Al contestar cite este radicado
Sin Radicar - BORRADOR

Neiva, 29 de Junio de 2022

Doctor
CRISTIAN ANDRÉS DÍAZ DURAN
Director de Energía Electrica
MINISTERIO DE MÍNAS Y ENERGÍA
Calle 43 # 57-31
email: contactomme@minenergia.gov.co
Tel: 2200300
Bogota D.C.

Asunto: Alcance a la solicitud de ampliación del plazo establecido en el Anexo 2. Cronograma, del contrato PRONEGGC 503 de 2022.

Respetado Doctor:

En el marco de la ejecución del cronograma del contrato PRONE GGC 503 de 2022, me permito solicitar la modificación del cronograma establecido en el Anexo 2 del contrato, conforme a lo expuesto a continuación:

1. ANTECEDENTES

i. El 28 de enero de 2022 se suscribe por las partes el contrato de prestación de servicios PRONE GGC No. 503 de 2022.
ii. El 24 de febrero de 2022, se suscribe acta de inicio y se actualiza el cronograma del contrato.

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO Y RESTRICCIONES

A. Actualización del cronograma a partir del acta de inicio cambia de vigencia el cronograma.

De conformidad con lo dispuesto en el parágrafo de la cláusula segunda – Plazo que dispone: “(…) al remitir el acta de inicio deberá aportar el cronograma actualizado correspondiente al anexo 2 del presente contrato, el cual, deberá ser actualizado con la fecha real de suscripción de dicha acta”, el 24 de febrero de 2022 se procedió a actualizar el cronograma contenido en el Anexo 2 de acuerdo con la fecha de suscripción del acta de inicio, modificando con ello la fecha de finalización del mismo hasta la vigencia 2023, ocasionando con dicho cambio de vigencia la necesidad de surtir un trámite interno adicional para la aprobación de vigencias futuras, aplicable tanto para la suscripción del encargo fiduciario como para la contratación de la interventoría y la obra.

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00
Línea Anticorrupción
01 8000 918 819

El proceso de aprobación de las vigencias futuras se tramita internamente con mínimo treinta (30) días calendario de anticipación, dado que la Junta directiva aprueba en dos (2) instancias; primero en un comité que se realiza los primeros 15 (Anexo 1) días del mes y en segunda instancia ante la junta directiva que tiene sesión los últimos días de cada mes.

Debido a que la vigencia del contrato se extendió hasta el 2023 de acuerdo con la nueva fecha de terminación fijada al momento de suscribir el acta de inicio, este trámite interno no estaba inicialmente contemplado dentro del cronograma de actividades, razón por la cual, al ser indispensable para la contratación prevista para la Etapa 1, dicha autorización fue presentada y se obtuvo hasta el día 27 de mayo del 2022 (Anexo 2).

ACTIVIDAD	INICIO	FIN	Días
Tramites previos a la Junta Directiva	29/04/2022	13/05/2022	14
Tramites Junta Directiva	13/05/2022	27/05/2022	14

Los tramites de vigencias futuras se iniciaron junto con la finalización de la junta directiva del 29 de abril del 2022 (Anexo 3).

B. Contratación del encargo fiduciario y la interventoría.

Que se requiere modificación del término establecido en la Actividad 15 de la ETAPA 1 – ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONTRATACIÓN DE OBRA, ya que se requiere tiempo adicional para la revisión del cronograma oficial para las etapas siguientes, toda vez que debido a los retrasos para la contratación del encargo fiduciario y a que por ello no se ha realizado la incorporación de recursos al presupuesto de Electrohuila para la contratación del encargo fiduciario y la interventoría del proyecto mediante la modalidad de Licitación Pública conforme a nuestro manual de contratación.

Una vez evaluada las anteriores situaciones, consideramos pertinente solicitar al Ministerio de Minas y Energía la ampliación del plazo de ejecución de la Actividad 15 de la Etapa 1 y la Actividad 4 de la Etapa 2 en veinte ocho (28) días calendario teniendo en cuenta que fue sólo hasta el 27 de mayo que se aprobó el inicio del proceso de las contrataciones, para lo cual se propone el siguiente cronograma:

ANEXO No. 2	
CONTRATO 503 -2022 PRONE - MINMINAS - OR	
PROYECTO	**NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA**

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00
Línea Anticorrupción
01 8000 918 819

OPERADOR DE RED:	**ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A E.S.P**

CRONOGRAMA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN

FECHA ACTA DE INICIO (Fecha estimada se ajustara el cronograma a la fecha efectiva del acta de inicio)	**24/02/2022**
PLAZO DEL CONTRATO	**20 AÑOS**
PLAZO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN (Plazo en meses entre el acta de Inicio y la finalización de la actividad)	**11,27**

ítem	Actividad	Duración (días)	Fecha Inicio	Fecha Final	DOCUMENTOS SOPORTE
a) Etapa 1 – Actividades previas a la contratación de Obra:					
1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	15	24/02/2022	11/03/2022	Entrega Contrato Encargo Fiduciario
2	Incorporación de los recursos al presupuesto de la entidad. (En caso de Aplicar)	N/A	N/A	N/A	Certificación
3	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	20	11/03/2022	31/03/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
4	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	20	1/04/2022	21/04/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00
Línea Anticorrupción
01 8000 918 819

5	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de Interventoría	12	22/04/2022	4/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
6	Suscripción del Contrato de Interventoría y suscripción del acta de inicio.	21	5/05/2022	26/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
7	Revisión y aceptación de diseños especificaciones y presupuesto.	20	27/05/2022	16/06/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
8	Realización de socialización y verificación de usuarios.	20	27/05/2022	16/06/2022	ACTAS
9	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo.	20	27/05/2022	16/06/2022	Planos / Actas
13	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	20	27/05/2022	16/06/2022	Certificación Municipal
14	Elaboración de pliegos de contratación de obra	28	2/04/2022	30/04/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
15	Con base en toda la información recopilada en los literales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle exigido por el	40	17/06/2022	27/07/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00
Línea Anticorrupción
01 8000 918 819

	MINISTERIO.				
b) Etapa 2 – Actividades de contratación de obras:					
1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	10	1/05/2022	11/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	10	12/05/2022	22/05/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS
3	Firma de contratos suministros y obra, según corresponda, y suscripción de Actas de inicio.	20	25/05/2022	14/06/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS y copias de contratos
4	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría	43	15/06/2022	28/07/2022	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINENERGÍA
c) Etapa 3 – Actividades de suministro y construcción de obras y Liquidación:					
1	Actividades o ítems relevantes de suministro y construcción. (**Desplegar las actividades de ejecución)**				
1.1	**REDES DE MEDIA TENSION**				
1.1.1	Replanteo de obras	15	13/07/2022	28/07/2022	Informe de avance
1.1.2	Giro de anticipos	180	29/07/2022	25/01/2023	

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00
Línea Anticorrupción
01 8000 918 819

1.1.3	Apertura de huecos	30	29/07/2022	28/08/2022	Informe de avance
1.1.4	Suministro e instalación de postes MT	30	29/07/2022	28/08/2022	Informe de avance
1.1.5	Suministro de herrajes, aisladores y armada/vestida de postes MT	40	5/08/2022	14/09/2022	Informe de avance
1.1.6	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	40	21/08/2022	30/09/2022	Informe de avance
1.2	**CENTROS DE TRANSFORMACIÓN**				
1.2.1	Suministro e instalación de transformadores	20	2/10/2022	22/10/2022	Informe de avance
1.2.2	Suministro e instalación de protecciones	20	2/10/2022	22/10/2022	Informe de avance
1.2.3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	20	2/10/2022	22/10/2022	Informe de avance
1.3	**REDES DE BAJA TENSIÓN**				
1.3.1	Apertura de huecos	30	19/07/2022	18/08/2022	Informe de avance
1.3.2	Suministro e instalación de postes secundarios BT	30	19/07/2022	18/08/2022	Informe de avance
1.3.3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	20	26/07/2022	15/08/2022	Informe de avance

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00
Línea Anticorrupción
01 8000 918 819

1.3.4	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	31	4/08/2022	4/09/2022	Informe de avance
1.3.5	Instalación de puestas a tierra BT	20	19/08/2022	8/09/2022	Informe de avance
1.4	**MEDIDA**				
1.4.1	Suministro e instalación de medidores	85	9/09/2022	3/12/2022	Informe de avance
1.4.2	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	85	9/09/2022	3/12/2022	Informe de avance
1.5	**PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO**				
1.5.1	Inspectoría RETIE	29	4/12/2022	2/01/2023	Informe de avance
2	Acta de recibo de obras	15	5/01/2023	20/01/2023	Actas
3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	33	28/12/2022	30/01/2023	Actas
d) Etapa 4 – Actividades de cierre recibo y entrega de la infraestructura:					
1	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	15	25/01/2023	9/02/2023	Actas
2	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de	45	31/01/2023	17/03/2023	Reportes de obra, Certificación Bancaria de cancelación de

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00
Línea Anticorrupción
01 8000 918 819

	cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito				cuenta, Informe final del Encargo Fiduciarios
3	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el tramite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	15	10/02/2023	25/02/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos
4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	15	10/02/2023	25/02/2023	Comunicación del OPERADOR DE RED a MINMINAS remitiendo documentos

Cabe resaltar que las modificaciones aquí expuestas no requieren adición presupuestal.

Atentamente,

LUIS ERNESTO LUNA RAMIREZ
Gerente General
GERENCIA GENERAL

Anexos: 358117_Anexos.rar,

Proyectó: Karol Julieth Cortes Avila

VIGILADA POR SUPERSERVICIOS SSP NUIR 2 - 41001000 -3

Oficina Principal
Complejo Ecológico El Bote
km. 1 Vía a Palermo
Tel: 866 46 00 Ext. 1000
Neiva - Huila

Servicio de Atención Integral y Recaudo Empresarial
Edificio SAIRE
Carrera 18 Calle 9 Esquina
Tel: 866 46 00 Ext. 2000
Neiva - Huila

Oficina Zona Centro
Calle 8 No. 7-54
Barrio Centro
Tel: 866 46 00 Ext. 4000
Garzón - Huila

Oficina Zona Occidente
Calle 10 No. 5-26
Barrio San Rafael
Tel: 866 46 00 Ext. 5000
La Plata - Huila

Oficina Zona Sur
Calle 19 Sur No. 3-05.
Barrio Solarte
Tel: 866 46 00 Ext. 3000
Pitalito - Huila

Reporte de anomalías
Línea gratuita
01 8000 952 115
Tel: 860 41 00
Línea Anticorrupción
01 8000 918 819