MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

AUTORIZACIÓN

COMISIÓN No. 5 ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0642-2022 DE 2022

Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y autoriza el pago de gastos de viaje

LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL

CONSIDERANDO:

Que el CONTRATISTA comisionado no posee comisiones pendientes por legalizar

Que se hace necesario conferir una comisión de servicios de acuerdo a lo consignado en la clausula QUINTA y la literal b) de la Orden de Prestación de servicios No. 0642 de 2022

RESUELVE :

NUMERAL 1.:	Conferir comisión (X)	**OBJETO**	Visita de verificacion y priorizacion de obras en la via El Carmen del Municipio de Imues Nariño
	Prórroga comisión ( )		

Nombres y apellidos: Francisco Roberto Lopez Benavides	**Cédula número:** 13.063.515

ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					**Honorarios sin incluir IVA**	
0642 DE 2022					**$4.900.000,00**	
Dependencia:	DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO				**Vr. Diario**	**$107.490,00**
DESDE			**HASTA**			**TOTAL DÍAS 1**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**$107.490,00**
1	3	2022	1	3	2022	**1,00**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DURACIÓN**		**TOTAL HORAS**	

Numeral 2 Reconocer y ordenar el pago de viáticos según escala establecida, así :

LUGAR DE LA COMISIÓN					**VALOR TOTAL**
1	Municipios de Imues				TOTAL DÍAS 1
				SUB - TOTAL	**$107.490,00**
				IVA 19%	**$20.423,10**
				TOTAL	**$127.913,10**

NUMERAL 3.: Autorizar el pago correspondiente al valor de gastos de viajes y pasajes con cargo a la siguiente apropiación del presupuesto de la actual vigencia.

REGISTRO PRESUPUESTAL.	**CUENTA PROGRAMA**	**SUBCUENTA SUBPROGRAMA**	**OBJETO GASTO PROYECTO**	**RECURSO**	**VALOR TOTAL**
153822	C-2401	0600	112-0-2401023-02	20	$127.913,10
GASTOS DE VIAJE					
					$0,00
			VALOR VIÁTICOS		**$127.913,10**

NUMERAL 4.:

TRANSPORTE AÉREO

	FECHA	**TRAYECTO**	
IDA			
REGRESO			

TRANSPORTE AÉREO - TIQUETES ADQUIRIDO POR EL CONTRATISTA

UTILIZA VEHÍCULO OFICIAL SI () NO (X)

TRANSPORTES:

NUMERAL 5.: El comisionado deberá presentar un informe detallado de su actividad en los tres (3) días calendario siguientes de la finalización de su comisión, de conformidad con las normas vigentes.

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE DA EL DÍA 28 DE FEBRERO DE 2022

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Directora Territorial Nariño y Supervisora del Contrato OPS 0642 - 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE APOYO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE REUNION	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	01	03	22		

3.Tema(s) a Tratar	Visita de verificación estado vía El Carmen, Priorización de obras, identificación de Necesidades para proyección de Presupuesto.
Convocada por:	INVIAS.

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Jefferson Bernal	Planeación Imues.
Kelly Tarapuez.	Coordinadora Desarrollo comunitario.
Daniel Betancourth	Asesor de Proyectos.
Francisco Roberto Lopez B.	Ingeniero Apoyo INVIAS.

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	-Recorrido Vía El Carmen Municipio de Imues (N) Identificación de Necesidades de la Vía, Localización posible placa-huella y alcantarillas. Identificación Coordenadas Punto de inicio y finalización de la vía.	

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE APOYO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE REUNION	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA

2.		

No	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.			
2.			
3.			
4.			

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por quienes participaron en ella:

NOMBRE	FIRMA
Jefferson Bernal	Jefferson Bernal.
Kelly Tarapuez	Kelly Tarapuez
Daniel Betancourth.	Daniel Betancourth
Francisco Roberto Lopes B.	

Escaneado con CamScanner

CIUDAD Y FECHA	San Juan de Pasto, marzo18 de 2022				
DEPENDENCIA	INVIAS Territorial Nariño				
SOLICITUD DE COMISION N°	**6**	**FECHA**	15/03/2022	**CIUDAD**	**VÍAS 2502 PASTO - MOJARRAS, SECTOR CANO - MOJARRAS VÍAS 2501A PASTO - BUESACO – HIGUERONES**
OBJETO DE LA COMISIÓN	**Visita de apoyo a la supervisión. Verificación avance de obras de pavimentación vía Pasto – Mojarras, Ruta 2502, Sector Cano-Mojarras, Departamento de Nariño. Vía Mojarras - Popayán Ruta 2503**				

El día 16 de marzo de 2022, se realizó la visita a las vías: Pasto – Mojarras, Ruta 2502, Departamento de Nariño y Vía Mojarras - Popayán Ruta 2503 departamento de Cauca, con acompañamiento de los ingenieros residentes de interventoría.

Contrato de obra:	No.1016-2020
Contratista:	Consorcio Troncal de Occidente
Valor Contrato:	$ 80.141.366.309
Fecha de inicio:	22 de octubre de 2021
Fecha Terminación:	31 de julio de 2022

Contrato de Interventoría:	No.1040-2020.
Contratista:	Ingenieros Especialistas S.A
Valor Contrato:	$ 4.914.450.407
Fecha de inicio:	22 de octubre de 2021
Fecha Terminación:	31 de julio de 2022

El proyecto contempla la rehabilitación de 261 km de vía, de los cuales 124 km corresponden a la ruta 2502, 121 km a la ruta 2503 y 124 a la ruta 2503 y 16 km a la ruta 25CCB, a la fecha se ha ejecutado un 37.43 % respecto a un porcentaje programado de 37.79 %.

Existen 3 frentes de obra activos:

Frente No. 1 trabajando en la ruta 2502 desde el PR 80+000 sector Remolino hacia el sur.

Frente No. 2 trabajando en la ruta 2503 desde el PR 85+100 sector Rosas hacia el norte
Frente No.3 Trabajando en la ruta 2503 desde el PR 77+150 sector Rosas hacia el sur

Se hace el recorrido de las rutas objeto del contrato de obra referido, identificando las obras pendientes por ejecutar y las obras en ejecución, así:

RUTA 2502

- PR 12+200, se presenta deslizamiento de parte del talud inferior, lo que sugiere la construcción de una obra de contención, el sitio se encuentra debidamente señalizado y deberá ser evaluado por interventoría.

- PR 35+700, se presenta deslizamiento de parte del talud inferior, lo que sugiere la construcción de una obra de contención tipo gavión de aproximadamente 12 mt de largo por 5 mt de altura, el sitio se encuentra debidamente señalizado y deberá ser evaluado por interventoría.

- Puente La Olla PR 43+129, puente sin intervenir, se programa obra a partir del 17 de marzo de 2022 con demolición de la losa y reconstrucción en concreto acelerado de 5000 psi, actividad programada para ejecutarse máximo en15 días. La señalización instalada ha sido vandalizada, se observa evidencia de maletines plásticos destruidos a lo de carretera, en el momento existe solo una señalización temporal al ingreso del puente.

- PR 46+500. Tramo sin intervención, se programa fresado a todo lo ancho de la calzada e instalación de carpeta asfáltica de 14 cm hasta el PR 55+000, actividad a realizarse a partir del 17/03/2022. Se evidencia traslado de fresadora hasta el sitio de intervención.

- PR 48+300 Puente Cañada Profunda 1: sin intervenir, no se encuentra priorizado dentro del contrato de obra. El puente presenta fractura de la losa de concreto en sentido longitudinal contigua al eje del mismo, por lo que debería considerarse su intervención.

- PR 52+050: existe desde este PR presencia de varios derrumbos menores, que se producen de manera constante y que demandan de muchas horas hombre parea su remoción. Se podría solicitar colaboración al contratista de obra para su remisión oportuna.

- PR 60+000 a PR 65+000 Tramo sin intervenir presenta gran deterioro. Reposición total de carpeta asfáltica

- PR 79+000 a PR 81+500. Se encuentra trabajando el frente No 1 con instalación de la segunda capa de carpeta asfáltica, la construcción de cunetas en concreto en este sector, está programada a partir del 15 de abril de 2022

- PR 84+000 a PR 86+600, Pendiente la construcción de cunetas y la demarcación respectiva.

- PR 80+000 a PR 90+000 se tiene programado sello de fisuras a ejecutarse después del 15 de abril del presente año.

- PR 92+000 a PR 94+000 tramo sin intervenir, se programa intervención en puntos específicos ya determinados. Pendiente construcción de cunetas y demarcación.

- PR 93+740 Muro gavión para reconstrucción aun sin intervenir, se plantea reemplazo de canastillas y reconformación. No se tiene fecha definida para esta actividad.

- PR 95+600 a PR 99+300, tramo intervenido con, instalación de carpeta asfáltica y demarcación, pendiente construcción de cunetas.

- PR 96+020 Puente Lorenzo, presenta daño total en parte de la baranda metálica de la margen derecha. Por colisión de Tracto mulá, el caso fue reportado y la denuncia esta puesta ya en Fiscalía según el Administración vial.

- PR 98+ 750 muro en gavión para reparar en un 50% consistente en reemplazo de malla y reconformación, no se tiene determinada la fecha de su intervención.

- PR 99+120 muro en gavión para reparar, reemplazo de malla y reconformación, no se tiene determinada la fecha de su intervención.

- PR 99+300 a PR 102+270 tramo intervenido con carpeta asfáltica completa

- PR 102+950 a PR103+135 Tramo intervenido con carpeta asfáltica completa

- PR 109 +300 se presenta falla posible desplazamiento del box culvert existente, está programada para la semana del 22 de marzo visita por parte del especialista de interventoría para evaluación y concepto.

- PR 115 + 000 a PR116, Pendiente parcheo y sello de fisuras a realizarse de manera manual, aun sin programar.

- PR 116+800, Puente El Cocal, no se encuentra priorizado dentro del proyecto, presenta falla en el concreto de Placa, motivo por el cual La Administración vial lo reporto para que sea incluido dentro del alcance del contrato de obra.

RUTA 2503

- PR 0+000 a PR 49+000, Tramo no priorizado dentro del proyecto, presenta sitios críticos que ameritan atención.

- PR 8+000 Puente Dos Ríos. Pendiente de intervención, interventoría adelanta la revisión de Unitarios y propuesta presentada por el posible sub contratista. Se tiene programada su intervención después del 15 de abril del presente año.

- PR 31+170 Muro de contención en concreto por construir, se encuentra en proceso de diseño.

- PR 32+090 Muro cabezal y disipador priorizado y pendiente de construir.

- PR 35+480 Muro cabezal y disipador priorizado y pendiente de construir.

- PR 49+000 a PR 73+000 Tramo priorizado para rehabilitar, aun sin atender, se programa su atención después del 15 de abril de 2022.

- PR 61+300 a PR 63+800 tramo vial intervenido con reposición de carpeta asfáltica, pendiente demarcación.

- PR 61+800, Muro de contención sin priorizar contiguo al muro existente, interventoría deberá evaluar su necesidad y requerimientos.

- PR 62+355 muro de contención pendiente de construir en la margen derecha de la vía.
- PR 63+800 a PR 76+000 Tramo sin priorizar y en mal estado, interventoría debería evaluar y conceptuar sobre la posibilidad de su inclusión, sujeto claro está al presupuesto existente y a la posible adición de recursos.
- En el Pr 77+000 Se encuentra el frente No. 3 fresando e instalando carpeta asfáltica, en dirección hacia el norte
- El Frente No 2 está ubicado y trabajando en el sector de Santa Rosa a Timbio Cauca

Se requiere hacer un inventario total de defensas metálicas, pues se registran daños en algunas existentes y carencia de las mismas en algunos sectores, es el caso por ejemplo del PR 93+200 en donde se encuentra una estructura torcida por colisión con vehículo.

REGISTRO FOTOGRAFICO

Ruta 2502



PR 35+700, deslizamiento de talud inferior



Puente La Olla PR 43+129, puente sin intervenir,



PR 46+500. Tramo sin intervención,



pendiente construcción de cunetas





PR 48+300 Puente Cañada Profunda 1: presenta fractura de la losa de concreto en sentido longitudinal contigua al eje del mismo, Juntas en mal estado, no se encuentra priorizado en el proyecto



PR 60+000 a PR 65+000sin intervenir presenta deterioro



PR79+000 a PR81+500. frente No 1 instalación carpeta



PR 80+000 a PR 90+000 pendiente sello de fisuras



PR 93+740 Muro gavión priorizado sin intervenir



PR 96+020 Puente Lorenzo, daño baranda margen derecha.



PR 8+000 Puente Dos Ríos. Pendiente de intervención



PR 31+170 Muro de contención por construir



PR 49+000 a PR 73+000 Tramo priorizado sin atender



PR 61+300 a PR 63+800 tramo vial intervenido



Defensas metálicas dañadas





Frente No 2 está ubicado y trabajando en el sector de Santa Rosa a Timbio Cauca

Francisco Roberto López Benavides
Profesional de Apoyo Territorial Nariño

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

AUTORIZACIÓN

COMISIÓN No. 6 ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0642-2022 DE 2022

Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y autoriza el pago de gastos de viaje

LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL

CONSIDERANDO:

Que el CONTRATISTA comisionado no posee comisiones pendientes por legalizar

Que se hace necesario conferir una comisión de servicios de acuerdo a lo consignado en la clausula QUINTA y la literal b) de la Orden de Prestación de servicios No. 0642 de 2022

RESUELVE :

NUMERAL 1.: Conferir comisión (X) **OBJETO** Visita de Verificacion avance de obras de pavimentaion via Pasto – Mojarras, Ruta 2502, Sector Cano-Mojarras, Departamento de Nariño

Prórroga comisión ( )

Nombres y apellidos:			**Cédula número:**			
Francisco Roberto Lopez Benavides			13,063,515			
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					**Honorarios sin incluir IVA**	
0642 DE 2022					**$4.900.000,00**	
Dependencia:	DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO				**Vr. Diario**	**$107.490,00**
DESDE			**HASTA**			**TOTAL DÍAS 1**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**$107.490,00**
16	3	2022	16	3	2022	**1,00**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DURACIÓN**		**TOTAL HORAS**	

Numeral 2 Reconocer y ordenar el pago de viáticos según escala establecida, así :

LUGAR DE LA COMISIÓN					**VALOR TOTAL**
1	Pasto – Mojarras, Ruta 2502, Sector Cano-Mojarras, Departamento de Nariño				**TOTAL DÍAS 1**
				SUB - TOTAL	**$107.490,00**
				IVA 19%	**$20.423,10**
				TOTAL	**$127.913,10**

NUMERAL 3.: Autorizar el pago correspondiente al valor de gastos de viajes y pasajes con cargo a la siguiente apropiación del presupuesto de la actual vigencia.

REGISTRO PRESUPUESTAL.	**CUENTA PROGRAMA**	**SUBCUENTA SUBPROGRAMA**	**OBJETO GASTO PROYECTO**	**RECURSO**	**VALOR TOTAL**
153822	C-2401	0600	112-0-2401023-02	20	$127.913,10
GASTOS DE VIAJE					
					$0,00
				VALOR VIÁTICOS	**$127.913,10**

NUMERAL 4.:

TRANSPORTE AÉREO

	FECHA	**TRAYECTO**	
IDA			
REGRESO			

TRANSPORTE AÉREO - TIQUETES ADQUIRIDO POR EL CONTRATISTA

UTILIZA VEHÍCULO OFICIAL SI () NO (X)

TRANSPORTES:

NUMERAL 5.: El comisionado deberá presentar un informe detallado de su actividad en los tres (3) días calendario siguientes de la finalización de su comisión, de conformidad con las normas vigentes.

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE DA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2022

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES

Directora Territorial Nariño y Supervisora del Contrato OPS 0642 - 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE APOYO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE REUNION	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	17	03	2022	11:00 am	2:00 pm

3.Tema(s) a Tratar	Reconocimiento y priorización (Georeferenciación) metas físicas planteadas en el proyecto de mejoramiento de la vía Linares- Tambillo - Tramo Tambillo de Acostas - Sector Salón Comunal.
Convocada por:	INVIAS

CONVOCADOS	DEPENDENCIA/ÁREA
Duvier Guerrero Rosero.	Secretario de Infraestructura.
Julie Marcela Delgado.	Secretaria Desarrollo Comunitario.
Sandro Yamid Solarte	Presidente JAC Tambillo Acosta (2011-2016)
Octavio Orlando España	Presidente JAC Saliente (2016-2020).
Francisco Roberto López.	Ing. Apoyo INVIAS Territorial. Nariño.

No.	TEMAS	PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
1.	Recorrido vía Linares- Tambillo de Acostas, Caracterización de la vía, Georeferenciación y características de estructuras existentes y necesidades en todo el recorrido.	De conformidad a lo postulado por la Comunidad se prioriza placa huella en el tramo Tambillo de Acostas- Sector Salón Comunal; Ancho promedio 5 m.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE APOYO ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS ACTA DE REUNION	CÓDIGO	ABIENS-FR-01		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2

ACTA No.	FECHA			HORA	
	DÍA	MES	AÑO	INICIA	TERMINA
	17	03	2022	11:00am	2:00 pm

2.		

No	NUEVAS TAREAS	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1.			
2.			
3.			
4.			

No siendo más el objeto de la reunión, se firma la presente acta por quienes participaron en ella:

NOMBRE	FIRMA
Duvier Guevara Rosero	
Julie Marcela Delgado R.	
Sandro Yamid Solarte	
Octavio Orlando España	
Francisco Roberto López.	

Escaneado con CamScanner

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

AUTORIZACIÓN

COMISIÓN No. 7 ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0642-2022 DE 2022

Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y autoriza el pago de gastos de viaje

LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL

CONSIDERANDO:

Que el CONTRATISTA comisionado no posee comisiones pendientes por legalizar

Que se hace necesario conferir una comisión de servicios de acuerdo a lo consignado en la clausula QUINTA y la literal b) de la Orden de Prestación de servicios No. 0642 de 2022

RESUELVE :

NUMERAL 1.: Conferir comisión (X) **OBJETO** Visita de verificacion y priorizacion de obras en la via sector Tambillo de Acostas en el municipio de Linares departamenteo de Nariño

Prórroga comisión ( )

Nombres y apellidos:			**Cédula número:**			
Francisco Roberto Lopez Benavides			13,063,515			
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					**Honorarios sin incluir IVA**	
0642 DE 2022					**$4.900.000,00**	
Dependencia:	DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO				**Vr. Diario**	**$107.490,00**
DESDE			**HASTA**			**TOTAL DÍAS 1**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**$107.490,00**
17	3	2022	17	3	2022	**1,00**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DURACIÓN**		**TOTAL HORAS**	

Numeral 2 Reconocer y ordenar el pago de viáticos según escala establecida, así :

LUGAR DE LA COMISIÓN		**VALOR TOTAL**
1	Municipio de Linares via sector Tambillo de Acostas	**TOTAL DÍAS 1**
	SUB - TOTAL	**$107.490,00**
	IVA 19%	**$20.423,10**
	TOTAL	**$127.913,10**

NUMERAL 3.: Autorizar el pago correspondiente al valor de gastos de viajes y pasajes con cargo a la siguiente apropiación del presupuesto de la actual vigencia.

REGISTRO PRESUPUESTAL.	**CUENTA PROGRAMA**	**SUBCUENTA SUBPROGRAMA**	**OBJETO GASTO PROYECTO**	**RECURSO**	**VALOR TOTAL**
153822	C-2401	0600	112-0-2401023-02	20	$127.913,10
GASTOS DE VIAJE					
					$0,00
				VALOR VIÁTICOS	**$127.913,10**

NUMERAL 4.:

TRANSPORTE AÉREO

	FECHA	**TRAYECTO**	
IDA			
REGRESO			

TRANSPORTE AÉREO - TIQUETES ADQUIRIDO POR EL CONTRATISTA

UTILIZA VEHÍCULO OFICIAL SI () NO (X)

TRANSPORTES:

NUMERAL 5.: El comisionado deberá presentar un informe detallado de su actividad en los tres (3) días calendario siguientes de la finalización de su comisión, de conformidad con las normas vigentes.

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE DA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2022

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES

Directora Territorial Nariño y Supervisora del Contrato OPS 0642 - 2022

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

AUTORIZACIÓN

COMISIÓN No. 8 ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 0642-2022 DE 2022

Por la cual se confiere una comisión, se reconoce y autoriza el
pago de gastos de viaje

LA SUSCRITA DIRECTORA TERRITORIAL

CONSIDERANDO:

Que el CONTRATISTA comisionado no posee comisiones pendientes por legalizar

Que se hace necesario conferir una comisión de servicios de acuerdo a lo consignado en la clausula QUINTA y la literal b) de la Orden de Prestación de servicios No. 0642 de 2022

RESUELVE :

NUMERAL 1.:	Conferir comisión (X)	**OBJETO**	Visita de verificacion estado de avance a proyectos Pastos y Quillacingas fase 1 convenios 2253/2020; 2276/2020; 2285/2020 y 2287/2020; municipios de Ipiales. Potosi, Iles y Aldana respectivamente.
	Prórroga comisión	( )	

Nombres y apellidos: Francisco Roberto Lopez Benavides			**Cédula número:** 13.063.515			
ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS					**Honorarios sin incluir IVA**	
0642 DE 2022					**$4.900.000,00**	
Dependencia: DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO					**Vr. Diario**	**$107.490,00**
DESDE			**HASTA**			**TOTAL DÍAS 2**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DÍA**	**MES**	**AÑO**	**$322.470,00**
22 (Pernoctado)	3	2022	23	3	2022	**2,00**
DÍA	**MES**	**AÑO**	**DURACIÓN**		**TOTAL HORAS**	

Numeral 2 Reconocer y ordenar el pago de viáticos según escala establecida, así :

LUGAR DE LA COMISIÓN		**VALOR TOTAL**
1	Municipio de Ipiales, Potosi, Iles y Aldana	**TOTAL DÍAS 2**
	SUB - TOTAL	**$322.470,00**
	IVA 19%	**$61.269,30**
	TOTAL	**$383.739,30**

NUMERAL 3.: Autorizar el pago correspondiente al valor de gastos de viajes y pasajes con cargo a la siguiente apropiación del presupuesto de la actual vigencia.

REGISTRO PRESUPUESTAL.	**CUENTA PROGRAMA**	**SUBCUENTA SUBPROGRAMA**	**OBJETO GASTO PROYECTO**	**RECURSO**	**VALOR TOTAL**
153822	C-2401	0600	112-0-2401023-02	20	$383.739,30
GASTOS DE VIAJE					
					$0,00
				VALOR VIÁTICOS	**$383.739,30**

NUMERAL 4.:

TRANSPORTE AÉREO

	FECHA	**TRAYECTO**	
IDA			
REGRESO			

TRANSPORTE AÉREO - TIQUETES ADQUIRIDO POR EL CONTRATISTA

UTILIZA VEHÍCULO OFICIAL SI () NO (X)

TRANSPORTES:

NUMERAL 5.: El comisionado deberá presentar un informe detallado de su actividad en los tres (3) días calendario siguientes de la finalización de su comisión, de conformidad con las normas vigentes.

LA PRESENTE AUTORIZACIÓN SE DA EL DÍA 18 DE MARZO DE 2022

Firmado digitalmente por MARIA DEL PILAR CERON BENAVIDES

MARÍA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES

Directora Territorial Nariño y Supervisora del Contrato OPS 0642 - 2022

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 4

FECHA: 23-03-2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. .....
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Subdireccion Vias Regionales **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** Nariño

CONTRATO DE OBRA No. 192-2021
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO JB VIAS ALDANA - REP. LEGAL OSCAR LEONEL BARRERA P.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y mantenimiento de la vias terciarias en jurisdiccion de las comunidades de los Pastos y Quillacingas del departamento de Nariño En el Marco del Programa "Colombia Rural"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1512-2021
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONO) CONSORCIO COLOMBIA RURAL TERRA PC

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

- Seguimiento compromisos y Estado actual
-

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

1. Documentos Previos (Preconstructivos)
2. Actos Administrativos
3. Garantías y Aprobaciones
4. Mejoramiento Subrasante Mpio
5. Acta de Reinicio 1
6. Obras adicionales por Financiar

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Saludo por Parte del Municipio Arq Fernando Chilanquad, secretario de Planeación y Obras, Hernando Guasmayán Alcalde, Doc. Viviana Rojas Asesora de Contratación, Ing. Francisco Lopez Apoyo de Supervisión de INVIAS, Gabriel Romero Director de Interventoria, Ing. Edwin Ati's residente de ~~Obra~~ Interventoría
- Francisco Lopez: desde INVIAS se da punto de vista respecto a los tiempos que se estan terminando respecto al contrato de Interventoria. que va hasta el mes de abril.
- Viviana Rojas: No hay una programación actualizada para conocer el retraso, hay compromisos que se debe realizar
- Gabriel Romero: Interventoria solicito al Municipio entrega de documentación antes de reinicio, debido a que se ha ejecutado tiempo desde acta de Inicio 22-12-2021 hasta 1 de marzo de 2022, necesitando esta documentación actualizada. y con Entrega total.
  - → Analisis de Precios Unitarios en concordancia con canteras
  - → Programación de Obras
  - → Flujo de caja
  - → Programa de Vinculación de Empleo
  - → Instalaciones provisionales
  - → Plan Manejo de Transito
  - → PMA con observaciones.
- → Garantias actualizadas con Prorroga 1 y actos administrativos de ampliación de Suspensión 1.
- Hay necesidades para calidad y Estabilidad de la Obra como es la construcción de 2 de alcantarillas, 1 muro de contención y completar ancho a 5 metros, debido a que en condiciones iniciales es establecio en 4.5 metros.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

desde el INVIAS, por lo que se hace la solicitud al INVIAS de esta situación.

3. Mediante oficio 100.22.03.089 se solicita fecha de reinicio el 28 de marzo de 2022 por parte del Municipio de Aldana, quien ha venido cumpliendo el compromiso de mejoramiento de la subrasante., el mismo día se hace entrega del tramo vial.

2. Se debe solicitar al contratista de Obra toda la documentación preconstructiva, reiterada en oficios de la Interventoria, con el reinicio se debe entregar documentación de programación de Obra y plan de contingencia.

→ Se solicita al Municipio de Aldana, iniciar e informar temas del Mantenimiento Rutinario de conformidad al convenio suscrito con EL INVIAS

→ Estar al dia, mes a mes de rendimientos financieros

→ Entregar informes bimensuales de supervisión del convenio por parte del Mpio.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4-4
		FECHA	23-03-2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
• Suscripcion Acta de Reinicio J	28-03-2022	Municipio - Contratista - Interventor
• Requerimiento al contratista de documentos Previos	25-03-2022	Municipio
• Programacion y Plan de Contingencias	28-03-2022	Contratista
• Entrega de tramo vial por parte del Municipio	28-03-2022	Contratista

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN 28-03-2022 (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Francisco R. Lopez	Ing Apoyo	INVIAS	
Viviana Pelaez R	Asesora Juridica	Alcaldia Aldana	Viviana
Hernando C. Casanova M.	Alcalde Mpal	Alcaldia Aldana	
Fernando Arteaga	Sec Planeacion	Alcaldia Aldana	
Gabriel H. Romero H	Dir. Interventoria	Colombia Rural Tercapa	
Edwin A. Ariza Q.	Residente Interventoria	Colombia Rural Tercapa	
Andrea Rodriguez	Aux planeacion	Alcaldia Mpal	

Original: Informe mensual de interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE REUNIÓN	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSION	1
		PAGINA	1 - 4

FECHA: 22/03/2022 (Dia / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. 02.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: Municipio de Iles. DIRECCIÓN TERRITORIAL: Nariño.

CONTRATO DE OBRA No. 0020210465.
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: Union Temporal Vias Nariño 2021.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
Mejoramiento y mantenimiento de Vias terciarias dentro de las Comunidades de los pueblos Pastos y quillacingas que estan dentro de la Jurisdiccion del municipio de Iles en Dpto de Nariño Grupo 2.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.
(Indicar numero de contrato y año)

INTERVENTOR: Consorcio Colombia Rural Terra - Pc.

OBJETIVOS DE LA REUNION

Visita de Verificación Avance de Obra.
Contrato Nº 0020210465 Convenio 2285 2020.
Via Corregimiento San Francisco.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

- Verificacion de Avance de Obra

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CODIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PAGINA	2 - 4

FECHA 22/03/2022 (Día / Mes / Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- Se inicia el dia 17 de febrero de 2022. Con obra fisica correspondiente, localizacion y replanteo, Acopio de materiales, Hasta la fecha se viene ejecutanto Construccion de alcantarilla, Corte, figurado y armado de Acero.
- Inversión programado hasta la fecha. del 7.64% ejecutado 4.43% Con retraso de 3,21%. Se evidencia la necesidad de construir una alcantarilla en la Abscisa K0+300. Sobre anchos en la curva Abscisa K0+560, tambien es necesario la Construcción de un muro de Contencion de 10m longitud y 2,60 metros de altura.
Se aclara que para sobre Anchos en las 2 Curvas existentes. se cuenta con una Provisión en el presupuesto de aproximada/ 16 m^3. Cabe resaltar que para abordar la Construcción de la nueva alcantarilla existe un Saldo entre el valor del presupuesto oficial y el valor del presupuesto contratado de $18,415.750, Asi mismo Considerando la inconveniencia de Construir bordillos laterales. dada la geometria de la via. quedarian disponibles aproximadamente $14.000.000. para Subsanar lo faltante para sobreanchos.
respecto a la construccion del muro. existe la disposicion de la administración Municipal para abordar la ejecución con recursos propios

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

→ Considerando que la fecha de terminación del presente Contrato es d 20/05/2022 es decir a escasos 2 meses se solicita a interventoría pedir Plan de Contingencia al contratista. y al municipio en cabeza del supervisor delegado oficiar al Representante Legal de consorcio o UT. Constructor, para que agilice la ejecución de la obra encomendada.

- El balance de obra se encuentra en revisión por parte de interventoría y de ello dependerá la ejecución de las obras adicionales
- Se solicita al municipio. Expresar por escrito. su decisión de aportar con recursos para la construcción del muro citado y para la cual se propone 2 alternativas propuesta en consulta
  (1) adición de recursos para construcción de muro directo al contrato de obra.
  (2) Proceso de selección de nuevo contratista por parte del municipio mediante modalidad de mínima cuantía.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 – 4

FECHA: 22/05/2022 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
Evaluar Balance integrado por Contratista y Aprobar recursos.	25/03/2022.	Interventoria.
Expedir CDP para Construcc muro.	29/03/2022	Municipio Ilo.
Consulta planta Central para posible adición de recursos por parte del municipio.	28/03/2022	Ingeniero Apoyo (INVIAS).

FECHA PROXIMA REUNIÓN _____ (Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunion, no pueden modificar ni modifican por si solas el Contrato de Obra ni el contrato de interventoria suscritos. En el evento de requerirse una modificacion contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNION ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Francisco R. Lopez	Ing. Apoyo.	INVIAS.	
Gabriel H. Romero	Director Interventoria	Colombia Rural	
Pedro Enrique Ol Diaz Ibarra	Sec. Planeación Rs. Interventoria.	Alcaldia Ilo Colombia Rural	

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 4

FECHA: 22/03/2022 (Día / Mes / Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ..... (La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. 635-2021; 681-2021; 699-2021 (Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: AGE INGENIERÍA SAS; CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO; CRHISTIAN JAVIER CHAMORRO

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

CONTRATO DE OBRA No. 635 DE 2021 - CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR YANALA – LOMA DE ZURAS, RESGUARDO INDÍGENA DE SAN JUAN, MUNICIPIO DE IPIALES – NARIÑO."

CONTRATO DE OBRA No. 681 - 2021 "CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR LAS CRUCES - CHIRANQUER, RESGUARDO INDÍGENA DE IPIALES, MUNICIPIO DE IPIALES - NARIÑO"

CONTRATO DE OBRA No. 699-2021 "CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO DE PLACA HUELLA EN EL SECTOR YARAMAL – CRUZ QUEMADA DEL RESGUARDO INDÍGENA DE YARAMAL – MUNICIPIO DE IPIALES"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1572-2021 (Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO COLOMBIA RURAL TERRA PC

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Visita de verificación y estado de avance contratos de obra No. 681 - 2021, 699 - 2021 y 635 - 2021 derivados del convenio No. 2253 - 2020 suscrito entre el municipio de Ipiales y el instituto Nacional de Vías del proyecto Pastos y Quillacingas.

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

Se da inicio a la reunión por parte de la supervisión del instituto Nacional de Vias - INVIAS Territorial Nariño, quien solicita informacion del estado actual de los contratos de obra derivados del convenio No. 2253 - 2020.

Contrato No. 699 - 2021 : Sector Yaramal - Cruz Quemada
- obra programada Valor Bruto => 68,24 %
- Valor programado incluido provisiones => 69.53 %
- valor ejecutado incluido provisiones => 0,43 %
- Ahora presentado a la fecha => 66.92 %

Estado Contrato: A la fecha el contrato se encuentra suspendido desde el 16 al 31 de marzo de 2022, la suspensión se realiza en respuesta a la solicitud realizada por contratista de obra y Gobernador y comunidad del resguardo de Yaramal, donde la comunidad presenta inconformidad con la construcción de un tramo de placa huella aproximadamente 420 m en una parte donde el corredor existente presenta una topografia plana y no es necesario

Escaneado con CamScanner

la intervención en ese punto, solicitando bertador la misma y un hamo contiguo sobre el mismo corredor vial. Gobernador del resguardo de Yaramal realiza la solicitud ante la mesa de concertación y se está a la espera de respuesta por parte de la misma.
El cambio del ramo sugiere la construcción de 4 alcantarillas más. Se dispone de un remanente de aproximadamente de 32'500.000 ≡ como diferencia entre el presupuesto oficial y la propuesta ganadora; considerando la conveniencia de suprimir el bordillo se contaría con cerca de 10'000.000 ≡ aproximados, Recurso con el cual se puede abordar la construcción de 3 alcantarillas.
Se hace necesario realizar el balance de obra en cuanto la mesa de concertación apruebe el trazado del ramo (420m) de la placa huella en respuesta a la solicitud de la comunidad y ponga en conocimiento al Ministerio del interior.

Contrato de obra No 681-2021 : Sector las cruces - chiranguer.
Obra programado en valor Bruto: 54.30%
Valor programado incluido provisiones: 53,71 %
Valor ejecutado incluido provisiones: 0,40 %
Ahora presentado a la fecha: 53,32%
Estado del Contrato: A la fecha el contrato se encuentra suspendido desde el 15 al 31 de marzo de 2022; la suspensión se realizo en respuesta a la solicitud realizado por contratista de obra, Gobernador y comunidad del resguardo de ipiales y suspensión del municipio de ipiales; quienes manifestan que realizaron la solicitud de adición de recurso o disminución de la meta física para la construcción de obras necesarias a lo largo del corredor a intervenir ante la mesa de concertación; además de lo anterior también solicitaron la división del Segundo ramo (420m) en 2, construyendose en lo posible la placa huella en los ramos con pendiente. La solicitud del gobernador del resguardo va encaminada a lograr la aprobación de construcción de placa huella de mayor ancho, construcción de 4 alcantarillas adicionales, un box culvert y 2 cajillas. En tales condiciones se requiere o de adición de recurso o recorte de meta física previa aprobación por parte de la mesa de concertación y respectivo informe al Ministerio del interior. Se hace necesario realizar el balance de obra en cuanto la mesa de concertación emita respuesta, a fin de determinar el alcance real del recurso o la adición si fuese aprobada, teniendo encuenta que existe un remanente entre el valor del contrato y el CDP por 28'300.000 ≡ aproximados y cerca de 32'000.000 ≡
Si se suprimen bordillos, recursos con los cuales se puede obtener la construcción de obras adicionales (3 alcantarillas y un box culvert)
Nota: Debera elevarse Solicitud de restablecimiento de Coordenadas dadas las nuevas condiciones, considerando que el ramo 2 pertenece a otro

Escaneado con CamScanner

Conector vial dentro del mismo corredor.

Contrato de obra No. 633-2021: Sector Yanula – Loma Larga
Obra programada en valor Bruto = 44.83 %
Valor programado incluido las provisiones = 44.40%
Valor ejecutado incluido las provisiones = 0.30 %
Avance presentado a la fecha = 44.10 %
Estado actual: A la fecha contratista de obra realiza acopio de materiales y trazado de Acero para alcantarillas.
Considerando que la fecha de terminación de obra esta prevista hasta el 31 de mayo de 2022, se hace necesario que interventoría solicite de manera urgente plan de contingencia para lograr culminar las obras en el tiempo establecido.
En el PR0+622 se presenta perdida de banca, el ancho promedio bajo estas condiciones es de 4m en una longitud aprox. de 30m, lo que obliga a saltarse este tramo o a perfilar el talud superior para ganar ancho, la perfilada del talud debería hacerse sobre una altura aprox 10m y un metro de ancho aprox. Interventoría en conjunción con alcaldía, contratista y comunidad deberán concertar la solución más practica. Existe un remanente de 27'930.000 $ entre el valor del presupuesto oficial y la propuesta ganadora y un aprox de 43000.000 $ si se supone bordillos y se hace cuneta en V, lo cual se puede distribuir o hacer mayor cantidad de obra. En este tramo no es necesario la construcción de obras adicionales de drenaje.

Interventoría solicita a la supervisión por parte del municipio su posición con respecto a los informes de presunto incumplimiento a las obligaciones de los contratos de obra, remitidos a la secretaría de infraestructura y vías del municipio de Ipiales el pasado 10 de febrero de 2022, mediante los comunicados OF-INV-INT-TERRO-PL-221; OF-INV-INT-TERRO-PL-222 y OF-INV-INT-TERRO-PL-223.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día /Mes / Año)	RESPONSABLES
• Remisión Solicitud plan de contingencia y entrega Balance de obra C11 633-21	23/03/2022	Interventoría
• Solicitud información referente al tramite ante la mesa de concertación por parte de los Gobernadores de los resguardos de Yaramal y Ipiales	Una vez se realice la mesa de concertación.	interventoría
• Respuesta por parte del municipio respecto a su posición referente a los informes de presunto incumplimiento presentados por interventoría.	25/03/2022	Supervisión Municipio

Escaneado con CamScanner

FECHA 22/03/2022
(Día / Mes / Año)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

1. Las decisiones tomadas en la presente Reunión, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.

2. Se firma la presente Acta de Reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
HENRY VERDUGO M	S. INFRAESTRUC.	S. INF y VIAS	
Magda Tobar P.	Prof. Univ.	S. Infraestruc	
Ruben Mora Ovalle	Prof. Universitario	S. Infraestructura	
Julio Alberto Chaffiotin	Profesional Univart.	S. Infraestructura	
FRANCISCO R LOPEZ	Ing. APOYO. INVIAS.	INVIAS.	
Gabriel Romero	Ing. Director Inter.	Colombia Rural	
Yaniela Pantoja P.	Ing. Residente Inter.	C. Colombia Rural	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA		DE

FECHA: 23 (Día) 03 (Mes) 2022 (Año)

(Este formato aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE REUNIÓN No. ____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: NARIÑO

CONTRATO DE OBRA No. LP - 001 DE 2021

CONTRATISTA: CARLOS ANDRES VILLARREAL

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DENTRO DE LAS COMUNIDADES DE LOS PUEBLOS PASTOS Y QUILLACINGAS QUE ESTAN EN JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE POTOSI EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" - GRUPO 2.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1572 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO COLOMBIA RURAL TERRA – PC

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
Lucin Chamorro	Alcalde	Municipio Potosi.
Alvaro mafla	Apoyo Planeacion	Municipio Potosi
Stephanie Zambrano	Apoyo Planeacion	Municipio Potosi
Carlos Ortega	Gobernador	Resguardo Muellej
Francisco Lopez	Apoyo Supervision	INVIAS
Gabriel Romero	Director Interventoria	Consorcio Terra PC.
Grace Navaez	Residente Interventoria	Consorcio Terra PC.

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

Buscar Soluciones Para Caminar el Proyecto a Cabalidad

TEMAS A DESARROLLAR EN LA PRESENTE REUNIÓN

AVANCE DE LA OBRA

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO Y TOMA DE ACCIONES

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	23	03	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El objetivo es determinar estado actual del proyecto de placa huella de Miel I Potosí y tomar acciones para buscar una Solucion.
Representante del Invias realiza una Presentacion general
Se revisa Informe Semanal # 20

el Contrato de obra inicia el 9 de febrero de 2022
acta de INICIO se Firmo el 6 de diciembre 2021
solo se ha ejecutado una alcantarilla.
no hay acta de Suspension.

Porcentaje Programado 69 %
Porcentaje ejecutado 1,93%
Porcentaje de atraso 66 %

Se debe exigir PLAN DE CONTINGENCIA AUNQUE
por Parte de Interventoria Se Solicito
aplicacion de multas, municipio Informo
a aseguradova que derivo en reunion
entre aseguradova, municipio, contratista
resguardo Solicita Permiso. de no asistencia
enviara un delegado en su representacion.

Se revisa el alcance "metas fisicas" 1 Km de
Placa huella y una alcantarilla, se revisó
la necesidad de una alcantarilla adicional y
un Filtro, aproximadamente de 130 m.

Se Identifico tambien necesidad de muros de
Contencion con una altura de 3 m y una
longitud de 12 m.

Se mira la necesidad de mantener bordillos
solo en secciones necesarias y en la mayoria
remplazar por una berma cuneta.

Para abordar las obras adicionales se Podria Contar
con los recursos que sobran de la diferencia
entre el presupuesto oficial Publicado y el
Presupuesto de la Propuesta ganadora que
asiende a 47.197.171 $ Por otro lado
atendiendo la solicitud del cabildo de
no construir bordillo Sino cuneta en V
con excepcion de los tramos que interventoria

Escaneado con CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE REUNIÓN

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
VERSIÓN	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 23 (Día) 03 (Mes) 2022 (Año)

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

determine para su aplicacion y siempre y cuando esta lo avale se podria contar con un promedio entre 30 ~~a~~ 34 millones mas.

Reiteradamente se a solicitado de parte de interventoria mediante oficios y de parte del municipio, solicitudes a las que el contratista a hecho caso omiso y no ha entregado documentacion previa al contrato.

Escaneado con CamScanner

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE REUNIÓN	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-14-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 23 (Día) 03 (Mes) 2022 (Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
Se Solicita audiencia por Imposicion de multas	24-03-2022	municipio, contratista Interventoria.
Solicitar a Contratista Plan de contingencia y balance con cantidades reales.	24-03-2022	Interventoria.

OBSERVACIONES
(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMA REUNIÓN _____ (Día) _____ (Mes) _____ (Año)

NOTAS
1. Las decisiones tomadas en la presente reunión no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de reunión bajo la responsabilidad expresa de quienes en ella intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE REUNIÓN ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
Lucio Chamorro M.	
Alvaro Javier Mapa Betancourth	
Stephanie Zambrano Cardenas	
Carlos Andres Ortega	
Francisco R. Lopez B.	
Grace Narvaez	
Gabriel Romero Hernández	

Original: Informe mensual de interventoría.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial

Escaneado con CamScanner