Ingeniero
CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
ASESOR DIRECCIÓN GENERAL
GERENTE DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO. CONTRATO 1111 DE 2021. VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA
PERIODO:	Marzo 2022

Respetados Ingenieros,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del Manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO	

CORREDOR VARIANTE SAN FRANCISCO-MOCOA TRAMO 2. FRENTE SAN FRANCISCO

LONGITUD DEL CORREDOR: 13 Km (aproximado). punto de inicio el k7+103 hasta la conexión con el Tramo 3 (Frente Mocoa).

CONTRATO DE OBRA No.	1111 de 2021		
CONTRATISTA:	Consorcio CM PUTUMAYO	NIT:	901.476.840-1
CONFORMACIÓN:	**CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA CON NIT. 900.395.291-6 (50%) Y CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A. CON NIT. 890.922.447-4 (50%)**		
Objeto:	**Modulo No. 01** "CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 2 (FRENTE SAN FRANCISCO), DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030""		
Fecha de Inicio:	El 02 de julio 2021.	No. de Oficio:	DO-GTE 34313
Valor Inicial:	$ 610.461.362.068,00		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		

Adición 2:	$ 0
Adición 3:	$ 0
Adición 4:	$ 0
Adición 5:	$ 0
Valor Actual:	$ 610.461.362.068,00
Anticipo Entregado:	
Anticipo Amortizado:	
Saldo por Amortizar:	
Plazo Inicial:	114 MESES
Total Prórrogas:	
Prórroga 1:	
Prórroga 2:	
Prórroga 3:	
Prórroga 4:	
Prórroga 5:	
Fecha de Fin:	31 DE AGOSTO 2030

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
454521	2021	54	C-2401-0600-123	30.402.106.819,00	30.402.106.819,00	27.774.620.920

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No.1	$ 4.103.487	$ 29.987	$ 4.133.474
Acta de Ajuste Provisional No. 1	$ 37.301	$ 273	$ 37.574
Acta de Ajuste Definitiva No.1	$ 23,923	$ 175.00	$ 2 4,098
Acta de Recibo Parcial de Obra No.2	$146.804.000	$ 27.892.760	$ 174.696.760
Acta de Ajuste Definitiva No. 2	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.3	$ 83.540.800	$ 15.872.752	$ 99.413.552
Acta de Ajuste Definitiva No. 3	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.4	$ 73.402.000	$ 13.946.380	$ 87.348.380
Acta de Ajuste Definitiva No. 4	-	-	-
Acta de Recibo Parcial de Obra No.5	$ 143.837.978	$ 14.461.104	$ 158.299.082
Acta de Ajuste Provisional No. 5	$ 1.233.477	$ 9.014	$ 1.242.491
Acta de Ajuste Definitiva No.5	$ 49,886	$ 365.00	$ 50,251
Acta de Recibo Parcial de Obra No.6	$ 1.804.851.793	$ 40.009.263	$ 1.844.861.056
Acta de Ajuste Provisional No.6	$ 36.175.479	$ 264.359	$ 36.439.838
Acta de Ajuste Definitiva No.6	$10,484,194	$ 76,614.00	$ 10,560,808
Acta de Recibo Parcial de Obra No.7	$204,973,305	$1,497,882.00	$ 206,471,187
Acta de Ajuste Provisional No. 7	$3,879,001	$28,347.00	$ 3,907,348
Acta de Recibo Parcial de Obra No.8	$777,941,576	$5,684,958.00	$ 783,626,534
Acta de Recibo Parcial de Obra No.9	$467,844,856	$3,418,866	$ 471,263,722

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, las actas de obra mencionadas anteriormente, fueron revisadas y aprobadas solo hasta el acta No. 7 correspondiente al mes de enero.

INVERSIÓN EN OBRA
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $4.822.044.890
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $3.183.346.995
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 66%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	…

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	…
...	…

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS
NOMBRE ASEGURADORA
NACIONAL DE SEGUROS S.A
Póliza de Cumplimiento

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$21'359.736.207	400033876	04/06/2021	Hasta la Liquidación del Contrato
Buen Manejo Anticipo	$ 10.000.000.000	400033876	04/06/2021	Hasta la Liquidación del Contrato
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 42.719.472.414	400033876	04/06/2021	31/12/2029
Estabilidad de la Obra	$ 64.079.208.621	400033876	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad	$ 524.090.280	400033876	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Se aprueba parcialmente la Garantía Única de Cumplimiento del Contrato 1111 del 2021, condicionada a que la Unidad Ejecutora tramite la modificación o aclaración contractual que corresponda, en la cual se esclarezca el valor asegurado del amparo de Estabilidad y calidad de las obras. Lo anterior, en razón a que el contrato señala un valor asegurado diferente al valor asegurado en el contrato de seguro.

Información actualizada según Modificatorio No.1 radicada con fecha 07/12/2021 a Interventoria. Pendiente Acta de Aprobación de Garantías con Modificatorio No.1 (Anexo 4 Cumplimiento y Anexo 3 RCE) en Secop II. Acta de Aprobación únicamente hasta Anexo 2 Cumplimiento y Anexo 1 RCE.

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$10.679.868.103	400033875	12/11/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
...	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADO	DESTINATARIO	ASUNTO
720	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Solicitud aprobación perfil de profesionales adicionales Interventoría
721	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Acta de Ajustes No 7 enero Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa
722	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Actas de Ajuste - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.
729	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Radicación para aprobación de Ítems No Previstos Sector 4 y 5. Mocoa
793	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Presentación documento Protocolo de Bioseguridad Consorcio CM Putumayo.
819	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Respuesta al comunicado DT- PUT 9405.contratacion profesional SST Cm Putumayo
821	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Respuesta al comunicado DT- PUT 9405.contratacion profesional SST CM Putumayo
825	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Informe mensual de Interventoría No.8 febrero de 2022 Variante San Francisco - Mocoa
873	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Actas de Ajuste - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO O MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT11694	7-mar-22	Luis Ordoñez	Respuesta a entrada No.21045 (729) con fecha 04/02/2022 PMA.
DT-PUT11690	7-mar-22	Luis Ordoñez	Respuesta a entrada No. 15112(655) con fecha 17/02/2022- Ingreso de personal.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	977 DE 2021.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO	NIT:	901.476.351-1
CONFORMACIÓN:	HMV INGENIEROS LTDA 860.000.656-1 (40%) CONSULTORIA EN INGENIERIA INTEGRAL S.A.S 901.174.437-1, (30%) GRUPO INTERDISEÑOS S.A.S 901.184.484-9 (30%)		
Objeto:	INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA REACTIVACION PACIFICO DEL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN, VISIÓN 2030", LOCALIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUTUMAYO.		
Fecha de Inicio:	El 02 de julio 2021	No. de Oficio:	DO-GTE 34314
Valor Inicial:	47.999.892.900		
Valor Adiciones:	$ 0		
Adición 1:	$ 0		
Adición 2:	$ 0		
Valor Actual:	$ 0		
Anticipo Entregado:	$ 1.129.388.470		
Anticipo Amortizado:	$ 0		
Saldo por Amortizar:	$ 1.129.388.470		
Plazo Inicial:	114 MESES		
Total Prórrogas:	$ 0		
Prórroga 1:	$ 0		
Prórroga 2:	$ 0		
Fecha de Fin:	31 DE AGOSTO 2030		

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401008-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 2.389.892.900	
2021	419121	C-2401-0600-123-0-2401023-02	54	Nación	PRINCIPAL	$ 10.000.000	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401008-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 336.515.965	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401015-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 341.519.168	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401017-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 916.631.534	
2022	88722	C-2401-0600-123-0-2401023-02	11	Nación	PRINCIPAL	$ 5.333.333	$ 1.083.009.427,21
TOTAL						**$ 3.999.892.900**	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato
1	JULIO DE 2021	$ 55.775.509,00	$ 10.597.346,71	$ 66.372.855,71	$ -	$ -	$ -	419121	$ 2.333.520.044,29	$ 47.933.520.044,29
2	AGOSTO DE 2021	$ 111.391.256,00	$ 21.164.338,64	$ 132.555.594,64	$ -	$ -	$ -	419121	$ 2.200.964.449,65	$ 47.800.964.449,65
3	SEPTIEMBRE DE 2021	$171.906.690,00	$ 32.662.271,10	$ 204.568.961,10	$ -	$ -	$ -	419121	$ 1.996.395.488,55	$ 47.596.395.488,55
4	OCTUBRE DE 2021	$ 168.729.017,00	$ 32.058.513,23	$ 200.787.530,23	$ -	$ -	$ -	419121	$ 1.795.607.958,32	$ 47.395.607.958,32
5	NOVIEMBRE DE 2021	$ 201.685.143,00	$ 38.320.177,17	$ 240.005.320,17	$ -	$ -	$ -	419121	$ 1.555.602.638,15	$ 47.155.602.638,15
	ANTICIPO No. 1			$ 1.129.388.470,00	$ -	$ -	$ 1.129.388.470,00	419121	$ 426.214.168,15	
6	DICIEMBRE DE 2021	$ 252.459.724,00	$ 47.967.347,56	$ 300.427.071,56	$ -	$ -	$ 1.129.388.470,00	419121	$ 125.787.096,59	$ 46.855.175.566,59
7	ENERO DE 2022 RESERVA 2021	$ 105.703.442,51	$ 20.083.654,08	$ 125.787.096,59	$ -	$ -	$ 1.129.388.470,00	419121	$ -	$ 46.729.388.470,00
7	ENERO DE 2022 RESERVA 2022	$ 145.886.448,49	$ 27.718.425,21	$ 173.604.873,70	$ -	$ -	$ 1.129.388.470,00	88722	$ 1.426.395.126,30	$ 46.555.783.596,30
8	FEBRERO DE 2022	$ 288.559.411,00	$ 54.826.288,09	$ 343.385.699,09	$ 8.656.782,33	$ 333.084.128,12	$ 1.120.731.687,67	88722	$ 1.083.009.427,21	$ 46.212.397.897,21
9	MARZO DE 2022	$ 314.971.540,00	$ 59.844.592,60	$ 374.816.132,60	$ 9.449.146,20	$ 363.571.648,62	$ 1.111.282.541,47	88722	$ 708.193.294,61	$ 45.837.581.764,61
TOTALES		$ 1.817.068.181,00	$ 345.242.954,39	$ 3.291.699.605,39	$ 18.105.928,53		$ 1.111.282.541,47		$ 1.083.009.427,21	$ 46.212.397.897,21

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IV A	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 1 julio 2021	$ 55.775.509	$ 10.597.346,71	$ 66.372.855,71
Acta Mensual de Costos No. 2 agosto 2021	$ 111.391.256	$ 21.164.338,64	$ 133.555.594,64
Acta Mensual de Costos No. 3 septiembre 2021	$ 171.906.690	$ 32.662.271,10	$ 171.906.690
Acta Mensual de Costos No. 4 octubre 2021	$ 168.729.017	$ 32.058.513,23	$ 200.787.530,23
Acta Mensual de Costos No. 5 noviembre 2021	$201,685,143.00	$ 38,320,177.17	$ 240,005,320.17
Acta Mensual de Costos No. 6 diciembre 2021	$2 52,459,724.00	$ 47,967,347.56	$ 300,427,071.56
Acta Mensual de Costos No.7 enero 2022	$2 51,589,891.00	$ 47,802,079.29	$ 299,391,970.29
Acta Mensual de Costos No.8 febrero 2022	$288,559,411.00	$ 5 4,826,288.09	$ 343,385,699.09
Acta Mensual de Costos No.9 marzo 2022	$314,971,540.00	$ 59,844,592.60	$ 374,816,132.60

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, las actas de costos mencionadas anteriormente ya fueron revisadas y a probadas solo hasta el acta mensual de costos No. 7 de enero del 2022.

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
...	...
...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
N/A			

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA NACIONAL DE SEGUROS S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 1.679.989.290	M-100143068	13/05/2021	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización.
Buen Manejo Anticipo	$ 1.129.388.470	M-100143068	13/05/2021	Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización.
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$3.359.978.580	M-100143068	13/05/2021	31/12/2028
Calidad del Servicio	$ 5.039.967.870	M-100143068	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

En comunicación Putumayo04-0022-21 del 13 de Julio de 2021 se radica a la Dirección de Contratación Grupo Asuntos Contractuales de INVIAS la Actualización de la Póliza de Seguro de Cumplimiento en razón a la Orden de Inicio (Anexo 4). Pendiente Acta de Aprobación de Garantías con Orden de Inicio (Anexo 4).

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A				
…					…

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

No. CONSECUTIVO INTERNO	ENVIADO	DESTINATARIO	ASUNTO
720	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Solicitud aprobación perfil de profesionales adicionales Interventoría
721	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Acta de Ajustes No 7 enero Contrato 964 de 2021 Variante San Francisco - Mocoa

722	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Actas de Ajuste - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.
729	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Radicación para aprobación de Ítems No Previstos Sector 4 y 5. Mocoa
793	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Presentación documento Protocolo de Bioseguridad Consorcio CM Putumayo.
819	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Respuesta al comunicado DT- PUT 9405.contratacion profesional SST Cm Putumayo
821	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Respuesta al comunicado DT- PUT 9405.contratacion profesional SST CM Putumayo
825	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Informe mensual de Interventoría No.8 febrero de 2022 Variante San Francisco - Mocoa
873	Luis Jose Ordoñez Salcedo	Jose Ricardo Burbano Barcenas	Actas de Ajuste - Contrato 1111 de 2021 Variante San Francisco – Mocoa.

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

OFICIO O MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
DT-PUT11694	7-mar-22	Luis Ordoñez	Respuesta a entrada No.21045 (729) con fecha 04/02/2022 PMA.
DT-PUT11690	7-mar-22	Luis Ordoñez	Respuesta a entrada No. 15112(655) con fecha 17/02/2022- Ingreso de personal.

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

Es importante manifestar que en el frente de obra no se están ejecutando actividades constructivas significativas correspondientes a la rehabilitación del tramo Ricaurte – Mallama ruta 1002. El personal está presente, pero sin ejecución de obra, así mismo la maquinaria se encuentra en STAND BY debido a que desde el día 4 de marzo se presenta un gran deslizamiento sobre la banca de la vía en el PR52+250, originado por la fuerte ola invernal en la zona, situación que generó el cierre total de la vía, con desprendimiento de grandes rocas desde el talud superior, siendo necesario el uso de material explosivo para su remoción.

El día 17 de marzo de 2022, Interventoría verificó actividad de cambio de platinas en puente 6, durante el seguimiento No se evidencia permisos de trabajo para el personal por lo tanto se solicita al contratista de manera urgente documentación de todo el personal y equipos para estas actividades de alto riesgo mediante un memorando de campo.

Mediante comunicación Putumayo 04-0790-22 del 16 de marzo de 2022, La Interventoría radicó al Contratista ASUNTO: Incumplimiento en la entrega del Informe Mensual de Sostenibilidad No 8 - febrero 03 de a marzo 02 de 2022. Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha recibido el Informe Mensual No 8 para el Frente San Francisco, la Interventoría requiere al Consorcio CM Putumayo para el inmediato cumplimiento de la obligación pendiente, en caso contrario procederemos de conformidad a lo dispuesto en la Resolución 1124 de 2021.

Mediante comunicado Putumayo04-0791-22 del 17 de marzo de 2022 la interventoría radica al Contratista con Asunto: Respuesta al comunicado AMV2-2597-2019-657. Con asunto: “DERECHO DE PETICIÓN DE PERSONERIA MUNICIPAL DE MALLAMA (NARIÑO) EN REFERENCIA A TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN VIA 1002, JUNIN – EL PEDREGAL, PR51+0830, SECTOR PIEDRANCHA MUNICIPIO DE MALLAMA”. El día 8 de marzo de 2022, se realizó el recorrido al sitio en compañía de los profesionales del Contratista, Interventoría e Invias, verificando el estado actual de la carpeta asfáltica, la cual presenta un hundimiento causado por un afloramiento de agua que afecto la estructura de la vía. Se determinó que el contratista debe intervenir el sitio en el menor tiempo posible, con el fin de identificar la fuente de donde proviene el agua que causo la afectación. De igual forma, remitimos el derecho de petición a ustedes como Constructor para que por medio de su personal técnico establezca por escrito los motivos del daño producido en la carpeta asfáltica, el procedimiento de arreglo y su respectiva garantía.

ASPECTOS TÉCNICOS.

SAN FRANCISCO

El día 08 de marzo de 2022, se lleva a cabo recorrido al sitio critico ubicado en K6+922, en conjunto con Contratista de obra, Interventoria, D.T. Invias Putumayo, Esp. En Geología por parte de INVIAS (Ing. Jaider Quintero), con el fin de evaluar la situación en el sector y definir acciones a adelantar, las cuales quedan registradas en Acta de Comité de obra realizado en las oficinas de Interventoria.

El día 9 de marzo de 2022, se llevó a cabo el comité de obra, con participación de funcionarios de INVIAS, Interventoría y Contratista, en la que se trataron temas relacionados con el inicio de las actividades en Sectores 1, 2, 3 y 4 de la Variante San Francisco Mocoa. En la cual se establecieron los siguientes compromisos:(revisa) último informe semanal.

El día 11 de marzo de 2022, se realiza recorrido de obra en el frente San Francisco Modulo 1del tramo K0+600 hasta K7+200 para verificar el manejo integral de residuos sólidos, acopio temporal de material de derrumbes, actividades de tala, rescate de material vegetal, ahuyentamiento de fauna y manejo de residuos líquidos (Instalación baños portátiles).

se llevó a cabo el día 14 de marzo de 2022 una reunión virtual socio ambiental entre la SS-INVIAS, interventoria y contratista para realizar el seguimiento al avance de la gestión social y ambiental del proyecto construcción de la Variante San Francisco - Mocoa. Temas a tratar: Estado de apremios tema zona industrial frente Mocoa, especialista ambiental y entrega ICas PIA San Francisco - Mocoa, los dos frentes y desde los dos componentes; Estado cesión Estado ICANH y tema de EIA.

El día 15 de marzo de 2022, se llevó a cabo reunión con profesional SST de contratista en oficina de interventoria de la cual quedaron los siguientes compromisos:

- Enviar semanalmente la programación de actividades para realizar el correspondiente seguimiento.
- envío de documentación de personal que se encuentra desarrollando trabajos en alturas, así como documentación de los equipos utilizados para estas actividades.
- envío de documentación de maquinaria con ingreso durante el mes de febrero
- Mantener actualizada base de datos de vacunación del personal con los ingresos reportados

El 18 de marzo 2022, Se participa de la reunión con la coordinación social del INVIAS para despejar dudas e inquietudes con el tema del diligenciamiento de los formatos del Manual de Interventoria 2022.

El día 25 de marzo de 2022, se realizó recorrido hasta el K7+250 donde se encuentra ubicado el vivero temporal por fuera del derecho de vía, se identifica los brinzales, epifitas y bromelias producto de las actividades de rescate y se observan buenas condiciones fitosanitarias y baja tasa de mortalidad de las especies rescatadas.

Por otra parte, se realiza mesa de trabajo con los profesionales sociales del contrato 964 con el fin de realizar la revisión y ajustes de las observaciones realizadas por la interventoría, además se realizó recorrido en conjunto con inspector de obra de interventoría con el fin de hacer seguimiento al personal que se encuentra realizando las diferentes actividades de obra, por parte del área SST se realizan algunas recomendaciones en cuanto al uso correcto de los elementos de protección personal y condiciones de seguridad de las diferentes áreas de trabajo.

MALLAMA- RICAURTE

- Se realiza recorrido por los diferentes sectores intervenidos por el contratista y se observa que no se están ejecutando actividades constructivas significativas. El personal está presente, pero sin ejecución de obra, así mismo la maquinaria se encuentra en STAND BY.

- Los días 22 y 23 de marzo de 2022, Se realizó el recorrido al municipio de Mallama y Ricaurte con el Acompañamiento de los profesionales de Interventoría Carlos Vera – Esp. Geotecnia y Luis Alberto Castillo – Ingeniero Residente y por parte del Contratista el Ing. Ivan Moncayo – Residente de Geotecnia y el Ing. John Araujo – Residente de Obra. Se Inspeccionaron los taludes de la ruta 1002 en los PR K17+550, K52+450, K55+900, 58+300, 59+800, 61+200, 70+200. Los especialistas realizaron recorrido en la parte alta de los taludes y se presentara el respectivo informe en la siguiente semana.

- **Actividades realizadas durante el mes del 01 de marzo al 31 marzo de 2022.**

MALLAMA-RICAURTE

- Se realizo remoción derrumbes: PR68+900, PR69+900, PR69+260, PR69+500, PR69+730, PR69+790, PR70+600, PR70+900, PR71+200, PR71+800, PR71+940, PR40+650, PR51+890, PR112+780.

- El 10 de marzo 2022, se realiza la actividad de tapa huecos sobre carpeta asfáltica existente, en los siguientes puntos: PR51+470, PR51+510, PR52+530/580, PR52+680, PR52+690, PR52+770, PR 52+800 y PR52+950/ 53+000. Para esta actividad emplea material reciclado.

- Además, se realiza instalación de tapas para sumideros sobre el paso urbano de Mallama eje 2: K0+451 Der. y K0+399 Izq.

- Se hace arreglo y conformación BEE-38 tramos afectados por lluvia y se realiza esta actividad entre PR 52+120/220, PR52+250/320, PR52+900/PR53+000 margen derecho vía ruta 1002.

- Fundición y realce bordillos PR51+563/566, PR51+957/975 sobre eje 1 paso urbano Mallama.

- únicamente se ejecutan actividades de remoción de derrumbes en la ruta nacional 1002, así: PR 17+950, PR 94+700, PR 94+150, PR 93+800, PR 93+300, PR 93+050, PR 92+300, PR 91+700, PR 91+150, PR 91+100, PR 17+950 y luego en el PR 52+250, PR 52+450, PR 17+950, PR 17+950.

- Adicionalmente, se ejecutan algunas actividades como: Fundición y realce de bordillo PR 51+957 - PR 51+975.4 eje 1 paso urbano Mallama, Se realiza atención de fallo en pavimento PR51+830 eje 1 paso urbano Mallama, mediante construcción de filtro para manejo de aguas, reemplazo y reparación de estructura de pavimento.

- Se terminó la fragmentación y retiro de las rocas que obstruían el paso vehicular en el Pr17+950 de la vía 1002. Se terminó la conformación del sitio de depósito de material en el Pr29+300.

- En el Paso urbano de Mallama se realizó la fundida de las tapas de los pozos de inspección de alcantarillado entre el Pr51+548 al Pr51+555, continuación actividad de bacheo desde el PR53+150 hacia menores y paso a Continuación actividad de bacheo desde el PR53+150 hacia menores.

- Adicionalmente, se realizó la atención y remoción de deslizamientos en los siguientes puntos: PR 61+200, PR 61+500, PR 62+000, y PR 62+100, sobre la ruta nacional 1002, material que fue transportado a sitio de disposición ubicado en PR54+233/235.

- Como actividades puntuales para la rehabilitación del tramo vial objeto de intervención, se avanzó en lo siguiente: BEE-38: PR52+140/210 margen derecho de la vía nacional ruta 1002 con el retiro de una capa del material; Reparación fallo K0+416/433 en un ancho de 1,5 m sobre eje 2 paso urbano Mallama, Imprimación: PR52+000/020 ruta nacional 1002; K0+180/260 eje 2 paso urbano Mallama y arreglo de sumideros sobre paso urbano eje 2 Municipio de Mallama

- **SECTOR 2. FRENTE SAN FRANCISCO**

Durante el periodo reportado se ejecutan las siguientes actividades en la Variante San Francisco - Mocoa Sectores 1 y 2:

ACTIVIDADES EJECUTADAS	
K 4+510 - K 6+260	Se realiza la actividad de medición de zanjas de coronación
K 7+300- K 7+370	Avanza la rocería hacia la zona de reserva Sector 2
K 2+750- K 6+630	Limpieza y sondeo drenajes horizontales de 2" y 4"
K 4+561 - K 4+590	Limpieza de bordillo izquierdo y derecho puente No 3
K 4+561 - K 4+591	Limpieza de muros de acompañamiento Puente No. 3
K 4+803 - K 4+847	Limpieza de muro de contención
K 4+132 - K 4+273	Limpieza de muro de contención
K 3+986 - K 3+995	Limpieza de muro de acompañamiento Puente No. 2
K 4+896- K 4+923	Limpieza de muro de contención
K 3+728 - K 3+761	Limpieza de muro de contención
K 3+674- K 3+690	Limpieza de muro de contención
K 2+950	Remoción de derrumbe
K5+765 - K5+833	Inspección general de estructura metálica Puente 6 por parte de subcontratista Ensein
K6+081.3 - K6+147	Se inicia con la limpieza de estribos en Puente 7.
K 4+680 - K 6+080	Limpieza zanjas de coronación.
K 5+896 - K 6+008	limpieza de muros y bordillos
K 7+390 - K 7+430	Se continúa con la rocería hacia la zona de reserva Sector 2
K 2+285, K1+710	Limpieza de obras de arte (alcantarillas)
K 0+671 - K 2+750	Limpieza y sondeo de drenes horizontales sobre talud izquierdo
K 0+671 - K 2+750	Limpieza y sondeo de drenes horizontales sobre talud izquierdo
PUENTE 7	limpieza de estribos uno y dos.
PUENTE 6	Se realizo una inspección general de la estructura metálica, limpieza de la soldadura
PUENTE 8	Se realizó una visita de Especialistas en Geotecnia del contratista de obra e interventoría, para evidenciar y recomendar actividades de manejo y estabilización sobre el talud aledaño a la pila No.1.la pila No. 1.
PUENTE 9	Localización de los pilotes del estribo uno y dos. No se avanza en esta actividad.
K 5+240 - K 5+360	limpieza de zanjas de coronación (Sector 1)
K 7+030 - K 7+190	Desmonte y rocería (Sector 1)
K 2+244, K 1+350, K 0+741, K 0+088	limpieza de obra de arte. (Sector 1)
K 6+611 - K 6+610	Limpieza de bordillo izquierdo y derecho puente No. 8. (Sector 1)
K 6+442 - K 6+540	limpieza de muros de contención. (Sector 1)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Conformación de pasos afectados por lluvia sobre carril derecho, Pr 52+120 _ 52+220, 52+900 al 53+000.



Realce bordillo Pr 0+483 eje 2 paso urbano Mallama



limpieza de muro entre k 4+180 - k 4+274 variante san Francisco – Mocoa.



Remoción derrumbe PR 17+950 ruta 1002



Limpieza bordillos Puente No. 3 Variante San Francisco -Mocoa Sector



Reunión con Contraloría Departamental- Veeduría Ciudadana -INVIAS- Interventoria para el seguimiento de compromisos y avance de obra.



Demolición de rocas PR17+950 ruta nacional 1002



Seguimiento actividad de rescate de epifitas y bromelias previo inicio actividades de tala K7+400 S2 VSFM



Limpieza de zanjas de coronación K4+750 lateral izquierdo S1 VSFM



Desmonte y rocería K 7+030 - K 7+190



Limpieza de zanja de coronación K5+240 - K5+360



Remoción derrumbe PR 52+250 Mallama ruta 1002

ASPECTOS JURÍDICOS.

- Mediante comunicación Putumayo04-0832-22 del 24 de marzo de 2022, La Interventoría radico al contratista con ASUNTO: Respuesta a sus comunicados N° 221-168-20220302000071, N° 221-00120220303000115 y N° 221-001-20220303000116 recibidos el 4 de marzo de 2022. Contrato de cesión total de la Licencia Ambiental Resolución 2170 de 2008, sus modificaciones y los demás actos administrativos para el proyecto vial "Variante Mocoa – San Francisco". La Interventoría manifestó; el escrito presentado por el Contratista, en el que señala algunas salvedades, previo a la firma del documento de cesión total de la licencia ambiental, va en contravía con las obligaciones propias de los Contratos de Obra No. 964 y No. 1111 de 2021, y por ende se está presentando un presunto incumplimiento contractual de las obligaciones señaladas en el apéndice D Ambiental.

- Mediante comunicación Putumayo04-0718-22 del 03 de marzo de 2022, La Interventoría radicó al INVIAS con ASUNTO: Respuesta a su oficio SS 8558 recibido el 28 de febrero de 2022. Solicitud de procedencia de firma del trámite de cesión de licencia ambiental, contratos 964 y 1111 de 2021, proyecto Construcción de la Variante San Francisco – Mocoa. Donde se informa que mediante nuestros comunicados Putumayo04-0677-22 (Rad. INVIAS 16431 del 22/02/2022), Putumayo04-0678-22 (Rad. INVIAS 16455 del 22/02/2022) y Putumayo04-0702- 22 (Rad. INVIAS 19710 del 01/03/2022), se le remitió al Consorcio CM Putumayo el "CONTRATO DE CESIÓN TOTAL DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES CONTENIDOS EN LA LICENCIA AMBIENTAL OTORGADA MEDIANTE LA RESOLUCIÓN 2170 DEL 5 DE DICIEMBRE DE 2008, SUS MODIFICACIONES Y LOS DEMÁS ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PROYECTO VIAL DE LA "VARIANTE MOCOA – SAN FRANCISCO", DENTRO DEL EXPEDIENTE LAM1358", para que procediera con la firma de este documento y lo remitiera a la Interventoría a más tardar el 2 de marzo de 2022. No, obstante, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte del Contratista, por lo cual, esta Interventoría procederá a enviar un apremio por el incumplimiento a las obligaciones señaladas en el Apéndice D del Contrato 1111 y 964 de 2021.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han presentado comisiones

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR DEL PROYECTO.

- El 22 de marzo 2022, Se participa de la reunión convocada por la controlaría y la veeduría con el fin de realizar seguimiento a los compromisos en las reuniones anteriores, por parte de la Dirección territorial se da un informe ejecutivo del avance técnico y presupuestal del contrato1111 /2021. Los compromisos de seguimiento son los siguientes: Reiterar que la entrega de los informes mensuales es el 10 de cada mes; Realizar la mesa técnica el 19 de marzo con recorrido al frente de obra y reunión veeduría e interventoria para realizar el cronograma de las mesas de trabajo mensuales.

- El 24 de marzo 2022, Se participa de la reunión del componente social con el Gestor de INVIAS, se trata temas relacionados con Entrega de informe trimestral a SS- Proceso de ICANH, Consulta Previa, Plan de inversión social V2, Estrategias de regiones. Con el tema de informes trimestral para el contrato 1111 del 2021, se informe que tiene cumplimiento y no objeción por parte del INVIAS,

Proceso de consulta previa contratista informa que se realizara un cronograma para definir reuniones con los cabildos, Proceso ICANH se continua con el trámite para el proceso de registro de la AIA 0188 a la entidad; estrategias de reuniones que se trabajara de acuerdo con el cronograma realizado para el proyecto, Plan de inversión se informa desde la interventoría se ha realizado la revisión del entregable del contratista y se requiere fecha para su revisión y aprobación. Compromisos entrega del PIS V2 el 28 de marzo del 2022.

- Visita Contraloría. Gestor técnico indica que está programada una visita por parte de la Contraloría a los tramos objeto de los contratos 1111 y 964 de 2021 para el periodo 29 de marzo a 01 de abril.

- Se realizó el comité de seguimiento a los contratos de obra 1111 y 964 de 2021, se contó con la participación del contratista y la interventoría) esto con fin de realizar la verificación y el cumplimiento de los avances del proyecto de la Variante San Francisco-Mocoa.

- Se ha realizado semanalmente los Comité de seguimiento a los estudios y diseños y de obra del contrato 1111 de 2021.

Cordialmente,

Firmado digitalmente por JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS

_____

Ing. José Ricardo Burbano Barcenas
Director de la Territorial del putumayo INVIAS