Fecha 2022-05-30 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS STED - SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN Y/O AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES PEATONALES, GRUPO B, RED VENECIA, EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C.

ALCANCE Ajuste de diseños y construcción de la Red Peatonal que que consiste en la reconstrucción y/o mejoramiento del espacio público y ciclorrutas en la localidad de Tunjuelito dentro de la UPZ Venecia.

CONTRATO No. IDU-1834-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Juan Miguel Polanco Gallardo - Especialista de Apoyo, Andres Felipe Vargas Penaloza - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	1.53%
% EJECUTADO	1.38%
% VARIACIÓN	-0.15%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución de estudios y diseños

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO VENECIA CJS 2021	**Contratista**	JOYCO S A S. ANTES JOAQUIN ORTIZ Y COMPAÑIA LTDA JOYCO LTDA
Contrato No.	IDU-1834-2021	**Contrato No.**	IDU-1837-2021
Valor Inicial	$ 62.056.249.725,00	**Valor Inicial**	$ 5.036.810.461,00
Total Contrato	$ 62.056.249.725,00	**Total Contrato**	$ 5.036.810.461,00
Valor Pagado	$ 50.764.231,00	**Valor Pagado**	$ 61.671.750,00
Plazo Inicial	690 días	**Plazo Inicial**	690 días
Plazo Actualizado	690 días	**Plazo Actualizado**	690 días
Fecha de Iniciación	2022-01-31	**Fecha de Iniciación**	2022-01-31
Fecha de Terminación Actual	2023-12-30	**Fecha de Terminación Actual**	2023-12-30
No. Empleos generados	27	**No. Empleos generados**	30

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS

ETAPA DEL PROYECTO	% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO	% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO	PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO	EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO
Ajuste de estudios y diseños	54,76	49,09	$ 924.633.791,00	$ 828.966.624,00

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

FRENTE/COMPONENTE	PORCENTAJE PROGRAMADO	PORCENTAJE EJECUTADO	VARIACIÓN PORCENTUAL	APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)
INVESTIGACION, RECOPILACION Y ANALISS DE LA INFORMACION RAI	100.0	100.0	0.0	Aprobado
TOPOGRAFIA	100.0	98.0	-2.0	
TRANSITO Y TRANSPORTE	44.42	29.0	-15.42	
DISEÑO GEOMETRICO	68.79	44.0	-24.79	

ARQUITECTURA, URBANISMO Y ACCESIBILIDAD	4.88	37.0	32.12	
ACUEDUCTO, ALCANTARILLA, SUBS	18.42	18.0	-0.42	
REDES SECAS	34.85	47.0	12.15	
GEOTECNIA	16.01	19.0	2.99	
ESTRUCTURAS	10.34	22.0	11.66	
AMBIENTAL, FORESTAL, FAUNA Y SST	21.21	15.0	-6.21	
PAVIMENTOS	0.0	0.0	0.0	
ARQUEOLOGIA	49.83	50.0	0.17	
GESTION SOCIAL	20.67	28.0	7.33	
CRONOGRAMA	0.95	0.0	-0.95	
PRESUPUESTO	24.89	0.0	-24.89	
ESPECIFICACIONES	0.0	0.0	0.0	
TRAMITES Y APROBACIONES ENTIDADES DISTRITALES Y NACIONALES	0.0	0.0	0.0	