El futuro es de todos · Minenergía	LA NUEVA ENERGÍA	**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN**								SIGME	
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-503-22	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN I	**Fecha Informe**	01/02/2022	**Periodo Informe**	1/2022		
Departamento	HUILA	**Municipio**	Neiva	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	33	**Número de proyectos**	1		
Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Carlos Andrés López Castaño	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	Cristian Andrés Díaz Duran				
Interventor	Pendiente	**Fiducia**	Pendiente	**Encargo Fiduciario**	Pendiente	**N. Cuenta**					
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato											
Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**					
Fecha de suscripción	Pendiente	**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**							
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		***Fecha final para Etapa IV**					
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**							
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**							
				Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Número de usuarios contratados	169	**Número de usuarios replanteo actual**	169	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**					
Etapa y actividad cronograma	Contratación de obra			**Etapa y actividad real**	Contratación de interventoría						
Avance contrato proyectado	0%	**Avance contrato real**	0%	**Retraso contrato**	0%						
Avance obra proyectado	0%	**Avance de obra real**	0%	**Retraso obra**	0%						
Ultimo informe Administrador	2022-01-31	**Observaciones ultimo informe administrador**	-								
Valor contrato actual	$900.379.045,00	**Aporte Fondo**	$900.379.045,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	-				
Desembolsado	$0	**Saldo por Desembolsar**	$900.379.045,00	**Porcentaje Desembolsado**	0%	**Saldo en la cuenta**	0				
Valor Remuneración	$0,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	0	**Número Remuneraciones tramitadas**	0				
Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00						
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00						
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00						
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00						
Reuniones realizadas				**Visitas de campo realizadas**							
-				-							
Correspondencia recibida				**Correspondencia enviada**							
-				-							
Observaciones Apoyo Técnico											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Contrato recientemente suscrito, pendiente acta de inicio				Hacer seguimiento							
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Entidad que Investiga		**Motivo de Investigación**									

Proceso Sancionatorio	

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO
Firmado digitalmente por: ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR

El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN EJECUCIÓN**					SIGME			
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-503-22	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN I	**Fecha Informe**	01/03/2022	**Periodo Informe**	2/2022		
Departamento	HUILA	**Municipio**	Neiva	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	33	**Número de proyectos**	1		
Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Carlos Andrés López Castaño	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	Cristian Andrés Díaz Duran				
Interventor	Pendiente	**Fiducia**	Pendiente	**Encargo Fiduciario**	Pendiente	**N. Cuenta**					
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato											
Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**					
Fecha de suscripción	Pendiente	**Fecha acta de inicio**	24/02/2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	28/01/2023						
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		***Fecha final para Etapa IV**					
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**							
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**							
				Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Número de usuarios contratados	169	**Número de usuarios replanteo actual**	169	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**					
Etapa y actividad cronograma	Contratación de obra			**Etapa y actividad real**	Contratación de interventoría						
Avance contrato proyectado	0%	**Avance contrato real**	0%	**Retraso contrato**	0%						
Avance obra proyectado	0%	**Avance de obra real**	0%	**Retraso obra**	0%						
Ultimo informe Administrador	2022-01-31	**Observaciones ultimo informe administrador**	-								
Valor contrato actual	$900.379.045,00	**Aporte Fondo**	$900.379.045,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	-				
Desembolsado	$0	**Saldo por Desembolsar**	$900.379.045,00	**Porcentaje Desembolsado**	0%	**Saldo en la cuenta**	0				
Valor Remuneración	$0,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	0	**Número Remuneraciones tramitadas**	0				
Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00						
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00						
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00						
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00						
Reuniones realizadas				**Visitas de campo realizadas**							
-				-							
Correspondencia recibida				**Correspondencia enviada**							
-				-							
Observaciones Apoyo Técnico											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Acta de inicio suscrita, pendiente de contratación de derivados				Hacer seguimiento							
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Entidad que Investiga		**Motivo de Investigación**									

Proceso Sancionatorio	

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO
Firmado digitalmente por: ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR

El futuro es de todos · Minenergía / LA NUEVA ENERGÍA			**DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA** **INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO** **CONTRATO EN EJECUCIÓN**					SIGME			
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-503-22	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN I	**Fecha Informe**	01/04/2022	**Periodo Informe**	3/2022		
Departamento	HUILA	**Municipio**	Neiva	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	33	**Número de proyectos**	1		
Contratista	ELECTROHUILA S.A. E.S.P.	**Apoyo técnico**	Carlos Andrés López Castaño	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	Cristian Andrés Díaz Duran				
Interventor	Pendiente	**Fiducia**	Pendiente	**Encargo Fiduciario**	Pendiente	**N. Cuenta**					
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional - SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN REDES ELÉCTRICAS EN BAJA TENSIÓN DEL BARRIO BRISAS DEL VENADO - NEIVA), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.										
Alcance del Contrato											
Pólizas		**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**					
Fecha de suscripción	Pendiente	**Fecha acta de inicio**	24/02/2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	28/01/2023						
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		***Fecha final para Etapa IV**					
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**							
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**							
				Hasta							
Resumen trámites jurídicos del contrato											
Número de usuarios contratados	169	**Número de usuarios replanteo actual**	169	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**					
Etapa y actividad cronograma	Contratación de obra			**Etapa y actividad real**	Contratación de interventoría						
Avance contrato proyectado	0%	**Avance contrato real**	0%	**Retraso contrato**	0%						
Avance obra proyectado	0%	**Avance de obra real**	0%	**Retraso obra**	0%						
Ultimo informe Administrador	2022-01-31	**Observaciones ultimo informe administrador**	-								
Valor contrato actual	$900.379.045,00	**Aporte Fondo**	$900.379.045,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	-				
Desembolsado	$0	**Saldo por Desembolsar**	$900.379.045,00	**Porcentaje Desembolsado**	0%	**Saldo en la cuenta**	0				
Valor Remuneración	$0,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	0	**Número Remuneraciones tramitadas**	0				
Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00						
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00						
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00						
Vigencia 2022	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$0,00						
Reuniones realizadas				**Visitas de campo realizadas**							
-				-							
Correspondencia recibida				**Correspondencia enviada**							
-				-							
Observaciones Apoyo Técnico											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Acta de inicio suscrita, pendiente de contratación de derivados				Hacer seguimiento							
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato											
Conclusiones				**Acciones a realizar**							
Entidad que Investiga		**Motivo de Investigación**									

Proceso Sancionatorio	

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: CARLOS ANDRÉS LÓPEZ CASTAÑO
Firmado digitalmente por: ANA MARÍA OSPINO ESCOBAR