ACTA No. 05

DEPARTAMENTO / MUNICIPIO / VEREDA: CUNDINAMARCA / BOGOTÁ

FECHA: 22/04/2022 **HORA:** De 11:00 AM a 12:15 PM

LUGAR: PROSPERIDAD SOCIAL, SEXTO PISO – NIVEL NACIONAL

DEPENDENCIA A CARGO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT.

OBJETIVO:

Realizar comité Operativo No **05** 670 del 2021 Gerencia Integral PROYECTA.

ASISTENTES: Lista de Asistencia adjunta. 09 personas.

ORDEN DEL DÍA:

	TEMA	DEPENDENCIA
1	Respuesta contratos implementación de Pliegos tipo procesos de contratación.	Gerencia Integral – PS.
2	Respuesta DIAN consulta Exención IVA.	Gerencia Integral – PS.
3	Revisión del estado y cargue de documentación soporte de los diferentes procesos de contratación – Obras e Interventorías.	Gerencia Integral – PS.
4	Estado de cargue documental procesos de maduración.	Gerencia Integral – PS.
5	Documentación contractual Obras e Interventorías.	Gerencia Integral – PS.
6	Estado de entrega visita de proyectos por parte de la Gerencia Integral.	Gerencia Integral – PS.
7	Entrega y subsanación de los informes mensuales de la Gerencia Integral No 1, 2, 3 y 4.	Gerencia Integral – PS.
8	Actualización y cargue de la información en la matriz de seguimiento.	Gerencia Integral – PS.
9	Cronograma Plan Operativo.	Gerencia Integral – PS.


SEGUIMIENTO COMPROMISOS ACTA ANTERIOR (Si los hay):

	COMPROMISO	ESTADO Y OBSERVACIONES
1	Respuesta requerimiento No S-2022-4301-102680 del 11 de marzo del 2022	**Realizado** – La Gerencia remite respuesta GG- 084 del 15 de marzo del 2022.
2	Proceso de contratación y Adjudicación contratos de obra e interventoría que se declararon desiertos en un proceso inicial.	**Parcialmente Realizado.** Se adelantan los procesos de obras e interventorías.
3	Entrega Informe de Visitas Proyectos. Departamentos del Valle y Tolima.	**No Realizado.** Se hace nuevo compromiso de acuerdo con memorando S-2022-4301-130675 del 22/03/2022.
4	Entrega de soportes de la respectiva no viabilidad del proyecto de Andalucía Valle.	**No Realizado.** Se hace nuevo compromiso de acuerdo con memorando S-2022-4301-130675 del 22/03/2022.
5	Remisión de las fechas de inicio y terminación de cada contrato de obra a la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad Social	**No realizado.** Compromiso acorde con la reprogramación del cronograma del plan operativo. Se hace nuevo compromiso de acuerdo con memorando S-2022-4301-130675 del 22/03/2022.
6	Entrega física soportes de contratación de personal de la gerencia integral. Para los 3 Profesionales que se presentó las hojas de vida y fueron aprobados en el presente mes.	**Realizado.** Se da aprobación el 14 y 15/03/2022 por parte de prosperidad social y se completa el grupo de profesionales.
7	Trámite de desembolsos.	**No realizado.** Con las aclaraciones dadas por la DIAN y Cuentas por pagar, se debe hacer los tramites respectivos.
8	Entrega Informe No 1 Mensual Gerencia Integral (Subsanación). Subsanación.	**No realizado**. Mensual No 1 No subsanado.
9	Entrega Informes No 2 y 3 Mensuales Gerencia Integral.	**No realizado**. Mensual No 2 No entregado y Mensual No 3 No subsanado.
10	Plan de contingencia Cronograma Plan Operativo.	**No Realizado.** Se hace nuevo compromiso de acuerdo con memorando S-2022-4301-130675 del 22/03/2022.
11	Entrega soportes de todos los procesos precontractuales y contractuales de la contratación de las obras e interventorías.	**Parcialmente Realizado.** Se hace nuevo compromiso de acuerdo con memorando S-2022-4301-130675 del 22/03/2022.
12	Revisión, Ajustes, aval y aprobación de planes de sostenibilidad de cada uno de los Proyectos (30).	**No realizado.** En los seguimientos semanales por departamentos, se pide a la Gerencia Integral presentar avances en ese eje de sostenibilidad.
13	Consolidación y diligenciamiento matriz de seguimiento Contratos de obra e Interventorías.	**Parcialmente Realizado.** Se hace nuevo compromiso de acuerdo con memorando S-2022-4301-130675 del 22/03/2022.
14	Próximo Comité operativo.	**Realizado.** 22 de abril del 2022.

DESARROLLO Y CONCLUSIONES:

Enlace de la grabación de la reunión realizada (Se hizo grabación de voz):

https://dpsco-my.sharepoint.com/:v:/r/personal/oscar_rodriguez_prosperidadsocial_gov_co/Documents/00%20Seguimiento%20670%202021%20Proyecta%202/00%20Gerencia%20Integral%20Interventor%C3%ADa%20Proyecta/05%20Comites%20Tecnicos%20GI/Comite%2005%2022042022/01.2%20Comite%20Operativo%20Contrato%20670%202022%20GI%20Proyecta%2022042022.mp4?csf=1&web=1&e=wVydVe



Por medio de la presente acta, se deja evidencia de la realización del comité técnico No. **05** del contrato No 670 2021 de la Gerencia Integral con el Contratista Proyecta. Objeto de contrato: "Realizar la GERENCIA INTEGRAL a los proyectos de Infraestructura Vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de espacios para la integración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No. 001 del 2020 y la reactivación económica, asi como los proyectos de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad."

Asistentes:

Carlos Javier Méndez Suarez. Director de Infraestructura Social y Hábitat – Prosperidad Social
Tatiana Medrano López Coordinadora de Infraestructura Social y Hábitat – Prosperidad Social
Oscar Fernando Rodríguez Suárez. Supervisor contrato interadministrativo – Prosperidad Social
Mónica Liliana Pérez Rueda. Apoyo jurídico – Prosperidad Social
Elver José Hernández. Facilitador departamento del Quindío - Prosperidad Social.
Edgar Fabián Peña Palencia. Facilitador DISH - Prosperidad Social.
Cesar Mauricio Vargas Celi. Apoyo Técnico supervisión Contrato - Prosperidad Social.
Pablo Cesar Herrera Correa. Gerente Gerencia Integral Proyecta.
Jorge Iván Duque. Coordinador Gerencia Integral Proyecta.
Diana Carolina Rincón Bermúdez. Profesional Jurídica Gerencia Integral Proyecta.
Tatiana Hernández Mejía. Profesional Jurídica Gerencia Integral Proyecta.

Se da apertura de la reunión, a través del supervisor del contrato interadministrativo de Prosperidad Social (PS), hace entrega impresa del memorando No M-2022-2100-014817 del 08/04/022 con el concepto sobre la adopción de pliegos tipo para los contratos derivados del contrato No 670 FIP de 2021. Al respecto se concluye que se debe acatar lo definido por la Subdirección de contratos. Se deja constancia de la entrega de concepto relacionado con la adopción pliegos tipo para contratos derivados de contrato 670 FIP de 2021, expedido por la Subdirección de Contratación, en el que se concluye lo siguiente: " 1) El FIP no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por tanto, tampoco lo está a la aplicación de los pliegos tipo en los procedimientos y contratos que este adelanta como parte contratante. 2) Como consecuencia de lo anterior y en consideración además del régimen contractual aplicable a los actos y contratos celebrados por PROYECTA, esta no se encuentra sometida a la aplicación de los pliegos tipo en la celebración de los contratos derivados que suscriba en cumplimiento del contrato No.670 FIP de 2021. (Se anexa memorando).

De igual forma, se hace entrega a la Gerencia Integral de la respuesta de la DIAN del 12/04/2022 a la consulta realizada por la Supervisión del contrato el día 28 de marzo del 2022 (Se anexa respuesta de la DIAN) y se informa a la Gerencia Integral que ante lo especializado que es la respuesta, se solicito a cuentas por pagar emitir un concepto al respecto el cual inmediatamente sea dado, se compartirá a la Gerencia Integral.

El Ingeniero Pablo Herrera, solicita sea aclarado si los desembolsos que realice Prosperidad Social a la Gerencia Integral serán netos o brutos, refiriéndose a las deducciones de los diferentes impuestos, al respecto se hace compromiso por parte de la supervisión del contrato interadministrativo, de hacer consulta a cuentas por pagar esperando ser compartida la próxima semana la respuesta.

Se continua con el orden de los temas del comité, basados en el oficio con radicado No S-2022-4301-130675 del 22 de abril del 2022 y que es entregado a la mano a la Gerencia Integral donde se informa que, en el memorando se detallan las actividades pendientes de cumplimiento por la Gerencia Integral basados en una revisión minuciosa, analizando cada uno de los componentes del contrato 670/2021 desde la parte técnica, financiera y jurídica; concluyendo el estado general del contrato al 21 de abril del 2022. Al respecto, la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad social solicita respetuosamente a la gerencia, hacer una revisión minuciosa de lo referenciado y atender el plazo perentorio establecido en el mismo, para lo cual la gerencia integral manifiesta que revisará y emitirá respuesta al respecto el día 02 de mayo del 2022.

Se hace énfasis de acuerdo con el memorando referenciado, sobre el estado del cargue de los soportes de los diferentes Procesos de Maduración de los proyectos, solicitando respetuosamente mantener la estructura compartida en el DRIVE y cumplir con los lineamientos entregados mediante el memorando **S-2022-4301-102914 del 11 de marzo del 2022,** específicamente la forma de cargar la información y la completitud de esta. Se resalta que dicha información se llevará al VPN y esta será halada al SGMO.

Toma la palabra la Ingeniera Tatiana Medrano, la cual sintetiza lo expuesto por el Ingeniero Oscar Rodríguez, concluyendo que la información debe ser cargada carpeta por carpeta, proyecto por proyecto, resaltando que esto se ha venido recalcando comité tras comité.

El ingeniero Carlos Javier Méndez aúna el seguimiento del estado de los procesos de contratación de obras e interventorías, para lo cual la Gerencia Integral presenta y muestra sus estados uno a uno y paralelamente se revisa contra lo reportado en el memorando No S-2022-4301-130675 del 22 de abril del 2022 entregado por la Supervisión del Contrato de Prosperidad Social a la Gerencia Integral.

Se continúa y se hace hincapié por parte de Prosperidad Social, de la necesidad de realizar la actualización del cronograma presentado en el plan Operativo y que fue aprobado por Prosperidad Social, teniendo presente el plazo contractual del contrato interadministrativo, el cual está definido hasta el 31 de julio del 2022; se subraya que, esta observación se ha presentado en los diferentes comités operativos y en los seguimientos por departamentos realizados semanalmente y que a la fecha este no se ha reprogramado. Nuevamente se le solicita a la Gerencia Integral hacer la reprogramación.

Se continúa con la revisión del estado de realización de visitas a los proyectos por parte de la Gerencia Integral, evidenciándose que, solamente se conocen por la supervisión del contrato interadministrativo las visitas de los proyectos del departamento del Quindío, adjuntadas en el informe de la Gerencia Integral No. 1 y que fueron cargadas en el DRIVE para tal fin, para los demás proyectos de los departamentos del Tolima y Valle se desconoce su estado. La Gerencia Integral argumenta que, muchos de los faltantes ya los tiene y serán presentados en el informe de Gerencia correspondiente.

Informa la gerencia Integral que, las visitas de los proyectos correspondientes al Departamento de Tolima - varios, fueron realizadas acorde con la programación presentada en los comités de seguimientos de los diferentes municipios.

Para la iniciativa correspondiente de Cunday Tolima manifiesta la Gerencia Integral que, se encontró en visita un

tramo de 175 ml que está siendo intervenido por la administración municipal en convenio con empresa de energía CELSIA. Prosperidad Social resalta que lo definido en el proyecto se debe ejecutar y no se autoriza realizar actividades fuera de lo presentado por el municipio; la Gerencia Integral se comprometa a revisar la situación y aclararla a Prosperidad Social el 02 de mayo del 2022.

De forma continua se prosigue con la revisión de situación actual de los informes presentados a la fecha por parte de la Gerencia Integral asi:

Informe No.1: No se han presentado las subsanaciones.
Informe No.2: No se presentó, el Informe correspondiente.
Informe No.3: No se han presentado las subsanaciones.
Informe No.4: No se presentó, el Informe correspondiente.

La Gerencia Integral se compromete a ponerse al día al 02 de mayo del 2022.

Otro ítem analizado dentro de la reunión es el proceso de actualización de la matriz de seguimiento en los diferentes proyectos para las Interventorías y Obras; respetuosamente se le solicita a la Gerencia Integral diligenciar la matriz a completitud para determinar un real avance de los proyectos y garantizar a las Direcciones una la información fiable y de primera mano.

Se cierra reunión y se establecen compromisos.

COMPROMISOS (Si los hay):

	COMPROMISO	RESPONSABLE	INICIA	TERMINA
1	Respuesta y cumplimiento al oficio presentado en comité del día 22 de abril del 2022	GI Proyecta.	22/04/2022	02/05/2022
2	Entrega Informe de Visitas Proyectos. Departamentos del Valle y Tolima.	GI Proyecta.	22/04/2022	02/05/2022
3	Entrega de soportes de la respectiva no viabilidad del proyecto de Andalucía Valle.	GI Proyecta.	22/04/2022	02/05/2022
4	Remisión de las fechas de inicio y terminación de cada contrato de obra a la supervisión del contrato interadministrativo.	GI Proyecta.	22/04/2022	02/05/2022
5	Entrega Informes No 1 y 3 Mensual Gerencia Integral (Subsanaciones).	GI Proyecta.	22/04/2022	02/05/2022
6	Entrega Informes No 2 y 4 Mensuales Gerencia Integral.	GI Proyecta.	22/04/2022	02/05/2022
7	Reprogramación Cronograma Plan Operativo.	GI Proyecta.	22/04/2022	02/05/2022
8	Entrega soportes de todos los procesos precontractuales y contractuales de la contratación de las obras e interventorías.	GI Proyecta	22/04/2022	02/05/2022
9	Entrega y cargue de la documentación de los procesos de maduración de todos los proyectos.	GI Proyecta	22/04/2022	02/05/2022
10	Aclaración Proyecto Cunday situación tamos en procesos de pavimentación por el ET.	GI Proyecta	22/04/2022	02/05/2022
11	Trámite de desembolsos.	GI Proyecta - PS	Inmediatamente se aclaren los temas en consulta.	

12	Revisión, Ajustes, aval y aprobación de planes de sostenibilidad de cada uno de los Proyectos (30)	GI Proyecta - PS	Se tratará en los seguimientos semanales con presencia de Bernardo Romero de Sostenibilidad de PS.	
13	Consolidación y diligenciamiento matriz de seguimiento Contratos de obra e Interventorías.	GI Proyecta	22/04/2022	02/05/2022
14	Aclaración sobre los pagos que realiza Prosperidad Social a la Gerencia Integral si son netos o brutos, refiriéndose a las deducciones de los diferentes impuestos.	Prosperidad Social - PS	22/04/2022	29/04/2022
16	Próximo Comité operativo	GI Proyecta - PS	01/05/2022	31/05/2022

FECHA DE PRÓXIMA REUNION: ____Mayo / 2022_____ <Si aplica>

SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO: SI __X__ NO ___ PARCIALMENTE _____

CARLOS MENDEZ SUAREZ		**TATIANA MEDRANO LÓPEZ**
Director DISH.		Coordinadora GI DISH.
PABLO CESAR HERRERA CORREA		**OSCAR FERNANDO RODRÍGUEZ SUAREZ**
Gerente Gerencia Integral Proyecta.		Supervisor Contrato Interadministrativo.

Anexos: __SI__ (_1_ hojas)
Oscar R

La equidad es de todos	Prosperidad Social	LISTA DE ASISTENCIA	CÓDIGO: F-GD-14
		Proceso Gestión Documental	VERSIÓN: 5
			PÁGINA: 1 de 2

FECHA:	22	04	2022	HORA:	10:00	LUGAR:	Prosperidad Social - Bogotá
DEPENDENCIA A CARGO:	Dirección de Infraestructura Social y Hábitat - DISH						
RESPONSABLE DE REUNIÓN	Oscar Fernando Rodriguez S.						
OBJETIVO:	Realizar Comité Operativo No. 005						

Asistentes:

No.	Nombre	Entidad o Dependencia / Cargo	E-mail	Teléfono o Ext.	Firma
1	Monica Perez P.	DPS - DISH.	monica.perez@prosperidadsocial.gov.co	3112573607	
2	Edgar Fabian Peña Palencia	DPS - DISH	edgar.pena@prosperidadsocial.gov.co	3108243671	
3	Cesar Mauricio Virgüez Gil	DPS - DISH	cesar.virgues@prosperidadsocial.gov.co	3115524865	
4	Carlos Javier Mendez Suarez	Prosperidad Social / Dirección DISH	Carlos.mendez@Prosperidadsocial.gov.co	3146446760	
5	TATIANA MEDRANO LOPEZ	DISH.	tatiana.medrano@prosperidadsocial.gov.co	3007042026	
6	PABLO CESAR HERRERA CORREA	PROYECTA / GERENTE GENERAL	gerencia@proyecta.gov.co	3212015030	
7	Diana Carolina Rincon Bermudez	Proyecta / Profesional Jurídica y contratación	juridica@proyecta.gov.co	3154442838	
8	Tatiana Hernández Mejía	Proyecta / Contratista	juridica@proyecta.gov.co	3155886153	
9	Oscar Fdo Rodriguez Suarez	PROSPERIDAD SOCIAL / PROFESIONAL ESPECIALIZADO	oscar.rodriguez@prosperidadsocial-gov.co	3003378242	
10					

Nota 1. Autorizo al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social hacer uso de la información personal contenida en este documento, conforme a lo dispuesto en la normatividad vigente y la Política de Protección de Datos Personales que se encuentra publicada en la página web de la Entidad: http://www.prosperidadsocial.gov.co/ent/Paginas/politica.aspx
Nota 2. Imprimir el presente formato a doble cara. Nota 3. Cuando requiera solamente la primera hoja, imprimir en papel reciclado.

No. de radicación: **M-2022-2100-014817**

Fecha radicación: 2022-04-08 11:46:02 AM

MEMORANDO

PARA: Oscar Fernando Rodríguez Suárez

Profesional Especializado

GIT Infraestructura Social y Hábitat

DE: Subdirección de Contratación

ASUNTO: Solicitud Concepto – Adopción Pliegos Tipo para contratos derivados de los Contrato No. 670 FIP de 2021.

Apreciado servidor:

Procede la Subdirección de Contratación a emitir respuesta a su consulta en los siguientes términos:

FUNDAMENTOS FÁCTICOS

Se recibe solicitud de consulta por parte del servidor público Oscar Rodríguez, en los siguientes términos "*Nos permitimos elevar la siguiente consulta con el fin de que se emita concepto respecto de la aplicación de los pliegos tipo de los contratos derivados en virtud del contrato No.670 FIP de 2021, celebrados entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – y la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, el cual tiene por objeto, "realizar la gerencia integral a los proyectos de infraestructura vial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios para la reintegración, estabilización y reconciliación social en el marco de la convocatoria No.001 del 2020 y la reactivación económica*"

ANTECEDENTES

El 12 de noviembre de 2021 fue suscrito el contrato interadministrativo 670 FIP entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Fondo de Inversión para la Paz y La Empresa de Desarrollo Territorial "PROYECTA".

El objeto del contrato interadministrativo es: *"Realizar la gerencia integral a los proyectos de infraestructura vial con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la superación de la pobreza, la consolidación de territorios y la generación de espacios para la reintegración, estabilización y reconciliación en el marco de la convocatoria 001 del 2020 y la reactivación económica."*

FUNDAMENTOS DE DERECHO

El artículo 93 de la Ley 1474 del 2011, señala:

(...) **ARTÍCULO 93. Del régimen contractual de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta, sus filiales y empresas**

TR-LA-0668 SC-CER860527 CER876638

con participación mayoritaria del Estado. Modifíquese el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, el cual quedará así:

Las Empresas Industriales y Comerciales del Estado, las Sociedades de Economía Mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), sus filiales y las Sociedades entre Entidades Públicas con participación mayoritaria del Estado superior al cincuenta por ciento (50%), estarán sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, **con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados, caso en el cual se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a sus actividades económicas y comerciales**, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 13 de la presente ley. Se exceptúan los contratos de ciencia y tecnología, que se regirán por la Ley 29 de 1990 y las disposiciones normativas existentes. (...)

La Empresa de Desarrollo Territorial "PROYECTA" es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden departamental con personería jurídica, capital independiente y autonomía administrativa y financiera, y en desarrollo de su objeto social, según sus estatutos, desarrollará las siguientes actividades:

"Gestar, promover, impulsar, y ejecutar todas las actividades comerciales, industriales, de servicios, construcción y de consultoría directa o indirectamente relacionados con el diseño y ejecución de políticas, planes programas y proyectos de vivienda, infraestructura y equipamientos colectivo y comunitario que contribuyan al logro de viviendas y entornos dignos."

Su actuación en desarrollo de su objeto social se sujeta a las disposiciones del derecho privado por cuanto la excepción del artículo 93 le es aplicable al desarrollar su actividad comercial en competencia con el sector privado y/o público, nacional o internacional o en mercados regulados.

Por su parte, el Fondo de Inversión para la Paz fue creado mediante la Ley 487 de 1998, como una cuenta especial, sin personería jurídica, administrado por un sistema separado de cuentas, con régimen de contratación privada y cuyo objeto es financiar y cofinanciar, los programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz en el país, sujeto a las disposiciones previstas en dicha ley y demás normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.

Conforme con lo anterior, analizaremos el artículo 56 de la Ley 2195 de 2022, que reza:

"Para la adquisición de bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que celebren contratos o convenios interadministrativos o de cualquier otra índole, con otra entidad estatal o con patrimonios autónomos o con personas naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de contratación sea especial o de derecho privado, deberán aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente o quien haga sus veces, conforme al parágrafo 7 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

Los procedimientos de selección y los contratos que realicen en desarrollo de los anteriores negocios jurídicos, donde apliquen los documentos tipo se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"

PARÁGRAFO. Se exceptúan del presente Artículo las Instituciones de Educación Superior públicas, las empresas sociales del Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado, únicamente en cuanto a la contratación de su giro ordinario. En estos casos, en los manuales de contratación de estas entidades, se fomentará como buena práctica la aplicación de los pliegos tipo."

Como vemos, el primer inciso formula un mandato dirigido a las **entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública - EGCAP**, para que, en la adquisición de bienes, obras o servicios, apliquen los documentos tipo cuando celebren contratos o convenios interadministrativos o de cualquier otra índole, con otra entidad estatal, o con patrimonios autónomos o con personas naturales o jurídicas, cuyo régimen de contratación sea especial o de derecho privado.

El propósito del legislador con la expedición de la norma objeto de consulta es que las entidades estatales que tienen como régimen contractual el EGCAP no puedan eludir su aplicación, ni la de los documentos tipo que resulten obligatorios, celebrando convenios o contratos con entidades exceptuadas o particulares sometidos al derecho privado, para que sean estos últimos quienes, en el marco de sus regímenes especiales o de derecho privado, realicen la subcontratación de los bienes, obras o servicios que demanda la entidad estatal, en una suerte de tercerización de la contratación. Lo anterior teniendo en cuenta que, a la luz de lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 2195 de 2022, tales entidades exceptuadas, patrimonios autónomos o particulares, que han suscrito convenios o contratos de cualquier índole con entidades sometidas al EGCAP, estarán obligadas a aplicar dicho estatuto para la subcontratación derivada de obras, bienes, obras o servicios, siempre que exista documento tipo en el sector en el que se adelanta la contratación.

En este caso, el contrato celebrado entre el FIP y PROYECTA es un contrato celebrado entre entidades que si bien son consideradas como públicas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo segundo de la Ley 80 de 1993, tienen régimen de contratación de derecho privado, rigiéndose en todos sus actos y contratos por su Manual de Contratación Interno y por las disposiciones del derecho civil y comercial y únicamente están regidas por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública en lo que respecta a los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los Artículos 209 y 267 de la Constitución Política, así como al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal.

Así mismo, en el contrato 670 FIP de 2021, numeral **5.2.2 OBLIGACIONES ASOCIADAS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS** se estableció en cabeza del contratista:

"1. Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad como los tramites precontractuales, contractuales y poscontractuales a que haya lugar para adelantar los procesos de selección y contratación de las personas naturales o jurídicas para ejecutar los proyectos de infraestructura vial ***de conformidad con el régimen aplicable****, en todo caso dejando claro que se trata (n) de contrato (s) derivado (s) del presente contrato interadministrativo (negrilla fuera de texto)."*

CONCLUSIONES

1. El FIP no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por tanto, tampoco lo está a la aplicación de los pliegos tipo en los procedimientos y contratos que este adelanta como parte contratante.

2. Como consecuencia de lo anterior y en consideración además del régimen contractual aplicable a los actos y contratos celebrados por PROYECTA, esta no se encuentra sometida a la aplicación de los pliegos tipo en la celebración de los contratos derivados que suscriba en cumplimiento del contrato No. 670 FIP de 2021.

Diana del Carmen Sandoval Aramburo
Subdirector Técnico

Desea adjuntar documento: NO

Elaboró: Claudia Milena Camelo Romero

Revisó: Claudia Milena Camelo Romero

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Comunicación a Usuario

1474

1. Año | | | | | 2. Concepto | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14749028604374

(415)7707212489984(8020) 00147490286043 7 4

Datos generales

24. Tipo de documento	25. Número de identificación	26. Primer apellido	27. Segundo apellido	28. Primer nombre	29. Otros nombres
1 3	9 1 4 8 1 3 0 0	RODRIGUEZ	SUAREZ	OSCAR	FERNANDO

30. Razón social
DEPARTEMNTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS

31. País	Cód.	32. Departamento	Cód.	33. Ciudad / Municipio	Cód.
COLOMBIA	1 6 9	Bogotá D.C.	1 1	Bogotá, D.C.	1 1 0

34. Dirección	35. Correo electrónico
Carrera 7 No. 27 18 Sede Principal Bogotá:	oscar.rodriguez@prosperidadsocial.gov.co

Datos de la solicitud presentada

36. Clasificación	Cód.	37. Tema	Cód.
Consulta	8	Consulta	4 0

38. Subtema	Cód.	39. Otra
Consulta Tributaria	2 4 5	

40. No. Solicitud	41. Fecha de presentación	46. No. Asunto	47. Fecha de radicación
14509009209052	2 0 2 2 0 3 2 8	20228214010003427 8	

42. Anexos ?	43. No. Folios	44. Tipo de respuesta	Cód.
SI NO			

Firma funcionario que registra

984. Apellidos y nombres: PARRA ARROYAVE SANDRA LUCIA
985. Cargo: Gestor III
989. Dependencia: 201 DESPACHO

993. Establecimiento: 1 Sede Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armeni
992. Area:
990. Lugar admitivo.: 1 Impuestos y Aduanas de Armenia
991. Organización: U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
997. Fecha elaboración: 2 0 2 2-0 4-1 2/1 6:0 5:1 6

2022210665701 8

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Comunicación a Usuario

1474

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario 14749028603835

Respuesta final

No. Oficio 1-01-201-493- 177 (598)

Impuestos y Aduanas de Armenia, 12 de Abril de 2022

Señor(a)(es):
OSCAR FERNANDO RODRIGUEZ SUAREZ
DEPARTEMNTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS
Carrera 7 No. 27 18 Sede Principal Bogotá:
Bogotá, D.C. Bogotá D.C.
oscar.rodriguez@prosperidadsocial.gov.co

Ref: Respuesta final Solicitud No. 202282140100034278

Cordial saludo,

Gracias por contactarnos, para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN es muy importante recibir su solicitud, la cual ayudará a fortalecer nuestro servicio.

En relación con la petición formulada por usted y recibida en esta Dirección seccional el día 28 de marzo de 2022, con numero formulario No. 14509009209052 por la página web de la DIAN –PQRSF-, le informo que la competencia para absolver las consultas escritas que se formulen en relación con los impuestos de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, radica en la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina, de conformidad con el artículo 56 del Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020. La Dirección Seccional remite los conceptos, oficios y normas que puedan servirle de guía a su inquietud.

Para dar respuesta a su consulta en la que pregunta: "está o no está obligada a declarar el IVA en sus facturas electrónicas por los recursos destinados en los pagos en virtud del contrato 670 2021 por los siguientes conceptos:

-Reconocimiento a la Gerencia Integral.
-Desembolsos contrato de Obra.
-Desembolsos contrato de Interventoría."

En primer termino es necesario aclarar al peticionario, que la DIAN, no es quien determina su obligación de declarar o no, sino la ley, por lo que usted debe verificar las condiciones de la empresa y establecer su obligación formal. Para facilitar su proceso, se allega doctrina expedida por la Subdirección de Normativa y Doctrina de la DIAN, que puedan ayudar a resolver sus dudas.

OFICIO 028245 - DE 2019 NOVIEMBRE 14
OFICIO 903159 – int 859 DE 2020 JULIO 15
OFICIO 012892 DE 2019 MAYO 24
OFICIO 017188 DE 2018 JUNIO 29

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario 14749028603835

Unidad Informática de Doctrina *OFICIO 028245 DE 2019 NOVIEMBRE 14*
Descriptores
Servicios Excluidos
Registro Único Tributario – Actualización
Codigo de Actividad Económica del Contribuyente
Fuentes Formales
Fuentes Formales
ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989 ART. 420
ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989 ART. 0476
Extracto

De conformidad con el artículo 20 del Decreto número 4048 de 2008 este despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y en lo de competencia de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

Mediante el radicado de la referencia la peticionaria pregunta si el portafolio de servicios ofrecido por el Instituto Nacional para Sordos INSOR, establecimiento público del orden nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional, estaría gravado con IVA. En caso de ser afirmativa la respuesta solicita se indique cuál de estas actividades.
En los antecedentes de la consulta se indica que este catálogo de servicios tiene por objeto dar cumplimiento al objeto misional de esa entidad, actividades tales como: "taller de contextualización de la cultura sorda", "taller aproximación lengua de señas colombiana", entre otros.
También pregunta si su actividad económica 8412 "Actividades ejecutivas de la administración pública" debe actualizarse adicionarse o modificarse y en caso afirmativo cuáles.
Por último, consulta si debe expedir facturar y para este fin obtener resolución de facturación.

Sobre el particular se considera:
Este despacho en reiteradas ocasiones ha señalado que el impuesto sobre las ventas es un impuesto de carácter real, que se causa por la venta de bienes y la prestación de los servicios que la ley define como gravados, independientemente de la calidad de la persona o entidad que venda el bien o preste el servicio y de la calidad de la persona o entidad que lo adquiera o contrate, según el caso.
"Artículo 476. Servicios excluidos del impuesto sobre las ventas. Se exceptúan del impuesto los siguientes servicios y bienes relacionados:
(...)

5. Los servicios de educación prestados por establecimientos de educación preescolar, primaria, media e intermedia, superior y especial o no formal, reconocidos como tales por el Gobierno nacional, y los servicios de educación prestados por personas naturales a dichos establecimientos. Están excluidos igualmente los servicios prestados por los establecimientos de educación relativos a restaurantes, cafeterías y transporte, así como los que se presten en desarrollo de las Leyes 30 de 1992 y 115 de 1994, o las disposiciones que las modifiquen o sustituyan. Igualmente están excluidos los servicios de evaluación de la educación y de elaboración y aplicación de exámenes para la selección y promoción de personal, prestados por organismos o entidades de la administración pública.

6. Los servicios de educación para el desarrollo de contenidos digitales, de acuerdo con la reglamentación expedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, prestados en Colombia o en el exterior...".

En otra oportunidad se analizó otra consulta presentada por su entidad, donde se preguntó si estaba gravada con IVA la prestación de un servicio de Closed Caption y producción audiovisual de un video de contenido educativo que involucra la población sorda, resuelta mediante oficio 017779 del 10 de julio de 2019 y donde se concluyó que debe aplicarse el impuesto sobre las ventas, criterio que también resulta aplicable a la presente consulta.
Este despacho es consciente de la labor misional de la entidad consultante y las actividades que lleva a cabo para tal fin, sin embargo, el

carácter indirecto de este impuesto (previamente expuesto en este documento) no permite una conclusión diferente, pues si los servicios no hacen parte de las exclusiones listada en el artículo 476 del Estatuto Tributario se considerará gravado.

Respecto de la actividad económica es oportuno señalar que la doctrina ha expuesto que le corresponde al interesado determinar su clasificación, conforme a la actividad que desarrolle, siendo aplicable lo señalado en el Oficio 000423 de enero 7 de 2015:

"(...)

Sea lo primero mencionar que la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas adaptada para Colombia (CIIU Rev. 4 A.C), versión oficial, constituye una herramienta para efectos estadísticos que la DIAN adoptó mediante Resolución 000139 de 2012, considerando precisamente su valor como instrumento en tal sentido. Adicionalmente, como se indica en esta resolución, se considera necesaria su adopción para efectos del control y determinación de los impuestos y demás obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias, aspecto que, a su vez, se hace explícito en el artículo 1 de la misma.

En efecto, la actividad económica de una persona natural o jurídica, tiene incidencia en materia tributaria, en temas de competencia de la DIAN. En particular, puede surtir efectos en aspectos como los siguientes:

Quienes tienen la obligación de inscribirse en el RUT, deben necesariamente informar la actividad económica. Siendo el RUT el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar a las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y no contribuyentes declarantes de ingresos y patrimonio; los responsables del régimen común y los pertenecientes al régimen simplificado; los agentes retenedores; los importadores, exportadores y demás usuarios aduaneros, y los demás sujetos de obligaciones administradas por la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, respecto de los cuales esta requiera su inscripción, la información sobre la actividad económica va a incidir en temas de clasificación y, en general, para efectos de control.

(...)

El artículo 3 de la misma resolución indica expresamente que: "Cuando un contribuyente o responsable desarrolle 2 o más actividades económicas, la actividad económica principal será aquella que haya generado el mayor valor de ingresos operacionales en el periodo gravable a declarar.

(...)"

Así las cosas, si además de su actividad principal (que en los antecedentes de la consulta indican es la 8412 "Actividades ejecutivas de la administración pública") se desarrollan otras también se deberán incluir en la información en el RUT, para lo cual se deberá consultar lo dispuesto en la Resolución 000139 de 2012. Respecto a cuáles actividades, se le informa a la peticionaria que este despacho no es competente para estos efectos, pues se trata de un análisis que le corresponde realizar a la entidad.

Por último, el artículo 615 del Estatuto Tributario sobre la obligación de expedir factura o documento equivalente, indica que esta tiene lugar para todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la DIAN.

En consecuencia, deberá expedir la correspondiente factura y para tal fin la Resolución 55 del 14 de julio de 2016 "Por la cual se adoptan sistemas técnicos de control de facturación, se modifica el numeral 1 del artículo 11 de la Resolución 0019 de 2016 y se establecen otras disposiciones" provee el procedimiento que se debe efectuar.

Respecto de la facturación electrónica se destaca el contenido del artículo 2 de la Resolución 20 del 26 de marzo de 2019:

"Artículo 2. Sujetos que deben expedir factura electrónica de venta con validación previa a su expedición. Los sujetos que deben expedir factura electrónica de venta, en lo sucesivo facturadores electrónicos, son los siguientes:

1. Los responsables del Impuesto sobre la Ventas – IVA.
2. Los responsables del Impuesto Nacional al Consumo.

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario 14749028603835

3. Todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a estas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no contribuyentes de los impuestos administrados por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN; con excepción de los sujetos no obligados a expedir factura o documento equivalente.
4. Los sujetos que opten de manera voluntaria por expedir factura electrónica.
5. Los contribuyentes inscritos en el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación – SIMPLE."

También es oportuno señalar que mediante la Resolución 64 del 1° de octubre de 2019 se modificó el calendario de implementación de la factura electrónica. Copia de las mencionadas resoluciones se adjuntan para su conocimiento y fines pertinentes.

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-,con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de "Normatividad" –"técnica"–, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica".

Unidad Informática de Doctrina OFICIO *903159 - int 859 DE 2020 JULIO 15*

Descriptores

Factura Electrónica

Obligación de Expedir Facturas

Fuentes Formales

Fuentes Formales

ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989 ART. 615 ☐

ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989 ART. 616-1. ☐

ESTATUTO TRIBUTARIO DECRETO 624 DE 1989 ART. 616-2 ☐

RESOLUCIÓN 0042 DE 2020

Extracto

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por otras dependencias o entidades.

Mediante el radicado de la referencia, el peticionario consulta: ¿La E.S.E Hospital Divino Niño se encuentra obligada a facturar electrónicamente? y si lo está, ¿a partir de qué fecha debe expedir factura electrónica?.

Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes:

Respecto de la obligación de facturar electrónicamente, esta Dependencia se pronunció mediante Oficio No. 902604 del 24 de junio de 2020, explicando:

" (…) se informa que de conformidad con los artículo 615 y 616-1 del Estatuto Tributario, y los artículos 11 y 12 de la Resolución 000042 de 2020 están obligadas a expedir factura o documento equivalente todas las personas o entidades que tengan la calidad de comerciantes, ejerzan profesiones liberales o presten servicios inherentes a éstas, o enajenen bienes producto de la actividad agrícola o ganadera, independientemente de su calidad de contribuyentes o no del impuesto sobre las ventas, al igual que los importadores, los prestadores de servicios y en las ventas a consumidores finales.

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario 14749028603835

Ahora, los sujetos no obligados a facturar, están dispuestos taxativamente en los artículos 616-2 del Estatuto Tributario, 1.6.1.4.3. del Decreto 1625 de 2016 y 7 de la Resolución 000042 de 2020. Por ende, todas las personas que vendan bienes o presten servicios que no se encuentren exceptuadas por las normas mencionadas, tendrán la obligación de expedir factura o documento equivalente. De igual manera se reitera, que la obligación de facturar es independiente a la acusación del impuesto sobre las ventas".

En consecuencia, los contribuyentes deben determinar de acuerdo al alcance de sus operaciones, en cuales de ellas se genera la obligación de expedir factura de venta. La modalidad de expedición de la respectiva factura de venta corresponderá a la factura electrónica de venta conforme al calendario de implementación establecido por el Gobierno nacional.

Respecto al calendario de implementación de la factura electrónica de venta, el literal f) del numeral 4 del artículo 20 de la Resolución 000042 de 2020, señala: (...)

"f) Otros sujetos: Indica los sujetos obligados a expedir factura electrónica de venta, que corresponden a los numerales 2 y 3 del presente artículo, independientemente de la actividad económica registrada en el Registro Único Tributario (RUT)-." (Negrilla fuera de texto).

En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede ingresar por el ícono de "Normatividad" –"técnica"–, dando click en el link "Doctrina Dirección de Gestión Jurídica".

Unidad Informática de Doctrina *OFICIO 012892 DE 2019 MAYO 24*

Descriptores

CONTRATOS CELEBRADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS.

Fuentes Formales

LEY 21 DE 1992 ART 100

Extracto

De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de ésta Subdirección absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de la Entidad.

En comienzo es necesario explicar que las facultades de esta dependencia se concretan en la interpretación de las normas atrás mencionadas, razón por la cual no corresponde en ejercicio de dichas funciones prestar asesoría específica para atender casos particulares, que son tramitados ante otras dependencias o entidades, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas en las mismas.

En igual sentido, los conceptos que se emiten por este despacho tienen como fundamento las circunstancias presentadas en las consultas y buscan atender los supuestos de hecho y de derecho expuestos en estas; por ello, se recomienda que la lectura del mismo se haga en forma integral para la comprensión de su alcance, el cual no debe extenderse a situaciones diferentes a las planteadas y estudiadas.

Pregunta usted si el contrato de obra celebrado entre una empresa industrial y comercial del nivel descentralizado del Distrito de Santa Marta, con el ente territorial Distrito de Santa Marta, se encuentra exento del impuesto sobre las ventas, a la luz de lo fijado por el artículo 100 de la Ley 21 de 1992.

El artículo 68 de la Ley 489 de 1998 "Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones" señala:

"ARTICULO 68. ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. Son entidades descentralizadas del orden nacional, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades públicas y las

sociedades de economía mixta, las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica, las empresas sociales del Estado, las empresas oficiales de servicios públicos y las demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación de servicios públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la administración al cual están adscritas".

Como se observa, las empresas industriales y comerciales del Estado son entidades decentralizadas, en esa medida, si la entidad por la que indaga tiene esta naturaleza, le resulta aplicable la doctrina contenida en el Oficio 2018017188 de 2018, pues allí se delimita el alcance de las entidades que son objeto de la exención, así como también lo que debe entenderse por obra pública. Dicha doctrina se encuentra vigente, por lo que para una mayor ampliación del tema, se anexa.

En los anteriores términos se resuelve su consulta.

Cordialmente le informamos que tanto la normatividad en materia tributaria, aduanera y cambiaria, como los conceptos emitidos por la Dirección de Gestión Jurídica en estas materias pueden consultarse directamente en nuestra base de datos jurídica ingresando a la página electrónica de la DIAN: http://www.dian.gov.co siguiendo los iconos: "Normatividad" – "Técnica" y seleccionando los vínculos "doctrina" y "Dirección de Gestión Jurídica".

Unidad Informática de Doctrina *OFICIO* 017188 *DE 2018 JUNIO 29*
Descriptores
EXCLUSION DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

Fuentes Formales
LEY 21 DE 1992 ART 100
CONSTITUCIÓN POLITICA ART 243
Extracto
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 es función de este Despacho absolver las consultas escritas que se formulen sobre interpretación y aplicación de las normas tributarias de carácter nacional, aduaneras y cambiarias en lo de competencia de esta entidad.
Solicita usted, precisar el alcance de la exclusión del IVA para las entidades territoriales en los contratos de obras públicas, si cobija a las áreas metropolitanas, de conformidad con lo señalado en la sentencia de la Corte Constitucional C-072 del 4 de febrero de 2014 que al estudiar los cargos de inconstitucionalidad de la Ley 1625 de 2013 precisó: "Las áreas metropolitanas no son en si mismas entidades territoriales, pero si gozan de las mismas garantías".

En primer lugar, cabe señalar la ratio decidendi de la citada sentencia:

"ÁREAS METROPOLITANAS-No son en si mismas entidades territoriales pero si gozan de las mismas garantías El área Metropolitana goza de la garantía institucional propia de las entidades territoriales, por virtud de la garantía de autonomía consagrada para los municipios, y no porque ella en sí misma sea una entidad territorial; que como se explica, no lo es. Dicha garantía, cuya exigencia deriva de la protección a los municipios, si bien puede ser objeto de regulaciones básicas, como en efecto lo es mediante la ley orgánica acusada en aras de salvaguardar el interés nacional y el principio unitario, no puede transgredir el núcleo esencial de la autonomía de

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario 14749028603835

los municipios que la conforman."

En segundo lugar, cabe señalar que el precedente jurisprudencial consagrado por excelencia en la misma Constitución Política (artículo 243) es la sentencia de acción de inconstitucionalidad, como la referida en la presente consulta. Señala el citado artículo 243 de la C.N.:

"Artículo 243. Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución."

En tercer lugar para resolver la consulta resulta válida la siguiente pregunta ¿a qué garantías se refiera la citada sentencia de la Corte Constitucional?
De la misma ratio decidendi podemos concluir que se refiere a la garantía constitucional que parte de un equilibrio entre la autonomía territorial y el principio unitario del Estado, que se encuentra integrada por el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo.
Al respecto precisó la citada sentencia:
"La Corte ha consolidado unas claras líneas jurisprudenciales en el sentido de que la Carta Política de 1991 contempla una forma de Estado que se construye a partir del principio unitario, pero que garantiza, al mismo tiempo, un ámbito de autonomía para sus entidades territoriales. Dentro de ese esquema, la distribución de competencias entre la Nación y los entes territoriales es algo que el ordenamiento superior ha confiado al legislador, para lo cual se le han establecido un conjunto de reglas mínimas orientadas a asegurar una articulación entre la protección debida a la autonomía territorial y el principio unitario, reglas que en ocasiones otorgan primacía al nivel central, al paso que en otras impulsan la gestión autónoma de las entidades territoriales.
/...../
También ha precisado la jurisprudencia constitucional el papel que le corresponde cumplir al legislador en la configuración de los ámbitos de la autonomía regional, indicando que ésta se encuentra integrada por "el conjunto de derechos, atribuciones y facultades reconocidas en la Carta Política a las entidades territoriales y a sus autoridades, para el eficiente cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo." En cuanto al límite máximo, expresó la Corte que el mismo tiene una frontera en aquel extremo que al ser superado rompe con la idea del Estado unitari"(Subrayado nuestro).
Ante tal precedente, solo procede para las diferentes autoridades administrativas, acatarla, en los mismos supuestos de hecho de la sentencia, y si le señala que tendrá las mismas garantías, no significa que se extiende a los beneficios tributarios y exenciones tributarias que tienen origen en la Ley y no directamente de la Constitución Política, como lo es la exclusión del impuesto sobre las ventas del servicio de obra pública consagrado en el artículo 100 de la Ley 21 de 1992, para las entidades territoriales.
Consagra el artículo 100 de la Ley 21 de 1992 una exclusión del impuesto sobre las ventas para los contratos de obra pública en los siguientes términos:
"Artículo 100. Los contratos de obra pública que celebren las personas naturales o jurídicas con las entidades territoriales y/o con las entidades descentralizadas del orden Departamental y Municipal estarán excluidos del IVA."
Exclusión del impuesto sobre las ventas, que por interpretación no se puede hacer extensiva a las áreas metropolitanas, ya que en virtud del principio de legalidad, consagrado en el artículo 338 de la Constitución Política, en materia de impuestos, las exoneraciones o exclusiones son de interpretación restrictiva y se concretan a las expresamente señaladas por la ley.

Espacio reservado para la DIAN

Número de formulario 14749028603835

Ahora bien, en cuanto a lo que se debe entender por obra pública para efectos de esta exclusión. Este despacho se ha pronunciado previamente, en especial mediante el Oficio 017132 de 2004, el cual fue ratificado por el Oficio 010792 de 2012,copia de los cuales se remiten para su ilustración.
En los anteriores términos se resuelve su consulta y de manera cordial le informamos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, con el fin de facilitar a los contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos doctrinarios ha publicado en su página de Internet www.dian.gov.co,http://www.dian.gov.co la base de conceptos en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, a la cual se puede ingresar por el icono de "Normatividad"_-"técnica"- dando click en el link "Doctrina" – "Dirección de Gestión Jurídica

De otra parte, con el propósito de conocer su valiosa opinión sobre nuestro Servicio Informático Electrónico para la gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias, lo invitamos a diligenciar la encuesta del nivel de satisfacción, la cual encontrará en la siguiente ruta virtual:

https://www.dian.gov.co/atencionciudadano/contactenos/Paginas/PqrsDenuncias.aspx
"Encuesta de Satisfacción del Servicio PQSR y Denuncias".

Con toda atención,

Sandra Lucia Parra Arroyave
Jefe Grupo Interno de Trabajo de Gestión Jurídica(A)
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Armenia
Correo electrónico sparraa@dian.gov.co
Teléfono 6067357376 extensiones 919515-914001
www.dian.gov.co

Proyectó: Sandra Milena Villegas Diaz.

Ofimática 76
12-08-2020

Bogotá D.C., 22 de abril de 2022

Ingeniero

Pablo Cesar Herrera Correa

Gerente General

Empresa para el Desarrollo Territorial - Proyecta

Calle 20 No. 13 -22 Piso 16 Edificio Gobernación del Quindío

Quindio - Armenia

Asunto: Actividades pendientes de cumplimiento, Contrato 670 2021 GI Proyecta.

Cordial saludo,

De manera comedida y en virtud del Contrato No. 670 FIP de 2021, celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – y la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, para realizar la gerencia integral a los proyectos de infraestructura vial, así como a los proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad, en el marco de la convocatoria No.001 del 2020, me permito informar sobre el estado de ejecución de las diferentes actividades por parte de la Gerencia Integral Proyecta, con corte al 21 de abril del 2022 y que a la fecha no cuentan con soportes que avalen el cumplimiento por parte de la Gerencia Integral Proyecta, al no ser remitidos a la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad Social de manera digital o física ni gestionados de manera parcial o total en los enlaces de OneDrive entregados:

1. Estado entrega de soportes Procesos de Maduración proyectos - Solicitud y lineamientos remitidos mediante memorando S-2022-4301-102914 del 11 de marzo del 2022.

En los siguientes cuadros se presenta el estado de cargue de los documentos soporte de la maduración de cada uno de los proyectos del contrato No. 670 del 2021:

*La calidad y pertinencia de la información solicitada, no ha sido objeto de revisión por parte de la supervisión del Contrato de prosperidad Social y lo indicado solo hace referencia a la completitud de esta, acorde al lineamiento impartido.

*El proyecto de Andalucía, fue presentado como no viable por la Gerencia Integral, pero no cuenta con los debidos soportes que definen la situación del proyecto.

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	QUINDIO Buenavista E-2020-1726-235338 12919	QUINDIO Calarca E-2020-1726-235338 12918	QUINDIO Circasia E-2020-1726-235338 12917
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	Documentacion Incompleta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.4 Estudio de transito – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	Documentación Incompleta
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.10 Presupuesto – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.11 APU – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.13 Cronograma – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	Documentación Incompleta	Se encuentra Cargado	Documentación Incompleta
16.15 PMT – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	QUINDIO Cordoba E-2020-1726-235338 12916	QUINDIO Genova E-2020-1726-235338 12915	QUINDIO Pijao E-2020-1726-235338 12924
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	Documentación Incompleta	No es el documento solicitado	Se encuentra Cargado
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.4 Estudio de transito – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.11 APU – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.13 Cronograma – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Documentación Incompleta
16.15 PMT – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	QUINDIO Saleneto E-2020-1726-235338 12926	QUINDIO La Tebaida E-2020-1726-235338 12923	QUINDIO Quimbaya E-2020-1726-235338 12925
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado

16.1 Estudio de suelos – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.4 Estudio de transito – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.11 APU – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado	Se encuentra Cargado
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA	TOLIMA
	Alvarado	Purificiacion	Piedras
	E-2020-2203-184692	E-2020-2203-233471	E-2020-2203-233460
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de transito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA	TOLIMA
	San Sebastian de Mariquita	Saldaña	Alpujarra
	E-2020-1731-142767	E-2020-2203-250331	E-2020-2203-234354
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No es el documento solicitado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de transito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA	TOLIMA
	Cunday	Melgar	Villarica
	E-2020-2203-235383	E-2020-2203-253991	E-2020-1731-235035
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de transito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA	TOLIMA
	Alvarado	Casablanca	Rovira
	E-2020-1731-235349	E-2020-1731-235349	E-2020-1731-235349
	12927	12928	12929
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de transito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA
	Herveo	Planadas
	E-2020-1731-235349	E-2020-1731-235349
	12930	12931
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de transito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	TOLIMA	TOLIMA
	Líbano	Villahermosa
	E-2020-1731-235349	E-2020-1731-235349
	12932	12933
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de transito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	VALLE	VALLE	VALLE
	La Unión	Andalucía	Alcala
	E-2020-2203-155898	E-2020-2203-233521	E-2020-2203-253372
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.4 Estudio de transito – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	Documentación incompleta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.11 APU – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.13 Cronograma – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	Se encuentra Cargado	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

CARPETA ESTRUCTURA MADURACIÓN	VALLE	VALLE
	Ansermanuevo	Guadalajara de Buga
	E-2020-2203-261304	E-2020-1733-235598
0. Presentación - Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
1. Plano de localización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.1 Estudio de suelos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.2 Estudio topográfico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.3 Diseño Geométrico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.4 Estudio de transito – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.5 Diseño de pavimentos – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado

16.6 Diseño de urbanismo – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.7 Diseño de señalización – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.8 Diseño obras de arte – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.9 Informe hidrológico – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.10 Presupuesto – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.11 APU – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.12 Memorias de cantidades – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.13 Cronograma – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
16.14 Especificaciones técnicas – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
16.15 PMT – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
18. Plan de sostenibilidad – Carpeta	No se ha Cargado a la Fecha	Se encuentra Cargado
Informe Técnico de Maduración.	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha
Archivos en PDF externos a las Carpetas	No se ha Cargado a la Fecha	No se ha Cargado a la Fecha

2. Estado Entrega de Soportes Procesos de Contratación de Obras.

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
1	E-2020-1726-235338	Vias y Transporte	Quindio	Varios	Adjudicado	005 del 022	Completo	
1.1	12919			Buenavista				
1.2	12918			Calarca				
1.3	12917			Circasia				
1.4	12916			Cordoba				
1.5	12915			Genova				
1.6	12924			Pijao				
1.7	12926			Salento				
1.8	12923			La Tebaida				
1.9	12925			Quimbaya				

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
8	E-2020-1731-235349	Vias y		Varios				No se adjunta el acta de
8.1	12927			Alvarado				
8.2	12928			Casablanca				
8.3	12929			Rovira				

8.4	12930	Transporte	Tolima	Herveo	Adjudicado	007 del 2022	Incompleto	adjudicacion
8.5	12931			Planadas				
8.6	12932			Líbano				
8.7	12933			Villahermosa				

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número de proceso informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
2	E-2020-2203-184692	Vías y Transporte	Tolima	Alvarado	Adjudicado	021 de 2022	Completo	
3	E-2020-2203-233471	Vías y Transporte	Tolima	Purificación	Adjudicado	025 de 2022	Completo	
4	E-2020-2203-233460	Vías y Transporte	Tolima	Piedras	Adjudicado	022 de 2022	Completo	Se debe adjuntar los documentos de nuevo proceso para actualizar a cargue completo
5	E-2020-1731-142767	Vías y Transporte	Tolima	San Sebastián de Mariquita	Adjudicado	019 de 2022	Completo	
9	E-2020-2203-250831	Vías y Transporte	Tolima	Saldaña	Adjudicado	009 de 2022	Incompleto	No se adjunta el acta de adjudicación
13	E-2020-2203-234354	Vías y Transporte	Tolima	Ambalema	Desierto - Nuevo proceso	013 de 2022	Incompleto	No han entregado ningún Soporte
14	E-2020-2203-235383	Vías y Transporte	Tolima	Cunday	Adjudicado	011 de 2022	Completo	
15	E-2020-2203-253991	Vías y Transporte	Tolima	Melgar	Desierto - Nuevo proceso	031 de 2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos de nuevo proceso para actualizar a cargue completo
16	E-2020-1731-235035	Vías y Transporte	Tolima	Venadillo	Adjudicado	029 de 2022	Completo	

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número de proceso informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
6	E-2020-2203-155898	Vías y Transporte	Valle del Cauca	La Unión	Adjudicado	015 del 2022	Incompleto	No han entregado ningún Soporte
7	E-2020-2203-232571	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Andalucía		No se adelantó	Incompleto	Se declaro no viable sin soportes a la fecha.
10	E-2020-2203-253372	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Alcalá	Desierto - Nuevo proceso	027 del 2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
11	E-2020-2203-261304	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Ansermanuevo	Adjudicado	047 del 2022	Incompleto	No se adjunta el acta de adjudicación
12	E-2020-1733-235598	Vías y Transporte	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	Desierto - Nuevo proceso	017 del 2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo

3. Estado Entrega de Soportes de Contratación de Interventorías.

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
1	E-2020-1726-235338			Varios				

11	12919	Vias y Transporte	Quindio	Buenavista	Adjudicado	006/2022	Completo	
12	12918			Calarca				
13	12917			Circasia				
14	12916			Cordoba				
15	12915			Genova				
16	12924			Pijao				
17	12926			Salento				
18	12923			La Tebaida				
19	12925			Quimbaya				

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
7	E-2020-1731-235349	Vias y Transporte	Tolima	Venos	Desierto - Nuevo proceso	008/2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
8	12927		Tolima	Alvarado				
8.1	12928		Tolima	Casablanca				
8.2	12929		Tolima	Rovira				
8.3	12930		Tolima	Herveo				
8.4	12931		Tolima	Planadas				
8.5	12932		Tolima	Libano				
8.6	12933		Tolima	Villahermosa				

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
2	E-2020-2203-184692	Vias y Transporte	Tolima	Alvarado	Desierto - Nuevo proceso	022/2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
3	E-2020-2203-233471	Vias y Transporte	Tolima	Purificacion	Desierto - Nuevo proceso	026/2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
4	E-2020-2203-233460	Vias y Transporte	Tolima	Piedras	Desierto - Nuevo proceso	024/2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
5	E-2020-1731-142767	Vias y Transporte	Tolima	San Sebastian de Mariquita	Desierto - Nuevo proceso	020/2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
9	E-2020-2203-250331	Vias y Transporte	Tolima	Saldaña	Adjudicado	010/2022	Incompleto	No se han entregado los soportes
13	E-2020-2203-234354	Vias y Transporte	Tolima	Alpujarra	Desierto - Nuevo proceso	014/2022	Incompleto	No se han entregado los soportes

14	E-2020-2203-235883	Vias y Transporte	Tolima	Cunday	Adjudicado	012/2022	Completo	
15	E-2020-2203-253991	Vias y Transporte	Tolima	Melgar	Adjudicado	032/2022	Completo	
16	E-2020-1731-235035	Vias y Transporte	Tolima	Villarica	Desierto - Nuevo proceso	030/2022	Incompleto	Falta soportar el acta de adjudicacion

No.	RADICADO	SECTOR	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	ESTADO	Número proceso Informado	Estado Remisión SOPORTES 21/04/2022	OBSERVACION
5	E-2020-2203-155898		Valle del Cauca	La Unión	Adjudicado	016/2022	Completo	
6	E-2020-2203-232571	Vias y Transporte	Valle del Cauca	Andalucia		No adelantado		Se declaro no Viable, pero sin los respectivos soportes que definen su estado.
10	E-2020-2203-253372	Vias y Transporte	Valle del Cauca	Alcala	Desierto - Nuevo proceso	028/2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
11	E-2020-2203-261304	Vias y Transporte	Valle del Cauca	Ansermanuevo	Desierto - Nuevo proceso	048/2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo
12	E-2020-1733-235598	Vias y Transporte	Valle del Cauca	Guadalajara de Buga	Desierto - Nuevo proceso	018/2022	Completo, Desierto	Se debe adjuntar los documentos del nuevo proceso para actualizar a cargue completo

4. Estado entrega de soportes Procesos contractuales de Obras.
No han sido entregados los Procesos.

5.Estado entrega de soportes Procesos contractuales de Interventorías.
No han sido entregados los Procesos.

6. Estado Entrega de Soportes Visita de Proyectos por parte de la Gerencia Integral.

La Gerencia Integral Proyecta, entregó mediante el Informe Mensual No. 1 los soportes de las Visitas para los municipios del Quindío, para los demás departamentos se desconoce el estado de realización de estas, pues no han sido remitidos los respectivos soportes a la Supervisión del Contrato de Prosperidad Social.

7. **Estado de entrega y subsanación de los Informes de Gerencia Integral.**

a. Informe Mensual No 1 periodo del 06 al 31 de diciembre de 2021 – No subsanado. Se solicitó subsanación de la revisión 3 el 28 de marzo del 2022.
b. Informe Mensual No 2 periodo del 01 al 31 de enero de 2022 – No entregado.
c. Informe Mensual No 3 periodo del 01 al 28 de febrero de 2022 – No subsanado. Se solicitó subsanación de la revisión 1 el 08 de abril del 2022.
d. Informe Mensual No 4 periodo del 01 al 31 de marzo de 2022 – No entregado.

8. Estado actualización Matriz de seguimiento Proyectos - Contratos de obras e Interventoría (Con frecuencia semanal de Actualización). - Solicitud y lineamientos mediante memorando S-2022-4301-105293 del 15 de marzo del 2022.

La Gerencia Integral Proyecta, no ha actualizado la matriz para los procesos de contratación y ejecución de las Interventorías.


En lo reportado para los procesos de contratación y ejecución de obras existen a la fecha espacios sin reportar o información errónea como:

- Fechas Visitas de los proyectos de los municipios de los departamentos de Tolima y Valle.
- Duración prevista en meses (Reportan 6 meses para cada Proyecto)
- Longitudes (m)
- Empleos Directos
- Empleos Indirectos.
- Valor de los Contratos de obra.
- Valor de la Gerencia
- Duración Inicial del Contrato de Obra.

9. Estado de cumplimiento Cronograma Plan Operativo Aprobado.

El siguiente cronograma fue el presentado por la Gerencia Integral y aprobado por Prosperidad Social en el mes de enero del 2022:

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin
1		PROGRAMACION GERENCIA INTEGRAL -PROYECTA	187 días	lun 6/12/21	sáb 30/07/22
2		PROCESOS	187 días	lun 6/12/21	sáb 30/07/22
3		Plan opertarvo y hojas de vida- Equipo tecnico	10 días	lun 6/12/21	vie 17/12/21
4		Contratacion equipo tecnico Gerencia integral	7 días	vie 17/12/21	lun 27/12/21
5		Revision y visitas de pertinencia tecnica municipios	10 días	lun 27/12/21	vie 7/01/22
6		Certificacion y evaluacion componenente social proyectos	3 días	lun 27/12/21	jue 30/12/21
7		Resultados y observaciones componente tecnico para prospendad social	15 días	jue 30/12/21	mar 18/01/22
8		Proceso de Contratacion interventoria y obra	8 días	jue 30/12/21	lun 10/01/22
9		Ejecucion de obra	150 días	lun 10/01/22	mar 19/07/22
10		Informes finales y cierre de convenio	57 días	mar 17/05/22	jue 28/07/22
11		Liquidacion de consultonas y contratos de obra	11,5 días	sáb 16/07/22	sáb 30/07/22
12					
13					
14					
15					



Con base al presente cronograma y al estado de los diferentes procesos que en esta comunicación se evidencian, claramente se puede definir un significativo atraso en las actividades planteadas por la Gerencia Integral en su Plan Operativo y que a la fecha no ha presentado el Plan de Contingencia o reprogramación del cronograma que fue aprobado por Prosperidad Social, a pesar de los múltiples requerimientos realizados por la Supervisión del contrato de Prosperidad Social, mediante comunicaciones oficiales y compromisos de las mesas de seguimiento realizadas semanalmente.

Por lo anterior, nuevamente se conmina respetuosamente a la Gerencia Integral Proyecta, para que remita y actualice lo requerido por la supervisión del Contrato Interadministrativo de Prosperidad Social, acorde a los plazos definidos por el Contrato Interadministrativo y a los requerimientos realizados en comités operativos, seguimientos técnicos y comunicaciones oficiales.

Por ende, en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato y lo establecido en su contenido obligacional,

se realiza el presente requerimiento para los fines pertinentes, por lo que le solicitamos que la totalidad de lo requerido sea suministrado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.

Cordialmente,

Oscar Fernando Rodríguez Suárez
Profesional Especializado
GIT Infraestructura Social y Hábitat

Revisó: Monica Liliana Perez Rueda

Elaboró: Cesar Mauricio Vargas Celi

Copia Int: Orlando Quevedo Aponte - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Claudia Viviana Franco Ospina - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Juan Mauricio Montealegre Guzman - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Edgar Fabian Peña Palencia - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Ivan Ricardo Gomez Rivera - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Elver Hernandez Hernandez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Sandra Milena Ortiz Bedoya - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Monica Liliana Perez Rueda - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Juan Felipe Quiroga Mendez - GIT Desarrollo e Implementación

Folios: 1

Anexos: 6

Anexo:	76.1 S-2022-4301-102680 Reiteración Cumplimiento Obligaciones 11032022.pdf
Anexo:	71.2 S-2022-4301-036360 Cumplimiento Obligaciones a GI 07032022.pdf
Anexo:	76.1 S-2022-4301-102680 Reiteración Cumplimiento Oblig 11032022.pdf
Anexo:	84.1 S-2022-4301-105293 Enlace Matriz Seguimiento Proyectos 15032022.pdf
Anexo:	102.2 S-2022-4301-109954 Reiteración cumpliemiento oblig 24032022.pdf
Anexo:	106.2 S-2022-4301-112018 Sol Cump Oblig 25032022.pdf

Fecha radicación: 2022-03-11 08:58:30 AM
No radicación: S-2022-4301-102680

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2022

Ingeniero

PABLO CESAR HERRERA

GERENTE GENERAL

PROYECTA – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Calle 20 No 13 - 22 Piso 16 Edificio Gobernación del Quindío

Quindio - Armenia

Asunto: Reiteración de Solicitud para el cumplimiento de obligaciones pactadas – Contrato No.670 FIP de 2021 – Radicado No. S-2022-4301-036360.

Cordial saludo,

De manera atenta, en virtud del ejercicio de la supervisión del Contrato N° 670 FIP de 2021 y como consecuencia del deber de seguimiento al mismo, me permito reiterar solicitud realizada el día 7 de marzo de 2022, bajo oficio de salida No. S-2022-4301-036360, mediante el cual se realizo requerimiento a actividades a su cargo conforme a lo establecido en el cronograma del plan operativo, toda vez que se encuentran pendientes, sin reporte alguno.

Igualmente, para la correcta ejecución del contenido obligacional fue reiterado que la estructuración de los procesos contractuales a que haya lugar para el cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, deberán realizarse de conformidad con la normatividad aplicable a los mismos, en los términos contemplados en el contrato y en la ley, especialmente lo establecido en la Ley 2195 de 2022: "*Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.*", en materia contractual para la moralización y la transparencia; En este caso con la adopción de los pliegos tipo expedidos por Colombia Compra Eficiente, de aplicación inmediata a partir de la promulgación de la Ley 2195 de 2022, esto es, 18 de enero de 2022, sin que este sujeta a régimen de transición alguno.

Por lo anterior, se llevo a cabo el requerimiento del asunto a fin de que se remitiera a esta supervisión en un término no mayor a un (1) día hábil la documentación relacionada con las actividades a ejecutar del plan operativo y del proceso de maduración de los proyectos, así como la remisión de los enlaces de los procesos de contratación, sin que a la fecha se tenga respuesta oportuna y de fondo.

Por ende, respetuosamente, en aras de garantizar la correcta ejecución del contrato y lo establecido en su contenido obligacional, se reitera el presente requerimiento para los fines pertinentes, por lo que le solicitamos que la totalidad de lo requerido sea suministrado en un plazo perentorio de dos (2) días hábiles contados a partir del recibo de la presente comunicación, teniendo en cuenta, que lo anterior ha sido solicitado en varias ocasiones de manera infructuosa.

Cordialmente,

La equidad es de todos | Prosperidad Social

Fecha radicación: 2022-03-11 08:58:30 AM

No radicación: S-2022-4301-102680

Oscar Fernando Rodríguez Suárez
Profesional Especializado
GIT Infraestructura Social y Hábitat

Revisó: Monica Liliana Perez Rueda

Elaboró: Oscar Fernando Rodriguez Suárez

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Juan Mauricio Montealegre Guzman - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Monica Liliana Perez Rueda - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Albert Jose Campo Camargo - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Cesar Mauricio Vargas Celi - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Claudia Viviana Franco Ospina - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Edgar Fabian Peña Palencia - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Ivan Ricardo Gomez Rivera - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Elver Hernandez Hernandez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Sandra Milena Ortiz Bedoya - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Folios: 1
Anexos: 1

Anexo: 71.2 S-2022-4301-036360 Cumplimiento Obligaciones a GI 07032022.pdf

La equidad es de todos | Prosperidad Social

Fecha radicación: 2022-03-11 11:58:07 AM

No radicación: S-2022-4301-102914

Bogotá D.C., 11 de marzo de 2022

Ingeniero

PABLO CESAR HERRERA

GERENTE GENERAL

PROYECTA – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Calle 20 No 13 - 22 Piso 16 Edificio Gobernación del Quindío

Quindio - Armenia

Asunto: Estructura maduración de proyectas para Carge al SGMO Contrato interadministrativo 670 2021 Gerencia Integral Proyecta.

Cordial saludo Ingeniero Pablo.

Para el proceso de maduración de cada proyecto incorporado en el contrato Interadministrativo 670 de 2021 de la Gerencia Integral proyecta, se hace necesario el cargue de toda la documentación que define la maduración en fase Alta para cada proyecto y que hará posible su proceso de ejecución. En tal sentido, se remite el acceso al OneDrive de la estructura de cargue digital (Previamente compartido por correos electrónicos de la Gerencia), que garantizará su traslado al aplicativo SGMO de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat - DISH.

12 Maduración Proyectos 670 2021 Proyecta

Por lo anterior, en la carpeta principal se encontrará un archivo con extensión .pdf, con las indicaciones de la forma de organizar los documentos, respetando la estructura principal entregada para cada proyecto.

Agradecemos la entrega inmediata de la documentación, cumpliendo con las obligaciones definidas en el referido contrato interadministrativo.

Cordialmente.

Oscar Fernando Rodríguez Suárez

GCC ISO/IEC 27001 EMPRESA CERTIFICADA

La equidad es de todos | Prosperidad Social

Fecha radicación: 2022-03-11 11:58:07 AM

No radicación: S-2022-4301-102914

Profesional Especializado

GIT Infraestructura Social y Hábitat

Revisó: Oscar Fernando Rodriguez Suárez

Elaboró: Oscar Fernando Rodriguez Suárez

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Juan Mauricio Montealegre Guzman - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Juan Felipe Quiroga Mendez - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Cesar Mauricio Vargas Celi - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Edgar Fabian Peña Palencia - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Ivan Ricardo Gomez Rivera - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Elver Hernandez Hernandez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Sandra Milena Ortiz Bedoya - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Monica Liliana Perez Rueda - GIT Desarrollo e Implementación

Folios: 1

Anexos: 1

Anexo: 01 INSTRUCTIVO CARGUE INICIATIVAS EN MADURACION VIAS.pdf

La equidad es de todos | Prosperidad Social

Fecha radicación: 2022-03-15 02:29:24 PM

No radicación: S-2022-4301-105293

Bogotá D.C., 15 de marzo de 2022

Ingeniero

PABLO CESAR HERRERA

GERENTE GENERAL

PROYECTA – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

PROYECTA – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Quindio - Armenia

Asunto: Remisión enlace matriz de seguimientos proyectos, contrato interadministrativo 670 2021 Gerencia Integral Proyecta.

Cordial saludo Ingeniero Pablo Cesar.


De acuerdo con lo indicado en el comité Operativo No 4 adelantado en el día de hoy, se remite el enlace de la matriz de seguimiento relacionada en el asunto.

00 Matriz Seguimiento Vial Proyecta670 V1.0.xlsx

De igual forma, el OneDrive remitió enlaces a los correos electrónicos de la Gerencia Integral.

Se solicita respetuosamente su diligenciamiento en línea, garantizando la actualización semanal con corte los jueves, lo anterior para el seguimiento de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat y de la Dirección General de Prosperidad Social.

Cordialmente,



Oscar Fernando Rodríguez Suárez

Profesional Especializado

GIT Infraestructura Social y Hábitat

Revisó: Oscar Fernando Rodríguez Suárez

GCC ISO/IEC 27001 EMPRESA CERTIFICADA

Fecha radicación: 2022-03-15 02:29:24 PM

No radicación: S-2022-4301-105293

Elaboró: Oscar Fernando Rodriguez Suárez

Copia Int: Carlos Javier Hernandez Mendoza - USUARIO EXTERNO

Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Edgar Fabian Peña Palencia - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Juan Felipe Quiroga Mendez - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Ivan Ricardo Gomez Rivera - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Elver Hernandez Hernandez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Sandra Milena Ortiz Bedoya - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Cesar Mauricio Vargas Celi - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Claudia Viviana Franco Ospina - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Orlando Quevedo Aponte - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Monica Liliana Perez Rueda - GIT Desarrollo e Implementación

Folios: 1

Anexos: 0

Fecha radicación: 2022-03-24 07:40:38 AM
No radicación: S-2022-4301-109954

Bogotá D.C., 24 de marzo de 2022

Ingeniero

PABLO CESAR HERRERA

GERENTE GENERAL

PROYECTA – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Calle 20 No 13 - 22 Piso 16 Edificio Gobernación del Quindío

Quindio - Armenia

Asunto: Reiteración Oficio radicado bajo el No. S - 2020 – 4301 - 036360 .

Referencia: GG- 084 15 de marzo 2022

Cordial saludo ingeniero Pablo,

De manera comedida y en virtud del Contrato No. 670 FIP de 2021, celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – y la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, para realizar la gerencia integral a los proyectos de infraestructura vial, así como a los proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad, en el marco de la convocatoria No.001 del 2020, me permito dar acuse de recibo del oficio GG-084, mediante el cual se dio respuesta al requerimiento del asunto.

Por lo anterior, no se está desconociendo el carácter de régimen especial de la Empresa para el Desarrollo Territorial – PROYECTA, solamente se hace referencia a las disposiciones que actualmente rigen en materia contractual y que son vinculantes precisamente para aquellas entidades no sometidas al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, tal como expresamente se determinó en el artículo 56 de la Ley 2195 de 2022: "*Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se dictan otras disposiciones.*", que de manera imperativa ordena la "***APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO A ENTIDADES DE RÉGIMEN ESPECIAL.***"; como disposiciones para la moralización y transparencia en materia contractual.

La vigencia del presente artículo rige a partir de la promulgación de la Ley 2195 de 2022, esto es, 18 de enero de 2022 y no está sujeta a régimen de transición alguno, ya que la norma citada así no lo dispuso.

Igualmente se reitera, que no debe confundirse el mandato del artículo 56 de la mencionada ley, con el establecido en el artículo 53 de la misma, mediante el cual se adicionan unos incisos al artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 - "*Artículo 13. Principios generales de la actividad*

contractual para entidades no sometidas al estatuto general de contratación de la administración pública.", donde se señala un periodo de transición de seis (6) meses, para que las entidades den cumplimiento efectivo a lo establecido particularmente a este artículo 53, relacionado con la publicación de los documentos relacionados con su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP II- o la plataforma transaccional que haga sus veces, y no con la implementación de los pliegos tipos.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.

Cordialmente,

Oscar Fernando Rodríguez Suárez

Profesional Especializado

GIT Infraestructura Social y Hábitat

Revisó: Monica Liliana Perez Rueda

Elaboró: Oscar Fernando Rodríguez Suárez

Copia Int: Monica Liliana Perez Rueda - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Ivan Ricardo Gomez Rivera - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Elver Hernandez Hernandez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Sandra Milena Ortiz Bedoya - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Edgar Fabian Peña Palencia - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Cesar Mauricio Vargas Celi - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Claudia Viviana Franco Ospina - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Folios: 1

Anexos: 2

Fecha radicación: 2022-03-24 07:40:38 AM

No radicación: S-2022-4301-109954

Anexo: S-2022-4301-102680 Reiteración Cumplimiento de Obligaciones 11032022.pdf

Anexo: GG- 084 15032022.pdf

Bogotá D.C., 25 de marzo de 2022

Ingeniero

Pablo Cesar Herrea

Gerente General.

PROYECTA – EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL

Calle 20 No 13 - 22 Piso 16 Edificio Gobernación del Quindío

Quindio - Armenia

Asunto: Actividades pendientes por evidenciar cumplimiento - Contrato 670 FIP 2021 - Proyecta

Cordial saludo,

De manera comedida y en virtud del Contrato No. 670 FIP de 2021, celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – y la Empresa para el Desarrollo Territorial - PROYECTA, para realizar la gerencia integral a los proyectos de infraestructura vial, así como a los proyectos de mejoramiento de condiciones de habitabilidad, en el marco de la convocatoria No.001 del 2020, me permito listar las actividades que a la fecha no cuentan con soportes que avalen el cumplimiento por parte de la Gerencia Integral Proyecta, al no ser remitidos a la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad Social de manera digital o física, ni gestionados de manera parcial o total en los enlaces de OneDrive entregados:

1. Plan de Contingencia del cronograma del Plan Operativo aprobado por Prosperidad Social.
2. Soportes de contratación del siguiente personal:

a. Supervisor técnico No. 2 Sloan Vique.
b. Supervisor técnico No. 3 José Giraldo
c. Supervisor Administrativo Luz Quintero.

3. Soportes de las visitas de los proyectos para los departamentos del Tolima y Valle.
4. Soportes de no viabilidad proyecto Andalucía – Valle.
5. Cargue documentación de la totalidad de los procesos de maduración a la estructura definida por Prosperidad Social.

12 Maduración Proyectos 670 2021 Proyecta

6. Actualización Matriz de seguimiento Proyectos - Contratos de obras e Interventorías (Con periodicidad semanal de Actualización).

Fecha radicación: 2022-03-25 03:48:38 PM

No radicación: S-2022-4301-112018

00 Matriz Seguimiento Vial Proyecta670 V1.0.xlsx

7. Entrega de la documentación precontractual de los siguientes procesos:

a. Interventoría de Varios Quindío – Adjudicada.
b. Interventoría de Saldaña Tolima – Adjudicada.
c. Obra de Alpujarra Tolima – Adjudicada.
d. Obra de La Unión Valle – Adjudicada.

8. Entrega de toda la documentación contractual de los contratos de obra e interventoría adjudicados a la fecha.
9. Subsanación y entrega de Informes de Gerencia.

a. Informe Mensual No. 1 periodo del 06 al 31 de diciembre de 2021 - Tercera revisión.
b. Informe Mensual No. 2 periodo del 01 al 31 de enero de 2022 – No entregado.
c. Informe Mensual No. 3 periodo del 01 al 28 de febrero de 2022 – No entregado.

10. Trámites de pago de los desembolsos establecidos en la forma de pago.

Por lo anterior, respetuosamente se eleva el presente requerimiento a la Gerencia Integral Proyecta, para que remita y actualice lo requerido por la supervisión del contrato interadministrativo de Prosperidad Social, acorde a los plazos definidos por el contrato y a los requerimientos realizados en comités operativos, seguimientos técnicos y comunicaciones oficiales.

Cualquier inquietud o información adicional con gusto será atendido por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.

Cordialmente,

Oscar Fernando Rodríguez Suárez

Profesional Especializado

GIT Infraestructura Social y Hábitat

Revisó: Monica Liliana Perez Rueda

Elaboró: Oscar Fernando Rodriguez Suárez

Copia Int: Carlos Javier Mendez Suarez - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Tatiana Medrano Lopez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

GCC ISO/IEC 27001 EMPRESA CERTIFICADA

Fecha radicación: 2022-03-25 03:48:38 PM

No radicación: S-2022-4301-112018

Copia Int: Monica Liliana Perez Rueda - GIT Desarrollo e Implementación

Copia Int: Cesar Mauricio Vargas Celi - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Claudia Viviana Franco Ospina - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Edgar Fabian Peña Palencia - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Ivan Ricardo Gomez Rivera - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Elver Hernandez Hernandez - GIT Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Sandra Milena Ortiz Bedoya - Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

Copia Int: Juan Felipe Quiroga Mendez - GIT Desarrollo e Implementación

Folios: 1

Anexos: 0