INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 30 (Día) / 9 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **PERIODO MES:** SEPTIEMBRE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1175 DE 2021
OBJETO: OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA
CONTRATISTA: CONSORCIO LA LINEA 2021

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 30 JUNIO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN: -
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 135.865.194.227
VALOR ACUMULADO: $ 135.865.194.227
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 22.249.138.533

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ 1.262.455.934

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1173 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDOR ARMENIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): HERNAN BARRETO AGUDELO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES	GL	1
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	GL	1
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	GL	1
PAVIMENTOS ASFALTICOS	GL	1
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	GL	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
EXPLANACIONES	GL	0,007
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	GL	0,886
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	GL	0,392
PAVIMENTOS ASFALTICOS	GL	2,833
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	GL	1,232

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	2.925.281.441,69	3.573.023.991,00	81.294.083	3.654.318.074,00	124,92%	424.165.231,00	1,02	0,116
Acumulado:	3.557.914.000,00	5.715.674.636,00	143.816.754	5.859.491.390,00	164,69%	1.031.874.961,00	1,03	0,176

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 57.565.194.227
2021	$ 78.300.000.000
Total	$ 135.865.194.227

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,117	3	0,25	9	$ 120.017.123.788	N/A	$ 120.017.123.788	$ 14.348.684.610
Interventor:	0,160	3	0,25	9	$ 5.842.282.288	N/A	$ 5.418.117.057	$ 518.117.057

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD Y/O ADICIONALES	$ 144.851.799
REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.228.556
OPERACIÓN	$ 8.659.790.545
REEMBOLSABLE	$ 1.015.572.535
GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL Y PREDIAL	$ -
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 17.073.815
MANTENIMIENTO RUTINARIO - QUINDIO	$ 99.740.227
MANTENIMIENTO RUTINARIO - TOLIMA	$ 106.002.789
VALOR TOTAL	$ 10.091.260.266

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	18/06/2021	18/12/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	18/06/2021	18/12/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	18/06/2021	18/06/2025
Calidad de Estudios y Diseños	18/06/2021	18/06/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	18/06/2021	18/06/2027

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/06/2021	17/06/2025
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA - 30/06/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N.A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N.A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: PEDRO PABLO BORJA BARBARAN
Director de Interventoría
Matrícula No. AN205-59229

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial