	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3	
		VERSION	1	
		PÁGINA		DE

FECHA	30 (Día)	11 (Mes)	2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **PERIODO MES:** NOVIEMBRE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1175 DE 2021

OBJETO: OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA

CONTRATISTA: CONSORCIO LA LINEA 2021

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 30 JUNIO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN: -
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 135.865.194.227
VALOR ACUMULADO: $ 135.865.194.227
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 22.249.138.533

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ 1.262.455.934

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1173 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDOR ARMENIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): HERNAN BARRETO AGUDELO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES	GL	1
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	GL	1
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	GL	1
PAVIMENTOS ASFALTICOS	GL	1
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	GL	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
EXPLANACIONES	GL	0,07
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	GL	0,08
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	GL	0,55
PAVIMENTOS ASFALTICOS	GL	0,22
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	GL	0,44

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	4.576.438.379,57	6.352.220.178,00	96.957.351	6.449.177.529,00	138,80%	539.760.322,00	1,02	0,084
Acumulado:	13.846.232.871,56	16.637.158.459,00	321.181.259	16.958.339.718,00	120,16%	2.068.361.300,00	1,02	0,122

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	**Valor**
2020	$ 57.565.194.227
2021	$ 78.300.000.000
Total	$ 135.865.194.227

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,264	5	0,42	7	$ 100.050.995.809	N/A	$ 100.050.995.809	$ 4.066.364.288
Interventor:	0,321	5	0,42	7	$ 4.381.630.718	N/A	$ 4.381.630.718	$ (518.369.282)

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD Y/O ADICIONALES	$ 321.181.259
REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 126.360.934
OPERACIÓN	$ 14.012.165.861
REEMBOLSABLE	$ 1.913.973.696
GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL Y PREDIAL	$ -
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 64.891.752
MANTENIMIENTO RUTINARIO - QUINDIO	$ 139.692.195
MANTENIMIENTO RUTINARIO - TOLIMA	$ 148.463.290
VALOR TOTAL	$ 16.726.728.987

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	18/06/2021	18/12/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	18/06/2021	18/12/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	18/06/2021	18/06/2025
Calidad de Estudios y Diseños	18/06/2021	18/06/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	18/06/2021	18/06/2027

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/06/2021	17/06/2025
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA - 30/06/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N.A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N.A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: PEDRO PABLO BORJA BARBARÁN
Director de Interventoría
Matrícula No. AN205-59229

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial