FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CODIGO	**PROCESO**	**VERSION**
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 33 **de** DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No. **IDU-1646-2019**
(Indique el Número de Contrato o Convenio)

TIPO DE CONTRATO LICITACIÓN PÚBLICA **IDU-LP-SGI-022-2019**
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y AJUSTES DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES PARA ACCESO A LAS ESTACIONES CALLE 142, CALLE 146, MAZUREN Y TOBERÍN Y OBRAS GEOMÉTRICAS COMPLEMENTARIAS EN LA AUTOPISTA NORTE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C., AUTOPISTA NORTE ENTRE LAS ESTACIONES DE TRANSMILENIO CALLE 142, CALLE 146, MAZURÉN Y TOBERÍN
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO ASOCIADO IDU-1649-2019
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO VEINTIUN (21) MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 4 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2020 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 36.860.405.793,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO PUENTES NORTE 2025 - NIT: 901.351.323-8
(Escriba el nombre o razón social del consultor)

INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S.A (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 900.139.110-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) YOLANDA LOPEZ PATIÑO
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.** 1	**DE FECHA**	24-dic-20	**PLAZO**	Treinta (30) días
	No. 2	**DE FECHA**	12-may-21	**PLAZO**	UN (1) MES y QUINCE (15) DÍAS
	No. 3	**DE FECHA**	11-feb-22	**PLAZO**	Treinta (30) días
	No. 4	**DE FECHA**	7-abr-22	**PLAZO**	Veinte (20) días
	No. 5	**DE FECHA**	3-jun-22	**PLAZO**	Treinta (30) días
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS				**PLAZO**	cinco (5) meses y cinco (5) días
ADICIONES:					
	No. 1	**DE FECHA**	20-dic-21	**VALOR**	$ 3.747.458.501,00
	No. 2	**DE FECHA**	12-dic-21	**VALOR**	$ 4.671.623.534,00
VALOR TOTAL ADICIONES				**VALOR**	$ 8.419.082.035,00

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 45.279.487.828,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA No. 2	DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	20-mar-20	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No. 3	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	20-abr-20	**DÍAS CALENDARIO**	6 Días
ACTA No. 4	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	27-abr-20	**DÍAS CALENDARIO**	14 Días
ACTA No. 5	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	11-may-20	**DÍAS CALENDARIO**	15 Días
ACTA No. 6	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 1	**DE FECHA**	26-may-20	**DÍAS CALENDARIO**	15 Días
ACTA No. 7	REINICIO	**No.** 1	**DE FECHA**	8-jun-20		
ACTA No. 8	DE SUSPENSIÓN	**No.** 2	**DE FECHA**	16-dic-20	**DÍAS CALENDARIO**	12 Días (6 días)
ACTA No. 9	REINICIO	**No.** 2	**DE FECHA**	22-dic-20		

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 33 **de** DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

ACTA No.	10	DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA**	20-ene-21	**DÍAS CALENDARIO**	19 Días
ACTA No.	11	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA**	5-feb-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	12	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA**	9-mar-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	13	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 3	**DE FECHA**	8-abr-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	15	REINICIO	**No.** 3	**DE FECHA**	10-may-21		
ACTA No.	17	DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	25-jun-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	18	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	23-jul-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	19	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	23-ago-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	20	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	22-sep-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	21	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	22-oct-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	22	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 4	**DE FECHA**	22-nov-21	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	23	REINICIO	**No.** 4	**DE FECHA**	20-dic-21		
ACTA No.	24	DE SUSPENSIÓN	**No.** 5	**DE FECHA**	22-dic-22	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	25	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 5	**DE FECHA**	20-ene-22	**DÍAS CALENDARIO**	30 Días
ACTA No.	26	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 5	**DE FECHA**	18-feb-22	**DÍAS CALENDARIO**	15 Días
ACTA No.	27	REINICIO	**No.** 5	**DE FECHA**	3-mar-22		
ACTA No.	28	DE SUSPENSIÓN	**No.** 6	**DE FECHA**	26-abr-22	**DÍAS CALENDARIO**	10 DIAS
ACTA No.	29	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 6	**DE FECHA**	6-may-22	**DÍAS CALENDARIO**	10 DIAS
ACTA No.	30	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 6	**DE FECHA**	16-may-22	**DÍAS CALENDARIO**	10 DIAS
ACTA No.	31	DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.** 6	**DE FECHA**	25-may-22	**DÍAS CALENDARIO**	8 DIAS
ACTA No.	32	REINICIO	**No.** 6	**DE FECHA**	3-jun-22	**DÍAS CALENDARIO**	

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSIONES ANTERIORES: **DÍAS CALENDARIO** 488 DIAS

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA No.	33	DE SUSPENSIÓN	**No.** 7	**DE FECHA**	1-jul-22	**DÍAS CALENDARIO**	20 DIAS

TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION ACTUAL **DÍAS CALENDARIO** 20 DIAS

FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN	4 de agosto de 2023	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**	24 de agosto de 2023
FECHA EN QUE SE SUSPENDE	1 de julio de 2022	**FECHA DE REINICIACIÓN**	21 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA FASE ACTUAL	4 de julio de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN DE LA ETAPA ACTUAL**	24 de julio de 2022

Las partes representadas por: BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; ARIEL ALBERTO CORREDOR GOMEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal (s) de la interventoría; y YOLANDA LOPEZ PATIÑO
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU de contrato de interventoría, acuerdan SUSPENDER el contrato de conformidad con el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. 20225261188752 1 de JULIO de 2022

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 33 **de** DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA
(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**
Indicar el número de radicado IDU (Día) (Mes) (Año)

4. CAUSAS

El Contratista de Obra mediante el oficio C-CPUENTESNORTE2025-2019-1392 del 30 de junio de 2022 solicitó la ampliación a la suspensión del Contrato de Obra No. 1646 del 2019 por veinte (20) días calendario.

En ese sentido, la Interventoría mediante comunicación MAB-2-1649-0336-22 del 30 de junio de 2022 con radicado IDU No. 20225261188752 del 1 de julio de 2022, presentó su concepto viable a la suspensión del Contrato de Obra No. 1646 de 2019 por el término de veinte (20) días calendario; dado que, aún se encuentran pendientes conceptos de Empresas de Servicios Públicos o por atención de observaciones emitidas por las ESP de parte del Contratista. Por lo anterior, los Estudios y Diseños que se encuentran pendientes de no objeción por parte de Entidades y/o ESP son los siguientes:

1. Partiendo de las circunstancias actuales de hecho, el IDU mediante oficio N° 20222361023851 del 23 de mayo de 2022, remitió a la EAAB la atención de observaciones a los diseños de redes de acueducto y alcantarillado realizadas mediante oficio No. 3050001-S-2022-087619 y memorando interno N° 25510-2022-00330 del 1° de abril de 2022, aprobadas por esta Interventoría con comunicación MAB-2-1649-0236-22 del 20 de mayo de 2022 y radicado IDU N°20225260940862 de la misma data. A la fecha y al respecto la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no ha emitido concepto.

2. Que mediante correo de 30 de junio de 2022 el Instituto de Desarrollo Urbano remitió a Transmilenio la atención de las observaciones a los planos de taquillas externas, hechas por Recaudo Bogotá, con el fin de dar traslado a la dicha Empresa para que pueda hacer la revisión correspondiente.

3. Que las aprobaciones pendientes derivan incorporar actividades al presupuesto y al PDT, cuya validación y aprobación se requieren para tramitar la solicitud de recursos adicionales a Transmilenio y realizar el modificatorio de cambio de etapa.

Así las cosas, en razón a lo anteriormente expuesto, la Interventoría considera que la suspención del Contrato de Obra No. 1646 de 2019 por un término de veinte (20) días calendario es tiempo suficiente para que se produzca pronunciamiento de las Entidades Distritales, ESP y/o terceros, de los siguientes productos: Planos Taquillas externas (redes secas y diseño estructural) aprobado por Recaudo Bogotá, diseño de redes menores de acueducto y alcantarillado aprobado por EAAB E.S.P. y presupuesto y PDT aprobado por Transmilenio y IDU.

En virtud de lo expuesto, se solicita adicionalmente la suspensión del Contrato de Interventoría No. 1649 de 2019, por el mismo término del Contrato de Obra No. 1646 de 2019. Es necesario indicar que tanto el Contrato de Obra como de Interventoría pueden reiniciar en cualquier momento, en caso de ser superadas las causas origen de suspensión.

5. OBSERVACIONES

1. La presente suspensión cesará una vez se superen las causas que la motivan, caso en el cual se procederá a su reinicio.
2. Con la suscripción de la presente suspensión el IDU no renuncia a su potestad sancionatoria por los presuntos incumplimientos que se evidencien.
3. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de garantía única en las condiciones establecidas en el Contrato.
4. El plazo de suspensión no se cuenta para calcular la vigencia del Contrato, ni para establecer el plazo de ejecución del mismo.
5. Dadas las causas que generaron la presente suspensión el IDU manifiesta que no causará costo para la Entidad y por lo tanto no generará costo por reconocimiento alguno para el Contratista.
6. El Contratista renuncia a cualquier reclamación por la presente suspensión.
7. En caso de solucionarse con anterioridad a la fecha prevista de reiniciación los hechos que originan la presente suspensión, las Partes se comprometen a reiniciar el Contrato de manera inmediata.
8. Sin perjuicio de la suspensión de obligaciones (total o parcial) que se pacta, las Partes podrán continuar adelantando actividades de carácter administrativo, directamente relacionadas con el Contrato, de manera que, aquellas que tienen la potencialidad de ser atendidas se cumplan. Para el efecto, las partes harán alusión mediante comunicaciones dirigidas entre ellas, a las gestiones que van desarrollando a pesar de la suspensión de obligaciones contractuales. Lo anterior, en virtud del principio de la libre autonomía de las partes en la autocomposición de sus relaciones jurídicas, de manera que se cumplan las finalidades que se pretenden satisfacer, de acuerdo con las consideraciones incluidas en el concepto emitido por la Subdirección General Jurídica sobre este asunto, mediante comunicación con radicado DTGC 20204350193953 de 15 de septiembre de 2020.
9. Las causas que generan la presente suspensión no son imputables al IDU.
10. El IDU se reserva el derecho de responder a cualquier reclamación efectuada por el Contratista de Obra con ocasión de la presente suspensión .
11. El IDU en virtud de la relación jurídico-negocial que en estado de suspensión subsiste, se reserva el derecho de acudir al Contratista de Obra y/o Interventor, citarlo a mesas de trabajo, y requerirlo mediante comunicaciones con el objetivo de superar las causales de suspensión.

FORMATO		
ACTA DE SUSPENSION O AMPLIACION DE SUSPENSION		
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-DP-16	Diseño de Proyectos	3

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE SEGUIMIENTO A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ACTA No 33 **de** DE SUSPENSIÓN **CONTRATO DE** OBRA CON ETAPA DE CONSULTORÍA

(Indique en este espacio la clase de contrato)

ETAPA Y/O FASE DEL CONTRATO APROBACIÓN **CUÁL:**

El Contratista se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Uno (Día en letras) 1 (Día en números) días del mes de julio (Mes en que se firma el acta) de 2022 (Año de firma del acta)

(Firma)

(Nombre) **BERNANDO ANCIZAR OSSA LOPEZ**

Representante Legal del Contratista

CONSORCIO PUENTES NORTE 2025

(Firma)

(Nombre) **ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ**

Representante Legal (s) del Interventor

Interventor - MAB INGENIERIA DE VALOR S.A.

(Firma)

(Nombre) **DORIS JEANETH RODRIGUEZ**

Profesionales de Apoyo a la Supervisión del IDU

Lider del Grupo de Transporte - STED

(Firma)

(Nombre) **JULIAN RICARDO REVERON GARZÓN**

Profe a la Supervisión del IDU

/isión - STED

(Firma) Carolina Pabon Silva

(Nombre) **CAROLINA PABON SILVA**

Profesional de Apoyo Legal de la Supervisión, que revisa

(Firma)

(Nombre) **CELA SERRANO**

Profesional de Apoyo Legal del Ordenador del Gasto, que revisa

(Firma)

(Nombre) **EDISON VELEZ JARAMILLO**

Profesional de Apoyo Financiero, que revisa

(Firma) Yolanda López P

(Nombre) **YOLANDA LOPEZ PATIÑO**

Supervisor(a) del Contrato IDU

Subdirector(a) Técnico (a) de Seguimiento a Estudios y Diseños

(Firma)

(Nombre) **JOSE FELIX GÓMEZ PANTOJA**

Ordenador(a) del Gasto

Subdirector(a) General de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) Subdirector(a) General o Director(a) Técnico(a) en caso de ser el(la) ordenador(a) de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.