INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-3		
VERSION	1		
PÁGINA		DE	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN OPERATIVA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** QUINDIO **PERIODO MES:** OCTUBRE 2021

CONTRATO DE OBRA No.: 1175 DE 2021
OBJETO: OPERACIÓN Y GESTIÓN VIAL INTEGRAL EN EL CORREDOR CAJAMARCA-ALTO DE LA LÍNEA-ARMENIA Y EN EL CORREDOR ARMENIA-TÚNEL DE LA LÍNEA-CAJAMARCA
CONTRATISTA: CONSORCIO LA LINEA 2021

PLAZO INICIAL: 12 MESES
FECHA DE INICIACION: 30 JUNIO DE 2021
FECHA DE REANUDACIÓN: -
VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 135.865.194.227
VALOR ACUMULADO: $ 135.865.194.227
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 22.249.138.533

PLAZO ACUMULADO: 12 MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN: -
VALOR ADICIÓNALES: $ -
AMORTIZACION ANTICIPO: $ 2.699.709.312

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1173 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO CORREDOR ARMENIA SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA (E): HERNAN BARRETO AGUDELO

ALCANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
EXPLANACIONES	GL	1
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	GL	1
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	GL	1
PAVIMENTOS ASFALTICOS	GL	1
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	GL	1

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA
EXPLANACIONES	GL	0,09
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	GL	1,96
SUBBASES, BASES Y AFIRMADOS	GL	0,79
PAVIMENTOS ASFALTICOS	GL	6,48
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL	GL	2,52

AVANCE FINANCIERO

	Inversión Programada (P)	INVERSIÓN EJECUTADA OBRA (Incluido IVA)			E/P	Costos de Intervent (I)	C/B	I/C
		Obra (B)	Ajustes (A)	Total (C=A+B)				
En el mes:	5.711.880.478,00	4.569.263.645,00	81.683.641	4.650.947.286,00	80,00%	496.726.017,00	1,02	0,107
Acumulado:	9.269.794.491,99	10.284.938.281,00	225.500.395	10.510.438.676,00	110,95%	1.031.874.961,00	1,02	0,098

VIGENCIAS PRESUPUESTALES	
Año	Valor
2020	$ 57.565.194.227
2021	$ 78.300.000.000
Total	$ 135.865.194.227

	E/V	Meses Ejecutados	Plazo Ejecutado/Total	Meses Faltantes	Saldo Contrato	Plazo Adicional Estimado	Presupuesto disponible	Valor Programado para los meses faltantes del año.
Contratista:	0,182	4	0,33	8	$ 111.101.518.427	N/A	$ 111.101.518.427	$ 13.252.089.206
Interventor:	0,160	4	0,33	8	$ 5.418.117.057	N/A	$ 5.418.117.057	$ 518.117.057

E: Inversión total ejecutada acumulada del contrato (Incluido IVA).
V: Valor acumulado del contrato (Incluido IVA).

*OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	Valor sin IVA
PROVISIÓN PARA AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS, SOSTENIBILIDAD Y/O ADICIONALES	$ 224.916.721
REVISIÓN, AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 40.528.199
OPERACIÓN	$ 10.349.747.649
REEMBOLSABLE	$ 1.524.531.133
GESTIÓN AMBIENTAL SOCIAL Y PREDIAL	$ -
IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 16.995.057
MANTENIMIENTO RUTINARIO - QUINDIO	$ 111.753.756
MANTENIMIENTO RUTINARIO - TOLIMA	$ 118.770.632
VALOR TOTAL	$ 12.387.243.147

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

ÚLTIMAS GARANTÍAS Y SEGUROS APROBADOS

Amparo	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Cumplimiento	18/06/2021	18/12/2022
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	18/06/2021	18/12/2022
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	18/06/2021	18/06/2025
Calidad de Estudios y Diseños	18/06/2021	18/06/2027
Estabilidad y/o Calidad de Obra	18/06/2021	18/06/2027

Seguro	VIGENCIA	
	Desde	Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual	17/06/2021	17/06/2025
Otros		

Documento y fecha de aprobación última garantía y seguros: ACTA DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS CONTRACTUALES AL CONTRATO DE OBRA - 30/06/2021

PROCEDIMIENTOS DE MULTAS Y SANCIONES (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

N.A

CONCEPTOS EMITIDOS POR LA INTERVENTORÍA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N.A

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Firma
Nombre: PEDRO PABLO BORJA BARBARÁN
Director de Interventoría
Matrícula No. AN205-59229

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor, Dirección Territorial