Fecha:	04	05	2022	**Hora Inicio:**	9:00 a.m.	**Hora Final:**	11:15 a.m.
Lugar:	Virtual			**Acta N. ª:**	04 – SEGUIMIENTO CONTRATO COI-1364	**N.º de Páginas:**	29

ASISTENTES	CARGO/ENTIDAD	E-MAIL	FIRMA
Jorge Armando Mojica Rodríguez	**APOYO A LA SUPERVISION MINDEPORTE**		
Claudia Rodríguez	**GESTORA TECNICA /FINDETER**	cjrodriguez@findeter.gov.co	
Sandra Garzón	**CONTRATISTA/ MINDEPORTE**		
Milytza Godoy	**CONTRATISTA/ MINDEPORTE**		
Alexandra Guevara	**CONTRATISTA/ MINDEPORTE**		

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.

TEMAS TRATADOS

REUNION No.4 DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINSITRATIVO COI – 1364 – 2021.

Siendo las 9:00 a.m. del 4 de mayo del corriente, se inicia la reunión de seguimiento del Contrato Interadministrativo COI -1364- 2022, de manera virtual a través del aplicativo Microsoft Teams convocada por la Supervisora del contrato. Conectados, la Arquitecta Claudia Rodríguez, Gestora Técnica de Findeter, Jorge Enrique Rivera, Erika Alejandra Diaz**,** Cristian Yesid Bula Pena, entre otros, quienes hacen parte del equipo de supervisión de FINDETER y por otro lado, Jorge Armando Mojica Rodríguez, en calidad de Apoyo a la Supervisión del Ministerio de Deporte, junto con Militza Godoy, Yady Alexandra Guevara Briceño y Sandra Patricia Garzón equipo de contratistas del Ministerio de Deporte.

El arquitecto Jorge Armando Mojica Rodríguez, informa que la ingeniera Leslie Martínez, supervisora del contrato interadministrativo COI – 1364 – 2021, no estará en la reunión, por encontrarse atendiendo otras actividades de su cargo, razón por la cual, por instrucción de la Ingeniera Leslie Martinez, el Arquitecto Jorge Mojica presidirá la reunión y presenta el orden del día así:

1. ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA.
2. ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA E INTERVENTORIA. (CONVENIOS SUSCRITOS POR FINDETER Y LOS ENTES TERRITORIALES).
3. PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

Se desarrolla la reunión de la siguiente forma:

1. **ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA**

Para dar inicio al primer tema de la reunión, Manifiesta FINDETER, que tienen preparada una presentación del Estado actual de los contratos de interventoría y procede con la exposición así:

	CONTRATOS INTERVENTORÍA (ESTADO GENERAL – RESUMEN)
77	PUBLICADOS
66	ADJUDICADOS
53	PERFECCIONADOS
1	FIRMA RL FIDUCIARIA
5	REVISIÓN DOCUMENTOS FIDUCIARIA
6	PENDIENTES DE DOCUMENTOS
1	PENDIENTE FIRMA DE ACTA
24	ACTAS DE INICIO FIRMADAS

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CHOCÓ	**ALTO BAUDÓ/ MUNICIPIO** **BOJAYÁ/ MUNICIPIO** **TADÓ**	PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022	***27/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *28/4/22-Contratista Rad Doc Revisión de documentos**	ADJUDICADO	**20/04/2022**	$ 595.800.431,00			
CUNDINAMARCA	**ANAPOIMA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022	SUSPENSIÓN 03/05/2022 – 17/05/2022	CONTRATADO	**18/03/2022**	$ 186.373.276,00	**30/03/2022**	**22/04/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO
ANTIOQUIA	**APARTADÓ/ MUNICIPIO Y COOPERA INDEPORTES ANTIOQUIA**	PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022	SUSPENDIDO 03/05/2022 – 17/05/2022	CONTRATADO	**3/03/2022**	$ 843.845.660,00	**17/03/2022**	**5/04/2022**	Ing. JORGE RIVERA
ANTIOQUIA	**ARBOLETES / MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022	SUSPENDIDO 19/04/2022 – 13/05/2022	CONTRATADO	**9/03/2022**	$ 173.112.513,00	**22/03/2022**	**5/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
MAGDALENA	**ARIGUANÍ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022	SUSPENDIDO 02/05/2022 – 16/05/2022	CONTRATADO	**25/03/2022**	$ 140.248.189,00	**30/03/2022**	**18/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
ATLÁNTICO	**BARRANQUILLA/ DISTRITO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022	EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 08/05/2022	CONTRATADO	**9/03/2022**	$ 1.422.302.280,00	**28/03/2022**	**8/04/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
ANTIOQUIA	**CHIGORODÓ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022	EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 07/06/2022	CONTRATADO	**9/03/2022**	$ 474.570.653,00	**22/03/2022**	**22/04/2022**	Ing. CRISTIAN BULA
ANTIOQUIA	**ENTRERRIOS/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022	SUSPENDIDO 22/05/2022 – 06/05/2022	CONTRATADO	**28/03/2022**	$ 294.144.612,00	**30/03/2022**	**8/04/2022**	Ing. JORGE RIVERA
NARIÑO	**FRANCISCO PIZARRO/MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022	SUSPENDIDO 22/04/2022 – 25/05/2022	CONTRATADO	**9/03/2022**	$ 173.096.926,00	**22/03/2022**	**8/04/2022**	Ing. ANA ISABEL TUNJO
TOLIMA	**FRESNO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022	ACTA INICIO EN FIRMA DEL CONTRATISTA	CONTRATADO	**24/03/2022**	$ 245.996.800,00	**8/04/2022**	**3/05/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO
SANTANDER	**GIRÓN/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022	SUSPENDIDO 29/04/2022 – 28/05/2022	CONTRATADO	**9/03/2022**	$ 1.516.294.906,00	**24/03/2022**	**11/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
CUNDINAMARCA	**GUTIÉRREZ/ MUNICIPIO** **FUSAGASUGÁ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022	***27/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *02/5/22- Reiteración Correo solicitud dtos vinculación. Sin Documentos**	ADJUDICADO	**20/04/2022**	$ 171.928.620,00 $ 86.466.380,00			
ANTIOQUIA	**HELICONIA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	SUSPENDIDO 02/05/2022 – 19/05/2022	CONTRATADO	**10/03/2022**	$ 213.783.500,00	**4/04/2022**	**20/04/2022**	Ing. JORGE RIVERA

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
NARIÑO	**LA UNIÓN / MUNICIPIO QUIROZ**	PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022	ADJUDICADO	ADJUDICADO	**2/05/2022**	$ 154.858.591,00			
CHOCÓ	**LLORÓ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022	ACTA DE INICIO	CONTRATADO	**30/03/2022**	$ 209.199.263,00	**4/04/2022**	**4/05/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
BOLÍVAR	**MAHATES/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 16/05/2022	CONTRATADO	**22/03/2022**	$ 240.803.640,00	**8/04/2022**	**2/05/2022 FIRMA EN FIDUCIARIA**	Ing. JORGE RIVERA
CASANARE	**SÁCAMA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022	***1/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *11/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *11/4/22- Contratista cita DIAN 21/4/22 *25/4/22- Contratista remite documentos *26/4/22-Fiduciaria solicita corrección dtos *27/4/22- Contratista remite dtos corregidos En revisión de documentos**	ADJUDICADO	**31/03/2022**	$ 168.529.605,00			Ing. LUIS PERDOMO
NARIÑO	**SAMANIEGO/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022	SUSPENDIDO 22/04/2022 – 06/05/2022	CONTRATADO	**23/03/2022**	$ 401.533.616,00	**25/03/2022**	**8/04/2022**	Ing. JORGE RIVERA

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
NARIÑO	**NARIÑO/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022	SUSPENDIDO 22/04/2022-06/05/2022	CONTRATADO	**10/03/2022**	$ 461.491.479,00	**18/03/2022**	**8/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
NARIÑO	**OLAYA HERRERA /MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 06/05/2022	CONTRATADO	**11/03/2022**	$ 230.090.945,00	**31/03/2022**	**22/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
RISARALDA	**QUINCHÍA**	PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022	SUSPENDIDO 02/05/2022-16/05/2022	CONTRATADO	**23/03/2022**	$ 225.270.978,00	**30/03/2022**	**18/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
MAGDALENA	**REMOLINO/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022	SUSPENDIDO 20/04/2022 – 19/05/2022	CONTRATADO	**16/03/2022**	$ 104.242.784,00	**30/03/2022**	**6/04/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO
ATLÁNTICO	**SABANALARGA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022	SUSPENDIDO 22/04/2022 – 07/05/2022	CONTRATADO	**17/03/2022**	$ 264.673.743,00	**28/03/2022**	**8/04/2022**	Ing. CRISTIAN BULA
SUCRE	**SAN BENITO ABAD**	PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022	SUSPENDIDO 25/04/2022 – 10/05/2022	CONTRATADO	**15/03/2022**	$ 296.656.995,00	**28/03/2022**	**8/04/2022**	Ing. CRISTIAN BULA
ANTIOQUIA	**SAN VICENTE FERRER /MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022	ACTA DE INICIO	CONTRATADO	**16/03/2022**	$ 250.699.087,00	**20/04/2022**	**04/05/2022**	Ing. CRISTIAN BULA
GUAVIARE	**SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022	SOLICITUD DE HV	CONTRATADO	**28/03/2022**	$ 633.353.161,00	**2/05/2022**	PENDIENTE	Ing. LUIS PERDOMO

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CÓRDOBA	**VALENCIA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 11/05/2022	CONTRATADO	**10/03/2022**	$ 361.276.747,00	**28/03/2022**	**27/04/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO
GUAJIRA	**VILLANUEVA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022	SUSPENDIDO 20/04/2022 – 19/05/2022	CONTRATADO	**10/03/2022**	$ 321.276.200,00	**25/03/2022**	**6/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
ANTIOQUIA	**AMALFI**	PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022	***29/3/22-Correo solicitud dtos vinculación *31/3/22-Fiduciaria reitera solicitud *1/4/22-Contratista cita DIAN 8/4/22 *11/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *20/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *20/4/22-Contratista cita DIAN 25/4/22 *26/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *27/4/22-Contratista remite dtos corregidos REVISIÓN DE DOCUMENTOS**	ADJUDICADO	**28/03/2022**	$ 178.429.261,00			Ing. JORGE RIVERA

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CÓRDOBA	**VALENCIA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 11/05/2022	CONTRATADO	**10/03/2022**	$ 361.276.747,00	**28/03/2022**	**27/04/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO
GUAJIRA	**VILLANUEVA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022	SUSPENDIDO 20/04/2022 – 19/05/2022	CONTRATADO	**10/03/2022**	$ 321.276.200,00	**25/03/2022**	**6/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
RISARALDA	**APIA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022	***29/3/22-Correo solicitud dtos vinculación *31/3/22-Fiduciaria reitera solicitud *31/3/22-Contratista cita DIAN 5/4/22 *6/4/22-Contratista remite documentos *11/4/22 Aprobación Vinculación *18/4/22-Cto Perfeccionado OBSERVACIÓN DE PÓLIZAS**	CONTRATADO	**28/03/2022**	$ 281.911.000,00	**18/04/2022**		Ing. LUIS PERDOMO

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CUNDINAMARCA	**CHIPAQUE/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022	***28/3/22-Correo solicitud dtos vinculación *31/3/22-Fiduciaria reitera solicitud *7/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *7/4/22-Contratista cita DIAN 12/4/22 *13/4/22-Contratista remite documentos *18/4/22-Fiduciaria solicita correccion dtos *19/4/22-Contratista remite documentos *20/4/22-Fiduciaria solicita correccion dtos *22/4/22-Elaboracion Minuta**	CONTRATADO	**25/03/2022**	$ 119.814.795,00			Arq. ANA ISABEL TUNJO

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CÓRDOBA	**VALENCIA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 11/05/2022	CONTRATADO	**10/03/2022**	$ 361.276.747,00	**28/03/2022**	**27/04/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO
GUAJIRA	**VILLANUEVA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022	SUSPENDIDO 20/04/2022 – 19/05/2022	CONTRATADO	**10/03/2022**	$ 321.276.200,00	**25/03/2022**	**6/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
CÓRDOBA	**CERETÉ /MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022	SUBSANACIÓN OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA HV	CONTRATADO	**25/03/2022**	$ 920.979.080,00	**8/04/2022**	PENDIENTE	Ing. CRISTIAN BULA
CUNDINAMARCA	**CHIPAQUE/ DEPTO Y MPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022	SUSPENDIDO 03/05/2022 - 17/05/2022	CONTRATADO	**25/03/2022**	$ 150.199.042,00	**30/03/2022**	**22/04/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO
BOLÍVAR	**CORDOBA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022	EN REVISIÓN HV	CONTRATADO	**30/03/2022**	$ 289.585.645,00	**7/04/2022**	PENDIENTE	Ing. ALBERTO LARA
META	**CUMARAL/MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022	EN REVISIÓN HV	CONTRATADO	**5/04/2022**	$ 89.252.136,00	**29/04/2022**	PENDIENTE	Ing. LUIS PERDOMO

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
BOYACÁ	**GUACAMAYAS/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 09/05/2022	CONTRATADO	**24/03/2022**	$ 204.287.776,00	**11/04/2022**	**25/04/2022**	Ing. JORGE RIVERA
NARIÑO	**LA UNIÓN MARISCAL/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 10/05/2022	CONTRATADO	**29/03/2022**	$ 407.574.770,00	**7/04/2022**	**26/04/2022**	Ing. JORGE RIVERA
NARIÑO	**LINARES/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022	***24/3/22-Correo solicitud dtos vinculación *25/3/22-Fiduciaria reitera solicitud *28/3/22-Contratista menciona no tener cita DIAN *7/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *7/4/22-Contratista menciona cita DIAN 18/4/22 *20/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *25/4/22-Contratista remite documentos *26/4/22-Se devuelve para corrección *27/4/22-Contratista remite dtos corregidos**	ADJUDICADO	**23/03/2022**	$ 276.636.185,00			

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CÓRDOBA	**LOS CÓRDOBAS/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022	EL CONTRATISTA NO HA REMITIDO HV	CONTRATADO	**18/03/2022**	$ 438.998.997,00	**21/04/2022**	PENDIENTE	Ing. CRISTIAN BULA
ATLÁNTICO	**MALAMBO CONCORD/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022	ACTA INICIO	CONTRATADO	**25/03/2022**	$ 476.940.100,00	**31/03/2022**	**4/05/2022**	Ing. CRISTIAN BULA
ATLÁNTICO	**MALAMBO/ MUNICIPIO SAN FERNANDO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 10/05/2022	CONTRATADO	**23/03/2022**	$ 263.729.114,00	**30/03/2022**	**25/04/2022**	Ing. CRISTIAN BULA
ANTIOQUIA	**NECOCLÍ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 21/05/2022	CONTRATADO	**25/03/2022**	$ 545.641.925,00	**7/04/2022**	**21/04/2022**	Ing. JORGE RIVERA
MAGDALENA	**SABANAS DE SAN ANGEL/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022	REVISIÓN HV	CONTRATADO	**28/03/2022**	$ 347.468.100,00	**21/04/2022**	PENDIENTE	Ing. LUIS PERDOMO
TOLIMA	**SAN LUIS / MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022	EN EJECUCIÓN ETAPA 1 HASTA EL 10/05/2022	CONTRATADO	**28/03/2022**	$ 475.697.437,00	**31/03/2022**	**11/04/2022**	Ing. GERMÁN CANDIA
SUCRE	**SAN MARCOS**	PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022	***4/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *11/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *12/4/22-Contratista cita DIAN 19/4/22 *20/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *25/4/22 Contratista Remite Documentos REVISIÓN DE DOCUMENTOS**	ADJUDICADO	**1/04/2022**	$ 164.945.580,00			Ing. ALBERTO LARA

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CALDAS	**SAMANÁ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022	**PÓLIZAS APROBADAS EL 27/04/2022 – SE SOLICITAN HV AL CONTRATISTA**	CONTRATADO	**31/03/2022**	$ 151.609.996,00	**19/04/2022**	PENDIENTE	Ing. LUIS PERDOMO
SUCRE	**SAMPUES/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022	***4/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *4/4/22-Contratista remite documentos *5/4/22-Fiduciaria solicita corrección dtos *6/4/22-Contratista remite documentos *6/4/22-Fiduciaria solicita corrección dtos *7/4/22 Aprobación Vinculación *11/4/22-Cto perfeccionado**	CONTRATADO	**30/03/2022**	$ 492.131.640,00	**11/04/2022**		Ing. ALBERTO LARA
CHOCÓ	**SIPÍ**	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022	ACTA INICIO	CONTRATADO	**11/03/2022**	$ 170.809.726,00	**31/03/2022**	**4/05/2022**	Arq. ANA ISABEL TUNJO
SUCRE	**SUCRE/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-043	***31/3/22 Aprobación Vinculación *31/3/22 Cto Perfeccionado**	CONTRATADO	**24/03/2022**	$ 266.363.650,00	**31/03/2022**		Ing. ALBERTO LARA

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
ATLÁNTICO	**PALMAR DE VARELA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022	ACTA DE INICIO	CONTRATADO	**5/04/2022**	$ 171.955.000,00	**20/04/2022**	**4/05/2022**	Ing. CRISTIAN BULA
CAUCA	**PIENDAMÓ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022	***1/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *11/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *20/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *26/4/22-Contratista remite documentos *26/4/22-Se devuelve para correccion *28/4/22-Contratista remite dtos corregidos *29/4/22-Se devuelve para correccion**	ADJUDICADO	**31/03/2022**	$ 154.501.483,00			

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CUNDINAMARCA	**VIOTÁ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022	***1/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *11/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *20/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *26/4/22-Se reitero la Solicitud *27/4/22-Contratista remite documentos *27/4/22-Fiduciaria solicita correccion dtos**	ADJUDICADO	**31/03/2022**	$ 112.796.850,00			Arq. ANA ISABEL TUNJO
ANTIOQUIA	**YARUMAL**	PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022	***31/3/22-Correo solicitud dtos vinculación *7/4/22-Fiduciaria reitera solicitud *7/4/22-Contratista remite documentos *20/4/22 Aprobación Vinculación *22/4/22 Perfeccionado**	CONTRATADO	**29/03/2022**	$ 219.217.207,00			Ing. LUIS PERDOMO
VALLE DEL CAUCA	**CALI / INDERVALLE Y SEC. DEPORTE CALI**	PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022	TERMINACIÓN ETAPA 1 05/05/2022	CONTRATADO	**1/04/2022**	$ 288.624.504,00	**6/04/2022**	**20/04/2022**	Ing. CRISTIAN BULA

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
BOLÍVAR	**CLEMENCIA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022	***29/3/22-Correo solicitud dtos vinculación *31/3/22-Fiduciaria reitera solicitud *1/4/22-Contratista cita DIAN 5/4/22 *4/4/22-Contratista remite documentos *5/4/22-Fiduciaria solicita corrección dtos *7/4/22-Aprobación vinculación Fiduciaria**	CONTRATADO	**28/03/2022**	$ 333.072.148,00			Ing. ALBERTO LARA
RISARALDA	**DOSQUEBRADAS**	PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022	REVISIÓN HV	CONTRATADO	**31/03/2022**	$ 236.111.976,00	**11/04/2022**	PENDIENTE	Ing. LUIS PERDOMO

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
ANTIOQUIA	**GÓMEZ PLATA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022	***27/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *28/4/22-Contratista Rad Doc *02/5/22-Elaboración minuta**	ADJUDICADO	**20/04/2022**				
NORTE DE SANTANDER	**LOS PATIOS/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022	REVISIÓN HV	CONTRATADO	**31/03/2022**	$ 141.362.162,00	**19/04/2022**	PENDIENTE	ING. ALBERTO LARA
VAUPÉS	**MITÚ/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022	REVISIÓN HV	CONTRATADO	**4/04/2022**	$ 420.563.850,00	**22/04/2022**	PENDIENTE	ING. LUIS PERDOMO
SUCRE	**MORROA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022	***27/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *02/5/22-reiteraciónCorreo solicitud dtos vinculación**	ADJUDICADO	**20/04/2022**				
CESAR	**PAILITAS/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022	***4/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *5/4/22 Aprobación Vinculación *7/4/22-Cto perfeccionado**	CONTRATADO	**30/03/2022**	$ 136.008.727,00	**7/04/2022**		ING. ALBERTO LARA

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
MAGDALENA	PEDRAZA/ MUNICIPIO	PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022	*4/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *5/4/22 Aprobación Vinculación *11/4/22-Cto Perfeccionado En trámite de pólizas	CONTRATADO	5/04/2022	$ 237.842.962,00	11/04/2022		ING. ALBERTO LARA
GUAVIARE	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO	PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022	*4/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *5/4/22-Contratista remite documentos *6/4/22-Fiduciaria solicita corrección dtos *6/4/22-Contratista remite documentos *8/4/22 Aprobación Vinculación *18/4/22-Cto Perfeccionado En tra´mite de pólizas	CONTRATADO	1/04/2022	$ 169.663.810,00	18/04/2022		ING. LUIS PERDOMO

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
CESAR	SAN DIEGO/ MUNICIPIO	PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022	*27/4/22-Correo solicitud dtos vinculación	ADJUDICADO	21/04/2022				
ANTIOQUA	TÁMESIS/ MUNICIPIO	PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022	EN PROCESO - SUSPENDIDO	SUSPENDIDO 28/03/2022					
ATLÁNTICO	GALAPA/MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022	*27/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *02/5/22-Correo solicitud dtos vinculación	ADJUDICADO	20/04/2022				

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONTRATO No.	ESTADO ESPECÍFICO	ESTADO GENERAL	FECHA DE ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORÍA	CONTRATO SUSCRITO	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR
RISARALDA	**LA VIRGINIA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022	ADJUDICADO	ADJUDICADO	**02/05/2022**				
RISARALDA	**MARSELLA/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022	ADJUDICADO	ADJUDICADO	**02/05/2022**				
CÓRDOBA	**MONTELÍBANO/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022	ADJUDICADO	ADJUDICADO	**27/04/2022**				ING. ALBERTO LARA
SANTANDER	**SAN GIL/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022	***29/4/22-Correo solicitud dtos vinculación *02/5/22-Correo solicitud dtos vinculación**	ADJUDICADO	**26/04/2022**				
RISARALDA	**SANTA ROSA DE CABAL/ MUNICIPIO**	PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022	EN PROCESO - SUSPENDIDO	PUBLICADO:29/03/2022 CIERRE: 05/04/2022 ADJUDICADO: 25/04/2022					
SANTANDER	**BARRANCABERMEJA/ MUNICIPIO**		SIN PUBLICAR - SUSPENDIDO						

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI 1364-2021
MINISTERIO DEL DEPORTE – FINDETER
MAYO 2022

	CONTRATOS OBRA E INTERVENTORÍA (ESTADO GENERAL – RESUMEN)
4	CONVOCATORIAS DE OBRA PUBLICADAS
1	CONVOCATORIA DE OBRA POR PUBLICAR (NEIRA)
1	CONVOCATORIA DE INTERVENTORÍA POR PUBLICAR (CCD)
2	CONVOCATORIA DE INTERVENTORÍA POR COMITÉ (BUCARAMANGA Y SANTIAGO)
2	CONVOCATORIA DE OBRA POR COMITÉ (MUTATÁ Y CUMBITARA)

La Arquitecta Claudia Rodríguez Gestora técnica por parte de FINDETER, expone los estados de los contratos de interventoría, tal como se evidencia en la presentación anterior, y para el proyecto de Barranquilla, manifiesta, que el componente de estudios de suelos de este proyecto fue revisado por el especialista Geotécnico de FINDETER, el cual encontró que dichos estudios no están muy detallados y considera prudente realizar una reunión el día de hoy 4 de mayo de 2022, con la especialista de la interventoría, para consolidar conceptos y emitir un pronunciamiento claro y detallado de lo que se necesita para este componente y ahí si luego de esta reunión, y si es el caso requerir al municipio.

De igual, manera manifiesta que después de esta reunión es necesario una reunión con todas las personas involucradas, para tomar decisiones.

El Arquitecto Jorge Mojica, aclara que el presente comité no es técnico de los proyectos, y con el fin de no desviarnos de los temas a tratar, manifiesta que si es el caso se podría programar un comité técnico para hablar de los inconvenientes específicos de cada proyecto, para tomar decisiones en cuanto a estos temas.

Por lo anterior, FINDETER sigue con la exposición del estado de los contratos de interventoría.

Para el proyecto Chigorodó, el supervisor Cristian Bula por parte de FINDETER, manifiesta que esta con acta de inicio, y que los informes los ha enviado vía correo electrónico, al respecto el Arquitecto Jorge Mojica, solicita se envié si es el caso nuevamente el paquete con todos los soportes, ya que él no los ha recibido, por lo que Findeter accede a enviar nuevamente todos los documentos y correo consolidados el día de hoy 4 de mayo.

Al respecto, el arquitecto Jorge Mojica, manifiesta que el fin del comité es que se pueda contar con los documentos soportes de todos los contratos, ya que en múltiples ocasiones no cuentan con los contratos o actas de inicio, cuando se sabe que ya están suscritos o en ocasiones llegan 15 días después de haberlos suscrito, y aclara que para eso es la presente reunión o comité, ya que los tiempos para obtener la información están siendo demasiado largos, razón por la cual respetuosamente solicita a FINDETER, que como clientes el Ministerio debe tener de primera mano la información con los soportes respectivos para cada caso, de igual manera manifiesta, que es prudente revisar los tiempos que se toma la fiducia para la firma de los documentos ya que al parecer no son óptimos y se reflejan demoras entre la suscripción de los mismos.

Recuerda a FINDETER, que estos documentos hacen parte de los informes que la supervisora LESLIE MARTINEZ, debe rendir a los entes de control y a los directivos del Ministerio, y que por las demoras registradas para la obtención de los documentos se tiene dificultades para la rendición de estos, por lo tanto, invita a que evalúen la estructuración de firmas ante la fiducia para que se pueda lograr optimizar estos tiempos de entrega de la documentación soporte, el Arquitecto Jorge Mojica, expone varios ejemplos en los que se puede identificar que después de suscrito el contrato pasan entre 10 y 15 días para la firma del acta de inicio, y por esto solicita a FINDETER, que realice una gestión ante la fiduciaria para que estos tiempos no sean tan prolongados, además también requiere que al finalizar el presente comité se envié la totalidad de documentos pendientes que al día de hoy el Ministerio no tiene y que ya han sido suscritos .

El Arquitecto Jorge Mojica, además deja en claro que el tema de las suspensiones, prorrogas de las suspensiones y actas de inicio de interventoría y actas de inicio de obra, son tramites y documentos que el Ministerio del deporte debe tener de manera oficial máximo al día siguiente hábil de haberse surtido el trámite correspondiente de firma y legalización.

La arquitecta Claudia Rodríguez manifiesta que si hay demoras en la firma de documentos por parte de la fiducia y que se tomaran las medidas necesarias a fin de poder acelerar este trámite y procede con la exposición de los estados de los contratos.

El ingeniero Jorge Mojica, insiste en que FINDETER, debe comprometerse a enviar los documentos soporte y la información clara y pone ejemplos en los que se evidencia diferencias conceptuales, razón por la cual la arquitecta Claudia Rodríguez de Findeter, manifiesta que esta información es un extracto de la matriz que reporta la fiducia, pero que en el transcurso del día enviara la información detallada solicitada por el Arquitecto Mojica.

Se recibió dicha corrección y es la que reposa en la presenta acta, adicionalmente la arquitecta Claudia Rodríguez se compromete a realizar un barrido de los documentos de los contratos, de los cuales no se hayan enviado al ministerio y se compromete a que de manera inmediata se enviaran

todos los documentos como contratos, actas de suspensión, actas de prórroga de suspensión, actas de inicio y todos los informes que se tengan de los contratos y que no se hayan enviado al ministerio.

Barrancabermeja ya público el proceso de obra en definitivos.

2. ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA E INTERVENTORIA. (CONVENIOS SUSCRITOS POR FINDETER Y LOS ENTES TERRITORIALES).

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE OBRA

	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA DE OBRA No.	ESTADO OBRA	CIERRE OBRA	ADJUDICACIÓN OBRA	COMENTARIOS
1	MUTATÁ	ANTIOQUIA					A COMITÉ EL 04/05/2022
2	TRINIDAD	CASANARE					AJUSTES COSTEOS Y PPTO
3	CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ					ELABORACIÓN COSTEOS
4	BUCARAMANGA	SANTANDER	PAF-ATMINDEPORTE-O-027-2022	PUBLICADO 11/04/2022	22/04/2022	6/05/2022	
5	SANTIAGO	NORTE DE SANTANDER	PAF-ATMINDEPORTE-O-024-2022	PUBLICADO 11/04/2022	22/04/2022	6/05/2022	
6	VALLEDUPAR	CESAR					SIN AVAL
7	PLATO	MAGDALENA					ELABORACIÓN COSTEOS
8	NEIRA	CALDAS		SE PUBLICA 04/05/2022			
9	PITALITO	HUILA	PAF-ATMINDEPORTE-O-037-2022	PUBLICADO 29/04/2022	10/05/2022	26/05/2022	
10	CUMBITARA	NARIÑO					A COMITÉ EL 05/05/2022
11	CUMARAL	META					AJUSTES COSTEOS Y PPTO
12	ATRATO	CHOCÓ					AJUSTES COSTEOS Y PPTO
13	CERTEGUI	CHOCÓ					ELABORACIÓN COSTEOS
14	CCD	BOGOTÁ D.C.	PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022	PUBLICADO 13/04/2022	27/04/2022	11/05/2022	
15	VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER					ELABORACIÓN COSTEOS

El deporte es de todos Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ESTADO GENERAL CONTRATOS DE INTERVENTORIAS

	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA DE INTERVENTORÍA No.	ESTADO INTERVENTORÍA	CIERRE INTERVENTORÍA	ADJUDICACIÓN INTERVENTORÍA	COMENTARIOS
1	MUTATÁ	ANTIOQUIA					AJUSTES COSTEOS
2	TRINIDAD	CASANARE					AJUSTES COSTEOS
3	CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ					ELABORACIÓN COSTEOS
4	BUCARAMANGA	SANTANDER					A COMITÉ 05/05/2022
5	SANTIAGO	NORTE DE SANTANDER					A COMITÉ 05/05/2022
6	VALLEDUPAR	CESAR					SIN AVAL
7	PLATO	MAGDALENA					ELABORACIÓN COSTEOS
8	NEIRA	CALDAS					AJUSTES COSTEOS
9	PITALITO	HUILA					AJUSTES COSTEOS
10	CUMBITARA	NARIÑO					AJUSTES COSTEOS
11	CUMARAL	META					AJUSTES COSTEOS Y PPTO
12	ATRATO	CHOCÓ					AJUSTES COSTEOS Y PPTO
13	CERTEGUI	CHOCÓ					ELABORACIÓN COSTEOS
14	CCD	BOGOTÁ D.C.		SE PUBLICA EL 04/05/2022			
15	VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER					ELABORACIÓN COSTEOS

El Arquitecto Mojica manifiesta que deben enviar hoy mismo los costeos, que es necesario que no se demoren en su envió, y recuerda a FINDETER, el informe solicitado por la ingeniera Leslie Martínez supervisora del contrato hace más de dos meses, en el que se indique y se soporte de donde se modifica el AIU, las cotizaciones del acero, la indexación de los presupuestos, todo esto a fin de soporte de cada uno de los costeos realizados, ya que el ministerio debe contar con dicha información que al día de hoy no se ha remitido, con relación a los presupuestos enviados por cada ente territorial y se puedan comparar y soportar los cambios efectuados a los mismos por parte de Findeter.

Al respecto la arquitecta Claudia Rodriguez manifiesta que, en el trascurso del día, enviara una columna adicional al informe de estado de los contratos, donde colocara la fecha de entrega de estos informes soporte de los costeos, que no es posible en el momento comprometerse a una fecha específica, sin embargo, el Arquitecto insiste que este compromiso debe quedar subsanado teniendo en cuenta la importancia de este.

Por lo anterior, la arquitecta Claudia Rodriguez en resumen de los compromisos manifiesta, que los informes de trazabilidad de los costeos como lo son de Bucaramanga, Santiago, Bogotá y Neira, procesos que según la arquitecta quedaran publicados en el trascurso del día de hoy, se dará prioridad a estos por lo tanto los informes se enviaran en el transcurso del día de hoy o a más tardar mañana 5 de mayo, al igual que se dará prioridad a los informes de los procesos que ya estén publicados y a los demás de acuerdo a su estado.

En cuanto a los informes de interventoría Findeter se compromete a realizar la consolidación en uno o dos correos y los remitirá a los profesionales del ministerio.

Para los documentos tales como contratos, actas de inicio y suspensiones, la arquitecta claudia manifiesta que el día de hoy hará el barrido de la información a fin de determinar que documentos están pendientes por entregar y remitirlos al ministerio de manera inmediata, de igual manera consolidara la presentación con la matriz de la fiduciaria el día de hoy.

La arquitecta Milytza Godoy contratista del Ministerio, recomienda que también se remitan las actas de suspensión de los contratos con todos los soportes, ya que desde el 20 de abril que se hicieron el ministerio no cuenta con estas.

La Arquitecta Claudia Rodriguez de Findeter, al respecto manifiesta que han tenido inconvenientes con estos documentos ya que la fiduciaria no los ha remitido para firma de los contratistas, para esto ya están en un plan de contingencia a fin de que la fiducia firme los respectivos documentos y poder tenerlos para que Findeter remita a los contratistas y posteriormente enviarlos al ministerio.

El arquitecto Jorge Mojica, recomienda que no envíen documentos sin firma ya que es un retroceso, al mismo tiempo la arquitecta Milytza Godoy también observa que los informes de interventoría llegan sin firma del interventor, así que solicita que esto no se presente ya que el ministerio debe contar con los soportes debidamente suscritos.

La Arquitecta Alexandra Guevara, Contratista del Ministerio, también recomienda a FINDETER, la importancia de alimentar la información en las plataformas dadas al público para revisar los proyectos o procesos, ya que en el link de estos no se encuentra la totalidad de documentación subida y recuerda la importancia y legalidad que tiene este tema. (drive).

De igual forma, manifiesta la arquitecta Alexandra Guevara, que es de vital importancia que en las bases, correos he informes las fechas de las actas de inicio, terminación de los contratos y demás se encuentren consolidadas, de tal manera que no se presenten diferencias en el suministro de información además invita a Findeter a tener una estrategia para no enviar varios correos sobre los informes preliminares, ya que es desgastante para su revisión, por tal motivo solicita que estos informes sean consolidados y en un buen correo enviar varias observaciones para así no recibir varios correo de los mismo si no uno con toda la información.

También manifiesta que los siguientes contratos no se han entregado:

LINARES	36 DÍAS y no se enviado contrato
AMALFI	31 DÍAS y no se enviado contrato
YARUMAL	31 DÍAS y no se enviado contrato
CLEMENCIA	31 DÍAS y no se enviado contrato
VIOTA	28 DÍAS y no se enviado contrato
PIENDAMO	28 DÍAS y no se enviado contrato
SACAMA	28 DÍAS y no se enviado contrato

Al igual que las revisar las fechas de actas de inicio de los siguientes contratos:

TIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	20/4/2022
CUNDINAMARCA	GUTIERREZ	desierto
CORDOBA	LOS CORDOBAS	21/4/2022
MAGDALENA	SABANAS DE SAN ANGEL	21/4/2022
RISARALDA	APIA	18/4/2022
ATLANTICO	PALMAR DE VARELA	20/4/2022
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	2/5/2022
CALDAS	SAMANA	13/4/2022
NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	19/4/2022
SUCRE	SAN MARCOS	28/4/2022
VAUPES	MITU	22/4/2022
CUNDINAMARCA	CHIPAQUE ilum.	27/4/2022
META	CUMARAL	29/4/2022

Además, también solicita de ser posible consolidar una base con la respuesta a las observaciones de los procesos para realizar un seguimiento, sin embargo la arquitecta Claudia Rodríguez , indica que esto es muy complejo teniendo en cuenta que el municipio da las respuestas las cuales son

enviadas a la interventoría para su aval, pero lo que sí se puede hacer es que los interventores en sus informes parciales manifiesten este tema de manera más clara y consoliden los 15 días para das una mejor presentación y orden a los mismos.

Por otra parte el Arquitecto Jorge Mojica, para concretar lo ya expuesto pregunta sobre las fechas de recibo de los informes pendientes del contrato COI 1364 -2021, a lo cual la arquitecta Claudia Rodriguez indica que todos los informes semanales serán enviados el día de hoy 4 de mayo y los mensuales de febrero a marzo están en revisión y será enviado el día de mañana, el informe mensual de marzo a abril lo remitirá a más tardar el día 6 de mayo y el informe Bimestral pendiente también lo remitirá el día viernes a fin de estar al día en esta obligación.

3. PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.

El ingeniero Jorge Mojica, en desarrollo del orden del día plantea el último tema el cual corresponde a los proyectos del Choco, indagando sobre la respuesta del derecho de petición instaurado por el municipio Atrato, la arquitecta Claudia Rodriguez en respuesta manifiesta que hoy mismo se entrega la respuesta ya que la misma estaba en revisión por la parte jurídica, pero que hoy se entregaba respuesta al Municipio y además se enviara un correo no formal a los municipios de Certegui, Atrato y Carmen de Atrato con el borrador de los estudios previos.

Con respecto a los procesos de CERTEGUI están en elaboración de costeos, ATRATO ya está elaborado, y CARMEN DE ATRATO está pendiente por costeo.

Finalmente, para terminar la arquitecta Alexandra Guevara, contratista del ministerio sugiere hacer mesas de trabajo presenciales para tratar con cada supervisor los estados detallados en las oficinas de Findeter, para tratar la información de los contratos, documentos y las fechas (seguimiento) así :

9 de mayo Jorge Mojica con los supervisores de FINDETER.
10 de mayo Alexandra Guevara con los supervisores de FINDETER.
11 de mayo Milytza Godoy con los supervisores de FINDETER.

El Arquitecto Jorge Mojica, aclara que la solicitud de los Municipios de Atrato y Certegui, son dos (2) derechos de petición, que por ser convenios suscritos por Findeter deben darse respuesta por Findeter de manera separada y comunicar de manera oficial al Ministerio del Deporte de lo actuado y de las respuestas generadas a los entes territoriales.

Las partes, manifiestan no tener más puntos a tratar en la reunión, y se da por terminada la presente a las 11: 15 am.

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

Presentación ajustada a la matriz de la Fiducia	CLAUDIA RODRIGUEZ/ FINDETER	4/05/2022
Trazabilidad (informes) de los costeos de Bucaramanga, Santiago, Bogotá, y Neira	CLAUDIA RODRIGUEZ/ FINDETER	5/05/2022
Trazabilidad (informes) de los costeos de procesos publicados	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	4/05/2022
Informes de Interventoría	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	4/05/2022
Contratos, Actas de inicio, suspensión	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	4/05/2022
Informes semanales pendientes	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	4/05/2022
Informes parciales de Chigorodó	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	4/05/2022
Informes mensuales de Supervisión por parte de Findeter al Ministerio del deporte (de febrero a marzo) /2022	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	5/05/2022
Informes mensuales de supervisión por parte de Findeter al Ministerio del Deporte (de marzo a abril) /2022	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	6/05/2022
Informes Bimensual de supervisión por parte de Findeter al Ministerio del Deporte	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	6/05/2022
Respuesta oficial de los dos (2) derechos de petición del Departamento del Choco (Atrato y Certegui).	CLAUDIA RODRIGUEZ /FINDETER	6/05/2022

*Inserte las celdas necesarias para el diligenciamiento del acta.