Fecha 2022-06-27 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL ARTERIAL NO TRONCAL, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 1

ALCANCE Conservación de la Malla Vial Arterial no Troncal - Vigencia 2021 - Grupo 1

CONTRATO No. IDU-1712-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Angela Patricia Ahumada Manjarres - Apoyo Principal, Juana Lucia Fragozo Zarate - Especialista de Apoyo, Juan Carlos Gonzalez Bernal - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	16.0%
% EJECUTADO	16.0%
% VARIACIÓN	0.0%

ESTADO DEL CONTRATO

De acuerdo con el seguimiento y control de las actividades de conservación de la Malla Vial Arterial No Troncal – Grupo 1 realizado por la supervisión, se evidencia que el Contrato de Obra 1712 de 2021, no presenta atraso en la meta física, reportando un avance planeado del 16% sobre un avance ejecutado del 16%, no obstante se comunica que las actividades de emergencia comenzaron su ejecución y se continúan actividades de mantenimiento periódico en la Av. Boyacá – Costado Oriental.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO GAMMA	**Contratista**	CONSORCIO SERVINC-PEB
Contrato No.	IDU-1712-2021	**Contrato No.**	IDU-1726-2021
Valor Inicial	$ 45.340.809.899,00	**Valor Inicial**	$ 5.487.545.092,00
Total Contrato	$ 45.340.809.899,00	**Total Contrato**	$ 5.487.545.092,00
Valor Pagado	$ 9.068.161.980,00	**Valor Pagado**	$ 101.102.607,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2022-01-17	**Fecha de Iniciación**	2022-01-17
Fecha de Terminación Actual	2024-04-16	**Fecha de Terminación Actual**	2024-04-16
No. Empleos generados	89	**No. Empleos generados**	33

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE

Av. Boyaca (AK 72) entre Calle 13 y Canal Salitre			
TIPO DE ELEMENTO	**TIPO DE INTERVENCIÓN**	**SUB ETAPA ACTUAL**	**ESTADO ACTUAL**
Calzada	DIAGNÓSTICO	DIAGNÓSTICO	EN EJECUCIÓN

FECHAS		AVANCES	
Fecha de inicio programada de obra	2022-01-22	**% Financiero de obra programado acumulado**	44.96
Fecha de inicio real de obra	2022-01-22	**% Financiero de obra ejecutado acumulado**	62.92
Fecha de finalización programada de obra	2023-03-22	**% Físico de obra programado acumulado**	67.0
Fecha de finalización real de obra		**% Físico de obra ejecutado acumulado**	71.0

Días de atraso (-) o adelanto (+)	0	**Ejecución Financiera programada $**	$ 495.258.702,00
		Ejecución Financiera Real $	$ 693.063.996,00
MATERIALES			
TIPO DE PAVIMENTO	FLEXIBLE		
USO DE MATERIAL			
MATERIAL			**CANTIDAD**

AVANCES POR META FÍSICA			
META FÍSICA	**UNIDAD DE MEDIDA**	**AVANCE PROGRAMADO**	**AVANCE ACUMULADO**
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial	Km_Carril	51.59	54.67
VISOR			
META FÍSICA		**EN QUÉ SE TRABAJA**	
Mantener Km-carril de Malla Vial Arterial		Apiques y procesamiento de información.	