REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

COMPROBANTE DE EGRESO CE Nº 00902

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00742	30/06/2022

Fecha de Expedición: 08/07/2022

Documento de Identidad:	830.983.728-1
Nombre:	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA-CONSARCA LTDA-

Concepto de este Egreso

Factura Nro. CAC10512. Primer desembolso, desde el 10 de mayo al 16 de junio del 2022.
Contrato Nro. 126-2022.
CPC: 54290 Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil. BPIN: 2021053130039. Mejoramiento de Vivienda Rural. Ejecución de mejoramiento de vivienda de acuerdo a la necesidad de los hogares beneficiarios en la zona rural del Municipio de Granada Antioquia.

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.3-16-2.02.02.005.10.101.4001.044. 002	Vivienda de Interés Social mejoradas -RB	18.767.457,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
18.767.457,00	3.000.916,00	15.766.541,00

Valor en letras:
QUINCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja			
Codigo	Detalle	Documento	Valor
4-1380-300074-6	Propósito General	0transf902	15.766.541,00

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
Estampilla Pro-Cultura	0,60	112.605
Estamp.Pro-Cultura	0,10	18.767
Estamp.Pro-Cultura	0,20	37.535
Estam.Procultura	0,10	18.767
Estampilla Pro-Centros de Vida 70%	2,80	525.489
Estampilla Pro-Centros de Vida 30%	1,20	225.209
Estampilla Pro-Hospital 1%	1,00	187.675
Fondo de Seguridad 5%	5,00	938.373
I.C.Contratista de construccion, cons...	0,99	185.798
Contratos Obra Pública Const Urba	2,00	375.349
Tasa pro Deporte y Recreacion Acdo N° 14/2020	2,00	375.349

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_ce_granada.rdlc - Versión AriesNet

Consulta transferencias interbancarias


exportar



mensajes


favorito

:: Seleccione un período para filtrar las transacciones

Día actual | julio 2022 | Desde: 08/07/2022 Hasta: 12/07/2022

NOMBRE DE CLIENTE	NÚMERO DE CUENTA	BANCO	VALOR	FECHA DE TRANSACCIÓN	FECHA DE APLICACIÓN	ESTADO	CAUSAL DE RECHAZO	CÓDIGO DE TRANSACCIÓN
CONSTRUCCIONES ARQUITE	****5022	Scotiabank Colpatria S.A.	5 15.766.541,00	08/07/2022	08/07/2022	Confirmada		7200790

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE GRANADA
Nit: 890.983.728

ORDEN DE PAGO OP Nº 00742

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00279	06/05/2022

Fecha de Expedición: 30/06/2022

Documento de Identidad:	830.983.728-1
Nombre:	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA-CONSARCA LTDA-

Por Concepto de:

Factura Nro. CAC10512. Primer desembolso, desde el 10 de mayo al 16 de junio del 2022.
Contrato Nro. 126-2022.
CPC: 54290 Servicios generales de construcción de obras de ingeniería civil. BPIN: 2021053130039. Mejoramiento de Vivienda Rural. Ejecución de mejoramiento de vivienda de acuerdo a la necesidad de los hogares beneficiarios en la zona rural del Municipio de Granada Antioquia.

Movimiento de rubros sin clasificador

Rubro	Descripción	Valor
2.3-16-2.02.02.005.10.101.4001.044.002	Vivienda de Interés Social mejoradas -RB L.D	18.767.457,00

Valor en letras:

DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/L
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
18.767.457,00	0,00	18.767.457,00

Ordenador

Tesorero

Firma del Interesado Nit / C.C.

Desarrollado por Sistemas Aries Ltda. Reservados todos los derechos - 19_op_granada.rdlc - Versión AriesNet

Alcaldía Granada - Antioquia	AUTORIZACIÓN DE PAGO	Página: 1 de 1 Código: BYS-FR-22 Versión: 02 Fecha: 01/10/2009

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 16 de junio de 2022
PARA: (Utilice este espacio para escribir los datos del Coordinador de la Dependencia Hacienda)	
Nombre:	GLORIA EMILSE GARCÍA ARBELÁEZ
Cargo:	Secretaria de Hacienda
Dependencia:	Secretaria de Hacienda
DE: (Datos de quien autoriza)	
Nombre:	JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Cargo:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Dependencia:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Nombre o razón social del beneficiario	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA SIGLA CONSARCA LTDA
Documento de Indentidad	830093545-1

ARTÍCULO PRESUPUESTAL	**DETALLE**
2.3-16-2.02.02.005.10.101.4001.044.002 2.3-16-2.02.02.005.400.02.4001.044.002 2.3-16-2.02.02.005.50.5004.4001.041.001	Vivienda de interes social mejoradas RB ($ $18.767.457) Viviendas de interes social mejoradas RB($0) Viviendas de interes prioritario mejoradas VA($0)

No DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	142	**FECHA:**	30/01/2022
No COMPROMISO PRESUPUESTAL	279	**FECHA:**	06/052021

VALOR A PAGAR:	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETA MIL CUATROCIENTOS CINCUANTA Y SIETE PESOS ($18.767.457)
CONCEPTO:	Pago N° 1 al Contrato N° 126-2022, cuyo objeto es: EJECUCIÓN DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA
PERÍODO DE PAGO:	10 de mayo al 16 de junio de 2022 factura electronica N° CAC10512
ANEXOS:	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN INFORME SUPERVISIÓN INFORME OBRA MEMORIAS CANTIDADES OBRA FACTURA ELECTRONICA Y PARA FISCALES ACTAS DE INICIO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS

Firma de quien autoriza	Firma de quien recibe
REVISADO NIT. 890.983.728-1	30/06/2022 Fecha DD/MM/AAAA

Alcaldía Granada - Antioquia	CERTIFICADO DE RECIBO A SATISFACCIÓN	Página	1 de 1
		Código:	BYS-FR-21
		Versión:	04
		Fecha:	05/02/2021

CIUDAD Y FECHA:	Granada, 16 de junio de 2022

CERTIFICO QUE:

CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA SIGLA CONSARCA LTDA
CÉDULA O NIT:	830093545-1

Ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Así mismo certifico que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

CONTRATO No	126-2022	**PORCENTAJE(%) EJECUTADO:**	18 14%
OBJETO:	EJECUCIÓN DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA		
PERÍODO DEL CONTRATO	10 de mayo al 09 de agosto de 2022		
PERÍODO CERTIFICADO:	10 de mayo al 16 de junio del 2022		
CUOTA No	1		
LUGAR DE EJECUCIÓN:	GRANADA		

Anexo los siguientes documentos como respaldo de esta certificación:

(Marque con una X los documentos que anexa)

Solicitud de Disponibilidad Presupuestal		Pólizas	
Disponibilidad Presupuestal		Autoaprobatorio Garantía	
Estudio Previo		Contrato	
Solicitud de Compromiso		Acta de inicio	
Compromiso Presupuestal		Informe/acta de avance o ejecución	X
Propuesta de Trabajo		Informe de supervisión	X
Hoja de Vida y Anexos		Copia pago Seguridad Social	X
Fotocopia de la cédula		Cuenta de cobro	
RUT		Factura	X
Certificado Procuraduría		Otro si	
Certificado Contraloría		Acta de suspensión	
Certificado Antecedentes Judiciales		Acta de reinicio	
Declaración de Bienes y Rentas		Acta de terminación	
Paz y Salvo		Acta de liquidación	

Firma Interventor y/o Supervisor

JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA

Nombre Interventor y/o Supervisor

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Radicado CONSARCA 0005628
Código Asunto 5001903
CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES OFICIALES
Fecha 30/D 2022 Hora 08 18 AM
ALCALDIA MU AL
SECRETARIA RAESTRUCTURA
Firma

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA SIGLA CONSARCA LTDA

Construimos calidad de vida

NIT 830093545-1
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764028116700
Fecha 25/04/2022 - 25/04/2023
Autorización de Facturación Electrónica del CAC10501 al CAC14999

Departamento	Fecha		
Antioquia	10	06	2022

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° CAC10512

Cliente:	MUNICIPIO DE GRANADA	**NIT:**	890983728	**Fecha de firmado:**	10/06/2022 15:14:00
Dirección:	CALLE 20 NO. 20 -05	**Departamento:**	Antioquia	**Teléfono:**	3122030386
Email:	hacienda@granada-antioquia.gov.co	**Tipo negociación:**	Contado	**Medio de pago:**	Transferencia Débito Bancaria
Vencimiento:	Junio 10 del 2022	**Hora emisión:**	15:13:58	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos

Total de Lineas: 19

#	CÓDIGO	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	VR UNIT.	TOTAL
1	1.1	8,95	Localizacion y replanteometodo manual incluye largueros lylon transporte interno	MTK	$2.400,00	$21.480,00
2	7.1	28,65	Suministro e instalacion de revoque espeso 2 cms pulido con llana de madera	MTK	$25.000,00	$716.250,00
3	7.3	22,48	Aplicacion de Pintura Vinilica sobre concreto o friegue para interiores	MTK	$14.900,00	$334.952,00
4	7.5	9,85	Enchape en ceramica tipo egeo de corona o su equivalente para pared	MTK	$59.000,00	$581.150,00
5	8.5	67,57	Enchape Ceramico para piso	MTK	$56.000,00	$3.783.920,00
6	8.6	2,60	Piso en material ceramico para Baños a zante	MTK	$54.260,00	$141.076,00
7	9.1	1,00	Suministro de puerta metalica tipo ec	94	$450.000,00	$450.000,00
8	10.1	1,00	Suministro e instalcion de sanitario incluye abastos plasticos.	94	$357.000,00	$357.000,00
9	10.5	1,00	Suministro e instalacion de llave nguera	94	$25.100,00	$25.100,00
10	10.7	2,00	Cocina Girona 1.8 m socoda	94	$2.416.000,00	$4.832.000,00
11	11.1	1,00	Salida Hidraulica de 1/2"	94	$28.650,00	$28.650,00
12	11.2	7,30	Tuberia PVC presion de 1	MTR	$15.700,00	$114.610,00
13	11.3	2,00	Salida Sanitaria de 2" in	94	$52.800,00	$105.600,00
14	11.4	6,00	Tuberia sanitaria de 2	MTR	$26.450,00	$158.700,00
15	11.5	1,00	Salida Sanitaria de 4	94	$50.450,00	$50.450,00
16	11.6	2,00	Tuberia PVC Sanit	MTR	$40.350,00	$80.700,00
17	13.4	1,00	Cargue y transp vereda la quieb	94	$230.000,00	$230.000,00
18	13.5	2,00	Cargue y trans municipio de granada hasta la vereda del Morro	94	$250.000,00	$500.000,00
19	AIU1	1,00	ADMINISTRACION y UTILIDAD 50,00 %	EA	$6.255.819,00	$6.255.819,00

CONSARCA LTDA.

SON: (DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS)
CUFE 61a87e63f18ae51595a6f64da0d51d1ae52bff09a17d87e1adf04e7160ded[illegible]

SUBTOTAL:	$18.767.457,00
TOTAL:	$18.767.457,00

NOTAS:
corte 1 tres primeras casas

CONSTRUIMOS CALIDAD DE VIDA

Firma Digital: mSZN0YYIT4NUxmEtXSnHzgzOxDtfLRTlqwbc2od/A/ZRxOxCjJZz/CbqK28b8x3WNdzOpLWq6Ch6fZf/K3r1mJb/9fA/zqE0luZ2AgwjnLzn5HTgPW97bKdV4cogZqTGRoLeUuGxd3gFGe/g5WEuIXXGQ3ldttBZZD/TvfjzfhyXBMoTzsKXnzOZlv+lCx637QadtmW0FDUIgUp9zc3WLwUZyxALs5IUGfC2TSA2UPwtLyrlnpRb2eKpgdKy6bcNZjv8/f5S+cuzFu0ue6/58JFlyfVqZ45aL+AppP/3HxJxHlJkBYkJY18zSZtxPtdHXOjO21ke9ykgd/yPhwcO==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

5.0C8.4.0.1.F.Z.3.9.3.C.4.9.Z

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 51744570 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 47768-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 28 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

CONSARCA LTDA.

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LTDA.

CERTIFICACION

Yo **CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA**, en calidad de **CONTADOR** de la Compañía **CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA** sigla **CONSARCA LTDA.** ,con Nit **830.093.545-1**, identificado con cédula de ciudadania No. **79.404.689** de Bogotá de acuerdo con las Leyes 489 de 1998 y 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañia que represento se encuentra al dia en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, aportes a cajas de compensación familiar, ICBF, SENA he impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) , en relación con sus empleados por un periodo no inferior a seis (6) meses anteriores a la presentación de esta certificación.

Firma: Elena Martinez

CARMEN ELENA MARTINEZ GARCIA
C.C 51.744.570 Bogotá
Tarjeta Profesional No **47768-T**
CONTADOR CONSARCA LTDA.

Fecha: 24 de Junio de 2022

Nota: En caso de que la firma esté obligada por Ley a tener revisor fiscal, la certificación deberá ser firmada por la persona que se desempeñe como tal en la empresa

Tel Cel 300 570 7116 Teléfono 758 1831 Fax 3054371
EMAIL consarca@msn.com - consarca@gmail.com
Calle 127c No. 5- 28 Ofc 121 Bogotá D.C. - COLOMBIA

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

47768-T



CARMEN ELENA
MARTINEZ GARCIA
C.C. 51744570
RESOLUCION INSCRIPCION 68
UNIVERSIDAD CENTRAL

FECHA 06/06/96

Presidente

91

Simple.

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-06-08, 09:05:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1046372861

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 31/05/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITA		
Documento	NI830093545	**Dirección**	CALLE 127 C NO.5-28 OFICINA 121
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7581831
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CACERES RODRIGUEZ VICTOR ORLANDO	**Identificación**	CC 79404689
Total Afiliados	4	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 17652657	YIMI HERMIDA LOZADA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS005) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF13) COMFACA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 7891985	IVAN GONZALEZ CUBILLOS	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.000.000	$ 160.000	(EP9037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF13) COMFACA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 7726172	JOHN JAIRO TRUJILLO COVALEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS037) NUEVA EPS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF13) COMFACA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600
CC 9634292	WALTER WESLEY VALENCIA ARIAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.000.000	$ 160.000	(EPS006) EPS SANITAS	$ 1.000.000	$ 40.000	6,960	$ 1.000.000	$ 69.600	(CCF13) COMFACA	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.600

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 640.000	$ 160.000	$ 278.400	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.238.400	$ 0	$ 1.238.400

Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Simple

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2022-06-08, 09:06:22 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1046636052

Periodo Cotización: mayo de 2022 **Periodo Servicio:** junio de 2022

PAGADO 08/06/2022

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITA		
Documento	NI830093545	**Dirección**	CALLE 127 C NO.5-28 OFICINA 121
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	7581831
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CACERES RODRIGUEZ VICTOR ORLANDO	**Identificación**	CC 79404689
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1128448092	JOHN HARRISON RAVE URAN	01	00	X	X															0	1	1	1	1	(230301) PORVENIR	$ 33.334	$ 5.400	(EPS010) EPS SURA	$ 33.334	$ 1.400	0,522	$ 33.334	$ 200	(CCF04) COMFAMA	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 33.334	$ 33.334	$ 33.334	$ 33.334	$ 5.400	$ 1.400	$ 200	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.400	$ 0	$ 8.400


Lineas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 4446634 - Cali: 554 0515 - Medellín: 514 66 69 - Bucaramanga: 643 80 00 - Cartagena: 694 54 44 - Pereira: 340 25 82 - Barranquilla: 361 88 50 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Protegor el medio ambiente está en nuestras manos.

INFORME DE SUPEVISIÓN N°1

CONTRATO 126-2022



***OBJETO**: "Ejecución de 15 mejoramientos de vivienda de acuerdo a la necesidad de los hogares beneficiarios en la zona rural del municipio de Granada Antioquia"*

JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Secretario Infraestructura y obras públicas
Supervisor contrato

Contáctenos
Teléfono: (+57 4) 8320549
Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co
Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.
Código postal: 054410

CONTRATO DE EJECUCIÓN	*N° 126-2022*
OBJETO	*Ejecución de 15 mejoramientos de vivienda de acuerdo a la necesidad de los hogares beneficiarios en la zona rural del municipio de Granada Antioquia"*
CONTRATISTA	*CONSTRUCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA- COSARCA LTDA.*
NIT	*830.093.545-1*
FECHA INICIO	*10 de Mayo 2022*
FECHA FINAL	*09 de agosto 2022*
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	*$103´476.821*

El presente contrato se ejecuta bajo el marco del Convenio Interadministrativo N° C.I. 638-2021, cuyo objeto es "Convenio Interadministrativo para la cofinanciación de un proyecto de mejoramiento de vivienda rural con el municipio de Granada, Antioquia" con un alcance para cofinanciación y acompañamiento para la ejecución de hasta 15 mejoramientos de acuerdo a la necesidad de los hogares beneficiarios en la zona rural del municipio; convenio suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia, en el cual hace un aporte de $57'691.401 y el municipio de Granada hace un aporte de $47'697.615, para llegar a un total de $105'389.016.

Este proyecto tiene como fin, atender a población más vulnerable de las veredas ubicadas en la cuenca Calderas, el Roblal (03), La Merced (02), San Francisco (01), La Aguada (01), La Quiebra (01), El Morro (03), El Oso (01), Los Medios parte alta (01), La Gaviota (02). Buscando mejorar las condiciones habitacionales de 15 familias.

El día sábado 14 de mayo se realizó la reunión de socialización y presentación del contratista con los beneficiarios del proyecto, para realizar visitas de verificación y firmas de acta de inicio con cada beneficiario de acuerdo al alcance de cada uno.

Para este primer informe, se atendieron a 3 familias ubicadas en las veredas La Quiebra y El Morro

NOMBRES COMPLETOS	***IDENTIFICACIÓN***	***VEREDA.***
EMEIRA NARANJO SALAZAR	*43646590*	*EL MORRO*
WILDER NARANJO SALAZAR	*1128396482*	*EL MORRO*
ARCESIO DE JESUS QUINTERO JIMENEZ	*3493347*	*LA QUIEBRA*

Las actividades ejecutadas en este periodo contaron de.

PRELIMINARES

-Localización y replanteo método manual; *actividad ejecutada en la vivienda del beneficiario Wilder Naranjo Salazar, con el fin de adecuar el corredor para el enchape del piso.*

RECUBRIMIENTOS

-Suministro e instalación de revoque en un espesor mínimo de 2cm; *actividad ejecutada en la vivienda de la beneficiaria Emeira Naranjo Salazar, en los muros internos que pertenecen al área de la cocina.*

*- **Aplicación de pintura vinílica sobre concreto o bloque para interiores;** actividad ejecutada en las viviendas de los beneficiarios ARCESIO DE JESÚS QUINTERO- LA QUIEBRA y EMEIRA NARANJO SALAZAR- EL MORRO, en los muros internos ubicados en el área de la cocina, se aclara que el APU está contemplado para dos manos.*

*- **Enchape cerámico tipo egeo para pared;** actividad ejecutada en la vivienda de los beneficiarios ARCESIO DE JESÚS QUINTERO- LA QUIENRA, en el área del salpicadero, y en la vivienda de EMEIRA NARANJO SALAZAR- EL MORRO, en los muros del área del baño y en el salpicadero de la cocina.*

PISOS Y ZOCALOS

- ***Enchape cerámico para piso;*** *actividad ejecutada en las tres viviendas; en los casos de ARCESIO QUINTERO – LA QUIEBRA y EMEIRA NARANJO SALAZAR- EL MORRO, se enchaparon los pisos del área de la cocina, en el caso de WILDER NARANJO SALAZAR- EL MORRO, se enchapo toda el área de la vivienda.*
- ***Piso en material cerámico para baños antideslizante;*** *Dicha actividad fue ejecutada en la vivienda de la beneficiaria EMEIRA NARANJO SALAZAR- EL MORRO.*

CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS

- ***Suministro de puerta metálico;*** *la instalación de la puerta se realizó en la vivienda del beneficiario WILDER NARANJO SALAZAR- EL MORRO, instalación realizada en el vano del baño.*

APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y GRIFERIAS

- ***Suministro e instalación de sanitario ACUASER CORONA,*** *instalación realizada en la vivienda de EMEIRA NARANJO SALAZAR- EL MORRO.*
- ***Suministro e instalación de llave de ½",*** *Instalación realizada en la vivienda del beneficiario ARCESIO DE JESÚS QUINTERO- LA QUIEBRA.*

COCINA GIRONA 1.80M SOCODA

Actividad ejecutada en las viviendas de los beneficiarios ARCESIO DE JESÚS QUINTERO- LA QUIEBRA y EMEIRA NARANJO SALAZAR- EL MORRO, esta comprende de dos muebles uno superior y un mueble inferior en el cual tiene incrustada la estufa de gas, y el pozuelo, mesón en acero inoxidable.

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Estas instalaciones se ejecutaron en las viviendas de los beneficiarios EMEIRA NARANJO SALAZAR- EL MORRO y ARCESIO DE JESÚS QUINTERO- LA QUIEBRA, ya que en estas viviendas las mejoras se concentraron en el área de la cocina y el baño.

TRANSPORTES

En la formulación del proyecto se contempló el cobro de los transportes de los materiales desde la zona urbana hasta el punto carreteable de cada vivienda, los beneficiarios ingresaron el material desde el punto carreteable hasta el punto de intervención.

ACTA CORTE N°1

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD VIVIENDA	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUM	VALOR TOTAL ACUMULADO
LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO METODO MANUAL. INCLUYE LARGUEROS, NYLON, TRANSPORTE INTERNO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	341,90	$2.400	$820.561,51	8,850	$ 21.480	$ 8,85	$ 21.480
SUMINISTRO E INSTALACION DE REVOQUE EN UN ESPESOR MINIMO DE 2 CM Y PULIDO CON LLANA DE MADERA, RELACION 1:4 CON ADICION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; INCLUYE FAJAS, RANURAS, FILETES Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	163,14	$25.000	$4.078.509,89	28,650	$ 716.250	$ 29	$ 716.250
APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE CONCRETO O BLOQUE, PARA INTERIORES, DOS MANOS. INCLUYE ADECUACION DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICACION, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES DE PERFORACIONES MENORES, APLICACION FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO.	M2	44,01	$14.900	$655.674,50	22,480	$ 334.952	$ 22	$ 334.952
ENCHAPE EN CERAMICA TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE PARA PARED. INCLUYE MORTERO DE E=2 CM, RELACION 1:4 MAS IMPERBEALIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE, LECHADA, PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	87,69	$39.000	$5.185.274,00	9,850	$ 581.150	$ 10	$ 581.150
ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	368,44	$56.000	$20.686.802,40	67,570	$ 3.783.920	$ 68	$ 3.783.920
PISOS EN MATERIAL CERAMICO PARA BAÑOS, ANTIDESLIZANTE; INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24,14	$54.250	$1.310.064,29	2,600	$ 141.076	$ 3	$ 141.076
SUMINISTRO DE PUERTA METALICA TIPO ECONOMICA DE 0.80X2.10 M CAL 20. INCLUYE MARCO, CHAPA ECONOMICA TIPO BAÑO, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	U	9	$450.000	$4.050.000,00	1,000	$ 450.000	$ 1	$ 450.000
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO ACUASER CORONA O EQUIVALENTE: INCLUYE ABASTOS PLASTICOS PARA SANITARIO, VALVULA DE REGULACION Y TRES ACCESORIOS DE INCRUSTACION (PORTA PAPEL HIGIENICO, TOALLERO Y JABONERA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LOS DETALLES DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.	U	6	$357.000	$2.142.000,00	1,000	$ 357.000	$ 1	$ 357.000
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE Ø1/2" TIPO BOCAMANGUERA CROMADA; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	U	6	$25.100	$150.600,00	1,000	$ 25.100	$ 1	$ 25.100
COCINA GIRONA 1,6M SOCODA	M	6	2416000	$14.496.000,00	2,000	$ 4.832.000	$ 2	$ 4.832.000
SALIDA HIDRAULICA DE 1/2".	U	24,00	$28.650	$687.600,00	1,000	$ 28.650	$ 1	$ 28.650
TUBERIA PVC PRESION DE 1/2" RDE 13,5; INCLUYE ACCESORIOS.	M	67,30	$15.700	$1.056.610,00	7,300	$ 114.610	$ 7	$ 114.610
SALIDA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	U	7,00	$52.800	$369.600,00	2,000	$ 105.600	$ 2	$ 105.600
TUBERIA PVC SANITARIA DE 2".	M	21,00	$26.450	$555.450,80	6,000	$ 158.700	$ 6	$ 158.700
SALIDA SANITARIA DE 4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	U	10,00	$50.450	$504.500,00	1,000	$ 50.450	$ 1	$ 50.450
TUBERIA PVC SANITARIA DE 4".	M	15,50	$40.350	$625.425,00	2,000	$ 80.700	$ 2	$ 80.700
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LA QUIEBRA, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1	230000	$230.000,00	1,000	$ 230.000	$ 1	$ 230.000
CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL MORRO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	3	$250.000	$750.000,00	2,000	$ 500.000	$ 2	$ 500.000
			COSTO TOTAL DIRECTO	$ 88.984.547,55		$ 12.511.638		$ 12.511.638
			Administración y utilidad	$ 34.482.273,78		$ 6.255.819,00		$ 6.255.819,00
			COSTO TOTAL	$ 103.476.821,33		$ 18.767.457,00		$ 18.767.457,00

Contáctenos
Teléfono: (+57 4) 8320549
Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co
Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.
Código postal: 054410

ARCESIO DE JESÚS QUINTERO- LA QUIEBRA: *Intervención en el área de la cocina, en el cual se realizó la instalación de Cocina SOCODA 1.80M GIRONA, enchape en el piso y en el salpicadero, pintura en los muros internos del área de la cocina.*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
7	RECUBRIMIENTOS		
7,3	APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE CONCRETO O BLOQUE, PARA INTERIORES, DOS MANOS. INCLUYE ADECUACION DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICACION, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES DE PERFORACIONES MENORES, APLICACION FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO.	M2	22,48
7,5	ENCHAPE EN CERAMICA TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE PARA PARED. INCLUYE MORTERO DE E=2 CM, RELACION 1:4 MAS IMPERBEALIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE, LECHADA, PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	0,72
8	PISOS Y ZOCALOS		
8,5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	7,31
10	APARATOS SANITARIOS,MUEBLES Y GRIFERIAS		
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE Ø1/2" TIPO BOCAMANGUERA CROMADA; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
10,7	COCINA GIRONA 1,8M SOCODA	M	1,00
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
11,1	SALIDA HIDRAULICA DE 1/2".	U	1,00
11,3	SALIDA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
11,4	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2".	M	3,00
13	TRANSPORTE		
13,4	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LA QUIEBRA, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES







Contáctenos
Teléfono: (+57 4) 8320549
Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co
Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.
Código postal: 054410

DESPUÉS



El acta de inicio con el beneficiario se firmó el día 14 de mayo del presente año, el alcance de la intervención ascendió a $5'428.290 (Cinco Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Doscientos Noventa Pesos)

Se aclara que el beneficiario no firmó el acta de recibo a satisfacción ya que no quedó conforme con el alcance ejecutado en su vivienda, situación que se presentó posterior a la subsanación e las observaciones realizadas al contratista CONSARCA LTDA.

EMEIRA NARANJO SALAZAR- EL MORRO: *Se intervino el área de la cocina y el baño, en ambos espacios fueron acabados que contemplaron, enchapes piso en el baño el enchape fue en cerámica antideslizante, enchape muros baño a una altura de 1,20m con cerámica tipo egeo, instalación de sanitario ACUASER BLANCO CORONA, instalación de los muebles de la COCINA GIRONA 1,80M SOCODA, Mortero de nivelación en el piso de la cocina para posterior enchape.*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
[redacted]	PRELIMINARES	[redacted]	[redacted]
1,2	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO DE E=10CM O 15CM; INCLUYE BOTADA	M2	1,72
[redacted]	RECUBRIMIENTOS	[redacted]	[redacted]
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVOQUE EN UN ESPESOR MINIMO DE 2 CM Y PULIDO CON LLANA DE MADERA, RELACION 1:4 CON ADICION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; INCLUYE FAJAS, RAMURAS, FILETES Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28,65
7,5	ENCHAPE EN CERAMICA TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE PARA PARED. INCLUYE MORTERO DE E=2 CM, RELACION 1:4 MAS IMPERBEALIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE, LECHADA, PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	9,13
[redacted]	PISOS Y ZOCALOS	[redacted]	[redacted]
8,5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	6,06
8,6	PISOS EN MATERIAL CERAMICO PARA BAÑOS, ANTIDESLIZANTE; INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,60
[redacted]	APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y GRIFERIAS	[redacted]	[redacted]
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO ACUASER CORONA O EQUIVALENTE; INCLUYE ABASTOS PLASTICOS PARA SANITARIO, VALVULA DE REGULACION Y TRES ACCESORIOS DE INCRUSTACION (PORTA PAPEL HIGIENICO, TOALLERO Y JABONERA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LOS DETALLES DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.	U	1,00
10,7	COCINA GIRONA 1,6M SOCODA	M	1,00
[redacted]	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	[redacted]	[redacted]
11,2	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2" RDE 13,5; INCLUYE ACCESORIOS.	M	7,30
11,3	SALIDA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
11,4	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2".	M	3,00
11,5	SALIDA SANITARIA DE 4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
11,6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4".	M	2,00
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
13,5	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL MORRO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES



Contáctenos
Teléfono: (+57 4) 8320549
Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co
Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.
Código postal: 054410

DESPUÉS



El acta de inicio con la beneficiaria se firmó el día 14 de mayo del presente año, el valor de la intervención ascendió a $7'736.367 (Siete Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Trecientos Sesenta y Siete Pesos)

WILDER NARANJO SALAZAR- EL MORRO; *Las actividades ejecutadas en esta vivienda se concentraron en el enchape del área de toda la vivienda, aclarando que el beneficiario aporto con el mortero de nivelación en los pisos del interior de la vivienda con el fin de tener un mejor alcance en lo presupuestado. Además de la suministro e instalación de la puerta en el vano del baño.*

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
[redacted]	PRELIMINARES		
	PISOS Y ZOCALOS		
8,5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	54,20
	CARPINTERIA METALICA Y MADERA		
9,1	SUMINISTRO DE PUERTA METALICA TIPO ECONOMICA DE 0.80X2.10 M CAL 20. INCLUYE MARCO, CHAPA ECONOMICA TIPO BAÑO, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
[redacted]	TRANSPORTES		
13,5	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL MORRO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



ANTES

Contáctenos
Teléfono: (+57 4) 8320549
Correo electrónico: info@granada-antioquia.gov.co
Dirección: Calle 20 No. 20 - 05, Granada - Antioquia.
Código postal: 054410

DESPUÉS



El acta de inicio se firmó el día 14 de mayo del presente año, las actividades ejecutadas ascendieron a un valor de $5'602.800 (Cinco Millones Seiscientos Dos Mil Ochocientos Pesos).

El contratista presenta el acta de recibo parcial de obra y factura electrónica n° CAC10512 por valor de $18'767.457 (Dieciocho Millones Setecientos Sesenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos) con relación a las actividades ejecutadas en las tres primeras viviendas.

Con cada beneficiario se firmó el acta de recibo a entera satisfacción posterior a la intervención y subsanación de las actividades ejecutadas en cada vivienda; este formato lo presenta la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA, la cual aporta y hace seguimiento al proyecto.

JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
Secretario de infraestructura y obras publicas
Supervisor contrato 126-2022

Elaboró	Revisó	Aprobó
Erica Liliana Giraldo Aguirre-	Joaquin Emilio Zapata Ospina	Joaquin Emilio Zapata Ospina

CONSARCA LTDA.

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LTDA.

INFORME DE OBRA CORTE No. 1

EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUÍA

CONTRATO No. **No. 126 - 2022**

Objeto: **EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUÍA**

CONTRATANTE: **CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA sigla CONSARCA LTDA.**

FECHA DE INICIO: **10 de Mayo de 2022**

FECHA DE TERMINACION: **10 de Agosto de 2022**

VALOR DEL CONTRATO: **Son ciento tres millones cuatrocientos setenta y síes mil Ochocientos veintiún pesos (103, 476,821)**

El proyecto se presenta a través del convenio Interadministrativo C.I. 638-2021 suscrito con la Empresa de Vivienda de Antioquia-VIVA y el municipio cuyo objeto es "Convenio Interadministrativo para la cofinanciación de un proyecto de mejoramiento de vivienda rural con el municipio de Granada, Ant" por un valor de $105'389.106, el cual el municipio hace un aporte de $47'697.615 y la Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA de $57'691.401.
A partir de las condiciones estipuladas en el convenio interadministrativo se realiza el proceso de licitación por menor cuantía en el cual se suscribe el contrato n°126-2022 con Construcciones Arquitectónicas Cáceres Limitada – CONSARCA LTDA.

INFORME DE OBRA inicial corte No.1

El pasado 10 de Mayo de 2022; se realizó el acta de inicio de obra del contrato en mención; Cuyo objeto es la **EJECUCIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUÍA.** Nos reunimos para tal fin **DR. FREDDY CASTAÑO ARISTIZABAL** como **ALCALDE DE GRANADA**, El sr **JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA** supervisor de Obra y por parte de **CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CÁCERES LIMITADA sigla CONSARCA LTDA** el. Arq. **VICTOR ORLANDO CÁCERES RODRÍGUEZ**

El arquitecto **VICTOR ORLANDO CÁCERES RODRIGUEZ** como representante legal de **CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA sigla CONSARCA LTDA,** fue el encargado directamente de realizar estas obras.

Tel Cel 300 570 7116 Teléfono 758 1831 Fax 3054371
EMAIL consarca@msn.com - consarca@gmail.com

El día 14 de mayo se realizó reunión con los beneficiarios con el fin de dar a conocer al contratista encargado de ejecutar las obras de mejoramiento, además se realizaron las visitas de la primera etapa con el fin de verificar las actividades y cantidades de obra a ejecutar, para esto se firmó un acta de inicio con cada beneficiario acordando el alcance dado en el proyecto.

Se acordó hacer los mejoramientos de las 15 viviendas en tres etapas así:

I **ETAPA - 6 VIVIENDAS**

1. BENEFICIARIO No. 8 - ARCESIO DE JESUS QUINTERIO JIMENEZ – VEREDA LA QUIEBRA
2. BENEFICIARIO No. 9 - EMEIRA NARANJO SALAZAR – VEREDA EL MORRO
3. BENEFICIARIO No. 10 - WILDER NARANJO SALAZAR – VEREDA EL MORRO
4. BENEFICIARIO No. 11 - OCTAVIO DE JESUS MARULANDA GIRALDO – VEREDA EL MORRO
5. BENEFICIARIO No. 14 - OMAR DE JESUS SANTAMARIA – VEREDA LA GAVIOTA.
6. BENEFICIARIO No. 15 - ELKIN HORACIO SUAREZ QUICENO – VEREDA LA GAVIOTA.

II **ETAPA - 5 VIVIENDAS**

1. BENEFICIARIO No. 8 - JAIRO DE JESUS LÓPEZ – VEREDA EL ROBLAL
2. BENEFICIARIO No. 1 - DIDIER ARMANDO GIRALDO – VEREDA EL ROBLAL
3. BENEFICIARIO No. 3 - HERNAN DARIO VILLEGAS – VEREDA EL ROBLAL
4. BENEFICIARIO No. 5 - LIGIA INES OQUENDO – VEREDA SAN FRANCISCO
5. BENEFICIARIO No. 5 - GLORIA ESTELLA MARTINEZ VILLA – VEREDA EL OSO

III **ETAPA - 4 VIVIENDAS**

1. BENEFICIARIO No. 13 - SAUL DE JESUS LÓPEZ – VEREDA LOS MEDIOS
2. BENEFICIARIO No. 7 - LUIS OCTAVIO IDARRAGA – VEREDA LA AGUADA
3. BENEFICIARIO No. 4 - JUAN CARLOS GARCIA GIRALDO – VEREDA EL PABELLON
4. BENEFICIARIO No. 6 - HERNAN DARIO CASTRO – VEREDA LA MERCED

En el primer corte se intervinieron 3 viviendas, iniciando en la casa del beneficiario

1. BENEFICIARIO No. 8 - **ARCESIO DE JESUS QUINTERIO JIMENEZ – VEREDA LA QUIEBRA**

En esta vivienda se intervino el área de la cocina, el beneficiario realizó la demolición de la estufa eficiente, el mesón de cocina. El contratista realizó la adecuación del espacio para la instalación de la cocina GIRONA 1,80M SOCODA, esta comprende dos muebles


uno superior y otro inferior en el cual se encuentra empotrada una estufa a gas con cuatro puestos y el lavaplatos en acero inoxidable, instalación de puntos hidrosanitarios enchape en el área del salpicadero a 0.30 m de altura.

En el piso de la cocina se ejecutó el enchape correspondiente, con el fin de mejorar las condiciones de saneamiento en el espacio.

Fotos iniciales



Fotos después de la intervención





CANTIDADES DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
7	RECUBRIMIENTOS		
7,3	APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE CONCRETO O BLOQUE, PARA INTERIORES, DOS MANOS. INCLUYE ADECUACION DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICACION, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES DE PERFORACIONES MENORES, APLICACION FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO.	M2	22,48
7,5	ENCHAPE EN CERAMICA TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE PARA PARED. INCLUYE MORTERO DE E=2 CM, RELACION 1:4 MAS IMPERBEALIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE, LECHADA, PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	0,72
8	PISOS Y ZOCALOS		
8,5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	7,31
10	APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y GRIFERIAS		
10,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE Ø1/2" TIPO BOCAMANGUERA CROMADA; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
10,7	COCINA GIRONA 1,8M SOCODA	M	1,00
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
11,1	SALIDA HIDRAULICA DE 1/2".	U	1,00
11,3	SALIDA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
11,4	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2".	M	3,00
13	TRANSPORTES		
13,4	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LA QUIEBRA. DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1,00

El alcance en presupuesto del beneficiario asciende a un valor de $5'428.290, incluyendo admisnitración y utilidad.

2. BENEFICIARIO No. 9 - **EMEIRA NARANJO SALAZAR** – VEREDA EL MORRO


En la vivienda de la beneficiaria se intervino el área del baño y la cocina, en ambos se realizaron actividades de revoque, enchape y pintura; en la cocina se ejecutó mortero de nivelación para realizar enchape cerámico en el piso, instalación de COCINA 1,80M GIRONA, la cual comprende de mueble superior e inferior en la que vienen incrustada estufa a gas de 4 puestos, y lavaplatos en acero inoxidable.

Se enchapo el área del salpicadero a una altura de 0.60m, el enchape a los muros se ejecutó a una altura de 1,20m, esto teniendo en cuenta que desde la formulación La

Empresa de Vivienda de Antioquia- VIVA, contemplo la altura en ducha de 1,60m y en el baño a una altura de 1,00m.

El enchape piso en el baño, fue con baldosín antideslizante cumpliendo con los requerimientos del proyecto.

Fotos iniciales



Fotos después de la Intervención





Tel Cel 300 570 7116 Teléfono 758 1831 Fax 3054371
EMAIL consarca@msn.com - consarca@gmail.com

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
1,2	DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO DE E=10CM O 15CM; INCLUYE BOTADA	M2	1,72
7	RECUBRIMIENTOS		
7,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVOQUE EN UN ESPESOR MINIMO DE 2 CM Y PULIDO CON LLANA DE MADERA. RELACION 1:4 CON ADICION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL; INCLUYE FAJAS, RANURAS, RILETES Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	28,85
7,5	ENCHAPE EN CERAMICA TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE PARA PARED. INCLUYE MORTERO DE E=2 CM, RELACION 1:4 MAS IMPERBEALIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE, LECHADA, PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	9,13
8	PISOS Y ZOCALOS		
8,5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	6,06
8,6	PISOS EN MATIRIAL CERAMICO PARA BAÑOS, ANTIDESLIZANTE; INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2,60
10	APARATOS SANITARIOS MUEBLES Y GRIFERIAS		
10,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO ACUASER CORONA O EQUIVALENTE; INCLUYE ABASTOS PLASTICOS PARA SANITARIO, VALVULA DE REGULACION Y TRES ACCESORIOS DE INCRUSTACION (PORTA PAPEL HIGIENICO, TOALLERO Y JABONERA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LOS DETALLES DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.	U	1,00
10,7	COCINA GIRONA 1,8M SOCODA	M	1,00
11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
11,2	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2" RDE 13,5; INCLUYE ACCESORIOS.	M	7,30
11,3	SALIDA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
11,4	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2".	M	3,00
11,5	SALIDA SANITARIA DE 4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
11,6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4".	M	2,00
13	TRANSPORTE		
13,5	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL MORRO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1,00

El alcance de la intervención para estas actividades ascendió a $7'736.623,20 incluyendo utilidad y administración.


3. BENEFICIARIO No. 10 - **WILDER NARANJO SALAZAR** – VEREDA EL MORRO
   En la vivienda se intervino toda el área del piso, para esto se realizó mortero de nivelación del piso de la vivienda y posteriormente se enchapo de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

   La instalación de la puerta se realizó en el vano entrada al área del baño.

CONSARCA LTDA.

CONSTRUCCIONES
ARQUITECTONICAS
CACERES LTDA.

Fotos iniciales












Fotos después de la Intervención





Tel Cel 300 570 7116 Teléfono 758 1831 Fax 3054371
EMAIL consarca@msn.com - consarca@gmail.com








ACTIVIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
[redacted]	PRELIMINARES	[redacted]	
[redacted]	PISOS Y ZOCALOS		
8,5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	54,20
[redacted]	CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS		
9,1	SUMINISTRO DE PUERTA METALICA TIPO ECONOMICA DE 0.80 X 2.10 M CAL 20. INCLUYE MARCO, CHAPA ECONOMICA TIPO BAÑO, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	U	1,00
[redacted]	TRANSPORTES		
13,5	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL MORRO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1,00


El alcance de la intervención realizada ascendió a $5'602'800 incluyendo AIU.

REGISTRO FOTOGRÁFICO MATERIAL





















Tel Cel 300 570 7116 Teléfono 758 1831 Fax 3054371
EMAIL consarca@msn.com - consarca@gmail.com

CONSARCA LTDA.

CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LTDA.

INFORME TÉCNICO

El cronograma implementado a la fecha se viene cumpliendo correctamente, hace 20 días se iniciaron las actividades, ya se llevaron los materiales para 6 viviendas. Los propietarios bajaron estos elementos a la casas de cada uno de los beneficiarios, al Sábado 28 de mayo ya se habían ejecutado 3 viviendas y se tiene programado hacer las dos o tres casas faltantes. Para terminar la primera etapa que iría hasta el 4 o al 10 de junio completando 6 casas de la primera etapa en el primer mes. Adicionalmente, el martes 31 de mayo se arrancan con las visitas de coordinación de actividades y cantidades de obra de los beneficiarios de la II ETAPA. Para tener actas de inicio de obra firmadas por los propietarios el Sábado 4 de Junio de 2022.

Se realizaron visitas a cada vivienda para ver las actividades a realizar, procediendo a verificar y posteriormente firmaron actas de inicio con cada beneficiario.

Posterior a la visita de verificación se firmaron las actas de recibo a entera satisfacción por los beneficiarios, exceptuando el caso del señor Arcesio de Jesús Quintero ya que presenta inconformidad frente al alcance ejecutado.

El Arquitecto VICTOR ORLANDO CÁCERES RODRÍGUEZ es el representante de **CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA sigla CONSARCA LTDA.**

Presentado en el **MUNICIPIO DE GRANADA -ANTIOQUIA** a los 16 días del mes de JUNIO de 2022

VICTOR ORLANDO CÁCERES RODRÍGUEZ
REPRESENTENTE LEGAL
CONSARCA LTDA

C.C.
SUPERVISOR DEL CONTRATO JOAQUIN EMILIO ZAPATA OSPINA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA – GRANADA - ANTIOQUIA

Tel Cel 300 570 7116 Teléfono 758 1831 Fax 3054371
EMAIL consarca@msn.com - consarca@gmail.com

MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

ACTA DE OBRA No. 1

CONTRATO DE OBRA No. 126 de 2022

OBJETO DEL CONTRATO:

EJECUCIÓN DE 15 MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE LOS HOGARES BENEFICIARIOS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA ANTIOQUIA

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE GRANADA

CONTRATISTA:

CONSARCA LTDA

FECHA DE ACTA: 07/06/2022

PLAZO: 3meses

VALOR CONTRATO $ 103,476,821

CONDICIONES CONTRACTUALES						ACTA DE OBRA PARCIAL No. 01		EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL	CANTIDAD VIVIENDAS	VALOR TOTAL	CANTIDAD ACUM	VALOR TOTAL ACUMULADO
1	PRELIMINARES								
1 1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO METODO MANUAL INCLUYE LARGUEROS, NYLON, TRANSPORTE INTERNO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	341.90	$2 400	$820,561 51	8.950	$ 21,480	$ 8.95	$ 21,480
3	CONCRETOS ESTRUCTURALES								
3 1	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 21 MPa, DE SECCION 0 25X0 25 M. INCLUYE FORMALETA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO	ML	21.50	$37 420	$804,530.00	0 000	$ 0	$ 0	$ 0
3 3	VIGA DE AMARRE SUPERIOR EN CONCRETO DE 21 MPa SOBRE MAMPOSTERIA, DE SECCION 0 10X0 10 M INCLUYE FORMALETA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	21.50	$22,200	$477,300 00	0 000	$ 0	$ 0	$ 0
4	ACERO DE REFUERZO								
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA D-188	m2	78 73	$3,649	$287,281 03	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
5	MAMPOSTERIAS, DIVISIONES Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES								
5 2	CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO, PERFORACION VERTICAL, DE 12X20X40 CM, RESISTENCIA DE 10 MPa INCLUYE EL SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DEL BLOQUE VERTICAL, EL MORTERO DE PEGA TIPO S, ESPESOR MAX=0 01 M, ENCORAZADOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION TODOS LOS CORTES SERAN REALIZADOS A MAQUINA.	M2	12.16	59148	$719,239 68	0 000	$ 0	$ 0	$ 0
6	CUBIERTAS Y CIELOS								
6 1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA VERDE 2 X 0.95 METROS = 1.55M2 TECHOLINE O SIMILAR, INCLUYE AMARRAS PARA INSTALACION A MADERA, SISTEMAS DE ANCLAJE A CONCRETO Y DE FIJACION ENTRE ESTAS LA MEDIDA SERA TOMADA EN PENDIENTE DE CUBIERTA.	M2	8	28280	$226,240.00	0 000	$ 0	$ 0	$ 0
6 2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SOPORTE (DURMIENTES) DE TEJAS EN MADERA DE 5 4X2, INCLUYE ANCLAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	6 00	$13,750	$82,500 00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0

7	RECUBRIMIENTOS								
7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVOQUE EN UN ESPESOR MINIMO DE 2 CM Y PULIDO CON LLANA DE MADERA. RELACION 1:4 CON ADICION DE IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCLUYE FAJAS, RANURAS, FILETES Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	163.14	$25,000	$4,078,509.89	28.650	$ 716,250	$ 29	$ 716,250
7.3	APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE CONCRETO O BLOQUE, PARA INTERIORES, DOS MANOS. INCLUYE ADECUACION DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICACION, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES DE PERFORACIONES MENORES, APLICACION FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO	M2	44.01	$14,900	$655,674.50	22.480	$ 334,952	$ 22	$ 334,952
7.5	ENCHAPE EN CERAMICA TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE PARA PARED. INCLUYE MORTERO DE E=2 CM, RELACION 1:4 MAS IMPERBEALIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE, LECHADA, PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	87.89	$59,000	$5,185,274.00	9.850	$ 581,150	$ 10	$ 581,150
7.7	APLICACION DE PINTURA VINILICA SUPER LAVABLE PARA FACHADA SOBRE LADRILLO, DOS MANOS. INCLUYE ADECUACION DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICACION, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES DE PERFORACIONES MENORES, APLICACION FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO	M2	21.05	$14,330	$301,574.85	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
8	PISOS Y ZOCALOS				$0.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
8.2	MORTERO BASE DE NIVELACION DE PISOS	M2	80.65	$26,190	$2,112,320.40	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
8.3	CONSTRUCCION DE PISO EN CONCRETO DE 21 MPa, ACABADO ESMALTADO, E=10 CM, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA D84. INCLUYE EL CONCRETO, LA MALLA, FORMALETERIA, ARENILLA , POLIETILENO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	18.55	$59,800	$1,109,290.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
8.5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO	M2	369.44	$56,000	$20,688,802.40	67.570	$ 3,783,920	$ 68	$ 3,783,920
8.6	PISOS EN MATERIAL CERAMICO PARA BAÑOS, ANTIDESLIZANTE. INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	24.14	$54,260	$1,310,064.29	2.600	$ 141,076	$ 3	$ 141,076
8.8	REJILLA DE PISO PARA DUCHA; INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	U	8.00	$21,600	$172,800.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
9	CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS								
9.1	SUMINISTRO DE PUERTA METALICA TIPO ECONOMICA DE 0.80X2.10 M CAL 20. INCLUYE MARCO, CHAPA ECONOMICA TIPO BAÑO, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	U	9	$450,000	$4,050,000.00	1.000	$ 450,000	$ 1	$ 450,000
10	APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERIAS								
10.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO ACUASER CORONA O EQUIVALENTE; INCLUYE ABASTOS PLASTICOS PARA SANITARIO, VALVULA DE REGULACION Y TRES ACCESORIOS DE INCRUSTACION (PORTA PAPEL HIGIENICO, TOALLERO Y JABONERA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LOS DETALLES DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS	U	6	$357,000	$2,142,000.00	1.000	$ 357,000	$ 1	$ 357,000
10.3	COMBO PARA BAÑO INCLUYENDO SANITARIO, LAVAMANOS, TRES INCRUSTACIONES Y DUCHA; INCLUYE ADEMAS, ACCESORIOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION	U	3.00	$151,000	$453,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
10.4	GRIFERIA SENCILLA PARA DUCHA. COMPRENDE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA SENCILLA (UNA SOLA AGUA) REFERENCIA PISCIS O EQUIVALENTE	U	6	$45,300	$271,800.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
10.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE Ø1/2" TIPO BOCAMANGUERA CROMADA; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	U	6	$25,100	$150,600.00	1.000	$ 25,100	$ 1	$ 25,100
10.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO PARA DUCHA. INCLUYE MATERIAL DE PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	U	3	$21,000	$63,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
10.7	COCINA GIRONA 1,8M SOCODA	M	6	2416000	$14,496,000.00	2.000	$ 4,832,000	$ 2	$ 4,832,000

11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS								
11.1	SALIDA HIDRAULICA DE 1/2"	U	24.00	$28,650	$687,600.00	1.000	$ 28,650	$ 1	$ 28,650
11.2	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2" RDE 13.5, INCLUYE ACCESORIOS	M	67.30	$15,700	$1,056,610.00	7.300	$ 114,610	$ 7	$ 114,610
11.3	SALIDA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	U	7.00	$52,800	$369,600.00	2.000	$ 105,600	$ 2	$ 105,600
11.4	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2"	M	21.00	$26,450	$555,450.00	6.000	$ 158,700	$ 6	$ 158,700
11.5	SALIDA SANITARIA DE 4" INCLUYE MATERIALES, ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	U	10.00	$50,450	$504,500.00	1.000	$ 50,450	$ 1	$ 50,450
11.6	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4".	M	15.50	$40,350	$625,425.00	2.000	$ 80,700	$ 2	$ 80,700
11.9	SUMINISTRO DE ESTRUCTURA E INSTALACION DE CANOA TIPO RAINGO O EQUIVALENTE, INCLUYE BAJANTE PLASTICO REDONDO, ELEMENTOS DE SOPORTE, CODOS, SELLANTES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO	3ML	1	287000	$287,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
13	TRANSPORTES								
13.1	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL ROBLAL, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	3.00	$260,000	$780,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
13.2	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LA MERCED, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	3	300000	$900,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
13.3	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LA AGUADA, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1.00	$250,000	$250,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
13.4	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LA QUIEBRA, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1	230000	$230,000.00	1.000	$ 230,000	$ 1	$ 230,000
13.5	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL MORRO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	3	$250,000	$750,000.00	2.000	$ 500,000	$ 2	$ 500,000
13.6	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL OSO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1	$250,000	$250,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
13.7	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LOS MEDIOS PARTE ALTA, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	Peso	1	$250,000	$250,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
13.8	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LA GAVIOTA, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	2	$250,000	$500,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
13.9	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA SAN FRANCISCO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS	GI	1	$330,000	$330,000.00	0.000	$ 0	$ 0	$ 0
				COSTO TOTAL DIRECTO	$ 65,984,547.55		$ 12,511,638		$ 12,511,638
				Administración y utilidad	$ 34,492,273.78		$ 6,255,819.00		$ 6,255,819.00
				COSTO TOTAL	##########		$ 18,767,457.00		$ 18,767,457.00

Firma

Nombre: VICTR ORLANDO CACERES RODRIGUEZ

Ingeniero(a) Residente de Obra

CONSARCA LTDA

Firma

Nombre.

Supervisor

Municipio de Granada

BENEFICIARIO	8	NOMBRE Y APELLIDO	ARCESIO DE JESÚS QUINTERO	COCINA INTEGRAL CON ENCHAOE DE PISO

CAPITULO:	RECUBRIMIENTOS					
7						
ITEM	APLICACION DE PINTURA VINILICA SOBRE CONCRETO O BLOQUE, PARA INTERIORES, DOS MANOS, INCLUYE ADECUACION DE LA SUPERFICIE ANTES DE APLICACION, LIMPIEZA DE SUPERFICIE, RESANES DE PERFORACIONES MENORES, APLICACION FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO ACABADO.				TOTAL	UNIDAD
7.3					22.48	M2
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
COCINA	3.50		2.00	2.00	7.00	14.00
	2.12		2.00	2.00	4.24	8.48
					-	-
					-	-
					TOTAL	22.48

CAPITULO:	RECUBRIMIENTOS					
7						
ITEM	ENCHAPE EN CERAMICA TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE PARA PARED, INCLUYE MORTERO DE E=2 CM, RELACION 1:4 MAS IMPERBEALIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE, LECHADA, PEGA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.				TOTAL	UNIDAD
7.5					0.72	M2
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
SALPICADERO	2.40		0.30		0.72	0.72
					-	-
					-	-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	0.72

CAPITULO:	PISOS Y ZOCALOS					
8						
ITEM	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO				TOTAL	UNIDAD
8.5					7.31	M2
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
COCINA	3.55	2.06		1.00	7.31	7.31
				1.00	-	-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	7.31

CAPITULO:	APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERIAS					
10						
ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE Ø1/2" TIPO BOCAMANGUERA CROMADA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.				TOTAL	UNIDAD
10.5					1.00	U
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
COCINA				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

CAPITULO	APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERIAS					
10						
ITEM	COCINA GIRONA 1.8M SOCODA				TOTAL	UNIDAD
10.7					1.00	M
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	ÁREA	TOTAL
COCINA				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
11						
ITEM	SALIDA HIDRAULICA DE 1/2"				TOTAL	UNIDAD
11.1					1.00	U
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	ÁREA	TOTAL
COCINA				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
11						
ITEM	SALIDA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA				TOTAL	UNIDAD
11.3	INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO				1.00	U
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	ÁREA	TOTAL
COCINA				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

CAPITULO	TRANSPORTES					
13						
ITEM	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO				TOTAL	UNIDAD
13.4	URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA LA				1.00	GI
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	ÁREA	TOTAL
BORDE DE VIA				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

BENEFICIARIO	10	NOMBRE Y APELLIDO	WILDER NARANJO SALAZAR	PISOS	
CAPITULO 8	PISOS Y ZOCALOS				
ITEM 8.5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO			TOTAL 54.20	UNIDAD M2
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
HABITGACION 1	4.30	4.11		1.00	17.67	17.67
HABITACION 2	1.98	4.34		1.00	8.59	8.59
COCINA	2.03	4.40		1.00	8.93	8.93
CORREDOR	10.00	1.90		1.00	19.00	19.00
					-	-
						-
						-
						-
					TOTAL	54.20
CAPITULO 9	CARPINTERIA METALICA Y VIDRIOS					
ITEM 9.1	SUMINISTRO DE PUERTA METALICA TIPO ECONOMICA DE 0.80X2.10 M CAL 20, INCLUYE MARCO, CHAPA ECONOMICA TIPO BAÑO, BISAGRAS Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.			TOTAL .00	UNIDAD U	
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
BAÑO				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00
CAPITULO 13	TRANSPORTES					
ITEM 13.5	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL MORRO, DE 0.1 HASTA 4 TONELADAS			TOTAL .00	UNIDAD GL	
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
BORDE DE VIA				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

BENEFICIARIO	9	NOMBRE Y APELLIDO	EMEIRA NARANJO SALAZAR	COCINA, BAÑO Y PISOS

CAPITULO: 7	RECUBRIMIENTOS					
ITEM: 7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE REVOQUE EN UN ESPESOR MINIMO DE 2 CM Y PULIDO CON LLANA DE MADERA RELACION				TOTAL: 28.63	UNIDAD: M2
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	AREA	TOTAL
COCINA	2.35		2.50	2.00	5.88	11.75
	3.35		2.52	2.00	8.44	16.88
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					-	-
					TOTAL	28.63

CAPITULO: 7	RECUBRIMIENTOS					
ITEM: 7.5	ENCHAPE EN CERAMICA TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE PARA PARED, INCLUYE MORTERO DE E= 2 CM, RELACION 1:4 MAS IMPERBEALIZANTE INTEGRAL TIPO SIKA 1 O EQUIVALENTE, LECHADA, PEGA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION				TOTAL: 9.13	UNIDAD: M2
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	AREA	TOTAL
DUCHA	1.10		1.60	1.00	1.76	1.76
DUCHA	1.40		1.60	1.00	2.24	2.24
DUCHA	1.10		1.60	1.00	1.76	1.76
SANITARIO	1.00		1.15	1.00	1.15	1.15
SANITARIO	1.00		1.15	1.00	1.15	1.15
					-	-
SALPICADERO	1.80		0.60	1.00	1.07	1.07
					-	-
					-	-
					TOTAL	9.13

CAPITULO: 8	PISOS Y ZOCALOS					
ITEM: 8.5	ENCHAPE CERAMICO PARA PISO				TOTAL: 6.06	UNIDAD: M2
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	AREA	TOTAL
COCINA	3.00	2.02		1.00	6.06	6.06
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	6.06

CAPITULO: 8	PISOS Y ZOCALOS					
ITEM: 8.6	PISOS EN MATERIAL CERAMICO PARA BAÑOS, ANTIDESLIZANTE, INCLUYE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCION.				TOTAL: 2.60	UNIDAD: M2
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	AREA	TOTAL
BAÑO	2.00	1.30		1.00	2.60	2.60
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	2.60

CAPITULO: 10	APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERIAS					
ITEM	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SANITARIO ACUASER CORONA O EQUIVALENTE, INCLUYE ABASTOS PLASTICOS PARA SANITARIO, VALVULA DE REGULACION Y TRES ACCESORIOS DE INCRUSTACION (PORTA PAPEL HIGIENICO, TOALLERO Y JABONERA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO, DE ACUERDO CON LOS DETALLES DE LOS PLANOS ARQUITECTONICOS.				TOTAL	UNIDAD
10.1.					1.00	U
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	ÁREA	TOTAL
BAÑO				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

CAPITULO: 10	APARATOS SANITARIOS, MUEBLES Y GRIFERIAS					
ITEM	COCINA GIRONA 1,8M SOCODA				TOTAL	UNIDAD
10.7					1.00	M
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	ÁREA	TOTAL
COCINA				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

CAPITULO: 11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
ITEM	SALIDA HIDRAULICA DE 1/2"				TOTAL	UNIDAD
11.1					3.00	U
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	ÁREA	TOTAL
LAVAPLATOS				1.00		1.00
DUCHA				1.00		1.00
SANITARIO				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	3.00

CAPITULO: 11	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
ITEM	TUBERIA PVC PRESION DE 1/2" RDE 13.5; INCLUYE ACCESORIOS.				TOTAL	UNIDAD
11.2					12.00	M
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	ÁREA	TOTAL
LAVAPLATOS	12.00					12.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	12.00

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
11						
ITEM	SALIDA SANITARIA DE 2" INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.				TOTAL	UNIDAD
11.3					1.00	U
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
LAVAPLAOS				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
11						
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 2"				TOTAL	UNIDAD
11.4					12.00	M
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
LAVAPLATOS	12.00					12.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	12.00

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
11						
ITEM	SALIDA SANITARIA DE 4" INCLUYE MATERIALES ACCESORIOS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.				TOTAL	UNIDAD
11.5					1.00	U
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
COCINA	1.00					1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

CAPITULO	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
11						
ITEM	TUBERIA PVC SANITARIA DE 4"				TOTAL	UNIDAD
11.6					2.00	M
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT	AREA	TOTAL
COCINA	2.00					2.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	2.00

CAPITULO	TRANSPORTES					
13						
ITEM	CARGUE Y TRANSPORTE DE MATERIALES DESDE EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE GRANADA HASTA LA VEREDA EL				TOTAL	UNIDAD
13.5	MORRO, DE 0,1 HASTA 4 TONELADAS				1.00	GI
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTURA	CANT.	AREA	TOTAL
BORDE DE VIA				1.00		1.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
					TOTAL	1.00

Unidos por una GranadaMejor

	FORMATO ALCANCE DE INTERVENCIÓN Y COMPROMISO DEL HOGAR Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad	Código
		Fecha de aprobación
	PROCESO HABITAT Y VIVIENDA	Versión

PROYECTO: CI638 de 2021, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COFINANCIACIÓN DE UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA. **FECHA** 14/05/2022

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA **MUNICIPIO:** GRANADA


UBICACIÓN DE LA VIVIENDA: VEREDA LA QUEBRA
(Corregimiento / Localidad / Predio / Urbanización / Dirección)

NOMBRE REPRESENTANTE HOGAR PARTICIPANTE: ARCESIO DE JESUS QUINTERO **No. IDENT:** 3493227
(Nombre del Participante)

TECNICO O PROFESIONAL HABITAT: **CONTRTISTA:**

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: Mejoramiento cocina

DESCRIPCION	UN	CANT
Enchape piso en ceramica	m2	3
COCINA EN SOCOLA	Und	1
SALIDA HIDRAULICA DE 1/2	Und	1
SALIDA SANITARIA DE 2"	Und	1



DECLARACIÓN

Yo ARCESIO DE JESUS QUINTERO, mayor de edad identificado(a) con la cedula de ciudadanía numero 3493227 con domicilio en el municipio de GRANADA, siendo cabeza de Hogar y en su representación acepto la propuesta de intervención para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad indicadas en el presente formato y me comprometo con: 1) Asistir a las jornadas de capacitación y reuniones convocadas por el proyecto. 2) En caso de presentarse inasistencia a [illegible] causas justificadas, renuncio a cualquier reconocimiento economico por los aportes que haya podido hacer hasta la fecha de mi exclusión. 3) Mantener [illegible] cuidado y buen uso de los materiales que me sean entregados. 4) En caso de ser requerido tramitar ante las entidad prestadoras de servicios publicos, [illegible] prestación de estos.

Adicionalmente de acuerdo a la conformacion del proyecto me comprometo a aportar

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANT	ESPECIFICACION (ES)
	Mano de Obra no calificada			
	Trasporte Mular	GLB	UNO	Traslado desde sitio de descargue de materiales en carretera hasta vivienda a intervenir
	Agregados			
	Madera comun			
	Otros			

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen

Firma
Nombre Participante ARCESIO DE JESUS QUINTERO

Firma
Nombre Contratista

Representante del Municipio

Firma
Nombre Profesional Habitat

Nota: El alcance de la intervención está sujeta a la disponibilidad de los recursos asignados.

Unidos por GranadaMejor

	FORMATO ALCANCE DE INTERVENCION Y COMPROMISO DEL HOGAR Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad	Código
		Fecha de aprobación
	PROCESO HÁBITAT Y VIVIENDA	Versión

PROYECTO: CI638 de 2021, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COFINANCIACIÓN DE UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA. FECHA 14/05/2022

DEPARTAMENTO. ANTIOQUIA MUNICIPIO. GRANADA

UBICACION DE LA VIVIENDA VEREDA EL MORRO


(Corregimiento / Ciudad / Predio / Urbanización / Vereda)

NOMBRE REPRESENTANTE HOGAR PARTICIPANTE: WILDER NARANJO SALAZAR No. IDENT.

(Nombre del Participante)

TECNICO O PROFESIONAL HABITAT: CONTRTISTA:

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: Mejoramiento pisos



DESCRIPCIÓN	UN	CANT
Enchape piso en cerámica alcobas y corredor	m2	56.1982
Puerta	und	1

DECLARACIÓN

Yo WILDER NARANJO SALAZAR mayor de edad identificado(a) con la cedula de ciudadanía numero 1128396482 con domicilio en el municipio de GRANADA siendo cabeza de Hogar y en su representación, acepto la propuesta de intervención para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad indicadas en el presente formato y me comprometo con: 1) Asistir a las jornadas de capacitación y reuniones convocadas por el proyecto. 2) En caso de presentarse mi exclusión del proyecto por causas justificadas, renuncio a cualquier reconocimiento económico por los aportes que halla podido hacer hasta la fecha de mi exclusión. 3) Adecuado almacenamiento, cuidado y buen uso de los materiales que me sean entregados. 4) En caso de ser requerido tramitar ante las entidad prestadoras de servicios públicos domiciliarios la prestación de estos.

Adicionalmente de acuerdo a la conformación del proyecto me comprometo a aportar:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	ESPECIFICACION (ES)
	Mano de Obra no calificada			
	Trasporte Mular	GLB	UND	de materiales en carrito a hasta
	Agregados			
	Madera comun			
	Otros			

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen

Firma Wilder 11/5/2022
Nombre Participante WILDER NARANJO SALAZAR

Huella Dactilar Representante Hogar Participante

Firma
Nombre Contratista

Firma
Nombre Profesional

Nota: El alcance de la intervención está sujeta a la disponibilidad de los recursos asignados

Unidos por GranadaMejor

FORMATO ALCANCE DE INTERVENCIÓN Y COMPROMISO DEL HOGAR Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad	Código
PROCESO HÁBITAT Y VIVIENDA	Fecha de aprobación Versión

PROYECTO: CI638 de 2021, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA LA COFINANCIACIÓN DE UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL CON EL MUNICIPIO DE GRANADA, ANTIOQUIA. FECHA 14/05/2022

DEPARTAMENTO: ANTIOQUIA MUNICIPIO: GRANADA


UBICACIÓN DE LA VIVIENDA: VEREDA EL MORRO

(Corregimiento / Localidad / Predio / Urbanización / Dirección)

NOMBRE REPRESENTANTE HOGAR PARTICIPANTE: EMEIRA NARANJO SALAZAR (Nombre del Participante) No. IDENT 436465S0

TECNICO O PROFESIONAL HABITAT: CONTRTISTA

MODALIDAD DE INTERVENCIÓN Mejoramiento COCINA-BAÑO



DESCRIPCIÓN	UN	CANT
ENCHAPE PARED BAÑO	M2	6.00
ENCHAPE PISO COCINA		2.16
PISOS PARA BAÑOS		2.60
REJILLA DE PISO DUCHA		1
SANITARIO		1
GRIFERIA SENCILLA DUCHA		1
LLAVE DE 21/2" TIPO BOCAMANGUERA		1
COCINA 1.8M SOBRIDA		1
SALIDA HIDRAULICA DE 1/2"		1
TUBERIA PRESION DE 1/2		23
SALIDA SANITARIA DE 2"		1
TUBERIA SANITARIA DE 2"		3

DECLARACIÓN

Yo EMEIRA NARANJO SALAZAR mayor de edad identificado(a) con la cedula de ciudadanía No. 436465S0 con domicilio en la vereda EL MORRO siendo cabeza de Hogar y en su representación acepto la propuesta de intervención para el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad descritas en el presente formato y me comprometo con: 1) Asistir a las jornadas de capacitación y reuniones convocadas por el proyecto. 2) En caso de presentarse la exclusión por causas justificadas renuncio a cualquier reconocimiento económico por los aportes que haya podido hacer hasta la fecha de mi exclusión. 3) Adelantar el cuidado y buen uso de los materiales que me sean entregados. 4) En caso de ser requerido, trabajar en la prestación de estos

Adicionalmente de acuerdo a la conformación del proyecto me comprometo a aportar

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT	ESPECIFICACION (ES)
	Mano de Obra no calificada			
	Trasporte Mular	G P	UND	Transporte acarreo sitio descargue de materiales en carretera hasta la vivienda a intervenir
	Agregados			
	Madera comun			
	Otros			

Para constancia se firma por quienes en ella intervienen

Firma Emeira Naranjo S.
Nombre Participante EMEIRA NARANJO SALAZAR

Firma
Nombre Comunidad

Firma
Nombre Profesional Social

Nombre y firma del Representante Hogar Participante

Nota: El alcance de la intervención está sujeta a la disponibilidad de los recursos asignados

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN

Municipio		Girardo
Nº de Convenio		C.1.638-2021
Tipo de Proyecto		Mejoramiento de vivienda
Urbano	Rural	Dirección, Vereda o Sector
	x	La Quebrada

Nombre del Beneficiario(a)	Cédula de ciudadanía
Alcira de Jesus Quintero	3493347

Fotografía de la Vivienda recibida y terminada





El suscrito beneficiario(a), recibe a entera satisfacción la intervención de su vivienda consistente en: (Se describen los espacios y áreas mejoradas y/o construidas en Mt2)

En la vivienda se ejecutaron las obras en el área de la cocina, enchape piso (3.55*2.0) instalación cocina 1.80m GIRONA SOCODA, con el salpicadero enchapado a una altura de 0.30m, pintura en los muros internos de la cocina (3.50*2.00 por ambas caras, 2.12*2.00 por ambas caras) dos manos.

Nota. De acuerdo al artículo 8 de la Ley 3ª de 1.991 y el artículo 1º de la ley 95 de 1.980, soy conciente que en los próximos 5 años no puedo alquilar ni vender ni cambiar de uso mi propiedad, de lo contrario me veré obligado a reintegrar el aporte otorgado por el Municipio y por la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA

Para constancia firman en la fecha 16-06-2022

Recibe a entera satisfacción
Beneficiario(a)


Entrega
Alcalde Municipal

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN

Municipio		Granada
Nº de Convenio		C1.638-2021
Tipo de Proyecto		Mejoramiento de vivienda
Urbano	Rural	Dirección, Vereda o Sector
	x	El Morro

Nombre del Beneficiario(a)	Cédula de ciudadanía
Wilder Alonso Zuluaga	1128396482

Fotografía de la Vivienda recibida y terminada



El suscrito beneficiario(a), recibe a entera satisfacción la intervención de su vivienda consistente en: (Se describen los espacios y áreas mejoradas y/o construidas en Mt2)

Mortero de nivelación, enchape en el piso de la vivienda.

- Cocina 2,03*4,40 Habitación 1. 4,30*4.11 Habitación 2. 1,98*4.34 Corredor 10*1.90
- Suministro e instalación de puerta en el vano del baño.

Nota: De acuerdo al artículo 8 de la Ley 3ª de 1.991 y el artículo 1º de la ley 95 de 1.980, soy consciente que en los próximos 5 años no puedo alquilar ni vender ni cambiar de uso mi propiedad, de lo contrario me veré obligado a reintegrar el aporte otorgado por el Municipio y por la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA

Para constancia firman en la fecha 16-06-2022

Wilder Alonso S

Recibe a entera satisfacción
Beneficiario(a)

Entrega
Alcalde Municipal


PV-F22 v04

ACTA DE RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN

Municipio		Girardo
Nº de Convenio		C.I. 655-2021
Tipo de Proyecto		Mejoramiento de Vivienda
Urbano	Rural	Dirección, Vereda o Sector
	X	El Morro

Nombre del Beneficiario(a)	Cédula de ciudadanía
Emeira Naranjo S.	43.646.590

Fotografía de la Vivienda recibida y terminada





El suscrito beneficiario(a), recibe a entera satisfacción la intervención de su vivienda consistente en: (Se describen los espacios y áreas mejoradas y/o construidas en Mt2)

Suministro e instalación de revoque (Cocina 2,35*2,50, ambas caras; 3.35*2.52; ambas caras) Enchape para pared (Ducha 1.10*1.60, 1,40*1.60, 1.10*1.60; Sanitario 1*1.15 ambas caras; salpicadero 1.80*0.60) Enchape piso pared (Cocina 3*2.02) piso enchape antideslizante (Baño 2*1.30) Instalación sanitario, instalación cocina GIRONA 1.80M SOCODA, Salidas hidráulicas ½" 3, tubería ½" (lavaplatos 12m lineales), salidas sanitaria de 4", salida sanitaria de 2", para el funcionamiento en las áreas intervenidas en el baño y cocina.

Nota: De acuerdo al artículo 8 de la Ley 3ª de 1.991 y el artículo 1º de la ley 95 de 1.980, soy consciente que en los próximos 5 años no puedo alquilar ni vender ni cambiar de uso mi propiedad, de lo contrario me veré obligado a reintegrar el aporte otorgado por el Municipio y por la Empresa de Vivienda de Antioquia VIVA

Para constancia firman en la fecha 16-06-2022

Emeira Naranjo
Recibe a entera satisfacción
Beneficiario(a)

Entrega
Alcalde Municipal

PV-F22 v04

Ejecución del Contrato

Porcentaje | Recepción de artículos

Plan de Pagos

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? Si No

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	CAC 10512	20 días de tiempo transcurrido (7/06/2022 11:59:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)	-	18.767.457 COP	Pendiente de registro	Borrar

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por	
	[illegible]	[illegible]	Proveedor	Descar
	[illegible]	[illegible]	Proveedor	Descar
☐	CUENTA DE COBRO 1 CTTO N°126-2022 pdf	CUENTA DE COBRO 1 CTTO N°126-2022 pdf	Proveedor	Descar

Documentos de ejecución del contra

Cancelar

Español (Colombia)

016000-67-0808 www.colombiacompra.gov.co

20000116221 4.pdf 1656436261413_2 .pdf

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14813569743

(415)7707212489984(8020) 000001481356974 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 9 3 5 4 5	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES LIMITADA SIGLA CONSARCA LTDA

36. Nombre comercial

37. Sigla
CONSARCA LTDA

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CL 127 C 5 28 AP 121

42. Correo electrónico consarca@msn.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	7 5 8 1 8 3 1	3 0 0 5 7 0 7 1 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica						Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 3 3 0	2 0 0 1 1 0 2 2	4 3 2 9	2 0 0 1 1 0 2 2	4 3 2 2	4 1 1 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 52 - Facturador electrónico
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros																					Exportadores					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código																							57. Modo			
																							58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 02 - 19 / 13 : 01: 03

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CACERES RODRIGUEZ VICTOR ORLANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO