Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comite de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

Yopal, 12 de Julio del 2022.

Doctor(a)
BRENDA RORAIMA BARRERA
DIRECTOR(A) TECNICO DE CONSTRUCCIONES
Ciudad

Ref: Informe de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27.

Cordial Saludo

En cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde: 31/05/2022 hasta 30/06/2022.

A. ANTECEDENTES:

1. OBJETO: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: Seis (6) MESES

3. FECHA DE INICIO: 2022-01-31

4. FECHA DE TERMINACIÓN: 2022-07-30

5. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN:

Acta No.	Tiempo
-	-

Acta No.	Fecha Reinicio
-	-

6. PRÓRROGAS:

Contrato Adicional No.	Tiempo
-	-

7. NUEVA FECHA TERMINACIÓN: 2022-07-30

8. VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $30.159.360,00 M.L.C.

9. ADICIONES: $0,00 M.L.C.

10. VALOR DEFINITIVO CONTRATO: $30.159.360,00 M.L.C.

B. ESTADO FÍSICO:

Hasta la fecha 30/06/2022, el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 presenta una ejecución del 83.33% contra una programada del 100%.

Escaneado con CamScanner

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto: Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

C. ESTADO FINANCIERO:

	Valor	Anticipo	
CONTRATO INICIAL	$30.159.360,00	$0,00	
ADICIONAL	$0,00	$0,00	
TOTAL CONTRATO	$30.159.360,00	$0,00	
	Valor Acta	Amortiza	Valor Pagado
VALOR INFORME No. 1	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 2	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 3	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
VALOR INFORME No. 4	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
PRESENTE INFORME	$5.026.560,00	$0,00	$5.026.560,00
POR EJECUTAR	$5.026.560,00		
TOTAL	$30.159.360,00	$0,00	$25.132.800,00

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA NO. 5: $5.026.560,00 M.L.C.

D. ACTIVIDADES:

1. Realizar la verificación y revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 2.Realizar las visitas de campo que se amerite en el proceso de liquidación con el fin de verificar cuantificar las cantidades de las actividades de las obras ejecutadas con recursos del fondo seguridad y convivencia ciudadana del departamento (piscc). 3. apoyar el cierre y liquidación de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020, 2175 de 2019 y 2124 de 2019 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 4. Apoyar, orientar y realizar la articulación institucional en el componente técnico de los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, y 2228 de 2020, 2175 de 2019 y 2124 de 2019 que se ejecutan en el desarrollo del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento (PISCC) 5. Presentar informes sobre el estado de ejecución y avance de los contratos con la periodicidad que se requiera atendiendo el objeto y naturaleza de los mismos; de igual manera presentar los informes necesarios para atender los requerimientos efectuados por los organismos de control de acuerdo a lo requerido durante el periodo de ejecución. 6. En desarrollo del objeto contractual el contratista debe propender por aplicar las sugerencias y recomendaciones en lo relacionado con las exigencias para el cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 7. Todas las demás que sean designadas por el supervisor del contrato y que tengan relación directa con el objeto del contrato.

E. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Actividad Realizada	Porcentaje(%)	Referencia
Se realizó revisión y verificación a las especificaciones técnicas para los contratos de obra pública 2175 de 2018 y 2228 de 2020. Así mismo para este periodo el apoyo a la supervisión avanzó en la revisión documental de todos los requisitos que hacen parte integral del proceso de liquidación los cuales presentaron observaciones que deben ser subsanadas por parte del contratista de obra y dar cumplimiento a la liquidación contractual. ACTIVIDAD PERMANENTE	83.33	1.1
Se realizo visita de campo, para el proyecto "Construcción del Centro de investigación Casanare" del contrato de obra 2084 e interventoria 2167 de 2018, en el proceso que se adelanta para la puesta en marcha del edificio. ACTIVIDAD PERMANENTE	83.33	1.2
Con ocasión al contrato de obra No 2228 de 2020, el contratista allego los requisitos faltantes solicitados por la supervisión, Paz y salvo por la Caja de Compensación Familiar, actualización de	83.33	1.3

Escaneado con CamScanner

Informe Parcial de Actividades No. 5 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0873 - CAS-OAJ-CDPSP-0559-2022 de 2022-01-27 cuyo Objeto. Prestar servicios profesionales como ARQUITECTO, para realizar seguimiento técnico a los contratos de infraestructura aprobados en comité de orden público con cargo a los recursos de fondo de seguridad en cumplimiento al plan integral de seguridad y convivencia ciudadana del departamento de Casanare.

póliza, formato de verificación, factura electrónica, resolución de facturación y Paz y salvo de avisos y tableros así mismo se allego el acta de liquidación subsanada. Lo anterior se encuentra en proceso de verificación por parte del profesional contable y jurídico para adelantar el proceso de liquidación del contrato en mención. Con ocasión al contrato de obra No 2175 de 2019, se adelantó revisión y verificación de los anexos contables exigidos para la liquidación, dando cumplimiento a este requisito. Así mismo se encuentra en proceso de revisión del acta de liquidación subsanada. ACTIVIDAD PERMANENTE		
De igual forma para el presente periodo del mes de junio, el apoyo a la supervisión avanzo en la revisión documental en el proceso de liquidación para los contratos 2175 de 2019 y 2228 de 2020, generando observaciones a subsanar en el componente técnico, contable y ambiental. ACTIVIDAD PERMANENTE	83.33	1.4
Para el presente periodo se presenta informe de apoyo a la supervisión demostrando el resumen ejecutivo, financiero y ultimas actuaciones para los contratos 2084 de 2018, 2167 de 2018, 2228 de 2020. ACTIVIDAD PERMANENTE	83.33	1.5
Para el presente periodo la supervisión atendió las sugerencias recomendadas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. ACTIVIDAD PERMANENTE.	83.33	1.6
Se continua el proceso de programación del proyecto que tiene por nombre "FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS A TRAVES DE LA RECUPERACION DE LA ESTRUCTURA DEL CENTRO DE COMANDO Y CONTROL DE OPERACIONES AEREAS CONJUENTO EN INTERAGENCIAL DEL CASANARE" ACTIVIDAD PERMANENTE.	83.33	1.7

F. OBSERVACIONES:

Atentamente,

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Contratista

CONSTANCIA: El(La) suscrito(a) Supervisor(a) hace constar que verificada las actividades relacionadas en el presente informe y las pactadas en el contrato, se concluye que el Contratista ha cumplido con las actividades adquiridas en virtud del mismo.

Aprobó:

BRENDA RORAIMA BARRERA
Supervisor(a)

V.°B.°

Escaneado con CamScanner

Casanare

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
FO-AB-55
2014-02-21
V 01

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 31 de mayo al 30 de junio del 2022

1. DATOS GENERALES

Información del Contrato: Consultoría No. 2167 DE 11/08/2018

Contratista o Ejecutor: CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL

Objeto Contractual: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE"

Valor Contractual: $ 762.652.645.00

Valor Inicial: $ 762.652.645.00
Aporte Dpto: $ 762.652.645.00
Aporte Ejecutor: $
Valor Adicional: $ 88.220.109.00
Valor Final: $ 850.872.754.00

Plazo Inicial: TRECE (13) MESES

Plazo actual: VEINTIOCHO (28) MESES Y OCHO (08) DIAS

Fecha suscripción del contrato: 8 de Noviembre de 2018

Fecha Acta de Inicio: 22 de Noviembre de 2018

Fecha de Terminación inicial: 21 de Diciembre de 2019

Fecha Actual de Terminación: 10 de noviembre de 2021

Estado actual del contrato: TERMINADO

2. DATOS TÉCNICOS.

METAS FÍSICAS ACTUALIZADA

- ☐ RED DE ACUEDUCTO ML
- ☐ RED ALC PLUVIAL ML
- ☐ PTAP / PTAR UN
- ☐ POZOS PROFUNDOS ML
- ☐ VIA URB / SEC / TERC KM
- ☐ PUENTE / ALC / BOX UN
- ☐ INFRAESTRUCTUR M2
- ☐ INTERVENTORIA 1 UN
- ☐ OTRO, CUAL?

RESUMEN DEL OBJETO CONTRACTUAL

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE"

DESCRIPCION BREVE ALCANCE DEL PROYECTO

El contrato tiene como objeto realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto que consiste en la construcción de una edificación de tres niveles en estructura convencional compuesta por dos módulos en construcción. Cuenta con una capacidad para 184 puestos de trabajo, el primer nivel con áreas simétricamente similares, contiene dos accesos peatonales compartidos por niveles en ambos sentidos, interconectando el modulo ubicado en la zona norte con el módulo de la zona sur, con dos escaleras en estructura metálica y pasos prefabricados. Se dispondrá de un ascensor ubicado en la zona occidente del proyecto para el acceso a personas de tercera edad y discapacitados, cuenta con una portería para el control de acceso y una zona amplia de parqueadero y zonas verdes externas.

3. CRONOLOGIA DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES. (CONTRATO DE CONSULTORIA 2167 DE 2018)

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	08/11/2018	TRECE (13) MESES	$ 762.652.645.00	
2. ACTA DE INICIO INTERVENTORIA	22/11/2018			Se suscribe acta inicio una vez cumplidos los requisitos de ejecucion, que se establecieron en la clausula VIGESIMA SEGUNDA del contrato
3. ACTA PARCIAL - ETAPA PRECONSTRUCTIVA	27/12/2018		$ 17.919.015.00	
4. ACTA PARCIAL No 2	01/08/2019		$ 124.147.096.17	
5. ACTA PARCIAL No 3	08/11/2019		$ 125.934.457.00	
6. ACTA PARCIAL No 4	19/12/2019		$ 200.482.293.28	
7. PRORROGA No 1	19/12/2019	CINCO (05) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de CINCO (5) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA SUSPENSIÓN No. 1	31/03/2020	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Acatando la orden dado por el gobierno nacional según decreto 457 de 2020, esto causado por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
9. ACTA AMPLIACION A LA SUSPENCION SUSPENSIÓN No. 1	13/06/2019	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Con el fin de realizar el protocolo de Bioseguridad para la obra y enviar a aprobacion a las autoridades pertinentes.
10. ACTA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/05/2020	QUINCE (15) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 2 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Una ve se realizo verificacion por interventoria del protocolo de bioseguridad se remite al ente encargado de aprobacion el cual no ha emitido respuesta. Por lo anterior se solicitad ampliar la vigencia de la suspencion.
11. ACTA AMPLIACIÓN No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1	12/06/2021	VEINTITRES (23) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 3 a la suspensión No 1 al contrato de consultoria 2167 de 2018 por termino de VEINTITRES (23) dias. Toda vez que no se a entregada respuesta de la aprobacion del protocolo de bioseguridad por parte de la alcaldia de yopal.
12. ACTA DE REINICIO N°1	09/07/2020			
13. PRÓRROGA N°2	19/08/2020	UN (01) MES		Se suscribio la Prorroga No. 2 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
14. PRÓRROGA N°3	18/09/2020	UN (01) MES		Se suscribio la Prorroga No. 3 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.

Escaneado con CamScanner

15 PRÓRROGA N°4	15/10/2020	OCHO (08) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 4 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de OCHO (8) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
16. SUSPENSIÓN N°2	21/10/2020	NUEVE (09) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No2 basado en la modificacion del armerillo lo cual conlleva al proveedor y ornamentacion solicitar accesorios y demas para subsanar este aspecto tecnico. Por motivos de pandemia la entrega de insumos contemplan retrasos por su produccion.
17- REINICIO N°2	30/10/2020			Se suscribi acta de reinicio antes de lo estipulado dentro de la suspencio No 2. Subsanando en menor tiempo las causas que motivaron la suspensión.
18 PRÓRROGA N°5	12/11/2020	UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 5 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS, mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
19. ADICIONAL N°1	12/11/2020		$ 88,220,109.00	Sustentada en requerir para cumplimiento del objeto contractual mayores cantidades de obra e items no previstos,
20. ACTA PARCIAL N°5	15/11/2020		$ 52,429,247.56	
21. SUSPENSIÓN N°3	23/12/2020	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No. 3 sustentada en el retraso de proveedores para la entrega de insumos y equipos, los cuales son de tipo importacion.
22. REINICIO N°3	05/02/2021			
23. PRÓRROGA N°6	11/02/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No. 6 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
24. COMITÉ DE OBRA	19/03/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes. Ajestes tecnicos al componente de la red contraincendios.
25. COMITÉ DE OBRA	27/03/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes. El contratista de obra radica a la interventoria la solicitud de actividades no previstas con el animo de formalizar y avanzar en la postulacion de la modificatoria No 3.
26. COMITÉ DE OBRA	13/04/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes. -la interventoria manifiesta que se esta a la espera de la autorizacion de la policia para continuar con el proceso de actualizacion del proyecto electrico ante ENERCA.
27. COMITÉ DE OBRA	20/04/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes. La interventoria manifiesta el retraso de obra y requiere prontas soluciones para subsanar tal aspecto. - El contratista de obra expone que debido a los constantes cierres en la ciudad de bogota han tenido retrasos de produccion para el entraga de dotaciones para el proyecto y expresa la necesidad de solicitar a la supervision una suspencion al contrato.
28. SUSPENSIÓN No 4	03/05/2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 4. Debido a la propagacion del COVID-19, en su tercer pico, se afecto la produccion, lo cual afecto la oportuna entrega de materia prima para la fabricacion y entrega de dotaciones que requiere el proyecto.
29. AMPLIACION 1 A LA SUSPENSIÓN No 4	18/06/2021	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 4. Debido a que persisten las causales iniciciales.
30 REINICIO	16/07/2021			
31. ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 7	22/07/2021			Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por TRES (3) MESES, al Contrato de Consultoria anteriormente citado.
32. PRÓRROGA N°7	22/07/2021			Se suscribio la Prorroga No. 7 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
33. COMITÉ DE OBRA	29/07/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes. - Se solicita enviar el proyecto electrico a ENERCA via correo electronico para avanzar en su revision. se le informa al contratista de obra mas avanzar con mas rendimientos en *temas de aire acondicionado, puertas, camaras y dotaciones.*
34. COMITÉ DE OBRA	05/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes - se presenta ejecución de avance de obra del 94.69% con un programado del 94.72%. - comité con presencia del mayor de la policía mayor Oswaldo Chávez quien expone la necesidad de proponer una garita en el sector sur occidental, la cual estaría financiada por la policía nacional y solicita que se pueda apoyar con profesionales del contratista para su seguimiento en su ejecución. Solicitud que se realizara de manera oficial. - se adelantó recorrido de obra con presencia de interventoría, contratista, apoyo a la supervisión, agentes de la sijin, secretario de construcciones departamental y secretario de gobierno departamental.
35. COMITÉ DE OBRA	12/08/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes. - Esta semana inicio el proveedor de CCTV, con lo concerniente a programación, por lo anterior el dia 10 de agosto se realizó comité con el área de telemática de la policía nacional para coordinar el desarrollo de esta actividad. - Se solicita al contratista de obra dar inicio a la instalación de puertas y ventanas, ya que presenta 26 dias de retraso, teniendo en cuenta que puede ocasionar retraso en las actividades de CCTV - La interventoría solicita un plan de contingencia en el cual se explique la metodología a iniciar para dar cumplimiento en la programación

Escaneado con CamScanner

36 COMITÉ DE OBRA	19/09/2021			Los temas tratados en el comité son los siguientes La interventoría manifiesta que aunque el contratista de obra presenta avance en actividades que no se tenían programadas para esta mes se tiene en retrasos de actividades de instalación de muebles para oficina instalación de puertas y ventanas e impermeabilización de cubierta. Determinando una afectación preocupante toda vez que son actividades que encuentran dentro de la ruta crítica de la programación El contratista manifiesta que lo concerniente a la aprobación del proyecto eléctrico se encuentra en subsanación de manera informal con el profesional de Enerca que adelanta la revisión Ing. Ali León La interventoría requiere nuevamente al contratista de obra presentar plan
37 ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 8	19/10/2021			Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por QUINCE (15) DIAS al Contrato de Consultoría anteriormente citado
38 PRÓRROGA N°8	21/10/2021			Se suscribio la Prorroga No. 8 al contrato de consultoria No. 2167 de 2018 por un termino de QUINCE (15) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes
39 SOLICITUD DE MESA TECNICA CON PRESENCIA DE ENERCA S.A.E.S.P	05/11/2021			Se solicita mediante oficio 700-41-23 817 de fecha 5 de noviembre de 2021 realizar meta tecnica el dia lunes 8 de noviembre de 2021 a las 2:00 pm en la oficina de la Dirección Técnica de Construcciones de la Gobernación de Casanare, en el cual se tratarán temas referentes al componente eléctrico del contrato de obra No 2084 de 2018 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL DE CASANARE" La mesa tecnica se llevara a cabo con participacion del contratista de obra CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION, contratista de interventoria CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL
40 MESA TECNICA	08/11/2021			Se realizo mesa tecnica el dia 8 de noviembre de 2021 con participacion de ENERCA S.A.E.S.P, contratista de interventoria CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL, contratista de obra CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION, apoyo a la supervisión y profesional eléctrico por parte de la Dirección Técnica de Construcciones. El tema puntual que se adelanto fue el desarrollo que ha tenido la revisión para aprobación del proyecto eléctrico, toda vez que se han presentado demoras por parte de la empresa de energía ENERCA S.A.E.S.P
41 DE TERMINACIÓN ACTUAL	10/11/2021			Se suscribio acta de terminación al Contrato de Consultoria 2167 de 2018
42 REQUERIMIENTO No 1 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	18/11/2022			El 18 de noviembre de 2021 mediante oficio 730-41-23 778 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio inter Sijin Yopal" se solicitó la entrega formal y material de los soportes de ejecución del contrato 2167 de 2018, para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de , sin que a la fecha se haya entregado a la Dirección Técnica De Construcciones
43 REQUERIMIENTO No 2 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	28/01/2022			Mediante oficio 730-41-23 036 de fecha 28 de enero de 2022 remitido por la supervisión a la interventoría "Consorcio Inter Sijin Yopal" se realizó requerimiento No 2 de informe para recibo final de obra (urgente), para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de 2018
44 INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	03/02/2022			El 3 de febrero de 2022, se radico ante la oficina juridica, informe de Presunto incumplimiento del contrato de interventoria No 2167 de 2018-11-08 que tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE, para adelantar fines pertinentes
45 AUDIENCIA JURIDICA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	15/03/2022			El dia 15 de marzo de 2022 se realizó en la oficina juridica de la gobernacion de Casanare audiencia del presunto incumplimiento del contrato 2167 de 2018, proceso que se adelanta por hechos expuestos por la supervisión por presunto incumplimiento en las clausulas que comprende el contrato de la referencia
46 INFORME DE LA TRAZABILIDAD DEL TRAMITE PARA CONEXIÓN A LA RED ELECTRICA	18/03/2022			El dia 18 de marzo de 2022 mediante memorando 730-41-23 044 se radico a la oficina juridica, INFORME DE LA TRAZABILIDAD DE CONEXIÓN ELECTRICA PROYECTO – "CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE" como prueba en el marco del proceso por el presunto incumplimiento del contrato de interventoria No 2167 de 2018-11-08
47 SEGUNDA AUDIENCIA JURIDICA DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	29/03/2022			El dia 29 de marzo de 2022 se realizó la segunda audiencia del presunto incumplimiento del contrato 2167 de 2018, en esta se avanzó en la lectura de defensa por parte de la interventoría "CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL". La entidad ordena suspensión de la audiencia y determina programar nueva audiencia para el dia 4 de abril de 2022 a las 2:30 Pm
48 RESOLUCION No 0068 DEL 26 DE ABRIL DE 2022	26/04/2022			El dia 26 de abril de 2022 se emite por parte de la oficina juridica, Resolución No 0068 de 26 de abril de 2022 "Por la cual se hace pronunciamiento de fondo dentro de la actuación administrativa por presunto incumplimiento del contrato de interventoria No 2167 de 2018"
49 SOLICITUD DE VISITA TECNICA DE OBRA POR PARTE DE OFICINA JURIDICA	18/05/2022			Mediante memorando 0431 120 44 01 de fecha 18 de mayo de 2022 remitido por la oficina juridica a la supervisión del contrato, se solicita realizar visita técnica a la obra, con el propósito de verificar el estado actual de la misma e informar sobre los resultados encontrados mediante informe que se entregara el dia 24 de mayo de 2022. Atendiendo lo dispuesto en sesión de audiencia el dia 18 de mayo de 2022
50 REMISION DE COMITÉ SEGUN VISITA TECNICA DE OBRA DEL CONTRATO 2084 DE 2018	24/05/2021			Mediante memorando 520 220 de 24 de mayo de 2022 la supervisión remite a la oficina juridica comite técnico de obra de la visita realizada el 23 de mayo del año en curso donde se evidencia que la interventoria del contrato y esta dirección técnica de construcciones realizaron la verificación de las obras terminadas únicamente del primer piso. Igualmente, se solicitó un término de 2 dias adicionales para verificar toda la obra por lo que el dia jueves 26 de mayo del 2022 se realizará el informe resultado de la visita técnica el cual se entregará a su despacho el dia 27 de mayo del 2022

Escaneado con CamScanner

51 INFORME DE VISITA TECNICA CONTRATO DE OBRA 2084 DE 2018 E INTERVENTORIA 2167 DE 2018	31/05/2022			Mediante memorando 520 228 del 31 de mayo de 2022, la supervisión remite a la oficina jurídica informe de visita técnica del contrato 2084 de 2018 cuyo objeto es, "CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CASANARE". En cumplimiento de lo requerido por la oficina jurídica mediante memorando 0510 120 44 01 del 25 de mayo de 2022.
52 RESOLUCION No 0108 DE 16 DE JUNIO DE 2022	16/06/2022			Se suscribió resolución No 0108 de 16 de junio de 2022, "Por el cual se resuelve un recurso de reposición". Por lo anterior resuelve, "ARTICULO 2. Terminar el proceso sancionatorio en contra de la firma INTER SIJIN YOPAL con Nit 901 229 201 7 dentro del contrato de interventoría 2167 de 2018. ARTICULO 3. Ordenar el archivo del expediente administrativo."

4. INFORMACION DEL CONTRATO REGISTRADO EN DATOS GENERALES.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE CONSULTORIA	DATOS DE INTERVENTORIA ASUMIDA POR LOS MUNICIPIOS O EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS	
Contratante	GOBERNACION DE CASANARE	Contratante	
Contratista o Ejecutc	CONSORCIO INTER SIJIN YOPAL	Contratista	
Rep Legal	LEIDY JOHANA SARMIENTO BONILLA	Rep Legal	
Contrato No	2167 DEL 2018	Contrato No	
Valor Inicial	$ 762,652,645.00	Valor Inicial	
Valor Anticipo (50%)	$ -	Valor Anticipo (%)	
Valor Adicionado	$ 88,220,109.00	Valor Adicionado	
Valor Total	$ 850,872,754.00	Valor Total	
Valor Ejecutado	$ -	Valor Ejecutado	
Plazo Inicial	TRECE (13) MESES	Plazo Inicial	
Prorrogas	QUINCE (15) MESES Y OCHO (8) DIAS	Prorrogas	
Plazo Actualizado	VEINTI SIETE (27) MESES Y VEINTITRES (23) DIAS	Plazo Actualizado	
Suspensiones	7,57 MESES	Suspensiones	
Fecha de Iniciación	22 de Noviembre de 2018	Fecha de Iniciación	
Terminación Inicial	21 de Diciembre de 2019	Terminación Inicial	
Terminación Actual	10 de noviembre de 2021	Terminación Actual	
Estado Actual Contrato	TERMINADO	Estado Actual Contrato	

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE
Contratista o Ejecutc	CONSORCIO CENTRO DE INVESTIGACION
Rep Legal	ING. SILVIO ANDRES CAÑON TERREROS
Contrato No	2084 DE 2018
Valor Inicial	$13,143,439,018
Valor Anticipo (50%)	6,571,719,509
Valor Adicionado 1	859,994,636
Valor Adicionado 2	
Valor Total	$ 14,003,433,654.00
Valor Ejecutado	$ 13,891,406,184.77
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES
Prorrogas	(15,17) MESES
Plazo Actualizado	VEINTISIETE (27) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
Suspensiones	CIENTO VEINTINUEVE (129) DIAS
Fecha de Iniciación	12 de diciembre de 2018
Terminación Inicial	11 de diciembre de 2019
Terminación Actual	5 de noviembre de 2021
Estado Actual Contrato	TERMINADO

6. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1 SUSCRIPCION MINUTA	19/10/2018	12 meses	$ 13,143,439,018.00	
2 ACTA DE SOCIALIZACION	25/11/2018			
3 ACTA DE INICIO DE OBRA	12/12/2018			la etapa preconstructiva esta avalada por la interventoria
4 ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	19/12/2019		$ 6,571,719,509.00	
5 ACTA PARCIAL No 1	01/08/2019		$ 2,191,090,816.00	
6 ACTA PARCIAL No 2	08/11/2019		$ 2,222,188,600.00	
6 ACTA PARCIAL No 3	18/12/2019		$ 3,538,034,733.00	
7 PRORROGA No 1	06/12/2019	5 MESES		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2084 de 2018 por un termino de cinco (5) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8 ACTA DE SUSPENSION No 1	31/03/2020	30 DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Acatando la orden dado por el gobierno nacional según decreto 457 de 2020, esto causado por la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19.
9 ACTA AMPLIACION A LA SUSPENCION SUSPENSIÓN No. 1	30/04/2020	30 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de TREINTA (30) dias. Teniendo en cuenta el decreto 531 del 8 de abril de 2020, el gobierno nacional amplio el aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio nacional.
10 ACTA AMPLIACIÓN No. 2 A LA SUSPENSIÓN No. 1	29/05/2020	15 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 2 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Se determina con el fin de dar tramite a la presentacion y posterior aprobacion del plan de accion del protocolo sanitario para la obra (PAPSO).

Escaneado con CamScanner

11 ACTA AMPLIACIÓN No 3 A LA SUSPENSIÓN No 1	12/06/2020	23 DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 3 a la suspensión No 1 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de VEINTI TRES (23) dias Se determina toda vez que ha la fecha el protocolo de bioseguridad (PAPSO) no se encuentra aprobado por parte de la secretaria de obras del municipio de Yopal
12 ACTA DE REINICIO	09/07/2020			
13 PRORROGA No 2	19/08/2020	1 MES		Se suscribio la Prorroga No 2 al contrato de obra No 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
14 PRORROGA No 3	18/08/2020	1 MES		Se suscribio la Prorroga No 3 al contrato de obra No 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes
15 PRORROGA No 4	15/10/2020	15 DIAS		Se suscribio la Prorroga No 4 al contrato de obra No 2084 de 2018 por un termino de QUINCE (15) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes
16 SUSPENSIÓN No 2	21/10/2020	15 DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 2 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias. Toda vez que se establecieron modificaciones en calidad y cantidad para el cuarto del armerillo y cambios de especificacion de la puerta de acceso
17 ADICIONAL No 1 PRORROGA No 5	12/11/2020	1 MES Y 15 DIAS	$ 859,994,636 00	*Sustentada en requerir para cumplimiento del objeto contractual mayores* cantidades de obra e items no previstos, Se suscribio la Prorroga No 5 al contrato de obra No 2084 de 2018 por un termino de UN (1) MES Y QUINCE (15) DIAS mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes
18 ACTA PARCIAL No 4	23/09/2020		$ 926,820,278 00	
19 ACTA PARCIAL No 5	22/12/2020		$ 2,235,166,327 00	
20 SUSPENSION No 3	23/12/2020	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 3 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de QUINCE (15) dias
21 PRORROGA No 6	09/02/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No 6 al contrato de obra No 2084 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
22 SUSPENSION No 4	03/05/2021	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS		Se suscribio acta de suspensión No 14 al contrato de obra 2084 de 2018 por termino de CUARENTA Y CINCO (45) dias. Se suscribio acta de suspensión No 4 Debido a la propagacion del COVID-19, en su tercer pico, se afecto la produccion, lo cual afecto la oportuna entrega de materia prima para la fabricacion y entrega de dotaciones que requiere el proyecto.
23 AMPLIACION No 1 A LA SUSPENSION No 4	18/06/2021	TREINTA (30) DIAS		Se suscribio acta de ampliacion No 1 a la suspensión No 4 Debido a que persisten las causales iniciciales.
24 ACTA DE REINICIO	16/07/2021			
25 PRORROGA No 7	22/07/2021	TRES (3) MESES		Se suscribio la Prorroga No 7 al contrato de obra No 2084 de 2018 por un termino de TRES (3) MESES mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
26 ACTA DE SOLICITUD DE PRORROGA No 8	19/10/2021	QUINCE (15) DIAS		Tiene por objeto solicitar a la entidad contratante una Prorroga por QUINCE (15) DIAS, al Contrato de Consultoria anteriormente citado
27 PRORROGA No 8	20/10/2021	QUINCE (15) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 8 al contrato de obra No 2084 de 2018 por un termino de QUINCE (15) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
28 DE TERMINACIÓN ACTUAL	05/11/2021			Se suscribio acta de terminación al Contrato de obra 2084 de 2018.
29 REQUERIMIENTO No 1 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	18/11/2022			El 18 de noviembre de 2021 mediante oficio 730 41-23 778 remitido por la supervisión a la interventoria "Consorcio Inter Sijin Yopal" se solicitó la entrega formal y material de los soportes de ejecución del contrato 2167 de 2018, para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de , sin que a la fecha se haya entregado a la Dirección Técnica De Construcciones
30 REQUERIMIENTO No 2 - SOLICITUD DE INFORME PARA RECIBO FINAL DE OBRA	28/01/2022			Mediante oficio 730 41-23 035 de fecha 28 de enero de 2022 remitido por la supervisión a la interventoria "Consorcio Inter Sijin Yopal", se realizó requerimiento No 2 de informe para recibo final de obra (urgente), para dar trámite al proceso de recibo y liquidación del contrato de obra No 2084 de 2018
31 INFORME DE PRESUNTO INCUMPLIMIENTO	03/02/2022			El 24 de febrero de 2022, se radico ante la oficina juridica, Informe de Presunto Incumplimiento del contrato de interventoria No 2167 de 2018-11-08 que tiene por objeto INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACION CRIMINAL CASANARE, para adelantar fines pertinentes.
49 SOLICITUD DE VISITA TECNICA DE OBRA POR PARTE DE OFICINA JURIDICA	18/05/2022			Mediante memorando 0481 120 44 -01 de fecha 18 de mayo de 2022 remitido por la oficina juridica a la supervisión del contrato, se solicita realizar visita técnica a la obra, con el propósito de verificar el estado actual de la misma e informar sobre los resultados encontrados mediante informe que se entregara el dia 24 de mayo de 2022 Atendiendo lo dispuesto en sesión de audiencia el dia 18 de mayo de 2022

Escaneado con CamScanner

50 REMISION DE COMITÉ SEGÚN VISITA TECNICA DE OBRA DEL CONTRATO 2084 DE 2018	24/05/2021			Mediante memorando 520 220 de 24 de mayo de 2022 la supervision remite a la oficina jurídica comité técnico de obra de la visita realizada el 23 de mayo del año en curso donde se evidencia que la interventoría del contrato y esta dirección técnica de construcciones realizaron la verificación de las obras terminadas únicamente del primer piso Igualmente, se solicitó un término de 2 días adicionales para verificar toda la obra por lo que el día jueves 26 de mayo del 2022 se realizará el informe resultado de la visita técnica el cual se
51 INFORME DE VISITA TECNICA CONTRATO DE OBRA 2084 DE 2018 E INTERVENTORIA 2167 DE 2018	27/05/2022			Mediante memorando 520 226 de 27 de mayo de 2022, la supervisión remite a la oficina jurídica informe de visita técnica del contrato 2084 de 2018 cuyo objeto es, "CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL CASANARE". En cumplimiento de lo requerido por la oficina jurídica mediante memorando 0510 120 44 01 del 25 de mayo de 2022
52 RESOLUCION No 0106 DE JUNIO 15 DE 2022	15/06/2022			Se suscribió resolución No 0106 de 15 de junio de 2022, "POR EL CUAL SE PROFIERE FALLO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 2084 DE 2018". Resuelve, ARTICULO 2 Declarar que durante la ejecución del contrato 2084 de 2018, no se presentó ningún hecho generador de incumplimiento

7. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA 99.20% $ 13,891,406,184.77 % PROGRAMACION OBRA 100.00% $ 14,003,433,654.00

*** COMPONENTE TECNICO:**

la verificación del estado de la obra por parte de la Supervisión, ponen de presente la existencia de presuntos incumplimientos por parte del contratista de obra, al no cumplir con las cantidades de obra faltantes, lo que trae como consecuencia la inestabilidad y calidad de la obra desencadenando un deterioro prematuro, causando perjuicios al Departamento, faltando elementos fundamentales para el alcance del objeto contratado, como lo son, capítulo 015. Puertas y Ventanas, Capítulo 0.20. Instalaciones Voz y Datos, CCTV, Seguridad y control, Capítulo 023. Obras Exteriores, Capítulo 025 (dotación) Sala de Técnica de identificación de Automotores, Capítulo 015. Items no previstos – Carpintería metálica y de madera. Lo que resulta en una obra inconclusa, incompleta, expuesta al deterioro de los trabajos realizados en desarrollo del contrato de obra 2084 de 2018 por no estar ejecutada al 100%

Durante el Periodo se realizaron las siguientes actividades:
N/A

*** COMPONENTE JURIDICO :**

→Contrato de Consultoria No. 2167 DEL 2018;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según prorroga No 8 suscrita el 21/10/2021 al contrato de consultoría No. 2167 de 2018, la cual fue aprobada mediante acta de aprobación de póliza de fecha 18 de noviembre de 2021 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. GU030145 -CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	08/11/2018	01/06/2022	$ 85,087,275.40
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	08/11/2018	01/02/2025	$ 42,543,637.70
CALIDAD DEL SERVICIO	21/10/2021	15/11/2024	$ 85,087,275.45

→Contrato de Obra No. 2084 de 2018;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según según prorroga No. 8 suscrita el 19/10/2021 la cual fue aprobada mediante acta de aprobación de póliza de fecha 1 de diciembre de 2021 por la oficina asesora jurídica de la Gobernación de Casanare.

Poliza No. GU030029 - CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	12/12/2018	17/03/2022	$ 1,400,343,365.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	12/12/2018	31/12/2025	$ 1,400,343,365.40
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	12/12/2018	17/03/2022	$ 700,171,682.70
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	12/12/2018	15/11/2024	$ 700,171,682.70

Poliza No. RE002348 - CONFIANZA

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	12/12/2018	15/11/2021	$ 700,171,682.70

*** COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:**

→Contrato de Consultoria No. 2167 DEL 2018;

* De acuerdo a la CLAUSULA SEXTA - FORMA DE PAGO, el contrato no tiene anticipo.

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
1	Acta parcial No 1	$ 17,919,015.00	27 de diciembre de 2018
2	Acta parcial No 2	$ 124,147,096.17	1 de agosto de 2019
3	Acta parcial No 3	$ 125,934,457	8 de noviembre de 2019
4	Acta parcial No 4	$ 200,482,293.28	18 de diciembre de 2019
5	Acta parcial No 5	$ 52,429,247.58	15 de noviembre de 2020
6	Acta parcial No 6	$ 155,040,360	21 de diciembre de 2020
TOTAL EJECUTADO		$ 675,952,468.53	
% EJECUTADO		79.44%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$ 850,872,754.00	
Valor ejecutado		$ 675,952,468.53
Valor por ejecutar		$ 174,920,285.47
Sumas	$ 850,872,754.00	$ 850,872,754.00

Escaneado con CamScanner

-Contrato de Obra No. 2084 de 2018;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 50% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS

No.	Descripcion	Valor	Fecha
1	Acta parcial No. 1	$ 2.191.090.816.00	1 de agosto de 2019
2	Acta parcial No. 2	$ 2.222.188.600.00	8 de noviembre de 2019
3	Acta parcial No. 3	$ 3.538.034.733.00	18 de diciembre de 2019
4	Acta parcial No. 4	$ 926.820.278.00	23 de septiembre de 2020
5	Acta parcial No. 5	$ 2.235.166.327.00	15 de noviembre 2020
TOTAL EJECUTADO		$ 11.113.300.754.00	
% Ejecucion financiera		79.96%	

BALANCE GENERAL

Valor inicial	$13.143.439.018.00		
Valor Adicional	$859.994.696.00		
Anticipo (50%)		$ 7.001.716.827.00	
Valor ejecutado			$ 11.113.300.754.00
Vr/Amortizado		$ 5.556.650.377.00	
Vr por Amortizar		$ 1.445.066.450.00	
Valor por ejecutar			$ 2.890.132.900.00
Sumas	$14.003.433.654		$ 14.003.433.654.00

8. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Para el presente periodo, no se presentaron actuaciones por parte de la supervisión, basado en que mediante lo estipulado en comité realizado el día 25 de mayo de 2022 en cumplimiento de la solicitud realizada por la oficina jurídica de la Gobernación para la verificación del estado actual del proyecto, se estableció en el acta que el día 18 de mayo de 2022 el contratista de obra hizo entrega formal a la interventoría del informe de recibo final. Así las cosas, la supervisión esta a la espera de que la interventoría realice la revisión y verificación documental para remitir a la supervisión y avanzar con el proceso de recibo final y posterior liquidación.

*** CORRESPONDENCIA RECIBIDA:**

NO SE PRESENTO

*** CORRESPONDENCIA ENVIADA:**

NO SE PRESENTO

ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS

6 DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TECNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS SI ☑ NO ☐
CUALES ? _____
HA REQUERIDO AJUSTES A LOS CAUSALES ? SI ☐ NO ☐ _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐
PORQUE ? _____
REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____
EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐
PORQUE ? _____

7. OBSERVACIONES

Para el presente periodo, no se presentaron actuaciones por parte de la supervisión, basado en que mediante lo estipulado en comité realizado el día 25 de mayo de 2022 en cumplimiento de la solicitud realizada por la oficina jurídica de la Gobernación para la verificación del estado actual del proyecto, se estableció en el acta que el día 18 de mayo de 2022 el contratista de obra hizo entrega formal a la interventoría del informe de recibo final. Así las cosas, la supervisión esta a la espera de que la interventoría realice la revisión y verificación documental para remitir a la supervisión y avanzar con el proceso de recibo final y posterior liquidación.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
CPSP No. 0873 de 2022

BRENDA RORAIMA BARRERA
SUPERVISORA

Escaneado con CamScanner

Casanare

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION
FO-AB-55
2014-02-21
V 01

El Presente Informe corresponde al periodo comprendido entre el 31 de mayo al 30 de junio del 2022

1. INFORMACION DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

Tipo de Contrato	CONTRATO DE OBRA	Objeto: MANTENIMIENTO Y/O MEJORAS LOCATIVAS DE LAS INSTALACIONES DEL COMANDO DE ATENCION INMEDIATA (CAI) ADSCRITA AL DEPARTAMENTO DE POLICIA, MUNICIPIO DE PAZ DE ARIPORO, DEPARTAMENTO DE CASANARE
Contratante	GOBERNACIÓN DE CASANARE	
Contratista o Ejecutor	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ	
Rep. Legal	EDWARD MAURICIO GALINDO FERNANDEZ	
Contrato No.	2228 DE 2020-12-22	
Valor Inicial:	$74,216,316	
Valor Anticipo (30%)	$ 22,264,894.80	
Valor Adicionado 1		
Valor Adicionado 2		
Valor Total:	$ 74,216,316.00	
Valor Ejecutado:	$ 63,703,570.00	
Plazo Inicial:	TRES (3) MESES	
Prorrogas:	PRORROGA No 1 POR VEINTE (20) DIAS	
Plazo Actualizado:	TRES (3) MESES Y VEINTE (20) DIAS	
Suspensiones:	N/A	
Fecha de Iniciación:	3 de agosto de 2021	
Terminación Inicial:	2 de noviembre de 2021	
Terminación Actual:	22 de noviembre de 2021	
Estado Actual Contrato:	RECIBIDO	

2. CRONOLOGIA DEL CONTRATO DE OBRA DERIVADO, según el caso si aplica.

ACTAS SUSCRITAS (Designación, Inicio, Desembolsos, Suspensión, Reinicio, Prorroga, Relevo de Supervisor, Prorrogas, Adicional, Modificatoria, Parciales, Comités, Terminación, Liquidación)	FECHA	DURACION	VALOR	OBSERVACIONES
1. SUSCRIPCION MINUTA	22/12/2020	3 meses	$ 74,216,316.00	
2. ACTA DE SOCIALIZACION	16/03/2021			
3. ACTA DE INICIO DE OBRA	03/08/2021			Informe preliminar de supervision previo al acta de inicio.
4. ACTA DE PAGO DE ANTICIPO	05/10/2021		$ 22,264,894.80	
5. ACTA DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS	22/10/2021			Se suscribió acta de fijación de precios no previstos de acuerdo a la solicitud realizada por el contratista de obra. Actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto contractual.
6.ACTA DE MODIFIACION DE CANTIDADES DE OBRA.	22/10/2021			1. En el transcurso de la ejecución progresiva de las actividades de obra concernientes al contrato de obra la de referencia, se han venido encontrando algunos condiciones que alteran la ejecución del proyecto, y que requieren la inclusión de nuevas actividades no previstas contractualmente y la fluctuación de mayores y menores cantidades de las actividades ya contempladas, siempre soportadas desde la parte técnica y profesional buscando que el producto final cumpla en todas las áreas con la normatividad Colombiana para este tipo de proyecto, y con la funcionalidad para la cual planificada.
7. PRORROGA No 1	28/10/2021	VEINTE (20) DIAS		Se suscribio la Prorroga No. 1 al contrato de obra No. 2228 de 2020 por un termino de veinte (20) dias mas a partir de la fecha de vencimiento del plazo señalado en el ultimo acto contractual suscrito entre las partes.
8. ACTA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22/11/2021			
9. RECIBO FINAL DE OBRA	21/12/2021			
10. ACTA DE ENTREGA INSTITUCIONAL	22/12/2021			

3. PORCENTAJE DE EJECUCION DE LA OBRA

% AVANCE DE EJECUCION EN OBRA: 100.00% % PROGRAMACION OBRA: N/A

*** COMPONENTE TECNICO:**

El valor del contrato inicial fue de $ 74.216.316,00 (SETENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS M/CTE) tuvo Acta de Modificacion de Cantidades No. 1 de fecha veintidos (22) de octubre de 2021, Otrosí Modificatorio No. 1 de fecha diecinueve (19) de noviembre de 2021, con el fin de dar cumplimiento al objeto contratado. Una vez revisadas las obras en campo y verificadas las respectivas cantidades ejecutadas, la supervisión da por cumplido el objeto del presente contrato de obra, quedando un valor total ejecutado de $ 63.703.570.00 (SESENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRES MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/CTE).

*** COMPONENTE JURIDICO :**

-Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* El contratista actualiza la vigencia de los amparos según acta de inicio suscrita el 03/08/2021 al contrato de obra No. 2228 de 2020.

Poliza No. 42223 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO

Escaneado con CamScanner

CUMPLIMIENTO	22/12/2020	23/03/2022	$ 7.421.832.00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	22/11/2021	02/11/2023	$ 7.421.832.00
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	22/12/2020	23/11/2024	$ 22.264.895.00
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	22/12/2020	02/11/2024	$ 3.710.816.00

Poliza No. 15155 - BERKLER COLOMBIA SEGUROS

AMPARO	DESDE	HASTA	VR/ASEGURADO
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	03/08/2021	23/11/2021	$ 181.705.200.00

* COMPONENTE CONTABLE Y FINANCIERO:

-Contrato de Obra No. 2228 de 2020;

* De acuerdo a la CLAUSULA CUARTA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, el contrato tiene anticipo equivalente al 30% del monto total del contrato, el cual se amortizara mediante el pago de actas parciales

* Ejecución financiera

PAGOS REALIZADOS			
No.	Descripcion	Valor	Fecha
TOTAL EJECUTADO		$ 63.703.570.00	
% Ejecucion financiera		85.83%	

BALANCE GENERAL			
Valor Inicial	$74.216.316.00		
Valor Adicional	$0.00		
Anticipo (30%)		$ 22.264.894.80	
Valor ejecutado			$ 63.703.570.00
Vr/Amortizado		$ 19.111.071.00	
Vr por Amortizar		$ 3.153.823.80	
Saldo a favor de la			$ 10.512.746.00
Sumas	$74.216.316		$ 74.216.316.00

4. ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA SUPERVISION (COMITÉ TECNICO / VISITAS / TRAMITES / INFORMES / INCONVENIENTES)

Durante el presente periodo correspondiente al mes de junio de 2022, el contratista radico a la supervisión, "PAZ Y SALVO POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR" como requisito faltante para adelantar el proceso de liquidación del contrato No 2228 de 2020, adicionalmente se adjuntó formato de verificación, paz y salvo de impuesto de Avisos y Tableros, factura electrónica y resolución de facturación, documentos que están en proceso de verificación por parte del profesional contable de la dependencia.

Así mismo, el contratista actualizo la vigencia de los amparos de la póliza, los cuales fueron aprobados por la oficina jurídica. Requisito para adelantar el proceso de liquidacion.

* CORRESPONDENCIA RECIBIDA

NO SE PRESENTO

* CORRESPONDENCIA ENVIADA

NO SE PRESENTO

5. DESCRIPCION ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / MODIFICACIONES DEL PROYECTO / CUMPLIMIENTO

ESPECIFICACIONES TECNCIAS CUMPLE SI ☑ NO ☐

CUALES ? _____

HA REQUERIDO AJUSTES A LOS DISEÑOS SI ☐ NO ☐

CAUSALES ? _____

SE CUMPLE CON EL OBJETO SI ☑ NO ☐

PORQUE ? _____

REQUIERE ADICIONAL? SI ☐ NO ☐ VALOR? _____

EL SISTEMA QUEDA EN OPERACIÓN? SI ☐ NO ☐

PORQUE ?

7. OBSERVACIONES

Durante el presente periodo correspondiente al mes de junio de 2022, el contratista radico a la supervisión, "PAZ Y SALVO POR LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR" como requisito faltante para adelantar el proceso de liquidación del contrato No 2228 de 2020, adicionalmente se adjuntó formato de verificación, paz y salvo de impuesto de Avisos y Tableros, factura electrónica y resolución de facturación, documentos que están en proceso de verificación por parte del profesional contable de la dependencia.

8. FIRMAS

WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN - CPS# No. 0873 de 2022

BRENDA ROXAIMA BARRERA
SUPERVISORA

Escaneado con CamScanner

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7388110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599		ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-06	23675244	I	2022-07-01	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	583.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23675244	2022-06-03	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES													DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MEN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot	ARL	IBC	Cot	Cot	Tar. Cot	Sub. Tar. Cot	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 7388110	GONZALEZ RODRIGUEZ WILLIAN FERNANDO	2.011.000																	0			30	30	0	30	PORVENIR-230301	2.011.000	321.800	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.011.000	251.400	SIN CCF-SINCCF	0	0	2.011.000	10.500	0,00522	0	0	0	0	0	0	0	583.700	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7388110	0	WILLIAN FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
85-250	CALLE 10 NO 3 72		6374599		ARQUITECTOGONZALEZ84@GMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-06	23675244	I	2022-07-01	TODOS LOS CENTROS	CASANARE	PAZ DE ARIPORO	583.700	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23675244		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.011.000	2.011.000	2.011.000	0	0

RESUMEN DE PAGO								
SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	321.800	0	0	321.800
PORVENIR	230301	800224808	8	1	321.800	0	0	321.800
EPS(Administradoras: 1)				1	251.400	0	0	251.400
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	251.400	0	0	251.400
ARP(Administradoras: 1)				1	10.500	0	0	10.500
Gran Total					573.200	0	0	573.200

Escaneado con CamScanner