| enterritorio | ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO | CÓDIGO: | F-GG-09 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 01 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2020-10-07 |

| | |
|---|---|
| **ACTA No:** | 003 |
| **FECHA:** | 2022/05/06 |
| **CONTRATO No:** | 2220588 de 2022 |
| **OBJETO:** | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE |

## SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

**Acción de Proyecto No. ____** <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>

| | | | |
|---|---|---|---|
| Responsable por Contratista | RESIDENTE DE OBRA | | |
| Responsable por Interventoría | RESIDENTE DE INTERVENTORIA | | |
| Fecha programada cumplimiento | NA | % de avance | NA |
| Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos. | | | |
| Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar. | | | |

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

## TEMAS PRESENTE ACTA

Los temas a desarrollar en la presente acta son los avances a los siguientes componentes:

Avances de la actividad N° #1
Avances de la actividad N° #2
Avances de la actividad N° #3
Avances de la actividad N° #4
Compromisos

### Aspectos Técnicos

Se empieza la reunión con una presentación breve de los integrantes de la reunión por parte de ENTERRITORIO, INTERVENTORIA (CONSORCIO VELNEC-BRAIN), CONTRATISTAS DE OBRA (CONEXIONES CARIBE), REPRESENTANTE DE EMPRESA DE ACUEDUCTO SAMPUES (MARIO ALBERTO COTUA ALVAREZ), AGUAS DE SUCRE ( JAVIER GENEY PEREZ Y MARIANELA GARCIA), SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL, ALCALDIA MUNICIPAL ( SADDY BELTRAN).
Toma la palabra el ingeniero Juan David Amón, en donde manifiesta que ir evacuando los avances de programa actividad por actividad y empezamos con la actividad N°1



Escaneado con CamScanner

**ACTIVIDAD N°1 Chequeo y validación de diseños de los protocolos de obras según el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR-10**

1. El Ingeniero Miguel Ángel Martínez del CONSORCIO CONEXIONES CARIBE, entregó el día 03 de mayo de 2022 los respectivos diseños, los cuales se encuentran en revisión por parte de interventoría, con el compromiso de entregar las revisiones el día martes 10 de mayo de 2022
2. para el día de la entrega se citara a una reunión para socializar los diseños estructurales y conocer los especialistas

**ACTIVIDAD N°2 Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.**

Por partes de interventoría CONSORCIO VELNEC BRAIN se informa el estado de los avance de las actividad:

1) Se realizaron 39 diagnósticos de los cuales 35 fueron efectivos, 4 no efectivos y 6 PQR.
2) Se coloca como meta por partes del contratista hacer mínimo 25 diagnósticos efectivos en la semana del 9 al 15 de mayo de 2022, esto supeditado a la situación de orden público.
3) El día viernes 06 de mayo, no se hicieron diagnósticos debido a la situación de orden público por la que atraviesa los departamentos de sucre y córdoba.
4) Por parte de Interventoría queda el compromiso de dar a probación a los 35 diagnósticos para el día martes 10 de mayo de 2022.

**ACTIVIDAD N°3 unidades sanitarias.**

1) El ingeniero Miguel Ángel Martínez comenta que ya ha adelantado o gestionado en un 90% el material de construcción, comenta que ya está en obra la cerámica, que la próxima semana llegaran 200 combos sanitarios y 100 lavaplatos, además de que ya están haciendo 100 lavaderos, también se están haciendo las puertas, se negoció el cemento con cementos Argos y ya se adelanta la compra de los ladrillos
2) En cuanto al personal requerido en obra el ingeniero Miguel Ángel Martínez nos comenta que al inicio de las obras llegaran 60 obreros para incrementarlos hasta 120 personas en obra, nos cuenta que la mayoría de obreros ya tiene la experiencia en este tipo de obras.
3) Con relación a el cambio de chapas y ladrillos el contratista de obra solicitara el cambio de especificaciones técnicas una vez sean aprobados los diseños estructurarles por parte de la interventoría.
4) el contratista de obra solicita cambio de profesionales mínimo requerido para el proyecto, El arquitecto, Carlos López se compromete con la revisión y aprobación para el día 09 de mayo de 2022, esto si se cumple todos los requerimientos para la aprobación de estos.
5) Se solicita también entrega de licencia de explotación minera de las cantares donde se extraerá el material, el contratista de obra contratista de obra se compromete a entregar este documento el día viernes 13 de mayo
6) También se requiere certificado de para la disposición de escombros, de esto el contratista dice que ya está en su poder y será entregado a la interventoría antes del próximo comité el dia viernes 13 de mayo.

**ACTIVIDAD N°4 TRABAJO SOCIAL**

1) Se habla de la instalación de la valla , el contratista de obra dice que por temas de seguridad le dieran unos días más para esta instalación ya que no sabemos el orden público cuando se restablezca, colocamos como fecha tentativa el día 13 de mayo para la instalación supeditándonos a la normalidad en la seguridad del municipio



Escaneado con CamScanner

**RESUMEN DE LOS AVANCES Y COMPROMISOS REALIZADOS EN LA REUNION.,**

**COMITÉ DE SEGUIMIENTO NO. 2 PCI SAMPUÉS - 29 DE ABRIL DE 2022**

| No. | Descripción | Avance | Compromiso | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACTIVIDAD 1 | AVANCE DISEÑOS ESTRUCTURALES Y ESTUDIOS DE SUELO | ENTREGA DE APROBACION DE DISEÑOS ESTRUCTURALES Y ESTUDIOS DE SUELO PARA EL MARTES 10 DE MAYO | INTERVENTORIA |
| | | | REUNIÓN PARA SOCIALIZAR DISEÑOS ESTRUCTURALES Y CONOCER LOS ESPECIALISTAS ESTRUCTURALES EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE MAYO (HORA POR CONFIRMAR) | INTERVENTORÍA |
| 2 | ACTIVIDAD 2 | SE REALIZARON 39 DIAGNÓSTICOS DE LOS CUALES 35 FUERON EFECTIVOS, 4 NO EFECTIVOS Y 6 PQRS. | APROBACION DE 35 DIAGNOSTICOS PARA EL MARTES 10 DE MAYO | CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION |
| | | | META PARA LA SEMANA DEL 9 AL 15 DE MAYO DE 25 DIAGNÓSTICOS, ESTO SUPEDITADO A LA SITUACIÓN DEL ORDEN PUBLICO | CONTRATISTA |
| 3 | ACTIVIDAD 3 | GESTIÓN DE MATERIA, EL 99% ESTÁ HECHA LA NEGOCIACIÓN, LA PRÓXIMA SEMANA LLEGAN 200 COMBOS SANITARIOS, SE MANDARON A HACER 100 LAVADEROS, LAVAPLATOS POSIBLEMENTE LLEGARON LA PRÓXIMA SEMANA 100 UNIDADES A OBRA, SE NEGOCIÓ CON CEMENTOS ARGOS | | |



Escaneado con CamScanner

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | EN CUANTO AL PERSONAL DE OBRA, SE TRAZARAN METAS ALTAS, INICIAL OBRAS CON 60 PERSONA Y AUMENTAR A 120 PERSONAS | | |
| | | SE ESTAN FABRICANDO PUERTAS | SOLICITUD DE CAMBIO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PUERTA DESPUÉS DE APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS. | CONTRATISTA DE OBRA |
| | | ADELANTO EN COMPRAS DE LADRILLO. | SOLICITUD DE CAMBIO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LADRILLOS, DESPUÉS DE APROBACIÓN DE LOS DISEÑOS | CONTRATISTA DE OBRA |
| | | LLEGARON 1560 M2 DE ENCHAPE | | |
| | | EL CONTRATISTA DE OBRA SOLICITA CAMBIO DE PROFESIONALES MINIM0 | REVISIÓN Y APROBACIÓN EL DÍA LUNES 09 DE MAYO DE 2022 | INTERVENTORÍA |
| | | ENTREGA DE LICENCIA DE EXPLOTACION MINERA DEL MATERIA | ENTREGA DE LICENCIA DE EXPLOTACION MINERA DEL MATERIA, ENTREGA DE DOCUMENTOS EL PRÓXIMO COMITÉ VIERNES 13 DE MAYO | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE |
| | | SITIO PARA DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE ESCOMBRO. | ESTREGA DE CERTIFICADO PARA LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS, PRÓXIMO COMITÉ VIERNES 13 DE MAYO | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE |
| 4 | ACTIVIDAD 4 | INSTALACION DE VALLA | INSTALACION DE VALLA VIERNES 13 DE MAYO ESTO SUPEDITADO A SITUACIÓN DE ORDEN PÚBLICO. | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE |

**Programa de Proyecto**



Escaneado con CamScanner

EL DÍA JUEVES 05 DE MAYO DE 2022 HUBO UNA NOVEDAD EN EL TEMA ORDEN PÚBLICO, QUE PROCO QUE LOS EQUIPOS HACEN LOS DIAGNÓSTICOS NO PUDIERAN SEGUIR EN PROCESO, POR ESTE MISMO MOTIVO NO SE PODRÁ SALIR A CAMPO LOS DÍAS 06 Y 07 DE MAYO ESPERAREMOS EL DÍA LUNES 09 DE MAYO A VER SI EL ORDEN PÚBLICO SE RESTABLECE O TOMAR MEDIDAS AL RESPECTO

**Aspectos Administrativos**

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>

**NO APLICA**

**Aspectos Presupuestales:**

<Disponibilidad y aplicación de recursos económicos al desarrollo del objeto contractual, verificación de balances de actividades ejecutadas ejecución financiera del contrato, Otros>

**NO APLICA**

**Riesgos**

<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia.
Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.>

**NO APLICA**

**Aspectos sociales y/o ambientales**

**ACTIVIDAD N°4 Componente social.**

**Se considera la instalación de la valla informativa para el día viernes 13 de mayo de 2022, en caso de no existir problemas de orden público a esta fecha.**

**La representante de la alcaldía municipal, Saddy Beltrán, hace compromiso para agilizar los documentos de tenencia.**

## ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

| Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen<br>**Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> > | |
|---|---|
| **Responsable por Contratista** | RESIDENTE DE OBRA |
| **Responsable por Interventoría** | RESIDENTE DE INTERVENTORIA |
| **Fecha programada cumplimiento** | |
| Describa la No Conformidad o compromiso. | |
| Describa las acciones a implementar. | |



Escaneado con CamScanner

| enterritorio | ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO | CÓDIGO: | F-GG-09 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 01 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2020-10-07 |

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FM054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ | Firma |
| En Representación de | ENTerritorio | |
| Correo electrónico | Jamon@enterritorio.gov.co | |
| Teléfono | 3203518734 | |
| NOMBRE | LINA PATRICIA OTALVARO | Firma |
| En Representación de | ENTerritorio | |
| Correo electrónico | Lotalvaro@enterritorio.gov.co | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | CARLOS LOPEZ PEÑALOZA | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO VELNEC BRAIN | |
| Correo electrónico | carlosllopezp@gmail.com | |
| Teléfono | 3112537729 | |
| NOMBRE | NESTOR GALLEGOS | Firma |
| En Representación de | CONSORCIIO VENNEC BRAIN | |
| Correo electrónico | consorciovelnecbrainsampues@gmail.com | |
| Teléfono | 3052037422 | |
| NOMBRE | ANIBAL JOSE RUIZ AVOLEZ | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | |
| Correo electrónico | consorcioconexionescaribe@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | EIFER RUIZ | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | |
| Correo electrónico | consorcioconexionescaribe@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | NATALY PEDROZA PATERNINA | Firma |
| En Representación de | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | |
| Correo electrónico | consorcioconexionescaribe@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | MIGUEL ANGEL MARTINEZ A. | |
| En Representación de | CONSORCIO CONEXIONES CARIBE | |
| Correo electrónico | consorcioconexionescaribe@gmail.com | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | JAVIER GENEY PEREZ | Firma |
| En Representación de | AGUAS DE SUCRE PDA | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | MARIANELA GARCIA | Firma |
| En Representación de | AGUAS DE SUCRE PDA | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | SADDY BELTRAN | Firma |
| En Representación de | ALCALDIA MUNICIPAL | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |



Escaneado con CamScanner

| enterritorio | ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO | CÓDIGO: | F-GG-09 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 01 |
| | GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS | VIGENCIA: | 2020-10-07 |

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | Jessica Garay De la O. | Firma |
| En Representación de | SECRETARIA DE PLANEACION | |
| Correo electrónico | | |
| Teléfono | | |
| NOMBRE | MARIO ALBERTO COTUA ALVAREZ | Firma |
| En Representación de | EMPASAM | |
| Correo electrónico | operativo@empasam.com | |
| Teléfono | 3104690441 | |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma
Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
**CONTRATISTA[1]**

Firma
Nombre: CARLOS LOPEZ PEÑALOZA
**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**

Firma
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
**SUPERVISOR ENTerritorio**

**Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio:** utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

**FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio**

Original: ENTerritorio
Copia: interventoria
Copia: contratista

## AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.



Escaneado con CamScanner

debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.



Escaneado con CamScanner