Palmira, Julio 06 de 2022.

AEROCIVIL
Radicado: R 20220068608 Fecha:12/07/2022 15:10:37 0
Al contestar favor citar este numero

Doctor:
MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Director Regional Occidente.
AERONAUTICA CIVIL
Palmira- Valle

**Asunto: REMISION DOCUMENTOS DE ACTA DE COBRO PARCIAL PROCESO No.22000866-H4 de 2022.**

De manera atenta y respetuosa me permito presentar los siguientes documentos para pago de acta de cobro Parcial del contrato de obra No.22000866-H4 de 2022, cuyo objeto es: "23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"

1.CDP
2. RP
3. FACTURA
4. COPIA DEL CONTRATO
5. ACTA DE INICIO
6. ACTA DE COBRO PARCIAL
7. FORMATO 65 ACTA DE RECIBO PARCIAL
8. PARAFISCALES
9. FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL.
10. ACTA DE APROBACION DE POLIZAS (POLIZAS)
11. CERTIFICACION DE SALUD OCUPACIONAL.
12. SOPORTE DE PAGO ESTAMPILLA 180 ANOS UNIVERSIDAD DEL CAUCA.

Atentamente;

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
A Supervisión.

## CONDICIONES GENERALES

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | No. 22000866-H4 de 2022. |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | OBRA. |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA |
| ***OBJETO*** | RVLC1210 MANTENIMIENTO CERRAMIENTO Y GARITAS EXISTENTES EN EL AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI. |
| ***VALOR*** | $371.698.182 incluido IVA sobre la utilidad. |
| ***PLAZO*** | Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2022. |
| ***CDP*** | 6122 (21/02/2022) |
| ***RP*** | 37422 (25/04/2022) |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 02 de mayo de 2022. |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. |

En la ciudad de Palmira (V), a los 05 días del mes de Julio de 2022, se reunieron:
El Ing. **Víctor Manuel Rengifo** con cedula **No. 16.888.958 expedida** en **Florida (Valle del Cauca)** obrando en calidad de representante legal del contratista **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA**, **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** como Supervisor y **JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA** en apoyo a la supervisión designado por la Aeronáutica Civil, con el propósito de efectuar la Entrega y Recibo de **ACTA DE COBRO PARCIAL No.1**, de las obras el Contrato 22000866-H4 de 2022.

## CONDICIONES LEGALES

**FECHA ACTA DE INICIO:**

09/05/2022

**SUSPENSIONES:**

**N/A**

**LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES**

N/A

## PRÓRROGAS

N/A

## ADICIONES EN VALOR

N/A

## TERMINACIÓN CONTRACTUAL:

09/08/2022.

## ACTIVIDADES EJECUTADAS

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ACTUALES | | | | ACTA DE COBRO PARCIAL No.1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND. | CANT. | Vr.UNIT+AIU | VALOR | CANT. | VALOR |
| 1 | TORRE | | | | | | |
| 1,01 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX | M2 | 137,00 | $ 13.386,00 | $ 1.833.882,00 | 137,000 | $ 1.833.882,00 |
| 1,02 | IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO | M2 | 137,00 | $ 76.700,00 | $ 10.507.900,00 | 137,000 | $ 10.507.900,00 |
| 1,03 | IMPRIMANTE ASFALTICO | KLS | 14,00 | $ 22.879,00 | $ 321.706,00 | 14,000 | $ 321.706,00 |
| 1,04 | PASAMANDS METALICO TUBULAR-REDONDD | ML | 251,00 | $ 30.843,00 | $ 7.741.593,00 | 251,000 | $ 7.741.593,00 |
| 1,05 | DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD | M2 | 30,00 | $ 13.872,00 | $ 416.160,00 | 30,000 | $ 416.160,00 |
| 1,06 | C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINID | M2 | 30,00 | $ 73.592,00 | $ 2.207.760,00 | 30,000 | $ 2.207.760,00 |
| 1,07 | MANTENIMIENTO VENTANA EN CELOCIA EN ALUMINIO | M2 | 72,00 | $ 103.235,00 | $ 7.432.920,00 | 72,000 | $ 7.432.920,00 |
| 1,08 | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 450,00 | $ 1.872,00 | $ 842.400,00 | 450,000 | $ 842.400,00 |
| 1,09 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 300,00 | $ 3.125,00 | $ 937.500,00 | 181,000 | $ 565.625,00 |
| 1,1 | ESGRAFIADO SOBRE RESANES | M2 | 300,00 | $ 18.483,00 | $ 5.544.900,00 | 171,000 | $ 3.160.593,00 |
| 1,11 | REPELENTE DE AGUA IMPERM | M2 | 300,00 | $ 12.550,00 | $ 3.765.000,00 | 181,000 | $ 2.271.550,00 |
| 1,12 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 300,00 | $ 18.885,00 | $ 5.065.500,00 | 181,000 | $ 3.056.105,00 |
| 1,13 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 165,00 | $ 12.180,00 | $ 2.009.700,00 | 165,000 | $ 2.009.700,00 |
| 1,14 | CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316 | UND | 2,00 | $ 102.669,00 | $ 205.338,00 | 2,000 | $ 205.338,00 |
| 1,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE | UNO | 3,00 | $ 140.966,00 | $ 422.088,00 | 3,000 | $ 422.898,00 |
| 1,16 | LIMPIEZA DESMONTE ASED | M2 | 186,00 | $ 4.317,00 | $ 802.962,00 | 186,000 | $ 802.962,00 |
| 1,17 | VIDRID LAMINADD INCOLORO 6 MM | M2 | 18,00 | $ 282.382,00 | $ 5.082.876,00 | 18,000 | $ 5.082.876,00 |
| 1,18 | MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA | UND | 1,00 | $ 172.595,00 | $ 172.595,00 | 1,000 | $ 172.595,00 |
| 1,19 | GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO | UND | 1,00 | $ 108.705,00 | $ 108.705,00 | 1,000 | $ 108.705,00 |
| 1,2 | DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [-X] | M2 | 72,00 | $ 127.685,00 | $ 9.207.720,00 | 72,000 | $ 8.207.720,00 |
| 1,21 | KIT ACCESORIDS BANO METAL CROMO 6P MED | JGO | 1,00 | $ 342.326,00 | $ 342.326,00 | 1,000 | $ 342.326,00 |
| 1,22 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 2,00 | $ 124.271,00 | $ 248.542,00 | 2,000 | $ 240.542,00 |
| 1,23 | PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO | M2 | 10,00 | $ 169.097,00 | $ 3.043.746,00 | 10,000 | $ 3.043.746,00 |
| 1,24 | GUARDAESCOBA CEDRO 9CM | ML | 40,00 | $ 24.055,00 | $ 962.200,00 | 10,000 | $ 240.550,00 |
| 1,25 | CAMBIO RIEL PUERTA - VENTANA -SIMILAR-GUIA EXTENSIDN | UND | 5,00 | $ 157.309,00 | $ 786.545,00 | 2,000 | $ 314.610,00 |
| 1,26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CITOFDNO CON CAMARA | UND | 1,00 | $ 1.290.774,00 | $ 1.290.774,00 | 1,000 | $ 1.290.774,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA CON APERTURA REMOTA | UND | 1,00 | $ 1.648.222,00 | $ 1.648.222,00 | 1,000 | $ 1.648.222,00 |
| 1,28 | CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA | M2 | 2.000,00 | $ 409,00 | $ 818.000,00 | 2000,000 | $ 818.000,00 |
| 1,29 | RETIRO PRADO - MALEZA | M2 | 2.000,00 | $ 2.284,00 | $ 4.568.000,00 | 2000,000 | $ 4.568.000,00 |
| 1,3 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 36,00 | $ 35.716,00 | $ 1.285.776,00 | 17,160 | $ 612.887,00 |
| 1,31 | RELLENO COMPACTADO CON BALASTRO DE RIO | M3 | 24,00 | $ 184.817,00 | $ 4.435.608,00 | 14,000 | $ 2.587.438,00 |
| 1,32 | ANDEN CONCRETO 10CM 3000 PSI | M2 | 120,00 | $ 102.523,00 | $ 12.302.760,00 | 34,320 | $ 3.518.589,00 |
| 1,33 | SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO | ML | 100,00 | $ 32.186,00 | $ 3.218.600,00 | 57,000 | $ 1.834.602,00 |
| 2 | TERMINAL | | | | | | |
| 2,01 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC | M2 | 640,00 | $ 4.100,00 | $ 2.624.000,00 | 640,000 | $ 2.624.000,00 |
| 2,02 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA | M2 | 36,00 | $ 3.253,00 | $ 123.614,00 | 5,000 | $ 16.265,00 |
| 2,03 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 38,00 | $ 17.234,00 | $ 654.892,00 | 5,000 | $ 86.170,00 |
| 2,04 | MANTENIMIENTO VENTANA EN ALUMINIO | M2 | 13,00 | $ 91.067,00 | $ 1.183.871,00 | | $ - |
| 2,05 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1.166,00 | $ 3.125,00 | $ 3.643.750,00 | 1068,160 | $ 3.338.000,00 |
| 2,06 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 1.166,00 | $ 16.885,00 | $ 19.687.910,00 | 1068,160 | $ 18.035.882,00 |
| 2,07 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO | M2 | 1.013,00 | $ 14.003,00 | $ 14.185.039,00 | | $ - |
| 2,08 | DEMOL.GUARDAESCOBA | ML | 267,00 | $ 3.862,00 | $ 1.031.154,00 | | $ - |
| 2,09 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 427,00 | $ 12.180,00 | $ 5.200.860,00 | | $ - |
| 2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR | M2 | 393,00 | $ 261.135,00 | $ 102.626.055,00 | | $ - |
| 2,11 | ALISTADO PISO 4 CM | M2 | 754,00 | $ 43.412,00 | $ 32.732.648,00 | | $ - |
| 2,12 | ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD | M2 | 477,00 | $ 96.907,00 | $ 46.224.639,00 | | $ - |
| 2,13 | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM | ML | 267,00 | $ 26.952,00 | $ 7.196.184,00 | | $ - |
| 2,14 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 5,00 | $ 124.271,00 | $ 621.355,00 | 5,000 | $ 621.355,00 |
| 2,15 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA | M2 | 144,00 | $ 6.509,00 | $ 937.296,00 | 144,000 | $ 937.296,00 |
| 2,16 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 144,00 | $ 110.251,00 | $ 15.876.144,00 | 144,000 | $ 15.876.144,00 |
| 2,17 | COMBD SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I | JGD | 4,00 | $ 906.775,00 | $ 3.627.100,00 | 4,000 | $ 3.627.100,00 |
| 2,18 | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | JGO | 3,00 | $ 654.424,00 | $ 1.963.272,00 | 3,000 | $ 1.963.272,00 |
| 2,19 | CERRADURA BANO ALUMINIO | UND | 3,00 | $ 101.799,00 | $ 305.397,00 | 3,000 | $ 305.397,00 |
| 2,2 | MANTENIMIENTO VENTANA EN CELOCIA EN ALUMINIO | M2 | 16,00 | $ 103.235,00 | $ 1.651.760,00 | | $ - |
| 2,21 | DEMOL.PAVIMENTO CONCRETO E=20CM | M2 | 11,00 | $ 27.013,00 | $ 297.143,00 | 1,250 | $ 33.766,00 |
| 2,22 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 32,00 | $ 30.737,00 | $ 983.584,00 | 9,660 | $ 296.919,00 |
| 2,23 | MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM | M2 | 13,00 | $ 79.115,00 | $ 1.028.495,00 | 3,000 | $ 237.345,00 |
| 2,24 | TUB PVC NOVAFORT 4" | MI | 30,00 | $ 40.926,00 | $ 1.227.780,00 | 22,000 | $ 900.372,00 |
| 2,25 | REJILLA ANGULO HIERRO 1 1/2" Y VAR 1/2" | MI | 16,00 | $ 319.655,00 | $ 5.114.480,00 | 3,000 | $ 958.965,00 |
| 2,26 | COLCHON ARENA GRUESA E=5.7CM | M3 | 2,00 | $ 121.054,00 | $ 242.108,00 | 1,100 | $ 133.159,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU** | | **25,00%** | **$ 370.571.644,00** | | **$ 129.430.788,00** |
| | **COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU** | | | **$ 296.457.315,20** | | **$ 103.544.615,20** |
| | ADMINISTRACIÓN | | 22,00% | $ 65.220.609,00 | | $ 22.778.815,00 |
| | IMPREVISTOS | | 1,00% | $ 2.964.573,00 | | $ 1.035.446,00 |
| | UTILIDAD | | 2,00% | $ 5.929.146,00 | | $ 2.070.892,00 |
| | | | | | | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | $ 1.126.938,00 | | $ 393.469,00 |
| | TOTAL | | | $ 371.698.182,00 | | $ 129.824.256,00 |

## CONDICIONES FINANCIERAS

**VALOR DEL CONTRATO**

$371.698.182 incluido IVA sobre la utilidad.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO**

$371.698.182 incluido IVA sobre la utilidad.

**FORMA DE PAGO**:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de **UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL,** previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la **Certificación del pago a la Contribución FIC**, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

**NOTA:** Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

**DESARROLLD FINANCIERO DEL CONTRATO**

**ANTICIPO**:

N/A

**ACTAS DE RECIBO PARCIAL**

Acta de recibo parcial No.1 $129.824.238,00

**VICTOR MANUEL RENGIFO.**
Construcciones Y Mantenimientos Vicmar Limitada
Contratista.

**JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.**
Apoyo a la supervisión del Contrato
U.A.E.A.C.

**VoBo. MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**
Director Aeronáutico Regional Occidente.
U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL

Proyectó: Juan David Rodriguez Suancha- Infraestructura
Revisó: Apoyo jurídico contratación.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL | OBJETO: | "23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI" | VALOR INICIAL | CANTIDADES DE OBRA |
| | | | | $ 371.698.182,00 | ACTA DE COBRO PARCIAL |
| | DESARROLLO AEROPORTUARIO REGIONAL VALLE | CONTRATO No. 22888866-H4 de 2022 | | INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD | FECHA: 05 de Julio de 2022 |
| | | AERDPUERTO | | VALOR FINAL | CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA |
| | | JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI | | $ 371.698.182,00 | |
| | | PLAZO INICIAL: Tres (3) Meses.<br>PLAZO FINAL: Tres (3) Meses. | | INCLUYE IVA SOBRE UTILIDAD | SUPERVISOR: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.<br>APOYO A SUPERVISION: JUAN DAVID RODRIGUEZ. |

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ACTUALES | | | | ACTA DE COBRO PARCIAL No.1 | | EJECUTADO ACOMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND. | CANT. | Vr.UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % ACUM |
| 1 | TORRE | | | INCLUYE AIU | | | | | | |
| 1,01 | RETIRO MANTO IMPERM.-6REA-ALQUITRAN-XX | M2 | 137,88 | $ 13.388,00 | $ 1.833.882,00 | 137,888 | $ 1.833.882,00 | 137,00 | $ 1.833.882,00 | 100% |
| 1,02 | IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO | M2 | 137,00 | $ 76.700,00 | $ 10.507.900,00 | 137,680 | $ 10.507.980,00 | 137,00 | $ 10.507.900,80 | 100% |
| 1,03 | IMPRIMANTE ASFALTICO | KLS | 14,00 | $ 22.978,00 | $ 321.786,08 | 14,008 | $ 321.706,00 | 14,00 | $ 321.706,00 | 100% |
| 1,04 | PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO | ML | 251,00 | $ 38.843,00 | $ 7.741.593,00 | 251,000 | $ 7.741.593,00 | 251,00 | $ 7.741.593,00 | 188% |
| 1,05 | DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD | M2 | 30,00 | $ 13.872,00 | $ 416.160,00 | 38,800 | $ 416.160,00 | 30,00 | $ 416.160,00 | 100% |
| 1,06 | C.F.LAMINA BOARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO | M2 | 30,00 | $ 73.592,00 | $ 2.207.760,00 | 38,800 | $ 2.207.760,80 | 30,00 | $ 2.207.760,00 | 100% |
| 1,07 | MANTENIMIENTO VENTANA EN CELOCIA EN ALUMINIO | UD | 72,00 | $ 103.235,00 | $ 7.432.920,00 | 72,888 | $ 7.432.920,00 | 72,00 | $ 7.432.920,00 | 100% |
| 1,08 | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | 458,00 | $ 1.872,88 | $ 842.400,88 | 450,888 | $ 842.400,00 | 450,00 | $ 842.400,00 | 100% |
| 1,09 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 300,00 | $ 3.125,88 | $ 937.500,80 | 181,800 | $ 565.625,88 | 181,00 | $ 565.625,00 | 60% |
| 1,1 | ESGRAFIADO SOBRE RESANES | M2 | 300,08 | $ 18.483,00 | $ 5.544.900,08 | 171,800 | $ 3.160.583,00 | 171,00 | $ 3.160.593,00 | 57% |
| 1,11 | REPELENTE DE AGUA IMPERM | M2 | 308,00 | $ 12.550,00 | $ 3.785.000,00 | 181,008 | $ 2.271.550,00 | 181,00 | $ 2.271.550,00 | 60% |
| 1,12 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 388,00 | $ 16.885,00 | $ 5.065.500,00 | 181,000 | $ 3.056.185,80 | 191,00 | $ 3.056.185,00 | 60% |
| 1,13 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | 165,08 | $ 12.180,00 | $ 2.009.700,00 | 165,800 | $ 2.009.780,00 | 165,00 | $ 2.009.700,00 | 100% |
| 1,14 | CERRADURA YALE ENTRADA PPAL REF.5316 | UND | 2,00 | $ 102.669,00 | $ 205.338,00 | 2,008 | $ 205.338,08 | 2,00 | $ 205.338,00 | 100% |
| 1,15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE | UND | 3,00 | $ 140.966,00 | $ 422.898,80 | 3,008 | $ 422.808,00 | 3,00 | $ 422.898,00 | 100% |
| 1,16 | LIMPIEZA DESMONTE ASEO | M2 | 186,00 | $ 4.317,00 | $ 802.962,88 | 186,000 | $ 802.962,00 | 188,00 | $ 802.962,00 | 100% |
| 1,17 | VIDRIO LAMINADO INCOLORO 6 MM | M2 | 18,00 | $ 282.382,00 | $ 5.082.876,00 | 18,000 | $ 5.082.876,00 | 18,00 | $ 5.082.878,00 | 99% |
| 1,18 | MEZCLADOR DUCHA LINEA MEDIA | UND | 1,88 | $ 172.585,00 | $ 172.595,00 | 1,008 | $ 172.595,00 | 1,00 | $ 172.595,00 | 100% |
| 1,18 | GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO | UND | 1,08 | $ 106.705,00 | $ 108.705,88 | 1,000 | $ 188.705,08 | 1,00 | $ 108.705,00 | 108% |
| 1,2 | DIV.ANGEO FIBRA ALUMINIO LIVIANO [-X] | M2 | 72,00 | $ 127.885,00 | $ 8.207.720,88 | 72,800 | $ 8.207.720,00 | 72,00 | $ 9.207.720,00 | 100% |
| 1,21 | KIT ACCESORIOS BANO METAL CROMO 8P MED | JGO | 1,00 | $ 342.326,00 | $ 342.326,00 | 1,886 | $ 342.328,00 | 1,00 | $ 342.328,00 | 100% |
| 1,22 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 2,08 | $ 124.271,00 | $ 248.542,00 | 2,000 | $ 248.542,00 | 2,00 | $ 248.542,00 | 100% |
| 1,23 | PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO | M2 | 18,00 | $ 169.097,00 | $ 3.043.746,00 | 18,888 | $ 3.043.746,00 | 18,00 | $ 3.843.746,00 | 100% |
| 1,24 | GUARDAESCOBA CEDRO 8CM | ML | 40,00 | $ 24.055,00 | $ 962.200,00 | 18,008 | $ 240.550,00 | 10,00 | $ 240.550,00 | 25% |
| 1,25 | CAMBIO RIEL PUERTA - VENTANA -SIMILAR-GUIA EXTENSION | UND | 5,00 | $ 157.309,00 | $ 786.545,00 | 2,888 | $ 314.618,00 | 2,00 | $ 314.618,00 | 40% |
| 1,28 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CITOFONO CON CAMARA | UND | 1,00 | $ 1.290.774,00 | $ 1.290.774,00 | 1,800 | $ 1.290.774,00 | 1,00 | $ 1.290.774,00 | 100% |
| 1,27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA CON APERTURA REMOTA | UND | 1,00 | $ 1.648.222,00 | $ 1.648.222,08 | 1,000 | $ 1.648.222,00 | 1,00 | $ 1.648.222,00 | 100% |
| 1,28 | CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA | M2 | 2.000,00 | $ 409,00 | $ 818.800,00 | 2008,008 | $ 819.008,00 | 2000,00 | $ 819.000,00 | 100% |
| 1,29 | RETIRO PRADO - MALEZA | M2 | 2.800,00 | $ 2.284,00 | $ 4.568.000,00 | 2008,000 | $ 4.568.000,80 | 2000,00 | $ 4.568.000,00 | 100% |
| 1,3 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | 36,00 | $ 35.716,00 | $ 1.285.776,00 | 17,168 | $ 612.887,00 | 17,16 | $ 612.887,00 | 48% |
| 1,31 | RELLENO COMPACTADO CON BALASTRO DE RIO | M3 | 24,00 | $ 184.817,00 | $ 4.435.608,00 | 14,008 | $ 2.587.438,88 | 14,00 | $ 2.587.438,00 | 58% |
| 1,32 | ANDEN CONCRETO 10CM 3800 PSI | M2 | 120,00 | $ 102.523,00 | $ 12.382.768,00 | 34,320 | $ 3.518.588,00 | 34,32 | $ 3.518.589,00 | 29% |
| 1,33 | SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO | ML | 100,00 | $ 32.186,00 | $ 3.218.600,00 | 57,060 | $ 1.834.602,08 | 57,00 | $ 1.834.602,00 | 57% |
| 2 | TERMINAL | | | | | | | | | |
| 2,01 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC | M2 | 648,00 | $ 4.100,80 | $ 2.624.000,00 | 640,000 | $ 2.624.000,00 | 648,00 | $ 2.624.000,00 | 100% |
| 2,02 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA | M2 | 38,00 | $ 3.253,00 | $ 123.614,00 | 5,000 | $ 16.265,00 | 5,00 | $ 16.265,00 | 13% |
| 2,83 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 38,00 | $ 17.234,00 | $ 654.892,08 | 5,860 | $ 86.170,00 | 5,00 | $ 86.170,00 | 13% |
| 2,04 | MANTENIMIENTO VENTANA EN ALUMINIO | UD | 13,00 | $ 91.067,00 | $ 1.183.671,08 | | $ - | 0,00 | $ - | 0% |
| 2,85 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | 1.168,00 | $ 3.125,00 | $ 3.643.750,00 | 1068,160 | $ 3.338.000,00 | 1068,16 | $ 3.338.000,80 | 92% |
| 2,06 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | 1.168,00 | $ 16.885,00 | $ 19.687.910,00 | 1068,160 | $ 18.035.882,00 | 1068,16 | $ 18.035.882,00 | 92% |
| 2,07 | DEMOL.ENCHAPE CERAMICO | M2 | 1.013,00 | $ 14.003,00 | $ 14.185.039,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0% |
| 2,86 | DEMOL.GUARDAESCOBA | ML | 267,00 | $ 3.862,00 | $ 1.031.154,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0% |
| 2,89 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M2 | 427,00 | $ 12.180,00 | $ 5.200.860,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0% |
| 2,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE TRAFICO 4 TIPO MISTIC 60X60 O SIMILAR | M2 | 393,00 | $ 261.135,00 | $ 102.626.055,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 8% |
| 2,11 | ALISTADO PISO 4 CM | M2 | 754,00 | $ 43.412,80 | $ 32.732.648,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0% |
| 2,12 | ENCHAPE CERAMICA 25X25 - 1 CALIDAD | M2 | 477,00 | $ 96.907,00 | $ 46.224.639,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0% |
| 2,13 | GUARDAESCOBA PORCELANATO 7X30CM | ML | 267,00 | $ 26.952,00 | $ 7.196.184,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0% |
| 2,14 | ESPEJO CLARO DE 4 MM | M2 | 5,00 | $ 124.271,00 | $ 621.355,80 | 5,000 | $ 621.355,00 | 5,00 | $ 621.355,00 | 100% |
| 2,15 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA | M2 | 144,00 | $ 6.509,00 | $ 937.296,00 | 144,000 | $ 937.296,00 | 144,00 | $ 937.296,00 | 100% |
| 2,16 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | 144,00 | $ 110.251,00 | $ 15.876.144,00 | 144,000 | $ 15.876.144,00 | 144,00 | $ 15.876.144,00 | 100% |
| 2,17 | COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+] | JGO | 4,00 | $ 906.775,00 | $ 3.627.100,00 | 4,888 | $ 3.627.100,00 | 4,00 | $ 3.827.100,00 | 100% |

| ITEMS | DESCRIPCIÓN | CONDICIONES ACTUALES | | | | ACTA DE COBRO PARCIAL No.1 | | EJECUTADO ACOMULADO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | UND. | CANT. | Vr.UNIT. | VALOR | CANT. | VALOR | CANT. | VALOR | % ACUM |
| 2.19 | ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL | JGO | 3,00 | $ 654.424,00 | $ 1.963.272,00 | 3,000 | $ 1.963.272,00 | 3,00 | $ 1.963.272,00 | 100% |
| 2.19 | CERRADURA BAÑO ALUMINIO | UND | 3,00 | $ 101.799,00 | $ 305.397,00 | 3,000 | $ 305.397,00 | 3,00 | $ 305.397,00 | 100% |
| 2.2 | MANTENIMIENTO VENTANA EN CELOCIA EN ALUMINIO | M2 | 16,00 | $ 103.235,00 | $ 1.651.760,00 | | $ - | 0,00 | $ - | 0% |
| 2.21 | DEMOL PAVIMENTO CONCRETO E=20CM | M2 | 11,00 | $ 27.013,00 | $ 297.143,00 | 1,250 | $ 33.766,00 | 1,28 | $ 33.766,00 | 11% |
| 2.22 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | 32,00 | $ 30.737,00 | $ 983.584,00 | 9,660 | $ 296.919,00 | 0,66 | $ 296.919,00 | 30% |
| 2.23 | MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM | M2 | 13,00 | $ 79.115,00 | $ 1.028.495,00 | 3,000 | $ 237.345,00 | 3,00 | $ 237.345,00 | 23% |
| 2.24 | TUB PVC NOVAFORT 4" | M | 30,00 | $ 40.926,00 | $ 1.227.780,00 | 22,009 | $ 900.372,00 | 22,00 | $ 900.372,00 | 73% |
| 2.25 | REJILLA ANGULO HIERRO 1.1/2" Y VAR.1/2" | UN | 16,00 | $ 319.655,00 | $ 5.114.480,00 | 3,000 | $ 958.965,00 | 3,00 | $ 958.965,00 | 19% |
| 2.26 | COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | 2,00 | $ 121.054,00 | $ 242.108,00 | 1,166 | $ 133.159,00 | 1,10 | $ 133.159,00 | 55% |
| | | | | | | | | | | |
| | COSTO DIRECTO TOTAL INCLUYE AIU | | 25,00% | | $ 370.571.644,00 | | $ 129.430.766,00 | | $ 129.430.769,00 | 34,93% |
| | COSTO DIRECTO TOTAL SIN AIU | | | | $ 296.457.315,20 | | $ 103.544.615,20 | | $ 103.544.615,20 | |
| | ADMINISTRACIÓN | | 22,00% | | $ 65.220.609,00 | | $ 22.779.815,00 | | $ 22.779.815,00 | |
| | IMPREVISTOS | | 1,00% | | $ 2.964.573,00 | | $ 1.035.446,00 | | $ 1.035.446,00 | |
| | UTILIDAD | | 2,00% | | $ 5.929.146,00 | | $ 2.070.892,00 | | $ 2.070.892,00 | |
| | | | | | | | | | | |
| | IVA SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | | $ 1.126.538,00 | | $ 393.469,00 | | $ 393.469,00 | |
| | TOTAL | | | | $ 371.696.182,00 | | $ 129.824.238,00 | | $ 129.824.238,00 | 34,93% |

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA
DIRECTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ
CONTRATISTA:

UAEAC DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a la supervision

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

23500C1214 MEJDRAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AERDPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"

TORRE

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,01 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Oescuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 3,00 | | 13,50 | | 1,00 | | 40,50 | | Losa Terraza Tc - Externa |
| | | | 2 | | 13,50 | | 1,00 | | 27,00 | | Losa Pasillo Tc |
| | | | 3 | | 3,5 | | 2,00 | | 21,00 | | Losa de escotilla |
| | | | 3,00 | | 13,50 | | 1,00 | | 40,50 | | Losa Terraza Tc - Interna |
| | | | 0,3 | | 13,50 | | 1 | | 4,05 | | Losa Frontal Perimatral |
| | | | 0,3 | | 13,50 | | 1 | | 4,05 | | Losa Frontal Pasillo |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 137,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,02 | IMPERM.MANTO 500XT-FOIL ALUMINIO | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Totel (ML) | Area (M²) | Valumen (M³) | LUGAR |
| | | | 3,00 | | 13,50 | | 1,00 | | 40,50 | | Losa Terraza Tc - Externa |
| | | | 2 | | 13,50 | | 1,00 | | 27,00 | | Losa Pasillo Tc |
| | | | 3 | | 3,5 | | 2,00 | | 21,00 | | Losa de escotilla |
| | | | 3,00 | | 13,50 | | 1,00 | | 40,50 | | Losa Terraza Tc - Interna |
| | | | 0,3 | | 13,50 | | 1 | | 4,05 | | Losa Frontal Perimetral |
| | | | 0,3 | | 13,50 | | 1 | | 4,05 | | Losa Frontal Pasillo |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 137,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,03 | IMPRIMANTE ASFALTICO | KLS | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Araa (M²) | Kilos | LUGAR |
| | | | 3,00 | | 13,50 | | 1,00 | | 40,50 | 4,05 | Losa Terraza Tc - Externa |
| | | | 2 | | 13,50 | | 1,00 | | 27,00 | 2,7 | Losa Pasillo Tc |
| | | | 3 | | 3,5 | | 2,00 | | 21,00 | 2,1 | Losa de escotilla |
| | | | 3,00 | | 13,50 | | 1,00 | | 40,50 | 4,05 | Losa Terraza Tc - Interna |
| | | | 0,3 | | 13,50 | | 1 | | 4,05 | 0,405 | Losa Frontal Perimetral |
| | | | 0,3 | | 13,50 | | 1 | | 4,05 | 0,405 | Losa Frontal Pasillo |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 13,71 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,04 | PASAMANOS METALICO TUBULAR-REDONDO | ML | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | 30,00 | | 3,00 | 90,00 | | | Terraza 1 |
| | | | | | 1,20 | | 15,00 | 18,00 | | | Terraza 1 |
| | | | | | 8 | | 3,00 | 24,00 | | | Losa de escotilla |
| | | | | | 1,20 | | 4,00 | 4,80 | | | Losa de escotilla |
| | | | | | 30,00 | | 3,00 | 90,00 | | | Terraza 2 |
| | | | | | 1,20 | | 15,00 | 18,00 | | | Terraza 3 |
| | | | | | 2 | | 3 | 6,00 | | | Escalerilla |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 251,00 | | | |

AERONÁUTICA CIVIL

MEMDRIA DE CANTIDADES DE OBRA

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,05 | OESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 0,50 | | 30,00 | | 2,00 | | 30,00 | | Terraza 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 30,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,06 | C.F.LAMINA BDARD 1214x605x4MM P.ALUMINIO | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 0,50 | | 30,00 | | 2,00 | | 30,00 | | Terraza 1 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | [illegible] | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,07 | MANTENIMIENTO VENTANA EN CELOCIA EN ALUMINIO | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | 16,00 | | Ala Escotilla Frente |
| | | | 1,5 | 2 | | | 4,00 | | 12,00 | | Ala Escotilla Izquierdo |
| | | | 1,5 | 2 | | | 4,00 | | 12,00 | | Ala Escotilla Derecho |
| | | | 2,00 | 2,00 | | | 8,00 | | 32,00 | | Perimetrales |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 72,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Dias | Area (M²) | U/Dia | LUGAR |
| 1,08 | ANDAMIO METALICO TUBULAR | U/D | | | | | 15,00 | 30,00 | | 450 | Seciones Torre 5 Pisos |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | [illegible] | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,09 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 0,50 | 13,00 | | | 7,00 | | 45,50 | | Columnas |
| | | | 0,50 | | 31,49 | | 8,00 | | 125,92 | | Vigas Losa |
| | | | 3,6 | | 2,60 | | 1,00 | | 9,36 | | Losa Interna Tc |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 181,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,10 | ESGRAFIADO SOBRE RESANES | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 0,50 | 13,00 | | | 7,00 | | 45,50 | | Columnas |
| | | | 0,50 | | 31,48 | | 8,00 | | 125,92 | | Vigas Losa |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 171,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | TOTAL | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|

AERONÁUTICA CIVIL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| 1,11 | REPELENTE DE AGUA IMPERM | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0,50 | 13,00 | | | 7,00 | | 45,50 | | Columnas |
| | | | 0,50 | | 31,48 | | 8,00 | | 125,92 | | Vigas Losa |
| | | | 3,6 | | 2,60 | | 1,00 | | 9,36 | | Losa interna Tc |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 180,78 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M²) | LUGAR |
| | | | 0,50 | 13,00 | | | 7,00 | | 45,50 | | Columnas |
| | | | 0,50 | | 31,48 | | 8,00 | | 125,92 | | Vigas Losa |
| | | | 3,6 | | 2,60 | | 1,00 | | 9,36 | | Losa interna Tc |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 181,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.13 | RETIRO DE SALDOS EN SITIO | M3 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Area (M²) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | | 0,30 | | | 137,00 | | | 41,1 | RETIRO MANTO IMPERM.-BREA-ALQUITRAN-XX |
| | | | | 0,10 | | | 30,00 | | | 3,00 | DESM.DIVISION PANEL LAMINA YESO-BOARD |
| | | | | 0,1 | | | 300,00 | | | 30,00 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE |
| | | | | | | | | | | 36 | EXCAVACIDN TIERRA CDNGLOMERADO |
| | | | | | | | | | | 55 | VARIOS |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | 165,00 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 | CERRADURA YALE ENTRADA PPAL.REF.5316 | UND | Ancho (M) | Altura (M) | Langitud (M) | Descuanto: | Cant (Und) | Long Tatal (ML) | Area (M²) | Voluman (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Puerta Ppal Tc |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Abordaje |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 2,00 | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TIMBRE | UND | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Daecuanto: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Valumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Puerta Ppal Tc |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Trasl interruptor Alarma |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Trasl interruptor puerta |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 3,00 | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.16 | LIMPIEZA DESMONTE ASEO | M2 | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuenta: | Cant (Und) | Lang Totel (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 185,95 | | Tc- Plano (Eliminacion 39H) |
| | | | | | TOTAL | | | 186,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,17 | VIDRIO LAMINADO INCOLORO 6 MM | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 1,80 | | | 5,00 | | 18,00 | | Tc - Ver |
| | | | | | | TOTAL | | | 18,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,18 | MEZCLAOOR DUCHA LINEA MEDIA | UND | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Tc - Ver |
| | | | | | | TOTAL | | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,19 | GRIFERIA HIDROSTATICA TANQUE SANITARIO | UNO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Tc - Baño |
| | | | | | | TOTAL | | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,20 | DIV.ANGEO FIBRA ALUMINID LIVIANO [-X] | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 2,00 | | | 4,00 | | 16,00 | | Ala Escotilla Frente |
| | | | 1,5 | 2 | | | 4,00 | | 12,00 | | Ala Escotilla Izquierdo |
| | | | 1,5 | 2 | | | 4,00 | | 12,00 | | Ala Escotilla Derecho |
| | | | 2,00 | 2,00 | | | 8,00 | | 32,00 | | Perimetrales |
| | | | | | | TOTAL | | | 72,00 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,21 | KIT ACCESORIOS BAND METAL CROMO 6P MED | JGO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Tc - Baño |
| | | | | | | TOTAL | | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,22 | ESPEJO CLARD DE 4 MM | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 1,50 | | 1,00 | | 1,00 | | 1,50 | | Tc - Baño |
| | | | | | | TOTAL | | | 1,50 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,23 | PELICULA CONTROL SOLAR-POLARIZADO | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 2,00 | 1,80 | | | 5,00 | | 18,00 | | Tc - Ver |

AERONÁUTICA CIVIL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL | | | 10,00 | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Langitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Lang Tatal (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,24 | GUARDAESCOBA CEDRO 8CM | ML | | | 40,00 | | | | | | Tc - Ver 4Piso |
| | | | | | 10,00 | | | 10,00 | | | |
| | | | | | | TOTAL | | 10,00 | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancha (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Dascuanta: | Cant (Und) | Lang Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,25 | CAMBIO RIEL PUERTA - VENTANA -SIMILAR-GUIA EXTENSIDN | UND | | | | 5,00 | | | | | Tc - Ver 5 Pisos |
| | | | | | | | 2,00 | | | | |
| | | | | | | TOTAL | 2,00 | | | | |

| N° ITEM | OESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancha (M) | Altura (M) | Langitud (M) | Dascuento: | Cant (Und) | Lang Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CITOFDNO CON CAMARA | UND | | | | | 1,00 | | | | Tc - Ingreso Principal |
| | | | | | | TOTAL | 1,00 | | | | |

| N° ITEM | OESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Lang Tatal (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,27 | SUMINISTRO E INSTALACIDN OE CHAPA CON APERTURA REMOTA | UND | | | | | 1,00 | | | | Tc |
| | | | | | | TOTAL | 1,00 | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Deacuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1.28 | CORTE PRADO MANUAL Y CONTROL MALEZA | M2 | 20,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 2000 | | Tc -Area Control de Maleza |
| | | | | | | TOTAL | | | 2000 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,29 | RETIRO PRADO - MALEZA | M2 | 20,00 | | 100,00 | | 1,00 | | 2000 | | Tc - |
| | | | | | | TOTAL | | | 2000 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Alturs (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1.30 | EXCAVACION TIERRA CONGLOMERADO | M3 | | | | | | | | | Tc - Perimetral |
| | | | 0.60 | 0.5 | 28,60 | | 2,00 | | 17,2 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL | | | 17,2 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,31 | RELLENO COMPACTADO CON BALASTRO DE RIO | M3 | 1,20 | 0,20 | 100,00 | | | | | | Tc - Perimetral |
| | | | 0,60 | 0,4 | 28,60 | | 2,00 | | 13,7 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 14 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,32 | ANOEN CONCRETO 10CM 3o0o PSI | M2 | | | | | | | | | Tc - Perimetral |
| | | | 0,60 | | 28,60 | | 2,00 | | 34,3 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 34 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | | Long Total (ML) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 1,33 | SARDINEL EN CONCRETO 15X15 MAS HIERRO | ML | | | | | | | | | Tc - Perimetral |
| | | | | | 28,26 | | 2,00 | | 56,5 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 57 | | |

**TERMINAL**

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,01 | LIMPIEZA Y ASEO GENERAL C.F. PVC | M2 | | | | | | | 640 | | Cielo terminal |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | [illegible] | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,02 | LIMPIEZA CARPINTERIA METALICA | M2 | 0,8 | | 0,60 | | 8,00 | | [illegible] | | Vigas de Soporte Cubierta Terminal |
| | | | 0,8 | | 1,80 | | 1,00 | | [illegible] | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 5 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuanto: | Cant (Und) | Long Totsl (ML) | Aree (M²) | Volumen (M²) | LUGAR |
| 2,03 | ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA | M2 | 0,8 | | 0,60 | | 8,00 | | [illegible] | | Vigas de Soporte Cubierta Terminal |
| | | | 0,8 | | 1,80 | | 1,00 | | [illegible] | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 5 | | |

AERONAUTICA CIVIL

## MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2.05 | RASQUETEADA-LIJADA-RESANE | M2 | | 3,8 | 3 | | 4 | | 45,60 | | Sistemas Informaticos |
| | | | | 3,8 | 3 | | 4 | | 45,60 | | Archivo |
| | | | | 7 | 3 | | 4 | | 84,00 | | Sala de Juntas |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | Bodega Cocina |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | |
| | | | | 3,5 | 2,25 | | 1 | | 7,88 | | |
| | | | | 3,5 | 1 | | 1 | | 3,50 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | Cocina |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | |
| | | | | 3,5 | 2,25 | | 1 | | 7,88 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 1,1 | | 1 | | 7,70 | | Comensales |
| | | | | 7,4 | 1,1 | | 1 | | 8,14 | | |
| | | | | 7,4 | 1,1 | | 1 | | 8,14 | | |
| | | | | 1,8 | 1,1 | | 1 | | 1,98 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,8 | 1,63 | | 1 | | 9,45 | | Frente Cafateria |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 5,1 | 1,1 | | 1 | | 5,61 | | Sala de Espera |
| | | | | 7,6 | 2,46 | | 1 | | 18,70 | | |
| | | | | 9,2 | 1,63 | | 1 | | 15,00 | | |
| | | | | 4,1 | 2,4 | | 1 | | 9,84 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 15,2 | 1,2 | | 4 | | 72,96 | | Dinteles Eternit |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 6,8 | 1,15 | | 1 | | 7,82 | | Checking |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1,25 | 25,00 | | 8,00 | | 250 | | Dinteles Terminal Cafeteria |
| | | | | 1,25 | 250,00 | | 1,00 | | 313 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,47 | 1,6 | | 10 | | 39,52 | | Columnas Terminal |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,5 | 3,5 | | 2 | | 17,50 | | Oficina de Administracion |
| | | | | 2,5 | 7,25 | | 2 | | 36,25 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,5 | 3,1 | | 2 | | 15,50 | | Oficina Atencion al cliente |
| | | | | 2,5 | 2,65 | | 2 | | 13,25 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 1068,16 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Altura (M) | Longitud (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2.06 | VINILO CIELO TIPO 1 [3M] | M2 | | 3,8 | 3 | | 4 | | 45,60 | | Sistemas Informaticos |
| | | | | 3,8 | 3 | | 4 | | 45,60 | | Archivo |
| | | | | 7 | 3 | | 4 | | 84,00 | | Sala de Juntas |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | Bodega Cocina |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | |
| | | | | 3,5 | 2,25 | | 1 | | 7,88 | | |
| | | | | 3,5 | 1 | | 1 | | 3,50 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | Cocina |
| | | | | 2,25 | 2,65 | | 1 | | 5,96 | | |
| | | | | 3,5 | 2,25 | | 1 | | 7,88 | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 7 | 1,1 | | 1 | | 7,70 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7,4 | | | | | 8,14 | Comensales |
| | 7,4 | 1,1 | | | | 8,14 | |
| | 1,8 | 1,1 | | 1 | | 1,98 | |
| | 5,8 | 1,63 | | 1 | | 9,45 | Frente Cafetería |
| | 5,1 | 1,1 | | | | 5,61 | Sala de Espere |
| | 7,6 | 2,46 | | | | 18,70 | |
| | 9,2 | 1,63 | | | | 15,00 | |
| | 4,1 | 2,4 | | | | 9,84 | |
| | 15,2 | 1,2 | | 4 | | 72,96 | Dinteles Eternit |
| | 6,8 | 1,15 | | | | 7,82 | Checking |
| | 1,25 | 25,00 | | 8,00 | | 250 | Dinteles Terminal Cafeteria |
| | 1,25 | 250,00 | | 1,00 | | 313 | |
| | 2,47 | 1,6 | | 10 | | 39,52 | Columnas Terminal |
| | 2,5 | 3,5 | | 2 | | 17,50 | Oficina da Administracion |
| | 2,5 | 7,25 | | 2 | | 36,25 | |
| | 2,5 | 3,1 | | 2 | | 15,50 | Oficina Atancion al cliente |
| | 2,5 | 2,65 | | 2 | | 13,25 | |
| | | | TOTAL | | | 1068,16 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,14 | ESPEJO CLARD DE 4 MM | M2 | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuenta: | Cant (Und) | Long Tatal (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| | | | 1,0 | | 1,80 | | 1,00 | | 1,8 | | Baños Sala de Espera Externos Hombres |
| | | | 1,0 | | 1,80 | | 1,00 | | 1,8 | | Baños Sala de Espera Externos Mujeres |
| | | | 1,0 | | 1,80 | | 1,00 | | 1,8 | | Baños Sala da Espera Interno Hombres |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,15 | DEMOL.CIELO FALSO PANEL+ESTRUCTURA | M2 | Ancha (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuenta: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Valumen (M³) | LUGAR |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | 4,5 | 3,5 | | | 1,00 | | 15,8 | | Baños Sala de Espera Externos Hombres Piso |
| | | | 4,5 | 3,5 | | | 1,00 | | 15,8 | | Baños Sala de Espera Externos MujeresPiso |
| | | | 4,5 | 3,5 | | | 1,00 | | | | Sala de Espera Salida Piso H |
| | | | 12,5 | 9 | | | | | 112,5 | | Baños salida H y M Piso |
| | | | | | | TOTAL | | | | | |

AERONÁUTICA CIVIL

MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,16 | C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=10MM | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 4,5 | 3,5 | | | 1,00 | | 15,8 | | Baños Sala de Espera Externos Hombres Piso |
| | | | 4,5 | 3,5 | | | 1,00 | | 15,8 | | Baños Sala de Espera Externos MujeresPiso |
| | | | 12,5 | 9 | | | 1 | | 112,5 | | Sala de Espera Piso_M |
| | | | | | | TOTAL | | | 144,0 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,17 | COMBO SANITARIO LINEA MEDIA [S+L+G+I | JGO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Baños Sala de Espera Externos Hombres Paredes |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Baños Sala de Espera Externos MujeresParedes |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Sala de Espera Salida Paredes_H |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Sala de Espera Salida Piso_M |
| | | | | | | TOTAL | 4,0 | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,18 | DRINAL GRANDE SUSPENDIDD INSTITUCIONAL | JGO | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Baños Sala de Espera Externos Hombres Paredes |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Baños Sala de Espera Externos MujeresParedes |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Sala de Espera Salida Paredes_H |
| | | | | | | TOTAL | 3,0 | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,19 | CERRADURA BAND ALUMINID | UND | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Baños Sala de Espera Externos Hombres Paredes |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Baños Sala de Espera Externos MujeresParedes |
| | | | | | | | 1,00 | | | | Sala de Espera Salida Paredes_H |
| | | | | | | TOTAL | 3,0 | | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,21 | DEMDL.PAVIMENTD CDNCRETO E=20CM | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 0,6 | 2,5 | | | 1,00 | | 1,3 | | Vías Rampa de Ataque Plataforma Vías de Aproximación Principal |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 1,3 | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Volumen (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,22 | EXCAVACION TIERRA A MANO | M3 | | | | | | | | | |
| | | | 2,5 | 0,5 | 0,50 | | 1,00 | | 0,6 | | Vías Rampa de Ataque Plataforma Vías de Aproximación Principal |
| | | | 0,6 | 21,5 | 0,70 | | 1,00 | | 9,0 | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | TOTAL | | | 9,7 | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Area (M²) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2.23 | MURO BLOQUE CONCRETO 10x19x39CM | M2 | | | | | | | | | |
| | | | 2,5 | | 0,50 | | 2,00 | | 2,5 | | Para Rejilla de desague Plataforma Vias de Acceso a terminal |
| | | | 0,5 | | 0,50 | | 2,00 | | 0,5 | | |
| | | | | | | TOTAL | | | 3,0 | | |

| N° ITEM | OESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Volumen (M³) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2,24 | TUB PVC NOVAFORT 4" | Ml | | | | | | | | | |
| | | | | 22 | | | 1 | 22,00 | | | Para Rejilla de desague Plataforma Vias de Acceso a terminal |
| | | | | | | TOTAL | | 22,0 | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Descuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Valumen (M³) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2.25 | REJILLA ANGULO HIERRO 1,1/2" Y VAR.1/2" | Ml | | | | | | | | | |
| | | | | 3,00 | | | 1,00 | 3,00 | | | Para Rejilla de desague Plataforma Vias de Acceso a terminal |
| | | | | | | TOTAL | | 3,0 | | | |

| N° ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | DIMENSIONES | | | | TOTAL | | | | LOCALIZACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Ancho (M) | Longitud (M) | Altura (M) | Deacuento: | Cant (Und) | Long Total (ML) | Volumen (M³) | Volumen (M³) | LUGAR |
| 2.26 | CDLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM | M3 | | | | | | | | | |
| | | | 0,5 | 22 | 0,10 | | 1,00 | 1,10 | | | Para Rejilla de desague Plataforma Vias de Acceso a terminal |
| | | | | | | TOTAL | | 1,1 | | | |

## UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

# LIQUIDACION IVA

### ACTA DE COBRO FINAL

**NUMERO:** No. 22000866-H4 de 2022

**CONTRATISTA:** **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA**

**SUPERVISOR:** MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ.

| | |
|---|---|
| **COSTO TOTAL BRUTO**<br>(Costo Directo + A.I.U. + IVA SOBRE U) | $129.430.769,00 |
| Porcentaje estimado para el A.I.U | 25,0% |
| **COSTO DIRECTO**<br>Costo Total Directo | $296.457.315,20 |
| **UTILIDAD**<br>(Costo Directo x 2% estimado de Utilidad) | $2.070.892,00 |
| **IVA**<br>Utilidad x 19% estimado para el IVA | $393.469,00 |

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA
VÍCTOR MANUEL RENGIFO RAMÍREZ
Contratista

U.A.E. DE AERONAUTICA CIVIL
JUAN DAVID RODRIGUEZ
Apoyo a la Supervisión

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VoBo MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE

# INFORME DE OBRA CONTRATO NO. 22000866-H4

| | |
|---|---|
| **OBJETO** | **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI** |
| **CONTRATISTA** | **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA**<br>**Nit 900. 264.111-7** |
| **FECHA** | **5 DE JULIO DE 2022** |

## ACTIVIDADES EJECUTADAS.

**AREAS INTERVENIDAS:**

TORRE: se realizo mantenimiento correctivo y preventivo de las cubiertas, e impermeabilizaciones, control de fisuras, aseo, limpieza, filtraciones, humedades, pinturas, mantenimientos en general dentro de la cuales se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Retiro de manto impermeabilizante.
- Fundición de sobre piso y aplicación impermeabilizante.
- cambio juego de ducha baño de la torre.
- Cambio llave de lavaplatos.
- Limpieza de pasa manos y exteriores.
- Limpieza de tubería y fachada, limpieza de cielo falso.
- Anden en concreto acceso a la torre.
- Demolición y excavación para construcción de sumidero.
- Excavación e instalación de tubería sanitaria para desagüe.

TERMINAL: Se realizo el mantenimiento correctivo de filtraciones, humedades de los baños de hombres, mujeres y pmr, cocina y área de comensales, área de checking, teniendo en cuenta el deterioro por el uso y gran tránsito de personas que usan los diferentes servicios en la terminal. Teniendo en cuenta lo anterior mente mencionado se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Limpieza y mantenimiento ventanas y marcos.
- Arreglo de accesorios de baño de mujeres.
- Mantenimiento y adecuación de muros.
- Mantenimiento y adecuación de cielo.

## OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se llevaron a cabo actividades de afiliación y cartelización de personal para ingreso a las instalaciones del aeropuerto según lo indicado por la administración del aeropuerto, se realizó la debida inducción al personal en donde se habló sobre los diferentes peligrosos a los cuales se exponen durante la jornada laboral, se realiza la entrega de dotación y elementos de protección personal, durante la ejecución de las actividades no se presentó ningún tipo de accidente de trabajo.

Durante el desarrollo de las actividades se mantuvo constante comunicación con la torre y el encargado de la pista para coordinar las diferentes actividades tanto de obra y operación del aeropuerto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO.





INGRESO TORRE – ANTES.





EXTERIO Y EXTRUTURA DE TORRE – ANTES.





**EXTERIO Y EXTRUTURA DE TORRE – ANTES.**





**EXTERIO Y EXTRUTURA DE TORRE – ANTES.**





EXTERIO Y EXTRUTURA DE TORRE – ANTES.





CUBIERTA DE TORRE – ANTES.





TERMINAL –ANTES





TERMINAL –ANTES





TERMINAL –ANTES.






MANTENIMIENTO CUBIERTA TORRE.





**MANTENIMIENTO CUBIERTA TORRE.**





**CONSTRUCCION DE SUMIDERO**





**CONSTRUCCION DE SUMIDERO E INSTALACION DE TUBERIA.**





**INTALACION TUBERIA**





CONSTRUCCIÓN DE ANDEN INGRESO A TORRE.





CONSTRUCCIÓN OE ANOEN INGRESO A TORRE.





**CONSTRUCCIÓN DE ANDEN INGRESO A TORRE.**





**CONSTRUCCIÓN DE ANDEN INGRESO A TORRE.**





MANTENIMIENTO DE FACHADA DE TERMINAL






MANTENIMIENTO DE FACHADA DE TERMINAL





MANTENIMIENTO DE TERMINAL





MANTENIMIENTO DE TERMINAL





**MANTENIMIENTO DE TERMINAL**





**MANTENIMIENTO EN TERMINAL**





MANTENIMIENTO EN TERMINAL





MANTENIMIENTO EN TERMINAL





**MANTENIMIENTO EN TERMINAL**

Atentamente

**RPL CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA**
**VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ**

| AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial | FORMATO | Salud Ocupacional |
|---|---|---|
| **Principio de Procedencia:** | CERTIFICACIÓN PARA CONTRATISTA | |

EL GRUPO SALUD OCUPACIONAL

CERTIFICA

Que el contratista, "CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA "se compromete a entregar los siguientes documentos diligenciados, al área de salud ocupacional de Nivel Central o Regional.

- Matriz de cumplimiento de requisitos en seguridad y salud en el trabajo para contratistas jurídicos.
- Carta de compromiso de cumplimiento como contratista.
- Copia de la licencia en salud ocupacional del profesional que estará a cargo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo durante el desarrollo de la obra, servicio e instalación.

| |
|---|
| **N.° de Contrato:** PROCESO 22000866 – H4 DE 2022 |
| **Objeto del contrato:** "23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI" |
| **Nombre del supervisor designado por Aero civil: MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**<br>**Apoyo**: Juan David Rodriguez Suancha |

La anterior se expide a los 06 DIAS DE MAYO DEL AÑO 2022 por el Servidor Público (nombre) WILLY ARNALDO

PACHECO (firma) Willy Pacheco

| AERONÁUTICA CIVIL Unidad Administrativa Especial | FORMATO | Salud Ocupacional |
|---|---|---|
| Principio de Procedencia: 1401.528 | Título: VERIFICACION SALUD OCUPACIONAL | |

## IMPLEMENTACIÓN DE LOS CONTROLES ESTABLECIDOS EN LA MATRIZ DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA CONTRATISTAS

Contrato No. 22000866-H4 de 2022.

**"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"**

Nombre del Apoyo a la Supervisión. Juan David Rodriguez Suancha.

Verificación No.1 Fecha: 05 de julio de 2022.

Realizada la verificación de la matriz de cumplimiento en seguridad y salud ocupacional, certifico que la empresa contratista cumple con todos los requerimientos de seguridad y salud ocupacional.

Vo.Bo. JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA.
Apoyo a la Supervisión.

Firma: _____
Apoyo a la Supervisión.



CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA

# Factura Electrónica De Venta No

# FVEL No. 825

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764021529058 que habilita desde FVEL 601 hasta FVEL 1000. Vence 2022-11-2**

CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMA

**Nit** 900264111

**IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA**

**No somos Grandes Contribuyentes**

**Actividad Económica ICA 3312 10.00 X 1000**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA | | |
| **NIT** | 899999059 3 | | |
| **DIRECCIÓN** | **CIUDAD** | **TELÉFONO** | |
| AVENIDA EL DORADO 103-15 | Bogota D.C. | 4251000 | |

**POR CONCEPTO DE**

#$24-12-00-500;22000866-H4 DE 2022;juand.rodriguez@aerocivil.gov.co#$ FACTURA DE VENTA POR ACTA COBRO PARCIAL DEL CONTRATO "23500C1214 INFRAESTRUCTURA GUAPI

| **FECHA FACTURA** | **FECHA VENCIMIENTO** | **VENDEDOR** | **FORMA DE PAGO** |
|---|---|---|---|
| 12/07/2022 | 12/07/2022 | VICMAR LTDA | Credito |

| Item | Código | Descripción | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4700025 | "23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI" - PROCESO No 22000866-H4 DE 2022 | 1,00 | Und. | 03.544.615,00 | 0,00 | 0 | 103.544.615,00 |
| 2 | 41309502 | Administración 25% | 1,00 | Und. | 22.779.815,00 | 0,00 | 0 | 22.779.815,00 |
| 3 | 41309503 | Imprevistos 1% | 1,00 | Und. | 1.035.446,00 | 0,00 | 0 | 1.035.446,00 |
| 4 | 41309504 | Utilidad 2% | 1,00 | Und. | 2.070.892,00 | 0,19 | 393.469 | 2.070.892,00 |

Total líneas o ítems: 4

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **129.430.768,00** |
| **DESCUENTO** | **0,00** |
| **IVA** | **393.469,48** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **129.824.237,48** |
| **RETEFUENTE** | **0,00** |
| **RETEIVA** | **0,00** |
| **RETEICA** | **0,00** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **129.824.237,48** |

**Valor en Letras**

CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/07/2022 14:36:18

**Cr 16 N° 7-38 Teléfono 2640880**

**Correo Electrónico construvicmar@hotmail.com**

Febricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 9951352c1515ee7a49a1927ee9fd208eb9a69943f857c56c6311ee45835fee0e526f12f8aabfbfb92021b843e4963788 --Fecha y Hora de Expedición 12/07/2022 2:49:39 p. m.

## CERTIFICACION DE APORTES

Con el fin de acreditar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002:

## CERTIFICO

Que Yo **VICTOR MANUEL RENGIFO RAMÍREZ**, en calidad de Representante Legal de la Empresa **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA,** con Nit 900264111-7; identificado con cedula de ciudadanía No. 16.888.958 de acuerdo con la ley 789 de 2002 manifiesto bajo juramento que la compañía que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones.

Conforme el articulo 65 de la ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del servicio nacional de aprendizaje (SENA), del instituto colombiano de bienestar familiar (ICBF) y las cotizaciones al regimen contributivo de salud, las sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Para constancia se firma a los once (11) días del mes de Julio de 2022.

VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ
Representante Legal
CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA

**Cra 16 No. 7-38 B/o Jorge E. Gaitán**
**Tel. 264 0880 Cel: 316 8521321**
**construvicmar@hotmail.com**
**Florida Valle**

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900134111 | 7 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS YICAM LTDA | B - ENTRE 50 Y 500 COTIZANTES | FLORIDA | carrera 14 7-38 | FLORIDA-VALLE | 2660800 | S |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-06 | 2022-07 | 1541879118 | 94370297 | E | 2022/07/08 | 2022/07/07 | BANCOLOMBIA | 1 | 19,581,200 |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | | | | | | | | | | | | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: FLORIDA (42 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $19,678,600 | $1,580,000 | | | $19,678,400 | $1,574,200 | | $19,581,200 | $1,565,700 | | | $19,678,600 | $1,574,200 | | | | | $19,581,200 |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900264111 | 7 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA | B MENOS DE 200 COTIZANTES | FLORIDA | carrera 16 7-38 | FLORIDA-VALLE | 2640880 | SI |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1491535080 | 9435818830 | E | 2022/06/03 | 2022/06/06 | BANCOLOMBIA | 3 | [illegible] |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | | NOVEDADES | PENSION | | | SALUD | | | CCF | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Identificación | Nombre | | | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes |
| SUCURSAL: FLORIDA (114 Afiliados) | | | | | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | [illegible] | | | [illegible] | | [illegible] | | | | | [illegible] |
| Centro de Trabajo: RIESGO 4 (114 Afiliados) | | | | | | | $82,122,918 | $13,141,800 | | | $82,122,918 | $3,287,000 | | | $81,789,584 | $3,273,600 | | | $82,122,918 | | $3,563,300 | | $0 | $0 | | $23,265,500 |
| Ciudad: FLORIDA Depto: VALLE (114 Afiliados) | | | | | | | $82,122,918 | $13,141,800 | | | $82,122,918 | $3,287,000 | | | $81,789,584 | $3,273,600 | | | [illegible] | | $3,563,300 | | $0 | $0 | | $23,265,500 |
| 1 | CC | 1114454621 | ALVARADO NELSON | | | 26 | $910,000 | $145,600 | EPS018 | | $910,000 | $36,400 | CCF57 | 26 | $910,000 | $36,400 | 14-23 | 26 | $910,000 | 4.350% | $39,600 | 26 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $258,000 |
| 2 | CC | 16832991 | ANDRADE MAURICIO | X | | 25-14 | 18 | $333,334 | $53,400 | EPS037 | 10 | $333,334 | $13,400 | CCF57 | 10 | $333,334 | $13,400 | 14-23 | 10 | $333,334 | 4.350% | $14,600 | 10 | [illegible] | $0 | [illegible] | $94,800 |
| 3 | CC | 91534028 | ARDILA EDINSON | | | 23030 1 | 30 | $1,100,000 | $176,000 | EPS018 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | CCF57 | 30 | $1,100,000 | $44,000 | 14-23 | 30 | $1,100,000 | 4.350% | $47,900 | 38 | [illegible] | $0 | [illegible] | $381,900 |
| 4 | CC | 1192817935 | AROCA ALVARO | X | X | 23030 1 | 1 | $105,008 | $16,800 | EPS018 | 1 | $185,000 | $4,200 | CCF57 | 1 | $105,000 | $4,200 | 14-23 | 1 | $105,000 | 4.350% | $4,600 | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $29,800 |
| 5 | CC | 1144089393 | ARTEAGA VICTOR | | | 23030 1 | 30 | $1,248,969 | $199,900 | EPS037 | 30 | $1,248,969 | $50,000 | CCF57 | 30 | $1,248,969 | $50,800 | 14-23 | 30 | $1,248,969 | 4.350% | $54,400 | 30 | $0 | $0 | [illegible] | $354,300 |
| 6 | CC | 16883004 | BANDERAS WALTER | | | 25-14 | | $1,404,625 | $224,800 | EPS037 | 30 | $1,404,625 | $56,200 | CCF57 | 30 | $1,404,625 | $56,200 | 14-23 | | $1,404,625 | 4.350% | $61,200 | | | | | $398,400 |
| 7 | CC | 1192744296 | BASTIDAS RICARDO | | | 23020 1 | 1 | $35,000 | $5,600 | EPS018 | 1 | $35,000 | $1,400 | CCF57 | 1 | $35,000 | $1,400 | 14-23 | 1 | $35,000 | 4.350% | $1,600 | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $18,000 |
| 8 | CC | 1114872900 | BENITEZ JHAMPIER | | | 23030 1 | 12 | $420,000 | $67,200 | EPS042 | 12 | $420,000 | $16,800 | CCF57 | 12 | $420,000 | $16,800 | 14-23 | 12 | $420,000 | 4.350% | $18,300 | 12 | $0 | [illegible] | [illegible] | $119,100 |
| 9 | CC | 1114878577 | BENITEZ JHOHNATAN | | | 23038 1 | 1 | $43,000 | $6,900 | EPS018 | 1 | $43,800 | $1,800 | CCF57 | 1 | $43,000 | $1,000 | 14-23 | 1 | $43,000 | 4.350% | $1,900 | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $12,400 |
| 10 | CC | 16897449 | BENITEZ MANUEL | | | 23030 1 | 1 | $60,000 | $9,600 | EPS818 | 1 | $60,000 | $2,400 | CCF57 | 1 | $60,000 | $2,400 | 14-23 | 1 | $60,000 | 4.350% | $2,700 | 1 | $0 | $8 | [illegible] | $17,100 |
| 11 | CC | 1114453135 | BETANCOURT ERICA | | | [illegible] | 30 | $1,356,041 | $217,000 | EPS837 | 30 | $1,356,041 | $54,300 | CCF57 | 30 | $1,356,041 | $54,300 | 14-23 | 38 | $1,356,841 | 4.350% | $59,000 | 38 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $384,600 |
| 12 | CC | 1114891026 | BURBANO CRISTIAN | | | [illegible] | 12 | $684,000 | $189,500 | EPS037 | 12 | $684,000 | $27,400 | CCF57 | 12 | $684,800 | $27,400 | 14-23 | 12 | $684,800 | 4.350% | $29,800 | 12 | $0 | [illegible] | [illegible] | $104,100 |
| 13 | CC | 16892436 | BURBANO JHON | | | 23030 1 | 30 | $1,376,469 | $228,300 | EPS018 | 30 | $1,376,469 | $55,100 | CCF57 | 30 | $1,376,469 | $55,100 | 14-23 | 30 | $1,376,469 | 4.350% | $59,900 | 38 | $0 | $0 | [illegible] | $398,400 |
| 14 | CC | 16894811 | BURBANO PAULO | | | 23030 1 | 1 | $55,000 | $8,800 | EPS018 | 1 | $55,000 | $2,200 | CCF57 | 1 | $55,000 | $2,200 | 14-23 | 1 | $55,800 | 4.350% | $2,400 | 1 | $0 | $0 | [illegible] | $15,600 |
| 15 | CC | 1113978185 | CAIPE OSCAR | X | | 23020 1 | 1 | $185,000 | $16,800 | EPS002 | 1 | $105,000 | $4,200 | CCF57 | 3 | $105,000 | $4,200 | 14-23 | 3 | $105,000 | 4.350% | $4,600 | 3 | $0 | $0 | SI | $29,800 |
| 16 | CC | 1114884542 | CALERO RAMIRO | | | 23038 1 | 30 | $1,200,000 | $192,000 | EPS018 | 30 | $1,200,800 | $48,000 | CCF57 | 30 | $1,200,000 | $48,000 | 14-23 | 30 | $1,200,000 | 4.350% | $52,100 | 38 | $8 | $8 | [illegible] | $340,200 |
| 17 | CC | 16890067 | CAMPAZ DAGOBERTO | | | 25-14 | 25 | $1,625,000 | $268,000 | EPS037 | 25 | $1,625,800 | $65,000 | CCF57 | 25 | $1,625,000 | $65,800 | 14-23 | 25 | $1,625,800 | 4.350% | $70,700 | 25 | $8 | [illegible] | [illegible] | $460,700 |
| 18 | CC | 1192731872 | CARDENAS SANTIAGO | | | [illegible] | 15 | $525,000 | $84,000 | ESSC18 | 15 | $525,000 | $21,000 | CCF57 | 15 | $525,000 | $21,000 | 14-23 | 15 | $525,000 | 4.350% | $22,900 | 15 | $8 | $0 | [illegible] | $148,900 |
| 19 | CC | 1114884859 | CARLOSAMA ADRIAN | | | 23030 1 | 30 | $1,664,626 | $266,400 | EPS018 | 30 | $1,664,626 | $66,600 | CCF57 | 30 | $1,664,626 | $66,600 | 14-23 | 38 | $1,664,626 | 4.350% | $72,500 | 38 | $0 | [illegible] | [illegible] | $472,100 |
| 20 | CC | 1114459318 | CASANOVA JEISSON | | | 23030 1 | 38 | $1,422,516 | $227,700 | EPS037 | 38 | $1,422,516 | $57,000 | CCF57 | 38 | $1,422,516 | $57,000 | 14-23 | 38 | $1,422,516 | 4.350% | $61,900 | 38 | $0 | $0 | [illegible] | $403,600 |
| 21 | CC | 16882741 | CASTRO NUMBERTO | | | 25-14 | 1 | $65,800 | $10,400 | ESSC24 | 1 | $65,000 | $2,600 | CCF57 | 1 | $65,000 | $2,600 | 14-23 | 1 | $65,800 | 4.350% | $2,900 | 1 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | $18,500 |
| 22 | CC | 1114872142 | CASTRO JOAN | X | | 23028 1 | 6 | $218,000 | $33,600 | EPS018 | 6 | $218,000 | $8,400 | CCF57 | 6 | $210,000 | $8,400 | 14-23 | 6 | $210,000 | [illegible] | $59,200 | 6 | $0 | [illegible] | [illegible] | $59,600 |
| 23 | CC | 1113678868 | CEREZO CRISTIAN | X | | 23030 1 | 21 | $945,000 | $151,200 | EPS818 | 21 | $945,000 | $37,800 | CCF57 | 21 | $945,000 | $37,800 | 14-23 | 21 | $945,000 | 4.350% | $41,200 | 21 | [illegible] | $8 | [illegible] | $268,000 |
| 24 | CC | 16882726 | CHAMZO JOSE | | | 25-14 | 30 | $1,874,875 | $300,000 | EPS018 | 30 | $1,874,875 | $75,000 | CCF57 | 30 | $1,874,875 | $75,000 | 14-23 | 30 | $1,874,875 | [illegible] | $81,600 | 30 | $0 | [illegible] | [illegible] | $531,600 |
| 25 | CC | 1114858130 | CONDA ANDERSON | | | 23038 1 | 7 | $245,000 | $39,200 | EPSIC3 | 7 | $245,000 | $9,800 | CCF57 | 7 | $245,000 | $9,000 | 14-23 | 7 | $245,000 | 4.350% | $10,700 | 7 | $8 | $0 | [illegible] | $69,500 |
| 26 | CC | 1112223559 | CORDOBA EBINSOH | X | | 23038 1 | 1 | $70,000 | $11,200 | EPS037 | 1 | $70,000 | $2,800 | CCF57 | 1 | $70,000 | $2,800 | 14-23 | 2 | $70,000 | 4.350% | $3,100 | 2 | $0 | [illegible] | [illegible] | $19,900 |
| 27 | CC | 1007181134 | CUERO DIEGO | | | 23028 1 | 16 | $560,000 | $89,600 | ESSC62 | 16 | $560,000 | $22,400 | CCF57 | 16 | $560,000 | $22,400 | 14-23 | 16 | $568,800 | [illegible] | $24,400 | 16 | $0 | $0 | [illegible] | $158,008 |
| 28 | PE | 93487961606 1990 | DAVILA WILLIAM | | | 23030 1 | 1 | $40,000 | $6,400 | [illegible] | 1 | $40,000 | $1,600 | CCF57 | 1 | $40,000 | $1,600 | 14-23 | 1 | $40,000 | 4.350% | $1,800 | 1 | $0 | $0 | [illegible] | $11,400 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | CC | 16884151 | DIAZ RAUL | | | | | | | | | 23030 1 | | $1,268,229 | $203,000 | ESSC24 | | $1,268,229 | $50,800 | CCF57 | 30 | $1,268,229 | $50,800 | 14-23 | | $1,268,229 | 4.350% | | | | $0 | | $359,800 |
| | CC | 1114880635 | ECHEVERRY CARLOS | | | | | | | | | 23030 1 | 10 | $450,000 | $72,000 | ESSC24 | | $450,000 | $18,000 | CCF57 | 10 | $450,000 | $18,000 | 14-23 | | $450,000 | 4.350% | $19,600 | 10 | | $0 | | $127,600 |
| | CC | 16894029 | ENCARNACION JAMES | | | | | | | | | 25-14 | 9 | $333,000 | $53,300 | ESSC18 | | $333,000 | $13,400 | CCF57 | 9 | $333,000 | $13,400 | 14-23 | | $333,000 | 4.350% | | | | $0 | | $94,600 |
| | CC | 1192806674 | ESCOBAR JHONNY | | | | | | | | | 23020 1 | 10 | $350,000 | $56,000 | EPS018 | | $350,000 | $14,000 | CCF57 | | $350,000 | $14,000 | 14-23 | 18 | $350,000 | | $15,300 | 10 | | | | $99,300 |
| 33 | CC | 1006343511 | ESCOBAR JOHN | | | | | | | | | | | $135,000 | $21,600 | EPS018 | | $135,000 | $5,400 | CCF57 | | $135,000 | $5,400 | 14-23 | | | 4.350% | $5,900 | | | $0 | | $38,300 |
| | CC | 1113667610 | ESCOBAR OSCAR | | | | | | | | | | 24 | $1,200,000 | $192,000 | EPS037 | | $1,200,000 | $48,000 | CCF57 | 24 | $1,200,000 | $48,000 | 14-23 | 24 | $1,200,000 | 4.350% | $52,300 | 24 | | | | $340,200 |
| 35 | CE | 653742 | ESPAÑA ENDRY | | | | | | | | | | 30 | $2,143,375 | $343,800 | EPS037 | | $2,143,375 | $85,800 | CCF57 | | | $85,800 | 14-23 | 30 | $2,143,375 | 4.350% | $93,300 | | | $0 | | $607,900 |
| | CC | 16896178 | FLOREZ RUBIEL | | | | | | | | | 25-14 | 10 | $650,000 | $104,800 | EPS018 | 10 | $650,800 | $26,000 | CCF57 | 10 | $650,800 | $26,000 | 14-23 | 10 | $650,800 | 4.350% | $28,300 | | | | | $184,300 |
| 37 | CC | 1114455797 | FORERO YEISON | | | | | | | | | 23030 1 | | $1,000,000 | $160,800 | ESSC18 | | $1,800,000 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,800,000 | $40,000 | 14-23 | | $1,000,800 | 4.350% | $43,500 | | | | | $283,500 |
| 38 | CC | 1114901817 | GAITAN ERICK | | | | | | | | | | 2 | $70,800 | $11,200 | ESSC24 | 2 | $70,800 | $2,800 | CCF57 | | $78,000 | $2,800 | 14-23 | 2 | $70,800 | 4.350% | $3,100 | | | $0 | | $19,900 |
| 39 | CC | 16890836 | GALINDO MILTON | | | | | | | | | 23030 1 | 18 | $333,334 | $53,400 | EPS018 | 10 | $533,334 | $13,400 | CCF57 | 0 | $0 | $0 | 14-23 | 18 | $333,334 | 8.000% | $8 | 0 | | $0 | | $66,800 |
| 40 | CC | 16890836 | GALINDO MILTON | | | | | | | | | 23030 1 | 28 | $1,140,626 | $182,600 | EPS018 | 20 | $1,140,626 | $45,700 | CCF57 | 20 | $1,140,626 | $45,700 | 14-23 | 20 | $1,140,626 | 4.350% | $49,700 | | | $0 | | $323,700 |
| | CC | 1006342733 | GARCIA DEVIER | | | | | | | | | 23020 1 | 18 | $350,000 | $56,000 | ESSC18 | | $350,000 | $14,800 | CCF57 | 10 | $350,800 | $14,000 | 14-23 | 18 | $350,800 | | $15,300 | | | $0 | | $99,300 |
| | CC | 94154114 | GARCIA JHON | | | | | | | | | 23030 1 | 10 | $566,667 | $90,700 | EPS005 | 10 | $566,667 | $22,700 | CCF57 | 10 | $566,667 | $22,700 | 14-23 | 10 | $566,667 | 4.350% | $24,700 | 10 | | | | $168,800 |
| | CC | 1114900794 | GIRON JEAN | | | | | | | | | | | $35,800 | $5,600 | EPS018 | | $35,000 | $1,400 | CCF57 | | $35,800 | $1,400 | 14-23 | | $35,000 | 4.350% | $1,600 | | | | | $10,000 |
| | CC | 10347093 | GIRON MARIANO | | | | | | | | | 23030 1 | 21 | $1,155,800 | $184,800 | EPS018 | 21 | $1,155,800 | $46,200 | CCF57 | 21 | $1,155,000 | $46,200 | 14-23 | 21 | $1,155,000 | 4.350% | $50,300 | 21 | | $0 | | $327,500 |
| | CC | 1115069435 | GOMEZ LEIDY | | | | | | | | | 23030 1 | | $2,468,542 | $395,800 | EPS037 | | $2,468,542 | $98,800 | CCF57 | | $2,468,542 | $98,800 | 14-23 | | $2,468,542 | 4.350% | $107,400 | | | $0 | | $700,800 |
| | CC | 1114895155 | [illegible] | | | | | | | | | 23030 1 | 10 | $480,000 | $76,800 | EPS037 | | $480,000 | $19,200 | CCF57 | 18 | $480,800 | $19,200 | 14-23 | 18 | $480,800 | 4.350% | $20,900 | 18 | | | | $136,100 |
| | CC | 1192716500 | GONZALEZ JHON | | | | | | | | | 23030 1 | | $140,800 | $22,400 | [illegible] | 4 | $140,800 | $5,600 | [illegible] | | $140,000 | $5,600 | 14-23 | 4 | $140,000 | 4.350% | $6,100 | | | $0 | | $39,700 |
| | CC | 1114888169 | GONZALEZ OSCAR | | | | | | | | | 23030 1 | | $1,200,000 | $192,800 | EPS002 | | $1,200,000 | $48,800 | CCF57 | | $1,200,800 | $48,800 | 14-23 | | $1,200,800 | 4.350% | $52,200 | | | $0 | | $340,200 |
| 49 | CC | 1114458144 | GRISALES GERMAN | | | | | | | | | 23030 1 | | $100,000 | $16,000 | EPS037 | | $100,800 | $4,800 | CCF57 | | $100,000 | $4,000 | 14-23 | | $100,000 | 4.350% | $4,400 | | | $0 | | $28,400 |
| | CC | 16888350 | GUTRAL JOSE | | | | | | | | | 25-14 | | $100,800 | $16,800 | ESSC24 | | $100,000 | $4,000 | CCF57 | | $100,000 | $4,000 | 14-23 | | $100,000 | 4.350% | $4,400 | | | $0 | | $28,400 |
| | CC | 1114900563 | GUTIERREZ CRISTIAN | | | | | | | | | 23038 1 | | $48,000 | $7,700 | EPS042 | | $48,800 | $2,800 | CCF57 | 1 | $48,000 | $2,000 | 14-23 | | $48,000 | 4.350% | $2,100 | | | | | $15,800 |
| 52 | CC | 1114456807 | HURTADO CRHISTIAN | | | | | | | | | 23038 1 | | $1,726,172 | $276,200 | EPS018 | | $1,726,172 | $69,100 | CCF57 | | $1,726,172 | $69,100 | 14-23 | | $1,726,172 | 4.350% | $75,100 | | | $0 | | $590,700 |
| 53 | CC | 94294384 | HURTADO JOSE | | | | | | | | | 25-14 | 6 | $200,000 | $32,000 | EPS018 | 6 | $200,000 | $8,000 | CCF57 | 6 | $200,800 | $8,000 | 14-23 | 6 | $200,800 | 4.350% | $8,700 | 6 | | $0 | | $56,700 |
| | CC | 16887358 | IDROBO GABRIEL | | | | | | | | | 25-14 | 11 | $660,000 | $105,600 | EPS018 | 11 | $660,800 | $26,400 | CCF57 | 11 | $660,000 | $26,400 | 14-23 | 11 | $660,000 | 4.350% | $28,800 | 11 | | $0 | | $187,200 |
| 55 | CC | 1144064804 | JIMENEZ MAYRA | | | | | | | | | 23030 1 | 11 | $476,667 | $76,300 | EPS002 | 11 | $476,667 | $19,100 | CCF57 | 11 | $476,667 | $19,100 | 14-23 | 11 | $476,667 | 4.350% | $20,800 | 11 | | $0 | | $135,300 |
| | CC | 1006362711 | JURADO JUAN | | | | | | | | | 23030 1 | 38 | $1,050,000 | $168,000 | ESSC18 | | $1,050,000 | $42,000 | CCF57 | | $1,050,000 | $42,000 | 14-23 | | $1,050,800 | 4.350% | $45,700 | | | $0 | | $297,700 |
| 57 | CC | 16892907 | LOPEZ ALVARO | | | | | | | | | [illegible] | | $1,118,000 | $177,600 | ESSC24 | | $1,110,000 | $44,400 | CCF57 | | $1,110,800 | $44,400 | 14-23 | | $1,118,000 | 4.350% | $48,300 | | | $0 | | $314,700 |
| 58 | CC | 1114896401 | LOPEZ BRAYAN | | | | | | | | | 23030 1 | | $1,020,000 | $163,200 | EPS018 | | $1,020,000 | $40,800 | CCF57 | | $1,020,000 | $40,800 | 14-23 | | $1,104,800 | 4.350% | $44,800 | | | $0 | | $288,800 |
| | CC | 1114886585 | LOPEZ CRISTHIAN | X | | | | | | | | 23038 1 | | $440,000 | $70,400 | EPS037 | | $440,000 | $17,600 | CCF57 | 11 | $440,000 | $17,600 | 14-23 | 11 | $440,800 | 4.350% | $19,100 | 11 | | $0 | | $125,000 |
| 60 | CC | 1114900333 | LOPEZ DIEGO | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $35,800 | $5,600 | EPS037 | 1 | $35,000 | $1,400 | CCF57 | 1 | $35,000 | $1,400 | 14-23 | 1 | $35,000 | 4.350% | $1,600 | 1 | | $0 | | $10,800 |
| 61 | CC | 1114879876 | LOPEZ JHON | | | | | | | | | 23030 1 | 17 | $714,000 | $114,300 | EPS018 | 17 | $714,000 | $28,600 | CCF57 | 17 | $714,000 | $28,600 | 14-23 | 17 | $714,000 | 4.350% | $31,100 | 17 | | | | $202,700 |
| | CC | 1114881273 | MAFLA ZULYARAN | | | | | | | | | 23030 1 | 30 | $1,500,800 | $240,000 | EPS018 | 30 | $1,500,000 | $60,000 | CCF57 | 30 | $1,500,000 | $60,800 | 14-23 | 30 | $1,500,000 | 4.350% | $65,300 | | | | | $425,300 |
| 63 | CC | 1113675293 | MARTINEZ JHON | | | | | | | | | 23030 1 | 3 | $70,000 | $11,200 | EPS037 | 3 | $70,000 | $2,000 | CCF57 | 1 | $70,000 | $2,800 | 14-23 | 3 | $70,000 | 4.350% | $3,100 | 3 | | | | $19,900 |
| | CC | 1114081460 | MARTINEZ JUAN | | | | | | | | | [illegible] | 16 | $1,197,201 | $191,600 | [illegible] | 16 | $1,197,201 | $47,800 | CCF57 | 16 | $1,197,201 | $47,800 | 14-23 | 16 | $1,197,201 | 4.350% | $52,000 | 16 | | | | $339,200 |
| 65 | CC | 1018151301 | MEDINA MARLON | | | | | | | | | [illegible] | 8 | $288,000 | $46,100 | ESSC18 | 8 | $288,000 | $11,600 | CCF57 | 8 | $288,000 | $11,600 | 14-23 | 8 | $288,000 | 4.350% | $12,600 | 8 | | | | $82,300 |
| 66 | CC | 16891662 | MEDINA MARLON8 | | | | | | | | | 23028 1 | 11 | $660,000 | $105,600 | ESSC18 | 11 | [illegible] | $26,400 | CCF57 | 11 | $660,000 | $26,400 | 14-23 | 11 | $660,000 | 4.350% | $28,800 | 11 | | | | $187,200 |
| 67 | CC | 1018155333 | MINA CRISTIAN | | | | | | | | | [illegible] | 10 | $350,000 | $56,000 | EPS018 | 10 | $350,000 | $14,000 | [illegible] | 10 | $350,000 | $14,000 | 14-23 | 10 | $350,000 | [illegible] | [illegible] | 10 | | | | $99,300 |
| 68 | CC | 1114886342 | MOLANO OSCAR | | | | | | | | | 23030 1 | 1 | $40,000 | $6,400 | EPS018 | 1 | $40,000 | $1,600 | CCF57 | 1 | $40,000 | $1,600 | 14-23 | 1 | $40,000 | 4.350% | $1,800 | 1 | | $0 | | $11,400 |

| | | |

aportes en línea

# Planilla Resumen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | CC | 16895955 | VASQUEZ JHON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | CC | 111445442b | VELEZ EDUAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | CC | 1192892138 | VIAFARA KEVIN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | CC | 1192806565 | VILLA ESAUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | CC | 38644935 | VIVAS LILIANA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | CC | 16895210 | YONDA FABIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Centro de Trabajo: RIESGO3 (5 Afiliados)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: FLORIDA Depto: VALLE (5 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | CC | 66884565 | ESCOBAR DASNY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | CC | 16897289 | RENGIFO ANGELO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | CC | 1114888375 | RENGIFO JHOULIETH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | CC | 18888958 | RENGIFO VICTOR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | CC | 1130642194 | VIVAS CRISTIAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Total** | | **Afiliados( 119)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23100 | | $385,000 | $61,600 | EPS018 | | $385,000 | $15,400 | CCF57 | 11 | $385,000 | $15,400 | 14-23 | | $385,000 | 4.350% | $16,800 | | | | | $109,200 |
| 23030 | | $1,422,516 | $227,700 | EPS018 | 30 | $1,422,516 | $57,000 | CCF57 | | $1,422,516 | $57,000 | 14-23 | | $1,422,516 | 4.350% | $61,800 | | | | | |
| 23028 | | $385,000 | $61,600 | ESSC24 | | $385,000 | $15,400 | CCF57 | 11 | $385,000 | $15,400 | 14-23 | | $385,000 | 4.350% | $16,800 | | | | | $109,200 |
| 23030 | 10 | $350,000 | $56,000 | EPS018 | 18 | $350,000 | $14,000 | CCF57 | | $350,000 | $14,000 | 14-23 | | $350,000 | 4.350% | $15,300 | | | $0 | | $99,300 |
| 23030 | | $440,000 | $70,400 | ESSC18 | | $440,000 | $17,600 | CCF57 | 11 | $440,000 | $17,600 | 14-23 | | $440,000 | 4.350% | $19,200 | | | $0 | | $124,800 |
| 25-14 | 8 | $304,000 | $48,700 | EPS018 | 8 | $304,000 | $12,200 | CCF57 | 8 | $304,000 | $12,200 | 14-23 | 8 | $304,000 | 4.350% | $13,300 | | | $0 | | $86,400 |
| 23030 | | $1,000,000 | $160,000 | EPS018 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | | $1,000,000 | $40,000 | 14-23 | | $1,000,000 | 2.436% | $24,400 | | | $0 | | $264,400 |
| 23030 | | $2,124,346 | $585,000 | 14-23 | | $2,124,346 | 2.436% | $51,800 | 30 | $0 | | | | | | | | | | | $636,700 |
| 25-14 | | $1,000,000 | $160,000 | EPS018 | | $1,008,008 | $40,000 | CCF57 | 30 | $1,000,000 | $40,000 | 14-23 | | $1,000,000 | 2.436% | $24,400 | | | $0 | | $264,400 |
| 25-14 | 30 | $1,000,000 | $160,000 | EPS018 | | $1,000,000 | $40,000 | CCF57 | | $1,000,000 | $40,000 | 14-23 | 30 | $1,000,000 | 2.436% | $24,400 | | | $0 | | $264,400 |
| 23030 | 30 | $1,468,230 | $235,000 | EPS018 | | $1,468,230 | $58,800 | CCF57 | 30 | $1,468,230 | $58,800 | 14-23 | | $1,468,230 | 2.436% | $35,800 | | | $0 | | $388,400 |
| | | $88,715,494 | $14,194,500 | | | $88,715,494 | $3,550,000 | | | $88,382,160 | $3,537,400 | | | | | | | | | | $925,008,800 |

aportes en linea

# Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIT 900264111 | 7 | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LTDA | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | FLORIDA | carrera 16 7-38 | FLORIDA-VALLE | 2640880 | S |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2022-05 | 2022-06 | 1491535080 | 9435818830 | E | 2022/06/03 | 2022/06/06 | BANCOLOMBIA | 3 | $25,008,800 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | 119 | $14,196,500 | $0 | $0 | $14,196,500 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 3 | $215,900 | $0 | $0 | $215,900 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 25 | $3,907,000 | $0 | $0 | $3,907,000 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 75 | $8,519,200 | $0 | $0 | $8,519,200 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 16 | $1,554,400 | $0 | $0 | $1,554,400 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 119 | $3,724,100 | $0 | $0 | $3,724,100 |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,811,153 | 6 | 119 | $3,724,100 | $0 | $0 | $3,724,100 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 119 | $3,537,400 | $0 | $0 | $3,537,400 |
| COMFANDI | CCF57 | 890,303,208 | 5 | 119 | $3,537,400 | $0 | $0 | $3,537,400 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 10) | | | | 119 | $3,550,800 | $0 | $0 | $3,550,800 |
| A.I.C. | EPSIC3 | 817,001,773 | 3 | 1 | $9,800 | $0 | $0 | $9,800 |
| ASMET SALUD EPS SAS | ESSC62 | 900,935,126 | 7 | 4 | $104,400 | $0 | $0 | $104,400 |
| COOSALUD EPS | EPS042 | 900,226,715 | 3 | 2 | $18,800 | $0 | $0 | $18,800 |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 16 | $392,400 | $0 | $0 | $392,400 |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 15 | $278,600 | $0 | $0 | $278,600 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 5 | $198,900 | $0 | $0 | $198,900 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 22 | $810,300 | $0 | $0 | $810,300 |
| S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. | EPS018 | 805,001,157 | 2 | 45 | $1,474,900 | $0 | $0 | $1,474,900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 8 | $240,000 | $0 | $0 | $240,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | $22,700 | $0 | $0 | $22,700 |
| TOTAL | | | | 119 | $25,008,800 | $0 | $0 | $25,008,800 |

**CONTENIDO DEL INFORME**


1. CONDICIONES DEL CONTRATO 1
2. OBJETO DEL CONTRATO 1
3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 1
4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 5
5. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR. 6
6. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 7


## 1. CONDICIONES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Número de Contrato: | No.22000866-H4 de 2022. |
| Nombre del Contratista: | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA |
| Periodo informe: | 09 de mayo de 2022 y el 05 de julio de 2022. |
| Nombre de Supervisor: | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. |
| Nombre del Interventor: | N/A |
| Área perteneciente: | Infraestructura. |

## 2. OBJETO DEL CONTRATO

"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"

## 3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTDS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

### 3.1. ACTIVIDADES EJECUTADAS:

| **PERÍODO:** 09 de mayo de 2022 y el 05 de julio de 2022. | | |
|---|---|---|
| **OBLIGACIONES** | **DESCRIPCIÓN DE AVANCE O CUMPLIMIENTO** | **UBICACIÓN DE SOPORTES** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| a. | Presentar previo a la iniciación del *contrato la matriz de cumplimiento de* requisitos en seguridad ocupacional para contratistas de la aeronáutica civil, debidamente diligenciada en físico y en medio magnético dando cumplimiento a la normatividad legal vigente en seguridad y salud en el trabajo. | Contratista hace entrega de *matriz de cumplimiento de* requisitos en salud ocupacional – con aceptación y certificación de la parte del área Salud ocupacional fechada el día 06 de mayo de 2022 por el funcionario Willy Pacheco. | Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000866-H4 de 2022. |
| b | Dar cumplimiento a los protocolos de bioseguridad para el manejo y control del riesgo de coronavirus COVID-19 en el sector de infraestructura de transporte. | Contratista cumple con los protocolos de Bioseguridad según los aprobados y verificado por el área de salud ocupacional y apoyo a la supervisión. | Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000866-H4 de 2022.<br>Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. |
| c | Presentar posterior a la suscripción del acta de inicio, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA de manera detallado, que deberá ser aprobado por el SUPERVISOR, así, como el personal que desarrollará las actividades contratadas. | Contratista hace entrega de cronograma de ejecución en obra el cual es aprobado – con aceptación por parte del supervisor. | Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000866-H4 de 2022. |
| d | Adquirir y presentar las GARANTÍAS exigidas por la entidad en el pliego de condiciones. | Certificado de aprobación de Pólizas y garantías actualizadas según acta de inicio. | Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000866-H4 de 2022. |
| e. | Cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1- Anexo Técnico CCE-EICP-IDI-06 Menor Cuantía | Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas. | Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000866-H4 de 2022.<br>Informe de registro fotográfico adjunto a este documento. |
| f | Ejecutar las obras descritas en el Formulario 1– Formulario de Presupuesto Oficial CCE-EICP-FM-25 Menor Cuantía y las modificaciones que puedan resultar durante la ejecución. | Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial. | Secop II – Carpeta de Proceso No. 22000866-H4 de 2022.<br>Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.<br>Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1. |
| g | Cumplir con los plazos estabiecidos en el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE OBRA. | Ejecuta cada ítem según lo establecido en documento de Especificaciones técnicas y lo descrito en el formulario de presupuesto oficial, se realiza seguimiento mediante el cronograma de actividades y | Informe de registro fotográfico adjunto a este documento.<br>Formato de Excel Acta de Cobro Parcial No.1.<br>Tabla de comparativo de avance y seguimiento a obra. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | podrán implicar la suspensión de la actividad. | | |
| k. | Cumplir con las normas de seguridad aeroportuaria. | Contratista y su personal cumplen de manera exigente la normatividad para la seguridad aeroportuaria. | |
| l. | Asumir los riesgos a su cargo, conforme a la distribución de los mismos. | Contratista asume la responsabilidad que tiene a su cargo. | |
| m. | En la eventualidad de que las actividades a ejecutar requieran trabajos en altura, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal encargado de tales trabajos, cuente con la certificación vigente, emitida por la autoridad competente al igual que los equipos adecuados para realizar dicha labor. | Contratista posee en obra personal idóneo en seguridad ocupacional y salud en el trabajo el cual es dispuesto para hacer seguimiento en esas áreas en cada una de las actividades que se ejecutan con su previa autorización y verificación. | Cumplimiento matriz de riesgos, registro fotográfico. |
| n. | Reparar a su costa todos los daños causados a los trabajos, equipamiento o edificaciones adyacentes que le sean imputables. | A la fecha no se han reportado daños en ninguna área de trabajo ocasionadas por el contratista. | Ala fecha no se han reportado daños en ninguna de las áreas intervenidas. |
| o. | Presentar para aprobación de la entidad, el cronograma para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato. | El plan de calidad se aprobara una vez se realice el acta de recibo final con su previa aprobación de la parte de supervisión con el fin de establecer las fechas exactas. | |

**a. OBLIGACIONES CUMPLIDAS:**

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Desarrollar el objeto del Contrato y alcance del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
3. Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4. Disponer del personal idóneo, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad y con la calidad establecidos.
5. Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.
6. Abstenerse de adelantar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).
7. Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de selección en los plazos acordados con la Entidad.

8. Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecución del contrato.
9. *Implementar las medidas identificadas para promover el empleo local en el sitio de la obra.*
10. Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.
11. Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.
12. Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.
13. Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
14. Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
15. Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.
16. Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.
17. Informar a más tardar el tercer día hábil siguiente al momento en que se tenga conocimiento del inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista.
18. Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la Entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin perjuicio de las acciones que del hecho se puedan predicar.
19. Las demás inherentes a la ejecución del contrato.

**b. PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:**

N/A

| DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD | FECHA DE ENTREGA | A SATISFACCIÓN | |
|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**2. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.**

El contratista ejecuta las actividades normalmente bajo el seguimiento y supervisión en campo por parte del ingeniero residente en obra, la profesional en salud ocupacional haciendo seguimiento a la aplicación de la matriz de riesgos y protocolo de bioseguridad.

Las actividades previstas se han ejecutado bajo la verificación y aprobación de la supervisión.
El clima en obra en mes de mayo y junio ha permitido una ejecución al 100% pero se ha adelantado trabajos en horas extras con el fin de dar cumplimiento.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

a. ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

No Aplica

| | | |
|---|---|---|
| 1 | ¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? | SI/NO |
| 2 | Tipo de riesgo | N/A |
| 3 | ¿Cómo se materializó el riesgo? | N/A |
| 4 | ¿Cómo se mitigó el riesgo? | N/A |
| 5 | ¿Fue oportuna la mitigación? | N/A |
| **OBSERVACIONES:** | | |

(En caso de no haberse materializado ningún riesgo, dejar dicha anotación en el campo de observaciones, y en los demás ítems, del 2 al 5 indicará **No Aplica**)

b. VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

5.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

N/A

| **¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?** | |
|---|---|
| **SI** | **NO** |
| | |
| **¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?** | |
| **SI** | **NO** |
| | |

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

a. AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADDS:

| ACTAS PARCIALES OBRA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **VALOR ACTAS** | **VALOR ACUMULADO ACTAS PARCIALES** | **% EJECUCION** | **TOTAL A PAGAR** | **ACUMULADO** | **SALDO POR PAGAR** | **PERIDO DE FACTURACION** |
| **ACTA COBRO PARCIAL No.1** | $ 129.824.238,00 | $ 129.824.238,88 | 34.83 % | $ 129.824.238,00 | $ 129.824.238,00 | $ 41.873.944,00 | 09 de mayo de 2022<br>05 de julio de 2022. |
| **ACTA COBRO FINAL** | | | | | | | |

b. AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

34.93%

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Cc. 16.889.112 de Florida (V).
SUPERVISOR

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
CC. 74.451.949 de Nobsa (Boy).
Apoyo a la supervisión.

NOTA: SI EL SUPERVISOR DEL CONTRATO REQUIERE AÑADIR CAMPOS PARA RENDIR SU INFORME PUEDE HACERLO.

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>**Principio de Procedencia: 4401.028** | **FORMATO**<br><br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | **"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"** | Fecha: 12 de mayo de 2022.<br>Lugar: Aeropuerto Juan Casiano Solid de Guapi (C). |
| ACTA REUNIÓN | COMITÉ DE OBRA No.01 | CONSECUTIVO No.01<br>Página: 1 de 4 |

| OBJETO DE LA REUNIÓN |
|---|
| -Acta de inicio y verificación de zonas de trabajo. |
| -Otros |

| PARTICIPANTES | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | ENTIDAD | CARGO | FIRMA |
| Víctor Manuel Rengifo | Contratista | R/L | |
| Héctor Sinisterra | Contratista | Siso | Hector Sinisterra |
| Jairo Hoyos Granados | Contratista | Residente Obra | |
| Juan David Rodriguez S | Aero civil / Infraestructura | Apoyo a Supervisión | |

| ORDEN DEL DIA | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES | COORDINADOR | TIEMPO MINUTOS |
| -RECORRIDO Y VISITA A CAMPO | | |
| -VERIFICACION DE ZONAS DE TRABAJO | | |
| -OTROS | | |

| COMPROMISOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | | |
| | | SI | NO | OTRO |
| N/A | N/A | | | |

NOTAS:

| | | |
|---|---|---|
| **DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO** | **"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"** | Fecha: 12 de mayo de 2022.<br>Lugar: Aeropuerto Juan Casiano Solid de Guapi (C). |
| ACTA REUNIÓN | COMITÉ DE OBRA No.01 | CONSECUTIVO No.01<br>Página: 2 de 4 |

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

- El día de hoy 12 de mayo de 2022, aeropuerto Juan Casino Solís de Guapi (C), con la presencia del Ing. Víctor Manuel Rengifo, R/L del Contratista Ing Jairo Hoyos, Residente de la obra, Héctor Sinisterra Siso del contratista, Juan David Rodriguez apoyo a la supervisión del proceso.
- Se inicia la visita y reconocimiento de actividades a ejecutar en la Torre de control del aeropuerto con la presencia y participación del Controlador de tránsito aéreo turno el Sr. Rafael Manosalva, con quien a su vez con el contratista explicamos cada una de las 44 intervenciones a realizarse, iniciando por la cubierta de la torre de control donde se realizara las actividades de limpieza e impearmibilizacion, reparación y/o reemplazo de el panel yeso que rodea el perímetro de la torre en su cubierta, la limpieza de las heces de animales en la cubierta, mantenimiento y pintura de la escalerilla y pasamanos de la cubierta, mantenimiento y reparación de las ventanas en celosía de la torre de control, mantenimiento de pintura y limpieza de las cenefas de torre de control, accesorios, vidrios, opalizados en baño, mantenimiento a corredizas de puertas, reemplazo de timbre con cámara, citófono, reemplazo de timbres y apagadores de torre, ampliación de anden de acceso a torre, desmalezada en el área perimetral de la torre, una finalizada la visita en esta área se le indica al contratista y a sus colaboradores la importancia de mantener de carácter obligatorio la zona limpia y libre de cualquier obstáculo, además de aplicar estrictamente la matriz de riesgos utilizando lo requerido por el Siso.
- Continuamos la visita al terminal donde revisamos las áreas a intervenir oficinas administrativas, área de cocina y comensales, sala de abordaje y área de espera y llegada explicándoles cada una de sus actividades y de los requerimientos para realizar los trabajos en estas áreas de alto transito de pasajeros y personal del aeropuerto.
- Una vez terminado el recorrido se le explica las condiciones del contrato de obra al contratista y se le indica un a uno las solicitudes de permisos para ingresos de personal, materiales, maquinaria, equipos y los lineamientos de las características de los trabajos en la zona, también se le indica que el acopio de materiales para la obra debe tener un lugar autorizado por la supervisión y que es de propia responsabilidad del contratista ante cualquier evento que pueda suceder.
- Se le indica que debe cumplir con la ejecución de la matriz de riesgos de las actividades contratadas, además llevar control diario de la ejecución de protocolo de bioseguridad y darle cumplimiento estrictamente, para lo cual debe y es de entera obligación mantener una persona idónea profesional en salud ocupacional con una dedicación del 100% en obra y además un residente de obra según lo establecido en las especificaciones técnicas del proyecto.
- Una vez terminado el objeto contratado con cada una de las actividades se procederá a realizar el acta de recibo final con el fin de realizar la actualización de pólizas y garantías, además se indica la forma de pago del proceso el cual está establecido en el contrato de obra.
- Una vez terminado y recibido el proceso se procederá a realizar el pago teniendo en cuenta que el contratista debe allegar la documentación establecida para tal fin(pago de fic, formatos de cantidades verificados, memorias de cantidades, calidad de materiales, informe de protocolo bioseguridad, matriz de riesgos, paz y salvos de trabajadores, proveedores, seguridad social de trabajadores y administrativos etc.
- Se realizará control y seguimiento a obra y avance cuando lo disponga la supervisión con el fin de evaluar avances y/o retrasos.

| | | |
|---|---|---|
| DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | "23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI" | Fecha: 12 de mayo de 2022.<br>Lugar: Aeropuerto Juan Casiano Solid de Guapi (C). |
| ACTA REUNIÓN | COMITÉ DE OBRA No.01 | CONSECUTIVO No.01<br>Página: 3 de 4 |

**CONCLUSIONES**

- Queda claro las condiciones de trabajo para el contratista bajo la supervisión.
- Se inicia la ejecución de actividades contratadas.
- Contratista inicia solicitud de permisos para ingreso de personal, equipos, maquinaria.

**COMPROMISOS ADQUIRIDOS**

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO |
| N/A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**DOCUMENTOS PRESENTADOS**

| TIPO DE DOCUMENTO | EMISOR | RECEPTOR | COPIA/S | FECHAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIA | MES | AÑO |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

NOTAS:

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>**Principio de Procedencia: 4401.028** | FORMATO<br><br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | "23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI" | **Fecha:** 12 de mayo de 2022.<br>**Lugar:** Aeropuerto Juan Casiano Solid de Guapi (C). |
| ACTA REUNIÓN | COMITÉ DE OBRA No.01 | CONSECUTIVO No.01<br>Página:4 de 4 |

| COMPROMISOS DOCUMENTALES ADQUIRIDOS | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | EMISOR | RECEPTOR | COPIA/S | FECHAS | | | CUMPLIMIENTO | |
| | | | | D | M | A | SI | NO |
| | | | | | | | | |

| DESTINATARIOS DE ESTE DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | ORIGINAL COPIA | FIRMA |
| | | | | |
| | | | | |

| PROXIMA/S REUNION/ES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | PARTICIPANTE | CARGO | RESPONSABLE DE NOTIFICAR | FECHAS | | |
| | | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | | | | |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
| Víctor Manuel Rengifo | Contratista | |
| Héctor Sinisterra | Contratista | |
| Jairo Hoyos Granados | Contratista | |
| Juan David Rodriguez S | Aero civil / Infraestructura | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>**Principio de Procedencia: 4401.028** | **FORMATO**<br><br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | **"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"** | Fecha: 29 de junio de 2022.<br>Lugar: Aeropuerto Juan Casiano Solid de Guapi (C). |
| ACTA REUNIÓN | COMITÉ DE OBRA No.02 | CONSECUTIVO No.01<br>Página: 1 de 4 |

| OBJETO DE LA REUNIÓN |
|---|
| -Seguimiento a ejecución. |
| -Otros |
| |
| |

| PARTICIPANTES | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE | ENTIDAD | CARGO | FIRMA |
| Víctor Manuel Rengifo | Contratista | R/L | |
| Héctor Sinisterra | Contratista | Siso | Hector Sinusterra |
| Jairo Hoyos Granados | Contratista | Residente Obra | |
| Juan David Rodriguez S | Aero civil / Infraestructura | Apoyo a Supervisión | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| ORDEN DEL DIA | | |
|---|---|---|
| ACTIVIDADES | COORDINADOR | TIEMPO MINUTOS |
| -RECORRIDO Y VISITA A CAMPO | | |
| -VERIFICACION ACTIVIDADES EJECUTADAS | | |
| -OTROS | | |
| | | |

| COMPROMISOS ANTERIORES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | CUMPLIMIENTO | | |
| | | SI | NO | OTRO |
| N/A | N/A | | | |

NOTAS:

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>**Principio de Procedencia: 4401.028** | **FORMATO**<br><br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| **DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO** | **"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"** | Fecha: 30 de junio de 2022.<br>Lugar: Aeropuerto Juan Casiano Solid de Guapi (C). |
| ACTA REUNIÓN | COMITÉ DE OBRA No.02 | CONSECUTIVO No.01<br>Página: 2 de 4 |

## DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- El día de hoy 30 junio de 2022, aeropuerto Juan Casino Solís de Guapi (C), con la presencia del Ing. Víctor Manuel Rengifo, R/L del Contratista Ing. Jairo Hoyos, Residente de la obra, Héctor Sinisterra Siso del contratista, Juan David Rodriguez apoyo a la supervisión del proceso.
- Se inicia el recorrido de verificación en torre de control evidenciando la ejecución de retiro manto imperm.-brea-alquitran-xx, imperm.manto 500xt-foil aluminio, imprimante asfaltico, pasamanos metalico tubular-redondo, desm.division panel lamina yeso-board, c.f.lamina board 1214x605x4mm p.aluminio, mantenimiento ventana en celocia en aluminio, rasqueteada-lijada-resane, esgrafiado sobre resanes, vinilo cielo tipo 1 [3m],cerradura yale entrada ppal.ref.5316, suministro e instalacion de timbre, vidrio laminado incoloro 6 mm ,mezclador ducha linea media ,griferia hidrostatica tanque sanitario, div.angeo fibra aluminio liviano [-x], kit accesorios bano metal cromo 6p med ,espejo claro de 4 mm, pelicula control solar-polarizado ,guardaescoba cedro 8cm, cambio riel puerta ventana -similar-guia extensión ,suministro e instalacion de citófono con camara, suministro e instalación de chapa con apertura remota, corte prado manual y control maleza, excavación tierra conglomerado, relleno compactado con balastro de rio retiro de saldos en sitio, limpieza desmonte aseo retiro prado – maleza, anden concreto 10cm 3000 psi, sardinel en concreto 15x15 mas hierro, evidenciando que han ejecutado de forma técnica acorde a lo descrito en cada uno de los ítems contratados.
- Se realiza la verificación de la ejecución de matriz de riesgos junto con el Siso y el residente de obra.
- Se le informa al contratista que puede iniciar los trámites correspondientes al cobro de Acta parcial de obra ya que reúne los requisitos para el mismo.
- El contratista debe allegar el certificado de pago de la estampilla de la Universidad del cauca (180 Años) y demás documentos requeridos para la legalización del cobro del acta parcial No.1
- Se le indica que debe concertar los trabajos en el área de terminal en conjunto con el personal que labora allí para evitar traumatismo en el funcionamiento y operación del aeropuerto.
- Se realizará control y seguimiento a obra y avance cuando lo disponga la supervisión con el fin de evaluar avances y/o retrasos.
- Se le solicita al contratista realizar la cotización y balance de cantidades para atender la solicitud realizada por la gerente del aeropuerto y con visto bueno de la dirección regional para atender la necesidad de adecuar mediante Domos con estructura metálica y teja las entradas desde la plataforma hasta sala de llegada, sala de salida, se le recomienda contemplar todos los aspectos constructivos y técnicos de dicha solicitud. (Anexo Correo de solicitud).

| | | |
|---|---|---|
| DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | "23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI" | Fecha: 30 de junio de 2022.<br>Lugar: Aeropuerto Juan Casiano Solid de Guapi (C). |
| ACTA REUNIÓN | COMITÉ DE OBRA No.02 | CONSECUTIVO No.01<br>Página: 3 de 4 |

## CONCLUSIONES

- Contratista debe reunir la documentación para inicio de cobro parcial.
- Debe trabajar en conjunto con la administración del aeropuerto para la ejecución de actividades en las áreas administrativas
- Contratista debe realizar y entregar cotización descrita en el cuerpo del comité.

## COMPROMISOS ADQUIRIDOS

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE | FECHAS | | |
|---|---|---|---|---|
| | | DIA | MES | AÑO |
| N/A | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## DOCUMENTOS PRESENTADOS

| TIPO DE DOCUMENTO | EMISOR | RECEPTOR | COPIA/S | FECHAS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | DIA | MES | AÑO |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

NOTAS:

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL<br>**Principio de Procedencia: 4401.028** | **FORMATO**<br><br>**ACTA DE COMITÉ DE OBRA** |
|---|---|

| | | |
|---|---|---|
| DIRECCION DE DESARROLLO AEROPORTUARIO | **"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"** | Fecha: 30 de junio de 2022.<br>Lugar: Aeropuerto Juan Casiano Solid de Guapi (C). |
| ACTA REUNIÓN | COMITÉ DE OBRA No.02 | CONSECUTIVO No.01<br>Página: 4 de 4 |

| COMPROMISOS DOCUMENTALES ADQUIRIDOS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE DOCUMENTO | EMISOR | RECEPTOR | COPIA/S | FECHAS | | | CUMPLIMIENTO | |
| | | | | D | M | A | SI | NO |
| | | | | | | | | |

| DESTINATARIOS DE ESTE DOCUMENTO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | EMPRESA | ORIGINAL COPIA | FIRMA |
| | | | | |
| | | | | |

| PROXIMA/S REUNION/ES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUGAR | PARTICIPANTE | CARGO | RESPONSABLE DE NOTIFICAR | FECHAS | | |
| | | | | DIA | MES | AÑO |
| | | | | | | |

| PARTICIPANTES | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | ENTIDAD | FIRMA |
| Víctor Manuel Rengifo | Contratista | |
| Héctor Sinisterra | Contratista | |
| Jairo Hoyos Granados | Contratista | |
| Juan David Rodriguez S | Aero civil / Infraestructura | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**SOLICITUD DE CONTRUCCION DE DOMOS**

Eliana Lemos Platicom
Para: Milton Cesar Sanchez Perez
CC: Juan David Rodriguez Suancha

3/07/2022

Buenos dias
Doctor
Milton

Cordial Saludo

Comedidamente le solicito la construccion de domos para la zona de de ingresos de los pasajeros del Aeropuerto Juan Casiano Solis de Guapi

De atemano agradezco su colaboracion en el asunto

Att

**Eliana Lemos Platicon**
**Administradora**
**Aeropuerto Juan Casiano Solis**
**Guapi Cauca**
**Regional Valle**
**Celular: 317-5171187**

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Antes de imprimir este correo electrónico piense bien si es necesario hacerlo. El cuidado del medio ambiente es responsabilidad de todos.








AEROPUERTO JUAN CARMAN SOLIS

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

**El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 9122 | Fecha Registro | 2022-02-21 | Unidad / Subunidad ejecutora | 24-12-00-000 RVA_DIRECCION REGIONAL OCCIDENTE | | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado | Generado | | Tipo | Gasto | | Uso Caja Menor | Ninguno | | |
| Valor Inicial | 400 000 000.00 | Valor Total Operaciones | 0.00 | | Valor Actual : | 400 000 000.00 | Saldo x Comprometer | 400 000 000.00 | Vr. Bloqueado | 0.00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero | 8422 | Fecha Registro | 2022-02-21 | Numero | | Modalidad de contratacion | | Tipo de contrato. | |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11400 AGP - GUAPI | C-2403-0500-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA | Propios | 20 | CSF | | | | | | |
| | | | | | Total | 400 000 000.00 | 0.00 | 400 000 000.00 | 400 000 000.00 | 0.00 |

| | |
|---|---|
| Objeto | 25500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI |

# ANEXO 5
# MINUTA DEL CONTRATO

## TABLA DE CONTENIDO


CLÁUSULA 1. DEFINICIONES
CLÁUSULA 2. OBJETO
CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO
CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO
CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO
CLÁUSULA 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO
CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL
CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO
CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD
CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD
CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD
CLÁUSULA 15. MULTAS
CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL
CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES
CLÁUSULA 18. GARANTÍAS
CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA
CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA
CLÁUSULA 21. CESIÓN
CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN
CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN
CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL
CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS

Entre el **MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ** mayor de edad, vecino de Florida(V); identificado con la cédula de ciudadanía 16.889.912, obrando en su condición de DIRECTOR AERONAUTICO REGIONAL OCCIDENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, (en adelante la "Entidad"), por una parte; y, por la otra, **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA** – R/L VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ con la cédula de ciudadanía 16.888.958 (en adelante el "Contratista"), identificado como aparece en el Formato 1 – Carta de Presentación de la oferta, hemos convenido celebrar el presente contrato, previas las siguientes consideraciones:

I. Que mediante Resolución **No. 025** del **11 de abril de 2022** la Entidad abrió el Proceso de Contratación número **22000866-H4**.

II. Que mediante Resolución No. 025 del 11 de abril de 2022 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista.

Con base en las anteriores consideraciones, la Entidad y el Contratista (individualmente la "Parte", conjuntamente las "Partes"), acuerdan que el presente Contrato se regirá por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 2011, 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de 2015, el Código Civil y el Código de Comercio, y las normas que las modifiquen o sustituyan, además de las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes cláusulas:

## CLÁUSULA 1. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que se les asigna en el Anexo 3 – Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros términos utilizados con mayúscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con la definición contenida en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

## CLÁUSULA 2. OBJETO

El objeto del Contrato es: **"23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI"**.

## CLÁUSULA 3. ALCANCE DEL OBJETO

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No.**22000866-H4**, los cuales hacen parte integral del presente contrato.

El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.

El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

## CLÁUSULA 4. PLAZO DEL CONTRATO

El plazo estimado para la ejecución del presente contrato será de 3 meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 23 de diciembre de 2022, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el Pliego de Condiciones.

## CLÁUSULA 5. VALOR DEL CONTRATO

El valor del Contrato es por la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ( $371.698.182,00 )**, equivalentes a 371, 69 SMLMV para el año de suscripción del contrato 2.022 suma que se discrimina de la siguiente manera:

El Contratista, con la suscripción del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso o por defecto, si la suma es mayor o menor a 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor total establecido en el presente Contrato.

## CLÁUSULA 6. ANTICIPD Y/O PAGO ANTICIPADO

Para el presente contrato la Entidad no entregará al Contratista anticipo y/o pago anticipado.

## CLÁUSULA 7. APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará a la apropiación presupuestal correspondiente y específicamente al Certificado de Disponibilidad Presupuestal: **6122 expedido el día 21 del mes de Febrero de 2022.**

## CLÁUSULA 8. FORMA DE PAGO

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, pagara el valor total adjudicado por medio de **UN (1) ACTA PARCIAL, que se levantara a la mitad del plazo de ejecución y/o con un avance en la ejecución del 50% y UN (1) ACTA FINAL**, previa certificación del recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato, donde se mencionen los servicios efectivamente prestados parcialmente, acompañado de una factura comercial o cuenta de cobro (lo que aplique). El último pago se realizará previa presentación del ACTA DE RECIBO FINAL y acompañamiento de pagos parafiscales del contratista y sus empleados.

Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el pago a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de Ley, o por el Representante Legal durante un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiere constituido la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución (Art. 50, inciso 3 Ley 789 de 2002) y la **Certificación del pago a la Contribución FIC**, conforme al Decreto 2375 de 1974 y sus decretos reglamentarios y normas concordantes.

**NOTA:** Los supervisores de los contratos deben informar a contratistas y proveedores que el tiempo máximo para el pago de sus facturas, será de 10 días hábiles para reconocimiento de obligaciones

amparadas con recursos propios y de 31 días hábiles cuando se trate de obligaciones amparadas con Recursos de la Nación sujetos a cupo PAC. Este tiempo empezara a contar una vez la cuenta cumpla con la totalidad de los requisitos exigidos para el pago.

La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.

La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.

El Contratista deberá acreditar para cada pago derivado del contrato, que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.

## CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Además de las derivadas de la esencia y naturaleza del presente Contrato, la ley, las obligaciones y condiciones señaladas en el pliego de condiciones y demás Documentos del Proceso y de las establecidas en los estudios previos, documento base, y anexos técnicos vigente durante la ejecución del contrato, el Contratista se obliga a:

EL CONTRATISTA se compromete para con la AEROCIVIL a:

1. Atender todas las recomendaciones que se consideren pertinentes para lograr una adecuada ejecución del contrato.

2.Ejecutar el objeto del contrato de conformidad con la propuesta económica ofertada.

3. Atender de manera oportuna las eventualidades o casos de emergencia, dentro del alcance contractual y durante el plazo de ejecución de este, que surjan durante las 24 horas del día.

4. Las actividades de mantenimiento deberán ser programadas dentro de las vigencias del contrato y debidamente aprobadas por la supervisión.

5. El contratista está obligado a sumir los gastos que corresponda a equipos, insumos, transporte del personal, alojamiento, alimentación, pruebas de COVID 19, sin limitarse a ello; y el cumplimiento de los mismos para el manejo sanitarios de conformidad con las estipulaciones gubernamentales vigentes, en materia de salud y seguridad industrial adoptadas para el COVID 19. Por lo tanto, en el cálculo de la administración se debe contemplar el cumplimiento de estas disposiciones.

6. El contratista está obligado a sumir los gastos del transporte y trasiego de materiales, sin limitarse a ello; para el desarrollo de las actividades objeto del contrato.

7. Una vez perfeccionado el contrato el Director Regional emitirá la orden de inicio del contrato fecha en la que se iniciará el tiempo de desarrollo del mismo y según lo establecido en los pliegos de condiciones.

8. El CONTRATISTA de acuerdo con el manual de contratación vigente debe presentar al SUPERVISOR para su revisión y aprobación, hojas de vida del personal, relación de equipo ofrecido, (APU), programa de obra, (medio físico y magnético) y matriz de seguridad.

9. El Contratista de Obra deberá registrar notas en bitácora, presentar, registro fotográfico del antes y el después de las intervenciones, al supervisor del contrato, relacionado con el desarrollo de este.

10. El Contratista de mantenimiento, presentará a la supervisión un informe quincenal por medio de correo electrónico los sábados, con respecto del avance de las actividades ejecutadas.

11. Suscribir mensualmente o parcial el acta de mantenimiento con las cantidades realmente ejecutadas, refrendada por el Representante Legal del CONTRATISTA y del SUPERVISOR, para el pago respectivo. Acompañada de memoria de cálculo de las cantidades con sus respectivos soportes y del seguimiento al plan de mantenimiento.

12. Disponer de un medio de comunicación permanente como celular o radioteléfono en el sitio de trabajo.

13. Afiliar a sus empleados o asociados, según el caso, al sistema de seguridad social EPS, a una ARL, a un fondo de pensiones, curso de trabajo en alturas para el personal que requiera realizar este tipo de trabajos y a constituir las garantías de seguridad de acuerdo con las normas y leyes vigentes, lo anterior deberá ser remitido a la supervisión para su seguimiento y control.

14. El contratista deberá suministrar al personal los elementos de protección, uniformes carné dando alcance al manual de identidad corporativa de la Aerocivil (el cual se encuentra publicado en la página WEB de la Aerocivil), sin generar costos adicionales a la AEROCIVIL.

15. Los empleados o asociados del CONTRATISTA deberán usar durante la jornada de trabajo, los overoles (uniformes) en los colores y con los logos que determine la Aerocivil, al igual que el uso permanente de los elementos de protección seguridad en el trabajo.

16. El Contratista de Obra presentará a la supervisión un Informe final de gestión, en el cual se evalúen los problemas y soluciones pendientes, con su prioridad de atención y se proponga un plan de mantenimiento anual para las siguientes vigencias.

17. El adjudicatario que haya obtenido el puntaje por Factor de Calidad deberá cumplir lo dispuesto en el pliego de condiciones

**CLÁUSULA 10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA**

Las obligaciones especificas corresponden a las establecidas en los documentos del proceso.

**CLÁUSULA 11. DERECHOS DEL CONTRATISTA**

El Contratista tiene derecho a:

1. Recibir una remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
2. [Incluir los derechos que considere la Entidad Estatal]

**CLÁUSULA 12. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD**

La Entidad está obligada a:

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.
2. Fijar un cronograma con el Contratista para la ejecución del factor de calidad ofrecido en la etapa de selección que permita su implementación oportuna durante el desarrollo del contrato.

3. Pagar la remuneración por la ejecución de la obra en los términos pactados en la Cláusula 8 del presente Contrato.
4. [Incluir las demás obligaciones que considere la Entidad Estatal].

## CLÁUSULA 13. RESPONSABILIDAD

El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato. Además, responderá por los daños generados a la Entidad en la ejecución del contrato, causados por sus Contratistas o empleados, y de sus subcontratistas.

## CLÁUSULA 14. INDEMNIDAD

La AEROCIVIL no tendrá responsabilidad alguna en relación con las acciones u omisiones constitutivos de actos de afectación, daño o gravamen que EL CONTRATISTA genere con ocasión a la ejecución del contrato, y defenderá, indamnizará y mantendrá a LA AEROCIVIL indemne de pérdidas, costos, reclamaciones y responsabilidades asociados con el desarrollo de las actividades inherentes y concomitantes al inicio, ejecución, terminación del contrato. En desarrollo del contenido de la presente cláusula: 1. EL CONTRATISTA, mantendrá indemne y defenderá a su propio costo a LA AEROCIVIL de cualquier pleito, queja o demanda y responsabilidad de cualquier naturaleza: con relación a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y/u omisiones del CONTRATISTA, en el desarrollo del mismo. 2. El CONTRATISTA se obliga a evitar que sus empleados y/o los familiares de los mismos, sus acreedores, sus proveedores y/o terceros, presenten reclamaciones (judiciales o extrajudiciales) contra LA AEROCIVIL, con ocasión o por razón de acciones u omisiones suyas relacionadas con la ejecución del presente contrato. Si ello no fuere posible y se presentaren reclamaciones o demandas contra LA AEROCIVIL, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que le sean notificadas o en que se radiquen aquellas, podrá comunicarle la situación por escrito al CONTRATISTA o llamarlo en garantía. En cualquiera de dichas situaciones, EL CONTRATISTA se obliga a acudir en defensa de los intereses de la AEROCIVIL, para lo cual contratará profesionales idóneos que asuman la representación y asumirá el costo de los honorarios de éstos, del proceso y de la condena si la hubiere. Si la AEROCIVIL estima que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos, lo manifestará por escrito al CONTRATISTA, caso en el cual acordarán la mejor estrategia de defensa, o si LA AEROCIVIL lo astima necesario, asumirá directamente la misma. En este último caso, LA AEROCIVIL, descontará de los saldos a favor del CONTRATISTA, todos los costos que implique esa defensa, más un diez por ciento (10%) del valor de los mismos por concepto de gastos de administración, o, si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo. En caso en el que EL CONTRATISTA no asuma la defensa o LA AEROCIVIL no llame en garantía dentro del proceso al CONTRATISTA o no le comunique de la existencia del mismo dentro del plazo de cinco (5) días hábiles a partir del momento en que fue radicada la reclamación o notificada la demanda, LA AEROCIVIL asumirá su defensa, pero el costo de los honorarios de los abogados del proceso y de la condena, si la hubiere, serán descontados de los saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA; si no hubiere saldos pendientes de pago a favor del CONTRATISTA o no fuere posible hacer efectiva la garantía, LA AEROCIVIL podrá proceder al cobro de los valores a que se refiere esta cláusula por la vía ejecutiva, para lo cual este contrato junto con los documentos en los que se consignen dichos valores, prestarán mérito ejecutivo.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** En todo caso, EL CONTRATISTA hará uso del derecho al debido proceso y defensa, en las oportunidades que se le requiera para efectos del cumplimiento de lo aquí estipulado.

## CLÁUSULA 15. MULTAS

Incumplir la obligación de incluir mínimamente el [diez por ciento (10%) o el porcentaje previsto por la entidad que no supere el treinta por ciento (30%)] de mano de obra no calificada de la región durante la ejecución del contrato, de conformidad con la obligación 1 de las "obligaciones generales del contratista", causará multas equivalentes a [_____ SMMLV] por cada día de incumplimiento. Por su parte, no cumplir con el porcentaje mínimo de vinculación de mujeres durante la ejecución del contrato, de conformidad con la misma obligación indicada, causará multas equivalentes al [1% del valor total del contrato].

Se causarán multas equivalentes a [_____ SMMLV], por cada día calendario transcurrido a partir del tercer día hábil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podrá ser superior al [cinco por ciento 5%] del valor del contrato.

[La Entidad podrá seleccionar alguna de las siguientes opciones de cláusula de multas, combinarlas o construir la que considere conveniente, atendiendo a las obligaciones contractuales, por lo que podrá establecer multas relacionadas con el incumplimiento de alguna o algunas obligaciones, aplicando los parágrafos si lo considera conveniente. El monto de las multas se podrá fijar en un porcentaje del contrato, en salarios mínimos diarios o mensuales vigentes o empleando otro parámetro]:

Si durante la ejecución del Contrato se generaran incumplimientos del Contratista, se causarán las siguientes multas:

**Causales:**

1. Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causará una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
2. Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar las garantías, en los plazos y por los montos establecidos en la cláusula [XX], de acuerdo al contrato inicial o sus modificaciones, se causará una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso en el cumplimiento; sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones más gravosas.
3. Si el Contratista no entrega la información completa que le solicite el [supervisor o interventor], que se relacione con el objeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimiento, se causará una multa equivalente al [0,2%] del valor del contrato. Estas multas se causarán sucesivamente por cada día de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo a satisfacción del [supervisor o interventor].
4. Por atraso imputable al Contratista en [la firma del acta de inicio o no iniciar la ejecución en la fecha pactada], se causará una multa diaria equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso. Igual sanción se aplicará en caso de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecución del contrato en la fecha acordada.
5. Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [1%] del valor del contrato, por cada día calendario de atraso.
6. Por incumplir las órdenes dadas por la [supervisión o la interventoría], el Contratista se hará acreedor a una multa equivalente al [0,3%] del valor del contrato, por cada orden incumplida.
7. Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].
8. Por cambiar el personal presentado a la [supervisión o interventoría], sin la aprobación previa de esta, al Contratista se le impondrá una multa equivalente al [0,5%] del valor del contrato.

9. Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la seguridad social, parafiscales, o pago de salarios o honorarios de alguno o algunos de sus empleados o Contratistas, al Contratista se le impondrá una multa equivalente a [XX] salarios mínimos [diarios o mensuales] legales vigentes, [por cada día calendario de atraso en el cumplimiento de dicha obligación].
10. [La Entidad incluirá las demás causales que considere convenientes teniendo en cuenta las obligaciones pactadas en el contrato]

**Parágrafo 1.** Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil.

**Parágrafo 2.** En caso de que el Contratista incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, la cual se tomará directamente de cualquier suma que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efectiva la cláusula penal o la garantía de cumplimiento del contrato.

**Parágrafo 3.** El pago en cualquier forma, incluyendo la deducción de los valores adeudados al Contratista, realizado con fundamento en las multas impuestas, no exonerará al Contratista de continuar con la ejecución del contrato ni de las demás responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.

**Parágrafo 4.** En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones se podrán imponer nuevas multas.

**Parágrafo 5.** Para efectos de la imposición de las multas el Salario Mínimo Diario o Mensual Vigente, será aquel que rija para el momento del incumplimiento del contrato.

**Parágrafo 6.** El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de forma independiente, podrá ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas que se imponen de forma sucesiva. Lo enterior, sin perjuicio de que se inicie un nuevo procedimiento sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

## CLÁUSULA 16. CLÁUSULA PENAL

[La Entidad podrá escoger alguna de las siguientes opciones de cláusula penal, combinarlas, modificarlas o crear la que considere conveniente].

Las partes acuerdan que la aplicación de la cláusula penal no exime el cumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá exigirse al Contratista la pena y la indemnización de perjuicios.

**Opción 1:**
En caso de incumplimiento por parte del Contratista, no subsanado en un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de incumplimiento, sin necesidad de previo requerimiento, por el simple retardo en el cumplimiento, por el cumplimiento imperfecto o por la inejecución total o parcial de las obligaciones a su cargo contraídas en virtud del presente acuerdo, el Contratista pagará a la Entidad, una suma equivalente al [treinta por ciento (30%) del valor del contrato]. La presente cláusula penal no tiene el carácter de estimación anticipada de perjuicios.

**Parágrafo 1.** El pago de la presente cláusula penal no extinguirá las obligaciones contraídas por el Contratista en virtud del presente contrato. En consecuencia, la estipulación y el pago de la pena dejan a salvo el derecho de la Entidad de exigir acumulativamente con ella el cumplimiento o la

resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente indemnización de perjuicios ocasionados en virtud del incumplimiento total o parcial o del cumplimiento tardío o imperfecto de las obligaciones a cargo del Contratista.

**Parágrafo 2.** El Contratista manifiesta y acepta que la Entidad compense el valor correspondiente que eventualmente resulte de la pena estipulada con las deudas que existan a su favor y que estén a cargo de la Entidad, ya sea en virtud de este contrato o de cualquier otro contrato o convenio que se haya suscrito entre las mismas partes, o por cualquier otro concepto.

**Parágrafo 3.** Esta misma sanción se aplicará en caso de declararse la caducidad del contrato.

## CLÁUSULA 17. CLÁUSULAS EXCEPCIONALES

Se entienden incorporadas al Contrato las cláusulas excepcionales a que se refiere el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

## CLÁUSULA 18. GARANTÍAS

### 18.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para cubrir cualquier hecho constitutivo de incumplimiento, el Contratista deberá presentar la garantía de cumplimiento en original a la Entidad dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del contrato y requerirá la aprobación de la Entidad. Esta garantía tendrá las siguientes características:

<table>
<tr><th>Característica</th><th>Condición</th></tr>
<tr><td>Clase</td><td>Cualquiera de las clases permitidas por el artículo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de 2015, a saber: (i) Contrato de seguro contenido en una póliza para Entidades Estatales, (ii) Patrimonio autónomo, (iii) Garantía Bancaria.</td></tr>
<tr><td>Asegurado/ beneficiario</td><td>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL – NIT 899999059-3.</td></tr>
<tr><td>Amparos, vigencia y valores asegurados</td><td>
<table>
<tr><th>Amparo</th><th>Vigencia</th><th>Valor Asegurado</th></tr>
<tr><td>Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan</td><td>Hasta la liquidación del contrato</td><td>En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>Hasta la liquidación del contrato o hasta la amortización del anticipo</td><td>El valor de esta garantía debe ser el ciento por ciento (100%) del monto pagado como anticipo, ya sea este en dinero o en especie.<br>No Aplica</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato</td><td>Plazo del contrato y tres (3) años más.</td><td>En una cuantía equivalente al veinte por ciento [20%] del valor del contrato.</td></tr>
<tr><td>Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción</td><td>[Ajustar de acuerdo con el artículo 2.2.1.2.3.1.14. del Decreto 1082 de 2015]</td><td>En una cuantía equivalente al treinta por ciento (30%) del</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | valor total del contrato o del ítem o ítems de obras civiles. |
| | | [Incluir amparos adicionales en los términos descritos en el Decreto 1082 de 2015] | |
| Tomador | • | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario que figura en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá denominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una Unión Temporal o Consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes del Contratista, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. | |
| Información necesaria dentro de la póliza | • | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor. Ej. Cumplimiento, si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 | |

El Contratista está obligado a restablecer el valor de la garantía cuando esta se vea reducida por razón de las reclamaciones que efectúe la Entidad, así como a ampliar las garantías en los eventos de adición y/o prórroga del contrato. El no restablecimiento de la garantía por parte del Contratista o su no adición o prórroga, según el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciarán los procesos sancionatorios a que haya lugar.

## 18.2. ESTABILIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTÍA

El Contratista será responsable de la reparación de todos los defectos que puedan comprobarse con posterioridad al recibo definitivo de las obras del Contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes efectuados por él y del empleo de materiales, equipo de construcción y mano de obra deficientes utilizados en la construcción. El Contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se considerarán vigentes por un período de garantía de dos (2) años (Teniendo en cuenta que son actividades de mantenimiento) contados a partir de la fecha del Acta de Recibo Definitivo de las obras. El Contratista procederá a reparar los defectos dentro de los términos que la Entidad le señale en la comunicación escrita que le enviará al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de la garantía respectiva y el Contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos señalados, la Entidad podrá hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada en el Contrato. Así mismo, el Contratista será responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de las obras defectuosas durante el período de garantía.

Si las reparaciones que se efectúen afectan, o si a juicio de la Entidad, existe duda razonable de que puedan llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la Entidad podrá exigir la ejecución de nuevas pruebas a cargo del Contratista mediante notificación escrita que le enviará dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la entrega o terminación de las reparaciones.

## 18.3. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista deberá contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad con las siguientes caractarísticas:

| Caracteristica | Condición |
|---|---|
| Clase | Contrato de seguro contenido en una póliza |
| Asegurados | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL –AEROCIVIL – NIT 899999059-3. y el Contratista |
| Tomador | • Para las personas jurídicas: la garantía deberá tomarse con el nombre o razón social y tipo societario qua figura an el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, y no sólo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá danominarse de esa manera.<br>• No se aceptan garantías a nombre del representante legal o de alguno de los integrantes del consorcio. Cuando el Contratista sea una unión temporal o consorcio, se debe incluir razón social, NIT y porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.<br>• Para el Contratista conformado por una estructura plural (unión temporal, consorcio): la garantía deberá ser otorgada por todos los integrantes de la estructura plural, para lo cual se deberá relacionar claramente los integrantes, su identificación y porcentaje de participación, quienes para todos los efectos serán los otorgantes de la misma. |
| Valor | En una cuantía equivalente a 200 SMMLV |
| Vigencia | Igual al período de ejecución del contrato. |
| Beneficiarios | Terceros afectados y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL - NIT 899999059-3. |
| Amparos | Responsabilidad Civil Extracontractual de la Entidad, derivada de las actuaciones, hechos u omisiones del Contratista o Subcontratistas autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe contener como mínimo los amparos descritos en el numeral 3º del artículo 2.2.1.2.3.2.9 del Decreto 1082 de 2015. |
| Información necesaria dentro de la póliza | • Número y año del contrato<br>• Objeto del contrato<br>• Firma del representante legal del Contratista<br>• En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar as $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

En esta póliza solamente se podrán pactar deducibles con un tope máximo del diez por ciento (10%) dal valor de cada pérdida sin que en ningún caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Esta seguro deberá constituirse y presentarse para aprobación de la Entidad, dentro del mismo término establecido para la garantía única de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demás formas de estipulación que conlleven asunción de parte de la pérdida por la Entidad asegurada no serán admisibles.

El Contratista deberá anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil extracontractual.

## CLÁUSULA 19. INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA

El Contratista es independiente de la Entidad, y, en consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

## CLÁUSULA 20. INEXISTENCIA DE RELACIÓN LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA

El Contratista ejecutará el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomía técnica y administrativa y el personal que vincule durante la ejecución del contrato será de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratación. Entre el Contratista, el personal que éste contrate y la Entidad no existe, ni existirá vínculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista responderá de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral y contractual a que haya lugar. Así mismo, el Contratista deberá verificar y/o cumplir con la afiliación de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales) y a la Caja de Compensación Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.

El Contratista solo podrá subcontratar con la autorización previa y expresa de la Entidad. El empleo de tales subcontratistas no relevará al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la construcción y por las demás obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adquirirá relación alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguirá a cargo del Contratista. La Entidad podrá exigir al Contratista la terminación del subcontrato en cualquier tiempo y el cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, este (os) no cumpla(n) con las calidades mínimas necesarias para la ejecución de la(s) labor(es) subcontratada(s).

## CLÁUSULA 21. CESIÓN

El Contratista no podrá ceder los derechos y obligaciones emanados del Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad, pudiendo esta reservarse las razones que tenga para negar la cesión. La cesión se efectuará de conformidad con lo establecido en el artículo 893 del Código de Comercio en concordancia con las demás disposiciones vigentes sobre la materia.

## CLÁUSULA 22. LIQUIDACIÓN

Para la liquidación se exigirá al Contratista la ampliación de la garantía, si es del caso, a fin de avalar las obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extinción del presente contrato.

Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidación del contrato o las partes no llegan a ningún acuerdo, la Entidad procederá a su liquidación, por medio de resolución motivada susceptible del recurso de reposición. Así mismo, y de conformidad con lo previsto por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el Contratista deja salvedades en la liquidación bilateral, la Entidad podrá liquidar unilateralmente, caso en el cual, esta solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la liquidación unilateral pueda contener decisiones nuevas frente a la liquidación acordada o que no hayan sido respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidación.

## CLÁUSULA 23. SUSCRIPCIÓN, PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Para la suscripción se requiere que el Contratista se encuentre al día en los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y con los aportes parafiscales, si es del caso. Para el perfeccionamiento se requiere la firma de las partes. Para su ejecución, la aprobación de las garantías, y el Registro Presupuestal correspondiente.

## CLÁUSULA 24. LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL

Las actividades previstas en el presente Contrato se deben desarrollar en el Departamento del Cauca – Municipio Guapi- Aeropuerto Juan Casiano Solís y el domicilio contractual es el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón De Palmira Valle.

**CLÁUSULA 25. DOCUMENTOS**

Los documentos que a continuación se relacionan, hacen parte integral del presente Contrato los cuales determinan, reguian, complementan y adicionan lo aquí pactado, y en consecuencia producen sus mismos efectos y obligaciones jurídicas y contractuales:

1. Estudios y documentos previos.
2. Pliego de condiciones, Adendas, Anexos, Formatos, Matrices, Formularios.
3. Propuesta presentada por el Contratista.
4. Las garantías debidamente aprobadas.
5. Toda la correspondencia que se surta entre las partes durante el término de ejecución del Contrato.

En constancia se firma el presente contrato a los 13 días del mes de abril de 2022.

Por la Entidad,

**MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**
**Director Aeronáutico- Regional Occidente**

Por el Contratista,

**VICTOR MANUEL RENGIFO RAMIREZ**
**RI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA**

Proyecto: Aura María Fernanda Rodríguez Camargo- Abogada Contratista
Reviso: Graciela Gómez Díaz – Coordinadora administrativa

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHmlorza | MARISOL LORZA ORJUELA |
| Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante | 24-12-00-500 | RVA_DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDENTE |
| Fecha y Hora Sistema | 2022-05-17-1:42 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 6122 de fecha 2022-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 7422 | Fecha Registro: | 2022-04-25 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 24-12-00-500 RVA DIRECCIÓN REGIONAL OCCIDE | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | Tipo de Moneda: | OP | T de Cambio: 0,00 |
| Valor Inicial: | 371.698.182,00 | Valor Total Operacion: | 0,00 | | Valor Actual: | 371.698.182,00 | Saldo x Obligar: 371.698.182,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: NIT | 900264111 | Razón Social: | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 86663207779 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | Tipo | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 6889912 | Nombre | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ | Cargo. | DIRECTOR REGIONAL VALLE |

| CAJA MENOR | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 22600868 | Tipo: | CONTRATO DE OBRA | Fecha: 2022-04-25 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGD DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51500 AGP - GUAPI | C-2403-0600-42-0-2403025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - AEROPUERTOS CON MANTENIMIENTO - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS AEROPORTUARIDS Y A LA NAVEGACIÓN AÉREA DE LA REGIÓN VALLE DEL CAUCA | Propios | 20 | CSF | | 371.698.182,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total | 371.698.182,00 | 0,00 | 371.698.182,00 | 371.698.182,00 |

**Objeto:** 23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI; PLAZO DE EJECUCIÓN TRES (3) MESES SIN EXCEDER LA VIGENCIA 202

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | FUENTE | POSICIÓN CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 | UAEAC - RVA - REG. VALLE | 5-1 | A-02-02-01-003-001 PROPIOS CSF | 2022-12-30 | 371.698.182,00 | 371.698.182,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | FORMATO | | | |
|---|---|---|---|---|
| | FORMATO 58 ACTO DE APROBACIÓN DE GARANTÍAS | | | |
| **Principio de procedencia:** 3401 | **Clave: GCON-1.0-12-048** | **Versión:2** | **Fecha: 04/Oct/2019** | **Página:** 1 de 1 |

Conforme a lo previsto en el Artículo 7° de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y teniendo en cuenta lo siguiente:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **NÚMERO DE CONTRATO** | Contrato Selección Mínima Cuantía No. 22000866-H4 | | | | | | | |
| **CONTRATISTA** | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA NIT 900264111-7 | | | | | | | |
| **OBJETO** | 23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI | | | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | $371.698.182 | | | | | | | |
| **PLAZO INICIAL** | Tres (3) meses | | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA GARANTÍA ÚNICA** | **NÚMERO** | | **ANEXO** | | **NÚMERO** | | |
| | | 45-44-101137529 | | | | 1 | | |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860.009.578-6 | | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** | |
| CUMPLIMIENTO | 13 | 04 | 2022 | 16 | 11 | 2022 | $74.339.636,4 | |
| PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | 13 | 04 | 2022 | 16 | 07 | 2025 | $74.339.636,4 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | SI AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS | | | | | | $111.509.454,6 | |
| | | | | | | | | |
| **CLASE DE GARANTÍA** | **PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL** | **NÚMERO** | | **ANEXO** | | **NÚMERO** | | |
| | | 45-40-101075179 | | | | 1 | | |
| **ASEGURADOR** | SEGUROS DEL ESTADO SA NIT 860.009.578-6 | | | | | | | |
| **AMPAROS** | **VIGENCIAS** | | | | | | | |
| | **DESDE** | | | **HASTA** | | | | |
| | **DD** | **MM** | **AAAA** | **DD** | **MM** | **AAAA** | **VALOR** | |
| | 13 | 04 | 2022 | 16 | 07 | 2022 | 200.000.000 | |

Reunidos los requisitos de vigencia y valor exigidos en el Contrato Selección Mínima cuantía No. 22000866-H4 de 2022 se aprueba la Póliza de Seguro de Cumplimiento de Entidades Estatales.

**NOTA:** EL SUPERVISOR del contrato deberá solicitar el ajuste de las garantías una vez suscritas el acta de inicio y las post-contractuales a que haya lugar, una vez reciba a satisfacción el objeto contractual. Dada en Palmira, el 02 de mayo del 2022

**MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ**
**Director Aeronáutico Regional Valle**

Reviso y aprobó: Yulie Alejandra Quintero Castaño-Abogada Contratista

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101137529 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2022 | 13 | 04 | 2022 | 00:00 | 16 | 07 | 2025 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA | IDENTIFICACIÓN NIT: 900.264.111-7 |
|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CR 18 NRO. 7 - 38 | CIUDAD: FLORIDA, VALLE | TELÉFONO: 2640880 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL | IDENTIFICACIÓN NIT: 899.999.059-3 |
|---|---|---|
| DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 EDIFICIO NEA | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO 2663686 |
| ADICIONAL: | | |

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUOIUS, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.23500C1214 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | 13/04/2022 | 16/11/2022 | $74,339,636.40 | |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | 13/04/2022 | 16/07/2026 | $74,339,636.40 | |
| ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA | 83 AMPARA 2 AÑOS, 0 MESES Y 0 DÍAS * | | $111,509,454.60 | $111,509,454.60 |

### ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL NUMERO DEL CONTRATO EL CUAL ES 22000866-E4.

TODOS LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | FORMA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ********0.00 | $ ********0.00 | $ ********0.00 | $ **********0.00 | $ ********** | CONTADO |

| INTERMEDIARIO NOMBRE | DANE | % PART | DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA | % PART | VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|
| DAR SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 143817 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/7N-45 - TELEFONO: 6672964 - CALI***

45-44-101137529

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zapata R. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | [illegible] | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-44-101137529 | 1 |

| FECHA EXPEDICION DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2022 | 13 | 04 | 2022 | 00:00 | 16 | 07 | 2026 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA | IDENTIFICACIÓN | NIT: 900.264.111-7 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION: CR 16 NRO. 7 - 38 | CIUDAD: FLORIDA, VALLE | TELEFONO: | 2640880 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL | IDENTIFICACIÓN | NIT: 830.999.059-3 |
|---|---|---|---|
| DIRECCION: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 EDIFICIO NEA | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 2863686 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 8872954 - CALI*

45-44-101137529

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zavaleta B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-40-101075179 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2022 | 13 | 04 | 2022 | 00:00 | 16 | 07 | 2022 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA | NIT: 900.264.111-7 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| CR 16 NRO. 7 - 38 | | FLORIDA, VALLE | | 2640880 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL | NIT: 899.999.059-3 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| AV EL DORADO NRO. 103 - 15 EDIFICIO NEA | | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | 2663686 |

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA EL ASEGURADO DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No.23500C1214 CUYO OBJETO ES MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI.
ASEGURADO: CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL

### AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| PREDIOS LABORES Y OPERACIONES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 13/04/2022 | 16/07/2022 | $200,000,000.00 | |
| CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 13/04/2022 | 16/07/2022 | $200,000,000.00 | |
| VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV | 13/04/2022 | 16/07/2022 | $200,000,000.00 | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE ACLARA EL NUMERO DEL CONTRATO EL CUAL ES 22000866-H4.

TODOS LOS OTROS TERMINOS Y CONDICIONES DE LA POLIZA CONTINUAN IGUAL.

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VR. DE ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ********0.00 | $ ********0.00 | $ ********0.00 | $ ********0.00 | $ ********200,000,000.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % PARTIC. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| 0000 SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA. | 145837 | 100.00 | | | |

**LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.**
**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**
**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**
***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI***

45-40-101075179

FIRMA AUTENTICADA: Gabriela A. Zapata B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICION | SUCURSAL | SUCURSAL | NO.POLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-40-101075179 | 1 |

| FECHA EXPEDICION DIA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DIA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DIA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2022 | 13 | 04 | 2022 | 00:00 | 16 | 07 | 2022 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

## DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA | NIT: 900.264.111-7 |

| DIRECCION: | CIUDAD: | TELEFONO: |
|---|---|---|
| CR 16 NRO. 7 - 38 | FLORIDA, VALLE | 2640880 |

## DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL | NIT: 899.999.059-3 |

| DIRECCION: | CIUDAD: | TELEFONO: |
|---|---|---|
| AV EL DORADO NRO. 103 - 15 EDIFICIO NEA | BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | [illegible] |

BENEFICIARIO: [illegible] ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL

| AMPAROS | DEDUCIBLE | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG ACTUAL | SUMA ASEG ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 13/04/2022 | 16/07/2022 | $200,000,000.00 | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 13/04/2022 | 16/07/2022 | $200,000,000.00 | |
| DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 13/04/2022 | 16/07/2022 | $200,000,000.00 | |
| PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 1.00 SMMLV | 13/04/2022 | 16/07/2022 | $200,000,000.00 | |

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 8872954 - CALI*

45-40-101075179

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

DLF143917C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

## RCE CONTRATOS

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| CALI | CALI | 45 | 45-40-101975179 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | FECHA DE CREACIÓN DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 04 | 2022 | 13 | 04 | 2022 | 00:00 | 16 | 07 | 2022 | 23:59 | ANEXO NO CAUSA PRIMA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA | IDENTIFICACIÓN | NIT: 900.264.111-7 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: CR 16 NRO. 7 - 38 | CIUDAD: FLORIDA, VALLE | TELÉFONO: | 2640660 |

### DATOS DEL ASEGURADO BENEFICIARIO

| ASEGURADO: | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL | IDENTIFICACIÓN | NIT: 899.999.059-3 |
|---|---|---|---|
| DIRECCIÓN: AV EL DORADO NRO. 103 - 15 EDIFICIO NEA | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: | 2663686 |

BENEFICIARIO: 899999059 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

*PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 8872954 - CALI*

45-40-101075179

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | No. 22000866-H4 de 2022 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | Obra. |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA |
| ***OBJETO*** | "23500C1214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA AEROPUERTO JUAN CASIANO SOLIS DE GUAPI" |
| ***VALOR*** | $371.698.182 incluido IVA sobre la utilidad. |
| ***PLAZO*** | Tres (3) meses contados a partir de la suscripción del Acta de inicio, sin exceder la fecha de recibo final que no debe pasar del día 31 de diciembre de 2022. |
| ***CDP*** | 6122 (21/02/2022) |
| ***RP*** | 37422 (25/04/2022) |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 2 de mayo de 2022. |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ. |

En la ciudad de Palmira (V), el 09/05/2022 se reunieron con el fin de dar inicio a la ejecución del presente contrato: **MILTON CESAR SÁNCHEZ PÉREZ** con cedula No. 16.889.912 obrando en calidad de supervisor, **VÍCTOR MANUEL RENGIFO RAMÍREZ** con cedula No. 16.888.958 obrando en calidad de representante legal del contratista, **CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS VICMAR LIMITADA**; **Juan David Rodriguez Suancha**, con cedula No. 74.451.949; obrando en calidad de apoyo a la supervisión designado por la entidad para la vigilancia y control del contrato.

R/L. VICTOR MANUEL RENGIFO R.
Construcciones Y Mantenimientos Vicmar Ltda.

JUAN DAVID RODRIGUEZ SUANCHA
Apoyo a Supervisión U.A.E.A.C.

MILTON CESAR SANCHEZ PEREZ
Supervisor U.A.E.A.C.
Director Regional Occidente

Proyecto: Juan David Rodriguez- Contratista Infraestructura – Regional Occidente.
Reviso: Apoyo Jurídico- Oficina de Contratación – Regional Occidente.