FECHA ACTA INICIO 4 MAYO DE 2022
PLAZO AJUSTADO AMPLIACION 20 AGOSTO

						MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO			
						MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
Id	Nombre	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5	SEMANA 6	SEMANA 7	SEMANA 8	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
1	**OBRA PUBLICA PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL HANGAR DEL POLIDEPORTIVO DE LA ESCUELA MILITAR DE AVIACION "MARCO FIDEL SUAREZ"**	**125 días**	**24 abril 2022 7:00**	**20 agosto 2022 18:00**																	
2	**INICIO DE OBRA**	**0 días**	**09 mayo 2022 7:00**	**09 mayo 2022 7:00**																	
3	**PRELIMINARES**	**105 días**	**24 abril 2022 7:00**	**06 agosto 2022 18:00**																	
4	DESMONTE/DESINSTALACIÓN DE CUBIERTA TEJA DE BAR	75 días	09 mayo 2022 7:00	22 julio 2022 18:00	2																
5	REMOCION DE IMPUREZAS, PINTURA EN MAL ESTADO Y	20 días	13 julio 2022 7:00	01 agosto 2022 18:00	4FC-10d																
6	DESMONTE DE CIELORRASO	0 días	01 agosto 2022 18:00	01 agosto 2022 18:00	5																
7	DESMONTE Y REINSTALACION DE ELEMENTOS DEPORTIV	5 días	02 agosto 2022 7:00	06 agosto 2022 18:00	6																
8	DESMONTE CANAL AGUAS LLUVIAS	0 días	09 mayo 2022 7:00	09 mayo 2022 7:00	27																
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLASTICOS Y LAMINAS	10 días	05 julio 2022 7:00	14 julio 2022 18:00	4FC-18d																
10	DESMONTE DE ELEMENTOS METALICOS EN MAL ESTADO	0 días	24 abril 2022 7:00	24 abril 2022 7:00	26FC-15d																
11	**INSTALACIONES SANITARIAS**	**0 días**	**14 julio 2022 18:00**	**14 julio 2022 18:00**																	
12	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 6" (INCLUYE SOPORTE	0 días	14 julio 2022 18:00	14 julio 2022 18:00	9																
13	**INSTALACIONES ELECTRICAS**	**3 días**	**07 agosto 2022 7:00**	**09 agosto 2022 18:00**																	
14	**PROTECCIONES, PARARRAYOS Y PUESTAS A TIERRA**	**3 días**	**07 agosto 2022 7:00**	**09 agosto 2022 18:00**																	
15	DESMONTE LAMPARAS LED PARA SER REUTILIZADAS	3 días	07 agosto 2022 7:00	09 agosto 2022 18:00	7;12																
16	INSTALACION LAMPARAS EXISTENTES.	0 días	09 agosto 2022 18:00	09 agosto 2022 18:00	15																
17	**CIELORRASO**	**0 días**	**07 agosto 2022 7:00**	**07 agosto 2022 7:00**																	
18	CIELO RASO PVC 8MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y	0 días	07 agosto 2022 7:00	07 agosto 2022 7:00	8;16FC-3d																
19	**ACABADOS DE MUROS PINTURA Y ENCHAPES**	**30 días**	**28 julio 2022 7:00**	**26 agosto 2022 18:00**																	
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	3 días	02 agosto 2022 7:00	04 agosto 2022 18:00	5																
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO	3 días	05 agosto 2022 7:00	07 agosto 2022 18:00	20;18FF-15d																
22	VINILO TIPO-1, 3 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONE	20 días	28 julio 2022 7:00	16 agosto 2022 18:00	5FC-5d																
23	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	20 días	28 julio 2022 7:00	16 agosto 2022 18:00	22FC-20d																
24	PINTURA DE ESMALTE CON BASE ANTICORROSIVA 3 MANOS	30 días	28 julio 2022 7:00	20 agosto 2022 18:00	23CC																
25	**CUBIERTAS**	**104 días**	**09 mayo 2022 7:00**	**20 agosto 2022 18:00**																	
26	CUBIERTA EN LAMINA: STANDING SEAM PREPINTADA	0 días	09 mayo 2022 7:00	09 mayo 2022 7:00																	
27	SUMINISTRO ELEMENTOS DE ESTRUCTURA METALICA DE	0 días	09 mayo 2022 7:00	09 mayo 2022 7:00																	
28	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL EN LAMINA METALICA	0 días	09 mayo 2022 7:00	09 mayo 2022 7:00																	
29	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE TEJA UPVC CRESTA ALTA DE 2", ESPESOR 2,5 MM INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO COMO CABALLETES, LIMATESAS, LIMAHOYAS, REMATES, TORNILLERIA, CON CAP	42 días	10 julio 2022 7:00	20 agosto 2022 18:00	24FC-48d																
30	LAVADO E INSTALACION DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO EN FRIO Y MEJORAMIENTO IMPERMEABLE DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS INCLUYE MULTISEAL CINTAS Y SELLOS DE REPARACION O SIMILAR, Y PINTURA EXTERIOR	30 días	23 junio 2022 7:00	22 julio 2022 18:00	29CC																
31	**ASEO GENERAL**	**8 días**	**23 julio 2022 7:00**	**30 julio 2022 18:00**																	
32	LIMPIEZA GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR	4 días	23 julio 2022 7:00	26 julio 2022 18:00	30																
33	RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	4 días	27 julio 2022 7:00	30 julio 2022 18:00	32																
34	FIN DE OBRA	0 días	20 agosto 2022 18:00	20 agosto 2022 18:00	29																