FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO GESTIÓN FINANCIERA **FORMATO RECIBO A SATISFACCIÓN**	Código: FGN-AP06-F-18 Versión : 02

SEÑALE CON UNA X LA CLASE, NÚMERO Y VIGENCIA DEL CONTRATO A CERTIFICAR, SUSCRITO CON LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

[X] **CN:** Contrato [ ] **CNA:** Contrato Adicional [ ] **RS:** Resolución [ ] **SPC:** Servicios Públicos [ ] **CM:** Caja Menor

No. FGN-RP-0006 **VIGENCIA** 2022

EN CUMPLIMIENTO AL NUMERAL 1° DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY 80 DE 1993, CERTIFICO QUE RECIBÍ A SATISFACCIÓN Y DENTRO DEL TÉRMINO ESTIPULADO LOS BIENES Y/O SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL OBJETO.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
CÉDULA O NIT	901061710-0
CORREO ELECTRÓNICO DEL BENEFICIARIO	TBS.ISS.SAS@GMAIL.COM
PERIODO DEL SERVICIO:	Junio 01 de 2022 a Junio 30 de 2022
OBJETO:	Mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y desinstalación a todo costo (incluidos repuestos, mano de obra, técnica, civil, eléctrica y mecánica, así como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento) para los equipos de aire acondicionado al servicio de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, a precio fijo y monto agotable
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de Diciembre de 2022
CONCEPTO DE PAGO: **(Según clausula forma de pago)**	La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, pagará al contratista el valor del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguiente a la fecha de entrega y recibo a satisfacción de los servicios prestados suscrita por el supervisor del contrato.
Nos. DE FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO:	118
VALOR A PAGAR:	CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($49.924.519)

				DD/MM/AA		
APROBACIÓN PÓLIZA	**No**	S/N SECOP II	Fecha:	04-03-2022		
AFECTAR COMPROMISO PRESUPUESTAL	**No**	9322	Fecha:	20-1-2022	Vr. $	494.233.530,00
	No		Fecha:		Vr. $	
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	**No.**	95422	Fecha:	3-3-2022	Vr. $	494.233.530,00
	No.		Fecha:		Vr. $	

NOMBRE DEL SUPERVISOR O SU DELEGADO:	ALEXIS RUBIANO OVALLE
No. CÉDULA DEL SUPERVISOR:	16.739.587
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO ADMINISTRATIVO I
DEPENDENCIA:	GRUPO DE APOYO BIENES **TEL. Ext.:** 3989980 / 23231
CORREO ELECTRÓNICO DEL SUPERVISOR	alexis.rubiano@fiscalia.gov.co
FIRMA DEL SUPERVISOR	**FECHA:** 13-jul-22

OBSERVACIONES: Cuenta Ahorros del Banco de Colombia No. 78400000351

RECEPCIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN **No. De Folios**

RADICADO:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documentos antes de diligenciar el presente formato"

INFORME PARCIAL	X	**INFORME FINAL**	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 04

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 01 Mes: 06 Año: 2022 (Al) Día 30 Mes: 06 Año: 2022

CONTRATO: No. FGN-RP-0006-2022 de fecha 04/03/2022

OBJETO: Mantenimiento preventivo, correctivo, instalación y desinstalación a todo costo (incluidos repuestos, mano de obra, técnica, civil, eléctrica y mecánica, así como todos los trabajos que sean necesarios para la puesta en funcionamiento) para los equipos de aire acondicionado al servicio de la Fiscalía General de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo del Pacífico, a precio fijo y monto agotable

1.4. NOMBRE DEL CONTRATISTA: TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS

1.5. CÉDULA O NIT: 901061710-0	**1.6. CORREO ELECTRÓNICO:** TBS.ISS.SAS@GMAIL.COM
1.7. DIRECCIÓN: MZ F LT 9 URB CIUDAD SEVILLA LOCAL 101 CARTAGENA	**1.8. TELÉFONO:** 3126283262

1.9. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día 15 Mes MARZO Año 2022

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Requisitos de ejecución del contrato:

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	X
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	X

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día _____ Mes_____ Año_____

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE DEL SUPERVISOR: ALEXIS RUBIANO OVALLE

2.2. DEPENDENCIA: Bienes	**2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO** 23231
2.4. CORREO ELECTRÓNICO: alexis.rubiano@fiscalia.gov.co	
2.5. NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR DELEGADO: N/A	
2.6. DEPENDENCIA: N/A	**2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO:** N/A
2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A	

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

Es hasta por la suma de Cuatrocientos noventa y cuatro millones doscientos treinta y tres mil quinientos treinta pesos m/cte. ($494.233.530).

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL		

(Agregar tantas filas como se requieran)

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
9322	**20/01/2022**

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
95422	**03/03/2022**

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
13/04/2022	$494.233.530	$0	$33.126.459	$461.107.071
13/05/2022	$494.233.530	$33.126.459	$59.551.841	$401.555.230
13/06/2022	$494.233.530	$92.678.300	$65.401.481	$336.153.749
13/07/2022	$494.233.530	$158.079.781	$49.924.519	$286.229.230

(Agregar tantas filas como se requieran)

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 42,0

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

N/A

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	

(Si no aplica colocar N/A)

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación : **12/07/2022**

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X			
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.				X
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato				X
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X			
Los bienes fueron ingresados al almacén				X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.				X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X			
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X			
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato				X
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X			
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X		

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar:

_____

_____

_____

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la trasferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

INFORMES ANEXOS: SI [X] **NO** [ ] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato y Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***
Desde la primera reunión por deficiencias en el servicio se ha mejorado en cuanto a la prestación del mismo. Ingresaron 4 técnicos que apoyan de mejor forma los mantenimientos programados.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato/Aceptación de Oferta No._____ y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
	N/A			

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
(si el número de bienes recibido es muy amplia, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato** No. FGN-RP-0006-2022 de 04/03/2022.

PREVENTIVOS

ID REPORTE	SNTCB	SNFISCALIA	ACTIVO	UBICACION	MUNICIPIO	TIPO	CAPACIDAD	FACTIVIDAD	COSTO
1	TC-776	MOX13DN1N1C1	MINISPLIT-MIDEA-MOAF1911CRN1NC1-30602046-MOX13DN1N1C1-12000BTU	CALI-BUGA-CAMVEDRA-FISCAL 13 ESPECIALIZADA-PISO 1	CALI	MINISPLIT	12000BTU	2022-06-22	$132.300
2	TC-745	AMYW45187103AA	MINISPLIT-TRANE-AMYW4518-000674-AMYW45187103AA-18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-CTI TELEMATICA-#2-PISO 3	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	2022-06-01	$137.300
3	TC-503		MINISPLIT-LG-LSC12A-N.T.--12000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 5 - DIRECCION ANALISIS CRIMINAL	CALI	MINISPLIT	12000BTU	2022-06-03	$132.300
4	TC-502		MINISPLIT-YORK-YDEC12FD-ADS-1000019--12000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 5 - DIRECCION ANALISIS CRIMINAL	CALI	MINISPLIT	12000BTU	2022-06-03	$132.300
5	TC-500		MINISPLIT-YORK-LSC12A-700017-7-YUE1S2TBAAA-18000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 5 - DIRECCION ANALISIS CRIMINAL	CALI	MINISPLIT	18000BTU	2022-06-21	$132.300
6	TC-492		CASSETTE-CONFORTFRESH-MOV36CN1N-21000047-MOV36CN1N-3TON	CAUCA-POPAYAN-ESTRUCTURA DE APOYO	POPAYAN	CASSETTE	3TON	2022-06-23	$156.450
7	TC-399	254719024114P	MINISPLIT-SAMSUNG-AS09FSANXAP-19224114T-N.T.-9000BTU	CAUCA-POPAYAN-ADMINISTRACION PUBLICA	POPAYAN	MINISPLIT	9000BTU	2022-06-22	$156.250
8	TC-395	254719024115P	MINISPLIT-SAMSUNG-AS09FSANXAP-DS6JPA1P201735-N.T.-9000BTU	CAUCA-POPAYAN-INFORMATICA FORENSE	POPAYAN	MINISPLIT	9000BTU	2022-06-22	$156.250
9	TC-116		MINISPLIT-ELECTROLUX-ELSE0902ADK-20200674-EAE07C27DKV-9000BTU	VALLE DEL CAUCA-ZARZAL-ZARZAL - DTI EQUIPO 6	ZARZAL	MINISPLIT	9000BTU	2022-06-17	$142.100
10	TC-540		MINISPLIT-EQUIPO CHINO-CC18CD-B221241636D3N00029-CC18CD-18000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-DELITOS INFORMATICOS PISO 5	CALI	MINISPLIT	18000BTU	2022-06-16	$132.300
11	TC-511		FANCOIL DESNUDO-YORK-N.T.-N.T.-36000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 4 - BIENES EQUIPO #37	CALI	FANCOIL DESNUDO	36000BTU	2022-06-21	$156.800
12	TC-510		MINISPLIT-INNOVAIR-S15CZD53-N.T.-S15CZD53-18000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 4 - BIENES EQUIPO #38	CALI	MINISPLIT	18000BTU	2022-06-21	$132.300
13	TC-555		FANCOIL DESNUDO-YORK---36000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 3° HISTORIA LABORAL	CALI	FANCOIL DESNUDO	36000BTU	2022-06-01	$156.800
14	TC-556		FANCOIL DESNUDO-YORK--X08034-07--36000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 3° TALENTO HUMANO	CALI	FANCOIL DESNUDO	36000BTU	2022-06-02	$156.800
15	TC-521		FANCOIL DESNUDO-YORK-RMC036-Y9631622-RMC036-36000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 4 - GRUPO OPERATIVO EQUIPO #46	CALI	FANCOIL DESNUDO	36000BTU	2022-06-17	$156.800
16	TC-552		FANCOIL DESNUDO-YORK--RN4M6078BC--36000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 5°-ARCHIVO	CALI	FANCOIL DESNUDO	36000BTU	2022-06-06	$156.800
17	TC-522		ISPLIT-YORK-YHJE182TBAMHORX-3437021950770701-YHJE182TBAMHORX-18000	CALI-CALI - SANTA MONICA-OFICINA 605- PISO 6	CALI	MINISPLIT	18000BTU	24-06-2022	$132.300
18	TC-483		MINISPLIT-YORK-YHJE18XTGAMHRX-N.T.--18000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 8 - LABORATORIO DE BALISTICA	CALI	MINISPLIT	18000BTU	09-06-2022	$132.300
19	TC-482		MINISPLIT-SAMSUNG-AS24TVBANXA-Y44FPA-AS24TVBANXA-24000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 8 - BALISTICA	CALI	MINISPLIT	24000BTU	10-06-2022	$132.300
20	TC-484		MINISPLIT-YORK--N.T.--12000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 8 - ING. ARQUITECTURA BALISTICA	CALI	MINISPLIT	12000BTU	09-06-2022	$132.300
21	TC-481		MINISPLIT-YORK---12000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 8 - BALISTICA	CALI	MINISPLIT	12000BTU	09-06-2022	$132.300
22	TC-504		MINISPLIT-YORK-YHJE182TBAMHORX-3437021967070700015--18000BTU	CALI-CALI - SANTA MONICA-PISO 5 - DEA	CALI	MINISPLIT	18000BTU	10-06-2022	$132.300
23	TC-177	58690	MINISPLIT-TRANE-4TYK45181096A-53229962249-4MYW4518A1000A-18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-MORFOLOGIA-PISO 3	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	30-05-2022	$137.200
24	TC-143	76082627	MINISPLIT-YORK-YHJE122TGAMHORX-70700220-YHJE122TGAMHORX-12000BTU	VALLE DEL CAUCA-CAICEDONIA-FISCALIA 10-PISO 1	CAICEDONIA	MINISPLIT	12000BTU	16-06-2022	$142.100
25	TC-145		CASSETTE-TRANE-4TYK55361000AL-76050590-4TYK55361000AL-3TON	VALLE DEL CAUCA-CAICEDONIA-CAICEDONIA SALA DE ESPERA	CAICEDONIA	CASSETTE	3TON	16-06-2022	$156.800
26	TC-799	130176070773	MINISPLIT-YORK-YHJE122TGAMHORX-700237--12000BTU	CAUCA-POPAYAN-LA PAMBA-FISCALIA 163-PISO 1	POPAYAN	MINISPLIT	12000BTU	23-06-2022	$159.250
27	TC-392		MINISPLIT-LG-SJ122CD-ME26293209-SJ122CD-12000BTU	CAUCA-POPAYAN-LA PAMBA-CUARTO DE RACK PISO 2	POPAYAN	MINISPLIT	12000BTU	23-06-2022	$159.250
28	TC-396		MINISPLIT-HACEB-AAAS512220BL-37515130 16122-AAAS512220BL-12000BTU	CAUCA-POPAYAN-LA PAMBA-RACK SISTEMAS PISO 1	POPAYAN	MINISPLIT	12000BTU	23-06-2022	$159.250
29	TC-770	29349	MINISPLIT-YORK-YHJE122TGAMHORX-34360119617070700049--12000BTU	CAUCA-POPAYAN-URI-RACK-PISO 2	POPAYAN	MINISPLIT	12000BTU	23-06-2022	$159.250
30	TC-771		MINISPLIT-LG-SP182CD-ME26293211-SP182CM-18000BTU	CAUCA-POPAYAN-BOMBEROS-MIGRACION-PISO 1	POPAYAN	MINISPLIT	18000BTU	23-06-2022	$159.250
31	TC-772		MINISPLIT-LG-SP182CD-MEZM40063-SP182CM-18000BTU	CAUCA-POPAYAN-BOMBEROS-MIGRACION-PISO 1	POPAYAN	MINISPLIT	18000BTU	23-06-2022	$159.250
32	TC-773	250119026934P	MINISPLIT-BLUELINE-MS-3618D2-020219771651 00-M03618D2-36000BTU	CAUCA-POPAYAN-BOMBEROS-DIRECCION	POPAYAN	MINISPLIT	36000BTU	23-06-2022	$161.000
33	TC-774		MINISPLIT-HACEB-AAAS512220BL-37515130 16430-AAAS512220BL-12000BTU	CAUCA-POPAYAN-BOMBEROS-CTI PROTECCION Y SEGURIDAD	POPAYAN	MINISPLIT	12000BTU	23-06-2022	$159.250
34	TC-775		MINISPLIT-CHIGO-CS12-A-954001041--12000BTU	CAUCA-POPAYAN-BOMBEROS-RACK-PISO 1	POPAYAN	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$159.250
35	TC-761		MINISPLIT-Midea-MSAFB11CRN1-NC1-83020647-MOX13DN1N1C1-12000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-Asistente de direccion-Piso 2	BUGA	MINISPLIT	12000BTU	30-06-2022	$137.200
36	TC-768	13017607D108	MINISPLIT-CONFORTSTAR-CC18CD1C06-H00060--18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-RACK SISTEMAS-PISO 1	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	30-06-2022	$137.200
37	TC-216		MINISPLIT-LG-SP12CM-MEZ55427205--12000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-CTI FOTOGRAFIA-PISO 1	BUGA	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$137.200
38	TC-742	13017607D990	MINISPLIT-TRANE-0000717-53229962249-4MYW4518A1000A-18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-LABORATORIO MACROSCOPIA-PISO	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	23-06-2022	$137.200
39	TC-169		MINISPLIT-WESTINGHOUSE-MVFXF1-WIN130300159-WCHXF-18KW3D-18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-SISTEMAS-PISO 1	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	22-06-2022	$137.200
40	TC-167		ISPLIT-WESTINGHOUSE-WCHXFI-24KWH-WIN130300007-WCHXFI-24KWH-240001	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-SALA DE JUNTAS-PISO 1	BUGA	MINISPLIT	24000BTU	22-06-2022	$137.200
41	TC-172	130176068366	SPLIT-WESTINGHOUSE-WIHXDI-18KWAA-WIN130300150-WIHXDI-18KWAD-1800	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-DOCUMENTOLOGIA-PISO 2	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	21-06-2022	$137.200
42	TC-101		MINISPLIT-MIRAGE-CLF3519-120947--36000BTU	VALLE DEL CAUCA-ROLDANILLO-FISCAL 33-PISO 2	ROLDANILLO	MINISPLIT	36000BTU	17-06-2022	$147.000
43	TC-98		MINISPLIT-PANASONIC-CSYS24VKV8-340807212S5--24000BTU	VALLE DEL CAUCA-ROLDANILLO-ROLDANILLO OTI EDI CAÑAVERAL-PISO	ROLDANILLO	MINISPLIT	24000BTU	17-06-2022	$142.100
44	TC-100		MINISPLIT-PANASONIC-CSYS24VKV8-310800712S59--24000BTU	VALLE DEL CAUCA-ROLDANILLO-FISCAL 29-PISO 2	ROLDANILLO	MINISPLIT	24000BTU	17-06-2022	$142.100
45	TC-121	7090010	MINISPLIT-YORK-YHJE18XTGAMHRX-34370127417060 10--18000BTU	VALLE DEL CAUCA-ZARZAL-FISCAL 16 EQUIPO INFOLPISO 1	ZARZAL	MINISPLIT	18000BTU	17-06-2022	$142.100
46	TC-118		MINISPLIT-LG-SP182CM-130176067634--18000BTU	VALLE DEL CAUCA-ZARZAL-FISCAL 16-PISO 1	ZARZAL	MINISPLIT	18000BTU	17-06-2022	$142.100
47	TC-143	76082627	MINISPLIT-YORK-YHJE122TGAMHORX-70700220-YHJE122TGAMHORX-12000BTU	VALLE DEL CAUCA-CAICEDONIA-FISCALIA 10-PISO 1	CAICEDONIA	MINISPLIT	12000BTU	16-06-2022	$142.100
48	TC-119	76079190	MINISPLIT-CONFORTSTAR-CC18CD-3N0002--18000BTU	VALLE DEL CAUCA-ZARZAL-FISCAL 36-PISO 1	ZARZAL	MINISPLIT	18000BTU	17-06-2022	$142.100
49	TC-142	76081625	MINISPLIT-YORK-YHJE12T2GAMORX-70750214-YHJE12T2GAMORX-12000BTU	VALLE DEL CAUCA-CAICEDONIA-FISCALIA 68-PISO 1	CAICEDONIA	MINISPLIT	12000BTU	16-06-2022	$142.100
50	TC-117		MINISPLIT-YORK-YHJE18XT-80016--18000BTU	VALLE DEL CAUCA-ZARZAL-CTI COORDINACION	ZARZAL	MINISPLIT	18000BTU	17-06-2022	$142.100
51	TC-632		MINISPLIT-MIDEA-MSAFB11CRN1-NC1-820173-MOX13DN1N1C1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCAL 74 UNIDAD DE CAVIF-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	22-06-2022	$132.300
52	TC-777		MINISPLIT-MIDEA-MSAFB11CRN1-NC1-820250-MOX13DN1N1C1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-COORDINACION-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	22-06-2022	$132.300
53	TC-778		MINISPLIT-MIDEA-MSAFB11CRN1-NC1-820179-MOX13DN1N1C1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCAL 131 UNIDAD CAVIF-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	22-06-2022	$132.300
54	TC-779		MINISPLIT-MIDEA-MSAFB11CRN1-NC1-820194-MOX13DN1N1C1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCAL 51 UNIDAD CAVIF-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	22-06-2022	$132.300
55	TC-780	130176067612	MINISPLIT-MIDEA-MSAFB11CRN1-NC1-820203-MOX13DN1N1C1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCAL 92 UNIDAD CAVIF-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	22-06-2022	$132.300
56	TC-781	130176067616	MINISPLIT-MIDEA-MSAFB11CRN1-NC1-820216-MOX13DN1N1C1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCAL 09 UNIDAD CAVIF-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	22-06-2022	$132.300
57	TC-734	76067407	MINISPLIT-WESTINGHOUSE-WMXP-09KW42-1120011--9000BTU	CALI-CALI - TELECOM-RACK SISTEMAS-PISO 5	CALI	MINISPLIT	9000BTU	23-06-2022	$132.300
58	TC-727		CASSETTE-WESTINGHOUSE-WICKP-60KW20-0820040819113305--5TON	CALI-CALI - TELECOM-UNIDAD DE ESTRUCTURA DE APOYO-PISO 5	CALI	CASSETTE	5TON	23-06-2022	$210.700
59	TC-782	13076068236d	CASSETTE-YORK-YMKPXC0555BBH-200076-YMKPXC0555BBH-3TON	CALI-CALI - TELECOM-FISCALIAS PASILLO-PISO 4	CALI	CASSETTE	3TON	23-06-2022	$156.900
60	TC-620	13076062363	CASSETTE-YORK-YMKPXC035C12090072-YMKPXC035C-3TON	CALI-CALI - TELECOM-EQUIPO #30 PISO 4	CALI	CASSETTE	3TON	23-06-2022	$156.900
61	TC-600	76041613	CENTRAL-CONFORTFRESH-475932-76052344-N.T.-5TON	CALI-CALI - TELECOM-OFICINA DE FISCALES CENTRAL #1-PISO 5	CALI	CENTRAL	5TON	23-06-2022	$200.900
62	TC-601	76041612	CENTRAL-CONFORTFRESH-N.T.-76052343-N.T.-5TON	CALI-CALI - TELECOM-OFICINA DE FISCALES CENTRAL #2-PISO 5	CALI	CENTRAL	5TON	23-06-2022	$200.900

53	TC-597		CENTRAL-CONFORTFRESH-CTT036CNG-36047--3TON	CALI-CALI - TELECOM-OFICINA DE FISCALES CENTRAL #3-PISO 5	CALI	CENTRAL	3TON	23-06-2022	$160.920
54	TC-533		MINISPLIT-WIDEA-WGAFE11CGRN1-NC1-020425-NCX13DN IN IC 1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCAL 5P-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$132.300
55	TC-519		MINISPLIT-SAMSUNG-AR12NVFHC-T000107D-AR12NVFHD-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCALIA 14-PISO 4	CALI	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$132.300
56	TC-517		MINISPLIT-SAMSUNG-AR12NVFHC-000102N-AR12NVFHD-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCALIA 46-PISO 4	CALI	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$132.300
57	TC-753	13017660573	MINISPLIT-CONFORTSTAR-CC18CD---12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-LOCAL 44 UNIDAD CAVIF-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$132.300
58	TC-754		MINISPLIT-WIDEA-WGAFE11CGRN1-NC1-020403-NCX13DN IN IC 1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-LOCAL 13 UNIDAD CAVIF-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$132.300
59	TC-755	75067814	MINIDUPLIT-WESTINGHOUSE-WHXFI-12K0V4D-300008--12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-LOCAL 105 UNIDAD CAVIF-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$132.300
60	TC-530		MINISPLIT-WIDEA-WGAFE11CGRN1-NC1-020545-NCX13DN IN IC 1-12000BTU	CALI-CALI - TELECOM-FISCAL 7P-PISO 7	CALI	MINISPLIT	12000BTU	24-06-2022	$132.300
61	TC-756		CASSETTE-WESTINGHOUSE-WICXF-60KW2C---3TON	CALI-CALI - TELECOM-PASILLO UNIDAD CAVIF-PISO 7	CALI	CASSETTE	3TON	24-06-2022	$120.920
62	TC-744		MINISPLIT-WESTINGHOUSE-WHX3D1-WIN130CD002-WHXD1-20KWAA-0000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA RACK SISTEMAS-PISO 1	BUGA	MINISPLIT	9000BTU	22-06-2022	$127.266
63	TC-152		CENTRAL-TRANE-TEM3060-15332X--5TON	VALLE DEL CAUCA-BUGA-LABORATORIO-PISO 2	BUGA	CENTRAL	5TON	21-06-2022	$215.600
64	TC-741		MINISPLIT-WIDEA-WGFE-11CRN1-NC1-2016163--12000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-LABORATORIO SCCOOA-PISO 1	BUGA	MINISPLIT	12000BTU	23-06-2022	$127.266
65	TC-740	13017661690	MINISPLIT-TRANE-4NYW4518A1000A-63220062249-4NYW4518A1000A-18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-LABORATORIO BALISTICA LADO DERECHO	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	23-06-2022	$127.266
66	TC-742	13017661690	MINISPLIT-TRANE-0000717-63220062249-4NYW4518A1000A-18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-LABORATORIO MACROSCOPIA-PISO 1	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	23-06-2022	$127.266
67	TC-161	20313	MINISPLIT-CARRIER-024JMX018PH3-340252377026409D1-0543PX018PH3-18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-CTI DELITOS INFORMATICOS	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	24-06-2022	$127.266
68	TC-148	13176671689	MINISPLIT-TRANE-4TWK4818B000A-702-4TWK4818B000AA-18000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA-MACROSCOPIO-PISO 1	BUGA	MINISPLIT	18000BTU	23-06-2022	$127.266
69	TC-159	13017660177	MINISPLIT-TRANE-TKS12F3VUA-FG4H01481-MCW012AMJAC-9000BTU	VALLE DEL CAUCA-BUGA CASONA-CTI G7 ARMAMENTO-PISO 2	BUGA	MINISPLIT	9000BTU	24-06-2022	$127.266
80	TC-654		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0305973314-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 11	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
81	TC-653		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0305973446-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 11	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
82	TC-655		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0305973324-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 12	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
83	TC-656		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0307974507-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 12	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
84	TC-658		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0305973446-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 13	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
85	TC-657		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0305973444-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 13	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
86	TC-650		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-I0305973322-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 9	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
87	TC-599		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0307974646-GLCV060-3-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 14	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
88	TC-661		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0304972663--5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 15 - 1	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
89	TC-662		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0307974499--5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 15 - 2	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
90	TC-647		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0305973464-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 8	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
91	TC-646		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0304973061-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 8	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
92	TC-651		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0305973456-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 10	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
93	TC-652		CENTRAL-STARLIGHT-FCP6000BV-L0305973441-SLIM060-1-5TON	CALI-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 10	CALI	CENTRAL	5TON	25-06-2022	$200.900
94	TC-542		SPLIT-YORK-YHJE12XTGAMHRX-34362119417070O136--YHJE12YTGAMHCX-12000	CALI-CALI - SANTA MONICA-GRUPO QUIMICO PISO 2	CALI	MINISPLIT	12000BTU	13-06-2022	$132.300

SUBTOTAL	$14.082.530
IVA	$3.755.481
TOTAL	$17.258.011

CORRECTIVOS

Factura_Id	Id Cot	Activo	Concepto	Estatus	Valor antes de IVA	Valor total
F-4	TCB-153	MINISPLIT12000-BTU-YHJE12TGA-YORK-76060530-CALI - GAULA EJERCITO-COORDINACION	Control universal	Correctivo ejecutado	$59.211	$70.461
F-4	TCB-154	MINISPLIT12000-BTU-VM092C8-LG-CL676-CALI - SAN FRANCISCO-Piso 2-Explosivos	Instalación de bomba de condensado	Correctivo ejecutado	$440.328	$523.990
F-4	TCB-159	MINISPLIT18000-BTU-S182CP-CARRIER-N.T.-CALI - CONQUISTADORES-VENTANILLA UNICA CORRESPONDENCIA	Cambio de capacitor	Correctivo ejecutado	$51.350	$61.107
F-4	TCB-160	CENTRAL60000-BTU-FCD060V-STARLIGHT-M11021087908-CALI - CONQUISTADORES---	Adecuaciones electricas	Correctivo ejecutado	$1.039.861	$1.237.435
F-4	TCB-161	MINISPLIT24000-BTU-SJ242CD-LG---CALI - CONQUISTADORES-Documentacion-Piso:1	Correctivo mecanico	Correctivo ejecutado	$285.006	$339.157
F-4	TCB-162	CENTRAL5-BTU-VMDV60-CONFORTFRESH-D40601880-CALI - CONQUISTADORES-Auditorio A2-PISO 2	Correctivo electrico	Correctivo ejecutado	$51.350	$61.107
F-4	TCB-163	MINISPLIT12000-BTU-SJ122C-LG-N.T.-TUMACO-OFICINA 403	Correctivo, electromecanico Reubicacion de equipo	Correctivo ejecutado	$182.562	$217.249
F-4	TCB-164	MINISPLIT12000-BTU-S12220-HACEB-N.T.-TUMACO-OFICINA 209	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$95.002	$113.052
F-4	TCB-165	MINISPLIT18000-BTU-4TYK45181000A-TRANE--BUGA SAAVEDRA-OFICINA 205 EQUIPO #2	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$146.352	$174.159
F-4	TCB-166	MINISPLIT12000-BTU-S12220-HACEB-N.T.-TUMACO-OFICINA 205	Ajuste de carga-Capacitor	Correctivo ejecutado	$95.002	$113.052
F-4	TCB-167	MINISPLIT12000-BTU-S12220-HACEB-N.T.-TUMACO-OFICINA 202	Correcion de fuga	Correctivo ejecutado	$132.386	$157.539
F-4	TCB-168	MINISPLIT12000-BTU-AAS12220-HACEB-N.T.-TUMACO-OFICINA 303	Correciones electricas	Correctivo ejecutado	$186.966	$222.490
F-4	TCB-169	MINISPLIT12000-BTU-S12220-HACEB-N.T.-TUMACO-OFICINA 302	Correciones electricas	Correctivo ejecutado	$200.932	$239.109
F-4	TCB-170	MINISPLIT12000-BTU-SJ122C-LG-N.T.-TUMACO-OFICINA 306	Correciones electricas	Correctivo ejecutado	$186.966	$222.490
F-4	TCB-171	MINISPLIT18000-BTU-4TYK45181000A-TRANE--BUGA SAAVEDRA-OFICINA 305 EQUIPO #25	Correciones electricas	Correctivo ejecutado	$186.966	$222.490
F-4	TCB-172	MINISPLIT12000-BTU-S12220-HACEB-N.T.-TUMACO-OFICINA 402	Correciones electricas	Correctivo ejecutado	$217.542	$258.875
F-4	TCB-173	MINISPLIT12000-BTU-YHJE12ZTGAM-YORK---POPAYAN-Fiscalia 180 Local	Correciones electricas	Correctivo ejecutado	$80.946	$96.326
F-4	TCB-174	MINISPLIT12000-BTU-SJ122CD-LG-ME262934209-POPAYAN-CUARTO DE RACK PISO 2	Correcitvos electromecanicos	Correctivo ejecutado	$119.580	$142.300
F-4	TCB-175	MINISPLIT12000-BTU-SP122CM-LG-341x012ftazf0-SANTANDER DE QUILICHAO-CTI RACK	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$95.002	$113.052
F-4	TCB-176	MINISPLIT12000-BTU-AAASS12BL-HACEB-3751513010113-SANTANDER DE QUILICHAO-CTI	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$95.002	$113.052
F-4	TCB-177	MINISPLIT12000-BTU-EXF121K-MIRAGE-00106.-SANTANDER DE QUILICHAO-ALMACEN DE EVIDENCIAS	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$146.352	$174.159
F-4	TCB-178	MINISPLIT12000-BTU-EXF121K-MIRAGE-f121k7061600471-SANTANDER DE QUILICHAO-FISCALIA	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$95.002	$113.052

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

F-4	TCB-179	MINISPLIT12000-BTU-EXF121K-MIRAGE-F121K7061300248-SANTANDER DE QUILICHAO-Cavif Local 2	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$146.352	$174.159
F-4	TCB-180	MINISPLIT12000-BTU-EXF121K-MIRAGE-121k706100693-SANTANDER DE QUILICHAO-Asistentes Local 2	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$95.002	$113.052
F-4	TCB-181	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-MIDEA-700118180820184-PASTO-Rack Comunicaciones	Canaleta Instalacion	Correctivo ejecutado	$158.548	$188.672
F-4	TCB-182	MINISPLIT12000-BTU-YHJE12ZTGA-YORK-34361471170500517.-PASTO-COMPLEJO BANCARIO	Canaleta Instalacion	Correctivo ejecutado	$47.096	$56.044
F-4	TCB-183	MINISPLIT12000-BTU-4MYW4512A1000AA-TRANE-3C85150002660-EL BORDO-BORDO - FISCALIA 01 LOCAL PISO 4	Correciones electricos	Correctivo ejecutado	$52.272	$62.204
F-4	TCB-184	CASSETTE36000-BTU-MCC-36CR-STARLIGHT-C10132655041130713004O-EL BORDO-BORDO - OFICINA FISCALIA PISO 4	Correciones electricos	Correctivo ejecutado	$105.930	$126.057
F-4	TCB-185	MINISPLIT12000-BTU-YSEC12FS-ADG-YORK-10000190811R200686-EL BORDO-BORDO - FISCALIA 02 LOCAL PISO 4	Correciones electricos	Correctivo ejecutado	$162.962	$193.925
F-4	TCB-186	CASSETTE5-BTU-2MCC0536C10R0BL-TRANE-62225-50933202-00011-CALI - TELECOM-OFICINA VIDEO	Instalacion Bomba de condensado	Correctivo ejecutado	$440.328	$523.990
F-4	TCB-187	CENTRAL5-BTU-AR4F60014AA-CONFORTFRESH-12009478932-CALI - TELECOM-UMA 1 PISO 1 URI	Cambio de termostato	Correctivo ejecutado	$206.700	$245.973
F-4	TCB-188	CASSETTE60000-BTU-WICXF-60KW2C-WESTINGHOUSE-272033-CALI - TELECOM-PISO 8	Correcion de fuga	Correctivo ejecutado	$498.730	$593.489
F-4	TCB-189	MINISPLIT12000-BTU-MSAF1811CRN1NC1-MIDEA-700118180820037-CALI - TELECOM-PISO 8° FISCAL 99	Correcion de fuga	Correctivo ejecutado	$161.892	$192.651
F-4	TCB-190	MINISPLIT12000-BTU-WCHXFI12K4-WESTINGHOUSE-76067816-CALI - TELECOM-PISO 2 EQUIPO 2	Instalacion Bomba de condensado	Correctivo ejecutado	$440.328	$523.990
F-4	TCB-191	CASSETTE5-BTU-TFV3-036-AIRE FLEX-N.T.-CALI - TELECOM-CAIVAS PISO 2	Correciones electricos	Correctivo ejecutado	$105.930	$126.057
F-4	TCB-192	CENTRAL8-BTU-WFCX081-TECAM-76067808-CALI - TELECOM-UNIDAD DE VIDA PISO 6	Correciones electricos	Correctivo ejecutado	$206.700	$245.973
F-4	TCB-193	MINISPLIT18000-BTU--YORK-N.T.-CALI - SANTA MONICA-PISO 8 - LABORATORIO DE BALISTICA	Instalacion Bomba de condensado	Correctivo ejecutado	$440.328	$523.990
F-4	TCB-194	MINISPLIT12000-BTU-4MKT121000A-TRANE-N.T.-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 15 OFICINA 1503	Correcion de fuga	Correctivo ejecutado	$121.419	$144.489

Factura_Id	Id Cot	Activo	Concepto	Estatus	Valor antes de IVA	Valor total
F-4	TCB-195	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-80820432-CALI - SAN FRANCISCO-PISO 15 OFICINA 1507	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$857.818	$1.020.803
F-4	TCB-196	MINISPLIT18000-BTU-4TYK45181000AA-TRANE-3c85950000681-BUGA SAAVEDRA-OFICINA 207 EQUIPO #8	Instalacion Bomba de condensado	Correctivo ejecutado	$440.328	$523.990
F-4	TCB-197	MINISPLIT18000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-80820610-BUGA-Fiscalia URI Asistente fiscal 16	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$2.092.729	$2.490.348
F-4	TCB-198	CENTRAL5-BTU-FC060-STARLIGHT-1301760462064-BUGA-Fiscalia 36 URI	Correcion de fuga	Correctivo ejecutado	$142.503	$169.579
F-4	TCB-199	MINISPLIT18000-BTU-4TYK45181000AA-TRANE--BUGA SAAVEDRA-OFICINA 207 EQUIPO #10	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$121.419	$144.489
F-4	TCB-200	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea--BUGA-Fiscalia URI -CTI	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$1.027.735	$1.223.005
F-4	TCB-201	MINISPLIT12000-BTU-NSFB-11CRN1-NC1-MIDEA-183-BUGA CASONA-LABORATORIO SECOBA PISO 1	Ajuste de carga	Correctivo ejecutado	$121.419	$144.489
F-4	TCB-202	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea--BUGA CASONA-Informatica Forense Piso 1	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$1.244.771	$1.481.277
F-4	TCB-203	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-8180820443-CAJA AGRARIA-Policia Fiscalia Infancia	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$1.428.156	$1.699.506
F-4	TCB-204	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-818820491-CAJA AGRARIA-Policia Fiscalia Infancia y adolecencia	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$1.531.774	$1.822.811
F-4	TCB-205	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-6647-BUGA CASONA-Asistente de direccion Piso 2	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$1.696.420	$2.018.740
F-4	TCB-206	MINISPLIT18000-BTU-CC18CD-CONFORTSTAR-1301760701198.-CAJA AGRARIA-RACK	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$828.322	$985.703
F-4	TCB-207	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-808204439-BUGA-Almacen de evidencias	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$1.027.735	$1.223.005
F-4	TCB-208	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-80820602-BUGA-URI Fiscal 16	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$2.336.354	$2.780.261
F-4	TCB-209	CENTRAL5-BTU-UMDV60-CONFORTFRESH-N.T.-CALI - SAN VICENTE-OFICINAS PISO 1	Adecuacion drenaje	Correctivo ejecutado	$31.330	$37.283
F-4	TCB-210	MINISPLIT18000-BTU-N.T.-INNOVAIR-N.T.-CALI - SAN VICENTE-FISCAL #48	Correcion electrica	Correctivo ejecutado	$97.450	$115.966
F-4	TCB-211	MINISPLIT12000-BTU-YHJEX1276AMRX-YORK--CANDELARIA-CANDELARIA	Adecuacion drenaje	Correctivo ejecutado	$101.879	$121.236

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

F-4	TCB-212	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-808204439-BUGA-Almacen de evidencias	Adecuacion drenaje	Correctivo ejecutado	$101.879	$121.236
F-4	TCB-213	MINISPLIT18000-BTU-WY4XF1-WESTINGHOUSE-130300159-BUGA CASONA-SISTEMAS PISO 1	Correciones electricos	Correctivo ejecutado	$51.350	$61.107
F-4	TCB-214	MINISPLIT12000-BTU-S12220-HACEB-N.T.-TUMACO-OFICINA 204	Correciones electricos	Correctivo ejecutado	$105.930	$126.057
F-4	TCB-215	MINISPLIT12000-BTU-MSAFB11CCRN1-NC1-Midea-80820032-?-URI S4 local	Instalacion minisplit	Instalacion ejecutado	$850.412	$1.011.990
F-4	TCB-228	CENTRAL3-BTU-CTT036CN2-CONFORTFRESH-360447-CALI - TELECOM-PISO 5 EQUIPO	Cambio de motor ventilador	Instalaciones	$339.349	$403.825
F-4	TCB-229	MINISPLIT18000-BTU-AS18FBAN-SAMSUNG-76049580-CALI - INSPECCION LIDO-FISCALIA EL LIDO - SERVICIOS JUDICIALES OFI #2	Desmonte de aire acondicionado	Correctivo ejecutado	$142.105	$169.105
F-4	TCB-230	MINISPLIT18000-BTU-AS18FBAN-SAMSUNG-76049580-CALI - INSPECCION LIDO-FISCALIA EL LIDO - SERVICIOS JUDICIALES OFI #2	Instalacion de aire acondicionado	Correctivo ejecutado	$496.213	$590.493
F-4	TCB-231	MINISPLIT12000-BTU-YHJE12ZTGA-YORK-76062334-CALI - INSPECCION LIDO-FISCALIA 41 - JEFE ADOLECENCIA	Desmonte de aire acondicionado	Correctivo ejecutado	$142.105	$169.105
F-4	TCB-232	MINISPLIT9000-BTU-AS09RSBAN-SAMSUNG-N.T.-CALI - CONQUISTADORES-PISO 2 CONSULTORIO 24 FISCALIA 71 ESPECIALIZADA	Ajuste de freon	Correctivo ejecutado	$285.006	$339.157
F-4	TCB-233	MINISPLIT9000-BTU-AS09RSBAN-SAMSUNG-N.T.-CALI - CONQUISTADORES-PISO 2 AFICINA DE TRANSITO	Ajuste de freon	Correctivo ejecutado	$285.006	$339.157
F-4	TCB-234	MINISPLIT12000-BTU-N.T.-SIMPLY-80820503-JAMUNDI-FISCAL LOCAL M1 PISO 1	Instalacion de aire acondicionado	Instalacion ejecutado	$961.897	$1.144.657
F-4	TCB-235	MINISPLIT12000-BTU-N.T.-SIMPLY-80820498-JAMUNDI-FISCAL LOCAL M1 PISO 1	Instalacion de aire acondicionado	Instalacion ejecutado	$981.270	$1.167.711
					TOTAL	$32.666.508

RESÚMEN FACTURACIÓN	
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	$32.666.508
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	$17.258.011
TOTAL	**$49.924.519**

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo “Observaciones”.

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO ☐ REGULAR ☐ BUENO ☐

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

_____

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada

OBSERVACIONES:

FIRMA RESPONSABLES



Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE ALEXIS RUBIANO OVALLE	**CÉDULA** 16.739.587

CIUDAD Y FECHA: Cali, Julio 13 de 2022

Proyectó:	**Nombre:**	**Alexis Rubiano**	**Cargo:**	**Secretario Adtvo I**	**Correo electrónico:**	**alexis.rubiano @fiscalia.gov.co**
Revisó:	**Nombre:**	**Rikelme Cuartas Ramirez**	**Cargo:**	**Auxiliar I**	**Correo electrónico:**	**Rikelme.cuartas @fiscalia.gov.co**

RIKELME CUARTAS

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada



Factura Electrónica De Venta No

TCB No. 118

Resolución de Facturación Electronica DIAN No. 18764021479209 del 19 de Noviembre de 2021 Facturación Electronica Desde la TCB No. 001 Hasta la TCB No. 1000 Vence el 19 de Noviembre de 2022

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS

Nit 901061710

IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA

No somos Grandes Contribuyentes

Actividad Económica ICA 1812 8.00 X 1000

CLIENTE	FISCALIA GENERAL DE LA NACION SECCIONAL CALI		
NIT	800187575 8	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.	
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
6 A N 11 P 3 BRR SANTA MC		Cali	3927505

POR CONCEPTO DE
#$29-01-01-L05;FGN-RP-0006-2022;alexis.rubiano@fiscalia.gov.co#$
RUTINA MMTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS MES DE JUNIO 2022

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**
13/07/2022	13/08/2022	MARIA MONICA VALDES GARCES

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	MPMO_A/A	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONTRATO FGN-RP N° 0006 - 2022 DE OBJETO-SEGÚN ANEXO	1	Und.	14.502.530,25	19%	2.755.480,75	14.502.530,25
2	MCRPA/A	MANTENIMIENTO CORRECTIVO CONTRATO FGN-RP N° 0006 - 2022 DE OBJETO-SEGÚN ANEXO	1	Und.	27.450.847,06	19%	5.215.660,94	27.450.847,06

Total líneas o ítems: 2

SUBTOTAL	**41.953.377,31**
DESCUENTO	**0**
IVA	**7.971.141,69**
TOTAL DE LA OPERACIÓN	**49.924.519,00**
RETEFUENTE	**0**
RETEIVA	**0**
RETEICA	**0**
TOTAL MENOS RETENCIONES	**49.924.519,00**

Valor en Letras

CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

MZ F LT 9 URB CIUDAD SEVILLA LOCAL 101 Teléfono 3126283262 Cartagena

Correo Electrónico TBS.ISS.SAS@GMAIL.COM

Documento de Contingencia

CUFE: 90fce8e52e81d9ef08b39a1d5cbf9801969adc9be0201b1cb13762082d0c40d5189b69c1a3de812c4b5fc9e59ea6417e--Expedición:13/07/2022 12:42 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

CARTAGENA DE INDIAS, Martes 12 de Julio del 2022.

El Suscrito Revisor Fiscal, certifica que la sociedad **TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS**, identificada con **NIT. 901.061.710 – 0**, se encuentra a Paz y Salvo por concepto del pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses anteriores a la fecha de cierre del presente proceso.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Cartagena a los doce (12) días del mes de julio del año 2022.

Atentamente,

María Monica Valdez

MARIA MONICA VALDES GARCES
C.C 1.128.045.768 de Cartagena
REPRESENTANTE LEGAL
TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS
3126283264
901.061.710 – 0
contratacion@tcbsas.com
CARTAGENA, MZ F LT 9 URB CIUDAD SEVILLA LOCAL 101

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TCB-217

Informaciones de las actividades

Fecha 14/06/2022 | DIRECCION: Fiscalia Campus Tadeos | OFICINA: Tesoreria

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 9000btu/h | CAPACIDAD EN TONELADA: | TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: Samsung | MODELO: AS09RSBAN

SERIAL EVAPORADORA: | SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 7307760495 9A | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizo carga de refrigerante 22, 3 Kilos.

Se realizo carga de refrigerante 22, 3 Kilos.

VOLTAJE: LR1 276 LR2 _____ LR3 _____ | AMPERAJE: 3.6/3.5 | PRESION (PSI): 63PSI

Patricia Eugenia Hoyos A.
CC 29819655

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TCB-259

Informaciones de las actividades

Fecha 14/06/2022	DIRECCION: Fiscalia Conquistadores OFICINA: Fiscalia 27
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 9000 btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: Split

MARCA: Samsung MODELO: AS09RSBAIN

SERIAL EVAPORADORA: Y27AHAK540077QB SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 13027604960 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizó carga de refrigerante 22, 3 Kilos

PRESION (PSI): 62 PSI

AMPERAJE: 3.5/3.6 Amp

VOLTAJE: LR1 276 LR2 _____ LR3 _____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Luz Piedad Suárez Franco cc 66.701.198	Wilmar M. Ricardo M.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TCB - 301

Informaciones de las actividades

Fecha 7/06/2022	DIRECCION: Fiscalia el Lido	OFICINA: Fiscal 47 DX garantias
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	Unidad de adolescentes

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 72000 btu CAPACIDAD EN TONELADA: 7R TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: York MODELO: YSEC12FS-ADB

SERIAL EVAPORADORA: 720007908777200573 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130760623334 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizo desmonte del aire acondicionado de 72000 Btu/h, marca York, de la oficina de la Fiscal 2/4 de garantias, unidad de adolescentes

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

Maria del Socorro Vallejo M C.C 31401148 (Mayday anexo Imp)	
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCE IMPRESOS SOLUCIONES y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TCB-210

Informaciones de las actividades

Fecha 7/06/2022	DIRECCION: Fiscalia 4/1do	OFICINA: Fiscal 47 DD garantias
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	Unidad de adolescentes

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TR TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: Samsung MODELO: AS18FBAN

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 133236049580 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizó montaje de aire acondicionado de 18000btu/h, marca Samsung, en la oficina de la fiscal 47 de garantías, unidad de adolescentes

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

María del Socorro Vallejo M C.C 31401748 (Mi hija nuevo dueño)	Wilmer M. Rondon M
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TCB - 220

Informaciones de las actividades 29056

Fecha 7/06/2022 | DIRECCION: Fiscalia el Lido | OFICINA: fiscal sav

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Servicios Judiciales

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 48000btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 4 1/2 TR TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: Samsung MODELO: AS18PBAN

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 7332760495BD NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizo desmonte de aire acondicionado de 48000btu/h, marca samsung, de la oficina de servicios judiciales, fiscal sav.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

Maria del Socorro Vallejo M. (mama de Juan) C.C 31401748	Wilmar M. Ramos M.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TCB-228

Informaciones de las actividades

Fecha 10/6/22	DIRECCION: Telecom	OFICINA: 1ro H 5
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3Tr TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Comfort Fresh MODELO: CTF036CN2

SERIAL EVAPORADORA: 040360447 SERIAL CONDENSADORA: CTF036NW2

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- Suministro e Instalación de motor para Ventilador condensadora (Nuevo) 228
- Motor 1/3 HP

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 ____ AMPERAJE: 8.0 / 8.5 PRESION (PSI): 65

Alexa Ximena Mora F.	David P / Javier P
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Equipo funcionando en condiciones normales

Donde?

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901.061.710

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 29-04-22	DIRECCION: cd. Fiscalia of.	OFICINA: 54 local
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea:_____	

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000	CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: mini split
MARCA: midea	MODELO: MSAB-11CRN-NCD
SERIAL EVAPORADORA: 808220032	SERIAL CONDENSADORA: 8170830420
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: S/N	NUMERO DE TAREA RELACIONADA: S/N
UBICACION EVAPORADORA: 54 local	UBICACION DE CONDENSADORA: parqueadero
BOMBA DE CONDENSADO: SI___ NO X	PROTECTOR DE VOLTAJE: SI___ NO X
DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO: 2M	DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE: 2M
DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE: 1M	TIPO DE REGRIGERANTE: R410A.

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación.

TCB-215

VOLTAJE: LR1 220 LR2 217 LR3_____ AMPERAJE: 7.8 PRESION (PSI): 225 PSI

Martha Enith Diaz P. 38878173 Bqa.	Diego Zarate
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:

se deja el equipo totalmente operativo y bajo los parametros normales

T13-84

UBICACION: PARQUEADERO CAMIONETAS CALLE 20F

Si la ubicación está diferente especifique según formato de diagnostico con número de tarea:

FISM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: HACEB MODELO: AA AS SIZ 220

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

EL EQUIPO PRESENTABA FALLA EN EL ARRANQUE Y SE REALIZO CAMBIO DE CAPACITOR 35 MF
CAMBIO DE CAPACITOR 2 MF

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 5.3 PRESION (PSI): 65

OSCAR ACEVEDA 1065304510	JOSE ORTIZ
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 27	DIRECCION: CASONA	OFICINA: SISTEMAS
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:_____	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: Mini split

MARCA: Westinghouse MODELO: WCHXF1-18K4J.

SERIAL EVAPORADORA: SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se coloca capacitor 40 uF +5% 440 vac.

TCB-213

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

A. Tovar 94471481	7313837
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

* El equipo necesita kit de arranque el compresor se encuentra pegado.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | **EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710**

Informaciones de las actividades		
Fecha 11-05-22	DIRECCION: Fiscalia Bosa - Usi	OFICINA: Almacen de Quicken GDJ
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: **CAPACIDAD BTU:** 12000BTU **CAPACIDAD EN TONELADA:** 1TR **TIPO DE EQUIPO:** MINI SPLIT

MARCA: MIDEA **MODELO:** MSABB-11CRN1-NC1

SERIAL EVAPORADORA: MSABB-11CRN **SERIAL CONDENSADORA:** MOSFB HCRN-NC1

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: **NUMERO DE TAREA RELACIONADA:**

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

* Se Efectuo Modificación de Drenaje y limpieza de Bomba de Condensado.

TCB-212

VOLTAJE: LR1 220 **LR2** 226 **LR3** ____ **AMPERAJE:** 4.7 **PRESION (PSI):** 125 PSI

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Nidia Sabrina Gonzalez 66711834	AM 7313837

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

* Se cambio 2 M/S de MANGUERA

1/4

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 23/24	DIRECCION: Fiscalía - CANDELARIA - VOLK	OFICINA: 131 SECCIONAL
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: MINISPLIT

MARCA: YORK MODELO:

SERIAL EVAPORADORA: 4706130 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 760788782 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

* Se efectuo CAMBIO DE DRENAJE

TCB-211

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 4.7 PRESION (PSI): 125 psi

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
1666035 CC	78178324

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

* Se Efectuo CAMBIO DE DRENAJE : 2 mts.
MANGUERA Y RIBBATEX

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901061710-0

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 27-Abril-22	DIRECCION: Sede San Vicente	OFICINA: 1 Piso # 48
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: innovair MODELO: BINS20C2V32

SERIAL EVAPORADORA: 25A2083 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se encontró acometida de equipo Minisplit de 18000 BTU/h en corto circuito, por contacto con lamina metalica de la canaleta.
Se realizá empalme al conductor electrico y se cubre con cinta Aislante.
Se deja equipo operativo.

TCB210

Como se cobra 2 ml acometida

VOLTAJE: LR1 206 LR2 206 LR3 _____ AMPERAJE: 4.0 PRESION (PSI): 125

F48 Local.

Edwin Valero

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda operativo.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 2-MAYO-2022	DIRECCION: Sede San Vicente	OFICINA: 1 Piso Cuarto N/A.
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 5 TIPO DE EQUIPO: Central.

MARCA: Comfortfresh MODELO: UMDV60

SERIAL EVAPORADORA: 601879 SERIAL CONDENSADORA: VM06050157

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 6041355 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizó Adecuación de tubería de drenaje, Equipo Central de 60.000 BTU/h, Instalación Trampa de agua.

materiales utilizados: 1mts tubería PVC de 1/2", 4 codos PVC de 1/2", Soldadura PVC, Limpiador para las superficies a Soldar.

TCB-209

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 AMPERAJE: 14 PRESION (PSI): 65.

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Lucy Edith Valencia A. 31413932	Edwin Vallejo - Andres Patiño

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda operativo.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 29-04-22	DIRECCION: Fiscalia Uni Buga	OFICINA: Fis 16
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea:	

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM:	CAPACIDAD BTU: 12,000	CAPACIDAD EN TONELADA:	TIPO DE EQUIPO: Mini Split
MARCA: midea		MODELO: MSAFB-11CRN1-NC1	
SERIAL EVAPORADORA: 80820602		SERIAL CONDENSADORA: 708301175	
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: /		NUMERO DE TAREA RELACIONADA: /	
UBICACION EVAPORADORA: Fis 16		UBICACION DE CONDENSADORA: Patio Central	
BOMBA DE CONDENSADO: SI___ NO X		PROTECTOR DE VOLTAJE: SI___ NO X	
DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO: 25M		DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE: 5M	
DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE: 2M		TIPO DE REGRIGERANTE: R410A	

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación.

TCB-200

VOLTAJE: LR1 220 LR2 217 LR3 ____ AMPERAJE: 7.8 PRESION (PSI): 125 PSI

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Angie Natalia Rivera 1115038420	Diego Cruz

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:

se deja el equipo totalmente operativo y bajo los parametros normales

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901.061.710

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 29-04-22	DIRECCION: URI FISCALIA BUGA	OFICINA: Almacen
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea:	Evidencias

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 tr2 TIPO DE EQUIPO: Mini split

MARCA: Mirca MODELO: MFSBM11 CPN1 - N C1

SERIAL EVAPORADORA: 80820439 SERIAL CONDENSADORA: MOX 130 - MINISCH

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

UBICACION EVAPORADORA: Interior UBICACION DE CONDENSADORA: Pasillo Patio interno

BOMBA DE CONDENSADO: SI X NO____ PROTECTOR DE VOLTAJE: SI____ NO X

DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO: 2 mts DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE: 4 mts c/u

DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE: TIPO DE REGRIGERANTE: 410 a

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación.

* 4 mts de tubería
* Utilizo cobre 1/2
* 4 metros tubería 1/4
2 mts cable eléctrico

TCB-207

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3____ AMPERAJE: 40 PRESION (PSI): 125 psi

Nora Isabel Gomez 66711934	Diego Zuleta
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 26-04-22	DIRECCION: cll caja agraria fis.	OFICINA: Rack.
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: confor. star MODELO: 2014.07.12

SERIAL EVAPORADORA: 13221241536031100060 SERIAL CONDENSADORA: 03W60027

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 13017607048 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realiza desistalacion del A.A.

Se Realiza Instalacion del A.A. (Reubicacion)

Se Realiza Correccion de fuga. y oscilacion de fiberia

(5 libras 4

TCB-206

VOLTAJE: LR1 220 LR2 217 LR3 _____ AMPERAJE: 9.8 PRESION (PSI): 95. PSI

Marlon Villafae 38.858.208	73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se deja el equipo totalmente operativo y bajo los parametros normales.

Necesita Reajuste de refrigerante R410A.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 7.7	DIRECCION: Cl 1 CASONA BL 4 20	OFICINA: Asistente
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea: 1	DIRECCION

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000	CAPACIDAD EN TONELADA: 1 tr TIPO DE EQUIPO: Mini Split
MARCA: Mirage	MODELO: MSFB-11 CRN1-NC1
SERIAL EVAPORADORA: 0C47.	SERIAL CONDENSADORA: M0X130-11CN
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A	NUMERO DE TAREA RELACIONADA: HC's
UBICACION EVAPORADORA: 2do piso	UBICACION DE CONDENSADORA: 2do piso Terraza
BOMBA DE CONDENSADO: SI____ NO____	PROTECTOR DE VOLTAJE: SI____ NO____
DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO: 6 Mts	DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE: 8 Mts
DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE: 1 Mts	TIPO DE REGRIGERANTE: 410a

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación.

3 Mts. tuberia 1/2
2 Mts " 1/4

TCB-205

VOLTAJE: LR1 220 LR2_____ LR3 220 AMPERAJE: 4'5 PRESION (PSI): 125 PSI

Paola A. Valencia / 1.144.126791

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 26-04-22	DIRECCION: ed. fiscalia Caja agraria	OFICINA: Infancia y adolescencia
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea:	

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM:	CAPACIDAD BTU: 12.000	CAPACIDAD EN TONELADA:	TIPO DE EQUIPO: mini split.
MARCA: midea.		MODELO: MSAF13 - 11 CRN1 - XCI	
SERIAL EVAPORADORA: 81882091		SERIAL CONDENSADORA: 03w00035.	
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: S/N		NUMERO DE TAREA RELACIONADA:	
UBICACION EVAPORADORA: Infancia		UBICACION DE CONDENSADORA: techo	
BOMBA DE CONDENSADO: SI X NO ____		PROTECTOR DE VOLTAJE: SI ____ NO X	
DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO: 3 Metros		DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE: 6m	
DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE: 6 m		TIPO DE REGRIGERANTE: R410A	

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación.

TCB-204

VOLTAJE: LR1 220 LR2 217 LR3 ____ AMPERAJE: 4.7 PRESION (PSI): 125 PSI

Yaiden Villafañe 38858208	73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:
Se deja totalmente operativo y bajo parametros normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 26-04-22	DIRECCION: cll cuja garavia Fis	OFICINA: polvera - fiscalia
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea:	

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: midea MODELO: MSAFB - 11CRN1 - NC1

SERIAL EVAPORADORA: 818082044 3 SERIAL CONDENSADORA: 8190830152.

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: SIN NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

UBICACION EVAPORADORA: Oficina UBICACION DE CONDENSADORA: Terraza

BOMBA DE CONDENSADO: SI X NO ____ PROTECTOR DE VOLTAJE: SI ____ NO X

DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO: 10 m. DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE: 3 m.

DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE: 3M. TIPO DE REGRIGERANTE: R410A

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación. TCB-203

VOLTAJE: LR1 220 LR2 210 LR3 ____ AMPERAJE: 4.7 PRESION (PSI): 125. PSI

Jorge Melina Velazquez
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Diego Zarate
FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:
se deja totalmente operativo. y bajo los parametros normales

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades	
Fecha 21-04-22	DIRECCION: Ct 1 CASONA primer piso OFICINA: informatica forense
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea:

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1-2 TIPO DE EQUIPO: Mini split

MARCA: Midea MODELO: MOX 130-12 CN1-MCK

SERIAL EVAPORADORA: SERIAL CONDENSADORA: 18 FT

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

UBICACION EVAPORADORA: 1er piso UBICACION DE CONDENSADORA: 1er piso

BOMBA DE CONDENSADO: SI____ NO✓ PROTECTOR DE VOLTAJE: SI____ NO✓

DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO: 2 mts DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE: 6 MTS

DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE: 3 MTS TIPO DE REGRIGERANTE: AIO 2

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación.

* tuberia 1/2 6 mts TCB-202
* " 1/4 6 mts.

VOLTAJE: LR1 220 V LR2 220 LR3_____ AMPERAJE: 4.8 AM PRESION (PSI):

IVAN A. CC. 76320278 IVAN ANDRES OCAMPO	Diego Forero
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB LIMPIEZAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901.061.710

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 2-05-22 | DIRECCION: Cll CADENA Fiscalia SNCT | OFICINA: LABORATORIO

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12 BHJ | CAPACIDAD EN TONELADA: 1/2 | TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: Midea | MODELO: MFS09 | CEN | CNC1

SERIAL EVAPORADORA: | SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se efectuo RESTITUCION DE CARGA

1 K 11/2 410 A

TCB-201

VOLTAJE: LR1 120 LR2 4.8 LR3 | AMPERAJE: 4.8 | PRESION (PSI): 125 PSI

A/P 2022-05-02 16:00.

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

73138324

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

* Se corrige fuga con R 410.A
Se presta se presuriza con Nitrogeno.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES
Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 29-04-22	DIRECCION: CRI BUGA.	OFICINA: CTI
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea:	

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000	CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TR TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT
MARCA: Mirage	MODELO: MFSB3 II CRN1-NC
SERIAL EVAPORADORA:	SERIAL CONDENSADORA: MOX130-HCN1C
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA:	NUMERO DE TAREA RELACIONADA:
UBICACION EVAPORADORA: TRI PISO	UBICACION DE CONDENSADORA: PATIO TRASERO
BOMBA DE CONDENSADO: SI___ NO X	PROTECTOR DE VOLTAJE: SI___ NO X
DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO:	DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE:
DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE:	TIPO DE REGRIGERANTE: TCB-200

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación.

* ADICCIONAL 2 MTS. cable electrico
* 4 MTS. tuberia 1/2
* 4 MTS " 1/4.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 4.0 Amp PRESION (PSI): 125 psi.

JAVIER A. ORTEGA M 10.542.780	7313837
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:

* El A.A. Quedo En Buen Funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 28-04 | DIRECCION: Edif. Saavedra Fiscalia Gral OFICINA: fiscalia 10

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: 8ccion91

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 Btu CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: TRANE. MODELO: 4TVA4 K5118000AA1

SERIAL EVAPORADORA: 2242 SERIAL CONDENSADORA: N/a

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

TCB-184

* Se Efectuó Reasiste de carga Al mini split Que se encontraba en 65 PSI Hasta 125 psi
* Se Reasiste 1 Kilogramo. y medio 1Kg 1/2 R410A.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 11.2. PRESION (PSI): 125 PSI

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
1088612527	

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 29.04.22 | DIRECCION: URI Fiscalia Suba | OFICINA: Fiscalia 136

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 60.000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 5 HR | TIPO DE EQUIPO: Cassette

MARCA: Star Lithe. | MODELO: N/A

SERIAL EVAPORADORA: | SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Efectuó Revisión de R-22.
X Kilo y 1/2.
para mejor Funcionamiento. TCB-198

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 | AMPERAJE: | PRESION (PSI): 69 psi

14.891.984

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA DE TECNICO 73138374

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 29-04-22	DIRECCION: Fiscalia Uri Buga	OFICINA: Asistente Fis 16
Orientación	Se realiza instalación de aire acondicionado con numero de tarea:	

Formulario: INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000	CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT
MARCA: Midea	MODELO: MABB-18CRN1-MCI
SERIAL EVAPORADORA: 80820610	SERIAL CONDENSADORA: 70830425
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: /	NUMERO DE TAREA RELACIONADA: /
UBICACION EVAPORADORA: Sala Fis 16	UBICACION DE CONDENSADORA: Patio central
BOMBA DE CONDENSADO: SI___ NO X	PROTECTOR DE VOLTAJE: SI___ NO X
DISTANCIA DE PUNTO ELECTRICO: 20 m	DISTANCIA DE TUBERIA DE COBRE: 8 m
DISTANCIA DE TUBERIA DE DESAGUE: 2 m	TIPO DE REGRIGERANTE: R410A

ACCESORIOS: describa los accesorios adicionales de la instalación.

TCB-197

VOLTAJE: LR1 220 LR2 218 LR3 ____ AMPERAJE: 4.1 PRESION (PSI): 125 PSI

Angie Natalia Oviedo - 1115088420

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

73188324

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE INSTALACION

OBSERVACIONES DE INSTALACION:

Se deja el equipo totalmente operativo y bajo parametros normales

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 29-04-22 | DIRECCION: cdi Saavedra Fis | OFICINA: 209

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 18.000 | CAPACIDAD EN TONELADA: | TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Trane | MODELO: 4MYW 4518 A1000 AA

SERIAL EVAPORADORA: 3C85E58000 681 | SERIAL CONDENSADORA: 5TN

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130176071693 | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realiza cambio de Bomba de condensado.

TCB-196

VOLTAJE: LR1 220 LR2 207 LR3 | AMPERAJE: 7.9 | PRESION (PSI): 125 PSI

Laura Isabel Salazar. 1.115.081.799. | Diego Forte

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION | FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se deja el equipo totalmente operativo

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901061710-9

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 28-Abril-22 | DIRECCION: Sede San francisco | OFICINA: Piso 15 · Of 1507

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12.000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 | TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: Midea | MODELO: MSAFB-11C RNI-NC1

SERIAL EVAPORADORA: 80820432 | SERIAL CONDENSADORA: 70830413

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realizó instalación de equipo minisplit de 12.000 Btu/h nuevo. Equipo queda operativo.
Se Instalo acometida electrica a equipo, 5 mts cable 3x12 y Breaker doble de incrustar 20 Amp.
Equipo Asignado a la funcionaria que firma ODS.

TCB-191

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ | AMPERAJE: 5.1 | PRESION (PSI): 125

CC59814184
Adriana Revelo Calvache.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Edwin Vallejo - Javier Payan.
FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda operando en condiciones normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
NIT 901.061.710

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 28-Abril-22 | DIRECCION: Sede San francisco | OFICINA: Piso 15 of 1103

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 | TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: TRANE | MODELO: 4MYWA5I2A1000AA

SERIAL EVAPORADORA: 00004086 | SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N°A | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realizó corrección de fuga de Refrigerante R410 a equipo minisplit inverter de 12.000 BTU/hr, la cual se encontro en tuerca flare de 1/4".
Se Realiza carga al Sistema con Refrigerante R410A y se deja equipo operativo.

TCB-194

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ | AMPERAJE: 4.2 | PRESION (PSI): 125

Manuel Ostaizo

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Javier Paz - carlos Arce.

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda en funcionamiento normal.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB LIMPIEZAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 19/04/22	DIRECCION: Sede Santa Monica	OFICINA: Balistica NJO # 8
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18 K CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: York MODELO: YHJE182TGAMHORX

SERIAL EVAPORADORA: N/T SERIAL CONDENSADORA: 4112090004S

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/T NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- se realiza suministro e instalación de Bomba de condensado marca condensate PUMP modelo PC-12B/36 B

TCB-193

VOLTAJE: LR1 205 LR2 206 LR3 AMPERAJE: 11.5 A PRESION (PSI): 125 PSI

cc 1682538 7 Miguel Angel Velasquez A. Abril/2022 /BALISTICA	David Patiño C.C 1144093882
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Equipo funcionando en condiciones normales

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 20-Abril-22	DIRECCION: Sede Telecom	OFICINA: Unidad Vida Piso 6
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 90.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 7,5 TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Tecam MODELO: WFCX08I

SERIAL EVAPORADORA: 76067808 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realizó cambio de Termostato digital no programable Para equipo Central de 7,5 TR.
Se Realizan Pruebas de funcionamiento y se deja equipo operativo.

TCB-192

VOLTAJE: LR1 215 LR2 214 LR3 AMPERAJE: 21 PRESION (PSI): 65

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Yennifer López Montoya CC. 1.053.818.168 de Mzles.	Edwin Vallejo - Andres Patiño

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo Queda operativo.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 25/04/22 | DIRECCION: Cra 16 # 63-04 | OFICINA: 2 PISO

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: _____

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 36.000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 3 | TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Arc Flex | MODELO: TVF3-036

SERIAL EVAPORADORA: AEOJ12-3111 | SERIAL CONDENSADORA: N/T

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- Suministro e instalación de Capacitor de 35 MFD

- Suministro e instalación de capacitor de 5 MFD

TCB-191

VOLTAJE: LR1 211 LR2 211 LR3 _____ | AMPERAJE: | PRESION (PSI):

David Ramos

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 65706366 | FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Equipo funcionando en condiciones normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 20/04/22 | DIRECCION: Sede telecom | OFICINA: Piso H2 Camara 2

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 72 K | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 Tr | TIPO DE EQUIPO: (mini) split

MARCA: Wejhug House | MODELO: WiHXF-12KW4D

SERIAL EVAPORADORA: WIM130300079 | SERIAL CONDENSADORA: N/T

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76067877 | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- Se realiza suministro e instalación de bomba de condensado marca condensate PUMP modelo PC-13B/36B

TCB-190

VOLTAJE: LR1 205 LR2 206 LR3 _____ | AMPERAJE: 4.2 A | PRESION (PSI): 425 PSI

David Patiño / Edwin Vallejo

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 65786504 | FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Equipo funcionando en condiciones normales

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901.061.710

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Piso 8

Informaciones de las actividades		
Fecha 29/04/202	DIRECCION: Telecom Fiscalia	OFICINA: Fiscalia 99 Local
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12816 CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO:

MARCA: Mcdic MODELO: MSAFB.UCRN1NC1

SERIAL EVAPORADORA: 700118180820037 SERIAL CONDENSADORA: 7083051

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/S NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se corrigio fuga ubicada en la Tuerca de la Tobera de Succion. y se Suministro Refrigerante 410A: 4Lbs

TCB-189

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 45 50 PRESION (PSI): 120

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
	10016 pacs

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire queda operando Sin problemas

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Piso 8.

Informaciones de las actividades		
Fecha 29-Abril-22	DIRECCION: Sede Telecom	OFICINA: Piso 8
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 5 TIPO DE EQUIPO: Cassette

MARCA: Westinghouse MODELO: R4A36OAKA200

SERIAL EVAPORADORA: 272033. SERIAL CONDENSADORA: 272029

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 60 67824 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realizó corrección de fuga de Refrigerante R410A, la cual se encontró en la linea de descarga, se aplica Soldadura Harris, vacio al sistema y carga con R410. Se realizan Pruebas de funcionamiento y se deja equipo Operativo.

Materiales; Soldadura Harris: 2, gasmaf: 1, Refrigerante R410 x 5kg.

TCB-188

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 16. PRESION (PSI): 125.

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Adriana Idarraga R	Echeverry Vallejo - Javier Paya - Carlos Arce.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda Operando en condiciones normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901061710-9

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 4-Abril-22	DIRECCION: Sede Telecom	OFICINA: 1 Piso ORI
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 5 TIPO DE EQUIPO: Central.

MARCA: Confortfresh MODELO: ARUF60D14AA

SERIAL EVAPORADORA: 478932 SERIAL CONDENSADORA: N/V

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 760823AA. NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se Realizó cambio de Termostato digital de Pared. NO Programable. Se deja equipo operando en condiciones normales.

TCB - 187

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 2,3 PRESION (PSI): 65

ELIZABETH SANCHEZ. C/ 60704539	Edwin Vallejo - Andres Patiño
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo queda operativo con Set-Point (Ajuste de temperatura), de 23°C.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03/05/22	DIRECCION: Fiscalia telecom	OFICINA: Piso 1
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:_____	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: Cassette

MARCA: Trane MODELO: 2MCC036C1000BC

SERIAL EVAPORADORA: 50933202 - 00011 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- Suministro e instalación de sonda de condensadora

TCB-186

VOLTAJE: LR1 240 LR2 240 LR3_____ AMPERAJE: 12.9 / 13.9 PRESION (PSI):

ELIZABETH Sanchez 6	David Pulido
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 66704539	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Equipo en condiciones normales

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 25/04/22	DIRECCION: FISCALIA BOLIVAR	OFICINA: FISCALIA LOCAL 2
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: YORK MODELO: YSECR FS - A06

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130176030468 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

EL EQUIPO PRESENTABA EN EL ENCENDIDO. Y EN EL ARRANQUE DEL COMPRESOR. SE REALIZÓ CAMBIO DE CAPACITOR 35 MF. Y TRAMO DE CABLE ALIMENTACION. 4X14 (CABLE 4X14 7,5 M).

TCB-185


VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 5.3 PRESION (PSI): 65

Yaneimar Gonzalez Vaga 25.281.832	JOSÉ ORTIZ
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO



FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informacion de las actividades

Fecha 23/04/22	DIRECCION: FISCALIA BORDO	OFICINA: AREA ASISTENTE
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TIPO DE EQUIPO: CASETTE

MARCA: STAR LIGHT (STAR LIGHT) MODELO: MCC-36R

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 13017606/031 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZÓ CAMBIO DE CAPACITORES AL EQUIPO.

1 CAPACITOR 60 MF.

1 CAPACITOR 3 MF.

TCB-184

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 11.5 PRESION (PSI): 65

GERARDO EMILIO BURBANO CC 10.542.072	JOSE ORTEGA
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO



FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 25/04/22	DIRECCION: FISCALIA BORDO OFICINA: FISCALIA LOCAL 1
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000	CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT
MARCA: TRANE	MODELO: 4MYW4S12A1000AA.
SERIAL EVAPORADORA: 3C85150002680	SERIAL CONDENSADORA: NO
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO	NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

EL EQUIPO PRESENTABA FALLA EN LA LINEA DE ALIMENTACION DEBIDO A CORTO CIRCUITO SE REALIZO CAMBIO CABLE

CABLE #12 6 METROS.

TCB-183

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 4.3 PRESION (PSI): 125

Onelalaloma R. 25517420	José Ortiz
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 26/04/22	DIRECCION: PASTO COMPLEJO BANCARIO	OFICINA: FISCALIA 60 SECCIONAL
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 4 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: YORK MODELO: YHJE12ZT6ANHORX

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 2307502445Z NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

ADECUACIÓN DE PUNTO DE DESAGÜE MEDIANTE BOMBA DE DESAGÜE. EL CUAL PRESENTABA FALLA Y ANOMALÍA (ESCAPE) SE CORRIGIO Y SE CAMBIO RUTA DE LA MANGUERA POR CANALETAS.

2 CANALETAS 13X7 MM. TCB-182

2 BATERIAS AAA (TRIPLE A).

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 4,3 PRESION (PSI): 115.

Yavanni Acosta Nasner
CC. 1087412696

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Jose ORTIZ

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 20/04/22	DIRECCION: FISCALIA PASTO COMPLEJO PALOGRANDO OFICINA: PACK COMUNICACION
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: MIDEA MODELO: MSAFB11CRN7-NC1

SERIAL EVAPORADORA: 700118120820784 SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

REACOMODO DE TUBERIA EN COBRE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA CANALETA Y CURBAS. TCB-181

1 CANALETA 60X40 mm

3 CURVAS PARA CANALETA 60X40 mm.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 4.3 PRESION (PSI): 110

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
	Jose ORTIZ

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO TRABAJA EN CONDICIONES NORMALES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION 1 EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades	
Fecha 03/09/22	DIRECCION: SANTANDER DE QUILICHAO OFICINA: ASISTENTES LOCAL
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: MIRAGE MODELO: EXF12TK

SERIAL EVAPORADORA: 121K706100693 SERIAL CONDENSADORA: NO.

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

EL EQUIPO PRESENTABA ERROR EC (FALLA POR REFRIGERANTE).
SE REALIZO CORRECCIÓN DE FUGA Y CARGA DE GAS REFRIGERANTE
R22 500 GR.

TCB-180

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 4.2 PRESION (PSI): 65

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Héctor Méndez 1014973.828	José Cortes.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901,061.710

Información de la actividad

Fecha: 3/05/22 | DIRECCION: SANTANDER DE QUILICHAO. OFICINA: CAVIF LOCAL 2

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: _____

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM:

CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: MIRAGE MODELO: EXFI21K

SERIAL EVAPORADORA: FI21K706180024B SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

EL EQUIPO PRESENTABA FALLAS EN EL ARRANQUE DEL COMPRESOR POR DAÑO EN CAPACITOR Y POR PERDIDA DEL REFRIGERANTE LO CUAL SE SOLUCIONÓ; CARRIGENDO FUGA DE GAS Y CAMBIO DE CAPACITOR 35 MF.

R22 500 GRAMOS.

TCB-179

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 4.7 PRESION (PSI): 65

CC. 8'743.514 Orlando Bernardes Hermosa	JOSE CORTE.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO



FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03/05/22	DIRECCION: SANTANDER DE QUILICHAO	OFICINA: FISCALIA 3 LOCAL
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12.000. | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 | TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: MIRAGE | MODELO: EXFI21K

SERIAL EVAPORADORA: FI21K706160004771 | SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO. | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

EL EQUIPO PRESENTABA FALLA POR REFRIGERANTE (EC)
SE REALIZÓ LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA.

R22 5006R.

TCB-178

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 | AMPERAJE: 4.5 | PRESION (PSI): 68

LUIS HERNAN CALCEDO S.
10'480.902 S/O
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

JOSE ORTIZ
FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO



FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 03/05/22	DIRECCION: SANTANDER DE QUILICHAO	OFICINA: ALMACEN DE EVIDENCIAS
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

TCB-122

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12.000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 | TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: MIRAGE | MODELO: EXERIK

SERIAL EVAPORADORA: F12157061600706. | SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZÓ CAMBIO DE CAPACITOR DE 35 MF.

SE REALIZÓ LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA R22 500GR

EL EQUIPO PRESENTABA FALLA POR REFRIGERANTE Y CAPACITOR POR LOCUAL SE ENCONTRABA FUERA DE SERVICIO

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ | AMPERAJE: 4.6 | PRESION (PSI): 65

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
German Castaño Garcia CC 16926391	Jose Ortiz

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUENAS CONDICIONES Y TRABAJA EN ÓPTIMAS CONDICIONES

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 30/04/22	DIRECCION: SANTANDER DE QUILICHAO	OFICINA: INVESTIGADORES
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: CTI (2)	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: HACEB MODELO: AA AS JR 220.

SERIAL EVAPORADORA: 375/5/3010113. SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FUGA.
EL EQUIPO PRESENTABA PERDIDA DE GAS POR UNO DE LOS ACOPLES DE LA TUBERIA.
R 22 600 GRAMOS.

TCB-176

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 5.5 PRESION (PSI): 65

JULY H. TORRES
10.540.311.

JOSÉ ORTIZ.

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION | FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB LIMPIEZAS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 26/09/22 | DIRECCION: SANTANDER DE QUILICHAO | OFICINA: CUARTO DE

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: CABLEADO

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12.000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 | TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: LG | MODELO: SP12CM

SERIAL EVAPORADORA: 34IX012FTAZF0 | SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

EL EQUIPO PRESENTABA BAJA PRESION DE REFRIGERA TE SE REALIZÓ AJUSTE DE RACORES Y COMPLETO DE CARGA DE GAS. R22

R 22 300gr

TCB-775

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ | AMPERAJE: 50 | PRESION (PSI): 60

Javier Caicedo L A

12993796

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

José Ortiz

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 19-04	DIRECCION: FISCALIA POPAYAN SEDE ADMVOS. OFICINA: CUARTO DE CABLEADO
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: 26 MODELO: 9J12CD

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 022852P NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

EL EQUIPO PRESENTABA DAÑO EN EL MOTOR BLOWER EN RODAMIENTO Y CAPACITOR SE REALIZÓ CAMBIOS DE COMPONENTES DEFECTUOSO Y EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO.

TCB - 174

BALINERA 608 2 UNIDADES ✓

CAPACITOR 2MF. 1 UNIDAD ✓

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 5.7 PRESION (PSI): 65

10546-597 Yamy Cardona Idrobo	Jose Ortiz
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO QUEDA TRABAJANDO EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades

Fecha 27/04/22 | DIRECCION: POPAYAN SEDE ADMINISTRATIVA OFICINA: FISCALIA 180 LOCAL

Orientación | Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 | TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: YORK. | MODELO: YHJE12ETGAMHORK.

SERIAL EVAPORADORA: NO | SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 250189360. | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZO AJUSTE DE REFRIGERANTE AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. / TCB-173

350 GRAMOS R410.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ | AMPERAJE: 4,5 | PRESION (PSI): 125

Lucia Ortiz A. 34535875 | JOSE CORTE

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION | FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Información de las actividades

Fecha 11 ABR 22 | DIRECCION: FISCALIA TUMACO CAIC MOSQUERA. OFICINA: 402

Orientación: Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12.000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 | TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: LG | MODELO: LS122CD

SERIAL EVAPORADORA: NO | SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZO CAMBIO DE CABLEADO DE Alimentacion 4 METROS 4X14

Y CAMBIO DE CAPACITORES 35 MF Y 2 MF

TCB-172

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ | AMPERAJE: 6.1 | PRESION (PSI): 60

Jonathan Sarmiento Diaz
1085284887

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Jose ortiz

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: El EQUIPO TRABAJA En BUENAS CONDICIONES

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.091.710

Informaciones de las actividades

Fecha 06/09/22	DIRECCION: FISCALIA TUMACO CALLE MOSQUERA OFICINA: 305
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 4 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: LG. MODELO: S1122 CD.

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZO CAMBIO DE
CAPACITOR 35 MF.
CAPACITOR 2 MF
PROTECTOR TERMICO.

TCB-171

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 5.5 PRESION (PSI): 65

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.081.710

Fecha 08/04/21	DIRECCION: FISCALIA PUNTO CALLE MOSQUERA. OFICINA: 308.
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

PRESTACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB- INFORME EN PROCESO

ITEM:	CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT
MARCA: LG.	MODELO: S7122 CD.
SERIAL EVAPORADORA: NO	SERIAL CONDENSADORA: NO
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO	NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZÓ CAMBIO DE:

TCB-170

CAPACITOR 35 MF.
CAPACITOR 2 MF.
PROTECTOR TERMICO.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 5-9 PRESION (PSI): 60

Magda Yuliany Heredia Reyes 41 182 960	Jose Cortez
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Fecha: 06/07/22	DIRECCION: FISCALIA ZIPAQUIRA CALLE MOSQUERA OFICINA: 302
Orientación:	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: LG. MODELO: 5J122 CD.

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZÓ AJUSTE DE REFRIGERANTE A/ EQUIPO. R22 400 GR; CAMBIO CAPACITOR DE 2MF Y CAMBIO CAPACITOR 35 MF.

TCB-169

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 5.7 PRESION (PSI): 65.

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
	JOSE CORTES

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Fecha 4/02/22	DIRECCION: FISCALIA TOMACO: CALLE MOSQUERA OFICINA: 303
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: LG MODELO: 5J12 CD.

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZÓ CAMBIO DE: TCB-168

PROTECTOR TERMICO.

CAPACITOR 35 MF

CAPACITOR 2. MF

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 6.3 PRESION (PSI): 65

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Carlos Eduardo Portilla 1061703704	José Conte.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Fecha 10/09/22	DIRECCION: FISCALIA TUMACO CALLE MOSQUERA OFICINA: CRI PISO 1 EDIFICIO #5
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12 000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: MODELO:

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO. NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZO CAMBIO DE CAPACITOR 35 MF.
CAMBIO DE PROTECTOR TERMICO.
AJOSTE R 22 300 GRAMOS.

TCB-167

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 4.7 PRESION (PSI): 65

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Carlos Eduardo Portilla. 1061703704	Jose ORTIZ

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Especificaciones de las actividades	
Fecha 08/04/22	DIRECCION: F. SCALIA TUNJA CALLE MORRERA OFICINA: 202
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1,5 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: YORK MODELO: YHEJ18Z76AMHORX

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 1307608081 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

LOCALIZACION Y CORRECCION DE FUGA. CARGA GAS R410 1.2006RAMOS (1,2 5,10)

TCB-166

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 7.5 PRESION (PSI): 125

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Carlos Eduardo Portilla 1061703709	JOSÉ ORTIZ

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Fecha 08/04/22	DIRECCION: FISCALIA TUMACO CALLE PROSPERA OFICINA: 205
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formato para: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: HACEB MODELO: AA AS 512 220

SERIAL EVAPORADORA: 305650970124 SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZO AJUSTE REFRIGERANTE R 22 200 GR.
CAMBIO DE CAPACITOR 35 MF.

TCB-165

VOLTAJE: LR1 220 LR2 226 LR3 AMPERAJE: 5.7 PRESION (PSI): 65.

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
	Jose Ortiz

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

CAPACIDAD BTU: 72.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 7 TIPO DE EQUIPO: SPLIT

MODELO: 5J18Z GD

SERIAL EVAPORADORA: NO SERIAL CONDENSADORA: NO

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZO AJUSTE DE REFRIGERANTE.

R22 300 GR

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 5.5 PRESION (PSI): 65

OSCAR ORTEGA 1065309959	JOSE ORTIZ
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

TCB- 163

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.091.710

Fecha 11/01/22	DIRECCION: FISCALIA TUMACO CALLE MOSQUERA OFICINA: 403
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:

Formulario MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM:	CAPACIDAD BTU: 12000	CAPACIDAD EN TONELADA: 1	TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT
MARCA: LG.		MODELO: JS122 CD.	
SERIAL EVAPORADORA: NO		SERIAL CONDENSADORA: NO	
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NO		NUMERO DE TAREA RELACIONADA:	

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

SE REALIZÓ UBICACIÓN Y CORRECCION DE FUGA. Y CAMBIO CABLE ENCAUCHETADO 4X14. (4MTROS).

R22 900 GR.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 6.0 PRESION (PSI): 65

Jonathan Jaramillo 1085284887	JOSE CORTEZ
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

EL EQUIPO TRABAJA EN BUENAS CONDICIONES.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TCB-162

Informaciones de las actividades		
Fecha 24/04/22	DIRECCION: Sede Conmutadores	OFICINA: Piso 12 Auditorio A
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: CAPACIDAD EN TONELADA: 5 Ft TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Comfort Frgu MODELO: UM DUGO

SERIAL EVAPORADORA: 040607880 SERIAL CONDENSADORA: N/T

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130176041356 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- Suministro e instalación de capacitor de 40 MFD 370 VA Motor ventilador manejadora

VOLTAJE: LR1 205 LR2 206 LR3 205 AMPERAJE: 5.1 PRESION (PSI):

Osbaldo Rodriguez - 1130.613.935 T.30	David Pallao
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 901061710-9

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TCB-161

Informaciones de las actividades			
Fecha 07/04/22	DIRECCION: desde coordinadores	OFICINA: Documentación	
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: Disp 47		

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO		
ITEM:	CAPACIDAD BTU: 24.000	CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: Mini Split
MARCA: LG	MODELO: SJ24ZCD	
SERIAL EVAPORADORA:	SERIAL CONDENSADORA:	
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA:	NUMERO DE TAREA RELACIONADA:	

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizo corrección de fuga y Presurización con nitrogeno.

Se realizo vacio y carga de gas refrigerante R-22

VOLTAJE: LR1 205 LR2 206 LR3 _____ AMPERAJE: 8.5 PRESION (PSI): 50 PSI

Jaime Bello	David Patiño
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Equipo de desa funcionando en condiciones normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
NIT 901061710-0

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | **EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710**

TCB-160

Informaciones de las actividades	
Fecha 17-05 2022	DIRECCION: Fiscalia Conquistadores OFICINA: Narco Trafico
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: _____

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: STARLIGHT MODELO: FCD060V

SERIAL EVAPORADORA: M1102108790 8 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 7

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizo cambio de contactor Trifasico de ~~35~~ 45 Amp, 220X24V, Temporizador marca Quality y capacitor de 10µfx370, del motor ventilador de la unidad condensadora.
Se hizo recarga de R22 15Lbs.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 210 AMPERAJE: 10-11-12, PRESION (PSI): 240X60PSI

Miller Caballero f-16 DECN	Wilmar Morelas. Carlos A. Arrieta.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:
Equipo queda operando Normal.

#159

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 6/06/2022	DIRECCION: Fiscalia Conquistadores	OFICINA: Ventanilla Unica Correspondencia. Piso 3
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: LG MODELO: S182CP

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 320760477164 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Se realizó cambio de capacitor de 70uf x 370

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

Droctins Villamil P 3152873 2	Wilmar Muñoz
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

#153

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Informaciones de las actividades		
Fecha 6/06/2022	DIRECCION: Fiscalia Sexta Ejercito	OFICINA: Coordinación Zp130
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 1TR TIPO DE EQUIPO: mini Split

MARCA: York MODELO: YSEC12FS-ADE

SERIAL EVAPORADORA: 100007908MM12008810 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

Nota: Se realiza entrega de control Universal para oficina coordinación Zp130, se realiza configuración del control, el cual es nuevo, marca Komfornet.
El aire queda prendiendo y apagando normal con sus respectivos modos de trabajo con el control.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

DEISY BELTRAN VIGUES, 52882888	Wilmar Morales
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

#154

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

#154

Informaciones de las actividades		
Fecha 8/6/22	DIRECCION: Fiscalia San Francisco	OFICINA: Empujivos
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea: Piso 2	

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 9 K btu CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 Tr TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: LG MODELO: VM092CS

SERIAL EVAPORADORA: C1G7G SERIAL CONDENSADORA: 8TTTAQB105660

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76085696 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

- Suministro e instalación de bomba de condensado marca Bomb Pump
- Suministro de manguera desagüe 6 Metros
- Suministro de canaleta plastica 1 Metro
- Suministro de silicona

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 3.9 / 4.0 PRESION (PSI): 425

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
	David Pareño / Javier P

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Equipo funcionando con normalidad

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

#1 TCB-503 Piso 6

Informacion de las actividades		
Fecha 3/6/22.	DIRECCION: Fiscalia Santa Maria	OFICINA: Analisis Criminal SAS.
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO X	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB- INFORME INGRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: LG MODELO: LSC12A

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con liquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 4.2 PRESION (PSI): 80 psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

3132356?	Sebastian Tamara Carlos Arce
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realiz mantenimiento preventivo

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

#2 TCB-502 Piso 6

Informaciones de las actividades

Fecha 3/6/22	DIRECCION: Fiscalia Santa Monica	OFICINA: analisis criminal SAC
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO X	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: YORK MODELO: YSEC12FS - A0C

SERIAL EVAPORADORA: 1000019 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 AMPERAJE: 4.9. PRESION (PSI): 52PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

S C V 31323665	Sebastian Arce Carlos Arce.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realiza mantenimiento Preventivo.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Inv: 60780C3

Piso 4

Informaciónque de las actividades		
Fecha 20-6-22	DIRECCION: Santa Maria Fiscalia	OFICINA: Transporte
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1,5 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE182TBAAM

SERIAL EVAPORADORA: 700017 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 AMPERAJE: 6.2 PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

Sandy Granada Castaño 65.777.252	Sebastian Cadavid
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realiza mantenimiento preventivo y reparacion de bomba de condensados

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.051.710

Carrera 9 N 31 N - 120 Bl Campo Bello

Informaciones de las actividades

Fecha 23/06/22	DIRECCION: Sede Barranquilla Cra 9	OFICINA: Infraestructura
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Fiscal	Barranquilla

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 H TIPO DE EQUIPO: Cassett

MARCA: Confort Fit 44 MODELO: CJA - 36

SERIAL EVAPORADORA: 21000047 SERIAL CONDENSADORA: N / A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. i. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 240 LR3 _____ AMPERAJE: 15.2 A PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO ✓

34.544.813	Raul P / Javier P
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realizo mantenimiento Preventivo Equipo en condiciones normales
- Se realiza control remoto

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y ACABADOS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Calle 4N 10b-66 B/ Modelo

Informaciones de las actividades

Fecha 22/06/22	DIRECCION: Sede Paraguay Bodegas	OFICINA: CTI 200	1:00
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 9.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 Ton. TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Samsung MODELO: N/A

SERIAL EVAPORADORA: 19024114P SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 254119024114P NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 240 LR2 240 LR3 _____ AMPERAJE: 5.2 A PRESION (PSI): 65 PS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ✓

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION Jesus Eliecer Constain	FIRMA DE TECNICO David P / Jesus P

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realizo mantenimiento preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Calle 4N. 10b-66 B/Modelo

Informaciones de las actividades		
Fecha 22/6/22	DIRECCION: Sede Popayan Bomberos	OFICINA: Infraestructura
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	CTI Fiscalia

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 9.000 btu CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 t. TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Samsung MODELO: AJ09FBAN

SERIAL EVAPORADORA: DQB4PAJP2011353 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 2547190244 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 5.5 A PRESION (PSI): 65 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO ✓

34202872 Pop.	David P / Javier P
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- De rutina mantenimiento preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

Informaciones de las actividades			
Fecha 17/06/22	DIRECCION: Fiscalia 22 22 A C	OFICINA: 4 P I	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: **CAPACIDAD BTU:** 9000 BTU **CAPACIDAD EN TONELADA:** 3/4 **TIPO DE EQUIPO:** MINI SPLIT

MARCA: Electrolux **MODELO:** EASO7C2SKW

SERIAL EVAPORADORA: 2220867 4 **SERIAL CONDENSADORA:** N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: **NUMERO DE TAREA RELACIONADA:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: _____

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con liquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ **AMPERAJE:** 9.6 **PRESION (PSI):** 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO____ **REQUERIMIENTO DE MATERIALES** SI_____ NO_____

16732685	73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA DE TECNICO**

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El A.A Queda en Buen Funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

FTC - 540 Piso 7.

Informaciones de las actividades		
Fecha 18-8-22	DIRECCION: Fiscalia Santamonica	OFICINA: Cuarto de datos Telecomunicaciones
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: MODELO: 09 HSD

SERIAL EVAPORADORA: N0R25 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 7.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con liquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 208 LR2 208 LR3 _____ AMPERAJE: 7.2 PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Alexander E. Ramos 94544980	Carlos A. Mora V.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realizo Mantenimiento Preventivo

Se realizo cambio de Bomba de condensado

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-511 Piso 4

Informaciones de las actividades		
Fecha: 21-6-22	DIRECCION: Escuela Sotomayor	OFICINA: Bienes
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO X	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB- INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TR TIPO DE EQUIPO: Fancoil

MARCA: Carrier MODELO: N/A

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 5.8 PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
CC 1142.200.036	Sebastian C. Calderon

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

112-510 Piso 4.

Informaciones de las actividades

Fecha 24-6-22	DIRECCION: Escalera Santamonica OFICINA: Secretaria Bienes
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO X

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB- INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: Innova MODELO: SIBC2083

SERIAL EVAPORADORA: 7604C891 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 8.0 PRESION (PSI): 60 X

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
cc 1.117.760.636	Sebastian T. Carlos A. Arias V.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Garantizo este preventivo.
arreglo de drenaje.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-555 Placa inventario: AIRWO36 Piso 3

Informaciones de las actividades		
Fecha 01/06/2022	DIRECCION: Fiscalía Santa Marta	OFICINA: Historias laborales
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB- INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TIPO DE EQUIPO: Fancoil

MARCA: YORK MODELO: N/A

SERIAL EVAPORADORA: Y980144-27 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI_____ NO____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

	Sebastian Carlos Arce
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB EMPRESAS SOLUCIONES INTEGRALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC - 956

Piso 3

Informacion de las actividades		
Fecha 02/06/22	DIRECCION: Fiscalia Santa Marta	OFICINA: Talento Humano
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TIPO DE EQUIPO: Fancy

MARCA: YORK MODELO: N.A.

SERIAL EVAPORADORA: Y 918039-07 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

	Sebastian Ortiz Arce
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | **EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710**

TC - 521 Piso 4

Informaciones de las actividades		
Fecha 17/05/2022	DIRECCION: Fiscalia Santa Marta	OFICINA: Apoyo Tecnico Op de cuarto Piso 4
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: **CAPACIDAD BTU:** 36.000 **CAPACIDAD EN TONELADA:** 3 **TIPO DE EQUIPO:** Pin Col

MARCA: YORK **MODELO:** No.

SERIAL EVAPORADORA: Y382122 **SERIAL CONDENSADORA:**

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: **NUMERO DE TAREA RELACIONADA:**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 **LR2** 210 **LR3** _____ **AMPERAJE:** 3.0 **PRESION (PSI):**

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X **REQUERIMIENTO DE MATERIALES** SI _____ NO X

JULIAN ANDRES VELASQUEZ 94942136	Sebastian Tarazona Carlos Arce
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA DE TECNICO**

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

FC-552 Piso 5

Informaciones de las actividades		
Fecha 24/6/22	DIRECCION: Fiscalia Santa monica	OFICINA: Archivo
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO X	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TR TIPO DE EQUIPO: Fancoil

MARCA: YORK MODELO: N/A

SERIAL EVAPORADORA: RKGm6076BC. SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: N/A

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 4.0 PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Dris Alsola D Rico 1689473.	Sebastian T. Cala A. Mcer.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realizo mto Preventivo.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Piso 4.

TC-522

Informaciones de las actividades

Fecha: 24/6/22	DIRECCION: Fiscalia Santa monica	OFICINA: 406	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO X		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1/1/2 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE18Z1BAMHORX

SERIAL EVAPORADORA: 700063. SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 240 LR2 240 LR3 ____ AMPERAJE: 8.5 PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI X NO ____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO X

Paula Vanegas cc 38683786.	Sebastian T. Carlos A. Arev.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:
Se realizo mto Preventivo Equipo operando Normal.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-489

Informaciones de las actividades

Fecha 9/Jun/22	DIRECCION: Fiscalia Santa Marta	OFICINA: Bolivar
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 Btu CAPACIDAD EN TONELADA: 1.5 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE

SERIAL EVAPORADORA: N.A SERIAL CONDENSADORA: N.A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con liquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las areas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. l. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI X NO_____

Nombre Firma Identificación	Pilas
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 1003202	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realiza mantenimiento preventivo, correcto funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tc-498

Informaciones de las actividades

Fecha 10/Jun/22	DIRECCION: Fiscalia Santa Marta	OFICINA: Balistica	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 24000 Btu CAPACIDAD EN TONELADA: 2 TIPO DE EQUIPO: Mini split

MARCA: Samsung MODELO: AS24TUBAN.

SERIAL EVAPORADORA: Y446PA SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI X NO_____

	Pilas
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 1643232	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realiza mantenimiento preventivo, queda funcionando.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC 484

Informaciones de las actividades

Fecha 9/12/22	DIRECCION: Fiscalia Santa Marta	OFICINA: Bolivar	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	P30 8	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: YORK MODELO: N/A

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

Jovi Fanny Rodriguez	
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 1077.5232	Sebastian Tamara FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realiza mantenimiento preventivo, correcto funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-451

Informaciones de las actividades

Fecha 9-Jun/22	DIRECCION: Fiscalia Santa Monica	OFICINA: Balistica	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Piso 8	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: YORK MODELO: N/A

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI_____ NO___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

Dgi Fanny Rodriguez	
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 1077523?2	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realiza mantenimiento preventivo, correcto funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-3041

Informaciones de las actividades		
Fecha 10 Jun 22	DIRECCION: Fiscalia Santa Marta	OFICINA: Casa (5to Piso)
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000Bt CAPACIDAD EN TONELADA: 1.5 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE18ZTCAMHORX

SERIAL EVAPORADORA: 341370119617070015 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: X

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con liquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI_____ NO___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

Andres Felipe Murillo C 94538.246	Satisfactorio.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realiza mantenimiento preventivo, Correcto funcionamiento.

Tc-177

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

Informaciones de las actividades

Fecha 30-0622 DIRECCION: Fiscalía - Bodega Laboratorio OFICINA: Mezzo 16 6 1 4 3er piso

Orientación | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Trane MODELO: AMYW 4S18A1000

SERIAL EVAPORADORA: 000 A0T SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 24-2009

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 9.9 PRESION (PSI): 120 ps

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ✓ NO ____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ✓ NO ____

Yximena Munoz C CC 29784030.	73158374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se efectua mtto preventivo y correctivo del A/A Queda en Buen funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-143

Informaciones de las actividades		
Fecha 16-06-22	DIRECCION: Sede Caicedonia	OFICINA: (RACK) Denuncias
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: York. MODELO: YHJE12ZT6AMHORX

SERIAL EVAPORADORA: 70700223 SERIAL CONDENSADORA: 70709109

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76082626 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 232712

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con liquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 213 LR2 213 LR3 _____ AMPERAJE: 10 PRESION (PSI): 125

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

CC 6464551	73138324
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El A.A Quedo en Bien funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-145

Informaciones de las actividades		
Fecha 16-06-22	DIRECCION: Sede caicedonia	OFICINA: Sala de espera
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TIPO DE EQUIPO: Cassette

MARCA: TRANE MODELO: 2MCC0536C1OROAL

SERIAL EVAPORADORA: 00008 SERIAL CONDENSADORA: Z24016

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76080890 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 232906

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motoros, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 213 LR2 213 LR3 _____ AMPERAJE: 4.0 PRESION (PSI): 100.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

	73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Equipo con poco enfriamiento. Se requiere presurizar sistema con nitrogeno para identificar y corregir fuga de R410A. Equipo operando con limitaciones.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-769

Informaciones de las actividades

Fecha 23/06/22	DIRECCION: Sede bloque 4a Norte	OFICINA: Despacho
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Calle 3 # 96 B/la Pombos	Fiscalia #163 Piso # 1

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 K CAPACIDAD EN TONELADA: 1 ½ TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: York MODELO: YHJE122TGAM HORIX

SERIAL EVAPORADORA: 700237 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130146078173 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 6.5 A PRESION (PSI): 125 Psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO ✓

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	David P / Javier P FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realizo mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS ESPECIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tc-32: Calle 3 2-76 B/la Pamba

Informaciones de las actividades

Fecha 23/06/22	DIRECCION: Sede Bolivar Ed Bavaria	OFICINA: Piso 12
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 Ton TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: LG MODELO: SJ-12CD

SERIAL EVAPORADORA: MF2629342O4 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 19022852 P NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 240 LR2 240 LR3 ____ AMPERAJE: 6.5 A PRESION (PSI): 65 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ✓

William Zapata Pvaa	David P / Javier P.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 1054 3103	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realizo mantenimiento preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y REQUISITOS LOGISTICOS

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-396 carrera 9 con calle 8

Informaciones de las actividades

Fecha 25/06/22	DIRECCION: Palacio de Justicia	OFICINA: Recepción
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Bogotá Piso 42

Formulario MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 72.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 ½ TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Haceb MODELO: NA AS 342 220 BL

SERIAL EVAPORADORA: 375151300401222 SERIAL CONDENSADORA: N / A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N / A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÈCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 ____ AMPERAJE: 6.0 A PRESION (PSI): 65 Psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ✓ NO ____

William Zipa Zipa	David P. / Javier P.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 1054383103	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realiza mantenimiento Preventivo Equipo en operación
- Se requiere cambio de cuatex (1 Und 5/8 x 1½)
- Cambio de desague por causa de condensado
- 8 Metros de manguera para desague
- No trae control remoto

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPIEZAS SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS ESPECIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-740 Carrera 10 4-12 Barrio

Informaciones de las actividades		
Fecha 23/06/22	DIRECCION: Sede Polanco URT	OFICINA: Desde P 30 H 2
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 Tr TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: York MODELO: YHJE122TCAMHORX

SERIAL EVAPORADORA: 343604996 1704 00049 SERIAL CONDENSADORA: N / A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 29349 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 ____ AMPERAJE: 6.0 A PRESION (PSI): 925 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ✓

Luz Angelo Jimenez P.	David P / Javier P.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realizo mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

T.c. 741

Informaciones de las actividades		
Fecha 22/06/22	DIRECCION: Sede Potrero Barberos	OFICINA: Mayoración
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Calle 145 106-66 B/ Modelo	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 K CAPACIDAD EN TONELADA: 1 Tc TIPO DE EQUIPO: MEI JPW

MARCA: LG MODELO: JT 182CD

SERIAL EVAPORADORA: MEZ62934211 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 ____ AMPERAJE: 8.5 A PRESION (PSI): 65 Ps

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ✓

Juan C. Bermúdez	David P / Javier P
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- X mantenimiento Preventivo

Equipo en Operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

T-774 Calle 4N 16b-66 B/Modelo

Informaciones de las actividades

Fecha 22/06/22	DIRECCION: desde Bomberos	OFICINA: Migración
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Equipo # 2

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 K CAPACIDAD EN TONELADA: 1½ Ton TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: LG MODELO: 3J18CD

SERIAL EVAPORADORA: MEZM20063 SERIAL CONDENSADORA: N/A


SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 240 LR2 240 LR3 AMPERAJE: 8.5 A PRESION (PSI): 65 Psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO ✓

	David P / Javier P.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realiza mantenimiento preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-773 Calle 4N · 10b-66 B/Modelo

Informaciones de las actividades		
Fecha 22/06/22	DIRECCION: Sede Polavara Bomberos	OFICINA: CTI
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Dirección

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 t. TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Blue Line MODELO: MS-36H0E2

SERIAL EVAPORADORA: D20Z9Z7405100 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 250944026934 P NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 ____ AMPERAJE: 45.0 A PRESION (PSI): 425 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ✓

NOMBRE, CÉDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION Edwin Xiomara Garcés Bubano 48601118.	FIRMA DE TECNICO David P. / Javier P.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- De razon mantenimiento preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-224 Calle 4N 100-66 Bl Modulo

Informaciones de las actividades

Fecha 22/06/22	DIRECCION: Sede Parqueadero	OFICINA: CTI
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Protección y Seguridad

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 42000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 4 T. TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Haceb MODELO: AA AS 342220 BL

SERIAL EVAPORADORA: 3751513010430 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada,al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 210 LR3 ____ AMPERAJE: 6.7 A PRESION (PSI): 65 Psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ✓

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 22-JUN-22 11:00AM	FIRMA DE TECNICO David D / Javier D

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realizo mantenimiento Preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-FIT

Informaciones de las actividades

Fecha 24/06/22	DIRECCION: Sede Botavara Boyberos	OFICINA: Rack Piso N1
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1Tr TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Chigo MODELO: CS-12-A

SERIAL EVAPORADORA: 894007041 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 6.0 A PRESION (PSI): 65 Psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO ✓

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Jhonnier Urbano	David P / Javier P.

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

- Se realiza mantenimiento preventivo

Equipo en operación

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC - 761 Tarea175606

Informaciones de las actividades			
Fecha 30-06-22	DIRECCION: Fiscalia - Bogá	OFICINA: CTI	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Asistente sub Direccion	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 Ton TIPO DE EQUIPO:

MARCA: Mirage MODELO: 8092 M CAFB-U CRN1

SERIAL EVAPORADORA: 8036106 47 SERIAL CONDENSADORA: 0830805

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 242736

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 7.6 PRESION (PSI): 125 Ps

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

Juan Camilo Hurtado Zapata 1144197631.	73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se Efectuo mto preventivo al mismo Quedando en Buen funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-765

Informaciones de las actividades		
Fecha 30.06.22	DIRECCION: Fiscalía - Bloq - Infraest y piso 2	OFICINA: RACK
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Edif. CAJA - AGRARIA

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TR TIPO DE EQUIPO:

MARCA: Comfortstar MODELO: CC (48 C) 1 (0).

SERIAL EVAPORADORA: N 00060. SERIAL CONDENSADORA: W00027.

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76070198. NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 242727

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 208 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 9.3AM PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO ✓

Valentina Villa Gil 38858208	73138574
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se Efectuo mtto preventivo A/A

Quedando en Buen funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-777

Informaciones de las actividades			
Fecha 24-06-22	DIRECCION: Fiscalia- cti Bogn	OFICINA: Bto627fi9	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Area: Fiscalias Especializadas	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: **CAPACIDAD BTU:** 12000 BTU **CAPACIDAD EN TONELADA:** 1TR **TIPO DE EQUIPO:** Mini split

MARCA: LG **MODELO:** S P12 I C M

SERIAL EVAPORADORA: N/A **SERIAL CONDENSADORA:** N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 1300760339 **NUMERO DE TAREA RELACIONADA:** 237471

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 115V **LR2** 115V **LR3** _____ **AMPERAJE:** 4.2 **PRESION (PSI):** 65 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ **REQUERIMIENTO DE MATERIALES** SI _____ NO _____

14899204	73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	**FIRMA DE TECNICO**

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

* Se Efectuo mto preventivo Al A.A Quedando en Buen FUNCIONAMIENTO

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES
Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
NIT 901061710-6

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-242

Informaciones de las actividades

Fecha 23-06-22	DIRECCION: Fiscalia Cascada. Bvga.	OFICINA: MACROS COPIO
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1P.SO ARCA PERITOS

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TR TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: TRANE MODELO: 4MYW45184A1000AA

SERIAL EVAPORADORA: 0000717 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130176071690. NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 236529

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paró, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. l. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 7.2 PRESION (PSI): 127 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

Juan Osorio Garzon T.O.6	1013837[illegible]
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 16.796.514	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Se realizó mantenimiento preventivo general a equipo m/s de 1 1/2 TR. Equipo queda operando en condiciones normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-154

Informaciones de las actividades

Fecha 22.06.22 | DIRECCION: fiscalia - casona | OFICINA: SISTEMAS piso

Orientación | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 18000 btu | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 | TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: westinghouse | MODELO: WHXF1-18K.

SERIAL EVAPORADORA: 300159. | SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A | NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 735978

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 120 LR2 220 LR3 _____ | AMPERAJE: N/A | PRESION (PSI): N/A

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ | REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
CC 41717.489	EDWIN VALERO 73130374

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El A.A tiene el compresor dañado ha sido cambiado; se requiere nuevo equipo ya q' termino su vida útil

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOR SOLUCIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.001.710

Tarea175606

TC-167

Informaciones de las actividades

Fecha: 22.06.22	DIRECCION: Fiscalia 10 - Calle 7 - Bogota	OFICINA: S. de Sonalico
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	piso

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 24.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 2 TR TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: Westing house. MODELO: WIHXF1-24KW4D1

SERIAL EVAPORADORA: 300107 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 235965

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: _____.

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, polcas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 19 A PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

Humberto Alfonso Lucena 94482911	Edwin A. Cuellar 73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El A.A. Queda en Buen funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710 | Tarea175606

TT-172

Informaciones de las actividades

Fecha 21-06-22 | DIRECCION: fiscalia-CASONA - BUCN | OFICINA: DOCUMENTO 1064
Orientación | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 2 PISO

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 18.000 | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 | TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: westinghouse | MODELO: WCHXF1-18K4D

SERIAL EVAPORADORA: 0912 0035 | SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 7066366 | NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 235961

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ | AMPERAJE: 14.1 | PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ____ | REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ____

Eduin V.

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION: 38864620 | FIRMA DE TECNICO: 73138374

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El A.A. Queda en BUCN funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-101

Informaciones de las actividades

Fecha 17-06-22	DIRECCION: Sede Roldanillo	OFICINA: F33 Piso 2
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: Mirage MODELO: ELT3610

SERIAL EVAPORADORA: 120047 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: S.

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 15 PRESION (PSI): 125.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO X

Andres Felipe Duarte Taba 1113793190

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

Edwin Vallejo - Gustavo B

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Se realizó mantenimiento Preventivo a equipo minisplit de 3TR. Equipo queda Operando en condiciones normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y REFRIGERACION INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

11-96

Informaciones de las actividades

Fecha 17-06-22	DIRECCION: Sede Roldanillo	OFICINA: CTI - 2 Piso
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 24.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 2 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: Panasonic MODELO: CS-YS24VKV-8

SERIAL EVAPORADORA: 120143 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 10 PRESION (PSI): 175

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Heiser Antonio Otero Sama	Edwin Vallejo - Gustavo. B
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Se Realizo Mantenimiento Preventivo a equipo minisplit de 2TR. Equipo queda Operando en condiciones normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-109

Informaciones de las actividades		
Fecha 17-06-22	DIRECCION: Sede Roldanillo	OFICINA: Fiscalia 29 2 Piso
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 24.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 2 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: Panasonic MODELO: CS-YSZ4VKV-8

SERIAL EVAPORADORA: 40120105 SERIAL CONDENSADORA:

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 10 PRESION (PSI): 125

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO X

Paulo Fernando Uribe Lopez 1.113.789.951	Edwin Vallejo - Gustavo B
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Se Realizó mantenimiento Preventivo a equipo Minisplit de 2TR. Equipo queda operativo.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC - 12

Informaciones de las actividades			
Fecha	DIRECCION: Fiscalia General	OFICINA: Seccional	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	16# A.A#2.	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO:

MARCA: YORK MODELO: YHJE 1827 GMHORA

SERIAL EVAPORADORA: 7090018 SERIAL CONDENSADORA: N/a.

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 6.5 AM PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO ✓

1116434512	73138824
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El A.A Queda en Buen funsionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-118

Informaciones de las actividades			
Fecha 17 06 22	DIRECCION: Fiscalia 29824	OFICINA: Fiscalia	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	# 16 seccional	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONÁL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO:

MARCA: LG MODELO: SP182CM

SERIAL EVAPORADORA: 307607634 SERIAL CONDENSADORA: N/T

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/T NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ____

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condicionos y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 7-2 amp PRESION (PSI): 6 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ____

16363947	7313857
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se Efectuó Mtto preventivo Quedando en Bien funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-143

Informaciones de las actividades			
Fecha 16-06-22	DIRECCION: Sede Calcedonia	OFICINA:	F10
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: York. MODELO: YHJE12ZTGAMHORX

SERIAL EVAPORADORA: 70700220 SERIAL CONDENSADORA: 70700250

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76082627 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 232920

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 213 LR2 213 LR3 _____ AMPERAJE: 10 PRESION (PSI): 125

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO X

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO 73138374

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El AA Queda en Bien funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-119

Informaciones de las actividades			
Fecha 17-06-22	DIRECCION: Fiscalía 22 R 7 C.	OFICINA: Fiscalía Seccional #36	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: CAPACIDAD EN TONELADA: TIPO DE EQUIPO:

MARCA: Confortel Split MODELO: CC 118 CD

SERIAL EVAPORADORA: 3N U0022 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76070190 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 10-6 AMP PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ____

Rocca M. 66714353	7313837
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

* Se Efectuó mtto preventivo A1 A1 - Quedando en Buen funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO



FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-142

Informaciones de las actividades

Fecha 16-06-22	DIRECCION: Sede Caicedonia	OFICINA: F 42
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: York. MODELO: YHJE122T6AMHORX

SERIAL EVAPORADORA: 90700214 SERIAL CONDENSADORA: 7070093

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76081625 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 232910

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 213 LR2 213 LR3 _____ AMPERAJE: 10 PRESION (PSI): 125

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

	73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El A.A Quedo en Buen funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-118

Informaciones de las actividades

Fecha 17.06.22	DIRECCION: fiscalia 7A28-72	OFICINA: CTI coordinación
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: 1 CAPACIDAD BTU: 18000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1,5 TIPO DE EQUIPO: Split

MARCA: YORK MODELO: YHJE18GA

SERIAL EVAPORADORA: 900016 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ____

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 6.2 A PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ____

1.048.753.802	73178324
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El A.A. Queda en Buen funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-632

Informaciones de las actividades

Fecha: 22/06/22 | DIRECCION: Fiscalia Telecom Piso 7 | OFICINA: 74 local

Orientación | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Unidad de Cavit

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12000 Btu/h | CAPACIDAD EN TONELADA: 1TR | TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: Midea | MODELO: MSAFB-11CRN7-NC7

SERIAL EVAPORADORA: 820772 | SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 127 LR2 118 LR3 _____ | AMPERAJE: 4.7 | PRESION (PSI): 127 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ | **REQUERIMIENTO DE MATERIALES** SI _____ NO _____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE Gladys Delgado
QUIEN RECIBE A SATISFACCION

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC - 227

Informaciones de las actividades		
Fecha 22/06/2022	DIRECCION: Fiscalia Aylacom Unidad de Cavif Zipaco	OFICINA: Coordinación
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TR TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Midea MODELO: MSA FB - 12CRN1 - NCS.

SERIAL EVAPORADORA: 820250 SERIAL CONDENSADORA: N/I

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 121 V LR2 119 V LR3 _____ AMPERAJE: 4.2 PRESION (PSI): 128 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

	Ricardo Mann H Wilmar Muelas.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE Gladys Delgado QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESION SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-2971

Informaciones de las actividades

Fecha 22-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA:	Fiscalia 161 Local
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		Unidad Tecnico-pozo

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Mini Split.

MARCA: Midea MODELO: MSAFB-11CRN1-NC1.

SERIAL EVAPORADORA: 820179 SERIAL CONDENSADORA: N II

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N II. NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OK

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 121 LR2 120 LR3 ____ AMPERAJE: 4.0 PRESION (PSI): 126.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ____

	Ricardo Marin H Wilmer Muelas
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE Gladys Delgado QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-779

Informaciones de las actividades			
Fecha 22-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Cavi F. 5 1 local p.13 #7	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - NO DEBE IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: mini split.

MARCA: Midea MODELO: MSA FB-12 CRN1-NC1

SERIAL EVAPORADORA: 820194. SERIAL CONDENSADORA: N/I

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/I. NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OK

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 V LR2 120 V LR3 _____ AMPERAJE: 4.0 A PRESION (PSI): 121

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

	Ricardo Marin H Wilmar Nuelas
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE Gladys Delgado QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.051.710

TC-780

Informaciones de las actividades

Fecha 22-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: 92 local	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de confort #7	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB- INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Westing house MODELO: WIHXF1-12KW4D

SERIAL EVAPORADORA: 300003 SERIAL CONDENSADORA: N/E

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/E NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 1301760678 12

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con liquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 118 LR3 ____ AMPERAJE: 3.1. PRESION (PSI): 45.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ____ **REQUERIMIENTO DE MATERIALES** SI ____ NO ____

	Ricardo Marin M Wilmar Muelas
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE Gladys Delgado QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Equipo requiere carga (Ajoste de R-410A)

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

re - 701

Informaciones de las actividades

Fecha 22-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom Piso	OFICINA:	99 Local
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de control	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TR TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: Westinghouse MODELO: WIHXF1-12KW9D

SERIAL EVAPORADORA: 300016 SERIAL CONDENSADORA: N I E

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130176067815 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OK

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 120 LR3 _____ AMPERAJE: 4.3 PRESION (PSI): 125

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

	Ricardo Marin H Wilmar Nuelas
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE Gladys delgado QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-734

Informacion de las actividades

Fecha 23/oct/2022	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Rack 5° Piso	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM:	CAPACIDAD BTU: 9000 btu/h	CAPACIDAD EN TONELADA:	TIPO DE EQUIPO: Mini Split
MARCA: Westinghouse		MODELO: CWIHXF1-09KWSD	
SERIAL EVAPORADORA: 300277		SERIAL CONDENSADORA: N/A	
SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 960679502		NUMERO DE TAREA RELACIONADA:	

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. t. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. l. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO____ **REQUERIMIENTO DE MATERIALES** SI_____ NO_____

Leyder Figueroa Ovalle CC. 76324160	Wilmar M. Ricardo M.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-733

Informaciones de las actividades

Fecha 23/08/2022	DIRECCION: Fiscalia Telecom — OFICINA: Unidad de estructura de apoyo 5°M30
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60000 btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Cassette

MARCA: Westinghouse MODELO: WFCXF-60KW2CC27

SERIAL EVAPORADORA: 160075 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

Leyder Figueroa Ojeda C.C. 7632464	Wilmar M. Ricardo M
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tc-782

Informaciones de las actividades

Fecha 23-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom.	OFICINA:	Fiscalias
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		4 Piso Pasillo

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3TR TIPO DE EQUIPO: Casette

MARCA: York # 31. MODELO: YMKFXC036BBH

SERIAL EVAPORADORA: 900076. SERIAL CONDENSADORA: N/E

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 13076062364 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: GE

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 119 LR3 AMPERAJE: 17.8 PRESION (PSI): 60

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

1144060307 Daniel Eduardo Jurado.	Ricardo Marin H. Wilmar Mueles
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-620

Informaciones de las actividades

Fecha 23-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Fiscalias 4 Piso Pasillo
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3 TR TIPO DE EQUIPO: Casette

MARCA: York F 30 MODELO: YMKFXC036BBH.

SERIAL EVAPORADORA: 120900072 SERIAL CONDENSADORA: N I E

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 13076062363 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OF

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 121 LR2 119 LR3 AMPERAJE: 16.8 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

1144060307 Daniel Eduardo Jaramillo	Ricardo Marin H. Wilmar Mueles.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC- 600

Informaciones de las actividades

Fecha 23/10/2022	DIRECCION: Fiscalia Tyleoma	OFICINA: Fiscalias 5° piso Edificio F1
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60000 btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Comfortfresh MODELO: UMDV060D

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 360476173 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI_____ NO___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

Angela Cristina Gonzalez Cortes C.C. 69045468.	Wilmer M. Rueda M.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-601

Informaciones de las actividades

Fecha 23/06/2022	DIRECCION: Fiscalia Talcan	OFICINA: Fiscalias
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

5 AM 30
Piso #2

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB "INFORME IMPRESO"

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Cantbal

MARCA: Comfort Fresh MODELO: UMDV060

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76047672 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2_____ LR3_____ AMPERAJE: PRESION (PSI):

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI_____ NO___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

Angela Cristina González Cortes C.C. 67'045408	Wilmer M. Ricardo M.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-597

Informaciones de las actividades

Fecha 23/01/2022	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Fiscalias
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Sotano Bunker #3

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36000 btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 3TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Comfortbash MODELO: CTF036CN2

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 121 LR2 120 LR3 ____ AMPERAJE: 15.3 PRESION (PSI): 62

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ____

Angela Cristina Gonzalez Cortes C.C. 27'045.168.	Wilmer M. Ricardo M.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-033

Informaciones de las actividades

Fecha 24/oct/2022	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Fiscalia 58 local Unidad de Cavif Piso #2	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 1TR TIPO DE EQUIPO: Split

MARCA: Midea MODELO: MSAFB-12CRN1-NC4

SERIAL EVAPORADORA: 820426 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 118 LR2 119 LR3 _____ AMPERAJE: 4.0 PRESION (PSI): 127

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

VIVIANA LASSO	Ricardo M.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION. FISCALIA 58 LOCAL	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-619

Informaciones de las actividades

Fecha 24-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Pasillo Fiscalia 14 Piso 4-4
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM:

CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1. TIPO DE EQUIPO: Mini Split

MARCA: Samsung MODELO: AR12MVFHCWKN

SERIAL EVAPORADORA: N I SERIAL CONDENSADORA: N I

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OK

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 121 LR3 AMPERAJE: 4.3 PRESION (PSI): 128

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

Nancy Dima G.	Ricardo Marin H Wilmer Nivelo.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 31982081	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-617

Informaciones de las actividades

Fecha 24/06/2022	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Fiscalia 46 Seccional P330 #4
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM:

CAPACIDAD BTU: 12000btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 1TR TIPO DE EQUIPO: Split Piso Techo

MARCA: Samsung MODELO: AR12MVFHCWKN

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 120 LR3 ____ AMPERAJE: 4.2 PRESION (PSI): 127

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ____ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 3195705	FIRMA DE TECNICO Wilmar M. Ricardo M

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

IC-960

Informaciones de las actividades

Fecha 24-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA:	4d local
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de Covif Piso 2	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1.5 TIPO DE EQUIPO: Mini split

MARCA: Confortstar MODELO: CC18CD

SERIAL EVAPORADORA: N/E SERIAL CONDENSADORA: N/E

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130976070573 NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OK

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 121 LR3 _____ AMPERAJE: 8.7 PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

Jimena Mora 1.144.039.060 A. Fiscalia	Ricardo Marin M Wilmer Nuelas.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-784

Informaciones de las actividades			
Fecha 24-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: 13 Local	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de Covif Piso +7	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB- INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: mini split

MARCA: Midea MODELO: MSAFB-11CEN1

SERIAL EVAPORADORA: 820488 SERIAL CONDENSADORA: N I I

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N I I NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OK

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 117 LR3 AMPERAJE: 4.1 P PRESION (PSI): 128

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
	Wilmar Muñoz Ricardo Nann.

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Te-167

Informaciones de las actividades

Fecha 24/06/2022 | DIRECCION: Fiscalia Telecom | OFICINA: 705 local

Orientación 24/06/2022 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Unidad de Cavid P130-7

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB - INFORME IMPRESO

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 12000btu/h | CAPACIDAD EN TONELADA: 1TR | TIPO DE EQUIPO: Split

MARCA: westinghouse | MODELO: WIHXF1-12KWHD

SERIAL EVAPORADORA: 300005 | SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76067814 | NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1_____ LR2 120 LR3 119 | AMPERAJE: 4.2 | PRESION (PSI): 726

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO___ | REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI_____ NO_____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION: 66.833.466

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-634

Informaciones de las actividades

Fecha 24-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Local 79
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de cart P30 #7

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Mini Split.

MARCA: Midea MODELO: MSAFB/ 1ICRN 1-NC1

SERIAL EVAPORADORA: 820648 SERIAL CONDENSADORA: N/I

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/I NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OK

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con liquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 119 LR3 _____ AMPERAJE: 4.3 PRESION (PSI): 125.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ____

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Diana Carolina Franco B. 1.120.614.134	Ricardo Marin H Wilmar Muelas.

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-786

Informaciones de las actividades

Fecha 24-06-22	DIRECCION: Fiscalia Telecom	OFICINA: Pasillo
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad de CAVIF Piso 4

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 36.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 3TR TIPO DE EQUIPO: Casete

MARCA: Westinghouse MODELO:

SERIAL EVAPORADORA: SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: OK

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 119 LR2 120 LR3 AMPERAJE: 15.6 PRESION (PSI): 128

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

Jimena Mora C.C 1144059060 A. Fiscal II	Ricardo Mank H Wilmar Morelas
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

Informaciones de las actividades

Fecha 23-06-22	DIRECCION: Fiscalia - CARONA - BOG	OFICINA: RACK.
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 9.000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 3/4 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: Westinghouse MODELO: WIHXD1-09

SERIAL EVAPORADORA: 300002. SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 235941

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO:

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 4.8 A PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

CC 94474894	Edwin Vallejo 73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

* Se Efectuo Mtto preventivo a/a
Quedando en Buen Funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-152

Tarea175606

Informaciones de las actividades		
Fecha 21-06-22	DIRECCION: Fiscalia Boca Casona.	OFICINA: Laboratorio 2 piso.
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 5/2 CAPACIDAD EN TONELADA: 60068 TIPO DE EQUIPO: cuneal

MARCA: TRANE MODELO: 4TRS060J1000NA

SERIAL EVAPORADORA: 15332EXP2V SERIAL CONDENSADORA: 15202WXLBP

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: ✓ NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 235615

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: _____

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire, f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 240 LR3 _____ AMPERAJE: 10.2 PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

41085716	Edwin V. 7713879
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se Efectúa Mto preventivo al A.A quedando en Buen Funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-741

Informaciones de las actividades

Fecha 23-06-22	DIRECCION: Fiscalia Lgr BUGA CAJON 7	OFICINA: SUCURSAL 1 Piso	
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO		

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 BTS CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TR TIPO DE EQUIPO:

MARCA: Mirage MODELO: MSAFB-11CRA1-NC1

SERIAL EVAPORADORA: 20183 SERIAL CONDENSADORA: N/A.

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 236535

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO:

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 AMPERAJE: 9.2 PRESION (PSI): 125 psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO

Juan Osorio Garzon.	7518837
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se efectuó mto preventivo al A.A

Quedando en Buen funcionamiento.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

t - 440

Informaciones de las actividades

Fecha 23-06-22	DIRECCION: Fiscalia - Cabana Buga	OFICINA: Laboratorio
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Bahia 4 L. 208 e 440

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONÁL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 Btu CAPACIDAD EN TONELADA: 1½ TIPO DE EQUIPO: Mini split

MARCA: TRANE MODELO: 4MXW451 8A1000 AA

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130172071697 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 236546

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 7.4 7.4 PRESION (PSI): 125 psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ✓

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 16.796.544	FIRMA DE TECNICO 73138374

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se efectua mtto al A/A Quedando en Buen funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-742

Informaciones de las actividades		
Fecha 23-06-22	DIRECCION: Fiscalía - Casona Buga	OFICINA: Balística
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Laboratorio

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18.000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: TRANE MODELO: 4MYW4S18A1000A1

SERIAL EVAPORADORA: N/A SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 130176071699 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 236550

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 7.6. PRESION (PSI): 125 PSI

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

Juan Osorio Giraldo 16396544	73138374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

X Se efectua mtto preventivo al A.A Quedando en buen funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

Tarea175606

TC-161

Informaciones de las actividades

Fecha 24-06-22. | DIRECCION: Fiscalia CTI BOGA - CASONA | OFICINA: Delitos informaticos

Orientación | MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: | CAPACIDAD BTU: 18000 BTU | CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 Te | TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: CARRIER. | MODELO: CH43PX018-

SERIAL EVAPORADORA: 120313. | SERIAL CONDENSADORA: N/A.

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: | NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 237233

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: ✓

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ | AMPERAJE: 7.2 | PRESION (PSI): 128 Psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO ___ | REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO _____

IVAN A

IVAN ANDRES OCAMPO

CC-7632078

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION

1131383764

FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se efectuo mto preventivo al A.A. Quedando en buen funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-177 Tarea175606

Informaciones de las actividades

Fecha 23-06-22	DIRECCION: Fiscalia Colonia Bog	OFICINA: MACROPROCESOS 1 PISO
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 18000 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 1 1/2 TIPO DE EQUIPO: MINI SPLIT

MARCA: TRANE MODELO: 4MYW4J1847 1000 AA

SERIAL EVAPORADORA: 1317607 1689 SERIAL CONDENSADORA: N/A

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 0009702 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 236506

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO:

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con liquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 ____ AMPERAJE: 7.6. PRESION (PSI): 125 Psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI ____ NO ✓ REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI ____ NO ✓

Juan Osorio Guzman 16.796.594	73188374
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

* Se Efectuo Mto preventivo al A.A Quedando en Buen funcionamiento

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-159

Tarea175606

Informaciones de las actividades		
Fecha 24-06-22	DIRECCION: la casona Buga - cti	OFICINA: Armamento 2 Piso
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

PERSONAL QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO: tecnicos aprobados en el contrato

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: Minisplit

MARCA: TRANE MODELO: MCW512AMUA0

SERIAL EVAPORADORA: 704H01048D SERIAL CONDENSADORA: 4173P5BTB

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: 76046177 NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 237460

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 6,5 PRESION (PSI): 65 Psi

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Juan Carlos Herrera C 94508612	Edwin Valejo - Gustavo Benavidez
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO: Se realizo mantenimiento Preventivo a equipo minisplit de 1TR. Equipo queda operando en condiciones normales.

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SOMOS LOS UNICOS NIT 901061710-0

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-654

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/5/22	DIRECCION: Fiscalia San Francisco	OFICINA: piso 11
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60BT/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Starlight MODELO: fcp 6000 B0

SERIAL EVAPORADORA: 973314 SERIAL CONDENSADORA: 973427

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19 20 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Angelina Maria H 29927333	Andres Pay
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El Aire opera Sin problema

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-653

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/5/22	DIRECCION: Fiscalia Santander	OFICINA: piso 11
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60 BT CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Starlight MODELO: FCP 60000 BD

SERIAL EVAPORADORA: 973448 SERIAL CONDENSADORA: 973431

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19.20 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Cristina Hatcho H 29927333	Ordeo. Payc
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire opera sin problemas

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB EMPRESAS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-655

Informaciones de las actividades		
Fecha: 29/05/22	DIRECCION: Fiscalia San Francisco	OFICINA: Piso #12
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60.000 BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5 TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Trane MODELO: FCP 60000 BV

SERIAL EVAPORADORA: CSL1M060-A973324 SERIAL CONDENSADORA: 973717

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19 20 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Juan Aguirre B.	Andres Patiño Jovich
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 6401.57	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se Realizo mantenimiento preventivo. 2/a/a

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES NIT 900.211.710-9

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-656

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/05/22	DIRECCION: Fiscalia Santander	OFICINA: Piso 12
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60BTU/H CAPACIDAD EN TONELADA: 5TN TIPO DE EQUIPO: CONDENSADORA

MARCA: STARLIGHT MODELO: FCP 60000

SERIAL EVAPORADORA: 974507 SERIAL CONDENSADORA: 973720

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 20.19 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Yuli Acosta B. 6.401.571	Andres Javier Pay
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire opera sin problema

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESION SOLUCIONES Y SUMINISTROS IMPRESCINDIBLES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-654

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/5/22	DIRECCION: Fiscalia San Francisco	OFICINA: Piso 13
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60 BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: STANLEY MODELO: FCP 60000 BV

SERIAL EVAPORADORA: 973446 SERIAL CONDENSADORA: 973436

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 19.20 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
Especialista 6-Junio-2022 10:00 horas	Andres Felipe Jaime Rojas

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire opera sin problema

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
NIT 901061710-0

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-657

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/5/22	DIRECCION: Fiscalia San Francisco	OFICINA: Piso 13
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Centro

MARCA: STARTHT MODELO: FCP60080

SERIAL EVAPORADORA: 973444 SERIAL CONDENSADORA: 973433

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 220 LR2 220 LR3 _____ AMPERAJE: 19 20 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO 7 REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO 7

NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO
6 junio 2022 10:08hrs	Andres Patiño - Javier Pays

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire opera sin problema

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-660

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/5/22	DIRECCION: Fiscalia Santander	OFICINA: Piso 14
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60 BTU CAPACIDAD EN TONELADA: 5 TN TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: STARLIFT MODELO: FCP 60000

SERIAL EVAPORADORA: 974851 SERIAL CONDENSADORA: 973194

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19 20 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

16.668.935. German Gutierrez M.	Andres Patiño J.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESON SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-659

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/5/22	DIRECCION: Fiscalia Santander	OFICINA: piso 14
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Centrifugo

MARCA: Stanley MODELO: fcp 60000BU

SERIAL EVAPORADORA: 7974845 SERIAL CONDENSADORA: 973727

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19. 20 PRESION (PSI): 65

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

16.668935 German Gutierrez M. NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	Andres Patiño Jaime Pay FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:
El aire quedo sin problema

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-661

N9

Informaciones de las actividades		
Fecha: 20/5/22	DIRECCION: Fiscalia San Francisco	OFICINA: Piso 15
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: MANEJADORA

MARCA: STARLIGHT MODELO: Fcp 60000BU

SERIAL EVAPORADORA: L0304972653 SERIAL CONDENSADORA: C973881

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 AMPERAJE: 20.22 PRESION (PSI): 22

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI NO X

Victor F. Ramirez	Andres Patiño, Javier Pays
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 1079191939	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire opera sin problemas

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESON SOLUCIONES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-662 N2

Informaciones de las actividades		
Fecha 20/5/22	DIRECCION: Fiscalia San Francisco	OFICINA: piso 15
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: STELLAR MODELO: Fcp combo

SERIAL EVAPORADORA: L030797449 SERIAL CONDENSADORA: 030301918

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 21 19 PRESION (PSI): 22

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Victor F. Rengifo	Andres Patiño Javier page
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION 16.891578	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire quede sin problemas alguno

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESION SOLUCIONES
NIT 901.061.710

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-647

Informaciones de las actividades		
Fecha 26/5/22	DIRECCION: Fiscalia Santander	OFICINA: 4508
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60Btu/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Stanley MODELO: fcp60000B0

SERIAL EVAPORADORA: 973454 SERIAL CONDENSADORA: 973424

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19 20 PRESION (PSI): 60

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Alba nora Pedroza 66.818.486.	Cordial y Paye
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:
El Aire opera sin problema

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES
NIT 901.061.710-0

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-646

Informaciones de las actividades		
Fecha 26/5/27	DIRECCION: Fiscalia Santander	OFICINA: piso 8
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60000 b/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: Starlight MODELO: Fcp 60000 Bo

SERIAL EVAPORADORA: 9-73051 SERIAL CONDENSADORA: N/S

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19.20 PRESION (PSI): 60

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Alba nora Pedraza. 66.818.486.	Andres Puyo
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire opar sin problemas

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESION SOLUCIONES Y SUMINISTROS EMPRESARIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-651

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/5/21	DIRECCION: Fiscalia Santacruz	OFICINA: piso 10
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60.BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Central

MARCA: STRIGHT MODELO: FCP6000D0

SERIAL EVAPORADORA: 973456 SERIAL CONDENSADORA: 973128

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/D NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: SI

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19 20 PRESION (PSI): 63

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

Bolette Allo	
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

El aire opera sin problemas

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESION SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-652

Informaciones de las actividades		
Fecha 25/5/22	DIRECCION: Fiscalia Sanfrancisco	OFICINA: Piso 10
Orientación	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 60BTU/h CAPACIDAD EN TONELADA: 5TR TIPO DE EQUIPO: Consola

MARCA: Starlight MODELO: Fcp.60000B0

SERIAL EVAPORADORA: 973441 SERIAL CONDENSADORA: 973430

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: NUMERO DE TAREA RELACIONADA:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO: Si

1. SISTEMA ELÉCTRICO a. Revisión de la alimentación eléctrica del tablero a la unidad, apretando bornes de llegada del conductor y salida de pastilla térmica, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. b. Revisión de llegada de alimentación eléctrica a los bornes del equipo, antes y después de prestar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. c. Verificar voltaje de llegada al tablero de control, que sea de diseño de la unidad, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. d. Verificar amperaje de consumo, antes y después de dar el servicio de mantenimiento preventivo de la unidad. e. Limpieza de contactores y relevadores de tablero de control, con líquido dieléctrico. f. Lubricación y limpieza del motor. 2. SISTEMA MECÁNICO a. Limpieza de serpentines evaporadores y serpentines condensadores con líquido a presión. b. Limpieza de charola de condensados para evitar se tapone la descarga de agua de condensación. c. Limpieza de aspas de motores, condensadores, turbinas y compresores. e. Limpieza de filtros de aire. f. Verificación de temperatura de las áreas acondicionadas que con un mínimo sea de 23°C. g. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo de los compresores. h. Verificación y en su caso corrección de fugas. i. Limpieza de termostato verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. j. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. l. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación. m. Garantizar que el equipo funcione las horas programadas para cada día. t. Verificación y en su caso corrección al ciclo de trabajo del compresor. u. Verificación y en su caso corrección de fugas. v. Limpieza de termostato, verificando que opere correctamente en su paro, arranque y corte automático por temperatura. w. Verificación de las condiciones y trayectoria de los ductos del sistema de aire acondicionado. y. Verificación de bandas, poleas y chumaceras; ajuste, limpieza, lubricación y nivelación.

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3 _____ AMPERAJE: 19.20 PRESION (PSI): 64

MANTENIMIENTO CORRECTIVO SI _____ NO X REQUERIMIENTO DE MATERIALES SI _____ NO X

[signature]	Cordio. Pays
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:
El aire opera Sin problemas

Preventivo

ENTREGA A SATISFACCION DE SERVICIO

TCB IMPRESOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

FISCALIA GENERAL DE LA NACION | EMPRESA CONTRATANTE: TCB ISS SAS NIT 901.061.710

TC-542 PISO 4

Informaciones de las actividades	
Fecha 12-05-2017	DIRECCION: Fiscalia Santa monica, OFICINA: grupo quimica,
Orientación	Se realizan actividades correctivas segun formato de diagnostico con numero de tarea:_____

Formulario: MANTENIMIENTO CORRECTIVO FISCALIA GENERAL DE LA NACION TCB -INFORME IMPRESO

ITEM: CAPACIDAD BTU: 12,000 CAPACIDAD EN TONELADA: 1 TIPO DE EQUIPO: minisplit

MARCA: YORK MODELO: YHJE122TMABHORX

SERIAL EVAPORADORA: 700136 SERIAL CONDENSADORA: 170700136,

SERIAL INTERNO DEL EQUIPO DE FISCALIA: N/A NUMERO DE TAREA RELACIONADA: 1

DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO CORRECTIVO REALIZADO (repuestos cambiados y descripción del servicio):

display Fallando ✓

VOLTAJE: LR1 210 LR2 210 LR3_____ AMPERAJE: 3.0 A PRESION (PSI): 125 X 400

Cesar A. Barrera C.C. 1170919941	Carlos A. Arce V.
NOMBRE, CEDULA Y FIRMA DE QUIEN RECIBE A SATISFACCION	FIRMA DE TECNICO

ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO DE MANTENIMIENTO EN INFORME DIGITAL: Antes, durante y despues

OBSERVACIONES DEL ESTADO DEL EQUIPO:

Se realizo mantenimiento Preventivo
EQUIPO Operando Normal.