MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: Sepn - Diraf
Radicado No:
Recibido por: Pt Saweda
Fecha: 13 07 22 Hora: 19:00

No. GS - 2022 – 0 2 3 2 9 8 / DIRAF – GUSEP

Bogotá, D.C., 13 JUL 2022

Señor mayor general
HENRY ARMANDO SANABRIA CELY
Director Administrativo y Financiero (e)
Carrera 59 26 21 CAN.
Bogotá.

Asunto: remito plan de pagos y amortización del anticipo.

En atención al contrato de obra PN DIRAF 06-6-10142-20 por medio del cual se construye la Metropolitana de Policía Valledupar Lote 1, respetuosamente me permito remitir a mi general el plan de pagos y amortización del anticipo, el cual fue elaborado por el contratista de obra y revisado y avalado por la interventoría y esta supervisión, con base en la programación de obra ajustado al modificatorio Nro. 2 del 19/05/2022.

Lo anterior en atenta solicitud se incorpore en la carpeta del contrato y se continúe con los trámites de facturación del corte 14, el cual fue proyectado inicialmente en $900'000.000 y fue presentado por $1.301'381.457,11, mostrando una ejecución superior a la programada durante el mes de julio.

Atentamente,

Mayor **LUIS ENRIQUE PÉREZ PÁEZ**
Jefe Grupo de Seguimiento a Proyectos (e)

Realizado por: My. Luis Enrique Pérez Páez
Revisado por: Tc. Ferley Puerto Sánchez
Fecha de elaboración: 23/06/2022
Ubicación: Escritorio / 2022 /Supervisiones

Carrera 59 26-21, Bogotá
Teléfonos 3159154 – 3159157
diraf.arinf-gusep@policia.gov.co
www.policia.gov.co

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DIRAF - POLICIA NACIONAL				CONTRATO DE OBRA PN DIRAF No. 06-6-10142-20	
PROYECTO: CONSTRUCCION Y DOTACION DEL COMANDO DE POLICIA METROPOLITANO DE VALLEDUPAR LOTE 1				**CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020**	
PROGRAMACION DE PAGOS Y PLAN DE AMORTIZACION DEL ANTICIPO				NIT.901.411.856-7	
Fecha de Inicio:	24/11/2020				
Fecha de Terminacion:	15/10/2022				
Valor total del Contrato:				$ 54,415,596,680.61	
FECHA	CORTE	% Ejecucion	Valor Mes	ANTICIPO 18.38730202139888%	TOTAL ACTA PARCIAL DE OBRA
25/04/2021	.1-ABRIL	7.11%	$ 3,868,778,165.19	$ 711,363,975.77	$ 3,157,414,239.42
25/05/2021	.2-MAYO	2.17%	$ 1,179,520,238.83	$ 315,271,358.58	$ 864,248,880.25
25/07/2021	.3-JULIO	5.27%	$ 2,868,088,017.11	$ 355,428,975.90	$ 2,512,659,041.21
25/08/2021	.4-AGOSTO	3.30%	$ 1,798,226,161.07	$ 512,374,900.67	$ 1,285,851,260.40
25/09/2021	.5-SEPTIEMBRE	9.00%	$ 4,898,445,863.58	$ 480,958,095.39	$ 4,417,487,768.19
25/10/2021	.6-OCTUBRE	6.46%	$ 3,515,682,087.22	$ 488,231,790.94	$ 3,027,450,296.28
25/11/2021	.7-NOVIEMBRE	8.00%	$ 4,353,138,398.80	$ 578,732,525.85	$ 3,774,705,872.95
25/12/2021	.8-DICIEMBRE	11.98%	$ 6,518,178,727.00	$ 557,638,426.90	$ 5,960,540,300.10
EJECUCION 2021		53.29%	$ 29,000,357,658.80	$ 4,000,000,000.00	
25/01/2022	.9-ENERO	0.23%	$ 124,844,626.61	$ 124,844,626.61	$ 0.00
25/02/2022	.10-FEBRERO	0.69%	$ 377,572,002.62	$ 276,355,729.65	$ 101,216,272.97
25/03/2022	.11-MARZO	0.65%	$ 353,179,093.83	$ 300,000,000.00	$ 53,179,093.83
25/04/2022	.12-ABRIL	2.84%	$ 1,543,809,223.54	$ 744,566,700.70	$ 799,242,522.84
25/05/2022	.13-MAYO	6.18%	$ 3,363,611,837.50	$ 1,337,257,251.46	$ 2,026,354,586.04
25/06/2022	.14-JUNIO	2.71%	$ 1,475,213,893.96	$ 498,847,298.90	$ 976,366,595.06
25/07/2022	.15-JULIO	3.91%	$ 2,130,000,000.00	$ 828,618,542.89	$ 1,301,381,457.11
25/08/2022	.16-AGOSTO	4.60%	$ 2,502,000,000.00	$ 843,709,335.59	$ 1,658,290,664.41
25/09/2022	.17-SEPTIEMBRE	13.23%	$ 7,200,000,000.00	$ 1,051,360,622.61	$ 6,148,639,377.39
25/10/2022	.18-OCTUBRE	11.66%	$ 6,345,008,343.75		$ 6,345,008,343.75
EJECUCION 2022		46.71%	$ 25,415,239,021.81	$ 6,005,560,108.41	
TOTAL		100%	$ 54,415,596,680.61	$ 10,005,560,108.41	$ 44,410,036,572.20

Victor Fernando Ramirez Gasca
Representante Legal
CONSORCIO OBRAS POLICIA 2020

Revisó Mg Luis E. Perez
Supervisor Interventoría

Andres Humberto Martinez
Representante Legal
CONSORCIO ARQ MARTINEZ