COMSISTEL S.A.S.
Somos más que energía

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATO :SF.2-006-2022	
Objeto del contrato:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) bancos de baterías para la UPS Mitsubishi modelo 9800A de 100 kva, cada uno conformado por 30 unidades de 12V, 100 A/H, para la Superintendencia Financiera de Colombia
ENTIDAD ESTATAL:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
PROVEEDOR :	COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS SAS COMSISTEL SAS
LUGAR:	Superintendencia Financiera de Colombia Calle 7 No. 4 – 49, Oficina 105, Zona A.Bogota D.C.

FECHA	HORA	DETALLE	ENCARGADO
17 DE JUNIO DE 2022	**2:00 p. m.**	ACTA DE INICIO	SUPERVISOR HERMINDO HERNANDEZ
22 DE JUNIO DE 2022	**8:00 a. m.**	ENTREGA DOCUMENTACION SOLICITADA EN PLIEGO	COMSISTEL SAS
28 DE JUNIO DE 2002	**8:00 a. m.**	VISITA TECNICA A EL LUGAR DE LA INSTALACION	COMSISTEL SAS
29 DE JUNIO DE 2022	**8:00 a. m.**	INGRESO DE BATERIAS A LA SFC	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	**7:00 a. m.**	PUESTA EN BYPASS	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI
9 DE JULIO DE 2022	**7:30 a. m.**	PRESENTACION DEL PERSONAL CON EL SUPERVISOR	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	**8:00 a. m.**	VERIFICACION DEL ESTADO DE BATERIAS	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI
9 DE JULIO DE 2022	**9:00 a. m.**	DESMONTE DE BATERIAS	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	**12:00 p. m.**	MONTAJE Y CONEXIÓN DE BATERIAS	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	**2:00 p. m.**	REALIZAR PRUEBAS DE CONEXIÓN	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	**4:00 p. m.**	SALIDA DE BATERIAS PARA DISPOSICION FINAL	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	**5:00 p. m.**	ENTREGA DE CERTIFICADO DE GARANTIA	COMSISTEL SAS
9 DE JULIO DE 2022	**5:30 p. m.**	ENTREGA DE SATISFACION DE LA INSTALACION	SUPERVISOR HERMINDO HERNANDEZ
9 DE JULIO DE 2022	**6:00 p. m.**	PUESTA EN LINEA DE LA UPS	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI
11 DE JULIO DE 2022	**2:00 p. m.**	ENTREGA DE REPORTE DE LA INSTALACION	COMSISTEL SAS
11 DE JULIO DE 2022	**3:00 p. m.**	FACTURACION DEL OBJETO	COMSISTEL SAS
3 DE AGOSTO 2022	**1:00 p. m.**	ENTREGA DEL CERTIFICADO DE DISPOSICION FINAL	COMSISTEL SAS
10 DE SEPTIEMBRE	**9:00 a. m.**	INSPECCION DE FUNCIONAMIENTO DE BATERIAS	COMSISTEL SAS
14 DE SEPTIEMBRE	**2:00 p. m.**	TERMINACION DE CONTRATO	COMSISTEL SAS

REALIZADO POR:STEFANY VALENCIA

SUPERVISOR COMSISTEL SAS :MIGUEL ANTONIO AUSECHA

SUPERVISOR SFC:HERMINDO HERNANDEZ



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL COMSISTEL SAS

Maria isabel quijano fernandez

COMSISTEL S.A.S.
Somos más que energía

MINITOGRAMA DE MANIOBRA SABADO 9 DE JULIO DE 2022

CONTRATO :SF.2-006-2022

Objeto del contrato:	Adquisición, instalación y puesta en funcionamiento de dos (2) bancos de baterías para la UPS Mitsubishi modelo 9800A de 100 kva, cada uno conformado por 30 unidades de 12V, 100 A/H, para la Superintendencia Financiera de Colombia
ENTIDAD ESTATAL:	SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
PROVEEDOR :	COMUNICACIONES Y SISTEMAS ELECTRICOS SAS COMSISTEL SAS
LUGAR:	Superintendencia Financiera de Colombia Calle 7 No. 4 – 49, Oficina 105, Zona A.Bogota D.C.

FECHA	hora inicio	hora termino	DETALLE	ENCARGADO
7/07/2022	**8:00 a. m.**	**10:a.m**	INGRESO DE BATERIAS CABLEADO Y OTROS ACCESORIOS A LA SFC	COMSISTEL SAS-SFC
9/07/2022	**7:00 a. m.**	**7:30a.m**	PUESTA EN MARCHA PLANTA-PUESTA EN BYPASS	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI-SFC
9/07/2022	**7:30 a. m.**	**8:00 a. m.**	VERIFICACION DE SSGTT	COMSISTEL SAS
9/07/2022	**8:00a.m**	**10:00a.m**	DESMONTE DE BATERIAS Y CABLEADO EXISTENTE	COMSISTEL SAS
9/07/2022	**10:00 a. m.**	**10:30 a. m.**	LIMPIEZA RACK	COMSISTEL SAS
9/07/2022	**10:30 a.m**	**1:00 p.m**	MONTAJE Y CONEXIÓN DE BATERIAS NUEVAS SE INICIA DE ABAJO HACIA ARRIBA	COMSISTEL SAS
9/07/2022	**1:00pm**	**1:30 p. m.**	REALIZAR PRUEBAS DE CONEXIÓN	COMSISTEL SAS
9/07/2022	**1:30 p.m**	**2:00 p.m**	VERIFICACION MEDIDAS DE LAS BATERIAS NUEVAS	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI
9/07/2022	**2:00 p.m**	**3:00p.m**	PUESTA EN LINEA DE LA UPS-ESTADO NORMAL -APAGADO DE PLANTA	PROVEEDOR(PQS) UPS MISUBISHI -SFC
9/07/2022	**3:00p.m**	**3:30 p. m.**	ENTREGA DE CERTIFICADO DE GARANTIA	COMSISTEL SAS
9/07/2022	**3:30 p.m**	**4:00pm**	ENTREGA DE SATISFACION DE LA INSTALACION.	COMSISTEL SAS

REALIZADO POR:STEFANY VALENCIA

SUPERVISOR SFC:HERMINDO HERNANDEZ

FIRMA:

COORDINADOR COMERCIAL DPTO TECNICO COMSISTEL SAS :

MIGUEL ANTONIO AUSECHA QUIJANO

sfc Superintendencia Financiera de Colombia	PROFORMA INTERNA	A-PI-GTI-040
	CONTROL DE CAMBIO	Versión 4

Descripción del cambio Cambio de Baterias UPS Mitsubishi 8800A - (Presta servicio a las zonas A y B)

Registro SuperIT #

Afecta Monitoreo	SI	NO	Observaciones	
		X		

Afecta Arquitectura TI	SI	NO	Observaciones	
		X		

#	Item	Inicio		Fin		Duración	Afecta servicio		Servicio afectado (Diligencie en caso de	Responsable	Observaciones
		Fecha	Hora	Fecha	Hora		SI	NO			
1	Reunión inicial para validar plan de trabajo, definir la secuencia de la maniobra y Verificacion sistema de SSGTT	09/07/2022	7:00 a.m	09/07/2022	7:30 a.m	Aproximadamente 30 minutos		**X**		Personal Tecnico calificado COMSISTEL S.A.S	
2	Puesta en marcha Planta Electrica y procedimiento de paso a Bypass de la UPS Mitsubishi 9800A. Zonas A y B.	09/07/2022	7:30 a.m	09/07/2022	8:00 a.m	Aproximadamente 30 minutos		**X**		Personal Tecnico calificado PQS S.A y tec. SFC	
3	Desconexion y desmonte de Baterias y cableado existente	09/07/2022	8:00 a.m	09/07/2022	10:00 a.m	Aproximadamente 120 minutos		X		Personal Tecnico calificado COMSISTEL S.A.S	
4	Limpieza y ajustes tecnicos del Rack existente	09/07/2022	10:00 a.m	09/07/2022	10:30 a.m	Aproximadamente 30 minutos		X		Personal Tecnico calificado COMSISTEL S.A.S	
5	Montaje y conexionado de Baterias nuevas, se iniciara con el cableado de abajo hacia arriba	09/07/2022	10:30 a.m	09/07/2022	1:00 p.m	Aproximadamente 150 minutos		X		Personal Tecnico calificado COMSISTEL S.A.S	
6	Pruevas de conexionado, secuencia y verificacion de funcionamiento de Baterias nuevas	09/07/2022	1:00 p.m	09/07/2022	1:30 p.m	Aproximadamente 30 minutos		X		Personal Tecnico calificado COMSISTEL S.A.S, PQS S.A y SFC	
7	Pruevas y verificacion de medidas tecnicas de las Baterias nuevas que conforman los dos (2)	09/07/2022	1:30 p.m	09/07/2022	2:00 p.m	Aproximadamente 30 minutos		X		Personal Tecnico calificado COMSISTEL S.A.S, PQS S.A y SFC	

8	Pruevas de autonomia y respaldo. Puesta en linea de la UPS Para dejarla en modo normal y apagado de planta de respaldo electrico.	09/07/2022	2:00 p.m	09/07/2022	3:00 p.m	Aproximadamente 60 minutos por cada UPS		X		Personal Tecnico calificado, PQS DE COLOMBIA S.A	
9	Enetrega de certificado de garantia de las baterias nuevas, que conforman los dos (2) Bancos	09/07/2022	3:00 p.m	09/07/2022	3:30 p.m	Aproximadamente 30 minutos por cada UPS		X		COMSISTEL S.A.S	
10	enrega a satisfaccion de la instalacion, orden y aseo del area intervenida.	09/07/2022	3:30 p.m	09/07/2022	4:00 p.m	Aproximadamente 30 minutos por cada UPS		X		COMSISTEL S.A.S	
		,									
#	**Plan de retorno**										
1	Una vez se ha realizado la instalacion, se hara transferencia del UPS a modo normal de operación	09/07/2022	2:00 p.m	09/07/2022	3:00 p.m			X		Personal Tecnico calificado, PQS DE COLOMBIA S.A	
2	Una vez se ha realizado la transferencia del UPS a modo normal de operación se realizara transferencia electrica de plantas a servicio de la red publica	09/07/2022	2:00 p.m	09/07/2022	3:00 p.m			X		Superfinanciera / Hermindo Hernandez V	

Tec. Hermindo Hernandez Vega

Nombre funcionario que elaboró

06/06/2022

ı **el procedimiento A-PR-GTI-039 Gestión de cambios de TI**