USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Número Acta 340 | Fecha del Acta 26 (DD) 08 (MM) 2020 (AA) | Hoja ___ de 6

PROVEEDOR:	MUEBLES ROMERO S.A.S.	NIT:	860.066.674-8
OBJETO:	"EN VIRTUD DEL CONTRATO EL CONTRATISTA SE OBLIGA POR SUS PROPIOS MEDIO CON PLENA AUTONOMÍA TÉCNICA U ADMINISTRATIVA A ENTREGAR, INSTALAR, REALIZAR EL MONTAJE, HACER PRUEBAS Y PONER EN FUNCIONAMIENTO EL MOBILIARIO DE DOTACIÓN OPERATIVA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL EPAMS GIRÓN E IPIALES A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS POR LA ENTIDAD"		

Número contrato 313 | Fecha contrato 27 (DD) 12 (MM) 2019 (AA) | Modalidad contrato: Contrato de compraventa con instalación

Valor contrato $ 2.227.447.073,95 | Anticipo SI ___ NO X | Valor anticipo N / A | Fecha anticipo ___ (DD) ___ (MM) ___ (AA)

PLAZO DE EJECUCION: Hasta el 7 de septiembre de 2020 | Fecha iniciación 5 (DD) 02 (MM) 2020 (AA)

Quien recibe: Funcionario USPEC: Elkin Prieto Santanilla

Quien hace entrega: Proveedor: John Octavio Romero Espitia

En la ciudad de: EPAMS GIRON se reunen los firmantes quienes reciben por parte de la USPEC y el INPEC y quien entrega por parte del proveedor para suscribir la presente **ACTA DE RECIBO A SATISFACCION** de acuerdo con la siguiente descripición:

INVENTARIO DE BIENES ENTREGADOS AL ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN ELEMENTO	CANTIDAD	MARCA	INSTALACIÓN		MANTENIMIENTO		OBSERVACIONES
				SI	NO	SI	NO	
3.1.1	Suministro, transporte e instalación de MF. 20 control enfermeria. Modulo tipo recepción, mesa de trabajo recta con panel frontal y superficie mostrador de atención, en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido. con dos cajoneras. dim 2,4 x 0,63	1	N / A	X				
3.1.2	Suministro, transporte e instalación de MF. 71 mesón estar médicos. Barra tipo comedor, 30 mm, enchapado en formica bases metálicas cromadas, dimensión 2,2 x 0,60 m	1	N / A	X				
3.1.3	Suministro, transporte e instalación de MF. 72 mesón especial sanidad (papelería, farmacia), (archivo farmacia) mesa de trabajo recta en aglomerado 30mm enchapado en formica, canto termofundido, con una cajonera. medidas 1,80 x 0,60 x 0,73h	2	N / A	X				
3.1.4	Suministro, transporte e instalación de MF. 52 mesón de pared con salpicadero una poceta lateral. estructura en tubo cuadrado de 2" acero inoxidable. superficie en resina polimérica con alma en aglomerado. incluye: accesorios de drenaje y griferia cierre rapido., según diseño.	1	N / A	X				
3.1.5	Suministro, transporte e instalación de MF. 74 división cabina consultorio- marco tubular para soporte vidrio templado, anclado a piso pared.	4	N / A	X				
3.1.6	Suministro, transporte e instalación de DO.09 mueble farmacia. según diseño.	4	N / A	X				

USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Número Acta 340 Fecha del Acta 26 (DD) 08 (MM) 2020 (AA) Hoja ___ de 6

3.1.7	Suministro, transporte e instalación de sofá de 3 puestos uso institucional estructura en madera inmunizada, patas metálicas. espuma de la durabilidad. tapizado total en polipiel.	1	N/A	X				
3.2.1	Suministro, transporte e instalación de MF. 04 aula computo-mesa en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, tres soportes aporticados, anclados a piso. dimens: 1,60 x 0,60 x 0,73h	12	N/A	X				
3.2.2	Suministro, transporte e instalación de MF. 12 mueble biblioteca - según diseño módulos de 1,0 m ancho 1,4 de alto	30	N/A	X				
3.2.3	Suministro, transporte e instalación de MF. 37 mesón entrega biblioteca. rectangular, en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, bases metálicas en tubo rectangular. según diseño 2.4 x 0,60 + 1,4 x 0,60	1	N/A	X				
3.2.4	Suministro, transporte e instalación de MF. 39 mesón lectura biblioteca. rectangular, en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, bases metálicas, dim 1,60x0,6 x 0,73 h anclados y adosados por pares	16	N/A	X				
3.2.5	Suministro, transporte e instalación de MF. 57 mesón mueble consulta en línea. (aula internet)	12	N/A	X				
3.2.6	Suministro, transporte e instalación de MF. 58 mueble depósito de insumos (aulas, aula sistemas) según diseño 1,40 x 0,60 x 090h	32	N/A	X				
3.2.7	Suministro, transporte e instalación de MF. 69 superficie de trabajo aulas (aulas, aula sistemas). mesa trapezoidal en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, bases metálicas en tubo redondo de 2". dimens: 1,15 - 60 x 0,50 x 0,75h	90	N/A	X				
3.2.8	Suministro, transporte e instalación de MF. 70 tableros aulas. superficie con cuadricula, repisa , según diseño 2,44 x 1,04 y tres talleres	13	N/A	X				
3.3.1	Suministro, transporte e instalación de banco de trabajo taller manualidades: fabricado en madera amarillo o granadillo con medidas de 1,8m de largo, 0,8 m de ancho y 0,9 de alto, toda su estructura será fabricada en piezas de 10cm* 5cm, debe llevar una base de refuerzo entre las patas a 30 cm de altura en la misma estructura, la base de trabajo será en el mismo tipo de madera en tabla de mínimo 1 de pulgada deben estar debidamente pulidas, con aplicación de tapa poros, sellador y laca mate, debe estar libre de deformaciones, grietas, filos, rebabas ni aristas vivas, el ensamble debe ser fuerte y seguro. las piezas unidas por tornillos pasantes de mínimo 3/8 con tuerca y arandela	16	N/A	X				

3.3.2	Suministro, transporte e instalación de estante metálico talleres (confección 2, manualidades 2, marroquinería 2, ebanistería 2): de dimensiones de: 0.30 x 0.92 x 2.00m, fabricado en lámina cold rolled, 7 entrepaños calibre 20. ángulos calibre 16, con sistema de aseguramiento uña y tornillo, escuadras metálicas atornilladas	6	N / A	X				
3.3.3	Suministro, transporte e instalación de banco de trabajo taller marroquinería: fabricado en madera amarillo o granadillo con medidas de 1,8 m de largo, 0,8 m de ancho y 0,9 de alto, toda su estructura será fabricada en piezas de 10 cm * 5 cm, debe llevar una base de refuerzo entre las patas a 30 cm de altura en la misma estructura, la base de trabajo será en el mismo tipo de madera en tabla de mínimo 1 de pulgada deben estar debidamente pulidas, con aplicación de tapa poros, sellador y laca mate, debe estar libre de deformaciones, grietas, filos, rebabas ni aristas vivas, el ensamble debe ser fuerte y seguro, con tornillos pasantes de 3/8" con tuerca y arandela	12	N / A	X				
3.3.4	Suministro, transporte e instalacion de mesa para cortadores taller marroquinería: fabricada en tubo de cuadrado de lámina de 1.5 pulgadas. largo: 1.2 m ancho: 1m, alto: 85 cm con superficie graduable en 15, 30 y 45 grados a lo largo, debe llevar dos gavetas en el lado largo para guardar herramientas, debe llevar un entrepaño en aglomerado de mínimo	2	N / A	X				
3.3.5	Suministro, transporte e instalación de mesa de corte o de trabajo taller de metalistería: largo 2.0 m ancho 0.80 m alto 0.80 m. fabricada en estructura metálica en ángulo de 1 1/4" por 3/16" con base para trabajo en tabla de madera natural (no aglomerado) de mínimo 1". entrepaño en la misma estructura a 30cm de altura y base en la misma madera. debe estar debidamente pulida, con aplicación de tapa poros, sellador y laca mate, debe estar libre de deformaciones, grietas, filos, rebabas ni aristas vivas, el ensamble debe ser fuerte y seguro.	2	N / A	X				
3.3.6	Suministro, transporte e instalación de banco de trabajo taller ebanistería: fabricado en madera amarillo o granadillo con medidas de 1,8 m de largo, 0,8 m de ancho y 0.9 de alto, toda su estructura será fabricada en piezas de 10 cm * 5 cm, debe llevar una base de refuerzo entre las patas a 30 cm de altura en la misma estructura, la base de trabajo será en el mismo tipo de madera en tabla de mínimo 1 de pulgada deben estar debidamente pulidas, con aplicación de tapa poros, sellador y laca mate, debe estar libre de deformaciones, grietas, filos, rebabas ni aristas vivas, el ensamble debe ser fuerte y seguro. las piezas unidas por tornillos pasantes de mínimo 3/8 con tuerca y arandela	38	N / A	X				

USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Número Acta 340 Fecha del Acta 26 (DD) 08 (MM) 2020 (AA) Hoja ___ de 6

3.4.1	Suministro, transporte e instalación de MF. 31 mesa audiencia. conjunto de cinco mesas rectangulares, en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, bases metálicas, dim cada mesa 1,20 x 0,60 x 0,73 h	1	N / A	X				
3.4.2	Suministro, transporte e instalación de MF. 33 mesa de audiencias virtual. superficie con estructura anclada al muro aglomerado de 30 mm, enchapado en formica. soporte metálico pintura electrostática, dimensión 1,45 x 0,60 m.	2	N / A	X				
3.4.3	Suministro, transporte e instalación de MF. 34 mesón armerillo. rectangular, en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, bases metálicas en tubo rectangular dim 1,45 x 0,60 x 0,73 h faldón en lámina. Una cajonera	1	N / A	X				
3.4.4	Suministro, transporte e instalación de MF. 35 mesón control. rectangular, en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, bases metálicas en tubo rectangular dim 2,34 x 0,60 x 0,73 h faldón en lamina. Dos gaveteros	34	N / A	X				
3.4.5	Suministro, transporte e instalación de MF. 38 mesón interno locutorio. rectangular, en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, estructura metálica, según diseño. son 7 módulos 0,85 de ancho total 6,0 ml. vidrio blindado nivel 3	7	N / A					NO SE RECIBE ESTE ITEM
3.4.6	Suministro, transporte e instalación de MF. 40 mesón reseña funcionarios portal (bloque i), rectangular, en aglomerado 30 mm enchapado en formica, canto termofundido, bases metálicas en tubo rectangular dim 2,40 x 0.60 x 0,73 h dos cajoneras.	1	N / A	X				
3.4.7	Suministro, transporte e instalación de MF. 41 mesón reseña visitas (bloque i). conjunto de mesas 4 mesas de 2,0 m x0,60 más una de 1,0 m x 0,60 rectangulares adosadas y ancladas al piso según diseño	1	N / A	X				
3.4.8	Suministro, transporte e instalación de MF. 61 panel para pantallas. en el portal. lámina en madera de 0,80 xs 2,20 con soporte metálico a la pared	2	N / A	X				
3.4.9	Escritorio ejecutivo	3	N / A	X				
3.4.10	Mesa para computador	3	N / A	X				
3.4.11	Mesa para televisor	3	N / A	X				
3.4.12	Bandera de Colombia	3	N / A	X				
3.4.13	Bandera del inpec	3	N / A	X				

USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Número Acta 340 Fecha del Acta 26 (DD) 08 (MM) 2020 (AA) Hoja ____ de 6

3.5.1	Suministro, transporte e instalación de MF. 29 escritorio (aulas, consultorio, aula sistemas-cocina) incluye cajonera 3 gavetas. Superficie recta en aglomerado 30 mm enchapada formica, canto termofundido, bases metálicas tubo rectangular, faldón en lámina de amarre, 1,20 x 0,60 x 0,73 h -1 cajonera.	29	N / A	X				
3.5.2	Suministro, transporte e instalación de DO. 20 escritorio en l 1,50 x 060 + 090 x 0,60 con faldón y una cajonera.	15	N / A	X				
3.5.3	Suministro, transporte e instalación de DO. 01 archivo móvil dos módulos dobles y un módulo sencillo 2,90 x 0,30 x 2,0h 6 entrepaños.	1	N / A	X				
3.5.4	Suministro, transporte e instalación de DO. 04 estantería semipesada (depósito be, deposito bf, control bfy talleres 8. portal 2 sanidad 1 biblioteca 1) módulos de 2.0 m de ancho x 0.60m porf. x 2.20 m. alto. Perfilería cr cal 16 tipo cremallera. vigas cr cal 14, bandejas metálicas cr cal 14. carga 150 kg cada nivel. 4 entrepaños. pintura electrostática.	22	N / A	X				
3.5.5	Suministro, transporte e instalación de DO. 08 locker (enfermería, estar médicos, cocina, casilleros) dos puertas.	31	N / A	X				
3.5.6	Suministro, transporte e instalación de DO. 14 silla giratoria directiva. base metálica, neumática graduable, espaldar graduable, altura descansabrazos regulables, mecanismo contacto permanente, tapizado en paño, espuma preformada de alta duración, rodachinas para piso duro. garantía mínima un año. certificadas por desgaste en laboratorio.	4	N / A	X				
3.5.7	Suministro, transporte e instalación de DO. 15 sillas giratoria operativa (zona de control, zona judicial portal)base poliamida negra, neumática graduable, espaldar graduable, mecanismo contacto permanente, tapizado en paño, espuma preformada de alta duración, rodachinas para piso duro. garantía mínima un año. certificadas por desgaste en laboratorio.	141	N / A	X				
3.5.8	Suministro, transporte e instalación de DO. 16 sillas biblioteca, aulas, auditorio tipo interlocutora isósceles apilable con enganche lateral. estructura metálica, tapizada paño, espuma preformada alta duración.	311	N / A	X				
3.5.10	Suministro, transporte e instalación de sillas plásticas tipo rimax con descansabrazos módulo de tratamiento y sanidad	12	N / A	X				
3.5.11	Suministro, transporte e instalación de silla peluquería giratoria, tapizada en polipiel, espuma preformada de alta durabilidad, descansabrazos, estructura metálica acabado cromado.	3	N / A	X				

USPEC Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Número Acta _____ Fecha del Acta 26 (DD) 08 (MM) 2020 (AA) Hoja ____ de 6

3.5.12	Suministro, transporte e instalación de superficie peluquería. construcción y especificaciones similares a mf-71, difiere dimensión de superficie que es 1,0 mx 0,40. aglomerado de 30 mm canto rigido, estructura metálica pintura horneable anclada a muro.	3	N/A	X				
3.5.13	Suministro, transporte e instalación de DO. 022. archivador cuatro gavetas, pintura electrostática, lamina cal 22. con cerradura. (ecónomo cocina)	8	N/A	X				
3.5.14	Suministro, transporte e instalación de cama institucional. estructura metálica pintura electroestática blanca, tendido en madera. incluye colchón de 190 x 120 resortado y almohada, linea institucional.	15	N/A	X				

DESTINO DE LOS ELEMENTOS: EPAMS GIRON

Muebles para la dotación operativoa de la ampliación de la infraestrcutura del ERON EPAMS GIRÓN en el departamento de Santander

OBSERVACIONES: **Forma parte integral de la presente Acta de recibo a satisfacción:**

El Anexo técnico del contrato 313 de 2019 q consta de 7 páginas, en donde puede verificarse la garantia técnica de los bienes, servicio y calidad, las condiciones de los mantenimientos preventivos y correctivos y los requerimientos técnicos adicionales.

DOCUMENTOS SOPORTE:	1.	FACTURA	Número	de fecha	por valor total de $	sin IVA
	2.	OTRO				
	3.	OTRO				

En constancia se firma por las partes a los: Veintiseis (26) días del mes de agosto de 2020

Quien entrega:

Firma Proveedor

Nombre: John Octavio Romero Espitia

C.C. 79.838.738

Cargo: Representante Legal

Quien recibe por parte de la USPEC:

Firma Funcionario USPEC

Nombre: **Elkin Prieto Santanilla**

C.C. 1.032.378.383

Cargo: Coordinador Grupo de Seguimiento

Quien recibe por parte del ERON:

Firma Funcionario INPEC

Nombre: **Balentina Rodriguez Angarita**

C.C. 63306179, B/ga

Cargo: Subdirectora

Almacén ERON:

Firma Funcionario Almacén INPEC

Nombre: **Ariel Flores**

C.C. 91508323

Cargo: Almacenista

Vo.Bo.

Subdirector de suministro de Bienes

Nombre: Carlos Alberto Meza Reales