Findeter No.Rad: 22022630004745
Tipo:Radicado de Salida 22/06/20227:54:39a.m. Folios: 1
Asunto: INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE MAYO DE 2022 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021
Radicador:NESTOR DAVID GONZALEZ NAVARRO

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Bogotá D.C.

Doctora
Leslie Diahann Martínez Luque
lemartinez@mindeporte.gov.co
Supervisora Contrato COI-1364-2021
MINISTERIO DEL DEPORTE
Avenida 68 No. 55-65
Ciudad

Asunto: **INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE MAYO DE 2022 – CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y FINDETER**

Respetado Dra. Martínez, reciba un cordial saludo,

Conforme se encuentra establecido en las obligaciones del Contrato en mención, adjunto nos permitimos remitir para su conocimiento y revisión, archivo en Excel y PDF que contiene el Informe de Ejecución Financiera perteneciente al mes de mayo de 2022, así:

- Informe de Ejecución Financiera del mes de mayo de 2022
- Extracto mayo de la Cuenta Ahorros 309-049583
- Extracto mayo del FIC 213000036
- Informe económico mensual FIDUBBVA de mayo.

Lo anterior, teniendo en cuenta lo establecido en la Cláusula Cuarta literal b. del Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021:

...(...) "*25 Remitir mensualmente al MINISTERIO, el informe financiero y contable emitido por la fiduciaria sobre los recursos existentes en el Patrimonio Autónomo, el cual deberá ser presentado la última semana del mes siguiente al que se reporta. Así mismo, dentro de los primeros quince (15) días hábiles siguientes a la finalización de cada trimestre, se remitirá un informe con el valor de las contrataciones realizadas, cuentas en trámite y pagos realizados.*"(...)...

Finalmente, es importante mencionar que: "*Si en los diez (10) días siguientes a la entrega del presente informe, no se recibe solicitud de aclaración al mismo, se dará por recibido a satisfacción*".

Cualquier aclaración o información adicional, con gusto será atendida.

Cordialmente,

MARGARITA GUTIERREZ GÓMEZ
Directora de Planeación de Negocios Fiduciarios
Vicepresidencia de Planeación
Elaboró: Ariel Alvira Luna/Néstor David González Navarro - DPNF

Anexo: Archivo denominado "1364-Informe Financiero con corte mayo 2022"

C.C.: Laura Cristina Salamanca Jimenez - lcsalamancajimenez@mindeporte.gov.co, Hugo German Méndez León - hmendez@mindeporte.gov.co, Eliana Gaona Avilés - egaona@mindeporte.gov.co, Janneth Andrea Sabogal Portilla - jasabogal@mindeporte.gov.co, Grupo Interno de Trabajo de Financiera del Ministerio del Deporte.

INFORME FINANCIERO No 6

Contrato: Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Fecha firma: 21 de diciembre de 2021
Cliente: Ministerio del Deporte

Periodo Informe: DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Informes:

0	**Ficha Técnica Contrato**
1	**Saldo por CDP**
2	**Control Resumen de Contratos**
3	**Remuneración Findeter**
4	**Desembolsos**
5	**Rendimientos Financieros**
6	**Pagos realizados**
7	**Control de Saldos - Recursos Contrato**

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
FICHA TECNICA

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

No.	No. Contrato o Convenio Interadministrativo	Objeto del Contrato o Convenio	Entidad	NIT	Estado del Contrato	Sector	Fecha de Suscripción	Valor Inicial	Fecha de Terminación inicial	Cuenta Bancaria BBVA AHO	FONDO DE INVERION COLECTIVA - FIC	Modificacion No. 1				Valor Total Adiciones	Valor Final Contrato	Fecha Liquidación
												Fecha	Objeto Modificación	Adición	Prórroga			
1	COI-1364-2021	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.	MINISTERIO DEL DEPORTE	899.999.306-8	VIGENTE	DEPORTE	21-dic-21	$ 134.533.302.642	5-ago-22	309-049583	213000036	22-mar-22	PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021, hasta el 31 de octubre de 2023 con el fin de continuar con la correcta ejecución de los proyectos que son tan importantes para las regiones y el desarrollo del país, por lo cual, se modifica la CLÁUSULA OCTAVA, aclarar la CLÁUSULA DÉCIMA En el sentido de incluir un cuadro, respecto a la Disponibilidad Presupuestal de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos, atendiendo lo mencionado a la liberación de recursos e inclusión del CDP No. 126722. y modificar el PARÁGRAFO CUARTO DE LA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la presente vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en único desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por éste al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio"	$ -	31-oct-23	$ -	$ 134.533.302.642	N/A

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
SALDO POR CDP
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	VALOR RP	ADICION	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	ORIGEN DE LOS RECURSOS	RECURSOS RECIBIDOS	REFORMULACIÓN Y/O ADICIONES AL CONTRATO	ASISTENCIA TECNICA COMPROMISOS	ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	PAGOS ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	SALDO POR PAGAR ADJUDICACIONES Y/O COMPROMISOS	SALDO DISPONIBLE POR COMPROMETER
176821	2021	5.077.347.439	306.601.531		**306.601.531**	NACION	11	306.601.531	-		-	-	-	**306.601.531**
176921	2021	41.225.671.293	16.388.108.488		**16.388.108.488**	NACION	11	16.388.108.488			14.125.846.719	-	14.125.846.719	**2.262.261.769**
187921	2021	690.926.955	690.926.955		**690.926.955**	NACION	11	690.926.955			633.353.161	-	633.353.161	**57.573.794**
188021	2021	3.545.470.158	3.545.470.158		**3.545.470.158**	NACION	11	3.545.470.158			1.925.193.563	-	1.925.193.563	**1.620.276.595**
188121	2021	713.084.797	713.084.797		**713.084.797**	NACION	11	713.084.797			231.560.251	-	231.560.251	**481.524.546**
188221	2021	940.426.915	940.426.915		**940.426.915**	NACION	11	940.426.915			-	-	-	**940.426.915**
188321	2021	1.426.578.612	1.426.578.612		**1.426.578.612**	NACION	11	1.426.578.612			-	-	-	**1.426.578.612**
188421	2021	7.558.348.082	7.558.348.082		**7.558.348.082**	NACION	11	7.558.348.082			3.668.977.648	-	3.668.977.648	**3.889.370.434**
9622	2022	2.347.142.331	2.347.142.331		**2.347.142.331**	NACION	11	2.347.142.331			-	-	-	**2.347.142.331**
9822	2022	69.475.636.094	69.475.636.094		**69.475.636.094**	NACION	11	69.475.636.094			1.379.673.038	-	1.379.673.038	**68.095.963.056**
10622	2022	12.881.272.532	12.881.272.532		**12.881.272.532**	NACION	11	12.881.272.532			-	-	-	**12.881.272.532**
10822	2022	7.093.135.087	7.093.135.087		**7.093.135.087**	NACION	11	7.093.135.087			-	-	-	**7.093.135.087**
9522	2022	690.926.955	-		-	NACION	11			-	-		-	-
9722	2022	5.030.069.169	5.030.069.169		**5.030.069.169**	NACION	11	5.030.069.169		5.030.069.169	-		5.030.069.169	-
9922	2022	1.167.412.437	1.167.412.437		**1.167.412.437**	NACION	11	1.167.412.437		1.167.412.437	-		1.167.412.437	-
10522	2022	840.426.915	-		-	NACION	11	-		-	-		-	-
10722	2022	3.437.735.584	2.734.136.601		**2.734.136.601**	NACION	11	2.734.136.601		2.734.136.601	-		2.734.136.601	-
126722	2022	3.437.735.584	2.234.952.853		**2.234.952.853**	NACION	11	2.234.952.853		2.234.952.853	-		2.234.952.853	-
TOTAL		**167.579.346.939**	**134.533.302.642**	-	**134.533.302.642**			**134.533.302.642**	-	**11.166.571.060**	**21.964.604.380**	-	**33.131.175.440**	**101.402.127.202**

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

ITEM	CONTRATO	CDP	FUENTE	VIGENCIA FISCAL	CDR (*)	FECHA	VALOR PRESUPUESTO	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	CONVOCATORIA	CONTRATO No.	FECHA SUSCRIPCION	TIPO CONTRATO	CONTRATISTA	CC / NIT	VALOR ADJUDICADO	VALOR POR ADJUDICAR Y/O LIBERAR	ADICIONES / MODIFICACIONES CONTRATO	VALOR FINAL CONTRATO	VALOR BRUTO ACUMULADO AL MES ANTERIOR	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL MES ANTERIOR	VALOR BRUTO MAYO DE 2022	VALOR RETEGARANTIA MAYO DE 2022	VALOR BRUTO ACUMULADO AL 31/MAY/ 2022	VALOR ACUMULADO RETEGARANTIA AL 31/MAY/ 2022	SALDO POR PAGAR	% AVANCE FINANCIERO
1	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional Inversión	2021	1	20/12/2021	$ 905.122.450	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA	APARTADÓ	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022	3-1-102453-COI-1364-01	17/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH	901.573.241	$ 843.845.660	$ 61.276.790		$ 843.845.660								0,0%
2	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	2	8/10/2021	$ 184.937.650	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".	ARBOLETES	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022	3-1-102452-COI-1364-04	22/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERPARQUES 011	901.576.032	$ 173.112.513	$ 11.825.137		$ 173.112.513								0,0%
3	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional Inversión	2021	3	20/12/2021	$ 1.625.008.000	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER	GIRÓN	SANTANDER	PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022	3-1-102452-COI-1364-05	24/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTER-DEPORTES	901.574.691	$ 1.516.294.906	$ 108.713.094		$ 1.516.294.906								0,0%
4	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional Inversión	2021	4	20/12/2021	$ 493.184.040	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA".	CHIGORODÓ	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022	3-1-102452-COI-1364-02	22/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO VELNEC BRAIN	901.575.163	$ 474.570.653	$ 18.613.387		$ 474.570.653								0,0%
5	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	5	8/10/2021	$ 1.509.442.090	REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA.	BARRANQUILLA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022	3-1-102452-COI-1364-03	28/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR	901.575.078	$ 1.422.302.280	$ 87.139.810		$ 1.422.302.280								0,0%
6	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	6	8/10/2021	$ 278.669.740	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	MALAMBO	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022	3-1-102452-COI-1364-17	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	$ 263.729.114	$ 14.940.626		$ 263.729.114								0,0%
7	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	9	8/10/2021	$ 240.250.870	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA.	QUINCHÍA	RISARALDA	PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022	3-1-102453-COI-1364-16	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	$ 225.270.978	$ 14.979.892		$ 225.270.978								0,0%
8	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	11	8/10/2021	$ 416.097.010	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO.	SAMANIEGO	NARIÑO	PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022	3-1-102452-COI-1364-10	25/03/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	$ 401.533.616	$ 14.563.394		$ 401.533.616								0,0%
9	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	12	8/10/2021	$ 235.459.420	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO.	OLAYA HERRERA	NARIÑO	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022	3-1-102452-COI-1364-23	31/03/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	901.579.530	$ 230.090.945	$ 5.368.475		$ 230.090.945								0,0%
10	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	13	8/10/2021	$ 111.427.400	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO.	REMOLINO	MAGDALENA	PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022	3-1-102453-COI-1364-18	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SAN RAFAEL 028	901.578.800	$ 104.242.784	$ 7.184.616		$ 104.242.784								0,0%
11	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	14	8/10/2021	$ 287.312.400	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO.	SABANALARGA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022	3-1-102452-COI-1364-12	28/03/2022	Interventoría de Obra	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS	890.115.120	$ 264.673.743	$ 22.638.657		$ 264.673.743								0,0%
12	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	17	8/10/2021	$ 175.730.170	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.	SIPÍ	CHOCÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022	3-1-102452-COI-1364-24	31/03/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	901.579.530	$ 170.809.726	$ 4.920.444		$ 170.809.726								0,0%
13	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	19	8/10/2021	$ 379.866.940	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA.	VALENCIA	CÓRDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022	3-1-102452-COI-1364-09	28/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO VALENCIA LED 18	901.575.654	$ 361.276.747	$ 18.590.193		$ 361.276.747								0,0%
14	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	20	8/10/2021	$ 341.840.450	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAIRA.	VILLANUEVA	GUAJIRA	PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022	3-1-102452-COI-1364-08	25/03/2022	Interventoría de Obra	CONSULTORES DE OCCIDENTE SAS	900.457.115	$ 321.276.200	$ 20.564.250		$ 321.276.200								0,0%
15	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	21	8/10/2021	$ 487.576.840	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.	NARIÑO	NARIÑO	PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022	3-1-102452-COI-1364-07	18/03/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	$ 461.491.479	$ 26.085.361		$ 461.491.479								0,0%
16	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	23	8/10/2021	$ 179.375.050	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I.	FRANCISCO PIZARRO	NARIÑO	PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022	3-1-102452-COI-1364-06	22/03/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	$ 173.096.926	$ 6.278.124		$ 173.096.926								0,0%
17	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	25	8/10/2021	$ 317.110.620	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE.	SAN BENITO ABAD	SUCRE	PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022	3-1-102452-COI-1364-11	28/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERPARQUES 2022	901.577.873	$ 296.656.995	$ 20.453.625		$ 296.656.995								0,0%
18	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	28	8/10/2021	$ 509.006.350	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO..	MALAMBO	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022	3-1-102452-COI-1364-22	31/03/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	901.579.530	$ 476.940.100	$ 32.066.250		$ 476.940.100								0,0%

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

19	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	29	8/10/2021	$ 198.740.950	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.	ANAPOIMA	CUNDINAMARCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022	3-1-102452-COI-1364-15	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	$ 186.373.276	$ 12.367.674		$ 186.373.276								0,0%
20	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	30	8/10/2021	$ 158.718.280	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.	CHIPAQUE	CUNDINAMARCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022	3-1-102452-COI-1364-13	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	$ 150.199.042	$ 8.519.238		$ 150.199.042								0,0%
21	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	33	8/10/2021	$ 280.382.060	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PESCAO FRITO, MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE.	SUCRE	SUCRE	PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022	3-1-102452-COI-1364-21	31/03/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	901.579.530	$ 266.363.650	$ 14.018.410		$ 266.363.650								0,0%
22	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	40	8/10/2021	$ 314.391.420	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS.	ENTRERRÍOS	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022	3-1-102452-COI-1364-20	30/03/2022	Interventoría de Obra	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS	890.115.120	$ 294.144.612	$ 20.246.808		$ 294.144.612								0,0%
23	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	42	8/10/2021	$ 148.494.380	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA.	ARIGUANÍ	MAGDALENA	PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022	3-1-102452-COI-1364-14	30/03/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO TAYRONA	901.578.965	$ 140.248.189	$ 8.246.191		$ 140.248.189								0,0%
24	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	52	8/10/2021	$ 497.071.510	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA.	SAN LUIS	TOLIMA	PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022	3-1-102452-COI-1364-19	31/03/2022	Interventoría de Obra	REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES	87.069.865	$ 475.697.437	$ 21.374.073		$ 475.697.437								0,0%
25	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	8	8/10/2021	$ 255.691.760	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES.	MAHATES	BOLIVAR	PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022	3-1-102452-COI-1364-27	8/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE	901.579.893	$ 240.803.640	$ 14.888.120		$ 240.803.640								0,0%
26	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	16	8/10/2021	$ 463.207.280	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.	LOS CORDOBAS	CÓRDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022	3-1-102452-COI-1364-39	21/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO CÓRDOBAS 30	901.580.225	$ 438.998.997	$ 24.208.283		$ 438.998.997								0,0%
27	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	18	8/10/2021	$ 265.961.060	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER.	SAN VICENTE FERRER	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022	3-1-102452-COI-1364-30	20/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO FERRER 27	901.580.292	$ 250.699.087	$ 15.261.973		$ 250.699.087								0,0%
28	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	24	8/10/2021	$ 225.811.790	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA.	HELICONIA	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	3-1-102452-COI-1364-26	4/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO RECREODEPORTIVO HELICONIA	901.579.969	$ 213.783.500	$ 12.028.290		$ 213.783.500								0,0%
29	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	27	8/10/2021	$ 981.547.310	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA..	CERETÉ	CÓRDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022	3-1-102452-COI-1364-28	8/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO RECREODEPORTIVO CERETÉ	901.580.365	$ 920.979.080	$ 60.568.230		$ 920.979.080								0,0%
30	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	31	8/10/2021	$ 260.999.870	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO SACÚDETE FRESNO DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA.	FRESNO	TOLIMA	PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022	3-1-102452-COI-1364-31	8/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO FRESNO	901.580.243	$ 245.996.800	$ 15.003.070		$ 245.996.800								0,0%
31	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional Inversión	2021	32	20/12/2021	$ 580.264.970	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	NECOCLÍ	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022	3-1-102452-COI-1364-32	7/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABÁ	901.581.149	$ 545.641.925	$ 34.623.045		$ 545.641.925								0,0%
32	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	35	8/10/2021	$ 310.151.810	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	CÓRDOBA	BOLIVAR	PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022	3-1-102452-COI-1364-37	7/04/2022	Interventoría de Obra	CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA	8.746.699	$ 289.585.645	$ 20.566.165		$ 289.585.645								0,0%
33	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	36	8/10/2021	$ 209.298.430	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ	GUACAMAYAS	BOYACÁ	PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022	3-1-102452-COI-1364-34	11/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERVENTORES SABANA	901.580.266	$ 204.287.776	$ 5.010.654		$ 204.287.776								0,0%
34	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	39	8/10/2021	$ 356.086.890	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.	CLEMENCIA	BOLIVAR	PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022	3-1-102452-COI-1364-42	21/04/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022	901.581.425	$ 333.072.148	$ 23.014.742		$ 333.072.148								0,0%
35	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	43	8/10/2021	$ 525.101.300	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE, en el municipio de Sampués.	SAMPUÉS	SUCRE	PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022	3-1-102452-COI-1364-40	11/04/2022	Interventoría de Obra	INGENOBRAS CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A.S	824.004.441	$ 492.131.640	$ 32.969.660		$ 492.131.640								0,0%
36	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	44	8/10/2021	$ 431.801.170	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN.	LA UNIÓN	NARIÑO	PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022	3-1-102452-COI-1364-35	7/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO LA UNIÓN 058	901.581.462	$ 407.574.770	$ 24.226.400		$ 407.574.770								0,0%
37	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	47	8/10/2021	$ 148.765.790	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER.	LOS PATIOS	NORTE DE SANTANDER	PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022	3-1-102452-COI-1364-49	19/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 061	901.583.441	$ 141.362.162	$ 7.403.628		$ 141.362.162								0,0%

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

38	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	48	8/10/2021	$ 159.928.180	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL EXISTENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ.	SAMANÁ	CALDAS	PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022	3-1-102452-COI-1364-47	13/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 060	901.582.595	$ 151.609.996	$ 8.318.184		$ 151.609.996								0,0%
39	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	49	8/10/2021	$ 145.667.970	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS – CESAR.	PAILITAS	CESAR	PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022	3-1-102452-COI-1364-36	7/04/2022	Interventoría de Obra	CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA	8.746.699	$ 136.008.727	$ 9.659.243		$ 136.008.727								0,0%
40	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	50	8/10/2021	$ 211.954.810	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.	LLORÓ	CHOCÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022	3-1-102452-COI-1364-25	4/04/2022	Interventoría de Obra	UNIÓN TEMPORAL I.S.S	901.579.530	$ 209.199.263	$ 2.755.547		$ 209.199.263								0,0%
41	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	51	8/10/2021	$ 233.507.890	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL –ANTIOQUIA.	YARUMAL	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022	3-1-102452-COI-1364-51	22/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO YARUMAL 048	901.583.113	$ 219.217.207	$ 14.290.683		$ 219.217.207								0,0%
42	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	53	8/10/2021	$ 180.597.580	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.	PALMAR DE VARELA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022	3-1-102452-COI-1364-44	20/04/2022	Interventoría de Obra	INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S.	802.008.390	$ 175.179.663	$ 5.417.917		$ 175.179.663								0,0%
43	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	54	8/10/2021	$ 299.768.580	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APÍA, RISARALDA.	APÍA	RISARALDA	PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022	3-1-102452-COI-1364-46	18/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO UNIDAD DEPORTIVA DE APIA	901.582.248	$ 281.911.000	$ 17.857.580		$ 281.911.000								0,0%
44	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	55	8/10/2021	$ 369.101.150	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE CESPEDES, SABANAS DE SAN ÁNGEL, MAGDALENA.	SABANAS DE SAN ÁNGEL	MAGDALENA	PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022	3-1-102452-COI-1364-43	21/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO DLE SAN ANGEL 47	901.581.974	$ 347.468.100	$ 21.633.050		$ 347.468.100								0,0%
45	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	57	8/10/2021	$ 177.208.630	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE.	SAN MARCOS	SUCRE	PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022	3-1-102452-COI-1364-53	28/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 066	901.586.873	$ 164.945.580	$ 12.263.050		$ 164.945.580								0,0%
46	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	58	8/10/2021	$ 427.420.420	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE WASAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPES.	MITÚ	VAUPES	PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022	3-1-102452-COI-1364-50	22/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO DEPORTIVOS VAUPÉS	901.583.068	$ 420.563.850	$ 6.856.570		$ 420.563.850								0,0%
47	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	60	8/10/2021	$ 133.127.550	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA.	CHIPAQUE	CUNDINAMARCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022	3-1-102452-COI-1364-52	27/04/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO C&D	901.584.450	$ 119.814.795	$ 13.312.755		$ 119.814.795								0,0%
48	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional Inversión	2021	61	20/12/2021	$ 252.561.170	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA.	DOSQUEBRADAS	RISARALDA	PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022	3-1-102452-COI-1364-38	11/04/2022	Interventoría de Obra	CONSULTEC S.A.S.	816.001.576	$ 236.111.976	$ 16.449.194		$ 236.111.976								0,0%
49	COI-1364-2021	188421	Presupuesto Nacional Inversión	2021	63	20/12/2021	$ 311.431.700	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.	CALI	VALLE DEL CAUCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022	3-1-102452-COI-1364-29	6/04/2022	Interventoría de Obra	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN SAS	890.115.120	$ 288.624.504	$ 22.807.196		$ 288.624.504								0,0%
50	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional Inversión	2021	64	20/12/2021	$ 178.687.530	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAVIARE	PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022	3-1-102452-COI-1364-45	18/04/2022	Interventoría de Obra	DONAL BOGOTÁ BAUTISTA	79.557.205	$ 169.663.810	$ 9.023.720		$ 169.663.810								0,0%
51	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional Inversión	2021	66	20/12/2021	$ 254.734.400	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.	PEDRAZA	MAGDALENA	PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022	3-1-102452-COI-1364-41	8/04/2022	Interventoría de Obra	CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA	8.746.699	$ 237.842.962	$ 16.891.438		$ 237.842.962								0,0%
52	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional Inversión	2021	67	20/12/2021	$ 94.247.240	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META.	CUMARAL	META	PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022	3-1-102452-COI-1364-48	29/04/2022	Interventoría de Obra	BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S	900.779.202	$ 89.252.136	$ 4.995.104		$ 89.252.136								0,0%
53	COI-1364-2021	187921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	38	20/12/2021	$ 672.942.360	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE	GUAVIARE	PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022	3-1-102452-COI-1364-33	2/05/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO VELNEC-SEIING	901.508.570	$ 633.353.161	$ 39.589.199		$ 633.353.161								0,0%
54	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional Inversión	2021	68	20/12/2021	$ 320.383.020	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	GÓMEZ PLATA	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022	3-1-102452-COI-1364-54	3/05/2022	Interventoría de Obra	ESTRUCTURAS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. S.A.S.	811.036.279	$ 303.723.101	$ 16.659.919		$ 303.723.101								0,0%
55	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	56	8/10/2021	$ 181.512.490	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE.	SÁCAMA	CASANARE	PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022	3-1-102452-COI-1364-55	5/05/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO SR 065	901.587.683	$ 168.529.605	$ 12.982.885		$ 168.529.605								0,0%
56	COI-1364-2021	188121	Presupuesto Nacional Inversión	2021	70	20/12/2021	$ 244.519.800	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DE ATLANTICO	GALAPA	ATLÁNTICO	PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022	3-1-102452-COI-1364-57	9/05/2022	Interventoría de Obra	UT GALAPA	901.588.549	$ 231.560.251	$ 12.959.549		$ 231.560.251								0,0%

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL RESUMEN CONTRATOS
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

57	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	34	8/10/2021	$ 183.004.370	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI.	AMALFI	ANTIOQUIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022	3-1-102452-COI-1364-59	9/05/2022	Interventoría de Obra	UT AMALFI	901.587.489	$ 178.429.261	$ 4.575.109		$ 178.429.261								0,0%
58	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	79	8/10/2021	$ 258.395.000	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ Lote 1: CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1364-2021 Y LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA.	GUTIERREZ-FUSAGASUGÁ	CUNDINAMARCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022	3-1-102452-COI-1364-56	11/05/2022	Interventoría de Obra	UT FUSAGASUGA	901.590.548	$ 246.865.742	$ 11.529.258		$ 246.865.742								0,0%
59	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	45	8/10/2021	$ 121.942.540	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA.	VIOTÁ	CUNDINAMARCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022	3-1-102452-COI-1364-61	13/05/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO R&M Y MG	901.588.851	$ 112.796.850	$ 9.145.690		$ 112.796.850								0,0%
60	COI-1364-2021	188021	Presupuesto Nacional Inversión	2021	74	20/12/2021	$ 951.391.410	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA	MONTELÍBANO	CÓRDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022	3-1-102452-COI-1364-60	17/05/2022	Interventoría de Obra	UNION TEMPORAL INTER DEPORTES MONTELIBANO 2022	901.590.393	$ 888.599.578	$ 62.791.832		$ 888.599.578								0,0%
61	COI-1364-2021	176921	Presupuesto Nacional Inversión	2021	46	8/10/2021	$ 161.022.910	REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO.	PIENDAMÓ - TUNÍA	CAUCA	PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022	3-1-102452-COI-1364-62	17/05/2022	Interventoría de Obra	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022	901.585.669	$ 154.501.483	$ 6.521.427		$ 154.501.483								0,0%
62	COI-1364-2021	9822	Presupuesto Nacional Inversión	2022	77	6/01/2022	$ 1.437.702.487	ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C	BOGOTÁ, D.C	BOGOTÁ, D.C	PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022	3-1-102452-COI-1364-63	23/05/2022	Obra	CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTA	901.593.328	$ 1.379.673.038	$ 58.029.449		$ 1.379.673.038								0,0%
	TOTALES						**$ 23.252.666.707**										**$ 21.964.604.380**	**$ 1.288.062.327**	**$ 0**	**$ 21.964.604.380**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**0,0%**

(*) CDP: Constancia de Disponibilidad de Recursos, documento de control interno de Findeter para los compromisos en los contratos.

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
REMUNERACION FINDETER
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Actividad / Hitos	Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos	Valor Total (Cláusula 11-2 del Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021)	No. FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR NETO	FECHA DE PAGO
A la adjudicación de cada uno de los Contratos Derivados	20%	$ 2.233.314.212,00				
A la firma del Acta de Inicio de cada uno de los Contratos Derivados	10%	$ 1.116.657.106,00				
Al avance de ejecución física del 20% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15%	$ 1.674.985.659,00				
Al avance de ejecución física del 40% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15%	$ 1.674.985.659,00				
Al avance de ejecución física del 60% % por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15%	$ 1.674.985.659,00				
Al avance de ejecución física del 80% % por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15%	$ 1.674.985.659,00				
Al avance de ejecución física del 100% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	10%	$ 1.116.657.106,00				
TOTAL		$ 11.166.571.060,00		$ -	$ -	

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
DESEMBOLSOS
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CDP	VIGENCIA FISCAL	VALOR CDP	VALOR RP	ADICION CDP	VALOR PRESUPUESTO	FUENTE	VALOR DESEMBOLSO	FECHA	TRASLADO	TOTAL DESEMBOLSOS	SALDO POR DESEMBOLSAR
176821	2021	5.077.347.439	306.601.531		**306.601.531**	NACION	306.601.531	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	306.601.531	-
176921	2021	41.225.671.293	16.388.108.488		**16.388.108.488**	NACION	16.388.108.488	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	16.388.108.488	-
187921	2021	690.926.955	690.926.955		**690.926.955**	NACION	690.926.955	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	690.926.955	-
188021	2021	3.545.470.158	3.545.470.158		**3.545.470.158**	NACION	3.545.470.158	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	3.545.470.158	-
188121	2021	713.084.797	713.084.797		**713.084.797**	NACION	713.084.797	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	713.084.797	-
188221	2021	940.426.915	940.426.915		**940.426.915**	NACION	940.426.915	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	940.426.915	-
188321	2021	1.426.578.612	1.426.578.612		**1.426.578.612**	NACION	1.426.578.612	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	1.426.578.612	-
188421	2021	7.558.348.082	7.558.348.082		**7.558.348.082**	NACION	7.558.348.082	28/12/2021	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	7.558.348.082	-
9622	2022	2.347.142.331	2.347.142.331		**2.347.142.331**	NACION	2.347.142.331	14/02/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	2.347.142.331	-
9822	2022	69.475.636.094	69.475.636.094		**69.475.636.094**	NACION	69.475.636.094	14/02/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	69.475.636.094	-
10622	2022	12.881.272.532	12.881.272.532		**12.881.272.532**	NACION	12.881.272.532	14/02/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	12.881.272.532	-
10822	2022	7.093.135.087	7.093.135.087		**7.093.135.087**	NACION	7.093.135.087	14/02/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	7.093.135.087	-
9722	2022	5.030.069.169	5.030.069.169		**5.030.069.169**	NACION	5030069169	31/03/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	5.030.069.169	-
9922	2022	1.167.412.437	1.167.412.437		**1.167.412.437**	NACION	1167412437	31/03/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	1.167.412.437	-
10722	2022	2.234.952.853	2.234.952.853		**2.234.952.853**	NACION	2234952853	31/03/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	2.234.952.853	-
126722	2022	2.734.136.601	2.734.136.601		**2.734.136.601**	NACION	2734136601	31/03/2022	FIDUCIARIA BBVA- PA MATRIZ-COI-1364-2021	2.734.136.601	-
SUBTOTAL		**164.141.611.355**	**134.533.302.642**	**-**	**134.533.302.642**		**134.533.302.642**			**134.533.302.642**	**-**

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

MES	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
dic-21	1.031.863,00	5.562.843,08	**6.594.706,08**		-	-	**6.594.706,08**	-
ene-22	1.049,00	111.939.564,39	**111.940.613,39**		-	-	**118.535.319,47**	
feb-22	74.736.333,00	69.230.379,57	**143.966.712,57**		-	-	**262.502.032,04**	-
mar-22	83.797.096,00	187.137.003,46	**270.934.099,46**		-	-	**533.436.131,50**	-
abr-22	87.689.569,00	328.276.952,29	**415.966.521,29**	7/04/2022	533.436.131,50	-	**415.966.521,29**	-
may-22	90.317.352,00	138.239.218,03	**228.556.570,03**	9/05/2022	415.966.521,29	-	**228.556.570,03**	-
TOTAL	**337.573.262,00**	**840.385.960,82**	**1.177.959.222,82**		**949.402.652,79**	**-**	**228.556.570,03**	-

El deporte es de todos | Mindeporte

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
PAGOS REALIZADOS
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

CC / NIT	No.	RAZON SOCIAL / NOMBRE	CTO	CONCEPTO	OP	FECHA PAGO	VALOR BRUTO	RETEGARANTIA	IMPUESTOS	AJUSTE A MIL	NETO A PAGAR
				TOTAL MAYO DE 2022			-	-	-	-	-
				TOTAL ACUMULADO A MAYO DE 2022			-	-	-	-	-

RESUMEN	IMPUESTOS	-	-	-	-	-
	ASISTENCIA	-	-	-	-	-
	CONTRATOS	-	-	-	-	-
	TOTAL	-	-	-	-	-

El deporte es de todos | Mindeporte

Findeter
Banca de Desarrollo Territorial

Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021
Ministerio del Deporte
Financiera del Desarrollo S.A.
CONTROL DE SALDOS - RECURSOS DE CONTRATOS Y / O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
DEL 1 AL 31 MAYO DE 2022

FECHA	CONTRATO	1. DESEMBOLSOS (+)			2. PAGOS (-)			3. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION (+)				4. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO (1.3 - 2.3 + 3.4)	Saldo Extracto (Cuenta Bancaria + FIC)
		1.1. DESEMBOLSOS ACUMULADOS MES ANTERIOR	1.2. DESEMBOLSOS MES ACTUAL	1.3. SALDO ACUMULADO MES ACTUAL (1.1 + 1.2)	2.1. PAGOS ACUMULADOS MES ANTERIOR (VALOR NETO)	2.2. PAGADO MES ACTUAL (VALOR NETO)	2.3. PAGOS ACUMULADOS MES ACTUAL (VALOR NETO) (2.1. + 2.2)	3.1. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADOS MES ANTERIOR	3.2. RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION GENERADOS MES ACTUAL	3.3. (MENOS) REINTEGRO DE RENDIMIENTOS ACUMULADOS	3.4. SALDO DE RENDIMIENTOS, VALORACION Y DESVALORIZACION ACUMULADA (3.1. + 3.2. - 3.3)		
nov-21	COI-1364-2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dic-21	COI-1364-2021	-	31.569.545.538	**31.569.545.538**	-	-	-	-	6.594.706	-	**6.594.706,08**	**31.576.140.244**	**31.576.140.244**
ene-22	COI-1364-2021	31.569.545.538	-	**31.569.545.538**	-	-	-	6.594.706	111.940.613	-	**118.535.319,47**	**31.688.080.857**	**31.688.080.857**
feb-22	COI-1364-2021	31.569.545.538	91.797.186.044	**123.366.731.582**	-	-	-	118.535.319	143.966.713	-	**262.502.032,04**	**123.629.233.614**	**123.629.233.614**
mar-22	COI-1364-2021	123.366.731.582	11.166.571.060	**134.533.302.642**	-	-	-	262.502.032	270.934.099	-	**533.436.131,50**	**135.066.738.774**	**135.066.738.774**
abr-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	-	-	-	533.436.132	415.966.521	533.436.132	**415.966.521,29**	**134.949.269.163**	**134.949.269.163**
may-22	COI-1364-2021	134.533.302.642	-	**134.533.302.642**	-	-	-	949.402.653	228.556.570	949.402.653	**228.556.570,03**	**134.761.859.212**	**134.761.859.212**

FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F .
.
CRA 9 # 72-21 PISO 3 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA

51034 16121

Oficina: 0309

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Tu seguridad es nuestra prioridad, por eso, el código CVV de tu Tarjeta pasó de ser fijo a ser dinámico, consúltalo en tu BBVA móvil o BBVA net y empieza a comprar online.

Información de la oficina

INSTITUCIONAL BOGOTA
DIRECCIÓN: CRA 8 13 42
TELEFONO: 00913418489

PERIODO DESDE: 01-05-2022 HASTA: 31-05-2022

Información de la cuenta

Número de cuenta	001303090200049583
Fecha de corte	31-05-2022
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		53,901,010,626.50	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	328,276,952.00	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	90,317,352.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	415,966,521.29	SALDO FINAL	53,903,638,409.21

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
114	09-05-2022	09-05-2022	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	87,689,569.00		53,813,321,057.50
115	09-05-2022	09-05-2022	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	328,276,952.29		53,485,044,105.21
129	26-05-2022	26-05-2022	PAIEOFICINA0804 CC NEGOCIOS FIDUCIAR		328,276,952.00	53,813,321,057.21
	31-05-2022	31-05-2022	ABONO INTERESES GANADOS		90,317,352.00	53,903,638,409.21

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales KPMG S.A.S, email: colombia@kpmg.com.co.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F .
.
CRA 9 # 72-21 PISO 3 .
BOGOTA DISTRITO CAPITAL- COLOMBIA
25508 25477 Oficina: 0309

BBVA
Asset Management
Sociedad Fiduciaria Nit: 860048608-5

PAIS CLASE SF

NIT 900277289-5

Somos Grandes Contribuyentes. Autorretenedores del Impuesto sobre la renta y complementarios Responsables del Impuesto sobre las ventas IVA

Extracto Fondos de Inversión

Para mayor información de nuestros fondos de inversión ingresa a **www.bbvaassetmanagement.co**

Nombre del Cliente: FIDEICOMISOS BBVA AS SET MANAGEMENT S A SOCIEDAD F .
C.C.: 000000830052998
Seudónimo: 11888-FID FINDETER CI COI 1364- NO. FOLIO.: 00006
Fecha: Desde: 2022-05-01 **Hasta:** 2022-05-31

	Unidades	Pesos
Valor unidad inicial	1.000000	16,711.866686
Saldo anterior	4850695.429179	81,048,258,536.79
Suscripciones	0.000000	0.00
Reembolsos	19627.707119	328,276,952.00
Revalorizaciones	0.000000	138,239,218.03
Utilidades con retención	0.000000	0.00
Utilidades sin retención	0.000000	0.00
Retenciones renta	0.000000	0.00
Devoluciones retención renta	0.000000	0.00
GMF	0.000000	0.00
Saldo final	4831067.722060	80,858,220,802.82
Valor unidad final	1.000000	16,737.132546

Oficina

Dirección: CARRERA 9 7 72 - 21
Teléfono: 0913471600

Cuenta cliente

No. de contrato: 213000036
Cuenta posición: 00130804117000086593
Cuenta asociada: 00130309070200049583

Rentabilidades netas E.A. %

Mes	Semestre	Año corrido	Último año	Último 2 años	Último 3 años
2.030	3.432	3.489	1.959	N/A	N/A

Comisión administración E.A.: 0.980000

Fecha operación	Fecha valor	Concepto	No. unidades	Valor de la unidad	Valor en pesos
2022-05-26	2022-05-26	RETIRO CON ABONO CTA ASOCIADA	19627.707119	16,725.180889	328,276,952.00

- Las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión.
- Si desea presentar una petición, queja o reclamo puede remitirla a la Carrera 9 No. 72 - 21 Piso 3 en Bogotá D.C. o radicarla en cualquier oficina de BBVA Colombia. También puede dirigirla al Autorregulador del Mercado de Valores ingresando a la página web www.amvcolombia.org.co, diligenciando el formulario de quejas con destino a AMV. BBVA Asset Management.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y correo electrónico: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S, al correo: colombia@kpmg.com.co.

Software In House BBVA Colombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este producto no se encuentra amparado por un seguro de depósitos.
Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria. BBVA Asset Management es prestataria de uso de la red de oficinas de BBVA Colombia. www.bbvaassetmanagement.co.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

V1

BBVA

Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Informe Económico Mensual

06 de junio de 2022

BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

Entorno Global

Durante el mes de mayo se ha incrementado el temor a una sobrerreacción de los bancos centrales a las altas tasas de inflación que termine impactando el crecimiento de las economías, las actas de la Reserva Federal (Fed) algo menos agresivas de lo previsto, acababa moderando las expectativas de subida de tipos en algunas de las principales economías. Por ello, tras una corrección de los activos de riesgo en las primeras semanas, el mes cierra con un tono más constructivo, mientras que la deuda soberana de mayor calidad muestra un comportamiento mixto, con tipos al alza en Alemania pero a la baja en EE.UU.

En cuanto a la tasa de cambio, el dólar parece haber tocado techo y se ha depreciado tanto frente a las divisas desarrolladas como frente a las emergentes. Entre las primeras sobresale el Euro, favorecido por la retórica alcista del Banco Central Europeo, que se recupera un 1,8% a niveles de 1,07. En cuanto a las divisas emergentes, el conjunto de Latam se revaloriza un 3,8% (+3,8% el peso mexicano), mientras que Asia retrocede (-1,3% el Yuan) y en Europa se contrapone la notable caída de la lira turca (-9,5%) a la fuerte apreciación del rublo (+14,1%), apoyado por los controles de capital y un superávit comercial récord por el colapso de las importaciones.

En mayo vuelve a subir el precio de las materias primas de la mano de la energía (compensando la caída de metales y productos agrícolas), con un aumento del precio del Brent a 122,8 dólares por barril (+12,5%), impulsado en los últimos días por la relajación de las restricciones por Covid en China y el acuerdo de un embargo parcial de la Unión Europea a las exportaciones del petróleo ruso. Por su parte, la caída en los tipos reales estadounidenses benefició al oro, que consiguió cerrar con alza ($1.854) a pesar el movimiento favorable al riesgo pero con una caída en el mes de -2,28%.

Renta Fija

- En renta fija los bonos soberanos estadounidenses a 10 años cerraron el mes con un rendimiento del 2,85% inferior al 2,94% del cierre de abril, explicado por los comentarios en las minutas de la reunión de la Reserva Federal (Fed) de mayo, donde se mencionan que "la mayoría de los participantes consideraron que un aumento de 50 pbs sería apropiado en las próximas dos reuniones", continuando así con la postura agresiva, pero con flexibilidad para cambiar de marcha más adelante si fuera necesario. Además, las minutas también enfatizan en que "varios participantes que comentaron cuestiones relacionadas con la estabilidad financiera señalaron que el endurecimiento de la política monetaria podría interactuar con las vulnerabilidades relacionadas con la liquidez de los mercados de valores del Tesoro y con la capacidad de intermediación del sector privado".

Fuente: Equipo de inversiones de BBVA Asset Management

BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

Entorno Global

En cuanto a noticias económica en Estados Unidos el IPC registró una variación de 0,3% mes (anterior: 1,2% mes, esperado: 0,2% mes) en abril. De forma desagregada, los aumentos en los índices de vivienda, comida, tarifas aéreas y vehículos nuevos fueron los más grandes.

En particular, el índice de alimentos aumentó (0,9% mes) mientras que el índice energético disminuyó (-2,7% mes), en línea con una caída en los precios de la gasolina (-6,1% mes), que compensó los aumentos en los índices de gas natural (+3,1%mes) y electricidad (+0,7% mes). En términos anuales la inflación se ubicó en 8,3% año (anterior: 8,5% año, esperado: 8,1%año).

La segunda lectura del PIB de EE.UU. para el Primer Trimestre de 2022 (1T22) tuvo una corrección bajista de 0.1% hasta una contracción de 1,5% en términos anuales, explicado por la ampliación del déficit comercial. Sin embargo, el consumo personal en el trimestre fue corregido al alza, con un crecimiento de 3.1% desde 2.7% registrado en la primera lectura.

En Abril la inflación en la zona euro se mantuvo en 7,4%. De acuerdo con lo informado hoy por la oficina de estadística Eurostat, la inflación interanual de la zona euro, en su revisión final, se situó en 7,4% para el mes de abril, lo que supone el mismo dato que el registrado en marzo y representa el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda su historia. Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea (UE), la tasa de inflación interanual se situó en abril en el 8,1%, lo que supone una aceleración de tres décimas en comparación con marzo y de más de seis puntos frente al encarecimiento de precios de hace un año.

La economía de la Zona Euro creció más de lo estimado en el primer trimestre del año. De acuerdo con las cifras expuestas este martes por Eurostat, la economía de la Zona Euro creció 0,3% en el primer trimestre del año, superando su lectura preliminar de 0,2%. Del mismo modo, estos datos destacan la fortaleza subyacente de Europa a medida que los consumidores emergen de la pandemia con una demanda acumulada y grandes ahorros, lo que les permite resistir mejor las presiones creadas por la invasión de Rusia. Por otro lado, la Comisión Europea recortó esta semana su proyección de crecimiento del bloque para 2022 pasando de 4% a 2,7%, mientras que el empleo ganó 0,5% durante el mismo periodo.

Mientras buena parte del mundo está sufriendo un fenómeno inflacionario que está obligando a los bancos centrales a endurecer sus políticas monetarias (subir tipos de interés y drenar liquidez del sistema) pese a la desaceleración de la economía global. Sin embargo, China es una excepción gracias a una inflación que está relativamente controlada. La inflación subyacente en China se encuentra en el 0,09% interanual, aunque la inflación general ya se ha situado levemente por encima del 2,1% en abril, principalmente por el incremento en los precios de los alimentos y la energía. Durante el mes las acciones a nivel global presentaron un incremento del 0.45%, donde Estados Unidos aumentó un 0.01%, mientras que Europa cae un -1.48%, por el lado de los países emergentes estos aumentaron en sus índices bursátiles 0.14%, donde Latinoamerica se destaca con un incremento del 6.46%.

Fuente: Equipo de inversiones de BBVA Asset Management

BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

Entorno Local

En el entorno local se publicó el índice de los precios de consumidor (IPC) de abril el cual subió a 1,25% intermensual (0,59% en abril 2021) llevando la cifra anual al 9,23%, la tasa más alta desde julio de 2000. Los principales contribuyentes a la subida mensual de los precios fueron el aumento del 2,75% en alimentos y bebidas no alcohólicas, la subida del 0,82% en mantenimiento de la vivienda y el aumento del 1,09% en la división de restaurantes y hoteles.

- Por su parte, la inflación subyacente aumentó 68 pbs hasta el 5,94%. La inflación de los bienes durables se sitúa ahora en el 9,04% interanual, mientras que la de bienes no durables se aceleró un 18,1% interanual. Además, los precios de la energía alcanzaron el 11,36% interanual. Dada la sorpresa al alza de la inflación, la consolidación de la recuperación de la demanda interna en medio de la persistencia de las perturbaciones de la oferta, y la debilidad de la moneda, es probable que la inflación termine el año en niveles superiores al 7%.

- El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) oficializó el dato para el Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre del 2022, el cual presentó un crecimiento de 8.5%, mostrando un incremento por encima de las expectativas del mercado, que lo ubicaban alrededor de un 7.4%. Por sectores, los que presentaron las mayores variaciones durante el primer trimestre fueron las actividades artísticas y de entretenimiento, con un crecimiento de 35.7%, información y comunicaciones (20.6%) y comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida (15,3%). Por otro lado, las tres ramas de actividad que más impulsaron el PIB del trimestre, sumando en conjunto 5,5%, fueron comercio, transporte y alojamiento (2,96%), industrias manufactureras (1,41%) y las actividades artísticas y de entretenimiento (1,14) mientras que finanzas, agricultura y minería eran todos lastre. La fuerte dinámica de la demanda interna sugiere que la presión inflacionaria llegó para quedarse, lo que significa que Banco de la Republica puede continuar con su trayectoria de ajuste monetario durante el resto del año. Sin embargo, esto puede exacerbar los desequilibrios existentes entre el consumo y la inversión en la economía, lo que podría enturbiar sus planes de política en el futuro.

- En cuanto a las elecciones presidenciales Gustavo Petro candidato del Pacto Histórico, venció en la primera vuelta con poco más del 40% de los votos. Se enfrentará en una segunda vuelta el 19 de junio al ingeniero Rodolfo Hernández, un candidato que se define antisistema cuya bandera es la lucha contra la corrupción.

Fuente: Equipo de inversiones de BBVA Asset Management

BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

Entorno Local

Renta Fija

- En el mercado de deuda pública, hubo varios anuncios durante el mes. Uno de ellos fue el vencimiento del TES tasa fija de 2022, cuyo capital era de $8.5 billones (B) e intereses por $0.6 B. Este título llegó a tener un monto total en circulación cercano a $30 B, pero fue reduciéndose progresivamente conforme el Ministerio de Hacienda realizó operaciones de canje en las que terminó por redimir anticipadamente una parte importante del título. De otro lado, el Ministerio de Hacienda anunció un canje de TES con el mercado, el primero desde 2019, luego de una estrategia de manejo de deuda que se concentró en operaciones internas con la Tesorería.

- El Ministerio recibió el TES UVR 2023 y entregó a cambio las referencias UVR 2025 y 2035, así como el TES tasa fija 2042, por un monto de $2.6 B. Luego de esta operación, la vida media del portafolio de TES se alargó, pasando de 9.29 a 9.33 años En cuanto al desempeño de la deuda publica los aumentos de tasa fueron generalizadas, en promedio 32 puntos básicos, aunque las mayores presiones se dieron en las referencias de corto plazo 2024 con 47 pbs y de más larga Tés TF 2034 con 52 pbs.

- En el caso de los TES UVR, también se presentaron desvalorizaciones, donde la curva se desplazó 63 puntos básicos en promedio. En todo caso, la magnitud de las desvalorizaciones se corrigió parcialmente en la última jornada del mes, tras los resultados de la primera vuelta presidencial.

- La deuda privada en títulos tasa fija, presento desvalorizaciones en la parte corta de 176 puntos básicos (pb), la parte media 128 pb y la parte larga de la curva con 125 pb en promedio respectivamente. Para los títulos indexados a IPC presento desvalorizaciones en la parte corta de 125 pb, media 294 pb y la larga de 243 pb en promedio. Así mismo, en IBR la parte corta también se desvalorizo en la corta 37 pb y la media en 63 pb en promedio, las cuales se explican ante la expectativas en incremento de la tasa repo en la próxima reunión del Banco República y las necesidades de financiamiento de los establecimientos de crédito ante el incremento en la colocación de cartera.

Fuente: Equipo de inversiones de BBVA Asset Management

BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

Entorno Local

Divisas

- En mayo la tasa de cambio en Colombiana continuo con la devaluación que traía al cierre del mes de abril, llevando en las primeras semanas de mayo por encima de la barrera de $4,000 e incluso alcanzando el máximo del año, con un registro de $4,110. Explicado por factores externos y locales que han impactado el desempeño de la tasa de cambio. En el plano externo el ajuste de expectativas de política monetaria de bancos centrales desarrollados, las tensiones geopolíticas y el riesgo de desaceleración global; que han llevado a reiterados episodios de aversión al riesgo en los mercados.

- En el plano local el tema principal siguió siendo las elecciones presidenciales, en la antesala de lo que fue la primera vuelta presidencial. En todo caso en la segunda parte del mes la tasa de cambio corrigió y volvió a negociarse por debajo de $4,000. El canal bajista en la cotización se acentuó luego de los resultados de la primera vuelta, los cuales el mercado tomó de forma favorable.

- La jornada después de elecciones abrió con un claro sesgo bajista, cayendo de forma transitoria casi $200 y cotizándose nuevamente por debajo de la barrera de $3,800. El cierre en mayo fue $3,770, con lo cual se valorizó 4,75% en el movimiento mensual.

Renta Variable

- En mayo el mercado de acciones locales, el índice Msci COLCAP presentó una valorización al cerrar en 1.603.23 puntos con una variación positiva de 2.61% en moneda local. De igual forma el volumen promedio diario de negociación presento incremento con $172 mil millones, cifra superior al promedio de abril $137 mil millones y el de hace un año atrás que fue $102 mil millones. En el mes, los principales compradores netos fueron el Sector Real, comprando principalmente Grupo Sura $ 667 mil millones, Bancolombia $15 mil millones y BHI $ 2 mil millones.

- Mientras el Sector Real revirtió su tendencia de vendedor que tuvo hasta el mes pasado en el cual alcanzó ventas por $ 77 mil millones, convirtiéndose en el mes en uno de los principales compradores en el mercado local. En cuanto a los vendedores netos, el grupo estuvo liderado por los Extranjeros, concentrando sus ventas principalmente en Grupo Sura $ 589 mil millones, Bancolombia $ 69 mil millones y Preferencia Aval $12 mil millones.

- Los Extranjeros se convierten en este mes en los principales vendedores y reduciendo sus posiciones en acciones hasta los $ 838 mil millones. La segunda posición la ocuparon las Fondos de Pensiones, vendiendo principalmente Preferencial Bancolombia $ 134 mil millones, Ecopetrol $75 mil millones y Grupo Argos $ 41 mil millones.

Fuente: Equipo de inversiones de BBVA Asset Management

BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria



Estrategia

Considerando el aumento de tasas de interés que hemos tenido durante lo corrido en el primer semestre a nivel local, completando un aumento de 4,25% ubicando la tasa de interés en 6,00%, y ante expectativas de mayores incrementos adicionales en la reunión de junio y julio, junto con una inflación global y local que sigue al alza, se plantea la siguientes estrategias:

- **En los fondos de renta fija de corto plazo** se mantendrá la duración y se dará prioridad a la liquidez de los fondos (recursos a la vista). Si bien las tasas ofrecidas por los títulos en tasa fija e IBR lucen atractivas consideramos que la volatilidad puede continuar junto con las presiones inflacionarias.

- En la estrategia se sigue priorizando tener adecuados niveles de liquidez y la exposición en activos de altas calidades crediticias en deuda corporativa y en bonos de deuda pública. Por su parte los **portafolios de mediano y largo plazo,** ante la alta volatilidad que pueda derivarse de las elecciones presidenciales, mantendremos las duraciones y la liquidez.

- **En cuanto a estrategia para los fondos que tienen exposiciones en renta variable**, los acontecimientos actuales, en donde los bancos centrales avanzan en una política monetaria alcista en tasas de interés para contener la inflación, la Reserva Federal se alista para reducir su balance disminuyendo la compra de activos, y el conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania desestabiliza la confianza en el mundo, se definió para los portafolios reducir las inversiones en activos de riesgo, entre estos la renta variable tanto internacional como local.

- **Vale la pena mencionar que encontramos atractivos los niveles actuales de tasas de interés**, lo que nos lleva a incrementar de forma gradual las duraciones, manteniendo una posición conservadora ante los riesgos para el primer semestre del año ante las elecciones presidenciales con la segunda vuelta el 19 de Junio, déficit fiscal y de cuenta corriente que permanecen altos comparados con la región.

- **En la renta variable internacional**, estamos en una estrategia defensiva, menor exposición frente a lo que normalmente tenemos. Así mismo, mantenemos una menor posición en Europa y en Emergentes, mientras que en Estados Unidos se tiene un posicionamiento táctico. En el mercado local, se plantea un posicionamiento defensivo de cara a las elecciones presidenciales debido a que el sentimiento de aversión al riesgo puede generar una toma de utilidades del retorno del año corrido.

Fuente: Equipo de inversiones de BBVA Asset Management

BBVA
Asset Management
Sociedad Fiduciaria

Para mayor información:

Acércate a cualquier oficina de BBVA en todo el país.

Ingresa a www.bbvaassetmanagement.com/co

Comunícate al teléfono (1) 3123711 **ext. 12767 -12735**

Línea de whatsapp **321-460-3778**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria es prestataria del uso de la red de oficina de BBVA Colombia. Producto exclusivo de BBVA Asset Management S.A. Sociedad Fiduciaria
Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. Llas obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado, los dineros entregados por los inversionistas al fondo de inversión colectiva no son depósitos ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del fondo de garantías de instituciones financieras FOGAFIN, ni por ningún otro esquema de dicha naturaleza. la inversión en el fondo de inversión está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva.