DINAS INGENIEROS LTDA

Nit No. 822.002.991-5

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112

FACTURA DE VENTA No.:	110
Fecha:	Agosto 23 de 2018

Cliente

Nombre:	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT	899.999.102 - 2
Dirección:	CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad	BOGOTA D.C.
Telf.:	3159800 EXT. 1046

Concepto — **ACTA DE RECIBO PARCIAL 6 (MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC)**

Descripcion del proyecto o servicio — **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	**DEMOLICIONES**				
1,7	ADECUACIÓN, DESMONTE Y RETIRO DE LA VENTANERIA ACTUAL EN LÁMINA SIN AFECTAR LAS FACHADAS DEL EDIFICIO, INCLUYE ASEO, RETIRO DE LAS VENTANAS Y LIMPIEZA DE LOS SITIOS AFECTADOS POR LA ACTIVIDAD MENCIONADA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	4,54	M2	$ 9.854,00	44.766,72
1,16	DEMOLICIÓN DE CIELO RASO EN LISTON MACHIEMBRADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	58,76	M2	$ 12.788,00	751.428,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				
5,3	ADECUACION A TODO COSTO PUNTOS ELECTRICOS 1/2" PARA CIELO RASO DRYWALL Y ALAMBRADO SEGÚN NORMA RETIE + ACCESORIOS.	21,00	UN	$ 18.764,00	394.044,00
5,5	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS MAS ACCESORIOS (TOMAS, INTERRUPTORES SENCILLO, DOBLE Y TRIPLE, TIMBRE BITONAL DIN-DON + PULSADOR) INCLUYEN TOMAS DE SEGURIDAD EN BAÑOS Y COCINAS LINEA FUTURA Y ASEO.	8,00	UN	$ 12.428,00	99.424,00
5,13	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE LAMPARA DE INCRUSTAR 22,5 CM REDONDA LUZ LED, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE.	12,00	UN	$ 41.418,00	497.016,00
5,16	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PANEL IVY LED 60X60 CM 45W LUZ BLANCA INCRUSTAR SYLVANIA , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE.	6,00	UN	$ 168.053,00	1.008.318,00
7	**ENCHAPES PISOS Y MUROS**				
7,13	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE CERÁMICA CENEFA BAÑOS Y COCINA, MOSAICO VIDRIO COLOR POR DEFINIR 0,20 M, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	2,70	ML	$ 31.811,00	85.889,70
7,7	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION A TODO COSTO DE POYO EN CONCRETO EN "L" PARA DUCHA ENCHAPADO DE 0.5 CM X 0.15 CM, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1,20	ML	$ 33.552,00	40.262,40
7,15	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	67,07	ML	$ 22.898,00	1.535.768,86
9	**ESTUCO Y PINTURA**				
9,2	ADECUACIÓN A TODO COSTO ESTUCO PLASTICO A CUATRO (4) MANOS BAJO PLACA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES, INCLUYE ASEO.	135,16	M2	$ 10.364,00	1.400.814,82
9,3	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	65,13	M2	$ 10.463,00	681.443,68
9,4	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	238,68	M2	$ 11.188,00	2.670.377,37
10	**DRYWALL**				
10,3	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	36,31	M2	$ 78.616,00	2.854.672,75
10,4	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC DE 7,5MM (LÁMINA MACHIHEMBRADA DE 25CM APROX) COLOR POR DEFINIR , INCLUYE PERFILERÍA, ESTRUCTURA PORTANTE, REMATES CONTRA MURO Y TODO LO DEMAS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	58,76	M2	$ 66.255,00	3.893.170,30
12	**CARPINTERIA DE MADERA**				

DINAS INGENIEROS LTDA

Nit No. 822.002.991-5

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112

FACTURA DE VENTA No.:	110
Fecha:	Agosto 23 de 2018

Cliente

Nombre:	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT	899.999.102 - 2
Dirección:	CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad	BOGOTA D.C.
Telf.:	3159800 EXT. 1046

Concepto — **ACTA DE RECIBO PARCIAL 6 (MANTENIMIENTO DEPENDENCIAS ANEXAS COFAC)**

Descripcion del proyecto o servicio — **CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
12,3	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PUERTAS EN MADERA ENTAMBORADA COLOR POR DEFINIR MEDIDAS APROXIMADAS (0,90 X 2,30) INCLUYE MARCO DE PUERTA EN QUINTUPLEX, CERRADURA MANIJA LOXIS, RETIRO DEL MARCO ANTERIOR CON LA PUERTA EXISTENTE. LAS PUERTAS DEBERÁN FUNCIONAR CORRECTAMENTE, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	4,00	UN	$ 308.992,00	1.235.968,00
12,11	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE VIDRIOS 5 MM, INCLUYE SILICONADO Y RETIRO DEL VIDRIO EXISTENTE Y ASEO.	0,27	M2	$ 32.308,00	8.761,93
13	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA**				
13,1	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE VENTANERIA EN ALUMINIO CON BASCULANTES CORREDIZOS, CHAPA LATERAL, ALFAJIA Y VIDRIO EN 6MM, SAMBLASTING EN BAÑOS Y COCINAS, INCLUYE, RESANAR Y ADECUAR LAS PARTES AFECTADAS EN LAS FACHADAS Y DEJARLAS CON EL ACABADO EXISTENTE EN EL MOMENTO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	4,54	M2	$ 268.035,00	1.217.683,01
13,3	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 M.M INCLUYE ACCESORIOS HERRAJES METÁLICOS (BISAGRAS, MANIJAS, SOPORTES DE TECHO A DIVISIÓN, DILATADORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO), SILICONADO DE LA MISMA, H=1,80 M Y ASEO.	2,61	M2	$ 482.907,00	1.260.387,27

COSTOS DIRECTOS	19.680.196,80
ADMINISTRACION 15%	2.952.029,52
IMPREVISTOS 1%	196.801,97
UTILIDAD 5%	984.009,84
SUBTOTAL	23.813.038,13
MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS	186.961,87
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-
TOTAL	**$ 24.000.000,00**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA Y RECIBIDA (FIRMA Y SELLO)

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO(ART 779 DE CODIGO DE COMERIO. CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

SOFTWARE CONTABLE HELISA

DINAS INGENIEROS LTDA

Nit No. 822.002.991-5

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112



FACTURA DE VENTA No.:	111
Fecha:	Agosto 23 de 2018

Cliente

Nombre:	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT	899.999.102 - 2
Dirección:	CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad	BOGOTA D.C.
Telf.:	3159800 EXT. 1046

Concepto	**ACTA DE RECIBO PARCIAL 6 (VIVIENDA FISCAL COFAC)**
Descripcion del proyecto o servicio	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
1	**DEMOLICIONES**				
1,1	DEMOLICIÓN PISO ENCHAPE BALDOSA CERÁMICA INCLUYE GUARDA ESCOBAS, LOS POYOS EXISTENTES, EL MORTERO DE NIVELACIÓN, SOBRE PISOS EXISTENTES, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	3,56	M2	$ 7.747,00	27.558,40
1,4	DEMOLICIÓN ENCHAPE MUROS, INCLUYE SOBRE ENCHAPES DE MUROS, TECHOS DE LA DUCHA ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	9,97	M2	$ 8.069,00	80.430,99
1,5	DESMONTE APARATOS COMBO (SANITARIOS Y LAVAMANOS), INCLUYE DIVISIONES DE DUCHAS, ESPEJO, MUEBLES DE BAÑO, CALENTADOR ELÉCTRICO, E.TC. ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1,00	JG	$ 24.469,00	24.469,00
1,18	DEMOLICION PLACA EN CONCRETO E= 0,25 M, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1,40	M2	$ 17.882,00	25.034,80
2	**CIMENTACIONES**				
2,1	EXCAVACION MANUAL, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	7,90	M3	$ 33.119,00	261.666,60
2,4	BASE EN RECEBO COMPACTADO BAJO PLACA DE CONTRAPISO, INCLUYE ASEO.	5,64	M3	$ 78.593,00	443.641,77
2,5	RAMPA EN CONCRETO E: .10, INCLUYE ASEO.	0,48	M3	$ 607.793,00	291.740,64
2,6	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 21 Mpa . ESPESOR 10 CM, INCLUYE ASEO.	29,28	M2	$ 70.044,00	2.050.888,32
3	**MAMPOSTERIA**				
3,1	ADECUACIÓN Y AFINADO A TODO COSTO DE PAÑETE MUROS INCLUYE FILOS DE VANOS Y DILATACIONES, IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS Y COCINAS, INCLUYE ASEO.	16,21	M2	$ 26.235,00	425.261,48
3,2	ADECUACION Y ALISTADO A TODO COSTO DE PISO AFINADO INCLUYE IMPERMEABILIZANTE EN BAÑOS Y COCINAS E=0,08, Y ASEO.	3,56	M2	$ 18.163,00	64.611,24
4	**INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS**				
4,11	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE REGISTRO TIPO CORTINA DE 1/2" EN BRONCE, RED WHITE, INCLUYE REGATAS Y RESANES CON MORTERO IMPERMEABILIZADO, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1,00	UN	$ 50.172,00	50.172,00
4,15	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACION DE TAPA REGISTRO PLASTICA 20 CM X 20 CM, INCLUYE ASEO.	1,00	UN	$ 10.888,00	10.888,00
4,16	ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS DE DESAGUES DE 2" INCLUYE ACCESORIOS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1,00	UN	$ 48.025,00	48.025,00
4,18	ADECUACIÓN A TODO COSTO PUNTOS DE DESAGUES DE 4" INCLUYE ACCESORIOS, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	1,00	UN	$ 66.584,00	66.584,00
7	**ENCHAPES PISOS Y MUROS**				
7,13	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PISO PORCELÁNICO SELLADO TRÁFICO RESIDENCIAL COLOR Y FORMATO POR DEFINIR INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	4,30	M2	$ 54.462,00	234.399,00
7,15	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBA PORCELANICO COLOR Y FORMATO POR DEFINIR, NO SE ACEPTAN CERAMICAS RECORTADAS COMO GUARDA ESCOBAS, INCLUYE ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	7,26	ML	$ 22.898,00	166.239,48
7,16	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO DURO PISO COLOR POR DEFINIR, INCLUYE GUARDAESCOBA, ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	3,56	M2	$ 50.174,00	178.483,97
9	**ESTUCO Y PINTURA**				
9,3	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE TECHOS REF 2501 A DOS (2) MANOS INCLUYE RESANES Y DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA, INCLUYE ASEO.	89,88	M2	$ 10.463,00	940.456,61

DINAS INGENIEROS LTDA

Nit No. 822.002.991-5

Dirección: Manzana 67 Casa 1 Barrio Kennedy
Ciudad: Girardot
Teléfono: 3272669

RESOLUCION DE FACTURACION
18762003955062
Facturacion por Computador
10/07/2017
REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA 4210 - 4112

FACTURA DE VENTA No.:	111
Fecha:	Agosto 23 de 2018

Cliente

Nombre:	LA NACION - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - GRUPO ADMINISTRATIVO COFAC
NIT	899.999.102 - 2
Dirección:	CARRERA 54 No. 26 - 25 CAN
Ciudad	BOGOTA D.C.
Telf.:	3159800 EXT. 1046

Concepto	**ACTA DE RECIBO PARCIAL 6 (VIVIENDA FISCAL COFAC)**
Descripcion del proyecto o servicio	**CONTRATO DE OBRA PUBLICA 058-00-B-COFAC-GRUACO-2017**

MANTENIMIENTO PREVENTIVO, DETECTIVO, PREDICTIVO Y CORRECTIVO DE PLOMERIA, ELECTRICIDAD, OBRAS CIVILES, CUBIERTAS, CARPINTERIA DE MADERA, CARPINTERIA METALICA, VIDRIOS, PUERTAS ACCESOS VEHICULARES Y ACABADOS DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ALOJAMIENTOS MILITARES, PARQUEADEROS, ZONAS COMUNES Y PUNTOS FIJOS, INCLUYENDO LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS A COFAC CON SUS ZONAS COMUNES, PUNTOS FIJOS Y PARQUEADEROS PERTENECIENTES A LA GUARNICIÓN DE BOGOTÁ D.C.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR
9,4	ADECUACIÓN A TODO COSTO PINTURA DE MUROS REF. FT-GP-01 ,A TRES (3) MANOS INCLUYE RESANES, DILATACIONES MAYORES REFORZADAS CON CINTA MALLA Y ASEO.	138,42	M2	$ 11.188,00	1.548.599,33
9,5	ADECUACION A TODO COSTO PINTURA DE REJAS EXISTENTES Y MARCOS DE VENTANAS A DOS (2) CARAS CON ESMALTE REF P 11, INCLUYE EL LIJADO DE LAS MISMAS Y DOS (2) MANOS DE PINTURA + EMPAPELAR Y PROTEGER LAS SUPERFICIES EXPUESTAS, INCLUYE ASEO.	376,27	M2	$ 8.904,00	3.350.263,56
9,9	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO PINTURA KORAZA EN FACHADAS A 02 MANOS, INCLUYE LAVADO CON HIDROLAVADORA, MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR ALTURA 6 PISOS Y ASEO	1.699,68	M2	$ 25.446,00	43.250.023,52
9,10	MANTENIMIENTO Y ADECUACION A TODO COSTO PINTURA KORAZA ALFAJIAS EN FACHADAS, PARTE SUPERIOR, FRONTAL R INFERIOR DE LA ALFAJIA, INCLUYE LAVADO CON HIDROLAVADORA, MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR. ALTURA 6 PISOS, INCLUYE ASEO	359,63	ML	$ 6.512,00	2.341.910,56
9,12	DEMARCACION PARQUEADEROS PINTURA TRAFICO A 02 MANOS, INCLUYE ASEO	27,10	ML	$ 1.878,00	50.893,80
10	**DRYWALL**				
10,3	ADECUACION A TODO COSTO INSTALACION DE MURO EN LAMINAS DE YESO DRYWALL 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.(ESTRUCTURA DE SOPORTE, RESANES, CINTA MALLA, ENMASILLADA Y PINTURA A TRES MANOS DE VINILO) ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS.	7,98	M2	$ 78.616,00	627.622,97
13	**CARPINTERIA DE ALUMINIO Y METALICA**				
13,3	ADECUACIÓN A TODO COSTO INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE BAÑO EN VIDRIO TEMPLADO DE 8 M.M INCLUYE ACCESORIOS HERRAJES METÁLICOS (BISAGRAS, MANIJAS, SOPORTES DE TECHO A DIVISIÓN, DILATADORES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO), SILICONADO DE LA MISMA, H=1,80 M Y ASEO.	3,44	M2	$ 482.907,00	1.660.717,17

COSTOS DIRECTOS	58.220.582,21
ADMINISTRACION 15%	8.733.087,33
IMPREVISTOS 1%	582.205,82
UTILIDAD 5%	2.911.029,11
SUBTOTAL	70.446.904,47
MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS	553.095,53
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO	-
TOTAL	**$ 71.000.000,00**

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA Y RECIBIDA (FIRMA Y SELLO)

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASEMEJA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A LA LETRA DE CAMBIO(ART 779 DE CODIGO DE COMERIO. CON ESTA EL COMPRADOR DECLARA HABER RECIBIDO REAL Y MATERIALMENTE LAS MERCANCIAS Y/O SERVICOS DESCRITOS EN ESTE TITULO VALOR.

SOFTWARE CONTABLE HELISA