Ingeniera
NYDIA YOLIMA CORREDOR HERNÁNDEZ
GERENTE GRANDES PROYECTOS 2
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DE LOS PROYECTOS A CARGO.
PERIODO:	ENERO DE 2022

Respetada Ingeniera,

De acuerdo con lo establecido en el inciso 16 de las responsabilidades del numeral **25.6.2 SUPERVISORES DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA** del manual de Contratación del Instituto, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado de los proyectos a cargo, así:

PROYECTO:	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA PUERTO BOYACÁ – CHIQUINQUIRÁ – VILLA DE LEYVA – TUNJA – RAMIRIQUÍ – MIRAFLORES – MONTEREY. BOYACÁ, CASANARE**

LONGITUD DEL CORREDOR: 378,00 Km

CONTRATO DE OBRA No.	973 DE 2021		
CONTRATISTA:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A SUCURSAL COLOMBIA COLOMBIANA	NIT:	900.815.676-1
CONFORMACIÓN:	SUDAMERICANA INTEGRAL DE CONSTRUCCIONES SUDINCO S.A. SUCURSAL COLOMBIANA Nit. 900.815.676-1 (100% de participación)		
Objeto:	Mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública “Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030” módulo 3.		
Fecha de Inicio:	25/06/2021	No. de Oficio:	SRN 32730
Valor Inicial:	$358.871.764.334,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		

Adición 5:	$0,00
Valor Actual:	$358.871.764.334,00
Anticipo Entregado:	$ 2.185.855.000,00
Anticipo Amortizado:	$ 2.185.855.000,00
Saldo por Amortizar:	$ 0,00
Plazo Inicial:	102 Meses
Total Prórrogas:	-
Prórroga 1:	-
Prórroga 2:	-
Prórroga 3:	-
Prórroga 4:	-
Prórroga 5:	-
Fecha de Fin:	29/08/2029

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 0,00	$ 4.628.712.871,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 38.092.116,00	$ 4.590.620.755,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 354.253.356,00	$ 4.236.367.399,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 523.145,00	$ 4.235.844.254,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 727.511.116,00	$ 3.508.333.138,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 2.775.450,00	$ 3.505.557.688,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 247.089.247,00	$ 3.258.468.441,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 16.188.216,00	$ 3.242.280.225,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 973.128.660,00	$ 569.674.572,00
425821	2021	54	C-2401-0600-	$ 4.628.712.871,00	$ 4.439.607,00	$ 565.234.965,00

			74-0-2401008-02			
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 22.680.733,00	$ 542.554.232,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 2.227.465.818,00	$ 14.565.407,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 13.362.262,00	$ 1.203.145,00
425821	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-02 C-2401-0600-74-0-2401008-02	$ 4.628.712.871,00	$ 1.191.589,00	$ 11.556,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	$ 8.015.328.690,00	$ 11.556,00	$ 0,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	$ 8.015.328.690,00	$ 1.598.095,00	$ 8.013.760.595,00
153422	2022	11 11	C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	$ 8.015.328.690,00	$ 905.883.737,00	$ 7.107.846.858,00
TOTAL					$ 5.536.194.703,00	$ 7.107.846.858,00

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 8	$ 901.929.125,00	$ 3.954.612,00	$ 905.883.737,00
Acta de Ajuste No. 6 Noviembre	$ 1.186.387,00	$ 5.202,00	$ 1.191.589,00
Acta de Ajuste No. 7 Diciembre	$ 1.602.624,00	$ 7.027,00	$ 1.609.651,00
Acta de Ajuste Provisional No. 7 Diciembre	$ 13.303.929,00	$ 58.333,00	$ 13.362.262,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 1.05%

% Básico ejecutado acumulado: 0.38%

ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
-	-	-
-	-	-

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$ 15.150.542.770,00	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2025
Buen Manejo	$ 2.185.885.000,00	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2025

Anticipo				
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$ 30.301.085.540,00	400033713 Anexo 8	20/05/2021	31/12/2028
Estabilidad de la Obra	$ 45.451.628.310,00	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad de la obra	$ 45.451.628.310,00	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final
Calidad de estudios y diseños	$457.317.000,00	400033713 Anexo 8	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

Póliza de RCE

CONTROL DE PÓLIZAS NACIONAL DE SEGUROS S.A.				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labora y Operaciones	$7.575.271.385,00	400033712 Anexo 9	20/05/2021	31/12/2025

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
…	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	962 DE 2021		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ECOVISIÓN - 188	NIT:	901.481.141-1
CONFORMACIÓN:	TRIADA MÉXICO COLOMBIA SUCURSAL EN COLOMBIA DE TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. Nit. 900.854.758-3 (Participación 17%) GRUPO TECMEDIC S.A.S. Nit. 900.195.606-4 (Participación 3%) RUTH ELENA TABARES ZULETA C.C. 30.303.454 (Participación 20%) ECG INGENIERÍA S.A.S. Nit. 901.289.190-0 (Participación 40%) ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.330.875-8 (Participación 20%)		
Objeto:	Interventoría para las obras de mejoramiento, mantenimiento, gestión predial, social y ambiental sostenible del corredor Transversal de Boyacá (Puerto Boyacá – Otanche – Chiquinquirá – Páez) en el departamento de Boyacá, en marco de la reactivación económica, mediante el programa de obra pública "Vías para la legalidad y la reactivación visión 2030" módulo 2.		
Fecha de Inicio:	15/06/21	No. de Oficio:	SRN 30584
Valor Inicial:	$29.999.894.328,00		
Valor Adiciones:	$0,00		
Adición 1:	$0,00		
Adición 2:	$0,00		
Adición 3:	$0,00		
Adición 4:	$0,00		
Adición 5:	$0,00		
Valor Actual:	$29.999.894.328,00		
Anticipo Entregado:	$ 366.002.995,00		
Anticipo Amortizado:	$ 42.323.410,00		
Saldo por Amortizar:	$ 323.679.585,00		
Plazo Inicial:	102 Meses		
Total Prórrogas:	-		
Prórroga 1:	-		
Prórroga 2:	-		
Prórroga 3:	-		
Prórroga 4:	-		
Prórroga 5:	-		
Fecha de Fin:	31/08/2029		

ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	$ 371.287.129,00	$ 11.163.390,00	$ 1.111.345.509,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	$ 371.287.129,00	$ 60.061.631,00	$ 1.051.596.838,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	$ 371.287.129,00	$ 100.687.358,00	$ 951.434.114,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	$ 371.287.129,00	$ 141.704.667,00	$ 810.467.796,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	$ 371.287.129,00	$ 180.164.123,00	$ 631.242.349,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	$ 371.287.129,00	$ 201.950.378,00	$ 430.344.149,00
424021	2021	54	C-2401-0600-74-0-2401023-03	$ 371.287.129,00	$ 219.058.622,00	$ 212.426.948,00
424021 162322	2021 2022	54 11 11	C-2401-0600-74-0-2401023-03 C-2401-0600-74-0-2401008-02 C-2401-0600-74-0-2401023-02	$1.278.453.732,00 $1.856.329.972,00	$ 223.450.853,00	$ 1.672.863.097,00
TOTAL					$ 1.138.241.022,00	$ 1.672.863.097,00

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 187.785.149,00	$ 35.665.704,00	$ 223.450.853,00
Acta Mensual de Costos No.			

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	-
-	-

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO DE APROBACIÓN
-	-	-	-
-	-	-	-

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS MUNDIAL Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento	$1.336.623.095,30	NB-100163013	15/06/2021	07/02/2026
Buen Manejo Anticipo	$156.002.995,00	NB-100163013	15/06/2021	07/02/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$2.673.246.192,00	NB-100163013	15/06/2021	07/02/2026
Calidad del Servicio	$8.999.968.298,00	NB-100163013	5 años a partir del Recibo final	5 años a partir del Recibo final

PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	-	-	-	-	-
…	-	-	-	-	-

CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
055-2-166-2021	15-01-2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Reporte daño Cabezote alcantarillado PR 90+086 Ruta 6006
055-1-043-2021	19-01-2022	Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Solicitud desembolso anticipo No.3 contrato de interventoría
055-2-170-2022	20/01/22	Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Respuesta al comunicado DT-BOY 68287-Traslado entrada No 114643, Derecho de Petición interpuesta por la señora Blanca Rosa Delgadillo Delgadillo.
DT-BOY-522	07/01/22	Gustavo Gamaliel Fernández Niño	Contrato No. 962 de 2021

DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-	-	-	-
-	-	-	-

INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

ASPECTOS TÉCNICOS.
La información suministrada en el presente informe es tomada del informe mensual de interventoría, ya que es la interventoría la responsable de adelantar la supervisión técnica, financiera, administrativa y ambiental del contrato de obra. La supervisión del contrato de interventoría únicamente le hace seguimiento administrativo al contrato de interventoría, conforme a lo establecido en el artículo 83 de la ley 1474 de 2011.

ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.
No se han presentado novedades.

RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
Durante el período no se realizó visita.

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

La supervisión se adelanta únicamente de acuerdo a las actividades que presenta la interventoría pues es la responsable de la vigilancia y control de la ejecución del contrato de obra, conforme a lo establecido en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011.

El acta de costos corresponde a los gastos efectivos en los que incurrió la firma Interventora de acuerdo con los soportes presentados.

Cordialmente,

GUSTAVO GAMALIEL FERNANDEZ NIÑO
Supervisor del Contrato de Interventoría Nº 962 de 2021
C.C. 6.763.769 de Tunja