INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/05/2022 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS 3 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** may-22

CONTRATO DE OBRA No.: 1042 DE 2021

OBJETO:
MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL CENTRAL DEL NORTE (LOS CUROS – MÁLAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030". MÓDULO 1.".

CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS COLOMBIA 066

PLAZO INICIAL: 102 MESES
FECHA DE INICIO: 25/06/2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE REANUDACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 24/12/2029
PLAZO ACUMULADO: 102 MESES

VALOR INICIAL (incluido IVA) : $ 286.170.023.299,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): $ 9.954.675.275,00
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 296.124.698.574,00
ANTICIPO CONCEDIDO: $ 11.407.177.862,00
ANTICIPO AMORTIZADO: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1002 DE 2021 **INTERVENTOR:** CONSORCIO REACTIVACIONES 2021 **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ÉDGAR JESÚS ROJAS RAMÍREZ

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Construcción		
	Mejoramiento	Km	45
	Rehabilitación	Km	5,7
Estructuras	Túneles		
	Puentes	Km	20,34
	Pontones		
Mantenimiento		Km	58,8
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Construcción			
	Mejoramiento	Km	0,25	1,35
	Rehabilitación	Km		
Estructuras	Túneles			
	Puentes	Km		
	Pontones			
Mantenimiento		Km	1,79	83,27
Otros (Especificar cuales)				

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 240.526.352.360,00	$ 1.757.692.575,00	$ 242.284.044.935,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 38.250.609.254,00	$ 279.523.683,00	$ 38.530.132.937,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ 725.495.040,00	$ 5.301.695,00	$ 730.796.735,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 2.040.000.000,00	$ 387.600.000,00	$ 2.427.600.000,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS	$ 1.008.403.361,00	$ 191.596.639,00	$ 1.200.000.000,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 10.592.123.967,00		$ 10.592.123.967,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	$ 360.000.000,00		$ 360.000.000,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 293.502.983.982,00**	**$ 2.621.714.592,00**	**$ 296.124.698.574,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 1.818.613.388,00	$ 13.289.867,00	$ 1.831.903.255,00	$ 7.779.755.722,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ 137.165.436,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 112.200.000,00	$ 21.318.000,00	$ 133.518.000,00	$ 1.621.709.062,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS SITIOS CRÍTICOS	$ 110.305.600,00	$ 20.958.064,00	$ 131.263.664,00	$ 755.688.773,00
GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE	$ 14.019.390,00		$ 14.019.390,00	$ 32.308.763,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19			$ -	$ 3.545.411,00
VALOR EJECUTADO	**$ 2.055.138.378,00**	**$ 55.565.931,00**	**$ 2.110.704.309,00**	**$ 10.330.173.167,00**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO**	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/05/2022 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	7.227.355.624,63
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	7.723.316.105,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		3,21%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	10
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	10

REGISTRO FOTOGRÁFICO



PR108+660
Instalación de mezcla asfáltica



PR79+700 Construcción de anillos tipo Caisson

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Se encuentra radicado en la dirección territorial de INVIAS Santander un proceso administrativo de apremio de multa.

Firma

Nombre: WILSON RENÉ CORREDOR PARRA
Director de Interventoria
Matrícula Profesional No. 01108-0951 CPITVC

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial