SGC-CP-14211-22
Neiva, julio 27 de 2022

Ingeniero
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Profesional Especializado SGA
Supervisor

Referencia: Contrato de obra No. 346 de 2021

Asunto: Informe de obra No.3.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de interventoría 184 de 2022, se hace entrega de los documentos correspondientes al informe No.2 del contrato de la referencia, del periodo comprendido desde el 22 de junio al 21 de julio de 2022.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.

	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTO CONTRATO No. 346-2021 DE 2020	*CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021*

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **22/06/2022** **AL** **21/07/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS:
ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORIA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN.	**HUILA**	**PITALITO - GARZON- PALESTINA-LA ARGENTINA - SANTAMARIA -IQUIRA - ACEVEDO-GUADALUPE-SUAZA-LA PLATA**

CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021	901551315-7	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		FECHA ACTA INICIO:	FECHA REINCIO N°1	FECHA DE TERMINACION	PLAZO EN MESES:
VALOR CONTRATO TOTAL	$1.275.930.290,00	22/04/2022		21/10/2022	6
	$1.275.930.290,00				
		FECHA DE SUSPENSION N°1	FECHA SUSPENSION N°2		
		N/A			

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA:
ANGEL ALBERTO SUAREZ ORDOÑEZ	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES

ITEM	ACTIVIDAD		% DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO A 21 DE JUNIO DE 2022
	BATERIAS SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO	**CANTIDAD**			
1	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE PITALITO	164	59,21%	59,21%	22,18%
2	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE SUAZA	34	12,27%	12,27%	0,00%
3	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE GUADALUPE	14	5,05%	5,05%	0,00%
4	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE GARZON	13	4,69%	4,69%	0,00%
5	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE LA PLATA	10	3,61%	3,61%	0,00%
6	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	6	2,17%	2,17%	2,17%
7	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE PALESTINA	10	3,61%	3,61%	0,00%
8	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE ACEVEDO	17	6,14%	6,14%	0,00%
9	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE SANTA MARIA	2	0,72%	0,72%	0,00%
10	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE IQUIRA	7	2,53%	2,53%	0,00%
AVANCE TOTAL DE LA OBRA			**100%**	**100%**	**24,35%**

Observaciones:

Continuando con la ejecución de los pozos en el municipio de Pitalito, el contratista junto a la interventoría realizaron el recorrido por cada predio de la vereda el HACIENDA BRUSELAS Y BOMBONAL, DEL MUNICIPIO DE PITALITO, para determinar las condiciones de requisitos de los postulados, para dar así, inicio formal al proceso constructivo de los pozos sépticos, en esta vereda.

En cuanto a la ejecucion física de las obras, se continua con problemas debido a las fuertes lluvias que se presentan a diario en el sector, que generaron retrasos, en cada una de las actividades realizadas, (entrega de materiales, ejecición fisica, tiempos de ejecución) en los comités se evidencia lo anteriormente descrito, además de lo anterior se tienen inconvenientes con la mano de obra, ya que es insuficiente, debido a la cosecha de café que se esta presentando en la zona

Actividades de ejecución física tenemos que se han intervenido 75 pozos en el municipio de La Argentina y Pitalito, intervención que se ha visto fue afectada por la lluvias, ya que las excavaciones presentan socavaciones laterales, los pozos se llena de agua, lo cual dificulta los trabajos, la intervención a estos pozos ha sido excavaciones, construcción de tapas, placas de pisos, cajas de inspección y trampa de grasas, sin embargo se ha logrado terminar con la ejecución de 67 sistemas sépticos a la fecha y los otros ocho se encuentran en proceso de ejecución.

A la fecha se tienene un porcentaje de ejecución física de 24,35%, entre el municipio de PITALITO Y LA ARGENTINA, porcentaje acorde a la programación, pero que se puede ver afectado de continuar con las fuertes lluvias, actualmete en el municipio de pitalito existen 61 sistemas sépticos terminados y ocho en ejecución; también en el municipio de La Argentina se terminó con la ejecución de los 6 sistemas sépticos contractuales.

OBSERVACIONES	MES 2				MES 3			
	SEMANA 9	SEMANA 10	SEMANA 11	SEMANA 12	SEMANA 13	SEMANA 14	SEMANA 15	SEMANA 16
Escases ladrillo tolete	X	X	X	X	X			
Fuertes lluvias	X	X	X	X	X	X	X	X

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

Se tiene inconvenientes en el transporte de materiales, por causa de las lluvias, como también esta siendo afectada la ejecución de las mismas.

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA		SUFICIENTE		REGULAR	x	NO CONFORME		

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	2	DIR. DE OBRA RES. DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO	1	INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL NO CALIFICADO	3

OBSERVACIONES:

3.3 OTROS (GESTION AMBIENTAL, GESTION PREDIAL, SOCIALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL)

Se realizó la capacitación a los beneficiarios visitados, sobre el uso y operación del sistema séptico y las tareas que deben realizar una vez se llene, de igual forma se les entregó el Manual de Operación y Mantenimiento.

El personal de obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral

4. DOCUMENTOS Y ENSAYOS TECNICOS REALIZADO EN EL MES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA O ENSAYO REALIZADO

EQUIPO	CONVENCIONES				A ACTIVO	R REPARACION	I	INACTIVO	X	RETIRO DE EQUIPO
	SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	SEM 5	SEM 6		SEM 7		OBSERVACIONES
MEZCLADORA										
VOLQUETA			A	A	A	A		A		
HERAMIENTA MENOR			A	A	A	A		A		

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA PRELIMINAR



Municipio de Pitalito: Andrés Ferney Sarmiento Ruiz



Municipio de Pitalito: Cristóbal Guzmán Vera



Municipio de Pitalito: MARIA CECILIA VERA NAVA



Municipio de Pitalito: Avelino Vera Nava



Municipio de Pitalito:DOLY YINETH CORREA JIMENEZ



Municipio de Pitalito: FAIVER GAVIRIA SAMBONI



Municipio de Pitalito: DORA LILIA MUÑOZ MUÑOZ



Municipio de Pitalito:JAVIER GAVIRIA



Municipio de Pitalito: FREDY ALEXIS MARTINEZ LOSADA



Municipio LA ARGENTINA: JUSTINO PISSO AVENDAÑO



Municipio LA ARGENTINA: ULISES ESCOBAR CAPIZ



Municipio LA ARGENTINA: LUIS DAVID V



Municipio LA ARGENTINA: JULIO CAINAS



Municipio LA ARGENTINA: MARIO FIERRO CUAJI



Municipio LA ARGENTINA: FAIBER OMEN CORDOBA









Municipio de Pitalito: Jaime Yesid López Gómez



Municipio de Pitalito:Yimy Fernando Rengifo Quiñones



Municipio de Pitalito: Juan Carlos Torres Males



Municipio de Pitalito: Raquel Ordóñez Valencia



Municipio de Pitalito: Rodrigo Santofimio Quiroga



Municipio de Pitalito: David Alejandro Santofimio Diaz



Municipio de Pitalito: Angela Yurany Santofimio Diaz



Municipio de Pitalito: Omar Santofimio Narváez



Municipio de Pitalito: RICARDO LAGUNA BERMUDEZ



Municipio de Pitalito: FLORA MARIA NARVAEZ SANTOFIMIO



Municipio de Pitalito: Gustavo Puentes Laiseca



Municipio de Pitalito: ALFONSO CORREA MURCIA



Municipio de Pitalito: JOHN FREDY BERMUDEZ SUAZA



Municipio de Pitalito: ANGEL ROBERTO YOSSA MATOMA



Municipio de Pitalito:NELCY YEMIFER CORREA JIMENEZ

		
PITALITO- VISITA HACIENDA BRUSELAS	PITALITO- VISITA HACIENDA BRUSELAS	PITALITO- VISITA HACIENDA BRUSELAS
		
PITALITO- VISITA HACIENDA BRUSELAS	PITALITO- VISITA HACIENDA BRUSELAS	PITALITO- VISITA HACIENDA BRUSELAS
		
PITALITO- VISITA HACIENDA BRUSELAS	PITALITO- VISITA BOMBONAL	PITALITO- VISITA BOMBONAL
		
PITALITO- VISITA BOMBONAL	PITALITO- VISITA BOMBONAL	PITALITO- VISITA BOMBONAL

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021
R.L. EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
CONTRATISTA

VoBo.

SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021

INFORME LABORATORIO DE CONCRETOS

ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORIA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN.

NEIVA- HUILA

JULIO 2022

Teléfonos: 316 7788788 – 3208359699
E-mail: ingelabingenieros@gmail.com Dirección: Carrera 8G # 27 – 17 CAMBULOS

SOLUCIONES DE INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO I.N.V. 410-13

ORDEN DE TRABAJO 014-22

CONTRATISTA CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021

PROYECTO "ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORIA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN".

UBICACIÓN PITALITO- SAN MARTIN – CAFARNAUM

FECHA EMISION INFORME: JULIO DEL 2022

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD.	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	LECTURA	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diametro	Longitud	KN	Lbs							
28/06/2022	14/06/2022	1	10,00	20,00	150,0	33721	14	28/06/2022	2770	92%	4	3000	PLACA DE POZO VEREDA CAFARNAUM
	14/06/2022		10,00	20,00	167,5	37655	21	05/07/2022	3093	103%	3	3000	
	14/06/2022		10,00	20,00	171,0	38442	28	12/07/2022	3158	105%	3	3000	
28/06/2022	15/06/2022	2	10,00	20,00	157,4	35385	14	29/06/2022	2907	97%	5	3000	TAPAS VEREDA SAN MARTIN
	15/06/2022		10,00	20,00	173,2	38936	21	06/07/2022	3199	107%	4	3000	

TIPO DE FALLA



OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMVENCIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%; 3d= 40%; 7d= 70%; 14d= 90%; 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

REALIZO
FENER GONZALEZ
LABORATORISTA

CALCULO
ANDERSON URREA COLLAZOS
JEFE DE LABORATORIO

INGELAB SOLUCIONES DE INGENIERIAS SAS

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901551315	7	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-21	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 3 11 28 OF 301		8700000000		EMGGERENCIA2018@GMI.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23746761	E	2022-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	861.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23746761	2022-07-07	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 4755825	PEREZ JOAQUI EMIRO	1.000.000	F	X	X														0			8	8	8	8	COLPENSION ES-25-14	266.667	42.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	266.667	33.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	266.667	10.700	266.667	18.600	0,06960	266.667	5.400	8.100	0	0	01	0	118.900	N
2	CC 18103698	FIGUEROA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1.000.000	F		X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	466.667	74.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	466.667	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	466.667	18.700	466.667	32.500	0,06960	466.667	9.400	14.100	0	0	01	0	207.800	N
3	CC 1081701628	ANACONA MUÑOZ FAIVER ALEXANDER	1.000.000	F		X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	466.667	74.700	0	0	EPS-S COMF HUILA-CCFC24	466.667	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	466.667	18.700	466.667	32.500	0,06960	466.667	9.400	14.100	0	0	01	0	207.800	N
4	CC 1082154006	CALDON ROJAS HERNAN	1.000.000	F		X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	466.667	74.700	0	0	EPS-S COMF HUILA-CCFC24	466.667	58.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	466.667	18.700	466.667	32.500	0,06960	466.667	9.400	14.100	0	0	01	0	207.800	N
5	PT 5172249	GARRIDO PULIDO OSCAR MARTIN	1.000.000	F	X	X														0			8	8	8	8	PORVENIR-230301	266.667	42.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	266.667	33.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	266.667	10.700	266.667	18.600	0,06960	266.667	5.400	8.100	0	0	01	0	118.900	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	B	01	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 22 SUR 21 58 TR 4 APT 502		8740777		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23789621	E	2022-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	960.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23789621	2022-07-11	Pagada							

PAGADO

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 12170596	CAICEDO OSCAR GENTIL	1.000.000	F		X														0			1	1	1	1	PORVENIR-230301	33.334	5.400	0	0	SANITAS-EPS005	33.334	1.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	10.600	S
2	CC 83116819	SUAREZ ORDOÑEZ ANGEL ALBERTO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
3	CC 83233083	GORDO LOSADA EUGENIO	1.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	85.300	S
4	CC 1075241164	VALDERRAMA VARGAS MAIKOL ALEXANDER	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	245.300	S
5	CC 1080290676	SALAS ROJAS LEIDY KATHERINE	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	B	01	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 22 SUR 21 58 TR 4 APT 502		8740777		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23789621	E	2022-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	960.400	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23789621		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.033.334	4.033.334	4.033.334	4.033.334	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				4	485.400	0	0	0	485.400
PORVENIR	230301	800224808	8	2	165.400	0	0	0	165.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	320.000	0	0	0	320.000
EPS(Administradoras: 2)				5	161.400	0	0	0	161.400
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	40.000	0	0	0	40.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	4	121.400	0	0	0	121.400
ARP(Administradoras: 1)				5	152.200	0	0	0	152.200
ARL SURA	14-11	890903790	5	5	152.200	0	0	0	152.200
CCF(Administradoras: 1)				5	161.400	0	0	0	161.400
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	5	161.400	0	0	0	161.400
Gran Total					960.400	0	0	0	960.400

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901551315	7	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-21	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 3 11 28 OF 301		8700000000		EMGGERENCIA2018@GMI.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-07	23746761	E	2022-07-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	861.200	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
5	23746761		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.933.335	1.933.335	1.933.335	1.933.335	1.933.335

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				5	309.500	0	0	0	309.500
PORVENIR	230301	800224808	8	4	266.800	0	0	0	266.800
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	42.700	0	0	0	42.700
EPS(Administradoras: 2)				5	242.000	0	0	0	242.000
EPS-S COMF HUILA	CCFC24	891180008	2	2	116.800	0	0	0	116.800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	3	125.200	0	0	0	125.200
ARP(Administradoras: 1)				5	134.700	0	0	0	134.700
POSITIVA	14-23	860011153	6	5	134.700	0	0	0	134.700
CCF(Administradoras: 1)				5	77.500	0	0	0	77.500
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	5	77.500	0	0	0	77.500
SENA(Administradoras: 1)				5	39.000	0	0	0	39.000
SENA	PASENA	899999034	1	5	39.000	0	0	0	39.000
ICBF(Administradoras: 1)				5	58.500	0	0	0	58.500
ICBF	PAICBF	899999239	2	5	58.500	0	0	0	58.500
Gran Total					861.200	0	0	0	861.200

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-06	23745671	I	2022-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	354.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23745671	2022-07-11	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exento de Parafiscales
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.		
1	CC 1080290331	GORDO BARREIRO EDUAR MAURICIO	1.000.000																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	354.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-06	2022-06	23745671	I	2022-07-26	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	354.600	0	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	23745671		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	0	0	160.000
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	160.000	0	0	0	160.000
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	0	0	125.000
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	125.000	0	0	0	125.000
ARP(Administradoras: 1)				1	69.600	0	0	0	69.600
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	69.600	0	0	0	69.600
Gran Total					354.600	0	0	0	354.600

ASOPAGOS s.a.

PAGADO