INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Dependencia destino : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
No.: 20220310033232
Fecha Radicado: 2022-04-20 14:56:10
Anexos: 0 Folios: 8
LA TERMINAL

Bogotá D.C.; Abril 22 de 2022
CINP-BTA-034-0054-1946

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
LILIANA AVENDAÑO
Supervisora
Diagonal 23 # 69-60 Oficina 502.
Ciudad

REF: Contrato TT/57/2022 Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Públicos Que Se Encuentran A Cargo Del DADEP"

ASUNTO: Hoja de vida Director Contrato de Interventoría.

Cordial saludo;

Por medio de la presente nos permitimos poner a consideración la hoja de vida del Ingeniero Pedro Antonio Gutiérrez Bustillo para desempeñar el cargo de director de interventoría.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante Legal

Elaboró: YCBM.
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en ocho (08) folios.

INGECO

INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Dirección: Avenida 19 No.120 - 71 Oficina 104
Teléfono: 3562690 - 3562691
Bogotá-Colombia

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CARTA DE COMPROMISO

Yo PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO identificado con cédula de ciudadanía No. **72.192.643**, manifiesto que no me encuentro incurso dentro de las inhabilidades, incompatibilidades o prohibiciones o conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993 adicionada por la Ley 1150 de 2007 y demás normas pertinentes, que cumplo con los requisitos y calidades exigidos en los documentos de este contrato, para trabajar durante la ejecución del la Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Públicos Que SeEncuentran A Cargo Del DADEP"

Que estoy dispuesto y comprometido para asumir el cargo de **DIRECTOR DE INTERVENTORIA**, una vez se dé inicio a mi desempeño profesional en el contrato con una dedicación del 50%.

Adicionalmente, certifico que mi hoja de vida no se encuentra en la propuesta de ninguna otra firma participante en este proceso de selección.

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
FIRMA DEL PROFESIONAL PROPUESTO
DIRECCIÓN: AVENIDA 19 No. 120 – 71 OFICINA 104 BOGOTA
TELÉFONOS: 3562690


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 72.192.643
GUTIERREZ BUSTILLO
APELLIDOS
PEDRO ANTONIO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA


FECHA DE NACIMIENTO 20-JUN-1973
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70
ESTATURA
B+
G.S. RH
M
SEXO
22-JUL-1991 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADORA NACIONAL
INDICE DERECHO

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. 08202725991ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 18/06/98
APELLIDOS
GUTIERREZ BUSTILLO
NOMBRES
PEDRO ANTONIO
C.C 72,192,649
UNIV. DEL NORTE

UNIVERSIDAD DEL NORTE

En nombre de la REPUBLICA DE COLOMBIA y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional mediante decreto No. 263 del 22 de Febrero de 1973, representada por el Consejo Directivo y el Rector,

teniendo en cuenta que:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

C.C. No. 72.192.643 de Barranquilla (Atl.)

Ha cumplido los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorga con todas las prerrogativas, obligaciones y derechos el título de:

INGENIERO CIVIL

Dado en Barranquilla, a los 12 **días del mes de** Febrero **de** 1998

Decano de División

Rector

Director de Programa

Secretario Académico

Libro No. 08 Acta No. 01-98-08-07 3275 Registrado IR No. 10-0079

UNIVERSIDAD DEL NORTE

En nombre de la REPUBLICA DE COLOMBIA y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional mediante decreto Nº. 263 del 22 de Febrero de 1973, representada por el Consejo Directivo y el Rector;

teniendo en cuenta que:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

C.C. Nº. 72.192.643 de Barranquilla (Atl.)

Ha cumplido los requisitos académicos exigidos por la Universidad, le otorga con todas las prerrogativas, obligaciones y derechos el título de:

ESPECIALISTA EN GERENCIA Y CONTROL DE LA CONSTRUCCION

Dado en Barranquilla, a los 11 días del mes de Marzo de 1999

Decano de División

Rector

Director de Programa

Secretario Académico

Libro Nº. 06 Acta Nº. 02-99-06-II 5277

Registrado LR Nº. 10-1841
Folio 00461

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1381866

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72192643, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-72599 desde el 18 de Junio de 1998, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1253.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los diecinueve (19) días del mes de Abril del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

_____
Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICACIÓN

El suscrito jefe de personal de la firma Ingeniería de Proyectos SAS, registrada con NIT 890.116.722-8, certifica que el Ingeniero **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO** identificado con cédula de ciudadanía 72.192.643 de Barranquilla, se desempeñó como **Director de Interventoría** de los contratos relacionados a continuación, con una dedicación de tiempo completo y ejecutando para estos contratos actividades de seguimiento, técnico, profesional, jurídico, administrativo, ambiental y financiero.

CONTRATANTE	OBJETO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VR SMMLV
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONVENIO ANDRÉS BELLO CONTRATO No 0038-02	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANICERA DE LOS PROYECTOS DE **CONSTRUCCIÓN DE VÍAS URBANAS** INCLUIDOS EN EL PROGRAMA RECURSOS DE INVERSIÓN SOCIAL REGIONAL RISR GRUPO I - ATLANTICO 3, EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO	13-Sep-2002	15-Nov-2003	1323.612
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA CONTRATO No. 147 de 2011	REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO QUE RESULTE DE LA LICITACION PUBLICA No. 075-2011 QUE ACTUALMENTE ADELANTA EL FONDO DE DESARROLLOO LOCAL DE BOSA PARA EL **MEJORAMIENTO** DE LA MALLA VIAL LOCAL A TRAVES DE 2 ACCIONES 1. MANTENIMIENTO A TRAVES DEL SISTEMA DE FRESADO ESTABILIZADO O/Y OTROS ADITIVOS DE ESTABILIZACIÓN 2. **CONSTRUCCIÓN** DE VÍAS DEL BARRIO VILLA EMMA	22-Dic-2011	21-Jun-2013	2693.82

Se expide la presente certificación a los Cinco (05) días del mes de Enero de 2015 a solicitud del interesado.

Cordialmente
INGENIERIA DE PROYECTOS SAS

Clarena Rojas Puello
Jefe de Personal
Clarena.rojas@inproyectos.com
Teléfono: 3686111 Ext - 112

I. N. P.
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
NIT. 890.116.722-8

Pedro Gutiérrez Visbal
Gerente General

Avda 19 120-71 of 104
Tel. 3562490 3562491
Bogotá- Colombia

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORIA.

NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.

INFORME No. 2

CONTRATO No. IT-57-2022

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	64%	24%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	890.115.120-1
Objeto	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato IT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios público que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato interadministrativo No. 110-00129-359-0- 2019."
Plazo inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación	25/02/2022
Fecha de Finalización	24/07/2022
Nombre Supervisora	LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
Cargo	Directora de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	N/A	$ 0
PRORROGA	N/A	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	N/A	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	N/A	Indicar Clausula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	$	94.295.600
Valor adiciones / Reducciones	$	-
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	94.295.600
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	22.706.381
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	71.589.219
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20220130	VALOR C.D.P.	$	155.448.290	FECHA C.D.P.	06/01/2022
No. C.R.P.	20220120	VALOR C.R.P.	$	94.295.600	FECHA C.R.P.	18/02/2022
ADICIÓN (si aplica)	$ -					
No. C.D.P.		VALOR C.D.P.	$	-	FECHA C.D.P.	
No. C.R.P.		VALOR C.R.P.	$	-	FECHA C.R.P.	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	16/02/2022	16/01/2023	$ 18.859.120	20%
Calidad del bien				
Calidad del servicio	16/02/2022	16/01/2023	$ 18.859.120	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/02/2022	16/07/2025	$ 18.859.120	20%
Responsabilidad civil extracontractual				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	28/03/2022	$ 4.290.450	Factura No.FI-88
Certificado No. 2	23/05/2022	$ 18.415.931	Factura No.FI-95
		$ -	

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - 20221323	$ 3.605.418	21/04/2022	Factura No.FI-88
2 - 20222188	$ 15.475.571	30/06/2022	Factura No.FI-95
	$ -		

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. El contratista debe emitir todos los conceptos solicitados por la supervisión referente a la ejecución de obra.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
2. El contratista debe tener en cuenta para la programación de la ejecución de las intervenciones las fechas de temporada que maneja el Terminal de Transporte dado que prevalece la operación.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
3. Estudiar y revisar la totalidad de los documentos entregados por el contratante y no demorar más de 3 días hábiles para dar respuesta.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
4. Estudiar y revisar toda la documentación contractual del contrato objeto de interventoría.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
5. Verificar que los estudios y diseños del proyecto estén acordes con las actividades a ejecutar en la obra.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
6. Citar e instalar Comités con el fin de iniciar la ejecución de la contratación de las actividades y la ejecución de obra, el INTERVENTOR debe citar e iniciar su implementación.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
7. Organización de la Interventoría: Presentar la organización y la metodología a implementar para el desarrollo de la interventoría, la cual debe presentar concordancia con el plan de calidad, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: a) Organización. El proponente deberá entregar el planteamiento de organización técnica y administrativa de la interventoría mediante la presentación de la siguiente información: i. Enfoque de la interventoría. ii. Funciones de la interventoría. iii. Descripción de funciones y responsabilidades del personal, tanto de obra como de oficina, relacionados con el objeto del contrato. iv. Organigrama de la interventoría con cargos responsables, líneas de dependencia y coordinación, destacando el apoyo que dará la oficina central. b) Metodología. El proponente deberá presentar su metodología específica de trabajo, herramientas de planeación, control y evaluación, a través de los cuales pretende garantizar la efectividad de la consultoría y el éxito del proyecto, mediante la presentación de la siguiente información: i. Diagramas de procedimientos técnicos y administrativos que propone implementar. ii. Estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo propuestas. iii. Asignación de recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como de cómputo. iv. Cronograma de personal con la asignación de tiempos para las actividades de tipo técnico y administrativo durante las diferentes etapas de construcción del proyecto.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
8. Aseguramiento de la Calidad de la Obra: El INTERVENTOR debe aprobar el Manual de Procedimientos para Aseguramiento de la Calidad presentado por el contratista de obra que cumplan con los requisitos de calidad especificados de la obra y los procesos administrativos. Así como supervisar que el personal de obra conozca y aplique dicho manual.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
9. El interventor velara porque el Constructor designe oportunamente el personal suficiente para mantener en todo momento el orden en la apariencia física de la obra, libre de toda acumulación de desperdicios o escombros, causados en desarrollo de las obras y a la terminación de la obra retirar de ella todos los residuos, materiales sobrantes, etc.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
10. Efectuar la revisión de las pólizas y garantías constituidas por el contratista de obra durante la ejecución del contrato, emitir su concepto y estar atento a que la entidad este amparada durante la ejecución del contrato.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
11. Definir y aplicar el plan de procedimientos técnicos de aseguramiento de la calidad, control y aprobación de la obra ejecutada.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
12. Revisar y avalar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigente, así como todos los detalles, especificaciones y presupuestos necesarios para la correcta ejecución de la obra con base en los estudios y diseños técnicos entregados por la entidad.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
13. Controlar permanentemente la claridad y seguridad de los trabajos de construcción y autorizará el número y tipo de prueba y estudios especiales; interpretará, aprobará y convalidará los ensayos de laboratorio de suelos que fuere necesario realizar.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2

14. Controlar permanentemente la calidad de los materiales que se utilizaran durante la ejecución del contrato.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
15. Solicitar al constructor el reemplazo o reparación de las obras defectuosas, según las obligaciones y condiciones técnicas administrativas acordadas para la ejecución de los trabajos.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
16. Deberá aportar Planes de Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Manejo y Control Ambiental, ajustados para la obra y su implementación, los cuales se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la legislación vigente.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
17. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Plan de Manejo Ambiental.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
18. Proceso Constructivo: El INTERVENTOR deberá estudiar y avalar el proceso constructivo presentado por el constructor.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
19. Poner en conocimiento y emitir concepto a la Terminal de Transportes S.A., con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada uno de estos casos, será la Interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación de los hechos, quedando a juicio de la Terminal la determinación final.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
20. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
21. Verificar que el contratista de obra cumpla con todos los permisos, autorizaciones y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
22. Reportar de manera oportuna y debidamente sustentadas los incumplimientos contractuales del contratista de obra, siendo responsable en los términos de la Constitución y la ley por su gestión defectuosa y/o tardía, y requerir el inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2
23. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato. PARÁGRAFO: El INTERVENTOR debe exigir al CONTRATISTA de la obra las certificaciones de calidad de los materiales utilizados, los ensayos de laboratorio en el transcurso de la ejecución de la misma. Así mismo, debe exigir una secuencia fotográfica del sitio o lugar donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas estas. - Rechazará los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente corrección.	S	Radicado No.20220310044212	Factura No.FI-95 / INFORME No.2

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: ***Si se presenta alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:***

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 que modificó el artículo 13 del Decreto legislativo 1295 de 1994, el contratista se obligará a afiliarse a la administradora de riesgos laborales – ARL, que ampare los riesgos laborales identificados para la TERMINAL DE TRANSPORTE SA (entregar para el pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.	S	Radicado No.20220310044212	23/05/2022	Factura No.FI-95 / INFORME No.2

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

El contratista deberá cumplir con la legislación ambiental vigente sin que LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., le efectúe requerimiento expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le corresponde obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarios y cumplir con las especificaciones que para el respectivo contrato sean indicadas por la Entidad. Aplicarán todos los requerimientos normativos en materia de ejecución de actividades de construcción, en particular los relativos al Plan de Manejo Ambiental - PMA, PIN expedido por la Secretaría de Ambiente, afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, exámenes médicos, trabajos en altura, seguridad industrial y salud ocupacional, entre los más relevantes.	S	Radicado No.20220310044212	23/05/2022	Factura No.FI-95 / INFORME No.2

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del informe 30/06/2022

Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisora

Nombre ULIANA AVENDAÑO TRIVIÑO

Cargo Directora de Infraestructura.

Firma



CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	VERSIÓN
Se actualiza el formato en datos generales, contratista, se eliminan campos de fechas y tipo de contrato, se incluyó No. de informe, cuatro modificaciones contractuales, se eliminaron en el numeral 9 los datos del supervisor y se incluyeron en Datos Generales, se elimina el numeral 10 Datos del Contratista y se incluyeron en Datos Generales. Se eliminó Plazo y duración y se incluyeron en Datos Generales. Se eliminó la forma de pago.	30/12/2021	12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 8	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	FECHA: ENERO 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.: **DÍA** 23 **MES** 5 **AÑO** 2022

CONTRATO No. TT-57-2022 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT** y/o **C.C.** 890.115.120-1 **RÉGIMEN** RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios público que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato interadministrativo No. 110-00129-359-0- 2019."

VALOR DEL CONTRATO: $ 94.295.600 **Vr. Letras:** Noventa y Cuatro Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

ADICIÓN: $ 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 94.295.600 **Vr. Letras:** Noventa y Cuatro Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

PLAZO: CINCO (5) MESES **INICIA:** 25/02/2022 **TERMINA:** 24/07/2022

PRÓRROGA POR: N/A **INICIA:** **TERMINA:**

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR $:**

C. D. P. No.: 20220130 **FECHA:** 06/01/2022 **VALOR $:** 155.448.290

C. R. P. No.: 20220120 **FECHA:** 18/02/2022 **VALOR $:** 94.295.600

PERIODO DE PAGO: Del 25 de marzo de 2022 al 24 de abril de 2022

NÚMERO DE PAGO: 2 **VALOR DEL PAGO** $ 18.415.931

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

¿Cumple con las obligaciones contractuales y los requisitos de ejecución?: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: *Con base en la Supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las Cláusulas Séptima (7) Forma de Pago; Octava (8) Obligaciones Generales del Contratista, Novena (9) Obligaciones Especificas del Contratista, Décima (10) Obligaciones Técnicas, Décima Cuarta (14) Obligaciones Ambientales y del sistema integrado de gestión, Décima Sexta (16) Autorización y manejo de datos personales, Décima séptima (17) Supervisión, por lo tanto se recomiendo el pago por el valor de **$ 18.415.931** **Dieciocho Millones Cuatrocientos Quince Mil Novecientos Treinta y Un Pesos M/Cte** Según Factura Electronica **No.FI-95** correspondiente al certificado de cumplimiento No. **2** con siguiente fecha: **23** de **mayo** del **2022**

***Factura No.FI-95 con Radicado No.20220310044212 del 20/05/2022**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
			VERSIÓN Nº 8	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	FECHA: ENERO 2022	

Reporte de centros de costo para pagos:

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010101 (PARQ DADEP CLL 125 (SANTA BARBARA))	$ 2.911.626	3010109 (PARQ DADEP CHICO 97)	$ 47.574
3010102 (PARQ DADEP ALHAMBRA)	$ 287.586	3010110 (PARQ DADEP CALLE 96)	$ 3.400.761
3010103 (PARQ DADEP MARIACHI)	$ 457.638	3010111 (PARQ DADEP CALLE 97)	$ 4.802.212
3010104 (PARQ DADEP MODELIA)	$ 986.204	3010115 (PARQ DADEP CHICO CLL 90)	$ 995.721
3010107 (PARQ DADEP COUNTRY 85)	$ 342.826	3010120 (PARQ DADEP NICOLAS DE FEDERMAN)	$ 930.810
3010108 (PARQ DADEP LAGO 79)	$ 1.059.150	3010113 (PARQ DADEP EL CARMELO)	$ 2.193.823

TOTAL	$ 18.415.931

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO

CÉDULA No. 39.741.349

FIRMA:

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
Nombre del Contratante	TERMINAL DE TRANSPORTE SA – Nit. 860.052.155-6
N° de contrato	CONTRATO No. TT/55/2022
Proyecto	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 110-00129-359-0-2019"
Ubicación	Bogotá, D.C.
Fecha de inicio	25 de febrero de 2022
Plazo de ejecución	Cuatro (4) meses
Fecha de informe	Marzo 25 de 2022

Nombre	INGECO SAS	CONSORCIO ECTT
Cargo	R.L. CARLOS MARIO ROLON AMAYA INTERVENTORIA	R.L. NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO CONTRATISTA

1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EJECUTADO

PARQUEADERO COUNTRY 85




PARQUEADERO LAGO 79




PARQUEADERO CHICO 97




PARQUEADERO CHICO 90




INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

2. AVANCE DE OBRA

No.	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA MAYORES Y MENORES	CANTIDADES ACUMULADAS	
		UNID	CANT	CANT	CANT	% DE EJECUCION
1.1	Suministro e Instalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmx40cm metalica incada a piso	UND	2.00	1.00	0,00	0,00%
1.2	Cambio de luminarias Led para intemperie, alumbrado publico 150 vatios, localizadas en postes de 12 mts (incluye equipo para cambio)	UND	20,00	20,00	0,00	0,00%
1.3	Pintura trafico amarilla Topelliantas	ML	276.00	276.00	0,00	0.00%
1.4	Retiro suministro e instastalacion de Bolardos o Hitos plasticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diametro	UND	14,00	14,00	0,00	0,00%
1.5	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	12,00	12,00	0,00	0,00%
1.6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	5,00	11,00	0,00	0,00%
1.7	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	18,00	18,00	0,00	0,00%
1.8	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	12,00	0,00	0,00	0,00%
1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	120,00	200,00	0,00	0,00%
1.10	Cambio vidrio caja extintor 60cm x 30cm	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
1.11	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	2990,00	2300,00	0,00	0,00%
1.12	Refuerzo puertas metálicas zona norte parqueadero incluye platinas y soldadura.	UND	3,00	0,00	0,00	0,00%
1.13	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cerca	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%

1.14	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 MI01, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	20,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento + incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	490,00	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	20,00	0,00	0,00%
2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	100,00	0,00	0,00%
2.11	Localización y replanteo	M2	0,00	5581,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
2.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye estendido, humedecimiento y compactacion)	M3	586,01	380,00	0,00	0,00%
2.2	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Esteradido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	390,67	0,00	0,00	0,00%
2.3	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	3906,70	3800,00	0,00	0,00%
2.4	Pintura trafico amarilla Topellantas	ML	223,20	690,00	0,00	0,00%
2.5	Pintura trafico amarilla Bordillo	ML	1.395,00	498,00	0,00	0,00%
2.6	Pintura blanca trafico señalización piso	UND	10,00	10,00	0,00	0,00%
2.7	Pintura blanca tipo Koraza para interiores zona punto de pago	M2	15,00	15,00	0,00	0,00%
2.8	Demolicion de pavimento flexible e: 10 cm	M3	390,67	380,00	0,00	0,00%
2.9	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	162,78	131,00	0,00	0,00%
2.10	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	2,00	1,00	0,00	0,00%
2.11	Localización y replanteo	M2	5581,00	5581,00	0,00	0,00%

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	500.00	400.00	0.00	0.00%
2.13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0.00	364.53	0.00	0.00%
NP4	Desmonte y reinstalacion topellanas exisientes	UND	0.00	250.00	0.00	0.00%
NP5	Suministro e instalacion marco y tapa (rejilla) para sumidero incluye reparacion y limpieza del sumidero	UND	0.00	2.00	0.00	0.00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0.00	394.00	0.00	0.00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0.00	350.00	0.00	0.00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
3.1	Pintura baranda metalica 3 en 1 color gris humo	ML	180.00	201.00	0.00	0.00%
3.2	Pintura trafico amarilla Bordillo	ML	551.00	146.00	0.00	0.00%
3.3	Suministro e instalacion de topellanas en concreto (incluye anclajes y epoxico)	UND	4.00	4.00	0.00	0.00%
3.4	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
3.5	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					

4,1	Localización Replanteo	M2	992,00	992,00	0,00	0,00%
4,2	Cerramiento En Polisombra	ML	300,00	300,00	0,00	0,00%
4,3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	99,20	90,00	0,00	0,00%
4,4	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	148,80	90,00	0,00	0,00%
4,5	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	99,20	0,00	0,00	0,00%
4,6	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	992,00	868,00	0,00	0,00%
4,7	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	858,00	220,00	0,00	0,00%
4,8	Cambio de luminarias Led para intemperie, alumbrado publico 150 vatios, localizadas en postes de 12 MTS	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
4,9	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,00	30,00	0,00	0,00%
4,10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
4,11	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
4,12	Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio profundidad variable entre 0.10m y 0.50m) (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mochetas y muretes de nivelación, angulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas)	ML	60,00	76,00	0,00	0,00%
	ITEN NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	90,00	0,00	0,00%

16	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	28,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	40,00	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	90,00	0,00	0,00%
5.2	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (incluye anclajes y epoxico)	UND	0,00	56,00	0,00	0,00%
5.3	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	0,00	3,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
5.1	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	7,00	0,00	0,00%
5.2	Suministro e instalacion de topellantas plasticos (incluye anclajes y epoxico)	UND	16,00	16,00	0,00	0,00%
5.3	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	572,00	400,00	0,00	0,00%
5.4	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
5.5	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%

NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	0,00	0,00	0,00%
6,2	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
NP 6	Nivelacion y arreglo caja de inspección existente	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
6,1	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	7,00	0,00	0,00%
6,2	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	GLB	1,00	1,00	0,00	0,00%
6,3	Suministro e instalacion de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	33,00	33,00	0,00	0,00%
6,4	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0,10cm)	ML	806,00	50,00	0,00	0,00%
6,5	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
6,6	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
7,1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	8,50	0,00	0,00%
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
1,9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	85,00	0,00	0,00%

15,9	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	30,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	90,00	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	8,50	0,00	0,00%
1,6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	M3	0,00	3,00	0,00	0,00%
2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	1000,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
7,1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	18,00	40,00	0,00	0,00%
7,2	Localización Replanteo	M2	3587,00	3587,00	0,00	0,00%
7,3	Cerramiento En Polisombra	ML	50,00	100,00	0,00	0,00%
7,4	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	12,00	73,00	0,00	0,00%
7,5	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro Extendido Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	12,00	0,00	0,00	0,00%
7,6	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	120,00	400,00	0,00	0,00%
7,7	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	7,00	0,00	0,00%
7,8	Pintura baranda metalica 3 en 1 color gris humo	ML	65,00	0,00	0,00	0,00%
7,9	Retiro suministro e instastalacion de Bolardos o Hitos plasticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diametro	UND	2,00	2,00	0,00	0,00%
7,1	Limpieza caja de inspeccion	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
7,1	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	GLB	1,00	1,00	0,00	0,00%
7,1	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	99,00	110,00	0,00	0,00%
7,1	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0,10cm)	ML	1316,00	360,00	0,00	0,00%
7,1	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,00	20,00	0,00	0,00%
7,2	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%

7.2	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1.00	0.00	0.00	0.00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	40,00	0,00	0,00%
NP 7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0,00	1,44	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	40,00	0,00	0,00%
15.9	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	30,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	90,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
8.1	Suministro e Instalacion Canal metalica (1.50m de ancha)	ML	27,00	0,00	0,00	0,00%
8.2	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Led de 18 w de 1.20cm	UND	10,00	10,00	10,00	100,00%
8.3	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
8.4	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	76,00	76,00	76,00	100,00%
8.5	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea para cubierta acceso peatonal	M2	30,00	30,00	30,00	100,00%
8.6	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	36,00	36,00	0,00	00,00%
8.7	Pintura tipo vinilo interior Muros en local dos manos	M2	28,00	28,00	0,00	0,00%
8.8	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%

8.9	Mantenimiento curcano (Incluye limpieza e instalacion de lamina de alfajor afectada)	GLB	1.00	1.00	1.00	100.00%
8.10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	1.00	1.00	1.00	100.00%
8.11	Suministro e instalacion de bicipargueadero metálico en tubo curvado para parqueae bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101. acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1.00	0.00	0.00	0.00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP 8	Sellado de juntas con epoxico tipo sika dur 32 o similar, inclye limpieza y adeciación de juntas de dilatación	ML	0.00	190.00	190.00	100.00%
NP 9	Impermeabilización con bronco elastico o similar para piso en gravilla mona acceso peatonal	M2	0.00	140.00	140.00	100.00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
9.1	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2.00	2.00	2.00	100.00%
9.2	Suministro e Instalacion Rejilla metalica 5x4	UND	2.00	2.00	2.00	100.00%
9.3	Suministro e instalacion de Papelera baños parqueadero 25cmX18cmX28cm	UND	3.00	3.00	1.00	33.33%
9.4	Suministro e instalacion de Griferia tanque sanitario	UND	1.00	0.00	0.00	0.00%
9.5	Suministro e instalacion de Cambio registro red white 1/2 baño	UND	1.00	0.00	0.00	0.00%
9.6	Mantenimiento de Muro Contencion	M2	32.00	32.00	32.00	100.00%
9.7	Limpieza Canal Sotano 2	ML	320.00	320.00	164.98	51.56%
9.8	Aplicación pintura tipo vanilo 3 manos de alta resistencia (ingreso peatonal)	M2	45.00	87.59	87.59	100.00%
9.9	Suministro de Cunos 90cm	UND	10.00	10.00	0.00	0.00%
9.10	Suministro e instalacion del Producto para tratamiento de Fisuras en rampa vehicular	ML	55.00	89.00	89.00	100.00%
9.11	Suministro e instalación de aviso en lamina metalica de 0.40 x 6.00m sobre estructura existente (en ingreso vehicular)	UND	1.00	0.00	0.00	0.00%

9.12	Suministro e instalacion de chapa para puerta metalica bano de hombres	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
9.13	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
9.14	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	10,00	11,00	11,00	100,00%
9.15	Suministro e instalación de aviso en lamina metalica de 0.40 x 6,00m sobre estructura existente	UND	2,00	0,00	0,00	0,00%
9.16	Reparacion lamina metalica de 4m2 afectada de puerta corredera local 1	GLB	1,00	1,00	1,00	100,00%
9.17	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metalico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
NP 10	Bandeja en lámina galvanizada cal. 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0,00	7,83	7,83	0,00%
NP 11	Desmonte de cielo raso eterboard existente	M2	0,00	7,83	7,83	0,00%
8.6	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	0,00	7,83	7,83	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
10,1	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
10,2	Mantenimiento de Muro Contencion	M2	45,00	45,00	45,00	100,00%
10,3	Limpieza Canal Sotano 2	ML	450,00	713,00	713,00	100,00%
10,4	Arreglo de muro divisorio bloque liso N°5	M2	18,00	18,00	18,00	100,00%
10,5	Aplicación pintura koraza a 3 manos para exteriores	M2	70,00	64,71	64,71	100,00%
10,6	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	2,00	3,00	3,00	100,00%
10,7	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	8,00	18,00	18,00	100,00%
10,8	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

10.9	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo cuadrado para parquear bicicletas por ambos costados Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metalico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1.00	0.00	0.00	0.00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP 10	Bandeja en lámina galvanizada cal. 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0.00	18.00	18.00	100.00%
NP 11	Desmonte de cielo raso enerboard existente	M2	0.00	18.00	18.00	100.00%
8.10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	0.00	1.00	1.00	100.00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
11.1	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	14.00	14.00	0.00	0.00%
11.2	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	9.60	14.00	0.00	0.00%
11.3	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	6.40	0.00	0.00	0.00%
11.4	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	64.00	140.00	0.00	0.00%
11.5	Suministro e instalacion de chapa de seguridad para puerta de acceso a punto de pago	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
11.6	Suministro e instalacion de Cadena para bolardos	ML	6.00	6.00	0.00	0.00%
11.7	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2.67	5.00	0.00	0.00%
11.8	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
11.9	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	6.40	14.00	0.00	0.00%
11.10	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	GLB	1.00	1.00	0.00	0.00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0.00	14.00	0.00	0.00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0.00	14.00	0.00	0.00%

NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	142,00	0,00	0,00%
12,60	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0,10cm)	ML	0,00	350,00	0,00	0,00%
2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	400,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
12.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	UND	9,60	0,00	0,00	0,00%
12.2	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	6,40	0,00	0,00	0,00%
12.3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	6,40	17,00	0,00	0,00%
12.4	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	64,00	170,00	0,00	0,00%
12.5	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
12.6	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0,10cm)	ML	910,00	350,00	0,00	0,00%
C	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,67	6,00	0,00	0,00%
12.8	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
12.9	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano. tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	17,00	0,00	0,00%

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0.00	17.00	0.00	0.00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0.00	17.00	0.00	0.00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0.00	155.00	0.00	0.00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
13.1	Suministro e instalación de adoquin en concreto 8cm vehicular	M2	10.00	16.00	16.00	100.00%
13.2	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	10.00	10.00	10.00	100.00%
13.3	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Led de 18 w de 1.20cm	UND	16.00	33.00	33.00	100.00%
13.4	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2.00	2.00	2.00	100.00%
13.5	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua	M3	36.00	36.00	0.00	0.00%
13.6	Suministro e Instalación de Cielo Raso DRY WALL	M2	10.00	10.00	0.00	0.00%
13.7	Suministro e instalación de Válvula regulador de 1/2"	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
13.8	Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos de alta resistencia	M2	100.00	100.00	0.00	0.00%
13.9	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
13.10	Mantenimiento filtraciones muros perimetrales en 2 puntos fijos (Escaleras120Mts	GLB	1.00	3.00	3.00	100.00%
13.11	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo interior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
14.1	Localización y replanteo	M2	960.00	2500.00	0.00	0.00%

14.2	Cerramiento En Polisombra	ML	300,00	300,00	0,00	0,00%
14.3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	96,00	100,00	0,00	0,00%
14.4	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	144,00	100,00	0,00	0,00%
14.5	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	960,00	1250,00	0,00	0,00%
14.6	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	96,00	0,00	0,00	0,00%
14.7	Suministro E Instalacion Tapellantas En Plastico(Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	126,00	126,00	0,00	0,00%
14.8	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0,10 Cm)	ML	1430,00	525,00	0,00	0,00%
14.9	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	15,00	15,00	0,00	0,00%
14.10	Caja De Inspección 80Cmx80Cm	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
14.11	Suministro E Instalacion Tuberia 4 Plg Sanitaria	ML	12,00	0,00	0,00	0,00%
14.12	Excavacion Para instalacion de tuberia de 4 plg	M3	6,76	4,00	0,00	0,00%
14.13	Caneca De Piso Antivandálica En Lamina De Acero Inoxidable Cal 18 Frente A Locales (Vienen 3 Und)	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
14.14	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	40,00	40,00	0,00	0,00%
14.15	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo anfeior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
14.16	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactacion mecanica)	M3	0,00	100,00	0,00	0,00%

NP 12	Sumidero caja 0.75 X 1.10 X .85 concreto	UND	0.00	1.00	0.00	0.00%
NP 13	Tuberia pvc para drenaje d=6" con filtro (incluye suministro e instalación)	ML	0.00	10.00	0.00	0.00%
NP4	Desmonte y reinstalacion de topellanta existente	UND	0.00	35.00	0.00	0.00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0.00	120.00	0.00	0.00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0.00	100.00	0.00	0.00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
15.1	Localización y replanteo	M2	856.00	856.00	0.00	0.00%
15.2	Cerramiento En Polisombra	ML	200.00	200.00	0.00	0.00%
15.3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	85.60	430.00	0.00	0.00%
15.4	Riego de liga con emulsion asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	856.00	430.00	0.00	0.00%
15.5	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	128.40	43.00	0.00	0.00%
15.6	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	85.60	0.00	0.00	0.00%
15.7	Suministro E Instalacion Topellantas En Concreto (Inclaye Anclajes Y Epoxico)	UND	88.00	88.00	0.00	0.00%
15.8	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	572.00	572.00	0.00	0.00%
15.9	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	44.00	44.00	0.00	0.00%
15.10	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	10.00	5.00	0.00	0.00%
15.11	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	14.33	15.00	0.00	0.00%
15.12	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%

15,13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negro tipo pesado doblado de 1 1/2" soldada a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	43,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	150,00	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	43,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
16,1	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxicos)	UND	122	60,00	0,00	0,00%
16,2	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0,10 Cm)	ML	1088	200,00	0,00	0,00%
16,3	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Blanco Con Microesferas (Ancho = 0,10 Cm)	ML	141	0,00	0,00	0,00%
16,4	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0,10 Cm)	UND	96	70,00	0,00	0,00%
16,5	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	7	7,00	0,00	0,00%
16,6	Suministro e Instalacion caja fuerte 75 cm de alto x 45 cm de ancho x 45 cm de fondo para caseta punto de pago	UND	1	1,00	0,00	0,00%
16,7	Suministro e Instalacion de canaleta para desague caseta punto de pago	ML	6	6,00	0,00	0,00%
16,8	Suministro e Intalacion de Señalizacion vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmx40cm metalica incada a piso.	UND	2	2,00	0,00	0,00%

16.9	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M801, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1	0,00	0,00	0,00%
16.10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1	1,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
2.11	Localización y replanteo	M2	0,00	1529,00	0,00	0,00%
2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	200,00	0,00	0,00%
1.5	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0,00	30,00	0,00	0,00%
1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	300,00	0,00	0,00%
7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	30,00	0,00	0,00%
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	30,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	140,00	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	30,00	0,00	0,00%
1.6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	0,00	15,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
18.1	Localización y replanteo	M2	1063,00	790,00	0,00	0,00%
18.2	Cerramiento En Polisombra	ML	300,00	100,00	0,00	0,00%
18.3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	106,30	80,00	0,00	0,00%
18.4	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	159,45	80,00	0,00	0,00%

18.5	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Saministro, limpieza de superficie y riego)	M2	1063,00	790,00	0,00	0,00%
18.6	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	106,30	0,00	0,00	0,00%
18.7	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	72,00	0,00	0,00	0,00%
18.8	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo con microesferas (ancho = 0.10 cm)	ML	468,00	250,00	0,00	0,00%
18,9	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	42,00	42,00	0,00	0,00%
18,10	Demarcacion flechas entrada y salida	UND	4,00	4,00	0,00	0,00%
18,11	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	44,29	30,00	0,00	0,00%
18,13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M10I, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
18,14	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS			0,00		0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	200,00	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica suelo compacto h=2-3m)	M3	0,00	80,00	0,00	0,00%
NP4	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	80,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

19.1	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo con microesferas (ancho = 0.10 cm)	ML	643,00	0,00	0,00	0,00%
19.2	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	142,00	0,00	0,00	0,00%
19.3	Demarcación flechas entrada y salida	UND	10,00	0,00	0,00	0,00%
19.4	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
19.5	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metalico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" enbebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
2.11	Localización y replanteo	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.5	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	0,00	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-3m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	0,00	0,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
20.1	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%

20.2	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
21.1	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
21.2	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
22.1	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
22.2	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					
23.1	Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10cm	M3	15,00	0,00	0,00	0,00%
23.2	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	15,00	0,00	0,00	0,00%
23.3	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	150,00	150,00	0,00	0,00%
23.4	Demarcación Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	1677,00	1677,00	0,00	0,00%

23.5	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	231,00	231,00	0,00	0,00%
23.6	Pintura azul entrada peatonal	M2	20,40	20,40	0,00	0,00%
23.7	Demolición de muro en mamposteria (Incluye Cargue). No Incluye Transporte y Disposición final de sobrantes.	M2	16,80	25,00	0,00	0,00%
23.8	Construcción de Muro en Bloque estructural a la vista similar al existente H:80CM	M2	16,80	25,00	0,00	0,00%
23.9	Construcción de Columnetas cada 2 más (Incluye refuerzo)	ML	8,00	12,00	0,00	0,00%
23.10	Construcción de Alfajia igual a la existente	ML	17,00	44,00	0,00	0,00%
23.11	Desmonte, suministro e instalación de reja igual a la existente H:98cm	ML	8,00	35,00	0,00	0,00%
23.12	Pintura 3 en 1 para cerramiento metalico color negro	ML	260,00	240,00	0,00	0,00%
23.13	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	10,00	10,00	0,00	0,00%
23.14	Arreglos puntuales de óxido en cerramiento metalico h=0,80 por 2.10 cada modulo	ML	78,00	78,00	0,00	0,00%
23.15	Suministro e intalación de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lámina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
23.16	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,80	6,00	0,00	0,00%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	15,00	0,00	0,00%
2.11	Localización y replanteo	M2	0,00	100,00	0,00	0,00%
2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	50,00	0,00	0,00%
NP 14	Demolicion alfijia existente en mal estado	ML	0,00	44,00	0,00	0,00%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	15,00	0,00	0,00%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm. agua y mano de obra	ML	0,00	85,00	0,00	0,00%
NP 7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0,00	1,30	0,00	0,00%
	SUBTOTAL PARQUEADERO					

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

3. DETALLE DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES PRESENTE INFORME.

PARQUEADERO COUNTRY 85

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,2	Suministro e instalacion de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	10,00	10,00	10,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realiza la instalación de lámparas led como suplencia a las lámparas que por eso ya no se encuentran en óptimas condiciones.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,3	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizaron labores de impermeabilización y de mantenimiento en áreas externas que filtran humedad hacia el foso del ascensor, por otra parte, se realizó retiro de agua cumulada dentro del foso del ascensor en el costado Nor oriental del sótano 2

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,4	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	76,00	76,00	76,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizó el proceso de instalaron de 76 tope llantas como reemplazo a tope llantas deteriorados

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,5	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea para cubierta acceso peatonal	M2	30,00	30,00	30,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizaron labores de impermeabilización con poli urea con el fin de evitar filtraciones en la cubierta de acceso de los usuarios del parqueadero

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,9	Mantenimiento carcamo (Incluye limpieza e instalacion de lamina de alfajor afectada)	GLB	1,00	1,00	1,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizan labores de limpieza de cárcamo junto con el ajuste de la rejilla y el suministro de la malla protectora con el fin de evitar entrada de particulas y basuras al cárcamo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	1,00	1,00	1,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizan labores de mantenimiento y ajuste de rejillas desprendidas en las diferentes areas del parqueadero. Dentro de las labores de mantenimiento de las rejillas se realiza la verificación de las rejillas desprendidas, la cuales son ajustadas al muro perimetral.

CONSORCIO ECTT
901 563 860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 8	Sellado de juntas con epoxico tipo sika dur 32 o similar, incluye limpieza y adeciación de juntas de dilatación	ML	0,00	190,00	190,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realiza el sellado de juntas con epóxico tipo sikadur 32 o similar, incluye limpieza y adecuación con el fin de evitar filtraciones y humedad en las zonas internas del parqueadero.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 9	Impermeabilización con bronco elastico o similar para piso en gravilla mona acceso peatonal	M2	0,00	140,00	140,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizan labores de impermeabilización en las zonas de acceso peatonal con el fin de garantizar la ausencia de humedad en las zonas de acceso a l parqueadero

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

PARQUEADERO LAGO 79

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,1	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%




ANTES



DESPUES

Por medio de las labores de impermeabilizacion se garantiza la disminución total de las filtraciones del foso de ascensor, ya que estas se generan en la cubierta al acumularse las aguas lluvias generando filtraciones.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,2	Suministro e Instalacion Rejilla metalica 5x4	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizó la instalacion de 2 rejillas de 5 x4 en las zonas de los zolanos 1 y 2 de l parqueadero

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,3	Suministro e instalacion de Papelesa baños parqueadero 25cmX18cmX28cm	UND	3,00	3,00	1,00	33,33%



Se realizó la instalación de papelera anclada a la pared en la zona de baño de damas sótano 2

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,6	Mantenimiento de Muro Contencion	M2	32,00	32,00	32,00	100,00%





ANTES DESPUES

Se realizó limpieza y mantenimiento de zona afectadas en las áreas de muro de contención perimetral en el sótano 2

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,7	Limpieza Canal Sotano 2	ML	320,00	320,00	164,98	51,55%



ANTES



DESPUES

Se realizan labores de limpieza en canales perimetrales del sótano 2, las cuales estaban colmatadas por basura y humedad

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,8	Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos de alta resistencia (ingreso peatonal)	M2	45,00	87,59	87,59	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizaron labores de pintura en las zonas de escaleras de acceso a los parqueaderos, junto con labores de puntura en fachada de entrada a los parqueaderos y áreas de vigilancia baños hombres y sócalo de acceso vehicular sótano 1

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,10	Suministro e instalacion del Producto para tratamiento de Fisuras en rampa vehicular	ML	55,00	89,00	89,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizan labores de mantenimiento de fisuras en rampa vehicular la cuales presentaban agrietamientos progresivos en esta labor se empleó adherente para concreto, junto con aceleran te, mortero y material sellante de las fisuras

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,12	Suministro e instalacion de chapa para puerta metalica baño de hombres	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%



Se realiza la instalación de chapa de puerta de acceso a baño de mujeres en el sótano 2, la cual no tenia chapa.

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,14	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	10,00	11,00	11,00	100.00%



ANTES



DESPUES

Se realiza la instalación de 10 lamparas led en área de parqueaderos sótano 2 y 1 en baño hombres.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
9,16	Reparacion lamina metalica de 4m2 afectada de puerta carredera local 1	GLB	1,00	1,00	1,00	100.00%



ANTES



DESPUES

Se realizan labores de mantenimiento en correderas de la lámina de puerta metálica junto con labores de anticorrosivo y pintura

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 10	Bandeja en lámina galvanizada cal. 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0,00	7,83	7,83	100,00%





Se realizó la instalación de una bandeja metálica recolectora de agua con el fin de proteger las filtraciones de humedad al balo de hombres en el sótano 2.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 11	Desmonte de cielo raso eterboard existente	M2	0,00	7,83	7,83	100,00%



Se realizó labores de desmonte de eterboard con el fin de realizar la instalación de bandeja metálica y cielo raso en PVC

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,6	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	0,00	7,83	7,83	100,00%




Se realiza la instalación cielo raso en PVC área de baño Hombres, sótano 2

PARQUEADERO CHICO 97

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
10,1	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%




ANTES DESPUES

Se verificaron humedades y filtraciones en el foso del ascensor causados por acción de la cubierta y la acumulación de humedad.


CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
10,2	Mantenimiento de Muro Contencion	M2	45,00	45,00	45,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizaron labores generales en mantenimiento de muro de contención en donde se efectuaron reparaciones tareas de limpieza y mantenimiento a las áreas más afectadas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
10,3	Limpieza Canal Sotano 2	ML	450,00	713,00	713,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizaron labores de limpieza a tres canales paralelos en el sótano 2 los cuales se encargan de recibir las aguas lluvias que resumen de la plazoleta en el área superior de los sótanos de parqueos.

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
10,4	Arreglo de muro divisorio bloque liso N°5	M2	18,00	18,00	18,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizaron labores de reparación de muro en sector de baños sótano 2, los cuales presentaban fisuras y deterioro

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
10,5	Aplicación pintura koraza a 3 manos para exteriores	M2	70,00	70,00	64,71	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizaron labores de puntura en la totalidad de las áreas de los baños junto con sectores de parqueadero de sótano 2 que requerian ser pintados

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
10,6	Suministro e instalacion de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	2,00	3,00	3,00	100,00%



Se realizó la instalación de lámparas en sector de baño sótano 1

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
10,7	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	8,00	18,00	18,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizó instalación total de cielo raso en PVC en los 2 baños y corredor en el sector del sotano1

Carrera 3 N° 4 - 47 Sur Sopó - Cundinamarca - Colombia Teléfono: +57(1)8711011 Móvil: 3125019551 - 3108593950
E-mail: cyc@consultoriayconstruccion.com.co Web: www.consultoriayconstruccion.com.co

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 10	Bandeja en lámina galvanizada cal. 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0,00	18,00	18,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizó labores de instalación de bandeja metálica con el fon de recibir filtraciones de humedad y encaminarlas hacia canaleta y evitar humedades en el sector de los baños.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 11	Desmonte de cielo raso eterboard existente	M2	0,00	18,00	18,00	100,00%



Se realizó desmonte de eterboard con el fin de realizar la instalación de bandeja metálica y cielo raso en PVC, zona de baños sótano 1.

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	0,00	1,00	1,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizaron labores de reinstalación y ajuste de rejillas que estaban despendidas en el parqueadero sector del sótano 2

PARQUEADERO CHICO 90

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
13,1	Suministro e instalación de adoquin en concreto 8cm vehicular	M2	10,00	16,00	16,00	100,00%



ANTES



DESPUES

Se realizó la instalación de adoquin en concreto en zona de acceso vehicular que presentaba deterioro del mismo.

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
13,2	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	10,00	10,00	10,00	100,00%





ANTES DESPUES

So realizaron labores de instalación de tope llantas que presentaban deterioro los cuales fueron reemplazados e instalados.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
13,3	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	16,00	33,00	33,00	100,00%



Se realizó la instalación de 33 lámparas distribuidas en los tres niveles de sótanos del parqueadero.

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 1 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
13,4	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%



ANTES



DESPUES


Se realizaron labores de impermeabilización en áreas de la cubierta con el fin de evitar las filtraciones de la zona de ascensor, las cuales se presentan por acción de las lluvias.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
13,10	Mantenimiento filtraciones muros perimetrales en 2 puntos fijos (Escaleras)20Hts	GLB	1,00	3,00	3,00	100,00%





ANTES



DESPUES

Se realizaron labores de impermeabilización y de mantenimiento en muros perimetrales con el fin de evitar filtraciones por acción de las lluvias.

• INFORME EJECUTIVO

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M(CTE ($ 94.295.600).

PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		SALDO CONTRACTUAL	
%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL
7,50%	$ 5.943.611,00	7,50%	$ 5.943.611,00	92,50%	$ 73.256.389,00
	$ 5.943.611,00		$ 5.943.611,00		$ 73.256.389,00
Valor Básico	$ 5.943.611,00	Valor Básico	$ 5.943.611,00	Valor Básico	$ 73.256.389,00
IVA 19%	$ 1.129.286,00	IVA 19%	$ 1.129.286,00	IVA 19%	$ 13.926.314,00
Valor Acta	$ 7.072.897,00	Valor Acta	$ 7.072.897,00	Valor Acta	$ 87.222.703,00

Para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$57.981.641	3.81%
EJECUTADO ACUMULADO	$69.249.837	4.55%
ESTADO		ADELANTADO

• CONCLUSIONES

En el presente periodo Interventoría realiza las siguientes actividades

- Revisión y trámite de los documentos presentados por el contratista durante el periodo.
- Remisión de Plan de trabajo, y plan SG-SST de la interventoría conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Gestionamiento de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redireccionamiento a La terminal de transportes S.A, de comunicados presentados por el contralista.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Elaboración de informes semanales de interventoria y remisión a La terminal de transportes S.A informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Revisión y visto bueno de ítems no previstos presentados por el Contratista.

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal

ACTA DE COSTOS PARA INTERVENTORÍA

ACTA No.: 2
PERIODO MES: [illegible]
VALOR ACTA: $ 15.415.931,20
FECHA DE ELABORACIÓN: 25 | 4 | 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: TT0710022
OBJETO: Interventoria Tecnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Publicos Que Se Encuentran A Cargo Del DADEP"
SUPERVISIÓN: LILIANA AVENDAÑO

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES
FECHA INICIACIÓN: 25 DE FEBRERO DE 2022
FECHA REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (Incluido IVA): $ 94.295.920,00
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 94.295.920,00

PLAZO ACUMULADO: CINCO (05) MESES
PLAZO DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE JULIO DE 2022
VALOR ADICIÓN No.1: $ -
VALOR TOTAL DE ADICIONES: $ -

No. de Orden	CONDICIONES ORIGINALES PRESUPUESTO CONSOLIDADO				PRESENTE ACTA		EJECUCION TOTAL ACUMULADA		SALDO CONTRACTUAL	
	%	CONCEPTO	Costo Prodiario	Valor Total	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL
1	100%	Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Públicos Que Se Encuentran A Cargo Del DADEP"	$ 79.240.000,00	$ 79.240.000,00	19,83%	$ 15.471.672,00	24,95%	$ 19.880.952,20	75,05%	$ 59.359.048,00
		SUBTOTAL COSTOS PRODUCTO	79.240.000,00	$ 79.240.000,00		$ 15.471.672,00		$ 19.880.952,20		$ 59.359.048,00
		VALOR TOTAL BASICO		$ 79.240.000,00	Valor Basico	$ 15.475.572,00	Valor Basico	$ 19.880.952,00	Valor Basico	$ 59.359.048,00
		IVA 19%		$ 15.055.920,00	IVA 19%	$ 2.940.359,00	IVA 19%	$ 3.775.381,00	IVA 19%	$ 11.280.211,00
		VALOR TOTAL CONTRATO		$ 94.295.920,00	Valor Acta	$ 18.415.931,00	Valor Acta	$ 23.656.361,00	Valor Acta	$ 70.639.259,00

SALDO BASICO POR EJECUTAR: $ 71.580.219,80

RESUMEN DE PAGOS

ACTA	VALOR	ACUMULADO	SALDO
1	$ 4.356.454	$ 4.356.454	$ 66.626.133
2	$ 15.415.931	$ 23.706.361	$ 67.206.769
3			
4			
5			
6			
7			

Firma:
Nombre: CARLOS MARIO ROLDAN AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:
Nombre: LILIANA AVENDAÑO
Supervisora Interventoria

Fabian H. Silva L.
D.L. Encargado.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INGECO (INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES) SAS

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y el articulo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S** , Nit 890.115.120-1, la compañia ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, en relación con todos sus trabajadores durante el ultimo mes.

La presente se expide a los diecinueve (19) días del mes de Mayo de 2022.

EDGAR ESPINEL PARRA
Revisor fiscal
TP No. 15386-T
CC 19.437.763 Bogotá

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
C.C. 72.180.533 de Barranquilla

17

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 6 F 4 9 4 4 C 0 B 1 0 5 D A 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR ESPINEL PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19437763 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 15386-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.437.763**

ESPINEL PARRA

APELLIDOS

EDGAR

NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-ENE-1961**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA **B+** G.S. RH **M** SEXO

16-JUN-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00186980-M-0019437763-20091016 0017221246A 2 1510302641


República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
15386-T
EDGAR
ESPINEL PARRA
C.C. 19.437.763
RESOLUCION INSCRIPCION 1283-T FECHA 3-VII-86
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA
Presidente



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.180.533**
ROLON AMAYA

APELLIDOS
CARLOS MARIO

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **24-AGO-1971**
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68	**A+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

31-AGO-1990 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1500150-00247824-M-0072180533-20100803 0023227755A 1 1690807348

Scanned by CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN			
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL	NIT	NÚMERO IDENTIFICACIÓN	
DIGITO VERIFICACIÓN			
DIRECCIÓN	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO	
TIPO APORTANTE	AV 15 120 71 OF 104	TELEFONO	
TIPO EMPRESA	0 EMPLEADOS	CLASE APORTANTE	
FORMA DE PRESENTACION	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA	
APORTANTE	UNICO		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7636454822	TIPO DE PLANILLA				E
PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	AAAA AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES	mes AÑO	AÑO	2022
DIAS DE MORA			0					
FECHA PAGO				NUMERO AUTORIZACIÓN				1442435000

TOTAL APORTES A PENSIÓN

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA INTERESES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES													

TOTAL APORTES A SALUD

CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADMIN	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADMIN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A MUTUALES PROVIDENCIALES

CÓDIGO	SUBPARTIDA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDADES NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDADES VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADMIN	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADMIN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	SUBPARTIDA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
SUBTOTALES					

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| No | SECUENCIA | NOMBRE | TIPO DOCUMENTO COTIZANTE | NÚMERO DOCUMENTO COTIZANTE | SALARIO BÁSICO | TIPO DE COTIZANTE | DÍAS COTIZADOS | HORAS TRABAJADAS | NOVEDADES | INGRESO | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | VTE | AUTORIZADO | APORTES OBLIGATORIOS | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE
TIPO EMPRESA
FORMA DE PRESENTACIÓN

NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

BOGOTA D.C. DEPARTAMENTO
AV 19 120 71 OF 104 TELEFONO
PRIVADA
UNICO

ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA 7838634022
PERIODO COTIZACIÓN EPOCH MES abril AÑO 2022
CÓDIGO DE MORA 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)

Tipo de PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN SALUD MES mayo AÑO 2022
SUCURSAL NÚMERO AUTORIZACIÓN 1842000009

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS COTIZADOS PENSIÓN	DÍAS COTIZADOS SALUD	DÍAS COTIZADOS ARL	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INT	ETP
1	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	FIJO	30	30	30																
2	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	FIJO	30	30	30																
3	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 1.300.000	FIJO	30	30	30																
4	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	FIJO	30																		
5	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	FIJO	30																		
6	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	FIJO	30	30	30																
7	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	FIJO	30																		
8	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	FIJO	30																		
9	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.300.000	FIJO	30	30	30																

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

	PENSIÓN							SOLIDARIDAD PENSIONAL					SALUD					UPC					RIESGOS PROFESIONALES					PARAFISCALES					
	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBCUENTA SOLIDARIDAD	FSP SUBCUENTA SUBSISTENCIA	APORTE VOLUNTARIO EMPLEADOR	APORTE VOLUNTARIO EMPLEADO	INDICATIVO TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR AJUSTE	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CÓDIGO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CÓDIGO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	ESAP TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINTIC TOTAL APORTE
1	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 260.000	[illegible]	30	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 156.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 117.000	[illegible]	30	$ 1.300.000		$ 6.500	$ 1.300.000	[illegible]	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 8.890.000

SOI

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	
Nombre del Contratante	TERMINAL DE TRANSPORTE SA – Nit. 860.052.155-6
N° de contrato	CONTRATO No. TT/55/2022
Proyecto	**"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 110-00129-359-0-2019"**
Ubicación	Bogotá, D.C.
Fecha de inicio	25 de febrero de 2022
Plazo de ejecución	TRES (3) MESES Y DOS (2) DIAS
Fecha de informe	Abril 24 de 2022

Nombre	INGECO SAS R.L. CARLOS MARIO ROLON AMAYA	CONSORCIO ECTT R.L. NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO
Cargo	INTERVENTORIA	CONTRATISTA

1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EJECUTADO



Detalle luminarias parqueadero 126



Repracheo cll 125



Proceso de compactación Asfalto Cll 97



Sello intervenciones asfalto cll 97

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA



Alistado material Granular Nicolás de Federman



Detalle Cuneta Nicolás de Federman



Arreglo Muro Cll 79



Intervención Modelia

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

2. AVANCE DE OBRA

UBICACIÓN	No.	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADO	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCIÓN
			UNID	CANT	CANT	CANT	
1- PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA)	1.1	Suministro e Instalacion de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmx40cm metalica incada a piso	UND	2,00	1,00	1,00	100,00%
	1.2	Cambio de luminarias Leed para intemperie, alumbrado publico 150 vatios, localizadas en postes de 12 mts (incluye equipo para cambio)	UND	20,00	0,00	0,00	0,00%
	1.3	Pintura trafico amarilla Topellantas	ML	276,00	768,00	768,00	100,00%
	1.4	Retiro suministro e instastalacion de Bolardos o Hitos plasticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diametro	UND	14,00	14,00	14,00	100,00%
	1.5	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	12,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	5,00	14,00	14,00	100,00%
	1.7	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	18,00	24,29	24,29	100,00%
	1.8	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelación y compactacion) Espesor 10cm	M3	12,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	120,00	242,90	242,90	100,00%
	1.10	Cambio vidrio caja extintor 60cm x 30cm	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	1.11	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	2990,00	1533,91	1.533,91	100,00%
	1.12	Refuerzo puertas metalicas zona norte parqueadero incluye platinas y soldadura.	UND	3,00	3,00	3,00	100,00%
	1.13	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cerchas	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%

	1,14	Suministro e instalación de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0,00	24,29	24,29	100,00%
	NP2	Corte de pavimento + incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	303,98	303,98	100,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2,12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2,11	Localización y replanteo	M2	0,00	2000,00	2.000,00	100,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	24,29	24,29	100,00%
	NP22	Demolición de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	36,43	36,43	100,00%
	NP20	Desmonte lamparas iluminación exterior ubicadas a una altura de 12 mts (incluye revisión arreglo salidas energia)	UND	0,00	24,00	24,00	100,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP25	Suministro e instalación de luminarias Led para intemperie IPF 65, alumbrado público 150 W ref. RL011, localizadas en postes de 12 mts (incluye trabajo en alturas)	UND	0,00	20,00	20,00	100,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%

	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	400,00	0,00	0,00%
	NP29	Adecuacion y mantenimiento de reflectores existentes(incluye suministro e instalacion de fotocelda)	UND	0,00	4,00	0,00	0,00%
	NP30	Revision y arreglo de red electrica salidas de iluminación	UND	0,00	24,00	0,00	0,00%
	12.50	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
2. PARQUEADERO ALHAMBRA	2.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	586,01	380,00	0,00	0,00%
	2.2	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	390,67	0,00	0,00	0,00%
	2.3	Riego de liga con emulsion asfalica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	3906,70	3800,00	0,00	0,00%
	2.4	Pintura trafico amarilla Topelluntas	ML	223,20	690,00	0,00	0,00%
	2.5	Pintura trafico amarilla Bordillo	ML	1395,00	498,00	0,00	0,00%
	2.6	Pintura blanca trafico señalización piso	UND	10,00	10,00	0,00	0,00%
	2.7	Pintura blanca tipo Koraza para interiores zona punto de pago	M2	15,00	15,00	0,00	0,00%
	2.8	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	390,67	304,00	0,00	0,00%
	2.9	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	162,78	131,00	0,00	0,00%
	2.10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	2,00	0,00	0,00	0,00%
	2.11	Localización y replanteo	M2	5581,00	5581,00	0,00	0,00%
	2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	500,00	400,00	0,00	0,00%
	2.13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo cuadrado para guardar bicicletas por ambos costados. Cicla-parqueadero tipo 2 MH01 acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metalico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	212,48	0,00	0,00%
	NP4	Desmonte y reinstalacion topellantas existentes	UND	0,00	250,00	0,00	0,00%
	NP5	Suministro e instalacion marco y tapa (rejilla) para sumidero incluye reparacion y limpieza del sumidero	UND	0,00	2,00	0,00	0,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	50,00	0,00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	350,00	0,00	0,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	310,00	0,00	0,00%
	NP22	Demolición de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	76,00	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	350,00	0,00	0,00%
	12,50	Cambio tapa caja inspección 60*60cm cuadrada incluye marco metálico	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
PARQUEADERO OBRAS CIVILES	3,1	Pintura baranda metálica 3 en 1 color gris humo	ML	180,00	201,76	201,76	100,00%
	3,2	Pintura tráfico amarilla Bordillo	ML	551,00	165,00	165,00	100,00%
	3,3	Suministro e instalación de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	4,00	4,00	4,00	100,00%

	3,4	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
	3,5	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
4. PARQUEADERO MODELIA	4,1	Localización Replanteo	M2	992,00	992,00	693,23	69,88%
	4,2	Cerramiento En Polisombra	ML	300,00	300,00	300,00	36,33%
	4,3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	99,20	72,00	33,85	47,01%
	4,4	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	148,80	90,00	0,00	0,00%
	4,5	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	99,20	0,00	0,00	0,00%
	4,6	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	992,00	868,00	0,00	0,00%
	4,7	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	858,00	220,00	0,00	0,00%
	4,8	Cambio de luminarias Led para intemperie, alumbrado publico 150 vatios, localizadas en postes de 12 MTS	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	4,9	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,00	30,00	15,00	50,00%

	4.10	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1.00	0.00	0.00	0.00%
	4.11	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1.00	1.00	0.00	0.00%
	4.12	Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio. profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, ángulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas).	ML	60.00	76.00	0.00	0.00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0.00	90.00	0.00	0.00%
	16	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0.00	28.00	0.00	0.00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm. agua y mano de obra	ML	0.00	40.00	0.00	0.00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0.00	5.00	0.00	0.00%
	5.2	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	0.00	56.00	0.00	0.00%
	5.3	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	0.00	3.00	0.00	0.00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0.00	85.00	33.85	39.82%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0.00	18.00	0.00	0.00%

	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizado y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	40,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	5.1	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	7,00	0,00	0,00%
	5.2	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	16,00	16,00	0,00	0,00%
	5.3	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	572,00	400,00	0,00	0,00%
	5.4	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	5.5	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 MH01, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm. agua y mano de obra	ML	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6.2	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP 6	Nivelacion y arreglo caja de inspección existente	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	2.11	Localización Replanteo	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
6. PARQUEADEROS SAN ANDRESITO RONCADOR	6.1	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	7,00	0,00	0,00%
	6.2	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	GLB	1,00	1,00	0,00	0,00%
	6.3	Suministro e instalacion de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	33,00	33,00	0,00	0,00%
	6.4	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	806,00	50,00	0,00	0,00%
	6.5	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	6.6	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	8,50	0,00	0,00%

	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	85,00	0,00	0,00%
	15.9	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	30,00	0,00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	90,00	0,00	0,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	M3	0,00	3,00	0,00	0,00%
	2.11	Localización Replanteo	M2	0,00	1000,00	0,00	0,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	8,50	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	90,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINCO	7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	18,00	40,00	0,00	0,00%
	7.2	Localización Replanteo	M2	3587,00	3587,00	0,00	0,00%
	7.3	Cerramiento En Polisombra	ML	50,00	100,00	0,00	0,00%
	7.4	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	12,00	59,00	0,00	0,00%
	7.5	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	12,00	0,00	0,00	0,00%
	7.6	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	120,00	400,00	0,00	0,00%

	7.7	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	7,00	0.00	0,00%
	7.8	Pintura baranda metalica 3 en 1 color gris humo	ML	65,00	0,00	0.00	0.00%
	7.9	Retiro suministro e instastalacion de Bolardos o Hitos plasticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diametro	UND	2,00	2,00	0.00	0,00%
	7.1	Limpieza caja de inspeccion	UND	1,00	1,00	0.00	0,00%
	7.1	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	GLB	1,00	1,00	0.00	0,00%
	7.1	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	99,00	110,00	0.00	0,00%
	7.1	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	1316,00	360,00	0.00	0,00%
	7.1	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,00	20,00	0.00	0,00%
	7.2	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0.00	0,00%
	7.2	Suministro e instalacion de bicipatqueadero metalico en tubo corvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0.00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	40,00	0.00	0.00%
	NP 7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0.00	1,44	0.00	0.00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0.00	0,00	0.00	0.00%
	15.9	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	30,00	0.00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0.00	90.00	0.00	0.00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0.00	40,00	0.00	0.00%

	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	14,00	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado IBM 2x1 incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de union entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	90,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
8. PARQUEADERO COUNTRY 85	8.1	Suministro e Instalacion Canal metalica(1.50m de ancha)	ML	27,00	0,00	0,00	0,00%
	8.2	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Led de 18 w de 1.20cm	UND	80,00	10,00	10,00	100,00%
	8.3	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
	8.4	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	76,00	76,00	76,00	100,00%
	8.5	Suministro e instalacion de impermeabilización con revestimiento en poliurea para cubierta acceso peatonal	M2	30,00	30,00	30,00	100,00%
	8.6	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	36,00	0,00	0,00	0,00%
	8.7	Pintura tipo vinilo interior Muros en local dos manos	M2	28,00	46,40	46,40	100,00%
	8.8	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	8.9	Mantenimiento cercano (Incluye limpieza e instalacion de lamina de alfajor afectada)	GLB	1,00	1,00	1,00	100,00%
	8.10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	1,00	1,00	1,00	100,00%
	8.11	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 MH01 acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metalico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

		ITEM NO PREVISTOS					
	NP 8	Sellado de juntas con epoxico tipo sika dur 32 o similar, incluye limpieza y adecuación de juntas de dilatación	ML	0.00	190,00	190.00	100,00%
	NP 9	Impermeabilización con bronco elastico o similar para piso en gravilla mona acceso peatonal	M2	0.00	140,00	140.00	100,00%
	NP19	Construcción de placa entrepiso de concreto 3000 psi (incluye demolición de placa existente en mal estado	UND	0.00	1,00	1.00	100,00%
	NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	10,00	10.00	100,00%
	1,30	Pintura trafico amarilla Topellantas	ML	0,00	182,40	182.40	100,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0.00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM 2x1 incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento	UND	0.00	1,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
9. PARQUEADERO LAGO 79	9.1	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
	9.2	Suministro e Instalacion Rejilla metalica 5x4	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%
	9.3	Suministro e instalacion de Papelera baños parqueadero 25cmX18cmX28cm	UND	3,00	1,00	1,00	100,00%
	9.4	Suministro e instalacion de Ceiferia tanque sanitario	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	9.5	Suministro e instalacion de Cambio registro red white 1/2 baño	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	9.6	Mantenimiento de Muro Contencion	M2	32,00	32,00	32,00	100,00%
	9.7	Limpieza Canal Sotano 2	ML	320,00	164,98	164,98	100,00%
	9.8	Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos de alta resistencia (ingreso peatonal)	M2	45,00	87,59	87,59	100,00%
	9.9	Suministro de Conos 90cm	UND	10,00	0,00	0,00	0,00%
	9.10	Suministro e instalacion del Producto para tratamiento de Fisuras en rampa vehicular	ML	55,00	89,00	89,00	100,00%
	9.11	Suministro e instalación de aviso en lamina metalica de 0.40 x 6.00m sobre estructura existente (en ingreso vehicular)	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%

	9.12	Suministro e instalacion de chapa para puerta metalica baño de hombres	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
	9.13	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	9.14	Suministro e instalacio de lumpara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	10,00	11,00	11,00	100,00%
	9.15	Suministro e instalación de aviso en lamina metalica de 0,40 x 6,00hn sobre estructura existente	UND	2,00	0,00	0,00	0,00%
	9.16	Reparacion lamina metalica de 4m2 afectada de puerta corredera local 1	GLB	1,00	1,00	1,00	100,00%
	9.17	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo interior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP 10	Bateja en lámina galvanizada cal. 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0,00	7,83	7,83	100,00%
	NP 11	Desmonte de cielo raso esterbaord existente	M2	0,00	7,83	7,83	100,00%
	8.6	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	0,00	0,00	7,83	0,00%
	NP18	Arreglo de 4 m2 de muro en ladrillo a la vista, 2 caras (incluye dovelas grouting y refuerzo)	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
	NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	11,00	11,00	100,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
10. PARTIDA	10.1	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

	10,2	Mantenimiento de Muro Contencion	M2	45,00	45,00	45,00	100,00%
	10,3	Limpieza Canal Sotano 2	ML	450,00	713,00	713,00	100,00%
	10,4	Arreglo de muro divisorio bloque liso N°5	M2	18,00	18,00	18,00	100,00%
	10,5	Aplicación pintura koraza a 3 manos para exteriores	M2	70,00	64,71	64,71	100,00%
	10,6	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Led de 18 w de 1.20cm	UND	2,00	3,00	3,00	100,00%
	10,7	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	8,00	18,00	18,00	100,00%
	10,8	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	10,9	Suministro e instalacion de bicipurqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP 10	Bandeja en lámina galvanizada cal. 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0,00	18,00	18,00	100,00%
	NP 11	Desmonte de cielo raso eterboard existente	M2	0,00	18,00	18,00	100,00%
	8,10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	0,00	1,00	1,00	100,00%
	NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	3,00	3,00	100,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	14,70	Suministro E Instalacion Topelluntas En Plastico(Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	0,00	8,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					

11. PARQUEADERO CALLE 9A	11,1	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	14,00	0,00	0,00	0,00%
	11,2	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	9,60	25.93	25.93	100,00%
	11,3	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	6,40	0,00	0,00	0,00%
	11,4	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	64,00	175,20	175.20	100,00%
	11,5	Suministro e instalacion de chapa de seguridad para puerta de acceso a punto de pago	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	11,6	Suministro e instalacion de Cadena para bolardos	ML	6,00	6,00	6,00	100,00%
	11,7	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,67	9,00	9,00	100,00%
	11,8	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	11,9	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	6,40	0,00	0,00	0,00%
	11,10	Suministro e instalación de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	GLB	1,00	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0,00	17,29	17.29	100,00%
	NP3	excavación mecánica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	182,02	182,02	100,00%
	12,60	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	0,00	288,20	288,20	100,00%
	2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	1300,00	1.300,00	100,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	17.29	17.29	100,00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

	NP22	Demolición de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	25.93	25.93	100,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalación de Valla segin diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	14,70	Suministro e Instalación Topellantas En Plástico (Incluye Anclajes y Epoxico)	UND	0,00	4,00	4,00	100,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	197,42	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
12. PARQUEADERO CALLE 97	12,1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	UND	9,60	54.87	54.87	100,00%
	12.2	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelación y compactación) Espesor 10cm	M3	6,40	0,00	0,00	0,00%
	12,3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	6,40	0,00	0,00	0,00%
	12,4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	64,00	278.09	278.09	100,00%
	12,5	Cambio tapa caja inspección 60*60cm cuadrada incluye marco metálico	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
	12,6	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	910,00	316,00	316,00	100,00%
	12,7	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,67	12,00	12,00	100,00%
	12,8	Suministro e instalación de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	12,9	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0,00	21,54	21,31	98,93%
	7,1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP3	excavación mecánica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	197,32	193,41	98,02%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	20,63	20,63	100,00%
	2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	1400,00	1.400,00	100,00%
	NP22	Demolición de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	31,96	31,96	100,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	197,32	0,00	0,00%
	NP7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	ML	0,00	1,00	0,96	96,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
13. PARQUEADERO CHICO 90	13,1	Suministro e instalación de adoquín en concreto 8cm vehicular	M2	10,00	16,00	16,00	100,00%
	13,2	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	10,00	10,00	10,00	100,00%
	13,3	Suministro e instalacion de lampara herméticas Led de 18 w de 1.20cm	UND	16,00	33,00	33,00	100,00%
	13,4	Arreglo Filtración en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100,00%

	13,5	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua	M3	36,00	36,00	36,00	100,00%
	13,6	Suministro e Instalación de Cielo Raso DRY WALL	M2	10,00	10,00	0,00	0,00%
	13,7	Suministro e instalación de Válvula regulador de 1/2"	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
	13,8	Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos de alta resistencia	M2	800,00	235,18	235,18	100,00%
	13,9	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	13,10	Mantenimiento filtraciones muros perimetrales en 2 puntos fijos (Escaleras)20Mts	GLB	1,00	3,00	3,00	100,00%
	13,11	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101 acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metalico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para (2 bicicletas)	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP15	Pases en viga de cubierta	UND	0,00	7,00	7,00	100,00%
	NP 16	Desmonte adoquin en mal estado incluye nivelación y compactación de superficie	M2	0,00	16,00	16,00	100,00%
	NP17	Arreglo y adecuación de puerta existente en vidrio (2 hojas)	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
	NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	33,00	33,00	100,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	14.1	Localización y replanteo	M2	960,00	2500,00	2.500,00	100,00%
	14.2	Cerramiento En Polisombra	ML	300,00	300,00	300,00	100,00%
	14.3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	96,00	116,21	116,21	100,00%
	14.4	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	144,00	116,21	116,21	100,00%

	14.5	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 (Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	960,00	1116,21	0,00	0,00%
	14.6	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	96,00	0,00	0,00	0,00%
	14.7	Suministro E Instalacion Topellantas En Plástico (Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	126,00	126,00	0,00	0,00%
	14.8	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	1430,00	525,60	0,00	0,00%
	14.9	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	15,00	15,00	0,00	0,00%
	14.10	Caja De Inspección 80Cm x80Cm	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	14.11	Suministro E Instalacion Tuberia 4 Plg Sanitaria	ML	12,00	0,00	0,00	0,00%
	14.12	Excavacion Para instalacion de tuberia de 4 plg	M3	6,76	4,00	4,00	100,00%
	14.13	Caneca De Piso Antivandálica En Lamina De Acero Inoxidable Cal 18 Frente A Locales (Vienen 3 Und)	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	14.14	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	40,00	50,00	50,00	100,00%
	14.15	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%
	14.16	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	115,00	0,00	0,00%
	NP 12	Sumidero caja 0.75 X 1.10 X .85 concreto	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
	NP 13	Tuberia pvc para desagüe d=6" con filtro (incluye suministro e instalación)	ML	0,00	10,00	10,00	100,00%

	NP4	Desmonte y reinstalacion de topellanta existente	UND	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm. agua y mano de obra	ML	0,00	301,88	301,88	100,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	116,21	116,21	100,00%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP27	Arreglo y tratamiento de dilataciones en anden de concreto	ML	0,00	220,00	220,00	100,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	120,00	0,00	0,00%
	12,5	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%
	NP7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0,00	1,50	1,50	100,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
15. URBANIZACION EL CARMELO RUPI 2216-13	15,1	Localización y replanteo	M2	856,00	856,00	453,74	53,01%
	15,2	Cerramiento En Polisombra	ML	200,00	200,00	169,44	84,72%
	15,3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	85,60	45,37	45,37	100,00%
	15,4	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	856,00	430,00	0,00	0,00%
	15,5	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	128,40	45,37	45,37	100,00%
	15,6	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactación) Espesor 10cm	M3	85,60	0,00	0,00	0,00%

	15.7	Suministro E Instalacion Topellantas En Concreto (Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	88,00	88,00	0,00	0,00%
	15.8	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	572,00	572,00	0,00	0,00%
	15.9	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	44,00	44,00	0,00	0,00%
	15.10	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	10,00	5,00	0,00	0,00%
	15.11	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	14,33	20,00	20,00	100,00%
	15.12	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	15.13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M10L acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	43,00	0,00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	150,00	0,00	0,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	45,37	45,37	100,00%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	13,00	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%

	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	150,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
16. PARQUEADERO CASTILLA	16.1	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	122	60,00	0,00	0,00%
	16.2	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	1088	200,00	0,00	0,00%
	16.3	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Blanco Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	144	0,00	0,00	0,00%
	16.4	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	96	70,00	0,00	0,00%
	16.5	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	7	7,00	0,00	0,00%
	16.6	Suministro e Instalacion caja fuerte 75 cm de alto x 45 cm de ancho x 45 cm de fondo para caseta punto de pago	UND	1	1,00	0,00	0,00%
	16.7	Suministro e Instalacion de canaleta para desague caseta punto de pago	ML	6	6,00	0,00	0,00%
	16.8	Suministro e Intalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmsx40cm metalica incada a piso.	UND	2	2,00	0,00	0,00%
	16.9	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 MBH, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metalico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1	0.00	0.00	0.00%
	16.10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1	0,00	0,00	0,00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

		ITEM NO PREVISTOS					
	2.11	Localización y replanteo	M2	0,00	1529,00	0,00	0,00%
	2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	200,00	0,00	0,00%
	1.5	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0,00	20,00	0,00	0,00%
	1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	300,00	0,00	0,00%
	7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	30,00	0,00	0,00%
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	30,00	0,00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	140,00	0,00	0,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	0,00	15,00	0,00	0,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	30,00	0,00	0,00%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	10,00	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfáltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	140,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
18. SABANA DE TIERRA EXCEDENTE	18.1	Localización y replanteo	M2	1063,60	700,00	0,00	0,00%
	18.2	Cerramiento En Polisombra	ML	300,00	100,00	0,00	0,00%
	18.3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	106,30	60,00	0,00	0,00%
	18.4	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	159,45	80,00	0,00	0,00%

	18.5	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	1063,00	790,00	0.00	0,00%
	18.6	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	106,30	0,00	0.00	0,00%
	18.7	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	72,00	0,00	0.00	0,00%
	18.8	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo con microesferas (ancho = 0.10 cm)	ML	468.00	250,00	0.00	0,00%
	18.9	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	42,00	42,00	0.00	0,00%
	18.10	Demarcacion flechas entrado y salida	UND	4,00	4,00	0.00	0,00%
	18.11	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	44,29	30,00	0.00	0,00%
	18.13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0.00	0,00%
	18.14	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0.00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	200,00	0,00	0,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	10,00	0.00	0,00%
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	80,00	0,00	0,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	70,00	0.00	0,00%

	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	20,00	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	200,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
19. COMPARTIR CRA 136A CALLE 53/151	19.1	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo con microesferas (ancho = 0,10 cm)	ML	613,00	0,00	0,00	0,00%
	19.2	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0,10 Cm)	UND	142,00	0,00	0,00	0,00%
	19.3	Demarcación flechas entrada y salida	UND	10,00	0,00	0,00	0,00%
	19.4	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	19.5	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS			0,00		
	2.11	Localización y replanteo	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.5	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	1.9	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	0,00	0,00	0,00%

	7.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0.00	0,00	0.00	0.00%
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	0,00	0.00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	0,00	0.00	0,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0.00	0,00%
	1.6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	0,00	0,00	0.00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
20. GLORIA LARA (NR 948 (3105)	20.1	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cerchа	UND	1,00	0,00	0.00	0.00%
	20.2	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0.00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS			0,00		
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0.00	1,00	0.00	0.00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0.00	0.00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
21. GLORIA LARA(C	21.1	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cerchа	UND	1.00	0,00	0.00	0.00%

	21.2	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 MI01, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
22. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99)	22.1	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	0,00%
	22.2	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 MI01, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0,00%
		ITEM NO PREVISTOS			0,00		
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
23. PARQUE	23.1	Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10cm	M3	15,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

	23.2	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	15.00	0.00	0.00	0.00%
	23.3	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	150,00	150,00	0.00	0.00%
	23.4	Demarcación Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	1677.00	1677.00	0.00	0.00%
	23.5	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	231.00	231.00	0.00	0.00%
	23.6	Pintura azul entrada peatonal	M2	20.40	20.40	0.00	0.00%
	23.7	Demolición de muro en mamposteria (Incluye Cargue). No Incluye Transporte y Disposición final de sobrantes.	M2	16.80	25.00	0.00	0.00%
	23.8	Construcción de Muro en Bloque estructural a la vista similar al existente H:80CM	M2	16.80	25.00	0.00	0.00%
	23.9	Construcción de Columnetas cada 2 mts (Incluye refuerzo)	ML	8.00	12.00	0.00	0.00%
	23.10	Construcción de Alfajia igual a la existente	ML	17.00	44.00	0.00	0.00%
	23.11	Desmonte, suministro e instalación de reja igual a la existente H:98cm	ML	8.00	35.00	0.00	0.00%
	23.12	Pintura 3 en 1 para cerramiento metalico color negro	ML	260.00	240.00	0.00	0.00%
	23.13	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	10,00	10,00	0.00	0.00%
	23.14	Arreglos puntuales de óxido en cerramiento metalico h=0.80 por 2.10 cada módulo	ML	78,00	78,00	0,00	0.00%
	23.15	Suministro e instalación de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lámina con apoyos tipo cercha	UND	1.00	0.00	0.00	0.00%
	23.16	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2.80	6.00	0.00	0.00%
		ITEM NO PREVISTOS			0.00		
	NP1	Mezcla densa en caliente MH20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0.00	15.00	0.00	0.00%
	2.11	Localización y replanteo	M2	0.00	100.00	0.00	0.00%
	2.12	Cerramiento En Polisombra	ML	0.00	50.00	0.00	0.00%

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

	NP 14	Demolicion alfajia existente en mal estado	ML	0,00	44,00	0,00	0,00%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	0,00%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	85,00	0,00	0,00%
	NP 7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0,00	1,30	0,00	0,00%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	15,00	0,00	0,00%
	18.3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0,00	15,00	0,00	0,00%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado IDM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0,00%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	85,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

3. DETALLE DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES PRESENTE INFORME.

1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 SANTA BARBARA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1,1	Suministro e Instalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cm x 40cm metálica hincada a piso	UND	2,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES





Se realizó la instalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmx40cm metálica hincada a piso en entrada costado sur occidental de parq1,2ueaderto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1,3	Pintura tráfico amarilla Topellantas	ML	276,00	768,00	768,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES





La totalidad de los tope llantas del parqueadero presentaban deterioro en su pintura, por lo cual fie necesarios la rehabilitación de los mismos mediante la aplicación de cada uno de estos elementos de parquendero de calle 125 no. 21 a - 30

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1,4	Retiro suministro e instalación de Bolardos o Hitos plásticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diámetro	UND	14,00	14,00	14,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realizó el Retiro suministro e instalación de Bolardos o Hitos plásticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diámetro, en la entrada sur occidental del parqueadero.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1,6	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	5,00	14,00	14,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizadas las labores de demolición y de excavación, el material sobrante producto de estas actividades es acopiado en la obra, donde se procede al cargue y el retiro del mismo el cual es llevado hacia escombrera autorizada para ser depositado de acuerdo a las normas ambientales vigentes.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1.7	Mejoramiento con sub base granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	M3	18,00	24,29	24,29	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero de la calle 125, una vez realizadas las labores de corte demolición de carpeta asfáltica existente es retirado el material contaminado para ser reminado por material granular tipo B, el cual es humectado, compactado garantizando un a capacidad mecánica y de resistencia optima en el procedo de reparcheo de las zonas del parqueadero en intervención.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1.9	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	120,00	242,90	242,90	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez cumplidas las labores de alistado del terreno y de la estabilización del mismo se procede con el riego de liga correspondiente a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre esta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico, con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1.11	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	2990,00	1533,91	1533,91	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES





Se realzó la total demarcación de las celdas de paqueo en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm) en las tres zonas del parqueadero calle 125 no. 21 a - 30, las cuales presentaban un deterioro progresivo en su pintura, esta actividad genera más orden en la distribución de las celdas de parque en las áreas intervenidas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1.12	Refuerzo puertas metálicas zona norte parqueadero incluye platinas y soldadura.	UND	3,00	3,00	3,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



En el costado interno y nor occidental del parqueadero se encuentra un depósito de herramientas y elementos de aseo el cual presentaba deterioro progresivo en sus marcos y cerraduras , por tal motivo se hace necesario el Refuerzo puertas metálicas zona norte parqueadero incluye platinas y soldadura.

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP1	Mezcla densa en caliente MDD9 asfalto 80-100 cumplimiento, extendido, nivelacion y compactacion mecanica	M3	0,00	24,29	24,29	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES




La instalacion de la Mezcla densa en caliente MDD9, se realiza una vez se han cumplido con las condiciones anteriores de corte excavacion, mejoramiento del área a intervenir por medio de material granular con su respectiva compactacion, donde se realiza la verificación de las condiciones del terreno de tal manera que se cumpla con las condiciones requeridas para la instalacion de la mezcla asfáltica la cual es instalada a una temperatura de 120 grados centigrados, compactada a 90 grados garantizando cualidades mecánicas de resistencia y durabilidad necesarias para el proceso de mantenimiento de áreas afectadas que contaban con una carpeta asfáltica altamente deteriorada y la cual fue reemplazada por una carpeta asfáltica que garantiza propiedades de resistencia y durabilidad en las áreas intervenidas en el parqueadero ubicado en calle 125 no. 21 a - 30

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	Ml.	0,00	303,98	303,98	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez demarcadas las zonas a ser reemplazadas o corregidas. Se procede al corte por medio de taladros neumáticos o sierras circulares, siguiendo líneas rectas y curas verticales. Los escombros o materiales sobrantes son retirados a escombreras autorizadas

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
2,12	Cerramiento En Polisombra	ML	0.00	300,00	300,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES




Se realiza la instalación de 300 ML lineales de poli sombra en las áreas que se fueron interviniendo en los tres zonas del parqueadero

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
2.11	Localización y replanteo	M2	0.00	2000,00	2000,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se identifica el área general a intervenir, se verifican medidas, cantidades de obra a intervenir junto con sus requerimientos.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	24,29	24,29	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte y demolición de asfalto existente, se procedió a realizar la excavación manual de material conglomerado, donde se retira el material contaminado para ser sustituido por base granular la cual será compactada al 100%, antes de instalar sobre este material la carpeta asfáltica previa a la imprimación de la zona a intervenir del parqueadero calle 125 no. 21 a - 30.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 22	Demolición de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	36,43	36,43	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte, se procede a realizar la demolición de asfalto existente presentando promedios de 15 cm de espesor los cuales fueron retirados por parte de los operarios, para proceder con la excavación Manual previa a la instalación de material granular.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 20	Desmonte lámparas iluminación exterior ubicadas a una altura de 12 mts (incluye revisión arreglo salidas energía)	UND	0,00	24,00	24,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



En el proceso de cambio de las 42 lámparas led revisó a la instalación se realiza el desmonte de las lámparas dañadas para ser reemplazadas por 24 lámparas led en el parqueadero.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCIÓN
NP25	Suministro e instalacion de luminarias Led para intemperie IPE 65, alumbrado público 150 W ref. RL011, localizadas en postes de 12 mts (incluye trabajo en alturas)	UND	20,00	20,00	20,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza instalación de luminarias Led para intemperie IPE 65, alumbrado público 150 W ref. RL 011, localizadas en postes de 12 mts (incluye trabajo en alturas) de luminarias en las áreas centrales del parqueadero.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12,50	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza cambio de tapa para caja de inspección, la cual se encontraba deteriorada.

2. PARQUEADERO ALHAMBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12,50	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza cambio de tapa para caja de inspección, la cual se encontrabo deteriorada.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

2. PARQUEADERO MARIACHIS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
3,1	Pintura baranda metálica 3 en 1 color gris humo	ML	180,00	201,76	201,76	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



En la a actividad de pintura de baranda metálica se realiza visita de verificación en donde se observa deterioro de la pintura de esta baranda, se procede a realizar labores de lijado, posterior aplicación de anticorrosivo y puntura en el área perimetral del parqueadero demarcado por la baranda metálica.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
3,2	Pintura tráfico amarilla Bordillo	ML	331,00	165,00	165,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza labores de mantenimiento y pintura de 165 ML de bordillos perimetrales los cuales se encuentran delimitando el parqueadero, junto con las áreas de acceso del mismo.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
3.3	Suministro e instalación de Topellantas en concreto (Incluye anclajes y epóxido)	UND	4,00	4,00	4,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza la instalación de 4 tope llantas en concreto, para los cuales rea realiza las labor de desmonte de tope llantas antiguo, para proceder a la instalación de los nuevos topellantas en remplazo de los topellantas deteriorados.

4. PARQUEADERO MODELIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4.1	Localización Replanteo	M2	992,00	992,00	693,23	69,88%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se identifica el área general a intervenir, se verifican medidas, cantidades de obra a intervenir junto con sus requerimientos.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4,2	Cerramiento En Polisombra	ML	300,00	300,00	109.00	36.33%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza la instalación de 300 ML. lineales de poli sombra en las áreas que se fueron interviniendo en los tres zonas del parqueadero

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4,3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	99,20	72.00	33,85	47,01%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte, se procede a realizar la demolición de asfalto existente presentando promedios de 10 cm de espesor los cuales fueron retirados por parte de los operarios, para proceder con la excavación Manuel previa a la instalación de material granular

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4,9	Cargue y transporte de escombros al botadero	VJ	2,00	30,00	15,00	50,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza cargue y retiro de escombros a botadero autorizado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP.21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	85,00	33,85	39,82%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza excavación manual para arreglo de vía pavimentada.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

8. PARQUEADERO COUNTRY 85

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
8,7	Pintura tipo vinilo interior Muros en local dos manos	M2	240	46,40	46,40	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realizó en mantenimiento de pintura en Pintura tipo vinilo interior Muros en local ubicado en área de acceso de visitantes del parqueadero, al cual se le aplicaron 2 dos manos de pintura.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP19	Construcción de placa entrepiso de concreto 3000 psi (incluye Demolición de placa existente en mal estado)	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES





En el acceso al sótano primer nivel del parqueadero se realiza reparación de placa entrepiso que se encontraba con fisuras prolongadas generando riesgo de colapso por carga vehicular, por tal motivo se realiza la Construcción de placa entrepiso de concreto 3000 psi (incluye
Demolición de placa existente en mal estado)

CONSORCIO ECTT
901.565.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 23	Desmonte de lámparas existentes	UND	0,00	10,00	10,00	100,00%

REGISTRO ANTES




REGISTRO DESPUES




Para el proceso instalación de nuevas luminarias fue necesario el desmonte de lámparas existentes que estaban en regular estado o averiadas las cuales fueron cambiadas dentro del curso del contrato

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1.3	Pintura trafico amarilla Topellantas	ML	0,00	182,40	182,40	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



En el proceso de suministro e instalación de los 76 topellantas, se una vez instalados se realiza la pintura de la totalidad de los 76 elementos instalados con Pintura trafico amarilla Topellantas

Carrera 3 N° 4 - 47 Sur Sopó - Cundinamarca - Colombia Teléfono: +57(1)8711011 Móvil: 3125019551 - 3108593950
E-mail: cyc@consultoriayconstruccion.com.co Web: www.consultoriayconstruccion.com.co

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

9. PARQUEADERO LAGO 79

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP18	Arreglo de 4 m2 de muro en ladrillo a la vista, 2 caras (incluye dovelas grouting y refuerzo)	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES	
		

Se presenta colapso de 4m2 de muro en el costado occidental rampa de parqueadero de la calle 79,el cual es reparado dentro del marco del presente contrato ,ejecutándose la actividad de Arreglo de 4 m2 de muro en ladrillo a la vista, 2 caras (incluye dovelas grouting y refuerzo)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	11,00	11,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	


Se realizó el desmonte de 11 lámparas defectuosas en el sótano 2 y baño hombres del parqueadero.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

10. PARQUEADERO CHICO 97

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	3,00	3,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realizó el desmonte de 3 lámparas defectuosas en baño hombre y corredor de este parqueadero.

11. PARQUEADERO CALLE 96

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
11.2	Mejoramiento con subbase granular tipo II (incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	9,60	25.93	25.93	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES





Mejoramiento con subbase granular tipo II , consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento aireación, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los y demas documentos del proyecto o establecidos por la entidad contratante. En el proceso de mantenimiento y rehabilitacion de zonas afectadas en el parqueadero de la Calle 96 # 10-72 (Olimpica) , una vez realizadas las labores de corte demolición de carpeta asfaltica existente es retirado el material contaminado para ser restituido por material granular tipo II, el cual es humectado, compactado garantizando un a capacidad mecanica y de resistencia optima en el proceso de reparcheo de las zonas del parqueadero en intervencion

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
11.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	64.00	175.20	175.20	100.00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Desarrolladas las labores de alistado del terreno y de la estabilización del mismo se procede con el riego de liga correspondiente a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico, con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas en las labores de mantenimiento de Calle 96 # 10-72 (Olimpica)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
11.6	Suministro e instalación de Cadena para bolardos	ML	6.00	6.00	6.00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realizó desmonte y suministro de cadena para bolardos deteriorada.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
11.7	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,67	9,00	9,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Al culminar las labores de demolición y de excavación, el material sobrante producto de estas actividades es acopiado en la obra, donde se procede al cargue y el retiro del mismo el cual es llevado hacia escombrera autorizada para ser depositado de acuerdo a las normas ambientales vigentes.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactacion mecanica)	MJ	0	17.29	17.29	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero de la Calle 96 # 10-72 (Olímpica). La instalación de la Mezcla densa en caliente MD20, se realiza una vez se han cumplido con las condiciones anteriores de corte excavación, mejoramiento del area a intervenir por medio de material granular con su respectiva compactación, donde se realiza la verificación de las condiciones del terreno de tal manera que se cumpla con las condiciones requeridas para la instalación de la mezcla asfaltica la cual es instalo a una temperatura de 120 grados centigrados, compactada a 90 grados garantizando cualidades mecánicas de resistencia y durabilidad necesarias para el proceso de mantenimiento de áreas afectadas que contaban con una carpeta asfáltica altamente deteriorada y la cual fue remplazada por una carpeta asfáltica que garantiza propiedades de resistencia y durabilidad en los tramos intervenidos.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	182.02	182.02	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



En La Calle 96 # 10-72 (Olimpica), Una vez demarcadas las zonas a ser reemplazadas o corregidas. Se procede al corte por medio de taladros neumáticos o sierras circulares, siguiendo lineas rectas y caras verticales. Los escombros o materiales sobrantes son retirados a escombreras autorizadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12,6	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	0,00	288,20	288,20	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realzó la total demarcación de las celdas de paqueo en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm) en las tres zonas del parqueadero calle 96 # 10-72 (OLIMPICA),las cuales presentaban un deterioro progresivo en su pintura, esta actividad genera más orden en la distribución de las celdas de parque en las áreas intervenidas.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	1300	1300	100,00%

REGISTRO ANTES






Se identifica el área general a intervenir, donde se realizan las mediciones de las labores de intervención.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	17.29	17.29	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte y demolición de asfalto existente, se procedio a realizar la excavación manual de material conglomerado, donde se retira el material contaminado para ser sustituido por base granular la cual será compactada al 100%, antes de instalar sobre este material la carpeta asfáltica previa a la imprimación de la zona a intervenir.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	0.00	0,00	25.93	25.93	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte, se procede a realizar la demolición de asfalto existente presentando promedios de 15 cm de espesor los cuales fueron retirados por parte de los operarios, pare proceder con la excavación Manuel previa a la instalación de material granular

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14,70	Suministro E Instalacion Topellantas En Plastico(Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	0,00	4,00	4,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza instalación de topellantas plástico en los sitios requeridos e indicados.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

12. PARQUEADERO CALLE 97

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12.1	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	UND	9,60	54.87	54.87	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Este trabajo consiste en el suministro, transporte, colocación, humedecimiento mezcla, extensión y conformación, compactación y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los y demás documentos del proyecto o establecidos por la entidad contratante. En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero de la calle 97 # 10-39 (Detras De Olimpica), una vez realizadas las labores de corte demolición de carpeta asfáltica existente es retirado el material contaminado para ser restituido por material granular tipo II, el cual es humectado, compactado garantizando así a capacidad mecánica y de resistencia optima en el proceso de reparcheo de las zonas del parqueadero en intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12.4	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	64,00	278.09	278.09	100.00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez cumplidas las labores de alistado del terreno y de la estabilización del mismo se procede con el riego de liga correspondiente a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o tratamiento asfáltico, con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas en las labores de mantenimiento de Calle 97 # 10-39 (Detrás De Olimpica)

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12.5	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza cambio de tapa caja de inspeccion la cual se encontraba en mal estado.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12.6	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	910,00	316,00	316,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se resliza demarcación parqueos, de acuerdo a las especificaciones.

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12,7	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	3.67	12,00	12,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Una vez realizadas las labores de demolición y de excavación, el material sobrante producto de estas actividades es acopiado en la obra, donde se procede al cargue y el retiro del mismo el cual es llevado hacia escombrera autorizada para ser depositado de acuerdo a las normas ambientales vigentes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12,9	Suministro e instalacion de biparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1	1	1	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza suministro e instalación de bicicletero nuevo.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelacion y compactacion mecanico)	M3	0,00	21,54	21,31	98,02%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

En el proceso de mantenimiento y rehabilitacion de zonas afectadas en el parqueadero de la Calle 97 # 10-39 (Detrás De Olimpica). La instalacion de la Mezcla densa en caliente MD20, se realiza una vez se han cumplido con las condiciones anteriores de corte excavacion, mejoramiento del area a intervenir por medio de material granular con su respectiva compactación, donde se realiza la verificacion de las condiciones del terreno de tal manera que se cumpla con las condiciones requeridas para la instalación de la mezcla asfáltica la cual es instalo a una temperatura de 120 grados centigrados, compactada a 90 grados garantizando cualidades mecánicas de resistencia y durabilidad necesarias para el proceso de mantenimiento de áreas afectadas que contaban con una carpeta asfáltica altamente deteriorada y la cual fue remplazada por una carpeta asfáltica que garantiza propiedades de resistencia y durabilidad en las zonas intervenidas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	197,32	197,32	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

En La Calle 97 # 10-39 (Detrás De Olimpica) Una vez demarcadas las zonas a ser reemplazadas o corregidas. Se procede al corte por medio de taladros neumáticos o sierras circulares, siguiendo líneas rectas y caras verticales. Los escombros o materiales sobrantes son retirados a escombreras autorizadas

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP21	Excavación Manual En Material Conglomerado	M3	0,00	20.63	20.63	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



En el proceso de la excavación manual, se remueve o se quitan los volúmenes de material conglomerado u otros materiales empleando personal calificado para este trabajo, con la finalidad de conformar espacios que no requieran el uso de maquinaria especializada y sea de difícil acceso para estas.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
2.11	Localización Replanteo	M2	0,00	1400,00	1400,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se identifica el área general a intervenir, donde se realizan las mediciones de las labores de intervención.

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP22	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0.00	31.96	31.96	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES





Para el proceso de demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, con martillo neumático compresor, previo del contorno con cortadora de asfalto, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros. Cabe destacar que en esta intervención se encoraron espesores de asfalto existente superiores a 15 y 20 cm respectivamente.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0.00	0,96	0,96	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza construcción de cureta costado occidental del parqueadero.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA


13. PARQUEADERO CHICO 90

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
13,5	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua	M3	36,00	36,00	36,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realizó limpieza y desinfección de tanque de almacenamiento de agua.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
13,7	Suministro e instalación de Válvula regulador de 1/2"	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realizó reemplazo de Válvula regulador de 1/2"

CONSORCIO ECTT
901.565.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
13,8	Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos de alta resistencia	M2	100,00	235,18	235,18	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se aplico pintura tipo vinilo a las áreas afectadas por la humedad y paso del tiempo.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP15	Pases en viga de cubierta	UND	0,00	7,00	7,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES	
		

Para evitar empozamientos en la placa de cubierta

54

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP16	Desmonte adoquin en mal estado incluye nivelación y compactación de superficie	M2	0,00	16,00	16,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza desmonte de adoquin en mal estado, luego se nivela piso para instalación de nuevo adoquin.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP17	Arreglo Y Adecuación De Puerta Existente En Vidrio (2 Hojas)	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES




REGISTRO DESPUES



En la entrada peatonal del parqueadero carrera 16 # 90 - 06 se detecto la puerta de acceso de los usuarios con graves daños en su estructura y anclajes, por tal motivo se programó el arreglo, reparación y habilitación de la puerta de acceso occidental para lo cual se realizó desmonte, reemplazo de marco anclajes chapa y reinstalación de la misma dejándola habilitada con condiciones de seguridad y operatividad.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	33,00	33,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Se Realiza Desmonte De 33 Lámparas Existentes Las Cuales Fueron Reemplazadas	

13. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14,1	Localización y replanteo	M2	960,00	2500,00	2500,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Se Identifica el área general a intervenir, donde se realizan las mediciones de las labores de intervención.	

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14.2	Cerramiento En Polisombra	ML	300.00	281.66	281.66	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza la instalación de 300 ML lineales de poli sombra en las áreas que se fueron interviniendo en los tres zonas del parqueadero

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14.3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	96.00	116,21	116,21	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte, se procede a realizar la demolición de asfalto existente presentando promedios de 15 cm de espesor los cuales fueron retirados por parte de los operarios, pare proceder con la excavación Manuel previa a la instalación de material granular

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14.14	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	40,00	50,00	50,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizadas las labores de demolición y de excavación, el material sobrante producto de estas actividades es acopiado en la obra, donde se procede al cargue y el retiro del mismo el cual es llevado hacia escombrera autorizada para ser depositado de acuerdo a las normas ambientales vigentes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14.15	Suministro e instalación de biciparqueadero metálico en tubo curvado para proteger bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado debido de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 1" tubo de 2" embebida en base de concreto 000 12 hg/cm2	UND	1,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se instala bicicletero nuevo.

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14,4	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	M3	144,00	116,21	116,21	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES





En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero, una vez realizadas las labores de corte demolición de carpeta asfáltica existente es retirado el material contaminado para ser restituido por material granular tipo B, el cual es humectado, compactado garantizando un a capacidad mecánica y de resistencia optima en el procedo de reparchos de las zonas del parqueadero en intervención.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14,12	Excavacion Para instalacion de tuberia de 4 pfg	M3	6,76	4,00	4,00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza excavación para reemplazo de tubería 4" en mal estado.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 12	Sumidero caja 0.75 X 1.10 X .85 concreto	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Sumidero caja 0.75 X 1.10 X .85 concreto

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 13	Tubería PVC para drenaje d=6" con filtro (incluye suministro e instalación)	ML	0,00	10,00	10,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza la instalación de 10 ml de tubería pvc de 6 pulgadas con el fin de conducir aguas de escorrentía hacia sumidero, costado norte.

CONSORCIO ECTT
901.565.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 150 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	301,88	301,88	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez demarcadas las zonas a ser reemplazadas o corregidas. Se procede al corte por medio de taladros neumáticos o sierras circulares, siguiendo líneas rectas y caras verticales. Los escombros o materiales sobrantes son retirados a escombreras autorizadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	116,21	116,21	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte y demolición de asfalto existente, se procedió a realizar la excavación manual de material conglomerado, donde se retira el material contaminado para ser sustituido por base granular la cual será compactada al 100%, antes de instalar sobre este material la carpeta asfáltica previa a la imprimación de la zona a intervenir del parqueadero

CONSORCIO ECTT
901561860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 27	Arreglo y tratamiento de dilataciones en anden de concreto	Ml	0,00	220,00	220,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES





Se realiza arreglo de dilataciones en anden en concreto para mejorar su estabilidad.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12,50	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	0,00	1,00	1,00	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza arreglo y cambio de tapa para caja de sumidero, la cual se encontraba deteriorada.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA


ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0.00	1,50	1,50	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza construcción de cuneta costado occidental del parqueadero.

15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
15.1	Localización y replanteo	M2	856,00	856,00	453,74	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza localización y replanteo área a intervenir para su respectivo cerramiento y solidización por las obras a desarrollar.

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
15,2	Cerramiento En Polisombra	ML	200	200	169.44	84.72%

REGISTRO ANTES




REGISTRO DESPUES



Se realiza cerramiento área a intervenir, para el desarrollo de las obras.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNO	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
15,3	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	85,60	45,37	45,37	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte, se procede a realizar la demolición de asfalto existente presentando promedios de 10 cm de espesor los cuales fueron retirados por parte de los operarios, para proceder con la excavación Manuel previa a la instalación de material granular

CONSORCIO ECTT
901503.860-1

INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
15,5	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	128,40	128,40	45,37	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES	
		

Mejoramiento con subbase granular tipo B : consiste en el suministro, transporte, colocacion, humedecimiento aireacion, extension y conformacion, compactacion y terminado de material de base granular aprobado sobre una superficie preparada, de conformidad con los alineamientos, pendientes y dimensiones indicados en los y demas documentos del proyecto o establecidos por la unidad contratante. En el proceso de mantenimiento y rehabilitacion de zonas afectadas en el parqueadero una vez realizadas las labores de corte demolicion de carpeta asfáltica existente es retirado el material contaminado para ser restituido por material granular tipo B el cual es humectado, compactado garantizando asi a capacidad mecanica y de resistencia optima en el proceso de reposicion de las zonas del parqueadero en intervencion

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
15,11	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	14,33	20,00	20,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se carga y retira el material proveniente de excavación y es dispuesto en sitio autorizado para tal fin


INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0.00	45,37	45,37	100,00%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte y demolición de asfalto existente, se procedió a realizar la excavación manual de material conglomerado, donde se retira el material contaminado para ser sustituido por base granular la cual será compactada al 100%, antes de instalar sobre este material la carpeta asfáltica previa a la imprimación de la zona a intervenir del parqueadero

RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

VR. ACTUALIZADO	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
1.523.021.665,73	366.669.520,13	1.156.352.145,59



INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

4. RESUMEN DE TIEMPOS DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL

26/03/22 – 24/04/22
Porcentaje completado

24.09%

4.1. PORCENTAJE DE AVANCE POR PARQUEADERO

PARQUEADERO	% DE AVANCE
CALLE 125	86,16%
ALHAMBRA	0,07%
MARIACHIS	72,75%
MODELIA	7,75%
COUNTRY 85	93,30%
LAGO 79	93,02%
CHICO 97	90,15%
CALLE 96	84,72%
CALLE 97	88,58%
CHICO 90	90,57%
NICOLAS DE FEDERMAN	35,86%
EL CARMELO	26,09%

4.2. PORCENTAJE PROGRAMADO VS PORCENTAJE EJECUTADO

PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE
18,67%	24,09	5,41%



INFORME PARCIAL 2 DE OBRA

5. CONCLUSIONES.

a. La obra se ha desarrollado dentro del tiempo previsto en el cronograma.
b. Continúan los protocolos bioseguridad en Obra para el bienestar de los trabajadores y del personal del entorno del sitio de trabajo.
c. Los materiales utilizados en la ejecución de las obras son de primera calidad, los cuales se pueden verificar en las fichas técnicas y de calidad de los mismos.
d. Las obra y ejecución de cada actividad está siempre asistida por parte de la interventoria y supervisión del contrato.
e. Las observaciones y ajustes hechas por parte de la entidad hacia la obra son atendidas y ejecutadas de manera inmediata por parte de la firma contratista.
f. Es importante desatacar que el periodo de lluvias afecta directamente los rendimientos y avance del proyecto impidiendo la evolución adecuada de las actividades de obra.

CONTRATISTA

CONSORCIO ECTT
R.L. NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO

FIRMA



• INFORME EJECUTIVO

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato equivale a NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M(CTE ($ 94.295.600).

PRESENTE ACTA			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			SALDO CONTRACTUAL		
%	VALOR TOTAL		%	VALOR TOTAL		%	VALOR TOTAL	
19.53%	$	15.475.572,00	24.09%	$	19.050.992,00	75.92%	$	60.150.008,00
	$	15.475.572,00		$	19.050.992,00		$	60.150.008,00
Valor Básico	$	13.475.572,00	Valor Básico	$	19.050.992,00	Valor Básico	$	60.150.008,00
IVA 19%	$	2.940.359,00	IVA 19%	$	3.625.389,00	IVA 19%	$	11.430.251,00
Valor Acta	$	16.415.931,00	Valor Acta	$	22.706.381,00	Valor Acta	$	71.580.259,00

Para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$284.291.119,81	18.67%
EJECUTADO ACUMULADO	$366.822.399,38	24.09%
ESTADO		ADELANTADO

• CONCLUSIONES

En el presente periodo Interventoría realiza las siguientes actividades

- Revisión y trámite de los documentos presentados por el contratista durante el periodo.
- Gestiona miento de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redireccionamiento a La terminal de transportes S.A, de comunicados presentados por el contratista.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión a La terminal de transportes S.A informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Revisión y visto bueno de ítems no previstos presentados por el Contratista.

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante Legal

Dependencia destino : DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
No.: 20220310037462
Fecha Radicado: 2022-05-03 14:18:21
Anexos: 0 Folios: 144
LA TERMINAL

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

LA TERMINAL

LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Contrato de Interventoría No. TT / 57 / 2022

"Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Públicos Que Se Encuentran A Cargo Del DADEP; en virtud contrato interadministrativo No. 110-00129-359-02019".



INFORME MENSUAL No. 2

PERÍODO: 25 DE MARZO DE 2022 AL 24 DE ABRIL DE 2022

ELABORÓ:	APROBÓ:
Firma: Jose Morales	Firma:
Nombre: Ing. José Fidel Morales Galindo	Nombre: Pedro Antonio Gutiérrez Bustillo
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de Interventoría
Fecha: 25/04/2022	Fecha: 25/04/2022

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 7
1.3. CONTRATO DE OBRA No. TT / 55 / 2022. 7
1.4. LOCALIZACIÓN. 7

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 9

2.1. FORMA DE PAGO 9
2.2. ANTICIPO DE OBRA 11
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 11
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 12
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ECTT 12
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 27
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 27
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA 28
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 28

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 29

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 29
3.2. FORMA DE PAGO 29
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 30
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 31
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 31
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 32
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 32
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 32
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 32
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 34

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 34

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 34

6.1 CONCLUSIONES: 36
6.2 RECOMENDACIONES: 36

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto 8

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra No. TT / 55 / 2022 9
Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra No. TT/55/2022 12
Tabla 3 Control financiero contratista. 27
Tabla 4 Relación del personal Contrato 27
Tabla 5 Información general del contrato de interventoría 29
Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. TT/57/2022 31
Tabla 7 Estado financiero del Contrato de Interventoría 31
Tabla 8 Relación del personal de Interventoría 31
Tabla 9 Relación de equipos del interventor 32
Tabla 10 Actas de comité 32

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 05: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 06: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 07: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 08: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 09: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 10: Relación de correspondencia.
Anexo No. 11: Informes semanales.
Anexo No. 12: Registro fotográfico.
Anexo No. 13: Bitácora de Obra.
Anexo No. 14: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. TT/57/2022., INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., presenta a LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., el Informe Mensual de Interventoría No. 2, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo y financiero, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra No. TT/55/2022, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO ECTT, y cuyo objeto es: *"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP; en virtud contrato interadministrativo No. 110-00129-359-02019."*, Contrato suscrito el 14 de febrero de 2022 y con Acta de inicio suscrita el 25 de febrero de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo de 2022 y el 24 de abril de 2022 correspondiente al segundo mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo y financiero con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 14 de febrero de 2022 tras un proceso selección de Solicitud Simplificada de Ofertas No. TT-SSO-01-2022 en el portal transaccional SECOP II (Régimen Especial) con fecha 17 de enero de 2022. a **INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.** por la suma de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($94.295.600)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

La Terminal de Transporte S.A. es una sociedad de economía mixta del orden Distrital, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, que tiene como función principal prestar servicios conexos al transporte público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con la Ley 105 y el Decreto 2762 de 2001 (Compilado en el Decreto 1079 de 2015), definido como el conjunto de instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de administración, servicios a los usuarios, a las empresas de transporte y a su parque automotor.

Conforme lo señalado en el numeral 3° del artículo 2° de los Estatutos Sociales, La Terminal de Transporte S.A. tiene dentro de su principal objeto social y acorde con las normas legales vigentes, la capacidad de realizar la construcción, enajenación, poseer, administrar y explotar las áreas comerciales, residenciales, hoteleras y de parqueaderos.

Para los anteriores efectos, se desarrolla el servicio de terminal de transporte en las infraestructuras o equipamientos que se construyan para tales fines de acuerdo a las normas urbanísticas de la ciudad y se habiliten por el Ministerio de Transporte, bajo la regulación y vigilancia del Ministerio y la Superintendencia de Puertos y Transporte, siendo ejercida en un régimen de competencia, la empresa, acorde al art. 2° de los Estatutos Sociales, ha venido fortaleciendo la actividad de administración de parqueaderos a través de contratos y convenios interadministrativos con el Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público (en adelante DADEP) y con el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU – con quienes se viene trabajando, en un modelo de negocio que garantiza ingresos para el Distrito producto del aprovechamiento económico de zonas de estacionamiento propiedad de la ciudad, asegura una prestación idónea del servicio de parqueaderos a la ciudadanía y permite generar beneficios económicos para la Terminal.

Dicha administración surge como respuesta a una necesidad del distrito de defender el espacio público y garantizar su mantenimiento, mediante formas de aprovechamiento que no afecten su integridad, uso común y libre acceso, por lo que el Decreto 364 de 2013, permitió a la administración la celebración de contratos o acuerdos para la administración, dotación, recuperación o mantenimiento de estos espacios. El acceso a estas oportunidades de negocio ha implicado que la empresa le garantice al Distrito capital unas condiciones mínimas y ofrezca beneficios adicionales tales como inversiones inmediatas, mejoramiento de la infraestructura, implementación de modelos de operación que atiendan las necesidades de las comunidades vecinas a los parqueaderos, entre otras exigencias. El ofrecimiento de estos beneficios adicionales fueron determinantes para que el Distrito capital optara por la Terminal de Transporte S.A debiendo en consecuencia proceder en los tiempos fijados a cumplir los ofrecimientos en el menor tiempo posible.

El día 20 de mayo de 2019 se celebró entre el DADEP y la Terminal de Transporte S.A., el Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, cuyo objeto es "Contratar la operación, administración y mantenimiento de zonas de Estacionamiento, Bahía y / o Parqueadero incluidas en el anexo técnico 1, y las demás que se incluyan durante la ejecución del contrato". Que dentro de las obligaciones que tiene la Terminal de Transporte S.A. se encuentra en la CLÁUSULA TERCERA: "PARÁGRAFO SEGUNDO: Los recursos percibidos por aprovechamiento

económico de las zonas de estacionamiento que queden como utilidad mensual después de realizar las labores de administración, operación y mantenimiento de los predios entregados en administración, deberán disponerse por parte de la Terminal, en una cuenta de ahorros especifica para este fin. Las erogaciones de recursos económicos, los movimientos financieros para la disposición en otras actividades de reinversión en el espacio público o para supir déficit en la administración, operación y mantenimiento de los predios entregados, ser á autorizado por el supervisor que designe el DADEP".

El DADEP mediante oficio con radicado DADEP No. 20203050137891 del 15 de diciembre de 2020, le solicitó a la Terminal de Transporte S.A., realizar el mantenimiento de los siguientes estacionamientos, los cuales hacen parte del objeto del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, discriminados en el pliego de condiciones, así: 1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA), 2. PARQUEADERO ALHAMBRA, 3. PARQUEADERO MARIACHIS, 4. PARQUEADERO MODELIA,5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA, 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR, 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO, 8. PARQUEADERO COUNTRY 85, 9. PARQUEADERO LAGO 79, 10. PARQUEADERO CHICO 97, 11. PARQUEADERO CALLE 96, 12. PARQUEADERO CALLE 97, 13. PARQUEADERO CHICO 90, 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN, 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13, 16. PARQUEADERO CASTILLA, 17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11, 18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151, 19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05), 20. GLORIA LARA(CL 131B 94D 23), 21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y 22. PARQUEADERO LOTE 12.

De conformidad con la solicitud elevada por el DADEP, se estableció que estas adecuaciones se desarrollarán en dos fases que pueden desarrollarse simultáneamente, así: FASE 1 Rehabilitación carpeta asfáltica, Bacheo, bici parqueaderos, filtraciones. FASE 2 Señalización, Pintura, arreglos eléctricos, cielo raso.

Por todo lo anterior, y para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por la Terminal de Transporte S.A con el DADEP en el Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, se hace necesario contratar los mantenimientos y las adecuaciones a los diferentes parqueaderos a cargo del DADEP.

En virtud de lo expuesto, se elaboraron y publicaron las condiciones de contratación de la Solicitud Pública de Ofertas No. TT-SPO-01-2022 en la página web www.terminaldetransporte.gov.co y en el SECOP II (régimen especial), recibiendo las correspondientes observaciones, las cuales fueron resueltas conforme al cronograma.

En la fecha definida para la presentación de las ofertas, se efectuó el cierre del proceso referenciado a través de la plataforma transaccional SECOP II y a través de la misma se publicó la lista de oferentes que se presentaron al proceso.

Conforme al desarrollo del proceso contractual y las evaluaciones de las ofertas, la propuesta más favorable para la Terminal de Transporte S.A. fue la presentada por el CONSORCIO ECTT, INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS, por ser quien acreditó acorde a las reglas del pliego los requisitos mínimos habilitantes, obteniendo el mayor puntaje acorde a los criterios de evaluación definidos y en sesión del Comité de Contratación del día 4 de febrero de 2022, se acogió la evaluación y recomendación definitiva del comité, procediéndose a publicar en el SECOP II el respectivo informe de evaluación final.

Como consta en la parte motiva de la Resolución No. 06 del siete (07) de febrero de 2022, se realizó la adjudicación del proceso TT-SPO-01-2022 al CONSORCIO ECTT INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS, quien obtuvo el mayor puntaje dentro del proceso de selección.

En el proceso de Solicitud Publica de Ofertas No. TT-SPO-01-2022, se observaron los pasos previos y concomitantes establecidos en el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A., y los definidos en el pliego de condiciones, y demás documentos del proceso, los cuales fueron publicados y consultados por los interesados.

Hasta el 25 de febrero del 2022 se firmó acta de inicio del contrato de obra.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría, durante el periodo comprendido entre el 25 de marzo al 24 de abril de 2022 correspondiente al segundo mes de ejecución de los Contratos de Obra e Interventoria.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP".

1.3. CONTRATO DE OBRA No. TT / 55 / 2022.

El objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP, en virtud contrato interadministrativo No. 110-00129-359-02019"

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a llevar a cabo se encuentran localizadas en la Ciudad de Bogotá, D.C. en los siguientes Parqueaderos priorizados:

1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA).	12. PARQUEADERO CALLE 97.
2. PARQUEADERO ALHAMBRA.	13. PARQUEADERO CHICO 90.
3. PARQUEADERO MARIACHIS.	14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN.
4. PARQUEADERO MODELIA.	15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13.
5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA.	16. PARQUEADERO CASTILLA.
6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR.	17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11.
7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO.	18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151.
8. PARQUEADERO COUNTRY 85.	19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05).
9. PARQUEADERO LAGO 79.	20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23).
10. PARQUEADERO CHICO 97.	21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99)
11. PARQUEADERO CALLE 96.	22. PARQUEADERO LOTE 12.



Grafica 1. Localización de la zona del proyecto

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. TT/55/2022.

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra No. TT / 55 / 2022

CONTRATISTA:	CONSORCIO ECTT, INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS
CONTRATO No:	TT / 55 / 2022.
CONTRATANTE:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP, en virtud contrato interadministrativo No. 110-00129-359-02019"
LOCALIZACIÓN:	1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA). 2. PARQUEADERO ALHAMBRA. 3. PARQUEADERO MARIACHIS. 4. PARQUEADERO MODELIA. 5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA. 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR. 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO. 8. PARQUEADERO COUNTRY 85. 9. PARQUEADERO LAGO 79. 10. PARQUEADERO CHICO 97. 11. PARQUEADERO CALLE 96. 12. PARQUEADERO CALLE 97. 13. PARQUEADERO CHICO 90. 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN. 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13. 16. PARQUEADERO CASTILLA. 17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11. 18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151. 19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05). 20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23). 21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y 22. PARQUEADERO LOTE 12.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL QUINIENTOS VENTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON VENTITRES CENTAVOS ($1.522.716.228,23) MCTE incluye AIU e impuestos y costos y/o gastos que se generen para el desarrollo normal del contrato de acuerdo con la oferta presentada.
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2022.
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta la terminación del contrato interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019 suscrito con el DADEP, es decir el día 26 de mayo de 2022, previa suscripción del acta de iniciación por las partes.
DURACIÓN O PLAZO	TRES (03) MESES Y DOS (02) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	VEINTISÉIS (26) DE MAYO DE 2022

2.1. FORMA DE PAGO

La Terminal de Transporte S.A., cancelará el (90%) del valor del contrato en pagos mensuales, de acuerdo con las actas parciales de obra presentadas por el contratista y recibidas a satisfacción y aprobadas por la Interventoría. El (10%) restante, se cancelará a la presentación del acta de recibo final y terminación de Obra a satisfacción debidamente suscrita por la Interventoría y el contratista. Los pagos se realizarán dentro de los Cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación del documento de cobro, previa presentación de los siguientes documentos:

a. Factura electrónica de acuerdo a la legislación actual vigente, el cual incluya los servicios efectivamente prestados
b. Acta Parcial de Obra, aprobada por la Interventoría
c. Certificado de cumplimiento, suscrito por la Interventoría y con visto bueno de la Supervisión del contrato de Interventoría
d. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.
e. Certificación de cumplimiento de buenas prácticas ambientales y de la normatividad vigente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo.

De conformidad con el Artículo 32 de la Ley 80 de 1993 que define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, el presente proyecto se constituirá legalmente como un contrato de obra pública. En tal sentido, el artículo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos "que celebren las personas naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden municipal estarán excluidas del IVA", disposición que es recogida en el Concepto 012420 del 10 de febrero de 2006 emitido por la DIAN según el cual: "En lo que concierne al tratamiento tributario de los contratos de obra pública es necesario precisar: 1 a) Impuesto sobre las ventas. Por regla general, los contratos de construcción de inmueble, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 3° del Decreto 1372 de 1992, son gravados con el impuesto sobre las ventas, sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista. Sin embargo, la Ley 21 de 1992, en su artículo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre las ventas para los contratos de obra pública. Esta exclusión del gravamen es igualmente aplicable en el caso de los contratos celebrados con un consorcio o unión temporal (...)". (Resaltado por fuera del texto). En razón de lo anterior, el pago a realizarse por el concepto de "Utilidad" dentro de los factores que componen el AIU, debe ser excluido del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El valor del contrato de obra No TT/55/2022 corresponde a la suma de **MIL QUINIENTOS VENTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON ($1.522.716.228,00) MCTE incluye AIU e impuestos y costos y/o gastos que se generen para el desarrollo normal del contrato de acuerdo con la oferta presentada.** Cuya distribución por parqueaderos es la siguiente:

PARQUEADERO	COSTOS DIRECTOS	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS A.I.U. : 23%	VALOR TOTAL
1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA).	$ 55.403.074,00	$ 68.145.781,02	
2. PARQUEADERO ALHAMBRA.	$ 449.183.196,61	$ 552.495.331,83	

PARQUEADERO	COSTOS DIRECTOS	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS A.I.U. : 23%	VALOR TOTAL
3. PARQUEADERO MARIACHIS.	$ 8.737.501,00	$ 10.747.126,23	$ 1.522.716.228,23
4. PARQUEADERO MODELIA.	$ 122.965.518,60	$ 151.247.587,88	
5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA.	$ 8.503.568,00	$ 10.459.388,64	
6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR.	$ 12.500.046,00	$ 15.375.056,58	
7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO.	$ 41.132.631,00	$ 50.593.136,13	
8. PARQUEADERO COUNTRY 85.	$ 15.233.150,00	$ 18.736.774,50	
9. PARQUEADERO LAGO 79.	$ 15.651.748,00	$ 19.251.650,04	
10. PARQUEADERO CHICO 97.	$ 14.390.557,00	$ 17.700.385,11	
11. PARQUEADERO CALLE 96.	$ 8.627.080,73	$ 10.611.264,70	
12. PARQUEADERO CALLE 97.	$ 17.149.023,53	$ 21.093.298,95	
13. PARQUEADERO CHICO 90.	$ 12.237.727,00	$ 15.052.404,21	
14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN.	$ 134.097.053,28	$ 164.939.375,53	
15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13.	$ 104.736.724,45	$ 128.826.171,07	
16. PARQUEADERO CASTILLA.	$ 26.589.580,00	$ 32.705.183,40	
17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11.	$ 130.455.399,36	$ 160.460.141,21	
18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE I 53/151.	$ 10.379.988,00	$ 12.767.385,24	
19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05).	$ 1.962.635,00	$ 2.414.041,05	
20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23).	$ 1.962.635,00	$ 2.414.041,05	
21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y	$ 1.962.635,00	$ 2.414.041,05	
22. PARQUEADERO LOTE 12.	$ 44.119.221,80	$ 54.266.642,81	

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra No. TT/55/2022. no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su segundo mes de ejecución.

A partir del 25 de febrero de 2022 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según acta de inicio.

Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra No. TT/55/2022.

PÓLIZAS PRESENTADAS					
PÓLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NÚMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$304.543.245,65	15-44-101259237	25/02/2022	11/10/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$304.543.245,65		25/02/2022	11/12/2022
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		$304.543.245,65		10/06/2022	10/06/2023
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$152.271.622,82		25/02/2022	10/06/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA		$152.271.622,82		10/06/2022	10/06/2027
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$100.000.000,00	15-46-101076795	25/02/2022	11/12/2022

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO ECTT**

En el periodo comprendido entre el 25 de marzo de 2022 y el 24 de abril de 2022 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

PROGRAMADO VS EJECUTADO POR PARQUEADERO A FECHA DE CORTE		
PARQUEADERO	PROGR.	EJEC.
1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA).	83,33%	86,16%
2. PARQUEADERO ALHAMBRA.	0,00%	0,07%
3. PARQUEADERO MARIACHIS.	100,00%	72,75%
4. PARQUEADERO MODELIA.	0,00%	7,75%
5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA.	0,00%	0,00%
6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR.	0,00%	0,00%
7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO.	0,00%	0,00%
8. PARQUEADERO COUNTRY 85.	100,00%	93,30%
9. PARQUEADERO LAGO 79.	100,00%	93,02%
10. PARQUEADERO CHICO 97.	100,00%	90,15%
11. PARQUEADERO CALLE 96.	100,00%	84,72%
12. PARQUEADERO CALLE 97.	100,00%	88,58%
13. PARQUEADERO CHICO 90.	100,00%	90,57%
14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN.	0,00%	35,85%
15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13.	0,00%	26,09%

PROGRAMADO VS EJECUTADO POR PARQUEADERO A FECHA DE CORTE		
PARQUEADERO	PROGR.	EJEC.
16. PARQUEADERO CASTILLA.	0,00%	0,00%
17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11.	0,00%	0,00%
18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151.	0,00%	0,00%
19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05).	0,00%	0,00%
20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23).	0,00%	0,00%
21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y	0,00%	0,00%
22. PARQUEADERO LOTE 12.	0,00%	0,00%
PROYECTO GENERAL	**18,67%**	**24,11%**

Semana 5: DEL 28 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2022

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0022-1436, Informe semanal No. 4, Contrato de Interventoría. se remite al ente contratante el Informe Semanal No. 4 del contrato de interventoría, correspondiente al periodo del 21 al 27 de marzo de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0023-1482, Solicitud copia de Garantías Actualizadas contra acta de inicio. esta interventoría solicita a la firma contratista copia de las garantías actualizadas contra acta de inicio del contrato de obra.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0024-1483, Remisión Acta de comité No. 4. Remisión Acta de comité No. 4. se remite al ente contratante Acta de comité No. 04 con Fecha del 29 de marzo de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0025-1484, Trabajos inseguros, Parqueadero Calle 125. Se realiza las siguientes observaciones al Consorcio ECTT: En vista que se están adelantando labores de cambio de luminarias leed localizadas en postes de 12m, esta interventoría se permite mencionar algunas falencias que se están presentando en esta actividad: ☐ Se está realizando la actividad sin la presencia del profesional S&SOMA, encargada de verificar toda la documentación pertinente para este procedimiento. ☐ Se debe realizar charla pre operacional. ☐ Se debe diligenciar el formato ATS para identificar los riesgos y de igual manera identificar como mitigarlos. ☐ Deben presentar los certificados de trabajos en alturas, del personal de quienes van a realizar la actividad. ☐ No cuentan con andamios certificados. ☐ No cuentan con la señalización preventiva en el área de trabajo. ☐ Deben utilizar todos los elementos personales para trabajos en alturas. Cabe recordarles que, para esta actividad se contempló la utilización de un carro canasta tal y como consta en el ítem 1.2 de los APUS aprobados por esta interventoría. Se solicita al Consorcio ECTT, suspender la actividad hasta que el Consorcio ECTT cumpla con toda la documentación manifestada anteriormente.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0026-1485, Solicitud Certificado de Disposición final para manejo de RCD. De acuerdo al seguimiento realizado a su contrato y teniendo en cuenta lo indicado en sus obligaciones:

"...CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO. PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá aportar los certificados de disposición final del material de excavación, así como los registros de los reportes periódicos realizados ante la Secretaría Distrital de Ambiente si es el caso...". "...CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL EJE

AMBIENTAL: 7. Garantizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos resultantes de la ejecución del contrato, así como sus envases y empaques; tales como: escombros, envases de plaguicidas, pinturas, lubricantes, combustibles y disolventes, luminarias, baterías y balastos inservibles; de acuerdo con lo establecido en la normativa ambiental aplicable. Para lo cual deberá entregar las certificaciones de eliminación y/o disposición final de los residuos generados…". Esta interventoría se permite indicar que en el parqueadero Calle 125 se está realizando una inadecuada disposición de material: se solicitó al Consorcio ECTT, la entrega de los certificados de disposición final que garantice el buen manejo de los RCD generados en la ejecución de la obra.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0027-1491, Reparación de muro parqueadero Unilago 79. Atendiendo los requerimientos de la entidad contratante, nos permitimos solicitar al Consorcio ECTT, contemplar la inclusión de la actividad no prevista: Reparación de muro de ante pecho, para atender la emergencia presentada en el parqueadero Unilago 79. Cabe recordarles que, para la inclusión de estas actividades no previstas, se deben presentar en debida forma (análisis de precios unitarios, cotizaciones de los materiales, balance general ajustados); todo esto se requiere para su revisión y aprobación por parte de esta interventoría.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0028-1492, Filtraciones parqueaderos en sótanos. se informa al Consorcio ECTT, que se están evidenciando filtraciones en algunos de los parqueaderos intervenidos, los cuales están afectando las actividades de pintura que ya se han ejecutado. Debido a estos casos, el consorcio ECTT debe advertir a las partes y plantear las posibles alternativas para resolver estos inconvenientes presentados ya que, al término de las obras, se debe garantizar la calidad de las mismas por el tiempo de ejecución del proyecto y durante el tiempo que duren las pólizas de garantías.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0029-1493, Actividades no previstas sin aprobación. Teniendo en cuenta todos los temas abarcados en el comité de obra No. 04 realizado en el día 29 de marzo del presente, esta Interventoría manifiesta al contratista, que aun cuando se evidencia la necesidad de ejecutar actividades que no cuentan con APU´s aprobados, estas mismas no serán reconocidas para pago hasta no cumplir con la obligación contractual establecida para tal fin y por lo tanto para la interventoría, su ejecución será vista como un hecho cumplido.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0030-1494, Notificación previa para intervención de parqueaderos. se solicita al Consorcio ECTT, que antes de iniciar actividades en los parqueaderos que faltan por intervenir, nos notifiquen previamente, para nosotros como interventoría notificar a la entidad contratante y a la administración del parqueadero, con el fin de coordinar las actividades a ejecutar y así evitar traumatismos con la parte operativa del parqueadero.
* Mediante oficio CINP-BTA-034-0031-1573, Alcance comunicado CINP-BTA-034-0017-1323, Entrega al ente contratante del diagrama y cronograma Plan de trabajo, Contrato de Interventoría. permitimos dar alcance al comunicado, haciendo entrega de los siguientes documentos correspondientes al plan de trabajo del contrato de la referencia: Diagrama de procedimientos técnicos y administrativos. Cronograma personal interventoría.

En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO CALLE 125: Pintura trafico amarilla Topellantas, Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación), Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm), Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100

(suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica), Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra, Localización y replanteo.

Semana 6: DEL 04 DE ABRIL AL 10 DE ABRIL DE 2022

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0032-1626, Informe semanal No. 5, Contrato de Interventoría, se remite al ente contratante el Informe Semanal No. 5 del contrato de interventoría, correspondiente al periodo del 28 de Maro al 03 de abril de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0033-1637, Informe Mensual No.1, Contrato de Interventoría, se remite al ente contratante informe Mensual No. 1 del contrato de interventoría, correspondiente al periodo del 25 de febrero al 24 de marzo de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0034-1674, Remisión Acta de comité No. 5. se remite al ente contratante Acta de comité No. 05 con Fecha del 05 de abril de 2022.

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-008, Solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de la referencia. La firma contratista radica a la interventoría la solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos, para su revisión y aprobación.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0035-1733, Comunicado CO-TT-55-22-008, Solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de obra, se remite al ente contratante, copia del comunicado con el que el contratista hace entrega de: □ Balance presupuestal. □ APU No Previstos. Lo anterior, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración definitiva de la Entidad.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0036-1734, Falencias en acabado carpeta asfáltica MD20. Teniendo en cuenta las actividades de Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica) que se adelantan en los parqueaderos Calle 125, Calle 97 y calle 96, se informa al Consorcio ECTT, de algunas falencias que se han encontrado: □ Las medidas correctivas que se tomaron en los tramos donde se habían identificado estas falencias, no fueron las esperadas. □ En algunos parches aún se pueden evidenciar mezcla abierta por falta de finos. □ No hay uniformidad en los pegues de la línea de corte pavimento nuevo – pavimento existente. Por lo anterior, nuevamente se solicita al Consorcio ECTT realizar las respectivas correcciones en los parches donde aún se presentan estas falencias identificadas anteriormente, o tomar otras alternativas para mejorar la calidad y el acabado de la carpeta asfáltica para su aceptación por parte de esta interventoría.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0037-1735, Seguimiento a las obligaciones contractuales. Calidad de las obras. De acuerdo al seguimiento realizado a su contrato y teniendo en cuenta lo indicado en sus obligaciones: "...CLAUSULA NOVENA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: El CONTRATISTA como experto se obliga para con la CONTRATANTE a: ... 8. Realizar los ensayos requeridos para la ejecución de la fase 1 del contrato en la rehabilitación de carpeta asfáltica. Para el Mejoramiento con sub base granular tipo B, Previo a la instalación de la mezcla densa en caliente MD20, el contratista debe garantizar el cumplimiento de la norma INV E-142, densidad correspondiente al 95% del próctor modificado. El contratista debe presentar a esta interventoría los ensayos de la mezcla densa en caliente MD20: - Análisis granulométricos de gruesos y finos. - Gradación. - Ensayo de equivalente de arena. - Ensayo de índice de alargamiento, aplanamiento y porcentaje de caras fracturadas. - Ensayo a la resistencia al

desgaste de los agregados. - Ensayo caracterización de emulsión. 9. Suministrar e instalar la bici parqueaderos tipo 2 M101 acorde con la cartilla de mobiliario urbano. El contratista debe suministrar las especificaciones de los bici parqueaderos y de igual manera el manual de mantenimiento y recomendaciones suministrada por el fabricante. 10. Realizar la señalización la cual incluye demarcación, numeración, tope llantas de acuerdo con la normatividad vigente para parqueaderos..." Antes de iniciar las operaciones de pintura, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo que garantice una perfecta terminación. La superficie que va a recibir la pintura de tráfico, deberá estar seca y libre de polvo, arena, grasa, aceite y otras sustancias extrañas que afecten la adherencia del recubrimiento. Cuando la pintura vaya a ser aplicada sobre superficies previamente pintadas, el Contratista debe garantizar la adherencia con el material nuevo. Si es necesario retirar la pintura antigua, ésta deberá ser raspada o barriéndose. No se permitirá la aplicación de pintura en frío en instantes de lluvia, ni cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados Celsius (5° C) o superior a cuarenta grados Celsius (40°C). Tampoco se podrá aplicar cuando la temperatura de la superficie a demarcar sea superior a cuarenta y ocho grados Celsius (48°C), a no ser que el fabricante de la pintura recomiende su aplicación a estas temperaturas. Una vez colocado la carpeta asfáltica, se debe dar un plazo para la aplicación de pintura, Según las especificaciones del Invías. Cabe recordar que, problemas que muestre posteriormente esa pintura no será recibida por esta interventoría.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0038-1774, Llamado de atención por ejecución de actividades no contempladas en el presupuesto - Parqueaderos Calle 96 Y calle 97. se realiza llamado de atención al Contratista por la ejecución de actividades que no hacen parte del presupuesto y por ende no están aprobadas por parte de esta interventoría. teniendo en cuenta que se evidencio la ejecución de señalización vial en los parqueaderos Calle 96 y Calle 97. Se recuerda que cualquier actividad que el Contratista ejecute y no cumpla con lleno de requisitos para aprobación por parte de esta interventoría, será de entera responsabilidad del Contratista y no será reconocida para pago. Finalmente, se requiere que el Contratista en un plazo no mayor a un (01) día a partir del recibo del presente comunicado realice las acciones correctivas frente a la actividad ejecutada, toda vez que puede causar inseguridad vial en los parqueaderos en mención, por no haber tenido en cuenta los requerimientos normativos, los trámites para aprobación de la actividad y sus obligaciones especificas que indican: "...Realizar la señalización la cual incluye demarcación, numeración, tope llantas de acuerdo con la normatividad vigente para parqueaderos..."

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO CALLE 125: Pintura trafico amarilla Topellantas, Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación), Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm), Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica), Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Se presentan dificultades en el acabado de la capa de rodadura en los parches instalados, afectando la calidad en el producto, se recomienda al contratista ser más enfático para tomar inmediatamente los detalles en el acabado y cierre del material particulado en la capa de rodadura, realizando venteos con material fino de la mezcla asfáltica, retirar el exceso de material grueso con el rastrillo, incrementando las frecuencias o pasas del rodillo, utilizar el compactador de llantas contemplado en los Apu´s contractuales. En vista de que se van a realizar los cambios de luminarias Leeds, localizadas en postes de 12mts, esta interventoría recomienda que antes de realizar esta actividad, el contratista presente la siguiente documentación conforme con lo dispuesto en la normatividad legal vigente, para dar

cumplimiento con la resolución 4272 de 2021, y cumplir con los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas:
Documentación del profesional S&SOMA. Formato charla pre operacional. El formato ATS. Permiso de alturas diligenciado por el profesional S&SOMA. Certificados de trabajos en alturas. Exámenes médicos. Documentación del equipo a utilizar. Afiliaciones al sistema de seguridad social o en su defecto, soporte de planilla de seguridad social pagada. Inspección o entrega de elementos de protección.

* En esta semana continuaron con actividades en el PARQUEADERO CALLE 96: Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)., Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)., Demolición de pavimento flexible e: 10 cm., Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)., Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Suministro e instalación de Cadena para bolardos. Suministro e instalación de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epóxico) y Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm). Se presentan dificultades en el acabado de la capa de rodadura en los parches instalados, afectando la calidad en el producto, se recomienda al contratista ser más enfático para tomar inmediatamente los detalles en el acabado y cierre del material particulado en la capa de rodadura, realizando venteos con material fino de la mezcla asfáltica, retirar el exceso de material grueso con el rastrillo, incrementando las frecuencias o pasas del rodillo, utilizar el compactador de llantas contemplados en los Apu's contractuales.

En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO CALLE 97: Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)., Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado., Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)., Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación). Y Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm). Se presentan dificultades en el acabado de la capa de rodadura en los parches instalados, afectando la calidad en el producto, se recomienda al contratista ser más enfático para tomar inmediatamente los detalles en el acabado y cierre del material particulado en la capa de rodadura, realizando venteos con material fino de la mezcla asfáltica, retirar el exceso de material grueso con el rastrillo, incrementando las frecuencias o pasas del rodillo, utilizar el compactador de llantas contemplados en los Apu's contractuales.

En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO NICOLÁS DE FÉDERMAN: Localización y replanteo, Cerramiento En Poli sombra, Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)., Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)., Demolición de pavimento flexible e: 10 cm., Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Excavación Para instalación de tubería de 4 plg. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Excavación manual en material conglomerado.

Semana 7: DEL 11 DE ABRIL AL 17 DE ABRIL DE 2022

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-011, Modelo vallas informativas parqueaderos para su aprobación, teniendo en cuenta la información suministrada por La Terminal para la creación de

las vallas informativas de los parqueaderos, El Consorcio ECTT, hace entrega el diseño de las vallas informativas de los parqueaderos para ser aprobado y/o se presenten observaciones si es el caso, y de esta forma proceder a la impresión e instalación de estas. Cabe recalcar que para los siguientes parqueaderos no fue enviada información y fotografías para el modelo de las vallas: □ URBANIZACION EL CARMELO RUPI 2216-13 □ SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11 □ LOS TRES (03) PARQUEADEROS DE GLORIA LARA.

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-009, Solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de la referencia. El contratista hace entrega del balance general y la solicitud de inclusión de actividades no previstas para su revisión y aprobación por parte de esta interventoría.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0039-1819, Remisión Acta de comité No. 6. se remite al ente contratante Acta de comité No. 06 con Fecha del 12 de abril de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0040-1829, Requerimiento por ejecución de actividad "Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)" en parqueaderos Calle 125, Calle 96 y Calle 97. Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a su contrato, esta interventoría se permite evidenciar la situación presentada en los parqueaderos Calle 125, Calle 96 y Calle 97, en la ejecución de la actividad "Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)", referente al proceso constructivo que genero un deficiente acabado en la intervención, como lo indico la Entidad mediante oficio 20220540014001 (copiado a ustedes) y como se presenta a continuación: Por lo anterior, se solicita al Contratista tomar las acciones correctivas a que haya lugar, conforme con el compromiso generado en el comité del 12 de abril de 2022; garantizando la calidad y estabilidad de los trabajos ejecutados. Adicionalmente, se solicita la entrega de un informe de las acciones tomadas y que incluya adicionalmente: 1. Solución a anomalías que afectan la calidad de las obras que se están ejecutando. 2. Solución a la evidencia de que en algunas zonas le hizo falta material. 3. Solución para el mejoramiento del remate de la carpeta asfáltica existente. 3. Imagen de la temperatura a la que se está realizando el proceso de compactación de esta mezcla asfáltica. 4. Proceso constructivo de la instalación de la base. 5. Listado de equipos utilizados, los cuales deben ser los adecuados para darle mejor acabado a la mezcla asfáltica, teniendo en cuenta la recomendación dada por interventoría en el comité del 12 de abril de 2022. 6. Solución a los bajos en los cajones de intervención que generaron empozamientos de agua. 7. Granulometría de mezcla. 8. Solución a las zonas donde se evidencia de que con la cortadora se hicieron cortes en el asfalto antiguo y el contratista aplico una capa encima que se ve deficiente. 9. Solución a la celda del parqueadero que hacia falta tapar de la zona 1 donde aplicaron una capa sin nada de compactación y se ve muy mal terminado. 11. En el parqueadero de la 97, se requiere solución a las zonas de intervención que presentan empozamientos de agua. 12. En el parqueadero de la 96, se requiere solución a la zona que presenta resaltos de material. En algunos parches aún se pueden visualizar mezcla abierta por falta de finos en la capa de rodadura, no hay uniformidad en los pegues de la línea de corte pavimento nuevo – pavimento existente, lo que puede estar propenso a la filtración de agua, desprendimiento de los agregados y por ende la afectación de la estructura de soporte del pavimento. Nos permitimos aclarar que las actividades que el Contratista deba ejecutar para atender las observaciones realizadas no generan costos adicionales en el Contrato, teniendo en cuenta que hacen parte del proceso constructivo que se llevó a cabo. Finalmente, indicamos que toda actividad que no cumpla con las especificaciones técnicas para su recibo, no será reconocida para pago por parte de esta interventoría.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0041-1830, Llamado de atención por ejecución de actividades no contempladas en el presupuesto e inobservancia en especificación técnica. Ítem "Suministro E Instalación Tope llantas En Plástico (Incluye Anclajes Y Epóxico)" Parqueadero Calle 97. Por medio de la presente nos permitimos realizar llamado de atención al Contratista por la ejecución de actividades que no están contempladas en el presupuesto y por ende no están aprobadas por parte de esta interventoria para su ejecución. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidencio la ejecución del ítem "Suministro E Instalación Tope llantas En Plástico (Incluye Anclajes Y Epóxico)" en el parqueadero Calle 97. De requerirse su ejecución, nos permitimos indicar que los topes de llantas instalados en el parqueadero Calle 97, no cumplen con las características y especificaciones contemplados en el ítem 5,2. Se recuerda que cualquier actividad que el Contratista ejecute y no cumpla con lleno de requisitos para aprobación por parte de esta interventoría, será de entera responsabilidad del Contratista y no será reconocida para pago.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0042-1832, Requerimiento cumplimiento normatividad para trabajos seguros en alturas, Parqueadero Calle 125. Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a su contrato y que se está ejecutando la actividad de "Cambio de luminarias Leed para intemperie, alumbrado público 150 vatios, localizadas en postes de 12mts (incluye equipo para cambio)", esta interventoría se permite solicitar la siguiente
documentación conforme con lo dispuesto en la normatividad legal vigente frente al tema, entre lo que se encuentra lo reglamentado en la resolución 4272 de 2021, donde se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas: □ Documentación del profesional S&SOMA, encargado de verificar lo pertinente para realizar este procedimiento. □ Formato donde se evidencie charla pre operacional con el personal que realizará la actividad. □ El formato ATS diligenciado, donde se evidencie el paso a paso para la ejecución de la actividad, los posibles riesgos identificados y la forma de mitigación de los mismos. □ Permiso de alturas diligenciado por el profesional S&SOMA, donde se avale la ejecución de la actividad. □ Presentar los certificados de trabajos en alturas, del personal que va a realizar la actividad. □ Exámenes médicos donde conste la valoración para realizar trabajo en alturas. □ Documentación del equipo utilizado (Hoja de vida del equipo, mantenimientos preventivos y correctivos, Pre operacional del equipo) □ Afiliaciones al sistema de seguridad social del personal que está ejecutando la actividad. En el caso de no contar con afiliación reciente del trabajador, presentar soporte de planilla de seguridad social pagada del periodo inmediatamente anterior a la fecha de realización de la actividad. □ Inspección o entrega de elementos de protección personal utilizados en la actividad. Se recuerda que dicha documentación debe ser entregada a esta interventoría mínimo 3 días antes al inicio de las actividades en alturas en cualquiera de los parqueaderos que se están interviniendo; de presentarse un accidente sin el lleno de los requisitos normativos en el componente SST será responsabilidad del Contratista. Por lo anterior, se conmina al Contratista a la entrega de lo solicitado a la mayor brevedad y se tomen las medidas correctivas frente a la ejecución de la actividad en mención, toda vez que se está omitiendo el lleno de los requisitos para su inicio.

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-013, Respuesta formal Oficio CINP-BTA-034-0042-1832 Con asunto "Requerimiento cumplimiento normatividad para trabajos seguros en alturas, Parqueadero Calle 125. El Consorcio ECTT, hace entrega de la siguiente documentación: Documentos del profesional S&SOMA, encargado de verificar lo pertinente para realizar este procedimiento. □ Formato donde se evidencie charla pre operacional con el personal que realizará la actividad. □ El formato ATS diligenciado, donde se evidencie el paso a paso para la ejecución de la actividad, los posibles riesgos identificados y la forma de mitigación de los mismos. □ Permiso de alturas diligenciado por el profesional S&SOMA, donde se avale la ejecución de la actividad. □ Presentar los certificados de trabajos en alturas, del personal que va

a realizar la actividad. Exámenes médicos donde conste la valoración para realizar trabajo en alturas. Documentación del equipo utilizado (Hoja de vida del equipo, mantenimientos preventivos y correctivos, Pre operacional del equipo). Afiliaciones al sistema de seguridad social del personal que está ejecutando la actividad. Inspección o entrega de elementos de protección personal utilizados en la actividad.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO CALLE 125: Suministro e Instalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmx40cm metálica hincada a piso. Cambio de luminarias Leed para intemperie, alumbrado público 150 vatios, localizadas en postes de 12 mts (incluye equipo para cambio). Retiro suministro e instalación de Bolardos o Hitos plásticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diámetro. Pintura trafico amarilla Topellantas, Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm), Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Se realizan reparaciones en el acabado de la capa de rodadura en los parches instalados.

* En esta semana se realizaron actividades en el PARQUEADERO UNILAGO 79: Arreglo de 4 m2 de muro en ladrillo a la vista, 2 caras (incluye dovelas grouting y refuerzo).

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO NICOLÁS DE FÉDERMAN: Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación), Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Tubería p.v.c. para drenaje d=6" con filtro (incluye suministro e instalación). Excavación manual en material conglomerado.

Semana 8: DEL 18 DE ABRIL AL 24 DE ABRIL DE 2022

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0044-1877, Correo electrónico; Formato - Información de vallas, se remite al contratista, copia del correo electrónico remitido por la Entidad el 13 de abril de 2022, referente a la información faltante para la elaboración de las vallas, de acuerdo al compromiso establecido el pasado 12 de abril de 2022 en comité de obra.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0045-1879, Llamado de atención, Organización zona de obra – Parqueadero Nicolás de Féderman. Teniendo en cuenta el seguimiento realizado al contrato de obra, la interventoría realiza llamado de atención teniendo en cuenta que se ha observado desorganización en las áreas de trabajo, falta de señalización y delimitación de los espacios públicos usados, lo que genera un impacto visual negativo y un ambiente inseguro tanto para el personal operativo del parqueadero como para los usuarios, por lo anterior se subraya lo mencionado en el contrato de obra: "Cláusula OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA COMO EXPERTO: ". Numeral 6. Prevenir los accidentes y tomar todas las precauciones necesarias para reaccionar de manera oportuna a las situaciones de emergencia que se puedan presentar por hechos atribuibles a la naturaleza, a terceros o a la ejecución de los trabajos." "Numeral 24. Colocar y mantener la señalización de la obra de acuerdo a las disposiciones de la operación del parqueadero, garantizando la protección de los vehículos que se encuentren en la zona de operación habilitada." En aras de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, se solicitó al Consorcio ECTT, organizar el área de trabajo, delimitar la zona de labores y zona de equipos y herramientas, e implementar actividades de orden y aseo, para que así se dé cumplimiento a lo consignado en el documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normatividad legal vigente.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0046-1891 Comunicados CO-TT-55-22-009 y CO-TT-55-22-014, Solicitud inclusión de actividades e items adicionales y no previstos del contrato de obra. Atendiendo los comunicados del con los que hace entrega de la solicitud de inclusión de items no previstos desde el NP 24 al NP 28, esta interventoría se permite solicitar la entrega del balance presupuestal en formato Excel firmado, con el fin de realizar la correspondiente revisión parte de esta Interventoría, y así continuar con el trámite correspondiente a la Entidad.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0047-1893, Informes semanales No. 6 y 7, Contrato de Interventoría, se remite al ente contratante los siguientes informes semanales del contrato de interventoría: Informe semanal No. 6 Periodo del 4 al 10 abril de 2022. Informe semanal No. 7 Periodo del 11 al 17 abril de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0048-1903, Comunicados CO-TT-55-22-09 y CO-TT-55-22-014, Solicitud inclusión de actividades e items adicionales y no previstos desde el NP24 al NP28, Contrato de Obra. Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir copias de los comunicados del asunto, con los que el contratista hace entrega de: Balance presupuestal. APU No Previstos. Cotizaciones. Lo anterior, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoria, y se ponen a consideración definitiva de la Entidad.

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-016, Asunto: Disposición final reflectores desmontados. El Consorcio ECTT, solicita a la entidad contratante, se indique en que lugar se realizará la disposición final de los 20 reflectores que se desmontaron en el parqueadero calle 125 – 127 (Santa Bárbara) los cuales ya son obsoletos, de igual forma la persona encargada para la recepción de los mismos.

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-017, Asunto: Respuesta y aclaraciones oficio CINP-BTA-034-0037-1735. Cuyo asunto es "Seguimiento a las obligaciones contractuales. Calidad de las obras." En virtud del oficio de la referencia, se anexa al presente oficio lo siguiente:
Clasificación de material de Sub-Base Granular tipo B
Ensayo Marshall para MD20 que incluye entre otros más:
Análisis granulométricos de gruesos y finos.
Gradación.
Ensayo de equivalente de arena.
Ensayo de índice de alargamiento, aplanamiento y porcentaje de caras fracturadas.
Ensayo a la resistencia al desgaste de los agregados.
Ensayo caracterización de emulsión.
Resultado de toma de Densidades en Campo. Superiores al 97% del Proctor modificado. 9. El contratista debe suministrar las especificaciones de los bici parqueaderos y de igual manera el manual de mantenimiento y recomendaciones suministrada por el fabricante. Al requerimiento se anexa Especificación técnica del elemento. 10. Antes de iniciar las operaciones de pintura, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo que garantice una perfecta terminación. La superficie que va a recibir la pintura de tráfico deberá estar seca y libre de polvo, arena, grasa, aceite y otras sustancias extrañas que afecten la adherencia del recubrimiento. Cuando la pintura vaya a ser aplicada sobre superficies previamente pintadas, el Contratista debe garantizar la adherencia con el material nuevo. Si es necesario retirar la pintura antigua, ésta deberá ser raspada o barriéndose. No se permitirá la aplicación de pintura en frio en instantes de lluvia, ni cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados Celsius (5° C) o superior a cuarenta grados Celsius (40°C). Tampoco se podrá aplicar cuando la temperatura de

la superficie a demarcar sea superior a cuarenta y ocho grados Celsius (48°C), a no ser que el fabricante de la pintura recomiende su aplicación a estas temperaturas. Una vez colocado la carpeta asfáltica, se debe dar un plazo para la aplicación de pintura, Según las especificaciones del Invias. La aplicación de pintura para señalización se toma como referencia el Capítulo 3 del Manual de Señalización Vial, Dispositivos uniformes para regulación del tránsito, en calles, carreteras, y ciclorrutas de Colombia. Expedido por el Ministerio de Transporte. En cuanto al plazo de aplicación de la pintura se toma como referencia lo establecido en el manual anteriormente mencionado así: "Las líneas de demarcación con pintura en frío que se apliquen sobre concreto asfáltico deberán ser pintadas como mínimo treinta (30) días después de construida la carpeta de rodadura. Cuando por circunstancias especiales se requiera realizar la demarcación antes de dicho término, ésta deberá realizarse aplicando un espesor húmedo igual a la mitad del especificado para la pintura definitiva y se deberá colocar aquella dentro de los ocho (8) días siguientes.".

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0049-1904, Solicitud actualización programación conforme con la inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de obra. Teniendo en cuenta que mediante comunicado CINP-BTA-034-0048-1903, esta interventoría dio aprobación a la inclusión de una serie de ítems adicionales e ítems no previstos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, nos permitimos solicitar la programación actualizada que garantice la ejecución de dichas actividades en el plazo contractual. Lo anterior, se solicita en un periodo no mayor a dos (02) días al recibo del presente comunicado, con el fin de realizar el debido seguimiento a las actividades a ejecutar.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0050-1905, Reiteración deficiencias en baches - parqueadero calle 125. Teniendo en cuenta las reparaciones realizadas a los baches intervenidos en el parqueadero Calle 125, el día 12 de abril de 2022, se puede evidenciar que transcurridos 8 días desde la intervención se está presentando deficiencia en el sellado de la carpeta asfáltica por desprendimiento del material granular y abultamientos.
Adicionalmente, como se indicó el 13 de abril de 2022 también se presentó deficiencia en las líneas de cortes donde se aplicaron rebabas. Tal y como se indicó en el comité del 12 de abril de 2022 dichas situaciones no se podían volver a presentar y el Contratista debía tomar las medidas necesarias que garantizarán el acabado y remate de los baches intervenidos. Por lo anterior, las reparaciones realizadas no serán recibidas por parte de esta interventoría hasta tanto cumplan con las especificaciones técnicas en cuanto al acabado que deben tener.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0051-1906, Oficio 20220540014001; Comunicado CO-TT-55-22-012; Llamado de atención Contrato TT-57-2022. Atendiendo el oficio del asunto con el que entre otros solicita respuesta frente a observaciones encontradas en la ejecución de las obras, nos permitimos indicar lo siguiente: 1. Solución a anomalías que afectan la calidad de las obras que se están ejecutando. Mediante comunicado CINP-BTA-034-0036-1734 del 8 de abril de 2022 esta interventoría requirió al Contratista de obra por falencias encontradas en el acabado de la actividad Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica), que se adelantaba en los parqueaderos Calle 125, Calle 97 y calle 96. Ahora bien, el 8 de abril de 2022 también, mediante comunicado CINP-BTA-034-0037-1735, se le solicito al Contratista para la mezcla densa en caliente MD20, garantizar el cumplimiento de la norma INV E-142, densidad correspondiente al 95% del próctor modificado. Así, como presentar a esta interventoría los ensayos de la mezcla densa en caliente MD20: - Análisis granulométricos de gruesos y finos. - Gradación. - Ensayo de equivalente de arena. - Ensayo de índice de alargamiento, aplanamiento y porcentaje de caras fracturadas. - Ensayo a la resistencia al desgaste de los agregados. - Ensayo caracterización de emulsión Conforme con el oficio del 11

de abril, esta interventoria nuevamente requirió al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-034-0040-1829 del 12 de abril de 2022 por el deficiente acabado en la ejecución de la actividad en mención. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las anomalías presentadas en el acabado de las obras ejecutadas, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022; actividades que deben ser asumidas por el contratista. 2. Solución a la evidencia de que en algunas zonas le hizo falta material. Mediante comunicado CINP-BTA-034-0036-1734 del 8 de abril de 2022 esta interventoría requirió al Contratista de obra por falencias encontradas en el acabado de la actividad Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica), que se adelantaba en los parqueaderos Calle 125, Calle 97 y calle 96. Ahora bien, el 8 de abril de 2022 también, mediante comunicado CINP-BTA-034-0037-1735, se le solicito al Contratista para la mezcla densa en caliente MD20, garantizar el cumplimiento de la norma INV E-142, densidad correspondiente al 95% del próctor modificado. Así, como presentar a esta interventoría los ensayos de la mezcla densa en caliente MD20: - Análisis granulométricos de gruesos y finos. - Gradación. - Ensayo de equivalente de arena. - Ensayo de índice de alargamiento, aplanamiento y porcentaje de caras fracturadas. - Ensayo a la resistencia al desgaste de los agregados. - Ensayo caracterización de emulsión Conforme con el oficio del 11 de abril, esta interventoria nuevamente requirió al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-034-0040-1829 del 12 de abril de 2022 por el deficiente acabado en la ejecución de la actividad en mención. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan bajos por falta de material, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022; actividad que debe ser asumida por el contratista. Finalmente, se recalcó al contratista que para la aplicación de la mezcla asfáltica en los parqueaderos faltantes por intervenir se debe tener en cuenta el volumen total de las áreas de los baches, y de igual manera contemplar desperdicios del material requerido para no volver a presentar la situación mencionada. 3. Solución para el mejoramiento del remate de la carpeta asfáltica existente. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, el Contratista propuso la inclusión del ítem "Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente", con el fin de mejorar el remate de la carpeta asfáltica existente, así como cumplir con lo establecido normativamente en el apéndice A Especificaciones Particulares del Instituto de Desarrollo Urbano IDU que establece: "...Finalmente, al terminar la intervención, se debe colocar el sello asfáltico en toda la longitud de la junta generada, conforme a los requerimientos de la Especificación 720-18 del documento ET-IC-01 Especificaciones técnicas generales de materiales y construcción del IDU, esto con el fin de evitar el acceso del agua y la degradación de los materiales..." Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar filtraciones, acceso de agua y degradación de los materiales, interventoria mediante comunicado CINP-BTA-034-0048-1903 dio aprobación al ítem en mención para su ejecución, el cual busca mejorar la calidad de las intervenciones realizadas, sin afectar el presupuesto actual del proyecto. 4. Imagen de la temperatura a la que se está realizando el proceso de compactación de esta mezcla asfáltica. Se remite registro fotográfico de la temperatura del asfalto antes de realizar la extendida, nivelada y compactada. La cual siempre se aplica a una temperatura de entre 110°c y 130°c. 5. Proceso constructivo de la instalación de la base. El proceso constructivo obedece a lo establecido por el APÉNDICE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN del IDU, en el cual se evidencian los materiales, Los equipos, y demás requerimientos, de acuerdo también con la zona y áreas intervenidas. 6. Listado de equipos utilizados, los cuales deben ser los adecuados para darle mejor acabado a la mezcla asfáltica, teniendo en cuenta la recomendación dada por interventoría en el comité del 12 de abril de 2022. Los equipos a utilizar

en el proceso constructivo obedecen a las áreas y zonas a intervenir y se usan los equipos relacionados en el APÉNDICE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN 7. Solución a los bajos en los cajones de intervención que generaron empozamientos de agua. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan empozamientos, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022; actividad que debe ser asumida por el contratista. Finalmente, se recalcó al contratista que para la aplicación de la mezcla asfáltica en los parqueaderos faltantes por intervenir se debe tener en cuenta el volumen total de las áreas de los baches, y de igual manera contemplar desperdicios del material requerido para no volver a presentar la situación mencionada. 8. Granulometría de mezcla. Se anexa al presente reporte Marshall de la mezcla utilizada. 9. Solución a las zonas donde se evidencia de que con la cortadora se hicieron cortes en el asfalto antiguo y el contratista aplico una capa encima que se ve deficiente. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan cortes en el asfalto existente, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022; actividad que debe ser asumida por el contratista. Finalmente, se recalcó al contratista el cuidado que se debe tener en los procedimientos de corte, para que sean los adecuados. 10. Solución a la celda del parqueadero que hacía falta tapar de la zona 1 donde aplicaron una capa sin nada de compactación y se ve muy mal terminado. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender la zona donde se presenta deficiente acabado, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022; actividad que debe ser asumida por el contratista. 11. En el parqueadero de la 97, se requiere solución a las zonas de intervención que presentan empozamientos de agua. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan empozamientos, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022; actividad que debe ser asumida por el contratista. 12. En el parqueadero de la 96, se requiere solución a la zona que presenta resaltos de material De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, también se indicó respecto a los sobresaltos lo indicado en el Manual de mantenimiento de carreteras del INVIAS y el APÉNDICE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN: "...La superficie del parche terminado debe sobresalir por encima del pavimento circundante, para prever la compactación adicional que le brindará el tránsito y evitar empozamientos...". Así las cosas, se debe garantizar que la zona re parchada presente un resalto mínimo para evitar que el pavimento genere bateas al momento de alcanzar su compactación máxima. Finalmente nos permitimos manifestar la disposición por parte de esta interventoría tanto para acatar los llamados realizadas por parte de la Entidad como para continuar realizando un debido seguimiento al contrato de obra, dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales. Es así que, esta interventoria también ha sido enfática en que toda actividad para ser reciba debe cumplir con la totalidad de especificaciones técnicas, normatividad vigente, acabos y remates.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0052-1927, Remisión Acta de comité No. 7. se remite al ente contratante Acta de comité No. 07 con Fecha del 19 de abril de 2022.

*Mediante oficio CINP-BTA-034-0053-1945, Correo electrónico; Diseño valla del parqueadero Alhambra. se remite al contratista, copia del correo electrónico remitido por la Entidad el 18 de abril de 2022, referente al diseño de la valla del parqueadero Alhambra la cual de acuerdo a los

establecido por el DADEP debe ser instalada en formato vertical. Lo anterior, conforme con el compromiso establecido el pasado 12 de abril de 2022 en comité de obra.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0054-1946, Hoja de vida Director Contrato de Interventoría. se pone a consideración al ente contratante, la hoja de vida del Ingeniero Pedro Antonio Gutiérrez Bustillo para desempeñar el cargo de director de interventoría.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0055-1973, Solicitud PIN ambiental, Contrato de obra TT/55/2022. Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas dentro de su Contrato de Obra TT/55/2022, y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, se solicita al contratista realizar la inscripción correspondiente del proyecto, ante la Secretaria Distrital de Ambiente (SDA), para que se asigne el respectivo PIN ambiental, según lo indicado en el Resolución 1115 de 2012 "Por medio de la cual se adoptan los lineamientos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital." y la resolución 0932 de 2015 "Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012.", así mismo se realice el respectivo cargue mensual de información, frente a la generación de los Residuos de Construcción y Demolición, en el aplicativo de la SDA. Se recuerda que todo RCD generado en el proyecto, debe ser entregado a los Centros de Tratamiento y aprovechamiento y en el caso de que no tenga características para su aprovechamiento, debe ser llevado a sitio de disposición final; la página de la SDA, cuenta con un listado de los sitios aprobados (https://ambientebogota.gov.co/es/tratamiento-y disposición), que el contratista puede consultar, para efectuar la gestión respectiva.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0056-2006, Comunicado CO-TT-55-22-018, Solicitud ubicación instalación de bici parqueaderos y vallas. se remite al ente contratante, copia del comunicado del asunto, con el que el contratista solicita se indique el sitio exacto en el que se instalarán los bici parqueaderos y las vallas informativas de los siguientes parqueaderos: □ Parqueadero Calle 96 y 97 □ Parqueadero Mariachis □ Parqueadero Calle 125 - 127 (SANTA BARBARA) □ Parqueadero Nicolás de Féderman □ Urbanización el Carmelo RUPI 2216-13.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO CALLE 125: Reparaciones en acabados de baches que presentaron observaciones para su recibo. : 83,33% Ejecutado: 86,16%.

* En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO ALHAMBRA: Cambio tapa caja inspección 60*60cm cuadrada incluye marco metálico. Programado: 0,0% Ejecutado: 0,07%.

* En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO MARIACHIS: Programado: 100,00% Ejecutado: 72,75%. falta por ejecutar Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento).

* En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO MODELIA: Localización y replanteo. Cerramiento En Poli sombra. Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Excavación manual en material conglomerado, Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio. profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, ángulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas). Programado: 0,00% Ejecutado: 7,75%.

*En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO COUNTRY 85. Programado: 100,00% Ejecutado: 93,30% falta por ejecutar Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento).

* En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO UNILAGO 79: Programado: 100% Ejecutado: 93,02% falta por ejecutar Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento).

*En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CHICÓ 97: Programado: 100,00% Ejecutado: 90,15%, falta por ejecutar Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) y Suministro E Instalación Topellantas En Plástico (Incluye Anclajes Y Epóxico).

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CALLE 96: Reparaciones en acabados de baches que presentaron observaciones para su recibo. Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas, Programado: 100,00% Ejecutado: 84,72% falta por ejecutar Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfallo nuevo y existente, Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CALLE 97: Reparaciones en acabados de baches que presentaron observaciones para su recibo. Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas, Programado: 100,00% Ejecutado: 88,58% falta por ejecutar Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfallo nuevo y existente, Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento).

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CHICÓ 90: Suministro e instalación de Válvula regulador de 1/2" Programado: 100,00% Ejecutado: 90,57% falta por ejecutar Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento).

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO NICOLÁS DE FÉDERMAN: Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas

por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas, Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación), Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfallo-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Excavación manual en material conglomerado. Programado: 0,00% Ejecutado: 35,86%.

En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO EL CARMELO: Localización y replanteo. Cerramiento En Poli sombra. Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Excavación manual en material conglomerado. Programado: 0,00% Ejecutado: 26,09%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades del proyecto en General, Programado: 18,67%. Ejecutado: 24,11%. Cabe resaltar que, en el porcentaje de avance, están incluidas actividades ejecutadas y que a la fecha presentan observaciones para su recibo. lo cual, para esta interventoría, no pueden ser reconocida para pago.

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

A la fecha del presente informe se ha remitido ante la Entidad el Acta parcial No. 1, del contrato de Obra, mediante el comunicado CINP-BTA-034-0020-1390, para el aval definitivo, los valores se presentan a continuación:

Tabla 3 Control financiero contratista

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA						
No Acta	Mes	Costo directo	AIU	Costo total	Costo acumulado	Saldo
					VALOR DEL CONTRATO	$1.522.716.228,23
1	Feb-Mar	$56.300.680,42	$12.949.156,67	$69.249.837	$69.249.837	$1.453.466.391,23
TOTALES		$56.300.680,42	$12.949.156,67	$69.249.837	$69.249.837	$1.453.466.391,23

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO ECTT, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato "Control de Personal Contratista", en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4 Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
1	Representante Legal	NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO
2	Residente de Obra	GERMAN ANDRES PEÑA SUPELANO
3	Residente de Obra	EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	**DESCRIPCIÓN**	**NOMBRE**
4	Profesional S&SOMA	KAREN CELESTE MOLINA MARROQUIN
5	Maestro de Obra	JOSE VICENTE CUBILLOS PERDIGON

2.7. Equipos del contratista.

Se diligencia el Formato "Control de Maquinaria y Equipos" y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 25 de marzo de 2022 y el 24 de abril de 2022, se diligencia formato "Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 04.

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
	MARZO							ABRIL																								
DIA	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	4	8		5	2	1	0	0	0		3	4	2	2	3	1		4	3	1			4		1	0	0	0	1	0		57
Nublado	4	2		3	6	6	8	2	4		5	3	4	5	5	5		4	3	8			4		5	4	5	4	4	5		102
Lluvia intensa						1	3					1	2	1	1	1				1					2	4	3	4	3	3		27
Lluvia moderada																																1
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																27

DOMINGO - DÍA FESTIVO

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información general del contrato de interventoria

INTERVENTORÍA:	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATO No.:	TT/57/2022
CONTRATANTE	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"
LOCALIZACIÓN:	1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA). 2. PARQUEADERO ALHAMBRA. 3. PARQUEADERO MARIACHIS. 4. PARQUEADERO MODELIA. 5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA. 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR. 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASOINGO. 8. PARQUEADERO COUNTRY 85. 9. PARQUEADERO LAGO 79. 10. PARQUEADERO CHICO 97. 11. PARQUEADERO CALLE 96. 12. PARQUEADERO CALLE 97. 13. PARQUEADERO CHICO 90. 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN. 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13. 16. PARQUEADERO CASTILLA. 17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11. 18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151. 19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05). 20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23). 21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y 22. PARQUEADERO LOTE 12.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($94.295.600) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, para la correcta ejecución del contrato.
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo del presente contrato será de CINCO (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento y ejecución del mismo
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE JULIO DE 2022

3.2. FORMA DE PAGO

La Terminal de Transporte S.A., realizará pagos mensuales, luego de la entrega de los informes y previa aprobación de los mismos por parte de la supervisión designada, teniendo en cuenta que el pago se realizará de acuerdo con el porcentaje de avance de obra y previo cumplimiento de los requisitos mencionados a continuación:

1. Factura electrónica de acuerdo a la legislación vigente con el porcentaje de avance de obra.
2. Certificado de cumplimiento del avance de obra, suscrito por el supervisor.
3. Acreditación del pago de aportes de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio de otros documentos que se le

soliciten al contratista para adelantar el respectivo tramite de pago, y de lo cual se le informará oportunamente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) dias siguientes a la fecha de radicación del documento de cobro.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La(s) factura(s) electrónica(s) se radicarán en el siguiente correo electrónico: correspondencia. terminal@terminaldetransporte.gov.co. PARÁGRAFO TERCERO: La facturación debe expedirse y radicarse hasta el dia veinticinco (25) de cada mes, de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente. PARÁGRAFO CUARTO: La Terminal de Transporte S.A. no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas sean ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o por no ajustarse a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato o en la oferta presentada.
PARÁGRAFO QUINTO: La Terminal de Transporte S.A., hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Para la realización del último pago, el contratista deberá presentar a la Terminal de Transporte S.A., los siguientes documentos:

a) El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor del contrato, de los trabajos objeto de Interventoria.
b) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
c) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
d) El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A., de las actividades desarrolladas por el interventor.
e) Todos los informes de Interventoría establecidos en el presente proyecto, incluida la documentación soporte.
f) Acta de recibo final de obra suscrita entre el contratista y el interventor.
g) Acta de liquidación del contrato de obra.
h) El valor del contrato no será susceptible a reajustes, ni conlleva a la Terminal para restablecer cualquier tipo de restablecimiento del equilibrio económico para el contratista. PARÁGRAFO: En todo caso, el contratista deberá presentar los documentos de liquidación solicitados por el supervisor, con el fin de suscribir acta de finalización.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría se encuentra vigente en cumplimiento del segundo mes de ejecución. El estado legal del contrato de Interventoría se encuentra registrado en la siguiente tabla:

Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. TT/57/2022

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$ 18.859.120,00	CSC-100018984	25/02/2022	25/01/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 18.859.120,00		25/02/2022	25/02/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 18.859.120,00		25/02/2022	25/07/2025

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Los pagos mensuales de interventoría que equivalen al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, a continuación, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría. Se diligencia formato "Control Financiero Interventoría" y se encuentra en el Anexo No. 05.

Tabla 7 Estado financiero del Contrato de Interventoría

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORIA						
No Acta	Mes	Subtotal	IVA	Valor total	Acumulado	Saldo
					VALOR CONTRATO	$04.295.600
1	Feb-Mar	$ 3.605.420,17	$685.029,83	$44.290.450	$44.290.450	4490.005.150
	TOTALES	$ 3.605.420,17	$685.029,83	$44.290.450	$44.290.450	4490.005.150

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del segundo mes comprendido entre el 25 de marzo de 2022 y el 24 de abril de 2022. Se diligencia formato "Control de Personal Interventoria", se encuentra en el Anexo No. 6:

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
1	Representante legal	CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoria	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoria	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO
4	Inspector 1	MARLON MONROY

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato "Control de Maquinaria y Equipos Interventoría". Anexo No. 08. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9 Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período se realizaron los siguientes comités de obra. Anexo N° 09

Tabla 10 Actas de comité

Fecha	Comité No.
29/03/2022	04
05/04/2022	05
12/04/2022	06
19/04/2022	07

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría No. TT/57/2022 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el período comprendido entre el 25 de marzo de 2022 al 24 de abril de 2022, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Revisión, pronunciación y aprobación de los documentos presentados por el contratista conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, previo a la suscripción del Acta de Inicio (hojas de vida, programación y presupuesto).
- Revisión y requerimiento de Pólizas de Garantía presentadas por el contratista.
- Actualización y remisión de Pólizas de Garantía de la interventoría a la suscripción del Acta de Inicio conforme a lo establecidos en los pliegos del contrato.
- Remisión de Enfoque y metodología, programación y Pac de la interventoría conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.

- Gestionamiento de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y re direccionamiento a LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., de comunicados presentados por el contralista.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Suscripción de actas de comité registradas en el periodo.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión a LA TERMINAL DE TRANSPORTE informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y por LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el periodo
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados de las actividades en los frentes de trabajo.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan de aseguramiento de calidad de la obra, presentado por el contralista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del procedimiento de seguridad y salud ocupacional presentado por el contratista.

- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

En el periodo Se diligencian "Control e inspección de ensayos", en el Anexo No. 05

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: "Control de entrada de correspondencia" y "Control de salida de correspondencia", en el Anexo No. 18.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

De acuerdo al informe semanal N° 8, para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA)		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 88.172.592,51	83,33%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 91.162.698,11	86,16%
ADELANTO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 2 : PARQUEADERO ALHAMBRA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 287.586,30	0,07%
ADELANTO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 3 : PARQUEADERO MARIACHIS		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 11.838.842,64	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 8.612.964,69	72,75%
ADELANTO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 4 : PARQUEADERO MODELIA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 11.716.108,69	7,75%
ADELANTO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COUNTRY 85		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 25.325.916,48	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 23.628.746,49	93,30%
ATRASO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO LAGO 79		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 15.983.878,05	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 14.849.271,57	93,02%
ATRASO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHICÓ 97		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 24.242.621,42	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 21.854.283,19	90,15%
ATRASO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 96		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 37.320.485,44	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 31.616.676,55	84,72%
ATRASO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 97		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 50.160.180,76	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 44.450.296,51	88,58%
ATRASO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHICÓ 90		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 21.003.834,24	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 19.023.931,24	90,57%
ATRASO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 14 : PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 73.257.943,02	35,85%
ADELANTO		

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 15 : PARQUEADERO URBANIZACIÓN EL CARMELO		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 22.234.889,81	26,09%
ADELANTO		

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El avance del Contrato de obra hasta el corte de este Informe presenta una Inversión Programada de $ 284.350.206,42 que equivale el 18,67% Vs una Inversión Ejecutada de $ 367.070.900,36 que equivale el 24,11% del presupuesto general, lo que representa un avance del 5,43% teniendo en cuenta la programación y los presupuestos aprobados.

Se evidenció precipitaciones en las zonas intervenidas durante los meses de marzo y abril del presente año, generando atrasos en la continuidad de las obras en los parqueaderos que actualmente se están interviniendo afectando las actividades de instalación de material de subbase granular e instalación de mezcla asfáltica para los parqueaderos Nicolás de Federman, El Carmelo y Modelia.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista ser más enfático para tomar inmediatamente los detalles en el acabado y cierre del material particulado en la capa de rodadura, realizando venteos con material fino de la mezcla asfáltica, retirar el exceso de material grueso con el rastrillo, incrementando las frecuencias o pases del rodillo, utilizar el compactador de llantas contemplados en los Apu's contractuales.

Se recomienda al contratista que antes de iniciar actividades en los parqueaderos que faltan por intervenir, notificar a la entidad contratante y a la administración del parqueadero, con el fin de coordinar las actividades a ejecutar y así evitar traumatismos con la parte operativa del parqueadero.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

LA TERMINAL

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 56 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

OBRA [ ]
INTERVENTORIA [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

INTERVENTORIA: INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR: ARQ. LILIANA AVENDAÑO — 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2022

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	AIU	Costo Total	Ejecutado Acumulado	Saldo
	0			-		$ 1.522.716.228
1	Feb-Mar	$ 56.300.680,42	$ 12.949.156,57	$ 69.249.837,00	$ 69.249.837	$ 1.453.466.391,23
2		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTALES		$ 56.300.680,42	$ 12.949.156,57	$ 69.249.837,00	$ 69.249.837	$ 1.453.466.391

Firma

Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

LA TERMINAL

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

INGECO
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 67 / 2022

OBRA: X
INTERVENTORIA:

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT INTERVENTORIA: INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDIDT"

SUPERVISOR: ARQ. ULIANA AVENDAÑO PERIODO: 21 DE MARZO 2022 AL 24 DE ABRIL 2022

FECHA	MARZO							ABRIL																						OBSERVACIONES
CARGO	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PERSONAL TECNICO - PROFESIONAL																																
REPRESENTANTE LEGAL - NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO																																
RESIDENTE DE OBRA - GERMAN ANDRES PEÑA SUPELANO																																
RESIDENTE DE OBRA - EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS																																
PROFESIONAL SISOMA - KAREN CELESTE MOLINA MARROQUIN																																
MAESTRO DE OBRA - JOSE VICENTE CUBILLOS PERDOMO																																
PERSONAL MANO DE OBRA																																
JOSE ALDEMAR MARTINEZ PEÑA																																
SALVADOR CUBILLOS PERDOMO																																
EDGAR HERNAN BELLO ALVARADO																																
NESTOR FELIPE BELLO ALVARADO																																
VICTOR ALFONSO LARA PRIETO																																
LUIS ANTONIO ALARCON LOZANO																																
LUIS ANTONIO ALARCON LOZANO																																
CAMILO ESTEBAN BELLO GOMEZ																																
FRANK JUNIOR SOTO GAMBINO																																
MICHAEL STIVEN CUBILLOS PRIETO																																
PERSONAL DEL CONTRATISTA	14	14		14	14	14	14	14	14		5	5	11	14	14	14		14	14	14			0		14	14	14	14	14	14		TOTAL PERSONAL: 384
																																SUMATORIA: PORCENTAJE: CUMPLE SI/NO

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.

LA TERMINAL

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATISTA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

OBRA [X]
INTERVENTORIA [ ]

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT
INTERVENTORIA: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR ENCARGADO: ARQ. ULIANA AVENDAÑO

PERIODO: 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2022

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CAMARA FOTOGRÁFICA CELULAR		SI	SI		PARQUEADEROS : 1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA), 2. PARQUEADERO ALHAMBRA, 3. PARQUEADERO MARACHES, 4. PARQUEADERO MODELIA, 5. PARQUEADERO COUNTRY 85, 6. PARQUEADERO LAGO 79, 10. PARQUEADERO CHICO 97, 11. PARQUEADERO CALLE 96, 12. PARQUEADERO CALLE 97, 13. PARQUEADERO CHICO 99, 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN, 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO	1	
COMPUTADOR		SI	SI		OFICINA C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	1	
IMPRESORA		SI	SI		OFICINA C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN	1	
ANDAMIOS		NO					
HERRAMIENTAS MENORES		SI	SI		PARQUEADEROS : 1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA), 2.	4	
MARTILLO HIDRÁULICO		SI	SI		PARQUEADEROS : 1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA), 4. PARQUEADERO MODELIA, 11. PARQUEADERO CALLE 96, 12. PARQUEADERO CALLE 97, 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN, 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO	2	

OBSERVACIONES:

Firma
FEDRO ANTONIO GUTIERREZ AUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 04: Control general del estado del tiempo.

LA TERMINAL

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT

INTERVENTOR: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

RESIDENTE DE INTERVENTORÍA: ARQ. LILIANA AVENDAÑO PERIODO: 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL DEL 2022

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	MARZO							ABRIL																							
DIA	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																																
Seco o Soleado	4	6		5	2	1	0	5	4		3	4	2	2	5	1		4	3	1			4		1	0	0	0	1	0		67
Nublado	4	2		3	6	8	5	2	4		5	3	4	5	5	5		4	5	6			4		5	4	5	4	4	5		102
Lluvias intensas						1	3					1	2	1	1	1				1					2	4	3	4	3	3		27
Lluvias moderadas																																0
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																27

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NÚMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

Nombre: Pedro Antonio Gutierrez Bustillo

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 05: Control Financiero Interventoría.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

LA TERMINAL

CONTRATO DE OBRA:	No. TT / 55 / 2022	OBRA	
CONTRATO DE INTERVENTORIA:	No. TT / 57 / 2022	INTERVENTORIA	X
ENTIDAD CONTRATANTE:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.	INTERVENTORÍA	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
OBJETO DEL CONTRATO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"		
SUPERVISOR DELEGADO:	ARQ. LILIANA AVENDAÑO	PERIODO	25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2022

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
	0	0,00	0,00	0,00		$ 94.295.600,00
1	Feb-Mar	$ 3.605.420,17	$ 685.029,83	$ 4.290.450	$ 4.290.450,00	$ 90.005.150
2		$ -	$ -	$ -	$ -	$
TOTALES		$ 3.605.420,17	$ 685.029,83	$ 4.290.450,00	$ 4.290.450,00	$ 90.005.150,00

Firma
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 06: Control Personal Interventoría.

LA TERMINAL

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

OBRA: [ ]
INTERVENTORIA: [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT INTERVENTORÍA: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR: ARQ. LILIANA AVENDAÑO PERIODO: 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2022

FECHA	MARZO							ABRIL																						
CARGO	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	OBSERVACIONES
REPRESENTANTE LEGAL - CARLOS MARIO ROLON AMAYA	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		
DIRECTOR DE OBRA - ING. DIEGO CLARO ZAMBRANO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		
RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING JOSE F. MORALES GALINDO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		
INSPECTOR DE OBRA - SERGIO ROLON	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		
INSPECTOR DE OBRA - ANTONIO MUÑOZ SOTO	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		
AUX. ADM. - DAMARIS MOSQUERA	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1			0		1	1	1	1	1	1		
PERSONAL DEL CONTRATISTA	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6			0		6	6	6	6	6	6		TOTAL PERIODO 138

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma:
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 07: Planilla de afiliaciones personal interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO NUMERO IDENTIFICACION	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION	
NOMBRE O RAZON SOCIAL			
DIRECCION			
TIPO APORTANTE			
TIPO PLANILLA			
FORMA DE PRESENTACION			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA							
PERIODO LIQUIDACION (PILA)	MES	Inicio MES	AÑO	TIPO DE PLANILLA	MES	Inicio MES	AÑO
DIAS DE MORA				PERIODO COTIZACION SALUD			
FECHA PAGO (Inicio PHVIS)				NUMERO AUTORIZACION			

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS			FSP			MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			APORTANTE	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	INT	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES														

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDADES/LICENCIAS MATERNIDAD				SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A PENSIONES PROTECCIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN		APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
SUBTOTALES												

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
SUBTOTALES					

DATOS DEL COTIZANTE

#	SECUENCIA	NOMBRE	TIPO DOCUMENTO	NUMERO DOCUMENTO	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	DIAS COTIZADOS PENSION	DIAS COTIZADOS SALUD	DIAS COTIZADOS RIESGOS LABORALES

NOVEDADES

#	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	SUS	INC

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

SECUENCIA GENERAL	PENSION								SALUD						MRP				ARL				PARAFISCALES					
	FSP		APORTES VOLUNTARIOS																				CCF		ESAP			
	APORTE	SOLIDARIDAD	APORTANTE	COTIZANTE	INDEMNIZACION TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	ING	COTIZACION	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ADMIN	ING	COTIZACION	VALOR APORTES	TOTAL APORTE	ADMIN	ING	DIAS COTIZADOS	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE

2022-04-11 12:08 PM ANUMERO DE SOLICITUD

PAGINA 1 DE 1

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO SOLICITUD APORTE:
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:
CLASE APORTANTE:
OPERACIÓN:
TIPO APORTANTE:
TIPO EMPRESA:
FORMA DE PRESENTACIÓN:
APORTANTE CONDENADO PAGO APORTES SALUD. SGNA E ICBF (PERSONA TRIBUTARIA)

NIT: NÚMERO DE SOLICITUD:

BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NI 1161767 CF -dv
EMPLEADOS:
ITBLADA:
LIMDO

SEPARTAMENTO:
TELEFONO:
CLASE APORTANTES:
ACTIVIDAD ECONOMICA:

BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
CARVANE HOMES 202 CUTIDIH CT
Actividades de arquitectura e ingeniería y otras

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7833891802
PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES: mes/ AÑO: 2022
DIAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa-mm-dd): 2022-04-05

TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES: mes/ AÑO:
NÚMERO AUTORIZACIÓN:

E-EMPLEADOS: 222
CREADOR:

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	DATOS DEL COTIZANTE: TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO MENSUAL	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	AUS	HEA	SUS	DIAS COTIZADOS PENSIÓN	DIAS COTIZADOS SALUD	DIAS COTIZADOS ARL	IBC OTROS PARAFISCALES	HORAS LABORADAS
1	CC	[illegible]	1-Activo		$ 1.000.000	1-Ordinario																			30	30	30	$ 0	240
2	CC	[illegible]	1-Activo		$ 1.000.000	1-Ordinario																			30	30	30	$ 0	240
3	CC	[illegible]	1-Activo		$ 1.000.000	1-Ordinario																			30	30	30	$ 0	240
4	CC	[illegible]	1-Activo		$ 1.000.000	1-Ordinario																			30	30	30	$ 0	240
5	CC	[illegible]	1-Activo		$ 1.000.000	1-Ordinario																			30	30	30	$ 0	240
6	CC	[illegible]	1-Activo		$ 1.000.000	1-Ordinario																			30	30	30	$ 0	240

SEGURIDAD SOCIAL

N°	PENSIÓN: ADMIN	PENSIÓN: IBC	PENSIÓN: COTIZACIÓN	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS: SUBCUENTA AHORRO	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS: SUBCUENTA SOLIDARIDAD	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS: AMPLIACIÓN	PENSIÓN: APORTES VOLUNTARIOS: DIFERIDO	PENSIÓN: RECAUDOS TARIFA ESPECIAL	PENSIÓN: TOTAL APORTE	SALUD: ADMIN	SALUD: IBC	SALUD: COTIZACIÓN	SALUD: SALDO ADEUD	SALUD: TOTAL APORTE	RIESGOS: ADMIN	RIESGOS: IBC	RIESGOS: DIAS PTO DE TRABAJO	RIESGOS: TOTAL APORTE
1	230301 - PORVENIR	$ 1.000.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.016.000	EPS045 - SANITAS S.A.	$ 1.000.000	$ 4.268	$ 0	$ 8.268	1 - ECOLPENSIONES	$ 1.000.000		$ 7.000
2	230301 - PORVENIR	$ 440.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 440.000	EPS037 - NUEVA EPS	$ 1.112.000	$ 4.748	$ 0	$ 4.748	1 - ECOLPENSIONES	$ 1.000.000		$ 84.000
3	25-14 - COLPENSIONES	$ 1.112.000	$ 16.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.128.700	EPS045 - SANITAS S.A.	$ 1.112.000	$ 4.748	$ 0	$ 4.748	1 - ECOLPENSIONES	$ 1.000.000		$ 84.000
4	230201 - PROTECCION	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.000	EPS045 - SANITAS S.A.	$ 140.000	$ 598	$ 0	$ 598	1 - ECOLPENSIONES	$ 1.000.000		$ 84.000
5	25-14 - COLPENSIONES	$ 147.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 147.000	EPS045 - SANITAS S.A.	$ 147.000	$ 628	$ 0	$ 628	1 - ECOLPENSIONES	$ 1.000.000		$ 84.000
6	25-14 - COLPENSIONES	$ 980.000	$ 16.000	$ 25.000	$ 25.000	$ 0	$ 0	Normal	$ 1.046.000	EPS045 - COMPENSAR	$ 980.000	$ 4.186	$ 0	$ 4.186	1 - ECOLPENSIONES	$ 1.000.000		$ 84.000

OTROS ESCALAS

N°	ICBF: IBC	ICBF: ADMIN	ICBF: TOTAL APORTE	SENA: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE	ESAP: TOTAL APORTE
1	$ 1.000.000	CCF54 - CAJAROA	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0
2	$ 1.000.000	CCF54 - COMFACUNDINAMARCA	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0
3	$ 1.000.000	CCF54 - CAJAROA	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0
4	$ 1.000.000	CCF01 - COMFAMILIARES ATLANTICO	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0
5	$ 1.000.000	CCF24 - COMPENSAR	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0
6	$ 1.000.000	CCF24 - [illegible]	$ 3.000	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL $ 8.180.300

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACION		NIT	NUMERO DE IDENTIFICACION
NOMBRE O RAZON SOCIAL			800170100
SUCURSAL/AGENCIA			RADICO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
DIRECCION	DEGOYA SANTA CARINA AV 9 NO 125-11 OFICINA 104	DEPARTAMENTO	BOGOT A - DISTRI TO CAPITAL
TIPO APORTANTE		TELEFONO	2042429
TIPO EMPLEADOR	EL EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	
FORMA DE PRESENTACION		PREVISOR UNICO	ACTIVIDAD ECONOMICA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF	PERSONA TRIBUTARIA		

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NUMERO PLANILLA			7633639298		ORO DE PLANILLA		
FORMA DE PRESENTACION	MES	PAGO ANO	JUGO		FORMULARIO DE LIQUIDACION SALUD	MES	dad. ANO
DIAS DE MORA			0				
FECHA PAGO (AAAA/MM/DD)			2022/04/05		NUMERO AUTORIZACION		

TOTAL APORTES A PENSION

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACION	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CODIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	AFILIADO	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACION	VSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[illegible]	[illegible]	1	$ 1.760.000	$ 0	$ 0	$ 15.400	$ 33.880	$ 0	$ 0	$ 1.975.000	$ 0	$ 1.975.300
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 5.041.000	$ 0	$ 0	$ 52.900	$ 162.380	$ 0	$ 0	$ 5.256.300	$ 0	$ 5.256.300
25025	25025 - PORVENIR	1	$ 748.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.200	$ 0	$ 748.200
25025	25025 - PROTECCION	1	$ 41.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.200	$ 0	$ 41.200
SUBTOTALES										$ 8.020.800	$ 0	$ 8.020.800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		MORA		TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACION	VALOR	NUMERO AUTORIZACION	VALOR	PLANILLA	SALDO	COTIZACION	VALOR APROB	COTIZACION	VALOR MORA	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS045	EPS045 SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3.445.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.445.200	$ 0	$ 0	$ 3.445.200
EPS010	EPS010 SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 215.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.900	$ 0	$ 0	$ 215.900
EPS013	CRA SUAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 21.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.300	$ 0	$ 0	$ 21.300
EPS046	EPS046 COMPENSAR	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 330.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 330.000	$ 0	$ 0	$ 330.000
MINS01	MINS01 ADRES	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 54.000
CAJA01	EPS127 NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 332.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.600	$ 0	$ 0	$ 332.600
SUBTOTALES													$ 4.399.000	$ 0	$ 0	$ 4.399.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION	TOTALES			
CODIGO	NOMBRE		NUMERO LIQUIDACION	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACION	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
A-1	A-1 SEGUROS BOLIVAR S.A.	14		$ 0		$ 0	$ 1.124.200	$ 1.124.200	$ 0	$ 0	$ 1.124.200
SUBTOTALES								$ 1.124.200	$ 0	$ 0	$ 1.124.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF09	CCF09 COMFAMILIAR	3	$ 170.300	$ 0	$ 170.300
CCF24	CCF24 COMFAMILIAR	5	$ 1.982.800	$ 0	$ 1.982.800
SUBTOTALES			$ 2.181.100	$ 0	$ 2.181.100

TOTAL APORTES A OTROS PARAFISCALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CODIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
PAICBF	PAICBF - ICBF - INSTITUTO DE BIENESTAR FAMILIAR	3	$ 765.300	$ 0	$ 765.300
PASENA	PASENA - SENA	4	$ 510.000	$ 0	$ 510.000
SUBTOTALES			$ 1.275.300	$ 0	$ 1.275.300

DATOS DEL COTIZANTE

SEC	IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	SALARIO INTEGRAL	TIPO DE SALARIO	DIAS COTIZADOS	DIAS NOVEDAD PENSION	DIAS NOVEDAD SALUD	DIAS NOVEDAD ARL	NOVEDADES
1	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 4.900.000	FIJO	30	30			
2	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO	30	30			
3	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND	MAS DE UN EMPLEADO	$ 1.400.000	FIJO	30				
4	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 1.400.000	FIJO	30	30			
5	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO	30	30			
6	CC [illegible]	[illegible]	DEPEND		$ 2.100.000	FIJO	30	30			

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

SEC	PENSION ADMIN	PENSION IBC	PENSION COTIZACION	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS AFILIADO	APORTES TARIFA ESPECIAL	PENSION TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	SALUD IBC	SALUD COTIZACION	SALUD VALOR APROB	SALUD TOTAL APORTE	ARL ADMIN	ARL IBC	ARL CENTRO DE TRABAJO	ARL TOTAL APORTE	PARAFISCALES CCF IBC	PARAFISCALES CCF NOMB	PARAFISCALES CCF TOTAL APORTE	PARAFISCALES SENA TOTAL APORTE	PARAFISCALES ICBF TOTAL APORTE	PARAFISCALES ESAP TOTAL APORTE	PARAFISCALES MINEDU TOTAL APORTE
1	25-14 COLPENSIONES	$ 4.900.000	$ 588.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 588.000	[illegible]	$ 4.900.000	$ 588.000	$ 0	$ 588.000	[illegible]	$ 4.900.000		$ 588.000	$ 4.900.000	[illegible]	$ 588.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	[illegible]	$ 2.100.000	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.000	[illegible]	$ 2.100.000	$ 252.000	$ 0	$ 252.000	[illegible]	$ 2.100.000		$ 252.000	$ 2.100.000	[illegible]	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	[illegible]	$ 1.400.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.000	[illegible]	$ 1.400.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	[illegible]	$ 1.400.000		$ 168.000	$ 1.400.000	[illegible]	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	25-14 COLPENSIONES	$ 1.400.000	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 168.000	[illegible]	$ 1.400.000	$ 168.000	$ 0	$ 168.000	[illegible]	$ 1.400.000		$ 168.000	$ 1.400.000	[illegible]	$ 168.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	$ 2.100.000	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.000	[illegible]	$ 2.100.000	$ 252.000	$ 0	$ 252.000	[illegible]	$ 2.100.000		$ 252.000	$ 2.100.000	[illegible]	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	[illegible]	$ 2.100.000	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 252.000	[illegible]	$ 2.100.000	$ 252.000	$ 0	$ 252.000	[illegible]	$ 2.100.000		$ 252.000	$ 2.100.000	[illegible]	$ 252.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN :
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CLASE APORTANTE :
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE :
TIPO EMPRESA :
FORMA DE PRESENTACIÓN :
APORTA ATEC (CONFRAS) PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (NO PUEDE CAMBIAR) :

NIT
NÚMERO DE SOLICITUD/LIQUIDACIÓN
CÓDIGO DE SUCURSAL
NOMBRE DE SUCURSAL
CÓDIGO ACTIVIDAD ECONÓMICA
NÚMERO DE TRABAJADORES
VALOR TOTAL DE LA NÓMINA
APORTANTE SOLICITA EXPRESAMENTE LA NO APLICACIÓN DE LA CORRECCIÓN MONETARIA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA
FORMA DE PRESENTACIÓN
FECHA PAGO
NÚMERO DE RADICACIÓN
FORMA DE PRESENTACIÓN
NÚMERO AUTOLIQUIDACIÓN
PERIODO PENSIONES
PERIODO SALUD
PERIODO APORTES PARAFISCALES
CÓDIGO ERROR

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | |

Anexo No. 08: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

LA TERMINAL

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

INGECO
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBRA
INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT

INTERVENTORIA: INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR DELEGADO: ARQ. LILIANA AVENDAÑO

PERIODO: 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2022

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CAMARA FOTOGRÁFICA CELULAR		SI	SI		PARQUEADEROS: : 1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA). 2. PARQUEADERO ALHAMBRA. 3. PARQUEADERO MARIACHIS. 4. PARQUEADERO MODELIA. 8. PARQUEADERO COUNTRY 85. 9. PARQUEADERO LAGO 79. 10. PARQUEADERO CHICO 97. 11. PARQUEADERO CALLE 96. 12. PARQUEADERO CALLE 97. 13. PARQUEADERO CHICO 90. 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN. 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO	1	
COMPUTADOR		SI	SI		OFICINA INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	1	
IMPRESORA		SI	SI		OFICINA INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	1	

OBSERVACIONES:

Firma:
PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 09: Actas de seguimiento del Contrato.

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	04	Tema:	Avance de Obra.
Fecha:	29/03/2022	Ubicación:	Oficina La Terminal de Transp
Hora de Inicio:	8:00 am	Hora Fin:	9:00 AM

1.ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Liliana Avendaño	La Terminal de Transp	3176454147	
Diego Claro.	Ingeco - Interventoría	3162690	
Nelson Cubillos	Consorcio ECTT	3125019551	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Visitas para diagnostico filtración	La Terminal	4 a 8 de Abril/22.
2	Actividades Adicionales	Consorcio ECTT	8/04/2022

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. Se socializa el avance del Proyecto.
   Programado: 3.81%.
   Ejecutado: 6.07%.
2. El contratista solicita realizar actas de recibo parciales de los Parqueaderos ya intervenidos quedando Pendiente por instalar Vallas; La firma Interventora Solicita realizar actas de recibos parciales cuando se ejecuten el 100% de las actividades en cada Parqueadero incluyendo la Valla.
3. El contratista manifiesta que se han presentado actividades adicionales que se pondrán en Consideración de la Interventoria y la Entidad.
4. La Entidad autoriza que la firma Contratista realice actividades adicionales que mientras se Presenta los APU's a la Interventoria para su revision y aprobación.
5. La Entida manifiesta en realizar una revisión al Sistema de Cargue para las luminarias en el Parqueadero Calle 125 antes de intervenir para garantizar su funcionamiento.
6. El contratista manifiesta que el parqueadero Chicó 90 se presentan unas filtraciones en las escaleras del Sótano. La entidad manifiesta que se realizarán Visitas técnicas para verificar y realizar un diagnóstico. (filtraciones en Parqueaderos en Sótanos)

Escaneado con CamScanner

7. La Entidad manifiesta y autoriza en Pintar la totalidad de los topellantas existentes en el Parqueadero Calle 125.

8. La Entidad manifiesta la urgencia de intervenir en las rejas de la Fachada en el Parqueadero Calle 125



Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	05	Tema:	Avance de Obras.
Fecha:	05/04/2022	Ubicación:	Oficina - La Terminal
Hora de Inicio:	8:00 am.	Hora Fin:	9:30 am.

1.ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas inalspensables para lograr objetivos)*	Avance de obra

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Liliana Avendaño	La Terminal	3176454147	
Diego Claro	Ingeco - La Terminal	3567650	
Nelson Cabillos	Consorcio ECTT	3125019551	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Diseño de Arte de Vallas	La Terminal de Transp	06/04/2022.

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. Se Socializa el avance de obra general
   Programado 6.86%
   Ejecutado 10.05%
2. La Entidad se Compromete que mas tardar el día de mañana 06 de abril en entregar la información al Contratista para el diseño de las Vallas
3. Avance Por Parqueaderos
   Calle 125 50.66%
   Chico 90 : 88.32% Falta Valla y biciparqueadero
   Unicentro 79 76.95% falta Valla y biciparqueadero
   Country 85 : 85.26% falta Valla y biciparqueadero.
   Calle 97 : 74.67%
   Manchis 64.40% falta Valla y biciparqueadero.
   Calle 96 : 39.67%
   Chicó 97: 96.10% falta Valla y biciparqueadero:
4. La Firma interventora manifiesta e insiste que no se reconocerá actividades que no estén Contempladas en los APUS aprobados.

SB

5. La Entidad manifiesta que se realizará Visita técnica con el DADEP. para diagnosticar las filtraciones presentado en los parqueaderos Subterraneos que se han afectado las pinturas aplicadas.

6. El Contratista manifiesta que se iniciaran Obras a partir del dia de hoy en el Parqueadero Nicolás de Federman.



Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 06 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	06	Tema:	Avance de obra
Fecha:	12 de Abril 2022	Ubicación:	Oficina La Terminal de Transp.
Hora de Inicio:	8:00 am	Hora Fin:	9:30 am

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la Interventoria técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Liliana Hernandez	La Terminal	3176454147	
Tatiana Cely	Ingeco-Interventoria	3562690	
Nelson Caballos	Consorcio ECTT	3125019551	
Alejandra Vargas	Dadep	3007855575	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Diseño de Valla Parq. Alhambra	La Terminal	19/04/2022
2	Relacion de Bieparqueaderos	La Terminal	13/04/2022
3	Subsanación Observaciones de Asfalto	Consorcio ECTT	20/04/2022

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 16 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. La Interventoría señala en los avances de cada uno de los parqueaderos y avance general del Proyecto.
   - Calle 125 Ejecutado 20.17%
   - Manchas Ejecutado 64.40%
   - Country 55 Ejecutado 84.86%
   - Carga 73 Ejecutado 83.80%
   - Chicó 37 Ejecutado 36.11%
   - Calle 96 Ejecutado: 97.16%
   - Calle 97 Ejecutado: 81.19%
   - Chicó 90 Ejecutado 96.19%
   - Niveles de Tolerancia Ejecutado 17.78%
   - Avance General Programado: 9.91%
     Ejecutado 17.15%
2. Valles que quedan pendientes para diseño por parte de la Entidad.
   - San Andresito Asturias (Contiene el mismo diseño)
   - Castilla (Contiene el mismo diseño)
   - Alhambra
3. Entregar por parte de la Entidad la relación de los bici parqueaderos para incluir en el balance.
4. La Interventoría manifiesta que se presentan Observaciones con respecto a los baches ejecutados.

Escaneado con CamScanner

en los Parqueaderos Calle 127, Calle 96 y Calle 97, los cuales esas actividades a la fecha no serán recibidas por la Interventoría.

5. El Contratista manifiesta que se realizarán las reparaciones en los baches que quedaron bajos del nivel del Pavimento existente, el contratista aclara que esos Costos serán asumido Por el Consorcio ECTT.

6. El Contratista manifiesta que realizará la entrega de los ensayos Solicitados por la Interventoría referente a densidades y ensayo de la Mezcla.

7. El dadep manifiesta que se replantee la demarcación y Señalización para las zonas de motos para los Parqueaderos San Andresito Asdingo, Castilla y Carmelo.

8. El DADEP Resalta que se deben tomar las medidas Necesarias para mejorar el acabado en los parches Instalados

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 07.	
	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	
	VERSIÓN No. 1	

Acta No.	07	Tema:	Avance de Obra
Fecha:	19 de Abril 2022.	Ubicación:	Oficinas La Terminal
Hora de Inicio:	8:20 am	Hora Fin:	10:00 am

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Dayana Cárdenas	DADEP	3185312619	
Liliana Avendaño	La Terminal	3176454147	
Tatiana Celis	Ingeco - Interventoría	3562690	
Nelson Cubillos	Consorcio ECTT	3125019551	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Subsanar observaciones backlog	Consorcio ECTT	28 de Abril 2022
2.	Verificación Dimensiones Valles	Consorcio ECTT	22 de Abril 2022.

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 07.	
	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	
	VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. La Interventoría Socializa los avances de cada uno de los parqueaderos y avance general del Proyecto a Corte del Sabado 16 de abril de 2022.

- Calle 125	97.19%.
- Mariachis	64.40%.
- Country 85	84.86%.
- Lago 79	95.00%.
- Chicó 97	96.11%.
- Calle 96	97.16%.
- Calle 97	81.19%.
- Chicó 90	96.19%.
- Nicolás de Federman	28.62%.

Avance general: Programado: 12.17%. Avance: 7.79%.
Ejecutado: 19.96%

2. El Contratista manifiesta que presentara el APU incluyendo la disposición final de los residuos Peligrosos. (luminarias)

3. El DADEP manifiesta que para este Contrato se instalará una valla por Parqueadero. Se verificará las dimensiones de las Vallas en los Parqueaderos Subterraneos.

4. La Terminal autoriza que las tolvaneras que hacen falta de las Valles, la suministrará el Contratista.

5. El contratista manifiesta que aun continua con las reparaciones de los baches que presentan observaciones.

6. El Contratista pasará el requerimiento a la Interventoría la inclusión de Tapellantes con la descripción y Características para su revisión y aprobación.

7. El Contratista deberá presentar la solicitud de prorroga a mas tardar el Viernes 22 de Abril de 2022.

8. No se iniciaran las labores e intervenciones al redido de las talanqueras hasta no ser autorizado por el Proveedor de las talanqueras.

Escaneado con CamScanner

Anexo No. 10: Relación de correspondencia.

LA TERMINAL

INGECO

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022
ENTIDAD CONTRATANTE: I.A. TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. **CONTRATISTA** CONSORCIO ICTT **INTERVENTORIA** INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDIDRT"

SUPERVISOR DELEGADO: ARQ. LILIANA AVENDAÑO **PERIODO** 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2022

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
25/03/2022	CINP-ETA-034-0825-1390	Comunicado CIE-TT-55-22-447, Acta parcial No. 1, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINALES DE TRANSPORTE S.A
25/03/2022	CINP-ETA-034-0831-1391	Acta de pago parcial No 1, Contrato de interventoria	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINALES DE TRANSPORTE S.A
28/03/2022	CINP-ETA-034-0822-1436	Informe semanal No. 4, Contrato de interventoria.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINALES DE TRANSPORTE S.A
29/03/2022	CINP-ETA-034-0825-1480	Solicitud copia de Gaceta Actualizada rentre otros no visos.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
29/03/2022	CINP-ETA-034-0828-1490	Remisión Acta de comité No. 4.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
30/03/2022	CINP-ETA-034-0825-1494	Traslado Anegurio, Portalvadero Calle 12A.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
31/03/2022	CINP-ETA-034-0828-1496	Solicitud Certificado de Disposición Final para manejo de RCD.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
31/03/2022	CINP-ETA-034-0827-1497	Reparación de muro en sumidero Cinbajo 77.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
31/03/2022	CINP-ETA-034-0828-1410	Filtraciones estructuras en viaducto.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
31/03/2022	CINP-ETA-034-0829-1492	Amonestación No 2021-034 sin aplicación.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
31/03/2022	CINP-ETA-034-0836-1494	Notificación prensa para entenderse en parqueaderos.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
30/03/2022	CINP-ETA-034-0841-1508	Oficio No. 9-3488814-2022, Remisión certificación de hojas de vida.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	ALCALDIA MUNICIPAL DE BUCARAMANGA
1/04/2022	CINP-ETA-034-0831-1513	Alcance comunicado CINP-ETA-034-0817-1515, Entrega diagrama y cronograma Plan de trabajo, Contrato de Interventoria.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
4/04/2022	CINP-ETA-034-0858-1529	Informe semanal No 5, Contrato de interventoria.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
4/04/2022	CINP-ETA-034-0843-1527	Informe Mensual No 3, Contrato de interventoria.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
6/04/2022	CINP-ETA-034-0834-1574	Remisión Acta de comité No. 5.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
8/04/2022	CINP-ETA-034-0835-1733	Comunicado CIE-TT-55-22-008, Solicitud reiteramos actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
7/04/2022	CINP-ETA-034-0836-1734	Faltantes en anclado cerrajería señalización	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
7/04/2022	CINP-ETA-034-0837-1735	Seguimiento a las obligaciones contractuales. Calidad de las obras.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
8/04/2022	CINP-ETA-034-0836-1774	Solicitud de ejecución por ejecución de actividades no contempladas en el presupuesto - Parqueadero Calle 38 # calle 99.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
11/04/2022	CINP-ETA-034-0839-1830	Remisión Acta de comité No. 6.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
12/04/2022	CINP-ETA-034-0845-1829	Requerimiento por ejecución de actividad "Mayor altura en cabezal MR30 a Nivel 80 (180 luminarias, adicionales, materiales y mano de obra)" en parqueaderos Calle 123, Calle 96 y Calle 97.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
12/04/2022	CINP-ETA-034-0841-1830	Cambio de diseño por ejecución de actividades no contempladas en el presupuesto e instalación nueva en especificaciones técnicas Item "Suministro E Instalación Tipo Bahías En Rombos Endrum Anchaes Y Galones" Parqueadero Calle 97	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
12/04/2022	CINP-ETA-034-0842-1832	Requerimiento cumplimiento normatividad para trabajos seguros en alturas, Parqueadero Calle 12C.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
14/04/2022	CINP-ETA-034-0843-1876	Solicitud procedimiento para incluirlo reparación de pisos de contenido parqueaderos Chivor 38 a Chivor 97.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
18/04/2022	CINP-ETA-034-0844-1877	Correo electrónico; Formato - Información de suelos.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
19/04/2022	CINP-ETA-034-0845-1878	Comité de ejecución, Organización cosa de obra - Parqueadero Nicolás de Federmán.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
19/04/2022	CINP-ETA-034-0846-1897	Comunicados CIE-TT-55-22-009 y CIE-TT-55-22-014, Solicitud reiteramos actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
19/04/2022	CINP-ETA-034-0847-1900	Informe semanal No. 6 y 7, Contrato de interventoria.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
19/04/2022	CINP-ETA-034-0848-1902	Comunicados CIE-TT-55-22-016 y CIE-TT-55-22-014, Solicitud reiteramos actividades e ítems adicionales y no previstos, Sellos en MP24 e MP29, Contrato de Obra.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
21/04/2022	CINP-ETA-034-0849-1904	Solicitud actualizar en programación y confirmación cumplimiento de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de obra	CONSORCIO INTERINGECO-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
21/04/2022	CINP-ETA-034-0850-1905	Reiteración deficiencias en bachés - Estacionamiento calle 123.	CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT
			CONSORCIO INTERINGECO-GING	CONSORCIO ICTT

LA TERMINAL

INGECO

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 58 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022
ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. **CONTRATISTA** CONSORCIO CCTT **INTERVENTORIA** INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUIADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDIPRON"

SUPERVISOR DELEGADO: ARQ. LILIANA AVENDAÑO **PERIODO** 25 DE MARZO AL 24 DE ABRIL 2022

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
03/04/2022	GINP-BTA-034-0251-0406	Oficio 20220580014881 L Consecutivo 03-TT-01-22-612, Llamado de atención Contrato TT-57-2022	CONSORCIO INTERVENTORIA-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
03/04/2022	GINP-BTA-034-0252-HOT	Remisión Acta de comité No. 7	CONSORCIO INTERVENTORIA-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
20/04/2022	GINP-BTA-034-0263-1983	Correo electrónico: Cuarto valla del parqueadero Altamira	CONSORCIO INTERVENTORIA-GING	CONSORCIO CCTT
20/04/2022	GINP-BTA-034-0264-1940	Hoja de vida Director Contrato de Interventoría	CONSORCIO INTERVENTORIA-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
21/04/2022	GINP-BTA-034-0265-1972	Solicitud PVA utilidades, Contrato de obra TT-58-2022	CONSORCIO INTERVENTORIA-GING	CONSORCIO CCTT
22/04/2022	GINP-BTA-034-0266-2036	Comunicado 03-TT-05-22-638, Solicitud aclaración invitación de licitaciones y ofertas	CONSORCIO INTERVENTORIA-GING	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO CASTILLO CASTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 11: Informes semanales.

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	21 de marzo de 2022	AL	27 de marzo de 2022
	(21 al 25 viernes)				(Lunes a viernes)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO ECTF INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
Contrato No.	1170/2022	Contrato No.	1577/2022
Fecha de iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022	Fecha de iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022
Fecha de Terminación	jueves, 25 de agosto de 2022	Fecha de Terminación	viernes, 25 de julio de 2022
Valor Inicial	$ 1.522.716.228,00	Valor Inicial	$94.295.800,00
Adicion	N/A	Adicion	N.A
Valor Actualizado Contrato	$ 1.522.716.228,00	Valor Actualizado Contrato	$94.295.800,00
Plazo Inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N.A
Prórroga	N/A	Prórroga	N.A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (5) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO


GENERAL $ 1.522.716.228,00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	1,99%	6,81%
Valor programado (S)	$ 30.303.448,88	$ 97.591.560,79

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	2,78%	6,6%
Valor ejecutado($)	$ 42.305.276,13	$ 93.402.191,71

Evaluación	Porcentaje avance	2,8%
	Valor avance	$ 34.189.710,91

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL



VALOR SEMANA VENCIDO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 20.410.712,50	$ 15.609.454,92	$ -4.781.657,53
SEM 3	$ 27.716.992,71	$ 55.129.075,19	$ 33.412.082,48
SEM 4	$ 57.991.648,71	$ 92.432.051,71	$ 34.454.710,20
SEM 5			$ -
SEM 6			$ -
SEM 7			$ -
SEM 8			$ -

Nota: Incluir el avance a las ultimas 8 semanas (en Millones)

PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO CALLE 121 - 127 (SANTA BARBARA) $ 61.000.152,20

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	16,67%	11,67%
Valor programado (S)	$ 10.817.742,67	$ 10.817.742,67

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	15,52%	38,92%
Valor ejecutado($)	$ 16.661.751,18	$ 38.626.751,18

Evaluación	Porcentaje avance	3,81%
	Valor avance	$ 2.343.908,31

PARQUEADERO No. 4 : PARQUEADERO COLMTRY 85 $ 24.172.000,58

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	20,00%	30,00%
Valor programado (S)	$ 4.834.400,12	$ 7.251.600,17

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	30,02%	85,24%
Valor ejecutado($)	$ 7.255.715,29	$ 20.599.214,97


Evaluación	Porcentaje avance	15,24%
	Valor avance	$ 3.347.614,80

PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO LADO 79 $ 17.870.139,72

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	30,00%	30,00%
Valor programado (S)	$ 5.376.161,92	$ 5.272.188,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	7,00%	76,00%
Valor ejecutado($)	$ 1.410.188,17	$ 13.780.118,97

Evaluación	Porcentaje avance	11,00%
	Valor avance	$ 2.017.928,00



TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	21 de marzo de 2022	AL	27 de marzo de 2022

PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHICÓ 97 — $ 12.702.347,28

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	16,24%	96,19%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 12.702.347,28	Valor acumulado $	$ 4.139.935,97	$ 21.917.674,19

Evaluación: Porcentaje avance (3,90%)
Valor avance $ (495.331,19)

PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 97 — $ 20.599.794,00

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	(%) Ejecutado	4,82%	4,82%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 0,00	Valor acumulado $	$ 1.419.710,67	$ 1.419.710,67

Evaluación: Porcentaje avance 4,82%
Valor avance $ 1.419.710,67

PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CHICÓ 94 — $ 21.256.470,00

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	20,00%	20,00%	(%) Ejecutado	85,76%	88,33%
Valor programado ($)	$ 4.376.953,08	$ 8.071.063,37	Valor acumulado $	$ 11.868.807,28	$ 18.774.526,73

Evaluación: Porcentaje avance 88,33%
Valor avance $ 18.697.471,36

Plazo total del Proyecto en Dias	91	
Plazo faltante del Proyecto en Dias	60	
ALERTA	EN EJECUCIÓN	

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION				
SEMANA No.	4	DEL	21 de marzo de 2022	AL	27 de marzo de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-034-0019-1308, Comunicado CO-TT-55-22-002, Teniendo en cuenta todas las aprobaciones presentadas por el Consorcio ECTT mediante comunicado, esta interventoria en su momento manifestó las siguientes observaciones: ... Si bien es cierto, el Consorcio ECTT presentó el balance general del proyecto, considerando todas las visitas técnicas de verificación realizadas en los diferentes frentes de trabajo y de igual manera en concordancia la inclusión de ítems no previstos para llevar a cabo el cumplimiento del objeto del contrato, los mismos fueron revisados y aprobados por esta interventoría mediante comunicado CINP-BTA-034-0016-1343. ... A la fecha el Consorcio ECTT aún no ha presentado a esta Interventoría el cronograma de actividades ajustado a costos presupuestal. ... Cabe mencionar que, según los compromisos pactados en el Acta de comité No. 02, el cronograma en mención debió ser entregado el pasado 17 de marzo del año en curso.

Mediante oficio CINP-0TA-034-9016-1321, Informe semanal No. 3, Contrato de Interventoria, se remite el ente contratante el Informe Semanal No. 3 del contrato de interventoria, correspondiente al periodo del 14 al 20 de Marzo de 2022.

Mediante oficio CINP-0TA-034-0017-1329, Entrega Plan de trabajo, Contrato de interventoria, dando cumplimiento a lo manifestado en la cláusula octava "Obligaciones generales del Contratista como experto" del contrato de interventoria, se remite al ente contratante los siguientes documentos: ... Programa detallado de trabajo, cobertura, actividades específica de trabajo, e Plantea tiene organización técnica, e Interna de gestión SST, y Plan de trabajo SST.

Mediante comunicado CO-TT-55-22-006, Entrega Cronograma de obra actualizado, de acuerdo con los compromisos adquiridos, el Consorcio ECTT hace entrega formal del cronograma de obra actualizado y ajustado al plazo inicial establecido para su revisión aprobación por parte de esta interventoría.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0018-1338, Remisión Acta de comité No. 3, se remite al ente contratante Acta de comité No. 03 con Fecha del 23 de Marzo de 2022.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0019-1360, Comunicado CO-TT-55-22-008, Entrega Cronograma de obra actualizado, se remite al ente contratante copia del comunicado con el cual contratista hace entrega del cronograma de actividades ajustados al presupuesto de cada una de las parqueaderos, el cual las encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría, sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a su aprobación y aval definitivo de la Entidad.

Mediante comunicado CO-TT-55-22-007, El Consorcio ECTT hace entrega de documento Acta parcial No. 1, para su revisión y aprobación por parte de la interventoría.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0020-1280, Comunicado CO-TT-55-22-007, Acta de pago parcial No.1, Contrato de Obra, se remite al ente contratante el acta parcial No. 1 del contrato de obra, junto con los soportes correspondientes, la cual se encuentra debidamente revisada y aprobada por parte de esta Interventoría.

Mediante oficio CINP-BTA-034-9021-1281, Acta de pago parcial No.1, Contrato de Interventoria, se remite al ente contratante el acta parcial No. 1 del contrato de interventoría, junto con los soportes correspondientes, la cual se encuentra debidamente revisada y aprobada por parte de esta Interventoría.

En esta semana actividades en el parqueadero Calle 52A: Pintura trafico amarilla Trapezoidales, Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Mantenimiento con sustosa granular tipo 3 (incluye suministro, humedecimiento y compactación), Riego de liga con emulsion asfáltica CRR-1(5 unidad), limpieza de superficie y riego), Demolición varias de parquea en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm

TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

LA TERMINAL

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	21 de marzo de 2022	AL	27 de marzo de 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125 - 127	Cerramiento En Polisombra



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125 - 127	Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125 - 127	Demolición de pavimento flexible e: 10cm



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125 - 127	Mejoramiento con subbase granular tipo E (incluye suministro, humedecimiento y compactacion)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125 - 127	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 (suministro, limpieza de superficie y riego)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125 - 127	Mezcla densa en caliente MDG asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación recomendada)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125 - 127	Demarcación calles de pintura en prime (blanco color amarillo (ancho 0.10cm))



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125 - 127	Pintura Vallas amarilla (opticales)

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	21 de marzo de 2022	AL	27 de marzo de 2022





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 8 COUNTRY 65	Pintura tipo vinilo interior Muros en local dos niveles





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 8 COUNTRY 65	Suministro e instalación de luminarias en techo (incluye andamios y escalera)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 8 UNILAGO 19	Reparación tarima metálica de 4m2 afectada de puerta enrollable local 1





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12 CALLE 97	Corte de pavimento (incluye equipo, cortadora de concreto)





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12 CALLE 97	Demolición de pavimento flexible e 10 cm





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 13 CHICÓ 90	Suministro e instalacion de luminarias en techo (incluye andamios y escalera)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 13 CHICÓ 90	Mantenimiento filtraciones muros permetrales en 2 puntos fijos (localizacion2)Alta



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 13 CHICÓ 90	Mantenimiento filtraciones muros perimetrales en 2 puntos fijos (localizacion2)Alta

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	4	DEL	21 de marzo de 2023	AL	27 de marzo de 2023



Ubicación exacta	Descripción
PARQ. No 13 CHICÓ 80	Aplicando pintura tipo vinilo 3 manos durante la semana





Ubicación exacta	Descripción
PARQ. No 13. CHICÓ 80	Suministro e instalación de adoquín en concreto 6cm vehicular

VEINTIOCHO (Días en letras) 28 (Día en números) días del mes de MARZO de 2023 (Año en que se Firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	FIRMA	

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	1	DEL	28 de enero de 2022	AL	3 de abril de 2022
			(día mes anual)		(día mes anual)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO ECT INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO FARFAN OTAVADOS	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato No.	113-09-2022	Contrato No.	IT-1 ET-2022
Fecha de Inicio(f)	viernes, 28 de febrero de 2022	Fecha de Inicio(f)	Viernes, 25 de febrero de 2022
Fecha de Terminación	jueves, 24 de mayo de 2022	Fecha de Terminación	domingo, 24 de julio de 2022
Valor Inicial	$ 1,922,719,228.00	Valor Inicial	$98,295,600.00
Adicion	N/A	Adicion	N/A
Valor Actualizado Contrato	$ 1,922,719,228.00	Valor Actualizado Contrato	$98,295,600.00
Plazo Inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N/A
Prórroga	N/A	Prórroga	N/A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (5) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA)

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y SERVICIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO


OBRA (s) $ 1,922,719,228.00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	3.00%	5.00%
Valor programado ($)	$ 66,402,763.68	$ 104,404,344.27

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	3.00%	10.00%
Valor ejecutado	$ 63,536,701.79	$ 192,073,017.19

Evaluación	Porcentaje avance	5.00%
	Valor avance	$ 48,667,713.20

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL



SEMANAS ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 20,430,712.80	$ 15,600,404.42	$ -4,782,887.83
SEM 3	$ 27,735,952.71	$ 60,108,075.56	$ 32,672,862.86
SEM 4	$ 57,993,668.71	$ 92,432,361.71	$ 34,438,716.91
SEM 5	$ 139,484,848.21	$ 192,052,057.50	$ 48,567,713.29
SEM 6			$ -
SEM 7			$ -
SEM 8			$ -

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

PARQUEADERO No 1 : PARQUEADERO CALLE 121 - 127 (SANTA BARBARA)

$ 62,000,332.91

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	38.61%	51.32%
Valor programado ($)	$ 13,677,342.47	$ 27,355,484.93

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	31.13%	58.45%
Valor ejecutado	$ 23,000,215.60	$ 45,874,068.78

Evaluación	Porcentaje avance	(7.32)%
	Valor avance	$ (14,219,483.85)

PARQUEADERO No. 3 : PARQUEADERO MARACANA

$ 9,191,358.23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	50.00%	50.00%
Valor programado ($)	$ 3,300,979.61	$ 3,300,979.61

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	84.92%	84.92%
Valor ejecutado	$ 4,367,810.19	$ 4,367,810.19

Evaluación	Porcentaje avance	(6.40)%
	Valor avance	$ (810,830.32)

PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COLMENA III

$ 24,173,209.68

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	20.00%	60.00%
Valor programado ($)	$ 4,834,809.12	$ 14,504,509.29

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	91.26%
Valor ejecutado	$ 0.00	$ 20,809,214.57

Evaluación	Porcentaje avance	(8.26)%
	Valor avance	$ (3,122,714.29)

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA E UNPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	26 de enero de 2022	AL	3 de abril de 2022

PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO CIGO 79 — $ 17.920.539,72

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	20,00%	65,00%	(%) Ejecutado	0,00%	76,00%
Valor programado ($)	$ 3.175.161,92	$ 11.648.898,62	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 13.790.118,97

Evaluación	Porcentaje avance	11,00%
	Valor avance	$ 1.141.797,75

PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHICO 97 — $ 22.192.347,29

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	5,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	96,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 22.192.347,29	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 21.317.616,19

Evaluación	Porcentaje avance	-4,00%
	Valor avance	-$ 874.731,10

PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 96 — $ 39.532.931,94

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	30,00%	90,00%	(%) Ejecutado	39,67%	79,67%
Valor programado ($)	$ 12.709.311,19	$ 13.709.311,19	Valor ejecutado	$ 10.129.441,43	$ 31.129.460,41

Evaluación	Porcentaje avance	-10,33%
	Valor avance	-$ 4.080.806,78

PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 91 — $ 20.329.784,09

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%	(%) Ejecutado	69,45%	74,67%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 0,00	Valor ejecutado ($)	$ 20.493.110,57	$ 21.808.819,64

Evaluación	Porcentaje avance	74,67%
	Valor avance	$ 21.808.819,64

PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHICO 90 — $ 21.295.479,03

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	20,00%	60,00%	(%) Ejecutado	30,79%	68,32%
Valor programado ($)	$ 4.259.095,80	$ 12.634.404,10	Valor ejecutado ($)	$ 11.808.207,56	$ 18.774.226,73

Evaluación	Porcentaje avance	68,32%
	Valor avance	$ 14.539.746,70

Plazo total del Proyecto en Dias	91	
Plazo faltante del Proyecto en Dias	53	
ALERTA	EN EJECUCION	

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA II ETAPA CONSTRUCCION	

SEMANA No.	8	DEL	28 de marzo de 2022	AL	3 de abril de 2022

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Mediante oficio CINP-BTA-034-0022-1636, Informe semanal No. 8, Contrato de Interventoría, se remite el ante contratante el informe semanal No. 8 del contrato de interventoría, correspondiente al periodo del 21 al 27 de Marzo de 2022.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0023-1102, Solicitud copia de Garantías Actualizadas contra acta de inicio, esta interventoría solicita a la firma contratista copia de las garantías actualizadas contra acta de inicio del contrato de obra.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0024-1103, Remisión Acta de comité No. 8, Remisión Acta de comité No. 8 con Fecha del 28 de Marzo de 2022.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0025-1414, Trabajos inseguros, Parqueadero Calle 129, Se realiza las siguientes observaciones al Consorcio ECTT. En vista que se están adelantando labores de cuerdas de rappel a alturas superiores de 1.5m, esta interventoría se permite exponer algunas falencias que se están presentando en esta actividad: - Se está realizando la actividad sin presencia del profesional SST/SISO, encargado de verificar toda la documentación pertinente para este procedimiento. - Se debe realizar charla de operacional. - Se debe diligenciar el formato ATS para identificar los riesgos y de igual manera identificar controles y/o mitigativos. - Deben presentar los certificados de trabajos en alturas, del personal de quienes van a realizar la actividad. - No cuentan con la señalización preventiva en el área de trabajo. - Deben utilizar todos los elementos personales para trabajos en alturas. Cabe recordarles que, para esta actividad se contempló la utilización de un carro canasta tijera y como consta en el ítem 1.2 de los APUS aprobados por esta interventoría. Se solicita al Consorcio ECTT, suspender la actividad hasta que el Consorcio ECTT cumpla con toda la documentación manifestada anteriormente.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0026-1465, Solicitud Certificado de Disposición final para manejo de RCD. De acuerdo al seguimiento realizado a su contrato y teniendo en cuenta la entrada en las obligaciones: "... CLAUSULA SEPTIMA: FORMA DE PAGO: PARAGRAFO CUARTO: El CONTRATISTA deberá aportar los certificados de disposición final del material de excavación, así como los registros de los reportes periódicos mensuales ante la Secretaría Distrital de Ambiente si es el caso. " ... CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS PARA EL EJE AMBIENTAL: 7. Garantizar el manejo adecuado de los residuos especiales y/o peligrosos resultantes de la ejecución del contrato, así como sus envases y empaques; tales como: aceites usados, envases de pinturas, pinturas, solventes, combustibles, filtros, baterías y llantas usadas, se anexa lista de los establecido en la normativa ambiental aplicable. Para lo cual deberá entregar las certificaciones de eliminación y/o disposición final de los residuos generados. ..."
Esta interventoría se permite indicar que en el parqueadero Calle 129 se está realizando una inadecuada disposición de material, se solicita al Consorcio ECTT, a entrega de los certificados de disposición final que garantice el buen manejo de los RCD generados en la ejecución de la obra.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0027-1491, Reparación de muro parqueadero Usaquén 79, Atendiendo los requerimientos de la entidad contratante, nos permitimos solicitar al Consorcio ECTT, contratar la ejecución de la actividad no prevista "Reparación de muro de arte pecho, para atender la emergencia presentada en el parqueadero Usaquén 79. Cabe recordarles que, para la inclusión de estas actividades no previstas, se deben presentar un debido firma (análisis de precios unitarios, cotizaciones de los materiales, balance general ajustado), todo esto se requiere para su revisión y aprobación por parte de esta interventoría.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0028-1492, Filtraciones parqueadero en sótanos, se informa al Consorcio ECTT, que se están evidenciando filtraciones en algunos de los parqueaderos intervenidos, los cuales están afectando las actividades de pintura que ya se han ejecutado. Debido a estos casos, el contratista ECTT debe atender a las partes y proponer las posibles alternativas para resolver estas inconvenientes presentados ya que, al llevarse las obras se debe garantizar la calidad de las mismas por el tiempo de ejecución del proyecto y durante el tiempo que rijan las pólizas de garantías.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0029-1493, Actividades no previstas sin aprobación, Teniendo en cuenta lo descrito en el acordó del acta No. 04 realizada en el día 28 de Marzo del presente, esta interventoría manifiesta al contratista, que aun cuando se evidencia la necesidad de ejecutar actividades que no cuentan con APU's aprobados, estas mismas no serán reconocidas para pago hasta no cumplir con la obligación contractual establecida para tal fin y que lo tenga para la interventoría, su ejecución será vista como un hecho cumplido.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0030-1494, Notificación previa para intervención de parqueaderos, se solicita al Consorcio ECTT, que antes de iniciar actividades en los parqueaderos que faltan por intervenir, nos notifiquen previamente, para nosotros como interventoría notificar a la entidad contratante y a la administración del parqueadero, con el fin de coordinar las actividades a ejecutar y así evitar inconvenientes con la parte operativa del parqueadero.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0031-1573, Alcance comunicado CINP-BTA-034-0031-1102, Entrega al ante contratante del diagrama y cronograma Plan de trabajo, Comité de Interventoría, permitimos de alcance al comunicado, radicado entrega de los siguientes documentos correspondientes al plan de trabajo del contrato de la referencia: - Diagrama de procedimientos técnicos y administrativos. - Cronograma general Interventoría.

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO CALLE 125**: Pintura tráfico acrílica hopelantes, Demolición de pavimento flexible e= 10 cm, Mejoramiento con suborase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación), Riego de liga con emulsion asfaltica CRR- 1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Demarcación calidas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm), Mezcla densa en caliente MDDS asfalto 80-100 (suministro, extendido, instalación y compactación mecanico), Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra y Localización Replanteo. Programado: 50.00% Ejecutado: 39.67%.

En esta semana iniciar actividades en el **PARQUEADERO MARIACHIS**: Pintura barandas metálicas 3 en 1 color gris humo, Pintura tráfico amarilla Rombos, Suministro e instalación de hopelantes en concreto (incluye anclajes y epoxico). Programado: 80.00% Ejecutado: 64,40%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO COUNTRY 85**. Programado: 100.00% Ejecutado: 91,20%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO UNILAGO 79**. Programado: 95,00% Ejecutado: 78,30%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 97**. Programado: 100,00% Ejecutado: 96,10%. Presenta un atraso del 3,9% suministro pendiente el Suministro e instalación de Valla informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha.

En esta semana inician actividades en el **PARQUEADERO CALLE 95**: Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación), Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Demolición de pavimento flexible e= 10 cm., Mezcla densa en caliente MDDS asfalto 80-100 (suministro, extendido, instalación y compactación mecanico), Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra y Localización Replanteo. Programado: 50.00% Ejecutado: 39.67%.

En esta semana continúan actividades en el **PARQUEADERO CALLE 97**: Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado., Mezcla densa en caliente MDDS asfalto 80-100 (suministro, extendido, instalación y compactación mecanico), Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación), Y Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Programado: 0.00% Ejecutado 74,63%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 96**. Programado: 66,66% Ejecutado: 66,12%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades del proyecto en General, Programado: 6,66%, Ejecutado: 10,08%.

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
28/03/2022	1:00 am a 1:00 pm	0
29/03/2022	1:00 am a 1:00 pm	0
30/03/2022	1:00 am a 1:00 pm	1
31/03/2022	1:00 am a 1:00 pm	1
1/04/2022	1:00 am a 1:00 pm	1
2/04/2022	1:00 am a 1:00 pm	0
3/04/2022	1:00 am a 1:00 pm	0



ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 125.
REALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 95.
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO COUNTRY 85.
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO UNILAGO 79.
REALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 97.
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICÓ 96.

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	8	DEL	28 de marzo de 2022	AL	3 de abril de 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1- CALLE 123 - 127	Demolición de pavimento flexible e: 10cm



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1- CALLE 123 - 127	Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye excavación, humedecimiento y compactación)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1- CALLE 123 - 127	Demarcación cebra de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.15cm)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1- CALLE 123 - 127	Pintura tráfico amarilla Tropicalimpia



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1- CALLE 123 - 127	Riego de liga con emulsión asfaltica CRR-1 (Limpieza, limpieza de superficie y riego)





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1- CALLE 123 - 127	Mezcla densa en caliente MEDI asfalto 80-100 suministro, extendido, instalación y compactación mecanica)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 3- MIRADORES	Pintura baranda metalica 3 en 1 color gris humo





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 3- MIRADORES	Pintura baranda metalica 3 en 1 color gris humo

TERMINAL DE TRANSPORTE SA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	5	DEL	28 de marzo de 2022	AL	3 de abril de 2022



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 3: BARRACHIS	Pintura trafico amarilla Bordillo



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 3: BARRACHIS	Suministro e instalacion de señalizacion en concreto (incluye anclajes y soportes)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Corte de pavimento - Incluye equipo cortadora de concreto



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Demolición de pavimento flexible e. 10 cm



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 suministro, extendido, nivelacion y compactacion mecanica)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12: CALLE 97	Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactacion)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12: CALLE 97	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 suministro, extendido, nivelacion y compactacion mecanica)

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	28 de marzo de 2023	AL	3 de abril de 2023



Ubicación progresiva	Descripción	
PARQ No 12 CALLE 91	Mejoramiento con subbase granular tipo III (incluye extendido, humedecimiento y compactación)	



Ubicación progresiva	Descripción
PARQ No 12 CALLE 91	Reciclaje de vía en calzada MB28 asfalto AR-190 (incluye extendido, nivelación y compactación mecánica)

CUATRO (Día en letras) 4 (Día en número) días del mes de ABRIL de 2023 (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	FIRMA	

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	6 de abril de 2022	AL	10 de abril de 2022
			[illegible]		295.511.111.01

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO ECTT INTEGRADO POR CEC CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO FERRADO GRANADOS	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato No.	TT156/2020	Contrato No.	TT157/2020
Fecha de Iniciación	viernes, 05 de febrero de 2021	Fecha de Iniciación	viernes, 29 de febrero de 2021
Fecha de Terminación	jueves, 26 de julio de 2021	Fecha de Terminación	domingo, 24 de julio de 2022
Valor Inicial	$ 1.522.718.228,23	Valor Inicial	$94.295.808,00
Adicion	N.A.	Adicion	N.A.
Valor Actualizado Contrato	$ 1.522.718.228,23	Valor Actualizado Contrato	$99.295.808,00
Plazo Inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N.A.
Prórroga	n/a	Prórroga	N/A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (5) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS DISEÑOS Y OBRA :

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDADEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDADEP"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO


GENERAL $ 1.522.718.228,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	2,85%	8,61%
Valor programado ($)	$ 45.402.783,48	$ 131.494.344,23

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	7,15%	17,15%
Valor ejecutado $:	$ 109.146.305,65	$ 261.118.183,19

Evaluación	Porcentaje avance	7,24%
	Valor avance	$ 110.716.878,97

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL



VALOR SEMANAS ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 20.432.512,35	$ 15.691.454,62	$ -4.740.857,73
SEM 3	$ 27.710.192,70	$ 60.123.670,30	$ 32.413.862,44
SEM 4	$ 57.889.040,79	$ 92.433.551,71	$ 34.894.710,91
SEM 5	$ 104.474.544,27	$ 152.972.057,98	$ 48.561.713,23
SEM 6	$ 150.837.567,71	$ 261.118.183,19	$ 110.291.135,48
SEM 7			$ -
SEM 8			$ -

Nota : Incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

PARQUEADERO No. 1 - PARQUEADERO CALLE 631 - 127 (SANTA BARBARA) $ 85.038.500,32

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	16,67%	51,00%
Valor programado ($)	$ 14.319.996,92	$ 43.119.994,48

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	20,85%	76,10%
Valor ejecutado $:	$ 18.003.110,00	$ 64.719.017,64

Evaluación	Porcentaje avance	25,11%
	Valor avance	$ 21.599.022,16

PARQUEADERO No. 3 - PARQUEADERO MARACHO $ 8.781.358,24

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	50,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 3.390.979,52	$ 6.781.959,04

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	66,40%
Valor ejecutado $:	$ 0,00	$ 1.267.008,12

Evaluación	Porcentaje avance	33,40%
	Valor avance	$ -3.414.941,20

PARQUEADERO No. 4 - PARQUEADERO COMERY 85 $ 36.031.050,60

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	20,00%	70,00%
Valor programado ($)	$ 8.000.211,72	$ 27.601.741,02

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	11,23%	64,94%
Valor ejecutado $:	$ 4.374.410,12	$ 23.461.272,99

Evaluación	Porcentaje avance	14,94%
	Valor avance	$ 5.381.931,71

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	9	DEL	4 de abril de 2022	AL	10 de abril de 2022

PARQUEADERO No. 9 - PARQUEADERO LAGO TI — $ 17.717.425,62

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	10,00%	80,00%
Valor programado ($)	$ 3.717.425,62	$ 19.831.908,33

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	13,96%	85,00%
Valor ejecutado($)	$ 2.118.479,17	$ 15.901.598,73

Evaluación	Porcentaje avance	-5,00%
	Valor avance	-$ 831.967,60

PARQUEADERO No. 10 - PARQUEADERO CHICÓ 97 — $ 12.730.616,20

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	5,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 22.730.616,20

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	8,16%	86,16%
Valor ejecutado($)	$ 37.200,00	$ 20.834.283,13

Evaluación	Porcentaje avance	-5,00%
	Valor avance	-$ 946.333,07

PARQUEADERO No. 11 - PARQUEADERO CALLE 96 — $ 42.250.000,00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	50,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 28.125.183,59	$ 40.750.309,49

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	73,00%	87,16%
Valor ejecutado($)	$ 28.578.731,96	$ 36.169.188,36

Evaluación	Porcentaje avance	-2,84%
	Valor avance	-$ 1.141.178,01

PARQUEADERO No. 12 - PARQUEADERO CALLE 97 — $ 40.430.324,24

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 0,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	36,00%	81,19%
Valor ejecutado($)	$ 37.486.311,36	$ 32.828.330,38

Evaluación	Porcentaje avance	81,19%
	Valor avance	$ 32.828.330,38

PARQUEADERO No. 13 - PARQUEADERO CHICÓ 96 — $ 31.022.679,37

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	20,00%	80,00%
Valor programado ($)	$ 7.500.853,76	$ 24.822.421,63

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	21,00%	66,79%
Valor ejecutado($)	$ 8.205.167,25	$ 24.869.043,98

Evaluación	Porcentaje avance	-1,81%
	Valor avance	-$ 452.777,65

PARQUEADERO No. 14 - PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN — $ 111.780.333,00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 0,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	17,78%	17,78%
Valor ejecutado($)	$ 20.637.852,08	$ 20.637.852,08

Evaluación	Porcentaje avance	-11,78%
	Valor avance	$ 20.637.852,08

Plazo total del Proyecto en Días	91	
Plazo faltante del Proyecto en Días	46	
ALERTA	EN EJECUCIÓN	

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION				
SEMANA No.	8	DEL	4 de abril de 2022	AL	10 de abril de 2022

Mediante oficio CINP-BTA-034-0032-1016, Informe semanal No. 9, Contrato de Interventoria, se remite al ente contratante el Informe Semanal No. 9 del contrato de interventoría, correspondiente al periodo del 28 de Marzo a 03 de Abril de 2022.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0033-1037, Informe Mensual No 1, Contrato de Interventoria, se remite al ente contratante el Informe Mensual No. 1 del contrato de interventoría, correspondiente al periodo del 25 de Febrero al 24 de Marzo de 2022.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0034-1074, Remisión Acta de comité No. 5, se remite al ente contratante Acta de comité No. 05 con Fecha del 05 de Abril de 2022.

Mediante comunicado CO-TT-55-22-008, Solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de la referencia. La firma contratista radica ante Interventoría la solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos, para su revisión y aprobación.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0035-1733, Comunicado CO-TT-55-22-008, Solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de obra, se remite al ente contratante, copia del comunicado con el que el contratista hace entrega de: - Balance cero ajustado. - APU No Previstos. La anterior, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría y se ponen a consideración definitiva de la Entidad.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0036-1734, Fallencias en asfalto carpeta asfáltica MD20. Teniendo en cuenta las actividades de Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica) que se adelantan en los parqueaderos Calle 125, Calle 97 y calle 96, se informa al Consorcio ECTT, de las fallencias que se han encontrado. / Las medidas correctivas que se tomaron en los frentes donde se hubiera identificado estas fallencias no fueron las esperadas. / En algunos parches aun se pueden evidenciar hundimientos en la carpeta asfáltica. / No hay uniformidad en los pegues de la línea de corte pavimento nuevo - pavimento existente. Por lo anterior, nuevamente se solicita al Consorcio ECTT realizar las respectivas correcciones en los parches donde aún se presentan estas fallencias descritas anteriormente, o tomar otras alternativas para resolver la subtotal y el aceptable de la carpeta asfáltica para su aceptación por parte de esta interventoría.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0037-1715, Seguimiento a las obligaciones contractuales. Calidad de las obras. De acuerdo al seguimiento realizado a ascensores y teniendo en cuenta lo indicado en sus obligaciones: " CLAUSULA NOVENA. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA como experto se obliga para con la CONTRATANTE a: ... 8. Realizar los ensayos requeridos para la ejecución de la fase 1 de acuerdo con la Instalación de carpeta asfáltica Para el Mejoramiento con sub base granular tipo B. Previo a la instalación de la mezcla densa en caliente MD20, el contratista debe garantizar el cumplimiento de la norma INV E-142, densidad correspondiente al 95% del próctor modificado. El contratista debe presentar a esta Interventoría los ensayos de la mezcla densa en caliente MD20 - Análisis granulométricos de gruesos y finos. - Gradación. - Ensayo de equivalente de arena. - Ensayo de índice de alargamiento, aplanamiento y porcentaje de caras fracturadas. - Ensayo a la resistencia al desgaste de los agregados. - Ensayo caracterización de emulsión. 9. Suministrar e instalar la tierra paqueaderos tipo 2 M131 acorde con la cartilla de mobiliario urbano. El contratista debe suministrar los especificados en de las tierra paqueaderos de igual manera el manual de mantenimiento y recomendaciones suministrado por el fabricante. 10. Realizar la señalización la cual incluye demarcación, numeración, tope llantas de acuerdo con la normatividad vigente para parqueaderos ..." Antes de todas las operaciones de pintura, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo que garantice una perfecta terminación. La superficie que va a recibirla pintura de tráfico, deberá estar seca y libre de polvo, arena, grasa, aceite y otras sustancias extrañas que afecten la adherencia del recubrimiento. Cuando la pintura vaya a ser aplicada sobre superficies previamente pintadas, el Contratista debe garantizar la adherencia con el material nuevo. Si es necesario retirar la pintura antigua, esto deberá ser realizado correctivos. No se permitirá la aplicación de pintura en días en que la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados Celsius (5° C) o superior a cuarenta grados Celsius (40°C). También se podrá aplicar cuando la temperatura de la superficie a demarcar sea superior a cuarenta y cinco grados Celsius (45°C), a menos que el fabricante de dicha pintura recomiende su aplicación a estas temperaturas. Una vez colocada la carpeta asfáltica, se debe dar un tiempo para la aplicación de pintura. Según las especificaciones del ítems. Cabe recordar que, posiblemente quien asfalte posteriormente esa pintura no será recibida por esta Interventoría.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0038-1776, Llamado de atención por ejecución de actividades no contempladas en el presupuesto - Parqueadero Calle 96 Y calle 97, se realiza llamado de atención al Contratista por la ejecución de actividades que no hacen parte del presupuesto y perjudica no solo contratos por parte de esta Interventoría, teniendo en cuenta que solicitó la ejecución inmediata en los parqueaderos Calle 96 y Calle 97. Es recuerda que cualquier actividad que el Contratista ejecute y no cuenta con Vo.Bo. de requisitos para aprobación por parte de esta Interventoría, será de entera responsabilidad del Contratista y no será reconocida para pago Finalmente, se requiere que el Contratista en un plazo no mayor a un (01) día a partir de recibo del presente comunicado realice las acciones correctivas frente a la actividad ejecutada. Nota: en caso de no tener respuesta positiva por parte del Contratista en el plazo establecido, se dará inicio a los procesos sancionatorios a que haya lugar. Atentamente, ... Realizar la señalización la cual incluye demarcación, numeración, tope llantas de acuerdo con la normatividad vigente para parqueaderos ..."

En esta semana continúan actividades en el **PARQUEADERO CALLE 125**. Pintura tráfico amarilla Tropicalizada, Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación), Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica), Corte de pavimento - incluye equipo, cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra, Suministro e instalación de señales en lámina con apoyos tipo sencilla.

Se presentan dificultades en el acabado de la capa de rodadura en los parches instalados, afectando la calidad en el producto, se recomienda al contratista ser más estético para tomar inmediatamente los detalles en el acabado y cierre del material particulado en la capa de rodadura, realizando vertido con material fino de la mezcla asfáltica, retirar el exceso de material grueso con el rastrillo, homogeneizando las frecuencias o pases del rodillo, utilizar el compactador de llantas cumplir lo establecido en los Apu's contractuales.

En esta de que se van a instalar los cambio de nomenclatura Locals, localizados en predios de Unidad, esta Interventoría recomienda que antes de realizar esta actividad, el contratista presente la siguiente documentación conforme con lo requerido en la normatividad legal vigente, pasadar cumplimiento con la resolución 4272 de 2021, y cumple con los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas.

/ Documentación del profesional SISOMA. / Formato charla pre operacional. / El formato ATS. / Permiso de alturas, diligenciado por el profesional SISOMA. / Certificados de trabajos en alturas. / Exámenes médicos. Documentación del equipo a utilizar. / Afiliaciones al sistema de seguridad social y en su defecto, soporte de planilla de seguridad social pagada. / Inspección pretraje de elementos de protección. Programado 50,00% Ejecutado 20,13%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO BARICHARA**. Programado: 100,00% Ejecutado: 61,40%. Falta por ejecutar: Suministro e instalación de bolardos peatonales y Suministro e instalación de valla conmemorativa. Informativa de 2x1 con tablero en lamina con apoyos tipo sencilla.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO COUNTRY 85**. Programado: 70,00% Ejecutado: 64,80%.

En esta semana se realizaron limpieza de escombros de muro en el **PARQUEADERO USAQUEN 19**. Programado: 91,00% Ejecutado: 89,60%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 97**. Programado: 100,00% Ejecutado: 96,11%. Presenta un atraso del 3,89% quedando pendiente el: Suministro e instalación de valla conmemorativa. Informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo sencilla.

En esta semana continuamos con actividades en el **PARQUEADERO CALLE 96**. Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación), Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica), Corte de pavimento - incluye equipo, cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra, Suministro e instalación de Cubierta para bolardos, Suministro e instalación de bolardos en concreto (incluye anclajes y pegoide) y Demarcación cebras de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0,10cm).

Se presentan dificultades en el acabado de la capa de rodadura en los parches instalados, afectando la calidad en el producto, se recomienda al contratista ser más estético para tomar inmediatamente los detalles en el acabado y cierre del material particulado en la capa de rodadura, realizando vertido con material fino de la mezcla asfáltica, retirar el exceso de material grueso con el rastrillo, homogeneizando las frecuencias o pases del rodillo, utilizar el compactador de llantas cumplir lo establecido en los Apu's contractuales. Programado: 100,00% Ejecutado: 97,16%.

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO CALLE 97**. Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado, Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica), Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación), Corte de pavimento - incluye equipo, cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra, Demarcación cebras de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0,10cm).

Se presentan dificultades en el acabado de la capa de rodadura en los parches instalados, afectando la calidad en el producto, se recomienda al contratista ser más estético para tomar inmediatamente los detalles en el acabado y cierre del material particulado en la capa de rodadura, realizando vertido con material fino de la mezcla asfáltica, retirar el exceso de material grueso con el rastrillo, homogeneizando las frecuencias o pases del rodillo, utilizar el compactador de llantas cumplir lo establecido en los Apu's contractuales. Programado: 0,00% Ejecutado: 61,19%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 96**. Programado: 96,00% Ejecutado: 96,11%. queda pendiente el: Suministro e instalación de Valla conmemorativa. Informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo sencilla.

En esta semana iniciaron actividades en el **PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN**. Localización y replanteo, Conformación Re-Pulverizada, Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación), Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego), Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Corte de pavimento - incluye equipo, cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra, Excavación Para instalación de tuberia de 4 pig, Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado, Excavación manual en mano de compisionado. Programado: 0,00% Ejecutado: 17,39%.

Teniendo en cuenta el siguiente cuadro de avance de las actividades de proyecto en General, Programado: 0,00%, Ejecutado: 17,39%. Cabe resaltar que en el porcentaje de avance, estan en curso actividades ejecutadas y que a la fecha presentan observaciones que no reciben, lo cual para esta interventoría, no pueden ser reconocidas para pago.

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	4 de abril de 2022	AL	10 de abril de 2022

INFORMACION METEOROLOGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
4/04/2022	8:00 am a 12:00 pm	4
5/04/2022	8:00 am a 1:00 pm	1
6/04/2022	8:00 am a 1:00 pm	1
7/04/2022	8:00 am a 3:00 pm	1
8/04/2022	8:00 am a 3:00 pm	1
9/04/2022	8:00 am a 3:00 pm	1
10/04/2022	8:00 am a 3:00 pm	0



ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 125
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MANACHS
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO COUNTRY 65
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO UNILAGO 79
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 96
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 97
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICÓ 90

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1: CALLE 125 - 127	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1: CALLE 125 - 127	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1: CALLE 125 - 127	Demarcación salidas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Demarcación salidas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Suministro e instalación de Cadena para bolardos

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	8	DEL	4 de abril de 2022	AL	10 de abril de 2022



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12 CALLE 97	Demarcación salidas de parqueo en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12 CALLE 97	Demarcación salidas de parqueo en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	Excavacion Para instalacion de tuberia de 4 plg



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	Corte de pavimento - Incluye equipo cortadora de concreto





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	Excavacion manual en material conglomerado

ONCE (Día en letras) 11 (Día en números) día del mes de ABRIL de 2022 (Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	DIEGO FERNANDO CLARO CARRASCAL	CEDU	

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	11 de abril de 2022	AL	17 de abril de 2022

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO ECTT INTEGRADO POR CAL CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO FARIADO GAMBOA	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato No.	TT-CD-2022	Contrato No.	TT-57-2022
Fecha de Inicio	viernes, 26 de febrero de 2022	Fecha de Inicio	viernes, 25 de febrero de 2022
Fecha de Terminación	jueves, 26 de mayo de 2022	Fecha de Terminación	domingo, 24 de julio de 2022
Valor Inicial	$ 1,532,716,338.23	Valor Inicial	$84,245,900.00
Adición	N/A	Adición	N/A
Valor Actualizado Contrato	$ 1,532,716,338.23	Valor Actualizado Contrato	$84,245,900.00
Plazo Inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (05) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N/A
Prórroga	N/A	Prórroga	N/A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (05) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTREN A CARGO DEL IDEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDEP"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO


GENERAL $ 1,532,716,338.23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.17%	10.12%
Valor programado ($)	$ 24,583,700.91	$ 159,636,348.27

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.03%	10.84%
Valor ejecutado($)	$ 43,767,771.38	$ 261,918,183.10

Evaluación		
	Porcentaje avance	1.29%
	Valor avance	$ 106,713,834.83

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 30,430,113.86	$ 15,660,454.62	$ -14,769,659.24
SEM 3	$ 77,716,783.72	$ 55,129,075.58	$ -22,412,682.98
SEM 4	$ 97,887,640.79	$ 32,432,351.71	$ -34,490,718.91
SEM 5	$ 139,606,385.07	$ 152,977,357.60	$ 48,567,713.23
SEM 6	$ 192,827,567.76	$ 101,110,165.16	$ -118,291,133.40
SEM 7	$ 195,530,458.55	$ 203,960,354.53	$ 118,570,515.97
SEM 8			$ -

Nota : incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Billones)

PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO CALLE 121 - 127 (SANTA BARBARA) $ 90,030,980.92

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	10.07%	60.07%
Valor programado ($)	$ 14,039,998.81	$ 97,108,997.19

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	27.02%	97.18%
Valor ejecutado($)	$ 23,347,802.33	$ 83,925,929.87

Evaluación		
	Porcentaje avance	37.11%
	Valor avance	$ 33,392,932.94

PARQUEADERO No. 3 : PARQUEADERO MARACHO $ 4,787,953.24

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 4,787,953.24

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	86.40%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 4,367,818.10

Evaluación		
	Porcentaje avance	-13.60%
	Valor avance	$ -651,341.19

PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COUNTRY 65 $ 30,031,168.60

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	20.00%	90.00%
Valor programado ($)	$ 6,006,233.72	$ 27,027,810.78

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	80.80%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 25,483,272.18

Evaluación		
	Porcentaje avance	-9.20%
	Valor avance	$ -2,764,538.60

TERMINAL DE TRANSPORTES S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	11 de abril de 2022	AL	17 de abril de 2022

PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO LADO 78 — $ 17,717,429.62

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	5.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 885,871.48	$ 17,717,429.62

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	5.21%	86.00%
Valor ejecutado $	$ 922,500.00	$ 15,232,506.73

Evaluación		
	Porcentaje avance	-5.00%
	Valor avance	-$ 885,871.48

PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHICÓ N7 — $ 22,703,616.28

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 22,739,616.28

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	96.11%
Valor ejecutado $	$ 0.00	$ 21,834,281.19

Evaluación		
	Porcentaje avance	-4.00%
	Valor avance	-$ 908,335.09

PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 96 — $ 40,232,365.81

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 40,232,365.81

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	91.16%
Valor ejecutado $	$ 0.00	$ 36,691,189.19

Evaluación		
	Porcentaje avance	-8.84%
	Valor avance	-$ 3,541,176.61

PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 97 — $ 48,519,569.25

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	90.00%	90.00%
Valor programado ($)	$ 43,241,992.33	$ 43,669,992.13

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	85.15%
Valor ejecutado $	$ 0.00	$ 39,409,209.20

Evaluación		
	Porcentaje avance	-11.15%
	Valor avance	-$ 10,108,360.33

PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHICÓ 96 — $ 25,022,978.22

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 900,457.58	$ 25,022,978.22

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	95.13%
Valor ejecutado $	$ 0.00	$ 24,058,843.18

Evaluación		
	Porcentaje avance	-4.87%
	Valor avance	-$ 964,135.04

PARQUEADERO No. 14 : PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN — $ 171,790,303.00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	0.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 0.00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	10.94%	68.04%
Valor ejecutado $	$ 18,817,409.10	$ 68,136,281.20

Evaluación		
	Porcentaje avance	-68.04%
	Valor avance	-$ 68,136,281.20

Plazo total del Proyecto en Días	91	
Plazo faltante del Proyecto en Días	39	
ALERTA	EN EJECUCION	

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION	

SEMANA No.	7	DEL	11 de abril de 2023	AL	17 de abril de 2023

Mediante comunicado CO-TT-03-22-013, Modelo vallas informativas parqueaderos para su aprobación, teniendo en cuenta la información suministrada por La Terminal para la creación de las vallas informativas de los parqueaderos, El Consorcio ECTT, hace entrega el diseño de las vallas informativas de los parqueaderos para ser avalado y/o se presenten observaciones si es el caso, y de esta forma proceder a la impresión e instalación de estas. Cabe recalcar que para los siguientes parqueaderos no fue enviada información y fotografías para el modelo de las vallas: - URBANIZACION DEL CARMELO RUN 2016-10 - GUIRNALDA DE TABAJITOS RUN 1985-11 - LOS TRES (03) PARQUEADEROS DE GLORIA LARA.

Mediante comunicado CO-TT-03-22-009, Solicitud inclusión de actividades a ítems adicionales y no pactados del contrato de la referencia. El contratista hace entrega del balance general y la solicitud de inclusión de actividades no previstas para su revisión, aprobación por parte de esta interventoría.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0036-1819 , Remisión Acta de comité No. 6, se remite al ente contratante Acta de comité No. 06 con fecha del 12 de Abril de 2023.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0040-1820, Requerimiento por ejecución de actividad "Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 60-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)" en parqueaderos Calle 125, Calle 96 y Calle 97. Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a su contrato, esta interventoría se permite evidenciar la situación presentada en los parqueaderos Calle 125, Calle 96 y Calle 97, en la ejecución de la actividad "Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 60-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)", referente al proceso constructivo que genera un deficiente acabado en la intervención, como lo indica la Entidad mediante oficio 20231040016081 (copiado a cabeza) y como se presenta a continuación: Por lo anterior, se solicita al Contratista tomar las acciones correctivas a que haya lugar, conforme con el compromiso generado en el comité del 12 de abril de 2023, garantizando la calidad y estabilidad de los trabajos ejecutados. Adicionalmente, se solicita la entrega de un informe de las acciones tomadas y que incluya: 1. Solución a anomalías que afectan la calidad de las obras que se están ejecutando. 2. Garantía a la estabilidad que un vigente durante la vida útil del pavimento. 3. Solución para el mejoramiento del tramo de la carpeta asfáltica existente. 4. Imagen de la temperatura a la que se está realizando el proceso de compactación de esta mezcla asfáltica. 5. Proceso constructivo de la instalación de la base. 6. Listado de equipos utilizados, los cuales deben ser los adecuados para dicho mejor acabado a la mezcla asfáltica, teniendo en cuenta la recomendación dada por interventoría en el comité del 12 de abril de 2023. 6. Solución a las bajas en los sectores de intervención que generan encharcamiento de agua. 7. Granulometría de mezcla. 8. Solución a las juntas donde se evidencia de que con la cortadora se hicieron cortes en el asfalto antiguo y el contratista aplico una capa encima que se ve deficiente. 9. Solución a la caída del parqueadero que hacia falta tapar de la cera 5 donde aplicaron una capa sin nada de compactación y se ve muy mal terminado. 11. En el parqueadero de la 97, se requiere solución a las zonas de intersección que presentan empozamiento de agua. 12. En el parqueadero de la 96, se requiere solución a la zona que presento desfase de material.
En algunos carriles aún se pueden visualizar mezcla abierta por falta de finos en la caja de rodadura, ya hay uniformidad en los picos de la línea de corte pavimento nuevo – pavimento existente, lo que puede estar pegando alta filtración de agua, desprendimiento de los agregados y por ende la afectación de la estructura de soporte del pavimento. Nos permitimos aclarar que las actividades que el Contratista debe ejecutar para atender las observaciones realizadas no generan nuevas adicionales en el Contrato, teniendo en cuenta que hacen parte del proceso constructivo que se lleva a cabo. Finalmente, indicamos que toda actividad que no cumpla con las especificaciones técnicas para su recibo, no será reconocida para pago por parte de esta interventoría.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0041-1830, Llamado de atención por ejecución de actividades no contempladas en el presupuesto e inobservancia en especificación técnica, Item "Suministro E Instalación Tope Llantas En Plastico (Incluye Anclajes Y Epóxico)" Parqueadero Calle 97. Por medio de la presente nos permitimos realizar llamado de atención al Contratista por la ejecución de actividades que no están contempladas en el presupuesto y por ende no están aprobadas por parte de esta interventoría para su ejecución. Lo anterior, teniendo en cuenta que se evidencio la ejecución del ítem "Suministro E Instalación Tope Llantas En Plastico (Incluye Anclajes Y Epóxico)" en el parqueadero Calle 97. De requerirse su ejecución, nos permitimos indicar que los topes de llantas instalados en el parqueadero Calle 97, no cumplen con las características y especificaciones contempladas en el ítem 5.2. Se recuerda que si incluir actividad que el Contratista ejecute y no cumpla con lo no se requisitos para aprobación por parte de esta interventoría, será de entera responsabilidad del Contratista y no será reconocida para pago.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0043-1832, Requerimiento cumplimiento normatividad por a trabajos seguros en alturas, Parqueadero Calle 125. Teniendo en cuenta el seguimiento realizado a su contrato y que se está ejecutando la actividad de "Cerca de luminarias Led para intemperie, aluminado público 150 vatios, localizadas en postes de 12mts (incluye equipo para cambio)", esta interventoría se permite solicitar la siguiente documentación pertinente con lo dispuesto en la normatividad legal vigente frente al tema, entre lo que se encuentra lo reglamentado en la resolución 4272 de 2021, donde se establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en alturas: - Documentación del profesional SISOMA, encargado de verificar lo pertinente para realizar este procedimiento. - Formato donde se evidencie matriz pre-operacional con el personal que realizará la actividad. - El formato ATS diligenciado, donde se evidencia el paso a paso para la ejecución de la actividad, los posibles riesgos identificados y la forma de mitigación de los mismos. - Permiso de alturas diligenciado por el profesional SISOMA, donde se avale la ejecución de la actividad. - Presentar los certificados de trabajos en alturas, del personal que va a realizar la actividad. - Exámenes médicos donde conste la valoración para realizar trabajo en alturas. - Documentación del equipo utilizado (Hoja de vida del equipo, mantenimientos preventivos y correctivos, Pre-operacional del equipo). - Afiliaciones al sistema de seguridad social del personal que está ejecutando la actividad. En el caso de no contar con afiliación referente del trabajador, presentar soporte de planilla de seguridad social pagada del periodo inmediatamente anterior a la fecha de realización de la actividad. - Inspección y entrega de elementos de protección personal utilizados en la actividad. Se recuerda que dicha documentación debe ser entregada a esta interventoría mínimo 3 días antes al inicio de las actividades en alturas en cualquiera de los parqueaderos que se están interviniendo, de presentarse un accidente en el área de los mismos durante en el cumplimiento SST será responsabilidad del Contratista. Por lo anterior, se solicita al Contratista la entrega de lo solicitado a la mayor brevedad y se tomen las medidas correctivas frente a la ejecución de la actividad en mención, toda vez que se está omitiendo el fiel cumplimiento de los requisitos para su inicio.

Mediante comunicado CO-TT-03-22-010, Respuesta formal Oficio CINP-BTA-034-0043-1832 Con asunto "Requerimiento cumplimiento normatividad para trabajos seguros en alturas, Parqueadero Calle 125 #9 Conexión ECTT, hace entrega de la siguiente información: Documento del profesional SISOMA, encargado de verificar lo pertinente para realizar este procedimiento. - Formato donde se evidencie matriz preoperacional con el personal que realizará la actividad. - El formato ATS diligenciado, donde se evidencie el paso a paso para la ejecución de la actividad, los posibles riesgos identificados y la forma de mitigación de los mismos. - Permiso de alturas diligenciado por el profesional SISOMA, donde se avale la ejecución de la actividad. - Presentar los certificados de trabajos en alturas, del personal que va a realizar la actividad.
Exámenes médicos donde conste la valoración para realizar trabajo en alturas. - Documentación del equipo utilizado (Hoja de vida del equipo, mantenimientos preventivos y correctivos, Pre-operacional del equipo).
Afiliaciones al sistema de seguridad social del personal que está ejecutando la actividad. - Inspección y entrega de elementos de protección personal utilizados en la actividad.

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO CALLE 125**: Suministro e Instalación de Señalización vertical reflectiva y salida zona residencial, de Flores Elton metálica incluido poste, Cambio de luminarias Led para intemperie, aluminado público 150 vatios, localizadas en postes de 12 mts (incluye equipo para cambio), Retiro suministro e instalacion de diferentes ítems plasticos reductores de 75 cm de altura y 8cm de diametro, Pintura trafico amarillo (cordones), Demarcación sólida de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.15cm), Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Se realizan reparaciones en el anabado de la caja de rodadura en los parches instalados. - Item 1% Ejecutado: 97,19%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO MANANTIAL**. Programado: 100,00% Ejecutado: 84,45%. Falta por ejecutar: Suministro e instalacion de Biciparqueadero metálico y Suministro e Instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyo tipo cercha

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO COUNTRY 85**. Programado: 90,00% Ejecutado: 84,86%

En esta semana se realizaron actividades en el **PARQUEADERO JUBILADO 78**. Arreglo de 4 m2 de muro en ladrillo a la vista, 2 veces pintura dorada ginu-ing y refuerzo)Programado: 100% Ejecutado: 99,00%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 97**. Programado: 100,00% Ejecución: 96,11%, falta por ejecutar el Suministro e Instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 96**. falta por ejecutar: Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico y Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha, aún no iniciar con las reparaciones en el acabado de la caja de rodadura en los parches instalados, se recomienda al Consorcio ECTT realizar las respectivas reparaciones para su recibo por parte de esta interventoría. Programado: 100,00% Ejecutado: 97,10%

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 97**. falta por ejecutar: Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico y Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha, aún no iniciar con las reparaciones en el acabado de la caja de rodadura en los parches instalados, se recomienda al Consorcio ECTT realizar las respectivas reparaciones para su recibo por parte de esta interventoría. Programado: 90,00% Ejecutado: 81,10%

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 96**: Programado: 100,00% Ejecutado: 96,19% queda pendiente el Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha

En esta semana iniciaron actividades en el **PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN**: Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación), Concreto de pavimento - (Incluye equipo, extendido y compactación, incluye dovela impregnada, asfalto curado e: 200 m/m, agua y malla de 30x 30cm, Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado, Tubería pvc para drenaje 4"/6" con tiles (incluye suministro e instalación), Excavación manual en material conglomerado. Programado: 0,00% Ejecutado: 28,62%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades del proyecto en General, Programado: 12,57%, Ejecutado: 19,90%. Cabe resaltar que en el porcentaje de avance, están incluidas actividades ejecutadas y casi a la fecha semanas observaciones para su recibo, lo cual para esta interventoría, no pueden ser reconocida para pago.

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	11 de abril de 2022	AL	17 de abril de 2022

INFORMACION METEOROLOGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
11/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	0
12/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	0
13/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	0
14/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
15/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	0
16/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	0
17/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	0



ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 125
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MARUCHER
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MOSFELIA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO COUNTRY 65
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO UNILAGO 78
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICO 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 96
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICO 90
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MODULOS DE RESERVAS

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125	Suministro e Instalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmx40cm metálica incada a piso.



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125	Reparación en asfaltado de capa de rodadura en partes intervenidas



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125	Demarcación celdas de parqueos en pintura bifásica color amarillo (ancho 0.10cm)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 CALLE 125	Retiro de puertas metálicas zona norte parqueadero incluye pintura y soldadura.

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	7	DEL	11 de abril de 2022	AL	17 de abril de 2022



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11. CALLE 98	Cambio de luminarias Led para Helipuerto, alumbrado público 150 vatios, localizadas en postes de 12 mts (incluye equipo para control)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 8. LAGO 19	Arreglo de 4 m2 de acera en ladrillo a la vista, 2 cajas (incluye dovelas grouting y refuerzo)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	Tubería pvc para drenaje 4"-6" con filtro (incluye suministro e instalación)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	Toma de densidades al material de subbase granular



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	Toma de densidades al material de subbase granular



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	Toma de densidades al material de subbase granular

DIECIOCHO	18	dias del mes de	ABRIL	de	2022
(Dia en letras)	(Dia en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA

NOMBRES Y APELLIDOS	DIEGO FERNANDO CLARO CAMARGAL	Firma	

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	8	DEL	18 de abril de 2022	AL	24 de abril de 2022

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO ECTE INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato No.	TT155/2022	Contrato No.	TT 51 /2022
Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022	Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022
Fecha de Terminación	jueves, 26 de mayo de 2022	Fecha de Terminación	domingo, 24 de julio de 2022
Valor inicial	$ 1.522.718.228,23	Valor Inicial	$94.295.000,00
Adición	N/A	Adición	N/A
Valor Actualizado Contrato	$ 1.522.718.228,23	Valor Actualizado Contrato	$94.295.000,00
Plazo inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N/A
Prórroga	N/A	Prórroga	N/A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (5) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SADEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL SADEP"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GENERAL $ 1.521.718.228,21

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,01%	39,97%
Valor programado ($)	$ 65.809.252,62	$ 384.150.206,42


	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	4,99%	24,15%
Valor ejecutado($)	$ 75.193.017,49	$ 367.670.800,36

DE ACUERDO A LA REVISIÓN DE CANTIDADES REALIZADA EN CONJUNTO CON EL CONTRATISTA, SE REALIZA EL AJUSTE DE LAS MEDIDAS EN LOS PARQUEADEROS COUNTRY 85, LAGO 79 , CHICO 97, CALLE 96, CHICÓ 10, QUE SE REPRESENTA EN LA DISMINUCIÓN DEL VALOR EJECUTADO ACUMULADO EN COMPARACION CON EL SEMANAL No. 7

Evaluación		
	Porcentaje avance	5,40%
	Valor avance	$ 82.121.603,31

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO



VALOR SEMANAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 20.402.112,55	$ 15.609.454,62	$ -4.792.657,93
SEM 3	$ 27.718.192,72	$ 50.129.675,58	$ 22.452.682,86
SEM 4	$ 57.981.640,79	$ 91.016.635,24	$ 33.034.994,44
SEM 5	$ 104.464.344,27	$ 132.478.954,83	$ 28.014.610,56
SEM 6	$ 153.827.041,75	$ 231.618.083,15	$ 80.191.033,40
SEM 7	$ 185.330.430,58	$ 291.905.852,87	$ 106.575.446,31
SEM 8	$ 284.300.209,42	$ 367.670.800,36	$ 82.720.690,94

Nota : Incluir el avance de las últimas 8 semanas (en Millones)

PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO CALLE 131 - 127 (SANTA BARBARA) $ 105.807.501,00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	16,67%	83,33%
Valor programado ($)	$ 17.634.589,10	$ 88.172.992,51

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	7,12%	86,78%
Valor ejecutado $)	$ 7.539.738,28	$ 91.162.186,31

Evaluación		
	Porcentaje avance	2,81%
	Valor avance	$ 2.989.193,81

PARQUEADERO No. 2 : PARQUEADERO ALHAMBRA $ 430.905.000,67

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,01%	0,01%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 0,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,01%	0,01%
Valor ejecutado $)	$ 387.500,00	$ 387.500,00

Evaluación		
	Porcentaje avance	0,01%
	Valor avance	$ 387.500,00

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA STAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	9	DEL	18 de abril de 2022	AL	24 de abril de 2022

PARQUEADERO No. 3 : PARQUEADERO BARLOVENTO — $ 11.818.842,64

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 11.818.842,64

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	35,86%	78,19%
Valor ejecutado($)	$ 4.240.646,00	$ 9.241.914,43

Evaluación	Porcentaje avance	-37,26%
	Valor avance	-$ 3.324.417,60

PARQUEADERO No. 4 : PARQUEADERO MODELIA — $ 151.161.727,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 0,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	7,76%	7,76%
Valor ejecutado($)	$ 11.716.198,00	$ 11.716.198,00

Evaluación	Porcentaje avance	7,76%
	Valor avance	$ 11.716.198,00

PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COUNTRY 65 — $ 25.325.916,48

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	10,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 2.532.591,65	$ 25.325.916,48

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	83,28%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 21.091.748,00

Evaluación	Porcentaje avance	-16,72%
	Valor avance	-$ 4.234.168,48

PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO LAGO 19 — $ 15.961.878,65

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 15.961.878,65

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	83,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 13.249.273,97

Evaluación	Porcentaje avance	-17,00%
	Valor avance	-$ 2.712.604,68

PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHICÓ 97 — $ 24.292.921,47

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 24.292.921,47

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	90,19%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 21.936.293,00

Evaluación	Porcentaje avance	-9,81%
	Valor avance	-$ 2.356.628,47

PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 98 — $ 37.320.465,45

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 37.320.465,45

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	84,72%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 31.616.978,50

Evaluación	Porcentaje avance	-15,28%
	Valor avance	-$ 5.703.486,95

PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 97 — $ 50.180.950,70

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	50,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 25.090.000,00	$ 50.180.950,70

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	10,00%	88,98%
Valor ejecutado($)	$ 5.041.946,14	$ 44.459.166,51

Evaluación	Porcentaje avance	-11,02%
	Valor avance	-$ 5.719.694,21

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	8	DEL	18 de abril de 2022	AL	24 de abril de 2022

PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHICO 80 — $ 21.000.834,24

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 21.000.834,24

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	88,57%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 19.023.831,24

Evaluación		
	Porcentaje avance	-8,43%
	Valor avance	$ 1.976.963,00

PARQUEADERO No. 14 : PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN — $ 208.315.009,06

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 0,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	11,66%	35,65%
Valor ejecutado($)	$ 24.192.681,91	$ 73.257.943,92

Evaluación		
	Porcentaje avance	35,65%
	Valor avance	$ 73.257.943,92

PARQUEADEROS No. 15 : PARQUEADERO EL CARMELO — $ 35.237.630,68

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	0,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 0,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	65,00%	65,00%
Valor ejecutado($)	$ 22.934.089,81	$ 22.934.089,81

Evaluación		
	Porcentaje avance	65,00%
	Valor avance	$ 22.934.089,81

Plazo total del Proyecto en Dias	91	
Plazo faltante del Proyecto en Dias	52	
ALERTA	EN EJECUCION	

Mediante oficio CINP-BTA-034-0044-1871, Correo electrónico; Formato - Información de vallas, se remite al contratista, copia del correo electrónico remitido por la Entidad el 13 de abril de 2022, referente a la información faltante para la elaboración de las vallas, de acuerdo al compromiso establecido el pasado 12 de abril de 2022 en comité de obra.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0045-1879, Llamado de atención, Organización zona de obra – Parqueadero Nicolás de Federman. Teniendo en cuenta el seguimiento realizado al contrato de obra, la interventoría realiza llamado de atención teniendo en cuenta que se ha observado desorganización en las áreas de trabajo, falta de señalización y delimitación de los espacios públicos usados, lo que genera un impacto visual negativo y un ambiente inseguro tanto para el personal operativo del parqueadero como para los usuarios, por lo anterior se subraya lo mencionado en el contrato de obra: "Cláusula OCTAVA: OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA COMO EXPERTO: ". Numeral 6. Prevenir los accidentes y tomar todas las precauciones necesarias para reaccionar de manera oportuna a las situaciones de emergencia que se puedan presentar por hechos atribuibles a la naturaleza, a terceros o a la ejecución de los trabajos." Numeral 24. Colocar y mantener la señalización de la obra de acuerdo a las disposiciones de la operación del parqueadero, garantizando la protección de los vehículos que se encuentran en la zona de operación habilitada." En aras de dar cumplimiento a las obligaciones contractuales, se solicita al Consorcio ECTT, organizar el área de trabajo, delimitar la zona de labores y zona de equipos y herramientas, e implementar actividades de orden y aseo, para que así se dé cumplimiento a lo consignado en el documento Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y la normatividad legal vigente.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0046-1881 Comunicados CO-TT-55-22-009 y CO-TT-55-22-014, Solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de obra. Atendiendo los comunicados del con los que hizo entrega de la solicitud de inclusión de ítems no previstos desde el NP 24 al NP 26, esta interventoría se permite solicitar la entrega del balance presupuestal en formato Excel firmado, con el fin de realizar la correspondiente revisión parte de esta Interventoría, y así continuar con el trámite correspondiente a la Entidad.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0047-1893, Informes semanales No. 6 y 7, Contrato de Interventoría, se remite al ente contratista los siguientes informes semanales del contrato de interventoría: Informe semanal No. 6 Periodo del 4 al 10 Abril de 2022 . Informe semanal No. 7 Periodo del 11 al 17 Abril de 2022.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0048-1903, Comunicados CO-TT-55-22-009 y CO-TT-55-22-014, Solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos desde el NP24 al NP26, Contrato de Obra. Para su información y fines pertinentes, adjunto a la presente nos permitimos remitir copias de los comunicados del asunto, con los que el contratista hace entrega de: - Balance presupuestal. - APU No Previstos. - Cotizaciones. Lo anterior, se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría, y se ponen a consideración definitiva de la Entidad.

Mediante comunicado CO-TT-55-22-016, Asunto: Disposición final reflectores desmontados. El Consorcio ECTT, solicita a la entidad contratante, se indique en qué lugar se realizará la disposición final de los 20 reflectores que fueron desmontados en el parqueadero calle 125 – 127 (Santa Barbara) los cuales ya son obsoletos, de igual forma la persona encargada para la recepción de los mismos.

Mediante comunicado CO-TT-55-22-017, Asunto: Respuesta y aclaraciones oficio CINP-BTA-034-0037-1735. Cuyo asunto es "Seguimiento a las obligaciones contractuales. Calidad de las obras." En virtud del oficio de la referencia, se anexa al presente oficio lo siguiente: - Clasificación de material de Sub-Base Granular tipo B. - Ensayo Marshall para MDC20 que incluya ensayos rueda - Análisis granulométricos de gruesos y finos. - Drotberts. - Ensayo de equivalente de arena. - Ensayo de índice de alargamiento, aplanamiento y porcentaje de caras fracturadas. - Ensayo a la resistencia al desgaste de los agregados. - Ensayo caracterización de emulsión. - Resultado de toma de Densidades en Campo, Superiores al 97% del Proctor modificado. 8. El contratista debe suministrar las especificaciones de los tres parqueaderos y de igual manera el manual de mantenimiento y recomendaciones suministrada por el fabricante. Al requerimiento se anexa Especificación técnica del elemento. 10. Antes de iniciar las operaciones de pintura, el Contratista efectuará un cuidadoso replanteo que garantice una perfecta terminación. La superficie que va a recibir la pintura de tráfico deberá estar seca y libre de polvo, arena, grasa, aceite y otras sustancias extrañas que afecten la adherencia del recubrimiento. Cuando la pintura vaya a ser aplicada sobre superficies previamente pintadas, el Contratista debe garantizar la adherencia con el material nuevo. Si es necesario retirar la pintura antigua, esta deberá ser raspada o sandblasted. No se permitirá la aplicación de pintura en días con lluvias, o cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea inferior a cinco grados Celsius (5° C) o superior a cuarenta grados Celsius (40°C). Tampoco se podrá aplicar cuando la temperatura de la superficie a demarcar sea superior a cuarenta y ocho grados Celsius (48°C), a no ser que el fabricante de la pintura recomiende su aplicación a estas temperaturas. Una vez colocada la carpeta asfáltica, se debe dar un plazo para la aplicación de pintura. Según las especificaciones del Invías. La aplicación de pintura para señalización se toma como referencia el Capítulo 3del Manual de Señalización Vial, Dispositivos uniformes para regulación del tránsito, en calles, carreteras, y ciclorutas de Colombia. Expedido por el Ministerio de Transporte. En cuanto al plazo de aplicación de la pintura se toma como referencia lo establecido en el manual anteriormente mencionado así: "Las bases de demarcación con pintura en frío que se apliquen sobre concreto asfáltico deberán ser pintadas como mínimo transcurridos treinta días después de terminada la carpeta de rodadura. Cuando por circunstancias especiales se requiera realizar la demarcación antes de dicho término, ésta deberá realizarse aplicando un espesor húmedo igual a la mitad del especificado para la pintura definitiva y se deberá colocar aquella dentro de los ocho (8) días siguientes."

Mediante oficio CINP-BTA-034-0049-1904, Solicitud actualización programación conforme con la inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos del contrato de obra. Teniendo en cuenta que mediante comunicado CINP-BTA-034-0046-1903, esta interventoría da aprobación a la inclusión de una serie de ítems adicionales e ítems no previstos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, nos permitimos solicitar la programación actualizada que garantice la ejecución de dichas actividades en el plazo contractual. Lo anterior, se solicita en un periodo no mayor a dos (02) días al recibo del presente comunicado, con el fin de realizar el debido seguimiento a las actividades a ejecutar.

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION				
SEMANA No.	8	DEL	18 de abril de 2022	AL	24 de abril de 2022

Mediante oficio CINP-BTA-034-0093-1905, Reparación deficiencias en bachas - parqueaderos calle 125. Teniendo en cuenta las reparaciones realizadas a las bachas intervenidas en el parqueadero Calle 125, el día 12 de abril de 2022, se puede evidenciar que transcurridos 8 días desde la intervención se está presentando deficiencia en el soldado de la carpeta asfáltica por desprendimiento del material granular y alrededores.
Adicionalmente, como se indicó el 11 de abril de 2022 también se presentó deficiencia en las líneas de corte donde se aplicaron rebobos. Tal y como se indicó en el comité del 12 de abril de 2022 dichas situaciones no se podían evitar a gran escala y el Contratista debía tomar las medidas necesarias que garantizaran el acabado y remate de las bachas intervenidas. Por lo anterior, las reparaciones realizadas no serán recibidas por parte de esta interventoría hasta tanto cumplan con las especificaciones técnicas en cuanto al acabado que deben tener.

Mediante oficio CINP-BTA-034-0051-1908, Oficio 20220048011601; Comunicado CO-TT-65-22-012; Llamado de atención Contrato TT-67-2022. Atendiendo el oficio del asunto con el que entre otros solicita respuesta frente a observaciones encontradas en la ejecución de las obras, nos permitimos indicar lo siguiente: 1. Solución a anomalías que afectan la calidad de las obras que se están ejecutando. Mediante comunicado CINP-BTA-034-0093-1734 del 8 de abril de 2022 esta interventoría requirió al Contratista de obra por falencias encontradas en el acabado de la actividad Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica), que se evidenciaba en los parqueaderos Calle 125, Calle 97 y calle 96. Ahora bien, el 18 de abril de 2022 también, mediante comunicado CINP-BTA-034-0097-1738, se le solicitó al Contratista para la mezcla densa en caliente MD20, garantizar el cumplimiento de la norma INV E-142, densidad correspondiente al 95% del próctor modificado. Así, como presentar a esta interventoría los ensayos de la mezcla densa en caliente MD20: - Análisis granulométricos de gruesos y finos. - Gradación. - Ensayo de equivalente de arena. - Ensayo de índice de alargamiento, aplanamiento y porcentaje de caras fracturadas. - Ensayo a la resistencia al desgaste de los agregados. - Ensayo caracterización de emulsión Conforme con el oficio del 11 de abril, esta interventoría nuevamente requirió al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-034-0040-1829 del 12 de abril de 2022 por el deficiente acabado en la ejecución de la actividad en mención.De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan anomalías por falta de material, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022, actividades que deben ser asumidas por el contratista. 2. Solución a la evidencia de que en algunas zonas le hizo falta material. Mediante comunicado CINP-BTA-034-0035-1734 del 8 de abril de 2022 esta interventoría requirió al Contratista de obra por falencias encontradas en el acabado de la actividad Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica), que se evidenciaba en los parqueaderos Calle 125, Calle 97 y calle 96. Ahora bien, el 8 de abril de 2022 también, mediante comunicado CINP-BTA-034-0035-1735, se le solicitó al Contratista para la mezcla densa en caliente MD20, garantizar el cumplimiento de la norma INV E-142, densidad correspondiente al 95% del próctor modificado. Así, como presentar a esta interventoría los ensayos de la mezcla densa en caliente MD20 – Análisis granulométricos de gruesos y finos. - Gradación. - Ensayo de equivalente de arena. - Ensayo de índice de alargamiento, aplanamiento y porcentaje de caras fracturadas. - Ensayo a la resistencia al desgaste de los agregados. - Ensayo caracterización de emulsión Conforme con el oficio del 11 de abril, esta interventoría nuevamente requirió al Contratista mediante comunicado CINP-BTA-034-0040-1829 del 12 de abril de 2022 por el deficiente acabado en la ejecución de la actividad en mención. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan fisuras por falta de material, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022, actividad que debe ser asumida por el contratista. Finalmente, se recalcó al contratista que para la aplicación de la mezcla asfáltica en los parqueaderos faltantes por intervenir se debe tener en cuenta el volumen total de las áreas de las bachas, y de igual manera contemplar desperdicios del material requerido para no volver a presentar la situación mencionada. 3. Solución para el mejoramiento del remate de la carpeta asfáltica existente. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada una de los parqueaderos intervenidos, el Contratista propuso la inclusión del ítem "Sello asfáltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente", con el fin de mejorar el remate de la carpeta asfáltica existente, así como cumplir con lo establecido normativamente en el apéndice A Especificaciones Particulares del Instituto de Desarrollo Urbano IDU que establece: " ...Finalmente, al terminar la intervención, se debe colocar el sello asfáltico en toda la longitud de la junta generada, cumpliendo a los requerimientos de la Especificación 120-16 del documento ET-IC-01 especificaciones técnicas generales de materiales y construcción del IDU, esto con el fin de evitar el acceso del agua y la degradación de los materiales. ." Teniendo en cuenta lo anterior y para evitar filtraciones, acceso de agua y degradación de los materiales, esta interventoría mediante comunicado CINP-BTA-034-0048-1903 dio aprobación al ítem en mención para su ejecución, el cual busca mejorar la calidad de las intervenciones realizadas, sin afectar el presupuesto actual del proyecto. 4. Ensayo de la temperatura alla que se está realizando el proceso de compactación de esta mezcla asfáltica. Se remite registro fotográfico de la temperatura del asfalto antes de realizar la extendida, nivelada y compactada. La cual siempre se aplica a una temperatura de entre 119°C y 130°C. 5. Proceso constructivo de la instalación de la base. El proceso constructivo obedece a lo establecido por el APÉNDICE A ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN del IDU, en el cual se evidencian los materiales, Los equipos, y demás requerimientos, de acuerdo también con la zona y áreas intervenidas.

6. Listado de equipos utilizados, los cuales deben ser los adecuados para darle mejor acabado a la mezcla asfáltica, teniendo en cuenta la recomendación dada por interventoría en el comité del 12 de abril de 2022. Los equipos a utilizar en el proceso constructivo obedecen a las áreas y zonas a intervenir y se usan los equipos relacionados en el APÉNDICE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN 7. Solución a las fugas en los cajones de intervención que generaron empozamientos de agua. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan empozamientos, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022, actividad que debe ser asumida por el contratista. Finalmente, se recalcó al contratista que para la aplicación de la mezcla asfáltica en los parqueaderos faltantes por intervenir se debe tener en cuenta el volumen total de las áreas de los bachas, y de igual manera contemplar desperdicios del material requerido para no volver a presentar la situación mencionada. 8. Granulometría de mezcla. Se anexa a la presente reporte filtrasfalt de la mezcla utilizada. 9. Solución a las zonas donde se evidencia de que con la cortadora se hicieron cortes en el asfalto antiguo y el concesionario aplicó una capa adicional que se va deficiente. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan cortes en el asfalto anterior, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022, actividad que debe ser asumida por el contratista. Finalmente, se recalcó al contratista el cuidado que se debe tener en los procedimientos de corte, para que sean los adecuados. 10. Solución a la caída del parqueadero que hacía falta lejar de la zona 1 donde aplicaron una capa sin nada de compactación y se va muy mal terminado. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender la zona donde se presenta deficiente acabado, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022, actividad que debe ser asumida por el contratista. 11. En el parqueadero de la 97, se requiere solución a las zonas de intervención que presentan empozamientos de agua. De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, se estableció por parte del Contratista atender las zonas donde se presentan empozamientos, como plazo máximo el día 20 de abril de 2022, actividad que debe ser asumida por el contratista. 12. En el parqueadero de la 96, se requiere solución a la zona que presenta resaltos de material De acuerdo al comité de obra del día 12 de abril de 2022 en la Entidad donde se expusieron las observaciones de cada uno de los parqueaderos intervenidos, también se indica respecto a las exigencias lo indicado en el Manual de mantenimiento de senderos del INVIAS y el APÉNDICE A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN ". La superficie del parche terminado debe adherirse por encima del pavimento circundante, para proveer la compactación adicional que le brindará el tránsito y evitar empozamientos...". Así las cosas, se debe garantizar que la zona reparada presente un resalto mínimo para evitar que el pavimento genere fallas al momento de ofrecer su correspondiente material.
Finalmente nos permitimos manifestar la disposición por parte de esta interventoría lista para acatar las llamados realizadas por parte de la Entidad como para continuar realizando un debido seguimiento al contrato de obra, siendo cumplidores a nuestras obligaciones contractuales. Es así que, esta interventoría también ha sido enfática en que todas actividad para ser recibe debe cumplir con la totalidad de especificaciones técnicas, encontrarse vidad urgente, acatos y normas.

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION	

SEMANA No.	8	DEL	18 de abril de 2022	AL	24 de abril de 2022

Mediante oficio CINP-STA-034-0052-1927, Remisión Acta de comité No. 7, se remite al ente contratante Acta de comité No. 07 con Fecha del 19 de Abril de 2022.

Mediante oficio CINP-STA-034-0053-1945, Correo electrónico: Diseño valla del parqueadero Alhambra, se remite al contratista, copia del correo electrónico remitido por la Entidad el 18 de abril de 2022, referente al diseño de la valla del parqueadero Alhambra la cual de acuerdo a lo establecido por el DADEP debe ser instalada en formato vertical. Lo anterior, conforme con el compromiso establecido el pasado 12 de abril de 2022 en comité de obra.

Mediante oficio CINP-STA-034-0054-1946, Hoja de vida Director Contrato de Interventoria, se pone a consideración al ente contratante, la hoja de vida del Ingeniero Pedro Antonio Gutiérrez Bustita para desempeñar el cargo de director de interventoría.

Mediante oficio **CINP-STA-034-0055-1971**, Solicitud PIN ambiental, Contrato de obra TT/ES/0002. Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas desde el de su Contrato de Obra TT/ES/0002, y el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, se solicita al contratista realizar la inscripción correspondiente del proyecto, ante la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), para que se asigne el respectivo PIN ambiental, según lo indicado en el Resolución 1115 de 2012 "Por medio de la cual se adoptan los Instrumentos Técnico - Ambientales para las actividades de aprovechamiento y tratamiento de los residuos de construcción y demolición en el Distrito Capital." y la resolución 3802 de 2015 "Por la cual se Modifica y Adiciona la Resolución 1115 de 2012.", así mismo se realice el respectivo cargue manual de información, frente a la generación de los Residuos de Construcción y Demolición, en el aplicativo de la SDA. Se recuerda que todo RCD generado en el proyecto, debe ser entregado a los Centros de Tratamiento y aprovechamiento y en el caso de que no tenga características para su aprovechamiento, debe ser llevado a sitio de disposición final, la página de la SDA, cuenta con un listado de los sitios aprobados (https://ambientebogota.gov.co/es/tratamiento-y-disposicion) que el contratista puede consultar, para efectuar la gestión respectiva.

Mediante oficio CINP-STA-034-0056-2006, Comunicado CO-TT-SS-22-018, Solicitud ubicación instalación de bicoparqueaderos y vallas, se remite al ente contratante, copia del comunicado de asunto, con el que el contratista solicita se indique el sitio exacto en el que se instalarán los bicoparqueaderos y las vallas informativas de los siguientes parqueaderos: 1. Parqueadero Calle 96 y 97 2. Parqueadero Manantial 3. Parqueadero Calle 125 - 127 (SANTA BARBARA) 4. Parqueadero Nicolás de Federman 5. Urbanización el Carmelo RUPI 2215-13.

En esta semana continúan actividades en el **PARQUEADERO CALLE 125**: Reparaciones en acabados de techos que presentaron observaciones para su recibo. 83,31% Ejecutado: 89,16%

En esta semana inician actividades en el **PARQUEADERO ALHAMBRA**: Cambio tapa caja inspección 60*60cm cuadrada incluye marco metálico. Programado: 0,0% Ejecutado: 0,37%

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO BARUCHO**S: Programado: 100,00% Ejecutado: 72,75%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana inician actividades en el **PARQUEADERO NOGALIA**: Excavación y rellenos, Cerramiento En Polisombra, Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado, Excavación manual en material conglomerado, Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio, profundidad variable entre 0.10m y 0.50m) (incluye construcción de placa de fondo y muros de concreto impermeabilizado, rigidizadores y refuerzo de resistencia, angulos metalicos para soporte de rejilla prefabricada). Programado: 0,00% Ejecutado: 7,70%

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO COUNTRY 65**: Programado: 100,00% Ejecutado: 93,90%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO UNILADO 73**: Programado: 100% Ejecutado: 93,02%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICO 97**: Programado: 100,00% Ejecutado: 90,10%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento) y Suministro E Instalacion Topellantas En Plastisol Incluye Anclajes Y Epoxico)

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 96**: Reparaciones en acabados de techos que presentaron observaciones para su recibo. Suministro e instalacion de bicoparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas. Programado: 100,00% Ejecutado: 94,72%. falta por ejecutar: Sello asfáltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente. Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 90**: Reparaciones en acabados de techos que presentaron observaciones para su recibo. Suministro e instalacion de bicoparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas. Programado: 100,00% Ejecutado: 85,58%. falta por ejecutar: Sello asfáltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente. Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICO 96**: Suministro e instalacion de Valla(s) reglada(s) de 1/2" Programado: 100,00% Ejecutado: 90,51%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana continúan actividades en el **PARQUEADERO NICOLÁS DE FÉDERMAN**: . Suministro e instalacion de bicoparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas. Mejoramiento en subbase granular tipo E (incluye extendido, humedecimiento y compactación). Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto Incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Excavación manual en material conglomerado. Programado: 0,00% Ejecutado: 35,65%

En esta semana inician actividades en el **PARQUEADERO EL CARMELO**: Localización y replanteo, Cerramiento En Polisombra, Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado, Excavación manual en material conglomerado. Programado: 0,00% Ejecutado: 20,09%

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades del proyecto en General, Programado: 19,61%, Ejecutado: 24,11%. Cabe resaltar que en el pocentaje de avance están incluidas actividades ejecutadas y que a la fecha presentan observaciones para su recibo, lo cual para esta interventoría, no pueden ser reconocida para pago.

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	8	DEL	18 de abril de 2022	AL	24 de abril de 2022

INFORMACION METEOROLOGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
19/04/2022	3:00 pm a 5:00 pm	2
19/04/2022	9:00 am a 5:00 pm	8
20/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	9
21/04/2022	9:00 am a 5:00 pm	8
22/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	9
23/04/2022	9:00 am a 7:00 pm	8
24/04/2022	9:00 am a 8:00 pm	9



ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 125
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO ALHAMBRA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MARRACHIS
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MODELIA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO COUNTRY 65
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO URIBARI 39
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICO 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 96
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICO 95
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO EL CARMELO

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Reparaciones en capa de rodadura y acabados de bolines que presentaron observaciones para su recibo.







Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11: CALLE 96	Reparaciones en capa de rodadura y acabados de bolines que presentaron observaciones para su recibo.





LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	9	DEL	18 de abril de 2022	AL	24 de abril de 2022

Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12. CALLE 97	Suministro e instalación de biciparqueadero metálico en tubo curvado para estacionar bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101.





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 11. CALLE 96	Suministro e instalación de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101.





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12. CALLE 97	Reparaciones en capa de rodadura y acabados de bachas que presentaron observaciones para su recibo.



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12. CALLE 97	Reparaciones en capa de rodadura y acabados de bachas que presentaron observaciones para su recibo.





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 15. PARQUEADERO EL CARMELO	Cerramiento en polisombra



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 15. PARQUEADERO EL CARMELO	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. PARQUEADERO MODELIA	Cerramiento en polisombra

Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. PARQUEADERO MODELIA	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	8	DEL	18 de abril de 2022	AL	24 de abril de 2022





Georeferenciacion	Descripción
PARQ. No 4. PARQUEADERO ACEBEDA	Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio profundidad variable (entre 0.10m y 0.60m) incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mechas/tubo y





Georeferenciacion	Descripción
PARQ. No 1. CALLE 125	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Color parqueadero tipo 2 RH31.

VEINTICINCO	25	dias del mes de	ABRIL	de	2022
(Dia en letras)	(Dia en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BASTELLO	FIRMA	

Anexo No. 12: Registro fotográfico.

LA TERMINAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

FECHA	25/04/2022	MES DOS DE OBRA	No. 2	DE:	25/03/2022	AL:	24/04/2022

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES DOS DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: PARQ. No 1 CALLE 125 - Demolición de pavimento flexible e: 10 cm



FOTOGRAFÍA No. 2: PARQ. No 1 CALLE 125 - Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)



FOTOGRAFÍA No. 3: PARQ. No 1 CALLE 125 - Demarcación celdas de parqueo en pintura bifilica color amarillo (ancho 0.10cm)



FOTOGRAFÍA No. 4: PARQ. No 1 CALLE 125 - Pintura trafico amarilla Topellantes



FOTOGRAFÍA No. 5: PARQ. No 1 CALLE 125 - Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)



FOTOGRAFÍA No. 6: PARQ. No 1 CALLE 125 - Riego de liga con emulsion asfalica CRR-1 (Suministro, limpieza de superficie y riego)



FOTOGRAFÍA No. 7: PARQ. No 3 MARIACHIS - Pintura baranda metalica (3 en 1 color gris humo)



FOTOGRAFÍA No. 8: PARQ. No 3 MARIACHIS - Suministro e instalacion de topellantes en concreto (Incluye anclajes y epoxico)



FOTOGRAFÍA No. 9: PARQ. No 3 MARIACHIS - Pintura trafico amarilla Bordillo



FOTOGRAFÍA No. 10: PARQ. No 11 CALLE 86 - Cuna de pavimento - (Incluye equipo: cortadora de concreto



FOTOGRAFÍA No. 11: PARQ. No 11 CALLE 86 - Demolicion de pavimento flexible e 10 cm



FOTOGRAFÍA No. 12: PARQ. No 11 CALLE 86 - Riego de liga con emulsion asfalica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)



FOTOGRAFÍA No. 13: PARQ. No 12 CALLE 97 - Reconformado con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)



FOTOGRAFÍA No. 14: PARQ. No 11 CALLE 86 - Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)



FOTOGRAFÍA No. 15: PARQ. No 12 CALLE 97- Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactacion mecanica)

LA TERMINAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

FECHA	25/04/2022	MES DOS DE OBRA	No. 2	DEL	25/03/2022	AL	24/04/2022



FOTOGRAFÍA No. 16: PARQ. No 12 CALLE 97 - Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación)



FOTOGRAFÍA No. 17: PARQ No 12 CALLE 97 - Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)





FOTOGRAFÍA No. 18: PARQ. No 9 CARIBUGO 19 - Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)



FOTOGRAFÍA No. 19: PARQ. No 11 CALLE 96 - Suministro e instalacion de Cadena para bolardos



FOTOGRAFÍA No. 20: PARQ. No 11 CALLE 96 - Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)





FOTOGRAFÍA No. 21: PARQ. No 1 CALLE 125 - 107 - Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)



FOTOGRAFÍA No. 22: PARQ. No. 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Corte de pavimento - incluye equipo, cortadora de concreto





FOTOGRAFÍA No. 23: PARQ. No 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Excavacion Para instalacion de tuberia de 4 plg



FOTOGRAFÍA No. 24: PARQ. No 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado



FOTOGRAFÍA No. 25: PARQ No 10 CHICO 97 - Suministro e instalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cm x 60cm metrica reviste apoyo





FOTOGRAFÍA No. 26: PARQ. No 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Excavación manual en material conglomerado





FOTOGRAFÍA No. 27: PARQ. No 12 CALLE 97 - Demarcación celdas de parqueo en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)



FOTOGRAFÍA No. 28: PARQ. No 1 CALLE 125 - Demarcación celdas de parqueo en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)





FOTOGRAFÍA No. 29: PARQ. No 1 CALLE 125 - Reparacion en arcabado de capa de rodadura en sardineles interseccion



FOTOGRAFÍA No. 30: PARQ No 1 CALLE 125 - Retiro de puertas metálicas para toma parqueadero incluye platinas y soldadura

LA TERMINAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

FECHA	25/04/2022	MES DOS DE OBRA	No. 2	DEL	25/03/2022	AL	24/04/2022



FOTOGRAFÍA No. 29: PARQ. No 1 CALLE 125 - Cambio de luminarias Led para interiparque, alumbrado público 150 vatios, localizados en postes de 12 mts (incluye equipo para cambio)



FOTOGRAFÍA No. 29: PARQ. No 9. BVLAGO 19 - Arreglo de 6 m2 de muro en todrillo a la vista, 3 caras (incluye dovelas grouting y refuerzo)



FOTOGRAFÍA No. 30: PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Tuberia pvc para drenaje d=6" con filtro (incluye suministro e instalación)





FOTOGRAFÍA No. 31: PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Tono de densidades al material de subbase granular







FOTOGRAFÍA No. 32: PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Tomacle densidades al material de subbase granular





FOTOGRAFÍA No. 33: PARQ. No 9 UNILAGO 79 - Suministro e instalacion de lamparas luminarias Led de 18 w de 1.20cm





FOTOGRAFÍA No. 34: PARQ. No 10 CHICO 97 - Arreglo de muro de bloque liso 6*5





FOTOGRAFÍA No. 35: PARQ. No 10. CHICO 97 - Bandeja en lámina galvanizada cal. 22 (para manejo de aguas filtrantes)





FOTOGRAFÍA No. 36: PARQ. No 10. CHICO 97 - Suministro e instalación de Geo-Rain PVC calibre 2mm





FOTOGRAFÍA No. 37: PARQ. No 12 CALLE 97 - Reparaciones en capa de rodadura y acabados de bachas que presentaron observaciones para su recibo





FOTOGRAFÍA No. 38: PARQ. No 12. CALLE 97 - Reparaciones en capa de rodadura y acabados de bachas que presentaron observaciones para su recibo



FOTOGRAFÍA No. 39: PARQ. No 15. PARQUEADERO EL CARMELO - Cerramiento en guadua/soga



FOTOGRAFÍA No. 40: PARQ. No 4. PARQUEADERO MODELIA - Cerramiento en guadua/soga





FOTOGRAFÍA No. 41: PARQ. No 4. PARQUEADERO MODELIA - Demolicion de pavimento flexible e: 10 cm





FOTOGRAFÍA No. 42: PARQ. No 15. PARQUEADERO EL CARMELO - Demolición de pavimento flexible e: 10 cm.

LA TERMINAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
FECHA: 25/04/2022	MES DOS DE OBRA	No. 2 DEL 25/03/2022 AL 24/04/2022





FOTOGRAFIA No. 43: PARQ. No 4. PARQUEADERO MODELIA - Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio, pendiente variable entre 0.19m y 0.50m).



FOTOGRAFIA No. 44: PARQ. No 1. CALLE 125 - Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101.



FOTOGRAFIA No. 45: PARQ. No 1. CALLE 125 - Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101.

NOMBRE : PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

Anexo No. 13: Bitácora de Obra.

EN PUC BAÑO HOMBRES SOTANO 1, LABORES DE PARCHE Y APRESTO EN MURO DIVISORIO, ADICIONALMENTE SE REALIZAN LABORES DE PARCHE Y AJUSTADO EN MUROS DE CONTENCION SOTANO 2 CONTINUAN LABORES DE INSTALACIÓN DE REJILLAS DE DESAGÜE EN PARQUEADEROS SOTANO 2.

RESIDENTE OBRA

INTERVENTORÍA

SABADO 12 MARZO - 2022 - DIA PARCIALMENTE NUBLADO SE REALIZAN LABORES DE INSTALACIÓN DE CICLO BAÑO PUC BAÑO MUJERES Y HOMBRES SOTANO 1, SE REALIZAN LABORES DE PINTURA EN MUROS SOTANO 2, SE INICIAN LABORES DE MANTENIMIENTO FOSO DE ASCENSOR APLICANDO MATERIAL IMPERMEABILIZANTE Y MORTERO CON EL FIN DE DAR SOLUCION A FILTRACION EN FOSO DEL ASCENSOR

RESIDENTE OBRA

INTERVENTORÍA

LUNES 14 DE MARZO 2022 DIA PARCIALMENTE LLUVIOSO SE REALIZAN LABORES DE PINTURA EN AREAS DE BAÑOS MUJERES - HOMBRES, MUROS EXTERIORES E INTERIORES DE BAÑOS, CONTINUAN LABORES DE MANTENIMIENTO EN MURO DIVISORIO ZONA BAÑOS SE RESANA MANTENIMIENTO ASCENSOR JUNTO CON INSTALACION DE MALLA LATERAL RESECADO - SE RESANA RECORRIDO Y APLICACIÓN DE CANALETAS DE OBRA POR PARTE DE LA FIRMA CONTRATISTA JUNTO CON LA INTERVENTORIA, SE Realizan LABORES DE LIMPIEZA DE FOSO DE ASCENSOR PARA POR CULMINADAS LABORES EN ESTE RECINTE.

RESIDENTE OBRA

INTERVENTORÍA.

MIERCOLES 30 DE MARZO 2022

LA FIRMA CONTRATISTA SOLICITA DE MANERA FORMAL QUE EN LOS PARQUEADEROS SUBTERRANEOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTADOS EN SUS CUBIERTAS POR

PLATAFORMAS EXISTENTES LAS CUALES POR ACCION DE AUMENTO DE AGUAS LLUVIAS GENERAN FILTRACIONES Y ASENTAMIENTOS EN LAS AREAS INTERVENIDAS AFECTANDO LA DURABILIDAD DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO REALIZADAS DENTRO DEL CURSO DEL CONTRATO.

- POR TAL MOTIVO DE MANERA FORMAL SE SOLICITA A LA ENTIDAD CONTRATANTE QUE SE REALICEN LOS TRAMITES PERTINENTES PARA EL MANTENIMIENTO DE DICHAS PLATAFORMAS

LOS PARAMENTOS COLINDANTES SON: CLL 97 CHICÓ, CLL 90 CHICÓ, PARQUEADERO Y CONJUNTO CLL 95 A PARQUEADERO CASO 99

Ing. D.T.S.

INGENIERO INTERVENTOR

Interventoría.

Escaneado con CamScanner

PARQUEADERO LAGO 79 - CALLE 79 Nº 16-01

MIERCOLES 9 MARZO DE 2022

SE DA INICIO A LAS ACTIVIDADES DE OBRA CON EL LAVADO Y LIMPIEZA EN LOS CANALES SOTANO 2 MEDIANTE ES USO DE HIDROLAVADORA, SE RETIRAN BASURAS Y MATERIAL DE DESECHO QUE TAPONAN LA CANAL DE ESCORRENTIA DE AGUAS LLUVIAS.

I. A. S.
INGENIERO RESIDENTE - OBRA

Interventoría

JUEVES 10 MARZO DE 2022

CONTINUAN LABORES DE LIMPIEZA DE CANAL SOTANO Nº 2 EN EL PROCESO DE LIMPIEZA DE CANAL SE RETIRAN LAS REJILLAS PARA PROCEDER A REALIZAR LIMPIEZA DE LOS CANALES, SE RETIRA BASURA Y LODOS

I. A. S.
INGENIERO RESIDENTE OBRA

Interventoría

VIERNES 11 MARZO - 2022

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE LA REPARACION DE FISURAS EN RAMPA VEHICULAR COSTADO NORTE DE ACCESO A PARQUEADERO, ESTA LABOR SE REALIZA MEDIANTE LABORES DE PERFORACION Y REPARACION DE FISURAS JUNTO CON LA INSTALACION DE MATERIAL EPOXICO Y CONCRETO ACELERADO, SE REALIZA EL CONTOL DE VEHICULOS EN RAMPA POR MEDIO DE PARETEROS MIENTRAS SE REALIZAN LAS REPARACIONES EN RAMPA DE ACCESO VEHICULAR, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL PERFORADO EN FOSO RECIENSOR COSTADO NORTE EXTERNO

I. A. S. RESIDENTE OBRA

Interventoría

SABADO 12 DE MARZO 2022 - DIA SOLICADO

CONTINUAN LABORES DE INSTALACION DE MATERIAL EPOXICO Y CONCRETO EN FISURAS DE RAMPA DE ACCESO VEHICULAR Sótano Nº 1

- SE REALIZA INSTALACIÓN DE PARCELAS EN BAÑO DAMAS ZOTANO 2, SE REALIZA INSTALACIÓN DE CHAPA - CEGADORA) BAÑO DAMAS ZOTANO 2. ADICIONALMENTE SE PROCEDE A LA INSTALACIÓN DE 10 CUNETAS EN BAÑO 4) SOTANO 2. ESTAS CUNETAS SE CONSTRUYEN COMO REPOSICIÓN DE CUNETAS DAÑADAS EN SOTANO N°2. SE INSTALAN 2 REJILLA DE 4 X 6 PULGADAS.

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Interventoría

LUNES 14 DE MARZO 2022 DIA SOLEADO

SE HACE ENTREGA A LA ADMINISTRACIÓN DEL PARQUEADERO DE JUEGO DE 3 LLAVES BAÑO HOMBRES JUNTO CON 2 LLAVES SEGUROS PARCELAS. Recibe Guarda 14 Marzo 22 9:34 AM Parqueadero

SE REALIZA MANTENIMIENTO A FOSO DE ASCENSOR RETIRO DE AGUAS ACUMULADAS Y A SUS PAREDES RECUBRIMIENTOS CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE

- SE REALIZA RECORRIDO Y MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA JUNTO CON LA INTERVENTORÍA, SE REALIZA LABORES PINTURA APTO ESCASSERIA.

INGENIERO RESIDENTE OBRA

MARTES 15 MARZO 2022

Interventoría

SE AUTORIZA INTERVENCION DE CIELO RASO EN BAÑO HOMBRES ZOTANO 2, ESTA INTERVENCION REQUIERE LA INSTALACION DE BANDEJA DE AGUAS PARA RECOLECTAR AGUAS LLUVIAS Y HUMEDAD JUNTO CON LA INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC

- SE DA INICIO A ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN Y DESMONTE DE CIELO RASO A NIVEL 0. BAÑO HOMBRES CONTINUAN LABORES DE LIMPIEZA EN FOSO ASCENSOR

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Interventoría

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 15 MARZO 2022. DIA PARCIALMENTE NUBLADO
SE REALIZAN LABORES DE INSTALACION DE BARRAS DE
METALICAS BAÑO DE HOMBRES - SE REALIZA INSTALACION
DE SOPORTES METALICOS EN BAÑO DE HOMBRES
SOTANO 2
SE REALIZA MANTENIMIENTO PUERTA METALICA
SOTANO 1 COSTADO NORTE, A SU VEZ SE REALIZAN
LABORES DE MANTENIMIENTO EN MURO CUARTO DE
VIGILANTES, CULMINAN LABORES DE LIMPIEZA
Y PINTURA POZO ASCENSOR

Ing. [illegible]
Ing RESIDENTE ENCARGADO

Mario Andrés G.
Interventoría

JUEVES 17 MARZO 2022
SE REALIZAN LABORES DE INSTALACIÓN DE CIELO
RAZO BAÑO HOMBRES, 3.1M x 2.2 Y 0.14 x 0.8
CONTINUAN LABORES DE PINTURA EN AREA DE ASCENSOR
SOTANO N: 1

Ing. [illegible]
RESIDENTE

Mario Andrés G.
INTERVENTORIA

VIERNES 18 MARZO 2022 - 7 DIA LABORADO,
SE REALIZAN LABORES DE REPARACION DE PUERTA METALICA
INSTALANDO SOPORTES METALICOS JUNTO CON LABORES
DE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA TIPO ESMALTE.

Ing. [illegible]

Mario Andrés G.
Interventoría

SABADO 19 MARZO 2022
SE REALIZAN ULTIMAS LABORES DE PINTURA Y ARREGLOS
EN PISO SÓTANO 1 JUNTO CON PINTURA EN TECHO
Y LABORES DE INSTALACION DE REJILLAS DE 3MG PULGADAS
CULMINANDO LABORES DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA FRENTE DE OBRA

Ing. [illegible]

Mario Andrés G.
Interventoría

PASEO DE LOS OLIVOS 90

DIA LLUVIOSO

LUNES 14 MARZO 2022

SE REALIZAN LABORES DE INSTALACION DE 3 LAMPARAS LED TORO PASEO SOTANO 1

Residente Subcontrata

Intervencion

MARTES 15 MARZO 2022 - DIA PARCIALMENTE NUBLADO

SE REALIZA INSTALACION DE 10 LAMPARAS LED PASEO TORO 2, SE REALIZAN LABORES DE RETIRO DE PINTURA DAÑADA (SOTANO) AREA DE ESCALERAS ACCESO NORTE EN PASEO OLIVOS

Intervencion

B. OBRA

MIERCOLES 16 MARZO 2022 DIA PARCIALMENTE NUBLADO

SE REALIZA INSTALACION DE 10 LAMPARAS LED SOTANO Nº 1 Y 2 PASEO OLIVOS

- SE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA Y RETIRO DE AGUA EN CUBIERTA ZONA BASURAS Y ACCESO PEATONAL COSTADO NORTE DEL PASEO OLIVOS

Intervencion

INF RESIDENTE OBRA

JUEVES 17 MARZO 2022 DIA SOLEADO

SE REALIZAN LABORES DE IMPERMEABILIZACION E INSTALACION DE MANTO EN FOSO DE ASCENSOR Y ZONA DE ACCESO, SE DA INICIO A LABORES DE PINTURA DAÑADA EN ACCESO Y ESCALERAS, MUROS

Residente OBRA

Intervencion

VIERNES 18 MARZO DIA PARCIALMENTE NUBLADO

SE REALIZA INSTALACION DE LUMINARIAS DAÑADAS EN SOTANO 2 DONDE SE RETIRA DESMONTE DE LUMINARIAS LED LAS CUALES SE LES REALIZO SOLDADURA DE ILUMINACION DAÑADA

Escaneado con CamScanner

SE RESUELVEN LABORES DE PINTURA EN CICLO RUTA ZONA BAÑOS.

INGENIERO RESIDENTE OBRA.

INTERVENTORIA.

SABADO 19 DE MARZO DE 22 DIA PARCIALMENTE NUBLADO

- SE REALIZAN LABORES DE PINTURA Y ADICIONALMENTE SE RESUELVE ACTIVIDAD DE INSTALACION DE ADOQUÍN DE CONCRETO VEHICULAR EN ACCESO DE VEHICULOS COSTADO SUR, DONDE SE RETIRARON PIEZAS DAÑADAS Y LAS CUALES FUERON REEMPLAZADAS POR ADOQUINES NUEVOS PARA LO CUAL SE REALIZO EL PROCESO DE NIVELADO DE LA BASE CON MATERIAL GRANULAR JUNTO CON INSTALACION ENDOQUILLADO DE ADOQUINES

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA

MARTES 22 MARZO 2022 DIA PARCIALMENTE NUBLADO

SE RESUELVEN LABORES DE RESANE Y ARREGLOS EN MUROS DE ACCESO A SOTANO 1 Y 2, ADICIONALMENTE SE RESUELVEN RESANES EN SOTANO 1, JUNTO CON LABORES DE PINTURA

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA

INTERVENTORIA

MIERCOLES 23 MARZO DE 22

CONTINUAN LABORES DE PINTURA EN MUROS PEATONALES EN OBRAS DE ACCESO SOTANO 1, 2, Y 3; SE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN EL COSTADO SUR SOTANO 3, SE REALIZA VERIFICACION DE PUERTA ALCRIADO EN CUARTO PRINCIPAL DE ACCESO PEATONAL SOTANOS DE PARQUEO

INGENIERO RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

JUEVES 21 DE MARZO DE 22 – DIA SOLEADO
SE REALIZAN LABORES DE PINTURA EN AREAS
DE ACCESO Y NUCLEOS DE ESCALERAS TORRES
1, 2, 3 ; SE REALIZA REPARACION DE
PUERTA DE CRISTAL DE ACCESO PEATONAL JUNTO
CON PINTURA EN MARCO DE LOS NUCLEOS DE
ACCESO O ENTRADAS PRINCIPAL.

ENCARGADO RESIDENTE OBRA

INTERVENTOR

VIERNES 22 DE MARZO DE 2022

SE REALIZAN LABORES DE REPASO Y PINTURA EN
(2ª) ESCALERAS (NUCLEOS LATERALES) DE ACCESO.
SE ENCUENTRAN DEFINIDOS PARA POSTERIORMENTE
REALIZAR APLICACION DE PINTURA MATE.

INGENIERO RESIDENTE OBRA

INTERVENTOR

Escaneado con CamScanner

PARQUEADERO CHICO CALLE 85

MARTES 15 DE MARZO 2022

SE DA INICIO ACTIVIDADES DE OBRA CON LIMPIEZA TOTAL DE ASCENSOR.

SE REALIZA VERIFICACION DONDE SE INSTALARAN TOPELLANTAS, SE VERIFICA PLACA SUELDADA

ZOTANO Nº 1.

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Maria Isabel G.
Interventoria

MIERCOLES 16 DE MARZO 2022 DIA PARCIAL (LLUVIA) CONTINUAN LABORES DE LIMPIEZA DE ASCENSOR (FOSO) RETIRO DE AGUA Y HUMEDAD PARA PROCEDER CON PINTURA IMPERMEABILIZANTE.

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Maria Isabel G.
Interventoria

JUEVES 17 MARZO 2022 — DIA SOLEADO

SE REALIZA APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE FOZO ASCENSOR

- SE REALIZA APLICACION DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y VERTIDO EN CONCRETO FISURAS DE ACCESO PEATONAL
- SE REALIZA MANTENIMIENTO DE CARCAMO Y REJILLAS

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Maria Isabel G.
Interventoria

VIERNES 18 MARZO 2022

CONTINUAN LABORES DE ARREGLO Y SELLO DE FISURAS DE ACCESO PEATONAL EN LAS CUALES SE REALIZA LA APLICACION DE MATERIAL EPOXICO

- SE REALIZAN LABORES DE LIMPIEZA Y ARREGLOS EN CUBIERTA DE FOSO DE ASCENSOR

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Maria Isabel G.
Interventoria

SABADO 19 MARZO 2022 - DIA PARCIALMENTE NUBLADO
SE REALIZA CORTE Y FUNDIDA DE PLACA EN
CONCRETO AFECTADA Y UBICADA EN EL ZOTEA 0
Y ENTRADA DE ACCESO VEHICULAR, PARA LOS
CUALES SE USO CONCRETO DE 4000 PSI JUNTO
CON FORMALETAS Y DE SOPORTE DE LAS PLACAS LAS
CUALES ENTRAN A PERIODO DE FRAGUADO

ING RESIDENCIA

INTERVENTORIA

MARTES 22 MARZO 2022
SE REALIZAN LABORES DE INSTALACION DE TOPE LLANTAS
EN EL SOTANO 1 DEL PARQUEADERO ZONA DE CELDAS
DENTRO DE ESTE PROCESO SE REALIZA PINTADA E
INSTALACION DE TOPE LLANTAS LOS CUALES VAN ANCLADOS
A LA SUPERFICIE CON MATERIAL EPOXICO
PARA EL PROCESO DE INSTALACION DE TOPE LLANTAS SE
REALIZA LA INSTALACION DE CORRUGADO EN POLISOMBRA
EN LAS AREAS EN INTERVENCION

INGENIERO RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

MIERCOLES 23 MARZO 2022 DIA SOLEADO
CONTINUAN LABORES DE INSTALACION DE TOPE LLANTAS
JUNTO CON LABORES DE IMPERMEABILIZACION EN
CUBIERTA ZONA DE FOSO DE ASCENSOR JUNTO CON
INSTALACION DE LUMINARIAS EN SOTANO 1 Y 2
DEL PARQUEADERO

INGENIERO RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

JUEVES 24 MARZO 2022
SE REALIZAN LABORES DE IMPERMEABILIZACION E
INSTALACION DE MANTO EN AREAS DE CUBIERTA
DE ACCESO PEATONAL A FOSO DE ASCENSOR
- SE REALIZAN LABORES DE INSTALACION DE TOPE LLANTAS

INGENIERO RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

Escaneado con CamScanner

VIERNES 24 DE MARZO 2022 DIA SOLEADO

SE REALIZAN LABORES DE INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN PARQUEADERO SOTANO 1, ADEMAS LABORES DE IMPERMEABILIZACION ZOA DE ACCESO PEATONAL Y CUBIERTAS DOS ASCENSORES

SE REALIZAN LABORES DE INSTALACION DE CIELO RASO EN LOCAL ACCESO SOTANO 1

INGENIERO RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

NOTA: SE SOLICITA POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE FORMALIZAR Y AUTORIZAR EL PROCESO DE LAS VALLAS PARA DAR POR CULMINADAS LAS TAREAS EN LOS FRENTES INTERVENIDOS CON EL FIN DE HACER ENTREGA DE LAS OBRAS EN SU TOTALIDAD A LA ENTIDAD CONTRATANTE Y A LA INTERVENTORIA.

INGENIERO RESIDENTE OBRA

INTERVENTORIA

1 PARQUEADERO CALLE 125-18A (SANTA BARBARA)

MIERCOLES 23 DE MARZO 2022 DIA SOLEADO

SE REALIZAN LABORES DE REPUNTEO E INSTALACION DE POLISOMBRAS EN ZONA A COLINDANTE CON ANDEN CABUILA COSTADO ORIENTAL FRENTE DE SANTA BARBARA

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Intervención

JUEVES 24 DE MARZO 2022

SE INICIAN LABORES DE CORTE DE ASFALTO Y EXCAVACION MANUAL EN ZONAS PUNTUALES A INTERVENIR EN LA ZONA N° 1 DE PARQUEO COSTADO ORIENTAL

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Intervención

VIERNES 25 DE MARZO 2022

SE REALIZAN LABORES DE EXCAVACION CORTE E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR SOBRANTE PRODUCTO DE LABORES DE COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR SE PROCEDE A INSTALACION DE ASFALTO POR EL COSTADO

26 DE MARZO DE 2022

Intervención

SABADO 26 DE MARZO 2022 - DIA SOLEADO.

SE REALIZA INSTALACION DE CARPETAS ASFALTICAS ESPESOR 10 CM, DE LAS CUALES PREVIAMENTE SE REALIZARON LABORES DE COMPACTACION E IMPREGNACION.

SE REALIZAN RETOQUES DE PINTURA DE TOPELLANTAS COSTADO ORIENTAL ZONA 1 EN INTERVENCION DEL PARQUEADERO

Intervención

Escaneado con CamScanner

LUNES 28 DE MARZO 2022

SE REALIZAN LABORES DE RECOGIDA DE ESCOMBROS DE LA OBRA
A SU VEZ CONTINUAN LABORES DE DEMARCACION DE
CELDAS VEHICULARES JUNTO CON LINEAS PEATONALES
Y PINTURA DE TOPELLANTAS COSTADO ORIENTAL ZONA 9.

Inteventor

MARTES 29 DE MARZO 2022

SE REALIZAN LABORES DE CORTE Y REMOCION
DE CARPETA ASFALTICA EN ZONA 2 CENTRAL DEL
PARQUEADERO, JUNTO CON AREA DE ACCESO VEHICULAR
COSTADO SUR PARQUEADERO CL Y 25.
ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SE ENCUENTRAN ESPESORES
DE CARPETA ASFALTICA ENTRE 13 Y 18 CM RESPECTIVAMENTE
UNA VEZ REALIZADO CORTE Y REMOCION DE
CARPETA ASFALTICA SE PROCEDE A LA EXCAVACION MANUAL
Y RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO EL CUAL
ES REEMPLAZADO POR MATERIAL GRANULAR

Inteventor

MIERCOLES 30 MARZO 2022

SE REALIZA LABORES DE INSTALACION Y COMPACTACION
DE MATERIAL GRANULAR EL CUAL ES VERIFICADO
POR PARTE DE INTERVENTORIA Y FIRMA CONTRATISTA.
REALIZAN LABORES DE RECOLECCION DE ESCOMBROS

Inteventor

JUEVES 31 DE MARZO 2022 DIA PARCIALMENTE NUBLADO
SE REALIZAN LABORES DE INSTALACION DE ASFALTO
EN AREAS INTERVENIDAS LAS CUALES PREVIAMENTE
FUERON IMPRIMADAS CON EMULSION ASFALTICA
SIMULTANEAMENTE SE DA INICIO A DEMARCACION
Y PINTURA DE TOPELLANTAS COSTADO ORIENTAL
ZONA 9.

Obs: Se recomienda realizar reparaciones en la Carpeta
Asfaltica, Presenta Mezcla abierta

Inteventor

VIERNES 1 DE ABRIL 2022 Parq. Calle 125.

SE REALIZAN LABORES DE CORTE Y DEMOLICION ADECUADO CONTROL VEHICULAR, CONTINUAN LABORES DE DEMARCACION Y PINTURA DE TOPELLANTAS. SE REALIZA RETOQUE DE CONCRETO EN LAS AREAS CON INTERVENCIÓN DE LA ZONA CENTRAL DEL PARQUEADERO, CONTINUAN LABORES DE DEMARCACION Y PINTURA DE TOPELLANTAS ZONA CENTRAL

Interventoría

SABADO 2 DE ABRIL 2022 DIA PARCIALMENTE NUBLADO SE REALIZAN LABORES DE IMPRIMACION Y EXTENDIDO DE ASFALTO EN ZONAS CENTRALES DEL PARQUEADERO JUNTO CON PELICULA IMPRIMACION DE LAS TRANSICIONES

Interventoría

LUNES 4 ABRIL 2022 DIA PARCIALMENTE NUBLADO SE REALIZAN LABORES DE DEMARCACION Y PINTURA DE TOPELLANTAS; SE DA INICIO A LOS ACTIVADORES DE CORTE Y DEMOLICION DE ASFALTO EN ZONA 3 COSTADO OCCIDENTAL

Interventoría

MARTES 5 ABR 2022. Parq. Calle 125.

SE REALIZAN LABORES DE EXCAVACIÓN MANUAL JUNTO CON INSTALACION DE MATERIAL FRESADO Y SU POSTERIOR COMPACTACIÓN, CONTINUAN LABORES DE DEMARCACION CEBRAS DE PARQUEO, A SU VEZ SE ADICIONA PINTURA DE TOPELLANTAS COSTADO CENTRAL Y AREA DE LA ZONA 3 DEL PARQUEADERO

Interventoría

Escaneado con CamScanner

MIERCOLES 6 ABRIL 2022. Parq. Calle 125

SE REALIZAN LABORES DE INSTALACION DE MALLAS ANTIGRAFITI EN ZONA 3 DEL PARQUEADERO, A SOLICITUD SE REALIZAN ACTIVIDADES DE DEMARCACION Y PINTURA DE TOPES LLANTAS, SE REALIZA RECOLECCION DE ESCOMBROS

Obs: Se recomienda realizar reparaciones en la Carpeta asfáltica, Pinta Mezcla abierta y Pozos mal estado

Intervento

JUEVES 6 ABRIL 2022 Parq. Calle 125

CONTINUAN LABORES DE EXCAVACION MANUAL EN AREAS A INTERVENIR E ZONA DE PARQUEO ADOLESCENTES, SE REALIZA ACTIVIDADES DE DEMARCACION EN AREAS PERIMETRALES Y CELDAS DE PARQUEO

Intervento

VIERNES 7 ABRIL 22 Parq. Calle 125

SE REALIZAN LABORES DE COMPACTACION DE MATERIAL GRANULAR, SE PROGRAMA REFUERZO PARA EL SABADO 8 DE ABRIL 2022, CONTINUAN LABORES DE PINTURA Y DEMARCACION

Intervento

SABADO 8 ABRIL 2022 Parq. Calle 125.

SE REALIZAN LABORES DE IMPRIMACION EN ZONAS A INTERVENIR TALES COMO EJES DE ACCESO A ASFALTO OCCIDENTAL Y PARCHES ENCONTRADO ACCIDENTADO DEL PARQUEADERO, SE REALIZAN LABORES DE PINTURA DE TODO REDONDOS Y DEMARCACION EN LINEAS DE PARQUEO ZONA CONTROL Y OCCIDENTAL.

- SE REALIZA INSTALACION DE ASFALTO EN ZONAS INTERVENIDAS

Intervento

LUNES 11 DE ABRIL 2022 Parq Calle 125.

CULMINAN LABORES DE INSTALACION DE ASFALTO CONTRADO OCCIDENTAL, SE REALIZA INSTALACION DE TOPES EN ACCESO VEHICULOS ZONA 2

Intervento

MARTES 12 ABRIL 2022

92

PARQUEADERO CALLE 97 N° 10-39 (DEFENSAS DE OLIMPICA)

VIERNES 25 DE MARZO 2022 DIA SOLEADO

- SE DA INICIO DE ACTIVIDADES CON LABORES DE REPLANTEO E INICIO DE CORTE DE ASFALTO EN AREAS A INTERVENIR

INGENIERO RESIDENTE OBRA

Interventoría

PARQUEADERO CLL 97 N° 10-39

SABADO 26 DE MARZO 2022

SE REALIZAN LABORES DE CORTE Y DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL PARQUEADERO. SE PRESENTA CONTINGENCIA DE TACHUELAS DE ENTRADA VEHICULAR DEL COSTADO OCCIDENTAL AL PRESENTARSE CORTE DE CABLE ELECTRICO EN LABORES DE CORTE Y DEMOLICION PARA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE CANALETAS) CONCRETO FUNDIDO EN SITIO, GENERANDO ALTERACION EN FUNCIONAMIENTO DE TACHUELAS ELECTRONICAS DE ENTRADA VEHICULAR.

Interventoría

LUNES 28 DE MARZO 2022 DIA SOLEADO Pavq. Calle 97.

SE REALIZAN LABORES DE EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN E INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR QUE A SU VEZ ES COMPACTADO. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE EN EL PROCESO DE CORTE Y DEMOLICIÓN DE ASFALTO SE OBSERVAN PARCHES Y OBRAS DE ASFALTO ANTIGUO QUE ES RETIRADO DE 25, 20 / 15 cm DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE; SE PROCEDE A INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA. ESPERO EN DIAS HABILES 29 DE MARZO DE 2022

Nota: Se debe dejar Constancia con los registros foto gráficos.

Interventoría

Escaneado con CamScanner

Martes 29 - 03 - 22 DIA SOLEADO

SE REALIZO LABORES DE IMPRIMACION E INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA COSTADO OCCIDENTAL DEL PARQUEADERO. A SU VEZ SE REALIZARON LABORES DE RELLENADO DE TRAMOS ALCANTARILLADOS LOS CUALES QUEDAN IMPRIMADOS

. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SE ATIENDE TACANUCAS ELECTRONICAS LA CUAL PRESENTO AVERIA EN CABLES A NIVEL DE TERRENO INTERVENIDO EL DIA SABADO 25 DE MARZO EN PROCESO DE CORTE Y EXCAVACION A NIVEL DE SUPERFICIE Y POR DEBAJO DE CARPETA ASFALTICA EXISTENTE A LA CUAL SE LE HACE MANTENIMIENTO.

. LA REPARACION SE HACE POR PARTE DE INGENIERO ELECTRONICO CALIFICADO QUE ENTREGA FUNCIONANDO Y EN PERFECTAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LA TACANUCAS AFECTADA

Interventora

INGENIERO RESIDENTE OBRA

NOTA: LA FIRMA CONTRATISTA SOLICITA DE MANERA FORMAL LA SOCIALIZACION Y AUTORIZACION DE LAS VALVULAS REGISTRADAS DE LOS PUNTOS CON EL FIN DE CERRAR Y ENTREGAR EN SU TOTALIDAD LOS FRENTES DE OBRA INTERVENIDOS

Interventora

MIERCOLES 30 DE MARZO 2022 DIA SOLEADO

CONTINUAN LABORES DE INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA COSTADOS OCCIDENTALES Y ORIENTALES DEL PARQUEADERO EN INTERVENCION, CONTINUAN LABORES DE CONSTRUCCION Y ADECUACION DE CAÑUELA FUNDIDA EN SITIO COSTADO NOR OCCIDENTAL, SE REALIZA RECOLECCION DE ESCOMBROS DE LA OBRA

Interventora

93

JUEVES 31 DE MARZO 2022 DIA PARCIALMENTE NUBLADO

SE REALIZAN LABORES DE FUNDIDA Y EXTENDIDA DE ASFALTO COSTADO SUR ORIENTAL COLINDANTE CON TRANSVERSAL DE ENTRADA VEHICULAR, CULMINA CONSTRUCCION CUNETA FUNDIDA EN SITIO, SE REALIZA RECOLECCION DE ESCOMBROS.

A. D. O.
A INTERVENTORIA

OBS:

Interventoría

VIERNES 1 DE ABRIL 2022

CULMINAN LABORES DE DESPACHO DEL PARQUEADERO CON 9% SE REALIZA VERIFICACIÓN DE AREAS INTERVENIDAS EN COMPAÑÍA DE LA INTERVENTORIA. SE DA INICIO A LABORES DE DEMARCACION, SE ESPERA DETENCION POR PARTE DE LA ENTIDAD CONTRATANTE SOBRE USUARIOS DE SEÑALIZACION Y ACCESOS AL PARQUEADERO

A. D. O.
A OBSERVADORA

Interventoría

SABADO 2 DE ABRIL 2022

SE REALIZAN LABORES DE DEMARCACION DE CELDAS DE PARQUEO LINEAS LATERALES JUNTO CON LA INSTALACIÓN DE TOPELLANTAS, SE REALIZA RECOLECCION DE ESCOMBROS Y LABORES DE ASEO EN EL FRENTE DE OBRA

A. D. O.
A INTERVENTOR

OBRA

Observación: A la fecha el Presupuesto no contempla la instalación de Topellantas. El contratista instaló topellantas plásticos con características diferentes a las existentes.

Se debe realizar reparaciones a los Parches intervenidos

A. D. O.

Interventoría

Escaneado con CamScanner

Parqueaderos Mariachis

- Día 28 de Marzo de 2022
Día: Soleado
Personal: 2 obreros.
Se inician actividades de pintura de bordillos y
lijada de baranda perimetral.

Residente de Obra

Residente Interventoría

- Día 29 de Marzo de 2022.
Día Soleado
Personal: 2 obreros
Continúan con pintura de bordillos costado occidental
e inician labores de pintura de baranda metálica.

Residente de Obra

Interventoría

- Día 30 de Marzo de 2022.
Día Soleado
Personal: 2 obreros
En el día de hoy se instalan 4 topellantes en Concreto
finalizan actividades de Pintura amarilla para bordillos
y finalizan actividades de pintura de baranda metálica

Residente de Obra

Interventoría

Continuacion Parqueadero Calle 125.

Martes 12 de Abril de 2022.
Personal: 5 obreros 1 maestro Dia Soleado.
- El Contratista realiza labores de reparacion en acabado de carpeta asfaltica en baches que presentaron observaciones.
- Continuan con demarcaciones con pintura amarilla.
- Inician labores de Cambio de lamparas leds en postes de 12m. Se verificó la documentación para trabajos en altura.
- Arreglo de tapas metalicas

Residente de Obra

Interventoria

Miercoles 13 de Abril de 2022.
Personal: 5 obreros 1 maestro Dia Soleado
- En el dia de hoy continuan con remplazo de lamparas leds en postes de 12m.
- Se instala Valla tipo señal vertical de informati

Residente de Obra

Interventoria

Lunes 18 de Abril de 2022.
- No hubo actividades en el dia de hoy.
- Se realiza recorrido para verificar el acabado de las reparaciones en los baches, y se evidencia que aún faltan baches por reparar y algunos intervenidos presentan desprendimiento del material granular. Se recomendó al Contratista tomar medidas correctivas.

Interventoria

Escaneado con CamScanner

PARQUEADERO CALLE 96

LUNES 28 DE MARZO 2022 - DIA SOLICADO
SE REALIZAN LABORES DE REPLANTEO Y MEDICION
DE AREAS A INTERVENIR EN EL PARQUEADERO CLL 96
- POSTERIOR A LA MEDICION Y REPLANTEO SE
REALIZA INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL
EN AREA EN INTERVENCION -, SE PROCEDE A
LAS LABORES DE CORTE DE LA CARPETA ASFALTICA
E IN LAS AREAS A INTERVENIR

Ing. [illegible]
RESIDENTE.

Interventoría.

MARTES 29 MARZO 22 DIA PARQUEADERO FESTIVO
CONTINUAN LABORES DE CORTE Y DEMOLICION DE
CARPETA ASFALTICA EXISTENTE, SE REALIZA RETIRO
DE ESCOMBROS A ESCOMBRERAS AUTORIZADAS
- SE REALIZA A SU VEZ EL RETIRO DE EXISTENCIAS
CONTAMINADO JUNTO CON LA INSTALACION DE CONTENCION
DE MATERIAL GRANULAR

Ing. [illegible]
RESIDENTE OBRA

Interventoría

MIERCOLES 30 DE MARZO 2022 Parq. Calle 96.
SE REALIZAN LABORES DE CORTE Y DEMOLICION
DE CARPETA ASFALTICA COSTADO ORIENTAL
- SE PROCEDE A LABORES DE IMPREGNACION E INSTALACION
DE CARPETA ASFALTICA COSTADO NOR OCCIDENTAL
Y AREA CENTRAL DEL PARQUEADERO

Ing. [illegible]
RESIDENTE OBRA

Interventoría

JUEVES 31 DE MARZO 2022 Parq. Calle 96.
CONTINUAN LABORES DE DEMOLICION Y DECAPACION
DE CARPETAS ASFALTICA JUNTO CON LABORES
DE DECAPACION Y PINTURA COSTADO CENTRAL

Ing. [illegible]
RESIDENTE OBRA

Interventoría

VIERNES 1º ABRIL 2021

SE REALIZA INSTALACION DE CARPETA ASFALTICA EN PARCHES COSTADO SUR OCCIDENTAL PREVIAMENTE IMPRIMADOS - CONTINUAN LABORES DE RECOLECCION DE ESCOMBROS

Intervención

LUNES 4 DE ABRIL 2021

SE REALIZAN LABORES DE DEMARCACION E INSTALACION DE TOPELLANTAS, SE REALIZAN LABORES DE ASEO Y LIMPIEZA Y RECOLECCION DE ESCOMBROS EN LA OBRA

Obs: las Topellantas no van a Cordo a los existentes

Intervención

MARTES 5 ABRIL 2021

CONTINUAN LABORES DE DEMARCACION DE CELDAS DE PARQUEO EN EL FRENTE DE OBRA. SE HABILITA SALIDA VEHICULAR EN ZONAS INTERMEDIAS DEL PARQUEO.

Intervención

MIERCOLES 6 ABRIL 2021

CULMINAN LABORES DE DEMARCACION Y ASEO EN EL FRENTE DE OBRA. SE REALIZA LA HABILITACION DE LA HABITACION FRENTE DEL PARQUEO

Observación: Se deben realizar reparaciones en la Carpeta asfáltica en los parches intervenidos, presentan abertura de mezcla y no hay uniformidad en la mayoría de los Cortes.

Intervención

Escaneado con CamScanner

VIERNES 21 de abril de 2022 -7 Dia parcialmente Nublado - lluvias.

- Se Realizan Labores de MANTENIMIENTO DE PARCHEO EN FRENTE DE OBRA - APLICACION DE EMULSION EN BORDES LATERALES EN PARCHES INTERVENIDOS
- LA FIRMA CONTRATISTA TRAE BICICLETEROS PARA SER INSTALADOS EN EL PARQUES OCHO COSTADOS DERECHOS.

F.D.O.

RESIDENTE OBRA

Inspectora

PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN

JUEVES 4 DE ABRIL 2022 DIA PRECEDENTE NUBOSO SE REALIZAN LABORES DE REPLANTEO EN EL FRENTE DE OBRA. SE PROCEDE A LA DEMOLICION DE CAÑUELA EXISTENTE EN EL COSTADO NOR ORIENTAL DE LA OBRA, SE DA INICIO A DELIMITACION PERIMETRAL EN ACCESO VEHICULARES.

Mauricio Fadul G.
Interventor

VIERNES 5 DE ABRIL 2022
SE REALIZAN LABORES DE CORTE Y DEMOLICION DE ASFALTO EXISTENTE JUNTO CON CORTE DE ASFALTO EN ACCESO DE CAÑUELA COLINDANTES A EDIFICACIONES COSTADO NORTE DEL PARQUEADERO

Mauricio Fadul G.
Interventor

LUNES 8 ABRIL 2022
HABILES
CONTINUAN LABORES DE CORTE Y DEMOLICION DE ASFALTO COSTADO OCCIDENTAL DEL PARQUEADERO EN ZONA DE PROXIMIDAD DE ACCESO VEHICULAR SE REALIZA RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS SE SOLICITA DE MANERA FORMAL A LA ENTIDAD HABILITAR UNA PLUMILLA PARA ENTRADA Y SALIDA DE VEHICULOS CON EL FIN DE GENERAR MAYOR SEGURIDAD EN EL FRENTE DE OBRA

Mauricio Fadul G.
Interventor

MARTES 9 ABRIL 2022
SE REALIZAN LABORES DE CORTE Y DEMOLICION DE ASFALTO ZONAS CONTIGUAS DEL PARQUEADERO. SE REALIZAN LABORES DE EXCAVACIÓN MANUAL EN EL COSTADO OCCIDENTAL DEL PARQUEADERO

Mauricio Fadul G.
Interventor

Escaneado con CamScanner

VIERNES 8 DE ABRIL 2022
CONTINUSAN LABORES DE EXCAVACION MANUAL EN EL FRENTE DE OBRA. SE REALIZAN ACTIVIDADES DE RECOLECCIÓN DE ESCOMBROS EN EL PARQUEADERO
. SE PROCEDE A LA INSTALACION Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL GRANULAR EN EL FRENTE DE OBRA
Ing. D.D.
R. OBRA
Ing. Interventoria

SABADO 9 DE ABRIL 2022
CONTINUSAN LABORES DE EXCAVACIÓN MANUAL Y EXTENDIDO DE MATERIA GRANULAR EN COSTADO CENTRAL Y ORIENTAL DEL FRENTE DE OBRA EN INTERVENCIÓN
Ing. D.D.
R. OBRA
Ing. Interventoria

LUNES 11 ABRIL 2022
SE REALIZAN ÚLTIMAS LABORES DE CORTE DEMOLICION DE ASFALTO EXISTENTE EN EL COSTADO ORIENTAL DEL FRENTE DE OBRA
- SE REALIZAN LABORES DE COMPACTACIÓN EN EL COSTADO ORIENTAL DE LA OBRA
Ing. D.D.
Ing. Interventoria

MARTES 12 ABRIL 2022
SE REALIZAN LABORES DE CERCO CENDRAL DE MATERIAL GRANULAR
. POSTERIOR AL CERCO DE MATERIAL GRANULAR SE REALIZA COMPACTACION Y HUMECTACION DE BASE EXTENDIDA EN OBRA
Ing. D.D.
R. O.
Ing. Interventoria

MIERCOLES 13 DE ABRIL

- SE REALIZAN TOMAS DE DENSIDADES EN OBRA JUNTO CON PRESENCIA DE INSPECTORES EN PONTE SE ENTREGAN POR DENSIDADES DEL 100%
- SE AUTORIZA POR PARTE DE SUPERVISOR DE LA ENTIDAD LA INTERRUPCION DE NUEVAS AREAS DE REPOSICHEO EN ZONAS CERCA DEL FRENTE OBRA

Residente de Obra

Interventoría

Lunes 18 de Abril de 2022. Día lluvioso.
Personal: 4 obreros 1 maestro

- En el día de hoy continuan con labores de terminado de cuneta perimetral y Sumidero del costado nororiental del parqueadero
- Se realiza sello en anden central del parqueadero
- Continuan compactación de material granular y programan asfalto para el dia de mañana.
- Se realiza intervencion de Sumidero en Costado Sur oriental

Residente de Obra

Interventoría

Escaneado con CamScanner

Parqueadero Modelia, Cr 75 # 23F-30.

Dia 18 de Abril de 2022
Personal: 5 obreros 1 maestro Dia lluvioso
- En el dia de hoy se inician labores de instalacion de cemento en polisombra.
- Se inician labores de demolicion de pavimento existente
- Verificacion de las areas a intervenir.

Residente de Obra

Interventoria

Martes 19 de Abril de 2022.
Personal: 6 obreros 1 Maestro : Dia lluvioso.
- En el dia de hoy continuan actividades de demolicion de pavimento en el costado norte, excavaciones para cuneta perimetral y recoleccion y cargue de escombros.
- Se suspende obra por precipitaciones de lluvias

Residente de Obra

Interventoria

Miercoles 20 de Abril de 2022.
Dia lluvioso
- Se realiza visita de seas PSEGA al frente de obra con el fin de verificar la intervencion en zonas colindantes a las 2 talanqueras de acceso al parqueadero. El funcionario de

Acces park informa que si se Realizan labores de excavacion e instalacion de Asfalto en el parqueadero, se Hace necesario Realizar actividades de instalacion nueva de cableado que estaria por un orden de $ 2'340'000.

- La interventoria verificará con la entidad anterior sobre este costo inputable a la obra y el cual debe ser autorizado por la entidad contratante y se deja constancia de la visita de frente de obra por parte de Acces park interventoria y fiera contratista.

Residente de interventoría — Interventoría

Obra

Andres G
Tecnico Accesspark

Jueves 21 abril 2022 Dia Lluvioso

Continuan labores de demolicion de castillo y Excavacion manual, se realiza excavacion para armada de cuneta, se realiza Limpieza y Recoleccion de Escombros

Viernes 22 abril Dia Lluvioso — Interventoría

Se Realizan labores de encofrado para fundir cuneta. previa instalacion de tubo novafort de 6 pulgadas se realizan labores de drenajes y Escorrentia de agua

Escaneado con CamScanner

Lluvias

Interventoría

Sabado 23 abril 2022 dia lluvioso

Se realiza fundicion cuneta occidental TOMO.
- Se espera autorizacion para intervenir accesos de talanqueras las cuales estan sujetas a los costos por parte de la Entidad contratant.
- continuan labores de excavacion y fundicion costado norte

Interventoría

Lunes 25 abril 2022 Dia lluvioso

Se realizan labores de fundicion total de cuneta perimetral costado occidental parqueadero

Interventoría

PARQUEADERO CASERETA 20 abril
DIA LLUVIOSO

Localizacion y Replanteo junto con traslado de Maquinaria y mano de obra
- Se inician labores de demolicion de asfalto

Ing. Obra

Jueves 21 de Abril 2022 dia lluvioso

Se Realizan labores de demolicion de Asfalto y labores de Excavacion manual en material conglomerado
Es importante destacar que el incremento de las lluvias dificulta el avance de la obra

Ing. Obra

Viernes 22 de abril 2022 dia lluvioso

- Continuan labores de Demolicion de asfalto y de Excavacion en material conglomerado
- Se Realiza instalacion de Material granular

Ing. Obra

Sabado 23 abril 20 22 DIA Parcial mental lluvioso

- Se Realiza compactacion de material granular junto con Recogida de Escombros
- Se Solicita a la comunidad No parquear en zona intervenida

Escaneado con CamScanner

lunes 25 de abril 2022 Dia lluvioso

Se realizan labores de limpieza y desague de Natural granular afectado por accion de las lluvias


La Rabida

Manuel Fabel G.
Interventor

Anexo No. 14: Programación actualizada.











ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

ESTE FORMATO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: SERVICIOS, COMPRAVENTAS, SUMINISTROS E INTERVENTORIA.
NO APLICA PARA LOS CONTRATOS DE: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES – APOYO A LA GESTIÓN, CONSULTORIAS Y ASESORIAS. REMÍTASE AL FORMATO GJC-FT49.

INFORME No. 3
CONTRATO No. TT-57-2022

Porcentaje de ejecución	FÍSICA	PRESUPUESTAL
	74%	46%

(Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

Contratista	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Identificación NIT / C.C.	890.115.120-1
Objeto	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios público que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato interadministrativo No. 110-00129-359-0- 2019."
Plazo inicial	CINCO (5) MESES
Fecha de Iniciación	25/02/2022
Fecha de Finalización	24/07/2022
Nombre Supervisora	LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO
Cargo	Directora de Infraestructura.

MODIFICACIONES CONTRACTUALES (cuando aplique)

Tipo de Modificación	Fecha de firma de la modificación (dd/mm/aaaa)	Modificación (Valor / Plazo / Clausula)
ADICIÓN	N/A	
PRORROGA	N/A	Indicar el tiempo de la prorroga
SUSPENSIÓN	N/A	Indicar las fechas de inicio y fin de la suspensión
OTRO SI No.	N/A	Indicar Cláusula modificada

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	
Valor inicial del contrato	$	94.295.600
Valor adiciones / Reducciones	$	-
Valor total del contrato (con adición / reducción si aplica)	$	94.295.600
Valor ejecutado (a la fecha de este informe)	$	42.150.134
Valor faltante por ejecutar / Valor pendiente por pagar	$	52.145.466
Saldo pendiente por reintegrar (cuando aplique)	$	-

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

No. C.D.P.	20220130	VALOR C.D.P.	$	155.448.290	FECHA C.D.P.	06/01/2022
No. C.R.P.	20220120	VALOR C.R.P.	$	94.295.600	FECHA C.R.P.	18/02/2022
ADICIÓN (si aplica)	$ -					
No. C.D.P.		VALOR C.D.P.	$	-	FECHA C.D.P.	
No. C.R.P.		VALOR C.R.P.	$	-	FECHA C.R.P.	

4. INFORMACIÓN DE GARANTÍAS - PÓLIZAS: Aseguradora COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS SA

Tipo de póliza	Fecha de inicio	Fecha de vencimiento	Valor amparado	Observaciones
Manejo del anticipo				
Cumplimiento	16/02/2022	16/01/2023	$ 18.859.120	20%
Calidad del bien				
Calidad del servicio	16/02/2022	16/01/2023	$ 18.859.120	20%
Estabilidad de la obra				
Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/02/2022	16/07/2025	$ 18.859.120	20%
Responsabilidad civil extracontractual				

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

5. CERTIFICACIONES PARA PAGOS SUSCRITAS POR EL SUPERVISOR

Certificado No.	Fecha de Certificación	Valor Certificado	Observaciones
Certificado No. 1	28/03/2022	$ 4.290.450	Factura No.FI-88
Certificado No. 2	23/05/2022	$ 18.415.931	Factura No.FI-95
Certificado No. 3	15/06/2022	$ 19.443.753	Factura No.FI-102

6. PAGOS EFECTUADOS SEGÚN ESTADO DE CUENTA O INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA DIRECCIÓN FINANCIERA

Número Comprobante de Egreso	Valor pagado	Fecha del comprobante de pago	Observaciones
1 - 20221323	$ 3.605.418	21/04/2022	Factura No.FI-88
2 - 20222188	$ 15.475.571	30/06/2022	Factura No.FI-95
3 - 20222297	$ 16.339.290	06/07/2022	Factura No.FI-102

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

(Diligenciar con cada una de las obligaciones especificas establecidas en el contrato)

Obligación según la cláusula del contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Observaciones
1. El contratista debe emitir todos los conceptos solicitados por la supervisión referente a la ejecución de obra.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
2. El contratista debe tener en cuenta para la programación de la ejecución de las intervenciones las fechas de temporada que maneja el Terminal de Transporte dado que prevalece la operación.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
3. Estudiar y revisar la totalidad de los documentos entregados por el contratante y no demorar más de 3 días hábiles para dar respuesta.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
4. Estudiar y revisar toda la documentación contractual del contrato objeto de interventoría.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
5. Verificar que los estudios y diseños del proyecto estén acordes con las actividades a ejecutar en la obra.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
6. Citar e instalar Comités con el fin de iniciar la ejecución de la contratación de las actividades y la ejecución de obra, el INTERVENTOR debe citar e iniciar su implementación.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
I. Organización de la interventoría: Presentar la organización y la metodología a implementar para el desarrollo de la interventoría, la cual debe presentar coherencia con el plan de calidad, teniendo en cuenta los siguientes requisitos: a) Organización: El proponente deberá entregar el planteamiento de organización técnica y administrativa de la interventoría mediante la presentación de la siguiente información: i. Enfoque de la interventoría. ii. Funciones de la interventoría. iii. Descripción de funciones y responsabilidades del personal, tanto de obra como de oficina, relacionados con el objeto del contrato. iv. Organigrama de la interventoría con cargos, responsables, líneas de dependencia y coordinación, teniendo en el apoyo que dará la oficina central. b) Metodología: El proponente deberá presentar su metodología específica de trabajo, herramientas de planeación, control y evaluación, a través de las cuales pretende garantizar la efectividad de la consultoría y el éxito del proyecto, mediante la presentación de la siguiente información: i. Programas de procedimientos técnicos y administrativos que propone implementar. ii. Estimativos de tiempos para las actividades propuestas de tipo técnico y administrativo propuestas. iii. Asignación de recursos de personal técnico y auxiliar, equipos de apoyo, tanto de oficina como de campo. iv. Cronograma de personal con la asignación de tiempos para las actividades de tipo técnico y administrativo durante las diferentes etapas de construcción del proyecto.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
8. Aseguramiento de la Calidad de la Obra: El INTERVENTOR debe aprobar el Manual de Procedimientos para Aseguramiento de la Calidad presentado por el contratista de obra que cumplan con los requisitos de calidad especificados de la obra y los procesos administrativos. Así como supervisar que el personal de obra conozca y aplique dicho manual.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
9. El interventor velará porque el Constructor designe oportunamente el personal suficiente para mantener en todo momento el orden en la apariencia física de la obra, libre de toda acumulación de desperdicios o escombros, causados en desarrollo de las obras y a la terminación de la obra retirar de ella todos los residuos, materiales sobrantes, etc.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
10. Efectuar la revisión de las pólizas y garantías constituidas por el contratista de obra durante la ejecución del contrato, emitir su concepto y estar atento a que la entidad este amparada durante la ejecución del contrato.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
11. Definir y aplicar el plan de procedimientos técnicos de aseguramiento de la calidad, control y aprobación de la obra ejecutada.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
12. Revisar y avalar el cumplimiento de las normas técnicas y de seguridad vigente, así como todos los detalles, especificaciones y presupuestos necesarios para la correcta ejecución de la obra con base en los estudios y diseños técnicos entregados por la entidad.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
13. Controlar permanentemente la calidad y seguridad de los trabajos de construcción y autorizará el número y tipo de prueba y estudios especiales, interpretará, aprobará y consolidará los ensayos de laboratorio de suelos que fuere necesario realizar.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

14. Controlar permanentemente la calidad de los materiales que se utilizaran durante la ejecución del contrato.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
15. Solicitar al constructor el reemplazo o reparación de las obras defectuosas, según las obligaciones y condiciones técnicas administrativas acordadas para la ejecución de los trabajos.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
16. Deberá aportar Planes de Higiene, Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Manejo y Control Ambiental, ajustados para la obra y su implementación, los cuales se aplicarán durante la ejecución de la obra, de acuerdo con la legislación vigente.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
17. Garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones que se deriven del Plan de Manejo Ambiental.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
18. Proceso Constructivo: El INTERVENTOR deberá estudiar y avalar el proceso constructivo presentado por el constructor.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
19. Poner en conocimiento y emitir concepto a la Terminal de Transportes S.A., con la debida anticipación, la necesidad de prórroga o el vencimiento del contrato de obra. En cada una de estos casos, será la interventoría la responsable de solicitar oportunamente el trámite pertinente, previa justificación de los hechos, quedando a juicio de la Terminal la determinación final.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
20. La facturación debe expedirse y radicarse con el supervisor del contrato hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
21. Verificar que el contratista de obra cumpla con todos los permisos, autorizaciones y requisitos necesarios para la ejecución del objeto contractual.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
22. Reportar de manera oportuna y debidamente sustentados los incumplimientos contractuales del contratista de obra, siendo responsable en los términos de la Constitución y la ley por su gestión defectuosa y/o tardía, y requerir el inicio de los procesos sancionatorios a que haya lugar.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3
23. Todas las demás obligaciones que sean necesarias para el efectivo cumplimiento del contrato. PARÁGRAFO: El INTERVENTOR debe exigir al CONTRATISTA de la obra las certificaciones de calidad de los materiales utilizados, los ensayos de laboratorio en el transcurso de la ejecución de la misma. Así mismo, debe exigir una secuencia fotográfica del sitio o lugar donde se desarrollarán las obras antes y después de ejecutadas estas. - Rechazará los trabajos que se ejecuten en forma indebida o ineficiente, ordenando su correspondiente corrección.	S	Radicado No.20220310051012	Factura No.FI-102 / INFORME No.3

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO: ***Si se presento alguna novedad durante la ejecución del contrato y presentación del informe; se debe describir la novedad y las acciones tomadas por el supervisor:***

8. CUMPLIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (Cuando Aplique)

ACTIVIDAD	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones
En cumplimiento del artículo 2 de la Ley 1562 de 2012 que modifico el artículo 13 del Decreto legislativo 1295 de 1994, el contratista se obligará a afiliarse a la administradora de riesgos laborales – ARL, que ampara los riesgos laborales identificados para la TERMINAL DE TRANSPORTE SA entregar para el pago, la certificación suscrita por el representante legal o revisor fiscal, que acredite el cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social integral, parafiscales, ICBF, SENA y cajas de compensación familiar de los últimos seis (6) meses, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquella que lo modifique, adicione o complemente.	S	Radicado No.20220310051012	15/06/2022	Factura No.FI-102 / INFORME No.3

9. CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL

El supervisor deberá relacionar la información de objeto de certificación de cumplimiento (cuando aplique)

Entrega de informes según clausula de contrato	Cumplimiento (S/N/NA)	Documento, soporte, producto o gestión que evidencia el cumplimiento de la obligación	Fecha	Observaciones

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	INFORME DE SUPERVISIÓN		CÓDIGO: GJC-FT35	LA TERMINAL
	GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRACTUAL	FORMATO	VERSIÓN N° 13 DE ABRIL 2022	

El contratista deberá cumplir con la legislación ambiental vigente sin que LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., le efectúe requerimiento expreso. Por lo anterior, para adelantar sus actividades, le corresponde obtener previamente las licencias, permisos, o autorizaciones necesarias y cumplir con las especificaciones que para el respectivo contrato sean indicadas por la Entidad. Aplicarán todos los requerimientos normativos en materia de ejecución de actividades de construcción, en particular los relativos al Plan de Manejo Ambiental - PMA, PIN expedido por la Secretaría de Ambiente, afiliaciones y pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales, exámenes médicos, trabajos en altura, seguridad industrial y salud ocupacional, entre los más relevantes.	**S**	Radicado No.20220310051012	15/06/2022	Factura No.FI-102 / INFORME No.3

El supervisor deberá señalar en "Observaciones" cualquier información que considere relevante relacionada con el cumplimiento de la obligación. El diligenciamiento de esta columna no es obligatorio.

10 .CERTIFICACIÓN

El supervisor, con la suscripción del presente informe, certifica que el contratista cumplió con sus obligaciones contractuales, en particular, acreditó los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Fecha del Informe 11/07/2022

Proyectó ANDERSON AMADEL REYES JIMÉNEZ

Supervisora

Nombre LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO

Cargo Directora de Infraestructura.

Firma



CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA	VERSIÓN
Se actualiza el formato en datos generales, contratista, se eliminan campos de fechas y tipo de contrato, se incluye No. de informe, cuadro modificaciones contractuales. Se eliminan en el numeral 3 los datos del supervisor y se incluyeron en Datos Generales, se elimina el numeral 10 Datos del Contratista y se incluyeron en Datos Generales. Se eliminó Plazo y duración y se incluyeron en Datos Generales. Se eliminó la forma de pago.	30/12/2021	12

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 8	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	FECHA: ENERO 2022	

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, D. C.; **DÍA** 15 **MES** 6 **AÑO** 2022

CONTRATO No. TT-57-2022 **INTERADMINISTRATIVO TT-**

NOMBRE CONTRATISTA: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

IDENTIFICACIÓN: **NIT y/o C.C.** 890.115.120-1 **RÉGIMEN** RESPONSABLE DE IMPUESTO A LAS VENTAS

OBJETO DEL CONTRATO: Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacio público que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato interadministrativo No. 110-00129-3590- 2019."

VALOR DEL CONTRATO: $ 94.295.600 **Vr. Letras:** Noventa y Cuatro Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

ADICIÓN: $ 0 **Vr. Letras:** de Pesos M/Cte

VALOR TOTAL CONTRATO: $ 94.295.600 **Vr. Letras:** Noventa y Cuatro Millones Doscientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Pesos M/Cte

PLAZO: CINCO (5) MESES **INICIA:** 25/02/2022 **TERMINA:** 24/07/2022

PRÓRROGA POR: N/A **INICIA:** **TERMINA:**

ANTICIPO (%): N/A **FECHA:** **VALOR $:**

C. D. P. No.: 20220130 **FECHA:** 06/01/2022 **VALOR $:** 155.448.290

C. R. P. No.: 20220120 **FECHA:** 18/02/2022 **VALOR $:** 94.295.600

PERIODO DE PAGO: Del 25 de abril de 2022 al 24 de mayo de 2022

NÚMERO DE PAGO: 3 **VALOR DEL PAGO** $ 19.443.753

Con base en la supervisión a la Ejecución del Contrato, **Certifico**, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipulados en cada una de las Cláusulas, al igual que las obligaciones contractuales y requisitos de Ejecución.

¿Cumple con las afiliaciones, aportes al sistema de seguridad integral y pagos de aportes parafiscales?: **SI** X **NO**

¿Cumple con las obligaciones contractuales y los requisitos de ejecución?: **SI** X **NO**

OBSERVACIONES: "Con base en la Supervisión a la Ejecución del Contrato, Certifico, que el Objeto se cumple a cabalidad por parte del contratista dentro de los términos y las condiciones estipuladas en las Cláusulas Séptima (7) Forma de Pago, Octava (8) Obligaciones Generales del Contratista, Novena (9) Obligaciones Específicos del Contratista, Décima (10) Obligaciones Técnicas, Décima Cuarta (14) Obligaciones Ambientales y del sistema integrado de gestión, Décima Sexta (16) Autorización y manejo de datos personales, Décima séptima (17) Supervisión, por lo tanto se recomienda el pago por el valor de **$ 19.443.753** **Diecinueve Millones Cuatrocientos Cuarenta y Tres Mil Setecientos Cincuenta y Tres Pesos M/Cte** Según Factura Electronica **No.FI-102** correspondiente al certificado de cumplimiento No. **3** con siguiente fecha **15** de **junio** del **2022**

*Factura No.FI-102 con Radicado No.20220310051012 del 8/06/2022

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		CÓDIGO: GAF-FT35	LA TERMINAL
			VERSIÓN N° 8	
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	FORMATO	FECHA: ENERO 2022	

Reporte de centros de costo para pagos:

N°. CENTRO DE COSTO	VALOR	N°. CENTRO DE COSTO	VALOR
3010101 (PARQ DADEP CLL 125 (SANTA BARBARA))	$ 379.000	3010115 (PARQ DADEP CHICO CLL 90)	$ 77.459
3010103 (PARQ DADEP MARIACHIS)	$ 200.000	3010120 (PARQ DADEP NICOLAS DE FEDERMAN)	$ 7.000.000
3010104 (PARQ DADEP MODELIA)	$ 5.100.000	3010113 (PARQ DADEP EL CARMELO)	$ 2.500.000
3010105 (PARQ DADEP SAN ANDRESITO)	$ 3.500.000	3010112 (PARQ DADEP GLORIA LARA 1-2-3)	$ 300.000
3010107 (PARQ DADEP COUNTRY 85)	$ 77.459	3010111 (PARQ DADEP CALLE 97)	$ 77.459
3010108 (PARQ DADEP LAGO 79)	$ 77.459	3010110 (PARQ DADEP CALLE 96)	$ 77.459
3010109 (PARQ DADEP CHICO 97)	$ 77.459		

TOTAL	$ 19.443.754

Reporte Entradas de almacén para pago del periodo certificado: (En caso que aplique)

N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR	N°. ENTRADA DE ALMACÉN	VALOR
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	
N/A		N/A	

NOMBRE DEL SUPERVISOR LILIANA AVENDAÑO TRIVIÑO

CÉDULA No. 39.741.349

FIRMA:

ACTA DE COSTOS PARA INTERVENTORÍA

ACTA No.: 3
PERÍODO MES: 25/04/2022 a 24/05/2022
VALOR ACTA: $ 18.443.753,00
FECHA DE ELABORACIÓN: 8 6 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: TI 010/2022
OBJETO: Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Públicos Que Se Encuentran A Cargo Del DADEP"
SUPERVISIÓN: LILIANA AVENDAÑO

PLAZO INICIAL: CINCO (05) MESES
FECHA INICIACIÓN: 25 DE FEBRERO DE 2022
FECHA REANUDACIÓN:
VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 94.295.600,00
VALOR TOTAL ACUMULADO: $ 94.295.600,00

PLAZO ACUMULADO: CINCO (05) MESES
PLAZO DE SUSPENSIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO: 24 DE JULIO DE 2022
VALOR ADICIÓN No.1: $ -
VALOR TOTAL DE ADICIONES: $ -

No. de Orden	CONDICIONES ORIGINALES PRESUPUESTO CONSOLIDADO				PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA		SALDO CONTRACTUAL	
	%	CONCEPTO	Costo Producto	Valor Total	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL	%	VALOR TOTAL
1	100%	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Públicos Que Se Encuentran A Cargo Del DADEP"	$ 79.240.000,00	$ 79.240.000,00	23,62%	$ 18.339.288,00	44,70%	$ 35.428.281,00	55,30%	$ 43.811.719,00
		SUBTOTAL COSTOS PRODUCTO	79.240.000,00	$ 79.240.000,00		$ 18.339.288,00		$ 35.428.281,00		$ 43.811.719,00
		VALOR TOTAL BÁSICO		$ 79.240.000,00	Valor Básico	$ 18.339.288,00	Valor Básico	$ 35.428.281,00	Valor Básico	$ 43.811.719,00
		IVA 19%		$ 15.055.600,00	IVA 19%	$ 3.104.465,00	IVA 19%	$ 6.729.853,00	IVA 19%	$ 8.325.347,00
		VALOR TOTAL CONTRATO		$ 94.295.600,00	Valor Acta	$ 18.443.753,00	Valor Acta	$ 42.158.134,00	Valor Acta	$ 52.145.466,00

SALDO BÁSICO POR EJECUTAR: $ 52.145.466,00

RESUMEN DE PAGOS

ACTA	VALOR	ACUMULADO	SALDO
1	$ 4.280.460	$ 4.280.460	$ 98.005.150
2	$ 18.415.901	$ 22.708.361	$ 71.589.219
3	$ 18.443.753	$ 42.158.134	$ 52.145.466
4			
5			
6			
7			

Firma:
Nombre: CARLOS MARIO POLO RAMIREZ
REPRESENTANTE LEGAL

Firma:
Nombre: LILIANA AVENDAÑO
Supervisora Interventoría

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA SOCIEDAD INGECO (INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES) SAS

CERTIFICA QUE:

De conformidad con lo indicado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 797 de 2003, el Decreto 510 de 2003, y el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y de acuerdo con los registros contables y documentos soportes suministrados por la administración de **INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S** , Nit 890.115.120-1, la compañía ha dado cumplimiento al pago oportuno a los sistemas de salud, ARL, pensiones y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, en relación con todos sus trabajadores durante el ultimo mes.

La presente se expide a los ocho (08) días del mes de junio de 2022.

EDGAR ESPINEL PARRA
Revisor fiscal
TP No. 15386-T
CC 19.437.763 Bogotá

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
C.C. 72.180.533 de Barranquilla

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

6 B F 4 3 4 4 C 0 B 1 0 5 D A 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **EDGAR ESPINEL PARRA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 19437763 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 15386-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.180.533
ROLON AMAYA

APELLIDOS
CARLOS MARIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 24-AGO-1971
CONVENCION
(NORTE DE SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

31-AGO-1990 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00247804-M-0072180533-20100803 0023277250A 1 1810897348

Scanned by CamScanner

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.437.763**
ESPINEL PARRA.

APELLIDOS
EDGAR

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **23-ENE-1961**
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.78 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

16-JUN-1979 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL

A-1500150-00136999-M-0019437763-20091016 0017221246A 2 1310302641



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

15386-T

EDGAR
ESPINEL PARRA
C.C. 19.497.763
RESOLUCION INSCRIPCION 1203-T FECHA 3-VII-86
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACION APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES a PENSIÓN

TOTAL APORTES a SALUD

TOTAL APORTES a RIESGOS PROFESIONALES


TOTAL APORTES a CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia



TOTAL $ 8.090.000

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	
Nombre del Contratante	TERMINAL DE TRANSPORTE SA – Nit. 860.052.155-6
N° de contrato	CONTRATO No. TT/55/2022
Proyecto	**"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP EN VIRTUD DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 110-00129-359-0-2019"**
Ubicación	Bogotá, D.C.
Fecha de inicio	25 de febrero de 2022
Plazo de ejecución	TRES (3) MESES Y DOS (2) DIAS
Fecha de informe	Mayo 24 de 2022

Nombre	**INGECO SAS** **R.L. CARLOS MARIO ROLON AMAYA**	**CONSORCIO ECTT** **R.L. NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO**
Cargo	INTERVENTORIA	CONTRATISTA

1. ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO EJECUTADO



Instalación valla parqueadero 126



Instalación valla parqueadero118 No. 19 - 53



Proceso de compactación Asfalto CARRERA 75 No.23 F - 30



Demarcación celdas de parqueo CALLE 9 No. 38 - 00 (SAN ANDRESITO PROVIDENCIA)

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA



Demarcación CALLE 9 No. 37A - 00(SAN ANDRESITO RONCADOR)



Demolición de pavimento flexible ALLE 9 No. 37 - 00 (SAN ANDRESITO ASDINGO)



Instalación de valla CALLE 97 # 10-39 (DETRÁS DE OLÍMPICA)



Mezcla densa en caliente PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN



Mezcla densa en caliente URBANIZACION EL CARMELO RUPI 2216-13



Suministro e instalación bici parqueadero GLORIA LARA (KR 94B 131 05)

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

2. AVANCE DE OBRA

UBICACIÓN	No.	ÍTEM DE PAGO	CONDICIONES CONTRACTUALES (Contractuales)		CONDICIONES ACTUALIZADAS	CANTIDADES ACUMULADAS	% DE EJECUCCION
			UNID	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	
1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA)	1,10	Suministro e Instalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmx40cm metálica incada a piso.	UND	2,00	1,00	1,00	100%
	1,20	Cambio de luminarias Leed para intemperie, alumbrado público 150 vatios, localizadas en postes de 12 mts (incluye equipo para cambio)	UND	20,00	0,00	0,00	
	1,30	Pintura tráfico amarilla Tope llantas	ML	276,00	768,00	768,00	100%
	1,40	Retiro suministro e instalación de Bolardos o Hitos plásticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diámetro	UND	14,00	14,00	14,00	100%
	1,50	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	12,00	0,00	0,00	
	1,60	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	5,00	14,00	14,00	100%
	1,70	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	M3	18,00	24,29	24,29	100%
	1,80	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro, Extendido, Nivelacion y compactación) Espesor 10cm	M3	12,00	0,00	0,00	

	1,90	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	120,00	242,90	242,90	100%
	1,10	Cambio vidrio caja extintor 60cm x 30cm	UND	1,00	0,00	0,00	
	1,11	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	2990,00	1533,91	1.533,91	100%
	1,12	Refuerzo puertas metálicas zona norte parqueadero incluye platinas y soldadura.	UND	3,00	3,00	3,00	100%
	1,13	Suministro e instalación de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	1,14	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra lipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0,00	24,29	24,29	100%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	303,98	303,98	100%
	NP3	excavación mecánica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	
	2,12	Cerramiento En Poli sombra	ML	0,00	300,00	300,00	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

2,11	Localización y replanteo	M2	0,00	2000,00	2.000,00	100%
NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	24,29	24,29	100%
NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	36,43	36,43	100%
NP20	Desmonte lamparas iluminación exterior ubicadas a una altura de 12 mts (incluye revisión arreglo salidas energia)	UND	0,00	24,00	24,00	100%
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%
NP25	Suministro e instalacion de luminarias Led para intemperie IPE 65, alumbrado público 150 W ref. RL011, localizadas en postes de 12 mts (incluye trabajo en alturas)	UND	0,00	20,00	20,00	100%
NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	1,00	100%
NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	400,00	0,00	0%
NP29	Adecuacion y mantenimiento de reflectores existentes(incluye suministro e instalacion de fotocelda)	UND	0,00	4,00	4,00	100%
NP30	Revision y arreglo de red electrica salidas de iluminación	UND	0,00	24,00	24,00	100%
12.50	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	0,00	1,00	1,00	100%
NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS	ML	0,00	6,00	0,00	0%

		INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
2. PARQUEADERO ALHAMBRA	2,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	586,01	227,99	0,00	0%
	2,20	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	390,67	0,00	0,00	
	2,30	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	3906,70	3526,31	0,00	0%
	2,40	Pintura trafico amarilla Topellantas	ML	223,20	690,00	0,00	0%
	2,50	Pintura trafico amarilla Bordillo	ML	1395,00	498,00	0,00	0%
	2,60	Pintura blanca trafico señalización piso	UND	10,00	10,00	0,00	0%
	2,70	Pintura blanca tipo Koraza para interiores zona punto de pago	M2	15,00	15,00	0,00	0%
	2,80	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	390,67	238,00	0,00	0%
	2,90	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	162,78	131,00	0,00	0%
	2,10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	2,00	0,00	0,00	
	2,11	Localización y replanteo	M2	5581,00	5581,00	0,00	0%
	2,12	Cerramiento En Polisombra	ML	500,00	400,00	0,00	0%
	2,13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metàlico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con	UND	1,00	1,00	0,00	0%

	Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas					
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	223,55	0,00	0%
NP4	Desmonte y reinstalacion topellantas existentes	UND	0,00	250,00	0,00	0%
NP5	Suministro e instalacion marco y tapa (rejilla) para sumidero incluye reparacion y limpieza del sumidero	UND	0,00	2,00	0,00	0%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	50,00	0,00	0%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	350,00	0,00	0%
NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	310,00	0,00	0%
NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm	M3	0,00	76,00	0,00	0%
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	350,00	0,00	0%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	12,50	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
3. PARQUEADERO MARIACHIS	3,10	Pintura baranda metalica 3 en 1 color gris humo	ML	180,00	201,76	201,76	100%
	3,20	Pintura trafico amarilla Bordillo	ML	551,00	165,00	165,00	100%
	3,30	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	4,00	4,00	4,00	100%
	3,40	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
	3,50	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo	UND	0,00	1,00	1,00	100%

	12,50	Cambio tapa caja inspección 60*60cm cuadrada incluye marco metálico	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
3. PARQUEADERO MARIACHIS	3,10	Pintura baranda metálica 3 en 1 color gris humo	ML	180,00	201,76	201,76	100%
	3,20	Pintura tráfico amarilla Bordillo	ML	551,00	165,00	165,00	100%
	3,30	Suministro e instalación de tope llantas en concreto (Incluye anclajes y epóxido)	UND	4,00	4,00	4,00	100%
	3,40	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
	3,50	Suministro e instalación de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retro de esta	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en Angulo	UND	0,00	1,00	1,00	100%

		de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)					
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
4. PARQUEADERO MODELIA	4,10	Localización Replanteo	M2	992,00	983,25	983,25	100%
	4,20	Cerramiento En Poli sombra	ML	300,00	241,00	241,00	100%
	4,30	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	99,20	99,52	99,52	100%
	4,40	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	M3	148,80	65,01	65,01	100%
	4,50	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	99,20	0,00	0,00	
	4,60	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	992,00	868,00	464,82	54%
	4,70	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	858,00	220,00	0,00	0%
	4,80	Cambio de luminarias Leed para intemperie, alumbrado publico 150 vatios, localizadas en postes de 12 MTS	UND	1,00	0,00	0,00	
	4,90	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,00	37,00	37,00	100%
	4,10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con	UND	1,00	0,00	0,00	

	tablero en lamina con apoyos tipo cercha					
4,11	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0%
4,12	Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio. profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, ángulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas).	ML	60,00	74,00	74,00	100%
NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	0,00	0,00	
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	92,96	46,48	50%
15,90	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	28,00	0,00	0%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	124,90	7,90	6%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	5,00	0,00	0%
	5,20	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	0,00	56,00	0,00	0%
	5,30	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	0,00	3,00	0,00	0%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	85,00	36,15	43%
	NP22	Demolcion de pavimento flexible e: 15 cm	M3	0,00	18,00	0,00	0%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP 7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra	M3	0,00	0,70	0,70	
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	40,00	0,00	0%
	NP32	Demarcacion señales personas con movilidad reducida en pintura tipo trafico color azul y blanco	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA	ML	0,00	6,00	0,00	0%

111

		SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	5,10	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	5	5,00	100%
	5,20	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	16,00	0,00	0,00	
	5,30	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	572,00	353,58	353,58	100%
	5,40	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0.00	0,00	
	5,50	Suministro e instalacion de biciparqueadero metàlico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metàlico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
		ITEM NO PREVISTOS					
	7,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	0,00	0,00	
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactacion mecanica)	M3	0.00	0.00	0.00	
	1,90	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0.00	0,00	0.00	

	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	8,00	0,00	0,00	
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	0,00	0,00	
	6,20	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP 6	Nivelacion y arreglo caja de inspección existente	UND	0,00	3,00	3,00	100%
	2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	1299,65	1.299,65	100%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP31	Borrado de señalizacion existente con pintura trafico negra	ML	0,00	46,75	46,75	100%
	NP32	Demarcacion señales personas con movilidad reducida en pintura tipo trafico color azul y blanco	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	15,90	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	51,00	51,00	100%
	5,20	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (incluye anclajes y epoxico)	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	1,30	Pintura trafico amarilla Topellantas	ML	0,00	87,30	87,30	100%

	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR	6,10	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	5	0,00	0%
	6,20	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	GLB	1,00	1,00	1,00	100%
	6,30	Suministro e instalacion de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	33,00	0,00	0,00	
	6,40	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	806,00	293,59	293,59	100%
	6,50	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	6,60	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano. tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0%
		ITEM NO PREVISTOS					
	7,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	4,6	0,00	0%
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100	M3	0,00	3,07	0,00	0%

	(suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)					
1,90	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	30,67	0,00	0%
15,90	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	70,30	61,00	87%
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	40,30	0,00	0%
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	
1,60	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	M3	0,00	3,00	0,00	0%
2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	1299,65	1.299,65	100%
NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	3,07	0,00	0%
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	35,00	0,00	0%
NP31	Borrado de señalizacion existente con pintura trafico negra	ML	0,00	116,30	116,30	100%
7,10	Limpieza caja de inspeccion	UND	0,00	1,00	1,00	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	5,20	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	0,00	34,00	34,00	100%
	1,30	Pintura trafico amarilla Topellantas	ML	0,00	151,28	151,28	100%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO	7,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	18,00	**48,29**	48,29	100%
	7,20	Localización Replanteo	M2	3587,00	1482,25	1.482,25	100%
	7,30	Cerramiento En Polisombra	ML	50,00	145,00	145,00	100%
	7,40	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	12,00	50,78	50,78	100%
	7,50	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	12,00	0,00	0,00	
	7,60	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	120,00	498,00	0,00	0%
	7,70	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	7,00	0,00	0%
	7,80	Pintura baranda metalica 3 en 1 color gris humo	ML	65,00	0,00	0,00	
	7,90	Retiro suministro e instastalacion de Bolardos o Hitos plasticos naranjas de 75 cm de altura y 8cm de diametro	UND	2,00	0,00	0,00	
	7,10	Limpieza caja de inspeccion	UND	1,00	1,00	0,00	0%
	7,11	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	GLB	1,00	1,00	1,00	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	7,12	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	99,00	0,00	0,00	
	7,13	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	1316,00	360,00	0,00	0%
	7,14	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,00	22,00	22,00	100%
	7,15	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	7,16	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	46,7	0,00	0%
	NP 7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0,00	2,10	2,10	100%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	
	15.90	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	65,22	0,00	0%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y	ML	0,00	65,22	65,22	100%

		combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra					
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0.00	52.58	52.58	100%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0.00	0.00	0.00	
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0.00	1.00	1.00	100%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0.00	1.00	0.00	0%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0.00	65.22	0.00	0%
	3.30	Suministro e instalación de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	0.00	110.00	0.00	0%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0.00	6.00	0.00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
8. PARQUEADERO COUNTRY	8.10	Suministro e Instalacion Canal metalica (1.50m de ancha)	ML	27.00	0	0.00	
	8.20	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	10.00	10.00	10.00	100%
	8.30	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2.00	2.00	2.00	100%
	8.40	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	76.00	76.00	76.00	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	8,50	Suministro e instalación de impermeabilización con revestimiento en poliurea para cubierta acceso peatonal	M2	30,00	30,00	30,00	100%
	8,60	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	36,00	0,00	0,00	
	8,70	Pintura tipo vinilo interior Muros en local dos manos	M2	28,00	46,40	46,40	100%
	8,80	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	8,90	Mantenimiento carcamo (Incluye limpieza e instalacion de lamina de alfajor afectada)	GLB	1,00	1,00	1,00	100%
	8,10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	1,00	1,00	1,00	100%
	8,11	Suministro e instalacion de biciparqueadero metàlico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metàlico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP 8	Sellado de juntas con epoxico tipo sika dur 32 o similar, incluye limpieza y adeciación de juntas de dilatación	ML	0,00	190	190,00	100%
	NP 9	Impermeabilización con bronco elastico o similar para piso en gravilla mona acceso pealonal	M2	0,00	140,00	140,00	100%
	NP19	Construcción de placa entrepiso de concreto 3000 psi (incluye demolición de	UND	0,00	1,00	1,00	100%

		placa existente en mal estado					
	NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	10,00	10,00	100%
	1,30	Pintura trafico amarilla Topellantas	ML	0,00	182,40	182,40	100%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
9. PARQUEADERO LAGO 79	9,10	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2	2,00	100%
	9,20	Suministro e Instalacion Rejilla metalica 5x4	UND	2,00	2,00	2,00	100%
	9,30	Suministro e instalacion de Papelera baños parqueadero 25cmX18cmX28cm	UND	3,00	1,00	1,00	100%
	9,40	Suministro e instalacion de Griferia tanque sanitario	UND	1,00	0,00	0,00	
	9,50	Suministro e instalacion de Cambio registro red white 1/2 baño	UND	1,00	0,00	0,00	
	9,60	Mantenimiento de Muro Contencion	M2	32,00	32,00	32,00	100%
	9,70	Limpeza Canal Sotano 2	ML	320,00	164,98	164,98	100%
	9,80	Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos de alta resistencia (ingreso peatonal)	M2	45,00	87,59	87,59	100%

	9,90	Suministro de Concs 90cm	UND	10,00	0,00	0,00	
	9,10	Suministro e instalacion del Producto para tratamiento de Fisuras en rampa vehicular	ML	55,00	89,00	89,00	100%
	9,11	Suministro e instalación de aviso en lamina metalica de 0,40 x 6,00m sobre estructura existente (en ingreso vehicular)	UND	1,00	0,00	0,00	
	9,12	Suministro e instalacion de chapa para puerta metalica baño de hombres	UND	1,00	1,00	1,00	100%
	9,13	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	9,14	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	10,00	11,00	11,00	100%
	9,15	Suministro e instalación de aviso en lamina metalica de 0,40 x 6,00m sobre estructura existente	UND	2,00	0,00	0,00	
	9,16	Reparacion lamina metalica de 4m2 afectada de puerta corredera local 1	GLB	1,00	1,00	1,00	100%
	9,17	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano. tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP 10	Bandeja en lámina galvanizada cal 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0,00	7,83	7,83	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	NP 11	Desmonte de cielo raso eterboard existente	M2	0,00	7,83	7,83	100%
	8,60	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	0,00	7,83	7,83	100%
	NP18	Arreglo de 4 m2 de muro en ladrillo a la vista, 2 caras (incluye dovelas grouting y refuerzo)	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	11,00	11,00	100%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
10. PARQUEADERO CHICO 97	10.10	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2	2,00	100%
	10.20	Mantenimiento de Muro Contencion	M2	45,00	45,00	45,00	100%
	10.30	Limpieza Canal Sotano 2	ML	450,00	713,00	713,00	100%
	10.40	Arreglo de muro divisorio bloque liso N°5	M2	18,00	18,00	18,00	100%
	10.50	Aplicación pintura koraza a 3 manos para exteriores	M2	70,00	64,71	64,71	100%
	10,60	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	2,00	3,00	3,00	100%
	10,70	Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm	M2	8,00	18,00	18,00	100%

	10,80	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	10,90	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobilario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP 10	Bandeja en lámina galvanizada cal 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0,00	18	18,00	100%
	NP 11	Desmonte de cielo raso eterboard existente	M2	0,00	18,00	18,00	100%
	8,10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	0,00	1,00	1,00	100%
	NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	3,00	3,00	100%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	14,70	Suministro E Instalacion Topellantas En Plastico(Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	0,00	0,00	0,00	
	NP19	Construcción de placa entrepiso de concreto 3000 psi (incluye demolición de placa existente en mal estado	UND	0,00	1,00	0,00	0%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
	9,17	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metàlico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	0,00	1,00	0.00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
11. PARQUEADERO CALLE 96	11,10	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	14.00	0	0.00	
	11,20	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	9,60	25,93	25.93	100%
	11,30	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	6,40	0,00	0.00	
	11,40	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	64.00	175,20	175.20	100%
	11,50	Suministro e instalacion de chapa de seguridad para puerta de acceso a punto de pago	UND	1,00	0.00	0.00	
	11,60	Suministro e instalacion de Cadena para bolardos	ML	6,00	6,00	6.00	100%

	11,70	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,67	9,00	9,00	100%
	11,80	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	11,90	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	6,40	0,00	0,00	
	11,10	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	GLB	1,00	0,00	0,00	
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	17,29	17,29	100%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	182,02	182,02	100%
	12,60	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	0,00	288,20	288,20	100%
	2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	1300,00	1.300,00	100%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	17,29	17,29	100%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	25,93	25,93	100%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas	UND	0,00	1,00	1,00	100%

		elementos para su correcto funcionamiento)					
	14,70	Suministro E Instalacion Topellantas En Plastico(Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	0,00	4,00	4,00	100%
	NP28	Sello asfatico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	197,42	0,00	0%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
12. PARQUEADERO CALLE 97	12,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	UND	9,60	54,87	54,87	100%
	12,20	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	6,40	0,00	0,00	
	12,30	Demolicion de pavimento flexible e: 10 cm	M3	6,40	0,00	0,00	
	12,40	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	64,00	278,09	278,09	100%
	12,50	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	1,00	1,00	1,00	100%
	12,60	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	910,00	316,00	316,00	100%
	12,70	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,67	12,00	12,00	100%
	12,80	Suministro e intalacion de Vala convencional informativa de 2X1 con	UND	1,00	0,00	0,00	

	tablero en lamina con apoyos tipo cercha					
12,90	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
	ITEM NO PREVISTOS					
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	21,31	21,31	100%
7,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	0,00	0,00	
NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	193,41	193,41	100%
NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	20,63	20,63	100%
2,11	Localización Replanteo	M2	0,00	1400,00	1.400,00	100%
NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm	M3	0,00	31,96	31,96	100%
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0.00	1,00	1,00	100%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0.00	193,41	0,00	0%
	NP7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0.00	0,96	0,96	100%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0.00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
13. PARQUEADERO CHICO 90	13,10	Suministro e instalación de adoquin en concreto 8cm vehicular	M2	10.00	16	16,00	100%
	13,20	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	10.00	10,00	10,00	100%
	13,30	Suministro e instalacio de lampara hermeticas Leed de 18 w de 1.20cm	UND	16.00	33,00	33,00	100%
	13,40	Arreglo Filtracion en foso de ascensor	UND	2,00	2,00	2,00	100%
	13,50	Servicio de Lavado, Mantenimiento y Limpieza Tanque de almacenamiento de agua	M3	36,00	36,00	36,00	100%
	13,60	Suministro e Instalación de Cielo Raso DRY WALL	M2	10.00	0,00	0,00	
	13,70	Suministro e instalación de Válvula regulador de 1/2"	UND	1.00	1.00	1,00	100%
	13,80	Aplicación pintura tipo vinilo 3 manos de alta resistencia	M2	100,00	235,18	235,18	100%

	10,80	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	10,90	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP 10	Bandeja en lámina galvanizada cal. 22 (para manejo de aguas filtradas)	M2	0,00	18	18,00	100%
	NP 11	Desmonte de cielo raso eterboard existente	M2	0,00	18,00	18,00	100%
	8,10	Mantenimiento rejillas de ventilacion	GLB	0,00	1,00	1,00	100%
	NP23	Desmonte de lamparas existentes	UND	0,00	3,00	3,00	100%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	14,70	Suministro E Instalacion Topellantas En Plastico(Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	0,00	0,00	0,00	
	NP19	Construcción de placa entrepiso de concreto 3000 psi (incluye demolición de placa existente en mal estado	UND	0,00	1,00	0,00	0%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0.00	6.00	0.00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN	14.10	Localización y replanteo	M2	960.00	2500	2.500,00	100%
	14.20	Cerramiento En Polisombra	ML	300.00	281,66	281,66	100%
	14.30	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	96.00	116,21	116,21	100%
	14.40	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	144.00	116,21	116,21	100%
	14.50	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	960.00	1162,05	1.162,05	100%
	14.60	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	96.00	0.00	0.00	
	14.70	Suministro E Instalacion Topellantas En Plastico(Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	126.00	0.00	0.00	
	14.80	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	1430.00	525,00	0.00	0%
	14.90	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	15.00	15,00	0.00	0%
	14.10	Caja De Inspección 80Cmx80Cm	UND	1.00	0.00	0.00	
	14.11	Suministro E Instalacion Tubería 4 Plg Sanitaria	ML	12.00	0.00	0.00	
	14.12	Excavacion Para instalacion de tuberia de 4 plg	M3	6.76	4.00	4.00	100%
	14.13	Caneca De Piso Antivandálica En Lamina De	UND	1.00	0.00	0.00	

		Acero Inoxidable Cal 18 Frente A Locales (Vienen 3 Und)					
	14,14	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	40,00	50,00	50,00	100%
	14,15	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
	14,16	Suministro e instalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	116,21	116,21	100%
	NP 12	Sumidero caja 0.75 X 1.10 X .85 concreto	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP 13	Tuberia pvc para drenaje d=6" con filtro (incluye suministro e instalación)	ML	0,00	10,00	10,00	100%
	NP4	Desmonte y reinstalacion de topellanta existente	UND	0,00	0,00	0,00	
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	301,88	301,88	100%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	116,21	116,21	100%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	0,00	0,00	
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP27	Arreglo y tratamiento de dilataciones en anden de concreto	ML	0,00	220,00	220,00	100%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	120,00	0,00	0%
	12,50	Cambio tapa caja inspeccion 60*60cm cuadrada incluye marco metalico	UND	0,00	1,00	1,00	100%
	NP7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.	M3	0,00	1,50	1,50	100%
	NP32	Demarcacion señales personas con movilidad reducida en pintura tipo trafico color azul y blanco	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	14,70	Suministro E Instalacion Topellantas En Concreto (Incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	0,00	126,00	0,00	0%
	1,30	Pintura tralico amarilla Topellantas	ML	0,00	700,80	297,60	42%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	5,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

15. URBANZACION EL CARMELO RUPI 2216-13	15,10	Localización y replanteo	M2	856,00	453,74	453,74	100%
	15,20	Cerramiento En Polisombra	ML	200,00	169,44	169,44	100%
	15,30	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	85,60	45,37	45,37	100%
	15,40	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	856,00	453,74	453,74	100%
	15,50	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	128,40	45,37	45,37	100%
	15,60	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	85,60	0,00	0,00	
	15,70	Suministro E Instalacion Topellantas En Concreto (incluye Anclajes Y Epoxico)	UND	88,00	88,00	0,00	0%
	15,80	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	572,00	572,00	0,00	0%
	15,90	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	44,00	44,00	0,00	0%
	15,10	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	10,00	5,00	0,00	0%
	15,11	Cargue y transporte de escombros al boladero autorizado	VJ	14,33	20,00	20,00	100%
	15,12	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	15.13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	45,37	45,37	100%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	150,00	0,00	0%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	45,37	45,37	100%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	13,00	0,00	0%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	150,00	0,00	0%

	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
16. PARQUEADERO CASTILLA	16,10	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	122	0	0,00	
	16,20	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	1088	200,00	0,00	0%
	16,30	Demarcacion Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Blanco Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	144	0,00	0,00	
	16,40	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	96	70,00	0,00	0%
	16,50	Demarcacion Flechas Entrada Y Salida	UND	7	7,00	0,00	0%
	16,60	Suministro e Instalacion caja fuerte 75 cm de alto x 45 cm de ancho x 45 cm de fondo para caseta punto de pago	UND	1	1,00	0,00	0%
	16,70	Suministro e Instalacion de canaleta para desague caseta punto de pago	ML	6	6,00	0,00	0%
	16,80	Suministro e Intalación de Señalización vertical ingreso y salida zona residencial de 75cmx40cm metalica incada a piso.	UND	2	2,00	0,00	0%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	16,90	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1	0,00	0,00	
	16,10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1	0,00	0,00	
		ITEM NO PREVISTOS					
	2,11	Localización y replanteo	M2	0,00	1529	0,00	0%
	2,12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	200,00	0,00	0%
	1,50	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0,00	20,00	0,00	0%
	1,90	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	300,00	0,00	0%
	7,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	30,00	0,00	0%
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	30,00	0,00	0%
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm agua y mano de obra	ML	0,00	140,00	0,00	0%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	

	1,60	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	0,00	15,00	0,00	0%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	30,00	0,00	0%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm.	M3	0,00	10,00	0,00	0%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	140,00	0,00	0%
	3,30	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	UND	0,00	60,00	0,00	0%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
18. SABANA DE TIBABUYES	18,10	Localización y replanteo	M2	1063,00	790	0,00	0%
	18,20	Cerramiento En Polisombra	ML	300,00	100,00	0,00	0%
	18,30	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	106,30	60,00	0,00	0%
	18,40	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	159,45	80,00	0,00	0%

18,50	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	1063,00	790,00	0,00	0%
18,60	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivelacion y compactacion) Espesor 10cm	M3	106,30	0,00	0,00	
18,70	Suministro e instalación de topellantas plasticos (Incluye anclajes y epoxico)	UND	72,00	0,00	0,00	
18,80	Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo con microesferas (ancho = 0.10 cm)	ML	468,00	250,00	0,00	0%
18,90	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	42,00	42,00	0,00	0%
18,10	Demarcacion flechas entrada y salida	UND	4,00	4,00	0,00	0%
18,11	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	44,29	30,00	0,00	0%
18,13	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo posado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	0,00	0%
18,14	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	ITEM NO PREVISTOS					

	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	200	0,00	0%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	10,00	0,00	0%
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	80,00	0,00	0%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	70,00	0,00	0%
	NP22	Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm	M3	0,00	20,00	0,00	0%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP28	Sello asfatico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	200,00	0,00	0%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
19.	19.10	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo con	ML	643,00	0	0,00	no aplica

		microesferas (ancho = 0.10 cm)					
	19,20	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	142,00	0,00	0,00	no aplica
	19,30	Demarcación flechas entrada y salida	UND	10,00	0,00	0,00	no aplica
	19,40	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	no aplica
	19,50	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	0,00	0,00	no aplica
		ITEM NO PREVISTOS					
	2,11	Localización y replanteo	M2	0,00	0	0,00	no aplica
	2,12	Cerramiento En Polisombra	ML	0,00	0,00	0,00	no aplica
	1,50	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0,00	0,00	0,00	no aplica
	1,90	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	0,00	0,00	0,00	no aplica
	7,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactacion)	M3	0,00	0,00	0,00	no aplica
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	0,00	0,00	no aplica

	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	0,00	0,00	no aplica
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	no aplica
	1,60	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	0,00	0,00	0,00	no aplica
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
20. GLORIA LARA (KR 94B 131 05)	20,10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0	0,00	
	20,20	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elemenlos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%

	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0.00	6.00	0.00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
21. GLORIA LARA(CL 131B 94D 23)	21,10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	**0**	0,00	
	21,20	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1	0.00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0.00	1.00	0.00	0%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA	ML	0.00	6.00	0.00	0%

		SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO					
		SUBTOTAL PARQUEADERO					
22. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99)	22.10	Suministro e intalacion de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lamina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0	0,00	
	22.20	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERIMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%
		SUBTOTAL PARQUEADERO					

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

23. PARQUEADERO LOTE 12	23,10	Fresado de pavimento asfáltico en espesor de 10cm	M3	15,00	0	0,00	
	23,20	Mezcla densa en caliente MDC-12 ASFALTO 80-100 (Suministro,Extendido,Nivela con y compactacion) Espesor 10cm	M3	15,00	0,00	0,00	
	23,30	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	150,00	150,00	0,00	0%
	23,40	Demarcación Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	ML	1677,00	1677,00	0,00	0%
	23,50	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas (Ancho = 0.10 Cm)	UND	231,00	231,00	0,00	0%
	23,60	Pintura azul entrada peatonal	M2	20,40	20,40	0,00	0%
	23,70	Demolición de muro en mampostería (Incluye Cargue). No Incluye Transporte y Disposición final de sobrantes.	M2	16,80	25,00	0,00	0%
	23,80	Construcción de Muro en Bloque estructural a la vista similar al existente H:80CM	M2	16,80	25,00	0,00	0%
	23,90	Construcción de Columnetas cada 2 más (Incluye refuerzo)	ML	8,00	12,00	0,00	0%
	23,10	Construcción de Alfajia igual a la existente	ML	17,00	44,00	0,00	0%
	23,11	Desmonte, suministro e instalación de reja igual a la existente H:98cm	ML	8,00	35,00	0,00	0%
	23,12	Pintura 3 en 1 para cerramiento metalico color negro	ML	260,00	240,00	0,00	0%
	23,13	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	10,00	10,00	0,00	0%
	23,14	Arreglos puntuales de óxido en cerramiento metalico h=0,80 por 2.10 cada módulo	ML	78,00	78,00	0,00	0%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

	23,15	Suministro e intalación de Valla convencional informativa de 2X1 con tablero en lámina con apoyos tipo cercha	UND	1,00	0,00	0,00	
	23,16	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,80	6,00	0,00	0%
		ITEM NO PREVISTOS					
	NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)	M3	0,00	15	0,00	0%
	2,11	Localización y replanteo	M2	0,00	100,00	0,00	0%
	2,12	Cerramiento En Polsombra	ML	0,00	50,00	0,00	0%
	NP 14	Demolicion alfaja existente en mal estado	ML	0,00	44,00	0,00	0%
	NP3	excavacion mecanica (suelo compacto h=2-4m)	M3	0,00	0,00	0,00	
	NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	85,00	0,00	0%
	NP 7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra	M3	0,00	1,30	0,00	0%
	NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	15,00	0,00	0%
	18,30	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	0,00	15,00	0,00	0%
	NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	0,00	0%
	NP26	Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas	UND	0,00	1,00	0,00	0%

		elementos para su correcto funcionamiento)					
	NP28	Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente	ML	0,00	85,00	0,00	0%
	NP33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO PERÍMETRAL EN ÁNGULO 1" 1/4" X 1/8" PARA VALLAS INSTALADAS. INCLUYE SELLO Y ELECTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	ML	0,00	6,00	0,00	0%

NOTA: las actividades que no presentan porcentajes son cantidades ajustadas en el acta de mayores y menores que no se van a llevar a cabo y el item va en cero por lo anterior no se contempla para cálculos de avance

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

3. DETALLE DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES PRESENTE INFORME.

1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 SANTA BARBARA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1.14	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1.00	1.00	1.00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realizó el suministro e instalación de bici parqueadero para 12 bicicletas según descripción del ítem

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza desmonte de valla existente ubicada al ingreso del parqueadero

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en Angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demàs elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Suministro e instalación de valla según diseño al ingreso del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP29	Adecuacion y mantenimiento de reflectores existentes (incluye suministro e instalación de fotocelda)	UND	0,00	4,00	4,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza un mantenimiento a lo s4 reflectores existentes ubicados en las bahias 1 y 3 que se encontraban en deterioro lo cual podria crear un corto circuito

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP30	Revisión y arreglo de red eléctrica salidas de iluminación	UND	0,00	24,00	24,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza una revisión general y el mantenimiento pertinente a las 24 salidas de iluminación en los posts ubicadas en la bahia 1,2 y 3 distribuidas según esquema en el parqueadero dejándolas funcionales y en correcto funcionamiento

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

2. PARQUEADERO MARIACHIS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
3,40	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realizó el suministro e instalación de bici parqueadero para 12 bicicletas según descripción del ítem

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de esta	UND	0,00	1,00	1,00	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Se realiza desmonte de valla existente ubicada al ingreso del parqueadero	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en Angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	und	1	1	1	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Suministro e instalación de valla según diseño al ingreso del parqueadero	

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

3. PARQUEADERO MODELIA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4.10	Localización Replanteo	M2	992,00	983,25	290,02	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se identifica el área general a intervenir, se verifican medidas, cantidades de obra a intervenir junto con sus requerimientos

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4.20	Cerramiento En Poli sombra	ML	300,00	241,00	132,00	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza la instalación de 132 ML lineales de poli sombra en las áreas que se fueron interviniendo del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4,30	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	99,20	99,52	65,67	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Una vez realizado el proceso de corte, se procede a realizar la demolición de asfalto existente presentando promedios de 10 cm de espesor los cuales fueron retirados por parte de los operarios, para proceder con la excavación Manual previa a la instalación de material granular.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4,40	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	M3	148,80	65,01	65,01	100,00%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero, una vez realizadas las labores de corte demolición de carpeta asfáltica existente es retirado el material contaminado para ser restituido por material

granular tipo B, el cual es humectado, compactado garantizando una capacidad mecánica y de resistencia optima en el procedo de Re parcheo de las zonas del parqueadero en intervención

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4.60	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	992.00	868.00	464,82	54%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez cumplidas las labores de afistado del terreno y de la estabilización de este se procede con el riego de liga correspondiente a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento asfálticos, con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4.90	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2.00	37.00	22,00	100.00%

REGISTRO ANTES

REGISTRO DESPUES

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA





Se realiza cargue y retiro de escombros a botadero autorizado

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
4,12	Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio. profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación. ángulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas).	ML	60,00	74,00	74,00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza construcción de cuneta costado occidental y oriental del parqueadero lateral a la vía principal y frente al éxito

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0.00	92.96	46.48	50%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero La instalación de la Mezcla densa en caliente MD20, se realiza una vez se han cumplido con las condiciones anteriores de corte excavación, mejoramiento del área a intervenir por medio de material granular con su respectiva compactación, donde se realiza la verificación de las condiciones del terreno de tal manera que se cumpla con las condiciones requeridas para la instalación de la mezcla asfáltica la cual es instaló a una temperatura de 120 grados centígrados, compactada a 90 grados garantizando cualidades mecánicas de resistencia y durabilidad necesarias para el proceso de mantenimiento de áreas afectadas que contaban con una carpeta asfáltica altamente deteriorada y la cual fue remplazada por una carpeta asfáltica que garantiza propiedades de resistencia y durabilidad en las tramos intervenidos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0.00	124.90	7.90	6%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES

50
189

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA





Una vez demarcadas las zonas a ser reemplazadas o corregidas. Se procede al corte por medio de taladros neumáticos o sierras circulares, siguiendo líneas rectas y caras verticales. Los escombros o materiales sobrantes son retirados a escomberas autorizadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	85,00	2,30	43%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte y demolición de asfalto existente, se procedió a realizar la excavación manual de material conglomerado, donde se retira el material contaminado para ser sustituido por base granular la cual será compactada al 100%, antes de instalar sobre este material la carpeta asfáltica previa a la imprimación de la zona a intervenir

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
5,10	Demarcación Flechas Entrada Y Salida	UND	7,00	5	5,00	100%
REGISTRO ANTES			REGISTRO DESPUES			





Se realiza la debida demarcación de flechas entrada y salida del parqueadero demarcando la ruta de circulación del parqueadero

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
2.11	Localización y replanteo	M2	0	1299.65	1299.65	100%
REGISTRO ANTES			REGISTRO DESPUES			

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA





Se identifica el área general a intervenir, se verifican medidas, cantidades de obra a intervenir junto con sus requerimientos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
5,30	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	572,00	353,58	353,58	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realizó la total demarcación de las celdas de paqueo en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm) las cuales presentaban un deterioro progresivo en su pintura, esta actividad genera más orden en la distribución de las celdas de parqueo en las áreas intervenidas

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
5.5	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	und	1	1	1	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realizó el suministro e instalación de bici parqueadero para 12 bicicletas según descripción del ítem

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
6.20	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	UND	0.00	1.00	1.00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA





Se realiza limpieza de canal perimetral del parqueadero existente para su correcto funcionamiento

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 6	Nivelación y arreglo caja de inspección existente	UND	0,00	3,00	3,00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza nivelación y arreglo de tapa y caja de inspección, la cual se encontraba deteriorada. Y por debajo del nivel de la vía

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP31	Borrado de señalización existente con pintura tráfico negra	ML	0.00	46,75	46,75	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se borra señalización vertical por antigua demarcación no pertinente o concorde con la distribución actual del parqueadero

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
15.90	Numeración De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0.00	51,00	51,00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza la pertinente numeración de carros y motos según distribución del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
5.2	Suministro e instalación de tope llantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)	und	0,00	1	1	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se lleva a cabo el proceso de suministro e instalación de tope llantas faltantes y posterior pintura amarilla

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1,30	Pintura tráfico amarilla Tope llantas	ML	0,00	87,30	87,30	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Aplicación de pintura tralico sobre topellantas instalados anteriormente

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

5.PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
6.20	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	GLB	1.00	1.00	1.00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se lleva a cabo una limpieza a la canal perimetral del parqueadero que se encuentra con basura, tierra, basura y demás que impiden el correcto funcionamiento de este causando aposamiento de aguas lluvias

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
6.40	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)	ML	806.00	293.59	293.59	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA





Se realizó la total demarcación de las celdas de paqueo en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm) las cuales presentaban un deterioro progresivo en su pintura, esta actividad genera más orden en la distribución de las celdas de parqueo en las áreas intervenidas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
15.90	Numeración De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas	UND	0,00	70,30	61,00	87%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza la pertinente numeración de carros y motos según distribución del parqueadero

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
2.11	Localización Replanteo	M2	0,00	1299,65	1299,65	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se identifica el área general a intervenir, se verifican medidas, cantidades de obra a intervenir junto con sus requerimientos

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP31	Borrado de señalización existente con pintura tráfico negra	ML	0,00	116,30	116,30	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se borra señalización vertical por antigua demarcación no pertinente o concorde con la distribución actual del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
7,10	Limpieza caja de inspección	UND	0,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza una limpieza a la caja de inspección existe la cual por falta de mantenimiento permitia aposamientos de agua y no permitia el correcto funcionamiento de esta, se recomienda realizar un mantenimiento periódico

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
5,20	Suministro e instalación de tope llantas en concreto (Incluye anclajes y epóxico)	UND	0,00	34,00	34,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza la instalación de 34 tope llantas en concreto en su respectiva celda en los costados este, oeste y norte

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1,30	Pintura tráfico amarilla Tope llantas	ML	0,00	151,28	151,28	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza la instalación de 34 tope llantas en concreto, para los cuales realiza labor de desmonte de tope llantas antiguo, para proceder a la instalación de los nuevos tope llantas en remplazo de los topes llantas deteriorados.

6. **PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
7,10	Mejoramiento con subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación)	M3	18,00	**48,29**	48,29	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero, una vez realizadas las labores de corte demolición de carpeta asfáltica existente es retirado el material contaminado para ser restituido por material granular tipo B, el cual es humectado, compactado garantizando una capacidad mecánica y de resistencia optima en el procedo de Re parcheo de las zonas del parqueadero en intervención

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
7.20	Localización Replanteo	M2	3587.00	1482.25	1482.25	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se identifica el área general a intervenir, se verifican medidas, cantidades de obra a intervenir junto con sus requerimientos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
7.30	Cerramiento En Poli sombra	ML	50.00	145.00	145.00	100%

REGISTRO ANTES





Se realiza la instalación de 145 ML lineales de poli sombra en las áreas que se fueron interviniendo del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
7.40	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm	M3	12.00	50,78	50,78	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Una vez realizado el proceso de corte, se procede a realizar la demolición de asfalto existente presentando promedios de 10 cm de espesor los cuales fueron retirados por parte de los operarios, para proceder con la excavación Manual previa a la instalación de material granular

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
7.11	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones	GLB	1,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se lleva a cabo una limpieza a la canal perimetral del parqueadero que se encuentra con basura, tierra, basura y demás que impiden el correcto funcionamiento de este causando aposamiento de aguas lluvias

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
7.14	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado	VJ	2,00	22,00	22,00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES




Se realiza cargue y retiro de escombros a botadero autorizado

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
7.16	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas	UND	1,00	1,00	1,00	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Se realizó el suministro e instalación de bici parqueadero para 12 bicicletas según descripción del ítem	

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP 7	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra	M3	0.00	2,10	2,10	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Se realiza construcción de cuneta costado occidental (Sena/y frente vía principal y frente al éxito	

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP2	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra	ML	0,00	65,22	65,22	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez demarcadas las zonas a ser reemplazadas o corregidas. Se procede al corte por medio de taladros neumáticos o sierras circulares, siguiendo lineas rectas y caras verticales. Los escombros o materiales sobrantes son retirados a escombreras autorizadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP21	Excavación manual en material conglomerado	M3	0,00	52,58	52,58	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Una vez realizado el proceso de corte y demolición de asfalto existente, se procedió a realizar la excavación manual de material conglomerado, donde se retira el material contaminado para ser sustituido por base granular la cual será compactada al 100%, antes de instalar sobre este material la carpeta asfáltica previa a la imprimación de la zona a intervenir

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza desmonte de valla existente ubicada al ingreso del parqueadero

7. PARQUEADERO COUNTRY 65

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retro de esta	UND	0,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza desmonte de valla existente ubicada al ingreso del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en Angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Suministro e instalación de valla según diseño al ingreso del parqueadero

8. PARQUEADERO LAGO 79

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de esta	UND	0,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza desmonte de valla existente ubicada al ingreso del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en Angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0.00	1.00	1.00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Suministro e instalación de valla según diseño al ingreso del parqueadero.

9. PARQUEADERO CHICO 97

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de esta	UND	0.00	1.00	1.00	100%

REGISTRO ANTES



REGISTRO DESPUES



Se realiza desmonte de valla existente ubicada al ingreso del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en Angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0.00	1.00	1.00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Suministro e instalación de valla según diseño al ingreso del parqueadero

10. PAQUEADERO CALLE 96

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma	UND	0.00	1.00	1.00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realizó reemplazo de Válvula regulador de 1/2"

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en Angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0,00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Suministro e instalación de valla según diseño al ingreso del parqueadero	

12. PARQUEADERO CALLE 97

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
12.90	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior	UND	1,00	1,00	1,00	100%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

12. PARQUEADERO CALLE 97

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realizó el suministro e instalación de bici parqueadero para 12 bicicletas según descripción del ítem

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP24	Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de esta	und	1	1	1	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Se realiza desmonte de valla existente ubicada al ingreso del parqueadero

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

13. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14,50	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	960,00	1162,05	1162,05	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Una vez cumplidas las labores de alistado del terreno y de la estabilización de este se procede con el riego de liga correspondiente a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento asfálticos, con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0,00	116,21	116,21	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en Angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0.00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Suministro e instalación de valla según diseño al ingreso del parqueadero	

12. PARQUEADERO CHICO 90

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP26	Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en Angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento)	UND	0.00	1,00	1,00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Suministro e instalación de valla según diseño al ingreso del parqueadero	

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

1. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
14,50	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	960,00	1162,05	1162,05	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

Una vez cumplidas las labores de alistado del terreno y de la estabilización de este se procede con el riego de liga correspondiente a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento asfálticos, con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0,00	116,21	116,21	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA





En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero de la Calle 96 # 10-72 (Olimpica). La instalación de la Mezcla densa en caliente MD20, se realiza una vez se han cumplido con las condiciones anteriores de corte excavación, mejoramiento del área a intervenir por medio de material granular con su respectiva compactación, donde se realiza la verificación de las condiciones del terreno de tal manera que se cumpla con las condiciones requeridas para la instalación de la mezcla asfáltica la cual es instaló a una temperatura de 120 grados centigrados, compactada a 90 grados garantizando cualidades mecánicas de resistencia y durabilidad necesarias para el proceso de mantenimiento de áreas afectadas que contaban con una carpeta asfáltica altamente deteriorada y la cual fue remplazada por una carpeta asfáltica que garantiza propiedades de resistencia y durabilidad en las tramos intervenidos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
1,30	Pintura tráfico amarilla Tope llantas	ML	0,00	700,80	297,6	42%
REGISTRO ANTES			REGISTRO DESPUES			

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA



Se procede con la aplicación de pintura amarilla a los nuevos tope llantas para posterior instalación en zona intervenida del parqueadero ala norte

PARQUEADERO URBANIZACION EL CARMELO RUPI 2216-13

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
15,40	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)	M2	856.00	453,74	453,74	100%

REGISTRO ANTES

REGISTRO DESPUES



Una vez cumplidas las labores de alistado del terreno y de la estabilización de este se procede con el riego de liga correspondiente a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento asfálticos, con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
NP1	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)	M3	0,00	45,37	45,37	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	

En el proceso de mantenimiento y rehabilitación de zonas afectadas en el parqueadero de la Calle 96 # 10-72 (Olimpica). La instalación de la Mezcla densa en caliente MD20, se realiza una vez se han cumplido con las condiciones anteriores de corte excavación, mejoramiento del área a intervenir por medio de material granular con su respectiva compactación, donde se realiza la verificación de las condiciones del terreno de tal manera que se cumpla con las condiciones requeridas para la instalación de la mezcla asfáltica la cual es instaló a una temperatura de 120 grados centigrados, compactada a 90 grados garantizando cualidades mecánicas de resistencia y durabilidad necesarias para el proceso de mantenimiento de áreas afectadas que contaban con una carpeta asfáltica altamente deteriorada y la cual fue remplazada por una carpeta asfáltica que garantiza propiedades de resistencia y durabilidad en las tramos intervenidos.

14. PARQUEADERO GLORIA LARA KR94B#131-05

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
20.20	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior	UND	1,00	1,00	1,00	100%

	de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas					
REGISTRO ANTES			REGISTRO DESPUES			
						
Se realizó el suministro e instalación de bici parqueadero para 12 bicicletas según descripción del ítem						

15. PARQUEADERO CLORIA LARA VL 131B 94D-23

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
21.20	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1.00	1.00	1.00	100%
REGISTRO ANTES			REGISTRO DESPUES			

	
Se realizó el suministro e instalación de bici parqueadero para 12 bicicletas según descripción del ítem.	

16. PARQUEADERO GLORIA LARA CL 131C BIS 94ª 99

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA	CANTIDAD EJECUTADA	% DE EJECUCION
22.20	Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas	UND	1.00	1.00	1.00	100%

REGISTRO ANTES	REGISTRO DESPUES
	
Se realizó el suministro e instalación de bici parqueadero para 12 bicicletas según descripción del ítem	

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

4. RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO

VR. ACTUALIZADO	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR	% EJECUTADO
1.522.716.228,23	680.636.225,01	842.080.003,23	44,70%

4.1 RESUMEN DE COSTOS DEL PROYECTO



4.2 RESUMEN DE COSTOS POR PARQUEADERO

PARQUEADERO	% DE AVANCE
CALLE 125	92,12%
ALHAMBRA	0,08%
MARIACHIS	97,04%
MODELIA	60,05%
SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	83,17%
SAN ANDRESITO RONCADOR	57,27%
SAN ANDRESITO ASDINGO	33,06%
PARQUEADERO COUNTRY	99,07%
LAGO 79	88,81%
CHICO 97	88,81%
CALLE 96	89,40%
CALLE 97	92,27%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

CHICO 90	99,79%
NICOLAS DE FEDERMAN	88,79%
EL CARMELO	74,98%
CASTILLA	0,00%
TIBABUYES	0,00%
LOTE 12	0,00%
GLORIA LARA 1	44,13%
GLORIA LARA 2	44,13%
GLORIA LARA 3	44,13%

Porcentaje ejecutado financiero
Periodo: 25/04/22 – 24/05/22

44,70%

4.3 PORCENTAJE DE AVANCE OBRA

Porcentaje ejecutado según cronograma
Periodo: 25/04/22 – 24/05/22

60,38%

4.4 PORCENTAJE DE AVANCE OBRA POR PARQUEADERO


PARQUEADERO	% DE AVANCE
CALLE 125	91,67%
ALHAMBRA	4,35%
MARIACHIS	85,71%
MODELIA	32,71%
SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	71,43%
SAN ANDRESITO RONCADOR	46,28%
SAN ANDRESITO ASDINGO	52,38%

INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

PARQUEADERO COUNTRY	93.33%
LAGO 79	89.47%
CHICO 97	75.00%
CALLE 96	92.86%
CALLE 97	87.50%
CHICO 90	81.25%
NICOLAS DE FEDERMAN	65.70%
EL CARMELO	42.11%
GLORIA LARA 1	25.00%
GLORIA LARA 2	25.00%
GLORIA LARA 3	25.00%

4.5 PORCENTAJE PROGRAMADO VS PORCENTAJE EJECUTADO

PROGRAMADO	EJECUTADO	AVANCE
66.00%	60.38%	36.24%



INFORME PARCIAL 3 DE OBRA

5. CONCLUSIONES.

a. La obra se ha desarrollado dentro del tiempo previsto en el cronograrra
b. Continúan los protocolos bioseguridad en Obra para el bienestar de los trabajadores y del personal del entorno del sitio de trabajo.
c. Los materiales utilizados en la ejecución de las obras son de primera calidad, los cuales se pueden verificar en las fichas técnicas y de calidad de estos.
d. Las obra y ejecución de cada actividad está siempre asistda por parte de la interventoria y. supervisión del contrato.
e. Las observaciones y ajustes hechas por parte de la entidad hacia la obra son atendidas y ejecutadas de manera inmediata por parte de la firma contratista
f. Es importante desatacar que el periodo de lluvias afecta directamente los rendimientos y avance del proyecto impidiendo la evolución adecuada de las actividades de obra, especialmente en el mejoramiento con subbase granular y por ende la aplicación de la mezcla densa en caliente asfáltica

CONTRATISTA

CONSORCIO ECTT
R.L. NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO

FIRMA



INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

LA TERMINAL

LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

Contrato de Interventoria No. TT / 57 / 2022

"Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Públicos Que Se Encuentran A Cargo Del DADEP; en virtud contrato interadministrativo No. 110-00129-359-02019".



INFORME MENSUAL No. 3

PERÍODO: 25 DE ABRIL DE 2022 AL 24 DE MAYO DE 2022

ELABORÓ:	APROBÓ:
Firma: Jose Morales	Firma:
Nombre: Ing. José Fidel Morales Galindo	Nombre: Ing. Pedro Antonio Gutiérrez Bustillo.
Cargo: Residente de Interventoría	Cargo: Director de interventoría

TABLA DE CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 5

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN: 5
1.2. OBJETO A CONTRATAR 7
1.3. CONTRATO DE OBRA No. TT / 55 / 2022 7
1.4. LOCALIZACIÓN 7

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 9

2.1. FORMA DE PAGO 10
2.2. ANTICIPO DE OBRA 11
2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA 11
2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO 12
2.4.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA CONSORCIO ECTT 12
2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA 25
2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA 25
2.7. EQUIPOS DEL CONTRATISTA. 26
2.8. ESTADO DEL TIEMPO 26

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 27
3.2. FORMA DE PAGO 28
3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 29
3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA 29
3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA 29
3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA 30
3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 30
3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA 30
3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA 30
3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 32

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA 32

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES 32

6.1 CONCLUSIONES: 36
6.2 RECOMENDACIONES: 36

LISTA DE GRÁFICOS:

Grafica 1. Localización de la zona del proyecto 8

LISTA DE TABLAS:

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra No. TT / 55 / 2022 9
Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra No. TT/55/2022. 12
Tabla 3 Control financiero contratista 25
Tabla 4 Relación del personal Contrato 25
Tabla 5 Información general del contrato de interventoria 27
Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. TT/57/2022 29
Tabla 7 Estado financiero del Contrato de Interventoría 29
Tabla 8 Relación del personal de Interventoría 30
Tabla 9 Relación de equipos del interventor 30

ANEXOS:

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.
Anexo No. 02: Control Personal Contratista.
Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.
Anexo No. 04: Control general del estado del tiempo.
Anexo No. 05: Resultados ensayos de laboratorio
Anexo No. 06: Control Financiero Interventoría.
Anexo No. 07: Control Personal Interventoría.
Anexo No. 08: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.
Anexo No. 09: Control Maquinaria y equipos Interventoría.
Anexo No. 10: Actas de seguimiento del Contrato.
Anexo No. 11: Relación de correspondencia.
Anexo No. 12: Informes semanales.
Anexo No. 13: Registro fotográfico.
Anexo No. 14: Bitácora de Obra.
Anexo No. 15: Programación actualizada.

INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del Contrato de Interventoría No. TT/57/2022., INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S., presenta a LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., el Informe Mensual de Interventoría No. 3, cuyo principal objetivo es informar a la entidad sobre el avance del contrato de obra en cuanto al desarrollo técnico, administrativo y financiero, así como las acciones de seguimiento y control sobre las actividades del siguiente contrato:

- Contrato de Obra No. TT/55/2022, el cual fue adjudicado a la empresa CONSORCIO ECTT, y cuyo objeto es: *"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP: en virtud contrato interadministrativo No. 110-00129-359-02019."*, Contrato suscrito el 14 de febrero de 2022 y con Acta de inicio suscrita el 25 de febrero de 2020.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría durante el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2022 y el 24 de mayo de 2022 correspondiente al tercer mes de ejecución del Contrato de Interventoría.

En este informe se presentan los procedimientos y acciones realizadas para asegurar, controlar y vigilar el desarrollo idóneo del Contrato en el ámbito técnico, administrativo y financiero con el fin de garantizar la calidad de las obras a ejecutar. De la misma manera, tiene el objeto de garantizar el cumplimiento de las normas técnicas ambientales y de seguridad industrial exigidas por la Entidad y la legislación vigente.

El contrato fue adjudicado el 14 de febrero de 2022 tras un proceso selección de Solicitud Simplificada de Ofertas No. TT-SSO-01-2022 en el portal transaccional SECOP II (Régimen Especial) con fecha 17 de enero de 2022. a **INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.** por la suma de **NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($94.295.600)** incluido IVA y demás erogaciones que correspondan.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD QUE SE PRETENDE SATISFACER CON LA CONTRATACIÓN:

La Terminal de Transporte S.A. es una sociedad de economía mixta del orden Distrital, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente, que tiene como función principal prestar servicios conexos al transporte público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 27 de la Ley 336 de 1996, en concordancia con la Ley 105 y el Decreto 2762 de 2001 (Compilado en el Decreto 1079 de 2015), definido como el conjunto de instalaciones que funcionan como una unidad de servicios permanentes, junto a los equipos, órganos de administración, servicios a los usuarios, a las empresas de transporte y a su parque automotor.

Conforme lo señalado en el numeral 3° del artículo 2° de los Estatutos Sociales, La Terminal de Transporte S.A. tiene dentro de su principal objeto social y acorde con las normas legales vigentes, la capacidad de realizar la construcción, enajenación, poseer, administrar y explotar las áreas comerciales, residenciales, hoteleras y de parqueaderos.

Para los anteriores efectos, se desarrolla el servicio de terminal de transporte en las infraestructuras o equipamientos que se construyan para tales fines de acuerdo a las normas urbanísticas de la ciudad y se habiliten por el Ministerio de Transporte, bajo la regulación y vigilancia del Ministerio y la Superintendencia de Puertos y Transporte, siendo ejercida en un régimen de competencia, la empresa, acorde al art. 2° de los Estatutos Sociales, ha venido fortaleciendo la actividad de administración de parqueaderos a través de contratos y convenios interadministrativos con el Departamento Administrativo de Defensa del Espacio Público (en adelante DADEP) y con el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU – con quienes se viene trabajando, en un modelo de negocio que garantiza ingresos para el Distrito producto del aprovechamiento económico de zonas de estacionamiento propiedad de la ciudad, asegura una prestación idónea del servicio de parqueaderos a la ciudadanía y permite generar beneficios económicos para la Terminal.

Dicha administración surge como respuesta a una necesidad del distrito de defender el espacio público y garantizar su mantenimiento, mediante formas de aprovechamiento que no afecten su integridad, uso común y libre acceso, por lo que el Decreto 364 de 2013, permitió a la administración la celebración de contratos o acuerdos para la administración, dotación, recuperación o mantenimiento de estos espacios. El acceso a estas oportunidades de negocio ha implicado que la empresa le garantice al Distrito capital unas condiciones mínimas y ofrezca beneficios adicionales tales como inversiones inmediatas, mejoramiento de la infraestructura, implementación de modelos de operación que atiendan las necesidades de las comunidades vecinas a los parqueaderos, entre otras exigencias. El ofrecimiento de estos beneficios adicionales fueron determinantes para que el Distrito capital optara por la Terminal de Transporte S.A debiendo en consecuencia proceder en los tiempos fijados a cumplir los ofrecimientos en el menor tiempo posible.

El día 20 de mayo de 2019 se celebró entre el DADEP y la Terminal de Transporte S.A., el Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, cuyo objeto es "Contratar la operación, administración y mantenimiento de zonas de Estacionamiento, Bahía y / o Parqueadero incluidas en el anexo técnico 1, y las demás que se incluyan durante la ejecución del contrato". Que dentro de las obligaciones que tiene la Terminal de Transporte S.A. se encuentra en la CLÁUSULA TERCERA: "PARÁGRAFO SEGUNDO: Los recursos percibidos por aprovechamiento

económico de las zonas de estacionamiento que queden como utilidad mensual después de realizar las labores de administración, operación y mantenimiento de los predios entregados en administración, deberán disponerse por parte de la Terminal, en una cuenta de ahorros específica para este fin. Las erogaciones de recursos económicos, los movimientos financieros para la disposición en otras actividades de reinversión en el espacio público o para suplir déficit en la administración, operación y mantenimiento de los predios entregados, ser á autorizado por el supervisor que designe el DADEP".

El DADEP mediante oficio con radicado DADEP No. 20203050137891 del 15 de diciembre de 2020, le solicitó a la Terminal de Transporte S.A., realizar el mantenimiento de los siguientes estacionamientos, los cuales hacen parte del objeto del Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, discriminados en el pliego de condiciones, así: 1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA), 2. PARQUEADERO ALHAMBRA, 3. PARQUEADERO MARIACHIS, 4. PARQUEADERO MODELIA,5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA, 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR, 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO, 8. PARQUEADERO COUNTRY 85, 9. PARQUEADERO LAGO 79, 10. PARQUEADERO CHICO 97, 11. PARQUEADERO CALLE 96, 12. PARQUEADERO CALLE 97, 13. PARQUEADERO CHICO 90, 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN, 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13, 16. PARQUEADERO CASTILLA, 17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11, 18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151, 19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05), 20. GLORIA LARA(CL 131B 94D 23), 21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y 22. PARQUEADERO LOTE 12.

De conformidad con la solicitud elevada por el DADEP, se estableció que estas adecuaciones se desarrollarán en dos fases que pueden desarrollarse simultáneamente, así: FASE 1 Rehabilitación carpeta asfáltica, Bacheo, bici parqueaderos, filtraciones. FASE 2 Señalización, Pintura, arreglos eléctricos, cielo raso.

Por todo lo anterior, y para cumplir con las obligaciones contractuales asumidas por la Terminal de Transporte S.A con el DADEP en el Contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019, se hace necesario contratar los mantenimientos y las adecuaciones a los diferentes parqueaderos a cargo del DADEP.

En virtud de lo expuesto, se elaboraron y publicaron las condiciones de contratación de la Solicitud Pública de Ofertas No. TT-SPO-01-2022 en la página web www.terminaldetransporte.gov.co y en el SECOP II (régimen especial), recibiendo las correspondientes observaciones, las cuales fueron resueltas conforme al cronograma.

En la fecha definida para la presentación de las ofertas, se efectuó el cierre del proceso referenciado a través de la plataforma transaccional SECOP II y a través de la misma se publicó la lista de oferentes que se presentaron al proceso.

Conforme al desarrollo del proceso contractual y las evaluaciones de las ofertas, la propuesta más favorable para la Terminal de Transporte S.A. fue la presentada por el CONSORCIO ECTT, INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS, por ser quien acreditó acorde a las reglas del pliego los requisitos mínimos habilitantes, obteniendo el mayor puntaje acorde a los criterios de evaluación definidos y en sesión del Comité de Contratación del día 4 de febrero de 2022, se acogió la evaluación y recomendación definitiva del comité, procediéndose a publicar en el SECOP II el respectivo informe de evaluación final.

Como consta en la parte motiva de la Resolución No. 06 del siete (07) de febrero de 2022, se realizó la adjudicación del proceso TT-SPO-01-2022 al CONSORCIO ECTT INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS, quien obtuvo el mayor puntaje dentro del proceso de selección.

En el proceso de Solicitud Publica de Ofertas No. TT-SPO-01-2022, se observaron los pasos previos y concomitantes establecidos en el Manual de Contratación de la Terminal de Transporte S.A., y los definidos en el pliego de condiciones, y demás documentos del proceso, los cuales fueron publicados y consultados por los interesados.

Hasta el 25 de febrero del 2022 se firmó acta de inicio del contrato de obra.

En el contenido del presente informe se detallan las actividades desarrolladas por el Contratista y la Interventoría, durante el periodo comprendido entre el 25 de abril al 24 de mayo de 2022 correspondiente al tercer mes de ejecución de los Contratos de Obra e Interventoría.

1.2. OBJETO A CONTRATAR

Realizar obras de "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP".

1.3. CONTRATO DE OBRA No. TT / 55 / 2022.

El objeto "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP, en virtud contrato interadministrativo No. 110-00129-359-02019"

1.4. LOCALIZACIÓN

Las obras a llevar a cabo se encuentran localizadas en la Ciudad de Bogotá. D.C. en los siguientes Parqueaderos priorizados:

1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA).	12. PARQUEADERO CALLE 97.
2. PARQUEADERO ALHAMBRA.	13. PARQUEADERO CHICO 90.
3. PARQUEADERO MARIACHIS.	14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN.
4. PARQUEADERO MODELIA.	15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13.
5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA.	16. PARQUEADERO CASTILLA.
6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR.	17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11.
7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO.	18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151.
8. PARQUEADERO COUNTRY 85.	19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05).
9. PARQUEADERO LAGO 79.	20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23).
10. PARQUEADERO CHICO 97.	21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99)
11. PARQUEADERO CALLE 96.	22. PARQUEADERO LOTE 12.



Grafica 1. Localización de la zona del proyecto

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

En la siguiente tabla se encuentra la información general del Contrato de Obra No. TT/55/2022.

Tabla 1 Información general del Contrato de Obra No. TT / 55 / 2022

CONTRATISTA:	CONSORCIO ECTT, INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS
CONTRATO No:	TT / 55 / 2022.
CONTRATANTE:	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP, en virtud contrato interadministrativo No. 110-00129-359-02019"
LOCALIZACIÓN:	1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA). 2. PARQUEADERO ALHAMBRA. 3. PARQUEADERO MARIACHIS. 4. PARQUEADERO MODELIA. 5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA. 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR. 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO. 8. PARQUEADERO COUNTRY 85. 9. PARQUEADERO LAGO 79. 10. PARQUEADERO CHICO 97. 11. PARQUEADERO CALLE 96. 12. PARQUEADERO CALLE 97. 13. PARQUEADERO CHICO 90. 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN. 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13. 16. PARQUEADERO CASTILLA. 17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11. 18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151. 19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05). 20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23). 21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y 22. PARQUEADERO LOTE 12.
VALOR DEL CONTRATO:	MIL QUINIENTOS VENTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON VENTITRES CENTAVOS ($1.522.716.228,23) MCTE incluye AIU e impuestos y costos y/o gastos que se generen para el desarrollo normal del contrato de acuerdo con la oferta presentada.
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA – SIN ANTICIPO
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2022.
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta la terminación del contrato interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019 suscrito con el DADEP, es decir el día 26 de mayo de 2022, previa suscripción del acta de iniciación por las partes.
DURACIÓN O PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES Y DOS (02) DÍAS
PRÓRROGA No. 1	45 DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	DIEZ (10) DE JULIO DE 2022.

2.1. FORMA DE PAGO

La Terminal de Transporte S.A., cancelará el (90%) del valor del contrato en pagos mensuales, de acuerdo con las actas parciales de obra presentadas por el contratista y recibidas a satisfacción y aprobadas por la Interventoria. El (10%) restante, se cancelará a la presentación del acta de recibo final y terminación de Obra a satisfacción debidamente suscrita por la Interventoria y el contratista. Los pagos se realizarán dentro de los Cuarenta y cinco (45) dias calendario siguientes a la fecha de radicación del documento de cobro, previa presentación de los siguientes documentos: a. Factura electrónica de acuerdo a la legislación actual vigente. el cual incluya los servicios efectivamente prestados; b. Acta Parcial de Obra, aprobada por la Interventoria; c. Certificado de cumplimiento, suscrito por la Interventoria y con visto bueno de la Supervisión del contrato de Interventoria; d. Acreditación del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales de sus empleados de acuerdo con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23 de la Ley 1150 de 2007.; e. Certificación de cumplimiento de buenas prácticas ambientales y de la normatividad vigente en cuanto a seguridad y salud en el trabajo. De conformidad con el Articulo 32 de la Ley 80 de 1993 que define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, el presente proyecto se constituirá legalmente como un contrato de obra pública. En tal sentido, el articulo 100 de la ley 21 de 1992 dispone que los contratos "que celebren las personas naturales o jurídicas con entidades territoriales y/o entidades descentralizadas del orden municipal estarán excluidas del IVA", disposición que es recogida en el Concepto 012420 del 10 de febrero de 2006 emitido por la DIAN según el cual: "En lo que concierne al tratamiento tributario de los contratos de obra pública es necesario precisar: 1 a) Impuesto sobre las ventas. Por regla general, los contratos de construcción de inmueble, de acuerdo con lo ordenado por el articulo 3° del Decreto 1372 de 1992, son gravados con el impuesto sobre las ventas, sobre la base de los honorarios o utilidad obtenidos por el contratista. Sin embargo, la Ley 21 de 1992, en su articulo 100, consagra la exclusión del impuesto sobre las ventas para los contratos de obra pública. Esta exclusión del gravamen es igualmente aplicable en el caso de los contratos celebrados con un consorcio o unión temporal (...)". (Resaltado por fuera del texto). En razón de lo anterior, el pago a realizarse por el concepto de "Utilidad" dentro de los factores que componen el AIU, debe ser excluido del cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

El valor del contrato de obra No TT/55/2022 corresponde a la suma de **MIL QUINIENTOS VENTIDOS MILLONES SETECIENTOS DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VENTIOCHO PESOS CON VENTITRES CENTAVOS ($1.522.716.228,23) MCTE incluye AIU e impuestos y costos y/o gastos que se generen para el desarrollo normal del contrato de acuerdo con la oferta presentada.** Cuya distribución por parqueaderos es la siguiente:

PARQUEADERO	COSTOS DIRECTOS	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS A.I.U. : 23%	VALOR TOTAL
1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA).	$ 55.403.074,00	$ 68.145.781,02	
2. PARQUEADERO ALHAMBRA.	$ 449.183.196,61	$ 552.495.331,83	
3. PARQUEADERO MARIACHIS.	$ 8.737.501,00	$ 10.747.126,23	
4. PARQUEADERO MODELIA.	$ 122.965.518,60	$ 151.247.587,88	

PARQUEADERO	COSTOS DIRECTOS	COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS A.I.U. : 23%	VALOR TOTAL
5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA.	$ 8.503.568,00	$ 10.459.388,64	$ 1.522.716.228,23
6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR.	$ 12.500.046,00	$ 15.375.056,58	
7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO.	$ 41.132.631,00	$ 50.593.136,13	
8. PARQUEADERO COUNTRY 85.	$ 15.233.150,00	$ 18.736.774,50	
9. PARQUEADERO LAGO 79	$ 15.651.748,00	$ 19.251.650,04	
10. PARQUEADERO CHICO 97.	$ 14.390.557,00	$ 17.700.385,11	
11. PARQUEADERO CALLE 96.	$ 8.627.060,73	$ 10.611.284,70	
12. PARQUEADERO CALLE 97.	$ 17.149.023,53	$ 21.093.298,95	
13. PARQUEADERO CHICO 90.	$ 12.237.727,00	$ 15.052.404,21	
14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN.	$ 134.097.053,28	$ 164.939.375,53	
15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13.	$ 104.736.724,45	$ 128.826.171,07	
16. PARQUEADERO CASTILLA.	$ 26.589.580,00	$ 32.705.183,40	
17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11.	$ 130.455.399,36	$ 160.460.141,21	
18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151.	$ 10.379.988,00	$ 12.767.385,24	
19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05).	$ 1.962.635,00	$ 2.414.041,05	
20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23).	$ 1.962.635,00	$ 2.414.041,05	
21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y	$ 1.962.635,00	$ 2.414.041,05	
22. PARQUEADERO LOTE 12.	$ 44.119.221,80	$ 54.266.642,81	

2.2. ANTICIPO DE OBRA

El contrato de obra No. TT/55/2022. no contempla disposición de anticipo por ningún concepto.

2.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA

A fecha de corte del presente informe el contrato se encuentra vigente en cumplimiento de su tercer mes de ejecución.

A partir del 25 de febrero de 2022 fecha en la cual se suscribió el acta de inicio se da inicio al contrato una vez que el contratista presenta la documentación inicial y ésta es aprobada por interventoría conforme a las condiciones establecidas en el contrato y en el pliego de condiciones.

A continuación, se relacionan las garantías actualizadas según acta de inicio.

Nota: Pendiente entrega por parte del contratista, de las pólizas actualizadas contra acta OTROSÍ No. 1.

Tabla 2 Estado legal del Contrato de Obra No. TT/55/2022.

PÓLIZAS PRESENTADAS					
PÓLIZAS	COMPAÑÍA	VALOR ASEGURADO	NÚMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS DEL ESTADO	$304.543.245,65	15-44-101259237	25/02/2022	11/10/2022
CALIDAD DEL SERVICIO		$304.543.245,65		25/02/2022	11/12/2022
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS		$304.543.245,65		10/06/2022	10/06/2023
PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES		$152.271.622,82		25/02/2022	10/06/2025
ESTABILIDAD DE LA OBRA		$152.271.622,82		10/06/2022	10/06/2027
RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL		$100.000.000,00	15-40-101076795	25/02/2022	11/12/2022

2.4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

2.4.1 Actividades ejecutadas por el Contratista **CONSORCIO ECTT**

En el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2022 y el 24 de mayo de 2022 el Contratista ejecutó las siguientes actividades:

PROGRAMADO VS EJECUTADO POR PARQUEADERO A FECHA DE CORTE		
PARQUEADERO	PROGR.	EJEC.
1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA).	100,00%	90,86%
2. PARQUEADERO ALHAMBRA.	85,19%	0,07%
3. PARQUEADERO MARIACHIS.	100,00%	80,14%
4. PARQUEADERO MODELIA.	85,19%	56,47%
5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA.	85,19%	62,52%
6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR.	85,19%	20,35%
7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINCGO.	85,19%	22,85%
8. PARQUEADERO COUNTRY 85.	100,00%	93,88%
9. PARQUEADERO LAGO 79.	100,00%	93,94%
10. PARQUEADERO CHICO 97.	100,00%	90,76%
11. PARQUEADERO CALLE 96.	100,00%	85,11%
12. PARQUEADERO CALLE 97.	100,00%	88,86%
13. PARQUEADERO CHICO 90.	100,00%	91,14%
14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN.	85,19%	89,22%
15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13.	85,19%	26,09%
16. PARQUEADERO CASTILLA.	85,19%	0,00%
17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11.	85,19%	0,00%

PROGRAMADO VS EJECUTADO POR PARQUEADERO A FECHA DE CORTE		
PARQUEADERO	**PROGR.**	**EJEC.**
18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151.	0,00%	0,00%
19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05).	100,00%	47,39%
20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23).	100,00%	47,39%
21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y	100,00%	47,39%
22. PARQUEADERO LOTE 12.	85,19%	0,00%
PROYECTO GENERAL	**88,12%**	**38,56%**

**La anterior trazabilidad se realiza teniendo en cuenta la programación aprobada a fecha de corte del presente informe, la cual fue aprobada mediante comunicado CINP-BTA-034-0019-1360 de fecha 24 de Marzo de 2022.*

Semana 9: DEL 25 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2022

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0057-2032, enviado a la Entidad; de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-021, Solicitud aprobación para impresión de vallas parqueaderos.", se remite copia del comunicado, con el que el contratista solicita sea aprobado el modelo, diseño y dimensiones de las siguientes vallas para su respectiva impresión: 1. Santa Bárbara Calle 125-127 2,0 x 1,0. 2. Alhambra 2 2,0 x 1,0. 3. Mariachis 2,0 x 1,0. 4. Modelia 2,0 x 1,0. 5. San Andresito Providencia 2,0 x 1,0. 6. San Andresito Roncador 2,0 x 1,0. 7. San Andresito Asdinogo 2,0 x 1,0. 8. Country 85 3,0 x 1,0. 9 Lago 79 3,0 x 1,0. 10. Chico 97 3,0 x 1,0. 11. Calle 96 2,0 x 1,0. 12. Calle 97 2,0 x 1,0. 13. Chico 90 2,0 x 1,0. 14. Nicolás de Féderman 2,0 x 1,0. 15. Lote 12 3,60 x 1,25.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0058-2082, Remisión Acta de comité No. 8. se remite al ente contratante Acta de comité No. 08 con Fecha del 26 de abril de 2022.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0059-2091, de asunto "Correos electrónicos y comunicado CO-TT-55-22-019; Acta de recibo parcial No.02." se hace devolución del acta de pago 2 del contratista, con las siguientes observaciones: CON RELACIÓN A LOS SOPORTES DE LOS RCD. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado: El volumen relacionado en los recibos de los centros de tratamientos de RCD, no corresponde a la cantidad cobrada en el Acta parcial No. 2. Volumen cobrado en Acta No. 2: 738 m3. Volumen recibido en los centros de tratamiento de RCD: 127m3. CON RELACIÓN A LAS MEMORIAS DE CÁLCULOS. CON RELACIÓN AL INFORME. Cuadro Avance de Obra. □ Corregir plazo de ejecución - tres (03) meses y dos (02) días. □ Corregir columna de condiciones actualizadas según último balance. □ Debe relacionar el porcentaje (%) de avance de obra por cada parqueadero. □ Debe adjuntar grafica porcentaje programado vs porcentaje ejecutado. □ No anexa copia de la bitácora.

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-023, el contratista presenta la Solicitud formal de prórroga en tiempo del contrato de obra, justificada en las siguientes causas: □ Afectaciones en los rendimientos de ejecución de actividades de extendida, nivelada y compactación de asfalto debido a las condiciones climáticos (lluvias intensas). Se debe tener en cuenta que tanto las especificaciones del IDU, como las demás entidades que reglamenta la aplicación e instalación de mezclas asfálticas, establecen que es imposible instalar MDC, en temperaturas menores de 5°c de temperatura ambiente y en condiciones húmedas y/o presencia de lluvias. □ Atrasos y reprocesos en la extendida, nivelada y compactada de Subbase granular, debido a las intensas lluvias presentadas. En virtud de lo anterior, y en aras de dar cabal cumplimiento al objeto del

contrato se hace necesario la extensión de tiempo para la ejecución de las obras por un periodo de (45) cuarenta y cinco días calendario.

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-024, el contratista presenta Información de aviso para intervención de parqueaderos, teniendo en cuenta el estado del clima que ha impedido la ejecución normal de Subbase granular y mezcla densa caliente, e informa a la Interventoría de obra y Supervisión del contrato que, en aras de no generar atrasos significativos al proyecto, se iniciarán actividades en parqueaderos que cuentan con actividades no relacionadas con MDC y/o que tengan una afectación mayor en su instalación. Los parqueaderos y las fechas para intervenir son las siguientes:
□ Parqueadero Castilla: Fecha de inicio: 28 de abril de 2022 – Fecha de Fin: 20 de mayo de 2022.
□ Parqueadero San Andresito Providencia: Fecha de inicio: 28 de abril de 2022 – Fecha de Fin: 12 de mayo de 2022. (Se intervendrá la totalidad del parqueadero)
□ Parqueadero San Andresito Roncador: Fecha de inicio: 28 de abril de 2022 – Fecha de Fin: 17 de mayo de 2022. (Se intervendrá la totalidad del parqueadero)
□ Parqueadero San Andresito Asdincgo: Fecha de inicio: 28 de abril de 2022 – Fecha de Fin: 20 de mayo de 2022. (Se intervendrá la totalidad del parqueadero) Lo anterior para que sean coordinados los respectivos permisos e información.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0060-2112, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-024, Información de aviso para intervención de parqueaderos." se remite al ente contratante, copia del comunicado del asunto, con el que el contratista informa que se iniciarán actividades en los parqueaderos:
1. Parqueadero Castilla fecha inicio: 28 de abril de 2022 fecha fin: 20 de mayo de 2022.
2.Parqueadero San Andresito Providencia fecha inicio: 28 de abril de 2022 fecha fin: 12 de mayo de 2022.
3. Parqueadero San Andresito Roncador fecha inicio: 28 de abril de 2022 fecha fin: 17 de mayo de 2022.
4. Parqueadero San Andresito Asdincgo fecha inicio: 28 de abril de 2022 fecha fin: 20 de mayo de 2022.
En dicho comunicado el contratista manifiesta: "...teniendo en cuenta el estado del clima que ha impedido la ejecución normal de Subbase granular y mezcla densa caliente, se informa a la Interventoría de obra y Supervisión del contrato que, en aras de no generar atrasos significativos al proyecto, se iniciarán actividades en parqueaderos que cuentan con actividades no relacionadas con MDC y/o que tengan una afectación mayor en su instalación..." Esta Interventoría realizará el control y seguimiento correspondiente a las actividades ejecutadas por el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de la referencia.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0061-2134, enviado a la entidad, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-023, Solicitud formal prórroga en tiempo del Contrato de Obra No. TT/55/2022.", el contratista solicita prórroga por cuarenta y cinco (45) días, teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones:
"... □ Afectaciones en los rendimientos de ejecución de actividades de extendida, nivelada y compactación de asfalto debido a las condiciones climáticos (lluvias intensas). Se debe tener en cuenta que tanto las especificaciones del IDU, como las demás entidades que reglamenta la aplicación e instalación de mezclas asfálticas, establecen que es imposible instalar MDC, en temperaturas menores de 5°c de temperatura ambiente y en condiciones húmedas y/o presencia de lluvias.

Atrasos y reprocesos en la extendida, nivelada y compactada de Subbase granular, debido a las intensas lluvias presentadas..."

Esta interventoría se permite precisar que la justificación presentada por el Contratista referente a las lluvias intensas, se ha sido evidenciado en las zonas a intervenir durante marzo y abril del presente año y tienen como sustento el reporte del clima durante dichos periodos. Ahora bien, respecto a las condiciones climáticas en los próximos meses el IDEAM indica mediante "Informe de predicción climática a corto, mediana y largo plazo" del 19 de abril de 2022: "...mayo de 2022 ...Región Andina: Para este mes que hace parte de la temporada de lluvias se prevén lluvias cercanas a sus valores históricos. Sin embargo, no descartan excesos entre 20% y 30% en el sureste de Antioquia, centro-oeste de Cundinamarca y norte de Tolima... junio de 2022 ... Región Andina: Se esperan incrementos de las lluvias superiores al 20% en Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila y oriente de Cauca y Nariño. Pare el resto de la región, se estiman lluvias cercanas al promedio histórico... Julio de 2022 ...Región Andina: En general se predicen, precipitaciones superiores al 20% por encima de los promedios 1991-2020 en la mayor parte de la región..." De acuerdo a las consideraciones es procedente la solicitud del contratista que prevé los tiempos necesarios para culminar las actividades donde es necesario contar con las condiciones climáticas de acuerdo a los procesos constructivos; por lo que damos traslado a la Entidad para continuar con los trámites correspondientes.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0062-2161, Informe semanal No. 8, Contrato de Interventoría. Se remite al ente contratante, el Informe Semanal No. 8 del contrato de Interventoría, correspondiente al periodo del 18 al 24 de abril de 2022.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO CALLE 125: Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas. Adecuación y mantenimiento de reflectores existentes (incluye suministro e instalación de fotocelda). Revisión y arreglo de red eléctrica salidas de iluminación.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO MODELIA: Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Mejoramiento con Subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación). Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio. profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, ángulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas). Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Excavación manual en material conglomerado.

* En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA: Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm). Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones.

* En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR: Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm). Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones.

Semana 10: DEL 02 DE MAYO AL 08 DE MAYO DE 2022

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0063-2192, Informe Mensual No.2, Contrato de Interventoria. Se remite el Informe Mensual No. 2 del contrato de Interventoría, correspondiente al periodo del 25 de marzo al 24 de abril de 2022.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0064-2199, Informe semanal No. 9, Contrato de Interventoría. Se remite al ente contratante, el Informe Semanal No. 9 del contrato de Interventoria, correspondiente al periodo del 25 de abril al 01 de mayo de 2022.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0065-2209, se remite copia del correo electrónico enviado por la Entidad contratante el 28 de abril de 2022 al contratista, referente a ajustes al diseño de la valla, en la cual se realizarán cambios a los siguientes datos:
1. Valla Santa Bárbara: en el título de la valla la localidad no es Santa Bárbara, La localidad de Usaquén.
2. Valla Alhambra 2: el horario es 6 a.m. - 10 p.m. 3. Valla Modelia: el horario es 24 Horas.
4. Valla San Andresito Asdincgo: los cupos son 61 carros.
3 Motos, 6 bicicletas.
5. Valla Chico 97: la imagen no corresponde al parqueadero.
6. Valla Nicolás de Féderman: el valor de la tarifa plena de moto es de $10.000.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0066-2236, enviado al contratista, de asunto "Fogueos en demarcación lineas amarilla – Parqueadero San Andresito Roncador.", se informa al Consorcio ECTT de algunos detalles que se han encontrado en el parqueadero del asunto:
□ En algunas líneas demarcadas se pueden evidenciar fogueos de pintura amarilla. Por lo anterior, se solicitó al Consorcio ECTT realizar las respectivas correcciones en las demarcaciones donde se presentan estos excesos de pinturas identificadas. Se recomendó al Consorcio ECTT, utilizar plantillas de demarcación con mayor área de aferencia para evitar esos excesos de pintura y así, mejorar la calidad y el acabado para su aceptación por parte de esta interventoría.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0067-2237, Remisión Acta de comité No. 9. se remite la siguiente acta de comité No. 9 con Fecha 03 de mayo de 2022.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0068-2264, Remisión Acta de comité No. 10. se remite la siguiente acta de comité No. 10 con Fecha 04 de mayo de 2022.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0069-2265, enviado al contratista, de asunto "Solicitud presentación de soportes de ejecución de actividades en seguridad y salud en el trabajo relacionada con maquinaria e investigación de accidente.", teniendo en cuenta el accidente ocurrido el día 03 de mayo del presente año, donde una llanta del mini cargador que se encontraba desarrollando actividades en el parqueadero de Modelia se estallara de repente, causando lesiones a una persona; esta interventoría solicita se presente la documentación soporte a las actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo, desarrolladas en el marco del contrato de obra No. TT/55/2022, entre lo que se encuentra: Operario:
□ Certificado de idoneidad del operario del mini cargador.
□ Planilla soporte de Seguridad social del operario.
□ Inducción.
□ Notificación de riesgos. Mini cargador: Documentación legal de la máquina entre lo que se encuentra:
□ Certificado e informe de la última inspección mecánica del mini cargador.
□ Tarjeta de propiedad.

- Manual del mini cargador.
- Manifiesto de importación.
- Hoja de vida del mini cargador, debidamente diligenciada.
- Inspección pre operacional. Respecto a lo relacionado con el accidente: Investigación del accidente, en el formato establecido donde se dé a conocer las diferentes afectaciones, las posibles causas del accidente, cómo se dieron los hechos, y como se procedió frente a los mismos, de igual forma la lección aprendida del acontecimiento.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0070-2267, enviado a la entidad, de asunto "Oficio 20220540017921, Respuesta llamado de atención contrato TT-57-2022." Teniendo en cuenta el accidente ocurrido el dia 03 de mayo del presente año, donde una llanta del mini cargador que se encontraba desarrollando actividades en el parqueadero de Modelia se estallara de repente, causando lesiones a una persona del mencionado parqueadero, la interventoría manifiesta que se han desarrollado las respectivas verificaciones en obra de la idoneidad de equipos y herramientas utilizados por el contratista, la manipulación y pericia de los mismos, evidenciando que se encuentran acorde a los requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo para las labores ejecutadas para el contrato de mantenimiento, y las observaciones generadas han sido debidamente atendida. Si bien es cierto, que las condiciones de la maquinaria y equipo son un factor importante en la prevención de accidentes, ante la ocurrencia de un acontecimiento que es imprevisto, es sensato e indispensable verificar los posibles factores que pudieron incidir en la ocurrencia del mismo, por tanto; la interventoría solicitó al contratista la respectiva investigación de accidente en obra, donde se pueda constatar las condiciones bajo las cuales se dieron los acontecimientos y así obtener una visión clara de lo ocurrido. Finalmente, después de revisada dicha investigación, se dará a conocer por parte de interventoria las conclusiones, el plan de acción y la lección aprendida resultante, con el objetivo de verificar que se adopte por el contratista la enseñanza de lo ocurrido y aumentar así el nivel de prevención ante la ejecución de actividades en obra.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0071-2275, enviado a la entidad, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-026. Solicitud visita técnicos de ACCESPARK." se remite copia del comunicado, con el que el contratista solicita visita del técnico o funcionarios de ACCESPARK, con el fin de desactivar sistema de funcionamiento de talanqueras de los Parqueaderos San Andresito Asdincgo y San Andresito Roncador, por lo que se realizarán intervenciones de obra en las zonas aledañas a las talanqueras de dichos parqueaderos.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0072-2293, enviado al contratista, de asunto "Llamado de atención obras en ejecución en el parqueadero Nicolás de Féderman.", se realiza llamado de atención, toda vez que se están ejecutando actividades sin delimitación del área intervenida mediante cerramiento en poli sombra, tal y como lo establece su contrato: Se recuerda que la zona intervenida debe aislarse por parte del Contratista para brindar seguridad no solamente a quienes laboran en el proyecto, sino a la ciudadania. Por lo anterior, se solicita al Consorcio ECTT realizar tomar las respectivas medidas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que este ítem está en consideración de aprobación para pago en el acta parcial No.02.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0076-2296, enviado al contratista, de asunto "Inconvenientes con usuarios parqueadero Gloria Lara.", Teniendo en cuenta las visitas realizadas el dia 04 de mayo de 2022 en los parqueaderos Gloria Lara, esta interventoria pudo constatar que el Consorcio ECTT, al realizar el descargue de bici parqueadero, realizó un desplazamiento de una motocicleta, la cual es una maniobra que no se puede realizar sin la

autorización del propietario del vehículo. Por lo anterior, se solicitó al contratista que antes de realizar cualquier maniobra que tenga incidencia o contacto con algún tipo de vehículo en el parqueadero, debe notificar al propietario del vehículo para su respectivo desplazamiento, se le recuerda que cualquier daño causado a cualquier vehículo en cualquier parqueadero que se esté laborando, será de su entera responsabilidad.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0077-2311, enviado al contratista, de asunto "Llamado de atención obras en ejecución en el parqueadero de Modelia." Teniendo en cuenta el seguimiento realizado en el parqueadero de Modelia, esta interventoría se permite realizar llamado de atención, toda vez que se están ejecutando actividades con delimitación deficiente en el área intervenida mediante cerramiento en poli sombra, tal y como lo establece su contrato. Se recuerda que la zona intervenida debe aislarse por parte del Contratista para brindar seguridad no solamente a quienes laboran en el proyecto, sino los vehículos del parqueadero y a la ciudadanía. Por lo anterior, se solicita al Consorcio ECTT realizar tomar las respectivas medidas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que este ítem está en consideración de aprobación para pago en el acta parcial No.02.

* Mediante comunicado CINP-BTA-034-0073-2338, enviado al contratista, de asunto "Correo electrónico y comunicado CO-TT-55-22-025; Acta de recibo parcial No.02 V2, Contrato de Obra." esta interventoría se permite hacer devolución de la cuenta No. 2 de obra, con las siguientes observaciones que no fueron atendidas: CON RELACIÓN A LAS MEMORIAS DE CÁLCULOS.
□ El periodo del acta No.2 debe corresponder del 25 de marzo al 24 de abril de 2022.
□ En cuanto al balance en el parqueadero Calle 79 se está excluyendo el ítem "Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm", el cual ya había sido cobrado en el acta No.1.
□ En el balance en el parqueadero Alhambra ítem "Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)" se está incluyendo como cantidad 216,843379561462 m3, por lo que se debe ajustar. Por todo lo anterior se devuelve el Acta parcial No. 2 y se solicita al Consorcio ECTT, corregir las observaciones anotadas a la menor brevedad posible.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO MODELIA: Mejoramiento con Subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación). Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio. profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, ángulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas).

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA: Demarcación Flechas Entrada Y Salida. Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm). Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas. Nivelación y arreglo caja de inspección existente.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR: Demarcación Flechas Entrada Y Salida. Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm). Numeración De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Micro esferas. Localización Replanteo. Suministro e instalación de tope llantas en concreto (Incluye anclajes y epóxico)

* En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINCGO: Cerramiento En Poli sombra. Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones. Construcción de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra. Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO NICOLÁS DE FÉDERMAN: Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego). Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación

Semana 11: DEL 09 DE MAYO AL 15 DE MAYO DE 2022

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0074-2365, Solicitud de documentación - Ingreso Residente de Obra, Contrato de Obra. esta interventoria solicita al Consorcio ECTT la siguiente documentación referente al ingreso del Residente de Obra:
• Hoja de vida del profesional, con soportes y el debido cumplimiento de los requisitos mínimos ofertado.
• Certificado de afiliación a la ARL, AFP, EPS, CCF (si aplica)
• Pago de seguridad social (si aplica)
• Certificado de aptitud laboral vigente.
• Soporte de Inducción SST. • Soporte de notificación de riesgos.
• Soporte de entrega de EPP.
Solicitamos al Consorcio ECTT, remitir a esta Interventoría lo antes mencionado en un tiempo no mayor a dos (2) días a partir del recibo del presente comunicado, cabe resaltar que el recibo y aprobación de dicha información, es prerrequisito para que el profesional presentado pueda dar inicio a sus actividades en obra.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0078-2400, Remisión Acta de comité No. 11. se remite la siguiente acta de comité No. 11 con Fecha 10 de mayo de 2022.

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-028, Respuesta formal Oficio CINP-BTA-034-0076-2296 Con asunto "Inconvenientes con usuario parqueadero Gloria Lara. En atención del oficio allegado por la Interventoría, el Consorcio ECTT se permite en manifestar: Que JOSE VICENTE CUBILLOS en representación del CONSORCIO ECTT, dialogó directamente con el usuario del parqueadero, el señor Reinaldo Andrés Cubillos, propietario de la motocicleta objeto del inconveniente presentado en el parqueadero Gloria Lara, dicho diálogo se dio de manera cordial, presentando al señor las excusas pertinentes, y llegando a un acuerdo amistoso el cual no requiere compensación económica alguna en concordancia con el señor Cubillos Saldarriaga. De igual forma en desarrollo de la conversación se tuvo la intervención vía telefónica del Ingeniero Jonathan Arias quien pudo constatar y corroborar el acuerdo formal y respetuoso al que se llegó. En virtud de lo anterior damos por concluido el inconveniente presentado.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0079-2446, Informes semanales No. 8, 9 y 10, Contrato de Interventoría se remite los siguientes informes semanales, debidamente corregidos, correspondientes al contrato de Interventoría: Informe No. 8 Periodo del 19 al 24 de abril de 2022. Informe No. 9 Periodo del 25 de abril al 01 de mayo de 2022. Informe No. 10 Periodo del 2 al 8 de mayo de 2022.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO MODELIA: Mejoramiento con Subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación). Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio. profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, ángulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas). Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego).

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINCGO: Cerramiento En Poli sombra. Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Excavación manual en material conglomerado. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado.

* En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO GLORIA LARA (KR94B 131 05): Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas.

* En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 23): Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas.

* En esta semana inician actividades en el PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A): Suministro e instalación de bici parqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto. para 12 bicicletas.

Semana 12: DEL 16 DE MAYO DE 2022 AL 22 DE MAYO DE 2022

* Mediante comunicado CO-TT-55-22-033, Información de aviso para intervención de parqueadero. El Consorcio ECTT, informa a la Interventoria de obra y Supervisión del contrato que, se iniciarán actividades en el parqueadero SABANA DE TIBABUYES. Fecha de inicio: 17 de mayo de 2022 Lo anterior para que sean coordinados los respectivos permisos e información.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0081-2522, Informe semanal No. 11, Contrato de Interventoria. se remite al ente contratante el informe semanal, correspondientes al contrato de Interventoría: Informe No. 11 Periodo del 09 al 15 de mayo de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0082-2523, Comunicado CO-TT-55-22-033, Información de aviso para intervención de parqueaderos. se remite al ente contratante copia del comunicado, con el que el contratista informa que se iniciarán actividades en los parqueaderos: □ Parqueadero SABANA DE TIBABUYES. Fecha de inicio: 17 de mayo de 2022 Lo anterior para que sean coordinados y proceder con los respectivos permisos e información.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0083-2524, Correo electrónico, Compromisos comité 10 de mayo 2022. Por medio de la presente nos permitimos remitir copia del correo electrónico enviado por la Entidad contratante al DADEP, el dia 12 de mayo de 2022, referente a los compromisos

adquiridos en el comité del día 10 de mayo de 2022, donde la entidad contratante solicita validar información para realizar ajustes a las diagramaciones en las celdas de parqueos, para los siguientes parqueaderos:

1. Parqueadero Nicolás de Féderman: Realizar la diagramación de los espacios que se ubicarán en esa zona, como resultado de la visita, quedarán debidamente demarcados cuarenta y dos (42) espacios para vehiculos, de los cuales tres (3) serían espacios para personas con movilidad reducida.
2. Parqueadero Modelia: Realizar una nueva diagramación de los espacios del lugar en donde las celdas de vehículos quedarían así: veintisiete (27) espacios para vehiculos incluido un (1) espacio para personas de movilidad reducida, diez (10) espacios para motos con las siguientes dimensiones, 1,50 metros por 2,50 metros, un (1) bici parqueadero M101.
3. Parqueadero San Andresito Roncador: Realizar una nueva diagramación de los espacios del lugar en donde las celdas quedaría así: el parqueadero pasaria de tener cuarenta y siete (47) espacios para vehiculos, trece (13) espacios para motos y diez (10) bicicletas, a cuarenta y cinco (45) espacios para vehiculos, quince (15) espacios para motos y diez (10) bicicletas.
4. Parqueadero San Andresito Providencia: Realizar una nueva diagramación de los Espacio para personas de movilidad reducida, realizar diagramación en la zona central del parqueadero que cuenta con 5 espacios para vehículos en línea, retirar los dos (2) espacios de parqueo para el ingreso al Centro Comercial Santa Catalina; la cantidad de parqueaderos pasaría de cuarenta y seis (46) espacios, a treinta y nueve (39) espacios para vehiculos, realizar la reubicación de los espacios para moto, esta se ubicará en el costado norte se ubicarán los puestos de las trece (13) motos, incluyendo los cuatro (4) espacios con los que cuenta actualmente el parqueadero.

De igual manera se remite copia del correo electrónico enviado por la DADEP a la entidad contratante, el día 13 de mayo de 2022, donde se autoriza proceder en realizar los a las diagramaciones de las celdas en los parqueaderos antes mencionados, teniendo en cuenta el Decreto 1108 del 2000, artículo 4 (...) DIMENSIONES DE LOS ESTACIONAMIENTOS SEGÚN DESTINACIÓN. Las dimensiones de las unidades de estacionamientos se aplicarán de la siguiente manera: a. Para uso de vivienda, dotacional, industrial y de comercio y servicios. Las dimensiones son de 4,50 metros por 2,20 metros.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0084-2560, Remisión Acta de comité No. 12. se remite la siguiente acta de comité No. 12 con Fecha 17 de mayo de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0085-2564, Comunicado CO-TT-55-22-032; Respuesta solicitud de interventoria sobre plan de choque. Atendiendo el comunicado del asunto con el que da claridad sobre nuestra solicitud de plan de choque, esta interventoría se permite ratificar que en aras de dar cumplimiento al seguimiento y control de la programación de obra emitida por la firma contratista CONSORCIO ECTT y aprobada por interventora, a continuación, se relacionan los parqueaderos intervenidos a la fecha de hoy, los cuales según su programación presentan actividades que aún no han iniciado labores y de las cuales ya deberian estar en ejecución o su defecto debidamente terminadas.
Por lo anterior, recomendamos y sugerimos al Consorcio ECTT, terminar las actividades pendientes por ejecutar en cada uno de los parqueaderos antes mencionados. Ahora bien, a continuación, relacionamos los parqueaderos que, a la fecha de hoy, no han sido intervenidos, y de los cuales, existen actividades que ya podrían haber iniciado: Por todo lo anterior, esta interventoría insiste en manifestar su preocupación por el atraso general que presenta el contratista a la fecha, reiteramos que hay actividades que a pesar del clima y las situaciones adversas ya evidenciadas en el contrato podrían haber terminado o haber iniciado su ejecución y que no dependen de dichas situaciones. Por lo tanto, la demora en la ejecución de las mismas

es de su entera responsabilidad y seguirán siendo tenidas en cuenta en el cumplimiento o no de su contrato.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0086-2592, Comunicado CO-TT-55-22-031, Solicitud inclusión de actividades e ítems adicionales y no previstos, Contrato de Obra. En atención a su comunicado en el asunto, mediante el cual presentan el ajuste presupuestal Acta de mayores y menores cantidades N° 5 de fecha 12 de mayo de 2022, le informamos que estos han sido revisados y se tienen las siguientes observaciones: REFERENTE A LOS ITEMS NO PREVISTOS No anexa las Cotizaciones de los materiales para su respectiva verificación de precios. Por todo lo anterior, esta Interventoría devuelve la documentación referente al comunicado CO-TT 55-22-031, hasta que se subsane todo lo anteriormente mencionado.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0088-2623, Correo electrónico, información y fotografías de vallas. se remite al Consorcio ECTT, copia del correo electrónico enviado por la Entidad el 19 de mayo de 2022, referente al archivo con datos e imágenes correspondientes a los parqueaderos:
1. GLORIA LARA (KR 94B 131 05).
2. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23).
3. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99).
4. SAN ANDRESITO PROVIDENCIA.
5. SAN ANDRESITO RONCADOR.
6. ALHAMBRA (1). Se adjunta el archivo en Excel y se solicita al Consorcio ECTT, realizar los ajustes correspondientes para proceder a la impresión de las vallas.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0089-2636, Comunicado CO-TT-55-22-036, Instalación de valla Parqueadero Nicolás de Féderman. Se remite al ente contratante, copia del comunicado, con que el contratista informa a la entidad que se iniciará la instalación de las vallas en los siguientes parqueaderos: 1. Nicolás de Féderman. Fecha inicio: 21 de mayo de 2022. Fecha fin: 21 de mayo de 2022.

* Mediante oficio CINP-BTA-034-0091-2638, Excesos de pintura en demarcación líneas amarilla. Teniendo en cuenta las actividades de Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm) y Numeración de celdas de Parqueos en pintura Tráfico Color Amarillo Con Micro esferas, que se adelantan en los parqueaderos San Andresito Roncador y San Andresito Providencia, nos permitimos informarle de los detalles que se han encontrado: En algunas líneas demarcadas se pueden evidenciar excesos y rebabas de pintura amarilla. Por lo anterior, se solicita al Consorcio ECTT realizar las respectivas correcciones en las demarcaciones donde se presentan estos excesos de pinturas. Se recomienda al Consorcio ECTT, cambiar con más frecuencia las plantillas de demarcación para evitar esos excesos de pintura y así, mejorar la calidad y el acabado.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CALLE 125: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 90,86%.

* En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO ALHAMBRA: Programado: 85,19% Ejecutado: 0,07%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO MARIACHIS: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 80,14%.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO MODELIA: Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio. profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, ángulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas). Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica). Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Demolición de pavimento flexible e: 15 cm. Programado: 85,19% Ejecutado: 56,47%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA: Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm) Programado: 85,19% Ejecutado: 62,52%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR: Numeración De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Micro esferas. Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra Programado: 85,19% Ejecutado: 20,35%.

* En esta semana continúan actividades en el PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINCGO: Mejoramiento con Subbase granular tipo B (Incluye extendido, humedecimiento y compactación). Localización Replanteo. Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Excavación manual en material conglomerado. Programado: 85,19% Ejecutado: 22,85%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO COUNTRY 85. Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) (Con observaciones). Programado: 100,0% Ejecutado: 93,88%

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO UNILAGO 79: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 93,94%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CHICÓ 97: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina

galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) (Con observaciones). Programado: 100,00% Ejecutado: 90,76%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CALLE 96: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) (Con observaciones). Programado: 100,0% Ejecutado: 85,11%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CALLE 97: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) (Con observaciones). Programado: 100,0% Ejecutado: 88,88%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO CHICÓ 90: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento) (Con observaciones). Programado: 100,0% Ejecutado: 91,14%.

* En esta semana se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO NICOLÁS DE FÉDERMAN: Pintura de tope llantas e instalación de estructura metálica para valla Programado: 85,19% Ejecutado: 89,22%.

* En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO EL CARMELO: Programado: 85,19% Ejecutado: 26,09%.

* En esta semana no han iniciado actividades en el PARQUEADERO CASTILLA: Programado: 85,19% Ejecutado: 0,0%.

* En esta semana no han iniciado actividades en el PARQUEADERO SABANA DE TIBABUYES: Programado: 85,19% Ejecutado: 0,0%.

* En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO GLORIA LARA (KR94B 131 05): Programado: 100,0% Ejecutado: 47,39%. falta por ejecutar Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento).

* En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 23): Programado: 100,0% Ejecutado: 47,39%. falta por ejecutar Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalación de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento).

* En esta semana no se ejecutaron actividades en el PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A): Programado: 100,0% Ejecutado: 47,39%. falta por ejecutar Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalación de Valla según diseño

suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en ángulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demás elementos para su correcto funcionamiento).

* En esta semana no han iniciado actividades en el PARQUEADERO LOTE 12: Programado: 85,19% Ejecutado: 0,0%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades del proyecto en General, Programado: 88,12%. Ejecutado: 38,56%. Presentando un atraso del 49,56%. Cabe resaltar que, en el porcentaje de avance, están incluidas actividades ejecutadas y que a la fecha presentan observaciones para su recibo. lo cual, para esta interventoria, no pueden ser reconocida para pago.

2.5. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA

En el periodo del presente informe, el Contratista ha presentado el Acta parcial de Obra No. 3.

En el siguiente gráfico se presente el avance financiero que ha presentado el Contratista en todos los parqueaderos intervenidos.

Tabla 3 Control financiero contratista

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA						
No Acta	Mes	Costo directo	A.I.U.	Costo Total	Costo acumulado	Saldo
					Valor del contrato	$1.522.716.228
1	Feb-Mar	$56.300.680,42	$12.949.156,50	$ 69.249.837,00	$ 69.249.837,00	$ 1.453.466.391,23
2	Mar-Abr	$ 241.804.620,25	$ 55.615.062,65	$ 297.419.683,00	$ 366.669.520,1	$ 1.156.046.707,95
3	Abr-May	$ 255.257.484,05	$ 58.709.221,33	$313.966.705,01	$680.636.225,01	$842.080.003,00
	TOTALES	$ 553.362.784,72	$127.273.440,48	$ 680.636.225,01	$680.636.225,01	$842.080.003,00

2.6. PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista CONSORCIO ECTT, cuenta con el siguiente personal profesional durante el periodo del presente informe, se diligencia el Formato "Control de Personal Contratista", en el Anexo No. 02, adicionales los trabajadores contratados para la ejecución de actividades y en resumen con el siguiente cuadro:

Tabla 4 Relación del personal Contrato

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
1	Representante Legal	NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO
2	Residente de Obra	CARLOS JULIO MORENO VALDERRAMA
3	Residente de Obra	CARLOS EDUARDO ROJAS OMAÑA
4	Profesional S&SOMA	SANDRA YOVANA TRIMIÑO GOMEZ
5	Maestro de Obra	GERARDO PASCAGAZA

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
6	Maestro de Obra	JOSE VICENTE CUBILLOS PERDIGON

2.7. Equipos del contratista.

Se diligencia el Formato "Control de Maquinaria y Equipos" y se encuentra en el Anexo No. 03.

2.8. ESTADO DEL TIEMPO

A continuación, se relaciona el estado del tiempo comprendido entre el 25 de abril de 2022 y el 24 de Mayo de 2022, se diligencia formato "Control general del estado del tiempo y se encuentra en el Anexo No. 04.



ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ABRIL							MAYO																								
DIA	25	26	27	28	29	30		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																																
Seco o nublado	1	0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	1		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0				01
Nublado	4	4	4	4	4	4	7		0	0		4	3	1		4	4	4	5	5	6		3	4	5	5	6	6				07
Lluvias intensas	3	4	4	5	4							0	0	0		1	0	0	0	0	1		0	0	1	1	0					02
Lluvias moderadas																																0
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																02

DOMINGO - DIA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE FORMAN EL LA CLASE DE TIEMPO

DOMINGOS Y FESTIVOS

3. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

3.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Tabla 5 Información general del contrato de interventoría

INTERVENTORÍA:	INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
CONTRATO No.:	TT/57/2022
CONTRATANTE	LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"
LOCALIZACIÓN:	1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA). 2. PARQUEADERO ALHAMBRA. 3. PARQUEADERO MARIACHIS. 4. PARQUEADERO MODELIA. 5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA. 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR. 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO. 8. PARQUEADERO COUNTRY 85. 9. PARQUEADERO LAGO 79. 10. PARQUEADERO CHICO 97. 11. PARQUEADERO CALLE 96. 12. PARQUEADERO CALLE 97. 13. PARQUEADERO CHICO 90. 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN. 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2216-13. 16. PARQUEADERO CASTILLA. 17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11. 18. COMPARTIR CRA 136A/ CALLE1 53/151. 19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05). 20. GLORIA LARA (CL 131B 94D 23). 21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99) y 22. PARQUEADERO LOTE 12.
VALOR DEL CONTRATO:	NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS ($94.295.600) incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, para la correcta ejecución del contrato.
VALOR ADICIONES:	NO APLICA
VALOR DEL ANTICIPO:	NO APLICA
DURACIÓN O PLAZO INICIAL:	El plazo del presente contrato será de CINCO (5) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos legales para el perfeccionamiento y ejecución del mismo
FECHA DE INICIO:	25 DE FEBRERO DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE JULIO DE 2022

3.2. FORMA DE PAGO

La Terminal de Transporte S.A., realizará pagos mensuales, luego de la entrega de los informes y previa aprobación de los mismos por parte de la supervisión designada, teniendo en cuenta que el pago se realizará de acuerdo con el porcentaje de avance de obra y previo cumplimiento de los requisitos mencionados a continuación:

1. Factura electrónica de acuerdo a la legislación vigente con el porcentaje de avance de obra.
2. Certificado de cumplimiento del avance de obra, suscrito por el supervisor.
3. Acreditación del pago de aportes de seguridad social integral y parafiscal, de acuerdo con lo señalado en la normatividad vigente. Lo anterior sin perjuicio de otros documentos que se le soliciten al contratista para adelantar el respectivo tramite de pago. y de lo cual se le informará oportunamente.

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos se realizarán dentro de los CUARENTA Y CINCO (45) días siguientes a la fecha de radicación del documento de cobro.
PARÁGRAFO SEGUNDO: La(s) factura(s) electrónica(s) se radicarán en el siguiente correo electrónico: correspondencia. terminal@terminaldetransporte.gov.co. PARÁGRAFO TERCERO: La facturación debe expedirse y radicarse hasta el día veinticinco (25) de cada mes, de lo contrario deberá expedirse en el mes siguiente. PARÁGRAFO CUARTO: La Terminal de Transporte S.A. no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al CONTRATISTA cuando ellas sean ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación soporte o por no ajustarse a cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato o en la oferta presentada.
PARÁGRAFO QUINTO: La Terminal de Transporte S.A., hará las retenciones a que haya lugar sobre el pago de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Para la realización del último pago, el contratista deberá presentar a la Terminal de Transporte S.A., los siguientes documentos:

a) El recibo a satisfacción, por parte del Supervisor del contrato, de los trabajos objeto de Interventoría.
b) Una relación completa de los trabajadores, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por concepto de los servicios prestados.
c) Documento suscrito por cada trabajador, en el que manifieste que el Contratista le canceló sus salarios y prestaciones sociales y que se encuentra a paz y salvo por todo concepto con él.
d) El recibo a satisfacción por parte del Supervisor designado por la Terminal de Transporte S.A., de las actividades desarrolladas por el interventor.
e) Todos los informes de Interventoría establecidos en el presente proyecto, incluida la documentación soporte.
f) Acta de recibo final de obra suscrita entre el contratista y el interventor.
g) Acta de liquidación del contrato de obra.
h) El valor del contrato no será susceptible a reajustes, ni conlleva a la Terminal para restablecer cualquier tipo de restablecimiento del equilibrio económico para el contratista. PARÁGRAFO: En todo caso, el contratista deberá presentar los documentos de liquidación solicitados por el supervisor, con el fin de suscribir acta de finalización.

3.3. ESTADO LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

A la fecha de corte del presente informe el contrato de interventoría se encuentra vigente en cumplimiento del tercer mes de ejecución. El estado legal del contrato de Interventoría se encuentra registrado en la siguiente tabla:

Tabla 6 Estado legal del Contrato de Interventoría No. TT/57/2022

PÓLIZAS PRESENTADAS					
TIPO DE PÓLIZA	COMPAÑÍA ASEGURADORA	VALOR ASEGURADO	NUMERO PÓLIZA	VIGENCIAS	
				Iniciación	Terminación
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	SEGUROS MUNDIAL	$ 18.859.120,00	CSC-100018984	25/02/2022	25/01/2023
CALIDAD DEL SERVICIO		$ 18.859.120,00		25/02/2022	25/02/2023
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		$ 18.859.120,00		25/02/2022	25/07/2025

3.4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Los pagos mensuales de interventoría que equivalen al porcentaje de avance mensual de obra ejecutada y recibida a satisfacción, a continuación, se relaciona el estado financiero del contrato de interventoría. Se diligencia formato "Control Financiero Interventoría" y se encuentra en el Anexo No. 06.

Tabla 7 Estado financiero del Contrato de Interventoría

CONTROL FINANCIERO INTERVENTORÍA						
No Acta	Mes	Subtotal	IVA	Valor total	Acumulado	Saldo
					VALOR CONTRATO	$94.295.600
1	Feb-Mar	$ 3.605.420,17	$685.029,83	$4.290.450	$4.290.450	$ 90.005.150
2	Mar-Abr	$ 15.475.572,27	$2.940.358,73	$ 18.415.931	$ 22.706.381,00	$ 71.589.219
3	Abr-May	$ 16.339.288,24	$3.104.464,76	$ 19.443.753	$ 42.150.134,00	$ 52.145.466
	TOTALES	$ 35.420.280,68	$6.729.853,32	$42.150.134,00	$ 42.150.134,00	$ 52.145.466

3.5. PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el buen desarrollo del contrato, la Interventoría contó con el siguiente personal para la ejecución del segundo mes comprendido entre el 25 de abril de 2022 y el 24 de mayo de 2022. Se diligencia formato "Control de Personal Interventoría", se encuentra en el Anexo No. 7:

Tabla 8 Relación del personal de Interventoría

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
1	Representante legal	CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
2	Director de Interventoría	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
3	Residente de interventoría	JOSÉ FIDEL MORALES GALINDO

PERSONAL PROFESIONAL Y OPERATIVO		
No.	DESCRIPCIÓN	NOMBRE
4	Inspector 1	MARLON MONROY
5	Inspector 2	DARWIN RAFAEL CARDOZO

3.6. EQUIPOS DE LA INTERVENTORÍA

La relación de los equipos de la Interventoría se diligenciará en el Formato "Control de Maquinaria y Equipos Interventoría". Anexo No. 09. A continuación se presenta en resumen la relación.

Tabla 9 Relación de equipos del interventor

EQUIPOS	CANTIDAD
COMPUTADORES	1
CÁMARAS FOTOGRÁFICAS	1
IMPRESORAS	1
ESCÁNER	1

3.7. RESUMEN ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO

En el período se realizaron los siguientes comités de obra. Anexo No. 10.

Fecha	Comité No.
26/04/2022	08
03/05/2022	09
04/05/2022	10
10/05/2022	11
17/05/2022	12
24/05/2022	13

3.8. PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO DE LA INTERVENTORÍA

En el contrato de interventoría No. TT/57/2022 no se estipula pagos de anticipo por ningún concepto.

3.9. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

Durante el periodo comprendido entre el 25 de abril de 2022 al 24 de mayo de 2022, la Interventoría realizó las siguientes actividades:

ADMINISTRATIVAS.

- Revisión, pronunciación y aprobación de los documentos presentados por el contratista conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, previo a la suscripción del Acta de Inicio (hojas de vida, programación y presupuesto).

- Gestionamiento de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y re direccionamiento a LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A., de comunicados presentados por el contratista.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Suscripción de actas de comité registradas en el período.
- Elaboración de informes semanales de interventoria y remisión a LA TERMINAL DE TRANSPORTE informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Dar respuesta a la correspondencia remitida por el contratista y por LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

TÉCNICAS:

- Seguimiento y control de los procesos constructivos conforme a la programación de obra presentada por el contratista y avalada por interventoría.
- Participación en comités de seguimiento al contrato y suscripción de las correspondientes actas.
- Seguimiento al avance de obra registrado en el periodo
- Registro fotográfico de los avances de obra registrados en el periodo.
- Seguimiento y control a la disposición de personal para el desarrollo de las obras.
- Seguimiento y control de calidad a la disposición de herramienta y equipo utilizado en el período.
- Seguimiento y control de los procesos ejecutados de las actividades en los frentes de trabajo.
- Registro de recomendaciones y requerimientos realizados en campo al contratista, suscritos en el libro de obra.
- Cuantificación de obras ejecutadas en el período.
- Control y seguimiento a las no conformidades en cada uno de los frentes de trabajo.
- Revisión y verificación de la aplicación del plan de aseguramiento de calidad de la obra, presentado por el contratista.
- Revisión y verificación al cumplimiento del procedimiento de seguridad y salud ocupacional presentado por el contratista.

- Seguimiento al cumplimiento de normas de seguridad industrial, control de señalización y demarcación de frentes de trabajo, control de suministro y uso de dotación de obra y elementos de seguridad.

3.10. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS ENSAYOS DE LABORATORIO

Se adjunta al presente informe los resultados entregados por el Contratista referente a los ensayos de laboratorio realizados

4. RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA

Se diligencian los formatos: "Control de entrada de correspondencia" y "Control de salida de correspondencia", en el Anexo No. 11.

5. VALOR TOTAL DEL PROYECTO OBSERVACIONES

De acuerdo al informe semanal No. 12, para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA)		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 105.807.591,02	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 96.140.021,03	90,86%
ATRASO	$9.667.569,99	9,14

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 2 : PARQUEADERO ALHAMBRA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 350.998.950,49	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 287.595,30	0,07%
ATRASO	$ 350.711.364,19	85,12%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 3 : PARQUEADERO MARIACHES		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 7.802.263,08	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 6.252.693,09	80,14%
ATRASO	$1.549.569,99	19,86%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 4 : PARQUEADERO MODELIA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 128.733.331,71	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 85.337.128,99	56,47%
ATRASO	$43.396.202,72	28,72%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 5 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 8.725.669,11	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 6.403.813,61	62,52%
ATRASO	$2.321.855,50	22,67%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 6 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 13.086.185,98	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 3.125.949,06	20,35%
ATRASO	$9.960.236,92	64,84%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 7 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINCGO		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 74.063.667,69	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 19.865.066,40	22,85%
ATRASO	$54.198.601,29	62,34%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COUNTRY 85		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 25.325.916,48	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 23.776.346,49	93,88%
ATRASO	$1.549.569,99	6,12%

FLUJO DE CAJA @NCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO LAGO 79		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 15.963.878,05	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 14.996.871,57	93,94%
ATRASO	$ 967.006,48	6,06%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHICÓ 97		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 24.242.821,42	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 22.001.883,19	90,76%
ATRASO	$2.240.938,23	9,24%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 96		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 37.320.485,44	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 31.764.276,55	85,11%
ATRASO	$ 5.556.208,89	14,89%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 97		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 50.180.180,76	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 44.597.896,51	88,88%
ATRASO	$ 5.582.284,25	11,12%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHICÓ 90		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 21.003.834,24	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 23.547.035,43	91,14%
ATRASO	$ 2.287.680,69	8,86%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 14 : PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 174.048.674,38	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 182.284.097,79	89,22%
ADELANTO	$ 8.235.423,41	4,03%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 15 : PARQUEADERO URBANIZACIÓN EL CARMELO		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 72.609.833,54	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 22.234.889,81	26,09%
ADELANTO	$ 50.374.943,73	59,10%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 16 : PARQUEADERO CASTILLA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 54.711.068,30	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
ADELANTO	$ 54.711.068,30	85,19%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 17 : PARQUEADERO SABANAS DE TIBABUYES		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 105.294.232,68	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
ADELANTO	$ 105.294.232,68	85,19%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 19 : PARQUEADERO GLORIA LARA (KR94B 131 05)		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 3.225.877,95	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.528.707,96	47,39%
ADELANTO	$1.697.169,99	52,61%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 20 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 23)		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 3.225.877,95	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.528.707,96	47,39%
ADELANTO	$ 1.697.169,99	52,61%

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 21 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A)		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 3.225.877,95	100,00%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 1.528.707,96	47,39%
ADELANTO	$ 1.697.169,99	52,615

FLUJO DE CAJA (INCLUIDO A.I.U) PARQUEADERO No. 22 : PARQUEADERO LOTE 12		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$ 57.465.314,49	85,19%
EJECUTADO ACUMULADO	$ 0,00	0,00%
ADELANTO	$ 57.465.314,49	85,19%

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES:

El avance del Contrato de obra hasta el corte de este Informe presenta una Inversión Programada de $ 1.341.892.414,61 que equivale el 88,12% Vs una Inversión Ejecutada de $ 587.201.679,71 que equivale el 38,56% del presupuesto general, lo que representa un atraso del 49,56% teniendo en cuenta la programación y los presupuestos aprobados a fecha de corte del presente informe.

Teniendo en cuenta las visitas realizadas el dia 04 de mayo de 2022 en los parqueaderos Gloria Lara, esta interventoria pudo constatar que el Consorcio ECTT, al realizar el descargue de bici parqueadero, realizó un desplazamiento de una motocicleta, la cual es una maniobra que no se puede realizar sin la autorización del propietario del vehiculo, sin embargo, el contratista mediante comunicado CO-TT-55-22-028, manifestó lo ocurrido:

> *"...Que JOSE VICENTE CUBILLOS en representación del CONSORCIO ECTT, dialogó directamente con el usuario del parqueadero, el señor Reinaldo Andrés Cubillos, propietario de la motocicleta objeto del inconveniente presentado en el parqueadero Gloria Lara, dicho diálogo se dio de manera cordial, presentando al señor las excusas pertinentes, y llegando a un acuerdo amistoso el cual no requiere compensación económica alguna en concordancia con el señor Cubillos Saldarriaga.*
>
> *De igual forma en desarrollo de la conversación se tuvo la intervención vía telefónica del Ingeniero Jonathan Arias quien pudo constatar y corroborar el acuerdo formal y respetuoso al que se llegó.*
>
> *En virtud de lo anterior damos por concluido el inconveniente presentado..."*

Para este se evidenciaron precipitaciones en las zonas intervenidas durante los meses de abril y mayo del presente año, generando atrasos en la continuidad de las obras en los parqueaderos que actualmente se están interviniendo afectando las actividades de instalación de material de Subbase granular e instalación de mezcla asfáltica para los parqueaderos San Andresito Asdincgo, El Carmelo y Modelia.

A la fecha no se han intervenido los Parqueaderos de Alhambra, Castilla y Lote 12.

6.2 RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista que antes de realizar cualquier maniobra que tenga incidencia o contacto con algún tipo de vehiculo en el parqueadero, debe notificar al propietario del vehiculo para su respectivo desplazamiento, se le recuerda que cualquier daño causado a cualquier vehiculo en cualquier parqueadero que se esté laborando, será de su entera responsabilidad.

Se informa al Consorcio ECTT de algunos detalles que se han encontrado en el parqueadero San Andresito Roncador: en algunas lineas demarcadas se evidenciaron fogueos de pintura amarilla. Se recomendó al Consorcio ECTT, utilizar plantillas de demarcación con mayor área de aferencia para evitar esos excesos de pintura y asi, mejorar la calidad y el acabado para su aceptación por parte de esta interventoría.

Se recomienda al Consorcio ECTT, terminar las actividades pendientes por ejecutar en cada uno de los parqueaderos intervenidos. esta interventoria insiste en manifestar su preocupación por el atraso general que presenta el contratista a la fecha, se reitera que hay actividades que a pesar del clima y las situaciones adversas ya evidenciadas en el contrato podrían haber terminado o haber iniciado su ejecución y que no dependen de dichas situaciones.

Se le solicita al contratista la entrega de un plan de choque, la programación y balance ajustado teniendo en cuenta el atraso que se presenta en las actividades.

ANEXOS

Anexo No. 01: Control Financiero Contratista.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

LA TERMINAL

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

OBRA: [ ]
INTERVENTORIA: [X]

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

INTERVENTORIA: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR: ARQ. LILIANA AVENDAÑO — 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2022

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	AIU	Costo Total	Ejecutado Acumulado	Saldo
0				-		$ 1.522.716.228
1	Feb-Mar	$ 56.300.496,42	$ 12.949.156,60	$ 69.249.837	$ 69.249.837	$ 1.453.466.391,23
2	Mar-Abr	$ 241.804.626,29	$ 55.615.062,65	$ 297.419.683,00	$ 366.669.520,1	$ 1.156.046.707,95
3	Abr-May	$ 255.257.484,06	$ 58.709.221,33	$ 313.966.705,01	$ 680.636.225,01	$ 842.080.003
TOTALES		$ 553.362.784,72	$ 127.273.440,48	$ 680.636.226,01	$ 680.636.225,01	$ 842.080.003

Firma:

Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 02: Control Personal Contratista.

LA TERMINAL

CONTROL PERSONAL CONTRATISTA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 56 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

OBRA: X
INTERVENTORIA:

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT INTERVENTORIA: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBUCOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR: ARQ. LILIANA AVENDAÑO PERIODO: 25 DE ABRIL 2022 AL 24 DE MAYO 2022

FECHA	ABRIL							MAYO																				OBSERVACIONES
CARGO	25	26	27	28	29	30		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
PERSONAL TECNICO - PROFESIONAL																																
REPRESENTANTE LEGAL - NELSON FABIAN CUBILLOS PRIETO																																
RESIDENTE DE OBRA - CARLOS JULIO MORENO VALDERRAMA																																
RESIDENTE DE OBRA - EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS																																
PROFESIONAL SISOMA - SANDRA YOVANA TRIVIÑO GOMEZ																																
MAESTRO DE OBRA - JOSE VICENTE CUBILLOS PEDROZON																																
PERSONAL MANO DE OBRA																																
JOSE ALDEMAR MARTINEZ PENA																																
SALVADOR CUBILLOS PEDROZON																																
EDGAR HERNAN BELLO ALVARADO																																
NESTOR FELIPE BELLO ALVARADO																																
VICTOR ALFONSO LARA PRIETO																																
LUIS ANTONIO ALARCON LOZANO																																
LUIS ANTONIO ALARCON LOZANO																																
CAMILO ESTEBAN BELLO GOMEZ																																
FRANK JUNIOR SOTO CAMERO																																
MICHAEL STIVEN CUBILLOS PRIETO																																
PERSONAL DEL CONTRATISTA	15	15	15	15	11	11	8		16	11	13	13	15	13		16	15	15	15	15	13		16	16	15	13	15	13		15	16	TOTAL HOMBRES 373

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

h2

Anexo No. 03: Control Maquinaria y equipos Contratista.

LA TERMINAL	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATISTA	INGECO

OBRA
INTERVENTORIA

CONTRATO DE OBRA: No. 11 - 01 - 2012
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 11 - 01 - 2012 — CONTRATISTA: CONSORCIO ECITT — INTERVENTOR: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL ENCIT

SUPERVISOR/RESIDENTE: ING. LILIANA HERNANDEZ — PERIODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2012

EQUIPO	PROPIETARIO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACION	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CAMARA FOTOGRAFICA CELULAR		SI	SI		1 PARQUEADERO CALLE 123 - 07 SANTA BARBARA 2 PARQUEADERO AL HANGAR 3 PARQUEADERO MARIADIAS 4 PARQUEADERO RIVERAS 5 PARQUEADERO SAN NICOLAS 6 PARQUEADERO SAN ANDRESITO 7 PARQUEADERO 8 PARQUEADERO EQUINOCCIO 9 PARQUEADERO LAGO 10 PARQUEADERO CIRCULO 11 PARQUEADERO CIRCULO 12 PARQUEADERO CALLE 13 PARQUEADERO CIRCULO 14 PARQUEADERO CALLE 15 PARQUEADERO CIRCULO 16 PARQUEADERO CALLE 17 PARQUEADERO CIRCULO 18 PARQUEADERO CALLE DE FEDERMAN 19 URBANIZACION EL CARMELO PUPI 22-5-13 17 SABANA DE TIBABUYES PUPI 1366-11	1	
COMPUTADOR		SI	SI		OFICINAS CBC CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION	1	
IMPRESORA		SI	SI		OFICINAS CBC CONSULTORIAS Y CONSTRUCCION	1	
GRABADOR		NO					
TERMOMETRO AMBIENTE		SI	SI		PARQUEADERO CALLE 123 - 07 SANTA BARBARA 2 PARQUEADERO AL HANGAR 3 PARQUEADERO MARIADIAS 4 PARQUEADERO RIVERAS 5 PARQUEADERO SAN NICOLAS 6 PARQUEADERO SAN ANDRESITO 7 PARQUEADERO 8 PARQUEADERO EQUINOCCIO 9 PARQUEADERO LAGO 10 PARQUEADERO CIRCULO 11 PARQUEADERO CIRCULO 12 PARQUEADERO CALLE 13 PARQUEADERO CIRCULO 14 PARQUEADERO CALLE 15 PARQUEADERO CIRCULO 16 PARQUEADERO CALLE 17 PARQUEADERO CIRCULO 18 PARQUEADERO CALLE DE FEDERMAN 19 URBANIZACION EL CARMELO PUPI 22-5-13 17 SABANA DE TIBABUYES PUPI 1366-11	18	
MARTILLO HERRADURA		NO	SI				
MINI BALANZA		SI	SI		6 PARQUEADERO MODELIA 7 PARQUEADERO SAN ANDRESITO 8 PARQUEADERO EQUINOCCIO 11 PARQUEADERO CALLE 12 PARQUEADERO CALLE 13 PARQUEADERO CIRCULO 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN 15 URBANIZACION EL CARMELO PUPI 22-5-13 17 SABANA DE TIBABUYES PUPI 1366-11	1	
CRONOMETRO DIGITAL		SI	NO		6 PARQUEADERO MODELIA 7 PARQUEADERO SAN ANDRESITO 8 PARQUEADERO EQUINOCCIO 11 PARQUEADERO CALLE 12 PARQUEADERO CALLE 13 PARQUEADERO CIRCULO 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN 15 URBANIZACION EL CARMELO PUPI 22-5-13 17 SABANA DE TIBABUYES PUPI 1366-11	1	
PRENSA		SI	NO		6 PARQUEADERO MODELIA 7 PARQUEADERO SAN ANDRESITO 8 PARQUEADERO EQUINOCCIO 15 URBANIZACION EL CARMELO	1	
VISCOSIMETRO		SI	NO		6 PARQUEADERO MODELIA 7 PARQUEADERO SAN ANDRESITO 8 PARQUEADERO EQUINOCCIO 11 PARQUEADERO CALLE 12 PARQUEADERO CALLE 13 PARQUEADERO CIRCULO 14 PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN 15 URBANIZACION EL CARMELO PUPI 22-5-13 17 SABANA DE TIBABUYES PUPI 1366-11	1	

OBSERVACIONES:

Firma
ING. PEDRO ANTONIO [illegible]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 04: Control general del estado del tiempo.

LA TERMINAL

CONTROL GENERAL DE ESTADO DEL TIEMPO

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTRATO DE OBRA: No. TT-55-2022

CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT-57-2022

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT

INTERVENTOR: INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR: ARQ. LILIANA AVENDAÑO PERIODO: 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DEL 2022

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

	ABRIL							MAYO																								
DIA	25	26	27	28	29	30		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	TOTAL HORAS
Clase de tiempo																																
Brisa o Soleado	1	0	0	0	0	2	1		2	6	8	2	3	1		3	2	2	1	3	3		3	3	2	2	2	2		2	2	55
Nublado	4	4	4	8	4	6	7		6	2		4	3	9		4	4	4	5	5	4		3	4	5	5	4	6		6	6	119
Lluvias intensas	3	4	4	3	4							2	2	2		1	3	3	2	3	1		2	1	1	1	2					42
Lluvias moderadas																																0
TOTAL HORAS DE LLUVIA																																42

DOMINGO - DÍA FESTIVO

NOTA: EN CADA CASILLA DE LLUVIAS SE INDICA EL NUMERO DE HORAS POR DIA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO

OBSERVACIONES:

DOMINGOS Y FESTIVOS

Firma

ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Anexo No. 05: Resultados de laboratorio

CONSORCIO ECTT
901.563.660-1

Sopó, 31 de mayo de 2022.

CO-TT-55-22-045

Señores
INGECO SAS.
Sr. CARLOS MARIO ROLON
Interventoria.
Avenida 19 # 120 -71 oficina. 104
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO No. TT/55/2022

Objeto: "*Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato interadministrativo No. 110-60129-359-0-2019.*"

Asunto: Resultado laboratorio densidades parqueaderos intervenidos.

Cordial saludo.

En virtud del contrato de la referencia y teniendo en cuenta las obligaciones, el CONSORCIO ECTT hace entrega de los resultados correspondientes a las densidades tomadas en los parqueaderos:

- Nicolas de Federman.
- El Carmelo.
- Modelia.
- San andresito Asdingo.

Los anterior parqueaderos en los cuales se instalado MDC

De antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

CONSORCIO ECTT.
Contratista de Obra.
Ing. Nelson Fabian Cubillos Prieto.
Representante Legal.
Anexos: Resultados de laboratorios densidades tomadas en obra.

CC. Terminal de Transportes de Bogotá, Arquitecta Liliana Avendaño Triviño, Supervisora del contrato.
Terminal Salitre, Diagonal 23 # 69 – 60 Modulo 4 Oficina 4 – 138

Carrera 3 N° 4 – 47 Sur Sopó – Cundinamarca – Colombia ☎Teléfono: +57(1)8711011 ❯Móvil: 3125019551 – 3108593950
E-mail: cyc@consultoriayconstruccion.com.co Web: www.consultoriayconstruccion.com.co

ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

COMPAÑIA ISO 9001:2015 CERTIFICADA

No CERTIFICADO SC-20210303

LABORATORIO ENTREGA DE RESULTADOS DE DENSIDADES

31 de mayo de 2022 **Chia Cundinamarca.**

Codigo de Obra 1966
Paginas 1 de 2
Informe de obra SD-03

Srs. Consorcio ectt.
CONSORCIO ECTT.
Obra: Parqueadero Asdingo
Dirección: Calle 9 # 39-45
Estimado(a) Ingeniero(a)

Estimado ingeniero, (a)

Con nuestro cordial saludo, adjurto estamos informándole el resultado del análisis de compactación en el terreno realizado en la obra: parqueadero asdingo, según FO-OPE 19 No 3363 el dia 24 de mayo de 2022 siguiendo las recomendaciones de la Norma I.N.V.E-161

Equipo con el que se realizaron la toma de de los ensayos: Equipo - 01
1- Certificado de Calibración de Balanza Digital No.B-036-22 Marca: Lexus - Modelo Fenix - Serie YS-160798

2 - Certificado de Calibración Humedometro No. INT-S8 Fabricante Thomas Answhort - Modelo. Type D/1 - No. de Serie n/p Indicación Análogo.

INFORMACIÓN TÈCNICA ANEXA
A. Resultados obtenidos
Titulo; **Densidades con el terreno método del cono de arena I.N.V.E - 161-13**

Les reiteramos nuestra permanente disposición de colaboración y cualquier informacion adicional estaremos dispuestos a suministrarsela.

Atentamente,

Ing. Wilmer Fredy Sierra Gil.
Director Técnico

Vereda Fagua sector la toma casa santa ana km 1 cel 3176574824 31 e-mail
gestiontecnica@laboratorios5j.com

ESTUDO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

COMPAÑIA ISO9001:2015 CERTIFICADA

Nº CERTIFICADO SC-[illegible]

DENSIDADES EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA
I.N.V.E - 161-13

OBRA:	Parqueadero Asdingo	SD-03	FO-OPE-19
SECTOR:	Relleno Parqueadero		VERSION: 2
CONTACTO:	Srs. Consorcio ecfl.	FECHA DEL ENSAYO: 24/05/2022	29/12/2014
REMISION N° :	3363		Pagina 2 de 2

Densidad N°	1	2	3			
Abscisas						
Profundidad Centimetros	15	15	15			
Material	Recebo	Recebo	Recebo			
Peso Frasco y Arena Inicial	7.206	7.152	7.101			
Peso Frasco y Arena Restante	3.401	3.376	3.326			
Peso Arena Total Usada	3.805	3.776	3.775			
Constante del Cono	1573	1573	1573			
Peso Arena en el Hueco	2.232	2.203	2.202			
Densidad de la Arena g/cm3	1,356	1,356	1,356			
Volumen del Hueco cm3	1646	1625	1624			
Peso del Material Retenido en Tamiz (1 1/2") si se utiliza.	--	--	--			
Peso Material Extraido Humedo	3546	3611	3423			
% de Humedad del material extraido (humedometro D-26)	11,2	11,8	11,2			
Peso Material unitario Seco en el terreno.	3189	3230	3078			
Densidad del Material humedo en el terreno gm/cm³.	2,154	2,223	2,108			
Densidad del Material seca en el terreno g/cm³.	1,937	1,988	1,896			
Densidad max. Laboratorio kN/m³	19,35	19,35	19,35			
Densidad max. Laboratorio g/cm³	1,973	1,973	1,973			
% Humedad óptima laboratorio						
% de compactación terreno	98,19	100,8	96,1			
% de compactación especificado						

LOCALIZACIONES.

1) Parqueadero Asdingo.
2) Parqueadero Asdingo.
3) Parqueadero Asdingo.

Atentamente;

Ing. Wilmer Freddy Sierra Gil.
Director Técnico

Vereda Tapias sector la loma casa santa ana int-1-cel 317 657 48243 e-mail
gestiontecnica.sfb@gmail.com

ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

COMPAÑIA CERTIFICADA

No CERTIFICADO SG-2021005263

LABORATORIO ENTREGA DE RESULTADOS DE DENSIDADES

31 de mayo de 2022 **Chia Cundinamarca.**

Codigo de Obra 1966
Paginas. 1 de 2
Informe de obra SD-02

Srs. Consorcio ectt.
CONSORCIO ECTT.
Obra: Parqueadero Carmelo
Dirección: Calle 51 Sur # 8LD-00
Estimado(a) Ingeniero(a)

Estimado ingeniero, (a)

Con nuestro cordial saludo, adjunto estamos informándole el resultado del analisis de compactación en el terreno realizado en la obra: parque el carmelo, según FO-OPE 19 No 3339 el dia 4 de mayo de 2022 siguiendo las recomendaciones de la Norma I.N.V.E-161

Equipo con el que se realizaron la toma de de los ensayos: Equipo - 01
1- Certificado de Calibración de Balanza Digital No.B-636-22 Marca: Lexus - Modelo Fenix - Serie YS-160798

2 - Certificado de Calibración Humedometro No. INT-S8 Fabricante Thomas Ansahort - Modelo. Type D/1 - No. de Serie n/p Indicación Análogo.

INFORMACIÓN TÉCNICA ANEXA
A. Resultados obtenidos
Titulo; **Densidades con el terreno método del cono de arena I.N.V.E - 161-13**

Les reiteramos nuestra permanente disposición de colaboración y cualquier informacion adicional estaremos dispuestos a suministrarsela.

Atentamente,

Ing. Wilmer Fredy Sierra Gil
Director Técnico

ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

COMPAÑIA ISO9001:2015 CERTIFICADA

No CERTIFICADO SC-[illegible]

DENSIDADES EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA
I.N.V.E - 161-13

OBRA: Parqueadero Carmelo — SD-02 — FO-OPE-19
SECTOR: Relleno Parqueadero — VERSION: 2
CONTACTO: Srs. Consorcio ecfl. — FECHA DEL ENSAYO: 4/05/2022 — 29/12/2014
REMISION N° : 3339 — Pagina 2 de 2

Densidad N°	1	2	3			
Abscisas						
Profundidad Centimetros	15	15	15			
Material	Recebo	Recebo	Recebo			
Peso Frasco y Arena Inicial	7,136	7,073	7,003			
Peso Frasco y Arena Restante	3,297	3,253	3,188			
Peso Arena Total Usada	3,839	3,820	3,815			
Constante del Cono	1573	1573	1573			
Peso Arena en el Hueco	2,266	2,247	2,242			
Densidad de la Arena g/cm3	1,356	1,356	1,356			
Volumen del Hueco cm3	1671	1657	1653			
Peso del Material Retenido en Tamiz (1 .1/2") si se utiliza	--	--	--			
Peso Material Extraido Humedo	3517	3611	3558			
% de Humedad del material extraido (humedometro D-26)	9,8	10,2	11,2			
Peso Material unitario Seco en el terreno	3197	3277	3200			
Densidad del Material humeda en el terreno gm/cm³	2,105	2,179	2,152			
Densidad del Material seca en el terreno g/cm³	1,913	1,977	1,935			
Densidad max. Laboratorio kN/m³	19,35	19,35	19,35			
Densidad max. Laboratorio g/cm³	1,973	1,973	1,973			
% Humedad óptima laboratorio						
% de compactacion terreno	96,97	100,2	98,1			
% de compactación especificado						

LOCALIZACIONES.

1) Parqueadero Carmelo Sector # 2
2) Parqueadero Carmelo Sector # 2
3) Parqueadero Carmelo Sector # 2

Atentamente;

Ing. Winner Freddy Sierra Gil.
Director Técnico

Vereda fagua sector la leonor casa santa ana km 1-cel 317 657 4824St e-mail
gestiontecnica.sfs@gmail.com

ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

>CQR COMPAÑIA CERTIFICADA

No CERTIFICADO SG-2021030203

LABORATORIO ENTREGA DE RESULTADOS DE DENSIDADES

31 de mayo de 2022 **Chia Cundinamarca.**

Codigo de Obra 1966
Paginas. 1 de 2
Informe de obra SD-04

Srs. Consorcio ectt.
CONSORCIO ECTT.
Obra: Parqueadero Éxito Modelia.
Dirección: Cra 75 # 23F-30
Estimado(a) Ingeniero(a):

Estimado ingeniero, (a)

Con nuestro cordial saludo, adjunto estamos informándole el resultado del análisis de compactación en el terreno realizado en la obra: parqueadero éxito modelia, según FO-OPE 19 No 3365 el dia 26 de mayo de 2022 siguiendo las recomendaciones de la Norma I.N.V.E-161

Equipo con el que se realizaron la toma de de los ensayos: Equipo - 01
1- Certificado de Calibración de Balanza Digital No.B-036-22 Marca: Lexus - Modelo Fenix - Serie YS-160798

2 - Certificado de Calibración Humedometro No. INT-S8 Fabricante Thomas Answhort - Modelo. Type D/1 - No. de Serie n/p Indicación Análogo.

INFORMACIÓN TÉCNICA ANEXA
A. Resultados obtenidos
Titulo; **Densidades con el terreno método del cono de arena I.N.V.E - 161-13**

Les reiteramos nuestra permanente disposición de colaboración y cualquier información adicional estaremos dispuestos a suministrarsela.

Atentamente,

Ing. Wilmer Freidy Sierra Gil
Director Técnico

Vereda Fagua sector la leonor casa santa ana int-1 cel 3176574824631 e-mail
gestiontecnica@laboratoriosfb.com

ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

COMPAÑIA CERTIFICADA

No CERTIFICADO SC-20210[illegible]

DENSIDADES EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA
I.N.V.E - 161-13

OBRA: Parqueadero Éxito Modelia. SD.04 FO-OPE-19
SECTOR: Relleno Parqueadero VERSION: 2
CONTACTO: Srs. Consorcio ecfl. FECHA DEL ENSAYO: 26/05/2022 29/12/2014
REMISION N° : 3365 Pagina 2 de 2

Densidad N°	1	2	3			
Abscisas						
Profundidad Centimetros	15	15	15			
Material	Sbg	Sbg	Sbg			
Peso Frasco y Arena Inicial	7.271	7.216	7.163			
Peso Frasco y Arena Restante	3.322	3.144	3.231			
Peso Arena Total Usada	3.949	4.072	3.932			
Constante del Cono	1573	1573	1573			
Peso Arena en el Hueco	2.376	2.499	2.359			
Densidad de la Arena g/cm3	1,356	1,356	1,356			
Volumen del Hueco cm3	1752	1843	1740			
Peso del Material Retenido en Tamiz (1 .1/2") si se utilizo	--	--	--			
Peso Material Extraido Humedo	3686	3799	3647			
% de Humedad del material extraido (humedometro D-26)	9,4	10	9,2			
Peso Material unitario Seco en el terreno.	3369	3761	3340			
Densidad del Material humeda en el terreno.gm/cm^3.	2,104	2,061	2,096			
Densidad del Material seca en el terreno g/cm^3.	1,923	2,041	1,920			
Densidad max. Laboratorio kN/m^3	19,35	19,35	19,35			
Densidad max. Laboratorio g/cm^3	1,973	1,973	1,973			
% Humedad óptima laboratorio						
% de compactación terreno	97,46	103,4	97,3			
% de compactación especificado						

LOCALIZACIONES.

1) Parqueadero Éxito Modelia.
2) Parqueadero Éxito Modelia.
3) Parqueadero Éxito Modelia.

Atentamente,

Ing. Wilmer Freig Serna CR.
Director Técnico

Vereda Fagua sector la leonor casa santa ana lt-6-1-cel 317 657 482431 e-mail
gestiontecnica.sfi@gmail.com

ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

COMPAÑIA CERTIFICADA

No CERTIFICADO SC-20210052K3

LABORATORIO ENTREGA DE RESULTADOS DE DENSIDADES

18 de abril de 2022 **Chia Cundinamarca.**

Codigo de Obra 1966
Paginas 1 de 2
Informe de obra SD-01

Srs. Consorcio ectt.
CONSORCIO ECTT.
Obra: Parqueadero Nicolas de Federman.
Dirección: Calle 58A#37-28
Estimado(a) Ingeniero(a):

Estimado ingeniero, (a)

Con nuestro cordial saludo, adjunto estamos informándole el resultado del analisis de compactación en el terreno realizado en la obra: parque nicolas de federman, según FO-OPE 19 No 3330 el dia 13 de abril de 2022 siguiendo las recomendaciones de la Norma I.N.V.E-161

Equipo con el que se realizaron la toma de de los ensayos: Equipo - 01
1- Certificado de Calibración de Balanza Digital No.M-2560-21 Marca: Lexus - Modelo Fenix - Serie YS-160798

2 - Certificado de Calibración Humedometro No. IV-MGT-S-017 Fabricante Thomas Answhirt - Modelo. Type D/2 - No. de Serie 7486 Indicación Análoga.

INFORMACIÓN TÉCNICA ANEXA
A. Resultados obtenidos
Titulo; **Densidades con el terreno método del cono de arena I.N.V.E - 161-13**

Les reiteramos nuestra permanente disposición de colaboración y cualquier informacion adicional estaremos dispuestos a suministrarsela.

Atentamente,

Ing. Wilmer Fredy Sierra Gil
Director Técnico

ESTUDIO DE SUELOS - CONCRETOS Y PAVIMENTOS
CORTE Y PERFORACIÓN EN CONCRETO

COMPAÑIA ISO9001:2015 CERTIFICADA

No CERTIFICADO SC-[illegible]

DENSIDADES EN EL TERRENO METODO DEL CONO DE ARENA
I.N.V.E - 161-13

OBRA: Parqueadero Nicolas de Federman — SD-01 — FO-OPE-19
SECTOR: Relleno Parqueadero — VERSION: 2
CONTACTO: Srs. Consorcio ecit — FECHA DEL ENSAYO: 13/01/2022 — 29/12/2014
REMISION N° : 3330 — Pagina 2 de 2

Densidad N°	1	2	3			
Abscisas						
Profundidad Centimetros	15	15	15			
Material	SBG	SBG	SBG			
Peso Frasco y Arena Inicial	7.232	7.185	7.148			
Peso Frasco y Arena Restante	3.312	3.193	3.247			
Peso Arena Total Usada	3.920	3.992	3.901			
Constante del Cono	1573	1573	1573			
Peso Arena en el Hueco	2.347	2.419	2.328			
Densidad de la Arena g/cm3	1,356	1,356	1,356			
Volumen del Hueco cm3	1731	1784	1717			
Peso del Material Retenido en Tamiz (1 .1/2") si se utiliza	--	--	--			
Peso Material Extraido Humedo	3621	3726	3346			
% de Humedad del material extraido (humedometro D-26)	5,2	9	10			
Peso Material unitario Seco en el terreno.	3442	3418	3313			
Densidad del Material humeda en el terreno gn/cm³.	2,092	2,089	1,949			
Densidad del Material seca en el terreno g/cm³	1,989	1,916	1,930			
Densidad max. Laboratorio kN/m³	19,35	19,35	19,35			
Densidad max. Laboratorio g/cm³.	1,973	1,973	1,973			
% Humedad óptima laboratorio						
% de compactación terreno	100,8	97,1	97,8			
% de compactación especificado						

LOCALIZACIONES.

1) Edificio parqueadero antonio nariño
2) frente a drogueria fedemas
3) frente a edificio livaly

Atentamente: Ing. Wilmer Freddy Sierra Gil.
Director Técnico

Vereda Agua caliente la honda casa santa ana km1-1-cel 317 657 482403 e-mail
gestiontecnica.sfi@gmail.com

Anexo No. 06: Control financiero Interventoría

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

CONTROL FINANCIERO CONTRATISTA

LA TERMINAL

OBRA
INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 56 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. INTERVENTORÍA INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBJETO DEL CONTRATO: "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR DELEGADO: ARQ. LILIANA AVENDAÑO PERIODO 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2022

INFORMACION FINANCIERA

Acta	MES	Costo Directo	Valor AIU + IVA	PAGADO	EJECUTADO ACUMULADO	SALDO
	0	0.00	0.00	0.00		$ 94.295.600,00
1	Feb-Mar	$ 3.605.420,17	$ 685.029,83	$ 4.290.450	$ 4.290.450,00	$ 90.005.150
2	Mar-Abr	$ 15.475.572,27	$ 2.940.358,73	$ 18.415.931	$ 22.706.381,00	$ 71.589.219
3	Abr-May	$ 16.339.288,24	$ 3.104.464,76	$ 19.443.753	$ 42.150.134,00	$ 52.145.466
TOTALES		**$ 35.420.280,68**	**$ 6.729.853,32**	**$ 42.150.134,00**	**$ 42.150.134,00**	**$ 52.145.466,00**

Firma
Nombre: PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 07: Control Personal Interventoría.

LA TERMINAL

CONTROL PERSONAL INTERVENTORÍA

INGECO

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

OBRA
INTERVENTORIA X

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT INTERVENTORÍA: INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR: ARQ. LILIANA AVENDAÑO PERIODO: 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2022

FECHA	ABRIL						MAYO																							OBSERVACIONES
CARGO	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
REPRESENTANTE LEGAL - CARLOS MARIO ROJAS AMAYA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA - ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
RESIDENTE DE INTERVENTORIA - ING. JOSE F. MORALES GALINDO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
INSPECTOR DE OBRA - DARWIN CARDOZO	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
INSPECTOR DE OBRA - MARLON MONROY	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
AUX. ADM. - DAMARIS MOSQUERA	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	
PERSONAL DEL CONTRATISTA	6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6	TOTAL PERIODO 156
																														0

DOMINGOS Y FESTIVOS

OBSERVACIONES:

Firma
ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILL
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 08: Planilla de afiliaciones personal Interventoría.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TOTAL APORTES A PENSIÓN

TOTAL APORTES A SALUD

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

TOTAL APORTES A OTRAS PARAFISCALES

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE
TIPO EMPRESA
FORMA DE PRESENTACIÓN

NIT
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
SUCURSAL DESTINO CAPITAL
APORTANTE DEPARTAMENTO
TELEFONO
TIPO APORTANTE
ACTIVIDAD ECONOMICA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

760040050

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

SEGURIDAD SOCIAL

#	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	NOVEDADES	PENSIÓN							SALUD						ARP				CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDUC
								ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	APORTE OBLIGATORIO	APORTE VOLUNTARIO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	COTIZACIÓN	VALOR NO PBS	TOTAL APORTE	ADMIN	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC		DEPEND																											
2	CC		DEPEND																											
10	CC		DEPEND																											
11	CC		DEPEND																											
12	CC		DEPEND																											
13	CC		DEPEND																											
14	CC		DEPEND																											
15	CC		DEPEND																											

TOTAL $ 23.360.400

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
NÚMERO O RAZÓN SOCIAL
DÍGITO VERIFICACIÓN
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE
TIPO EMPRESA
FORMA DE PRESENTACIÓN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)

NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
BOGOTÁ D.C. DISTRITO CAPITAL
AV 15 125 71 57 104
SIN EMPLEADOS
PRIMERA
ÚNICO

SIGLAS
BANCO BANCAMÍA DE SERVICIOS SAS
BUGATA - DISTRITO CAPITAL
3042201
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA 1036454822
PERIODO COTIZACIÓN (PAGO) MES AÑO
DÍAS DE MORA 0
FECHA PAGO
TIPO DE PLANILLA
PERIODO COTIZACIÓN (SALUD) MES AÑO
NÚMERO AUTORIZACIÓN
E COMPLEMENTARIO
HACIENDO

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
				APORTANTE	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	INTERESES	VALOR PAGADO
[illegible]													
[illegible]													
[illegible]													
SUBTOTALES													

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	AUTORIZACIÓN POR ENFERMEDAD		LICENCIA/INCAPACIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
			NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	COTIZACIÓN	VALOR APORTES	APORTES	MORA	DEDUCCIÓN	VALOR PAGADO
[illegible]																
[illegible]																
[illegible]																
[illegible]																
[illegible]																
[illegible]																
SUBTOTALES																

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	COEFICIENTE NÚMERO AUTORIZACIÓN	COEFICIENTE VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	MORA	DEDUCCIÓN	VALOR PAGADO
[illegible]												
SUBTOTALES												

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

CÓDIGO	NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	MORA	VALOR PAGADO
[illegible]					
[illegible]					
[illegible]					
SUBTOTALES					

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CIUDAD/MUNICIPIO
DIRECCIÓN
TIPO APORTANTE
TIPO EMPRESA
FORMA DE PRESENTACIÓN
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, ICBF Y SENA (REFORMA TRIBUTARIA)

NIT
NUMERO DE IDENTIFICACIÓN
SUCURSAL
CLASE APORTANTE
ACTIVIDAD ECONÓMICA

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

TRIBUTARIA

DATOS DEL COTIZANTE | **NOVEDADES** | **LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES**

N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO	SUBTIPO	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	DÍAS COTIZADOS	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL
1	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.440.000	PES	30															
2	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.440.000	PES	30	X	X													
3	CC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	$ 1.440.000	PES	30	X	X													
4	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.440.000	PES	30															
5	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.440.000	PES	30															
6	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.440.000	PES	30	X	X													
7	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.440.000	PES	30															
8	CC	[illegible]	[illegible]		$ 1.440.000	PES	30	X	X													

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR NOVED	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
[illegible]	30	$ 3.450.000	$ 144.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 144.000	[illegible]	30	$ 3.450.000	$ 138.000	$ 0	$ 138.000	[illegible]	30	$ 3.450.000		$ 17.000	$ 3.450.000	[illegible]	$ 138.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	30	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 20.000	[illegible]	30	$ 500.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	[illegible]	30	$ 500.000		$ 24.000	$ 500.000	[illegible]	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	[illegible]	30	$ 144.000	$ 20.000	$ 0	$ 20.000	[illegible]	30	$ 500.000		$ 24.000	$ 500.000	[illegible]	$ 20.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000		$ 140.000	$ 3.500.000	[illegible]	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 40.000	[illegible]	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	[illegible]	30	$ 1.000.000		$ 48.000	$ 1.000.000	[illegible]	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000		$ 140.000	$ 3.500.000	[illegible]	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000		$ 140.000	$ 3.500.000	[illegible]	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000		$ 140.000	$ 3.500.000	[illegible]	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	[illegible]	30	$ 3.500.000		$ 140.000	$ 3.500.000	[illegible]	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL **$ 8.890.000**

SOI

Anexo No. 09: Control Maquinaria y equipos Interventoría.

LA TERMINAL

CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS INTERVENTORIA

INGECO
INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

OBRA
INTERVENTORIA X

CONTRATO DE OBRA: No. TT / 55 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. TT / 57 / 2022

CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT

INTERVENTORIA: INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SUPERVISOR DELEGADO: ARQ. LILIANA AVENDAÑO

PERIODO: 26 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2022

EQUIPO	PROGRAMADO	UTILIZADO	PROPIO	ALQUILADO	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
CAMARA FOTOGRAFICA CELULAR		SI	SI		1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA), 2. PARQUEADERO ALHAMBRA, 3. PARQUEADERO MARIACHIS, 4. PARQUEADERO MODELIA, 5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA, 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR, 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASDINGO, 8. PARQUEADERO COUNTRY 85, 9. PARQUEADERO LAGO 79, 10. PARQUEADERO CHICO 97, 11. PARQUEADERO CALLE 96, 12. PARQUEADERO CALLE 97, 13. PARQUEADERO CHICO 93, 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN, 15. URBANIZACIÓN EL CARMELO RUPI 2215-13, 17. SABANA DE TIBABUYES RUPI 1385-11, 19. GLORIA LARA (KR 94B 131 05), 20. GLORIA LARA(CL 131B 94D 23), y 21. GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 99)	1	
COMPUTADOR		SI	SI		OFICINA INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	1	
IMPRESORA		SI	SI		OFICINA INGECO INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.	1	

OBSERVACIONES:

Firma
ING. PEDRO ANTONIO GUTIÉRREZ BUSTILLO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 10: Actas de seguimiento del Contrato.

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 08. TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	08	Tema:	Avance de Obra
Fecha:	26 de Abril/22	Ubicación:	Oficina La Terminal
Hora de Inicio:	3:00 pm	Hora Fin:	4:30 pm

1.ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato interadministrativo No. 110-00129-359-D-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Liliana Avendaño	La Terminal	3176454147	
Diego Clavo	Ingeco Interventoría	3562690	
Nelson Cubillos	Consorcio ECTT	3125019551	
Fabian Silva	La Terminal	fabian.silva@terminaltransporte.com.co	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Solicitud de prórroga	Consorcio ECTT	26/04/2022
2	Intervención Tabuquera	La Terminal	27/04/2022

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 08 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. La Interventoría socializa los avances de cada uno de los parqueaderos intervenidos y el avance general del proyecto a corte del sábado 23 de abril de 2022

- Calle 125 ejecutado 36.16%
- Alhambra ejecutado 0.01%
- Manantial ejecutado 72.75%
- Modelia ejecutado 7.75%
- Country 85 ejecutado 93.30%
- Lago 79 ejecutado 93.02%
- Chicó 97 ejecutado 90.15%
- Calle 90 ejecutado 84.72%
- Calle 97 ejecutado 88.58%
- Chicó 90 ejecutado 90.57%
- Niveles de Federmán ejecutado 35.86%
- El Carmelo ejecutado 26.09%

Avance general del proyecto.

Programado 13.67% Avance a favor del 5.41%

Ejecutado 24.09%

2. El contratista presentará la solicitud de prórroga en el día de hoy con su respectiva programación.

3. El contratista manifiesta que radicó a la interventoría el Acta parcial No. 2. la cual está en proceso de revisión por parte de la interventoría
4. La entidad manifiesta que se aprobaron al diseño y dimensiones de los Vallas conforme al oficio CO-TT-55-22-021. emitido por la firma Contratista.
5. El contratista manifiesta la posibilidad de Cambiar el diseño en la instalación de la Carpeta asfáltica Colocando 7cm en MD20 y 3 cm de MD10 Para mejorar el acabado de los baches. La interventoría recomienda instalar la mezcla MD20 y Mejorar el Proceso de instalación.
6. El contratista pone en consideración intervenir la zona de toluenquemas en el Parqueadero Modelia donde implicaría remover los Sensores y su respectivo reemplazo; la Entidad manifiesta en estudiar la propuesta del contratista. para su revisión y aprobación.
7. La Entidad manifiesta en que se instalen topellantas en concreto en el parqueadero Nicolás de Federman

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 09. TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	09	Tema:	Avance de Obra y Diseño de Vallas
Fecha:	03 de Mayo 2022	Ubicación:	Oficina La Terminal de Transp.
Hora de Inicio:	8:15 am	Hora Fin:	9:30 am

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Diego Cano	Ingeco - Interventoría	3562630	
Nelson Caballos	Consorcio ECTT	3125019551	
Fabian Silva	La Terminal	3004260294	
Jhon Monta	La Terminal	3135217465	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Visitas Galería Lam y San Andresitos	Las Partes	04 de Mayo 2022.

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 09.	
	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	
	VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. La Interventoria socializa los Avances en cada uno de los parqueaderos intervenidos y el avance general del proyecto. a corte del sábado 30 de abril de 2022.

1. Calle 125	90,72%	7. Country 85.	93.30%
2. Alhambra	0.07%	8 Lapo 79.	89.74%
3. Mariachis	85.66%	9 Chicó 97.	90.15%
4. Modelia	13.84%	10. Calle 96.	84.72%
5. S.A. Providencia	19.15%	11. Calle 97	88.63%
6. S A. Rondador.	9,37%	12. Chicó 90	90.57%
		13. Nicolás de F.	35.86%
		14 El Carmelo.	26.09%

Avance general del Proyecto.

Programado: 20.82% Avance a favor del 4.53%.

Ejecutado: 25.35%

2. La interventoria manifiesta que el parque San Andresito Rondador presenta inconsistencia en el diseño y distribución de celdas; el Contratista manifiesta en presentar una distribucion en las celdas para revisión y aprobación, lo cual la entidad lo encuentra Procedente.

3. Se Socializa el listado de Vallas aprobados en el Comité Nº . La Entidad aprueba la impresión de los siguientes Vallas en Coordinación con el DADEP;

1* Calle 125
2* Alambra 2
3* Mariachis
4* Modelia
5* San Andresito Asdingto
6* Country 85
7* Lago 79
8* Chicó 97 Cambiando la Foto.
9* Calle 96
10* Calle 97
11* Chicó 90
12* Nicolás de Federmán
13* Lote 12 (Por instalar en el mismo Sitio)

Las demás Vallas no se fabricarán hasta que la entidad suministre la información correspondiente; Cualquier Cambio o modificación a las Vallas aprobadas será asumido por la entidad (monitoreado por el Consorcio ECTT).

4. El Contratista manifiesta que en los Parqueaderos San Andresito Providencia, San Andresito Roncador y San Andresito Asdingo existen topellantes en Concreto la Entidad manifiesta que se instalarán topellantas en Concreto.
5. La Entidad solicita realizar un recorrido en el día de mañana 4 de mayo de 2022 para los Parqueaderos

Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 03.	
	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	
	VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)
Gloria Laras y San Andresitos para verificar la ubicación de bicipraqueaderos y la instalación de Vallas, de igual manera la distribución para la demarcación de motos

1/x

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 10. TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	10	Tema:	Verificacion de Informacion de Vallas.
Fecha:	04 de Mayo 2022	Ubicación:	Parqueaderos Gloria Lara y San Andresitos
Hora de Inicio:	8:00 am	Hora Fin:	12:30 pm.

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes			
Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Jose Vicente Cubillos	Consorcio ECTT.	3108593950	
Jose Fidel Morales	Ingeco-Interventoria	3132297392.	
Jhonatan Arias	La Terminal	3002053010	
Jhon Morales	La Terminal	3185217465	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Confirmacion de Informacion de Vallas	La Terminal / Jhon Morales	9/05/2022.

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 10 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	


3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. Parqueadero Gloria Lara - Calle 131C Bis #94A-93

Se presenta la ubicación del bicipqueadero en la bahía frente a las celdas de parqueaderos números 16 y 17.

Se presenta la ubicación de la Valla al lado de la tolanquera y 3m del bordillo existente.




Información Vallas

Carros 42 und
Motos 3 und
Bicicletas 11 cupos

- El Contratista manifiesta iniciar actividades de instalación de Valla y biciparqueadero una vez autorizado por el Coordinador de Parqueaderos de La Terminal.
- El Coordinador de Parqueaderos toma el registro fotográfico que se instalará en la Valla.

2. Parqueadero Gloria Lara - Calle 131B # 94D - 23.

Se presenta la ubicación del Biciparqueadero y la ubicación de la Valla.



Información Valla.

Carros: 26 cupos.
Motos: 3 cupos
Bicicletas: 11 cupos


El Coordinador de Parqueadero toma el registro fotográfico para la Valla.

3. Parqueadero Gloria Lara - Carrera 94B # 131-05

Se presenta la ubicación de la Valla y del biciparqueadero.

Información de Valla

Motos: 3 cupos
Bicicletas: 11 cupos.



Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 10	
	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	
	VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN


(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

- El Coordinador de Parqueaderos plantea en incluir una nueva celda para Parqueadero Ubicada al frente de los hitos existentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de espacio y movilidad de los vehículos
- A la fecha existen 15 cupos para Carros, toda vez que se apruebe la nueva Celda Propuesta por el Coordinador quedarían un total de 16 cupos para Carros.
- El Coordinador de Parqueaderos toma registro fotográfico por la Valla.

4. Parqueadero San Andresito Boncador

- El Coordinador de Parqueadero manifiesta en no colocar topellantas en las Celdas Centrales del Parqueadero.

- Se instalará la Valla al lado Izquierdo de la talanquera de Salida.



- Se instalarán topellantas en Concreto en las Celdas Perimetrales del Parqueadero donde se requiera.
- Se replantea las Celdas de Parqueo Perimetral del costado norte, teniendo en cuenta separaciones de línea mínimo de 2.20m.
- El Coordinador de Parqueaderos manifiesta que se eliminará un cupo de Parqueadero en la zona Suroccidental, con el fin de mejorar la movilidad de los Vehículos, la eliminación de este cupo para Carro y habilitará la inclusión de 2 cupos para motos.
- Se plantea incluir en el balance la actividad de bornado de demarcación existente.

5. Parqueadero San Andresito Providencia

- Se reubicará de lugar la Celda de Parqueo

Escaneado con CamScanner


Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

Para discapacitado.

- Se presenta y se aprueba la ubicación de la Valla y biciparqueadero.




- Se plantea en reubicar la Caseta de Vigilancia para ubicar el biciparqueadero.
- Se replantea la ubicación de Celdas para motos.

Información para Valla.

Carros: 39 Cupos
Motos: 13 Cupos.
Bicicletas: 11 Cupos.

6. Parqueadero San Andresito Asdincgo.

- Se replantea el numero de Flechas a Pintar.
- Se define el area a intervenir la Carpeta asfaltica
- Se verifica los Cupos para Carros, motos y bicicletas.
- Se define en colocar la Valla y biciparqueadero en los Costados de la Caseta del Punto de Paga.



Informacion de la Valla.

Carros: 62 Cupos
Motos: 3 Cupos
Bicicletas: 11 Cupos.

- El Coordinador de Parqueaderos solicita ajustar el nombre del Parqueadero.

"ASDINCGO"

Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 11 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	11	Tema:	Avance de Obra - Información de Vallas
Fecha:	10 de Mayo/2022	Ubicación:	Oficina La Terminal de Transporte.
Hora de Inicio:	8:00 am.	Hora Fin:	10:00 am.

1.ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Enrique Vega	DADEP	3134246267	
Diego Clavo	Ingeco - Interventoría	3562659	
Juan Monks	La Terminal	3185217765	
Fabian Silva	La Terminal	3004260294	
Nelson Cubillos	Consorcio ECTT	3125019551	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Entregar modulación de Gildos de Parq. Modelia S.A. Proveedor y Nicolas de Febrimark	La Terminal	13/05/2022

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 11 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. Socializa el avance de cada uno de los Parqueaderos

1. Calle 125	90.7%	9. Lago 79	89.74%
2. Alhambra	0.07%	10. Chicó 97	90.15%
3. Mandalis	85.66%	11. Calle 96	84.72%
4. Modelia	18.09%	12. Calle 97	88.63%
5. SA. Providencia	59.85%	13. Chicó 90	90.57%
6. SA. Rosales	19.01%	14. Nicolás de F.	89.22%
7. SA Asdrúbal	3.91%	15. El Carmelo	26.09%
8. Country 85	93.30%		

Avance General del Proyecto


Programado: 55.94% Atraso: 22.41%

Ejecutado: 33.53%


2. Está pendiente que la Entidad defina la Ubicación de bici parqueadero y Valla en los Parqueaderos Colonia Lam. y San Andresitos, lo cual está generando atrasos en su ejecución. de acuerdo a la visita del 04 de mayo de 2022 y contemplado en el acta de Comité Nº 10.

Escaneado con CamScanner

3. Se plantea colocar el biciparqueadero y Valla de la siguiente manera Parqueadero S.A. Asdmego



4. Se aprueba la ubicacion del biciparqueadero y Valla del parqueadero Gloria Lara Calle 131 C Bis #94A-9



De acuerdo al acta de Comité N° 10.

5. Se aprueba la ubicacion de la Valla y biciparqueadero del parqueadero Gloria Lara Calle 131B #94D-23 de acuerdo al acta de Comité N° 10.

6. Se aprueba la ubicacion de la Valla y biciparqueadero Gloria Lara Carrera 94B #131-05
No se incluye la caida planteada en el acta de Comité N° 10.

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 11 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

7. Se espera que el DADEP defina la distribución de celdas en el costado perimetral norte del Parqueadero San Andresito Bancador.
De igual manera la Celda de Parqueadero del Costado Sur.
Queda en Confirmación por parte del DADEP incluir en el balance el bomado de la demarcación existente.

8.- Se espera que el DADEP defina la reubicación de la Celda de Parqueadero de Movilidad reducida
- Se aprueba la ubicación de Valla y bici parqueadero según acta de Comité N° 10 para el Parqueadero San Andresito Providencia
- Se aprueba la distribución de celdas para Parqueo de motos 13 cupos en diagonal. teniendo en cuenta las dimensiones según norma 2.5m x 1.50m.

Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 12 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	12	Tema:	Avance de Obra
Fecha:	17 de Mayo/2022	Ubicación:	Oficina La Terminal de Transporte.
Hora de Inicio:	8:00 am	Hora Fin:	9:30 am

1.ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Fabian Silva	La Terminal	3004260294	
Diego Chaves	Interventoría	3562690	
Nelson Castillo	Contratista	3125019551	
Juan Manuel	La Terminal	3185217465	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1.	Información de Vallas Pina	La Terminal	18/05/2022
	3 Edificios, S.A. Provincia,		
	S.A. Rincador, Sabanas de		
	Tibabuyes, El Cornelo y		
	Alhambra 1.		

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 12.	
	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A	
	VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. La Interventoría Socializa los avances en cada uno de los parqueaderos intervenidos y el avance general del proyecto, a corte del día Sábado 14 de Mayo de 2022.

1. Calle 125	90.72 %.	10. Chicó 97	90.15 %.
2. Alhambra	0.07 %.	11. Calle 96	84.72 %.
3. Mariachis	73.25 %.	12. Calle 97	88.58 %.
4. Modelia	20.88 %.	13. Chicó 90	90.57 %.
5. S.A. Providencia	59.85 %.	14. Nicolás de F.	89.22 %.
6. S.A. Lourdes	19.01 %.	15. Carmelo	26.09 %.
7. S.A. Asdincyo	8.32 %.	16. Gloria Lam 1.	47.39 %.
8. Country 85	93.30 %.	17. Gloria Lam 2	47.39 %.
9. Lago 79	93.02 %.	18. Gloria Lam 3.	47.39 %.

Avance general del Proyecto.

Programado: 70.31 %. Atraso: 36.22 %.

Ejecutado: 34.09 %.

2. El Contratista manifiesto en intervenir con la colocación de topellantas en Concreto, gonvantizando la totalidad de las celdas intervenidas en el Parqueadero Nicolás de Federmán.

Escaneado con CamScanner

3/3

3. El Contratista Solicita la presencia de los técnicos de Access Park en los Parqueaderos de San Andresitos.
4. La Entidad Contratante manifiesta que en el transcurso de la Semana se oficializará la Prórroga Solicitada por el Contratista.
5. La Entidad Solicita que se envíen los Informes Semanales a los Correos Jhon.morales@terminaldetransportes.gov.co y al correo Ingciv.liliana.se@terminaldetransporte.gov.co
6. El Contratista manifiesta en instalar topellantas en Concreto en el parqueadero Asadero, teniendo encuenta la distribución de Celdas.
7. El Contratista manifiesta que hace falta la Información para las Vallas de los Parqueaderos: los 3 Colonia Lara, S.A. Providencia y S.A. Rosendor, Sabanas de Ti, Sabuyes, El Carmelo y Alhambra I.

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 13 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

Acta No.	13	Tema:	Avance de Obra
Fecha:	24 de Mayo 2022	Ubicación:	Oficina La Terminal de Transporte
Hora de Inicio:	8:00 am	Hora Fin:	9:00 am

1. ANTES DE LA REUNIÓN

Objetivo:	Contratar la Interventoría técnica, administrativa, financiera al contrato TT-55-2022 cuyo objeto es el "Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato Interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019".
Agenda *(Temas indispensables para lograr objetivos)*	

Participantes

Nombre	Dependencia	No. de contacto	Firma
Liliana Avendaño	La Terminal	3076454147	
Fabian Silva	La Terminal	3004260234	
Tatiana Colis	Ingeco - Interventor	3562690	
Nelson Cubillos	Consorcio ECTT	3125019551	

2. COMPROMISOS

No.	Descripción	Responsable	Fecha de Finalización
1	Acta modificatorio N° 5	Consorcio ECTT	24/05/2022
2.	Información de vallas y fotografía de Sabana de Tibabuyes y El Carmelo	La Terminal	25/05/2022

Preparó	Aprobó	Aprobó (INTERVENTORÍA/OTRO)

Escaneado con CamScanner

Contrato No. TT-55-57-2022	ACTA DE REUNIÓN 13 TERMINAL DE TRANSPORTE S.A VERSIÓN No. 1	

3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

(Descripción de los puntos tratados en la reunión)

1. La interventoría socializo los avances en cada uno de los parqueaderos intervenidos y el avance general del proyecto a corte del dia Sabado 21 de mayo de 2022.

1. Calle 125	90.86%	10. Chicó 97	90.76%
2. Alhambra	0.07%	11. Calle 96.	85.11%
3. Mariachis	80.14%	12. Calle 97.	88.88%
4. Modelia	56.47%	13. Chicó 90	91.14%
5. S.A. Providencia	62.52%	14. Nicolas de F.	89.22%
6. S.A. Poncador	20.35%	15. Carmelo.	26.09%
7. S.A. Asdinago	22.85%	16. Gloria Lara 1.	47.39%
8. Country 85	93.38%	17. Gloria Lara 2.	47.39%
9. Lago 79	93.94%	18. Gloria Lara 3.	47.39%

Avance General del Proyecto

Programado: 88.12%. Atraso: 49.56%.

Ejecutado: 38.56%.

2. El Contratista manifiesta en presentar la modificatoria N°5 a la interventoria el dia 24 de mayo de 2022.

3. La Prograncación se ajustará diacuerdo a la aprobación del Otro si que esta en tramite Con

el Contratista.

4. El Contratista mantiene en realizar los ajustes a las observaciones presentado en las instalaciones de los Valles, incluyendo en el APU un Perfil para evitar la filtraciones en los valles.
5. La entidad Contratante solicita drenar los dos Valles en el parqueadero Lote 12.
6. La entidad solicita ajustar el nivel de la Valla en el parqueadero Chicó 97

Escaneado con CamScanner

Anexo No. 11: Relación de correspondencia.

LA TERMINAL

INGECO

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA: No. 77 / 06 / 2022
CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. 111 / 07 / 2022

ENTIDAD CONTRATANTE: LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. **CONTRATISTA** CONSORCIO CCTT **INTERVENTOR OBRA** INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓNES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDIGAP"

SUPERVISOR DELEGADO: MRO - LA MAS AVENDAÑO **PERIODO** 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO 2023

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
25/04/2023	CINP-ETA-034-0087-2032	Remisión Acta de comité No. 8.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
26/04/2023	CINP-ETA-034-0088-2060	Comunicado CO-TT-55-22-023, Solicitud aprobación para ingreso de turbo compactador.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
26/04/2023	CINP-ETA-034-0089-2061	Correo electrónico y comunicado CO-TT-55-22-023, Acta de recibo parcial No. 02.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
27/04/2023	CINP-ETA-034-0090-2112	Comunicado CO-TT-55-22-024, Información de cargo para intervención de parqueaderos.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
28/04/2023	CINP-ETA-034-0091-2134	Comunicado CO-TT-55-22-023, Solicitud formal prórroga en tiempo del Contrato de Obra No. 77/06/2022.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
28/04/2023	CINP-ETA-034-0092-2141	Informe semanal No. 8, Contrato de Interventoria.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
2/05/2023	CINP-ETA-034-0093-2142	Informe Mensual No.2, Contrato de Interventoria.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
2/05/2023	CINP-ETA-034-0094-2199	Informe semanal No. 9, Contrato de Interventoria.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
2/05/2023	CINP-ETA-034-0095-2200	Correo electrónico, Aportes al diseño de la valla.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
3/05/2023	CINP-ETA-034-0096-2235	Seguimiento documentación mesa jurídica – Parqueaderos San Andresito Sur/Norte.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
3/05/2023	CINP-ETA-034-0097-2237	Remisión Acta de comité No. 9.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
5/05/2023	CINP-ETA-034-0098-2264	Remisión Acta de comité No. 10.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
5/05/2023	CINP-ETA-034-0099-2265	Solicitud presentación de soportes de ejecución de SG enfocados en seguridad y salud en el trabajo relacionados con incapacidades e investigación de accidentes.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
5/05/2023	CINP-ETA-034-0100-2267	Respuesta Oficio 20233540011521, Semana de atención comunal 11-01-2023.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
5/05/2023	CINP-ETA-034-0101-2270	Comunicado CO-TT-55-22-025, Solicitud visita técnica de NO CONFORMIDAD.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
5/05/2023	CINP-ETA-034-0102-2283	Consolidado de atenciones varias en operación en el parqueadero Mirador de Fontibón.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
5/05/2023	CINP-ETA-034-0103-2286	Requerimientos con Locatiria parqueadero Gloria Lara.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
8/05/2023	CINP-ETA-034-0104-2331	Llamado de atención varios en operación en el parqueadero de Modelia.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
8/05/2023	CINP-ETA-034-0105-2336	Correo electrónico y comunicado CO-TT-55-22-025, Acta de recibo parcial No.02 V2, Contrato de Obra.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
9/05/2023	CINP-ETA-034-0106-2340	Solicitud de documentación - Ingreso Rodamiento de Obra, Contrato de Obra.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
9/05/2023	CINP-ETA-034-0107-2372	Informe semanal No. 10, Contrato de Interventoria.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
10/05/2023	CINP-ETA-034-0108-2436	Remisión Acta de comité No. 11.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
12/05/2023	CINP-ETA-034-0109-2446	Informes semanales No. 8, 9 y 10, Contrato de Interventoria.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
13/05/2023	CINP-ETA-034-0110-2468	Solicitud Plan de Choque para recuperar atrasos en obra a corte semana 19.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
17/05/2023	CINP-ETA-034-0111-2522	Informe semanal No. 11, Contrato de Interventoria.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
17/05/2023	CINP-ETA-034-0112-2523	Comunicado CO-TT-55-22-025, Información de cargo para intervención de parqueaderos.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
17/05/2023	CINP-ETA-034-0113-2524	Correo electrónico Campamento, corte 5 de mayo 2023.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
18/05/2023	CINP-ETA-034-0114-2568	Remisión Acta de comité No. 12.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
22/05/2023	CINP-ETA-034-0115-2604	Comunicado CO-TT-55-22-032, Respuesta solicitud de intervención sobre plan de choque.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
22/05/2023	CINP-ETA-034-0116-2632	Comunicado CO-TT-55-22-031, Solicitud aprobación de ejecución a horas extras en obra, Contrato de Obra.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	CONSORCIO CCTT
22/05/2023	CINP-ETA-034-0117-2636	Comunicado CO-TT-55-22-030, NCG de pago parcial No.2, Contrato de Obra.	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
23/05/2023	CINP-ETA-034-0118-2660	ACTA DE PAGO No. 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.

LA TERMINAL

INGECO

RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

CONTRATO DE OBRA:
CONTRATO DE INTERVENTORIA:
ENTIDAD CONTRATANTE:
OBJETO DEL CONTRATO:

No. TT-130-2022
No. TT-87-2022
LA TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
CONTRATISTA: CONSORCIO ECTT
INTERVENTORIA: PROYECTO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL CADED"

SUPERVISOR DELEGADO: ARQ. LILIANA AVENDAÑO
PERIODO: [illegible]

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Firma:
Nombre: PEDRO ANTONIO [illegible]
TITULO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Anexo No. 12: Informes semanales.

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	8	DEL	25 de abril de 2022	AL	1 de mayo de 2022

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO ECTT INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato No.	TT/55/2022	Contrato No.	TT/ 57 /2022
Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022	Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022
Fecha de Terminación	jueves, 26 de mayo de 2022	Fecha de Terminación	domingo, 24 de julio de 2022
Valor Inicial	$ 1.522.716.228,23	Valor Inicial	$94.295.000,00
Adición	N/A	Adición	N/A
Valor Actualizado Contrato	$ 1.522.716.228,23	Valor Actualizado Contrato	$94.295.600,00
Plazo Inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N/A
Prórroga	N/A	Prórroga	N/A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (5) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDADEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDADEP"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GENERAL $ 1.522.716.228,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	16,13%	34,12%
Valor programado ($)	$ 254.738.642,58	$ 519.542.815,52

	Semanal	Acum.todo
(%) Ejecutado	1,20%	25,05%
Valor ejecutado($)	$ 18.953.656,31	$ 381.067.978,11

Desviación	Porcentaje avance	-8,48%
	Valor avance	$ -137.594.136,41

SE REALIZA EL SEGUIMIENTO TENIENDO EN CUENTA LA PROGRAMACION APROBADA MEDIANTE COMUNICADO CINF-ETA-034-0019-1300 DE FECHA 28 DE MARZO DE 2022

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL



VALOR GENERAL ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 21.010.526,26	$ 15.869.454,67	$ -5.140.684,60
SEM 3	$ 30.052.598,30	$ 50.129.875,58	$ 20.076.569,28
SEM 4	$ 68.809.212,64	$ 91.010.935,24	$ 22.201.422,79
SEM 5	$ 126.667.636,12	$ 132.470.954,93	$ 5.586.788,81
SEM 6	$ 188.480.099,70	$ 231.618.588,15	$ 43.138.488,46
SEM 7	$ 221.370.138,10	$ 303.908.064,60	$ 82.735.801,41
SEM 8	$ 264.763.330,64	$ 363.034.328,80	$ 98.250.998,16
SEM 9	$ 319.952.870,52	$ 381.987.678,11	$ -137.594.136,41

Nota: Incluir el avance de los ultimos 9 semanas (en Millones)

PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA) $ 100.807.591,00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	18,97%	91,46%
Valor programado ($)	$ 17.434.998,58	$ 99.929.741,52

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	4,56%	80,33%
Valor ejecutado($)	$ 4.629.722,62	$ 80.992.421,01

Desviación	Porcentaje avance	-3,72%
	Valor avance	$ 3.936.870,49

PARQUEADERO No. 2 : PARQUEADERO ALHAMBRA $ 412.042.346,21

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	18,52%	18,52%
Valor programado ($)	$ 76.304.119,67	$ 76.304.119,67

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,21%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 867.506,30

Desviación	Porcentaje avance	-18,48%
	Valor avance	$ -76.436.633,37

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	9	DEL	25 de abril de 2022	AL	1 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 3 : PARQUEADERO MANACERO — $ 7.802.063,00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado (B)	$ 0,00	$ 7.802.063,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	19,98%	18,23%
Valor ejecutado(A)	$ 1.558.731,00	$ 6.139.450,69

Evaluación		
	Porcentaje avance	-21,75%
	Valor avance	-$ 1.697.193,99

PARQUEADERO No. 4 : PARQUEADERO MODELIA — $ 101.121.737,22

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	19,93%	18,92%
Valor programado (B)	$ 27.901.506,09	$ 27.905.506,09

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	8,80%	19,84%
Valor ejecutado(A)	$ 9.130.942,92	$ 20.031.130,01

Evaluación		
	Porcentaje avance	-4,84%
	Valor avance	-$ 7.874.376,08

PARQUEADERO No. 5 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA — $ 10.243.178,78

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	19,53%	19,53%
Valor programado (B)	$ 1.906.884,59	$ 1.906.884,59

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	19,19%	19,53%
Valor ejecutado(A)	$ 1.961.250,00	$ 1.961.250,00

Evaluación		
	Porcentaje avance	0,03%
	Valor avance	$ 54.365,41

PARQUEADERO No. 6 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR — $ 15.162.044,41

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	18,52%	18,52%
Valor programado (B)	$ 2.809.023,04	$ 2.844.023,04

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	9,37%	9,37%
Valor ejecutado(A)	$ 1.420.025,71	$ 1.420.025,71

Evaluación		
	Porcentaje avance	-9,15%
	Valor avance	-$ 1.423.997,33

PARQUEADERO No. 7 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO ABSINCO — $ 99.944.399,65

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	18,52%	3,27%
Valor programado (B)	$ 18.130.797,32	$ 2.844.823,04

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado(A)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación		
	Porcentaje avance	-3,27%
	Valor avance	-$ 2.844.823,04

PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COUNTRY 65 — $ 25.325.916,49

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado (B)	$ 0,00	$ 25.325.916,49

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	83,36%
Valor ejecutado(A)	$ 0,00	$ 21.128.786,80

Evaluación		
	Porcentaje avance	-16,64%
	Valor avance	-$ 4.197.129,69

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	9	DEL	25 de abril de 2022	AL	1 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO LADO 79 — $ 15.993.878,00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 15.993.878,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	90,63%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 14.495.271,57

Evaluación		
	Porcentaje avance	-9,38%
	Valor avance	-$ 1.114.606,43

PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHOCÓ 97 — $ 24.242.621,43

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 24.242.621,43

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	90,53%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 21.954.283,10

Evaluación		
	Porcentaje avance	-9,46%
	Valor avance	-$ 2.288.338,33

PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 90 — $ 37.320.495,44

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 37.320.495,44

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	84,72%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 31.610.575,53

Evaluación		
	Porcentaje avance	-15,28%
	Valor avance	-$ 5.709.919,91

PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 97 — $ 50.160.190,75

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	8,33%	100,00%
Valor programado ($)	$ 4.181.681,73	$ 50.160.190,75

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	88,18%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 44.430.295,71

Evaluación		
	Porcentaje avance	-11,82%
	Valor avance	-$ 5.729.894,93

PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHOCÓ 88 — $ 25.034.716,12

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 25.034.716,12

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	86,07%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 19.399.435,43

Evaluación		
	Porcentaje avance	-8,93%
	Valor avance	-$ 2.235.280,69

PARQUEADERO No. 14 : PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN — $ 204.240.000,00

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	16,52%	15,52%
Valor programado ($)	$ 31.830.000,24	$ 27.030.000,24

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	98,89%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 29.297.943,02

Evaluación		
	Porcentaje avance	17,34%
	Valor avance	$ 15.421.274,98

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	6	DEL	25 de abril de 2022	AL	1 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 15 : PARQUEADERO EL CARMELO — $ 65.217.830,68

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	16,52%	16,52%
Valor programado ($)	$ 15.104.746,42	$ 15.104.746,42

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	30,09%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 22.134.888,81

Evaluación	Porcentaje avance	13,57%
	Valor avance	$ 8.030.142,39

PARQUEADERO No. 16 : PARQUEADERO EL CASTILLA — $ 64.276.036,70

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	18,52%	18,52%
Valor programado ($)	$ 11.893.710,50	$ 11.893.710,50

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-18,52%
	Valor avance	-$ 11.893.710,50

PARQUEADERO No. 17 : PARQUEADERO DIANA DE TRANSUVSA — $ 123.686.273,10

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	18,52%	18,52%
Valor programado ($)	$ 22.890.850,50	$ 22.890.850,50

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-18,52%
	Valor avance	-$ 22.890.850,50

PARQUEADERO No. 19 : PARQUEADERO GLORIA LARA (KR348 131 05) — $ 3.225.877,95

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	71,43%	71,43%
Valor programado ($)	$ 2.304.198,54	$ 2.304.198,54

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-71,43%
	Valor avance	-$ 2.304.198,54

PARQUEADERO No. 20 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 23) — $ 3.225.877,95

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	71,43%	71,43%
Valor programado ($)	$ 2.304.198,54	$ 2.304.198,54

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-71,43%
	Valor avance	-$ 2.304.198,54

PARQUEADERO No. 21 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C 88B 94A) — $ 3.225.877,95

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	71,43%	71,43%
Valor programado ($)	$ 2.304.198,54	$ 2.304.198,54

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-71,43%
	Valor avance	-$ 2.304.198,54

PARQUEADERO No. 22 : PARQUEADERO LOTE 12 — $ 67.490.287,73

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	18,52%	18,52%
Valor programado ($)	$ 12.492.459,67	$ 12.492.459,67

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-18,52%
	Valor avance	-$ 12.492.459,67

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION	

SEMANA No.	9	DEL	25 de abril de 2022	AL	1 de mayo de 2022

Plazo total del Proyecto en Dias	91	
Plazo faltante del Proyecto en Dias	25	
ALERTA	CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACION	

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0057-2092, enviado a la Entidad de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-021, Solicitud aprobación para inversión de vallas parqueaderos.", se remite copia del comunicado con el que el contratista solicita sea aprobado el modelo, diseño y dimensiones de las siguientes vallas para su respectiva inversión: 1. Santa Barbara Calle 125-12f 2.0 x 1.0. 2. Alhambra 2.1.0 x 1.0. 3. Modelia 2.0 x 1.0. 4. Modelia 2.0 x 1.0. 5. San Andresito Providencia 2.0 x 1.0. 6. San Andresito Roncador 2.0 x 1.0. 7. San Andresito Ascingo 2.0 x 1.0. 8. Country 85 3.0 x 1.0. 9 Lago 79 3.0 x 1.0. 10. Chico 97 3.0 x 1.0. 11. Calle 95 2.0 x 1.0. 12 Calle 97 2.0 x 1.0. 13. Chico 90 2.0 x 1.0. 14. Nicolás de Federmán 2.0 x 1.0. 15. Calle 12 3.00 x 1.25.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0059-2092, Remisión Acta de comité No. 8, se remite al ente contratante Acta de comité No. 08 con Fecha del 26 de Abril de 2022.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0059-2091, de asunto "Correos electrónicos y comunicado CO-TT-55-22-019, Acta de recibo parcial No.02." se hace devolución del acta de pago 2 del contratista, con las siguientes observaciones: CON RELACIÓN A LOS SOPORTES DE LOS MDC. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado: El volumen relacionado en los recibos de los cortes de Intervención de RCD no corresponde a la cantidad cobrada en el Acta parcial No. 2. Volumen cobrado en Acta No. 2: 730 m3. Volumen recibido en los centros de tratamiento de RCD: 107m3. CORRELACIÓN A LAS MEMORIAS DE CALCULOS. CON RELACIÓN AL INFORME. Cuadro Avance de Obra. : Corregir plazo de ejecución : tres (03) meses y diez (00) días. : Corregir columna de condiciones actualizadas según último balance. : Debe relacionar el porcentaje (%) de avance de obra por cada parqueadero. : Debe ajustar gráfica porcentaje programado vs porcentaje ejecutado. : No anexa copia de la bitácora.

Mediante comunicado CO-TT-55-22-023, el contratista presenta la Solicitud formal de prórroga en tiempo del contrato de obra, justificada en las siguientes razones: : Afectaciones en los rendimientos de ejecución de actividades de extensión, nivelada y compactación de asfalto debido a las condiciones climáticas (lluvias intensas). Se debe tener en cuenta que tanto las especificaciones del IDU, como las demás entidades que reglamentan la aplicación e instalación de mezclas asfálticas, establecen que es imposible instalar MDC, en temperaturas inferiores de 5°c de temperatura ambiente y en condiciones húmedas y/o presencia de lluvias. : Atrasos y reprocesos en la extensión, nivelado y compactado de subbase granular, debido a las intensas lluvias presentadas. En virtud de lo anterior, y en aras de dar cabal cumplimiento al objeto del contrato se hace necesaria la ampliación de tiempo para la ejecución de las obras por un periodo de (45) cuarenta y cinco días calendario.

Mediante comunicado CO-TT-55-22-024, el contratista presenta la Solicitud para intervención de parqueaderos, teniendo en cuenta el estado del clima que ha impedido la ejecución normal de subbase granular y mezcla densa caliente, e informa a la Interventoría de obra y Supervisión del contrato que, en aras de no generar atrasos significativos al proyecto, se iniciarán actividades en parqueaderos que cuentan con actividades no relacionadas con MDC y/o que tengan una afectación mayor en su instalación. Los parqueaderos y las fechas para intervenir son los siguientes: : Parqueadero Castilla:
Fecha de inicio: 26 de abril de 2022 – Fecha de Fin: 28 de mayo de 2022. : Parqueadero San Andresito Providencia: Fecha de inicio: 26 de abril de 2022 – Fecha de Fin: 12 de mayo de 2022. (Se intervendrá la totalidad del parqueadero) : Parqueadero San Andresito Roncador: Fecha de inicio: 26 de abril de 2022 – Fecha de Fin: 11 de mayo de 2022. : (Se intervendrá la totalidad del parqueadero) : Parqueadero San Andresito Ascingo:
Fecha de inicio: 26 de abril de 2022 – Fecha de Fin: 28 de mayo de 2022. : (Se intervendrá la totalidad del parqueadero) Lo anterior para que sean coordinados los respectivos permisos e información.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0060-2112, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-024, Información de actas para intervención de parqueaderos." se remite al ente contratante, copia del comunicado del asunto, con el que el contratista informa que se iniciarán actividades en los parqueaderos: 1. Parqueadero Castilla fecha inicio: 26 de abril de 2122 fecha fin: 28 de mayo de 2022. 2.Parqueadero San Andresito Providencia fecha inicio: 26 de abril de 2022 fecha fin: 12 de mayo de 2022. 3. Parqueadero San Andresito Roncador fecha inicio: 26 de abril de 2022 fecha fin: 17 de mayo de 2022. 4. Parqueadero San Andresito Ascingo fecha inicio: 26 de abril de 2122 fecha fin: 28 de mayo de 2022. En dicho comunicado el contratista manifiesta: "...teniendo en cuenta el estado del clima que ha impedido la ejecución normal de subbase granular y mezcla densa caliente, se informa a la Interventoría de obra y Supervisión del contrato que, en aras de no generar atrasos significativos al proyecto, se iniciarán actividades en parqueaderos que cuentan con actividades no relacionadas con MDC y/o que tengan una afectación mayor en su instalación..." Esta interventoría realizará el control y seguimiento correspondiente a las actividades ejecutadas por el contratista, en cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de la referencia.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0061-2134, enviado a la entidad, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-023, Solicitud formal prórroga en tiempo del Contrato de Obra No. TT/SO/2022.", el contratista solicita prórroga por cuarenta y cinco (45) días, teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones: " : Afectaciones en los rendimientos de ejecución de actividades de extensión, nivelada y compactación de asfalto debido a las condiciones climáticas (lluvias intensas). Se debe tener en cuenta que tanto las especificaciones del IDU, como las demás entidades que reglamenta la aplicación e instalación de mezclas asfálticas, establecen que es imposible instalar MDC, en temperaturas inferiores de 5°c de temperatura ambiente y en condiciones húmedas y/o presencia de lluvias. : Atrasos y reprocesos en la extensión, nivelado y compactado de subbase granular, debido a las intensas lluvias presentadas..." Esta interventoría se permite precisar que la justificación presentada por el Contratista referente a las lluvias intensas, se ha sido evidenciado en las zonas a intervenir durante marzo y abril del presente año y tienen como sustento el reporte del clima durante dichos periodos. Ahora bien, respecto a las condiciones climáticas en los próximos meses el IDEAM indica mediante "Informe de predicción climática a corto, mediano y largo plazo" del 19 de abril de 2022. "...Mayo de 2022 .. Región Andina: Para este mes que haga parte de la temporada de lluvias se prevén lluvias cercanas a sus valores históricos. Sin embargo, no descartan excesos entre 20% y 30% en el sureste de Antioquia, centro-oeste de Cundinamarca y norte de Tolima. ... Junio de 2022 ... Región Andina: Se esperan incrementos de las lluvias superiores al 20% en Antioquia, Cundinamarca, Tolima, Huila y oriente de Cauca y Nariño. Pese el resto de la región, se estiman lluvias cercanas a los promedios históricos. ...Julio de 2022 ... Región Andina: En general se prevén precipitaciones superiores al 20% por encima de los promedios 1991-2020 en la mayor parte de la región. ..." De acuerdo a las consideraciones es procedente la solicitud del contratista y a pesar los tiempos necesarios para culminar las actividades donde es necesario contar con las condiciones climáticas de acuerdo a los procesos constructivos; por lo que damos traslado a la Entidad para continuar con los trámites correspondientes.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0062-2161, Informe semanal No. 8, Contrato de Interventoría. Se remite al ente contratante, el informe Semanal No. 8 del contrato de Interventoría, correspondiente al periodo del 18 al 24 de Abril de 2022.

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION				
SEMANA No.	9	DEL	25 de abril de 2022	AL	1 de mayo de 2022
En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO CALLE 125**: Suministro e instalación de bolardos metálicos en tubo cerrado para peatonal fabricados por artistas soldados. Cicloparqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas. Adecuación y mantenimiento de señoritas existentes incluye su retiro y instalación de fotocelda). Revision y arreglo de red eléctrica salidas de iluminación . Programado: 94,44% Ejecutado: 86,73%.					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO ALHAMBRA**: Programado: 18,52% Ejecutado: 0,07%.					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO MARACHE**: Suministro e instalación de bicicleteros metálicos en tubo cerrado para parqueaderos bicicletas por anillos soldados. Cicla parqueadero tipo 2 M101, acorde con Cartilla de Mobiliario urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas . Programado: 100,0% Ejecutado: 78,25% falta por ejecutar . Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)					
En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO MODELIA**: Demolición de pavimento flexible e: 10 cm. Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, fomedocimiento y compactacion). Cuneta de drenaje ancho: 0.30m en concreto pentrezclado de 3000 psi fundido en sitio, profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m), (incluye construccion de placa de fondo y muros en concreto impermeabilizado, medias cañas y mortero de nivelación, segun especificaciones para soporte de rejillas prefabricadas). Corte de pavimento - incluye equipo cortadora de concreto incluye operario y combustible. Incluye disco diamantado asfalto/concreto 350 mm. agua y mano de obra. Excavación manual en material conglomerado. Programado: 18,52% Ejecutado: 13,84%.					
En esta semana no se realizaron actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA**: Demarcación vertical de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm). Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 arbolos. Programado: 18,52% Ejecutado: 18,18%.					
En esta semana no se realizaron actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR**: Demarcación vertical de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm). Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 arbolos. Programado: 18,52% Ejecutado: 9,37%					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO COUNTRY 80**: Programado: 100,0% Ejecutado: 93,80% falta por ejecutar . Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO UNILAGO 70**: Programado: 100,0% Ejecutado: 93,02% falta por ejecutar . Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 97**: Programado: 100,0% Ejecutado: 99,11% falta por ejecutar . Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento) y Suministro E Instalacion Topellantas En Plastico(Incluye Anclajes Y Epoxico)					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 96**: Programado: 100,0% Ejecutado: 84,77% falta por ejecutar. Sello asfaltico en caliente para juntas de union entre asfalto nuevo y existente. Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento).					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 97**: Programado: 100% Ejecutado: 68,84% falta por ejecutar. Sello asfaltico en caliente para juntas de union entre asfalto nuevo y existente. Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento).					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 90**: Programado: 100,0% Ejecutado: 90,51% falta por ejecutar. Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN**: Programado: 51,52% Ejecutado: 35,85% No se ejecutaron actividades por condiciones climáticas.					
En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO EL CARMELO**: Programado: 18,52% Ejecutado: 26,09% No se ejecutaron actividades por condiciones climáticas.					
Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades del proyecto en General, Programado: 34,12%. Ejecutado: 25,09%. Presentando un atraso del 9,03% Cabe resaltar que en el porcentaje de avance, están incluidas actividades concluidas y que a la fecha presentan observaciones para su recibo, lo cual para esta interventoria no pueden ser reconocida para pago.					
Se le informa al contratista que las cantidades reconocidas para pago son las correspondientes al informe semanal aprobado, previa aprobación.					

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	9	DEL	25 de abril de 2022	AL	1 de mayo de 2022

INFORMACION METEOROLOGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
25/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
26/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
27/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
28/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
29/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
30/04/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
1/05/2022	8:00 am a 5:00 pm	1



ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 125
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO ALHAMBRA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MARACHOS
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MODELIA
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO 800MICRO
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO 800MICRO
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO COUNTRY 85
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO UNICAJA 79
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICO 91
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 96
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICO 90
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO EL CARMELO
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (KR 94B EST 03)
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131D SHU 73)
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 39)

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1: CALLE 125	Revision y ajuste de red electrica salidas de iluminación





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1: CALLE 125	Adecuacion y mantenimiento de reflectores existentes(incluye suministro e instalacion de fotoceldas)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1: CALLE 126	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo cuadrado para parquear bicicletas por ambos costados. Cicloparqueadero tipo 2 M101





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 3: MARACHOS	Suministro e instalación de biciparqueadero metálico en tubo cuadrado para parquear bicicletas por ambos costados. Cicloparqueadero tipo 2 M101

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	9	DEL	25 de abril de 2022	AL	1 de mayo de 2022




Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. MODELIA	Demolición de pavimento flexible e: 10 cm




Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. MODELIA	Cuneta en drenaje anchon 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio profundidad variable prima 0.10m y 0.60m). Incluye cuneta unión de plaza de tonde y muros en concreto impermeabilizado, anclajes y mortero de




Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 5. SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)




Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 5. SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones




Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 6. SAN ANDRESITO RONCADOR	Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 6. SAN ANDRESITO RONCADOR	Demarcación celdas de parqueos en pintura tráfico color amarillo (ancho 0.10cm)

DOS	2	día del mes de	MAYO	de	2022
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se llena el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	10	DEL	2 de mayo de 2022	AL	8 de mayo de 2022
	[El mismo año]				[El mismo año]

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO NCTT INTEGRADO POR CAC CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S
Contrato No.	TT/SIG/2022	Contrato No.	TT/ 57 /2022
Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022	Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022
Fecha de Terminación	jueves, 26 de mayo de 2022	Fecha de Terminación	domingo, 24 de julio de 2022
Valor Inicial	$ 3.522.776.226,23	Valor Inicial	$98.206.600,00
Adición	N/A	Adición	N/A
Valor Actualizado Contrato	$ 3.522.776.226,23	Valor Actualizado Contrato	$98.206.600,00
Plazo Inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N/A
Prorroga	N/A	Prórroga	N/A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (5) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDIGEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDIGEP"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GENERAL $ 1.812.715.226,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	10,30%	52,50%
Valor programado ($)	$ 218.638.858,19	$ 739.420.913,71

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	8,50%	33,00%
Valor ejecutado($)	$ 154.480.616,00	$ 599.482.491,00

Evaluación		
	Porcentaje avance	-19,34%
	Valor avance	$ 350.938.460,11

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL



SEMANAS	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 21.818.519,28	$ 15.669.454,52	$ -6.149.064,68
SEM 3	$ 30.852.596,30	$ 10.129.075,50	$ -20.076.569,28
SEM 4	$ 85.305.212,54	$ 91.016.835,24	$ 25.711.422,70
SEM 5	$ 126.892.488,12	$ 132.478.954,93	$ 5.586.200,81
SEM 6	$ 188.992.089,70	$ 231.618.580,11	$ 43.138.490,40
SEM 7	$ 271.109.153,10	$ 303.905.954,53	$ 92.735.801,43
SEM 8	$ 261.153.372,64	$ 353.034.320,80	$ 91.258.948,16
SEM 9	$ 519.542.015,52	$ 391.987.679,11	$ -127.554.136,41
SEM 10	$ 799.400.503,71	$ 676.482.491,60	$ -99.938.460,11

Nota : Incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA) $ 100.807.591,02

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	5,50%	100,00%
Valor programado ($)	$ 5.676.109,50	$ 100.807.591,02

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	69,13%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 69.661.401,43

Evaluación		
	Porcentaje avance	-9,42%
	Valor avance	$ 9.676.189,59

PARQUEADERO No. 2 : PARQUEADERO ALHAMBRA $ 412.042.210,21

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,20%	10,74%
Valor programado ($)	$ 91.564.843,61	$ 167.909.053,20

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,07%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 287.566,38

Evaluación		
	Porcentaje avance	-10,67%
	Valor avance	$ 167.621.478,81

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	18	DEL	2 de mayo de 2022	AL	8 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 3 : PARQUEADERO BARBACHIS $ 7.800.283,04

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 7.000.283,00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	18,23%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 6.103.000,00

Evaluación		
	Porcentaje avance	-21,77%
	Valor avance	-$ 1.697.169,04

PARQUEADERO No. 4 : PARQUEADERO MODELIA $ 161.121.737,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,32%	68,74%
Valor programado ($)	$ 33.582.868,27	$ 61.568.115,17

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	6,21%	18,89%
Valor ejecutado($)	$ 6.431.868,73	$ 27.332.937,50

Evaluación		
	Porcentaje avance	-22,84%
	Valor avance	-$ 34.235.407,68

PARQUEADERO No. 5 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA $ 19.243.173,74

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,32%	68,74%
Valor programado ($)	$ 2.276.261,51	$ 4.171.946,12

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	48,71%	59,85%
Valor ejecutado($)	$ 4.160.770,76	$ 6.131.630,38

Evaluación		
	Porcentaje avance	18,11%
	Valor avance	$ 1.937.684,26

PARQUEADERO No. 6 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR $ 19.382.014,41

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,32%	68,74%
Valor programado ($)	$ 3.431.787,58	$ 8.259.618,69

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	8,04%	11,81%
Valor ejecutado($)	$ 1.486.950,12	$ 2.679.779,98

Evaluación		
	Porcentaje avance	-21,73%
	Valor avance	$ 3.106.934,21

PARQUEADERO No. 7 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASSAICOS $ 16.044.305,55

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,32%	68,74%
Valor programado ($)	$ 10.320.666,79	$ 15.421.756,11

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	3,81%	3,81%
Valor ejecutado($)	$ 3.186.271,42	$ 3.186.271,42

Evaluación		
	Porcentaje avance	-64,93%
	Valor avance	$ 12.021.461,89

PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COUNTRY 65 $ 25.325.910,16

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 25.325.910,44

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	93,93%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 23.828.248,69

Evaluación		
	Porcentaje avance	-6,06%
	Valor avance	-$ 1.497.661,69

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	10	DEL	2 de mayo de 2022	AL	8 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO CAGO 70 $ 15.903.878,05

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 15.903.878,05

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	92,92%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 14.849.275,97

Evaluación		
	Porcentaje avance	-8,08%
	Valor avance	-$ 1.718.909,49

PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHOCÓ 97 $ 24.242.921,42

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 24.242.921,42

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	99,13%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 21.934.283,19

Evaluación		
	Porcentaje avance	-8,62%
	Valor avance	-$ 2.308.638,23

PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 56 $ 37.320.495,41

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 37.320.495,41

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	84,72%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 31.616.478,69

Evaluación		
	Porcentaje avance	-15,28%
	Valor avance	-$ 5.704.016,72

PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 57 $ 50.160.180,76

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 50.160.180,76

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	88,58%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 44.450.308,51

Evaluación		
	Porcentaje avance	-11,42%
	Valor avance	-$ 5.728.591,19

PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHOCÓ 90 $ 25.834.774,12

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 25.834.774,12

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	88,67%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 22.899.439,43

Evaluación		
	Porcentaje avance	-8,43%
	Valor avance	-$ 2.431.289,18

PARQUEADERO No. 14 : PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN $ 206.918.509,04

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	40,74%
Valor programado ($)	$ 45.984.682,81	$ 83.248.610,58

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	53,56%	99,27%
Valor ejecutado($)	$ 109.666.156,77	$ 162.284.991,19

Evaluación		
	Porcentaje avance	58,48%
	Valor avance	$ 78.963.627,43

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	10	DEL	2 de mayo de 2022	AL	8 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 19 : PARQUEADERO EL CARMELO — $ 65.237.630,65

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	60,74%
Valor programado ($)	$ 18.941.605,71	$ 34.726.462,13

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	26,69%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 22.234.999,81

Evaluación	Porcentaje avance	-33,83%
	Valor avance	$ 12.491.462,32

PARQUEADERO No. 18 : PARQUEADERO EL CASTILLA — $ 54.206.935,73

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	49,74%
Valor programado ($)	$ 14.372.483,60	$ 26.166.180,50

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-49,74%
	Valor avance	-$ 26.166.180,50

PARQUEADERO No. 17 : PARQUEADERO SABANA DE TIBABUYES — $ 123.608.271,15

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	49,74%
Valor programado ($)	$ 27.468.099,70	$ 59.166.111,08

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-49,74%
	Valor avance	-$ 59.166.111,08

PARQUEADERO No. 16 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CRA 131 03) — $ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	28,57%	100,00%
Valor programado ($)	$ 921.679,41	$ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-100,00%
	Valor avance	-$ 3.225.877,05

PARQUEADERO No. 20 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 9A 03) — $ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	28,57%	100,00%
Valor programado ($)	$ 921.679,41	$ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-100,00%
	Valor avance	-$ 3.225.877,05

PARQUEADERO No. 21 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C 8B 16A) — $ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	28,57%	100,00%
Valor programado ($)	$ 921.679,41	$ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-100,00%
	Valor avance	-$ 3.225.877,05

PARQUEADERO No. 22 : PARQUEADERO LOTE 12 — $ 67.459.262,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	59,73%
Valor programado ($)	$ 14.990.951,61	$ 27.483.611,23

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
Valor ejecutado($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-40,74%
	Valor avance	-$ 27.483.611,23

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION	

SEMANA No.	10	DEL	2 de mayo de 2022	AL	8 de mayo de 2022

Plazo total del Proyecto en Dias	91	
Plazo faltante del Proyecto en Dias	18	
ALERTA	CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN	

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0063-2180, Informe Mensual No 2, Contrato de Interventoria. Se remite el Informe Mensual No. 2 del contrato de Interventoria, correspondiente al periodo del 25 de Marzo al 24 de Abril de 2022.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0064-2186, Informe semanal No. 9, Contrato de Interventoria. Se remite al ente contratante, el Informe Semanal No. 9 del contrato de Interventoria, correspondiente a periodo del 25 de abril al 01 de mayo de 2022.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0065-2209, se remite copia del correo electrónico enviado por la Entidad con fecha del 28 de abril de 2022 al contratista, referente a ajustes al diseño de la valla, en la cual se realizaron cambios a los siguientes ítems: 1. Valla Santa Bárbara: en el título de la valla la localidad no es Santa Bárbara, La localidad de Usaquén. 2. Vala Alhambra 2: el horario es 8 a.m. – 10 p.m. 3. Vala Modelia: el horario es 24 Horas. 4. Valla San Andresito Antiguo: los cupos son 61 cupos. 5 Motos. 6 bicicletas. 5. Valla Cítico N7: se incluyen los convencionales al parqueadero. 6. Valla Niza: de referencias: el valor de letra pixeles de moto es de 5 cm (ok).

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0066-2226, enviado al contratista, de asunto "Ingresos en demarcación áreas privadas – Parqueaderos San Andresito Norte y San Andresito Rionegro", se informa al Consorcio ECTT de algunos detalles que se han encontrado en el parqueadero del asunto. En algunas áreas demarcadas se pueden evidenciar fugas de pintura amarilla. Por lo anterior, se solicita al Consorcio ECTT realizar las respectivas correcciones en las demarcaciones que den se presenten estas excesos de pinturas identificadas.
Se recomienda al Consorcio ECTT, utilizar plantillas de demarcación con mayor área de aferencia para evitar estos excesos de pintura y así, mejorar la calidad y el acabado para su aceptación por parte de esta interventoría.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0067-2231, Remisión Acta de comité No. 9, se remite la siguiente acta de comité No. 9 con Fecha 03 de Mayo de 2022.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0068-2264, Remisión Acta de comité No. 10, se remite la siguiente acta de comité No. 10 con Fecha 04 de Mayo de 2022.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0069-2265, enviado al contratista, de asunto "Solicitud presentación de soportes de ejecutabilidad actividades en seguridad y salud en el trabajo relacionada con ubicación y accidente de accidente.", teniendo en cuenta el accidente ocurrido el día 03 de mayo del presente año, donde una torta del minicargador que se encontraba desarrollando actividades en el parqueadero de Modelia se estallara de repente, causando lesiones a una persona; esta interventoría solicita se presente la documentación soporte a las actividades preventivas en seguridad y salud en el trabajo, desarrolladas en el marco del contrato de obra No. 11-BA-2022 entre lo que se encuentra: Operario. Certificado de idoneidad del operario del minicargador. Planilla aporte de seguridad social del operario. Inducción. Notificación de riesgos. Minicargador: Documentación legal de la máquina entre lo que se encuentra: Certificado o informe de la última inspección mecánica del minicargador. Tarjeta de propiedad. Manual del minicargador. Manifiesto de importación. Hojade vida del minicargador debidamente diligenciada. Inspección preoperacional. Respecto a lo relacionado con el accidente: Investigación del accidente, en el formato establecido donde se dé a conocer las diferentes afectaciones, las posibles causas del accidente, cómo se dieron los hechos, y como se procedió frente a los mismos, de igual forma la lección aprendida del acontecimiento.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0070-2267, enviado a la entidad, de asunto "Oficio 20220540017021, Respuesta Derecho de petición contrato TT-07-2021." Teniendo en cuenta el accidente ocurrido el día 03 de mayo del presente año, donde una torta del minicargador que se encontraba desarrollando actividades en el parqueadero de Modelia se estallara de repente, causando lesiones a una persona del mencionado parqueadero, la interventoría manifiesta que se han desarrollado las respectivas verificaciones en obra de la idoneidad de equipos y herramientas utilizados por el contratista, la manipulación y pericia de los mismos, evidenciando que se cumplen todos acorde a los requerimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo para las labores ejecutadas para el cumplido de mantenimiento, y las observaciones generadas han sido debidamente atendida. Si bien es cierto, que las condiciones de la maquinaria y equipo son un factor importante en la prevención de accidentes, ante la ocurrencia de un acontecimiento que es imprevisto, es sensato e indispensable verificar los posibles factores que pudieron incidir en la ocurrencia del mismo, por tanto, la interventoría solicita al contratista la respectiva investigación de accidente en obra, donde se pueda constatar las condiciones bajo las cuales se dieron los acontecimientos y así obtener una visión clara de la causa. Finalmente, después de revisada dicha investigación, se dará a conocer por parte de interventoría las conclusiones, el plan de acción y la lección aprendida resultante con el objetivo de verificar que se adopte por el contratista las enseñanzas de lo ocurrido y aumentar así el nivel de prevención ante la ejecución de actividades en obra.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0071-2219, enviado a la entidad, de asunto "Consolidado CO-TT-05-22-026, Solicitud visita técnica de ACCESPARK." se remite copia del comunicado, en el que el contratista solicita a la del técnico o funcionarios de ACCESPARK, con el fin de desactivar externo de funcionamiento de talanqueras de los Parqueaderos San Andresito Antiguo y San Andresito Rionegro, por lo que se realizarán las intervenciones de obra en las zonas cercanas a las talanqueras de dichos parqueaderos.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0072-2293, enviado al contratista, de asunto "Llamado de atención obras en ejecución en el parqueadero Nicolás de Federmán.", se realiza llamado de atención, toda vez que se están ejecutando actividades de delimitación del área intervenida cercana en peatonal. Tal y como lo establece se solicita: De resaltar que la zona intervenida debe aislarse por parte del Contratista para brindar seguridad no solamente a quienes laboren en el proyecto, sino a la ciudadanía. Por lo anterior, se solicita al Consorcio ECTT realizar tomar las respectivas medidas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que este ítem está en consideración de aprobación para pago en el acta parcial No.02.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0076-2290, enviado al contratista, de asunto "Inconvenientes con usuarios parqueadero Gloria Lara.", Teniendo en cuenta las visitas realizadas el día 04 de mayo de 2022 en los parqueaderos Gloria Lara, esta interventoría pudo constatar que el Consorcio ECTT, al realizar el descargue de bicicletas, realizó el desplazamiento de una motocicleta, la cual es una maniobra que no se puede realizar sin la autorización del propietario del vehículo. Por lo anterior, se solicita al contratista que antes de realizar cualquier maniobra que tenga incidencia o contacto con algún tipo de vehículo en el parqueadero, debe verificar al propietario del vehículo para su respectivo desplazamiento, se le recuerda que cualquier daño causado a cualquier vehículo en cualquier parqueadero que se esté laborando, será de su entera responsabilidad.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0077-2311, enviado al contratista, de asunto "Llamado de atención obras en ejecución en el parqueadero de Modelia". Teniendo en cuenta el seguimiento realizado en el parqueadero de Modelia, esta interventoría se permite realizar llamado de atención, toda vez que se están ejecutando actividades con delimitación deficiente en el área interviene cercana en peatonal. Tal y como lo establece su contrato. Se recuerda que la zona intervenida debe aislarse por parte del Contratista para brindar seguridad no solamente a quienes laboren en el proyecto, sino los vehículos del parqueadero y a la ciudadanía. Por lo anterior, se solicita al Consorcio ECTT realizar tomar las respectivas medidas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones, toda vez que este ítem está en consideración de aprobación para pago en el acta parcial No.02.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0078-2338, enviado al contratista, de asunto "Correo electrónico y comunicado COLTT 05.22.026, Acta de recibo parcial No.02 V2, Contrato de Obra." esta interventoría se permite hacer devolución de la cuenta No. 2 de obra con las siguiente observaciones que se fueron atendidas: CON RELACION A LAS MEMORIAS DE CALCULOS: El periodo del acta No 2 debe corresponder del 25 de marzo al 24 de abril de 2022. En cuanto al balance en el parqueadero Calle Pilsa está evaluando el item "Suministro e Instalación de Cielo Raso PVC calibre 7mm", el cual ya fueba sido cobrado en el acta No.1. En el balance en el parqueadero Alhambra item "Muro dama en cabeza M020 asfalto 00-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecánica)" se está incluyendo como cantidad 216,843070851162 m3 por lo que se debe ajustar. Por todo lo anterior se devuelve el Acta parcial No. 2 y se solicita al Consorcio ECTT, corregir las observaciones anotadas a la mayor brevedad posible.

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	18	DEL	2 de mayo de 2022	AL	6 de mayo de 2022

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 125**. Programado: 100,0% Ejecutado: 99,72%

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO ALHAMBRA**. Programado: 49,74% Ejecutado: 0,00%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO MARACHS**. Programado: 100,0% Ejecutado: 78,05%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablera en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO MODELIA**: Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactacion). Cuneta de drenaje asfalto 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio, profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m), (incluye construcción de poza de fondo y muros en concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, dados metálicos para soporte de tejillas prefabricadas). Programado: 49,74% Ejecutado: 10,00%

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA**: Demarcación Flechas Entrada Y Salida. Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cms). Suministro e instalacion de bicicleteros metálico en tubo cuevado para parqueo de bicletas por pintura electrostatica. Color parqueadero tipo 2 MIDI , acorde con Cartilla de Mobiliario Urbano, tubo metálico galvanizado tipo pesado doblado de 1 1/2" anclado a tubo interior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto para 12 bicicletas. Nivelacion y arreglo caja de inspección existente Programado: 49,74% Ejecutado: 19,85%

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR**: Demarcación Flechas Entrada Y Salida. Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cms). Suministro De Tachas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo. Con Microesferas. Localización Replanteo. Suministro e instalacion de bajadientes en concreto (Incluye anclajes y epoxico) Programado: 49,74% Ejecutado: 19,01%

En esta semana no se realizaron actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASERRICIO**: Cerramiento En Polisombra. Demolición de pavimento flexible e 10 cm. Limpieza canal permetral del parqueadero y sondeo de 4 sifones. Construcción de cunetas en concreto 3000 psi fondo en cons. Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mm, agua y mano de obra. Programado: 8,11% Ejecutado: 3,91%

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO COUNTRY 65**. Programado: 100,0% Ejecutado: 93,36%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablera en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO UNILAGO 79**. Programado: 100,0% Ejecutado: 91,02%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablera en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 97**. Programado: 100,00% Ejecutado: 90,15%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablera en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento) y Suministro E Instalacion Topelladas En Pastrol Refuzo Anclajes Y Epoxico)

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 98**. Programado: 100,0% Ejecutado: 84,12%. falta por ejecutar: Sello asfaltico en caliente para juntas de union entre asfalto nuevo y existente, Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablera en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 97**. Programado: 100,0% Ejecutado: 88,56%. falta por ejecutar: Sello asfaltico en caliente para juntas de union entre asfalto nuevo y existente, Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablera en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 90**. Programado: 100,0% Ejecutado: 99,50%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablera en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN**: Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego). Mezcla densa en caliente MD20 asfalto (60-100) (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica). Programado: 49,74% Ejecutado: 89,22%

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO EL CARMELO**. Programado: 49,14% Ejecutado: 26,09% No se ejecutaron actividades por condiciones climáticas.

Terminado en cuanto al seguimiento de avance de las actividades del proyecto en General. Programado: 52,50%. Ejecutado: 33,26%. Presentando un atraso del 19,24%. Cabe resaltar que en el porcentaje de avance, estan incluidas actividades ejecutadas y que a la fecha presentan observaciones para su recibo, lo cual para esta interventoria, no pueden ser reconocida por lo pago.

Se le recuerda al contratista que las cantidades reconocidas para pago son las correspondientes al balance de obra actualizado, previa aprobación.

INFORMACION METEOROLOGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
2/5/2022	8:00 am a 1:00 pm	0
3/5/2022	8:00 am a 1:00 pm	0
4/5/2022	8:00 am a 5:00 pm	0
5/5/2022	8:00 am a 5:00 pm	2
6/5/2022	8:00 am a 5:00 pm	2
7/5/2022	8:00 am a 5:00 pm	2
8/5/2022	8:00 am a 1:00 pm	1



ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 125
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO ALHAMBRA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MARACHS
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MODELIA
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASERRICIO
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO COUNTRY 65
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO UNILAGO 79
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICÓ 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 98
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICÓ 90
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO EL CARMELO
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CASTILLA
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (KR 94B 131 05)
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 23)
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C 91 34 99)

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA #TAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	10	DEL	2 de mayo de 2022	AL	8 de mayo de 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4 MODELIA	Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4 MODELIA	Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi tallado en sitio, profundidad variable entre 0.15m y 0.50m.





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 5 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	Nivelacion y arreglo caja de inspección existente





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 5 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	Suministro e instalacion de bicicleparqueadero metalico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Color-pencoderado tipo 2 M (1)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 5 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	Demarcación Flechas Entrada Y Salida





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 5 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA	Demarcación cebras de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	10	DEL	2 de mayo de 2022	AL	8 de mayo de 2022



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 6. SAN ANDRESITO ROMCADOR	Demarcación celdas de parqueos en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 6. SAN ANDRESITO ROMCADOR	Numeracion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Mascarillas



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 6. SAN ANDRESITO ROMCADOR	Demarcación Flechas Entrada Y Salida



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 6. SAN ANDRESITO ROMCADOR	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (incluye anclajes y epoxicos)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 7. SAN ANDRESITO ASEINOSO	Cerramiento En Polisombra



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 7. SAN ANDRESITO ASEINOSO	Construcción de cuneta en concreto 3000 psi fondo en obra

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	69	DEL	2 de mayo de 2022	AL	8 de mayo de 2022



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 7. JUAN AMORETTO ASENCIO	Demolición de pavimento flexible e: 15 cm





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. NICOLÁS DE FEDERMAN	Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1 (kurimastic, limpieza de superficie y riego)





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. NICOLÁS DE FEDERMAN	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (kurimastic, extendido, nivelación y compactación mecánica)





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. NICOLAS DE FEDERMAN	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (kurimastic, extendido, nivelación y compactación mecánica)





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. NICOLÁS DE FEDERMAN	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (kurimastic, extendido, nivelación y compactación mecánica)





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 14. NICOLAS DE FEDERMAN	Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (kurimastic, extendido, nivelación y compactación mecánica)

NUEVE	9	días del mes de	MAYO	de	2022
(Día en letras)	(Día en números)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTELO	FIRMA	

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	11	DEL	9 de mayo de 2022	AL	15 de mayo de 2022
	(dd mm aaaa)				(dd mm aaaa)

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO ECTT INTEGRADO POR C&C CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato No.	TT-750-2022	Contrato No.	TT-ST-0922
Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022	Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022
Fecha de Terminación	jueves, 26 de mayo de 2022	Fecha de Terminación	domingo, 24 de julio de 2022
Valor Inicial	$ 1,597,716,228.33	Valor Inicial	399,295,000.00
Adición	N/A	Adición	N/A
Valor Actualizado Contrato	$ 1,597,716,228.33	Valor Actualizado Contrato	399,295,000.00
Plazo Inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N/A
Prórroga	N/A	Prórroga	N/A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (5) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDADE"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL IDADE"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO


GENERAL $ 1,597,716,228.33

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	12.85%	20.31%
Valor programado ($)	$ 271,231,320.45	$ 1,070,106,604.16

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.63%	38.89%
Valor ejecutado ($)	$ 12,643,997.97	$ 808,452,185.68

Evaluación		
	Porcentaje avance	-26.22%
	Valor avance	$ 556,174,200.55

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL



VALOR SEMANA ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 21,836,649.28	$ 16,693,454.67	$ -5,140,084.60
SEM 3	$ 90,583,606.30	$ 80,120,876.54	$ -10,376,460.26
SEM 4	$ 65,305,212.54	$ 91,016,636.24	$ 25,711,423.70
SEM 5	$ 126,892,895.12	$ 132,478,954.53	$ 5,586,208.81
SEM 6	$ 168,480,090.10	$ 211,618,580.15	$ 43,138,490.46
SEM 7	$ 221,170,153.10	$ 303,905,954.53	$ 82,735,801.43
SEM 8	$ 264,780,372.64	$ 363,034,330.80	$ 98,250,958.16
SEM 9	$ 519,542,015.82	$ 381,987,878.71	$ -137,554,136.41
SEM 10	$ 793,420,973.71	$ 500,482,460.60	$ -292,938,513.11
SEM 11	$ 1,070,656,694.10	$ 519,125,481.57	$ -551,531,212.53

Nota : Incluir el avance de las ultimas 8 semanas (en Millones)

PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA)

$ 103,807,591.61

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	180.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 186,897,591.00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	86.22%
Valor ejecutado ($)	$ 0.00	$ 89,502,423.00

Evaluación		
	Porcentaje avance	-9.33%
	Valor avance	$ 9,615,168.00

PARQUEADERO No. 2 : PARQUEADERO ALHAMBRA

$ 412,342,246.21

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	31.22%	62.06%
Valor programado ($)	$ 81,514,041.61	$ 259,430,006.00

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	0.07%
Valor ejecutado ($)	$ 0.00	$ 297,366.36

Evaluación		
	Porcentaje avance	-62.00%
	Valor avance	$ 259,132,639.64

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	11	DEL	9 de mayo de 2022	AL	15 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 1 : PARQUEADERO MARACAS — $ 7,892,263.09

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 7,892,263.09

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	28.20%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 8,108,010.00

Evaluación		
	Porcentaje avance	-71.79%
	Valor avance	$ -5,661,748.91

PARQUEADERO No. 4 : PARQUEADERO MODELIA — $ 701,521,737.23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22.22%	54.55%
Valor programado ($)	$ 33,502,609.27	$ 95,150,723.44

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.73%	40.00%
Valor ejecutado($)	$ 4,232,741.84	$ 31,555,316.84

Evaluación		
	Porcentaje avance	-42.84%
	Valor avance	$ -63,595,406.61

PARQUEADERO No. 5 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA — $ 10,283,776.78

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22.22%	52.95%
Valor programado ($)	$ 2,271,341.11	$ 5,445,407.69

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	39.81%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 4,126,089.90

Evaluación		
	Porcentaje avance	-3.11%
	Valor avance	$ -319,317.79

PARQUEADERO No. 6 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO RINCONADA — $ 10,302,049.61

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22.22%	52.95%
Valor programado ($)	$ 2,411,787.50	$ 5,572,499.13

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	38.81%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 4,019,775.46

Evaluación		
	Porcentaje avance	-14.14%
	Valor avance	$ -1,552,447.67

PARQUEADERO No. 7 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASOPIVOD — $ 60,344,306.55

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22.22%	52.95%
Valor programado ($)	$ 10,320,855.79	$ 54,742,716.26

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	6.81%	8.32%
Valor ejecutado($)	$ 3,836,123.68	$ 7,230,204.47

Evaluación		
	Porcentaje avance	-44.63%
	Valor avance	$ -47,512,116.63

PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COUNTRY 65 — $ 25,329,916.49

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 25,329,916.49

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	93.20%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 23,628,716.49

Evaluación		
	Porcentaje avance	-6.72%
	Valor avance	$ -1,697,199.99

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	19	DEL	9 de mayo de 2022	AL	15 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 5 : PARQUEADERO LAGO 79 — $ 15.963.870,00

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	93,02%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 15.963.870,00	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 14.849.377,67

Evaluación	Porcentaje avance	-6,98%
	Valor avance	-$ 1.114.492,33

PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHICO 97 — $ 24.242.821,42

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	89,16%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 24.242.821,42	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 21.616.283,19

Evaluación	Porcentaje avance	-8,84%
	Valor avance	-$ 2.626.538,23

PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 98 — $ 37.326.485,44

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	84,72%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 37.326.485,44	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 31.615.575,55

Evaluación	Porcentaje avance	-15,28%
	Valor avance	-$ 5.710.909,89

PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 97 — $ 50.190.180,79

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	88,06%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 50.190.180,79	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 44.430.294,03

Evaluación	Porcentaje avance	-11,94%
	Valor avance	-$ 5.759.886,76

PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHICÓ 94 — $ 25.634.716,12

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	88,57%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 25.634.716,12	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 22.701.415,43

Evaluación	Porcentaje avance	-11,43%
	Valor avance	-$ 2.933.300,69

PARQUEADERO No. 14 : PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN — $ 204.318.009,56

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	20,22%	62,96%	(%) Ejecutado	0,00%	89,22%
Valor programado ($)	$ 65.003.000,01	$ 128.648.672,17	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 182.356.091,79

Evaluación	Porcentaje avance	26,26%
	Valor avance	$ 53.670.419,62

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	11	DEL	9 de mayo de 2022	AL	15 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 15 : PARQUEADERO EL CARMELO — $ 65,221,030.68

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	21.22%	92.98%
Valor programado ($)	$ 38,841,691.71	$ 53,661,137.98

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	26.09%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 22,234,949.81

Evaluación		
	Porcentaje avance	-66.91%
	Valor avance	-$ 31,426,248.32

PARQUEADERO No. 16 : PARQUEADERO CASTILLA — $ 64,220,336.79

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22.22%	92.98%
Valor programado ($)	$ 14,272,453.68	$ 59,698,615.36

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	0.00%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 0.00

Evaluación		
	Porcentaje avance	-92.98%
	Valor avance	-$ 59,698,615.36

PARQUEADERO No. 17 : PARQUEADERO SABANA DE TRABUYES — $ 123,609,273.19

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22.22%	92.98%
Valor programado ($)	$ 27,468,060.78	$ 37,920,171.56

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	0.00%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 0.00

Evaluación		
	Porcentaje avance	-92.98%
	Valor avance	-$ 37,920,171.56

PARQUEADERO No. 19 : PARQUEADERO GLORIA LARA (KR94B 131 60) — $ 3,225,877.95

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 3,225,877.95

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	47.39%	47.39%
Valor ejecutado($)	$ 1,528,797.98	$ 1,528,797.98

Evaluación		
	Porcentaje avance	-52.61%
	Valor avance	-$ 1,697,079.97

PARQUEADERO No. 20 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 21) — $ 3,225,877.95

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 3,225,877.95

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	47.39%	47.39%
Valor ejecutado($)	$ 1,528,797.98	$ 1,528,797.98

Evaluación		
	Porcentaje avance	-52.61%
	Valor avance	-$ 1,697,079.97

PARQUEADERO No. 21 : PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C 94B 66A) — $ 3,225,877.95

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0.00%	100.00%
Valor programado ($)	$ 0.00	$ 3,225,877.95

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	47.39%	47.39%
Valor ejecutado($)	$ 1,528,797.98	$ 1,528,797.98

Evaluación		
	Porcentaje avance	-52.61%
	Valor avance	-$ 1,697,079.97

PARQUEADERO No. 22: PARQUEADERO LOTE 12 — $ 67,459,281.23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22.22%	92.98%
Valor programado ($)	$ 14,990,951.61	$ 62,674,302.89

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0.00%	0.00%
Valor ejecutado($)	$ 0.00	$ 0.00

Evaluación		
	Porcentaje avance	-92.98%
	Valor avance	-$ 62,674,302.89

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No:	11	DEL	9 de mayo de 2022	AL	15 de mayo de 2022

Plazo total del Proyecto en Días	91	
Plazo faltante del Proyecto en Días	11	

ALERTA — CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACIÓN

Mediante comunicado CINF-BTA-034-0074-2365, de asunto "Solicitud de documentación - Ingreso Residente de Obra, Consorcio de Obra.", esta interventoría solicitó al Consorcio ECTT la siguiente documentación referente al ingreso del Residente de Obra: • Hoja de vida del profesional, con soportes y el debido cumplimiento de los requisitos mínimos ofertado • Certificado de afiliación a la ARL AFP, EPS, CCF (si aplica) • Pago de seguridad social (si aplica) • Certificado de aptitud laboral vigente. • Soporte de inducción SST. • Soporte de notificación de riesgos. • Soporte de entrega de EPP, solicitamos al Consorcio ECTT, remitir a esta Interventoría lo antes mencionado en un tiempo de máximo dos (2) días a partir del recibo del presente comunicado, cabe resaltar que el recibo y aprobación de dicha información, es prerrequisito para que el profesional presentado pueda dar inicio a sus actividades en obra.

Mediante comunicado CINF-BTA-034-0078-2400, Remisión Acta de comité No. 11, se remite la siguiente acta de comité No. 11 con Fecha 10 de Mayo de 2022.

Mediante comunicado CO-TT-99-22-528, de asunto "Respuesta Formal Oficio CINF-BTA-034-0076-2293 Con asunto: Inconvenientes con usuario parqueadero Gloria Lara.", el consorcio da respuesta al comunicado allegado por la Interventoría, con el que el Consorcio ECTT manifiesta: Que JOSE VICENTE CUBILLOS en representación del CONSORCIO ECTT, dialogó directamente con el usuario del parqueadero, el señor Reinaldo Andrés Cubillos, propietario de la motocicleta objeto del inconveniente presentado en el parqueadero Gloria Lara. Dicho diálogo se dio de manera cordial, presentando el señor las excusas pertinentes, y llegando a un acuerdo verbal el cual no requiere compensación económica alguna en concordancia con el señor Cubillos Santamaría. De igual forma en desarrollo de la conversación se tuvo la intervención vía telefónica del Ingeniero Jonathan Ardila quien pudo constatar y corroborar el acuerdo formal y respectivo al que se llegó. En virtud de lo anterior damos por concluido el inconveniente presentado.

Mediante comunicado CINF-BTA-034-0079-2466, enviado a la entidad, de asunto "Informes semanales No. 8, 9 y 10. Contrato de interventoría." se remiten los siguientes informes semanales, debidamente consignados, correspondientes al contrato de interventoría: Informe No. 8 Periodo del 18 al 24 de Abril de 2022. Informe No. 9 Periodo del 25 de Abril al 01 de Mayo de 2022. Informe No. 10 Periodo del 2 al 8 de Mayo de 2022.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 12A**. Programado: 100,0% Ejecutado: 90,12%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO ALHAMBRA**. Programado: 62,96% Ejecutado: 0,67%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO MARACHO**. Programado: 100,0% Ejecutado: 76,05%, falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma y Suministro e instalación de valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO MODELIA**. Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación). Cuneta de drainaje sincho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundida en sitio, profundidad variable (entre 0.15m y 0.50m). (incluye construcción de placa de fondo y muros en concreto ciclopeo reforzado, mediacañas y cremes de revisión, angulos metálicos para soporte de rejillas prefabricadas). Riego de liga con emulsión asfaltica CRR-1(Suministro, transporte de superficie y riego). Programado: 62,96% Ejecutado: 29,66%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA**. Programado: 62,96% Ejecutado: 99,85%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO BONCADOR**. Programado: 62,96% Ejecutado: 19,01%.

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASONOGO**. Cerramiento En Polisombra. Demolicion de pavimento flexible e: 10 cm. Excavación manual en material conglomerado. Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Programado: 62,96% Ejecutado: 8,32%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CONTRY 85**. Programado: 100,0% Ejecutado: 93,82%, falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma y Suministro e instalación de valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO UNILAGO 79**. Programado: 100,0% Ejecutado: 93,02% falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma y Suministro e instalación de valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 97**. Programado: 100,00% Ejecutado: 90,15%, falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalación de valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento) y Suministro E Instalación Espellantia En Pinatore(Incluye Anclajes Y Epoxico)

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 9K**. Programado: 100,0% Ejecutado: 88,77%, falta por ejecutar: Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente, Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento).

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 97**. Programado: 100,0% Ejecutado: 88,59%, falta por ejecutar: Sello asfaltico en caliente para juntas de unión entre asfalto nuevo y existente, Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento).

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICÓ 90**. Programado: 100,0% Ejecutado: 90,57% falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN**. Programado: 62,96% Ejecutado: 69,22%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO EL CAMELLO**. Programado: 62,96% Ejecutado: 36,09%.

En esta semana no han iniciado actividades en el **PARQUEADERO CASTILLA**. Programado: 62,96% Ejecutado: 3,0%.

En esta semana no han iniciado actividades en el **PARQUEADERO SAMANA DE TIBAMUYES**. Programado: 62,96% Ejecutado: 0,0%.

En esta semana iniciaron actividades en el **PARQUEADERO GLORIA LARA (KR96B 131 89)**. Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M131, acorde con Cartilla de Movilidad Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas Programado: 100,0% Ejecutado: 87,39%, falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana iniciaron actividades en el **PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B BIS 23)**. Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M131, acorde con Cartilla de Movilidad Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas Programado: 100,0% Ejecutado: 87,39%, falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana iniciaron actividades en el **PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A)**. Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M131, acorde con Cartilla de Movilidad Urbano, tubo metálico agua negra tipo pesado doblado de 1 1/2" soldado a tubo inferior de 2" tubo de 2" embebido en base de concreto, para 12 bicicletas Programado: 100,0% Ejecutado: 87,39%, falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla según diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

En esta semana no han iniciado actividades en el **PARQUEADERO LOTE 12**. Programado: 62,96% Ejecutado: 0,6%.

Teniendo en cuenta el siguiente avance de las actividades del proyecto en General. Programado: 70,37%, Ejecutado: 34,69%. Presentando un atraso del 36,22%. Cabe resaltar que en el procentaje de avance, estan incluidas actividades ejecutadas y que a la fecha presentan observaciones para su recibo, lo cual para esta interventoría, no guardan ser reconocida para pago.

Se le recuerda al contratista que las cantidades reconocidas para pago son las correspondientes al balance de obra actualizado previa aprobación.

INFORMACION METEOROLOGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
9/05/2022	8:00 am a 4:00 pm	1
10/05/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
11/05/2022	8:00 am a 4:00 pm	2
12/05/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
13/05/2022	8:00 am a 5:00 pm	0
14/05/2022	8:00 am a 5:00 pm	1
15/05/2022	8:00 am a 5:00 pm	0



LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	11	DEL	9 de mayo de 2022	AL	15 de mayo de 2022

ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 125
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO ALPAMBRA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MARIACHIS
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MODELIA
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO AGRICOLA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO COUNTRY 65
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO UNILAGO 79
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICÓ 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 85
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICÓ 85
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO N. CARMELO
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CASTILLA
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SABANAS DE TIBABUYES
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (KR 91B 131 33)
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 71)
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A 90)
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO LOTE 12

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4 MODELIA	Cuneta de drenaje ancho 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio, profundidad variable (entre 0.10m y 0.20m)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4 MODELIA	Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4 MODELIA	Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1 (Suministro, limpieza de superficie y riego)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1 SAN ANDRESITO AGRICOLA	Demolición de pavimento flexible e [illegible]

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	11	DEL	9 de mayo de 2022	AL	15 de mayo de 2022



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 7: SAN ANDRESITO AVENIDA 68	Excavación manual en material conglomerado





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 19: PARQUEADERO GLORIA LARA (AK68 131 05)	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No. 20: PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 23)	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 21: PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C BIS 96A)	Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M101



DIECISEIS	16	dias del mes de	MAYO	de	2022
(Dia en letras)	(Dia en numeros)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO	FIRMA	

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INTERVENTORIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	43	DEL	19 de mayo de 2022	AL	25 de mayo de 2022

INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CONTRATISTA		INTERVENTOR	
Contratista	CONSORCIO ECTT INTEGRADO POR CAC CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SAS Y EDGAR ALFONSO PARRADO GRANADOS	Interventor	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
Contrato No.	1713/2022	Contrato No.	1713-17-2022
Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022	Fecha de Iniciación	viernes, 25 de febrero de 2022
Fecha de Terminación	jueves, 26 de mayo de 2022	Fecha de Terminación	domingo, 24 de julio de 2022
Valor Inicial	$ 1.522.716.226,23	Valor Inicial	$34.226.000,00
Adición	N/A	Adición	N/A
Valor Actualizado Contrato	$ 1.522.716.226,23	Valor Actualizado Contrato	$34.226.000,00
Plazo Inicial	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Inicial	CINCO (5) MESES
Suspensión	N/A	Suspensión	N/A
Prórroga	N/A	Prórroga	N/A
Plazo Actualizado	TRES (03) MESES Y DOS (02) DIAS	Plazo Actualizado	CINCO (5) MESES

OBJETO DEL CONTRATO DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA :

"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AL CONTRATO DE "MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES A LOS PARQUEADEROS Y ESPACIOS PUBLICOS QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL DADEP"

SEGUIMIENTO FISICO CONTRATO

GRAFICO AVANCE FISICO CONTRATO

GENERAL $ 1.522.716.226,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	11,81%	88,13%
Valor programado ($)	$ 271.211.720,46	$ 1.341.932.411,61

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	5,47%	24,80%
Valor ejecutado	$ 68.516.190,18	$ 567.201.619,11

Porcentaje avance	-49,30%
Valor avance	-$ 734.690.794,50

GRAFICO AVANCE FINANCIERO GENERAL CONTRATO ETAPA DE OBRA GENERAL



VALOR SEMANA ACUMULADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
SEM 1	$ -	$ -	$ -
SEM 2	$ 31.818.109,29	$ 16.809.454,45	$ -15.008.654,84
SEM 3	$ 30.052.096,30	$ 50.129.375,58	$ 20.077.279,28
SEM 4	$ 65.303.212,54	$ 95.016.635,29	$ 29.713.422,75
SEM 5	$ 126.892.695,12	$ 132.478.904,00	$ 5.586.208,83
SEM 6	$ 188.680.095,75	$ 234.618.580,11	$ 45.938.484,36
SEM 7	$ 221.110.155,10	$ 303.908.854,55	$ 82.798.681,45
SEM 8	$ 294.792.372,64	$ 383.034.320,80	$ 88.241.948,16
SEM 9	$ 519.540.015,52	$ 581.997.878,11	$ 62.457.862,59
SEM 10	$ 786.830.073,31	$ 569.402.663,80	$ -217.427.409,51
SEM 11	$ 1.070.058.634,10	$ 818.126.682,61	$ -251.931.951,49
SEM 12	$ 1.341.852.414,61	$ 587.201.679,71	$ -754.650.734,90

Nota : Valor el avance la las ultimas 5 semanas (en Millones)

PARQUEADERO No. 1 - PARQUEADERO CALLE 125 - 127 (SANTA BARBARA) $ 555.817.997,72

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 555.817.997,72

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,14%	98,86%
Valor ejecutado	$ 787.600,00	$ 96.149.107,63

Porcentaje avance	-0,14%
Valor avance	-$ 787.600,00

PARQUEADERO No. 2 - PARQUEADERO ALHAMBRA $ 412.042.245,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	85,15%
Valor programado ($)	$ 91.564.843,81	$ 350.955.935,49

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,02%	8,02%
Valor ejecutado	$ 3.592	$ 367.585,38

Porcentaje avance	-22,12%
Valor avance	-$ 350.711.364,11

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	12	DEL	16 de mayo de 2022	AL	22 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 3 : PARQUEADERO MARACHE — $ 7.602.261,38

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 7.602.261,38

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	1,93%	80,34%
Valor ejecutado($)	$ 147.000,00	$ 6.107.031,09

Evaluación		
	Porcentaje avance	-19,66%
	Valor avance	-$ 1.495.230,29

PARQUEADERO No. 4 : PARQUEADERO MODELIA — $ 103.101.720,23

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	21,23%	95,13%
Valor programado ($)	$ 21.882.949,87	$ 103.132.331,71

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	19,09%	86,47%
Valor ejecutado($)	$ 82.561.376,18	$ 89.101.124,93

Evaluación		
	Porcentaje avance	-28,72%
	Valor avance	-$ 42.598.302,72

PARQUEADERO No. 5 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA — $ 10.215.176,19

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,32%	98,19%
Valor programado ($)	$ 2.279.391,41	$ 9.139.949,71

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	2,68%	82,92%
Valor ejecutado($)	$ 274.190,20	$ 8.463.810,61

Evaluación		
	Porcentaje avance	-12,67%
	Valor avance	-$ 1.291.695,30

PARQUEADERO No. 6 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO PORCIUNCULA — $ 75.312.084,21

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	95,19%
Valor programado ($)	$ 3.411.747,66	$ 13.686.160,36

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	1,34%	20,10%
Valor ejecutado($)	$ 205.072,60	$ 3.120.945,36

Evaluación		
	Porcentaje avance	-44,34%
	Valor avance	-$ 6.340.201,00

PARQUEADERO No. 7 : PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASBANCOL — $ 80.541.309,16

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	95,19%
Valor programado ($)	$ 16.335.956,78	$ 74.163.661,88

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	16,53%	82,81%
Valor ejecutado($)	$ 12.834.675,93	$ 59.888.066,03


Evaluación		
	Porcentaje avance	-12,38%
	Valor avance	-$ 14.275.851,85

PARQUEADERO No. 8 : PARQUEADERO COUNTRY 65 — $ 25.325.915,48

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado ($)	$ 0,00	$ 25.325.915,48

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,58%	93,84%
Valor ejecutado($)	$ 147.600,00	$ 23.776.346,48

Evaluación		
	Porcentaje avance	-6,16%
	Valor avance	-$ 1.549.569,00



TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	12	DEL	15 de mayo de 2022	AL	22 de mayo de 2022

PARQUEADERO No. 9 : PARQUEADERO LADO 11 — $ 15.963.879,05

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado (S)	$ 0,00	$ 15.963.879,05

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,92%	83,84%
Valor ejecutado(E)	$ 147.606,00	$ 14.209.871,57

Evaluación	Porcentaje avance	-6,16%
	Valor avance	-$ 967.006,48

PARQUEADERO No. 10 : PARQUEADERO CHICÓ 67 — $ 24.242.821,42

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado (S)	$ 0,00	$ 24.242.821,42

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,92%	85,76%
Valor ejecutado(E)	$ 147.606,00	$ 22.901.883,13

Evaluación	Porcentaje avance	-8,24%
	Valor avance	-$ 1.340.938,29

PARQUEADERO No. 11 : PARQUEADERO CALLE 66 — $ 27.320.685,44

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado (S)	$ 0,00	$ 27.320.685,44

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,92%	83,11%
Valor ejecutado(E)	$ 147.606,00	$ 21.704.276,11

Evaluación	Porcentaje avance	-16,89%
	Valor avance	-$ 4.616.409,33

PARQUEADERO No. 12 : PARQUEADERO CALLE 67 — $ 50.130.180,78

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado (S)	$ 0,00	$ 50.130.180,78

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,29%	88,38%
Valor ejecutado(E)	$ 147.606,00	$ 44.301.606,31

Evaluación	Porcentaje avance	-11,62%
	Valor avance	-$ 5.828.574,47

PARQUEADERO No. 13 : PARQUEADERO CHICÓ 69 — $ 25.834.756,13

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%
Valor programado (S)	$ 0,00	$ 25.834.756,13

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,57%	81,16%
Valor ejecutado(E)	$ 147.606,00	$ 20.967.938,45

Evaluación	Porcentaje avance	-8,84%
	Valor avance	-$ 2.281.680,24

PARQUEADERO No. 15 : PARQUEADERO BICICLETAS DE PEDERNAL — $ 208.318.009,06

	Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,33%	65,10%
Valor programado (S)	$ 46.604.052,61	$ 135.648.474,33

	Semanal	Acumulado
(%) Ejecutado	0,00%	88,32%
Valor ejecutado(E)	$ 0,00	$ 183.284.997,79

Evaluación	Porcentaje avance	-1,81%
	Valor avance	-$ 3.770.423,41

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTES S.A
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	12	DEL	16 de mayo de 2023	AL	22 de mayo de 2023

PARQUEADERO No. 16 - PARQUEADERO EL CARMELO $ 85.237.630,56

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	41,02%	65,19%	(%) Ejecutado	0,00%	26,99%
valor programado ($)	$ 38.541.855,17	$ 61.268.933,24	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 22.214.680,81

Evaluación	Porcentaje avance	-38,19%
	Valor avance	$ 36.274.043,73

PARQUEADERO No. 18 - PARQUEADERO CASTILLA $ 89.208.030,70

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	35,22%	65,19%	(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
valor programado ($)	$ 34.252.452,68	$ 64.711.968,30	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-65,19%
	Valor avance	$ 64.711.968,30

PARQUEADERO No. 17 - PARQUEADERO SABANA DE TIBABUYES $ 123.618.273,15

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	65,19%	(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
valor programado ($)	$ 27.468.000,78	$ 100.284.232,88	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-65,19%
	Valor avance	$ 100.284.232,88

PARQUEADERO No. 19 - PARQUEADERO GLORIA LARA (CRAS 119 IND 23) $ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	47,39%
valor programado ($)	$ 0,00	$ 3.225.877,05	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 1.528.707,36

Evaluación	Porcentaje avance	-52,61%
	Valor avance	$ 1.697.161,69

PARQUEADERO No. 20 - PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 119 IND 23) $ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	47,39%
valor programado ($)	$ 0,00	$ 3.225.877,05	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 1.528.707,36

Evaluación	Porcentaje avance	-52,61%
	Valor avance	$ 1.697.161,69

PARQUEADERO No. 21 - PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 122C BIS BIS) $ 3.225.877,05

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	0,00%	100,00%	(%) Ejecutado	0,00%	47,39%
valor programado ($)	$ 0,00	$ 3.225.877,05	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 1.528.707,36

Evaluación	Porcentaje avance	-52,61%
	Valor avance	$ 1.697.161,69

PARQUEADERO No. 22 - PARQUEADERO LOTE 12 $ 67.819.282,25

	Semanal	Acumulado		Semanal	Acumulado
(%) Programado	22,22%	65,19%	(%) Ejecutado	0,00%	0,00%
valor programado ($)	$ 14.995.251,61	$ 57.403.314,49	Valor ejecutado ($)	$ 0,00	$ 0,00

Evaluación	Porcentaje avance	-65,19%
	Valor avance	$ 57.403.314,49

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTES S.A. DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA				INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION				
SEMANA No.	12	DEL	16 de mayo de 2022	AL	22 de mayo de 2022

Plazo total del Proyecto en Días	91	
Plazo faltante del Proyecto en Días	4	
ALERTA	CUALQUIER MODIFICACION CONTRACTUAL DEBERA TRAMITARSE CON ALMENOS 15 DIAS DE ANTICIPACION A LA TERMINACION	

Mediante comunicado CO-TT-55-22-030, de asunto "Información de avias para intervención de parqueaderos." El Consorcio ECTT, informa a la Interventoría de obra y Supervisión del contrato que, se iniciarán actividades en los parqueaderos SABANA DE TIBABUYES. Fecha de inicio: 17 de mayo de 2022 Lo anterior para que estén coordinados los respectivos permisos e información.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0081-2522 de asunto "Informe semanal No. 11. Contrato de Interventoría " se remite al ente contratante el informe semanal, correspondiente al contrato de Interventoría. Informe No. 11 Periodo del 09 al 15 de Mayo de 2022

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0082-2523, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-033 Información de avias para intervención de parqueaderos.", se remite al ente contratante copia del comunicado, con el que el consorcio informa que se iniciarán actividades en los parqueaderos: Parqueadero SABANA DE TIBABUYES. Fecha de inicio: 17 de mayo de 2022 Lo anterior para que estén coordinados y proceder con los respectivos permisos e información.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0083-2524, de asunto "correo electronico, Comparendos corrido 17 de mayo 2022", anexado al comunicado copia del correo electrónico enviado por la Entidad contratante el 24/05/22 de 2022, referente a los comparendos adquiridos en el corrido del día 16 de mayo de 2022, donde la entidad con el ánimo solicita validar información para realizar ajustes a las diagramaciones en las celdas de parqueos para los siguientes parqueaderos: 1. Parqueadero Nicolás de Federman: Realizar la diagramación de los espacios que se ubicarán en esta zona, como resultado de la vista, quedarán debidamente demarcados cuarenta y dos (42) espacios para vehículos, de los cuales tres (3) serán exclusivos para personas con movilidad reducida. 2. Parqueadero Modelia: Realizar una nueva diagramación de los espacios del lugar en donde las celdas no vehiculares quedarían así: veintinueve (37) espacios para vehículos incluido un (1) espacio para personas de movilidad reducida, diez (10) espacios para motos con sus debidas dimensiones, 4.50 metros por 0,56 metros, un (1) 0-2 parqueadero M101 3. Parqueadero San Andresito Rondador. Realizar una nueva diagramación de los espacios del lugar en donde las celdas quedaría así: el parqueadero pasaría de tener cuarenta y siete (47) espacios para vehículos, hasta (33) espacios para motos y diez (10) bicicletas, a cuarenta y cinco (45) espacios para vehículos, quince (15) espacios para motos y mas (10) bicicletas. 4. Parqueadero San Andresito Proveedores: Realizar una nueva diagramación de las celdas para personas de movilidad reducida, realizar diagramación en la zona central del parqueadero que cuenta con 5 espacios para vehículos en línea, retirar los dos (2) espacios de parqueo para el ingreso al Centro Comercial Santa Catalina, la cantidad de parqueaderos pasaría de cuarenta y seis (46) espacios, a treinta y nueve (39) espacios para vehículos, realizar la reubicación de los espacios para moto, estos se ubicarían al costado norte en la parte baja de los frailejones, incluyendo los costados (4) espacios con los que cuenta actualmente el parqueadero. De igual manera se remite copia del correo electrónico enviado por la GNDP a la entidad contratante el día 13 de mayo de 2022, donde se solicita proceder en realizar los ajustes

Diagramaciones de las celdas en los parqueaderos antes mencionados, teniendo en cuenta el Decreto 1469 del 2010, artículo 4 (...) DIMENSIONES DE LOS ESPACIOS PARA MUEBLES OBJETO DE OBSERVACIÓN. Las dimensiones mínimas de las unidades de estacionamientos se aplicarán de la siguiente manera: a. Para uso de vivienda, actacional, industrial y de comercio y servicios. Las dimensiones serán de 4.80 metros por 2.20 metros.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0084-2560, de asunto "Remisión Acta de comité No. 12," se remite el acta de comité No. 12 con Fecha 17 de Mayo de 2022.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0085-2004, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-032, Respuesta solicitud de Interventoría sobre plan de choque.", enviado al contratista, esta interventoría se permite informar que en aras de dar cumplimiento al seguimiento y control de la programación de obra emitida por la firma constructora CONSORCIO ECTT y aprobada por esta interventoría, se relacionan los parqueaderos intervenidos a la fecha de hoy, las cuales son: la programación presentada actualmente con acorde han iniciado labores y de las cuales ya debieron estar en ejecución o ha debido existir terminadas. Por lo anterior, recomendamos y sugerimos al Consorcio ECTT, terminar las actividades pendientes por ejecutar en cada uno de los parqueaderos antes mencionados.

Adicionalmente se relaciona los parqueaderos que, a la fecha no han sido intervenidos, y de los cuales existen actividades que ya podrían haber iniciado. Esta interventoría insiste en manifestar su preocupación por el atraso actual que presenta el contratista a la fecha, reiteramos que hay actividades que a pesar del clima y las situaciones adversas ya evidenciadas en el cronograma podrían haber terminado o haber iniciado la ejecución y que se disponen en dichas situaciones. Por lo tanto, le devuva en la ejecución de los mismos en vía de entrar reserva actividad y según sea tendas en cuenta en el cumplimiento a vías de sus contratos.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0086-2562, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-031, Solicitud inclusión de actividades a ítems adicionales y no previstos, Corredor de Obra." enviado al contratista, se realizan las siguientes observaciones. REFERENTE A LOS ITEMS NO PREVISTOS: 1. No anexa los Cotizaciones de los materiales para su respectiva verificación de precios. Por todo lo anterior, esta Interventoría devuelve la documentación referente al comunicado CO-TT-55-22-031, hasta que se subsane todo lo anteriormente mencionado.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0088-2563, de asunto "Correo electrónico, información y Actualización salas." se remite al Consorcio ECTT, copia del correo electrónico enviado por la Entidad el 19 de mayo de 2022, anexando el archivo con datos e imágenes correspondientes a los parqueaderos: 1. GLORIA LARA (605 948 1100 051 2. GLORIA LARA (CL 1181 9A0 21) 3. GLORIA LARA (CL 1182 9A BIS 99) 4. SAN ANDRESITO PROVEEDORES 5. SAN ANDRESITO RONDADOR 6. ALHAMBRA (1). Se adjunta el archivo en Excel y se solicita al Consorcio ECTT, realizar los ajustes correspondientes para proceder a la impresión de las vallas.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0089-2570, de asunto "Comunicado CO-TT-55-22-035, Instalación de valla Parqueadero Nicolás de Federman." Se remite al ente contratante, copia del comunicado, con que el contratista informa a la entidad que se iniciará la instalación de las vallas en los siguientes parqueaderos: 1. Nicolás de Federman Fecha inicio: 21 de mayo de 2022. Fecha fin: 21 de mayo de 2022.

Mediante comunicado CINP-BTA-034-0091-3030, de asunto "Exceso de pintura en demarcación zonas peatonal." enviado al contratista, se evidencio que tuvieron en cuenta las actividades de demarcación costas de parqueo en pintura trafico color amarillo paralelo a vías y Numeración de celdas de Parqueos en pintura trafico color Amarillo Con Micas externas, que se ubicaran en los parqueaderos San Antonio Rondador y San Antonio Proveedores, los permitimos informarle de los detalles que se han encontrado: En algunas líneas demarcadas se pueden evidenciar excesos y rebotes de pintura amarilla. Por lo anterior se solicita al Consorcio ECTT realizar las respectivas correcciones en las demarcaciones donde se presentan estos excesos de pintura. Se recomienda al Consorcio ECTT, cambiar con más frecuencia las plantillas de demarcación para evitar esperezcosa de pintura y así mejorar la calidad y el acabado.

LA TERMINAL

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	42	DEL	15 de mayo de 2022	AL	22 de mayo de 2022

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 125**: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 90,86%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO ALHAMBRA**: Programado: 85,19% Ejecutado: 0,00%.

En esta semana se dieron inicio actividades en el **PARQUEADERO MAYACHO**: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 80,16%.

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO MODELIA**: Demolicion de pavimento flexible e: 10 cm, Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Suministro de concreto impermeabilizado, mediacañas y mortero de nivelación, angulos metalicos para soporte, acrilico (polimetilo). Mezcla de tipo en cubierta M20D relleno 60-150 (incluye suministro, extendido, nivelacion y compactacion manual). Corte de pavimento - incluye equipo, cuadrilla de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto concreto 350 mm, agua y mano de obra. Demolicion de pavimento flexible e: 15 cm. Programado: 85,19% Ejecutado: 59,47%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA**: Demarcacion de carriles de parqueo en color trafico color amarillo (ancho 0,10cm) Programado: 85,19% Ejecutado: 62,52%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR**: Numeracion De Cartas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas. Cinta de pavimento - incluye equipo, cuadrilla de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto concreto 350 mm, agua y mano de obra Programado: 85,19% Ejecutado: 20,36%.

En esta semana continuan actividades en el **PARQUEADERO SAN ANDRESITO AGRICOLA**: Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactacion). Localizacion Replanteo. Demolición de pavimento flexible e: 10 cm, Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado. Corte de pavimento - incluye equipo, cuadrilla de concreto incluye operario y combustible, incluye disco diamantado asfalto concreto 350 mm, agua y mano de obra. Excavacion manual en material conglomerado. Programado: 85,19% Ejecutado: 22,88%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO COUNTRY 85**: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 93,86%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO USAQUEN 19**: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 93,94%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICO 97**: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 90,74%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 86**: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 85,11%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CALLE 97**: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 88,89%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO CHICO 90**: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.) (Con observaciones) Programado: 100,0% Ejecutado: 93,34%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN**: Prueba de hipotesis de instalacion de estructura metalica para valla Programado: 85,19% Ejecutado: 60,22%.

En esta semana no se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO EL CARMELO**: Programado: 85,19% Ejecutado: 26,09%.

En esta semana no han iniciado actividades en el **PARQUEADERO CASTILLA**: Programado: 85,19% Ejecutado: 0,0%.

En esta semana no han iniciado actividades en el **PARQUEADERO SABANA DE TIBABUYES**: Programado: 85,19% Ejecutado: 0,0%.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO GLORIA LARA (KR98B 131 60)**: Programado: 100,0% Ejecutado: 47,39%. Falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 98B 24)**: Programado: 100,0% Ejecutado: 47,39%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.

En esta semana se ejecutaron actividades en el **PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C 98 34A)**: Programado: 100,0% Ejecutado: 47,39%. falta por ejecutar: Desmonte de valla existente incluye estructura y retiro de la misma. y Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento.

En esta semana no han iniciado actividades en el **PARQUEADERO LOTE 12**: Programado: 85,19% Ejecutado: 0,0%.

Teniendo en cuenta el seguimiento de avance de las actividades del proyecto en General: Programado: 69,12%, Ejecutado: 28,56%. Presentando un atraso de 40,56%. Cabe resaltar que en el proximo mes de diciembre, estan incluidas actividades especiales y que a la fecha presentan observaciones para su recibo, lo cual para esta interventoria, no pueden ser reconocida para pago.

Se informa que el contratista con las cantidades reconocidas para pago son las correspondientes al balance de obra actualizado, viene aprobado.

INFORMACION METEOROLOGICA

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
16/05/2022	1:00 am a 2:00 pm	2
17/05/2022	1:00 am a 2:00 pm	2
18/05/2022	1:00 am a 2:00 pm	1
19/05/2022	1:00 am a 2:00 pm	1
20/05/2022	1:00 am a 2:00 pm	2
21/05/2022	1:00 am a 2:00 pm	3
22/05/2022	1:00 am a 2:00 pm	2



ACTIVIDADES A REALIZAR LA PROXIMA SEMANA

FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 125
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO ALHAMBRA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MAYACHO
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO MODELIA
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO PROVIDENCIA
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SAN ANDRESITO AGRICOLA
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO COUNTRY 85
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO USAQUEN 19
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICO 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 86
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CALLE 97
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CHICO 90
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO NICOLÁS DE FEDERMAN
CONTINUAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO EL CARMELO
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO CASTILLA
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO SABANA DE TIBABUYES
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (KR 98B 131 60)
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 98D 23)
FINALIZAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C 98 34A 80)
INICIAR ACTIVIDADES EN PARQUEADERO LOTE 12

Anexo No. 13: Registro fotográfico.

LA TERMINAL	TERMINAL DE TRANSPORTES S.A DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	INGECO
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION	

SEMANA No.	12	DEL	16 de mayo de 2022	AL	22 de mayo de 2022

REGISTRO FOTOGRAFICO ETAPA DE OBRA



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. MODELIA	Cuneta de drenaje ancho= 0.20m en concreto premezclado de 3000psi, fundido en sitio, profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. MODELIA	Mezcla densa en caliente MDD (afalto 60-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. MODELIA	Mezcla densa en caliente MDD (afalto 60-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. MODELIA	Demolición de pavimento flexible e. 15 cm



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 4. MODELIA	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ANDINO20	Excavación manual en material conglomerado

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A.
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

INGECO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA ETAPA CONSTRUCCION

SEMANA No.	43	DEL	15 de mayo de 2022	AL	22 de mayo de 2022



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASOINCOD	Cargue y transporte de escombros al botadero autorizado





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASOINCOD	Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extensión, humedecimiento y compactación)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 7. PARQUEADERO SAN ANDRESITO ASOINCOD	Suministro e instalacion de topellantas en concreto (Incluye anclajes y epoxico)



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 5. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR	Demarcacion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR	Demarcacion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarillo Con Microesferas





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 6. PARQUEADERO SAN ANDRESITO RONCADOR	Corte de pavimento - incluye equipo: cortadora de concreto incluye operario y combustible. incluye disco diamantado asfalto-concreto 350 mts. agua y mano de obra



Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 1. PARQUEADERO CALLE 125 - 127	Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 3x1 incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento





Georeferenciación	Descripción
PARQ. No 12. PARQUEADERO CALLE 81	Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM: 3x1 incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lámina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento

VEINTITRES	23	dias del mes de	MAYO	de	2022
(En Letras)	(En numeros)				(Año en que se firma el acta)

DIRECTOR O RESIDENTE DEL PROYECTO ETAPA DE OBRA:

NOMBRES Y APELLIDOS	PEDRO ANTONIO GUTIERREZ AGUDELO	FIRMA	

LA TERMINAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

FECHA	2006/09/22	MES TRES DE OBRA	No. 3	DEL	25/04/2012	AL	24/05/2012

REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE EL MES TRES DE OBRA



FOTOGRAFÍA No. 1: PARQ. No 1 CALLE 125 - Revison y arreglo de red electrica salidas de iluminación



FOTOGRAFÍA No. 2: PARQ. No 1 CALLE 125 - Adecuacion y mantenimiento de reflectores en sitio incluye suministro e instalacion de bombillo



FOTOGRAFÍA No. 3: PARQ. No 1 CALLE 125 - Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M1.01.



FOTOGRAFÍA No. 4: PARQ. No 4 MODELIA - Demolición de pavimento flexible e: 15 cm



FOTOGRAFÍA No. 5: PARQ. No 3 MARSACHS - Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M1.01.



FOTOGRAFÍA No. 6: PARQ. No 4 MODELIA - Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundida en sitio, profundidad variable: parte 0.10m y 0.50m), incluye construcción de placa en forro



FOTOGRAFÍA No. 7: PARQ. No 5 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA - Demarcación cebras de parqueo en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)



FOTOGRAFÍA No. 8: PARQ. No 5 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA - Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 alforas



FOTOGRAFÍA No. 9: PARQ. No 6 SAN ANDRESITO RENOVACION - Limpieza canal perimetral del parqueadero y sondeo de 4 alforas



FOTOGRAFÍA No. 10: PARQ. No 4 MODELIA - Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactacion)



FOTOGRAFÍA No. 11: PARQ. No 6 SAN ANDRESITO RENOVACION - Demarcación cebras de parqueo en pintura trafico color amarillo (ancho 0.10cm)



FOTOGRAFÍA No. 12: PARQ. No 4 MODELIA - Cuneta de drenaje ancho= 0.25m en concreto premezclado de 3000 psi fundida en sitio, profundidad variable: parte 0.10m y 0.50m)



FOTOGRAFÍA No. 13: PARQ. No 5 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA - Nivelacion y arreglo caja de inspección existente



FOTOGRAFÍA No. 14: PARQ. No 5 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA - Suministro e instalacion de biciparqueadero metálico en tubo curvado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-parqueadero tipo 2 M1.01.



FOTOGRAFÍA No. 15: PARQ. No 6 SAN ANDRESITO PROVIDENCIA - Demarcación Flechas Entrada Y Salida

LA TERMINAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
FECHA: 28/03/2022	MES TRES DE OBRA	No. 3 DEL 25/02/2022 AL 24/03/2022



FOTOGRAFÍA No. 16: PARQ. No 5. SAN ANDRESITO PROVIDENCIA - Demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarilla (ancho 0.10cm)



FOTOGRAFÍA No. 17: PARQ. No 6. SAN ANDRESITO RONCADOR - Demarcacion De Celdas De Parqueos En Pintura Trafico Color Amarilla Con Microesferas



FOTOGRAFÍA No. 18: PARQ. No 6. SAN ANDRESITO RONCADOR - demarcacion celdas de parqueos en pintura trafico color amarilla (ancho 0.10cm)



FOTOGRAFÍA No. 19: PARQ. No 4. SAN ANDRESITO RONCADOR - Demarcacion Flechas Entrada Y Salida



FOTOGRAFÍA No. 20: PARQ. No 6. SAN ANDRESITO RONCADOR - Suministro e instalacion de topetantes en concreto (incluye excavacion y vaciado)



FOTOGRAFÍA No. 21: PARQ. No 7. SAN ANDRESITO ASDRICOO - 127 - Demarcacion En Poliuretano



FOTOGRAFÍA No. 22: PARQ. No 7. SAN ANDRESITO ASDRICOO - Construccion de cuneta en concreto 3000 psi hecho en obra.



FOTOGRAFÍA No. 23: PARQ. No 7. SAN ANDRESITO ASDRICOO - Ejecución de pavimento flexible e: 10 cm



FOTOGRAFÍA No. 24: PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)



FOTOGRAFÍA No. 25: PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)



FOTOGRAFÍA No. 26: PARQ. No 14. PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Mezcla densa en caliente MD20 asfalto 80-100 (suministro, extendido, nivelación y compactación mecanica)



FOTOGRAFÍA No. 27: PARQ. No 4. MODELIA - Cuneta de drenaje sector 0-20+ en concreto premezclado de 3000 psi fundida en sitio, profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m)



FOTOGRAFÍA No. 28: PARQ. No 4. MODELIA - Mejoramiento con subbase granular (incl. S (incluye extendido, nivelamiento y compactacion)



FOTOGRAFÍA No. 29: PARQ. No 4. MODELIA - Riego de liga con emulsion asfaltica CRR-1(Suministro, limpieza de superficie y riego)



FOTOGRAFÍA No. 30: PARQ. No 7. SAN ANDRESITO ASDRICOO - Demolición de pavimento flexible e: 10 cm

LA TERMINAL	REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL	INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.
FECHA: 25/05/2022	MES TRES DE OBRA	No. 3 DEL 29/04/2022 AL 29/05/2022



FOTOGRAFIA No. 29: PARQ. No 7: SAN ANDRESITO ASERNOGO - Excavación manual en material conglomerado



FOTOGRAFIA No. 29: PARQ. No 10: PARQUEADERO GLORIA LARA (KR9@ 131 60) - Suministro e instalación de bicicarqueadero metálico en tubo cuadrado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-cargueadero tipo 2 M181



FOTOGRAFIA No. 30: PARQ. No 2E: PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131B 94D 23) - Suministro e instalacion de bicicarqueadero metalico en tubo cuadrado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclocargueadero tipo



FOTOGRAFIA No. 31: PARQ. No 21:PARQUEADERO GLORIA LARA (CL 131C BIS 94A) - Suministro e instalacion de bicicarqueadero metálico en tubo cuadrado para parquear bicicletas por ambos costados. Ciclo-



FOTOGRAFIA No. 32: PARQ. No 14: PARQUEADERO NICOLAS DE FEDERMAN - Toma de densidades al material de subbase granular



FOTOGRAFIA No. 33: PARQ. No 4: MODELIA - Cuneta de drenaje en via 0.20m en concreto premezclado de 3000 psi fundido en sitio, profundidad variable (entre 0.10m y 0.50m).



FOTOGRAFIA No. 34: PARQ. No 4: MODELIA - Suministro y colocación de mezcla asfaltica MD20 asfalto AC-100 (suministro), extendido, nivelación y compactación



FOTOGRAFIA No. 35: PARQ. No 4: MODELIA - Demolición de pavimento flexible e=10 cm



FOTOGRAFIA No. 36: PARQ. No 4: MODELIA - Cargue y transporte en escombros a botadero autorizado



FOTOGRAFIA No. 37: PARQ. No 7: SAN ANDRESITO ASERNOGO - Excavación manual en material conglomerado



FOTOGRAFIA No. 38: PARQ. No 7: SAN ANDRESITO ASERNOGO - Cargue y transporte de escombros a botadero autorizado



FOTOGRAFIA No. 39: PARQ. No 7: SAN ANDRESITO ASERNOGO - Mejoramiento con subbase granular tipo B (incluye extendido, humedecimiento y compactación)



FOTOGRAFIA No. 40: PARQ. No 7: SAN ANDRESITO ASERNOGO - Suministro e instalación de topetarcas en concreto (incluye anclajes y pernos)



FOTOGRAFIA No. 41: PARQ. No 5: SAN ANDRESITO BOYACENSE - Numeracion De Celdas De Parqueo En Pintura Trafico Color Amarilla Con Microesferas



FOTOGRAFIA No. 42: PARQ. No 6: SAN ANDRESITO BOYACENSE - Corte de pavimento - incluye apoyo cortadora de concreto incluye operario / combustible incluye disco diamantado estándar concreto 350 mm, agua y

LA TERMINAL

REGISTRO FOTOGRÁFICO MENSUAL

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S

FECHA	25/03/2022	MES TRES DE OBRA	No. 3	DEL	25/04/2022	AL	24/05/2022




FOTOGRAFÍA No. 43 PARQ. No 1. CALLE 125 - Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)




FOTOGRAFÍA No. 44 PARQ No 12 CALLE 97 - Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)



FOTOGRAFÍA No. 45 PARQ No 8. COUNTRY 65 - Suministro e instalacion de Valla segun diseño suministrado DIM. 2x1 (incluye estructura en angulo de hierro, tablero en lamina galvanizada y demas elementos para su correcto funcionamiento)

NOMBRE: ING. PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO

Anexo No. 14: Bitácora de Obra.

Parqueadero El Carmelo.

Lunes 25 de abril 2022 Día lluvioso

Se realizan labores de limpieza y desague de Material granular afectado por accion de las lluvias

En Obra

Maria Isabel G.
Interventoria

Martes 26 de Abril de 2022. Día lluvioso
personal: 4 obreros

- En el dia de hoy se retira material Saturado en zona a intervenir para Secado y Conformacion de terreno.

Maria Isabel G.
Interventoria

Del 27 a 29 de Abril de 2022.

- Se presentan lluvias evitando la Continuidad en actividades de Conformacion de terreno presentandose Capa Superficial Saturado.

Maria Isabel G
Interventoria

Lunes 02 de Mayo de 2022 Dia Soleado

- En el dia de hoy aun se presenta Saturacion en Capa Superficial del terreno, se espera Secado de la Capa Superficial para Continuar Con la Conformacion del terreno.

Maria Isabel G
Interventoria

* Porqueadero San Andresito Rondador.

- Dia 28 de Abril de 2022. Dia nublado
Personal: 4 obreros.
En el dia de hoy inician actividades de Demarcación de porqueaderos Celdas amarillas y limpieza de Cuneta perimetral.

Manuel Fuel G
Interventor

- Dia 29 de Abril de 2022. Dia lluvioso.
No se ejecutan actividades en el dia de hoy por motivo de lluvias.

Manuel Fuel G.
Interventor.

- Sabado 30 de Abril de 2022. Dia feriado.
No se ejecutan actividades en el dia de hoy por motivo de lluvias.

Manuel Fuel G
Interventor.

* Porqueadero San Andresito Providencia

- Jueves 28 de Abril de 2022 Dia nublado
Personal: 4 obreros.
En el dia de hoy Inician actividades de Demarcación de Celdas de porqueaderos con Pintura amarilla y limpieza de Cuneta perimetral.

Manuel Fuel G
Interventor.

- Viernes 29 de Abril de 2022 dia lluvioso
- Sabado 30 de Abril de 2022 dia lluvioso.

Escaneado con CamScanner

⇒ Lunes 02 de Mayo de 2022.

*Parqueadero San Andresito Proveedor. Soleado Personal: 5 obreros
- En el día de hoy continuan con demarcación de celdas de parqueadero con pintura amarilla.
- Hacen actividades de demarcación de celdas de parqueaderos y pintan de flechas de entrada y salida.

Manuel Fabel G
Interventor

* Parqueadero San Andresito Asdunaga Personal: Ingeniero y 2 obreros
- Terminan de pintar parqueadero contiguo Oriental
- Demarcación de parqueadero con pintura blanca nueva
- Instalación de señalización

Manuel Fabel G
Interventor

⇒ Martes 03 de Mayo de 2022

* Parqueadero El Carmelo
- Terminan de marcación de señalización

* Parqueadero San Andresito Providencia
- Demarcación lineal para celdas de parqueo

* Parqueadero San Andresito Proveedor
- Demarcación lineal para celdas de parqueo

Manuel Fabel G.
Interventor

→ Miercoles 04 de Mayo de 2022.

* Parqueadero San Andresito Providencia.
Personal: 1 maestro y 3 obreros.
- Demarcación lineal para Celdas de parqueo.
- Instalación de Loci parqueadero.
- Numeración de Celdas

Manuel Fabel G.
Interventor

→ Jueves 05 de Mayo de 2022

* Parqueadero San Andresito Providencia
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Demarcación lineal para Celdas de parqueo.
- Numeración de Celdas de Parqueo.

* Parqueadero San Andresito Rosalador.
Personal: 1 maestro y 2 obreros.
- Demarcación de Celdas de parqueo.

Manuel Fabel G.
Interventor

→ Viernes 06 de Mayo de 2022.

* Parqueadero Providencia
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Pintura de Flechas de entrada y Salidas

* Parqueadero San Andresito Rosalador
Personal: 1 maestro y 3 obreros.
- Instalación de Topellantas en Concreto.
- Numeración de Celdas de parqueo.
- Fundido de Topellanta en Sitio.

Manuel Fabel G.
Interventor.

Escaneado con CamScanner

⟹ Lunes 09 de Mayo 2022. Nocturno

* Parqueadero San Andesita Providencia.
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Demarcación Lineal para celdas de Parqueo.

* Parqueadero San Andesita Barcadero.
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Corte de Pavimento existente.
- Demarcación Lineal para celdas de Parqueo.

* Parqueadero San Andesita Asdrubal.
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Demolición de pavimento esp 10cm Cuadrilla Nocturna

Manuel Andrés G.
Interventor.

⟹ Martes 10 de Mayo de 2022. Nocturno.

* Parqueadero San Andesita Asdrubal.
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Demolición de Pavimento existente esp 10cm

Manuel Andrés G.
Interventor

⟹ Miércoles 11 de Mayo de 2022.

* Parqueadero San Andesita Asdrubal.
Personal. 1 maestro y 3 obreros
- Demolición de Pavimento existente esp 10 cm
- Excavación manual en material conglomerado.

Manuel Andrés G.
Interventor

⇒ Jueves 12 de Mayo de 2022. Nuvioso

* Parqueadero San Andresito Asdunego.
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Demolición de pavimento existente esp. 10 cm
- Excavación manual en material Conglomerado.

Manuel Fabián G.
Interventoría.

⇒ Viernes 13 de Mayo de 2022. Nuvioso

* Parqueadero San Andresito Asdunego.
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Demolición de Pavimento existente esp 10cm
- Excavación manual en material Conglomerado.
- Instalación de Biosparqueaderos.

Manuel Fabián G.
Interventoría.

⇒ Sábado 14 de Mayo de 2022. Nuvisnas

* Parqueadero San Andresito Asdunego.
Personal 1 maestro y 3 obreros.
- Excavación manual en material Conglomerado.
- Retiro de escombros.

Manuel Fabián G
Interventoría

⇒ Lunes 16 de Mayo de 2022.

* Parqueadero Modelia
Personal; 1 maestro y 5 obreros.
- Instalación de Mezcla MD20 Costado Oriental.

Escaneado con CamScanner

* Parqueaderos San Andresito Asdrúbal
Personal: 1 maestro / 3 obreros
- Mejoramiento de Subbase granular.
- Corte de pavimento existente
- Demolición de pavimento existente
- Excavación manual en material conglomerado

* Parqueaderos San Andresito Bonanza
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Corte de pavimento existente

Manuel Andrés G.
Investigador.

→ Miércoles 18 de Mayo de 2022. Lluvia

* Parqueaderos San Andresito Asdrúbal.

Personal; 1 maestro y 4 obreros
- Mejoramiento de Subbase granular.
- Visita de técnico de Accespark para revisión de Cableado de Cámaras en talanquera el técnico recomienda cortar tubería de cableado para la instalación de mezcla MD20.

* Parqueadero San Andrecito Pancadero.
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Demarcación de Celdas de parqueo.
- Visita de técnico de Accespark para revisión de Cableado de Cámaras en talanquera, el técnico recomienda realizar la demolición de pavimento sin afectar o tener la precaución de no dañar la tubería de Cableado existente.

* Parqueadero San Andrecito Providencia.
Personal: 1 maestro 1 Obrero
- Demarcación lineal con pintura amarilla para Celdas de parqueo.

* Parqueadero Modelia
Personal; 1 maestro y 8 obreros.
- Instalación de Mezcla MD20 Costado Oriental

Manuel Andrés
Interventor.

→ Jueves 19 de Mayo de 2022.

* Parqueadero Lago 79.
Personal; 1 maestro y 2 obreros.
- Instalación de Valla informativa 2x1
* Parqueadero Country 85.
Personal: 1 maestro y 2 obreros.
- Instalación de Valla informativa 2x1

Escaneado con CamScanner

* Parquedero chicó 90
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Instalación de Valla informativa 2x1.

* Parquedero chicó 93
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Instalación de Valla informativa 2x1, se le hace observación a la instalación de la valla porque el desnivel en la instalación.

* Calle 96
personal: 1 maestro y 2 obreros
- Instalación de Valla informativa 2x1.

* Parquedero Calle 97
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Instalación de valla informativa 2x1

Observaciones: Las Vallas presentan Peladuras en marco de la estructura, Oxido en algunos puntos de la Parte Posterior, Falta de puntos de fijación con ganchos, Fractura del acrilico. y desnivel en chicó 93.

* Parquedero San Andresito Asadero.
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Extracción manual en material Conglomerado

* Parquedero San Andresito Providencia
Personal: 1 maestro y 3 obreros.
- Demarcación lineal con pintura amarilla para Celdas de Parqueo.
- Numeración de Celdas de Parqueo.

* Parque de [illegible]
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Pendiente de pavimento costado derecho 1

[illegible]

→ Viernes [illegible] de Mayo [illegible]

* Parque [illegible]
Personal 1 maestro y 2 obreros
- Instalación de valla en [illegible]

* Parque [illegible]
Personal 1 maestro y 2 obreros
- Instalación de valla en [illegible]

* Parque [illegible]
Personal 1 maestro y 2 obreros
- Pendiente de pavimento costado derecho

[illegible]

→ Sabado 21 de Mayo de 2022

* Parque de Niños de Valencia
Personal: 1 maestro y 2 obreros
- Instalación de vallas por valla.
- Pintar de topellantes en concreto.

* San Andrés: 1 obreros
Personal: 1 maestro y 2 obreros.
- Instalación de topellantes en Concreto.

Escaneado con CamScanner

* Parqueadero Modelia
Personal: 1 maestro, 4 obreros y 1 Soldador.
- Retiro de escombros.
- Instalación de regilla para Concreto perimetral
Se Soldaron 4 regillas x 2m

Manuel Fadul G.
Interventor.

⟹ Lunes 23 de Mayo de 2022.

* Parqueadero el Carmelo.
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Riego de liga.

* Parqueadero San Ambrosio Occidente.
Personal: 1 maestro y 4 obreros
- Mejoramiento de Subbase granular.

* Parqueadero Modelia
Personal: 1 maestro y 6 obreros,
- Continuan Con retiro de escombros, Corte de Concreto
- Excavacion manual en material Conglomerado

* Parqueadero Sabanas de Tibabuyes
Personal: 1 maestro y 6 obreros.
- Inician actividades con Almacenamiento en Polisombra
- Demolicion de Pavimentos.

Manuel Fadul G.
Interventor.

→ Martes 24 de Mayo 2022.

* Parquedero el Carmelo.
Personal: 1 maestro y 3 obreros
- Instalación de marcha HDPO.

* Parqueadero San Andresito Malecón.
Personal: 1 maestro y 6 obreros
- Mejoramiento de subbase granular.

* Parqueadero [illegible]
Personal: 1 maestro y 4 obreros
- Excavación manual en material Conglomerado.

* Parqueadero Colores de Tabaco
Personal: 1 maestro y 6 obreros
- Demoliciones de Pavimentos.

[illegible]
Interventor.

→ Miércoles 25 de Mayo de 2022.

* Parqueadero Piscis de Febres.
Personal: 1 maestro y 6 obreros
- Instalación de Depellantes en Cunetas
- Demarcación lineal con Pintura amarilla

* Parqueadero San Andresito Malecón.
Personal: 1 maestro y 3 obreros.
- Riego de Imp.
- Instalación de marcha señalética HDPO.
- Se repite diseño de tubo soporte de Cámaras con Polea que en Salida, el Contratista manifiesta en realidad las reparaciones en el día de mañana.

Escaneado con CamScanner

Anexo No. 15: Programación actualizada.

INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S.

Bogotá D.C.; Marzo 24 de 2022
CINP-BTA-034-0019-1360

Señores
TERMINAL DE TRANSPORTE S.A
LILIANA AVENDAÑO
Supervisora
Diagonal 23 # 69-60 Oficina 502.
Ciudad.

REF: Contrato TT/57/2022 Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera Al Contrato De "Mantenimiento Y Adecuaciones A Los Parqueaderos Y Espacios Públicos Que Se Encuentran A Cargo Del DADEP"

ASUNTO: Comunicado CO-TT-55-22-006, Entrega Cronograma de obra actualizado.

Cordial saludo;

Para su información y fines pertinentes adjunto a la presente, nos permitimos remitir copia del comunicado del asunto con el que contratista hace entrega del cronograma de actividades ajustados al presupuesto de cada uno de los parqueaderos, el cual se encuentra debidamente revisado y aprobado por parte de esta Interventoría; sin embargo, nos permitimos manifestar que los mismos están sujetos a la aprobación y aval definitivo de la Entidad.

Cordialmente;

CARLOS MARIO ROLON AMAYA
Representante Legal

Elaboró: YCBM
Revisó: DFCC.

Anexo: Lo enunciado en seis (06) folios.

C.C.: CONSORCIO ECTT; Nelson Fabián Cubillos Prieto; Representante Legal, Carrera 3 # 4-47 Sur, Bogá. (Sin anexos)

CONSORCIO ECTT
901.563.860-1

Sopó, 22 de marzo de 2022.

CO-TT-55-22-006

Señores.
INGECO SAS.
Sr. CARLOS MARIO ROLON
Interventoria.
Avenida 19 # 120 -71 oficina. 104
Bogotá D.C.

Referencia: CONTRATO No. TT/55/2022

Objeto: "*Mantenimiento y adecuaciones a los parqueaderos y espacios públicos que se encuentran a cargo del DADEP, en virtud del contrato interadministrativo No. 110-00129-359-0-2019.*"

Asunto: Entrega Cronograma de obra actualizado.

Cordial saludo.

En virtud de la solicitud realizada, y de acuerdo con los compromisos adquiridos, hacemos entrega formal del cronograma de obra actualizado y ajustado al plazo inicial establecido.

Ahora bien, teniendo en cuenta que se presento un inconveniente con los correos del Consorcio ECTT, no hemos recibido el comunicado CINP-BTA-034-0014-1243, al que hacen referencia. Por tal razón no teníamos conocimiento de la aceptación que se menciona en su comunicado. Así las cosas, solicitamos gentilmente sea reenviado el comunicado CINP-BTA-034-0014-1243, para que de esta forma sea radicado por el Consorcio ECTT.

Se anexa:

- Cronograma de obra actualizado.

De antemano agradecemos la atención prestada.

Cordialmente.


CONSORCIO ECTT.
Contratista de Obra.
Ing. Nelson Fabian Cubillos Prieto.
Representante Legal.

Carrera 3 N° 4 – 47 Sur Sopó – Cundinamarca – Colombia ☎Teléfono: +57(1)8711011 Móvil: 3125019551 – 3108593950
E-mail: cyc@consultoriayconstruccion.com.co Web: www.consultoriayconstruccion.com.co











• INFORME EJECUTIVO

Como lo contemplan los documentos contractuales el valor del contrato de Interventoría equivale a NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS M(CTE ($ 94.295.600).

PRESENTE ACTA			EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA			SALDO CONTRACTUAL		
%	VALOR TOTAL		%	VALOR TOTAL		%	VALOR TOTAL	
20,42%	$	16.339.296,00	44,70%	$	33.429.281,00	55,30%	$	43.819.719,00
	$	16.339.296,00		$	33.429.281,00		$	43.819.719,00
Valor Básico	$	16.339.296,00	Valor Básico	$	33.429.281,00	Valor Básico	$	43.819.719,00
IVA 19%	$	2.104.165,00	IVA 19%	$	6.729.853,00	IVA 19%	$	8.325.747,00
Valor Acta	$	18.443.753,00	Valor Acta	$	42.158.134,00	Valor Acta	$	52.145.466,00

Para el presente informe el reporte de avance según la programación de obra:

FLUJO DE CAJA		
	VALOR	PORCENTAJE %
PROGRAMADO ACUMULADO	$625.462.936,57	41,08%
EJECUTADO ACUMULADO	$680.636.225,01	44,70%
ESTADO		ADELANTADO

• CONCLUSIONES

En el presente periodo Interventoría realiza las siguientes actividades

- Revisión y trámite de los documentos presentados por el contratista durante el periodo.
- Gestiona miento de toda la documentación presentada por el contratista, recibo, respuesta y redireccionamiento a La terminal de transportes S.A, de comunicados presentados por el contratista.
- Elaboración de correspondencia referente al proyecto.
- Requerimientos escritos al contratista para el cumplimiento de obligaciones contractuales conforme a lo establecido en el pliego de condiciones.
- Elaboración de informes semanales de interventoría y remisión a La terminal de Transportes S.A informando el estado actual del contrato y las novedades presentadas.
- Revisión y visto bueno de ítems no previstos presentados por el Contratista.
- Suscripción OTROSÍ No.1 del Contrato de obra, correspondiente a una prórroga por término de 45 días.

CARLOS MARIO ROLÓN AMAYA
Representante Legal