ALCALDÍA DE MANIZALES	**ALCALDÍA DE MANIZALES** **SERVICIOS JURÍDICOS** **INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA**	PSI-SJM-FR-08 Estado Vigente Versión 3

FECHA DEL ACTA	25 de Julio de 2022		
CONTRATO N º	**2204200601**		
INFORME Nº	UNO Y DOS		
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS, MEDIANTE LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS Y PEATONALES EN LA COMUNA 6-ECOTURISTICO CERRO DE ORO EN LA CIUDAD DE MANZIALES		
FECHA DE INICIO:	16 de mayo de 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	15 de agosto de 2022
PLAZO (MESES O DÍAS):	3 meses		
VALOR:	$ 619.587.805	**FORMA DE PAGO:**	Actas Parciales
CONTRATISTA:	NELSON MORENO ALVAREZ		
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR:	CIVILE SAS BIC		

TIPO DE OBRA

Vías X Educación ____ Saneamiento ____ Parques ____ Acción Comunal ____ Estabilidad ____

Otros ____ Cuales ____

Observaciones:

COMUNA 6				
PUNTO	**DIRECCION**	**MANTENIMIENTO**	**AREA (M2)**	**ESTADO**
1	calle 67 entre carreras 8 y 10	via	58,08	terminado
1a	calle 67 entre carreras 8 y 10	via	40,16	terminado
1b	calle 67 entre carreras 8 y 10	via	33,28	terminado
25	calle 67 entre carreras 8 y 10	via	7,23	terminado
2	carrera 8 calle 68	escalas	10,20	falta baranda
3	carrera 8 calle 69	via	38,09	terminado
4	calle 67 entre carrera 10 (2puntos)	via	86,65	terminados
24	calle 62 carrera 12	via	95,55	terminado
8	calle 63 carrera 11c cancha	via	37,85	terminado
8	calle 63 carrera 11c cancha	anden	16,17	terminado
15	calle 63 carrera 11c	via	69,75	terminado
19	avenida la sultana	via	63,00	terminado
10	entrada policlinica	via	65,00	terminado 1 carril
13	entrada a bocatoma	via	60,00	terminado 1 carril
34	calle 63b cra 11a	via	80,00	excavado
14	barrio minitas	via	30,00	excavado
9	entrada central de sacrificio	via	25,00	subbase
7	iglesia la cumbre	via	30,00	terminado
		TOTAL (m2)	846,00	

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Obligación Nº	**Porcentaje de ejecución fisica**	**Valor de la ejecución (en $)**	**Califique Calidad (1 - 5)**	**Total beneficiados**	**Comuna o Corregimiento**	**Personas utilizadas en la ejecución del contrato (Sólo para Obra Pública)**
Anticipo	N/A		4		ECOTURISTICO CERRO DE ORO	32
Acta Parcial N°	N/A					
Acta Parcial N°	N/A					
Saldo no ejecutado		$289.223.587				

¿El contratista entregó material escrito?	**SI X**	**NO**	**Nº de folios 623**
¿El contratista entregó material magnético?	**SI X**	**NO**	**Nº 1**

Observaciones: El presente informe contiene la informacion de la ejecución entre el 16 de mayo y el 16 de julio infome a la fecha se tiene un porcentaje ejecutado del 53,32 % correspondiente a $ 330.364.218 y el programado es de 45,46% equivalente a $ 281.664.616, aun no se presenta acta parcial por parte del contratista.

Para constancia de lo anterior, el Supervisor y/o Interventor certifica que el contratista está ejecutando las obligaciones y el objeto contractual, de conformidad con lo pacto. Firma la presente acta en la fecha arriba indicada el que en ella intervino, asegurando que no ha omitido información y la consignada es veraz.

FIRMA
NOMBRE: JOHN ALEXANDER GARCIA GIRALDO
C.C. 75.084.213
DIRECTOR INTERVENTORÍA

ANEXOS	Nº de Folios
Informe contratista	623
Informe supervisor y/o interventor	258
Registro fotográfico	23

Nota 1: Este formato es de uso exclusivo para contratos de ejecución inmediata (Tracto sucesivo) y Obra Pública
Nota 2: Esta acta debe reposar en el expediente del contrato en la Secretaría Jurídica