INFORME DE ENTREGA DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

El presente informe comprende las gestiones realizadas en el periodo en que fui designada como supervisora del contrato interadministrativo No- COI-1364-2022, es decir a partir del nueve (9) de febrero de 2022 hasta el 31 de julio de 2022 y tiene como fin hacer la entrega de la supervisión del contrato.

1. GENERALIDADES CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364 – 2021 FINDETER - MINDEPORTE:

OBJETO	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.
No. PROYECTOS	**No. TOTAL: 120 Proyectos** CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA: Hasta 40 Proyectos. CONTRATOS DE INTERVENTORÍA: Hasta 80 Proyectos.
PLAZO INICIAL	**7 meses-13 días** (Desde el 23 de diciembre de 2021 hasta el 05 de agosto de 2022)
Modificación Y PRORROGA	**Se lleva hasta el momento 2 modificaciones:** **Modificación No. 1:** **1.** Modifica la cláusula Octava plazo – lo prorroga hasta el 31 de octubre de 2023. **2.** Aclara la cláusula Decima en cuanto a la inclusión de un cuadro de Disponibilidad Presupuestal de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos, liberación de recursos e inclusión del CDP No. 126722. **3.** Modifico la cláusula Decima Primera, numeral 2- forma de pago, parágrafo 4, e incorpora el parágrafo 5. **Modificación No. 2:** **1.** Modifica la cláusula décima, únicamente en el sentido de modificar el cuadro que soporta las Autorizaciones de Vigencias Futuras del contrato. **2.** Modifica el parágrafo cuarto de la cláusula décima primera, en cuanto al desembolso de los recursos del pago de la asistencia técnica y administración de recursos al patrimonio autónomo. **3.** Modifica el parágrafo 5, de la cláusula decima primera. Se adelantó modificación No.1 el 22 de marzo de 2022, en la que se modificaron las siguientes cláusulas: *Modificar la Cláusula octava plazo de ejecución, en cuanto a prorrogarlo, hasta el 31 de octubre de 2023, por cuanto cuenta los plazos establecidos dentro de las 67 convocatorias públicas para los procesos de interventoría que actualmente adelanta Findeter, se evidenció que todos los plazos exceden el

	plazo contractual del Contrato Interadministrativo; sobre todo, con una mayor incidencia en los proyectos ubicados en los Municipios de Chigorodó, Distrito de Barranquilla y Girón, siendo este último el que presentaba una extralimitación en el plazo de ejecución hasta septiembre de 2023. *Se aclaró la cláusula décima del Contrato Interadministrativo No. COI- 1364 – 2021 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, en el sentido de incluir el presente cuadro, respecto a la Disponibilidad Presupuestal de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos, atendiendo lo mencionado a la liberación de recursos e inclusión del CDP No. 126722. *MODIFICAR el parágrafo cuarto de la cláusula décima primera - del Contrato FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS "PARÁGRAFO CUARTO El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la presente vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en único desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por éste al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio". *INCLUIR el parágrafo quinto de la cláusula décima primera - del Contrato FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS"PARÁGRAFO QUINTO: Si durante la prestación del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, se identifican o proponen proyectos o componentes que por factores técnicos, jurídicos, financieros o de plazo de ejecución exceden lo acordado en el presente contrato, con relación al alcance, valor o plazo, las partes revisarán las condiciones contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscriba mediante otrosí de conformidad con la política interna de contratación de bienes y servicios para terceros de Findeter". Se adelantó modificación No.2 el 25 de marzo de 2022, en la que se modificaron las siguientes cláusulas: *MODIFICAR la cláusula décima del Contrato en cuanto a la DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, únicamente en el sentido de modificar el cuadro que soporta las Autorizaciones de Vigencias Futuras del contrato, de acuerdo con la parte considerativa de la modificación No. 1. *Se evidenció un error de digitación en la modificación No. 1 , teniendo en cuenta que se relacionó erróneamente el número del contrato sujeto a modificación, por lo que se procedió a aclarar en tal sentido, por lo que quedaron así: MODIFICAR el parágrafo cuarto de la cláusula décima primera del Contrato FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS "PARÁGRAFO CUARTO: El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la presente vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en único desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por éste al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio." *INCLUIR el parágrafo quinto en la cláusula décima primera del Contrato FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS "PARÁGRAFO QUINTO: Si durante la prestación del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, se identifican o proponen proyectos o componentes que por factores técnicos, jurídicos, financieros o de plazo de ejecución exceden lo acordado en el presente contrato, con relación al alcance, valor o plazo, las partes revisarán las condiciones contractuales y

	tomarán las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscriba mediante otrosí de conformidad con la política interna de contratación de bienes y servicios para terceros de Findeter.” *Así mismo por parte de la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, se procedió a realizar la actualización de las pólizas respectivas en concordancia con lo establecido en la cláusula décima sexta del contrato principal y lo establecido en el inciso 2do del artículo 2.2.1.2.3.1.18 del Decreto 1082 de 2015.
VALOR TOTAL	**VALOR TOTAL: $134.533.302.642,00** VALOR ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS Y DEFINIDOS POR MINISTERIO: **$123.366.731.582.00** VALOR POR SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINDETER: **$ 11.166.571.060.00**
VALOR TRANSFERIDO AL PATRIMONIO	**$134.533.302.642,00**
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	21/12/2021
FECHA DE INICIO	23/12/2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	5/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	31/10/2023
POLIZAS	Póliza 3344101221148 con SEGUROS DEL ESTADO como garantía de cumplimiento del contrato interadministrativo COI. 1364-202, con vigencia del 22/12/2021 al 5/2/2023, la cual tiene un anexo que amplia y ajusta la vigencia de los amparos de acuerdo a la modificación de prorroga que tuvo el contrato, quedando con una vigencia del 22/12/2021 al 30/04/2024.

1.2. Alcance del Contrato:

El alcance del contrato es realizar la asistencia Técnica a los proyectos de infraestructura recreativa y alta competencia, incluye toda la gestión precontractual, desde la elaboración de los estudios previos y términos de referencia que soporten los procesos de contratación mencionados en el objeto, hasta la adjudicación y la contratación de los proponentes de obra e interventoría o solo interventoría según corresponda. FINDETER ejercerá la supervisión de los aspectos técnicos, administrativos, financieros, sociales, ambientales, contables y jurídicos de los contratos de interventoría y verificará el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente. Por último, adelantará la liquidación o cierre de los contratos derivados para la ejecución de los proyectos a su cargo y del Contrato Interadministrativo.

En desarrollo del objeto del contrato, FINDETER pondrá a disposición del MINISTERIO un esquema de fiducia mercantil, que dará lugar a la constitución de un Patrimonio Autónomo cuya vocera será una sociedad fiduciaria de reconocida experiencia y trayectoria en el sistema financiero colombiano. El MINISTERIO no será Fideicomitente del Patrimonio Autónomo. En consecuencia, el Comité Fiduciario que se constituya para el Fideicomiso, dará la instrucción a la sociedad Fiduciaria de contratar las actividades que se requieran para la debida ejecución de los proyectos objeto del presente contrato. Para tal fin, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Manual Operativo que adopte dicho Comité, para el funcionamiento del Fideicomiso.

Para efectos del presente contrato se contempla que se requerirá la ejecución y/o interventoría de hasta 120 proyectos de acuerdo a la priorización realizada por el MINISTERIO conforme a su disponibilidad presupuestal De este número estimado de proyectos, hasta 40 incluyen la contratación de obra e interventoría y de hasta 80 proyectos que requerirían únicamente interventoría

1.3. ANTECEDENTES DE LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO.

A los nueve (09) días del mes de diciembre de 2021, se suscribe el CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL IRREVOCABLE DE ADMINISTRACIÓN Y PAGOS No. 3-1-102452 SUSCRITO ENTRE FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A., - FINDETER, Y BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA.

BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA y FINDETER han diseñado el Manual Operativo Subcuenta Mindeporte, con el propósito de brindar una herramienta que permita atender adecuadamente la operación del Patrimonio Autónomo denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER enmarcado dentro del clausulado del contrato de Fiducia Mercantil, en lo que se refiere a las obligaciones asumidas con FINDETER como Fideicomitente, y en el Contrato Interadministrativo COI-1364 de 2021, en lo que se refiere a los diferentes procesos y actividades relacionados con la ejecución de los recursos del Fideicomiso. El presente Manual, podrá ser modificado en cualquier aspecto, previo acuerdo entre las partes, siendo necesaria la aprobación del Comité Fiduciario.

El PARÁGRAFO SEGUNDO de la CLÁUSULA SEGUNDA del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, dispone que: “FINDETER pondrá a disposición del MINISTERIO un esquema de fiducia mercantil, que dará lugar a la constitución de un Patrimonio Autónomo cuya vocera será una sociedad fiduciaria de reconocida experiencia y trayectoria en el sistema financiero colombiano. El MINISTERIO no será Fideicomitente del Patrimonio Autónomo. (…)”

De acuerdo con lo previsto en el literal c) de la CLÁUSULA CUARTA del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, son obligaciones de FINDETER, entre otras, las siguientes:

1. Suscribir, con la sociedad fiduciaria que defina FINDETER un Contrato de Fiducia Mercantil por virtud del cual se constituya un Patrimonio Autónomo que administrará exclusivamente: i) los recursos de este contrato, y ii) los que aporten las entidades territoriales o sus entidades del sector central o descentralizado, en el marco de los convenios interadministrativos que suscriba con FINDETER o los ya suscritos con el MINISTERIO, para la ejecución de los proyectos priorizados. Lo anterior, teniendo en cuenta las consideraciones, requerimientos específicos y demás información entregada por el MINISTERIO.

2. Administrar los recursos a través del Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER. El Fideicomiso contará con un Comité Financiero, que definirá la administración financiera de los recursos, en el cual no participará el MINISTERIO.

3. Elaborar el Manual Operativo del Fideicomiso, de acuerdo con las consideraciones y requerimientos específicos del MINISTERIO, el cual incluirá, entre otras cosas, la información que deberá entregar el MINISTERIO para el inicio de los procesos de selección, la conformación y funciones de los Comités Fiduciario, Técnico y Financiero del Fideicomiso y los tiempos de servicio de la Fiduciaria vocera de este.

4. Conformar un Comité Fiduciario al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de FINDETER y uno o máximo tres funcionarios y/o contratistas del MINISTERIO, el cual será el máximo órgano directivo del Fideicomiso encargado de cumplir las funciones determinadas en el Manual Operativo. En todo caso, el Comité Fiduciario no asumirá funciones que correspondan a los interventores de los proyectos, ni a los supervisores de las interventorías.

5. Conformar un Comité Técnico al interior del Patrimonio Autónomo, con participación de FINDETER y uno o máximo tres funcionarios y/o contratistas del MINISTERIO, el cual será el encargado de cumplir las funciones determinadas en el Manual Operativo del Fideicomiso. En todo caso, el

Comité Técnico no asumirá funciones que correspondan a los interventores de los proyectos, ni a los supervisores de las interventorías".

Para dar cumplimiento a las cláusulas mencionadas anteriormente, el 09 de diciembre de 2021 se suscribió el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-102452, entre la FINANCIERA DE DESARROLLO TRRITORIAL S.A. -FINDETER y BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA, cuyo objeto es: "(…) constituir un patrimonio autónomo matriz con los recursos que transferirá EL FIDEICOMITENTE, o las diferentes Entidades Públicas del nivel nacional, territorial o distrital con las que FINDETER suscriba CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE instruya con cargo a los recursos fideicomitidos".

En el marco del referido contrato de Fiducia Mercantil, FINDETER actúa como Fideicomitente único, y BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA es la sociedad fiduciaria vocera del Patrimonio Autónomo o Fideicomiso, que se denominó: "PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER", en adelante "El Patrimonio Autónomo" o "El Fideicomiso".

Los recursos que transfiera el MINISTERIO u otras entidades, previa autorización del MINISTERIO, a dicho Fideicomiso, se denominarán "los bienes fideicomitidos".

Las anteriores actuaciones fueron verificadas por el anterior supervisor del contrato, teniendo en cuenta que mi designación fue a partir del 9 de febrero del año en curso.

1.4 ÓRGANOS CONTRACTUALES DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO

1.4.1. COMITÉ FIDUCIARIO: Es el máximo órgano directivo del Patrimonio Autónomo, encargado de cumplir las funciones determinadas en este Manual, el cual tomará las decisiones tendientes a la contratación y ejecución de los proyectos que sea de su expresa competencia y de la interventoría de estos con cargo a los recursos transferidos por el MINISTERIO o cualquier otra entidad al Patrimonio Autónomo. Este órgano colegiado está integrado con voz y voto por las siguientes personas designadas por FINDETER y el MINISTERIO, quienes podrán delegar su asistencia a las sesiones de este Comité por escrito, correo electrónico o físico de manera previa a cada sesión. El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad.

1.4.1.1. Integrantes del Comité:

PRINCIPAL FINDETER
Secretario General
Vicepresidente de Planeación
Vicepresidente Técnico
PRINCIPAL MINISTERIO DEL DEPORTE
Director de recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

El Comité Fiduciario se reunirá cuando se requiera y extraordinariamente cuando el Fideicomitente o la Fiduciaria lo convoquen.

Así mismo, participará un representante de la Fiduciaria con voz, pero sin voto, quien llevará la secretaría del Comité Fiduciario.

La Sociedad Fiduciaria será la encargada de adelantar la secretaría de las sesiones del comité fiduciario, para lo cual deberá:

✓ Realizar la convocatoria a todas las sesiones e informar el orden del día de estas
✓ Enviar la información requerida para adelantar las sesiones
✓ Elaborar y gestionar la firma de las actas de cada una de las sesiones del comité; y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión.

A las sesiones del Comité podrán asistir, como invitados, las personas que los integrantes consideren pertinente convocar.

Este Comité podrá sesionar en forma presencial o vía correo electrónico, o mediante el uso de herramientas de TIC que determinen sus miembros. Las sesiones las convocará la FIDUCIARIA de forma virtual, incluyendo en la misma los soportes y temas a tratar que haya propuesto cualquiera de los integrantes del Comité. Las convocatorias se realizarán con al menos dos (2) días de anticipación a la sesión, sin embargo, en cualquier momento el Comité podrá sesionar válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, siempre que asista el integrante del MINISTERIO, y las decisiones serán tomadas por unanimidad.

La FIDUCIARIA siempre deberá adjuntar a la convocatoria los documentos precontractuales, contractuales y/o poscontractuales necesarios para tomar las decisiones que se presenten a consideración del Comité. Por ejemplo, remitirá la prórroga 1 si se requiere la aprobación de la 2.

En todas las sesiones habrá un presidente y un secretario. El Secretario General o el vicepresidente a cargo del tema por parte de FINDETER será el encargado de presidir la sesión y suscribir la respectiva acta y en su ausencia lo hará su suplente o quien designe los miembros de comité para el efecto.

1.4.1.2. Las funciones del Comité Fiduciario:

a) Aprobar el Manual Operativo para la ejecución de los recursos del Fideicomiso y las modificaciones al mismo, sin que para ello se requiera recomendación del Comité Técnico.
b) Con base en la recomendación del comité técnico, aprobar el orden de elegibilidad para la selección del proponente y adjudicar los procesos de contratación derivada por parte del Patrimonio Autónomo. Sobre este punto el MINISTERIO tendrá voz, pero no voto.
c) Instruir a BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para que suscriba los contratos para la ejecución y/o interventoría de los proyectos y para el cumplimiento del objeto del Contrato Interadministrativo No. COI-1364 de 2021.
d) Impartir instrucciones sobre la ejecución de los recursos del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, a la sociedad fiduciaria.
e) Instruir a BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER para la defensa judicial y extrajudicial en el evento en que se requiera.
f) Con base en la recomendación del comité técnico, instruir a la Fiduciaria como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER respecto de las diferentes situaciones que se presenten en ejecución de los contratos derivados que impliquen modificación al alcance, adiciones en valor y prórrogas en tiempo.
g) Aprobar e instruir a la Fiduciaria como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER las suspensiones de ejecución contractual que superen más de un (1) mes, o las suspensiones que se soliciten cuando el contrato ya se haya suspendido por más de 30 días seguidos, previo concepto del supervisor o interventor que corresponda.
h) Con base en la recomendación del Comité Técnico instruir a la FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER la terminación anticipada de contratos derivados, siempre y cuando previamente se haya surtido el procedimiento establecido en dichos contratos para el efecto.
i) Instruir a la FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER la imposición de las sanciones que operen con ocasión de los procedimientos de presunto incumplimiento adelantados en contra de los contratistas de los contratos derivados.
j) Las demás que se establezcan en el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-102452, Contrato Interadministrativo No. COI-1364 de 2021 y en el presente Manual Operativo.

1.4.2. COMITÉ TÉCNICO

El Comité Técnico será el encargado de coordinar las acciones y tomar las decisiones de carácter técnico necesarias para la debida ejecución de los recursos incorporados en el Fideicomiso. En todo caso, el Comité Técnico no asumirá funciones que correspondan a los interventores de los proyectos, ni a los supervisores de las interventorías, ni las labores de asistencia técnica a cargo de FINDETER en el marco del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

1.4.2.1. Integración Del Comité Técnico:

Este órgano colegiado está integrado por delegados o designados de FINDETER y del MINISTERIO. Las delegaciones o designaciones se realizarán por escrito, mediante correo electrónico o físico.

El Comité sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y sus decisiones serán tomadas por unanimidad.

PRINCIPAL FINDETER
Gerente de Infraestructura
Director de Contratación de FINDETER o el Técnico Especialista con funciones de Coordinador de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER
Profesional de la Gerencia de Infraestructura

PRINCIPAL MINISTERIO DEL DEPORTE
Un funcionario (ingeniero civil o arquitecto), del nivel Asesor, designado por el ordenador del gasto del Ministerio
Dos (2) Profesional(es) Delegado(s) o Designado(s) por el Director de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte

La Dirección de Contratación de FINDETER participará en todas las sesiones en que se discuta la aprobación de documentos precontractuales y la Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones de FINDETER participará en las sesiones en que se discutan asuntos relacionados con la etapa de ejecución de los contratos. Lo anterior, en el marco de sus respectivas competencias.

Este Comité podrá sesionar en forma presencial o virtual. Las sesiones las convocará FINDETER, de forma virtual, incluyendo en la misma los soportes y temas a tratar que haya propuesto cualquiera de los integrantes del Comité. La convocatoria se realizará al menos con dos (2) días de anticipación a la sesión, sin embargo, en cualquier momento podrá sesionar válidamente con la asistencia de la mayoría de sus miembros, siempre que asista al menos un integrante por parte del MINISTERIO, y las decisiones serán tomadas por unanimidad.

La Secretaría Técnica estará a cargo de FINDETER quien deberá adjuntar a cada sesión los documentos precontractuales, contractuales y/o poscontractuales necesarios para tomar las decisiones que se presenten a consideración del comité.

El gerente de Infraestructura de FINDETER será el encargado de presidir la sesión y suscribir el acta de esta, en su ausencia lo hará su suplente o quien designen los miembros de comité para ello. La Dirección de Contratación o la Coordinación de Contratación Derivada y de Liquidaciones, según corresponda de acuerdo con sus competencias, será la encargada de adelantar la secretaría de las sesiones del Comité Técnico, levantar las actas de cada una de las sesiones, y todas las demás actividades que se desprendan de esta gestión, de conformidad a su competencia.

A las reuniones de este Comité podrán asistir como invitados las personas que los integrantes consideren pertinente invitar.

1.4.2.2. Las funciones del Comité Técnico:

a. Sugerir las directrices, recomendar acciones, modificaciones y otras estrategias necesarias, la debida ejecución de los recursos incorporados en el Fideicomiso, siempre y cuando estén acorde a los actos, procedimientos y contratos de FINDETER, lo previsto en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO y en los contratos derivados, y no modifiquen el alcance de lo convenido por las partes.
b. Servir como espacio de discusión y debate de los asuntos relacionados con la ejecución de los contratos derivados, y pronunciarse en relación con las controversias que puedan llegar a presentarse, teniendo en consideración los conceptos y recomendaciones de los supervisores y/o interventores de los contratos.
c. Aprobar los Términos de Referencia de las convocatorias que adelante el Fideicomiso para la celebración de contratos derivados y sus adendas, a excepción de aquellas que solamente modifiquen cronograma en el proceso de selección.
d. Recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad de las propuestas presentadas en el marco de los procesos de selección, y la adjudicación de la contratación derivada, con fundamento en los informes de verificación y de evaluación y calificación de las ofertas que elabore FINDETER. En relación con estos aspectos, el MINISTERIO tendrá voz, pero no voto.
e. Hacer recomendaciones al Comité Fiduciario, relacionadas con solicitudes del consultor o del contratista de obra, en aquellas situaciones que se presenten en la ejecución de los contratos y que incidan en modificaciones contractuales al alcance, plazo, valor, entre otros y/o terminación anticipada e imposición de apremio y cláusulas penales de los contratos derivados.
f. Instruir la terminación anticipada de los contratos derivados en los cuales opere una condición resolutoria o suspensiva, previo concepto en ese sentido por parte del supervisor del contrato derivado.
g. Instruir a la Fiduciaria como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER frente a las diferentes situaciones que se presenten en ejecución de los contratos derivados que impliquen suspensiones. En caso en que la suspensión del contrato supere más de un (1) mes ya sea en un solo trámite o la sumatoria de las suspensiones, el Comité Técnico deberá informar y recomendar al comité Fiduciario la procedencia de la suspensión por el término que supere el plazo mencionado anteriormente, siempre y cuando esto garantice la continuidad de la ejecución del contrato.
h. Revisar los conceptos que emitan el supervisor y/o el interventor de los contratos, para aprobar o rechazar los Ítems no previstos y/o las mayores y menores cantidades de obra que se encuentren durante la ejecución de los proyectos siempre y cuando los mismos no afecten el plazo, el valor o el alcance del contrato. En caso de que el concepto del supervisor y/o interventor recomiende que se modifiquen el plazo, el valor o el alcance de los contratos, el Comité Técnico remitirá su recomendación al Comité Fiduciario para que este instruya a la Fiduciaria la respectiva modificación.
i. Instruir a la Fiduciaria como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, previa recomendación del supervisor y/o interventor respectivo, el cierre y archivo de los procesos por presunto incumplimiento de un contrato derivado sin hacer efectiva la cláusula penal o la cláusula penal de apremio; siempre y cuando el procedimiento establecido en el respectivo contrato derivado no disponga de manera expresa que estas funciones estén delegadas al Comité Fiduciario.
j. Instruir a la Fiduciaria como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER previo informe del interventor y visto bueno del supervisor, el envío del aviso de siniestro a la compañía de seguros que corresponda, así como la respectiva reclamación del valor asegurado.
k. Instruir a la Fiduciaria como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, previo análisis técnico y jurídico presentado por el interventor y/o supervisor respectivo, el cierre y archivo de la reclamación ante la aseguradora.
l. Las demás que se establezcan en el contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-102452, el Contrato Interadministrativo No. COI-1364 de 2021 y en el presente Manual Operativo.

1.4.3. COMITÉ FINANCIERO

Es el órgano encargado de tomar decisiones sobre la administración financiera de los recursos del Fideicomiso en el marco de la obligación de administración de recursos asumida por FINDETER en el CONTRATO INTERADMINISTRATIVO.

1.4.3.1. Integración del Comité Financiero

Este órgano colegiado está integrado con voz y voto por las siguientes personas, quienes podrán delegar su asistencia a las sesiones de este Comité:

PRINCIPAL DE FINDETER
Vicepresidente de planeación
Vicepresidente Técnico
Vicepresidente Financiero

Así mismo, participará BBVA ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD FIDUCIARIA en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, con voz, pero sin voto y llevará la Secretaría del Comité Financiero.

Sin perjuicio de las obligaciones a cargo de FINDETER, relacionadas con la debida administración e inversión de los recursos incorporados en el Patrimonio Autónomo.

El Vicepresidente de Planeación de FINDETER será el encargado de presidir la sesión y suscribir el acta en conjunto con el secretario.

El Comité Financiero se reunirá cuando se requiera, y extraordinariamente cuando se requiera, por solicitud de cualquiera de sus miembros.

Este comité podrá sesionar en forma presencial o virtual. Sesionará válidamente con la asistencia y/o participación de la mayoría de sus miembros y las decisiones serán tomadas por unanimidad.

A las reuniones de este Comité, podrán asistir como invitados las personas que los integrantes consideren pertinentes.

1.4.3.2. Funciones del Comité Financiero:

a. Revisar y controlar la liquidez de los recursos que transfiera el MINISTERIO o cualquier otra entidad.
b. Adoptar decisiones sobre la administración financiera de los recursos del Fideicomiso.
c. Analizar los requerimientos de recursos necesarios para cumplir la finalidad del contrato de fiducia mercantil.
d. Hacer seguimiento financiero con base a los avances técnicos de los Proyectos que les permita generar políticas y procedimientos sobre el uso de los recursos.
e. Las demás que se establezcan en el Contrato de Fiducia Mercantil No. 3-1-102452 de 2021, Contrato Interadministrativo No. COI-1364 de 2021 y en el presente Manual Operativo.

CAPITULO II
DESARROLLO Y ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO COI 1364- 2021

2.1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

2.1.1 RESUMEN CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 1364 - 2021

El CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. COI-1364-2021 DE 2021 SE SUSCRIBE ENTRE EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintiún (21) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno. (2021), con un plazo de 7 meses y trece días, es decir con fecha de terminación al 5 de agosto de 2022.

El día 22 de diciembre de 2021, se expide la póliza 3344101221148 con SEGUROS DEL ESTADO como garantía de cumplimiento del contrato interadministrativo COI. 1364-202, con vigencia del 22/12/2021 al 5/2/2023.

A los veintitrés (23) días del mes de diciembre de 2021, en las instalaciones del Ministerio del Deporte – MINDEPORTE se reunieron, para dar inicio al presente contrato, EDGAR MUÑOZ DAVID en calidad de supervisor del contrato interadministrativo COI. 1364-2021, y WILMAR ENRIQUE SEPÚLVEDA DÍAZ, en su calidad de supervisor del contrato interadministrativo No. COI. 1364-2021 la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A - FINDETER identificada con NIT (800.096.329-1), como Contratista.

El 26 de enero de 2022, mediante comité fiduciario se aprobó el manual operativo.

El día 24 y el 25 de marzo del 2022, se firmaron modificaciones al contrato, entre ellas la prórroga del plazo, quedando como nueva fecha de terminación del contrato el día 31 de octubre de 2023

Con ocasión a la modificación de prórroga del plazo que tuvo el contrato, se actualizo la Póliza de Cumplimiento la cual cuenta con un anexo que amplia y ajusta la vigencia de los amparos, quedando con vigencia del 22/12/2021 al 30/04/2024.

Para todos los efectos legales, el Contrato de Fiducia Mercantil suscrito entre FINDETER y la FIDUCIARIA dio lugar a la constitución del Patrimonio Autónomo denominado PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER con los bienes transferidos a título de fiducia mercantil por el Fideicomitente o el MINISTERIO en virtud del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, aquellos que se transfieran por su cuenta, así como los que se transfieran en un futuro, por el MINISTERIO o por otras entidades.

El Fideicomiso ha sido identificado con el código 3-1-102452 ante la Superintendencia Financiera, el cual define que el Fideicomiso corresponde al Tipo 3 – Fiducia de Administración, Subtipo 1 – Administración y Pagos y Consecutivo 102452. Este código debe estar descrito siempre que se haga referencia al Fideicomiso: en los informes, en los formatos, en la correspondencia, en los estados financieros, en los formatos de apertura/incremento y en los formatos de pago.

La Dra. Angélica Viviana Giraldo Perdomo, en su calidad de ordenadora del gasto y secretaria general del Ministerio del Deporte, decidió designarme la supervisión del contrato COI 1364-2021 a partir del **09 de febrero de 2022,** es de aclarar que no se recibió informe por parte del anterior supervisor del contrato**.**

2.1.2. MODIFICACIONES AL CONTRATO COI 1364-2021.

El Contrato interadministrativo COI 1364- 2021, a la fecha ha tenido 2 documentos modificatorios así:

2.1.2.1. Modificación No. 1

Se aprobó en el Secop II el 24 de marzo de 2022, mediante la cual se realizaron las siguientes modificaciones al contrato.

Modifico las clausulas Octava, Decima y Decima Primera así:

CLÁUSULA OCTAVA – PLAZO PRORROGAR *el plazo de ejecución del Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021, hasta el 31 de octubre de 2023 con el fin de continuar con la correcta ejecución de los proyectos que son tan importantes para las regiones y el desarrollo del país, por lo cual, la CLÁUSULA OCTAVA del contrato quedará así: "El plazo de ejecución del presente Contrato Interadministrativo será hasta el día 31 de octubre de 2023, contados a partir de la fecha de suscripción de la respectiva acta de inicio. Dicho plazo podrá ser prorrogado previo acuerdo de las partes".*

El parágrafo se mantiene incólume.

Aclara la **Cláusula Decima** así:

ACLARAR la cláusula décima del Contrato Interadministrativo No. COI- 1364 – 2021 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, en el sentido de incluir el presente cuadro, respecto a la Disponibilidad Presupuestal de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos, atendiendo lo mencionado a la liberación de recursos e inclusión del CDP No. 126722.

No. VF AUTORIZACIÓN	CDP	RP	VALOR A COMPROMETER	VALOR A LIBERAR	RUBRO
40521	9722	9722	$ 5.030.069.169,00		C-4302-1604-16-0-4302071-02 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
103221	9922	9922	$ 1.167.412.437,00		C-4302-1604-16-0-4302071-02 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
39121	10722	10722	$ 2.734.136.601,00		C-4302-1604-17-0-4302071-02 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL
23121	10522	10522		$ 840.426.915	C-4302-1604-17-0-4302071-02
23221	9522	9522		$ 690.926.955	C-4302-1604-16-0-4302071-02
39121	10722	10722		$ 703.598.983	C-4302-1604-17-0-4302071-02
N/A	126722	N/A	$ 2.234.952.853,00		C-4302-1604-16-0-4302071-02 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
TOTAL			**$ 11.166.571.060,00**		

De conformidad con lo establecido en la parte considerativa, se deberá realizar la liberación de recursos del contrato por la suma DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.234.952.853) M/CTE a cargo de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No.10522, 9522 y 10722

Modifica La Cláusula Decima Primera – Forma de Pago Numeral 2) Forma de Pago Asistencia Técnica y Administración de Recursos - Parágrafo Cuarto así:

MODIFICAR el parágrafo cuarto de la cláusula décima primera del contrato COI-1363-2021, el cual quedará así: "PARÁGRAFO CUARTO: El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la presente vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en único desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por éste al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio" .

Modifica Cláusula Decima Primera – Forma de Pago Numeral 2) Forma de Pago Asistencia Técnica y Administración De Recursos - Adicionar Parágrafo Quinto así:

INCLUIR el parágrafo quinto de la cláusula décima primera del contrato COI-1363-2021, de la siguiente manera: "PARÁGRAFO QUINTO: Si durante la prestación del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos, se identifican o proponen proyectos o componentes que por factores técnicos, jurídicos, financieros o de plazo de ejecución exceden lo acordado en el presente contrato, con relación al alcance, valor o plazo, las partes revisarán las condiciones contractuales y tomarán las acciones y decisiones que requieran previo acuerdo elevado por escrito y que será complementario del contrato que se suscriba mediante otrosí de conformidad con la política interna de contratación de bienes y servicios para terceros de Findeter"

2.1.2.2. Modificación No. 2.

Se aprobó en el Secop II el 25 de marzo de 2022, esta modificación se da básicamente a raíz que, una vez suscrita la modificación No.1, se evidenció que la información relacionada en la CLÁUSULA DÉCIMA – DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL no es clara, toda que se establece como ACLARACIÓN y se trata de una MODIFICACIÓN al cuadro que soporta las Autorizaciones de Vigencias Futuras del Contrato en virtud de la parte considerativa, por lo cual, se hace necesario rectificar el sentido de la citada modificación bajo los siguientes términos:

MODIFICAR la cláusula décima del Contrato Interadministrativo No. COI-1364-2021 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL CONTRATO, únicamente en el sentido de modificar el cuadro que soporta las Autorizaciones de Vigencias Futuras del contrato, de acuerdo con la parte considerativa de la modificación No. 1, de la siguiente manera:

i. Recursos para la estructuración y ejecución de proyectos: Vigencia 2022

No. VF AUTORIZACIÓN	COMPROMISO VF	CDP	RP	VALOR COMPROMETIDO	RUBRO	PROYECTO
40721	8821	9622	9622	$ 2.347.142.331,00	C-4302-1604-16-0-4302071-02	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
103221	9121	9822	9822	$ 69.475.636.094,00	C-4302-1604-16-0-4302071-02	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
39221	9321	10622	10622	$12.881.272.532,00	C-4302-1604-17-0-4302071-02	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL
112821	9521	10822	10822	$ 7.093.135.087,00	C-4302-1604-17-0-4302071-02	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL
TOTAL				**$91.797.186.044,00**		

ii. Para los recursos de la asistencia técnica y administración de recursos: Vigencia 2022

No. VF AUTORIZACIÓN	CDP	RP	VALOR COMPROMETIDO	VALOR A LIBERAR	VALOR A COMPROMETER	RUBRO
40521	9722	9722	$ 5.030.069.169,00			C-4302-1604-16-0-4302071-02 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
103221	9922	9922	$ 1.167.412.437,00			C-4302-1604-16-0-4302071-02 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
39121	10722	10722	$ 2.734.136.601,00			C-4302-1604-17-0-4302071-02 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DE ALTA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL
23121	10522	10522	$ 840.426.915	$ 840.426.915		C-4302-1604-17-0-4302071-02
23221	9522	9522	$ 690.926.955	$ 690.926.955		C-4302-1604-16-0-4302071-02
39121	10722	10722	$ 703.598.983	$ 703.598.983		C-4302-1604-17-0-4302071-02
N/A	126722	N/A			$ 2.234.952.853,00	C-4302-1604-16-0-4302071-02 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A NIVEL NACIONAL
TOTAL			$ 11.166.571.060,00			

De otra parte, se evidenció un error de digitación en las CLÁUSULAS ESPECÍFICAS O PARTICULARES A MODIFICAR - Cláusula Decima Primera Forma de Pago en cada uno de los parágrafos cuarto y en la inclusión del parágrafo 5, teniendo en cuenta que se relacionó erróneamente el número del contrato sujeto a modificación. Por lo cual, de conformidad con el artículo 45 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo "Corrección de errores formales: En cualquier tiempo, de oficio o a petición de parte, se podrán corregir los errores simplemente formales contenidos en los actos administrativos, ya sean aritméticos, de digitación, de transcripción o de omisión de palabras. En ningún caso la corrección dará lugar a cambios en el sentido material de la decisión, ni revivirá los términos legales para demandar el acto. Realizada la corrección, esta deberá ser notificada o comunicada a todos los interesados, según corresponda¨, se debe aclarar mediante el presente instrumento que el contrato a que se refiere la Modificación No. 1, es el No. COI-1364-2021.

Por las razones antes descritas se dio la modificación No 2.

2.1.3. PÓLIZAS DEL CONTRATO.

De acuerdo a la Cláusula DÉCIMA SEXTA. - GARANTÍAS: FINDETER deberá constituir a favor del MINISTERIO la Garantía Única de Cumplimiento de que trata Ley 80 de 1993, la ley 1150 de 2007 y el articulo 2.2.1.2.3.1.7 del Decreto 1082 de 2015, dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, así:

CLASE DE RIESGOS VALOR ASEGURADO VIGENCIA CUMPLIMIENTO En cuantía equivalente al diez por ciento (10%) sobre el valor de los Costos de Asistencia Técnica y administración de recursos.

La duración del Contrato y seis (6) meses más. La vigencia deberá ser en todo caso hasta la liquidación del contrato.

El día 22 de diciembre de 2021, se recibió la póliza 3344101221148 de SEGUROS DEL ESTADO como garantía de cumplimiento del contrato interadministrativo COI. 1364-202, con vigencia del 22/12/2021 al 5/2/2023, posteriormente actualizada mediante anexo No. 1 que modifico las vigencias de acuerdo a la prórroga del contrato quedando con una vigencia del 22/12/2021 al 30/04/2024, y está constituida por un valor asegurado de $1.116.657.106.

A la fecha la póliza del contrato se encuentra vigente.

De igual manera en el parágrafo Primero de esta misma Clausula Findeter tiene la obligación de exigir a sus contratistas que las pólizas de los contratos derivados tengan como beneficiario al Ministerio del Deporte.

> *PARÁGRAFO PRIMERO: Para efectos de la constitución de los amparos de cumplimiento, calidad de bienes y servicios, responsabilidad civil extracontractual, estabilidad y calidad de la obra, pago de salarios, prestaciones sociales y demás que apliquen para la contratación derivada, FINDETER deberá exigir a sus contratistas derivados la inclusión del MINISTERIO como asegurado y beneficiario de las garantías otorgadas con ocasión de la ejecución de los contratos derivados. La fiduciaria vocera del Fideicomiso será la responsable de verificar la idoneidad y vigencia de las garantías, de acuerdo con lo solicitado en cada contrato e impartir su aprobación.*

2.1.4. EQUIPO MINIMO APROBADO

De acuerdo con obligacion cuarta del contrato COI-1364-2021, literal b, numeral 2: *"Previo a la suscripción del acta de inicio, remitir al MINISTERIO para su verificación las hojas de vida del equipo de gestión mínimo requerido que se pondrá a disposición de los proyectos, conforme lo establecido en el numeral 2.8 de la propuesta de servicios presentada por FINDETER."*

Por lo anterior el 23 de diciembre de 2021, el supervisor designado por MINDEPORTE Edgar Muñoz, evaluo y valido los 3 profesionales, indicados en el acta No. 1 Acta de aprobacion de personal para la ejecucion del contrato, dicha acta se encuentra publicada en el SECOP 2.

El deporte es de todos | Mindeporte

ACTA DE APROBACION DE PERSONAL PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO

GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA

ACTA No. 1

CONTRATO No.	COI-1364-2021
OBJETO	Prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos al MINISTERIO, para: i) la contratación y ejecución de los proyectos de infraestructura recreativa y deportiva que indique el MINISTERIO y se desarrollen total o parcialmente con cargo a los recursos de esta cartera ministerial, en predios de propiedad o posesión de las entidades territoriales; así como para la contratación y el desarrollo de las interventorías respectivas y, ii) la contratación y el desarrollo de las interventorías a los contratos de obra que indique el MINISTERIO y que hayan sido celebrados por los entes territoriales con los cuales el MINISTERIO haya suscrito convenios interadministrativos.
CONTRATISTA	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER
FECHA DE APROBACIÓN	23-12-2021
SUPERVISOR	EDGAR MUÑOZ DAVID

Se deja constancia que el supervisor del MINISTERIO DEL DEPORTE por intermedio del profesional de apoyo Pablo Emilio Gomez revisó y aprobó las hojas de vida con sus respectivos soportes, de acuerdo con lo solicitado en el contrato No. COI-1364-2021 del PROCESO SECOP II: CD-1146-2021, adjudicado a la FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER.
Con lo anterior, se presenta la relación de personal mínimo solicitado:

CONCEPTO EVALUACION DE HOJAS DE VIDA CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 1364-2021
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. - FINDETER

No.	NOMBRE	CARGO	PROFESION	ESPECIALIZACION
1	ANDRES LOZADA HERRERA	GESTOR DEL CONTRATO	INGENIERO CIVIL	ESPECIALISTA EN CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
2	DIEGO FERNANDO LOPEZ MORENO	ABOGADO	ABOGADO	
3	ARIEL ALVIRA LUNA	CONTADOR PÚBLICO	CONTADOR PÚBLICO	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Bogotá, D.C., a los veintitrés (23) días del mes diciembre del 2021.

FIRMA

WILMAR ENRIQUE SEPÚLVEDA DÍAZ
Supervisor del Contrato Interadministrativo 1364-2021
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER

EDGAR MUÑOZ DAVID
C.C. No. 12.965.830
Supervisor
MINISTERIO DEL DEPORTE

Proyectó y Revisó: Pablo Emilio Gomez

Anexos: Hojas de vida con sus soportes
concepto de evaluación

Conforme lo establecido en el numeral 2.8 de la propuesta de servicios presentada por FINDETER, esta supervisión mediante reuniones de seguimiento al contrato interadministrativo No. COI 1364-2021, solicitó a FINDETER, enviar el listado del resto del equipo mínimo necesario para la ejecución del contrato.

Por lo anterior FINDETER, remitió el siguiente listado de profesionales, donde certifica que cumple el perfil y la experiencia, para la ejecución del Contrato interadministrativo No. 1364-2021 de acuerdo a lo establecido en el numeral 2.8 de la propuesta así:

EQUIPO	NOMBRE	DEDICACION	PERFIL / EXPERIENCIA
Gestora Técnica del Contrato	Claudia Johanna Rodríguez Gualdrón	100%	Arquitecta en estudios de posgrado en Gerencia de Proyectos
Supervisor	Arq. Ana Isabel Tunjo Guerrero	100%	Arquitecta con experiencia de supervisión de proyectos de infraestructura
Supervisor	Ing. Jorge Andrés Castillo Torres	100%	Ingeniero con experiencia de supervisión de proyectos de infraestructura
Supervisor	Ing. Germán Andrés Candia Cotamo	100%	Ingeniero con experiencia de supervisión de proyectos de infraestructura
Supervisor	Ing. Luis Alberto Perdomo Lara	100%	Ingeniero con experiencia de supervisión de proyectos de infraestructura
Supervisor	Ing. Alberto José Lara del Castillo	100%	Ingeniero con experiencia de supervisión de proyectos de infraestructura
Supervisor	Ing. Jorge Enrique Rivera Cardozo	100%	Ingeniero con experiencia de supervisión de proyectos de infraestructura
Supervisor	Ing. Cristian Yesid Bula Peña	100%	Ingeniero primer empleo
Ingeniero Civil especialista en estructuras	Ing. Guillermo Alberto Arcila Diaz	De acuerdo con la necesidad	Ingeniero Civil con posgrado en Ingeniería Estructural o afines
Ingeniero Civil especialista en geotecnia	Ing. Jorge Andrés Castillo Torres	De acuerdo con la necesidad	Ingeniero Civil con posgrado en Ingeniería Geotécnica o afines
Abogado	Margarita Rosa Zambrano	100%	Profesional en Derecho
Profesional Social	Angélica Arzuza Colina	100%	Profesional en Administración, Derecho, Ingenierías, Administración Pública, Relaciones internacionales, Arquitectura, Licenciado, Trabajo Social, entre otras.
Apoyo Administrativo	Gloria Patricia Pérez Gutiérrez	100%	Tecnólogo en Administración de empresas, Finanzas, Economía, entre otras.
Apoyo Administrativo	Erika Alejandra Díaz Parra	100%	Tecnólogo en Administración de empresas, Finanzas, Economía, entre otras.
Apoyo Administrativo	Erika Paola Ramírez Parra	100%	Tecnólogo en Administración de empresas, Finanzas, Economía, entre otras.

2.2. ASPECTOS FINANCIEROS:

2.2.1. RECURSOS TRANSFERIDOS AL PATRIMONIO

El valor total del Contrato Interadministrativo COI-1364-2021 es por la suma de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($134.533.302.642 M/CTE)**, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.

Este valor se encuentra discriminado de la siguiente manera:

- Hasta la suma de **CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE ($123.366.731.582 M/CTE)**, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, correspondiente a la estructuración y ejecución de los proyectos priorizados y definidos por el MINISTERIO.

- Hasta la suma de **ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.166.571.060 M/CTE)**, incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar, correspondiente a la remuneración por el servicio de asistencia técnica y administración de recursos de FINDETER

FORMA DE PAGO. **PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS** –El MINISTERIO DEL DEPORTE realizará los desembolsos y pagos del contrato, de la siguiente manera:

1) DESEMBOLSO DE LOS RECURSOS PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS: El desembolso de los recursos destinados para la estructuración y ejecución de los proyectos priorizados y definidos por el MINISTERIO, se efectuará de la siguiente manera:

a) Un primer desembolso por la suma de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($31.569.545.538 M/CTE) incluidos todos los impuestos a que haya lugar, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:- El Perfeccionamiento del contrato interadministrativo y - La constitución del Patrimonio Autónomo.

b) Un segundo desembolso por la suma de NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 91.797.186.044 M/CTE), previo informe de avance del contrato por parte de FINDETER.

A la fecha MINDEPORTE ya realizo los dos desembolsos correspondientes a $ 31.569.545.538 el 28 de diciembre de 2021, y $ 91.797.186.044 el 14 de febrero de 2022, para una trasferencia total por la suma de CIENTO VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA CORRIENTE $123.366.731.582, al patrimonio autonomo, correspondiente a la estructuracion y ejecucion de proyectos y de acuerdo a la clausula de forma de pago del contrato.

FORMA DE PAGO DE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS: El valor de la remuneración de FINDETER será pagado, de la siguiente manera:

Actividad	Porcentaje del valor, por proyecto, del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos	Valor Total para todos los Proyectos
A la adjudicación de cada uno de los Contratos Derivados	20,00%	$ 1.876.734.632
A la firma del Acta de Inicio de cada uno de los Contratos Derivados	10,00%	$ 938.367.316

Actividad	Porcentaje del valor, por proyecto, del servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos	Valor Total para todos los Proyectos
Al avance de ejecución física del 20% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,00%	$ 1.407.550.974
Al avance de ejecución física del 40% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,00%	$ 1.407.550.974
Al avance de ejecución física del 60% % por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,00%	$ 1.407.550.974
Al avance de ejecución física del 80% % por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	15,00%	$ 1.407.550.974
Al avance de ejecución física del 100% por cada proyecto, certificado por la Interventoría y la Supervisión.	10,00%	$ 938.367.316
SUBTOTAL		**$ 9.383.673.160**
IVA (19%)		$ 1.782.897.900
TOTAL, COSTOS		**$ 11.166.571.060**

El valor de la remuneración de FINDETER será pagado de forma mensual de acuerdo con los porcentajes indicados en la tabla anterior de manera independiente por cada proyecto, distribuyendo el valor total de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos reflejado anteriormente de acuerdo con la relación que se determine para el valor de cada proyecto y el valor total disponible para la ejecución de proyectos

El valor de referencia para determinar la distribución del pago de los $11.166.571.060 será el valor total disponible de los proyectos.

Para establecer el valor del reconocimiento económico en cada actividad de cada uno de los contratos derivados se debe tener en cuenta la siguiente metodología:

1. El Valor Total de los proyectos del contrato (TPC) se definió así:

$$TPC = \sum_{n=1}^{N} VP_n = \mathbf{123.366.731.582}$$

Donde VP corresponde al Valor de Cada Proyecto proyectada.

2. Se calculó el Valor Total por Hito sin IVA (VTH) mediante la siguiente fórmula:

$$VTH = S * PSA$$

Donde S corresponde al Valor de la Propuesta Económica de FINDETER para esta etapa del proyecto antes de IVA y PSA es el Porcentaje del Valor del Servicio de Asistencia Técnica y Administración de Recursos.

3. Se establece el porcentaje de Participación de cada Proyecto (PPP) así:

$$PPP = \frac{VP}{TPC}$$

Donde VP es Valor Total del Proyecto sobre la cual se está calculando el Hito.

4. Se calcula el Pago por Hito y Proyecto (PHP) antes de IVA:

$$PHP = PPP * VTH$$

Este procedimiento se debe tener en cuenta para calcular el Pago por Hito y Proyecto para cada Hito cumplido de cada Proyecto.

• Para los dos (2) primeros hitos (actividades), se pagarán una vez se haga entrega de los documentos correspondientes a los términos de referencia, acta de adjudicación o selección, contratos derivados suscritos y actas de inicio de contratos derivados suscritos respectivamente.

• Para el hito de avance de ejecución, se pagará una vez se certifique el avance de cada proyecto por parte de la Interventoría y la Supervisión.

En la modificación No.1 el 22 de marzo de 2022 con respecto a la cláusula décima primera - del Contrato FORMA DE PAGO ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS"PARÁGRAFO CUARTO: El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la presente vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en único desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por éste al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio".

> "*PARÁGRAFO CUARTO: El total de la remuneración de la Asistencia Técnica y Administración de Recursos de Findeter será desembolsada en la presente vigencia por parte del MINISTERIO al Patrimonio Autónomo que constituya FINDETER, en único desembolso, y de conformidad con la forma de pago establecida en la presente cláusula, una vez cumplidos sus requisitos, se realizarán los pagos directamente por parte del vehículo fiduciario a Findeter, previa presentación de la facturación con soportes por éste al Patrimonio Autónomo, autorización y aprobación de la supervisión del Ministerio."*

El 29 de marzo de 2022, MINDEPORTE, realizo transferencia por la suma de **ONCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL SESENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($11.166.571.060 M/CTE)**, al patrimonio autonomo, cumpliendo con el total desembolsado según compromisos en la minuta del COI 1364-2021 Forma de pago.

2.2.2. PAGOS AUTORIZADOS

2.2.2.1. PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS.

De acuerdo con el informe financiero y trimestral con corte al 30 de junio, no se ha realizado ningún pago. En espera del informe financiero del mes de julio, este debe ser presentado en la ultima semana de agosto de 2022, de acuerdo con lo establecido en el contrato.

2.2.2.2. PARA LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA

Se solicito por FINDETER, la autorizacion No. 1, del pago de asistencia tecnica, en mi calidad de supervisora se autorizó el primer pago según oficio No. 2022EE0016625 del 22 de junio de 2022, por la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 MCTE ($544.847.458,00)** Incluido IVA, discriminado así; i. por CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/cte. ($450.349.166,00) por la actividad de adjudicación de cada uno de los setenta y un (71) contratos derivados en los meses de marzo, abril y mayo de 2022, y la suma NOVENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE. ($94.498.292,00) para la actividad de firma del Acta de Inicio de cada uno de los veintiséis (26) Contratos Derivados realizados en el mes de abril de 2022, como se muestra a continuación:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER						
Anexo 2- ACTA DE INICIO REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL 2022						
TPC	$ 123.366.731.582					
S	$ 9.383.673.160					
PSA	10%					
VTH	$ 938.367.316					
No	**MUNICIPIO**	**CONTRATO No**	**FECHA DE INICIO**	**VALOR TOTAL INTERVENTORIA**	**PHP**	**REDONDEO**
1	APARTADO	PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022	5/04/2022	$ 843.845.660	$ 6.418.563,39	$ 6.418.563,00
2	ARBOLETES	PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022	5/04/2022	$ 173.112.513	$ 1.316.749,84	$ 1.316.750,00
3	VILLANUEVA	PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022	6/04/2022	$ 321.276.200	$ 2.443.730,83	$ 2.443.731,00
4	REMOLINO	PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022	6/04/2022	$ 104.242.784	$ 792.904,38	$ 792.904,00
5	BARRANQUILLA	PAF-ATMINDEPORTE-I-101-2022	8/04/2022	$ 1.422.302.280	$ 10.818.491,79	$ 10.818.492,00
6	FRANCISCO	PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022	8/04/2022	$ 173.096.926	$ 1.316.631,28	$ 1.316.631,00
7	NARIÑO	PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022	8/04/2022	$ 461.491.479	$ 3.510.253,66	$ 3.510.254,00
8	SAN BENITO ABAD	PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022	8/04/2022	$ 296.656.995	$ 2.256.469,18	$ 2.256.469,00
9	SABANALARGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022	8/04/2022	$ 264.673.743	$ 2.013.194,21	$ 2.013.194,00
10	SAMANIEGO	PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022	8/04/2022	$ 401.533.616	$ 3.054.194,73	$ 3.054.195,00
11	ENTRERRIOS	PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022	8/04/2022	$ 294.144.612	$ 2.237.359,19	$ 2.237.359,00
12	GIRON	PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022	11/04/2022	$ 1.516.294.906	$ 11.533.430,15	$ 11.533.430,00
13	SAN LUIS	PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022	11/04/2022	$ 475.697.437	$ 3.618.308,77	$ 3.618.309,00
14	QUINCHÍA	PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022	18/04/2022	$ 225.270.978	$ 1.713.484,02	$ 1.713.484,00
15	ARIGUANI	PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022	18/04/2022	$ 140.248.189	$ 1.066.773,15	$ 1.066.773,00
16	HELICONIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	20/04/2022	$ 213.783.500	$ 1.626.106,54	$ 1.626.107,00
17	CALI INDERVALLE	PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022	20/04/2022	$ 288.624.504	$ 2.195.371,46	$ 2.195.371,00
18	NECOCLI	PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022	21/04/2022	$ 545.641.925	$ 4.150.329,20	$ 4.150.329,00
19	CHIGORODÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022	22/04/2022	$ 474.570.653	$ 3.609.738,09	$ 3.609.738,00
20	OLAYA HERRERA	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022	22/04/2022	$ 230.090.945	$ 1.750.146,25	$ 1.750.146,00
21	ANAPOIMA	PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022	22/04/2022	$ 186.373.276	$ 1.417.615,50	$ 1.417.615,00
22	CHIPAQUE	PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022	22/04/2022	$ 150.199.042	$ 1.142.462,56	$ 1.142.463,00
23	MALAMBO SAN	PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022	25/04/2022	$ 263.729.114	$ 2.006.009,06	$ 2.006.009,00
24	GUACAMAYAS	PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022	25/04/2022	$ 204.287.776	$ 1.553.878,99	$ 1.553.879,00
25	LA UNION	PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022	25/04/2022	$ 407.574.770	$ 3.100.145,70	$ 3.100.146,00
26	VALENCIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022	27/04/2022	$ 361.276.747	$ 2.747.987,95	$ 2.747.988,00
				$ 10.440.040.570	**$ 79.410.329,86**	**$ 79.410.329,00**

RESUMEN ACTAS DE INICIO		
		REDONDEO
ABRIL	$ 79.410.329,86	$ 79.410.329,00
TOTAL	$ 79.410.329,86	$ 79.410.329,00
IVA	$ 15.087.962,67	$ 15.087.963,00
TOTAL + IVA	**$ 94.498.292,53**	**$ 94.498.292,00**

y **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE**. **($ 450.349.166,00)** por la actividad de adjudicación de cada uno de los contratos derivados como se muestra a continuación:

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364-2021 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTE Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL FINDETER

Anexo 1- ADJUDICACIONES REALIZADAS EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2022

TPC	$	123.366.731.582
S	$	9.383.673.160
PSA		20%
VTH	$	1.876.734.632

No	MUNICIPIO	PROCESO No	FECHA ADJUDICACIÓN	VALOR TOTAL INTERVENTORIA	PHP	REDONDEO	COMITÉ FIDUCIARIO
1	APARTADO	PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022	3/03/2022	$ 843.845.660	$ 12.837.126,78	$ 12.837.127,00	2
2	ARBOLETES	PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022	9/03/2022	$ 173.112.513	$ 2.633.499,68	$ 2.633.500,00	4
3	BARRANQUILLA	PAF-ATMINDEPORTE-I-101-2022	9/03/2022	$ 1.422.302.280	$ 21.636.983,58	$ 21.636.984,00	4
4	CHIGORODÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022	9/03/2022	$ 474.570.653	$ 7.219.476,18	$ 7.219.476,00	4
5	FRANCISCO PIZARRO	PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022	9/03/2022	$ 173.096.926	$ 2.633.262,56	$ 2.633.263,00	4
6	GIRON	PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022	9/03/2022	$ 1.516.294.906	$ 23.066.860,29	$ 23.066.860,00	4
7	HELICONIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022	10/03/2022	$ 213.783.500	$ 3.252.213,08	$ 3.252.213,00	6
8	NARIÑO	PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022	10/03/2022	$ 461.491.479	$ 7.020.507,31	$ 7.020.507,00	5
9	VALENCIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022	10/03/2022	$ 361.276.747	$ 5.495.975,89	$ 5.495.976,00	5
10	VILLANUEVA	PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022	10/03/2022	$ 321.276.200	$ 4.887.461,66	$ 4.887.462,00	5
11	OLAYA HERRERA	PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022	11/03/2022	$ 230.090.945	$ 3.500.292,50	$ 3.500.292,00	7
12	SIPÍ	PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022	11/03/2022	$ 170.809.726	$ 2.598.468,19	$ 2.598.468,00	7
13	SAN BENITO ABAD	PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022	15/03/2022	$ 296.656.995	$ 4.512.938,37	$ 4.512.938,00	9
14	REMOLINO	PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022	16/03/2022	$ 104.242.784	$ 1.585.808,75	$ 1.585.809,00	10
15	SAN VICENTE FERRER	PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022	16/03/2022	$ 250.699.087	$ 3.813.796,90	$ 3.813.797,00	10
16	SABANALARGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022	17/03/2022	$ 264.673.743	$ 4.026.388,42	$ 4.026.388,00	11
17	ANAPOIMA	PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022	18/03/2022	$ 186.373.276	$ 2.835.231,00	$ 2.835.231,00	12
18	LOS CORDOBAS	PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022	18/03/2022	$ 438.998.997	$ 6.678.337,11	$ 6.678.337,00	12
19	MAHATES	PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022	22/03/2022	$ 240.803.640	$ 3.663.260,95	$ 3.663.261,00	13
20	LINARES	PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022	23/03/2022	$ 276.636.185	$ 4.208.368,84	$ 4.208.369,00	14
21	MALAMBO SAN FERNANDO	PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022	23/03/2022	$ 263.729.114	$ 4.012.018,11	$ 4.012.018,00	14
22	QUINCHÍA	PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022	23/03/2022	$ 225.270.978	$ 3.426.968,04	$ 3.426.968,00	14
23	SAMANIEGO	PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022	23/03/2022	$ 401.533.616	$ 6.108.389,46	$ 6.108.389,00	14
24	FRESNO	PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022	24/03/2022	$ 245.996.800	$ 3.742.262,67	$ 3.742.263,00	15
25	GUACAMAYAS	PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022	24/03/2022	$ 204.287.776	$ 3.107.757,98	$ 3.107.758,00	15
26	SUCRE	PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022	24/03/2022	$ 266.363.650	$ 4.052.096,38	$ 4.052.096,00	15
27	ARIGUANI	PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022	25/03/2022	$ 140.248.189	$ 2.133.546,30	$ 2.133.546,00	16
28	CERETE	PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022	25/03/2022	$ 920.979.080	$ 14.010.530,33	$ 14.010.530,00	16
29	CHIPAQUE	PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022	25/03/2022	$ 150.199.042	$ 2.284.925,12	$ 2.284.925,00	16
30	CHIPAQUE	PAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022	25/03/2022	$ 119.814.795	$ 1.822.700,27	$ 1.822.700,00	16
31	MALAMBO	PAF-ATMINDEPORTE-I-036--2022	25/03/2022	$ 476.940.100	$ 7.255.521,74	$ 7.255.522,00	16
32	NECOCLI	PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022	25/03/2022	$ 545.641.925	$ 8.300.658,40	$ 8.300.658,00	16
33	AMALFI	PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022	28/03/2022	$ 178.429.261	$ 2.714.381,50	$ 2.714.381,00	17
34	APIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022	28/03/2022	$ 281.911.000	$ 4.288.612,74	$ 4.288.613,00	17
35	CLEMENCIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022	28/03/2022	$ 333.072.148	$ 5.066.909,26	$ 5.066.909,00	17
36	SAN LUIS	PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022	28/03/2022	$ 475.697.437	$ 7.236.617,55	$ 7.236.618,00	17
37	ENTRERRIOS	PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022	28/03/2022	$ 294.144.612	$ 4.474.718,37	$ 4.474.718,00	18
38	SABANAS DE SANANGEL	PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022	28/03/2022	$ 347.468.100	$ 5.285.909,81	$ 5.285.910,00	18
39	SAN JOSE GUAVIARE	PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022	28/03/2022	$ 633.353.161	$ 9.634.978,54	$ 9.634.979,00	18
40	LA UNION	PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022	29/03/2022	$ 407.574.770	$ 6.200.291,41	$ 6.200.291,00	19
41	YARUMAL	PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022	29/03/2022	$ 219.217.207	$ 3.334.874,15	$ 3.334.874,00	19
42	CORDOBA	PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022	30/03/2022	$ 289.585.645	$ 4.405.364,41	$ 4.405.364,00	20
43	LLORÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022	30/03/2022	$ 209.199.263	$ 3.182.474,70	$ 3.182.475,00	20
44	PAILITAS	PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022	30/03/2022	$ 136.008.727	$ 2.069.052,86	$ 2.069.053,00	20
45	SAMPUES	PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022	30/03/2022	$ 492.131.640	$ 7.486.625,29	$ 7.486.625,00	20
46	DOSQUEBRADAS	PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022	31/03/2022	$ 236.111.976	$ 3.591.888,32	$ 3.591.888,00	21
47	LOS PATIOS	PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022	31/03/2022	$ 141.362.162	$ 2.150.492,78	$ 2.150.493,00	21
48	PIENDAMÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022	31/03/2022	$ 154.501.483	$ 2.350.376,64	$ 2.350.377,00	21
49	SÁCAMA	PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022	31/03/2022	$ 168.529.605	$ 2.563.781,52	$ 2.563.782,00	21
50	SAMANÁ	PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022	31/03/2022	$ 151.609.996	$ 2.306.389,46	$ 2.306.389,00	21
51	VIOTÁ	PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022	31/03/2022	$ 112.796.850	$ 1.715.938,75	$ 1.715.939,00	21
52	CALI INDERVALLE	PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2'22	1/04/2022	$ 288.624.504	$ 4.390.742,91	$ 4.390.743,00	22
53	SAN JOSE GUAVIARE PANURE	PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022	1/04/2022	$ 169.663.810	$ 2.581.035,78	$ 2.581.036,00	22
54	SAN MARCOS	PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022	1/04/2022	$ 164.945.580	$ 2.509.259,01	$ 2.509.259,00	22
55	MITÚ	PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022	4/04/2022	$ 420.563.850	$ 6.397.889,71	$ 6.397.890,00	23
56	CUMARAL	PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022	5/04/2022	$ 89.252.136	$ 1.357.761,31	$ 1.357.761,00	24
57	PEDRAZA	PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022	5/04/2022	$ 237.842.962	$ 3.618.221,20	$ 3.618.221,00	24
58	PALMAR DE VARELA	PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022	5/04/2022	$ 175.179.663	$ 2.664.946,51	$ 2.664.947,00	24
59	ALTO BAUDÓ, BOJAYA Y TADÓ	PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022	20/04/2022	$ 595.800.431	$ 9.063.702,09	$ 9.063.702,00	26
60	GALAPA	PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022	20/04/2022	$ 231.560.251	$ 3.522.644,53	$ 3.522.645,00	26
61	GOMEZ PLATA	PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022	20/04/2022	$ 303.723.101	$ 4.620.432,55	$ 4.620.433,00	26
62	GUTIERREZ Y FUSAGASUGA	PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022	20/04/2022	$ 246.865.742	$ 3.755.481,58	$ 3.755.482,00	26
63	MORROA	PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022	20/04/2022	$ 207.060.000	$ 3.149.930,84	$ 3.149.931,00	26
64	SAN DIEGO	PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022	21/04/2022	$ 429.084.768	$ 6.527.515,43	$ 6.527.515,00	27
65	MONTELÍBANO	PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022	26/04/2022	$ 888.599.578	$ 13.517.952,37	$ 13.517.952,00	28
66	SAN GIL	PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022	26/04/2022	$ 546.567.000	$ 8.314.731,24	$ 8.314.731,00	29
67	LA UNIÓN	PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022	2/05/2022	$ 154.858.591	$ 2.355.809,20	$ 2.355.809,00	30
68	LA VIRGINIA	PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022	4/05/2022	$ 185.164.000	$ 2.816.834,71	$ 2.816.835,00	31
69	BOGOTA D.C (OBRA)	PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022	5/05/2022	$ 1.379.673.038	$ 20.988.479,94	$ 20.988.480,00	32
70	BOGOTA D.C (INTERVENTORIA)	PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022	23/05/2022	$ 124.396.344	$ 1.892.397,76	$ 1.892.398,00	35
71	MARSELLA	PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022	25/05/2022	$ 392.804.613	$ 5.975.598,21	$ 5.975.598,00	36
				$ 24.876.976.312	**$ 378.444.677,80**	**$ 378.444.677,00**	

RESUMEN ADJUDICACIONES				
				REDONDEO
MARZO	$	268.423.310,91	$	268.423.309,00
ABRIL	$	75.992.247,06	$	75.992.248,00
MAYO	$	34.029.119,82	$	34.029.120,00
TOTAL	$	378.444.677,80	$	378.444.677,00
IVA	$	71.904.488,78	$	71.904.489,00
TOTAL + IVA	**$**	**450.349.166,58**	**$**	**450.349.166,00**

Documento que se encuentra debidamente subido al secop II.

Según lo indicado en el informe finacniero de junio, dicho pago de asistencia tecnica, aun no se ha realizado por el Fideicomiso.

No se ha recibido ninguna solicitud adicional por parte de FINDETER, para un nuevo pago de asistencia.

2.2.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Conforme a la obligación contenida en el numeral 7, y en la clausula **DÉCIMA TERCERA - RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y EXCEDENTES: FINDETER** deberá reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los rendimientos financieros que eventualmente se generen en el marco del presente Contrato, mensualmente dentro de los primeros diez (10) días del mes siguiente a su causación, previa instrucción por parte del MINISTERIO del procedimiento a seguir e indicando los datos de las cuentas respectivas. De igual forma, a la terminación del contrato y una vez realizada la liquidación del último contrato derivado, Findeter deberá reintegrar a la Dirección del Tesoro Nacional, los valores que no hayan sido ejecutados.

Con corte al 30 de junio se ha generado los siguientes rendimientos financieros, que han sido consignados al tesoro Nacional:

MES	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORACIÓN CAUSADOS FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA-FIC	TOTAL, TRANSFERIDO POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS
dic-21	$1.031.863,00	$5.562.843,08	$6.594.706,08
ene-22	$1.049,00	$111.939.564,39	$111.940.613,39
feb-22	$74.736.333,00	$69.230.379,57	$143.966.712,57
mar-22	$83.797.096,00	$187.137.003,46	$270.934.099,46
abr-22	$87.689.569,00	$328.276.952,29	$415.966.521,29
may-22	$90.317.352,00	$138.239.218,03	$228.556.570,03
jun-22	$87.704.627,00	$287.053.794,26	$374.758.421,26
TOTAL	$425.277.889,00	$1.127.439.755,08	$1.552.717.644,08

Esta pendiente el reporte de rendimiento del mes de julio, este debe ser presentado en el mes de agosto 2022.

2.2.4 RECURSOS COMPROMETIDOS EN EL CONTRATO.

concepto	ppto 2021	ppto 2022	Total	Asistencia T
Alta competencia	$ 10.231.955.140	$ 19.974.407.619	$ 30.206.362.759	2.734.136.601,00
infraestructura deportiva	$ 21.337.590.398	$ 71.822.778.425	$ 93.160.368.823	8.432.434.459,00
TOTAL	**$ 31.569.545.538**	**$ 91.797.186.044**	**$ 123.366.731.582**	**$ 11.166.571.060**

ALTA COMPETENCIA	
COMPROMETIDO	$ 4.215.544.648
DISPONIBLE	$ 25.990.818.111

RECREODEPORTIVA	
COMPROMETIDO	$ 17.014.948.559
CCD Y PISCINA	$ 3.730.783.610
ENTRERRIOS ETAPA 1	$ 18.438.542
DISPONIBLE	$ 72.396.198.112

CAPITULO III

EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS CONTRATADOS MEDIANTE EL CONTRATO COI 1363-2021

3.1. PROYECTO EJECUTADO POR FINDETER (OBRA E INTERVENTORIA)

El Ministerio requirió de la contratación de obra y de interventoría de los siguientes proyectos:

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONVENIO FINDETER - MINDEPORTE			
No	Departamento	Municipio	Proyecto
1	ANTIOQUIA	MUTATÁ	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL
2	CALDAS	NEIRA	ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS
3	CASANARE	TRINIDAD	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE
4	CESAR	VALLEDUPAR	COLISEO CUBIERTO CON UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SALA Y BALONMANO.
5	CHOCÓ	ATRATO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO
6	CHOCÓ	CARMEN DE ATRATO	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO
7	HUILA	PITALITO	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA
8	MAGDALENA	PLATO	CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA
9	NARIÑO	CUMBITARÁ	COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIAL
10	NORTE DE SANTANDER	SANTIAGO	MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER
11	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER
12	META	CUMARAL	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL BARRIO MAYUGA MUNICIPIO DE CUMARAL META", EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO.
13	CHOCO	CERTEGUI	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MINICIPIO DE CERTEGUI EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO" EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO.
14	SANTANDER	BUCARAMANGA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO.

Para ello FINDETER suscribio 14 convenios en el mes de enero asi:

PROYECTOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONVENIO FINDETER - MINDEPORTE					
No.	Departamento	Municipio	Proyecto	Convenio N°	Fecha de suscripción
1	ANTIOQUIA	MUTATÁ	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL	0065	28/1/2022
2	CALDAS	NEIRA	ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS	31	26/01/2022
3	CASANARE	TRINIDAD	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	0040	27/1/2022
4	CESAR	VALLEDUPAR	COLISEO CUBIERTO CON UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SALA Y BALONMANO.	0066	28/1/2022
5	CHOCÓ	ATRATO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO	0041	27/1/2022
6	CHOCÓ	CARMEN DE ATRATO	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO	0047	27/1/2022
7	HUILA	PITALITO	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	0029	26/01/2022
8	MAGDALENA	PLATO	CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	0043	27/1/2022
9	NARIÑO	CUMBITARÁ	COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIAL	0053	27/1/2022
10	NORTE DE SANTANDER	SANTIAGO	MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER	0052	27/1/2022
11	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	0030	26/01/2022
12	META	CUMARAL	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL BARRIO MAYUGA MUNICIPIO DE CUMARAL META", EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO.	0076	28/01/2022
13	CHOCO	CERTEGUI	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MINICIPIO DE CERTEGUI EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO" EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN EL CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO.	0087	28/01/2022
14	SANTANDER	BUCARAMANGA	AUNAR ESFUERZOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONSTRUCCION CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER, EN LOS TERMINOS SEÑALADOS EN ESTE CONVENIO Y EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° COI 1364 DE 2021 SUSCRITO ENTRE FINDETER Y EL MINISTERIO.	0086	28/01/2022

Adicionalmente a estos 14 proyectos, tambien se gestionará dos proyectos adicionales que no requiere suscripcion de convenios, son las adecuaciones de unas areas del Centro de Alto Rendimiento en la ciudad de Bogota, y que la titularidad esta a cargo del Ministerio del Deporte, se denominan los proyectos: 1. Adecuaciones al Centro de Ciencias del Deporte y 2. Adecuación a la piscina. De estos proyectos se requerirá la contratación de la obra e interventoria.

Se adelantó el siguiente proceso de las adecuaciones del Centro de Alto Rendimiento- CAR:

OTROS							
No.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	No. DE CONVOCATORIA	ESTADO OBRA	CIERRE OBRA	ADJUDICACIÓN OBRA	COMENTARIOS
1	BOGOTÁ	BOGOTÁ- CCD CAR	PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022	PUBLICADO 13/04/2022	27/04/2022	11/05/2022	EN ETAPA 1
2	BOGOTÁ	BOGOTÁ- CCD CAR INTERVENTORIA	PAF-ATMINDEPORTE-i-116-2022	PUBLICADO 04/05/2022	11/05/2022	23/05/2022	EN ETAPA 1

1. **PROYECTO:** ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA ADECUACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTA, D.C
   MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR: CCD BOGOTA OBRA.
   NONBRE DEL INTERVENTOR: CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTA
   PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
   PLAZO DE LA ETAPA 2 DE SUPERVISION DE OBRA 5 MESES
   VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $1.357.334.208,00
   FECHA DEL ACTA DE INICIO ETAPA1: 6/07/2022
   FECHA DE TERMINACION ETAPA 1: 6/08/2022
   FECHA DE INICIO ETAPA 2: 6/08/2022
   FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 6/01/2023
   FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO: 6/01/2023
   ESTADO ACTUAL: EN ETAPA DE REVISION ESTUDIOS Y DISEÑOS
   TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Entrega de acta de inicio e informes de interventoría y actas de comité ya realizado.
   RECOMENDACIONES Y ALERTAS: En revisión etapa de estudios y diseños, realizar seguimiento.

2. **PROYECTO:** INTERVENTORIA INTEGRAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA, A LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA ADECUACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTA, D.C
   MUNICIPIO: CCD BOGOTA
   NONBRE DEL INTERVENTOR: CONSORCIO C&D
   PLAZO DE LA ETAPA 1 1 MES
   PLAZO DE LA ETAPA 2 DE SUPERVISION DE OBRA: 5 MESES
   PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA: 2 MESES
   VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 124.396.344,00
   FECHA DEL ACTA DE INICIO ETAPA1: 6/07/2022
   FECHA DE TERMINACION ETAPA 1: 6/08/2022
   ESTADO ACTUAL En etapa de revisión estudios y diseños
   TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Entrega de acta de inicio e informes de interventoría y actas de comité ya realizados.
   RECOMENDACIONES Y ALERTAS En revisión etapa de estudios y diseños, realizar seguimiento.

   Con respecto a la piscina:

1. **PROYECTO:** REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL DIAGNOSTICO Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA CUBIERTA DE LA PISCINA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA
   NONBRE DEL INTERVENTOR: SIN ADJUDICAR
   ESTADO ACTUAL: SIN CONTRATAR
   TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Definir el proceso de contratación, de acuerdo con la revisión de FINDETER, el recurso disponible solo alcanzaba para realizar la adecuación de cubierta y algunas actividades menores, no incluía adecuaciones del área de cuarto de bombas, es importante mencionar que no se cuenta con un levantamiento y/o diseño de lo que realmente se necesita en dicha área. A raíz de que posteriormente se realizó unas liquidaciones de convenios, actualmente existe un recurso disponible, la recomendación es que se pueda realizar una consultoría en donde se pueda establecer primero las necesidades de la piscina, para poder establecer un presupuesto y tener claro las actividades a realizar, para la selección del ejecutor.

Con ocasión al pronunciamiento de la H. corte Constitucional que declaro la inexequibilidad artículo 124 de la Ley 2159 del 2021, mediante el cual se hicieron reformas a la Ley de Garantías en la Ley de Presupuesto del 2022 se decidio liquidar los siguientes convenios:

MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	PROYECTO	CONVENIO No.	ESTADO CONVENIO
MUTATÁ	ANTIOQUIA	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL	0065-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO UNILATERALMENTE 06/07/2022
NEIRA	CALDAS	ADECUACION Y CONSTRUCCION DE CANCHA SINTETICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS	0031-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 15/06/2022
TRINIDAD	CASANARE	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	0040-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 15/06/2022
VALLEDUPAR	CESAR	COLISEO CUBIERTO CON UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL PARA LAS DISCIPLINAS DE FUTBOL SALA Y BALONMANO.	0066-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 13/07/2022
CARMEN DE ATRATO	CHOCÓ	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO	0047-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 24/06/2022
ATRATO	CHOCÓ	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO	0041-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 16/06/2022
CÉRTEGUI	CHOCÓ	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO	0087-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 17/06/2022
PITALITO	HUILA	CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO, HUILA	0029-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 15/06/2022
PLATO	MAGDALENA	CONSTRUCCION PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA	0043-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 01 DE JULIO 2022
CUMBITARÁ	NARIÑO	COMPLEJO DEPORTIVO EN LA CABECERA MUNICIAL	0053-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 24/06/2022
SANTIAGO	NORTE DE SANTANDER	MEJORAMIENTO ESCENARIO DEPORTIVO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER	0052-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 17/06/2022
VILLA DEL ROSARIO	NORTE DE SANTANDER	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	0030-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO UNILATERALMENTE 06/07/2022
BUCARAMANGA	SANTANDER	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER	0086-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 17/06/2022
CUMARAL	META	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO DEL BARRIO MAYUGA EN EL MUNICIPIO DE CUMARAL - META	0076-2022	TERMINADO Y LIQUIDADO 21/06/2022

Mediante correo electrónico del 12 de julio del corriente, enviado por el Dr. Fabián Darío Romero, Director de Recursos y Herramientas al Dr. Wilmar Enrique Sepúlveda Díaz de Findeter, dio la priorización de ejecución de los siguientes proyectos:

NO.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTO	ESTADO SUSCRIPCION CONVENIO
1	ANTIOQUIA	MUTATÁ	Recreativa	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL	En revisión y firma del municipio
2	ANTIOQUIA	MUTATÁ	Recreativa	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA JAIKERAZABI DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ"	En revisión y firma del municipio
3	CAQUETÁ	FLORENCIA	Recreativa	CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO EL VENTILADOR DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA CAQUETA	En trámite de FINDETER
4	CASANARE	SACAMA	Recreativa	CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DE SÁCAMA DEPARTAMENTO DE CASANARE	En trámite de FINDETER
5	CASANARE	TRINIDAD	Recreativa	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE	Firmado por el municipio, en legalización de FINDETER.
6	CAUCA	PADILLA	Recreativa	ADECUACIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO LA BOMBONERA FASE I EN EL MUNICIPIO DE PADILLA, CAUCA	En trámite de FINDETER
7	CESAR	PAILITAS	Recreativa	CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS	En trámite de FINDETER
8	CHOCÓ	ATRATO	Recreativa	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN YUTO, MUNICIPIO DE ATRATO	En revisión y firma del municipio
9	CHOCÓ	BOJAYA	Recreativa	CONSTRUCCION PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE LA LOMA MUNICIPIO DE BOJAYA, DEPARTAMENTO DEL CHOCO.	En trámite de FINDETER
10	CHOCÓ	CARMEN DE ATRATO	Recreativa	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE SABALETA, MUNICIPIO DE EL CARMEN DE ATRATO, DEPARTAMENTO DEL CHOCO	En revisión y firma del municipio

NO.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTO	ESTADO SUSCRIPCION CONVENIO
11	CHOCÓ	CÉRTEGUI	Recreativa	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA PRIMERA FASE DEL ESCENARIO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CERTEGUI, EN EL DEPARTAMENTO DE CHOCO	En revisión y firma del municipio
12	CHOCÓ	TADO	Recreativa	CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDIGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ-CHOCÓ	En trámite de FINDETER
13	MAGDALENA	PLATO	Recreativa	CONSTRUCCIÓN PISTA DE PATINAJE PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PLATO MAGDALENA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	En trámite de FINDETER
14	MAGDALENA	SABANAS DE SAN ANGEL	Recreativa	CANCHA SINTÉTICA DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAN ÁNGEL MAGDALENA	En trámite de FINDETER
15	NARIÑO	LINARES	Recreativa	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA EN GRAMA SINTÉTICA Y DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES NARIÑO	En trámite de FINDETER
16	NARIÑO	SAN LORENZO	Recreativa	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA SAN VICENTE DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO, NARIÑO	En revisión y firma del municipio
17	NORTE DE SANTANDER	VILLA DEL ROSARIO	Recreativa	MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL POLIDEPORTIVO UBICADO ENTRE CALLES 20 Y 21 CON CARRERAS 9 Y 10 EN EL BARRIO SANTA BARBARA DEL MUNICIPIO DE VILLA DEL ROSARIO, NORTE DE SANTANDER	En revisión y firma del municipio
18	PUTUMAYO	COLÓN	Recreativa	CONSTRUCCIÓN DE TRIBUNAS, CERRAMIENTO, BAÑOS Y CAMERINOS DEL ESTADIO JESÚS MARÍA CABAL MUNICIPIO DE COLÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	En trámite de FINDETER
19	SANTANDER	BARRANCA BERMEJA	Recreativa	CONSTRUCCIÓN DEL AREA DE DEPORTES EXTREMOS Y ALTENATIVOS DISTRITO URBANO, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER	En trámite de FINDETER
20	SANTANDER	BUCARAMANGA	Recreativa	CONSTRUCCIÓN CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,	Firmado por el municipio, en legalización de FINDETER.

NO.	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	TIPO DE INFRAESTRUCTURA	PROYECTO	ESTADO SUSCRIPCION CONVENIO
				SANTANDER	
21	VAUPES	MITU	Recreativa	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDIGENAS DE WASSAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES	En trámite de FINDETER

3.2. INTERVENTORÍA CONTRATADOS POR FINDETER

Por otra parte el Ministerio se requirio de la contratación de proyectos, que MINDEPORTE suscribio convenios interadministrativos con las entidades terrioriales, con ellos se pretende que FINDETER inicie los procesos de selección de las interventorías.

Adicional se concerta con el MINDEPORTE que solo se iniciará proceso de interventoría, cuando el proceso de selección de ejecutor, se encuentre minimo en estado de pliegos definitivos.

A continuacion el listado de los 78 proyectos solicitados por el Ministerio para la contratacion de Interventorías:

NO.	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONVENIO No.		Suma de INVERSIÓN	Suma de VALOR MINDEPORTE
1	APARTADÓ/ MUNICIPIO Y COOPERA INDEPORTES ANTIOQUIA	1076	A	$ 25.434.306.903,00	$ 18.904.612.096,00
2	ARBOLETES / MUNICIPIO	1251	R	$ 1.840.411.834,00	$ 1.840.411.834,00
3	BARRANQUILLA/ DISTRITO	1058	R	$ 32.152.266.035,00	$ 16.402.992.157,00
4	CHIGORODÓ/ MUNICIPIO	1283	A	$ 5.427.967.966,00	$ 5.403.167.966,00
5	FRANCISCO PIZARRO/MUNICIPIO	1224	R	$ 2.372.216.914,00	$ 2.372.216.914,00
6	FRESNO	821	R	$ 2.372.995.108,00	$ 2.366.996.411,00
7	GIRÓN/ MUNICIPIO	1239	A	$ 28.345.537.189,00	$ 28.345.537.189,00
8	GUTIÉRREZ/ MUNICIPIO	1264	R	$ 1.114.610.415,00	$ 1.114.610.415,00
9	HELICONIA/ MUNICIPIO	1252	R	$ 2.499.527.448,00	$ 2.000.000.000,00
10	LA UNIÓN / MUNICIPIO QUIROZ	1253	R	$ 1.211.910.585,00	$ 1.211.910.585,00
11	MAHATES/ MUNICIPIO	1254	R	$ 3.079.689.087,00	$ 3.079.689.087,00
12	NARIÑO/ MUNICIPIO	1204	R	$ 5.154.519.412,00	$ 5.154.519.412,00
13	OLAYA HERRERA /MUNICIPIO	1271	R	$ 2.037.037.037,00	$ 1.837.037.037,00
14	QUINCHÍA	1220	R	$ 2.576.112.132,00	$ 2.576.112.132,00
15	REMOLINO/ MUNICIPIO	981	R	$ 885.410.100,00	$ 875.410.100,00
16	SABANALARGA/ MUNICIPIO	1265	R	$ 3.415.178.604,00	$ 3.163.378.604,00
17	SAMANIEGO/ MUNICIPIO	1228	R	$ 5.234.482.700,00	$ 5.234.482.700,00
18	SAN BENITO ABAD	1259	R	$ 3.523.504.684,00	$ 3.503.504.684,00
19	SAN VICENTE FERRER /MUNICIPIO	1249	R	$ 2.744.665.390,00	$ 1.835.320.076,00
20	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	1205	R	$ 8.924.357.504,00	$ 8.924.357.504,00
21	VALENCIA/ MUNICIPIO	970	R	$ 3.618.250.634,00	$ 3.000.113.009,00
22	VILLANUEVA/ MUNICIPIO	1270	R	$ 7.075.484.291,00	$ 7.075.484.291,00

NO.	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONVENIO No.		Suma de INVERSIÓN	Suma de VALOR MINDEPORTE
23	ALTO BAUDÓ/ MUNICIPIO	1227	R	$ 4.561.685.427,00	$ 3.961.685.427,00
24	AMALFI	1235	R	$ 2.307.806.637,00	$ 1.933.945.740,00
25	ANAPOIMA/ MUNICIPIO	1233	R	$ 1.578.151.460,00	$ 1.578.151.460,00
26	ARIGUANÍ/ MUNICIPIO	1255	R	$ 1.869.158.879,00	$ 1.869.158.879,00
27	BOJAYÁ/ MUNICIPIO	1331	R	$ 1.474.303.646,00	$ 1.474.303.646,00
28	CERETÉ /MUNICIPIO	1287	R	$ 17.247.442.230,00	$ 16.983.888.308,00
29	CHIPAQUE/ DEPTO Y MPIO	1260	R	$ 1.664.331.272,00	$ 1.664.331.272,00
30	CHIPAQUE/ MUNICIPIO	1288	R	$ 1.036.519.864,00	$ 1.036.519.864,00
31	CORDOBA/ MUNICIPIO	1274	R	$ 3.097.889.438,00	$ 3.077.889.438,00
32	GUACAMAYAS/ MUNICIPIO	1266	R	$ 1.869.324.094,00	$ 1.869.324.094,00
33	LA UNIÓN / MUNICIPIO	1282	R	$ 3.634.303.904,00	$ 3.440.045.092,00
34	LINARES/ MUNICIPIO	1327	R	$ 2.790.193.786,00	$ 2.790.193.786,00
35	LLORÓ/ MUNICIPIO	1262	R	$ 1.490.131.681,00	$ 1.490.131.681,00
36	LOS CÓRDOBAS/ MUNICIPIO	1328	R	$ 6.842.013.933,00	$ 6.842.013.933,00
37	MALAMBO/ MUNICIPIO	1267	R	$ 7.476.635.514,00	$ 5.979.078.918,00
38	MALAMBO/ MUNICIPIO SAN FERNANDO	1248	R	$ 3.334.983.759,00	$ 3.334.983.759,00
39	NECOCLÍ/ MUNICIPIO	1062	A	$ 8.114.236.510,00	$ 8.114.236.510,00
40	SÁCAMA/ MUNICIPIO	1341	R	$ 1.556.848.308,00	$ 1.556.848.308,00
41	SAMPUES/ MUNICIPIO	1263	R	$ 5.046.131.756,00	$ 5.003.033.031,00
42	SIPÍ	1250	R	$ 1.697.750.889,00	$ 1.697.750.889,00
43	SUCRE/ MUNICIPIO	1340	R	$ 3.380.495.696,00	$ 3.380.495.696,00
44	PALMAR DE VARELA/ MUNICIPIO	1272	R	$ 3.172.686.556,00	$ 3.172.686.556,00
45	PIENDAMÓ/ MUNICIPIO	1276	R	$ 2.162.914.616,00	$ 2.150.935.606,00
46	YARUMAL	1199	R	$ 2.468.595.725,00	$ 2.000.000.000,00
47	APIA/ MUNICIPIO	1275	R	$ 3.646.519.531,00	$ 3.646.519.531,00
48	CALI / INDERVALLE Y SEC. DEPORTE CALI	1213	A	$11.325.625.772	$ 9.530.729.635,00
49	CLEMENCIA/ MUNICIPIO	1244	R	$ 4.645.232.792,00	$ 3.674.833.705,00
50	CUMARAL/MUNICIPIO	1215	R	$ 924.297.195,00	$ 924.297.195,00
51	DOSQUEBRADAS	1234	R	$ 2.541.299.576,00	$ 2.541.299.576,00
52	ENTRERRIOS/ MUNICIPIO	1329	R	$ 5.929.715.260,00	$ 5.929.715.260,00
53	FUSAGASUGÁ/ MUNICIPIO	1269	R	$ 539.438.539,00	$ 539.438.539,00
54	LOS PATIOS/ MUNICIPIO	1335	R	$ 1.594.850.196,00	$ 1.594.850.196,00
55	MITÚ/ MUNICIPIO	1336	R	$ 7.661.951.487,00	$ 7.661.951.487,00
56	MORROA/ MUNICIPIO	1330	R	$ 3.534.162.298,00	$ 3.484.162.298,00
57	PAILITAS/ MUNICIPIO	1339	R	$ 1.430.426.791,00	$ 1.430.426.791,00
58	PEDRAZA/ MUNICIPIO	1278	R	$ 3.411.977.988,00	$ 3.401.977.988,00
59	SABANAS DE SAN ANGEL/ MUNICIPIO	1337	R	$ 4.635.961.164,00	$ 4.635.961.164,00
60	SAMANÁ/ MUNICIPIO	1338	R	$ 1.833.345.775,00	$ 1.795.920.175,00
61	SAN MARCOS	1246	R	$ 1.614.758.372,00	$ 1.614.758.372,00
62	SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO	1285	R	$ 1.418.528.614,00	$ 1.418.528.614,00
63	SAN LUIS / MUNICIPIO	1219	R	$ 9.338.624.052,00	$ 9.338.624.052,00
64	TADÓ	1333	R	$ 1.390.000.000,00	$ 1.390.000.000,00
65	TÁMESIS/ MUNICIPIO	1223	R	$ 2.034.675.297,00	$ 1.884.675.297,00
66	VIOTÁ/ MUNICIPIO	1218	R	$ 1.116.950.693,00	$ 1.116.950.693,00

NO.	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONVENIO No.		Suma de INVERSIÓN	Suma de VALOR MINDEPORTE
67	GALAPA/MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO	1273	R	$ 3.937.051.967,00	$ 2.937.051.967,00
68	GÓMEZ PLATA/ MUNICIPIO	1268	R	$ 3.560.127.784,00	$ 3.560.127.784,00
69	SAN DIEGO/ MUNICIPIO	1332	R	$ 5.054.877.144,00	$ 4.757.877.144,00
70	LA VIRGINIA/ MUNICIPIO	1222	R	$ 2.222.634.600,00	$ 2.222.634.600,00
71	MARSELLA/ MUNICIPIO	1236	R	$ 5.037.798.590,00	$ 5.037.798.590,00
72	MONTELÍBANO/ MUNICIPIO	1281	R	$ 13.084.112.150,00	$ 11.084.112.150,00
73	PUERTO LÓPEZ/ MUNICIPIO	1217	R	$ 1.480.332.309,00	$ 1.160.580.530,00
74	SAN GIL/ MUNICIPIO	1277	A	$ 9.012.678.787,00	$ 8.862.678.787,00
75	SANTA ROSA DE CABAL/ MUNICIPIO	1257	R	$ 5.901.905.896,00	$ 5.272.775.490,00
76	BARRANCABERMEJA/ MUNICIPIO	1363	R	$ 2.661.150.887,00	$ 2.075.697.692,00
77	SAMANÁ / MUNICIPIO	1221	R	$ 2.112.343.287,00	$ 2.112.343.287,00
78	RISARALDA	1232	R	$ 2.614.325.068,00	$ 2.614.325.068,00

A la fecha FINDETER, queda con la ejecución solamente de 63 interventorias, en razón al cumplimiento de lo indicado por la Corte Constitucional, que declaro la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159 del 2021, mediante el cual se hicieron reformas a la Ley de Garantías en la Ley de Presupuesto, motivo por el cual se determino la necesidad de tramitar la terminación, cancelación y liquidaciones de 15 contratos de interventorías, que a continuación se relacionan:

NO.	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONVENIO No.	ESTADO INTERVENTORIA
1	ENTRERRIOS/ MUNICIPIO	1329	TERMINADO ANTICIPADAMENTE 03/06/2022. PENDIENTE LIQUIDACIÓN. EN COMITÉ FIDUCIARIO 48 SE APROBÓ LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS.
2	LINARES/ MUNICIPIO	1327	PROCESO CANCELADO
3	MORROA/ MUNICIPIO	1330	PROCESO CANCELADO
4	MITÚ/ MUNICIPIO	1336	TERMINADO ANTICIPADAMENTE 03/06/2022. PENDIENTE LIQUIDACIÓN. EN COMITÉ FIDUCIARIO 48 SE APROBÓ LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS.
5	LOS CÓRDOBAS/ MUNICIPIO	1328	TERMINACIÓN UNILATERAL FIRMADA EL 19 DE JULIO, SE INDICA LA LIBERACION DE RECURSOS Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN.
6	BOJAYÁ/ MUNICIPIO	1331	PROCESO CANCELADO
7	SABANAS DE SAN ANGEL/ MUNICIPIO	1337	TERMINACIÓN UNILATERAL FIRMADA EL 19 DE JULIO, SE INDICA LA LIBERACION DE RECURSOS Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN.
8	SÁCAMA/ MUNICIPIO	1341	TERMINACIÓN UNILATERAL FIRMADA EL 19 DE JULIO, SE INDICA LA LIBERACION DE RECURSOS Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN.
9	SAN DIEGO/ MUNICIPIO	1332	PROCESO CANCELADO
10	SUCRE/ MUNICIPIO	1340	TERMINACIÓN UNILATERAL FIRMADA EL 19 DE JULIO, SE INDICA LA LIBERACION DE RECURSOS Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN.
11	LOS PATIOS/ MUNICIPIO	1335	TERMINACIÓN UNILATERAL FIRMADA EL 19 DE JULIO, SE INDICA LA LIBERACION DE RECURSOS Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN.
12	PAILITAS/ MUNICIPIO	1339	TERMINADO ANTICIPADAMENTE 03/06/2022. PENDIENTE LIQUIDACIÓN. EN COMITÉ FIDUCIARIO 48 SE APROBÓ LA LIBERACIÓN DE LOS RECURSOS NO EJECUTADOS.
13	SAMANÁ/ MUNICIPIO	1338	TERMINACIÓN UNILATERAL FIRMADA EL 19 DE JULIO, SE INDICA LA LIBERACION DE RECURSOS Y PENDIENTE LIQUIDACIÓN.
14	TADÓ	1333	PROCESO CANCELADO

NO.	MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR	CONVENIO No.	ESTADO INTERVENTORIA
15	BARRANCABERMEJA/ MUNICIPIO	1363	NO SE PUBLICÓ PROCESO.

3.3. ESTADO DE LOS PROYECTOS:

Actualmente, con corte de fecha 31 de julio, de los 63 proyectos de interventoría, el estado es el siguiente:

15proyectos de obra
24proyectos en etapa suspensiva, pendiente definir inicio de obra (si aplica)
18proyectos en etapa 1. (15 suspendidos pendiente subsanaciones de los municipios)
1 proyecto- Pendiente inicio etapa 1
3 proyectos- pendiente suscripción de contratos interventoría.
2 proyectos- En convocatorias para selección ejecutor.

3.3.1. Estado de los Proyectos en Obra:

1. **PROYECTO:** ADECUACION PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI.
MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR: CALI / INDERVALLE Y SEC. DEPORTE CALI
NONBRE DEL INTERVENTOR: INGECO - INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES SAS
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 4 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACIÓN: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 288.624.504,00
FECHA DEL ACTA DE INICIO ETAPA1: 20/04/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 1: 5/05/2022
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 6/05/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 6/09/2022
FECHA DE TERMINACION FINAL DEL CONTRATO: 6/11/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO- 28 DE ABRIL AL 08 DE AGOSTO 2022
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Entrega de informes semanales con corte al 24 y 31 de julio e informes mensuales 1 y 3 de interventoría. Informe final de etapa 1 y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: i. Convenio suspendido del 28 de abril al 08 de agosto, reinicia y se vence el 09 de agosto, definir la prórroga y adición del convenio, se encuentra radicada a la supervisión del convenio. ii. Definir adición y prórroga del contratista de obra. iii. Definir adición y prórroga de la interventoría.

2. **PROYECTO** CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO, BARRIO VILLA HERNANDEZ, DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA.
MUNICIPIO/ ENTE EJECUTOR: CHIPAQUE/ DEPTO Y MPIO
NONBRE DEL INTERVENTOR: CONSORCIO TAYRONA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 4 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $150.199.042,00
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 21/06/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 21/12/2022
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 17 de julio: 4,40%, se encuentra adelantado de acuerdo al cronograma
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio etapa 2. Entrega de informes semanales con corte al 24 y 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** 3 actas de suspensión, acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.

3. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, EN EL RESGUARDO INDIGENA PANURE, DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE/ MUNICIPIO
NONBRE DEL INTERVENTOR: DONALD BOGOTA BAUTISTA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 5 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 169.663.810,00
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 15/06/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 15/01/2023
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 24 de julio: 7,07%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma. Seguimiento especial.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Entrega de informe semanal con corte al 31 de julio e informes mensuales de interventoría.

4. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERPARQUES 011
PLAZO DE LA ETAPA 1:15 DIAS.
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 6 MESES.
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $173.112.513
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 17/05/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 17/11/2022
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 24 de julio: 19,84%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio etapa 2. Entrega de informe semanal con corte al 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** 1 acta de suspensión, acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.

5. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.
INTERVENTORIA: CONSULTORES DE OCCIDENTE S.A.S.
PLAZO DE LA ETAPA 1:15 DIAS.
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 6 MESES.
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 321.276.200
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 23/05/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 23/01/2023
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 24 de julio: 16,39%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio etapa 2. Entrega de informe semanal con corte al 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** 1 acta de suspensión, acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.

6. **PROYECTO:** REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAISO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - MAGDALENA
INTERVENTORIA: CONSORCIO TAYRONA
PLAZO DE LA ETAPA 1:15 DIAS.
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 4 MESES.
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $140.248.189
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 31/05/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 30/11/2022
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 17 de julio: 5,14%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio etapa 2. Entrega de informe semanal con corte al 24 y 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** 2 actas de suspensión, informe final de la etapa1, acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.

7. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO
INTERVENTORIA: INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIÓN S.A.S
PLAZO DE LA ETAPA 1:15 DIAS.
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 6 MESES.
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $264.673.743,00
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 2/06/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 02/02/2023
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 17 de julio: 9,10%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio etapa 2. Entrega de informe semanal con corte al 24 y 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** 1 acta de suspensión, informe final de la etapa1, acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.

8. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA – RISARALDA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO TAYRONA
PLAZO DE LA ETAPA 1:15 DIAS.
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 6 MESES.
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $225.270.978
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 3/06/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 2/12/2022
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 24 de julio: 8,60%, se encuentra adelantado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio etapa 2. Entrega de informe semanal con corte al 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** 2 actas de suspensión, informe final de la etapa1, acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: La entidad territorial manifiesta cerca de un mes después del inicio a la ejecución de la obra en la necesidad de mejorar el proyecto con luminarias que aporten al proyecto para que este sea funcional en horas de la noche entregando para este un rubro presupuestal de un aprox. De 876.000.000 la cual es analizado por Mindeporte quien confirma este no podría ser adicionado al convenio suscrito; así mismo durante la semana del 18 al 22 de julio la entidad territorial informó sobre el riesgo que se presentó en el predio debido al muro de cerramiento del estadio, por lo que se evidencia un colapso de este por el sector aledaño a las graderías existentes. Se debe analizar el tema delmuro, ya que existe riesgos y posible suspensión de la obra.

9. **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSE MARIA CORDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO YARUMAL
PLAZO DE LA ETAPA 1:15 DIAS.
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 4 MESES.
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $219.217.207
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 09/06/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 09/12/2022
ESTADO: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 17 de julio: 3,77%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Entrega de informe semanal con corte al 24 y 31 de julio e informes mensuales de interventoría.

10. **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERDEPORTIVO MIRAMAR
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 -OBRA: 12 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES

VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 1.422.302.280,00
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 9/06/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 9/08/2023
ESTADO: En etapa de obra, pero no se muestra avance de ejecución. Porcentaje de ejecución corte 17 de julio: 0%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma. Seguimiento especial
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio etapa 2. Entrega de informe semanal con corte al 24 y 31 de julio e informe mensual No. 2 de interventoría. **Etapa 1:** 1 acta de suspensión, informe final de la etapa1, acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento especial, por el atraso y no inicio de obras.

11. **PROYECTO:** REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
INTERVENTORIA: CARLOS JULIO RODRIGUEZ PADILLA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 días
PLAZO DE LA ETAPA 2 -OBRA: 06 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $ 289.585.645
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 14/06/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 14/02/2023
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 17 de julio: 3,80%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Entrega de informe semanal con corte al 24 y 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** informe final de la etapa1, acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.

12. **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO
INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPRAL I.S.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 días
PLAZO DE LA ETAPA 2 -OBRA: 07 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $230.090.945
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 21/06/ 2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 21/03/2023
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 24 de julio: 1,06%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio**.** Entrega de informe semanal con corte al 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** 2 actas de suspensión. Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.

13. **PROYECTO:** ADECUACION DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META
INTERVENTORIA: BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 -OBRA: 3 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 89.252.136,00
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 23/06/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 2: 23/11/2022
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 24 de julio: 2,29%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio**.** Entrega de informe semanal con corte al 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Preocupante el avance de Cumaral, a un mes de iniciada la obra y faltando 2 meses para su culminación, solo tiene el avance de 2,29%. Adicionalmente se solicitó a FINDETER revisar con su interventoría la programación, porque de acuerdo con último informe presentado, el porcentaje programado es de 3,56%, porcentaje bastante bajo, cuando se ha trascurrido el 33% del plazo. Se recomienda un seguimiento especial

14. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
INTERVENTORIA: INGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS S.A.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 -OBRA: 4 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $175.179.663,00
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 6/07/ 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA 2: 6/11/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO del 29 de julio al 29 de agosto. Presenta inconvenientes para el acceso al predio del proyecto (no ha podido ingresar maquinaria), el municipio se encuentra realizando actividades de obra en las vías aledañas.
Porcentaje de ejecución corte 17 de julio: 0,11%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio**.** Entrega de informe semanal con corte al 24 y 28 de julio e informes mensuales de interventoría. Acta de suspensión obra e interventoría **Etapa 1:** Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Hacer seguimiento con el municipio, para subsanar la situacion presentada con el ingreso al predio.

15. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL INTER DEPORTES CLEMENCIA 2022
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 -OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $333.072.148,00
FECHA DE INICIO ETAPA 2: 6/07/2022
FECHA DE TERMINACIÓN 2 ETAPA: 6/03/2023
ESTADO ACTUAL: EN EJECUCION. Porcentaje de ejecución corte 17 de julio: 0,53%, se encuentra atrasado de acuerdo al cronograma.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 2: Acta de inicio**.** Entrega de informe semanal con corte al 24 y 31 de julio e informes mensuales de interventoría. **Etapa 1:** 1 acta de suspensión, informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.

3.3.2. PROYECTOS EN ETAPA SUSPENSIVA, PENDIENTE DEFINIR INICIO DE OBRA O LIQUIDACIÓN.

1. **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.
INTERVENTORIA CONSORCIO VELNEC – SEIING
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 9 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 633.353.161,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de inicio por interventoría, Pendiente definir inicio de obra. No se ha iniciado teniendo en cuenta que el Gobernador no autorizo inicio, debido a que realizara cambio de especificación de la grama natural por sintética y revisión del precio de acero.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Se debe revisar con el supervisor del convenio para definir acciones a seguir.

2. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
INTERVENTORIA: UT GALAPA

PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 días
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 5 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $231.560.251,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del aval de la interventoría para la continuidad del proyecto. Se realizó socialización el 18 de julio.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento para definir continuidad del proyecto.

3. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
INTERVENTORIA: CONSORCIO TAYRONA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 días
PLAZO DE LA ETAPA 2 - OBRA: 7 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $263.729.114,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de la interventoría para inicio de las obras. No se ha definido inicio porque la cuenta bancaria se encuentra embargada, el municipio interpuso una acción de tutela, cuyo fallo fue a favor del municipio, donde ordenar el desembargo. Solicite confirmación al supervisor del convenio de dicha situación, teniendo en cuenta que el convenio se encuentra suspendido hasta el 25 de agosto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento con el supervisor del convenio para verificación del desembargo, para definir socialización e inicio de obras.

4. **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SANCHEZ, DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO TAYRONA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 186.373.276,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente definir balance final del presupuesto para definir valor de la adición. Para luego definir socialización e inicio de obras.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento para definir balance final y adición al convenio.

5. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I
INTERVENTORIA: REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDEZ
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 4 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $173.096.926,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Se realizó adición al convenio por $250.000.000. Se estima iniciar obra el 01 de agosto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 3 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento para el inicio de obras.

6. **PROYECTO:** MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA - ANTIOQUIA
INTERVENTORIA: ESTRUCTURAS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S – E.I.P. S.A.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES

PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $303.723.101
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de interventoría. Pendiente pólizas del contrato de obra, para definir inicio de obras.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento para el inicio de obras.

7. **PROYECTO:** CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE REMOLINO
INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN RAFAEL 028
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 4 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $ 104.242.784,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. La interventoría en su informe de la primera etapa menciona: el proyecto cumple técnicamente, luego de las subsanaciones realizadas por el municipio, pero el proyecto inicial es de $885.424.274 y los recursos reales producto del ejercicio realizado de las revisiones es de $1.648.427.714; por tal motivo existe un desbalance económico en el contrato de -$763.003.440 lo que corresponde al 86.17%, según la normatividad, no es posible realizar una adición que supere el 50% del valor contractual, por tal motivo, la interventoría conceptúo que lo anterior conduce a la liquidación del contrato en su etapa de obra. Definición por parte de la supervisión del convenio.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 4 actas de suspensión**,** Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento para definir la continuidad del proyecto con el supervisor del convenio.

8. **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERPARQUES 2022
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 5 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $ 296.656.995
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de interventoría. Se realizó adición al convenio. Posible inicio de obra el 01 de agosto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 4 actas de suspensión. Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento para el inicio de obras.

9. **PROYECTO:** MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, NARIÑO, NARIÑO
INTERVENTORIA: REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDEZ
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.

VALOR: $ 461.491.479,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de interventoría. Posible inicio de obra el 02 de agosto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 3 actas de suspensión. Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento para el inicio de obras.

10. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO, MUNICIPIO DE LLORO- CHOCÓ

INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL I.S.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 7 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $209.199.263,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 1 acta de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1.

11. **PROYECTO:** ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO
INTERVENTORIA: REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 9 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $401.533.616
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de la interventoría para inicio de las obra, resultado de dicha etapa, resultaron ítems no previstos y mayores y menores cantidades, dichos ajustes no generaron adición, se encuentra en revisión de la supervisión del convenio, para el aval para el inicio de las obras.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 5 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento para obtener aval de la supervisión del convenio, para el inicio de las obra.

12. **PROYECTO**: CONSTRUCCION DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO ANTIOQUIA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO VELNEC- BRAIN
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 8 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 474.570.653,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 4 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1.

13. **PROYECTO:** CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA, DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERDEPORTES
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 15 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 1.516.294.906,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1.

14. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPRAL I.S.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 5 MESES

PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $170.809.726
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de la interventoría. Posible acta de inicio 02 de agosto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al acta de inicio de obras.

15. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER – ANTIOQUIA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO FERRER 27
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 5 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $250.699.087
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de la interventoría, pero resultado de dicha etapa, es necesaria una adición al convenio por $129.935.400, dicha adición ya se encuentra en trámite en la supervisión del convenio.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al adición del convenio, para definir acta de inicio de obras.

16. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA
INTERVENTORIA: CONSORCIO VALENCIA LED 18
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $ 361.276.747,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de la interventoría. Pendiente definición de inicio de obras.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 3 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al inicio de obras.

17. **PROYECTO**: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.
INTERVENTORIA: CARLOS JULIO RODRÍGUEZ PADILLA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 5 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $237.842.962,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1, verificar con el supervisor del convenio, estado de las cuentas (posible embargo).

18. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES, EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
INTERVENTORIA: CONSORCIO SAN BASILIO DE PALENQUE
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $ 240.803.640

ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 3 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1.

19. **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA
INTERVENTORIA: REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $475.697.437
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1.

20. **PROYECTO**: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO
INTERVENTORIA: UNIÓN TEMPORAL I.S.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: QUINCE DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 7 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $509.006.350
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1 y seguimiento al embargo.

21. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SUCRE.
INTERVENTORIA: CONSORCIO SR 066
PLAZO DE LA ETAPA 1: QUINCE DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 5 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $164.945.580,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto, posible adición al convenio.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1.

22. **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO, EN EL MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES SABANA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 7 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 204.287.776,00
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 4 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1.

23. **PROYECTO:** CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA -ANTIOQUIA
INTERVENTORIA: CONSORCIO RECREODEPORTIVO HELICONIA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $213.783.500
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Cuenta con aval de la interventoría. Pendiente adición al convenio por 9.000.000, radicada en MINDEPORTE. Definir acta de inicio.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 5 actas de suspensión, Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento a la adición del convenio, para definir acta de inicio de obras.

24. **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA"
INTERVENTORIA: CONSORCIO LA VIRGINIA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $185.164.000
ESTADO ACTUAL: TERMINADA ETAPA 1. Pendiente entrega del resultado de la etapa 1, para definir continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: Informe final etapa 1, Acta de terminación y acta de recibo a satisfacción etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al resultado de la etapa 1.

3.3.3. PROYECTOS EN ETAPA 1.

1. **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTBOL JUAN TAFUR, DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA
INTERVENTOR: CONSORCIO C&D
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 4 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 119.814.795,00
FECHA DEL ACTA DE INICIO ETAPA1: 1/06/2022
SUSPENSION 1: 13/06/2022 al 13/07/2022
PRORROGA A LA SUSPENSION 1: 13/07/2022 al 13/08/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 1: 16/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 Actas de suspensión.

2. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA
INTERVENTORIA: CONSORCIO RECREODEPORTIVO CERETÉ
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 12 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $ 920.979.080,00
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 3 Actas de suspensión.

3. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA

INTERVENTORIA: CONSULTEC S.A.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 días
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $236.111.926
ACTA DE INICIO ETAPA 1:11/07/2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 25/07/2022
SUSPENSIÓN 1: 22/07/2022 AL 06/08/2022
FECHA DE TERMINACION FINAL ETAPA 1: 20/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 1 Acta de suspensión.

4. **PROYECTO:** CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO", EN EL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, DEPARTAMENTO DE NARIÑO
INTERVENTORIA: REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 días
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 7 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $ 154.858.591,00
ACTA DE INICIO 1 ETAPA: 13/07/2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 1: 27/07/2022
SUSPENSIÓN 1: 27/07/2022 al 10/082022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 1 Acta de suspensión.

5. **PROYECTO:** CONSTRUCCION DEL PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE, EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL, SANTANDER.
INTERVENTORIA: DAIMCO SAS
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 7 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 546.567.000,00
FECHA DEL ACTA DE INICIO ETAPA1: 7/07/2022
FECHA DE TERMINACION ETAPA 1: 7/08/2022
ESTADO ACTUAL: En ejecución Etapa 1.

6. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO PEDRO VILLALOBOS, UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA
INTERVENTORIA: UNION TEMPORAL INTER DEPORTES MONTELIBANO 2022
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 12 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $ 888.599.578,00
ACTA DE INICIO 1 ETAPA: 17/06/2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL 1 ETAPA: 17/07/2022
SUSPENSIÓN 1: 15/07/2022 al 29/07/2022
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN: 30/07/2022 al 13/08/2022
FECHA TERMINACIÓN FINAL 1 ETAPA: 16/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 Actas de suspensión.

7. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 5 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $154.501.483
ACTA DE INICIO 1 ETAPA: 7/07/ 2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 1: 17/07/2022
SUSPENSIÓN 1: 19/07/2022 AL 7/08/2022
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN: 08/08/2022 AL 08/09/2022
FECHA TERMINACIÓN FINAL ETAPA 1: 11/09/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 Actas de suspensión.

8. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS
INTERVENTORIA: INGENOBRAS S.A.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 8 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $492.131.640,00
ACTA DE INICIO ETAPA 1: 6/06/2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 1: 20/06/2022
SUSPENSIÓN 1: 17/06/2022 AL 16/07/2022
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN: 17/07/2022 AL 31/07/2022
FECHA TERMINACIÓN FINAL ETAPA 1: 04/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Reinicia el 01 de agosto. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 Actas de suspensión.

9. **PROYECTO:** "MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI"
INTERVENTORIA: NOMBRE DEL INTERVENTOR: Unión temporal Amalfi
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES.
VALOR: $178.429.261
ACTA DE INICIO ETAPA 1: 24/05/2022
TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 07/06/2022
SUSPENSIÓN 1: 06/06/2022 - 06/07/2022
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN: 07/07/2022 - 07/08/2022
PRORROGA 2 SUSPENSIÓN: 08/08/2022 - 22/08/2022
FECHA TERMINACIÓN FINAL ETAPA 1: 24/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 3 Actas de suspensión.

10. **PROYECTO:** CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD, DEL MUNICIPIO DE VIOTA CUNDINAMARCA.
MUNICIPIO: VIOTÁ/ MUNICIPIO
INTERVENTORIA: CONSORCIO R&M Y MG
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 5 MESES

PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 112.796.850,00
ACTA DE INICIO ETAPA 1: 3/06/2022
TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 17/06/2022
SUSPENSION 1: 17/06/2022 al 17/07/2022
PRORROGA A LA SUSPENSION 1: 17/07/2022 al 17/08/2022
TERMINACIÓN FINAL ETAPA 1: 18/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 Actas de suspensión.

11 y 12. PROYECTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ: LOTE 1 CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA Y LA CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER, DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA CUNDINAMARCA.
INTERVENTORIA: UT FUSAGASUGA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 5 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 246.865.742
ACTA DE INICIO ETAPA1: 6/06/2022
TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 20/06/2022
SUSPENSION 1: 17/06/2022 AL 17/07/2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1: 17/07/2022 AL 17/08/2022
TERMINACIÓN FINAL ETAPA 1: 21/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 Actas de suspensión, modificación contrato de interventoría, aprobado en comité fiduciario 51.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Este contrato de interventoría es para los municipios de Fusagasugá y Gutiérrez. El municipio de Gutiérrez es el que menos ha demostrado interés en las subsanaciones y son muy lentos en este proceso.

13. PROYECTO: MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA
INTERVENTORIA: CONSORCIO UNIDAD DEPORTIVA DE APIA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $231.911.000
ACTA DE INICIO ETAPA 1: 10/06/2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 24/06/2022
SUSPENSIÓN 1: 24/06/2022 - 23/07/2022
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN: 24/07/2022 a 24/08/2022
TERMINACIÓN FINAL ETAPA 1: 25/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 2 Actas de suspensión.

14. PROYECTO: CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO SACUDETE FRESNO DEL MUNICIPIO DE FRESNO - TOLIMA
INTERVENTORIA: CONSORCIO FRESNO
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $260.999.870

ACTA DE INICIO ETAPA 1: 03/05/2022
TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 17/05/2022
SUSPENSIÓN 1: 13/5/2022 - 12/6/2022
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1: 12/6/2022 - 12/7/2022
PRORROGA 2 SUSPENSIÓN 1: 12/07/2022 – 27/07/2022
TERMINACION FINAL ETAPA 1: 01/08/2022
ESTADO: En ejecución Etapa 1, termina el 01 de agosto, y esperar resultado de la interventoría, para la continuidad del proyecto.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 3 Actas de suspensión.

15. PROYECTO: CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLI, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERVENTORES DEL URABA
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 8 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $ 545.641.925,00
ACTA DE INICIO ETAPA1: 21/04/2022
TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 21/05/2022
SUSPENSION 1: 20/05/2022 AL 20/06/2022
PRORROGA 1 SUSPENSION 1: 21/06/2022 AL 21/07/2022
PRORROGA 2 SUSPENSION 1: 22/07/2022 AL 22/08/2022
TERMINACION FINAL ETAPA 1: 24/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 3 Actas de suspensión.

16. PROYECTO: MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN
INTERVENTORIA: CONSORCIO LA UNIÓN 058
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DIAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 10 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $407.574.770
ACTA DE INICIO ETAPA 1: 25/04/2022
FECHA TERMINACIÓN INICIAL ETAPA 1: 10/05/2022
SUSPENSIÓN 1: 9/05/2022 AL 23/05/2022
PRORROGA 1 SUSPENSIÓN 1: 24/05/2022 AL 24/06/2022
PRORROGA 2 SUSPENSIÓN 1: 25/06/2022 AL 25/07/2022
PRORROGA 3 SUSPENSIÓN 1: 26/07/2022 AL 09/08/2022
PRORROGA 4 SUSPENSIÓN 1: 10/08/2022 AL 10/09/2022
TERMINACION FINAL ETAPA 1: 12/09/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 5 Actas de suspensión.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: el municipio teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones emitidas por la interventoría, decide girar la cancha, por lo anterior realice los ajustes y radica el 29 de junio de 2022, el proyecto ajustado al MINDEPORTE para la revisión, visto bueno y aval del alcance con respecto al convenio, actualmente se encuentra en revisión.

17. PROYECTO: PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL, EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERDEPORTIVO GH
PLAZO DE LA ETAPA 1: 1 MES
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 7 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: $843.845.660,00.

ACTA DE INICIO ETAPA 1: 5/04/2022
TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 05/05/2022
SUSPENSION 1: 3/05/2022 AL 17/05/2022
PRORROGA 1 A LA SUSPENSION 1: 17/05/2022 AL 15/06/2022
PRORROGA 2 A LA SUSPENSION 1: 15/06/2022 AL 14/07/2022
PRORROGA 3 A LA SUSPENSION 1: 14/07/2022AL 14/08/2022
TERMINACION FINAL ETAPA 1: 17/08/2022
ESTADO ACTUAL: SUSPENDIDO. Pendiente subsanaciones por parte del municipio para la revisión final de la interventoría.
TEMAS PENDIENTES CON FINDETER: Etapa 1: 4 Actas de suspensión.

18. PROYECTO: ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA
INTERVENTORIA: CONSORCIO R&M Y MG
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DÍAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $413.373.214
ACTA DE INICIO ETAPA 1: 18/07/2022
FECHA DE TERMINACION INICIAL ETAPA 1: 02/08/2022
ESTADO: En ejecución Etapa 1, termina el 02 de agosto, y esperar resultado de la interventoría, para la continuidad del proyecto.

3.3.4. PROYECTOS- PENDIENTE INICIO ETAPA 1

1. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA – RISARALDA.
INTERVENTORIA: CONSORCIO INTERNOGAL
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DÍAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
VALOR: $392.804.613
ESTADO: En proceso de suscripción de pólizas por parte de la interventoría para suscripción de acta de inicio de interventoría Etapa 1.
RECOMENDACIONES Y ALERTAS: También hacer seguimiento al contrato de obra de Marsella con el municipio.

3.3.5. PROYECTOS- PENDIENTE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ
INTERVENTORIA: CONSORCIO DEPORTIVO CRP
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DÍAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 6 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
ESTADO DEL CONTRATO: La convocatoria de la interventoría fue adjudicado el 19 de julio, en trámite suscripción del contrato.

2. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ**.**
INTERVENTORIA: BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DÍAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 4 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
ESTADO DEL CONTRATO: La convocatoria de la interventoría fue adjudicado el 19 de julio, en trámite suscripción del contrato.

3. PROYECTO: ADECUACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJIA DEL MUNICIPIO DE TAMESIS - ANTIOQUIA

INTERVENTORIA: ESTRUCTURAS, INTERVENTORIAS Y PROYECTOS S.A.S
PLAZO DE LA ETAPA 1: 15 DÍAS
PLAZO DE LA ETAPA 2 OBRA: 4 MESES
PLAZO DE LA ETAPA DE LIQUIDACION: 2 MESES
ESTADO DEL CONTRATO: La convocatoria de la interventoría fue adjudicado el 19 de julio, en trámite suscripción del contrato.

3.3.6. PROYECTOS- EN CONVOCATORIAS

1. **PROYECTO:** CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS.
   ESTADO OBRA: Se encuentra en pliego definitivos, según cronograma el cierre es el 03 de agosto.
   ESTADO INTERVENTORIA: Proceso suspendido, se debe reiniciar una vez sea efectivo el cierre del proceso de obra del 03 de agosto.
   RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al proceso de adjudicación de obra e interventoría.

2. **PROYECTO** CONSTRUCCION DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTAEN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ.
   ESTADO OBRA: Se encuentra en evaluación de propuestas, se presentaron 35 interesados.
   ESTADO INTERVENTORIA: En comité técnico 101, fue aprobado los Términos de referencia para el proceso de interventoría, pendiente publicación por FINDETER.
   RECOMENDACIONES Y ALERTAS: Seguimiento al proceso de adjudicación de obra e interventoría.

3.4. LINKS DE PUBLICACIONES PROCESOS INTERVENTORIA

Se adjuntan los links de los procesos realizados por FINDETER.

3.4.1. LINKS PROCESOS ADJUDICADOS

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LINK DE INTERVENTORIA
SANTANDER	GIRON	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-012-2022
CORDOBA	VALENCIA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-018-2022
MAGDALENA	REMOLINO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-028-2022
ATLANTICO	BARRANQUILLA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-010-2022
ANTIOQUIA	APARTADÓ	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-009-2022
NARIÑO	NARIÑO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-017-2022
NARIÑO	FRANCISCO PIZARRO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-021-2022
ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-027-2022
CHOCO	SIPI	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-024-2022
ANTIOQUIA	ARBOLETES	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-011-2022
ANTIOQUIA	HELICONIA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-019-2022
BOLIVAR	MAHATES	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-025-2022
SUCRE	SAN BENITO ABAD	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-022-2022
ATLANTICO	SABANALARGA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-029-2022
LA GUAJIRA	VILLANUEVA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-016-2022
NARIÑO	OLAYA HERRERA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-023-2022
ANTIOQUIA	CHIGORODO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-013-2022
RISARALDA	QUINCHIA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-032-2022
NARIÑO	SAMANIEGO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-033-2022
ATLANTICO	MALAMBO SAN FERNANDO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-034-2022
ANTIOQUIA	NECOCLI	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-039-2022

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LINK DE INTERVENTORIA
TOLIMA	FRESNO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-038-2022
CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-037-2022
ATLANTICO	MALAMBO CONCORD	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-036-2022
CORDOBA	CERETÉ	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-041-2022
CUNDINAMARCA	CHIPAQUE Parque	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-042-2022
RISARALDA	APIA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-046-2022
ATLANTICO	PALMAR DE VARELA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-049-2022
TOLIMA	SAN LUIS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-044-2022
ANTIOQUIA	AMALFI	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-045-2022
ANTIOQUIA	YARUMAL	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-048-2022
SUCRE	SAMPUES	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-057-2022
MAGDALENA	ARIGUANI	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-055-2022
BOLIVAR	CLEMENCIA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-050-2022
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-054-2022
ANTIOQUIA	TAMESIS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-051-2022
BOYACÁ	GUACAMAYAS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-056-2022
NARIÑO	LA UNION (Estadio sucre)	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-058-2022
CUNDINAMARCA	VIOTA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-064-2022
CAUCA	PIENDAMO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-063-2022
BOLIVAR	CORDOBA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-062-2022
SUCRE	SAN MARCOS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-066-2022
CHOCO	LLORÓ	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-068-2022
CUNDINAMARCA	CHIPAQUE ilum.	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-071-2022
RISARALDA	DOSQUEBRADAS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-073-2022
VALLE DEL CAUCA	CALI	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-075-2022
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE - PANURE	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-076-2022
CALDAS	RISARALDA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-079-2022
MAGDALENA	PEDRAZA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-078-2022
META	CUMARAL	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-077-2022
ANTIOQUIA	GOMEZ PLATA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-082-2022
ATLANTICO	GALAPA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-086-2022
CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA Y GUTIERREZ (segùndo proceso)	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-085-2022
NARIÑO	LA UNIÓN (QUIROZ)	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-099-2022
CORDOBA	MONTELIBANO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-094-2022
RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-092-2022
SANTANDER	SAN GIL	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-093-2022
RISARALDA	LA VIRGINIA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-098-2022
RISARALDA	MARSELLA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-097-2022
BOGOTA D.C	BOGOTA D.C (OBRA)	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-o-028-2022
BOGOTA D.C	BOGOTA D.C (INTERVENTORIA)	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-116-2022
CALDAS	SAMANA FLORENCIA1221	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-atmindeporte-i-131-2022
CHOCO	ALTO BAUDO	Convocatoria privada

3.4.2. LINKS PROCESOS DESIERTOS:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LINK DE INTEVENTORIA
CHOCO	ALTO BAUDO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-020-2022
CUNDINAMARCA	GUTIERREZ	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-026-2022
NARIÑO	LA UNION	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-031-2022
CHOCO	BOJAYA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-040-2022
CHOCO	TADO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-072-2022
CALDAS	SAMANÁ 1221 Florencia	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-074-2022-0

3.4.3. LINKS PROCESOS (LEY DE GARANTIAS).

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	LINK DE INTEVENTORIA
CORDOBA	LOS CORDOBAS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-030-2022
NARIÑO	LINARES	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-035-2022
SUCRE	SUCRE	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-043-2022
MAGDALENA	SABANAS DE SAN ANGEL	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-047-2022
SUCRE	MORROA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-052-2022
CALDAS	SAMANA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-060-2022
NORTE DE SANTANDER	LOS PATIOS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-061-2022
CASANARE	SACAMA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-065-2022
CESAR	PAILITAS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-069-2022
VAUPES	MITU	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-070-2022
CHOCO	(Alto Baudó, Tadó y Bojayá)	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-084-2022
CESAR	SAN DIEGO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-087-2022
ANTIOQUIA	ENTRERRIOS	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-i-053-2022
CALDAS	NEIRA	https://www.findeter.gov.co/index.php/convocatorias/paf-atmindeporte-o-040-2022
HUILA	PITALITO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-o-037-2022
SANTANDER	BUCARAMANGA	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-o-027-2022
NORTE DE SANTANDER	SANTIAGO	https://www.findeter.gov.co/convocatorias/paf-atmindeporte-o-024-2022

3.5. PROYECTOS ENTREGADOS:

Durante el presente periodo no se entregaron proyectos derivados del Convenio COI 1364 / 2021

3.6. INFORMES GENERADOS EN EL MARCO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO COI1364-2021

De acuerdo la Cláusula Cuarta literal B, numerales 22,23,24,25 a las siguientes obligaciones contractuales FINDETER, debe cumplir con la entrega de informes, semanales, quincenales, bimestrales, Mensual Financiero y el informe final.

CUARTA. - OBLIGACIONES DE FINDETER: En desarrollo del objeto del presente Contrato FINDETER se compromete con las siguientes obligaciones:

22. Presentar al MINISTERIO un informe quincenal que relacione todos y cada uno de los procesos de selección adelantados para dar cumplimiento al contrato interadministrativo, en el que se indique el estado de cada proceso de selección, desde la publicación de proyectos de términos de referencia hasta la celebración y legalización de los respectivos contratos. Este informe deberá presentarse hasta que finalice la legalización de todos los contratos a celebrar. La estructura de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, en caso de no acordarse dicha estructura, FINDETER reportará acorde a la metodología establecida por la Entidad.

23. Presentar al MINISTERIO un informe ejecutivo semanal, en el cual se informe el estado de los proyectos y su porcentaje de avance.

24. Presentar al MINISTERIO un informe técnico bimestral del contrato interadministrativo donde se incluya el estado precontractual, contractual y postcontractual, así como el avance de los proyectos de acuerdo con los informes del contratista, el cual será entregado dentro de los quince (15) días calendario siguiente al mes que se reporta. Dicho informe también deberá incluir las gestiones adelantadas en el marco de la asistencia técnica y la administración de recursos. La estructura de dicho informe será concertada previo al inicio del contrato interadministrativo, en caso de no acordarse dicha estructura, FINDETER reportará acorde a la metodología establecida por la Entidad.

25. Remitir mensualmente al MINISTERIO, el informe financiero y contable emitido por la fiduciaria sobre los recursos existentes en el Patrimonio Autónomo, el cual deberá ser presentado la última semana del mes siguiente al que se reporta. Así mismo, dentro de los primeros quince (15) días hábiles siguientes a la finalización de cada trimestre, se remitirá un informe con el valor de las contrataciones realizadas, cuentas en trámite y pagos realizados.

Entregar un informe final al MINISTERIO donde se consigne las actividades ejecutadas, a través del cual se remitan la totalidad de los productos generados de la ejecución del presente contrato y se especifique el cumplimiento de las obligaciones de asistencia técnica y administración de recursos.

3.6.1. INFORMES SEMANALES

Con respecto a los informes semanales 1 al 9, este fue realizado por el anterior supervisor.

Se generaron los siguientes informes semanales, los cuales se encuentran para consulta en el SECOP 2:

VERIFICACIÓN GENERAL DE INFORMES - CONTRATO COI 1364-2021 MINDEPORTE				
INFORME No.	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES GENERAL**	**SUPERVISOR**
1	23/12/2021	31/12/2021	Sin información, informes no se encuentran en SECOP 2	Edgar Muñoz
2	1/01/2022	8/01/2022	Sin información, informes no se encuentran en SECOP 2	Edgar Muñoz
3	9/01/2022	15/01/2022	Sin información, informes no se encuentran en SECOP 2	Edgar Muñoz
4	16/01/2022	22/01/2022	Sin información, informes no se encuentran en SECOP 2	Edgar Muñoz
5	23/01/2022	30/01/2022	Sin información, informes no se encuentran en SECOP 2	Edgar Muñoz
6	30/01/2022	5/01/2022	Sin información, informes no se encuentran en SECOP 2	Edgar Muñoz
7	6/02/2022	12/02/2022	ok	Leslie Martínez
8	13/02/2022	19/02/2022	ok	Leslie Martínez
9	20/02/2022	26/02/2022	ok	Leslie Martínez
10	27/02/2022	5/03/2022	ok	Leslie Martínez
11	6/03/2022	12/03/2022	ok	Leslie Martínez

VERIFICACIÓN GENERAL DE INFORMES - CONTRATO COI 1364-2021 MINDEPORTE				
INFORME No.	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES GENERAL**	**SUPERVISOR**
12	13/03/2022	19/03/2022	ok	Leslie Martínez
13	20/03/2022	26/03/2022	ok	Leslie Martínez
14	27/03/2022	2/04/2022	ok	Leslie Martínez
15	3/04/2022	9/04/2022	ok	Leslie Martínez
16	10/04/2022	16/04/2022	ok	Leslie Martínez
17	17/04/2022	23/04/2022	ok	Leslie Martínez
18	24/04/2022	30/04/2022	ok	Leslie Martínez
19	1/05/2022	7/05/2022	ok	Leslie Martínez
20	8/05/2022	14/05/2022	ok	Leslie Martínez
21	15/05/2022	21/05/2022	ok	Leslie Martínez
22	22/05/2022	28/05/2022	ok	Leslie Martínez
23	29/05/2022	4/06/2022	ok	Leslie Martínez
24	5/06/2022	11/06/2022	ok	Leslie Martínez
25	12/06/2022	18/06/2022	ok	Leslie Martínez
26	19/06/2022	25/06/2022	ok	Leslie Martínez
27	26/06/2022	2/07/2022	ok	Leslie Martínez
28	3/07/2022	9/07/2022	ok	Leslie Martínez
29	10/07/2022	16/07/2022	ok	Leslie Martínez
30	17/07/2022	23/07/2022	ok	Leslie Martínez
31	24/07/2022	30/07/2022	Pendiente de entrega en la primera semana de agosto	Leslie Martínez

El siguiente informe semanal deberá ser entregado con corte al 06 de agosto y presentado por FINDETER, en la segunda semana de agosto.

3.6.2. INFORMES QUINCENALES

En el presente periodo se generaron los siguientes informes quincenales, los cuales se encuentran para consulta en el SECOP II:

VERIFICACIÓN GENERAL DE INFORMES - CONTRATO COI 1364-2021 MINDEPORTE				
INFORME No.	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES GENERAL**	**SUPERVISOR**
1	9/02/2022	22/02/2022	ok	Leslie Martínez
2	23/02/2022	8/03/2022	ok	Leslie Martínez
3	9/03/2022	22/03/2022	ok	Leslie Martínez
4	23/03/2022	5/04/2022	ok	Leslie Martínez
5	6/04/2022	19/04/2022	ok	Leslie Martínez
6	20/04/2022	3/05/2022	ok	Leslie Martínez
7	4/05/2022	17/05/2022	ok	Leslie Martínez
8	18/05/2022	31/05/2022	ok	Leslie Martínez
9	1/06/2022	14/06/2022	ok	Leslie Martínez
10	15/06/2022	28/06/2022	ok	Leslie Martínez
11	29/06/2022	12/07/2022	ok	Leslie Martínez
12	13/07/2022	26/07/2022	ok	Leslie Martínez

El siguiente informe quincenal deberá ser entregado con corte al 09 de agosto.

3.6.3. INFORMES BIMESTRALES

En el presente periodo se generaron los siguientes informes bimestrales, los cuales se encuentran para consulta en el SECOP II:

VERIFICACIÓN GENERAL DE INFORMES - CONTRATO COI 1364-2021 MINDEPORTE				
INFORME No.	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES GENERAL**	**SUPERVISOR**
1	23/12/2021	28/02/2022	ok	Leslie Martínez
2	1/03/2022	30/04/2022	ok	Leslie Martínez
3	1/05/2022	30/06/2022	Pendiente entrega ajustado.	Leslie Martínez

El siguiente informe bimestral deberá ser entregado con corte al 31 de agosto.

3.6.4. INFORMES MENSUALES FINANCIERO

Se generaron los siguientes informes mensuales financieros los cuales se encuentran para consulta en el SECOP II:

VERIFICACIÓN GENERAL DE INFORMES - CONTRATO COI 1364-2021 MINDEPORTE			
INFORME No.	**MES**	**OBSERVACIONES GENERAL**	**SUPERVISOR**
1	DICIEMBRE	OK	Edgar Muñoz
2	ENERO	OK	Edgar Muñoz
3	FEBRERO	OK	Leslie Martínez
4	MARZO	OK	Leslie Martínez
5	ABRIL	OK	Leslie Martínez
6	MAYO	OK	Leslie Martínez
7	JUNIO	En Revisión	Leslie Martínez
8	JULIO	Deberá ser entregado en el mes de agosto conforme a lo establecido en el contrato.	

3.6.5. INFORMES TRIMESTRALES FINANCIEROS

VERIFICACIÓN GENERAL DE INFORMES - CONTRATO COI 1364-2021 MINDEPORTE				
INFORME No.	**FECHA INICIO**	**FECHA FINAL**	**OBSERVACIONES GENERAL**	**SUPERVISOR**
1	1/01/2022	31/03/2022	OK	Leslie Martínez
2	1/04/2022	30/06/2022	En Revisión	Leslie Martínez

3.7. COMITES REALIZADOS EN EL MARCO DE LA CONSTITUCIÓN DEL PATRIMONIO AUTONOMO:

3.7.1. COMITÉS FIDUCIARIOS

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ FIDUCIARIO
Enero 26 de 2022	**Comité Fiduciario No. 1- P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE (CORREO)-No. COI-1364 de 2021** Solicitud: Aprobación del Manual Operativo del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-102452 DE 2021 del PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, para el desarrollo del contrato interadministrativo No. COI-1364 de 2021-MINDEPORTE
Marzo 03 de 2022	**Comité Fiduciario No. 02 Reunión de Microsoft Teams** Solicitud: Aprobar la recomendación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ FIDUCIARIO
	I-009-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
Marzo 08 de 2022	**Comité Fiduciario No.3 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE (CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Declarar desierta la convocatoria PAF-MINDEPORTE-I-031-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO". 2. Declarar desierta la convocatoria PAF-MINDEPORTE-I-040-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ."
Marzo 09 de 2022	**Comité Fiduciario No. 4 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022 cuyo objeto es **CONTRATAR LA REVISIÓN DE** ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA". 2. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022, que tiene por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA". 3. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ FIDUCIARIO
	ANTIOQUIA". 4. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER. **5.** Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 – que tiene por objeto: "CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I"
Marzo 10 de 2022	**Comité Fiduciario No.5 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE (CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL. 2. JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA". 3. Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 4. JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO". 5. Aprobar el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, 6. JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".

Marzo 10 de 2022	**Comité Fiduciario No.6 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- (CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: Aprobar la recomendación del orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022,

	cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA".
Marzo 11 de 2022	**Comité Fiduciario No.7 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- (CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA – NARIÑO". 2. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".
Marzo 14 de 2022	**Comité Fiduciario No.8 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: Aprobar la recomendación de declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-MINDEPORTE-I-072-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ". 2. Solicitud: Aprobar la recomendación de declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-020-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".
Marzo 15 de 2022	**Comité Fiduciario No. 09 Reunión de Microsoft Teams** 1. Aprobar la recomendación y adjudicación de la convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022**, que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA

	INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE. **2.** Aprobar la recomendación de declaratoria de desierta de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-026-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" LOTE 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021".
Marzo 16 de 2022	**Comité Fiduciario No.10 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER". 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO"
Marzo 17 de 2022	**Comité Fiduciario No.11 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** **1.** Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022** cuyo objeto es CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO"
Marzo 18 de 2022	**Comité Fiduciario No.12 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,

	AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA” 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 que tiene por objeto CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”.
Marzo 22 de 2022	**Comité Fiduciario No.13 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES”.
Marzo 23 de 2022	**Comité Fiduciario No.14 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO”. 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022, cuyo objeto es: CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO”. 3. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022, cuyo objeto es: OBJETO: CONTRATAR “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 4. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA

	CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA".
Marzo 24 de 2022	**Comité Fiduciario No.15 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACÚDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA". 2. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PESCAO FRITO, MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE. **3.** Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".
Marzo 25 de 2022	**Comité Fiduciario No.16 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022, que tiene por objeto CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO" 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" 3. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022, que tiene por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL

	MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". 4. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA". 5. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la ConvocatoriaPAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA". 6. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".
Marzo 28 de 2022	**Comité Fiduciario No.17 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA" 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA". 3. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL "MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI". **4.** Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria a PAF-

	ATMINDEPORTE-I-050-2022, que tiene por objeto CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
Marzo 28 de 2022	**Comité Fiduciario No.18 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE CÉSPEDES, SABANAS DE SAN ÁNGEL, MAGDALENA". 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS"**.** 3. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE"
Marzo 29 de 2022	**Comité Fiduciario No.19 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- (TEAMS)- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 2. Y TÉCNICA) PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA". 3. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA 4. Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN"**.**

	5. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA **6.** Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Marzo 30 de 2022	**Comité Fiduciario No.20 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- (TEAMS)- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". 2. Aprobar la recomendación de la convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022**, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". 3. Aprobar la recomendación de la adjudicación de la convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022**, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS – CESAR**"** 4. Aprobar la recomendación de la adjudicación de la convocatoria **No. PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022,** OBJETO: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE", en el municipio de Sampués.
Marzo 31 de 2022	**Comité Fiduciario No. 21 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- (TEAMS)- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ,

	CUNDINAMARCA". 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL EXISTENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ". 3. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICAY TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA" 4. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER". 5. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE". **6.** Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO".
Abril 01 de 2022	**Comité Fiduciario No.22 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- (TEAMS)- MINDEPORTE (CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE". 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA

	INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI". 3. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022 que tiene por objeto "CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE."
Abril 04 de 2022	**Comité Fiduciario No.23 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER-(TEAMS)- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** *1.* Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022 que tiene por objeto *CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META*". 2. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA". **3.** Solicitud: Aprobar las siguientes recomendaciones: Dejar sin efecto la adjudicación realizada mediante el punto B3 del Comité Fiduciario No. 19 del veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022) y en su lugar 2. Adjudicar la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO
Abril 05 de 2022	**Comité Fiduciario No.24 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- (TEAMS)- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** *1.* Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022 que tiene por objeto *CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META*". 2. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 cuyo objeto es:

	CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA". 3. Solicitud: Aprobar las siguientes recomendaciones: Dejar sin efecto la adjudicación realizada mediante el punto B3 del Comité Fiduciario No. 19 del veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022) y en su lugar 2. Adjudicar la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.
Abril 06 de 2022	**Comité Fiduciario No.25 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- (TEAMS)- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de declaratoria de desierta de la Convocatoria Privada No. PAF-ATMINDEPORTE-I-089-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO".
Abril 20 de 2022	**Comité Fiduciario No.26 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO FELIPE SALCEDO DE MORROA - SUCRE". 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA". – . 3. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"; CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA

	MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ; Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". – 4. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA". 5. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO". –
Abril 21 de 2022	**Comité Fiduciario No.27 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICAY TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR".
Abril 26 de 2022	**Comité Fiduciario No.28 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de ADJUDICACIÓN de la convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022, cuyo OBJETO es:** CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA"
Abril 27 de 2022	**Comité Fiduciario No.29 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de ADJUDICACIÓN de la convocatoria

	PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL"
MAYO 02 DE 2022	**Comité Fiduciario No.30 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** **1.** Solicitud: Recomendación de adjudicación de la convocatoria privada PAF-MINDEPORTE-I-099-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO"
MAYO 04 DE 2022	**Comité Fiduciario No.31 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de ADJUDICACIÓN de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTES-I-098-2022 OBJETO: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA".
MAYO 05 DE 2022	**Comité Fiduciario No.32 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE(CORREO)-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.", al proponente CONSORCIO DEPORTIVO BOGOTÁ".
MAYO 10 DE 2022	**Comité Fiduciario No.33 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE(TEAMS)-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-19 (PAF-ATMINDEPORTE-I044-2022), DEL PROYECTO CONSTRUCCION DECOMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA ENLA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA, por un plazo de dos (02) meses y quince (15) días calendario.
MAYO 17 DE 2022	**Comité Fiduciario No.34 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE(TEAMS)-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: Prorroga No 2 a la Suspensión No 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022), que tiene el objeto contractual "LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL

	(ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE", por el termino de QUINCE (15) días calendario. 2. Solicitud: Prórroga no. 1 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un plazo de treinta (30) días calendario. 3. Solicitud: Prórroga no. 2 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 del proyecto "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO" por un plazo de doce (12) días calendario. 4. Solicitud: Prórroga no. 1 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 del proyecto "CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", por un plazo de trece (13) días calendario. 5. Solicitud: Prórroga no. 2 a Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS" por un plazo de treinta (30) días calendario. 6. Solicitud: Prórroga no.1 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022 del proyecto "MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", por un plazo de treinta (30) días calendario. 7. Solicitud: Prorroga No. 2 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE REMOLINO", por treinta (30) días. 8. Solicitud: Prórroga 2 la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 del proyecto "CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I" por un plazo de treinta (30) días calendario. 9. Solicitud: Prórroga No. 02 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022, del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", por el término de doce (12) días calendario.

MAYO 23 DE 2022	**Comité Fiduciario No.35 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: Recomendación de adjudicación de la convocatoria privada PAF-MINDEPORTE-I-116-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C".
MAYO 25 DE 2022	**Comité Fiduciario No.36 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA"
MAYO 31 DE 2022	**Comité Fiduciario No.37 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. B 1.Dejar sin efecto Punto B3 Acta del 20 de abril de 2022 adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"; CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ; Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". 2. B2.Dejar sin efecto el Punto B1 Acta del 23 DE MARZO DE 2022 adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO". 3. B3.Dejar sin efecto B.1 Acta del 20 de abril de 2022Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria No. PAF-

	ATMINDEPORTE-I-052-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO FELIPE SALCEDO DE MORROA - SUCRE". 4. B4.Dejar sin efecto el punto B.1 del acta del 21 de abril de 2022 Adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR"
MAYO 31 DE 2022	**Comité Fiduciario No.38 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021(TEAMS)** 1. Solicitud: Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", por el término de quince (15) días calendario. 2. Solicitud: Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por el término de un (1) mes. 3. Solicitud: Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO", por el término de quince (15) días calendario. 4. Solicitud: Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 que tiene por objeto "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCOURBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA", por el término de quince (15) días calendario. 5. Solicitud: PRORROGA No 2 SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI- 1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN

	DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ- ANTIOQUIA", POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. 6. Solicitud: prórroga 2 a la Suspensión No. 1 al contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", por el término de DIEZ (10) días calendario 7. Solicitud: prórroga 2 a la Suspensión No. 1 al contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO", por el término de treinta (30) días calendario. 8. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato No 3-1- 102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."., por el término de VEINTE (20) días calendario. 9. Solicitud: prórroga No. 03 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-017- 2022, por el término de veinticinco (25) días calendario teniendo en cuenta que a la fecha no se han subsanado las observaciones entregadas por la interventoría en la etapa de revisión de estudios y diseños por parte del Municipio NARIÑO – NARIÑO. 10.Solicitud: prórroga No 3 a la Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE- I-022-2022) que tiene por objeto contractual "LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD por el término de QUINCE (15) días calendario. 11. Solicitud: la prórroga No. 01 a la Suspensión No. 01 del contrato No. 3-1-102452-COI-1364-05 (PAF- ATMINDEPORTE-I-012-2022) que tiene por objeto "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER", por el término de un (01) mes.

	Día: 31-05-2022.
JUNIO 02 DE 2022	**Comité Fiduciario No.39 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-074-2022, cuyo objeto consiste en CONTATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ". 2. Solicitud: Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022 que tiene por objeto "CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA".
JUNIO 03 DE 2022	**Comité Fiduciario No.40 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: como consecuencia de la orden judicial establecida por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 153 de 2022 que declaró la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 se solicita la terminación anticipada de los siguientes contratos: 1. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 2. PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022 3. PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022 4. PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022 5. PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022 6. PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022 7. PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022 8. PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022 9. PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022

JUNIO 07 DE 2022	**Comité Fiduciario No.41 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. B.1 Solicitud: Prórroga 1 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022, que tiene el objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍAINTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA YTÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓNDEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA", por el término de siete (7) días calendario. 2. B.2 Solicitud: prórroga 1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-27(PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOSY DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIORECREODEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11, GRADERIAS, CAMERINOS Y BATERIA SANITARIAEN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 por el término de un (1) mes.
JUNIO 14 DE 2022	**Comité Fiduciario No.42 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021 (voto teams)** 1. Solicitud: prorroga a la suspensión No. 1 al contrato de interventoría No.3-1-102452-COI-1364-24 (PAF- TMINDEPORTE-I-024-2022) que tiene por objeto: "REVISIÓNDE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAPOLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTODEL CHOCÓ." Por el término de treinta (30) días. 2. .Prórroga 1 Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022, que tiene el objeto contractual "REVISIÓN DEESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUERECREODEPORTIVO "SACÚDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA" por el término de treinta (30) días calendario. 3. prórroga No. 4 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.3-1-102452-COI-1364-10 (PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022) cuyo objeto contractuales: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) ALA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DESAMANIEGO-NARIÑO", para el contrato de interventoríaPAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 por el término de diecisiete (17) días calendario. 4. .prórroga 3 a la suspensión No.1 del contrato de interventoría No.3-1-102452-COI- 1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022) cuyo objeto contractuales: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA

	"INTERVENTORÍA INTEGRAL(ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) ALA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO,EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", por el término de diecisiete (17) días calendario. 5. prórroga2 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-01(PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOSY DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DELCENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ –DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", para el contrato de interventoríaPAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 por el término de treinta (30) días calendario.
JUNIO 17 DE 2022	**Comité Fiduciario No.43 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2022** 1. Solicitud: Prorroga 2 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022, que tiene el objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA", por el término de veinte (20) días.
JUNIO 21 DE 2022	**Comité Fiduciario No.44 - P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. prórroga No. 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022) cuyo objeto contractual: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA ELMEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", por el término de un (01) mes. 2. prórroga a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-32(PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓNDE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDADDEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DEANTIOQUIA", por el plazo de un (01) mes. 3. prórroga a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAINTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN ELCORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA,

	MAGDALENA", por el término de un (1) mes
JUNIO 28 DE 2022	**Comité Fiduciario No.45- P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. Prórroga No. 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.3-1-102452-COI-1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022) cuyo objeto contractual: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIONY ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIODE HELICONIA", por el término de un (01) mes.
JULIO 5 DE 2022	**Comité Fiduciario No.46- P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** i. Prórroga No. 3 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-34 (PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por un término de veinticinco (25) días. ii. Prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-59 (PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL "MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI", por un término de un (1) mes. iii. Prórroga No.1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.

	3-1-102452-COI-1364-13 (PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022) cuyo objeto contractual es: "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", por un término de trece (13) días. iv. Prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022) cuyo objeto contractual es: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", por un término de quince (15) días
JULIO 12 DE 2022	**Comité Fiduciario No.47- P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021.** 1. Solicitud: Prorroga 1 a la Suspensión del contrato de interventoría No.PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022, que tiene el objeto contractual "REVISIÓN DEESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHASINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ,CUNDINAMARCA.", por el término de UN MES. 2. Solicitud: Prorroga 1 Suspensión No. 1 del PAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022 quetiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA"INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LAILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUECUNDINAMARCA.", por el término de un mes. 3. Solicitud: prórroga 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.3-1-102452-COI-1364-27 (PAFATMINDEPORTE-I-025-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIONDE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11, GRADERIAS, CAMERINOS YBATERIA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DEMAHATES", por el término de diez (10) días calendario. 4. Solicitud: Prórroga 2 Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022, que tiene el objeto contractual "REVISIÓN DEESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUERECREODEPORTIVO "SACÚDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA" por el término de

	quince (15) días calendario 5. Solicitud: prórroga 3 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.3-1-102452-COI-1364-01 (PAFATMINDEPORTE-I-009-2022) cuyo objeto contractual Es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓNPRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIODE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un plazo de un (01) mes. 6. Solicitud: prórroga a la Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-53(PAF-ATMINDEPORTE-I-066- 2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DEESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUERECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANMARCOS – SUCRE. ", por el término de QUINCE (15) días. 7. Solicitud:prórroga No 1 Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-40(PAF-ATMINDEPORTE-I057-2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DEESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEGRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIOMUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE, MUNICIPIO DE SAMPUES DEPARTAMENTO DE SUCRE",por el término de QUINCE (15) días
JULIO 19 DE 2022	**Comité Fiduciario No.48- P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: Terminación inmediata como consecuencia de la orden judicial establecida por la corte constitucional mediante sentencia C-153 de 2022 que declaró la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 y liberación de recursos de los contratos de interventoría que se relacionan a continuación: 1. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 2. PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022 3. PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022 4. PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022 5. PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022 6. PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022 Como consecuencia de la terminación anticipada con ocasión de la orden judicial establecida por la corte constitucional mediante sentencia C- 153 de 2022 que declaró la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 se solicita la liberación de recursos de los siguientes contratos: 1. PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022 2. PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022 3. PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022

JULIO 19 DE 2022	**Comité Fiduciario No.49- P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No.3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) cuyo objeto contractuales: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA)AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DEAPIA, RISARALDA", por el plazo de un (01) mes. 2. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-28(PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022) que tiene por objeto contractual "LAINTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDADRECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. ", por el término de VEINTE (20) días hábiles 3. Solicitud: la prórroga No. 3 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍAINTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA YTÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIODE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", por el término de quince (15) días calendario. 4. Solicitud: la prórroga 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) ALA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DENECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por el plazo de un (01) mes. 5. Solicitud: la prórroga 1 a la suspensión del contrato de interventoría No.3-1-102452-COI-1364-56 PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto la "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL ADMINISTRATIVA,FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOSQUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIODE GUTIERREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELAPOLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓNY DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DEFUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA." , por un plazo de UN MES.
JULIO 20 DE 2022	**Comité Fiduciario No.50- P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria Privada

	PAF-ATMINDEPORTE-I-132-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATÓ CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 2. Aprobar la recomendación de adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022, que tiene por CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUA-CIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO COID-1223-2021. 3. Aprobar la recomendación de adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ"
JULIO 26 DE 2022	**Comité Fiduciario No.51- P.A. MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER- FINDETER- MINDEPORTE-No. COI-1364 de 2021** 1. modificación del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-56PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto la "REVISIÓN A ESTUDIOS YDISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO:LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ" Lote 1:"CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETADEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA." , en las siguientes cláusulas: 1. CLÁUSULA SEGUNDA. – PLAZO. 2. CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO. 3. CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO.

3.7.2. COMITÉS TÉCNICOS

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
Febrero 9 de 2022	**Comité Técnico No. 1 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum. 2. Aprobar los Términos de Referencia que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". 3. Proposiciones y varios
Febrero 10 de 2022	**Comité Técnico No. 2 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum. 2. Aprobar adenda No. 1 modificatoria – Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". 3. Proposiciones y varios
Febrero 10 al 11 de 2022	**Comité Técnico No. 3 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum. 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA". 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA" 4. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER" 5. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	CHIGORODO - ANTIOQUIA". 6. Proposiciones y varios
Febrero 11 de 2022	**Comité Técnico No. 4 – PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. verificación del quorum. 2. Aprobar los Términos de Referencia que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA". 3. Aprobar los Términos de Referencia y Estudios Previos que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA". 4. Aprobar los Términos de Referencia y Estudios Previos que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO". **5.** Proposiciones y varios
Febrero 14 a febrero 16 2022	**Comité Técnico No. 5- PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación de Quorum. 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto "CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I" 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO". 4. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". 5. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER". 6. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO". 7. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". 8. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE" 9. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA". **10.** Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".
Febrero 17 de 2022	**Comité Técnico No. 6 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum. 2. Aprobar adenda No. 2 modificatoria – Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". 3. Aprobar adenda No. 1 modificatoria – Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022** que tiene por objeto: CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA". 4. Aprobar adenda No. 1 modificatoria – Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022** que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". 5. Aprobar adenda No. 1 modificatoria – Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022** que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER". 6. Aprobar adenda No. 1 modificatoria – Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022** que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA". **7.** Proposiciones y varios
Febrero 17 de 2022	**Comité Técnico No. 7 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum. 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER". 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO". 4. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO". 5. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". 6. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO". 7. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO" 8. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". 9. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES". 10. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" LOTE 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021". 11. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
Febrero 18 de 2022	**Comité Técnico No. 8 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum. 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL **CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO**". 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA **EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA**". 4. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA **DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO**". 5. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, **EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**". 6. Proposiciones y varios
Febrero 21 de 2022	**Comité Técnico No. 9 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. verificación del quorum. 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.". 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA". 4. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACÚDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA". 5. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 6. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO". 7. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA" 8. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ." 9. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto "CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PESCAO FRITO, MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE" **10.** Proposiciones y varios
	Comité Técnico No. 10 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022
Febrero 22 de 2022	1. Verificación del quorum 2. Presentación y aprobación de los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE CÉSPEDES, SABANAS DE SAN ÁNGEL, MAGDALENA. (Abogado a cargo: Ana Morales) 3. Presentación y aprobación de los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA" 4. Presentación y aprobación de los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL "MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALF. 5. Presentación y aprobación de los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL "MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA". 6. Presentación y aprobación de los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA" (Abogada a cargo: Alejandra Oliveros) 7. Presentación y aprobación de los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" **8.** Proposiciones y varios
Febrero 22 de 2022	**Comité Técnico No. 11 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto *CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".* 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA". 4. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO FELIPE SALCEDO DE MORROA - SUCRE". 5. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS." 6. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE." 7. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR" 8. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUA-CIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO COID-1223-2021". 9. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE", en el municipio de Sampués" 10. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN".

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	11. Proposiciones y varios
Febrero 24 de 2022	**Comité Técnico No. 12 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE **CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**". 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL **MUNICIPIO DE PIENDAMO**". 4. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL EXISTENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ". 5. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA". 6. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER". 7. Proposiciones y varios
Febrero 25 de 2022	**Comité Técnico No. 13 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE". 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAR-QUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE". 4. Proposiciones y varios
Febrero 28 de 2022	**Comité Técnico No. 14 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Verificación del quorum 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS – CESAR". **4.** Proposiciones y varios
Marzo 01 de 2022	**Comité Técnico No. 15 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** **1.** Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE WASAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPES.
Marzo 02 de 2022	**Comité Técnico No. 16 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA,

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ". **2.** Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA".
Marzo 03 de 2022	**Comité Técnico No. 17 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".
Marzo 03 de 2022	**Comité Técnico No. 18 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar la adenda No. 02 aclaratoria de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO".
Marzo 04 de 2022	**Comité Técnico No. 19 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ". 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA"
Marzo 04 de 2022	**Comité Técnico No. 20 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** **1.** Aprobar y Recomendar la Declaratoria de Desierta de Desierta de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-031-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO"
Marzo 07 de 2022	**Comité Técnico No. 21 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** **1.** Aprobar el Informe de Causal de Declaratoria de Desierta de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-040-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "*INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ."*
Marzo 07 de 2022	**Comité Técnico No. 22 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE.". 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR *LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI".*
Marzo 08 de 2022	**Comité Técnico No. 23 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA". 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA, CALDAS". 3. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLIESEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META 4. Aprobar la adenda 1 de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
Marzo 09 de 2022	**Comité Técnico No. 24 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022 cuyo objeto es CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA". 2. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022, que tiene por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA". 3. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA". 4. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-012-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER**.**
Marzo 09 de 2022	**Comité Técnico No. 25 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 "CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I"
Marzo 09 de 2022	**Comité Técnico No. 26 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA". 2. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO". 3. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA".
Marzo 10 de 2022	**Comité Técnico No. 27 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA".
Marzo 10 de 2022	**Comité Técnico No. 28 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO" 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".
Marzo 11 de 2022	**Comité Técnico No. 29 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** **1.** Aprobar el Informe de Causal de Declaratoria de Desierta de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-072-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ"

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
Marzo 11 de 2022	**Comité Técnico No. 30 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** **1.** Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO la DECLARATORIA DE DESIERTA de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-020-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ**".**
Marzo 14 y 15 de 2022	**Comité Técnico No. 31 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario la declaratoria de desierta de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-026-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" LOTE 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021". **2.** Aprobar el Informe Definitivo de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad) y recomendar al Comité Fiduciario la selección de Contratista en la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE**.**
Marzo 15 y 16 de 2022	**Comité Técnico No. 32 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER". 2. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO".
Marzo 16 de 2022	**Comité Técnico No. 33 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** **1.** Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO".
Marzo 18 de 2022	**Comité Técnico No. 34 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación y el orden de elegibilidad dentro de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022, que tiene por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN COLISEO CUBIERTO EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". **2.** aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"
Marzo 18 de 2022	**Comité Técnico No. 35 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-025-

FECHA	TEMAS TRATADOS / COMITÉ
	2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES". – ALEJANDRA AMBUILA.
Marzo 22 de 2022	**Comité Técnico No. 36 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-035-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA EN GRAMA SINTETICA Y DEMAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CORREGIMIENTO DE SAN FRANCISCO, LINARES – NARIÑO". 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la CONVOCATORIA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022, cuyo objeto es: CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO". 3. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022, cuyo objeto es: OBJETO: CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO". 4. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA". **5.** Aprobar los Términos de Referencia y estudios previos que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA".

Marzo 23 de 2022	**Comité Técnico No. 37 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"; CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ; Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".
Marzo 23 de 2022	**Comité Técnico No. 38 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACÚDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA". 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". 3. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO PESCAO FRITO, MUNICIPIO DE SUCRE, SUCRE. 4. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS,

	DEPARTAMENTO DE BOYACÁ" 5. Aprobar los Términos de Referencia y estudios previos que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA" 6. Aprobar los Términos de Referencia y estudios previos que tienen por objeto LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO".
Marzo 24 de 2022	**Comité Técnico No. 39 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** **1.** Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR".
Marzo 24 de 2022	**Comité Técnico No. 40 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Dejar sin efectos la aprobación y la recomendación al comité fiduciario de la adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". – DIEGO FELIPE FONSECA. (comité técnico 38) 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ,

	DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA". – DIEGO FELIPE FONSECA.

Marzo 24 de 2022	**Comité Técnico No. 41 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO". 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**.** 3. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**.** 4. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA". 5. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria**PAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA"**.**

Marzo 25 de 2022	**Comité Técnico No. 42 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA". 2. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA". 3. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL "MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI". **4.** Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022, que tiene por objeto CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".
	Comité Técnico No. 43 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE CÉSPEDES, SABANAS DE SAN ÁNGEL, MAGDALENA". 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE

Marzo 28 de 2022	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS". 3. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-054-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE". 4. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la ConvocatoriaPAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS DE WASAY, PACUATIVA Y TAPURUCUARA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS".
Marzo 28 de 2022	**Comité Técnico No. 44 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar la recomendación de adjudicación y el orden de elegibilidad dentro de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-048-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL "MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSÉ MARÍA CÓRDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL – ANTIOQUIA". 2. Aprobar la recomendación de adjudicación y el orden de elegibilidad dentro de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN". **3.** Aprobar la recomendación de adjudicación y el orden de elegibilidad dentro de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO".
Marzo 29 de 2022	**Comité Técnico No. 45 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la

	adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-062-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA – DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR". 2. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". 3. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL BARRIO EL BOSQUE DEL MUNICIPIO DE PAILITAS – CESAR**"** 4. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria CNo. PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022, OBJETO: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE", en el municipio de Sampués
Marzo 29 de 2022	**Comité Técnico No. 46 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia y estudios previos que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA". 2. Aprobar los Términos de Referencia y estudios previos que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL". **3.** Aprobar los Términos de Referencia y estudios previos que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CON-TABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA

	DE CABAL, RISARALDA".
Marzo 30 de 2022	**Comité Técnico No. 47 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA". 2. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN Y MEJORAS LOCATIVAS DE LA CANCHA DE FÚTBOL EXISTENTE EN LA UNIDAD DEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ". 3. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICAY TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA" 4. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO-DEPORTIVO DEL SECTOR RINCON DE ALICANTE DEL MUNICIPIO DE LOS PATIOS, NORTE DE SANTANDER". 5. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario, la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO Y ORNATO PÚBLICO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SÁCAMA, DEPARTAMENTO DE CASANARE 6. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario, la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022, cuyo objeto consiste en CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS

	COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO**".**
Marzo 31 de 2022	**Comité Técnico No. 48 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI". 2. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE". 3. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-076-2022 que tiene por objeto "CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDÍGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, GUAVIARE."
Abril 04 de 2022	**Comité Técnico No. 49 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia para CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL **ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA**". **2.** Aprobar los Términos de Referencia para CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL **PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA**".
Abril 04 de 2022	**Comité Técnico No. 50 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022**

	1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022 que tiene por objeto *CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL PUEBLO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL, META*". 2. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 cuyo objeto es: *CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA"*. 3. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario: 1. Dejar sin efecto la adjudicación realizada mediante el punto B3 del Comité Fiduciario No. 19 del veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022) y en su lugar 2. Adjudicar la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022, que tiene por objeto *CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO.*
Abril 05 de 2022	**Comité Técnico No. 51 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar el informe y recomendar al comité fiduciario la declaratoria de desierta de la Convocatoria Privada No. PAF-ATMINDEPORTE-I-089-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO".
Abril 06 de 2022	**Comité Técnico No. 52 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO

	CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO".
Abril 08 de 2022	**Comité Técnico No. 53 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto contratar la "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto contratar la "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER".
Abril 13 de 2022	**Comité Técnico No. 54 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto contratar la Aprobar los Términos de Referencia para CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C".
Abril 19 de 2022	**Comité Técnico No. 55 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Aprobar Adenda Nro. 1 dentro de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022 que tienen por objeto contratar la "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y MEJORAMIENTO DE ESCENARIO DEPORTIVO EL PARAMO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO, NORTE DE SANTANDER".
Abril 19 de 2022	**Comité Técnico No. 56 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-082-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVAN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA". – . 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-084-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE

	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"; CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA MONDÓ MONDOCITO, MUNICIPIO DE TADÓ; Y CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE BOJAYÁ - DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ". – 3. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIÉRREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA". **–** 4. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-086-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA- DEPARTAMENTO DE ATLANTICO"**. –** 5. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-052-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO FELIPE SALCEDO DE MORROA - SUCRE".
Abril 19 de 2022	**Comité Técnico No. 57 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021** 1. Aprobar Adenda 1 técnica de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE SQUASH EN EL BARRIO CIUDADELA REAL DE MINAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, SANTANDER". (abogado a cargo Marly Quiñones) 2. Aprobar Adenda 2 técnica de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y

	DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO **EN BOGOTÁ D.C". (**abogado a cargo Marly Quiñones y Nelson Suarez)
Abril 21 de 2022	**Comité Técnico No. 58 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-087-2022 que tiene por objeto *CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN DIEGO, CESAR".*
Abril 22 de 2022	**Comité Técnico No. 59 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 que tienen por objeto: CONTRATAR LA "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL".
Abril 25 de 2022	**Comité Técnico No. 60 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar el orden de elegibilidad y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA".
Abril 26 de 2022	**Comité Técnico No. 61 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Dejar sin efecto la aprobación y recomendación realizada en el comité técnico No. 60 el día 25 de abril de 2022, con ocasión a que la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022, debe adjudicarse primero que la PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022, de conformidad con el cronograma establecido en los TERMINOS DE REFERENCIA para cada una de ellas. 2. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022 que tiene por

	objeto **CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA".**
Abril 26 de 2022	**Comité Técnico No. 62 – PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Suspensión No. 1 del objeto contractual "LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE", para el contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022), por el término de quince (15) días calendario o hasta tanto se superen las situaciones que motivan la misma, a partir del 26 de abril, inclusive.
Abril 27 de 2022	**Comité Técnico No. 63 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Dejar sin efecto la aprobación y recomendación realizada en el comité técnico No. 59 el día 25 de abril de 2022, con ocasión a que la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022, debe adjudicarse primero que la PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022, de conformidad con el cronograma establecido en los TERMINOS DE REFERENCIA para cada una de ellas. **2.** Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-093-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL".
Abril 27 de 2022	**Comité Técnico No. 64 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA ""REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BARRIO CALAMO PRIMERA ETAPA MUNICIPIO DE PITALITO- HUILA"
Abril 29 de 2022	**Comité Técnico No. 65 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021** 1. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 15 días a partir del 02 de mayo de 2022, inclusive, para el contrato de interventoría No.

	PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022 que tiene por objeto: “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA". 2. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 1 mes para el contrato de interventoría No. (PAF- ATMINDEPORTE-I-012-2022) que tiene por objeto: “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER.” 3. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 15 días para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022 que tiene por objeto: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA” 4. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 10 días a partir del 22 de abril de 2022, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-011-2022 que tiene por objeto: “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” 5. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 15 días a partir del 05 de mayo de 2022, inclusive, para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-016-2022 que tiene por objeto: “REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA – DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA” 6. Solicitud: prorroga a la Suspensión No. 1 por el término de 15 días para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO". 7. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 15 días a partir para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto: “LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA” 8. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 15 días para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022 que tiene por objeto: “LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA

	CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." 9. Solicitud: prorroga a la Suspensión No. 1 por el término de 20 días a partir del 06 de mayo de 2022para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 que tiene por objeto: ""REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I". 10. Solicitud: Suspensión No. 1 por el término de 18 días para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 que tiene por objeto: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA".
Abril 29 de 2022	**Comité Técnico No. 66 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Presentación y aprobación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de la convocatoria privada PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO".
MAYO 03 DE 2022	**Comité Técnico No. 67 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-098-2022, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA".

MAYO 03 DE 2022	**Comité Técnico No. 68 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. **A**probar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ADECUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO LA ARENOSA DEL MUNICIPIO DE NEIRA, CALDAS". 2. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTECCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C".
MAYO 05 DE 2022	**Comité Técnico No. 69 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-O-028-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA "ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE-CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C.".
MAYO 05 DE 2023	**Comité Técnico No. 70 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA "REVISION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD INDÍGENA CHONTADURAL DEL MUNICIPIO DE MUTATÁ".
MAYO 06 DE 2022	**Comité Técnico No. 71 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021** 1. Solicitud: suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-23 (PAF-ATMINDEPORTE-I-023-2022), DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO, por un plazo de quince (15) días calendario. 2. Solicitud: prórroga no. 01 a la suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-07 (PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022), DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, por un plazo de quince (15) días calendario.

	3. Solicitud: suspensión no.1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por un plazo de quince (15) días calendario. 4. Solicitud: suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022 DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", por un plazo de quince (15) días calendario. 5. Solicitud: suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. No. 3-1-102452-COI-1364-19 (PAF-ATMINDEPORTE-I-044-2022), DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA, por un plazo de dos (02) meses y quince (15) días calendario. 6. Solicitud: prorroga a la suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 DEL PROYECTO ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO por un plazo de catorce (14) días calendario. 7. Solicitud: prórroga no. 1 a suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022 DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS por un plazo de diecisiete (17) días calendario. 8. Solicitud: suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", por un plazo de quince (15) días calendario. 9. Solicitud: prórroga no 1 a la suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE", por un plazo de doce (12) días calendario. 10. solicitud: prórroga no.1 a la suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-12 (PAF-ATMINDEPORTE-I-029-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO-ETAPA I", por un plazo de quince (15) días calendario. 11. Solicitud: suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ-ANTIOQUIA", por un plazo de quince (15) días calendario.

MAYO 09 DE 2022	**Comité Técnico No. 72 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021** 1. Solicitud: suspensión no. 1 al contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-23 (PAF-ATMINDEPORTE-I-010-2022), Del proyecto CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO Y SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA, por un plazo de treinta (30) días calendario.
MAYO 10 DE 2022	**Comité Técnico No. 73 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021** 1. Solicitud: Suspensión del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022, que tiene el objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA", por el término de treinta (30) días calendario,
MAYO 13 DE 2022	**Comité Técnico No. 74 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2021** 1. Solicitud: Prorroga No 2 a la Suspensión No 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE-I-022-2022), que tiene el objeto contractual ""LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI-NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD – SUCRE", por el termino de QUINCE (15) días calendario. 2. Solicitud: Prórroga no. 1 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por un plazo de treinta (30) días calendario. 3. Solicitud: Prórroga no. 2 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 del proyecto "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO" por un plazo de doce (12) días calendario. 4. Solicitud: Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 proyecto "CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11, GRADERIAS, CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES", por un plazo de treinta (30) días calendario.

5. Solicitud: Prórroga no. 1 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 del proyecto "CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", por un plazo de trece (13) días calendario.

6. Solicitud: Prórroga no. 2 a Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE PATINAJE EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE ENTRERRÍOS" por un plazo de treinta (30) días calendario.

7. Solicitud: Prórroga no.1 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022 del proyecto "MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", por un plazo de treinta (30) días calendario.

8. Solicitud: Prórroga 1 a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO CHIPAQUE, CUNDINAMARCA", por quince (15) días.

9. Solicitud: Prorroga a la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE REMOLINO", por treinta (30) días. Solicitud Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-TMINDEPORTE-I-024-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DE CHOCÓ, por treinta (30) días.

10. Solicitud Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO SACUDETE FRESNO DEL MUNICIPIO DE FRESNO, TOLIMA, por treinta (30) días. Solicitud: Prórroga 2 la Suspensión no. 1 al contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-021-2022 del proyecto "CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I" por un plazo de treinta (30) días calendario.

11. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-068-2022 del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO – LLORÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ", por el término de un (01) mes.

12. Solicitud: Prórroga No. 01 a la Suspensión No. 01 del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-032-2022, del proyecto "CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA", por el término de quince (15) días calendario.

13. Solicitud: Prórroga No. 01 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-055-2022, del proyecto "REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAÍSO EN

	EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ, MAGDALENA", por el término de diez (10) días calendario. 14. Solicitud: Prórroga No. 02 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-017-2022, del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO, MUNICIPIO DE NARIÑO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO", por el término de doce (12) días calendario.
MAYO 20 DE 2022	**COMITÉ TÉCNICO 75-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021** 1. 1. Solicitud: Prórroga 1 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 que tiene por objeto "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA", por el término de quince (15) días calendario. 2. Solicitud: suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039- 2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022 por un (01) mes. 3. Solicitud: suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013- 2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO-ANTIOQUIA" por el término de quince (15) días. prórroga No. 01 a la Suspensión No. 01 del contrato No. 3-1-102452-COI-1364-23 (PAFATMINDEPORTE-I-023-2022) que tiene por objeto la "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO", por el término de quince (15) días calendario
MAYO 20 DE 2022	**COMITÉ TÉCNICO 76 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021** 1. Presentación y aprobación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) de la convocatoria pública PAF-ATMINDEPORTE-I-116-2022que tienen por objeto CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "ELABORACIÓN DE LOS

	ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C".
MAYO 20 DE 2022	**COMITÉ TÉCNICO 77-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021** 1. Solicitud: Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por el término de quince (15) días calendario. 2. Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 del contrato 3-1-102452-COI-1364-17 (PAF-ATMINDEPORTE-I-034-2022) que tiene por objeto "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", por el término de quince (15) días calendario.
MAYO 25 DE 2022	**COMITÉ TÉCNICO 78-CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021** 1. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-097-2022 que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA".
MAYO 27 DE 2022	**COMITÉ TECNICO 79 - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO COI-1364 DE 2021** 1. Solicitud: Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", por el término de quince (15) días calendario. 2. solicitud: Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por el término de un (1) mes.

	3. Solicitud: Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 que tiene por objeto "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO", por el término de quince (15) días calendario. 4. Solicitud: Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 del contrato PAF-ATMINDEPORTE-I-037-2022 que tiene por objeto "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA", por el término de quince (15) días calendario. 5. Solicitud: PRÓRROGA No 2 SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-102452-COI- 1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022) DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ- ANTIOQUIA", POR UN PLAZO DE QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO. 6. Solicitud: prórroga 2 a la Suspensión No. 1 del PAF-ATMINDEPORTE-I-042-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA EN DESARROLLO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. COID-1260-2021 SUSCRITO CON EL MINISTERIO DEL DEPORTE Y EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA", por el término de DIEZ (10) días calendario 7. Solicitud: prórroga 2 a la Suspensión No. 1 del PAF-ATMINDEPORTE-I-028-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE A LA CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL – MUNICIPIO DE REMOLINO", por el término de treinta (30) días calendario. 8. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-44 (PAF-ATMINDEPORTE-I-049-2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO."., por el término de VEINTE (20) días calendario. 9. Solicitud: prórroga No. 03 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-017- 2022, por el término de veinticinco (25) días calendario teniendo en cuenta que a la fecha no se han subsanado las observaciones entregadas por la

	interventoría en la etapa de revisión de estudios y diseños por parte del Municipio NARIÑO – NARIÑO. 10. Solicitud: prórroga No 3 a la Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-11 (PAF-ATMINDEPORTE- I-022-2022) que tiene por objeto contractual "LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL – MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD por el término de QUINCE (15) días calendario. 11. Solicitud: la prórroga No. 01 a la Suspensión No. 01 del contrato No. 3-1-102452-COI-1364-05(PAF- ATMINDEPORTE-I-012-2022) que tiene por objeto "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER", por el término de un (01) mes.
JUNIO 01 DE 2022	**Comité Técnico No. 80 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar el informe definitivo de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, los demás informes y recomendar al comité fiduciario la adjudicación de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-092-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA.
JUNIO 02 DE 2022	**Comité Técnico No. 81 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Aprobar el informe definitivo de declaratoria de desierta de la convocatoria PAF-ATMINDEPORTE-I-074-2022, la cual tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ"

JUNIO 02 DE 2022	**Comité Técnico No. 82 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Solicitud: como consecuencia de la orden judicial establecida por la Corte Constitucional mediante Sentencia C- 153 de 2022 que declaró la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 se solicita la terminación anticipada de los siguientes contratos: PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022 PAF-ATMINDEPORTE-I-053-2022
JUNIO 03 DE 2022	**Comité Técnico No. 83 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Solicitud: Prórroga 1 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022, que tiene el objeto contractual “LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA”, por el término de siete (7) días calendario. 2. Solicitud: prórroga 1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022) cuyo objeto contractual es: “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11, GRADERIAS, CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 por el término de un (1) mes. 3. prórroga No 1 a la Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-30 (PAF-ATMINDEPORTE-I-027-2022) que tiene por objeto contractual “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER. ", por el término de QUINCE (15) días calendario. 4. Solicitud: Aprobar la suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-59 (PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022) cuyo objeto contractual es: “REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL

	"MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022 por el término de treinta (30) días calendario. 5. Solicitud: Suspensión del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA", por el término de quince (15) días calendario.
JUNIO 10 DE 2022	**Comité Técnico No. 84 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Solicitud: Prórroga 1 Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022, que tiene el objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACÚDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA" por el término de treinta (30) días calendario. 2. solicitud: prórroga a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-024-2022, que tiene el objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.", por el término de treinta (30) días calendario 3. Solicitud: prórroga 3 a la suspensión No.1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI- 1364-26 (PAFATMINDEPORTE-I-019-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", por el término de diecisiete (17) días calendario. 4. Solicitud: prórroga 2 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAFATMINDEPORTE-I-009-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 por el término de treinta (30) días calendario. 5. Solicitud: Se solicita la Suspensión No. 1 del PAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022 que tiene por objeto contractual ""REVISIÓN DE

	ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA.", por el término un mes. 6. Solicitud: Se solicita la prórroga No 3 a la suspensión No. 1 al contrato No. 3-1-102452-COI-1364-02 (PAF-ATMINDEPORTE-I013-2022) que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTÍNEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODÓ - ANTIOQUIA", por el término de quince (15) días calendario 7. Solicitud: prórroga No. 4 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-10 (PAFATMINDEPORTE-I-033-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-033-2022 por el término de diecisiete (17) días calendario. 8. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022) que tiene por objeto contractual "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. ", por el término de VEINTE (20) días hábiles.
JUNIO 16 DE 2022	**Comité Técnico No. 85 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los términos de referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTÉTICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ ".
JUNIO 16 DE 2022	**Comité Técnico No. 86 – PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Solicitud: Prorroga 2 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-018-2022, que tiene el objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE

	VALENCIA, CÓRDOBA", por el término de veinte (20) días calendario desde el 17/06/2022.
JUNIO 17 DE 2022	**Comité Técnico No. 87 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATÓ CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
JUNIO 18 DE 2022	**Comité Técnico No. 88 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Solicitud: Suspensión del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-050-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR ", por el término de quince (15) días calendario 2. Solicitud: suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-56 PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto la "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA." , por el término de UN MES. 3. Solicitud: prórroga No. 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", por el término de un (01) mes.

	4. Solicitud: Suspensión del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO ", por el término de veinticinco (25) días calendario. 5. Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por el plazo de un (01) mes. 6. Solicitud: prórroga a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-078-2022 que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA", por el término de un (1) mes. 7. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-40 (PAF-ATMINDEPORTE-I-057-2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE", por el término de un (1) mes. 8. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-53 (PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE. ", por el término de QUINCE (15) días. 9. Solicitud: Suspensión del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022, que tiene el objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA.", por el término de un (01) mes.

JUNIO 27 DE 2022	**Comité Técnico No. 89 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE 2022** 1. Solicitud: suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA", por un término de término de un (01) mes. 2. prórroga 4 a la suspensión No.1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI- 1364-26 (PAF-ATMINDEPORTE-I-019-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA", por el término de un (01) mes.
JUNIO 29 DE 2022	**Comité Técnico No. 90 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Aprobar adenda por medio de la cual se modifican los Términos de Referencia de la CONVOCATORIA PRIVADA PAF-ATMINDEPORTE-I-132-2022 cuyo objeto es: CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATÓ CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
JULIO 1 DE 2022	**Comité Técnico No. 91 – PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum. 2. Solicitud: Prórroga No. 3 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-34 (PAF-ATMINDEPORTE-I-056-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ", por un término de veinticinco (25) días. 3. Solicitud: Prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-59 (PAF-ATMINDEPORTE-I-045-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL "MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI",

	por un término de un (1) mes. 4. Solicitud: Prórroga No.1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-13 (PAF-ATMINDEPORTE-I-036-2022) cuyo objeto contractual es: "LA REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO", por un término de trece (13) días. 5. Solicitud: Prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-28 (PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022) cuyo objeto contractual es: "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FI[1]NANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA", por un término de quince (15) días. 6. Solicitud: Prórroga No. 1 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-53 (PAF-ATMINDEPORTE-I-066-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE", por un término de quince (15) días.
JULIO 8 DE 2022	**Comité Técnico No. 92 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum. 2. Solicitud: Prorroga 1 a la Suspensión del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-064-2022, que tiene el objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA EL RENACIMIENTO DE LA PAZ CON LEGALIDAD DEL MUNICIPIO DE VIOTÁ, CUNDINAMARCA." , por el término de UN MES. 3. Solicitud: Prorroga 1 Suspensión No. 1 del PAF-ATMINDEPORTE-I-071-2022 que tiene por objeto contractual ""REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA.", por el término de un mes. 4. Solicitud: prórroga 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-27 (PAFATMINDEPORTE-I-025-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA,

	CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA DE FÚTBOL 11, GRADERIAS, CAMERINOS Y BATERIA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-025-2022 por el término de diez (10) días calendario. 5. Solicitud: Prórroga 2 Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. PAF-ATMINDEPORTE-I-038-2022, que tiene el objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO "SACÚDETE FRESNO" DEL MUNICIPIO DE FRESNO TOLIMA" por el término de quince (15) días calendario. 6. Solicitud: prórroga 3 a la Suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-01 (PAFATMINDEPORTE-I-009-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ – DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", para el contrato de interventoría PAF-ATMINDEPORTE-I-009-2022 por un plazo de un (01) mes. 7. Solicitud: prórroga a la Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-53 (PAF-ATMINDEPORTE-I-066- 2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS – SUCRE. ", por el término de QUINCE (15) días. 8. Solicitud: prórroga No 1 Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-40 (PAF-ATMINDEPORTE-I057-2022) que tiene por objeto contractual "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE", por el término de QUINCE (15) días.
JULIO 15 DE 2022	**Comité Técnico No. 93 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum. 2. Solicitud: prórroga a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-46 (PAF-ATMINDEPORTE-I-046-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) AL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA", por el plazo de un (01) mes. 3. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-28

	(PAF-ATMINDEPORTE-I-041-2022) que tiene por objeto contractual "LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. ", por el término de VEINTE (20) días hábiles 4. Solicitud: la prórroga No. 3 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-35 (PAF-ATMINDEPORTE-I-058-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA EL MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN", por el término de quince (15) días calendario. 5. Solicitud: la prórroga 2 a la suspensión No. 1 del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-32 (PAF-ATMINDEPORTE-I-039-2022) cuyo objeto contractual es: REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA JUAN GUILLERMO CUADRADO, EN EL MUNICIPIO DE NECOCLÍ DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por el plazo de un (01) mes. 6. Solicitud: la Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-60 (PAF-ATMINDEPORTE-I-094-2022) que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL PEDRO VILLALOBOS EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, CÓRDOBA", por el término de QUINCE (15) días 7. Solicitud: la prórroga 1 a la suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-56 PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto la "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA." , por un plazo de UN MES. 8. Solicitud: la prórroga 1 a la suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-56 PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto la "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA." , por un plazo de UN MES.

18 de JULIO de 2022	**Comité Técnico No. 94 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum 2. Aprobar y recomendar al COMITÉ FIDUCIARIO el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-131-2022 que tiene por objeto **CONTRATAR LA "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ".**
18 de JULIO de 2022	**Comité Técnico No. 95 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación de Quorum. 2. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria Privada **PAF-ATMINDEPORTE-I-132-2022,** que tiene por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATÓ CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ – DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. 3. Aprobar y recomendar al Comité Fiduciario el orden de elegibilidad y adjudicación de la Convocatoria **PAF-ATMINDEPORTE-I-051-2022,** que tiene por CONTRATAR "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA ADECUA-CIÓN Y REMODELACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJÍA DEL MUNICIPIO DE TÁMESIS EN EL MARCO DEL CONVENIO NÚMERO COID-1223-2021.
18 de JULIO de 2022	**Comité Técnico No. 96 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum 2. Terminación inmediata y liberación de recursos de los contratos de interventoría como consecuencia de la orden judicial establecida por

	la corte constitucional mediante sentencia C- 153 de 2022 que declaró la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, que se relacionan a continuación: a. PAF-ATMINDEPORTE-I-030-2022 b. PAF-ATMINDEPORTE-I-065-2022 c. PAF-ATMINDEPORTE-I-061-2022 d. PAF-ATMINDEPORTE-I-047-2022 e. PAF-ATMINDEPORTE-I-043-2022 f. PAF-ATMINDEPORTE-I-060-2022 3. Liberación de recursos de los contratos de interventoría que fueron terminados anticipadamente como consecuencia de la terminación anticipada con ocasión de la orden judicial establecida por la corte constitucional mediante sentencia C- 153 de 2022 que declaró la inexequibilidad del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021, que se relacionan a continuación: a. PAF-ATMINDEPORTE-I-069-2022 b. PAF-ATMINDEPORTE-I-070-2022
19 de JULIO de 2022	**Comité Técnico No. 97 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum. 2. Solicitud: la modificación del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-56 PAF-ATMINDEPORTE-I-085-2022, que tiene por objeto la "REVISIÓN A ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LOS PROYECTOS QUE TIENEN POR OBJETO: LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA III PARA EL MUNICIPIO DE GUTIERREZ" Lote 1: "CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA SEGÚN CONVENIO COID-1264-2021" Y LA "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA." , en las siguientes cláusulas: 1. CLÁUSULA SEGUNDA. – PLAZO. 2. CLÁUSULA TERCERA. - VALOR DEL CONTRATO. 3. CLÁUSULA CUARTA. - FORMA DE PAGO.
21 de JULIO de 2022	**Comité Técnico No. 98 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum. 2. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato No 3-1-102452-COI-1364-62 (PAF-ATMINDEPORTE-I-063-2022) que tiene por objeto contractual "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO", por el término de VEINTE (20) días.

	3. Proposiciones y varios.
22 de JULIO de 2022	**Comité Técnico No. 99 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum. 2. Solicitud: Suspensión No. 1 del contrato 3-1-102452-COI-1364-38 (PAF-ATMINDEPORTE-I-073-2022) que tiene por objeto contractual REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA por el término de QUINCE (15) días. 3. Solicitud: Suspensión del contrato de interventoría No. 3-1-102452-COI-1364-69 (PAF-ATMINDEPORTE-I-099-2022) cuyo objeto contractual es: "REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA "CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN, NARIÑO", por el término de quince (15) días calendario.
28 de JULIO de 2022	**Comité Técnico No. 100- PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** 1. Verificación del quorum. 2. Solicitud: Suspender el contrato de interventoría No. 3-1102452-COI-1364-29 (PAF-ATMINDEPORTE-I-075-2022) a partir del 28 de julio de 2022, por un término de DOCE (12) DIAS, es decir hasta el 8 de agosto de 2022 con reinicio automático sin que se suscriba acta de reinicio, del proyecto que tiene por objeto: "LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE CALI." 3. Proposiciones y varios.

29 de JULIO de 2022	**Comité Técnico No. 101 - PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER – COI-1364-2021 DE 2021 SUBCUENTA MINDEPORTE** Aprobar los Términos de Referencia que tienen por objeto CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ".

3.8. REUNIONES DE SEGUIMIENTOS DEL CONTRATO COI 1364-2021

Durante, el periodo ejercido como supervisora del contrato interadministrativo No. 1364 -2021, se realizaron varias reuniones informales y formales, a fin de velar por la efectiva ejecución del contrato, entre las reuniones formales que se realizaron se tiene las siguientes las cuales quedaron registradas en actas que se encuentran debidamente publicadas en el Secop II.

No.	Fecha	Temas Tratados
1.	15/02/2022	Revisión de cumplimiento de las obligaciones contractuales, tales como las obligaciones de los informes semanales, quincenales, bimestrales y financieros.
2	9/03/2022	1. Protocolo de comunicación Municipio, Contratista de Obra, Ministerio, FINDETER e Interventoría. 2. Estado de Informes: a.) Informe Quincenal de los procesos b.) Informe Semanal. c.) Informe Técnico Bimestral. d.) Informe Mensual Financiero y Contable. e.) Informe Final 3. CCD. 4. Estudios Previos de Obra. 5. Estudios Previos de Interventoría de Obra. 6. Solicitud de Prórroga. 7. Hojas de Vida del Equipo Mínimo. 8. Actas de Comité Técnico. 9. Procesos Desiertos (La Unión, Quiroz y Bojayá). 10. Contrato Apartado. 11. Procesos por Publicar. 12. Firma Acta No. 01 Seguimiento COI-1364-2021 13.
3	25/03/2022	1. REFERENTE A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 1.1. Convocatoria Comité Técnico para los procesos de Selección de San gil y La Unión. 1.2 Pendiente Costeos de Interventoría: La Virginia, Marsella y Montelíbano. 1.3 Pendiente envió de los estudios Previos para las Interventorías, donde las obras son contratadas por FINDETER. 1.4 Inicio de los procesos de selección de obra, ya se enviaron los borradores de pliegos. 1.5 Pendiente retroalimentación de los 5 primeros costeos de obra, ya revisados por MINDEPORTE. 1.6 Pendiente el envío de 8 costeos de obras para revisión de MINDEPORTE entre estos el CCD (importante para el señor ministro como se los manifestó en la última reunión) 1.7 Estado de contratos de interventoría. 2. REFERENTE A OBLIGACIONES DEL CONTRATO COI 1364-2021. 2.1. Pendiente el envío de las hojas de vida del equipo mínimo de FINDETER; de acuerdo a lo establecido en el contrato

No.	Fecha	Temas Tratados
		y propuesta presentada por FINDETER 2.2. Informes semanales, quincenales, de acuerdo a las últimas recomendaciones. 2.2.1 Estado de Informes: a.) Informes Semanales b.) Informes Quincenales. c.) Informe mensual Financiero. d.) Informe Trimestral. e.) Informe Bimestral Técnico 3. Consignación de Rendimientos Financieros. 4. OTROS TEMAS 4.1. Actas de Comité Técnico. 4.2. Entrega de Pólizas de la Modificación No. 1 del Contrato
4	04/05/2022	1. ESTADO ACTUAL DE LOS CONTRATOS DE INTERVENTORIA. 2. ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE OBRA E INTERVENTORIA. (CONVENIOS SUSCRITOS POR FINDETER Y LOS ENTES TERRITORIALES). 3. PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.
5	24/05/2022	1. Convenios Ley de Garantías- Mindeporte. (15). 2. Convenios Ley de Garantías- FINDETER (14). 3. Estado interventorías. 4. Estado informes Contrato COI 1364-2021.
6	28/06/2022	ESTADO DE LOS 13 PROYECTOS DE OBRA. 1.1. Entrega soportes documentales de la etapa I., Informes semanales PROYECTOS POR INICIAR – ETAPA 2,
7	6/072/2022	Estado general del Contrato Interadministrativo No. 1364-2021
8	18/07/2022	1. Actas De Inicio 2. Informes del contrato 1364 2021 3. Soportes contractuales de las suspensiones 4. Informes semanales y mensuales de los proyectos. 5. Terminaciones unilaterales de los proyectos

CAPITULO FINAL

4.1. EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO COI- 1364-2021.

El equipo de apoyo a la supervisión del contrato, está compuesto por un (1) abogado, tres (3) arquitectos, los cuales son:

Arquitecta MILITZA GODOY RAMOS, con contrato No. CPSP- 183-2022, con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022, quien tiene a su cargo los siguientes proyectos:

Convenio	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	RESPONSABLE
970-2021	CORDOBA	VALENCIA	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA OPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA	MILYTZA GODOY
981-2021	MAGDALENA	REMOLINO	CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN RAFAEL	MILYTZA GODOY
1204-2021	NARIÑO	NARIÑO	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO, CAPACIDAD Y COBERTURA DEL ESCENARIO RECREATIVO Y DEPORTIVO MUNICIPAL JUAN PABLO SEGUNDO"	MILYTZA GODOY
1224-2021	NARIÑO	FRANCISCO PIZARRO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE FRANCISCO PIZARRO, DEPARTAMENTO DE NARIÑO-ETAPA I.	MILYTZA GODOY
1227-2021	CHOCO	ALTO BAUDO	"CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO CANCHA SINTÉTICA EN PIE DE PATO CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ALTO BAUDÓ DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".	MILYTZA GODOY
1228-2021	NARIÑO	SAMANIEGO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL LA VICTORIA DEL MUNICIPIO DE SAMANIEGO-NARIÑO	MILYTZA GODOY
1244-2021	BOLIVAR	CLEMENCIA	"CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE SOFTBOL EN EL MUNICIPIO DE CLEMENCIA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"	MILYTZA GODOY
1246-2021	SUCRE	SAN MARCOS	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CORREGIMIENTO DE BELÉN, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SUCRE.	MILYTZA GODOY
1248-2021	ATLANTICO	MALAMBO	"CONSTRUCCIÓN DE PLACAS DEPORTIVAS EN EL BARRIO SAN FERNANDO, EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	MILYTZA GODOY
1250-2021	CHOCO	SIPI	"CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN LA COMUNIDAD DE TEATINO, MUNICIPIO DE SIPÍ, DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ".	MILYTZA GODOY

Convenio	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	RESPONSABLE
1253-2021	NARIÑO	LA UNION	"CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN LA VEREDA QUIROZ BAJO DEL MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO", en el Municipio de La Unión, Departamento de Nariño.	MILYTZA GODOY
1254-2021	BOLIVAR	MAHATES	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREODEPORTIVO CANCHA FÚTBOL 11, GRADERÍAS, CAMERINOS Y BATERÍA SANITARIA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN BASILIO DE PALENQUE, MUNICIPIO DE MAHATES, en el Departamento de Bolívar	MILYTZA GODOY
1255-2021	MAGDALENA	ARIGUANI	“REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PARAISO EN EL MUNICIPIO DE ARIGUANÍ - MAGDALENA”	MILYTZA GODOY
1259-2021	SUCRE	SAN BENITO ABAD	CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DEPORTIVA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO EL CAUCHAL MUNICIPIO DE SAN BENITO ABAD - SUCRE	MILYTZA GODOY
1262-2021	CHOCO	LLORO	CONSTRUCCIÓN PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO DE BORAUDO, MUNICIPIO DE LLORO- Chocó.	MILYTZA GODOY
1263-2021	SUCRE	SAMPUES	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ORIENTALES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE FUTBOL 12 DE OCTUBRE en el municipio de Sampués	MILYTZA GODOY
1265-2021	ATLANTICO	SABANALARGA	"CONSTRUCCIÓN DE PARQUE Y CANCHA RECREO-DEPORTIVA SEMILLAS DE FE EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA ATLÁNTICO".	MILYTZA GODOY
1267-2021	ATLANTICO	MALAMBO	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTÉTICA RECREODEPORTIVA, PARQUE BIOSALUDABLE, ZONA DE PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO EL CONCORD MUNICIPIO DE MALAMBO DEPARTAMENTO DE ATLÁNTICO	MILYTZA GODOY
1270-2021	LA GUAJIRA	VILLANUEVA	CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DEL BARRIO SAN LUIS EN EL MUNICIPIO DE VILLANUEVA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.	MILYTZA GODOY
1271-2021	NARIÑO	OLAYA HERRERA	"MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA CABECERA MUNICIPAL - OLAYA HERRERA - NARIÑO	MILYTZA GODOY
1272-2021	ATLANTICO	PALMAR DE VARELA	"CONSTRUCCIÓN PARQUE CATALINO VARELA MUNICIPIO PALMAR DE VARELA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO"	MILYTZA GODOY
1274-2021	BOLIVAR	CORDOBA	"REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL ESTADIO DE FUTBOL SAN MARTÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CÓRDOBA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR	MILYTZA GODOY

Convenio	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	RESPONSABLE
1276-2021	CAUCA	PIENDAMO	"CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA, GRADERÍAS Y AREAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE PIENDAMO"	MILYTZA GODOY
1278-2021	MAGDALENA	PEDRAZA	CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE GUAQUIRÍ DEL MUNICIPIO DE PEDRAZA, MAGDALENA.	MILYTZA GODOY
1279-2021	ATLANTICO	GALAPA	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL, Y MULTIPLE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA FRANCISCO DE PAULA SANTANDER EN EL MUNICIPIO DE GALAPA-DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	MILYTZA GODOY
1281-2021	CORDOBA	MONTELIBANO	"CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO ESTADIO PEDRO VILLALOBOS, UBICADO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, CÓRDOBA	MILYTZA GODOY
1282-2021	NARIÑO	LA UNION	MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL MARISCAL SUCRE, FASE I, MUNICIPIO DE LA UNION, NARIÑO. LA UNIÓN	MILYTZA GODOY
1287-2021	CORDOBA	CERETE	"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL MUNICIPIO DE CERETÉ DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".	MILYTZA GODOY

Arquitecto JORGE ARMANDO MOJICA RODRIGUEZ, con contrato No. CPSP- 193-2022, con fecha de terminación el 31 de diciembre de 2022, quien tiene a su cargo los siguientes proyectos:

Convenio	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	RESPONSABLE
1239-2020	SANTANDER	GIRON	CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO EN EL SECTOR LA MESETA DEL MUNICIPIO DE GIRON SANTANDER	JORGE MOJICA
1058-2021	ATLANTICO	BARRANQUILLA	“CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE CICLOMONTAÑISMO SENDERISMO DE MIRAMAR BARRANQUILLA "	JORGE MOJICA
1062-2021	ANTIOQUIA	NECOCLI	“Construcción de Unidad Deportiva JUAN GUILLERMO CUADRADO, en el municipio de Necoclí Departamento de Antioquia”.	JORGE MOJICA
1076-2021	ANTIOQUIA	APARTADÓ	“Construcción primera etapa del centro de alto rendimiento deportivo regional en el Municipio de Apartadó, Antioquia"	JORGE MOJICA
1205-2021	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	“CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE”.	JORGE MOJICA
1213-2021	VALLE DEL CAUCA	CALI	"ADECUACIÓN PISTA DE ATLETISMO ESTADIO PEDRO GRAJALES EN EL DISTRO ESPECIAL DE CALI"	JORGE MOJICA
1215-2021	META	CUMARAL	"ADECUACIÓN DEL COLISEO DEL MUNICIPIO DE CUMARAL", en el Municipio de CUMARAL, Departamento de META	JORGE MOJICA
1217-2021	META	PUERTO LOPEZ	“CONSTRUCCIÓN DE PLACA POLIDEPORTIVA CUBIERTA EN EL CENTRO POBLADO DE ALTAMIRA, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ”	JORGE MOJICA

Convenio	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	RESPONSABLE
1218-2021	CUNDINAMARCA	VIOTÁ	"Construcción de cancha sintética el renacimiento de la paz con legalidad del municipio de Viotá Cundinamarca", en el Municipio de Viotá, Departamento de Cundinamarca.	JORGE MOJICA
1233-2021	CUNDINAMARCA	ANAPOIMA	"MEJORAMIENTO DEL ESTADIO JULIO CESAR SÁNCHEZ DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA"	JORGE MOJICA
1260-2021	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	"CONSTRUCCIÓN COMPLEJO DEPORTIVO BARRIO VILLA HERNÁNDEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE, CUNDINAMARCA"	JORGE MOJICA
1264-2021	CUNDINAMARCA	GUTIERREZ	CONSTRUCCIÓN DEL POLIDEPORTIVO CUBIERTO DE LA ESCUELA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GUTIERREZ CUNDINAMARCA	JORGE MOJICA
1266-2021	BOYACA	GUACAMAYAS	"CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO, MUNICIPIO DE GUACAMAYAS, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ"	JORGE MOJICA
1269-2021	CUNDINAMARCA	FUSAGASUGA	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREODEPORTIVO EN EL BARRIO EBENEZER DEL MUNICIPIO DE FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA"	JORGE MOJICA
1277-2021	SANTANDER	SAN GIL	"CONSTRUCCIÓN DE PATINODROMO EL CONDE DE CUCHICUTE EN EL MUNICIPIO DE SAN GIL".	JORGE MOJICA
1283-2021	ANTIOQUIA	CHIGORODO	"CONSTRUCCIÓN DEL COLISEO DE COMBATE YUBERGEN MARTINEZ, EN EL MUNICIPIO DE CHIGORODO - ANTIOQUIA".	JORGE MOJICA
1285-2021	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	"CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CUBIERTO EN EL RESGUARDO INDIGENA PANURE DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE"	JORGE MOJICA
1288-2021	CUNDINAMARCA	CHIPAQUE	CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA ILUMINACIÓN DE LA CANCHA DE FÚTBOL JUAN TAFUR DEL MUNICIPIO DE CHIPAQUE CUNDINAMARCA	JORGE MOJICA
NA	BOGOTA	BOGOTA	"ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS, Y LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CIENCIAS DEL DEPORTE CCD EN EL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN BOGOTÁ D.C".	JORGE MOJICA
NA	BOGOTA	BOGOTA	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS AREAS DE ZONAS HUMEDAS, PISCINA Y CUARTO DE MAQUINAS DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO EN ALTURA EN BOGOTA	JORGE MOJICA

Arquitecta, YADY ALEXANDRA GUEVARA BRICEÑO, con contrato No. CPSP- 689-2022, con fecha de terminación el 31 de julio de 2022, quien tiene a su cargo los siguientes proyectos:


Convenio	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	RESPONSABLE
821-2019	TOLIMA	FRESNO	CONSTRUCCION DE PARQUE RECREODEPORTIVO SACUDETE FRESNO DEL MUNICIPIO DE FRESNO	ALEXANDRA GUEVARA
1199-2021	ANTIOQUIA	YARUMAL	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL JOSE MARIA CORDOBA MUNICIPIO DE YARUMAL ANTIOQUIA.	ALEXANDRA GUEVARA
1219-2021	TOLIMA	SAN LUIS	"CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO NEPOMUCENO OSPINA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS, TOLIMA"	ALEXANDRA GUEVARA


Convenio	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	OBJETO	RESPONSABLE
1220-2021	RISARALDA	QUINCHIA	"CONSTRUCCION DE CANCHA SINTÉTICA EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL MUNICIPIO DE QUINCHÍA	ALEXANDRA GUEVARA
1221-2021	CALDAS	SAMANÁ	"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL CORREGIMIENTO DE FLORENCIA, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAMANÁ	ALEXANDRA GUEVARA
1222-2021	RISARALDA	LA VIRGINIA	"MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL PARQUE LINEAL SOPINGA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA"	ALEXANDRA GUEVARA
1223-2021	ANTIOQUIA	TAMESIS	"ADECUACION Y REMODELACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO RAFAEL J. MEJIA DEL MUNICIPIO DE TAMESIS".	ALEXANDRA GUEVARA
1232-2021	CALDAS	RISARALDA	"CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE RISARALDA,CALDAS"	ALEXANDRA GUEVARA
1234-2021	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA SINTÉTICA DE FÚTBOL DEL LAGO LA PRADERA, MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS RISARALDA	ALEXANDRA GUEVARA
1235-2021	ANTIOQUIA	AMALFI	"MEJORAMIENTO DE LA PISTA DE PATINAJE EN EL SECTOR DE PUEBLO NUEVO DEL MUNICIPIO DE AMALFI "	ALEXANDRA GUEVARA
1236-2021	RISARALDA	MARSELLA	CONSTRUCCIÓN DEL ESCENARIO DEPORTIVO DEL PARQUE DE LA SALUD DE MARSELLA, RISARALDA	ALEXANDRA GUEVARA
1249-2021	ANTIOQUIA	SAN VICENTE FERRER	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER	ALEXANDRA GUEVARA
1251-2021	ANTIOQUIA	ARBOLETES	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PLACA DEPORTIVA CUBIERTA EN EL CORREGIMIENTO EL GUADUAL DEL MUNICIPIO DE ARBOLETES ANTIOQUIA.	ALEXANDRA GUEVARA
1252-2021	ANTIOQUIA	HELICONIA	CONSTRUCCION Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD RECREODEPORTIVA DEL BARRIO HATILLO, EN EL MUNICIPIO DE HELICONIA	ALEXANDRA GUEVARA
1257-2021	RISARALDA	SANTA ROSA DE CABAL	ADECUACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO SECTOR LA ITALIA FASE 1 EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL, RISARALDA	ALEXANDRA GUEVARA
1268-2021	ANTIOQUIA	GOMEZ PLATA	MEJORAMIENTO UNIDAD DEPORTIVA IVÁN DUQUE ESCOBAR DEL MUNICIPIO DE GÓMEZ PLATA	ALEXANDRA GUEVARA
1275-2021	RISARALDA	APIA	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA BERNARDO MESA ABADIA DE APIA, RISARALDA	ALEXANDRA GUEVARA


Abogada SANDRA PATRICIA GARZON BOLIVAR, con contrato No. CPSP- 895-2022, con fecha de terminación el 31 de julio de 2022, quien presta asistencia jurídica a todo el equipo de trabajo, en reuniones, documentos y dudas de índole jurídicas que se puedan presentar.


4.2. PANTALLAZO SECOP II DEL CONTRATO.

Los documentos generados en mi periodo de supervisora, fueron cargados en la plataforma SECOP2:









4.3. LINKS DE DOCUENTOS DEL CONTRATO 1364-2021

En el siguiente link se encuentran los documentos generados en el marco del contrato, adicional se informa que también se encuentran en secop y carpeta física del contrato:

https://coldeportes-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/faromero_mindeporte_gov_co/Documents/DRHSND/1.GIT_INFR/2.%20EXPEDIENTES/2.1%20TOMO%201/2.1.6%20FINDETER/COI-1364-2021?csf=1&web=1&e=cH8zYf

Los documentos que se generan de los Contratos derivado, se agregan en el link:

https://coldeportes-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/faromero_mindeporte_gov_co/Documents/DRHSND/1.GIT_INFR/2.%20EXPEDIENTES/2.1%20TOMO%201?csf=1&web=1&e=Oe7fgr

4.4. PENDIENTES SOPORTES POR ENTREGAR POR FINDETER

Mediante Radicado de salida No. 2022EE0019605, de fecha 25 de julio de 2022, se solicitó al INGENIERO WILMAR SEPULVEDA DIAZ Gerente de Infraestructura de FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. – FINDETER, Soportes Contractuales de los Contratos derivados del Contrato Interadministrativo 1364-2021 suscrito entre FINDETER y MINDEPORTE. Información que se encuentra actualizada en el capítulo 3.3 del presente informe.

FIRMA:



LESLIE DIAHANN MARTINEZ LUQUE