Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20222400034941

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 21-02-2022

Doctor
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013
Secretaría de Educación Distrital
E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co
Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono 601+3241000
Bogotá D.C.

Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio)

Asunto: Informe de gestión No. 3 correspondiente al periodo entre el 16/01/2022 y el 15/02/2022.

Apreciado Doctor Pinzón:

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe de gestión del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital con los ajustes solicitados, en el cual se encuentra consignada la información general del contrato y las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 16/01/2022 y el 15/02/2022.

Atentamente,

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES

Firmado digitalmente por SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Fecha: 2022.02.22 22:08:41 -05'00'

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Gerente de Grupo Desarrollo de Proyectos 4

DANNY FABIÁN SÁNCHEZ TORRES
Gerente contrato interadministrativo N°221013

Anexo: Informe de gestión No.3
Preparó: Santiago Campo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Certificado de comunicación electrónica
Email certificado

El servicio de **envíos** de Colombia

Identificador del certificado: E69419370-S

Lleida S.A.S., Aliado de 4-72, en calidad de tercero de confianza certifica que los datos consignados en el presente documento son los que constan en sus registros de comunicaciones electrónicas.

Detalles del envío

Nombre/Razón social del usuario: ENTERRITORIO (CC/NIT 899999316-01)
Identificador de usuario: 428347
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de Notificaciones <428347@certificado.4-72.com.co>
(originado por Notificaciones <notificaciones@enterritorio.gov.co>)
Destino: contactenos@educacionbogota.edu.co

Fecha y hora de envío: 23 de Febrero de 2022 (15:01 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 23 de Febrero de 2022 (15:01 GMT -05:00)

Asunto: 20222400034941 (EMAIL CERTIFICADO de notificaciones@enterritorio.gov.co)
Mensaje:

Buen día, me permito remitir por este medio oficio adjunto radicado ENTerritorio mencionado en el asunto, para su conocimiento y trámite.

Gracias, Quedamos atentos,

[X]

[X]

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

NOTIFICACIONES ENTERRITORIO

Proceso Gestión Documental

GRUPO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Teléfono: 5940407

notificaciones@enterritorio.gov.co<mailto:notificaciones@enterritorio.gov.co>

www.enterritorio.gov.co<http://www.enterritorio.gov.co/>

ENTerritorio – Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

Calle 26 # 13-19 Bogotá -Colombia

Este mensaje y sus archivos adjuntos van dirigidos exclusivamente a su destinatario, pudiendo contener información confidencial. No está permitida su reproducción o distribución sin la autorización expresa de 4-72. Si usted no es el destinatario final por favor elimínelo e Infórmenos por esta vía. De acuerdo con la Ley Estatutaria 1581 de Protección de datos, el titular presta su consentimiento para que sus datos, facilitados voluntariamente, pasen a formar parte de una base de datos, cuyo responsable es 4-72, siendo tratados con la finalidad gestionar su solicitud y en base a la política de tratamiento que puede consultar en: www.4-72.com.co<http://www.4-72.com.co/>. Puede usted ejercer los derechos de consulta y reclamo sobre sus datos mediante escrito dirigido a 4-72 en la siguiente dirección: servicioalcliente@4-72.com.co<mailto:servicioalcliente@4-72.com.co>.

Adjuntos:

Archivo	Nombre del archivo	
HTML	Content0-text-.html	Ver archivo adjunto.
PDF	Content1-application-Remisión informe de gestión No.3 22-feb-2022.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.
PDF	Content2-application-INFORME DE GESTION 221013-.pdf	Ver archivo adjunto. Visible en los documentos.

Este certificado se ha generado a instancias y con el consentimiento expreso del interesado, a través de un sistema seguro y confidencial. A este certificado se le ha asignado un identificador único en los registros del operador firmante.

Colombia, a 23 de Febrero de 2022

Anexo de documentos del envío

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20222400034941

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 21-02-2022

Doctor
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED
Supervisor del contrato Interadministrativo 221013
Secretaría de Educación Distrital
E-mail: lpinzonp@educacionbogota.gov.co
Avenida El Dorado # 66-63
Teléfono 601+3241000
Bogotá D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia: Contrato Interadministrativo N°2979183 (N°221013 ENTerritorio)

Asunto: Informe de gestión No. 3 correspondiente al periodo entre el 16/01/2022 y el 15/02/2022.

Apreciado Doctor Pinzón:

De manera atenta, radicamos ante su despacho el informe de gestión del contrato interadministrativo número 221013 suscrito entre ENTerritorio y la Secretaría de Educación Distrital con los ajustes solicitados, en el cual se encuentra consignada la información general del contrato y las actividades desarrolladas en el periodo comprendido entre el 16/01/2022 y el 15/02/2022.

Atentamente,

SONIA JANETH CASTELLANOS MORALES
Gerente de Grupo Desarrollo de Proyectos 4

DANNY FABIÁN SÁNCHEZ TORRES
Gerente contrato interadministrativo N°221013

Anexo: Informe de gestión No.3
Preparó: Santiago Campo

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL



enterritorio



Tabla de Contenido:

1) INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO…03

2) ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO……..04

3) ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO……..14

4) RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO……14

5) ANEXOS……15

INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y la Secretaría de Educación Distrital
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 16 DE ENERO DEL 2022 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022

CONTENIDO

Objetivo del informe: Presentarle al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	21 meses
Fecha de suscripción:	29/10/2021
Fecha de inicio:	16/11/2021
Fecha de vencimiento inicial:	15/08/2023
Fecha de vencimiento Actual:	15/08/2023
Fecha de Vigencia de la Póliza	Cumplimiento: 16/08//2024 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 16/08/2026 Calidad del servicio 16/08/2024
Tipo de póliza	Póliza de seguro cumplimiento Estatal
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$ 80.433.457.103
Adición 1:	N/A
Valor Actual:	$ 80.433.457.103
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$3.859.335.718
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Costo de Gerencia actual:	$3.859.335.718
Contratación Derivada:	
No. de contratos en proceso de legalización:	N.A.
No. de contratos en ejecución:	N.A.

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
No. de contratos suspendidos:	N.A.
No. de contratos terminados:	N.A.
No. de contratos en liquidación:	N.A.
No. de contratos liquidados:	N.A.
No. de contratos no celebrados:	N.A.
No. de contratos no ejecutados:	N.A.
No. Total, de derivados:	N.A.

***PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Número 400036473**

Objeto de la póliza: Amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato n co1.pccntr.2979183, cuyo objeto es: realizar la gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la secretaria de educación distrital.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2021	29/07/2024	$ 16.086.691.420,60	$ 176.997.678,75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2021	29/07/2026	$ 4.021.672.855,15	$ 76.422.802,53
CALIDAD DEL SERVICIO	29/10/2021	29/07/2024	$ 4.021.672.855,15	$ 44.249.419,69

De conformidad con la suscripción del acta de inicio, se realizó el ajuste a los amparos de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2021	16/08/2024	$ 16.086.691.420,60	$ 176.997.678,75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2021	16/08/2026	$ 4.021.672.855,15	$ 76.422.802,53
CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2021	16/08/2024	$ 4.021.672.855,15	$ 44.249.419,69

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 PRECONTRACTUALES

2.1.1. PROCESO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

El día 7 de enero de 2022, se publicó en la plataforma SECOP II el proceso de selección **INA-033-2021,** correspondiente a la Construcción de las Infraestructuras Educativas.

En el proceso, se presentaron alrededor de setenta (70) observaciones a los documentos, las cuales fueron atendidas de manera oportuna por el Grupo de Procesos de Selección de ENTerritorio con el acompañamiento del Grupo de Desarrollo de Proyectos 4.

El cierre del proceso y recepción de ofertas se surtió el día 21 de enero de 2022, recibiéndose un total de 8 ofertas, así:

OFERENTES INA-033-2022

1. **EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS**

   NIT. 807.008.957

2. **CONSORCIO LBC**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
INGEBYP S.A.S	50%	830.121.507-2
CONSTRUCTORA LANDA S.A.S	50%	800.206.723-4

3. **CONSORCIO ESCOLAR 2022**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
JESUS JOHANN BUENDIA RODRIGUEZ	1%	79.513.661
CONCITEC SAS	29%	830.000.636-5
GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S.	30%	830.110.735-8
UNIVERSAL SEC S.A.S.	30%	900.460.588-6
CARLOS JULIO RIVERA CORREAL	10%	19.299.416

4. **CONSORCIO MEGA**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
GRUPO TITANIUM S.A.S.	34%	900.749.719-7
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	30%	901.392.890-8
JULIAN NADRES COGOLLO BRICEÑO	36%	80.088.071

5. **CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
DISICO SA	50%	860.074.186-9
MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	50%	901.415.289-1

6. **El CONSORCIO FENIX 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
SAFRID INGENIERIA S.A.S	50%	900.520.848-4
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS	50%	822.006.084-8

7. **CONSORCIO ENTERRITORIO 033**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	50%	901.333.170-1
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S	45%	901.438.268-6
DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS	5%	72.236.745

8. **COMPUSER S.A.S.**

NIT: 810006568-7

- Durante este periodo se ha realizado evaluación técnica, jurídica y financiera a las ofertas allegadas, así como oportunidad para presentar observaciones y subsanaciones por parte de los oferentes.

A corte del 15 de febrero del 2022, se tienen las siguientes empresas y consorcios habilitados, con sus ponderables:

GRUPO I: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA:

1. *Consorcio Educativo DM 2022: 25 puntos*
2. *Consorcio ENTERRITORIO 033: 20 puntos*

GRUPO II: COLEGIO BOITA:

1. *EBISU SAS: 25 puntos*
2. *Consorcio educativo DM2022: 25 puntos*
3. *Consorcio ENTERRITORIO 033: 20 puntos*
4. *Compuser SAS: 12 punto*

De acuerdo al cronograma del proceso, el informe definitivo de evaluación se publicará el día 16 de febrero de 2022, donde se podrá establecer el oferente seleccionado, en caso de no existir empate y para el 18 de febrero del presente año se realizará la apertura del sobre económico, para conocer el valor de la oferta, evaluando que se encuentre acorde con los requerimientos del proceso.

El proceso de selección publicación puede ser consultado a través del siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

OBRA:

GRUPO 1: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA (CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MAR-CO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013).

GRUPO 2: COLEGIO BOITÁ (CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO IN-TERADMINISTRATIVO NO. 221013).

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de: SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($72.051.707.861.78). Distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 1: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA:
$ 35.931.193.515,01.

GRUPO 2: COLEGIO BOITA:
$ 36.120.514.346,77.

2.1.2. PROCESO DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Del mismo modo, se adelantó radicación de documentos definitivos para la apertura del proceso de selección para la contratación de las Interventorías a la Construcción de las Infraestructuras Educativas el **14 de enero de 2022;** y se publicaron en la plataforma SECOP II el día **19 de enero de 2022.**

El cierre del proceso y recepción de ofertas fue el **2 de febrero de 2022,** recibiéndose un total de veinticinco (25) ofertas, así:

OFERENTES INA-034-2021

1. **CONSULTORIA Y CONTROL SAS**

   NIT. 900.404.862-1

2. **CONSORCIO ENTERRITORIO 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
DAIMCOS.A.S.	50%	900.021.482-1
NGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA.	50%	802.008.390-3

3. **CONSORCIO INFRA-EDUCATIVAS 2022**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	40%	52.147.488
CONSULTEC S.A.S	60%	816.001.576-5

4. **ARQ CONSULTORIA**

   NIT. 800.168.477-3

5. **INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.**

   NIT: 800.226.261 – 9

6. **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**

   NIT: 79508558-7

7. **CONSORCIO GT34**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
TOTALL S.A.S.	70%	901.384.670-0
GITAI GROUP SAS.	30%	900.247.262-9

8. **CONSORCIO COINPLAN**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
INCOPLAN SA	51%	900.097.991-2
INGEPLAN.CO SAS	49%	800.169.622-1

9. **CONSORCIO ICE3 COLEGIOS 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
INPLAYCO SAS	90%	860.524.168-8
C3 INGENIERIA SAS	10%	830.088.364-5

10. **CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
H.M. INGENIERIA S.A.S.	50%	800.187.291 - 1
INGENIERIA MASTER S.A.S.	50%	900.915.689 - 6

11. CONSORCIO COLEGIOS UVC

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	50%	901.256.066-3
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S	50%	900.416.314-9

12. CONSORCIO INTER EDUCATIVO

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	50%	900.457.115-5
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS	50%	900.235.041-6

13. ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

NIT: 800.173.768-1

14. CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
GORDILLO & ASOCIADOS SAS	34%	900.581.578-1
OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO	35%	19.287.455
SEGO INGENIERÍA SAS	31%	900.424.306-3

15. CONSORCIO IE CASABLANCA

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.	45%	900.506.471-3
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	50%	79.508.558-7

16. CONSORCIO INFRA EDUCATIVO

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
GEAGOR SAS	25%	900.544.313-1
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO	34%	19.483.980
INGENIEROS CIVILES DE	16%	900332503-2

COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA SAS		
BALER INGENIERIA SAS	25%	900.264.015-8

17. CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
PROEZA INGENIERIA DE VALORS.A.S.	80%	901.470.043-0
CONSTRUCTORA SOLE S.A.S	20%	900.646.157-5

18. CONSORCIO LUMIERE

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS	49 %	901.183.827-7
MYV CONSULTORES ASOCIADOS SAS	51%	900.232.123-8

19. CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
CINCO S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES	60%	900.845.211-9
CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC	40%	901.317.588-9

20. CONSORCIO EDIFICACIONES 2022

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
NOGAALL SAS	40%	830090010-1
NESTOR RAMIREZ CUARTAS	20%	14.971.935
CELQO SAS	40%	900.090.780-6

21. CONSORCIO PRAF

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
PRAN CONSTRUCCIONES SAS	70%	900.535.486-7
RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS	30%	19.252.047

22. **INVERMOHES SAS**

NIT: 830.038.959-3

23. **CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
J. FELIPE ARDILA V & CIA SAS	35%	860.354.402-7
CONSTRUCTORA A&C S.A.	35%	860.031.335-5
CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S	30%	900.859.890-0

24. **CONSORCIO REAL BOGOTA 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS	33%	901.094.289 - 2
JASEN CONSULTORES SAS	34%	830.087.225-5
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S	33%	800.010.028-0

25. **CONSORCIO MYR 034-2022 ENT**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	51%	830.013.230-5
ROY INGENIERIA SAS	49%	900.922.872-7

- Durante este periodo se realizó evaluación técnica, jurídica y financiera a las ofertas allegadas, así como oportunidad para presentar observaciones y subsanaciones por parte de los oferentes.

El día 8 de febrero del año en curso de conformidad con el cronograma del proceso, se publicó el informe preliminar en la plataforma SECOP II, donde se dieron a conocer las empresas y consorcios habilitados así:

GRUPO I: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA:

Consorcio Infra-Educativo

GRUPO II: COLEGIO BOITA:

Consorcio Infra-Educativo

El 17 de febrero de 2022, se publicarán las respuestas al informe preliminar de evaluaciones y el informe con las subsanaciones y aclaración de las observaciones.

INTERVENTORÌA:

GRUPO 1: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA. (INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013).

GRUPO 2: COLEGIO BOITÁ. (INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013).

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($ 2.928.828.606,00). Distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 1: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA:
$ 1.464.414.303

GRUPO 2: COLEGIO BOITÀ:
$ 1.464.414.303

2.2 CONTRACTUALES

A la fecha no se ha suscrito ningún contrato derivado, debido a que actualmente se encuentran en etapa de evaluación y respuesta a observaciones los procesos de contratación de obra e interventoría para las dos (2) Infraestructuras Educativas.

GIRO DE APORTES

Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma:

Historial de pagos					
	Referencia	**No. Pago**	**Fecha pago**	**Valor neto pagado**	**C.I.**
1	2979183	3000847019	25-nov-21	39.573.260.895	5732
2	2979183	3000918951	20-dic-21	39.573.260.894	6240

Estos pagos se pueden ver reflejados en los certificados expedidos por la Secretaría de Educación Distrital.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Con respecto a los rendimientos financieros y teniendo en cuenta la obligación: *(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)*

Podemos indicar que, en virtud de ello, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros				
	No. CE	**Mes**	**Valor neto a pagar**	**Fecha consignación**
1	22454	Noviembre de 2021	$ 4.501.432,00	15/12/2021
2	1447	Diciembre de 2021	$ 32.168.738,00	25/01/2022

Para el corte del presente Informe de Gestión, ya se cuenta con el reporte de los rendimientos financieros correspondientes al mes de enero de 2022, el cual, se envió a la Secretaría de Educación del Distrito. De esta manera, se está a la espera de la generación del formato de consignación por parte de la Entidad, para así proceder con el respectivo pago.

2.3 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

El 28 de enero de 2022 a las 11:00 am, se llevó a cabo el segundo Comité Técnico Operativo entre los representantes de la Secretaría de Educación del Distrito y de ENTerritorio.

En dicha reunión se abordaron los siguientes temas: Verificación de cumplimiento de los compromisos del acta anterior, reporte del estado del Proceso de Selección con ocasión a la Construcción de las Infraestructuras Educativas (INA-033-2021), reporte del estado del Proceso de Selección con ocasión a las Interventorías de las Infraestructuras Educativas (INA-034-2021), rendimientos financieros y varios.

Se verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos, lo cual, se dio de manera satisfactoria, así mismo, ENTerritorio presentó a la SED, la línea de tiempo con el fin de socializar el estado del Proceso de Selección que se adelanta para la contratación de las obras.

Renglón seguido, ENTerritorio presentó a la SED el balance de los rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva para la administración de los recursos con corte a 31 de diciembre de 2021.

Con respecto a las entregas de las consultorías "*ENTerritorio solicita a la SED la entrega formal de las consultorías de las IE BOITÀ e IE HACIENDA CASABLANCA, en medio físico y/o digital con la totalidad de las firmas, para su posterior entrega a los futuros contratistas de la ejecución de las obras. Al respecto, la SED informa que se tendrán listas y disponibles en medio magnético para entrega a ENTerritorio a partir del 31 de enero de 2022 estas. Sin embargo, de requerirse podrá entregarse copia física de las consultorías, para de igual forma entregar a los contratistas e interventorías*".

Posteriormente, se tocó el tema relacionado con la aprobación definitiva de los servicios públicos, para lo cual, la SED, informó que a la fecha del Comité Operativo estaban pendientes: EEAB para Boitá y Casablanca, de igual forma: Vanti para Casablanca.

Finalmente, se abordó el tema de las observaciones de Camacol al Proceso de Selección para la obra, para ello, ENTerritorio aclaró que este tipo de observaciones se han presentado a lo largo del proceso.

Así las cosas, la SED, solicita una respuesta oficial a Camacol bajo los mismos términos.

Posterior a la reunión, y tras recibir por parte de la SED, la Consultoría de ambos proyectos en medio digital, ENTerritorio encontró entre otros aspectos, que algunos planos no se encontraban firmados en su totalidad por parte del Contratista de Consultoría, Interventoría y SED, razón por la cual, a través del documento con radicado No. 20222400025731, del 9 de febrero de 2022, se remitió a la SED, la relación de las observaciones encontradas para cada una de las Consultorías, específicamente lo relacionado con su planimetría, esto en aras de que sean tenidas en cuenta para su revisión, aclaración y complemento, y así poder entregar a los futuros contratistas de obra seleccionados la información en debida forma.

2.4 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Se adelantaron gestiones con la Secretaría de Educación del Distrito y con funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente a fin de obtener los permisos para la instalación de la Valla Publicitaria y Cerramiento provisional de obra para cada uno de los proyectos.

2.5 DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

No se tienen actividades de cierre y liquidación en el periodo del presente informe.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

Para el siguiente periodo, según lo establecido en el cronograma de los respectivos procesos, se adelantará el informe de evaluación definitiva, apertura de ofertas económicas, acta de selección y contrato de los procesos de selección INA-033-2021 e INA-034-2021.

Así mismo, tras la solicitud del recibo de pago por concepto de rendimientos financieros correspondiente al mes de enero de 2022, se hará la consignación de los recursos a la Secretaría de Educación del Distrito, después de surtir todos los trámites correspondientes.

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 80.433.457.103
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	
VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO	
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	$ 80.433.457.103
VALOR DE LOS RECURSOS DESCONTADOS POR EL CLIENTE POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	$1.286.935.315
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	$ 79.146.521.788
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	$ 306.296.485,54
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	$ 3.859.335.718
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	$ 74.980.889.584,46
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	$ 74.980.536.467,78

Información presupuestal del periodo	
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	
SALDO POR COMPROMETER (**)	$353.116,68
(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

5. ANEXOS

- CI 1447
- Reporte rendimiento financiero
- Acta de comité operativo # 2
- Presentación impresión polisombra
- Cerramientos Boitá
- Cerramiento Casablanca
- Oficio con radicado No. 20222400025731 del 9 de febrero de 2022.

(Firma)

Nombre: Danny Fabián Sánchez
Gerente de Convenio N° 221013

(Vo.Bo.)

Nombre: Jilly Eayleen Brieva Villamizar
Profesional de Calidad GDP4

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*

Anexo técnico del envío

Detalles del envío y entrega a los destinatarios o a sus agentes electrónicos debidamente autorizados.

[+] Detalles de cabecera del correo:
[+] ##
From: "=?utf-8?b?RU1BSUwgQ0VSVElGSUNBRE8gZGUg?= =?utf-8?b?Tm90aWZpY2FjaW9uZXM=?="
<428347@certificado.4-72.com.co>
To: contactenos@educacionbogota.edu.co
Subject: 20222400034941 =?utf-
8?b?KEVNQUlMIENFUlRJRklDQURPIGRlIG5vdGlmaWNhY2lvbmVzQGVudGVycml0b3Jpby5nb3YuY28p?=
Date: Wed, 23 Feb 2022 20:00:38 +0000
Message-Id: <MCrtOuCC.62169295.91051503.1@mailcert.lleida.net>
Original-Message-Id:
<SN4PR0701MB3694FD73D8541C4CFD60A8B0983C9@SN4PR0701MB3694.namprd07.prod.outlook.com>
Return-Path: <correo@certificado.4-72.com.co>
Resent-From: Notificaciones <notificaciones@enterritorio.gov.co>
Received: from NAM12-BN8-obe.outbound.protection.outlook.com (mail-
bn8nam12on2044.outbound.protection.outlook.com [40.107.237.44]) by mailcert27.lleida.net (Postfix) with ESMTPS id
4K3n355swLzf9dl for <correo@certificado.4-72.com.co>; Wed, 23 Feb 2022 21:00:49 +0100 (CET)
Received: from SN4PR0701MB3694.namprd07.prod.outlook.com (2603:10b6:803:50::24) by
BN3PR07MB2596.namprd07.prod.outlook.com (2a01:111:e400:7bb1::9) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.4995.27; Wed, 23 Feb 2022 20:00:39 +0000
Received: from SN4PR0701MB3694.namprd07.prod.outlook.com ([fe80::796e:b501:55a7:cb28]) by
SN4PR0701MB3694.namprd07.prod.outlook.com ([fe80::796e:b501:55a7:cb28%4]) with mapi id 15.20.4995.027; Wed, 23
Feb 2022 20:00:39 +0000

[+] Detalles técnicos. Consultas host -t mx dominio:
[+] ##

A las 15 horas 01 minutos del día 23 de Febrero de 2022 (15:01 GMT -05:00) el dominio de correo del destinatario
'educacionbogota.edu.co' estaba gestionado por el servidor '0 educacionbogota-edu-co.mail.protection.outlook.com.'

Hostname (IP Addresses):
educacionbogota-edu-co.mail.protection.outlook.com (104.47.57.110 104.47.51.110)

[+] Detalles del registro de sistema:
[+] ##

2022 Feb 23 21:01:25 mailcert27 postfix/smtpd[1921602]: 4K3n3n6NvSzdknD: client=localhost[::1]
2022 Feb 23 21:01:25 mailcert27 postfix/cleanup[1921075]: 4K3n3n6NvSzdknD: message-
id=<MCrtOuCC.62169295.91051503.1@mailcert.lleida.net>
2022 Feb 23 21:01:25 mailcert27 postfix/cleanup[1921075]: 4K3n3n6NvSzdknD: resent-message-
id=<4K3n3n6NvSzdknD@mailcert27.lleida.net>
2022 Feb 23 21:01:25 mailcert27 opendkim[3682774]: 4K3n3n6NvSzdknD: no signing table match for
'428347@certificado.4-72.com.co'
2022 Feb 23 21:01:27 mailcert27 opendkim[3682774]: 4K3n3n6NvSzdknD: failed to parse Authentication-Results: header
field
2022 Feb 23 21:01:27 mailcert27 opendkim[3682774]: 4K3n3n6NvSzdknD: no signature data
2022 Feb 23 21:01:27 mailcert27 postfix/qmgr[235462]: 4K3n3n6NvSzdknD: from=<correo@certificado.4-72.com.co>,
size=2266624, nrcpt=1 (queue active)
2022 Feb 23 21:01:30 mailcert27 postfix/smtp[1911941]: 4K3n3n6NvSzdknD:
to=<contactenos@educacionbogota.edu.co>, relay=educacionbogota-edu-
co.mail.protection.outlook.com[104.47.56.110]:25, delay=4.8, delays=1.4/0/1/2.3, dsn=2.6.0, status=sent (250 2.6.0
<MCrtOuCC.62169295.91051503.1@mailcert.lleida.net> [InternalId=49246095016495,
Hostname=DM6PR02MB5659.namprd02.prod.outlook.com] 2274410 bytes in 0.683, 3250.818 KB/sec Queued mail for
delivery)
2022 Feb 23 21:01:30 mailcert27 postfix/qmgr[235462]: 4K3n3n6NvSzdknD: removed

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co

Código Postal: 110911 Diag. 25G 95A - 55, Bogotá D.C. Bogotá: (57-1) 472 2000 Nacional: 01 8000 111 210 www.4-72.com.co



Digitally signed by LLEIDA SAS
Date: 2022.02.24 00:02:22 CET
Reason: Sellado de Lleida.net
Location: Colombia

INFORME DE GESTIÓN PARA CLIENTES

ENTERRITORIO – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL



enterritorio



Tabla de Contenido:

1) INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO…03

2) ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO……..04

3) ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO……..14

4) RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO……14

5) ANEXOS……15

INFORME DE CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 221013 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio Y la Secretaría de Educación Distrital
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE
EL 16 DE ENERO DEL 2022 AL 15 DE FEBRERO DEL 2022

CONTENIDO

Objetivo del informe: Presentarle al cliente de manera clara y puntual, los alcances de las actividades desarrolladas por ENTerritorio, orientadas a lograr los objetivos de los programas o proyectos en desarrollo de un contrato interadministrativo o convenio.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: Realizar la gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la Secretaría de Educación del Distrito

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
Plazo del contrato interadministrativo o convenio:	21 meses
Fecha de suscripción:	29/10/2021
Fecha de inicio:	16/11/2021
Fecha de vencimiento inicial:	15/08/2023
Fecha de vencimiento Actual:	15/08/2023
Fecha de Vigencia de la Póliza	Cumplimiento: 16/08//2024 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 16/08/2026 Calidad del servicio 16/08/2024
Tipo de póliza	Póliza de seguro cumplimiento Estatal
Valor del contrato interadministrativo o convenio:	
Valor Inicial:	$ 80.433.457.103
Adición 1:	N/A
Valor Actual:	$ 80.433.457.103
Costos de Gerencia:	
Costo de gerencia pactado inicial:	$3.859.335.718
Adición costo de gerencia 1:	N/A
Costo de Gerencia actual:	$3.859.335.718
Contratación Derivada:	
No. de contratos en proceso de legalización:	N.A.
No. de contratos en ejecución:	N.A.

1.1 INFORMACIÓN GENERAL	
No. de contratos suspendidos:	N.A.
No. de contratos terminados:	N.A.
No. de contratos en liquidación:	N.A.
No. de contratos liquidados:	N.A.
No. de contratos no celebrados:	N.A.
No. de contratos no ejecutados:	N.A.
No. Total, de derivados:	N.A.

***PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL Número 400036473**

Objeto de la póliza: Amparar el pago de los perjuicios derivados del incumplimiento de las obligaciones adquiridas en desarrollo del contrato n co1.pccntr.2979183, cuyo objeto es: realizar la gerencia integral de proyectos de infraestructura educativa priorizados por la secretaria de educación distrital.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	29/10/2021	29/07/2024	$ 16.086.691.420,60	$ 176.997.678,75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2021	29/07/2026	$ 4.021.672.855,15	$ 76.422.802,53
CALIDAD DEL SERVICIO	29/10/2021	29/07/2024	$ 4.021.672.855,15	$ 44.249.419,69

De conformidad con la suscripción del acta de inicio, se realizó el ajuste a los amparos de la siguiente manera:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA	VALOR PRIMA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	16/11/2021	16/08/2024	$ 16.086.691.420,60	$ 176.997.678,75
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	16/11/2021	16/08/2026	$ 4.021.672.855,15	$ 76.422.802,53
CALIDAD DEL SERVICIO	16/11/2021	16/08/2024	$ 4.021.672.855,15	$ 44.249.419,69

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 PRECONTRACTUALES

2.1.1. PROCESO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

El día 7 de enero de 2022, se publicó en la plataforma SECOP II el proceso de selección **INA-033-2021,** correspondiente a la Construcción de las Infraestructuras Educativas.

En el proceso, se presentaron alrededor de setenta (70) observaciones a los documentos, las cuales fueron atendidas de manera oportuna por el Grupo de Procesos de Selección de ENTerritorio con el acompañamiento del Grupo de Desarrollo de Proyectos 4.

El cierre del proceso y recepción de ofertas se surtió el día 21 de enero de 2022, recibiéndose un total de 8 ofertas, así:

OFERENTES INA-033-2022

1. **EBISU SAS EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS**

   NIT. 807.008.957

2. **CONSORCIO LBC**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
INGEBYP S.A.S	50%	830.121.507-2
CONSTRUCTORA LANDA S.A.S	50%	800.206.723-4

3. **CONSORCIO ESCOLAR 2022**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
JESUS JOHANN BUENDIA RODRIGUEZ	1%	79.513.661
CONCITEC SAS	29%	830.000.636-5
GRUPO CONSTRUCTOR PRISMA S.A.S.	30%	830.110.735-8
UNIVERSAL SEC S.A.S.	30%	900.460.588-6
CARLOS JULIO RIVERA CORREAL	10%	19.299.416

4. **CONSORCIO MEGA**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
GRUPO TITANIUM S.A.S.	34%	900.749.719-7
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.	30%	901.392.890-8
JULIAN NADRES COGOLLO BRICEÑO	36%	80.088.071

5. **CONSORCIO EDUCATIVO DM 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
DISICO SA	50%	860.074.186-9
MIA GRUPO EMPRESARIAL SAS	50%	901.415.289-1

6. **El CONSORCIO FENIX 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
SAFRID INGENIERIA S.A.S	50%	900.520.848-4
ORGANIZACIÓN LUIS FERNANDO ROMERO SANDOVAL INGENIEROS SAS	50%	822.006.084-8

7. **CONSORCIO ENTERRITORIO 033**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
EBM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S	50%	901.333.170-1
ESTUDIOS CONSULTORIAS Y OBRAS S.A.S	45%	901.438.268-6
DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS	5%	72.236.745

8. **COMPUSER S.A.S.**

NIT: 810006568-7

- Durante este periodo se ha realizado evaluación técnica, jurídica y financiera a las ofertas allegadas, así como oportunidad para presentar observaciones y subsanaciones por parte de los oferentes.

A corte del 15 de febrero del 2022, se tienen las siguientes empresas y consorcios habilitados, con sus ponderables:

GRUPO I: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA:

1. *Consorcio Educativo DM 2022: 25 puntos*
2. *Consorcio ENTERRITORIO 033: 20 puntos*

GRUPO II: COLEGIO BOITA:

1. *EBISU SAS: 25 puntos*
2. *Consorcio educativo DM2022: 25 puntos*
3. *Consorcio ENTERRITORIO 033: 20 puntos*
4. *Compuser SAS: 12 punto*

De acuerdo al cronograma del proceso, el informe definitivo de evaluación se publicará el día 16 de febrero de 2022, donde se podrá establecer el oferente seleccionado, en caso de no existir empate y para el 18 de febrero del presente año se realizará la apertura del sobre económico, para conocer el valor de la oferta, evaluando que se encuentre acorde con los requerimientos del proceso.

El proceso de selección publicación puede ser consultado a través del siguiente enlace:

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE

OBRA:

GRUPO 1: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA (CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MAR-CO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013).

GRUPO 2: COLEGIO BOITÁ (CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO IN-TERADMINISTRATIVO NO. 221013).

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de: SETENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($72.051.707.861.78). Distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 1: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA:
$ 35.931.193.515,01.

GRUPO 2: COLEGIO BOITA:
$ 36.120.514.346,77.

2.1.2. PROCESO DE INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Del mismo modo, se adelantó radicación de documentos definitivos para la apertura del proceso de selección para la contratación de las Interventorías a la Construcción de las Infraestructuras Educativas el **14 de enero de 2022;** y se publicaron en la plataforma SECOP II el día **19 de enero de 2022.**

El cierre del proceso y recepción de ofertas fue el **2 de febrero de 2022,** recibiéndose un total de veinticinco (25) ofertas, así:

OFERENTES INA-034-2021

1. **CONSULTORIA Y CONTROL SAS**

   NIT. 900.404.862-1

2. **CONSORCIO ENTERRITORIO 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
DAIMCOS.A.S.	50%	900.021.482-1
NGENIEROS CIVILES ESPECIALISTAS LTDA.	50%	802.008.390-3

3. **CONSORCIO INFRA-EDUCATIVAS 2022**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
MARIA FERNANDA DIAZ CORTES	40%	52.147.488
CONSULTEC S.A.S	60%	816.001.576-5

4. **ARQ CONSULTORIA**

   NIT. 800.168.477-3

5. **INCOLTA INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.**

   NIT: 800.226.261 – 9

6. **CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**

   NIT: 79508558-7

7. **CONSORCIO GT34**

NOMBRE	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
TOTALL S.A.S.	70%	901.384.670-0
GITAI GROUP SAS.	30%	900.247.262-9

8. **CONSORCIO COINPLAN**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
INCOPLAN SA	51%	900.097.991-2
INGEPLAN.CO SAS	49%	800.169.622-1

9. **CONSORCIO ICE3 COLEGIOS 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
INPLAYCO SAS	90%	860.524.168-8
C3 INGENIERIA SAS	10%	830.088.364-5

10. **CONSORCIO PROSPERAR COLEGIOS**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
H.M. INGENIERIA S.A.S.	50%	800.187.291 - 1
INGENIERIA MASTER S.A.S.	50%	900.915.689 - 6

11. CONSORCIO COLEGIOS UVC

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	50%	901.256.066-3
VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S	50%	900.416.314-9

12. CONSORCIO INTER EDUCATIVO

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
CONSULTORES DEL OCCIDENTE SAS	50%	900.457.115-5
INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO SAS	50%	900.235.041-6

13. ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS

NIT: 800.173.768-1

14. CONSORCIO INTERCOL

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
GORDILLO & ASOCIADOS SAS	34%	900.581.578-1
OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO	35%	19.287.455
SEGO INGENIERÍA SAS	31%	900.424.306-3

15. CONSORCIO IE CASABLANCA

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
CONSTRUOBRAS C&M S.A.S.	45%	900.506.471-3
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE	50%	79.508.558-7

16. CONSORCIO INFRA EDUCATIVO

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
GEAGOR SAS	25%	900.544.313-1
CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO	34%	19.483.980
INGENIEROS CIVILES DE	16%	900332503-2

COLOMBIA CIVILCO INGENIERIA SAS		
BALER INGENIERIA SAS	25%	900.264.015-8

17. CONSORCIO EDUCATIVO BOGOTA

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
PROEZA INGENIERIA DE VALORS.A.S.	80%	901.470.043-0
CONSTRUCTORA SOLE S.A.S	20%	900.646.157-5

18. CONSORCIO LUMIERE

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
ARQUITECTURA Y URBANISMO SXXI SAS	49 %	901.183.827-7
MYV CONSULTORES ASOCIADOS SAS	51%	900.232.123-8

19. CONSORCIO INTERVENTORIA EDUCATIVA

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
CINCO S.A.S. INGENIEROS CONSULTORES	60%	900.845.211-9
CONSULTORIA E INTERVENTORIAS TECNICAS PROFESIONALES S.A.S ZOMAC	40%	901.317.588-9

20. CONSORCIO EDIFICACIONES 2022

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
NOGAALL SAS	40%	830090010-1
NESTOR RAMIREZ CUARTAS	20%	14.971.935
CELQO SAS	40%	900.090.780-6

21. CONSORCIO PRAF

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
PRAN CONSTRUCCIONES SAS	70%	900.535.486-7
RAFAEL EDUARDO ZAMBRANO CASAS	30%	19.252.047

22. **INVERMOHES SAS**

NIT: 830.038.959-3

23. **CONSORCIO ALIANZA EDUCATIVA**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
J. FELIPE ARDILA V & CIA SAS	35%	860.354.402-7
CONSTRUCTORA A&C S.A.	35%	860.031.335-5
CORTÉS LEIVA ASOCIADOS S.A.S	30%	900.859.890-0

24. **CONSORCIO REAL BOGOTA 2022**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE CONSULTA ARINCO SAS	33%	901.094.289 - 2
JASEN CONSULTORES SAS	34%	830.087.225-5
DISEÑOS INTERVENTORIAS Y SERVICIOS S.A.S	33%	800.010.028-0

25. **CONSORCIO MYR 034-2022 ENT**

NOMBRE DEL ASOCIADO	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN	NIT
MEDINA & RIVERA INGENIEROS ASOCIADOS SAS	51%	830.013.230-5
ROY INGENIERIA SAS	49%	900.922.872-7

- Durante este periodo se realizó evaluación técnica, jurídica y financiera a las ofertas allegadas, así como oportunidad para presentar observaciones y subsanaciones por parte de los oferentes.

El día 8 de febrero del año en curso de conformidad con el cronograma del proceso, se publicó el informe preliminar en la plataforma SECOP II, donde se dieron a conocer las empresas y consorcios habilitados así:

GRUPO I: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA:

Consorcio Infra-Educativo

GRUPO II: COLEGIO BOITA:

Consorcio Infra-Educativo

El 17 de febrero de 2022, se publicarán las respuestas al informe preliminar de evaluaciones y el informe con las subsanaciones y aclaración de las observaciones.

INTERVENTORÌA:

GRUPO 1: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA. (INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO HACIENDA CASA BLANCA EN LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013).

GRUPO 2: COLEGIO BOITÁ. (INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL A LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA – COLEGIO BOITÁ EN LA LOCALIDAD DE KENEDY DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 221013).

El presupuesto Oficial para el presente proceso es de DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS M/CTE. ($ 2.928.828.606,00). Distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 1: COLEGIO HACIENDA CASABLANCA:
$ 1.464.414.303

GRUPO 2: COLEGIO BOITÀ:
$ 1.464.414.303

2.2 CONTRACTUALES

A la fecha no se ha suscrito ningún contrato derivado, debido a que actualmente se encuentran en etapa de evaluación y respuesta a observaciones los procesos de contratación de obra e interventoría para las dos (2) Infraestructuras Educativas.

GIRO DE APORTES

Para el periodo del presente informe, se cuenta con la totalidad de los giros de los aportes correspondientes, los cuales, se discriminan de la siguiente forma:

Historial de pagos					
	Referencia	**No. Pago**	**Fecha pago**	**Valor neto pagado**	**C.I.**
1	2979183	3000847019	25-nov-21	39.573.260.895	5732
2	2979183	3000918951	20-dic-21	39.573.260.894	6240

Estos pagos se pueden ver reflejados en los certificados expedidos por la Secretaría de Educación Distrital.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Con respecto a los rendimientos financieros y teniendo en cuenta la obligación: *(…) 32. Consignar los rendimientos financieros, a la cuenta de la Tesorería Distrital que indique la Secretaría de Educación del Distrito, generados en el marco del contrato, mensualmente dentro de los cinco (5) primeros días hábiles del mes siguiente, previa instrucción por parte de este procedimiento a seguir indicando los datos de las cuentas respectivas, de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico de Presupuesto del Distrito Capital (…)*

Podemos indicar que, en virtud de ello, se han generado y consignado a la cuenta de la Tesorería Distrital los siguientes valores:

Historial desembolsos Rendimientos Financieros				
	No. CE	**Mes**	**Valor neto a pagar**	**Fecha consignación**
1	22454	Noviembre de 2021	$ 4.501.432,00	15/12/2021
2	1447	Diciembre de 2021	$ 32.168.738,00	25/01/2022

Para el corte del presente Informe de Gestión, ya se cuenta con el reporte de los rendimientos financieros correspondientes al mes de enero de 2022, el cual, se envió a la Secretaría de Educación del Distrito. De esta manera, se está a la espera de la generación del formato de consignación por parte de la Entidad, para así proceder con el respectivo pago.

2.3 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Y SUS RESPECTIVOS PROYECTOS

El 28 de enero de 2022 a las 11:00 am, se llevó a cabo el segundo Comité Técnico Operativo entre los representantes de la Secretaría de Educación del Distrito y de ENTerritorio.

En dicha reunión se abordaron los siguientes temas: Verificación de cumplimiento de los compromisos del acta anterior, reporte del estado del Proceso de Selección con ocasión a la Construcción de las Infraestructuras Educativas (INA-033-2021), reporte del estado del Proceso de Selección con ocasión a las Interventorías de las Infraestructuras Educativas (INA-034-2021), rendimientos financieros y varios.

Se verificó el cumplimiento de los compromisos adquiridos, lo cual, se dio de manera satisfactoria, así mismo, ENTerritorio presentó a la SED, la línea de tiempo con el fin de socializar el estado del Proceso de Selección que se adelanta para la contratación de las obras.

Renglón seguido, ENTerritorio presentó a la SED el balance de los rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva para la administración de los recursos con corte a 31 de diciembre de 2021.

Con respecto a las entregas de las consultorías "*ENTerritorio solicita a la SED la entrega formal de las consultorías de las IE BOITÀ e IE HACIENDA CASABLANCA, en medio físico y/o digital con la totalidad de las firmas, para su posterior entrega a los futuros contratistas de la ejecución de las obras. Al respecto, la SED informa que se tendrán listas y disponibles en medio magnético para entrega a ENTerritorio a partir del 31 de enero de 2022 estas. Sin embargo, de requerirse podrá entregarse copia física de las consultorías, para de igual forma entregar a los contratistas e interventorías*".

Posteriormente, se tocó el tema relacionado con la aprobación definitiva de los servicios públicos, para lo cual, la SED, informó que a la fecha del Comité Operativo estaban pendientes: EEAB para Boitá y Casablanca, de igual forma: Vanti para Casablanca.

Finalmente, se abordó el tema de las observaciones de Camacol al Proceso de Selección para la obra, para ello, ENTerritorio aclaró que este tipo de observaciones se han presentado a lo largo del proceso.

Así las cosas, la SED, solicita una respuesta oficial a Camacol bajo los mismos términos.

Posterior a la reunión, y tras recibir por parte de la SED, la Consultoría de ambos proyectos en medio digital, ENTerritorio encontró entre otros aspectos, que algunos planos no se encontraban firmados en su totalidad por parte del Contratista de Consultoría, Interventoría y SED, razón por la cual, a través del documento con radicado No. 20222400025731, del 9 de febrero de 2022, se remitió a la SED, la relación de las observaciones encontradas para cada una de las Consultorías, específicamente lo relacionado con su planimetría, esto en aras de que sean tenidas en cuenta para su revisión, aclaración y complemento, y así poder entregar a los futuros contratistas de obra seleccionados la información en debida forma.

2.4 OTRAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN

Se adelantaron gestiones con la Secretaría de Educación del Distrito y con funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente a fin de obtener los permisos para la instalación de la Valla Publicitaria y Cerramiento provisional de obra para cada uno de los proyectos.

2.5 DE CIERRE Y LIQUIDACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

No se tienen actividades de cierre y liquidación en el periodo del presente informe.

3. ACTIVIDADES A EJECUTAR DURANTE EL SIGUIENTE PERIODO

Para el siguiente periodo, según lo establecido en el cronograma de los respectivos procesos, se adelantará el informe de evaluación definitiva, apertura de ofertas económicas, acta de selección y contrato de los procesos de selección INA-033-2021 e INA-034-2021.

Así mismo, tras la solicitud del recibo de pago por concepto de rendimientos financieros correspondiente al mes de enero de 2022, se hará la consignación de los recursos a la Secretaría de Educación del Distrito, después de surtir todos los trámites correspondientes.

4. RESUMEN GENERAL DE APLICACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO O CONVENIO

Información presupuestal del periodo	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO	$ 80.433.457.103
VALOR DE ADICIONES AL CONVENIO	
VALOR DE ADICIÓN POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
VALOR DE REDUCCIONES AL CONVENIO	
VALOR DE LOS RECURSOS GIRADOS POR EL CLIENTE	$ 80.433.457.103
VALOR DE LOS RECURSOS DESCONTADOS POR EL CLIENTE POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS DISTRITALES	$1.286.935.315
VALOR DEL CONVENIO A LA FECHA DE CORTE DEL INFORME	$ 79.146.521.788
GRAVAMEN FINANCIERO (Estimado)	$ 306.296.485,54
COSTO DE LA GERENCIA DEL CONVENIO	$ 3.859.335.718
VALOR DISPONIBLE PARA EJECUTAR LOS PROYECTOS DE ACUERDO CON EL OBJETO DEL CONVENIO Y SU RESPECTIVO PLAN OPERATIVO	$ 74.980.889.584,46
Valor comprometido por contratación derivada y procesos de selección en curso (sumatoria de RP de contratos y CDP de procesos en curso)	$ 74.980.536.467,78

Información presupuestal del periodo	
Acumulado de RP y CDPs expedidos para cubrir compromisos con terceros sin formalidades plenas (*)	
SALDO POR COMPROMETER (**)	$353.116,68
(*) En este Ítem se debe tener en cuenta si el convenio contempla actividades o alcances que sea viable ejecutarlas sin formalidades plenas en materia de contratación (en varios convenios no se ejecutan actividades asociadas con este Ítem)	
(**) Saldo presupuestal sujeto de modificaciones y ajustes	

5. ANEXOS

- CI 1447
- Reporte rendimiento financiero
- Acta de comité operativo # 2
- Presentación impresión polisombra
- Cerramientos Boitá
- Cerramiento Casablanca
- Oficio con radicado No. 20222400025731 del 9 de febrero de 2022.

(Firma)

Nombre: Danny Fabián Sánchez
Gerente de Convenio N° 221013

(Vo.Bo.)

Nombre: Jilly Eayleen Brieva Villamizar
Profesional de Calidad GDP4

****El alcance de la revisión comprende la verificación del contenido del informe de acuerdo con este modelo en cuanto a: vigencia del formato, estructura, contenido mínimo, entre otros aspectos formales.*

INFORME FINANCIERO

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20223100039801

Pública ■ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 01-03-2022

Señores
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Atn.: LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Construcción y Conservación de Establecimientos Educativos SED
pinzonp@educacionbogota.gov.co
Av El Dorado 66 63
3 241000
BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Asunto: **INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CV 221013 - SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO**

Para su conocimiento y fines pertinentes y teniendo en cuenta que ENTERRITORIO es quien ejecuta los recursos de los convenios, anexo enviamos los informes de Ejecución Financiera Causación e Informe de Ejecución Financiera Pagos, para los periodos diciembre de 2021 y enero de 2022.

- 221013-010 SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

Cordialmente,

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO
Firmado digitalmente por MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

MYRIAM PANQUEVA BELLO
Gerente de Unidad Grupo de Contabilidad

Con copia: Lina María Alcalá Bedoya – lalcala@educacionbogota.gov.co
Armando Hernández Rincón – ahernandezr@educacionbogota.gov.co

Preparó: Giovanni Hidalgo Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad
Revisó: Revisó: Julián A. Calú Romero – Profesional Grupo de Contabilidad

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
NIT. 899.999.316-1
AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CONVENIO No. 221013-010
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CAUSACION No. 2
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

INGRESOS CLIENTE	**80,227,980,036.06**	**EJECUCION ACUMULADA A: 30-11-2021**	**167,797,205.00**
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	**0.00**	**EJECUCION DEL PRESENTE INFORME**	**1,492,561,400.06**
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANC	**0.00**	**ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR**	**0.00**
ADHESIONES AL CONVENIO	**0.00**	**TOTAL EJECUTADO**	**1,660,358,605.06**
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	**80,227,980,036.06**	**SALDO POR EJECUTAR:**	**78,567,621,431.00**

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
31/12/2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	APORTE CLIENTE	5732	REVERSION VALOR REPORTADO EN IEF 1 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5	-39,573,260,895.00
31/12/2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	APORTE CLIENTE	5732	APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5	40,113,990,018.03
21/12/2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	APORTE CLIENTE	6240	APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100122-7	40,113,990,018.03
				TOTAL APORTES	**40,654,719,141.06**

EJECUCION

FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
31/12/2021	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLOTERRITORIAL			NC 5040	REVERSION VALOR REPORTADO EN IEF 1 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 CAUSACION CUOTA DE GERENCIA MINUTA INICIAL, NUMERO DE CUOTAS 1 DE 23	-167,797,205.00
31/12/2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	FV 4207		NC 5047	APLICACIÓN DE RETENCION DE ESTAMPILLAS 1.1% PRO U. DISTRITAL 0.5% PRO U. PEDAGÓGICA SEGÚN COMPORBANTES DE INGRESO 5732 Y 6240	1,081,458,247.06
23/12/2021	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO			CE 23408	TRASLADO A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA DEL CONVENIO 221013 BOGOTA DISTRITO CAPITAL RADICADO 2021-430-049864-2 CUENTA DE COBRO NO. 202100130-7, SOLICITUD SEGUN MEMORANDO RADICADO NUMERO 20213100182333 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	578,900,358.00
					SUBTOTAL	**1,492,561,400.06**
					IMPUESTO GMF	**0.00**
					TOTAL CONVENIO 221013	**1,492,561,400.06**

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente por MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Contador
MYRIAM PANQUEVA BELLO
T.P. 72146-T

Elaborado por:
GIOVANNI HIDALGO

Codigo: FAP044 Version: 04 Vigencia: 06-05-2019

Codigo	Version	Vigencia
FAP044	03	30-11-2010
FAP044	02	31-12-2009

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
NIT. 899.999.316-1
AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CONVENIO No. 221013-010
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA PAGOS No. 2
DEL 01/12/2021 AL 31/12/2021

APORTE CLIENTE	**80,227,980,036.06**	**EJECUCION ACUMULADA A: 30-11-2021**	**0.00**
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	**0.00**		
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**0.00**	**EJECUCION DEL PRESENTE INFORME**	**1,660,358,605.06**
ADHESIONES AL CONVENIO	**0.00**	**TOTAL EJECUTADO**	**1,660,358,605.06**
TOTAL APORTES AL CONVENIO:	**80,227,980,036.06**	**SALDO POR EJECUTAR:**	**78,567,621,431.00**

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
31/12/2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	APORTE CLIENTE	5732	REVERSION VALOR REPORTADO EN IEF 1 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5	-39,573,260,895.00
31/12/2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	APORTE CLIENTE	5732	APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100108-5	40,113,990,018.03
21/12/2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	APORTE CLIENTE	6240	APORTES DEL CV 221013-010 CUENTA DE COBRO NO 202100122-7	40,113,990,018.03
				TOTAL APORTES	**40,654,719,141.06**

PAGOS

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
31/12/2021	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	FV 4207		NC 5047	APLICACIÓN DE RETENCION DE ESTAMPILLAS 1.1% PRO U. DISTRITAL 0.5% PRO U. PEDAGÓGICA SEGÚN COMPORBANTES DE INGRESO 5732 Y 6240	1,081,458,247.06
23/12/2021	EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO			23408	TRASLADO A CUENTA DE FUNCIONAMIENTO POR CONCEPTO DE CUOTA DE GERENCIA DEL CONVENIO 221013 BOGOTA DISTRITO CAPITAL RADICADO 2021-430-049864-2 CUENTA DE COBRO NO. 202100130-7, SOLICITUD SEGUN MEMORANDO RADICADO NUMERO 20213100182333 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	578,900,358.00
					SUBTOTAL	**1,660,358,605.06**
					IMPUESTO GMF	
					TOTAL CONVENIO 221013	**1,660,358,605.06**

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente por MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Contador
MYRIAM PANQUEVA BELLO
T.P. 72146-T

Elaborado por:
GIOVANNI HIDALGO

Codigo: FAP044 Version: 04 Vigencia: 06-05-2019

Codigo	Version	Vigencia
FAP044	03	30-11-2010
FAP044	02	31-12-2009

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
NIT. 899.999.316-1
AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CONVENIO No. 221013-010
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA CAUSACION No. 3
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

INGRESOS CLIENTE	**80,227,980,036.06**	**EJECUCION ACUMULADA A: 31-12-2021**	**1,660,358,605.06**
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	**0.00**	**EJECUCION DEL PRESENTE INFORME**	**0.00**
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANC	**0.00**	**ANTICIPOS PENDIENTES POR LEGALIZAR**	**0.00**
ADHESIONES AL CONVENIO	**0.00**	**TOTAL EJECUTADO**	**1,660,358,605.06**
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONVENIO:	**80,227,980,036.06**	**SALDO POR EJECUTAR:**	**78,567,621,431.00**

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
				TOTAL APORTES	**0.00**

EJECUCION

FECHA	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. DS	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
					SUBTOTAL	**0.00**
					IMPUESTO GMF	**0.00**
					TOTAL CONVENIO 221013	**0.00**

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Firmado digitalmente por MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Contador
MYRIAM PANQUEVA BELLO
T.P. 72146-T

Elaborado por:
GIOVANNI HIDALGO

Codigo: FAP044 Version: 04 Vigencia: 06-05-2019

Codigo	Version	Vigencia
FAP044	03	30-11-2010
FAP044	02	31-12-2009

EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO
NIT. 899.999.316-1
AP BOGOTA DISTRITO CAPITAL
CONVENIO No. 221013-010
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA PAGOS No. 3
DEL 01/01/2022 AL 31/01/2022

APORTE CLIENTE	**80,227,980,036.06**	**EJECUCION ACUMULADA A: 31-12-2021**	**1,660,358,605.06**
APORTE RECURSOS NO REEMBOLSABLES	**0.00**		
ADICIONES APORTES DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**0.00**	**EJECUCION DEL PRESENTE INFORME**	**0.00**
ADHESIONES AL CONVENIO	**0.00**	**TOTAL EJECUTADO**	**1,660,358,605.06**
TOTAL APORTES AL CONVENIO:	**80,227,980,036.06**	**SALDO POR EJECUTAR:**	**78,567,621,431.00**

INGRESOS Y APORTES

FECHA	CLIENTE	TIPO	No. CI	CONCEPTO	VALOR APORTE
				TOTAL APORTES	**0.00**

PAGOS

FECHA DE PAGO	BENEFICIARIO	No. DE FACTURA	No. DE CONTRATO	No. CE	CONCEPTO	VR. TOTAL DE LA FACTURA
					SUBTOTAL	**0.00**
					IMPUESTO GMF	**0.00**
					TOTAL CONVENIO 221013	**0.00**

MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO
Firmado digitalmente por MYRIAM STELLA PANQUEVA BELLO

Contador
MYRIAM PANQUEVA BELLO
T.P. 72146-T

Elaborado por:
GIOVANNI HIDALGO

Codigo: FAP044 Version: 04 Vigencia: 06-05-2019

Codigo	Version	Vigencia
FAP044	03	30-11-2010
FAP044	02	31-12-2009