Barranquilla, agosto 3 de 2022

Doctor.
NELSON PATRON PEREZ
Oficina Para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Alcaldía Distrital de Barranquilla

ASUNTO: SÉPTIMO INFORME DE GESTIÓN DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

Cordial Saludo.

A continuación, le presento el Informe de Gestión en mi condición de prestación de servicios profesional a la OFICINA PARA LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

Las actividades realizadas incluyen:

1. Brindar apoyo en la preparación de los oficios remisorios que se requieran para los procesos de contratación de los proyectos de obra que sean remitidos para la viabilidad de la secretaría distrital de obras públicas.
2. Apoyar en la supervisión y seguimiento de obras en estaciones, subestaciones, CAI's, y de otras instituciones de seguridad que se ejecuten con recursos de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana.
3. Brindar informes detallados al jefe de la OSCC que le permitan obtener las aprobaciones de ejecución de los proyectos de obras y avances que se desarrollen en esta oficina.
4. Asistir a la formulación de los proyectos de obra, que en metodología ajustada por el DNP, se requieran para el cumplimiento de las funciones de la oficina de seguridad y convivencia ciudadana y proyectar los ajustes necesarios.

Entre estos se encuentran:

Lugar: Sala de Reuniones – Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Reporte: Se realiza reunión virtual en las instalaciones de la Alcaldía, en la que con la compañía de Obras Públicas (Supervisor, apoyo a la supervisión), en la que se trató el tema de la suspensión de los contratos CM-002-2021 y LP-006-2021. Se define realizar una reunión adicional para tratar los temas correspondientes a balance del proyecto de los CAI's a construir, los ítems no previstos presentados por el contratista y el alza de los precios de algunos ítems contractuales.

Lugar: Cárcel El Bosque
Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Reporte: Se realiza visita a las instalaciones de la Cárcel El Bosque para definir si en las zonas disponibles de la cárcel actualmente se puede adecuar carceletas para reclusión de personal.



Lugar: Centro de Atención Inmediata – Santa María
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Localización: 10°56'04.1"N 74°49'31.6"W

Reporte: Se realizan diferentes visitas de seguimiento durante el mes de julio, evaluando el avance presentado por el contratista en las obras correspondientes para la construcción del CAI Santa María.

Se realizó armado de acero en el mes de abril en el área correspondiente, y posteriormente en el mes de mayo se evidenciaron trabajos de fundida de muros. Previamente a la fundida de la estructura, se realizó la red eléctrica e hidrosanitario de acuerdo a planos de diseño.



Se cuenta actualmente con un CAI Móvil. Se realizó fundida de cubierta de acuerdo a planos de diseño. Se instaló valla publicitaria por parte del Contratista.

Se reflejan los avances al mes de Junio de la siguiente forma:





Se reflejan los avances al mes de Julio de la siguiente forma:



Lugar: Centro de Atención Inmediata – Santo Domingo
Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Localización: 10°56'09.9"N 74°48'57.7"W

Reporte: Se realizan diferentes visitas de seguimiento durante el mes de junio, evaluando el avance presentado por el contratista en las obras correspondientes para la construcción del CAI Santo Domingo. Se realizó armado de acero en el mes de abril en el área correspondiente, y posteriormente en el mes de mayo se evidenciaron trabajos de fundida de muros.





Se realizó seguimiento en el mes de junio y el avance, como se refleja en las siguientes fotos, de acuerdo a planos de diseño se realizaron actividades de cubierta, realizando fundida de la parte superior:





Se realizó instalación de valla publicitaria por parte del Contratista.

Se propuso correr el acceso al parqueadero o zona verde, para que el hidrante y poste de telefónica que se encuentra al lado, puesto que interferían con el ingreso a parqueaderos delimitada según diseños**.** Se realiza entrega de plano propuesta a Obras Públicas.



Lugar: Centro de Atención Inmediata – La Paz
Ciudad: Barranquilla, Atlántico

Reporte: Se realizan diferentes visitas de seguimiento durante el mes de Julio, evaluando el avance presentado por el contratista en las obras correspondientes para la construcción del CAI La Paz, en el que ya reflejan un desarrollo mayor de actividades. En el mes de mayo, se adecuó de manera provisional la garita, con la finalidad de trasladar el rack existente. Se sellaron los 3 vanos, se instaló una puerta y un aire, y posteriormente se planeaba mover el gabinete completo del rack hacia esta zona.

Se presentó la novedad de la pérdida de la parte interna del rack, el cual fue trasladado sin autorización por parte del Pt Samy Álvarez en el mes de mayo a la Estación El Bosque, pero la novedad fue reportada en el mes de Junio. De acuerdo al mes de mayo y junio, se reportaba un avance así para cada mes respectivamente:





En el mes de mayo se desarrollaron actividades de replanteo por parte del Contratista. Se procedió a realizar demolición de la estructura existente. En el mes de junio se adelantaron actividades de relleno, posteriormente se realizaron excavaciones para los micropilotes de cal con la finalidad de estabilizar el terreno. Se realizó fundida de la placa de contrapiso. Se realizaron instalaciones hidrosanitarias y se iniciaron actividades de armada de acero. Posteriormente, en el mes de Julio, se realizó fundida de los muros perimetrales en concreto premezclado. Se realizó desencofrado de los muros y curado de los mismos.





Actualmente no se cuenta con CAI Móvil.

Lugar: CIC Gardenias (Centro de Integración Ciudadana)

Ciudad: Barranquilla, Atlántico
Localización: 10°56'08.9"N 74°49'42.7"W
Reporte: Se remitieron oficios a Secretaría General y a Obras Públicas por reporte de caída de sección de cubierta en CIC Gardenias, el cual fue reportado mediante el informe realizado el día 27 de abril de 2022 y remitido a Secretaría General mediante el consecutivo QUILLA-22-102610 en el que se hace alusión a los CIC Villa San Pablo, Cordialidad y Gardenías.





_____

De manera general, se realizó reunión con Gobernación y Ministerio para la revisión y seguimiento de proyectos CI3247 y Estación El Bosque.

CRISTINA BARRIGA AVILA
C.C No 1.148.142.276 de Valledupar
Celular: 3175596457