Fecha 2022-07-31 AA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTCI - DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO Y CICLORUTAS EN BOGOTÁ D.C. GRUPO 5

ALCANCE Conservación espacio público y ciclorrutas - Vigencia 2021 - Grupo 5

CONTRATO No. IDU-1787-2021

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Antonina Rios Cordoba - Apoyo Principal, Daniel Felipe Valencia Cespedes - Especialista de Apoyo, Liliana Lopez Luquerna - Especialista de Apoyo, Natalia Alejandra Ruiz Camacho - Especialista Ambiental, Angela Patricia Hernandez Galindo - Especialista Ambiental, Tatiana Castano Naranjo - Especialista Social, Diego Andres Vargas Torres - Especialista Ambiental, Omar Orlando Velasquez Cardenas - Especialista Ambiental, Camilo Andres Poveda Sierra - Especialista de Apoyo

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	37.0%
% EJECUTADO	40.0%
% VARIACIÓN	3.0%

ESTADO DEL CONTRATO

El contrato se encuentra en ejecución de obra sobre los frentes 9 (Carrera 10 entre Portal 20 de Julio y Av Hortúa Cl 1), AVENIDA AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 115 SUR) ENTRE LA DIAGONAL 89A SUR Y CARRERA 6F ESTE y CARRERA 6 ENTRE AVENIDA 1RA DE MAYO Y CALLE 27 SUR realizando actividades de mantenimiento rutinario en espacio público y periódico en algunas ubicaciones puntuales.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO CICLORUTAS BOG	**Contratista**	CONSORCIO 3B ACI
Contrato No.	IDU-1787-2021	**Contrato No.**	IDU-1806-2021
Valor Inicial	$ 35.527.195.214,00	**Valor Inicial**	$ 4.093.508.524,00
Total Contrato	$ 35.527.195.214,00	**Total Contrato**	$ 4.093.508.524,00
Valor Pagado	$ 7.714.851.043,00	**Valor Pagado**	$ 42.197.861,00
Plazo Inicial	810 días	**Plazo Inicial**	810 días
Plazo Actualizado	810 días	**Plazo Actualizado**	810 días
Fecha de Iniciación	2021-12-28	**Fecha de Iniciación**	2021-12-28
Fecha de Terminación Actual	2024-03-27	**Fecha de Terminación Actual**	2024-03-27
No. Empleos generados	21	**No. Empleos generados**	15

NOVEDADES

Estado	En curso
Frentes de Obra	PROYECTO LA ARANA CARRERA 1A, CARRERA 1 ESTE, CARRERA 3 ESTE, ENTRE AVENIDA PRIMERO DE MAYO Y CALLE 37 SUR, AVENIDA DARÍO ECHANDÍA (CARRERA 10) ENTRE PORTAL 20 DE JULIO Y LA AVENIDA HORTUA (CALLE 1), AVENIDA AUTOPISTA AL LLANO (CALLE 115 SUR) ENTRE LA DIAGONAL 89 A SUR Y CARRERA 6F ESTE
Responsable	Camilo Andres Poveda Sierra
Categoría	Aspectos administrativos y contractuales
Sub Categoría	Trámites administrativos
Fecha Máxima de Solución	2022-08-19
Afecta Cronograma del Proyecto	No

Afecta Costos del Proyecto	No
Descripción	Los informes semanales N° 27 (28/06/2022 al 04/07/2022) y 28 (05/07/2022 al 11/07/2022) fueron remitidos el 28 de julio, los informes semanales N°29 (12/07/2022 al 18/07/2022) y 30 (19/07/2022 al 25/07/2022) fueron entregados el 04 de agosto y el informe semanal N°31 (26/07/2022 al 01/08/2022) fue entregado el 05 de agosto. Así las cosas, estos informes están en revisión, adicionalmente, el cronograma detallado no ha sido aprobado por la interventoría.
Última Gestión	

Tareas / Compromisos / Acciones

Titulo de la tarea	Asignado(a) a	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Progreso