	MUNICIPIO DE CAREPA	Código: F-PCYC-154
	PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION	Versión: 0
	ACTA DE SUPERVISION	Fecha de Aprobación: 18/03/2015

ACTA DE SUPERVISIÓN No. 1			
Fecha:	**4**	**AGOSTO**	**2022**
INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	**SA-023-2022**		
OBJETO:	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAREPA Y CORREGIMIENTOS DE ZUNGO EMBARCADERO Y PIEDRAS BLANCAS 2022		
CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE CAREPA**		
SUPERVISOR:	**ALEXANDRA SILVA GUTIERREZ / SECRETARIA DE GOBIERNO**		
CONTRATISTA:	**DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS**		
CEDULA : CONTRATISTA	**900613436-3**		
VALOR TOTAL:	**$ 150.000.000**		
CDP :	**497**	**RP:**	**679**
Duración del contrato:	**45 DIAS**		
ASISTENTES A LA REUNION			
SUPERVISOR:	**ALEXANDRA SILVA GUTIERREZ / SECRETARIA DE GOBIERNO**		
Por parte del Contratista	**DISEÑO VERTICAL CONSTRUCTORA SAS**		
Lugar de la Reunión:_	**SECRETARIA DE GOBIERNO.**		
Hora de inicio (a.m./p.m.)	10:00	Hora de finalización (a.m./p.m.)	11:00

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO

ACTIVIDAD	ESTADO DE AVANCE DE LA ACTIVIDAD	JUSTIFIACION / OBSERVACION
Suministro e instalación de reflector 200w luz blanca, mas cable para conección. Estación de policia carepa	No se realizo la actividad	El servicio no se cumplio para la fecha de corte
Mantenimiento de cubierta en teja de eternit, incluye cambio o ajustes de tejas en mal estado. Estación de policia Zungo Carepa.	No se realizo la actividad	A la fecha de cobro no se ha prestado el servicio
Demolición de muro en mal estado (se riega el material en el sitio de ubicacoón). Estación de policia Piedras Blancas	Se cumplio con el 100% del servicio requerido	El servicio se presto acorde a las necesidades del supervisor en las cantidades exigidas y cumpliendo en calidad
Viga de fundación 30*30 Estación policia Piedras Blancas	Se realizo el vaciado de las vigas de fundación requerido y se cumplio con el 100% del servicio.	Las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Vaciado de zapatas 1.20*1.20, 40 en concreto de 3000 psi. Estacioón policia Piedras Blancas	Se realizo el vaciado de las zapatas requerido y se cumplio con el 100% del servicio.	Las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente
Suministro e instalación de mamposteria doble en bloque estructural de 15cm+vaciado de grautin interno. Estación Policia Piedras Blancas	No se realizo la actividad	No se solicito el servicio acorde a las necesidades presentadas en el presente informe
Vaciado de columnas de 30*30 Estación Policia Piedras Blancas.	No se realizo la actividad	No se solicito el servicio acorde a las necesidades presentadas en el presente informe
Viga de amarre superios 30*30 Estación Policia Piedras Blancas.	No se realizo la actividad	Se presto el servicio acorde a las necesidades presentadas por la comisaria de familia en el presente informe
Suministro, trasnporte e instalacion de ACERO de refuerzo figurado Fy= 420 Mpa-60000 PSI corrugado. Estación Policia Piedras Blancas.	Se presto el servicio de transporte, suministro e instalación del acero de refuerzo y se cumplio con el 100% del servicio	Las actividades especificas del contrato se realizaron de manera ininterrumpida y sin ningun inconveniente

Escaneado con CamScanner

SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

PARA SERVICIO/ OBRA:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM
Calidad del servicio	NA	NA
Cumplimiento en tiempo	NA	NA
Cumplimiento en cantidad	NA	NA
Suministro comprobante de aportes seguridad social (Pension, Salud, Riesgos) Parafiscales	100%	100%

PARA SUMINISTRO:

ITEM	PUNTAJE OBTENIDO POR ITEM%	RESULTADO OBTENIDO POR INTEM %
Calidad del Producto	100%	100%
Cumplimiento en Tiempo	100%	100%
Cumplimiento en Cantidad	100%	100%
Cumplimientos adquiridos en la supervisión	**Fecha Entrega**	**Responsable**
El contratista se encuentra cumpliendo con el objeto del contrato		CONTRATISTA

SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO

Concepto	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	150.000.000	inicio	8/07/2022	150.000.000
Valor Adiciones				
Valor Total del Contrato	150.000.000			
Valor pagado				
Valor causado que no se ha pagado	60.987.321			
Estado de desembolso (cantidad y porcentaje en	60.987.321 59%			
Estado de ejecucion(cantidad y porcentaje en tiempo)	60.987.321 41%			
Valor saldo por ejecutar	89.011.600			

SEGUIMIENTO JURIDICO DEL CONTRATO

ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FÍSICAS DE LA ESTACIÓN DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAREPA Y CORREGIMIENTOS DE ZUNGO EMBARCADERO Y PIEDRAS BLANCAS 2022

Fecha Proxima Reunion	**4**	**AGOSTO**	**2022**
Para constancia se firma:	**4**	**SEPTIEMBRE**	**2022**

ALEXANDRA SILVA GUTIERREZ
Secretaria de Gobierno
Supervisor

OSCAR FELIPE MUÑOZ MARIN
Contratista

Escaneado con CamScanner