Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL** **INFORME SUPERVISIÓN Y/0 INTERVENTORA**

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
21-jun-22	1	INMUCOSTA LTDA	SILVIO VILLEGAS SADDER

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato N^{0}: CT04-29 de 2022 **Tipo:** COMPRAVENTA **Convenio N°:** **Tipo:** **Interadministrativo**

Objeto: Contratar en nombre de Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior De La Judicatura - Dirección Seccional De Administración Judicial De Cartagena, el suministro e instalación de lámparas solares para la nueva sede del Palacio de Justicia de Turbaco - Bolívar.

Rubro o Proyecto	**Vigencia**	**CDP N°**	**Fecha de CDP**	**Valor**
C-2701-0800-28-0-2701019-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - DESPACHOS JUDICIALES ADECUADOS Y DOTADOS - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RAMA JUDICIAL	2022	3722	4-mar-22	$ 13.699.998

Valor Contrato Inicial	**Valor Total**	**Fecha del contrato**	**Plazo**	**Fecha de Iniciación**	**Fecha de Terminación**
$ 11.430.000	$ 11.430.000	30-mar-22	10 días	19-abr-22	28-abr-22

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza N^{a}	**Fecha de**	**N^{a} de Registro Presupuestal**	**Fecha de Registro Presupuestal**	**Fecha de Suscripcion**
85-44-101115489 SEGUROS DEL ESTADO SA	8-abr-22	6422	30-mar-22	30-mar-22

Modificaciones al Contrato					
	Número	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o de alcance**
Información Financiera					
Valor Total de Contrato y/o Convenio $ 11.430.000				**% Anticipo:** **0 /**	
Pagos				**Amortización**	
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado Valor**		**%**	
		0%		0%	0


Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar lodos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Obligaciones Realizadas**	**Soportes**
Suministro e instalación de Luminaria led vial 40w c/placa solar, sensor y batería de litio 12000mah/9.6v 4800lm 4000k ip65 ik08	Suministro e instalación de Luminaria led vial 40w c/placa solar, sensor y batería de litio 12000mah/9.6v 4800lm 4000k ip65 ik08	Informe, registro fotográfico

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
causas	**alternativa solución**	**Fecha solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A		N/A		N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor:	
Nombre:	SILVIO VILLEGAS SADDER
Cargo:	Profesional Universitario Grado 11
Firma:	

REGISTRO FOTOGRAFICO -HOJA 1



