INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Informe Nº	2	Periodo comprendido entre el :	1 de julio de 2022	y el:	31 de julio de 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA	**Objeto:**	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA
Contrato Nº:	080 DE 2022	**Contrato Nº:**	078 DE 2022
Contratista:	SINCO LTDA.	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Plazo Inicial:	OCHO (8) MESES	**Plazo Inicial:**	OCHO (8) MESES
Fecha de Inicio:	31 de mayo de 2022	**Fecha de Inicio:**	31 de mayo de 2022
Fecha de Terminación:		**Fecha de Terminación:**	
Fecha de Suspensión:		**Fecha de Suspensión:**	
Fecha de Reinicio:		**Fecha de Reinicio:**	
Valor Inicial:	$ 120.761.962,00	**Valor Inicial:**	$ 1.519.467.671,65
Valor adicional:	$ -	**Valor adicional:**	$ -
Valor total:	$ 120.761.962,00	**Valor total:**	$ 1.519.467.671,65
Valor pagado:	$ -	**Valor pagado:**	$ -
Valor por pagar:	$ 120.761.962,00	**Valor por pagar:**	$ 1.519.467.671,65
Nombre Supervisor:		**Nombre Interventor:**	SINCO LTDA.

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento	23/03/2022	11/08/2023	$ 12.076.197,00
Anticipo	23/03/2022	11/08/2023	$ 36.228.589,00
Prestaciones sociales	23/03/2022	11/02/2026	$ 24.152.393,00
Calidad del servicio	3/12/2022	11/02/2028	$ 24.152.393,00
Responsabilidad Civil Extracontractual			

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	31/05/2022	27/07/2023	$ 151.946.767,20
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	31/05/2022	27/07/2023	$ 455.840.302,00
Pago de salarios, prestaciones soc. e ind.	31/05/2022	27/06/2026	$ 75.973.384,00
Calidad de elementos, bienes y equipos que entregue el contratista	31-02-22	21/01/2024	$ 303.893.535,00
Estabilidad y calidad de la obra	26/01/2023	27/01/2028	$ 303.893.535,00

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago anticipo interventoría	17/06/2022	$ 36.228.588,60
		$ 36.228.588,60

CONTRATO DE OBRA

CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR
Pago anticipo construcción galería municipal.	29/06/2022	$ 455.840.301,50
		$ 455.840.301,50

SEGUIMIENTO AL AVANCE

AVANCE FÍSICO (%)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO
% Programado	1,42%	9,10%	10,52%
% Ejecutado	1,89%	11,77%	13,66%
Diferencia	0,46%	2,67%	3,14%

AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)

CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	$ 21.646,63	$ 138.231.144,46	$ 138.252.791,09	10,52%
% Ejecutado	$ 28.654,79	$ 152.588.434,02	$ 152.617.088,80	13,66%
Diferencia	$ 7.008,16	$ 14.357.289,56	$ 14.364.297,72	3,14%

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO

Durante este periodo se figuro acero para los cimientos y estructura.
El contratista realiza actividades diarias realcionadas con seguridad y salud en el trabajo.

2. PERSONAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		2	0,00%	66,67%	2
TÉCNICO		1	0,00%	33,33%	1
M.O.N.C			0,00%	0,00%	0
TOTAL	0	3	0,00%	100,00%	3
TOTALES	3		100,00%		


CONTRATO DE OBRA

PERSONAL	LOCAL		PARTICIPACIÓN		TOTAL
	SI	NO	LOCAL	NO LOCAL	
PROFESIONAL		3	0,00%	18,75%	3
TECNICO	2		12,50%	0,00%	2
M.O.N.C.	11		68,75%	0,00%	11
TOTAL	13	3	81,25%	18,75%	16
TOTALES	16		100,00%		


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2


TIPO DE EMPLEO




GENERACIÓN DE EMPLEO




TIPO DE EMPLEO



GENERACIÓN DE EMPLEO



3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO - CURVA "S"



PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista.

LA GRAFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONTRATO

	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA **2**	

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

Los escombros producto de la demolición de muros y estructura existente, aún siguen en sitio de obra. Una vez se tenga el sitio autorización para la disposición final de este material se realizara el retiro.

Conforme a el replanteo de los ejes del proyecto se evidenció que hay diferencias en lo contemplado en los planos y lo existente, por tanto, se realizó ajuste a la distribución con el fin de quede acorde con el área disponible en campo.

Se esta trabajando en balance presupuestal para presentar a la supervisión.

Elaborado por:	**Revisado por:**	**Aprobado por:**
Nombre: Angela Matilde Zambrano Cargo: Profesional de apoyo Interventoría	Nombre: Jairo García Ramírez Cargo: Residente de Interventoría	Nombre: Carlos Arturo Quiza Camacho Cargo: Director de Interventoría

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:		**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	**PRELIMINARES**												
1,01	Localización y replanteo	M2	910,38	$ 2.902,00	$ 2.641.922,76	910,38		910,38	$ 2.641.922,76	$ -	$ 2.641.922,76		$ -
1,02	Cerramiento provisional	ML	63,78	$ 10.964,00	$ 699.283,92	63,78		63,78	$ 699.283,92	$ -	$ 699.283,92		$ -
1,03	Demolición con retroexcavadora. Estructura en concreto reforzado, cimentación placas, mampostería, incluye retiro y disposición final en sitio autorizado.	M2	910,38	$ 18.286	$ 16.647.208,68	650,00		650,00	$ 11.885.900,00	$ -	$ 11.885.900,00	260,38	$ 4.761.308,68
1,04	Desmonte y limpieza teja de barro	M2	650,00	$ 6.134,00	$ 3.987.100,00	650,00		650,00	$ 3.987.100,00	$ -	$ 3.987.100,00		$ -
				SUBTOTAL	**$ 23.975.515,36**				**$ 19.214.206,68**	**$ -**	**$ 19.214.206,68**		$ 4.761.308,68
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
2,01	Excavación mecanica, incluye retiro de material sobrante a sitio autorizado	M3	228	$ 23.845,00	$ 5.436.660,00					$ -	$ -	228,00	$ 5.436.660,00
2,02	Excavación manual sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	74,54	$ 43.813	$ 3.265.821,02					$ -	$ -	74,54	$ 3.265.821,02
2,03	Relleno en recebo compactado mecánicamente en capas de 0,10 m, incluye material, maquinaria y todo lo necesario para su correcta ejecución	M3	168,58	$ 91.346	$ 15.399.108,68					$ -	$ -	168,58	$ 15.399.108,68
				SUBTOTAL	**$ 24.101.589,70**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		$ 24.101.589,70
3	**CIMIENTOS**												
3,01	Zapatas en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todos lo necesario para su ejecución.	M3	**39,52**	**$ 683.280,00**	$ 27.003.225,60					$ -	$ -	39,52	$ 27.003.225,60
3,02	Solado de limpieza concreto 2000 PSI - e=5cm	M2	213,27	$ 26.089,00	$ 5.564.001,03					$ -	$ -	213,27	$ 5.564.001,03
3,03	Viga de cimentación y viga zarpa en concreto 3000 PSI, incluye suministro, transporte, colocación de concreto y formaleta.	M3	53,59	$ 770.580,00	$ 41.295.382,20					$ -	$ -	53,59	$ 41.295.382,20
3,04	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	7.701,04	$ 7.185,00	$ 55.331.972,40		7.701,04	7.701,04		$ 55.331.972,40	$ 55.331.972,40		$ -
				SUBTOTAL	**$ 129.194.581,23**				**$ -**	**$ 55.331.972,40**	**$ 55.331.972,40**		$ 73.862.608,83
4	**ESTRUCTURA**												
4,01	Columna en concreto de 3000 PSI, incluye ménsulas. Comprende concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	34,45	$ 837.293,00	$ 28.844.743,85					$ -	$ -	34,45	$ 28.844.743,85
4,02	Viga aérea en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	29,81	$ 873.928,00	$ 26.051.793,68					$ -	$ -	29,81	$ 26.051.793,68
4,03	Acero de refuerzo de FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte, descargue, corte, figurado, amarre, alambre de amarre y todos los elementos y actividades necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones.	KG	8.496,09	$ 7.185,00	$ 61.044.406,65		8.496,09	8.496,09		$ 61.044.406,65	$ 61.044.406,65		$ -
4,04	Placa Tanque en concreto de 3000 PSI, incluye suministro, transporte y colocación de concreto preparado en obra, formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M3	3,29	$ 890.606,00	$ 2.930.093,74					$ -	$ -	3,29	$ 2.930.093,74
				SUBTOTAL	**$ 118.871.037,92**				**$ -**	**$ 61.044.406,65**	**$ 61.044.406,65**		$ 57.826.631,27
5	**MAMPOSTERÍA Y PAÑETES**												
5,01	Muro en ladrillo hueco No.5	M2	754,95	$ 47.703,00	$ 36.013.379,85					$ -	$ -	754,95	$ 36.013.379,85
5,02	Pañete muros 1:4, incluye filos, carteras y dilataciones	M2	1.802,40	$ 24.224,00	$ 43.661.337,60					$ -	$ -	1.802,40	$ 43.661.337,60
5,03	Alfajia en concreto de 3000 psi, para jardinera	ML	14,30	$ 42.843,00	$ 612.654,90					$ -	$ -	14,30	$ 612.654,90
				SUBTOTAL	**$ 80.287.372,35**				**$ -**	**$ -**	**$ -**		$ 80.287.372,35
6	**PISOS Y ENCHAPES**												
6,01	Placa de piso en concreto 3000 psi espesor = 0.10m, acabado liso para interior de la plaza. Inlcuye formaleta, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su ejecución.	M2	86,14	$ 95.605,00	$ 8.235.414,70					$ -	$ -	86,14	$ 8.235.414,70
6,02	Alistado de piso en mortero 1:4 e=0,05 m.	M2	621,98	$ 78.007,00	$ 48.518.793,86					$ -	$ -	621,98	$ 48.518.793,86

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:		**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
6,03	Suministro e instalación de cerámica tráfico pesado para circulación, locales de verduras, frutas y bodega.	M2	734,06	$ 26.534,00	$ 19.477.548,04					$ -	$ -	734,06	$ 19.477.548,04
6,04	Suministro e instalación de guardaescoba recto (Inluye boquilla y mortero de pega).	ML	577,37	$ 76.624,00	$ 44.240.398,88					$ -	$ -	577,37	$ 44.240.398,88
6,05	Suministro e instalación de guardaescoba recto (Inluye boquilla y mortero de pega).	M2	244,16	$ 15.619,00	$ 3.813.535,04					$ -	$ -	244,16	$ 3.813.535,04
6,06	Suministro e instalación de piso cerámico beige brillante 50 x 50 cm para oficinas. Incluye pega para piso y boquilla.	ML	43,57	$ 47.775,00	$ 2.081.556,75					$ -	$ -	43,57	$ 2.081.556,75
6,07	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso cerámico beige (Inluye boquilla y mortero de pega).	M2	56,15	$ 15.619,00	$ 877.006,85					$ -	$ -	56,15	$ 877.006,85
6,08	Suministro e instalación de piso cerámico beige GL Esmaltado 45.8 x 45.8 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para piso y boquilla	ML	64,48	$ 48.609,00	$ 3.134.308,32					$ -	$ -	64,48	$ 3.134.308,32
6,09	Suministro e instalación de guardaescoba recto para piso beige GL Esmaltado (Inluye boquilla y mortero de pega)	M2	19,28	$ 15.619,00	$ 301.134,32					$ -	$ -	19,28	$ 301.134,32
6,1	Suministro e instalación de enchape para piso cerámico blanco 33.8 x 33.8 cm para baños. Incluye pega para enchape y boquilla	M2	48,64	$ 51.580,00	$ 2.508.851,20					$ -	$ -	48,64	$ 2.508.851,20
6,11	Suministro e instalación de enchape para pared color marfil 24.5 x 50 cm para restaurante y cocina. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	M2	129,46	$ 51.916,00	$ 6.721.045,36					$ -	$ -	129,46	$ 6.721.045,36
6,12	Suministro e instalación de enchape para pared color blaco 25 x 25 cm. Incluye pega para enchape y boquilla h= 1.80 cm	M2	62,71	$ 51.446,00	$ 3.226.178,66					$ -	$ -	62,71	$ 3.226.178,66
6,13	Suministro e instalación de guardaescoba media caña en granito para carnicos, cocina y cafeteria, color blaco.	ML	70,38	$ 51.330,00	$ 3.612.605,40					$ -	$ -	70,38	$ 3.612.605,40
				SUBTOTAL	$ 146.748.377,38				$ -	$ -	$ -		$ 146.748.377,38
7	ESTUCO Y PINTURA												
7,01	Suministro y aplicación de estuco y pintura vinilo tipo I, para oficinas (tres manos).	M2	244,13	$ 25.400,00	$ 6.200.902,00					$ -	$ -	244,13	$ 6.200.902,00
7,02	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo I, (tres manos).	M2	1.366,10	$ 17.689,00	$ 24.164.942,90					$ -	$ -	1.366,10	$ 24.164.942,90
				SUBTOTAL	$ 30.365.844,90				$ -	$ -	$ -		$ 30.365.844,90
8	ACABADOS												
8,01	Mesón en granito púlido color natural para abarrotes, cocina, restaurante y lavamanos.	ML	21,82	$ 206.002,00	$ 4.494.963,64					$ -	$ -	21,82	$ 4.494.963,64
8,02	Suministro e instalación de mesón en acero inoxidable. Incluye lavaplatos y todo lo necesario para su correcta instalación.	UND	4,00	$ 1.761.635,00	$ 7.046.540,00					$ -	$ -	4,00	$ 7.046.540,00
8,03	Suministro e instalación de gondolas.	UND	4,00	$ 10.390.000,00	$ 41.560.000,00					$ -	$ -	4,00	$ 41.560.000,00
8,04	Suministro e instalación de poceta tipo lavatrapero baja h= 60 cm.	UND	3,00	$ 302.459,00	$ 907.377,00					$ -	$ -	3,00	$ 907.377,00
8,05	Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	162,40	$ 68.314,00	$ 11.094.193,60					$ -	$ -	162,40	$ 11.094.193,60
				SUBTOTAL	$ 65.103.074,24				$ -	$ -	$ -		$ 65.103.074,24
9	ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CUBIERTA												
9,01	Suministro e instalación de puertas y portones según diseño, Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	48,72	$ 250.443,00	$ 12.201.582,96					$ -	$ -	48,72	$ 12.201.582,96
9,02	Suministro e instalación de puertas enrrollable según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	20,21	$ 256.357,00	$ 5.180.974,97					$ -	$ -	20,21	$ 5.180.974,97
9,03	Suministro e instalación de ventanas según diseño. Incluye cerradura, marco, pintura anticorrosivo, color anoloc y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionalidad.	M2	23,95	$ 278.887,00	$ 6.679.343,65					$ -	$ -	23,95	$ 6.679.343,65
9,04	Suministro e instalación de teja de barro tipo liviana	M2	734,93	$ 64.680,00	$ 47.535.272,40					$ -	$ -	734,93	$ 47.535.272,40
9,05	Suministro e instalación de superboard 8mm Impermeabilizado Sikatecho	M2	792,14	$ 44.300,00	$ 35.091.802,00					$ -	$ -	792,14	$ 35.091.802,00
9,06	Suministro e instalación de masilla estucada y pintada	M2	734,93	$ 18.257,00	$ 13.417.617,01					$ -	$ -	734,93	$ 13.417.617,01
9,07	Suministro e instalación de correas perfil 40 x 80 x 1.1 mm	KG	6.182,12	$ 17.902,00	$ 110.672.312,24					$ -	$ -	6.182,12	$ 110.672.312,24
9,08	Suministro e instalación de cercha perfil 2C	KG	5.973,91	$ 19.942,00	$ 119.131.713,22					$ -	$ -	5.973,91	$ 119.131.713,22
9,09	Suministro e instalación de canal ALL en lamina hg cal.22	ML	117,04	$ 131.987,00	$ 15.447.758,48					$ -	$ -	117,04	$ 15.447.758,48

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:		**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
				SUBTOTAL	$ 365.358.376,93				$ -	$ -	$ -		$ 365.358.376,93
10	**OBRAS EXTERIORES**												
10,01	Suministro e instalación de grama	M2	52,33	$ 12.046,00	$ 630.367,18					$ -	$ -	52,33	$ 630.367,18
10,02	Suministro e instalación sardinel prefabricado A-10, incluye excavación, mortero de pega para base y juntas	ML	60,78	$ 63.303,00	$ 3.847.556,34					$ -	$ -	60,78	$ 3.847.556,34
10,03	Suministro e instalación de tierra negra, e= 0.10m	M2	52,33	$ 12.922,00	$ 676.208,26					$ -	$ -	52,33	$ 676.208,26
10,04	Suministro e instalación de señal en poliestireno calibre 40 instalado con cinta doble faz tipo industrial, vinilo adhesivo fotoluminiscente 6 horas de duración. textos y logo simbolos en vinilo adhesivo color según norma CCS vigente, dimensiones 150x297mm	UND	71,00	$ 28.799,00	$ 2.044.729,00					$ -	$ -	71,00	$ 2.044.729,00
				SUBTOTAL	$ 7.198.860,78				$ -	$ -	$ -		$ 7.198.860,78
11	**INSTALACIONES HIDRÁULICAS**												
11,01	Suministro e instalación de tuberia PVC 1/2" Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	66,08	$ 8.476,00	$ 560.094,08					$ -	$ -	66,08	$ 560.094,08
11,02	Suministro e instalación de tuberia PVC de presión 1", Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura, transporte, excavación, tapada de zanja, prueba de tuberia y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	ML	97,55	$ 13.912,00	$ 1.357.115,60					$ -	$ -	97,55	$ 1.357.115,60
11,03	Salida punto hidráulico en PVC P 1/2". Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	29,00	$ 56.367,00	$ 1.634.643,00					$ -	$ -	29,00	$ 1.634.643,00
11,04	Acometida hidráulica 1/2". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	1,00	$ 644.358,00	$ 644.358,00					$ -	$ -	1,00	$ 644.358,00
11,05	Acometida hidráulica 1". Incluye collar de derivación, el registro de incorporación, manguera de derivación, registro de corte y la caja de medidor.	UND	4,00	$ 957.353,00	$ 3.829.412,00					$ -	$ -	4,00	$ 3.829.412,00
11,06	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 2.000 lt, incluye accesorios	UND	1,00	$ 1.838.435,00	$ 1.838.435,00					$ -	$ -	1,00	$ 1.838.435,00
11,07	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 1.000 lt, incluye accesorios	UND	1,00	$ 691.135,00	$ 691.135,00					$ -	$ -	1,00	$ 691.135,00
11,08	Suministro e instalación tanque A.P, plastico de 500 lt, incluye accesorios	UND	2,00	$ 446.686,00	$ 893.372,00					$ -	$ -	2,00	$ 893.372,00
				SUBTOTAL	$ 11.448.564,68				$ -	$ -	$ -		$ 11.448.564,68
12	**INSTALACIONES SANITARIAS Y DE AGUAS LLUVIAS**												
12,01	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (0.6x0.6m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.6x0.6x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	5	$ 419.738,00	$ 2.098.690,00					$ -	$ -	5,00	$ 2.098.690,00
12,02	Construcción de caja de inspección para recolección de aguas lluvias en concreto reforzado de 3000 PSI de (0.8 x 0.8m), incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 0.8x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	5	$ 689.971,00	$ 3.449.855,00					$ -	$ -	5,00	$ 3.449.855,00
12,03	Construcción de cajilla domiciliaria para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.0x1.0m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.0x1.0x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	4	$ 920.182,00	$ 3.680.728,00					$ -	$ -	4,00	$ 3.680.728,00
12,04	Construcción de trampa de grasas para alcantarillado a todo costo en concreto simple de 3000 PSI (1.50x0.80m). incluye Tapa en concreto reforzado en hierro 3/8" separados cada 0.15m en ambos sentidos, base de 1.5x0.8x0.15 m. Incluye: excavación, producción, formaleta, vaciado, desencofrado y todo lo necesario para la correcta ejecución de la obra.	UND	1	$ 1.102.035,00	$ 1.102.035,00					$ -	$ -	1,00	$ 1.102.035,00
12,05	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	46,3	$ 26.198,00	$ 1.212.967,40					$ -	$ -	46,30	$ 1.212.967,40
12,06	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 2", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	10,25	$ 35.193,00	$ 360.728,25					$ -	$ -	10,25	$ 360.728,25
12,07	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 4", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	133,33	$ 47.230,00	$ 6.297.175,90					$ -	$ -	133,33	$ 6.297.175,90
12,08	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 6", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	65,62	$ 94.627,00	$ 6.209.423,74					$ -	$ -	65,62	$ 6.209.423,74

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

2

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:		**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
12,09	Suministro e instalación de tuberia sanitaria en PVC de 8", incluye accesorios, excavacion y tapado.	ML	12	$ 174.134,00	$ 2.089.608,00					$ -	$ -	12,00	$ 2.089.608,00
12,10	Bajante aguas lluvias en tuberia PVC LL 4", incluye accesorios, platina galvanizada para anclaje, transporte, elementos de soporte y acarreos horizontal y vertical.	ML	80,00	$ 36.791,00	$ 2.943.280,00					$ -	$ -	80,00	$ 2.943.280,00
12,11	Acometida sanitaria en tuberia PVC de 8". Incluye rotura y reposición de pavimento, excavación, relleno en recebo común, cajilla de inspección, silla yee sanitaria PVC en 12", derecho de conexión y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	2,00	$ 4.110.133,00	$ 8.220.266,00					$ -	$ -	2,00	$ 8.220.266,00
12,12	Punto sanitario PVC 2". Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	21,00	$ 52.373,00	$ 1.099.833,00					$ -	$ -	21,00	$ 1.099.833,00
12,13	Punto sanitario PVC 3". Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	8,00	$ 69.495,00	$ 555.960,00					$ -	$ -	8,00	$ 555.960,00
12,14	Punto sanitario PVC 4". Incluye tuberia, accesorios, limpiador y soldadura y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	11,00	$ 95.941,00	$ 1.055.351,00					$ -	$ -	11,00	$ 1.055.351,00
				SUBTOTAL	$ 40.375.901,29					$ -	$ -		$ 40.375.901,29
13	ACCESORIOS HIDROSANITARIOS												
13,01	Sanitario línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de sanitario, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	7	$ 310.057,00	$ 2.170.399,00					$ -	$ -	7,00	$ 2.170.399,00
13,02	Orinal línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de orinal, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	2,00	$ 307.747,00	$ 615.494,00					$ -	$ -	2,00	$ 615.494,00
13,03	Lavamanos línea blanca económica en porcelana. Incluye suministro, transporte y colocación de lavamanos, grifería y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	UND	10,00	$ 161.640,00	$ 1.616.400,00					$ -	$ -	10,00	$ 1.616.400,00
13,04	Juego de barras para bateria de baño de discapacitados.	UND	1	$ 353.746,00	$ 353.746,00					$ -	$ -	1,00	$ 353.746,00
13,05	Suministro e instalación de estufa a gas en acero Inoxidable de 4 puestos.	UND	2	$ 2.208.176,00	$ 4.416.352,00					$ -	$ -	2,00	$ 4.416.352,00
				SUBTOTAL	$ 9.172.391,00				$ -	$ -	$ -		$ 9.172.391,00
14	INSTALACIONES ELÉCTRICAS												
	REDES ELÉCTRICAS												
	LÍENA DE MEDIA TENSIÓN												
14,01	Montaje de transformador monofásico de 25 KVA, (Estructura 710), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	1,00	$ 6.961.664	$ 6.961.664,00					$ -	$ -	1,00	$ 6.961.664,00
14,02	Montaje de estructura terminal de disposición horizontal circuito bifasico (Estructura 514), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	2,00	$ 599.524	$ 1.199.048,00					$ -	$ -	2,00	$ 1.199.048,00
14,03	Montaje de estructura de alineamiento de disposicion semibandera, circuito trifasico maximo angulo 5° (Estructura 523), incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	1,00	$ 490.365	$ 490.365,00					$ -	$ -	1,00	$ 490.365,00
14,04	Suministro e instalación de linea de media tensión 2 x 1/0 ACSR	ML	10,00	$ 11.686	$ 116.860,00					$ -	$ -	10,00	$ 116.860,00
14,05	Suministro e instalación de poste de Concreto de 12Mt x 750Kg. Incluye: Incada, plomada y pisonada. Red de media tensión	UND	2,00	$ 1.486.160	$ 2.972.320,00					$ -	$ -	2,00	$ 2.972.320,00
	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN				$ -					$ -	$ -		$ -
14,06	Construcción de cámara de inspección B.T. tipo BT1 0,6 x 0,6 mts	UND	10,00	$ 519.401	$ 5.194.010,00					$ -	$ -	10,00	$ 5.194.010,00
14,07	Suministro e instalación de acometida trifásica en cobre, 3x1/0 AWG para fases + 1/0 Neutro + 4 AWG Tierra desde tablero Medidores hasta bornes de transformador.	UND	1,00	$ 3.190.775	$ 3.190.775,00					$ -	$ -	1,00	$ 3.190.775,00
14,08	Suministro e instalación de tablero de medidores incluye totalizador y barraje	UND	1,00	$ 15.644.374	$ 15.644.374,00					$ -	$ -	1,00	$ 15.644.374,00
14,09	Acometida Tablero Medida T.M.D. a Tableros monofasicos de 4 circuitos	ML	500,00	$ 27.375	$ 13.687.500,00					$ -	$ -	500,00	$ 13.687.500,00
	TABLEROS				$ -					$ -	$ -		$ -
14,10	Suministro e instalación de tablero monofásico de 4 circuitos, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	22,00	$ 314.824	$ 6.926.128,00					$ -	$ -	22,00	$ 6.926.128,00
	SALIDAS				$ -					$ -	$ -		$ -
14,11	Suministro e instalación de panel LED de 48 w	UND	13,00	$ 313.951	$ 4.081.363,00					$ -	$ -	13,00	$ 4.081.363,00
14,12	Suministro e instalación de lámpara LED de 2x28 w	UND	30,00	$ 194.701	$ 5.841.030,00					$ -	$ -	30,00	$ 5.841.030,00
14,13	Suministro e instalación de lámpara LED Aplique 20 w	UND	32,00	$ 123.063	$ 3.938.016,00					$ -	$ -	32,00	$ 3.938.016,00
14,14	Suministro e instalación de salida tomacorriente normal con polo a tierra 110 V - Incluye conductor retardante a la llama EXCELLENT HF-FR-CT-LS	UND	37,00	$ 126.360	$ 4.675.320,00					$ -	$ -	37,00	$ 4.675.320,00
14,15	Suministro e instalación de salida tomacorriente GFCI	UND	9,00	$ 159.758	$ 1.437.822,00					$ -	$ -	9,00	$ 1.437.822,00

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA 2

BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA

Contrato Nº:	078 DE 2022	**Contratista:**	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Periodo:	1 de julio de 2022 al 31 de julio de 2022	**Interventor:**	SINCO LTDA.
Director de obra:		**Director de Interventoria:**	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO

ITEM	DESCRIPCION SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cantidad	Valor unitario	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
14,16	Suministro e instalación de tomacorriente 220 V	UND	9,00	$ 128.149	$ 1.153.341,00					$ -	$ -	9,00	$ 1.153.341,00
14,17	Suministro e instalación de lámpara de emergencia	UND	11,00	$ 262.094	$ 2.883.034,00					$ -	$ -	11,00	$ 2.883.034,00
14,18	Suministro e instalación de salida Tomacorriente Regulado	UND	11,00	$ 89.164	$ 980.804,00					$ -	$ -	11,00	$ 980.804,00
14,19	Suministro e instalación de salida para voz y datos.	UND	11,00	$ 383.109	$ 4.214.199,00					$ -	$ -	11,00	$ 4.214.199,00
14,2	Suministro e instalación de UPS 2 KVA	UND	1,00	$ 2.969.847	$ 2.969.847,00					$ -	$ -	1,00	$ 2.969.847,00
14,21	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor sencillo. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	28,00	$ 155.602	$ 4.356.856,00					$ -	$ -	28,00	$ 4.356.856,00
14,22	Suministro e instalación de punto eléctrico para interruptor doble. Incluye cable monopolar 3x12 AWG HFFR, tubería EMT y/o PVC de 1/2" y accesorios.	UND	7,00	$ 155.602	$ 1.089.214,00					$ -	$ -	7,00	$ 1.089.214,00
	OTROS									$ -	$ -		$ -
14,23	Suministro e instalación de malla puesta a tierra	UND	1,00	$ 2.606.686	$ 2.606.686,00					$ -	$ -	1,00	$ 2.606.686,00
14,24	Canalización	ML	60,00	$ 24.799	$ 1.487.940,00					$ -	$ -	60,00	$ 1.487.940,00
14,25	Desmonte e instalacion de faroles existentes	UND	6,00	$ 85.320	$ 511.920,00					$ -	$ -	6,00	$ 511.920,00
				SUBTOTAL	$ 98.610.436,00				$ -	$ -	$ -		$ 98.610.436,00
15	VARIOS												
15,01	Aseo general de obra	M2	910,38	$ 1.706,00	$ 1.553.108,28					$ -	$ -	910,38	$ 1.553.108,28
				SUBTOTAL	$ 1.553.108,28				$ -	$ -	$ -		$ 1.553.108,28
SUB TOTAL PRESUPUESTO OBRA					$ 1.152.365.032,04				$ 19.214.206,68	$ 116.376.379,05	$ 135.590.585,73		$ 1.016.774.446,31
	ADMINISTRACIÓN	23%			$ 265.043.957,37				$ 4.419.267,54	$ 26.766.567,18	$ 31.185.834,72		$ 233.858.122,65
	IMPREVISTOS	2%			$ 23.047.300,64				$ 384.284,13	$ 2.327.527,58	$ 2.711.811,71		$ 20.335.488,93
	UTILIDAD	5%			$ 57.618.251,60				$ 960.710,33	$ 5.818.818,95	$ 6.779.529,29		$ 50.838.722,32
	TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA				$ 1.498.074.541,65				$ 24.978.468,68	$ 151.289.292,77	$ 176.267.761,45		$ 1.321.806.780,20
	TRAMITE DE LEGALIZACION Y PAGO DE CONEXION ANTE ELECTRIFICADORA DEL HUILA				$ 5.000.000,00						$ -		$ 5.000.000,00
	RETIE				$ 6.000.000,00						$ -		$ 6.000.000,00
	PGIO(SST- Bioseguridad- PMA-PMT)				$ 10.393.130,00				$ 1.299.141,25	$ 1.299.141,25	$ 2.598.282,50		$ 7.794.847,50
	TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO				$ 1.519.467.671,65				$ 26.277.609,93	$ 152.588.434,02	$ 178.866.043,95		$ 1.340.601.627,70

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.519.467.671,65	V/R ANTICIPO:	$ 455.840.301,50
V/R ADICIONES:		% ANTICIPO:	30%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 1.519.467.671,65	% RETEGARANTIA:	

Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
							$ -	$ -	$ -	
	TOTAL			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	

RELACION DE PAGOS - CONTRATO DE INTERVENTORIA

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 120.761.962,00	V/R ANTICIPO:	$ 36.228.588,60
V/R ADICIONES:		% ANTICIPO:	30%
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 120.761.962,00	% RETEGARANTIA:	


Nº	DESCRIPCION PAGO / ACTA NUMERO	FACTURA Nº	FECHA DE PAGO	VR. FACTURADO	RETENCION EN GARANTIA	AMORTIZACION	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
						N/A	N/A	$ -	$ -	
	TOTAL			$ -				$ -	$ -	

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA
ANEXO 2

2

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Contratista:	HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS	Director de obra:	
Interventor:	SINCO LTDA.	Director Interventoria:	CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Fecha del registro fotográfico:	1 de julio de 2022	al	31 de julio de 2022

FOTOGRAFÍA No.1	FOTOGRAFÍA No.2	FOTOGRAFÍA No.3
		
Figuración de acero	Figuración de acero	Figuración de acero

FOTOGRAFÍA No.4	FOTOGRAFÍA No.5	FOTOGRAFÍA No.6
		
Figuración de acero	Figuración de acero	TRABAJO SISO

BITÁCORA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

DIA: Miércoles 29 Junio /22
CLIMA: Parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Hoy se hace el desembolso del anticipo, aunque no le han entregado el comprobante de dicha transacción, el que se debe remitir a la fiduciaria para confirmación y para que se pueda empezar a hacer el manejo de estos fondos mediante compra de materiales con destino a la obra de nueva plaza de mercado de paicol.
En obra se sigue haciendo demolición de mesones y desmonte de estructura de aibiorta. El retiro se viene haciendo hacia algunos lotes de propiedad de personas particulares que previamente han presentado solicitud y autorización escrita para hacer la disposición de este tipo de material.

RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 30 Junio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Viene haciéndose demolición de muros internos existentes en zona que anteriormente se destinaba para el funcionamiento de biblioteca y zona ludoteca, conservando únicamente los muros perimetrales de fachada, que no son en adobe como se creía en principio sino en ladrillo tolete cerámico.

RESIDENTE OBRA

DIA: Viernes 01 Julio /22
CLIMA: Parcialmente soleado
ACTIVIDADES: Hoy remiten al contratista la copia de comprobante del desembolso del anticipo para hacer respectivo trámite ante la fiduciaria.
Seguimos esperando que el municipio de Paicol remita la licencia de construcción que debió expedir en la formulación del proyecto de construcción de la nueva plaza de mercado.
En obra se siguen demoliendo los muros internos de la plaza de mercado que existía anteriormente. Se dejan algunos muros sin demoler para darle rigidez a los muros de fachada que serán conservados, mientras se hace la actividad de reforzamiento.

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 02 Julio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Se viene haciendo retiro de material de demolición y desmonte. En obra se siguen haciendo actividades de demolición de muros internos de la zona en la que anteriormente funcionaba la personería y oficina de atención a víctimas.

RESIDENTE OBRA

DIA: Martes 05 julio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Llega el acero de refuerzo a la obra, que en su mayoría es figurado.
Mientras sigue haciéndose demolición de muros y estructura interna de anterior plaza de mercado, en cubículos de vendedores.
Sigue actividad de retiro de material de demolición, empleando un minicargador botcat y volquetas sencillas.

Ronni
RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 06 julio /22
CLIMA: Soleado
ACTIVIDADES: Hoy se le consulta nuevamente al Municipio de Paicol por la licencia de construcción, pero manifiestan que no la han logrado ubicar ni han empezado aún el trámite para su expedición.
Se dispone en obra de una comisión topográfica para hacer el levantamiento del lote donde será construida la nueva plaza de mercado, con el fin de determinar las medidas que en definitiva quedarán entre ejes, esto debido a que ahora que se tiene gran parte del lote despejado, no hubo coincidencia con las medidas presentadas en planos de distribución arquitectónicos.
Seguimos esperando que la alcaldía de Paicol haga el retiro de varios elementos y materiales que tiene almacenados en un sector de la galería que no se ha podido demoler todavía, situación que viene

causando retrasos al contratista para la ejecución de las actividades preliminares.
Se viene armando las parrillas en acero que serán usadas en la construcción de las zapatas.
Siguen haciéndose actividades de demolición de muros internos de anterior plaza de mercado, a la vez que se sigue retirando con volquetas el material resultante de dicha demolición.

Ronni
RESIDENTE OBRA

DIA = Jueves 07 Julio 2022
Clima = Soleado
Residente de obra = Ronni Wilmer Perdomo Quiroz
Residente Interventoria = Andrea Palomino
Maquinaria y equipo = Bobcat
Actividades = se continuo armando las parrillas en acero que serán usadas en la construcción de las zapatas.
se viene armando los castillos en acero que seran usados en la construccion de columnas.
Se viene figurando Acero para columnetas.
se realito acopio de escombros.

Ronni
RESIDENTE OBRA

Dia= viernes 08 Julio 2022
clima= Soleado
Residente de obra = Ronni Wilmer Perdomo Quiroz
Residente de Interventoria = Andrea palomino
Coordinador de Interventoria= Julian Moreno
Actividades:- Amarre de parrillas de columnas
*Se solicita certificado de calidad y remisión del acero para su aprobación.
*Se solicita proteger el muro de adobe del ej 1 entre A y B, teniendo especial cuidado con la integridad y estabilidad del mismo
*Se solicita coordinación de la profesional encargada del SST del contratista para alinear información con interventoria. (formatos de asistencia, planilla de afiliación del personal, EPP, etc.)
se suspenden actividades de 1:30 pm a 3:00 PM por motivos de lluvia.

RESIDENTE OBRA

Coordinador Interventoria.

Dia= 09- Julio 2022
clima= parcialmente Nublado
Residente de obra= Ronni wilmer perdomo quiroz
Residente de interventoria= Andrea palomino
Actividades= Amarre de castillos en acero que seran usados en la constiucion de

columnas.
Se suspenden actividades de 2:19 pm a 3:00 pm por motivos de lluvia.

RESIDENTE OBRA

Dia= 10 Julio 2022.
clima= Nublado.
Residente de obra= Ronni wilmer Perdomo Quiroz
Residente de Interventoria= Andrea palomino
Actividades= Amarre de castillos en acero que seran usados en la construccion de columnas.

RESIDENTE OBRA

Dia= 11 Julio 202
Clima: SOLEADO.
SE OBSERVA AL TRABAJADOR Jho wilmer Vega Vca. CON CALZADO QUE NO CORRESPONDE A OBRA SE SOLICITA REALIZAR CAMBIO RESPECTIVO; LINDAY SISU (APRUEBA DICHO CALZADO PERO RECOMIENDA SU CAMBIO PARA TRABAJO EN ALTURA"
El trabajador Jhon wilmer vega vera tiene calzado con punteria "botas de caucho con punteria.
Actividades= Amarre de castillos en acero que seran usadas en la construccion de Columnas.

En oficina se vienen haciendo a la par actividades de tipo técnico.

RESIDENTE OBRA

Dia = 12- Julio - 2022
clima = soleado
Residente de obra = Ronni wilmer Perdomo quiroz
Residente de interventoria = Andrea palomino
Actividades = se continua Amarrando castillos para columnas . tipo 2
se continua figurando acero para columnetas.

RESIDENTE OBRA

Dia = 13 Julio - 2022
clima: soleado
Residente de obra Ronni Wilmer Perdomo Quiroz
Residente de interventoria Andrea palomino
Actividades: se continua Amarrando castillos para columnas tipo 2.
se continua figurando acero para columnetas

RESIDENTE OBRA

Dia 14- Julio 2022
clima = soleado
Residente de obra Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de Interventoria Andrea palomino
Actividades = se finalizo el amarre de castillos en acero para columnas.
amarre de castillos para columnetas.
se continua figurando acero para columnetas.

RESIDENTE OBRA

Dia = 15- Julio 2022
clima = en la mañana lluvioso - tarde - soleado
Residente de obra Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de Interventoria = Andrea Palomino
Actividades = Amarre de castillos, se tapo con un plastico Negro el acero
se suspenden Actividades de 8:00 Am a 9:30 AM por lluvia.
A la vez se vienen haciendo laboreo de tipo técnico en oficina.

RESIDENTE OBRA

Dia: 19 - Julio 2022
clima: Parcialmente Nublado
Residente de obra: Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de Interventoria: Andrea Palomino
Actividades: se continua Amarrando castillos para columnetas.
A su vez se vienen haciendo en oficina ajustes de tipo tecnico por parte de un equipo de profesionales designados entre contratista e interventoria.

RESIDENTE OBRA

Dia: 20 - Julio - 2022
clima: lluvioso. llovio toda la mañana
Residente de obra: Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de Interventoria:
Actividades: se demolio el baño de biblioteca, se realizo el Amarre de columnas de confinamiento. "columnetas".

RESIDENTE OBRA

Dia: 21 - Julio 2022 - Jueves
clima: Parcialmente Nublado
Residente de obra: Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de Interventoria:
Actividades: En el momento se están desarrollando labores administrativas por causa de ajustes técnicos necesarios de efectuar el proyecto.

RESIDENTE OBRA

DIA: Viernes 22 julio /22
CLIMA: Parcialmente nubado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Siguen realizándose labores de tipo administrativo y de logistica de materiales.

RESIDENTE OBRA

DIA: Sábado 23 julio 2022
CLIMA: Parcialmente nubado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Se siguen haciendo actividades de tipo administrativo.

RESIDENTE OBRA

DIA: Lunes 25 Julio /22
CLIMA: Parcialmente soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: Las actividades a lo largo del día han consistido en la logistica de materiales y labores de tipo administrativo necesarias para efectuar ajustes tecnicos al proyecto.

Rouni
RESIDENTE de OBRA

DIA: Martes 26 Julio /22
CLIMA: Soleado
RESIDENTE OBRA: Rouni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
ACTIVIDADES: se siguen realizando actividades de tipo técnico y logistica materiales.

Rouni
RESIDENTE OBRA

DIA: Miércoles 27 Julio /22
CLIMA: Parcialmente nublado
ACTIVIDADES: El día de hoy se desarrollan labores de tipo técnico y logísticas de materiales.

Rouni
RESIDENTE OBRA

DIA: Jueves 27 Julio /22
CLIMA: Nublado
ACTIVIDADES: Se siguen haciendo labores de tipo técnico y de logistica de materiales.

Rouni
RESIDENTE OBRA

Fecha: Viernes, 29 de Julio de 2022.
Reunion: Proyecto Plaza de Mercado Paicol - Huila.
Asistentes:
- Aldemar Tovar fernandez - Contramaestro de Obra.
- Hiriana Marcela Chantle Camero - Asistente HSE. Contratista.
- Pablo Cesar Arrieta Ramirez - Apoyo Tecnico Oficina de Planeacion alcaldia de Paicol.

Hora: 10:00 a.m.

El dia de hoy se realiza visita por parte de la supervision del proyecto de construccion de la Plaza de mercado del municipio de Paicol al sitio donde se esta ejecutando el proyecto, encontrando lo siguiente:
Personal en obra del contratista:
5 ayudantes.
4 oficiales.
1 Operador de minicargador.
1. Asistente HSE.
1. Contramaestro.
Personal de la Interventoria: No se encuentra en obra

Materiales en Obra:
- Acero figurado para estructura de cimentacion, Columnas y Vigas. malla electrosoldada.
- 17 bultos de cemento.
- formaleta metalica para estructura.

Equipo en obra:
- 2 mezcladoras de 1 bulto.
- 2 minicargadores.
- 1 apisonador Tipo canguro
- 6 Secciones de andamios.

En el momento de realizar la visita, el personal en obra no se encontraba laborando, manifestando que se encuentran resolviendo algunas dificultades Tecnicas del proyecto.

Pablo Arrieta.
Apoyo Tecnico Alcaldia Paical.

Aldemar Tarazona
CONTRA MAESTRO

Hiriana Marcela chamble camero
Asistente HSE

Dia: 01-08-2022
clima: Soleado
Residente de obra: Ronni wilmer perdomo Quiroz
Residente de interventoria: Jhon Moreno
Actividades: Replanteo de lote - Demarcacion de zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

Dia: 02-08-2022
clima: Parcialmente Nublado
Residente de obra: Ronni wilmer Perdomo Quiroz
Residente de interventoria:
Actividades: Replanteo de lote, escabacion y demarcacion de zapatas. Demolicion de piso de zapatas.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

DIA: Miércoles 03 Agosto 122
CLIMA: Parcialmente nubado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA: Johan Moreno
PERSONAL DE OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro, 1 operador, 1 asistente HSE, 4 oficiales y 4 ayudantes.
ACTIVIDADES: Sigue haciendose la demolizión de piso para el inicio de excavación para las zapatas. Así mismo se siguen replanteando los distintos ejes de construcción.

RESIDENTE OBRA

Interventoria

DIA: Jueves 04 Agosto 122
CLIMA: Parcialmente nubado
RESIDENTE OBRA: Ronni W. Perdomo
RESIDENTE INTERVENTORIA:
PERSONAL DE OBRA: 1 maestro general, 1 contramaestro,

ACTA DE COMITÉ

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

SINCO LTDA.	ACTA COMITÉ TÉCNICO		
	Versión: 1	06 de Diciembre de 2018	Pág.1/1

ACTA No.2	CONTRATO DE OBRA No.078 DE 2022

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA

I. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Carlos Arturo Quiza Camacho (CQ)- Director de interventoría.	
Julian David Moreno Segura (JM)- Coordinador técnico interventoría.	
Hugo Fernely Díaz Plazas (HD)- Director de obra.	
Ronni Wilmer Perdomo Quiroz (RP)- Residente de interventoría.	

II. OBJETO

Aspectos técnicos y administrativos.

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

No aplica.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No aplica.

V. TEMAS TRATADOS

CQ- Inicia el comité dando bienvenida a los asistentes, manifiesta que los temas a tratar son: Definición de distribución interna de acuerdo a localización y replanteo, trámites ante entidades competentes, observación a ítems y APU's nuevos y/o no previstos de acuerdo a los ajustes a los diseños estructural y electrico del proyecto.

JM- Menciona que de acuerdo a la información recibida del levantamiento topográfico de localización y replanteo ejecutado por el contratista, se hizo la implantación del proyecto sobre este y se evidencio que el proyecto no se ajusta de manera precisa al lote real, teniendo en cuenta que entre el muro proyectado en el eje A y el colindante hay una franja con espacio sobrante promedio de 1,5 m y además el muro proyectado sobre el eje 9, se sale del área del lote, por lo tanto, se debe ajustar el diseño al lote de terreno real.

CQ- Manifiesta que la interventoría será quien haga este ajuste y una vez se tenga se darán las instrucciones correspondientes al contratista para inciar con excavaciones. Sin dejar a un lado la ejecución de actividades que se puedan llevar a cabo sin localizar los ejes, tales como limpieza del lote, demoliciones, y otras que no tengan implicación o se vean afectadas por los ajustes que se deban hacer.

RP- Menciona que a la fecha el municipio no ha entregado la resolución de la licencia de construcción y esta es necesaria para hacer los trámites ante las entidades de servicios públicos. **CQ-** Menciona que se recordara de nuevo a la supervisión para que responda oportunamente.

JM- Manifiesta que una vez revisados los ítems nuevos generados en el ajuste estructural y eléctrico, se debe tener en cuenta los valores de los insumos contractuales, es decir que se deben usar los apus de los ítems propuestos en el proceso de contratación. **HD-** Expone que se realizaran los ajustes correspondientes y que estan atentos a recibir la nueva distribución de la estructura para cerrar el balance.

COMPROMISOS PACTADOS	RESPONSABLES	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Ajuste de distribución de la obra	Interventoría	30/07/2022
Balance final	Contratista	5/08/2022

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA	DÍA		MES		AÑO	POR DEFINIR	X

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos y de acuerdo con el orden del día, en el municipio de Paicol, a los diecinueve (19) días del mes de julio de 2022.

CORRESPONDENCIA ENVIADA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14109-22
Neiva, Julio 7 de 2022

Ingeniero
HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Paicol - Huila

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

Asunto: Comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría del proyecto objeto del contrato en la referencia, nos permitimos convocarlo a comité técnico el día martes 12 de Julio de 2022 a las 2:30 p.m., en las instalaciones de SINCO LTDA ubicadas en la Carrera 8C No.34 – 05, con el fin de revisar:

- Programación de obra
- Aspectos técnicos y administrativos.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Representante Legal

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14110-22
Neiva, Julio 18 de 2022

Ingeniero
HUGO FERNELI DÍAZ PLAZAS
Paicol - Huila

SHAROON LORENA VALENZUELA GONZALEZ
Supervisora

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022 – Construcción infraestructura para la paz – plaza de mercado municipio de Paicol, departamento del Huila

Asunto: Comité técnico

Cordial saludo.

En cumplimiento de nuestras funciones como interventoría del proyecto objeto del contrato en la referencia, nos permitimos convocarlo a comité técnico el día martes 19 de Julio de 2022 a las 3:00 p.m., en las instalaciones de SINCO LTDA ubicadas en la Carrera 8C No.34 – 05, con el fin de revisar:

- Programación de obra
- Aspectos técnicos y administrativos.

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
Representante Legal

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14111-22
Neiva, Julio 19 de 2022

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022

Asunto: Orden desembolso anticipo No.1 - CONTRATO FIDUCIARIO No.15290 P.A. ANTICIPO HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS.

Yo, CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de SINCO LTDA., interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 01, por valor de $103.783.044,00 perteneciente al negocio citado en el asunto, el cual corresponde exclusivamente a la inversión asociada al valor del ítem 1 en el "Plan de Inversión del Anticipo", gasto relacionado de manera directa con el objeto del contrato de obra No.078 de 2022.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada al beneficiario del desembolso G Y J FERRETERIAS. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse al siguiente número Celular: 310 321 4229

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Recibi:
19 Julio /22

Anexo (6) folios

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO				HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ingeniero Civil
PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA	Abril 12 del 2022	
REPROGRAMACION				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	078 de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65			
CONTRATISTA	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS			
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES			
PORCENTAJE - VALOR DEL ANTICIPO		30%		$455.840.301,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Compra de materiales para la obra	GL	1	$ 360.500.000,00	$ 360.500.000,00
2	Transporte de materiales varios para la obra	GL	1	$ 80.200.000,00	$ 80.200.000,00
3	Alquiler de maquinaria, equipo y herramienta	GL	1	$ 15.140.301,50	$ 15.140.301,50
					$ -
					$ -
	TOTAL ANTICIPO				$ 455.840.301,50

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
RL SINCO LTDA. - INTERVENTORÍA
NIT. 800.195.924-9

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Neiva	19	7	2022	1	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 103.783.044,00	$ 0,00	$ 103.783.044,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15290	P.A. ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078	076 000 043 28	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
800130426	NIT	G Y J FERRETERIAS S.A.	941 000 018 38	Ahorros	Bancolombia	$ 103.783.044,00	$ -	$ 103.783.044,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Huila	Neiva	CARRERA 65 B N 12-93	angela.perdomo@gyj.com.co	6042600783	311 222 24 24	4663	Huila	Neiva

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto: 0 2 Actualización

4. Número de formulario: 14834943649

(415)7707212459984(8020) 000001483494364 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 3 0 4 2 6	3	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social: G Y J FERRETERIAS S A

36. Nombre comercial: | 37. Sigla:

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: CR 65 B 12 93

42. Correo electrónico: impuestos@gyj.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 6 1 1	2 6 0 0 7 8 3	2 9 0 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	1 9 9 3 1 2 2 9	4 7 5 2	2 0 2 0 0 5 1 4				5 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 9	4 2	4 8	5 2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
19- Productor de bienes y/o servicios exen
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 3	2 2								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2022 - 06 - 24 / 15 : 56: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO
985. Cargo: Representante legal Certificado

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-06-2022 03:57:35PM

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN. ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CL 26 SUR 5 126 ZONA INDUSTRIAL
Ciudad: Neiva - Huila
Telefonos: 8732000 Fax: 8632203
E-mail: gerencianeiva@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - CO
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1356 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 8401 (Ago-24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes - Resolucion 0001 Dic 10 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 2277/99, Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T124
62412617
Fecha Emision: 30 de Junio de 2022 10:18
Fecha Vencimiento: 30 de Julio de 2022

Pedido: PED12486880 Orden de compra: sefesr Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0151 PERDOMO SERRATO ANGELA PATRICIA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
Cliente:
Cedula de Ciudadania: 12110283-3
Dir.Rad: CRA 5 N.6 28 EDI.METROPOLITANO OF.805 T-
Ciudad: Neiva - Huila
Tel: 8711692
Email: die_fel41@hotmail.com;HUGOFERNELY@YAHOO.ES;hugofe

Despachar a:
Nombre: 124-DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
Direccion: CRA 5 N.6 28 EDI.METROPOLITANO OF.805 T-
Ciudad: Neiva - Huila
Tel: 8711692
Email: die_fel41@hotmail.com;hugofemeli@yahoo.es
Contacto: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	730	ALAMBRE RECOCIDO (C17) 1.47 mm KG	0.000 MTS	300.00	KGS	62412617	19	$5,900.00	$1,770,000
2	17024	ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg	0.000 MTS	5,761.83	KGS	62412617	19	$4,650.00	$26,792,510
3	17025	ACERO FIGURADO 1/2" G60 Kg	0.000 MTS	3,230.20	KGS	62412617	19	$4,650.00	$15,020,430
4	17026	ACERO FIGURADO 5/8" G60 Kg	0.000 MTS	8,593.86	KGS	62412617	19	$4,650.00	$39,961,542

Valor en Letras: NOVENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Observaciones: OBRA RECIBE ING RONNI ENTREGADO SOBRE PLANCHON 320 8858660

Subtotal	$83,544,482
+ Iva	$15,873,452
Neto	$99,417,934

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$83,544,402.00	$19.00	$15,873,452

NUEVO SALDO CARTERA: $99,417,934.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764013773639, Numeración HABILITADA Rango desde: T12462406500 al T12462430001, Vigencia desde: 29/05/2021 hasta 2022/11/29 - 18 Meses

Para barras corrugadas, figurado, malla electrosoldada, se entrega etiqueta por unidad de empaque de conformidad con la resolución 1856 de 2017, requisitos de etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la unidad de empaque hasta el consumidor final. Se adjunta declaración de conformidad del producto. Para las referencias de Grafil No 4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada de acuerdo con lo expresado en la NTC 5806 numeral 7.2 Tabla 6. FIRMA: _____

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE No 470169985061

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: juan.saavedra

Fecha y Hora de generación: JUN 30 de 2022 10:18:45AM

CARTERA

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: 3bef95e221b085cc72468e181627613f3e03c29b126e630c45f88a8b144e197ed7e313a9d7608b4677e3359a7c7cf4b6

F.Expedicion: 2022-06-30 10:19:55-05:00

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 900130126-3 IVA REGIMEN COMUN, ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CL 26 SUR 5 126 ZONA INDUSTRIAL
Ciudad: Neiva - Huila
Telefonos: 8732000 Fax: 8632203
E-mail: gerencianeiva@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES SGI ISO 9001 : 2015 - OS
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y RES.1390 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores -Resolucion 0401 (Ago-24-2016)
Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 0061 Dic 19 2020
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T124
62412619
Fecha Emision: 30 de Junio de 2022 10:22
Fecha Vencimiento: 30 de Julio de 2022

Pedido: PED12486951 Orden de compra: aewsd53 Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0451 PERDOMO SERRATO ANGELA PATRICIA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
Cliente:
Cedula de Ciudadania: 12110283-3
Dir.Rad: CRA 5 N.6 28 EDI.METROPOLITANO OF.805 T-
Ciudad: Neiva - Huila
Tel: 8711692
Email: die_fel41@hotmail.com;HUGOFERNELY@YAHOO.ES;hugofe

Despachar a:
Nombre: 124-DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
Direccion: CRA 5 N.6 28 EDI.METROPOLITANO OF.805 T-
Ciudad: Neiva - Huila
Tel: 8711692
Email: die_fel41@hotmail.com;hugofernelI@yahoo.es
Contacto: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	1251	MALLA RL1.0X18 NO APTO REFUERZO CONCRET	0.000 MTS	16.00	UND	62412619	19	$173,745.00	$2,779,920
2	16807	MALLA ELECTRO XX-188 (6.0 x 6.0mm)15X15	0.000 MTS	3.00	UND	62412619	19	$227,880.00	$683,640

Valor en Letras: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE* * * * * * * * * * *

Observaciones: OBRA PAICOL RECIBE ING RONNI ENTREGADO SOBRE PLANCHON 320 8858880

Subtotal	$3,463,560
+ Iva	$658,076
Neto	$4,121,636

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$3,463,560.00	19.00	$658,076

NUEVO SALDO CARTERA: $103,783,044.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764013773539, Numeración HABILITADA Rango desde: T12462406500 al T12462430001, Vigencia desde: 29/05/2021 hasta 2022/11/29 -

18 Meses

Para barras corrugadas, figurado, malla electrosoldada, se entrega etiqueta por unidad de empaque de conformidad con la resolución 1850 de 2017, requisitos de etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la unidad de empaque hasta el consumidor final. Se adjunta declaración de conformidad del producto. Para las referencias de Grafil No.4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada de acuerdo con lo expresado en la NTC 5806 numeral 7.2 Tabla 6. FIRMA: _____

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE No 470169985061

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara merito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley".

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: juan.saavedra

Fecha y Hora de generación: JUN 30 de 2022 10:22:37AM

CARTERA

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterias S.A, deberá comunicarse a la linea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126312, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterias www.gyj.com.co en el módulo de que Jas y reclamos"

CUFE: a85d66d1bb73be7640fa08862d927ce515b492021cb07e9b3ce507a05fa75e7cb8ad785e9bc4636f7b01c2e5a27b7103

F.Expedicion: 2022-06-30 10:23:02-05:00

G Y J FERRETERIAS S.A.

NIT: 800130426-3 IVA REGIMEN COMUN ACTIVIDAD ECONOMICA 4663
Direccion: CL 26 SUR 5 126 ZONA INDUSTRIAL
Ciudad: Neiva - Huila
Telefonos: 8732000 Fax: 8632201
E-mail: gerencianeiva@gyj.com.co
www.gyj.com.co
CERTIFICACIONES 9001:2015 - OHSAS 18001:2007
PRODUCTOS CERTIFICADOS NTC2289 Y 3353 BARRA CORRUGADA

Somos Autoretenedores Resolucion 9101 (Ago 24-2010)
Somos Grandes Contribuyentes Resolucion 5061 Dic 19 2007
Favor No efectuar retencion en la fuente de IVA e ICA Ley 223/95 Articulo 9
Somos Agentes Retenedores de IVA

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No T124
62412618
Fecha Emision: 30 de Junio de 2022 10:20
Fecha Vencimiento: 30 de Julio de 2022

Pedido: PED12486942 Orden de compra: setgvdsrf Condicion de pago: CréditoCREDITO 30 Medio de pago:
Asesor Comercial: 0451 PERDOMO SERRATO ANGELA PATRICIA Moneda: COP TRM: 1.0000

Señores: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
Cliente:
Cedula de Ciudadania: 12110283-3
Dir.Rad: CRA 5 N.6 28 EDI.METROPOLITANO OF.805 T-
Ciudad: Neiva - Huila
Tel: 8711692
Email: die_fel41@hotmail.com;HUGOFERNELY@YAHOO.ES;hugofe

Despachar a:
Nombre: 124-DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
Direccion: CRA 5 N.6 28 EDI.METROPOLITANO OF.805 T-
Ciudad: Neiva - Huila
Tel: 8711692
Email: die_fel41@hotmail.com;hugofernell@yahoo.es
Contacto: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

	Codigo	Descripcion	Longitud	Cantidad	Unidad	N. Despacho	% Iva	Vr. Unitario	Vr. Total
1	17024	ACERO FIGURADO 3/8" G60 Kg	0.000 MTS	44.00	KGS	62412618	19	$4,650.00	$204,600

Valor en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE* * * * * * * *

Observaciones: OBRA PITAL RECIBE ING RONNI

Subtotal	$204,600
+ Iva	$38,874
Neto	$243,474

Retención	Base	Tasa	Valor

Impuesto	Base	Tasa	Valor
IVA	$204,600.00	$19.00	$38,874

NUEVO SALDO CARTERA: $99,661,408.00

AUTORIZACION NUMERACION DE FACTURACION NO.18764013773639, Numeración HABILITADA Rango desde: T12462406500 al T12462430001, Vigencia desde: 29/05/2021 hasta 2022/11/29 -

Terminos

Para barras corrugadas, figurado, malla electrosoldada, se entrega etiqueta por unidad de empaque de conformidad con la resolución 1856 de 2017, requisitos de etiquetado. Se advierte al comprador la obligación legal de mantener la etiqueta en la unidad de empaque hasta el consumidor final. Se adjunta declaración de conformidad del producto. Para las referencias de Grafil No.4, 4.5 y 5 se hace énfasis al cliente que solamente deben ser utilizadas para fines de elaboración de malla electrosoldada de acuerdo con lo expresado en la NTC 6806 numeral 7.2 Tabla 6. FIRMA: _____

EFECTUE SU PAGO GIRANDO CHEQUE UNICAMENTE CON CRUCE RESTRICTIVO O CONSIGNACION A LAS CUENTAS GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE No 470169985061

Placa	Conductor	Cedula	Transportador

Por medio de la Presente factura de Venta el comprador y el aceptante declara haber recibido real y materialmente las mercancías descritas y se obliga a pagar en la forma pactada aquí mismo.
La factura se considera irrevocablemente aceptada por el comprador o beneficiario del servicio, si no reclamare en contra de su contenido, bien sea mediante devolución de la misma y de los documentos de despacho, según el caso, o bien mediante reclamo escrito dirigido al emisor o tenedor del título, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción.
Las partes Expresamente pactamos y aceptamos como domicilio contractual la ciudad de Bogotá D.C. y que cualquier copia de la presente FACTURA DE VENTA prestara mérito ejecutivo. El interés por Mora será al máximo permitido por la ley"

DATOS CLIENTE

Firma autorizada	Fecha recibido	Firma y sello C.C. o NIT	Nombre de quien firma

Proveedor Tecnologico y Software Siesa Enterprise. Sistemas de Informacion Empresarial S.A. Nit:890.319.193-3

Usuario: juan.saavedra

Fecha y Hora de generación: JUN 30 de 2022 10:20:44AM

ORIGINAL CLIENTE

" Apreciado cliente cuando usted requiera realizar un reporte de queja o reclamo frente a algún servicio o producto comprado en G&J Ferreterías S.A, deberá comunicarse a la línea de servicio al cliente LÍNEA DE ACERO: 320 8302902 E-mail: servicioaldiente@gyj.com.co Tel: 01 8000 126812, e-mail: dir_calidad@gyj.com.co o ingresando a la página de G&J Ferreterías www.gyj.com.co en el módulo de quejas y reclamos"

CUFE: 3bbc453d40e21c75bdb193983874f1fd1b04aba4017c83659450973e5861acd29b81be1fdfbad7fe087d50d068b6e19e

F.Expedicion: 2022-06-30 10:21:12-05:00

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14112-22
Neiva, Julio 19 de 2022

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022

Asunto: Orden desembolso anticipo No.2 - CONTRATO FIDUCIARIO No.15290 P.A. ANTICIPO HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS.

Yo, CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de SINCO LTDA., interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 02, por valor de $11.424.650,00 perteneciente al negocio citado en el asunto, el cual corresponde exclusivamente a la inversión asociada al valor del ítem 1 en el "Plan de Inversión del Anticipo", gasto relacionado de manera directa con el objeto del contrato de obra No.078 de 2022.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada al beneficiario del desembolso EL PUNTO ELÉCTRICO LTDA. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse al siguiente número Celular: 310 321 4229

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Anexo (5) folios

RECIBI:
19 Julio /22

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO				HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ingeniero Civil
PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA	Abril 12 del 2022	
REPROGRAMACION				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	078 de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65			
CONTRATISTA	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS			
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES			
PORCENTAJE - VALOR DEL ANTICIPO		30%		$455.840.301,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Compra de materiales para la obra	GL	1	$ 360.500.000,00	$ 360.500.000,00
2	Transporte de materiales varios para la obra	GL	1	$ 80.200.000,00	$ 80.200.000,00
3	Alquiler de maquinaria, equipo y herramienta	GL	1	$ 15.140.301,50	$ 15.140.301,50
					$ -
					$ -
	TOTAL ANTICIPO				$ 455.840.301,50

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
RL SINCO LTDA. - INTERVENTORÍA
NIT. 800.195.924-9

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Neiva	19	7	2022	2	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 11.424.650,00	$ 0,00	$ 11.424.650,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15290	P.A.ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078	076 000 043 28	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
800213675	NIT	EL PUNTO ELECTRICO LTDA	076 258 716 41	Corriente	Bancolombia	$ 11.424.650,00	$ -	$ 11.424.650,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Huila	Neiva	CALLE 5 N 5-74	auxcontabilidad@elpuntoelectrico.com.co	608 87126 84	312 435 35 07	4752	Huila	Neiva

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

EL PUNTO ELECTRICO LTDA.

Buenos Precios, Buenos Productos
Nit. 800213675-8 Tel 8712684-8714858
CALLE 5 No 5-74 Regimen Comun

HABILITACION DIAN No.
18764024508359 DESDE LA GP 5,785
HASTA LA GP 10,000 CON 12 MESES
DE VIGENCIA DESDE 25-01-2022

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
N° GP 7424
Fecha Venta: 11/07/2022
Fecha Vence: 10/08/2022

FechaGeneracion. 11/07/2022 **Fecha de Validacion.** 2022-07-11 17:53:03-05:00 Hora impresion: 17:53:09

Cliente HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ciudad: NEIVA
Nit o C.C. : 12110283-3 Telefono 8711692 - - ó - -
Dirección C.C METROPOLITANO OFI 805 TORRE B
Detalle :PAICOL

Iterr	Codigo	Descripcion	Unidad/ Medida	%Iva	Cant	V/Unitario	V/Total
1	904015765	TRANSFORMADOR TRIFASICO 30KVA VP.13.200 VS.208/120V	UND	19	1	$6,096,639	6,096,639

Son: Siete Millones Doscientos Cincuenta y Cinco Mil Pesos

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 7,255,000

SubTotal	6,096,639.00	Iva 19%	$ 1,158,361	ReteIva	$ 0
Exento	$ 0	ReteFuente	$ 0	ReteIca	$ 0
Gravado19%	$ 6,096,639	Incbp	0	Total a Pagar	$ 7,255,000

tipo negociacion: Credito Directo medio de pago : Credito

ELABORADO POR

ACEPTADA Y RECIBIDA

NOMBRE Y CEDULA.
FECHA DE RECIBIDO.

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE NEIVA ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

POR FAVOR HACER CONSIGNACIONES A Banco de Bogotá cuenta cte No 442419032, Bancolombia cuenta cte No 07625871641,Banco davivienda ahorros No 000287603328

LA EMPRESA NO ACEPTARA DEVOLUCIONES DE MERCANCIA UNA VEZ ESTA SEA ACEPTADA Y ENTREGADA SATISFACTORIAMENTE POR EL CLIENTE, SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES SOLAMENTE POR INTERCAMBIO DE PRODUCTOS, POR LO CUAL LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR EN CAJA ORIGINAL SIN USAR Y PRESENTAR LA FACTURA DE VENTA. SI TRANSCURRIDO 8 DIAS DEL ENVIO DE ESTA FACTURA Y NO HEMOS RECIBO NINGUNA OBJECION DAREMOS COMO ACEPTADA .

CONFORME A LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS DECRETOS REGLAMENTARIOS,AUTORIZADO A EL PUNTO ELECTRICO LTDA PARA EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE MIS DATOS PERSONALES EL CUAL CONSISTE EN RECOLECTAR, ALMACENAR, DEPURAR, USAR ETC ACTUALIZAR Y CRUZAR INFORMACION PROPIA, CON EL FIN DE FACILITAR LA VENTA DE LOS BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS, EJERCER LA GESTION DE COBROS Y REPORTAR A CENTRALES DE RIESGOS CUANDO CORRESPONDA

EN LO QUE PERMITE A ESTA FACTURA LE APLICAN NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO AL ART. 5 LEY 1231 DEL 2008, EL COMPRADOR FIRMA SEÑAL DE APROBACION Y DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LA MERCANCIA, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA ESTA AUTORIZACION EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA ACEPTARLAS EN SU NOMBRE. EXCUSO PROTESTO LA PRESENTACION, LA NOTICIA DE RECHAZO Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA. NOS OBLIGAMOS A PAGAR EL VALOR DE LA FACTURA A EL PUNTO ELECTRICO LTDA. LA MERCANCIA POR LA CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

f46c67b934d96503d25fe729c0cbdb8f61cd09c0d9868c0bb279fd97286c42a67450a108eead213cba5b912c0570746a

EL PUNTO ELECTRICO LTDA.

Buenos Precios, Buenos Productos
Nit. 800213675-8 Tel 8712684-8714858
CALLE 5 No 5-74 Regimen Comun

HABILITACION DIAN No.
18764024508359 DESDE LA GP 5,785
HASTA LA GP 10,000 CON 12 MESES
DE VIGENCIA DESDE 25-01-2022

FACTURACION ELECTRONICA DE VENTA
Nº GP 7486
Fecha Venta: 16/07/2022
Fecha Vence: 15/08/2022

Fecha Generacion: 16/07/2022 9:30:0 **Fecha de Validacion:** 2022-07-16 09:30:35-05:00 Hora impresion: 09:30:45

Cliente HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ciudad: NEIVA
Nit o C.C. : 12110283-3 Telefono: 8711692 - - ó - -
Dirección C.C METROPOLITANO OFI 805 TORRE B
Detalle :PAICOL

Items	Codigo	Descripcion	Unidad/ Medida	%Iva	Cant	V/Unitario	V/Total
1	296050140	CRUCETA GALVANIZADA 2.1/2X2.1/2"X1/4"X2.5M		19	2	$132,773	265,546
2	636050100	PIN CRUCETA METALICA GALV 13.2 KVA	UND	19	3	$8,235	24,706
3	024060370	AISLADOR PIN 13.2 KVA (112 MM)	UND	19	3	$19,328	57,983
4	232050640	COLLARIN PLATINA 1/4 DE 160MM 2 SALIDAS	UND	19	2	$16,387	32,773
5	620020400	PERNO MAQUINA 5/8"X2" GALVANIZADO	UND	19	4	$2,227	8,909
6	592080400	PARARRAYO POLIMERICO 12 KV CON HERRAJE	UND	19	3	$113,445	340,336
7	276050600	CORTACIRCUITO MONOPOLAR 15KV	UND	19	3	$189,076	567,227
8	790500500	SILLA PARA TRANSFORMADOR 60X60 HASTA 112.5KVA	UND	19	1	$403,361	403,361
9	620020480	PERNO MAQUINA 5/8"X8" GALVANIZADO	UND	19	4	$4,202	16,807
10	912045060	TUBO GALVANIZADO IMC 1/2" X 3M	UND	19	2	$28,151	56,303
11	144030250	CABLE CU DESNUDO NO.2	UND	19	20	$18,908	378,151
12	912045780	TUBO GALVANIZADO IMC 3" X 3M	UND	19	2	$342,017	684,034
13	248060420	CONDULETA GALVANIZADA UNIVERSAL 3"	UND	19	1	$22,269	22,269
14	928030925	VARILLA COBRE COBRE 14MMX2.4M	UND	19	1	$192,437	192,437
15	310090825	CURVA PVC 3"	UND	19	1	$20,420	20,420
16	310090055	CURVA PVC 1/2"	UND	19	1	$630	630
17	800060500	SOLDADURA EXOTERMICA 90 GRAMOS	UND	19	4	$12,605	50,420
18	144039350	CABLE ALUMINIO AISL NO.1/0 SEMIPROTEGIDO/ECOLOGICO 15KV	UND	19	18	$10,924	196,639
19	232050910	COLLARIN TRANSFORMADOR 1 SALIDA 2"X1/4"(220MM)	UND	19	2	$24,370	48,739
20	620020200	PERNO CARRUAJE 5/8"X1.1/2"	UND	19	2	$1,513	3,025
21	316050350	DIAGONAL ANGULO RECTO 1.50M GALVANIZADA	UND	19	2	$42,017	84,034
22	252072300	CONECTOR LINEA VIVA AL AL	UND	19	3	$16,387	49,160

Son: Cuatro Millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Seiscientos Cincuenta Pesos

FORMA DE PAGO:CREDITO $ 4,169,650

SubTotal	3,503,908.00	Iva 19%	$ 665,742	ReteIva	$ 0
Exento	$ 0	ReteFuente	$ 0	ReteIca	$ 0
Gravado19%	$ 3,503,908	Incbp	0	Total a Pagar	$ 4,169,650

tipo negociacion: Credito Directo medio de pago : Credito

ELABORADO POR

ACEPTADA Y RECIBIDA

NOMBRE Y CEDULA.
FECHA DE RECIBIDO.

SOMOS AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE NEIVA ART. 637 ACUERDO 028 DE 2018

POR FAVOR HACER CONSIGNACIONES A Banco de Bogotá cuenta cte No 442419032, Bancolombia cuenta cte No 07625871641,Banco davivienda ahorros No 000287603328

LA EMPRESA NO ACEPTARA DEVOLUCIONES DE MERCANCIA UNA VEZ ESTA SEA ACEPTADA Y ENTREGADA SATISFACTORIAMENTE POR EL CLIENTE, SE ACEPTARAN DEVOLUCIONES SOLAMENTE POR INTERCAMBIO DE PRODUCTOS, POR LO CUAL LOS PRODUCTOS DEBEN ESTAR EN CAJA ORIGINAL SIN USAR Y PRESENTAR LA FACTURA DE VENTA. SI TRANSCURRIDO 8 DIAS DEL ENVIO DE ESTA FACTURA Y NO HEMOS RECIBO NINGUNA OBJECION DAREMOS COMO ACEPTADA .

CONFORME A LA LEY 1581 DE 2012 Y DEMAS DECRETOS REGLAMENTARIOS,AUTORIZADO A EL PUNTO ELECTRICO LTDA PARA EL TRATAMIENTO Y MANEJO DE MIS DATOS PERSONALES EL CUAL CONSISTE EN RECOLECTAR, ALMACENAR, DEPURAR, USAR ETC ACTUALIZAR Y CRUZAR INFORMACION PROPIA, CON EL FIN DE FACILITAR LA VENTA DE LOS BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS, EJERCER LA GESTION DE COBROS Y REPORTAR A CENTRALES DE RIESGOS CUANDO CORRESPONDA

EN LO QUE PERMITE A ESTA FACTURA LE APLICAN NORMAS RELATIVAS A LA LETRA DE CAMBIO AL ART. 5 LEY 1231 DEL 2008, EL COMPRADOR FIRMA SEÑAL DE APROBACION Y DE HABER RECIBIDO REAL Y MATERIAL LA MERCANCIA, SE HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE UNA PERSONA DISTINTA DEL COMPRADOR IMPLICA QUE DICHA ESTA AUTORIZACION EXPRESAMENTE POR EL COMPRADOR PARA ACEPTARLAS EN SU NOMBRE. EXCUSO PROTESTO LA PRESENTACION, LA NOTICIA DE RECHAZO Y RECONOCIMIENTO DE FIRMA,. NOS OBLIGAMOS A PAGAR EL VALOR DE LA FACTURA A EL PUNTO ELECTRICO LTDA. LA MERCANCIA POR LA CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR

e926e63b008389f7b932d0a55a4129339831fac93eff8eea4c63d03bb6ce79756c3638ce14e5e4f5414dd46bdd73167f

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14797674029

(415)7707212489984(8020) 000001479767402 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 1 3 6 7 5	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EL PUNTO ELECTRICO LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla
EL PUNTO ELECTRICO LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 5 5 74 BRR URDAETA ARBELAEZ

42. Correo electrónico auxcontabilidad@elpuntoelectrico.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 1 2 6 8 4	3 1 2 4 3 5 3 5 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 3 1 1 2 2	4 3 2 1	2 0 1 2 1 2 2 5	4 9 2 3			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1 0	1 4	3 3	4 2	4 8	5 2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código	2 3																			

Exportadores						
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3	
		57. Modo				
		58. CPC				

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 09 / 10 : 24: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ PERDOMO GENTIL EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14113-22
Neiva, Julio 19 de 2022

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022

Asunto: Orden desembolso anticipo No.3 - CONTRATO FIDUCIARIO No.15290 P.A. ANTICIPO HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS.

Yo, CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de SINCO LTDA., interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 03, por valor de $80.200.000,00 perteneciente al negocio citado en el asunto, el cual corresponde exclusivamente a la inversión asociada al valor del ítem 2 en el "Plan de Inversión del Anticipo", gasto relacionado de manera directa con el objeto del contrato de obra No.078 de 2022.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada al beneficiario del desembolso HUGO FERNELI DIAZ PLAZA. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse al siguiente número Celular: 310 321 4229

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Anexo (4) folios

RECIBÍ:
19 Julio /22

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO				HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ingeniero Civil
PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA	Abril 12 del 2022	
REPROGRAMACION				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	078 de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65			
CONTRATISTA	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS			
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES			
PORCENTAJE - VALOR DEL ANTICIPO		30%		$455.840.301,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Compra de materiales para la obra	GL	1	$ 360.500.000,00	$ 360.500.000,00
2	Transporte de materiales varios para la obra	GL	1	$ 80.200.000,00	$ 80.200.000,00
3	Alquiler de maquinaria, equipo y herramienta	GL	1	$ 15.140.301,50	$ 15.140.301,50
					$ -
					$ -
	TOTAL ANTICIPO				$ 455.840.301,50

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
RL SINCO LTDA. - INTERVENTORÍA
NIT. 800.195.924-9

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Neiva	19	7	2022	3	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 80.200.000,00	$ 0,00	$ 80.200.000,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15290	P.A. ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078	076 000 043 28	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
12110283	C.C.	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	076 215 186 19	Corriente	Bancolombia	$ 80.200.000,00	$ -	$ 80.200.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Huila	Neiva	CR 5 N 6-28 OF 805 T B C.C. METROPOLITANO	hugoferneli@yahoo.es	608 871 16 92	313 893 10 02	4290	Huila	Paicol

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
2	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 3					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 19/07/2022		
P.A. ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078			PAGADO A : HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS		
			N.I.T :12,110,283		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
2	TRANSPORTE DE MATERIAL VARIOS PAR LA OBRA	HECTOR HERNAN RIVERA RIOS			$ 80.200.000,00
				TOTAL ITEM 1	$ 80.200.000,00
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0,00
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0,00
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 80.200.000,00

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14715142723

(415)7707212489984(8020) 000001471514272 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 1 0 2 8 3	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 1 0 2 8 3	1 9 7 6 1 0 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DIAZ	PLAZAS	HUGO	FERNELI

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 5 6 28 OF 805 TO B

42. Correo electrónico: hugoferneli@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 1 1 6 9 2	3 1 3 8 9 3 1 0 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 9 0 0 9 2 1	4 3 1 2	1 9 9 0 0 9 2 1		4 1 1 1	4 1 1 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 2 2 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20)

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 05 / 10 : 31: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 04-04-2022 03:25:11PM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14114-22
Neiva, Julio 26 de 2022

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022

Asunto: Orden desembolso anticipo No.4 - CONTRATO FIDUCIARIO No.15290 P.A. ANTICIPO HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS.

Yo, CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de SINCO LTDA., interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 04, por valor de $ 11.746.000,00 perteneciente al negocio citado en el asunto, el cual corresponde exclusivamente a la inversión asociada al valor del ítem 1 en el "Plan de Inversión del Anticipo", gasto relacionado de manera directa con el objeto del contrato de obra No.078 de 2022.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada al beneficiario del desembolso EL PUNTO ELÉCTRICO LTDA. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse al siguiente número Celular: 310 321 4229

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Recibido 26/07/2022

Anexo (4) folios

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO				HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ingeniero Civil
PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA		Abril 12 del 2022
REPROGRAMACION				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	078 de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65			
CONTRATISTA	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS			
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES			
PORCENTAJE - VALOR DEL ANTICIPO		30%		$455.840.301,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Compra de materiales para la obra	GL	1	$ 360.500.000,00	$ 360.500.000,00
2	Transporte de materiales varios para la obra	GL	1	$ 80.200.000,00	$ 80.200.000,00
3	Alquiler de maquinaria, equipo y herramienta	GL	1	$ 15.140.301,50	$ 15.140.301,50
					$ -
					$ -
	TOTAL ANTICIPO				$ 455.840.301,50

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
RL SINCO LTDA. - INTERVENTORÍA
NIT. 800.195.924-9

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Neiva	26	7	2022	4	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 11.746.000,00	$ 0,00	$ 11.746.000,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15290	P.A.ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078	076 000 043 28	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
800213675	NIT	EL PUNTO ELECTRICO LTDA	076 258 716 41	Corriente	Bancolombia	$ 11.746.000,00	$ -	$ 11.746.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Huila	Neiva	CALLE 5 N 5-74	auxcontabilidad@elpunteselectrico.com.co	608 87126 84	312 435 35 07	4752	Huila	Neiva

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

EL PUNTO ELECTRICO LTDA.

Nit: 800213675- 8
DIRECCION: CALLE 5 No 5 - 74
Tel. TELEFONO: 8712684-8714858

FACTURA PROFORMA No 26563

Cotizado A: HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
Fecha: 26/07/2022
Digitador: 004 EMIR GONZALES ALDANA
Observaciones: PAICOL

Nit o C.C No: 12110283
Dirección: C.C METROPOLITANO OFI 805 TORRE B
Ciudad: NEIVA **Telefono:** 8711692 - - ó -

Codigo	Descripcion Articulo	Marca	Cant.	V/Unitario	Total Venta
144024144	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.14 VDE	RETIE	500	$1,555	777,311
144024216	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.12 BCO	ML	500	$2,071	1,035,714
144024264	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.12 RJO	RETIE	500	$2,071	1,035,714
144024240	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.12 NGO	RETIE	500	$2,071	1,035,714
144024168	CABLE CU AISL THHN/THWN NO.12 AMO	RETIE	500	$2,071	1,035,714
926050350	UPS ON LINE 2 KVA	TITAN	1	$1,517,647	1,517,647
252085720	CONECTOR RESORTE ROJO AMARILLO	3M	300	$924	277,311
836090760	TABLERO TRIFASICO TWC 30MB	LUMINEX	1	$429,412	429,412
836030150	TABLERO MONOFASICO 4 CTOS	EXE	24	$26,807	643,361
128024310	BREAKER ENCHUFABLE 30A	LUMINEX	5	$11,933	59,664
128024110	BREAKER ENCHUFABLE 15A	LUMINEX	22	$11,513	253,277
128042805	BREAKER FUERZA 3X100A 35KA	METASOL	1	$147,731	147,731
128024210	BREAKER ENCHUFABLE 20A	LUMINEX	22	$11,513	253,277
888081595	TOMA DOBLE P/T BLANCA	GENESIS	40	$5,210	208,403
888036600	TOMA DOBLE GFCI WH	RETIE	10	$23,697	236,975
888054900	TOMA 2X20A INCRUSTAR	CODELCA	10	$8,151	81,513
888081095	TOMA DOBLE P/T NARANJA	RETIE	12	$5,630	67,563
844050780	TAPA LEVITON FINA NARANJA	DEXSON	12	$1,639	19,664
652040160	FACE PLATE DOBLE BCO	POWEST	12	$3,782	45,378
544030070	MODULO JACK UTP 6 AZL	POWEST	12	$8,403	100,840
544030140	MODULO JACK UTP 6 RJO	POWEST	12	$8,403	100,840
476072220	INTERRUPTOR SENCILLO BLANCO	GENESIS	30	$5,042	151,261
476042210	INTERRUPTOR DOBLE BLANCO	GENESIS	10	$7,143	71,429
128036510	BREAKER ENCHUFABLE 3X50A	LUMINEX	3	$94,958	284,874

Sub Total: $ 9,870,588 **Gravado 19%** $ 9,870,588
Excento: $ 0 **I.V.A 19%** $ 1,875,412

Total Cotización
$ 11,746,000

Lugar Entrega:

Validez Oferta: **Garantia:** **Tiempo de Entrega:** **Forma de Pago:**

Vendedor: **Recibido por**

Impreso por Tecnologia J3SYSTEM Ltda.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14797674029

(415)7707212489984(8020) 000001479767402 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 2 1 3 6 7 5	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
EL PUNTO ELECTRICO LTDA.

36. Nombre comercial	37. Sigla
EL PUNTO ELECTRICO LTDA	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 5 5 74 BRR URDAETA ARBELAEZ

42. Correo electrónico auxcontabilidad@elpuntoelectrico.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 1 2 6 8 4	3 1 2 4 3 5 3 5 0 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 5 2	1 9 9 3 1 1 2 2	4 3 2 1	2 0 1 2 1 2 2 5	4 9 2 3			2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	8	9	1 0	1 4	3 3	4 2	4 8	5 2																

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
33- Impuesto nacional al consumo
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código 2 3																			

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 04 - 09 / 10 : 24: 46

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ PERDOMO GENTIL EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14115-22
Neiva, Julio 26 de 2022

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022

Asunto: Orden desembolso anticipo No.5 - CONTRATO FIDUCIARIO No.15290 P.A. ANTICIPO HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS.

Yo, CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de SINCO LTDA., interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 05, por valor de $ 9.200.000,00 perteneciente al negocio citado en el asunto, el cual corresponde exclusivamente a la inversión asociada al valor del ítem 1 en el "Plan de Inversión del Anticipo", gasto relacionado de manera directa con el objeto del contrato de obra No.078 de 2022.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada al beneficiario del desembolso METALICAS Y GALVANIZADOS S.A.S. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse al siguiente número Celular: 310 321 4229

Atentamente,

CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Recibido 26/07/2022

Anexo (4) folios

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ingeniero Civil
PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA	Abril 12 del 2022
REPROGRAMACION			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	078 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
VALOR DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65		
CONTRATISTA	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS		
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES		
PORCENTAJE - VALOR DEL ANTICIPO		30%	$455.840.301,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Compra de materiales para la obra	GL	1	$ 360.500.000,00	$ 360.500.000,00
2	Transporte de materiales varios para la obra	GL	1	$ 80.200.000,00	$ 80.200.000,00
3	Alquiler de maquinaria, equipo y herramienta	GL	1	$ 15.140.301,50	$ 15.140.301,50
					$ -
					$ -
	TOTAL ANTICIPO				$ 455.840.301,50

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
RL SINCO LTDA. - INTERVENTORÍA
NIT. 800.195.924-9

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Neiva	26 7 2022	5	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 9.200.000,00	$ 0,00	$ 9.200.000,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15290	P.A.ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078	076 000 043 28	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900702672	NIT	METALICAS Y GALVANIZADOS SAS	076 217 850 45	Corriente	Bancolombia	$ 9.200.000,00	$ -	$ 9.200.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Huila	Neiva	VDA ORIENTE GRANJA PARAISO	metalicasygalvanizados@gmail.com	608 87126 84	302 435 28 89	2599	Huila	Palermo

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

METALICAS Y GALVANIZADOS S.A.S

NIT. 900.702.672 - 7

Vereda Oriente Granja Paraiso - Mpio de Palermo (H)

Cels. 312 435 3507 - 302 4352 889

Neiva, julio 26 de 2022

Ingeniero:
HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS C.C No. 12110283
Telefono: **8711692**
Dirección: **C.C METROPOLITANO OFI. 805 TORRE B**

FACTURA PROFORMA No.260722

ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR. UNIT	VR. TOTAL
1	Gabinetes para hasta 24 medidores, con 21 Cuentas Monofasicas instaladas, 1 Cuenta Trifasica, 2 Cuentas de Reserva no Equipadas, elaborado en lamina coll rolled Cal.16, medidas (Alto 175 cms, Ancho 200, Fondo 40 cms), aplicando el proceso de limpieza, desengrase y fosfatizado, pintura electrostatica gris ral 7032, incluye los siguientes elementos: 1 breaker Industrial regulable 3X80A-100A, marca CHINT, 21 medidores monofasicos de 5-100Amp, 1 medidor trifasico de 5-100Amp, 21 breakers tipo riel de 1X40A, 1 breaker tipo riel de 3X40A, cable de cobre aislado concentrico 1X8+8 y cable de cobre aislado concentrico 3X8+8, para la conexion de los medidores al barraje general, cable de cobre aislado THHW/THN No.8, para la conexion de los breakers de corte a cada medidor, protecciones contra contacto en policarbonato, marcaciones, certificacion RETIE	1	7.731.092,44	7.731.092,44
			SUB TOTAL	7.731.092
			I.V.A 19%	1.468.908
				==========
			VALOR TOTAL	**9.200.000**

Gentil Eduardo Ramirez Perdomo
Gerente

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14774756181

(415)7707212489984(8020) 000001477475618 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 7 0 2 6 7 2	7	Impuestos y Aduanas de Neiva	1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
METALICAS Y GALVANIZADOS S.A.S.

36. Nombre comercial
METALICAS Y GALVANIZADOS S.A.S.

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Palermo 5 2 4

41. Dirección principal
VDA ORIENTE GRANJA PARAISO

42. Correo electrónico metalicasygalvanizados@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 0 2 4 3 5 2 8 8 9	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
2 5 9 9	2 0 1 4 0 1 0 7	4 6 9 0	2 0 1 4 0 1 0 7			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 08 - 02 / 11 : 46: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ PERDOMO GENTIL EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 17-06-2022 10:31:34AM

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14116-22
Neiva, Julio 26 de 2022

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022

Asunto: Orden desembolso anticipo No.6 - CONTRATO FIDUCIARIO No.15290 P.A. ANTICIPO HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS.

Yo, CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de SINCO LTDA., interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 06, por valor de $ 90.000.000,00 perteneciente al negocio citado en el asunto, el cual corresponde exclusivamente a la inversión asociada al valor del ítem 1 en el "Plan de Inversión del Anticipo", gasto relacionado de manera directa con el objeto del contrato de obra No.078 de 2022.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada al beneficiario del desembolso JPL SERVICIOS S.A.S. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse al siguiente número Celular: 310 321 4229

Atentamente,

Recibido 26/07/2022

CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Anexo (4) folios

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ingeniero Civil
PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA	Abril 12 del 2022
REPROGRAMACION			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	078 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
VALOR DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65		
CONTRATISTA	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS		
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES		
PORCENTAJE - VALOR DEL ANTICIPO		30%	$455.840.301,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Compra de materiales para la obra	GL	1	$ 360.500.000,00	$ 360.500.000,00
2	Transporte de materiales varios para la obra	GL	1	$ 80.200.000,00	$ 80.200.000,00
3	Alquiler de maquinaria, equipo y herramienta	GL	1	$ 15.140.301,50	$ 15.140.301,50
					$ -
					$ -
	TOTAL ANTICIPO				$ 455.840.301,50

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
RL SINCO LTDA. - INTERVENTORÍA
NIT. 800.195.924-9

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCIÓN	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Neiva	26 7 2022	6	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 90.000.000,00	$ 0,00	$ 90.000.000,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15290	P.A.ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078	076 000 043 28	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
900779389	NIT	JPL SERVICIOS SAS	076 574 770 22	Ahorros	Bancolombia	$ 90.000.000,00	$ -	$ 90.000.000,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Huila	Neiva	CALLE 38SUR N 3-250ZN INDUSTRIAL	gerencia@jplservicios.com	608 870 91 99	321 208 26 20	4663	Huila	Neiva

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

JPL SERVICIOS S.A.S.

NIT. 900.779.389-8 REGIMEN COMUN
CALLE 38 SUR No 3-250 TELF. 8709199 - 321 2082620
NEIVA - HUILA

Nit. 900.779.389-8

"Justos en precios, Líderes en Calidad y Servicios"

FACTURA PROFORMA No. JPL-2107

FECHA: Neiva, 21 de Julio de 2022
SEÑOR(ES): HUGO FENELI DIAZ PLAZAS
DIRECCION: CRA 5 N. 6-28

NIT O C.C: 12110283-3
OBRA: PAICOL HUILA
TELEFONO: 8711692

ITEM	CANT	UNIDAD MEDIDA	CONCEPTO	VALOR UNIT ANTES DE IVA	VALOR TOTAL ANTES DE IVA
1	3000	UND	CEMENTO GRIS UG * 50 KG	$ 22,689	$ 68,067,227
2	1	UND	TUBERIA Y ACCESORIOS PVC PRESION Y SANITARIO	$ 7,563,025	$ 7,563,025

SUB TOTAL	$ 75,630,252
IVA 19%	$ 14,369,748
TOTAL	**$ 90,000,000**

CONDICIONES COMERCIALES

FORMA DE PAGO: Anticipado
TIEMPO DE ENTREGA: Según la programacion de la obra
SITIO DE ENTREGA: Obra Paicol Huila
DESCARGUE: Por cuenta del cliente

CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO

Favor consignar en: Bancolombia a la cuenta de ahorros N. 07657477022 o en el Banco Davivienda a la cuenta de ahorros N. 079800018511 a nombre de JPL Servicios S.A.S con NIT 900.779.389-8

Atentamente,

YENNY ANDREA LLANOS VALDES
Directora Comercial

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14801242596

(415)7707212489984(8020) 000001480124259 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 9 3 8 9	8	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
JPL SERVICIOS S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
JPL SERVICIOS	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal
CL 38 SUR 3 250 ZN INDUSTRIAL

42. Correo electrónico gerencia@jplservicios.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 2 1 2 0 8 2 6 2 0	8 7 0 9 1 9 9

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	2 0 1 4 1 0 2 0	4 2 9 0	2 0 1 9 0 3 0 4		4 3 9 0	4 5 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 13 / 14 : 43: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre LLANOS VALDES YENNY ANDREA
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 13-01-2022 10:05:05AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14117-22
Neiva, Julio 26 de 2022

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022

Asunto: Orden desembolso anticipo No.7 - CONTRATO FIDUCIARIO No.15290 P.A. ANTICIPO HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS.

Yo, CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de SINCO LTDA., interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 07, por valor de $ 93.837.890,00 perteneciente al negocio citado en el asunto, el cual corresponde exclusivamente a la inversión asociada al valor del ítem 1 en el "Plan de Inversión del Anticipo", gasto relacionado de manera directa con el objeto del contrato de obra No.078 de 2022.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada al beneficiario del desembolso G Y J FERRETERIAS S.A. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse al siguiente número Celular: 310 321 4229

Atentamente,

Recibido 26/07/2022

CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Anexo (4) folios

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO				HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ingeniero Civil
PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA	Abril 12 del 2022	
REPROGRAMACION				
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	078 de 2022			
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA			
VALOR DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65			
CONTRATISTA	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS			
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES			
PORCENTAJE - VALOR DEL ANTICIPO		30%		$455.840.301,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Compra de materiales para la obra	GL	1	$ 360.500.000,00	$ 360.500.000,00
2	Transporte de materiales varios para la obra	GL	1	$ 80.200.000,00	$ 80.200.000,00
3	Alquiler de maquinaria, equipo y herramienta	GL	1	$ 15.140.301,50	$ 15.140.301,50
					$ -
					$ -
	TOTAL ANTICIPO				$ 455.840.301,50

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
RL SINCO LTDA. - INTERVENTORÍA
NIT. 800.195.924-9

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)	No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Neiva	26 7 2022	7	GIRO A TERCEROS	COP (Pesos)	$ 93.837.890,00	$ 0,00	$ 93.837.890,00

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR -	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15290	P.A.ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078	076 000 043 28	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
800130426	NIT	G Y J FERRETERIAS SA	941 000 018 38	Ahorros	Bancolombia	$ 93.837.890,00	$ -	$ 93.837.890,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Huila	Neiva	CARRERA 65B N 12-93	angela.perdomo@gyj.com.co	604 260 07 83	311 222 24 24	4663	Huila	Neiva

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
1	N.A.	N.A.	GZT	GIRO A TERCEROS	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este Encumento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

G y J FERRETERIAS S. A.
800130426 - 3

CL 26 SUR 5 126 ZONA
INDUSTRIAL, Neiva
Tel: 8732000 Fax: 8632203

Servicio al cliente
CEL: 320 830 2902
E-mail: servicioalcliente@gyj.com.co

PROFORMA No. 74560
Fecha Elaboración: 11 de Julio de 2022
Estado: APROBADO Fecha Estado: 21-07-2022
Pág: 1 de 1

DATOS CLIENTE

CLIENTE: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
NIT: 12110283
Dirección: CRA 5 N.6 28 EDI.METROPOLITANO OF.805 T-
Ciudad-Depto: Neiva-Huila
Telefono: 8711692
Contacto:DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

SUCURSAL - OBRA

CLIENTE: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI
NIT: 12110283
Dirección: CRA 5 N.6 28 EDI.METROPOLITANO OF.805 T-
Ciudad-Depto: Neiva-Huila
Telefono: 8711692
Contacto: DIAZ PLAZAS HUGO FERNELI

Estimados señores:
Atentamente nos permitimos cotizar los siguientes productos.

CODIGO	DESCRIPCIÓN	LONG	CANTIDAD UND	PESO	VLR UNIT	IVA	SUBTOTAL
0001520	ESTRUCTURAL CUAD NEGRO 50X50 1.50mm	6.000 MTS	32.00	439.68	89,310.00	19%	2,857,920
0001462	ESTRUCTURAL CUAD NEGRO 70X70 2.00mm	6.000 MTS	265.00	6,863.50	168,350.00	19%	44,612,750
0001464	ESTRUCTURAL CUAD NEGRO 100X100 2.00mm	6.000 MTS	75.00	2,731.50	236,000.00	19%	17,700,000
0018795	LAMINA C.R. 1.10 mm 1220X2440 mm	0.000 MTS	40.00	1,028.00	142,121.00	19%	5,684,840
0005271	TUBO MUEBLE CUAD 1"1.10 mm	6.000 MTS	26.00	129.48	33,864.00	19%	880,464
0032889	CERRAJERIA STEEL RECT 38X76 1.10 mm	6.000 MTS	27.00	310.77	78,268.00	19%	2,113,236
0018769	LAMINA GAL. 0.70 mm 1220X2440 mm A653	0.000 MTS	45.00	736.20	111,248.00	19%	5,006,160
			TOTALES	**12,239.13**		**Subtotal**	**78,855,370**
						I.V.A.	14,982,520
						Total	93,837,890

CONDICIONES COMERCIALES

- Forma de pago: (008) CREDITO 30 DIAS
- **TIEMPO DE ENTREGA:** PARA ACERO FIGURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD EN LAS PLANTAS Y PARA LOS DEMAS PRODUCTOS ACORDE A LA NEGOCIACION.
- **VALIDEZ DE LA PRESENTE OFERTA:** 3 DIAS
- **TRANSPORTE:** POR HORA MAYOR A 3 HORAS EN EL DESCARGUE DEL VEHICULO SE COBRARA LA SUMA DE 10.000 PESOS POR TONELADA, POR COSTO DE VEHICULO, ESTOS SERAN CARGADOS A LA CUENTA DEL CLIENTE COMO COSTOS ADICIONALES DE TRANSPORTE.
- ESTA OFERTA ES DE CARÁCTER EMINENTEMENTE CONFIDENCIAL, EL USO NO DEBIDO DE ESTA, AUTOMATICAMENTE DARA POR ANULADA LA PRESENTE OFERTA.
- EL VOLUMEN DE ENTREGAS SE REALIZARA PROPORCIONALMENTE POR LOS TIEMPOS DE VALIDEZ DE LA OFERTA; VOLUMEN ADICIONAL DEBERA SER CONCERTADO DIRECTAMENTE ENTRE LAS PARTES PARA ESTABLECER LOS MONTOS MENSUALES DE CAPACIDAD, PRODUCCION Y DE ENTREGA.
- ESTA OFERTA SE REGIRA DE ACUERDO A LAS NORMAS CONVENCIONALES PACTADAS, CAUSAS AJENAS POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, PARO DE TRANSPORTADORES, DERRUMBES EN VIAS, TERREMOTOS Y SAQUEOS DARAN POR ENTENDIDO LA EXCLUSION DE RESPONSABILIDAD DE GYJ FERRETERIASS.A. PARA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OFERTA MERCANTIL.
- ANULACION: PARA CANCELACION DE PEDIDOS ESAT SE DEBE REALIZAR COMO MINIMO 24 HORAS ANTES DEL DESPACHO Y POR ESCRITO

FAVOR CONSIGNAR EN LAS CUENTAS DE: GYJ FERRETERIAS S.A BANCO DAVIVIENDA CUENTA CTE No 470169985061

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES
Si usted solicita o recibe algún tipo de asesoría por éste o cualquier otro medio, le informamos que: 1) Nuestros asespores sólo efectúan recomendaciones, las cuales pueden ser aceptadas o rechazadas por Usted, según sus necesidades técnicas; 2) en todos los casos dichas recomendaciones deben ser avaladas y autorizadas por la persona calificada y competente; 3) ni GYJ FERRETERIAS S.A. o sus empleados son responsables por los daños causados por error dediseño o cálculos, por cuanto GYJ FERRETERIAS S.A. solo suministra el material solicitado por cliente sin conocer su destinación o uso final; 4)cualquier asesoría efectuada por cualquier empleado de GYJ FERRETERIAS S.A., será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a GYJ FERRETERIAS S.A. obligación alguna (contractual ó extracontractual.

Observaciones:

obra

EJECUTIVO COMERCIAL

Nombre: **ANGELA PATRICI PERDOMO SERRATO**

Celular:

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14834943649

(415)7707212489984(8020) 000001483494364 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 3 0 4 2 6	3	Operativa de Grandes Contribuyentes 3 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
G Y J FERRETERIAS S A

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 65 B 12 93

42. Correo electrónico impuestos@gyj.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 6 1 1	2 6 0 0 7 8 3	2 9 0 6 9 0 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 6 6 3	1 9 9 3 1 2 2 9	4 7 5 2	2 0 2 0 0 5 1 4					5 2

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 3	5	7	8	9	1 0	1 3	1 4	1 5	1 9	4 2	4 8	5 2													

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
13- Gran contribuyente
14- Informante de exogena
15- Autorretenedor
19- Productor de bienes y/o servicios exen
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código 2 3	2 2								

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
3	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 06 - 24 / 15 : 56: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre RAMIREZ ACEVEDO JAIME HERNANDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 24-06-2022 03:57:35PM

NIT. 800.195.924-9

SGC-CP-14119-22
Neiva, Julio 26 de 2022

Señores
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA
Bogotá

Referencia: Contrato de obra No.078 de 2022

Asunto: Orden desembolso anticipo No.9 - CONTRATO FIDUCIARIO No.15290 P.A. ANTICIPO HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS.

Yo, CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.142.300 de Bogotá D.C., en calidad de representante legal de SINCO LTDA., interventoría del contrato de la referencia, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA".

CERTIFICO

Que los soportes que se adjuntaron en la orden de operación número 09, por valor de $ 15.140.301,50 perteneciente al negocio citado en el asunto, el cual corresponde exclusivamente a la inversión asociada al valor del ítem 3 en el "Plan de Inversión del Anticipo", gasto relacionado de manera directa con el objeto del contrato de obra No.078 de 2022.

Por lo anterior, autorizo y apruebo la realización de la operación citada al beneficiario del desembolso HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS. Para efectos de la confirmación telefónica de la misma, autorizo comunicarse al siguiente número Celular: 310 321 4229

Atentamente,

Recibido 26/07/2022

CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.
Interventoría

Anexo (4) folios

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO			HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS Ingeniero Civil
PROGRAMACION INICIAL	X	FECHA	Abril 12 del 2022
REPROGRAMACION			
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No.	078 de 2022		
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL DEPARTAMENTO DEL HUILA		
VALOR DEL CONTRATO	$1.519.467.671,65		
CONTRATISTA	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS		
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) MESES		
PORCENTAJE - VALOR DEL ANTICIPO	30%		$455.840.301,50

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	Compra de materiales para la obra	GL	1	$ 360.500.000,00	$ 360.500.000,00
2	Transporte de materiales varios para la obra	GL	1	$ 80.200.000,00	$ 80.200.000,00
3	Alquiler de maquinaria, equipo y herramienta	GL	1	$ 15.140.301,50	$ 15.140.301,50
					$ -
					$ -
	TOTAL ANTICIPO				$ 455.840.301,50

HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS
CONTRATISTA DE OBRA

CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
RL SINCO LTDA. - INTERVENTORÍA
NIT. 800.195.924-9

Orden de Operación Anticipos

Grupo Bancolombia Capital

CIUDAD	FECHA ENVIO ORDEN (DDMMAAAA)			No DE ORDEN	TIPO TRANSACCION	MONEDA	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
Neiva	26	7	2022	9	REEMBOLSO	COP (Pesos)	$ 15.140.301,50	$ 0,00	$ 15.140.301,50

INFORMACION DEL ORDENANTE

CODIGO FIDEICOMISO	NOMBRE DEL FIDEICOMISO	NUMERO CTA A DEBITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD
15290	P.A. ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 076	076 000 043 28	Ahorros	Bancolombia

INFORMACION DE BENEFICIARIO(S)

IDENTIFICACION	TIPO ID	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	NUMERO CTA ACREDITAR	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD	VALOR BRUTO	DESCUENTOS	VALOR NETO
12110283	C.C.	HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS	076 215 186 19	Corriente	Bancolombia	$ 15.140.301,50	$ -	$ 15.140.301,50
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00
								$ 0,00

PAIS RESIDENCIA	DPTO RESIDENCIA	MPIO RESIDENCIA	DIRECCION RESIDENCIA	CORREO ELECTRONICO	TELEFONO FIJO	CELULAR	ACTIVIDAD ECONOMICA	DPTO DONDE SE ADQUIRIO EL BIEN / SERVICIO	CIUDAD/MUNICIPIO DONDE SE ADQUIRIO BIEN / SERVICIO
Colombia	Huila	Neiva	CR 5 N 6-28 OF 805 T B C.C. METROPOLITANO	hugofernell@yahoo.es	608 871 16 92	313 893 10 02	4290	Huila	Neiva

OBSERVACIONES GENERALES PARA LA OPERACION

ITEM O RUBRO PLAN DE INVERSIÓN	Op EXENTA 4x1000	MOTIVO EXCEPCION 4x1000	CONCEPTO CONTABLE	CONCEPTO GENERAL	COMENTARIOS GENERALES
3	SI	SEGÚN E.T. ART. 879 NUM 14	REB	REEMBOLSO	DECLARAMOS QUE CUMPLIMOS CON LA OBLIGACIÓN DE EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN , RETENCIÓN, PRESENTACIÓN Y PAGO DE LOS IMPUESTOS, TASAS Y RETENCIONES QUE CORRESPONDIERON
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A
	N.A.	N.A.	FALSO		N/A

1. Que en relación con los datos personales de terceros suministrados a Fiduciaria Bancolombia S.A. con ocasión de este documento certifica: i) que cuenta con la autorización libre, previa, expresa e informada de los titulares de los datos para que la información sea compartida para las finalidades exclusivas previstas en el presente documento; y ii) que ha dado cumplimiento a las disposiciones que regulan la materia."
2. Con el envío y/o firma de la presente orden de pago, se certifica que los pagos aquí instruidos tienen relación causal con el proyecto objeto del contrato fiduciario

FIRMAS AUTORIZADAS (No aplica si la operación es enviada por la Sucursal Virtual Bancolombia)		DATOS A DILIGENCIAR POR LA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA	
		NUMERO DE RADICADO	FECHA Y HORA DE RECIBIDO
Firmas Autorizadas	Firmas Autorizadas		

ORDEN REEMBOLSO DE GASTOS No 9					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.			FECHA : 26/07/2022		
P.A. ANT HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS 078			PAGADO A : HUGO FERNELI DIAZ PLAZAS		
			N.I.T :12,110,283		
ITEM O RUBRO PLAN INVERSION	DESCRIPCION DEL PAGO	NOMBRE DEL PROVEEDOR	NUMERO DE FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR EN PESOS
3	ALQUILER DE MAQUINARIA , EQUIPO Y HERRAMIENTAS	HECTOR HERNAN RIVERA RIOS			$ 15.140.301,50
				TOTAL ITEM 1	$ 15.140.301,50
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0,00
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0,00
				TOTAL ITEM XXXX	$ 0
				VALOR TOTAL DE ITEMS DEL PLAN DE INVERSION	$ 15.140.301,50

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTOR

El interventor certifica que revisó los items\rubros aquí ordenados que correspondian a lo aprobado en el Plan de Inversion del Anticipo y que se ejecutaron para el desarrollo del proyecto.

Declaramos que cumplimos con la obligación de efectuar la liquidación, retención, presentación y pago de los impuestos, tasas y retenciones que correspondan.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14715142723

(415)7707212489984(8020) 000001471514272 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 2 1 1 0 2 8 3	3	Impuestos y Aduanas de Neiva 1 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 2 1 1 0 2 8 3	1 9 7 6 1 0 1 3

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DIAZ	PLAZAS	HUGO	FERNELI

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Huila 4 1	Neiva 0 0 1

41. Dirección principal: CR 5 6 28 OF 805 TO B

42. Correo electrónico: hugoferneli@yahoo.es

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	8 7 1 1 6 9 2	3 1 3 8 9 3 1 0 0 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	1 9 9 0 0 9 2 1	4 3 1 2	1 9 9 0 0 9 2 1		4 1 1 1	4 1 1 2

Ocupación	
51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código: 3 5 2 2 4 2 4 8 5 2

03- Impuesto al patrimonio
05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros	Exportadores
54. Código	55. Forma / 56. Tipo / Servicio 1 2 3 / 57. Modo / 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 05 / 10 : 31: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

Fecha generación documento PDF: 04-04-2022 03:25:11PM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

Paicol, 29 de julio de 2022

Señores
SINCO LTDA
CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
Representante Legal
Carrera 8C # 34-05 Neiva
Ciudad.

Ref. CONTRATO DE INTERVENTORIA 080 DE 2022. "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ – PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Asunto: Solicitud informe de avance del proyecto.

Cordial saludo,

En el marco de las funciones que me asisten como supervisora de la interventoría del proyecto, me permito informarle sobre la preocupación que nos asiste por el poco avance del proyecto, el día de hoy 29 de julio de 2022 se realizó visita técnica rutinaria por parte del ingeniero de apoyo técnico de la secretaria de planeación y obras publicas del municipio de Paicol al sitio donde se ejecuta el proyecto, encontrando que el personal en obra no estaba laborando y no se encontró personal de residente de interventoría ni de obra para conocer las razones técnicas que están acarreando esta situación.

De la misma forma se aprecia que el avance físico del proyecto es muy bajo respecto a la fecha de inicio del contrato la cual data del 31 de mayo de 2022, es decir ya han transcurrido prácticamente 2 meses de los 8 meses que tiene como plazo de ejecución el proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior, le solicito cumplir cabalmente las obligaciones del contratista descritas en las cláusulas del contrato de obra como de interventoría en lo relacionado a la permanencia del equipo de trabajo en obra ya que no se encontró este personal al momento de la visita, de igual forma se solicita se haga llegar en un plazo no mayor a 5 días, el cronograma de ejecución y flujo de inversiones del proyecto, se presente un informe de avance del proyecto a la fecha indicando avances proyectados y avance ejecutado, valga la oportunidad para solicitarle la realización de comités técnicos periódicos para conocer la actualidad del proyecto y lograr llevarlo a feliz término.

Atentamente,

SHAROON LORENA VALENZUELA
Secretaria de Planeación y Obras Publicas
Alcaldía Municipal del Paicol – Huila.

Copia. Ing. HUGO FERNELLY DIAZ PLAZAS
Contrato de obra 078 de 2022

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Pablo Cesar Ailetta Ramirez	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez	Nombre: Sharoon Lorena Valenzuela Gonzalez

CONTROL DE PERSONAL

Carrera 8C No.34 – 05 – Telefax: 8757000 – 8667064 Neiva
Email: cquizac@gmail.com

SINCO LTDA. SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN	CONTROL PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA		
	Versión 1	Enero 09 de 2018	pág 1/1

CONTRATO DE OBRA No:	078 DE 2022	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:**	080 DE 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA PARA LA PAZ - PLAZA DE MERCADO MUNICIPIO DE PAICOL, DEPARTAMENTO DEL HUILA		
CONTRATISTA:	HUGO FERNELI DIAZ PLAZA		
INTERVENTOR:	SINCO LTDA.		
PERÍODO COMPRENDIDO:	31 mayo al 30 de junio de 2022		

N°	Nombre del Trabajador	C.C	Cargo	Fecha de ingreso a la obra	Fecha de egreso de la obra	Seguridad Social Integral			LUGAR DE DONDE PROVIENE
						EPS	AFP	ARL (6,96%)	
1	Hugo Fernely Diaz Plazas	12.110.283	Director de obra	31-may-22		Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Neiva
2	Ronni Wilmer Perdomo Quiroz	83.093.149	Residente de obra	31-may-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Neiva
3	Yohony Estefam Pinto	79.872.022	Profesional SISO	31-may-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Neiva
4	Jaime Enrique Bautista	7.703.695	Oficial	31-may-22		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Paicol
5	Jhon Jairo Andrade	7.635.552	Operador	31-may-22		Comfamiliar	Porvenir	Positiva	Paicol
6	Juan Carlos Suaza Gamboa	7.699.514	Oficial	31-may-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
7	Aurelio Cachaya	7.684.022	Ayudante	31-may-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Paicol
8	Aldemar Tovar Fernandez	12.128.127	Oficial	31-may-22		Nueva EPS	Colpensiones	Positiva	Paicol
9	Hector Rivera	12.123.431	Maestro	31-may-22		Nueva EPS	Colfondos	Positiva	Paicol
10	Elian Aldair Ochoa Erazo	1.004.082.060	Ayudante	7-jun-22	30-jun-22	Nueva EPS	Protección	Positiva	Paicol
11	Hiriana Marcela Chantre Camero	26.529.652	Asistente HSEQ	7-jun-22		Sanitas	Porvenir	Positiva	Paicol
12	Carlos Alberto Cabrera Camacho	12. 235.896	Ayudante	7-jun-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
13	Humbero Bautista Perdomo	4.920.363	Ayudante	7-jun-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Paicol
14	Kevin Nicolas Maldonado Ruiz	1.081.420.612	Ayudante	14-jun-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
15	Luis Fernando Berjan Menza	1.010.125.519	Ayudante	14-jun-22	22-jun-22	Ecoopsos	Porvenir	Positiva	Paicol
16	Jorge Andres Cardozo Cadena	1.003.815.582	Ayudante	16-jun-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Paicol
17	Wilson Tovar Perdomo	7.724.723	Oficial	23-jun-22		Nueva EPS	Porvenir	Positiva	Paicol
18	Jhon Wilmer Vega Verá	1.075.268.941	Ayudante	23-jun-22		Nueva EPS	Protección	Positiva	Paicol

Observaciones:

Firma: Lindsay Dazas S.
INTERVENTORÍA