


EMPRESA
NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTerritorio

INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA No. 3
1 al 31 de julio de 2022.
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 2220587

ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.



ELABORA:	REVISA:	APRUEBA:
		
Ronald Arrieta Monterroza Residente de Interventoría	Marcy Alejandra Correa Castaño Directora de Interventoría	Federico Cardona Pabón Representante Legal
Fecha: 31 de julio del 2022	Fecha: 31 de julio del 2022	Fecha: 31 de julio del 2022

HOJA DE CONTROL DEL DOCUMENTO

ENTIDAD CONTRATANTE:	Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTErritorio)
OBJETO DEL PROYECTO:	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE: CÓRDOBA (BOLIVAR) GRUPO 4
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S. A
CONTRATO INTERVENTORÍA. No.:	2220587
OBJETO DE INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE: CÓRDOBA (BOLIVAR) GRUPO 4
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
CONTRATO DE CONTRATISTA No:	2220576
OBJETO DE CONTRATISTA	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA – BOLIVAR GRUPO 4
NOMBRE DEL DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 1 AL 31 DE JULIO DE 2022.

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN DEL DOCUMENTO				
Nombre	Área o entidad	Copia no.	Tipo de copia Controlada C No controlada NC	Fecha
	Dirección de Proyecto	1	C	JULIO 2022
	Cliente	2	C	JULIO 2022

Control de Modificaciones		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha
1	Inicial	Julio 31 del 2022

REVISIÓN Y APROBACIÓN	SUPERVISOR DEL CONTRATO	Firma	
		Nombre	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
		Fecha	Julio 31 del 2022
	REPRESENTANTE LEGAL	Firma	
		Nombre	ARQ. FEDERICO CARDONA PABÓN
		Fecha	Julio 31 del 2022
	DIRECTORA DE INTERVENTO-RIA	Firma	
		Nombre	ING MARCY ALEJANDRA CORREA CASTAÑO
		Fecha	Julio 31 del 2022

NOTA: Los aquí firmantes, declaramos que la información suministrada en este informe es veraz, completa, actualizada que se realiza bajo los parámetros exigidos por la empresa.

Asumimos cualquier responsabilidad que se derive de la información errada que se suministre en este informe.

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN 7
Ver el numeral 2.3.1 Plan de Gestión Social 8
1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SUS PROYECTOS 8
1.1. Descripción del contrato 8
1.2. Localización 9
1.3. Descripción 12
2. GENERALIDADES DEL CONTRATO 16
2.1. Información General de los Contratos 16
2.1.1 Aspectos Contractuales 17
2.1.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas 17
2.1.3 Aspectos Financieros 18
2.2. Aspectos Técnicos Contrato 20
2.2.1. Personal Aprobado del Contratista de obra Actividad 1, 2 y 3. 20
2.2.2. Personal Aprobado de Interventoría Actividad 1, 2 y 3. 20
2.2.3. Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros 21
2.2.4. Gestión de comités de aprobación y/o seguimiento. 22
2.2.5. Descripción de los Trabajos Realizados en el Mes por la Interventoría 24
2.3.1 Plan de Gestión Social 28
2.3.2 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST 39
2.3.3 Plan de Gestión Ambiental 46

LISTA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización Municipio Córdoba Bolívar 10
Ilustración 2. Localización Detallada 11
Ilustración 3. Actividades contractuales 15
Ilustración 4. Información general del contrato de Interventoría y Contratista 16
Ilustración 5. Aspectos Contractuales del Contrato de Obra e Interventoría 17
Ilustración 6. Relación de Pólizas 18
Ilustración 7 Resumen de pagos - Interventoria 19
Ilustración 8 Resumen pago – Contratista 19
Ilustración 9. Personal aprobado del contratista Actividad 1, 2 y 3. 20
Ilustración 10. Personal aprobado de Interventoría Actividad 1, 2 y 3. 20
Ilustración 11. Maquinaria y/o equipos ofimáticos 22
Ilustración 12. Comités de Aprobación 22
Ilustración 13. Comités de seguimientos 24
Ilustración 14. Diagnósticos ejecutados en el periodo 27
Ilustración 15 Visita a peticionarios, para respuestas de PQRS 29
Ilustración 16 Instalación de sticker. 30
Ilustración 17 Oficios 5 convocatoria Reunión Comité Veedor 31
Ilustración 18 Carteleras Informativas 32
Ilustración 19 Valla Informativa 32
Ilustración 20 Socialización de avances e información PCI 34
Ilustración 21 Funcionamiento PAC 35
Ilustración 22 PQRS 35
Ilustración 23 Recorridos de obra. 38
Ilustración 24 Acompañamiento a actividades de capacitación. 39
Ilustración 25. Indicadores de Interventoría 42
Ilustración 26 Indicadores de Interventoría 43
Ilustración 27. Indicadores del Contratista 43
Ilustración 28 Indicadores del Contratista 44

Ilustración 29. Inspecciones realizadas 44
Ilustración 30. Personal Administrativo Contratista de Obra..... 45
Ilustración 31. Personal operativo contratista de obra 45
Ilustración 32. Personal administrativo y operativo de Interventoría en sitio 46

ANEXOS

1. Informe ejecutivo mensual
2. Informe técnico del proyecto
3. Acta parcial y balance presupuestal del proyecto.
4. Alcance de intervención definitivo
5. Actas de concertación
6. Actas de vecindad del proyecto
7. Avance de cada una de las actividades programadas
8. Memoria de cálculos de las actividades durante el mes
9. Relación de planos, del proyecto
10. Registros fotográficos, del proyecto
11. Videos de avance del proyecto
12. Resultados y análisis de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas del proyecto.
13. Calibración y control de equipos del proyecto.
14. Fotocopia de la bitácora o libro de obra de toda la ejecución del proyecto
15. Relación del personal empleado en la ejecución del proyecto
16. Informes semanales presentados y aprobados del proyecto
17. Componente HSE del proyecto
18. Informe de gestión social del proyecto
19. Conclusiones y recomendaciones del proyecto
20. Relación de correspondencia del proyecto
21. Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones
22. Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social
23. Análisis de precios unitarios
24. Informe de inversión y buen manejo del Anticipo
25. Otros documentos

INTRODUCCIÓN

El presente informe describe las actividades Técnicas, Ambientales, Sociales, financieras y de Seguridad y Salud en el Trabajo del contrato de Interventoría No. 2220587 correspondientes al tercer mes de ejecución del proyecto comprendido entre los días 1 al 31 de julio de 2022.

En el presente informe se describe los componentes que conforman la ejecución de las actividades que se estipulan en las reglas de participación.

Actividad 1:

Chequeo y validación de diseño de los prototipos de obras según la norma sismo resistente NSR-10.

Esta actividad se efectuó en un 100% su ejecución quedando cerrada por la Interventoría mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022 mediante al cual se emitió el informe de revisión y validación de los planos y diseños.

Posteriormente el día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.

A la fecha de corte del presente informe no se recibieron observaciones a la información entregada ni de parte de la Entidad, ni del Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio. En comité de seguimiento realizado el día 28 de julio de 2022 la Supervisora confirmó que esta actividad estaba recibida.

Actividad 2:

Diagnóstico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención

Durante el periodo el contratista presentó los siguientes diagnósticos para aprobación:

Mediante los siguientes comunicados No CCR_CORDOBA_2220576_2022_063, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_066, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_068, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_060 y No CCR_CORDOBA_2220576_2022_070, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_073 el contratista hizo entrega de 107 diagnósticos, completando a la fecha de corte del presente informe un acumulado de 160 diagnósticos aprobados.

Con corte al 31 de Julio de 2022 esta actividad presenta un atraso de 57 diagnósticos. Conforme a la reprogramación entregada por el Contratista para la semana N° 14 comprendida entre el 25 y 31 de julio esta actividad debería completarse al 100%.

Actividad 3:

Ejecución de las obras de las conexiones intradomiciliarias y domiciliarias. Acta de entrega y recibos de las obras.

A la fecha de corte del presente informe y de acuerdo a la reprogramación de obra contratista debería tener terminadas 70 viviendas, sin embargo, sólo se han terminado 48 viviendas.

La Interventoría y la Entidad en el comité de seguimiento semanal N° 12 manifestaron al Contratista que 14 cuadrillas no son suficientes para intervenir las viviendas restantes, por lo cual se solicitó reforzar el personal operativo con el fin de incrementar el número de viviendas intervenidas.

Actividad 4:

Ver el numeral 2.3.1 Plan de Gestión Social

1. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y SUS PROYECTOS

1.1. Descripción del contrato

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (ENTerritorio), de conformidad con lo previsto en el artículo 1.2.2.1. Del Decreto 1082 de 2015, tiene por objeto principal ser agente en cualquiera de las etapas del ciclo de proyectos de desarrollo, mediante la preparación, financiación y administración de estudios, y la preparación, financiación, administración y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan de Desarrollo, convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional y un articulador del desarrollo económico regional.

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias impacta en el Índice de pobreza Multidimensional – IPM. Enfocado en la dimensión de condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos, en las siguientes variables:

- Eliminación de excretas.
- Acceso a fuente de agua mejorada.

En este orden de ideas la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial (EN-Territorio), adjudica el contrato de obra No. 2220576 y contrato de Interventoría No. 2220587 con el fin de dar cumplimiento a las actividades contempladas dentro del convenio marco.

Es a partir de este proyecto que se busca garantizar el suministro de forma efectiva de los servicios de acueducto y alcantarillado en el barrio San Martín de la Cabecera Municipal, permitiendo en este sentido aumentar el acceso al agua potable y disminuir las enfermedades de tipo gastrointestinal sobre la comunidad beneficiada.

Es importante tener en cuenta que el Programa de Subsidio de Conexiones Intradomiciliarias para inmuebles de estratos 1 y 2, se enmarca en la dimensión de HABITABILIDAD, que garantiza que la familia cuente con condiciones de habitabilidad segura.

1.2. Localización

El Municipio de Córdoba está ubicado en el departamento de Bolívar, en la costa norte de Colombia, es uno de los 46 municipios del departamento.
Ubicado al costado izquierdo del río Magdalena y muy cerca de las estribaciones de los Montes de María.



Ilustración 1. Localización Municipio Córdoba Bolívar

Fuente: Google Maps




Ilustración 2. *Localización Detallada*

Fuente: Google Maps

1.3. Descripción

De acuerdo al programa de conexiones Intradomiciliarias se aprobaron los capítulos e ítems a ejecutar en obra el cual a continuación se describen:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
2	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	
	CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS	
2.1	Red Intradomiciliarias de acueducto de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m
2.2	Red Intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m
2.3	Red Intradomiciliarias derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	m
	PUNTOS HIDROSANITARIOS - No incluye aparatos	
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	Und
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	Und
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
	APARATOS	
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	Und
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	Und
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTÁNDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	Und

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	Und
	CAJAS DE INSPECCIÓN	
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	m
3	ADECUACIONES	
	UNIDADES SANITARIAS	
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	Und
	CIMENTACIÓN	
3,5	Relleno compactado con material de sitio	m3
3,6	Relleno con material seleccionado (recebo)	m3
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS	
3,7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	m3
3,8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	Kg
3,9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	m2
3,10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	m2
3,11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	m3
	MAMPOSTERÍA	

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
3,12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	m2
3,13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	Und
	MORTEROS	
3,14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	m2
3,15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	m2
3,16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso ducha de 1:4 y 0,03 metros de espesor	m2
	ELEMENTOS	
3,17	Suministro e instalación de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	Und
3,18	Suministro e instalación de juego de incrustaciones para baño	Und
3,19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	Und
3,20	Suministro e instalación de registro de cierre metálico	Und
3,21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metálico C120x60x1.2mm	m2
3,22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	m
3,23	Rotura y adecuación de caja de inspección domiciliaria en cemento para conexión de red Intradomiciliarias.	Und
	ACABADOS	
3,24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	m2
3,25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	m2
3,26	Recuperación de piso esmaltado	m2
3,27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	m2
3,28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	m2
3,29	Estuco blanco en polvo para muros	m2
4	ACOMETIDAS	
	CONEXIONES	
4,1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno	Und

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
	con material de sitio	
4,2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	Und
4,3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4,4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	Und
4,5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4,6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	m
4,7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	Und
	INTERVENCIONES VARIAS	
4,8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	m2
	CAJAS DE INSPECCIÓN	
4,9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	m

Ilustración 3. Actividades contractuales

Fuente: Contrato contratista de obra

2. GENERALIDADES DEL CONTRATO

2.1. Información General de los Contratos

CONTRATO DE OBRA No.	2220576
OBJETO	CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
LOCALIZACIÓN	Municipio de El Carmen de Córdoba, Departamento de Bolívar.
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUREDES
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 1,771,707,945.99
PLAZO	5 MESES
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2022
FECHA TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	2220587
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.
LOCALIZACIÓN	Municipio de Córdoba, Departamento de Bolívar.
CONTRATISTA	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S. A
REPRESENTANTE LEGAL	FEDERICO CARDONA PABÓN
VALOR TOTAL CONTRATO	$202,479.313
PLAZO	5 MESES
FECHA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2022
FECHA TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
SUPERVISORA	KAROL YULIETH JAVELA PÉREZ

Ilustración 4. Información general del contrato de Interventoría y Contratista

Fuente: Autor

2.1.1 Aspectos Contractuales

Los documentos de carácter legal que se han suscrito hasta la fecha se observan en la Tabla 3. Aspectos Contractuales del Contrato de Obra e Interventoría

DOCUMENTO	FECHA
CONTRATO DE OBRA	N° 2220576
ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2022
FECHADE TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

DOCUMENTO	FECHA
CONTRATO DE INTERVENTORIA	N° 2220587
ACTA DE INICIO	26 DE ABRIL DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Ilustración 5. Aspectos Contractuales del Contrato de Obra e Interventoría

2.1.2 Aspectos Legales y Revisión de Pólizas

El Contrato de obra e Interventoría se encuentran amparados por las siguientes pólizas, las cuales han sido presentadas por los contratistas y aprobadas por ENTerritorio.

INTERVENTORÍA (ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA S.A)			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2022	26/05/2023	$60.743.793,9
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	26/04/2022	26/09/2025	$10.123.965,65
CALIDAD DEL SERVICIO	26/04/2022	26/09/2027	$40.495.862,6
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/04/2022	26/09/2022	$250.000.000

OBRA (SEGUROS DEL ESTADO S.A.)			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2022	27/05/2023	$531.512.383,8
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	26/04/2022	26/09/2025	$177.170.794,6
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	26/09/2022	26/04/2025	$531.512.383,8
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	26/04/2022	26/04/2025	$177.170.794,6
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/04/2022	26/09/2025	$177.170.794,6
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/04/2022	27/05/2023	$354.450.914,1

Ilustración 6. Relación de Pólizas
Fuente: Autor

2.1.3 Aspectos Financieros

El contrato de interventoría No. 2220587 tiene un valor inicial de $202.479.313,00 el cual hace parte del contrato suscrito entre ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A y ENTerritorio.

En el mes de junio la Interventoría mediante oficio ARCA-INT/ENT276-GER-053-22 del 22 de junio del 2022 y radicado No. 20224300235292 presento la primera acta parcial por valor de $ 16.198.345, correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de abril al 26 de mayo de 2022.

En el mes de julio la Interventoría mediante oficio ARCA-INT/ENT276-GER-075-22 del 21 de julio del 2022 y radicado No. 20224300274202 presento la segunda acta parcial por valor de $ 16.198.345,04 correspondiente al periodo comprendido entre el 27 de mayo al 26 de junio de 2022.

	PAGOS INTERVENTORIA							
Acta No.	DESCRIPCIÓN	RADICADO	FECHA DE FACTURACIÓN	VALOR FACTURADO	% PAGADO	VALOR NETO PAGADO	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 26 de abril de 2022 al 26 de mayo de 2022	20224300235292	22/06/2022	16.198.345,05	8 %	15.470.100	186.280.967,95	8 %
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 2 de Interventoría comprendido al periodo del 27 de mayo de 2022 al 26 de junio de 2022	20224300274202	21/07/2022	16.198.345,05	8 %	15.470.100	170.082.622,91	16 %

Ilustración 7 Resumen de pagos - Interventoria

Fuente: Autor

El contrato de Obra No. 2220576 tiene un valor inicial de $1.771.707.945,99 el cual hace parte del contrato suscrito entre el CONSORCIO CONSTRUREDES y ENTerritorio.

Durante el periodo comprendido en el mes de junio se adelantaron las gestiones administrativas correspondientes para el desembolso del anticipo del Contrato de obra, correspondiente al 20% del valor de la actividad N° 3, es decir, por la suma de $ 345.350.914,11

En el mes de julio se tramitó el pago al contratista del Giro N° 1 del anticipo, por valor de $ 191.218.812

PAGOS CONTRATISTA - ANTICIPO					
Giro No.	DESCRIPCIÓN	OFICIO APROBADO	FECHA	VALOR ANTICIPO	SALDO POR PAGAR
1	Giro No. 1	ARCA-INT/ENT276-GER-066-22	14/07/2022	191.218.812	154.132.102,11

Ilustración 8 Resumen pago – Contratista

Fuente: Autor

2.2. Aspectos Técnicos Contrato

2.2.1. Personal Aprobado del Contratista de obra Actividad 1, 2 y 3.

Especialista Estructural	JOSE ALEXANDER ROMERO CETINA
Profesional Técnico de diagnósticos	OSWALDO GARZON RIOS
Especialista Hidráulico	GUSTAVO ADOLFO CAMARGO
Profesional Costos y Presupuestos	JUAN CAMILO MORENO VERBEL
Profesional Social	NORELIS DEL CARMEN ANAYA PÉREZ
Director de Obra	DUARTE JOSÉ PINEDO DURANGO
Residente de obra	RONALD ANDRÉS BLANCO ARROYO
Técnico PGIO	RAFAEL CASTILLO
Maestro de obra	GENKY ALVALREZ

Ilustración 9. Personal aprobado del contratista Actividad 1, 2 y 3. Fuente: Interventoría.

2.2.2. Personal Aprobado de Interventoría Actividad 1, 2 y

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	MARCY CORREA CASTAÑO
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA	RONALD ARRIETA MONTERROZA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	JOSÉ CASTAÑO
PROFESIONAL SOCIAL	FERNANDA GRIJALBA
PROFESIONAL HSEQ	CRISTINA PAEZ
ESPECIALISTA HIDROSANITARIO	GREGORIO MARÍN
PROFESIONAL COSTOS Y PRESUPUESTOS	CARLOS FORERO
INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	DIAMYS SANCHEZ

Ilustración 10. Personal aprobado de Interventoría Actividad 1, 2 y 3.

Fuente: Autor

2.2.3. Maquinaria y/o Equipo de medición y/o equipos ofimáticos u otros

Dentro del primer periodo de la Etapa de las actividades 1 y 2 se utilizó la siguiente maquinaria y/o equipos para el desarrollo de la misma.

EQUIPO REQUERIDO	EQUIPO APROBADO PARA EL PERIODO	EQUIPO UTILIZADO EN EL PERIODO
Equipos de Medición	Flexómetros y Equipo digital,	Se cuenta con flexómetros para la medición y el levantamiento de las viviendas nivel de burbuja. Escuadra
Equipo Fotográfico	Cámaras	Para obtener el Registro Fotográficos del estado actual de las viviendas.
Equipo de teléfono GPS	Teléfono GPS	Teniendo en cuenta que se debe tener la georreferenciación de las viviendas a intervenir se cuenta con teléfono con GPS.
Equipo de Computo	Portátiles	Para lograr la recolección y almacenamiento de la información, comunicación y entrega periódica de los Diagnósticos.
Equipo de Impresión	Impresoras	Suministra la información recolectada, para entregas y comités.
Equipo de Red	Internet	Ayuda a la comunicación continua con el contratante e Interventoría, envío de información.
Plataformas Virtuales	Aplicaciones	Conexiones con el contratista e interventoría para facilitar la información y mantener informados a los mismos.
Equipos de Comunicación	Celulares	Tener continua comunicación con el contratante, interventoría y personal administrativo y en campo del consorcio.

Consola de sonido	Cabina activa	Para la divulgación del programa ante la comunidad

Ilustración 11. Maquinaria y/o equipos ofimáticos

Fuente: Autor

Durante este periodo no se realizó actividad con maquinaria pesada, debido a que las obras son actividades de diagnósticos en diferentes viviendas a intervenir y las obras ejecutadas en las viviendas son menores y no requieren maquinaria pesada.

2.2.4. Gestión de comités de aprobación y/o seguimiento.

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de julio de 2022 se realizan comités de aprobación de diagnósticos y de seguimiento de contrato los cuales se relacionan en la Tabla 8 y Tabla 9.

REUNION	FECHA	TEMA DE REUNION
COMITÉ DE APROBACIÓN No. 7 COMITÉ DE APROBACIÓN No. 8 COMITÉ DE APROBACIÓN No. 9 COMITÉ DE APROBACIÓN No. 10 COMITÉ DE APROBACIÓN No. 11 COMITÉ DE APROBACIÓN No. 12	2022/07/02 2022/07/06 2022/07/08 2022/07/11 2022/07/18 2022/07/28	• Presentación de diagnóstico por parte del contratista a la interventoría para su respectiva revisión y aprobación • Aprobación de diagnostico • Recomendaciones generales

Ilustración 12. Comités de Aprobación

Fuente: Autor

Una vez revisados y aprobados por parte de la Interventoría cada uno de los diagnósticos entregados por el contratista se someten a COMITÉ DE APROBACIÓN No. 7,8,9,10,11 y 12 indicando que:

1. El valor inicial del contrato de obra para el Municipio de Córdoba Bolívar es de $ 1.771.707.945,99.

2. En número total de diagnósticos aprobados en el último comité corresponden a 19.

3. El valor total de los diagnósticos aprobados por la interventoría en el último comité corresponde a $119.554.783,21, con documentación completa (19 Diagnósticos).

4. El valor total de los diagnósticos aprobados acumulado por la interventoría a la fecha corresponde a $1.165.668.706,59. menos 01 diagnóstico que es de rechazo cuyo valor es $4.916.126,48.

5. Intervenciones realizadas a la fecha: 68

6. Total, diagnósticos aprobados a la fecha: 160

7. El promedio de intervención es: $ 7.285.429,42

8. Resumen de diagnósticos rechazados:

Diagnósticos Rechazados			
Fecha Rechazo	**# Diagnósticos**	**Valor**	**Acta en la cual fue aprobado.**
1/06/2022	B-C-SM-MZ34-VE-008	$4.916.126,48	1

1. Cuadro resumen general de diagnósticos aprobados:

FECHA	VALOR TOTAL, DIAGNOSTICOS ($)	VALOR TOTAL OBRA ($)	NÚMERO DE DIAGNOSTICOS APROBADOS	VALOR TOTAL APROBADOS ($)	SALDO POR COMPROMETER ($)
28/07/2022	**$ 3.892.230,94**	**$ 115.662.552,27**	**19**	**$ 119.554.783,21**	**$ 606.039.239,40**
18/07/2022	$ 2.867.959,64	$ 104.594.989,59	14	$ 107.462.949,23	$ 725.594.022,61
11/07/2022	$ 2.867.959,64	$ 101.749.226,08	14	$ 104.617.185,72	$ 833.056.971,84
8/07/2022	$ 2.458.251,12	$ 84.067.133,11	12	$ 86.525.384,23	$ 937.674.157,56
6/07/2022	$ 1.229.125,56	$ 44.291.259,02	6	$ 45.520.384,58	$ 1.024.199.541,79
2/07/2022	$ 3.072.813,90	$ 114.562.570,21	15	$ 117.635.384,11	$ 1.069.719.926,37
29/06/2022	$ 2.663.105,38	$ 91.280.150,06	13	$ 93.943.255,44	$ 1.187.355.310,48
21/06/2022	$ 3.277.668,16	$ 120.232.846,57	16	$ 123.510.514,73	$ 1.281.298.565,92
15/06/2022	$ 1.843.688,34	$ 67.751.712,24	9	$ 69.595.400,58	$ 1.404.809.080,65
10/06/2022	$ 2.458.251,12	$ 69.870.159,61	12	$ 72.328.410,73	$ 1.474.404.481,23
4/06/2022	$ 1.229.125,56	$ 49.558.012,83	6	$ 50.787.138,39	$ 1.546.732.891,96
27/05/2022	$ 4.916.502,24	$ 169.271.413,40	24	$ 174.187.915,64	$ 1.597.520.030,35

2. Cuadro resumen de diagnósticos aprobados menos rechazos.

FECHA	VALOR TOTAL APROBADOS ($)	VALOR TOTAL RECHAZOS ($)	NUEVO VALOR TOTAL APROBADOS (MENOS RECHAZOS) ($)	SALDO POR COMPROMETER A ULTIMO COMITÉ DE APROBACIÓN ($)	NUEVO SALDO POR COMPROMETER (SUMANDO VALOR TOTAL DE RECHAZOS) ($)
28/07/2022	$1.165.668.706,59	$4.916.126,48	$1.160.752.580,11	$606.039.239,40	$610.955.365,88

COMITES DE SEGUIMIENTO

REUNIÓN	FECHA	TEMA DE REUNION
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 9	01/07/2022	Aspectos Técnicos, Sociales del contrato. Seguimiento a las actividades 1, 2, 3, 4, y Compromisos.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 10	06/07/2022	Aspectos Técnicos, Sociales del contrato. Seguimiento a las actividades 1, 2, 3, 4, y Compromisos.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 11	14/07/2022	Aspectos Técnicos, Sociales del contrato. Seguimiento a las actividades 1, 2, 3, 4, y Compromisos.
COMITÉ DE SEGUIMIENTO No. 12	28/07/2022	Aspectos Técnicos, Sociales del contrato. Seguimiento a las actividades 1, 2, 3, 4, y Compromisos.

Ilustración 13. Comités de seguimientos

Fuente: Autor

2.2.5. Descripción de los Trabajos Realizados en el Mes por la Interventoría

Mediante comunicado ARCA-INT/ENT/276-TEC-046-22 se solicitó al Contratista tomar acciones frente al atraso de obra, ya que conforme al informe semanal N° 14 el atraso del proyecto estaba en el 9.01%, por lo cual se requirió al contratista agilizar el proceso constructivo e incrementar el número de cuadrillas para mitigar el atraso presentado y alcanzar las metas propuestas de acuerdo a la reprogramación.

Actividad 1: Chequeo y validación de Diseño de los Prototipos de Obras Según el Reglamento Colombiano de Construcción sismo resistente NSR – 10.

Esta actividad se encuentra en 100% desde el mes de mayo 2022 y estas fueron las actividades desarrolladas en el proceso:

- Verificación de cantidades de obra para la caseta tipo 3 y estructura para el tanque elevado.
- Se solicitó la inclusión del concepto de respuesta del suelo a las estructuras a realizar, lo cual fue entregado por el contratista.
- Se realizó estudio y revisión del informe final que comprende los 4 tipos de

casetas y la estructura del tanque.
- Se realizaron reuniones entre los profesionales de estructuras para la aclaración de las fuerzas de los vientos y demás parámetros estructurales en el estudio entregado.

Actividad 2: Diagnostico, validación preliminar, concertación de la intervención y planeación de la intervención.

Esta actividad se inició con el Plan de Gestión Social y sus líneas de intervención, para ello se realizaron socializaciones casa a casa, entrega de volantes con los requisitos documentales del Programa, perifoneo y demás estrategias de divulgación del Programa.
De acuerdo con los parámetros establecidos en el FORMATO PCI 019 LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN POR BARRIOS. La elaboración de los diagnósticos en el Municipio de Córdoba Bolívar, se viene realizando por manzanas y casas, que consiste en armar grupos de viviendas con una misma codificación cambiando solamente los últimos números perteneciente a cada una de estas viviendas beneficiadas. A la fecha se han realizado 217 visitadas, en el barrio San Martin.

Esta actividad se desarrolla de la siguiente manera:

- Revisar la matriz principal, para la verificar que la vivienda se encuentre beneficiada por el PCI.
- Desinfección del personal, consiste en aplicarse alcohol en gel en las manos, alcohol liquido en la ropa
- Diligenciar el Formato PCI – 003, encuesta Potenciales Beneficiarios a cada una de las viviendas intervenidas, siendo este el punto de partida para categorizar las unidades de vivienda como efectivas o no efectivas.
- Determinar las cantidades de puntos requeridos por la vivienda y tipo de intervención de acuerdo con los establecidos en el presente proceso.
- Registrar fotográficamente el antes de las viviendas, evidenciando las condiciones vulnerables de todos los aparatos existentes a intervenir, especialmente cuando se propone reposición por mal estado.
- Realizar el plan de intervención, con esquemas en los cuales se definieron la necesidad y obra a realizarse en cada vivienda.
- Definir el presupuesto de cada vivienda cumpliendo con las estructuras presupuestales del grupo 6.

- Obtener por parte del ocupante, propietario o poseedor de los inmuebles, la Firma del Anexo 2 de la Resolución 494 (Acta de concertación) plasmado el formato PCI 005.
- Instalar los adhesivos en las puertas de cada vivienda visitada con la respectiva codificación aprobada.

En el transcurso del presente mes el avance se ha comportado de la siguiente manera frente al cronograma de actividades estipulado en la reprogramación de obra:

- En la semana del 03 al 10 de julio PROGRAMADO 58,93% vs EJECUTADO 58,93% Presentando una nivelación teniendo en cuenta la reprogramación de obra.
- En la semana del 11 al 17 de julio PROGRAMADO 76,04% vs EJECUTADO 64,98% Presentando un atraso del 11,06%.
- En la semana del 18 al 24 de julio PROGRAMADO 89,86% vs EJECUTADO 64,98% Presentando un atraso del 24,88%
- En la semana del 25 al 31 de julio PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 73,73%, Presentando un atraso del 26,27%.

En el seguimiento realizado por la Interventoría a la reprogramación se puede evidenciar que el atraso se ha ido aumentando semana a semana, por lo cual la Interventoría en los comités de obra ha solicitado incrementar el número de diagnósticos entregados para completar la entrega de la meta de 217 diagnósticos.

A la fecha del actual informe mensual el contratista avanza con el diligenciamiento de los diagnósticos de los cuales ya se sometieron a comité de aprobación 160, que fueron avalados por la interventoría en 12 comités de aprobación. El atraso presentado es de 57 diagnósticos teniendo en cuenta que de acuerdo a la reprogramación de obra se bebería contar con los 217 diagnósticos terminados a la fecha.

Resumen de diagnósticos radicados en el mes de julio del 2022:

1. Se recibieron por parte del contratista los siguientes oficios No CCR_CORDOBA_2220576_2022_063, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_066, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_068, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_060 y No CCR_CORDOBA_2220576_2022_070, No CCR_CORDOBA_2220576_2022_073, donde se recibieron 80 diagnósticos los cuales se dio respuesta mediante oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-036-22, ARCA-INT/ENT/276-TEC-038-22, ARCA-INT/ENT/276-TEC-

040-22, ARCA-INT/ENT/276-TEC-042-22 y ARCA-INT/ENT/276-TEC-044-22, mediante los cuales se otorgó aval a los 80 diagnósticos completando así 80 diagnósticos aprobados durante el periodo del actual informe.

A continuación, resumen de los diagnósticos ejecutados con corte a 31 de julio de 2022:

BARRIO:	SAN MARTIN	
1	Total, de visitas realizadas por el contratista:	217
2	Total, de diagnósticos efectivos:	160
3	Número de Diagnósticos aprobados en periodos anteriores	80
4	Total, de diagnósticos aprobados en el presente periodo	80
5	Total, de diagnósticos aprobados en el barrio San Martín	160

***Ilustración 14**. Diagnósticos ejecutados en el periodo*

Fuente: Autor

Actividad 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

Se realiza relación de los avances de obra con respecto al cronograma de actividades estipulado en la reprogramación, el cual ha avanzado de la siguiente manera:

En la semana del 03 al 10 de julio PROGRAMADO 14,16% vs 15,05% EJECUTADO, Presentando una nivelación de las actividades.

En la semana del 11 al 17 de julio PROGRAMADO 20,28% vs 17,89% EJECUTADO, Presentando un atraso del 2,39%.

En la semana del 18 al 24 de julio PROGRAMADO 28,30% vs 22,57% EJECUTADO, Presentando un atraso del 5,73%.

En la semana del 25 al 31 de julio PROGRAMADO 33,64% vs 25% EJECUTADO, Presentando un atraso del 8,64%.

A la fecha del actual informe y de acuerdo a la reprogramación de obra el contratista debería tener en proceso constructivo al 100% 70 viviendas, sin embargo, sólo se han intervenido 68 viviendas de las cuales 48 están en un 100%.

La Interventoría solicitó reforzar el personal operativo con el fin de dar inicio a un mayor número de viviendas en ejecución de obras.

En el proceso constructivo de las diferentes intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas,

pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta en fibrocemento, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones con la construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 14 cuadrillas de trabajo.

Plan de materiales con certificado de conformidad

El profesional de calidad de interventoría hace revisión de la documentación allegada por el contratista de obra, en el cual se valida que los materiales que llegan a obra cuenten con los certificados de conformidad y sean los adecuados para su uso. De igual manera se verifica que todos los materiales se encuentren almacenados de forma correcta.

2.3.1 Plan de Gestión Social

El Programa de Conexiones Intradomiciliarias está dirigido a atender las necesidades de instalación de equipos hidrosanitarios en viviendas de la población de bajos recursos, especialmente para el estrato 1 y 2, que cumplan con los criterios de focalización establecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.

Las condiciones actuales de algunas poblaciones con bajos ingresos se caracterizan por no tener acceso al agua, como es el caso de los municipios priorizados por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y que hacen parte de estos proyectos.

Por esta razón, es necesario implementar un Programa de Conexiones Intradomiciliarias que permita cubrir en un mayor porcentaje al actual, las deficiencias al acceso de agua potable y disminuir la posibilidad de adquirir enfermedades de tipo gastrointestinal.

Con el fin de llevar el programa a más regiones que lo requieren, fue priorizado el Municipio de Córdoba, en el departamento de Bolívar, bajo este contrato se efectúa el componente Social; se de precisar, que en el presente periodo se han desarrollado actividades sujetas en el marco de los lineamientos del Plan de Gestión Social del Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio, el cual, contiene tres líneas de intervención, Comunicación, Participación Ciudadana y de Capacitación. Las líneas de intervención, comprenden acciones desde diferentes ámbitos que involucran a la comunidad.

Mediante el presente informe se relacionan las actividades desarrolladas desde Interventoría en el componente social:

LINEA DE COMUNICACIÓN

1. Actas de Vecindad

Durante este periodo se realiza el levantamiento de 79 actas de vecindad de las viviendas que se van a intervenir, esto con la finalidad de conocer el estado de las mismas antes de iniciar las intervenciones.

2. Socializaciones Casa a Casa

1. Se realizó acompañamiento al contratista en las visitas casa a casa, donde se evidencia que se entrega la información correspondiente del PCI a los residentes, de igual forma se hizo entrega de volantes y folletos N° 1 que contienen información general del PCI, y documentación requerida para el proceso de diagnósticos.

2. Se realiza acompañamiento a la actividad de instalación de los stickers de identificación de las viviendas efectivas, en este caso identificadas de la siguiente manera: Ej: C – B – SM – MNZ – VE – (001), con el fin de facilitar la identificación de las viviendas intervenidas. Para ello, es necesario socializar al beneficiario el objetivo de la actividad y solicitar el permiso correspondiente para su respectiva instalación en la puerta o entrada de la vivienda. Durante este periodo se instalaron 66 Stikers.

A continuación, se presenta registro fotográfico de dichas actividades:

Ilustración 15 Visita a peticionarios, para respuestas de PQRS





Ilustración 16 Instalación de sticker.







3. Diseño y distribución de material publicitario:


3.1Volantes

Durante este periodo se revisa y aprueba una pieza comunicativa:

a. Oficio 5. Oficio Invitación Reunión mensual a comité veedor,

La anterior pieza, fue divulgada el día 22 de Julio, se extendió la invitación a delegada social del municipio, representante por parte de Planeación Municipal y representante por parte del prestador de los servicios de acueducto; con el fin de exponer avances del proyecto y resolver dudas e inquietudes de los asistentes. Esta Interventoría realiza el acompañamiento a la entrega de la convocatoria.

Ilustración 17 Oficios 5 convocatoria Reunión Comité Veedor



CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Córdoba Bolívar, julio 18 de 2022

G.S. 05

Señor:
Rubén Alvis B.
Integrante Comité Veedor
Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Córdoba

REFERENCIA: PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DEL MUNICIPIO DE CÓRDOBA BOLÍVAR.

ASUNTO: REUNIÓN MENSUAL JULIO DE 2022

Cordial saludo.

Mediante el presente, El Contratista Consorcio Construredes y la Interventoría ARCA Arquitectura e Ingeniería, firmas encargadas de la ejecución del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de agua potable y saneamiento básico, extienden una cordial invitación a participar en la reunión donde se darán a conocer los avances del proyecto y programación del recorrido de obra con el acompañamiento del Comité Veedor.

LUGAR: Casa de la Cultura Enriqueta Sinning
DIA: 25 de julio de 2022
HORA: 10:00 a.m.

Esperamos contar con su asistencia y participación.

Cordialmente,

ING. DUARTE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

3.2 Cartelera Informativa:

Actualmente, en las instalaciones de la Alcaldía Municipal y una tienda que se encuentra ubicada en la calle 10 con carrera 4ª, se encuentran ubicadas las carteleras informativas las cuales, contiene información relevante del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, en ella se relaciona la ubicación del Punto de Atención al Ciudadano, personal de mano de obra no calificada requerido, proceso de inclusión y aspectos relevantes del proyecto.

Esta interventoría realiza la respectiva revisión de estos espacios los días 12 y 29 de julio de 2022, en la verificación del estado de las carteleras, comprobando que se encuentran en adecuadas condiciones.

Ilustración 18 Carteleras Informativas



Fuente: Arca Arquitectura e Ingeniería

Valla Informativa:

Esta interventoría realiza la respectiva revisión del estado de la valla publicitaria instalada, comprobando que se encuentran en adecuadas condiciones.

Ilustración 19 Valla Informativa



Fuente: Arca Arquitectura e Ingeniería

LÍNEA DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

En el marco de esta línea de intervención se realizan las siguientes actividades:

1. Comité de veeduría

Es de anotar que, a la fecha de corte de este informe, el Municipio no ha hecho entrega de la resolución por parte de la Personería Municipal del Comité Veedor.

Durante este periodo se realiza acompañamiento y verificación de la reunión mensual con el Comité de Veeduría, espacio realizado El día 25 de julio, se realiza la cuarta reunión, donde se invitó a participar al Comité Veedor, delegada social del municipio, representante por parte de Planeación Municipal y representante por parte del prestador de los servicios de acueducto, con el fin de exponer avances del proyecto y resolver dudas e inquietudes de los asistentes.

Esta reunión tiene la finalidad de otorgar información relacionada con el PCI y sus respectivos avances, a los anteriores actores, se desarrolló en las instalaciones de la casa de la cultura, presidido por el ingeniero residente, y las profesionales sociales de contratista de obra e interventoría y los diferentes miembros del Comité de Veeduría del PCI, entre ellos, Cristóbal Anaya y Orlando Teherán. También se contó con el acompañamiento de la delegada social del municipio, una delegada de la Secretaría de Planeación Municipal y un delegado de la entidad prestadora de los servicios de acueducto y alcantarillado, entre temas se puntualiza:

1. Se resaltan las particularidades del PCI a la fecha, se siguen recibiendo solicitudes de inclusión y la importancia que tiene para la ejecución del programa, contar con una comunidad informada, que conozca el objetivo del programa y que identifique su contribución al mejoramiento de la calidad de vida de la población Cordobés. Por otro lado, se brinda información relacionada con el avance del Programa de Conexiones Intradomiciliarias, mencionando que en ese momento se contaba con un número de 104 inclusiones recepcionadas.

2. En relación a los cierres de inclusión, se menciona a los asistentes de la actividad, que a la fecha había 35 solicitudes de inclusiones cerradas, por el cual se daba respuesta a los peticionarios las respuestas emitidas por parte del municipio y prestador.

3. Luego de exponer dichas dificultades a los presentes, se recalcó el acompañamiento del Comité Veedor), para el cierre de la PQRS ya es estrictamente necesario. Frente a esto, se define se realizará un próximo encuentro, mediante el cual se realice un acta con el objetivo de dar cierre a las solicitudes de inclusión, cuyos peticionarios expresan negatividad para firmarlas.

4. El acuerdo establecido corresponde a: que las próximas actividades de gestión social, se encuentran relacionadas con la programación del acompañamiento del comité veedor, prestador y municipio al primer recorrido de obra, con relación a capacitación social – educación sanitaria.

A continuación, se presenta registro fotográfico de dicha actividad.

Ilustración 20 Socialización de avances e información PCI



Fuente: ARCA Arquitectura e Ingeniería SA

2. Punto de Atención a la Comunidad

Se realiza la verificación del funcionamiento del punto de atención a la comunidad, donde se evidencio que el contratista consorcio Construredes continua con la instalación en la dirección calle 3 # kra 5 barrio Abajo, número de contacto 3205747617, con el horario, los días martes y jueves de 8 a.m. a 12.m. Este espacio se implementa con la finalidad de que las personas interesadas o habitantes del barrio San Martín, se acerquen depositen sus

dudas, quejas, sugerencias o solicitudes de PQRS. Durante este periodo se evidencio la atención de acuerdo a lo propuesto, recibiendo y a tendiendo a las personas que se acercaron a este sitio.

Ilustración 21 Funcionamiento PAC



- **Recepción y trámite de las PQRS**

Se realiza la verificación de la instalación del buzón de sugerencias, evidenciando que continúa instalado a la entrada del Punto de Atención a la Comunidad, durante este periodo no se recepcionan PQRS en este mecanismo.

Ilustración 22 PQRS



Fuente: ARCA Arquitectura e Ingeniería SA

- **Recepción y trámite de las PQRS**

Durante el periodo reportado, se reciben diecisiete (17) PQRS, todas pertenecen a solicitudes de inclusión

A continuación, se dan a conocer el detalle del consolidado de PQRS a la fecha.

Solicitud De Inclusión Nº	Fecha de recepción	Peticionario	Nº Identificación	Estado de PQRS
90	01/07/2022	Luis David Medina Torres	73.315.119	Cerrada
91	01/07/2022	Sindy Paola Ramírez Galindo	1.049.453.496	Cerrada
92	01/07/2022	Laura Vanesa Campo Salazar	1.083.035.421	Cerrada
93	01/07/2022	Sandro González Lambraño	73.316.149	Abierta
94	01/07/2022	Roberto Carlos Fonseca Rodriguez	73.316.888	Cerrada
95	07/07/2022	Francisco Romero Herrera	7.469.781	Abierta
96	07/07/2022	Francisco Martínez De Ávila	73.715.540	Abierta
97	07/07/2022	Josefa Cohen	22.854.363	Abierta
98	07/07/2022	Rubén Torres Sanabria	73.315.505	Abierta
99	07/07/2022	Ester Judith Vergara Rivera	22.853.845	Abierta
100	07/07/2022	Luis Manuel Uribe Medina	73.315.001	Abierta
101	16/07/2022	Ediberto Rafael Fonseca González	3.831.424	Abierta
102	16/07/2022	Juan Del Cristo Torres Anaya	22.854.849	Abierta
103	16/07/2022	Carmen Cecilia Cáceres Meza	1.049.452.717	Abierta
104	16/07/2022	Yadira Zúñiga Morante	22.853.989	Abierta
105	26/07/2022	Carlos Alberto Madariaga Flórez	1.002.43.269	Por Remitir
106	29/07/2022	Carmen Cecilia Arrieta Castillo	45.581.922	Por Remitir

Cabe informar que está interventoría realiza el trámite correspondiente según los lineamientos para la inclusión de las solicitudes recepcionadas por el contratista de obra, correspondiente al envío a la Alcaldía Municipal y al Prestador de servicios públicos, (es de aclarar que en esta remisión se incluyen algunas inclusiones recibidas al finalizar el mes de junio), todo este trámite se realiza en los tiempos establecidos en el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios, las entregas se realizan mediante los comunicados

1. ARCA/INT-ENT/276-TEC-039-22, 8 de julio de 2022, se entregan 29 solicitudes.
2. ARCA/INT-ENT/276-TEC-039-22, julio 26 de 2022, se entregan 10 solicitudes.

Es de anotar que, para la primera entrega, la Alcaldía emita su concepto el día 13 de julio de 2022, mediante comunicado ODI-SP-041-22 y el Prestador emite los certificados el 15 de julio de 2022.

Para la segunda entrega, a la fecha de corte de este informe no se han recibido respuestas.

Ahora bien, a la fecha se han remitido ciento tres (103) inclusiones, quedando pendiente por enviar dos (2), y se ha dado respuesta por parte del municipio de noventa y cuatro (94) inclusiones.

A continuación, se relacionan el estado de las solicitudes.

SOLICITUDES DE INCLUSIÓN				
TRAMITÉ	CANTI-DAD	FAVOR.	NO FA-VOR.	OBSERVACIÓN
1 Entrega al Municipio Entregado (02-06-2022) Respuesta (10-06-2022)	11	5	6	
2 Entrega al Municipio (09-06-2022) Respuesta (05-07-22)	22	12	10	
3 Entrega al Municipio (16-06-2022) Respuesta (11-07-22)	18	8	10	
4 Entrega al Municipio (28-06-2022) Respuesta (11-07-22)	13	11	3	
5 Entrega al Municipio (08-07-2022) Respuesta (13-07-22)	29	28	-	
6 Entrega al Municipio (26-07-2022) Respuesta máxima (03-08-22)	10	-	-	82 Cerradas
TOTAL	103	64	29	57

3. Recorridos de obra.

El día 14 de julio se realizó un recorrido de obra, en el barrio San MArtín, específicamente a algunas viviendas efectivas y que están en proceso de intervención, en esta actividad se contó con el acompañamiento de Minvivienda, ENTerritorio, Municipio, Aguas de Bolívar, contratista de obra e interventoría.

Ilustración 23 Recorridos de obra.





Fuente: ARCA Arquitectura e Ingeniería SA

LÍNEA DE CAPACITACIÓN

Durante este periodo se participa en las capacitaciones desarrolladas por Enterritorio y Ministerio de Vivienda, los días 11 de julio y 26 de julio respectivamente, esto se realiza con la finalidad de obtener conocimientos y herramientas para ejecutar las capacitaciones a los beneficiarios del PCI en temas de educación Sanitaria.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

- Se realiza acompañamiento a las actividades de capacitación al personal vinculado a la empresa contratista, con la finalidad de verificar las temáticas de acuerdo al PGS

Ilustración 24 Acompañamiento a actividades de capacitación.



Fuente: ARCA Arquitectura e Ingeniería SA

1. **Generación de Empleo**

Mano de obra no Calificada,

Durante este periodo el Contratista de obra vincula a diez (10) personas nuevas, y mantiene la permanencia del periodo anterior de dieciocho (18), para un total de 28 personas, perteneciendo quince (15) de estos al municipio, y trece (13) externos, alcanzando así un porcentaje de 53% de vinculación de mano de obra no calificada local.

Mano de obra calificada

En el presente periodo el Contratista cuenta con la contratación de 8 personas administrativos, perteneciendo 5 al municipio y 3 externos.

2.3.2 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo – SST

- Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST):

El contratista cuenta con Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo el cual se ha venido implementado, en el transcurso del periodo se evidencia las afiliaciones del personal administrativo y operativo. Se implementó el PAPSO, actualmente se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se continúa con la implementación de las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, encuesta de auto condiciones, limpieza y desinfección de puestos de trabajo y oficinas con hipoclorito diluido y alcohol.

El personal del contratista cuenta con los EPP requeridos y los utiliza de manera correcta.
Se tienen publicadas las políticas y normas de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Se cuenta con elementos para atención de emergencias y la brigada de emergencias.
Plan de trabajo anual 96%.
Programa de capacitaciones ejecutado en un 100%
Programa de inspecciones ejecutado en un 100%.
Implementación del PAPSO en un 100%.

- Afiliaciones Y Seguridad Social:

El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado continua presentando los soporte de pago de seguridad social y/ o afiliaciones del personal administrativo y operativo que trabajó y que ingresó en el periodo de 17 personas, estas son revisadas y avaladas por el profesional PGIO del contratista, de igual manera son verificados por la interventoría donde se evidencia que se realizaron las afiliaciones correspondientes, en caso de no presentarse la información pertinente se restringe el ingreso a obra del personal que no cuente con afiliaciones o pagos vigentes por parte de interventoría.

- Dotación y Elementos de Protección Personal

En recorridos diarios realizados por Interventoría se evidencia la entrega y reposición de los EPP, uso de dotación, en el periodo se mantiene la entrega de tapabocas como medida preventiva para el peligro biológico presente por covid -19, se exige el uso adecuado, se reitera al contratista realizar inspección diaria, verificando las condiciones de la dotación y porte de esta de acuerdo con el manual de imagen de Enterritorrio.

- Plan de Emergencias, Equipos de Atención de Emergencia y Señalización

En el periodo se realiza ubicación de señalización preventiva, de obligatoriedad y de salvamento, se establecen salidas de emergencias, de acuerdo a la dinámica y avance de la obra, así mismo se mantienen punto de encuentro, puntos con elementos de atención a emergencias con camilla, botiquín, extintor, ubicado en el campamento de obra, se tiene pendiente la conformación de la brigada para atención de emergencias, en el periodo no se presentaron emergencias.

- Plan de Trabajo Anual, Capacitaciones y Charlas

El contratista inicia con la realización de charlas diarias por parte del profesional PGIO. Interventoría realiza la revisión y seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo esta-

blecido en el SG-SST, se evidencia el cumplimiento del 71,9 % , se recomienda al contratista realizar todas las actividades planeadas.

- Conformación y Reuniones de Comité Copasst y Convivencia.

El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, realizo reunión del Copasst el 13 de junio del 2022, así mismo se evidencia la conformación del comité de convivencia laboral el 13 de junio del 2022, así mismo se realiza la primera reunión en cada uno de los comités.

- Paz y Salvos Trabajadores

No aplica para el periodo ya que no se retiro personal de personal del contratista.

- Permisos de Trabajo (Altura, Caliente, Espacio Confinado)

De acuerdo al avance de obra el contratista continua realizando tareas de alto riesgo en trabajo en alturas (TSA) , por lo cual implementa los formatos requeridos de acuerdo a los procedimientos establecidos para dichas actividades como (permisos, inspecciones preoperacionales y análisis de trabajo seguro (ATS) de la diferente maquinaria, equipos y herramientas electromecánicas) estos firmados y avalados por profesional de apoyo PGIO del contratista, interventoría sugiere realizar seguimiento a las medidas preventivas establecidas en los ATS realizados para las actividades.

- Equipos y Herramientas Utilizados en Obra

El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, se evidencia que todos los vehículos, herramientas que se encuentran en obra cuentan con la documentación reglamentaria y aprobación de la interventoría. A la fecha de corte de este periodo informado se cuenta con la autorización de acceso para: -1 volqueta.

- Protocolos de Bioseguridad

Se realiza seguimiento a diario en oficinas y en los frentes de trabajo, evidenciando por parte del contratista que se implementó el PAPSO, actualmente se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 100%. Se continúa con la implementación de las medidas de bioseguridad: toma de temperatura, encuesta de auto condiciones, limpieza y desinfección de puestos de trabajo y oficinas con hipoclorito diluido y alcohol. A la fecha no se han presentado casos positivos de Covid-19 ni para el contratista ni la interventoría.

- Accidentalidad en obra

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2022, el contratista no presentó ningún accidente de trabajo dentro de sus actividades desarrolladas en el periodo descrito.

- Indicadores

Teniendo en cuenta que durante el periodo del mes de julio el contratista no presentó accidentes de trabajo, los indicadores del IF estuvo en 00, el IS se mantuvo en 0 (cero), el ILI se mantuvo en 0 (cero).

Ilustración 25. Indicadores de Interventoría

PERIODO	SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES	FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES	FRECUENCIA DE LOS INCIDENTES LABORALES	MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMO LABORAL	AUSENTISMO COMÚN	INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES	OBSERVACION INDICADORES INTERVENTORÍA
	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	INTERVENTORÍA	
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, ni incidentes laborales.
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, ni incidentes laborales
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, ni incidentes laborales

Fuente: Autor

Ilustración 26 Indicadores de Interventoría




Ilustración 27. Indicadores del Contratista

PERIODO	SEVERIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES	FRECUENCIA DE LOS ACCIDENTES LABORALES	FRECUENCIA DE LOS INCIDENTES LABORALES	MORTALIDAD DE LOS ACCIDENTES LABORALES	PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL	AUSENTISMO LABORAL	AUSENTISMO COMÚN	INDICE DE LESIONES INCAPACITANTES	OBSERVACION INDICADORES INTERVENTORÍA
	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	CONTRATISTA	
MAYO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, ni incidentes laborales.
JUNIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, ni incidentes laborales.
JULIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	En el periodo no se presentaron accidentes de trabajo, ni incidentes laborales.

Fuente: Autor

Ilustración 28 Indicadores del Contratista



- Inspecciones realizadas.

En el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2022, se realizaron las siguientes inspecciones.

ÍTEM	INSPECCIÓN	Observación	FECHA
1	Inspección de elementos de protección personal (Epp)	El contratista cuenta con los EPP	1 al 31 de julio de 2022
2	Inspección de equipos y herramientas.	Buen estado	1 al 31 de julio de 2022
3	Inspección de áreas de trabajo	Se realizan recorridos diarios	1 al 31 de julio de 2022
4	Inspección Locativa	Áreas amplias y restringidas.	1 al 31 de julio de 2022

Ilustración 29. Inspecciones realizadas

Fuente: Autor

- Identificación y Factores de Riesgo

La interventoría verificó que dentro de la matriz de riesgos suministrada dentro del Plan de Calidad y durante el mes de julio 2022 no ha sido modificada ni se ha incluido valor o dato alguno por el contratista por ende esta interventoría continua con el seguimiento y revisión para identificar si se presenta algún cambio.

- Relación de Personal

A continuación, se describe el personal que labora con el Consorcio Construredes durante este periodo.

Ilustración 30. Personal Administrativo Contratista de Obra

NOMBRE	N.° DE C.C	CARGO
DUARTE JOSE PINEDO DURANGO	1.069.454.406	DIRECTOR DE OBRA
RONALD ANDRES BLANCO ARROYO	1.102.815.039	ING. RESIDENTE
NORELIS DEL CARMEN ANAYA PEREZ	1.093.752.620	TRABAJADORA SOCIAL
RAFAEL FRANCISCO CASTILLO LOBO	1.066.181.984	HSE RESIDENTE
OSWALDO GARZÓN RIOS	1.118.528.862	ING. DIAGNÓSTICO

Fuente: Consorcio Construredes

- Personal Oficial de obra por parte del contratista:

A continuación, se relaciona el personal vinculado para la ejecución de las obras de la actividad N° 3

Ilustración 31. Personal operativo contratista de obra

NOMBRE	N.° DE C.C	CARGO
ALVARO JAVIER VALETH ROMERO	1.049.452.096	AYUDANTE DE OBRA
JOSE MIGUEL FLOREZ TAMARA	1.049.452.936	AYUDANTE DE OBRA
ALVARO ENRIQUE SANCHEZ MEDINA	73.315.286	MAESTRO
HEIDER MANUEL PINEDA HENAO	1.049.453.497	AYUDANTE DE OBRA
FEIVER DE JESUS RIVERA MARTINEZ	73.316.966	AYUDANTE DE OBRA
EDGAR TOBIAS BLANCO MARTINEZ	15.672.378	AYUDANTE DE OBRA
YEISON JOSE ESCOBAR VERGARA	1.049.452.239	MAESTRO
JESUS MANUEL VALETH ANDRADE	1.049.453.345	AYUDANTE DE OBRA
SANDRO SANCHEZ GONZALEZ	1.049.453.942	AYUDANTE DE OBRA
JOSE DE JESUS PEÑA CANTILLO	72.253.038	AYUDANTE DE OBRA

ELIECER AHUMADA RODRIGUEZ	1.049.453.937	AYUDANTE DE OBRA
GENKY SAIMER ALVAREZ PADILLA	10.774.359	MAESTRO
JAVIER EDUARDO GALVAN RODRIGUEZ	1.049.453.627	AYUDANTE DE OBRA
YULDOR RAFAEL VERGARA TORRES	1.049.452.632	MAESTRO

Fuente: Consorcio Construredes

- Personal Profesional de la Interventoría:

Ilustración 32. Personal administrativo y operativo de Interventoría en sitio

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	CARGO
MARCY ALEJANDRA	CORREA CASTAÑO	43160977	Directora Interventoría
RONALD	ARRIETA MONTERROZA	78380772	Residente Interventoría
FERNANDA	GRIJALBA	1085294161	Profesional Social
CRISTINA	PAEZ	52336611	Profesional HSEQ
LEYDIS	HERRERA	1049454594	Auxiliar Social.
DIAMYS	SÁNCHEZ PORTILLO	1.233.339.123	Inspector de obra.

Fuente: Consorcio Construredes

2.3.3 Plan de Gestión Ambiental

La interventoría revisa el cumplimiento de los programas ambientales incluidos en el plan de manejo Ambiental PMA y cada uno de los aspectos mínimos de la Legislación Ambiental aplicables a la etapa inicial del proyecto conexiones Intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado en el municipio de Córdoba Bolívar, realizando actividades y gestiones en el mes de julio del 2022 con el fin al Plan de Manejo Ambiental.

- Medidas de Manejo para Demarcación y Aislamiento

Durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio de 2022, ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A con NIT: 800173768-1, evidencia que el contratista CONSORCIO CONSTRUREDES de acuerdo con las obligaciones del contrato 2220576 con objeto "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.)., da el cumplimiento normatividad ambiental, se evidencia la implementación del Plan de Manejo Ambiental diseñado para el proyecto, evidenciando la implementación de los programas mediante las fichas de manejo ambiental.

- Manejo de señalización y publicidad

Se evidencia por parte del contratista el inicio de señalización de campamentos y zonas de almacenamiento de material pétreo y la instalación de la valla del proyecto.

- Manejo de maquinaria equipos y vehículos

El CONSORCIO CONSTRUREDES en el periodo reportado, se evidencia que todos los vehículos, herramientas que se encuentran en obra cuentan con la documentación reglamentaria y aprobación de la interventoría. A la fecha de corte de este periodo informado se cuenta con la autorización de acceso para: -1 volquetas.

- Manejo integral de residuos sólidos

La limpieza general del área administrativa se realiza cada 3 días de la semana, Para realizar la recolección de los residuos se utilizan los elementos de protección personal necesarios y las herramientas adecuadas.
Los residuos sólidos generados en la oficina son depositados en las canecas ubicadas para tal fin.

Manejo de residuos sólidos



- Manejo de Residuos de Construcción y Demolición RCD

Para este periodo solo se generaron Residuos de Construcción y Demolición, el material es reutilizado como relleno en las mismas excavaciones realizadas, es

importante aclarar que la excavación es mínima.

- Manejo de Materiales e Insumos.

Los materiales que están utilizando en la ejecución de la obra se están almacenando en la bodega, en forma separada, identificándolos y conservándolos con las recomendaciones de los proveedores, con el fin de conservar sus propiedades físicas hasta el momento de su utilización.

El material lo están acopiando de tal manera que no se contamine o mezcle y que a cada frente de trabajo sea transportado con los materiales necesarios durante la jornada diaria, evitando así la acumulación de materiales de igual forma permanecen en su sitio de almacenamiento debidamente cubiertos, con el fin de evitar la emisión de partículas y derrame hacia fuentes hídricas.

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Puertas metálicas</td><td>Punto de acopio cemento y acero</td></tr>
<tr><td colspan="2">  
Se aprecia almacenamiento de calados, tejas de fibrocemento y lavaderos prefabricados</td></tr>
</table>

- Campamentos y centros de acopio

El proyecto de obra cuenta con el respectivo campamento, el mismo se encuentra señalizado, se tiene 1 unidad sanitaria para el servicio del personal femenino y masculino, se cuenta con área de almacén y punto de atención al ciudadano.

- Manejo De Sustancias Químicas

Se cuenta con la documentación de los materiales como insumos, equipos, maquinaria, volquetas, entre otros. Se solicito al contratista hacer refuerzo en el acopio, en el manejo de suelo reforzar las hojas de seguridad y las etiquetas.

- Manejo Eficiente Del Agua.

Se evidencia el uso de agua para la preparación de mezcla, se realizo verificación de detección de fugas.

- Manejo y Control De Emisiones Atmosféricas.

En este periodo ingresó material granular a obra. Los certificados y permisos ambientales de los proveedores de estos materiales fueron presentados Licencia Ambiental de la Resolución 743 del 2018 se evidencia que Triturados y Agregados del Caribe S.A.S, está avalado para explotación y comercialización de material pétreo. En cuanto al título minero KHE-08121 se verificó en catastro minero, evidenciando que está vigente hasta el 31 de julio del 2022, por lo cual en el mes de agosto se debe pasar la renovación de este.

- Capacitaciones.

De acuerdo con el cronograma de capacitaciones, se evidencia la realización de charla de procedimiento de excavaciones, divulgación plan de emergencias, manejo adecuado de herramienta y orden y limpieza por parte del contratista.

INFORME EJECUTIVO DEL PROYECTO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME EJECUTIVO MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-08**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2021-02-22**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

INFORME No.	3	PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL	1 de julio de 2022	Y EL	31 de julio de 2022
ALCANCE	"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓ DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.				
LOCALIZACIÓN	Municipio de Córdoba , Bolivar Barrio San Martín				

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	2220587	CONTRATO No.:	2220576
CONTRATISTA:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A	CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
PLAZO INICIAL (En meses)	5 MESES	PLAZO INICIAL:	5 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2022
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		*FECHA DE SUSPENSIÓN:	
*FECHA DE REINICIO:		*FECHA DE REINICIO:	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	26 DE SEPTIEMBRE DE 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	5 MESES	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	5 MESES
VALOR INICIAL :	202.479.313,00	VALOR INICIAL :	1.771.707.945,99
VALOR ADICION(ES):		VALOR ADICION(ES):	
VALOR ACTUALIZADO:	202.479.313,00	VALOR ACTUALIZADO:	1.771.707.945,99
VALOR PAGADO:	32.396.690,09	VALOR PAGADO:	
VALOR POR PAGAR:	170.082.622,91	VALOR POR PAGAR:	1.771.707.945,99

* Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.


2. ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA				**CONTRATO DE OBRA**			
AMPARO	VIGENCIA (Fechas)		VALOR ASEGURADO	AMPARO	VIGENCIA (Fechas)		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2022	26/05/2023	$ 60.743.793,90	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	26/04/2022	27/05/2023	$ 531.512.383,80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	26/04/2022	26/09/2025	$ 10.123.965,65	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND.	26/04/2022	26/09/2025	$ 177.170.794,60
				ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	26/09/2022	26/04/2025	$ 531.512.383,80
CALIDAD DEL SERVICIO	26/04/2022	26/09/2027	$ 40.495.862,60	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	26/04/2022	26/04/2025	$ 177.170.794,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/04/2022	30/08/2022	$ 250.000.000,00	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	26/04/2022	26/09/2022	$ 177.170.794,60
				BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	26/04/2022	27/05/2023	$ 354.450.914,10

3. RESUMEN DE PAGOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			**CONTRATO DE OBRA**					
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	ANTICIPO					
Acta parcial N° 1		$ 16.198.345,05	VALOR ANTICIPO	%	VALOR AMORTIZADO	%	PENDIENTE POR AMORTIZAR	%
Acta parcial N° 2		$ 16.198.345,04						
			$ 345.450.914,11	20% de la actividad N° 3				
			PAGOS POR AVANCE o HITOS					
			CONCEPTO			FECHA DE PAGO	VALOR	

4. CURVA "S"



PV (Valor Planeado)	$	625.511.365
EV (Valor Ganado)	$	465.955.429
SV (Variación del Cronograma)	-$	159.555.935
SPI (Índice Desempeño del Cronograma)		0,74
Avance Financiero	$	-
Pendiente por cancelar	$	465.955.429
Índice de avance financiero		0,00%

Notas:

VALOR PLANEADO (PV):

Valor acumulado conforme a la programación vigente.

VALOR GANADO:

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

AVANCE FINANCIERO

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

OBSERVACIONES O COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROYECTO


ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 73,73%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítems debería estas con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del presente informe se hicieron 19 aprobaciones de diagnósticos, completando 160, lo cual nos indica un atraso del 26,27% según la reprogramación de obra, equivalentes a 57 diagnósticos pendientes, el contratista debe incrementar los esfuerzos y alcanzar las metas trazadas en la reprogramación de obra, que a la fecha de corte del presente informe es de 217 viviendas aprobadas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 33,64% vs 25,00% EJECUTADO
Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 8,64%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 70 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 68 viviendas de las cuales solo 48 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 20 más, el contratista cuenta con 14 cuadrillas de trabajo.
ACTIVIDAD Nº. 4
Comentario: se ejecutan las actividades de acuerdo a los lineamientos del Plan de Gestión Social: información a la comunidad, socialización del proyecto a la ciudadanía del barrio, participaciòn del Comité Veedor, Recepciòn de PQRS de 93 con concepto del Municipio 82 cerradas. 1 peticion recibida, 1 peticion cerrada. En el mes se reciben 16 solciitudes de inclusiòn, 10 se encuentran en revisión del Municipio Y 2 por remitir al municipio. Total PQRS 105.

ACCIONES DE LA INTERVENTORÍA

Con el fin de que el contratista implemente estrategías para disminuir los atrasos, la Interventoría ha solicitado al Contratista en los diferentes comites la presentación de informes con la situación evidenciada en la obra y las acciones a implementar para disminuir los atrasos. Adicionalmente, en reiteradas ocasiones se ha solicitado aumentar el personal de obra para mejorar los rendimientos y poder incrementar el volumen de viviendas terminadas, haciendo énfasis en que no se debe bajar la calidad de las obras.
Mediante comunicado ARCA-INT/ENT/276-TEC-046-22 se solicitó al Contratista tomar acciones frente al atraso de obra, ya que conforme al informe semanal N° 14 el atraso del proyecto estaba en el 9.01%, por lo cual se requirió al contratista agilizar el proceso constructivo e incrementar el número de cuadrillas para mitigar el atraso presentado y alcanzar las metas propuestas de acuerdo a la reprogramación.

5. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES
NA

6. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA
La interventoria ha venido insistiendo al Contratista que agilice la actividad N° 2 entregando un mayor número de diagnósticos con el fin de disminuir los atrasos en esta actividad, además de incrementar el personal de obra para reforzar la ejecución de las obras de la actividad 3 del proyecto.



FIRMA DIRECTORA INTERVENTORÍA
Nombre Director de Interventoría: ING. MARCY ALEJANDRA CORREA CASTAÑO
Documento Director de Interventoría: 43.160.977

ACTA PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DEL PROYECTO

"CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATO No. 2220576 DE 2022

COMPONENTE O CAPITULO	VALOR CONTRATADO	VALOR COMPROMETIDO PARA 217 VIVIENDAS EFECTIVAS	VALOR POR COMPROMETER
ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR – 10.	$ 5.140.026,35	$ 5.140.026,35	$ 0,00
ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	$ 39.313.349,11	$ 28.986.801,19	$ 10.326.547,92
ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE LAS OBRAS.	$ 1.727.254.570,53	$ 431.828.603,10	$ 1.295.425.967,43
TOTALES	$ 1.771.707.946,00	$ 465.955.431,00	$ 1.305.752.515,00

a.	**Valor Promedio de Intervención**	**$ 7.959.698,48**
b.	**Valor Total del contrato**	**$ 1.771.707.946,00**
c.	**Alcance actual del Proyecto**	**223,00**
d.	**Meta Inicial**	**217,00**
e.	**Proyeccion TOTAL DE INCLUSIONES**	**105,00**
f.	**Viviendas No Efectivas + Renuncias + No Ubicadas**	**11,00**
g.	**Meta proyectada**	**311,00**
h.	**Intervenciones pendientes por atender. (g-c)**	**88,00**

“CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO,
EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
CONTRATO No. 2220576 DE 2022

MUNICIPIO	BARRIO	POTENCIAL INICIAL (A)	VIVIENDAS NO UBICADAS (D)	RENUNCIAS (G)	SOLICITUDES DE INCLUSION	INCLUSIONES AVALADAS	INCLUSIONES NO AVALADAS	TOTAL POTENCIALES BENEFICIARIOS REALES I = A-B-C-D-E-F-G+H	DIAGNÓSTICOS EFECTIVOS+INCLUSIONES EFECTIVAS (J)	DIAGNÓSTICOS NO EFECTIVOS (K)	TOTAL APROBADOS (L)	DIAGNÓSTICOS APROBADOS (K) /EFECTIVOS (L)
CORDOBA	SAN MARTÍN	217,00	0,00	1,00	105,00	64,00	29,00	217,00	224,00	12,00	160,00	74%

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 21/07/2022
HORA: 4:16:35 p. m.
20224300274202

ADMON

Bogotá D.C, 21 de julio de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-075-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2. DE INTERVENTORÍA. PERIODO FACTURADO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2022.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos el acta parcial No. 2 para el cobro del 40% del periodo del 27 de abril de 2022 al 27 de mayo del 2022 del contrato en referencia, la cual contienen los siguientes documentos:

- Oficio de remisión del acta parcial de Interventoría.
- F-FI-06 Certificación de cumplimiento para el pago.
- Factura de Venta.
- F-GG-32 Acta de recibo parcial y balance presupuestal.
- Resolución de factura.
- Certificación Bancaria vigente.
- RUT-Con expedición menor a un mes.
- Pago de aportes de Seguridad Social - personal mínimo aprobado.

- Parafiscales (Revisor fiscal)
- Pantallazo plataforma SECOP II, cargue de informe mensual.
- Aprobación informe mensual por parte de la supervisión.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.



FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 40 folios
Proyectó: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

F-FI-06 CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO**	CÓDIGO:	**F-FI-06**
		VERSIÓN:	**2**
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	**1/07/2021**

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: **ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.**

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 800,173,768 **DV:** 1

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

TELÉFONO: 2442000 **CORREO ELECTRÓNICO** yolanda.rodriguez@grupoarca.com.co

FUNCIONAMIENTO [ ] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [X] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [ ]

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	16.198.345,04
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO 221005 **No. CONTRATO** 2220587 **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

No. PROCESO CONTRACTUAL INA-036-2021

FACTURA No. FV 100171 **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**

ANTICIPO: SI [ ] NO [ ] % [ ] **VALOR $** **OTROS DESCUENTOS POR VALOR $**

RETEGARANTIA: SI [ ] NO [ ] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

AMORTIZA: SI [ ] NO [ ] % [ ] **VALOR $** **ESPECIFIQUE:**

2, PERIODO DE COBRO

INICIO	FIN	DESEMBOLSO Nº	VALOR BRUTO $
27/05/2022	26/06/2022	2	16.198.345,04

3. APROBACIONES

	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
FIRMA:			Karol Javela
NIT / C.C.:	79.702.746		1.006.794.925
NOMBRE:	Federico Cardona Pabón		Karol Yulieth Javela Pérez

OBSERVACIONES:

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

Carlos Andres Bravo

ORDENADOR DEL GASTO **(NO APLICA PARA CONTRATOS)**

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

	1. INFORMACIÓN GENERAL
a.	**Nombre del beneficiario / razón social:** después de las palabras "...beneficiario:_", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad.
b.	**Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Dígito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
f.	**Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico.
g.	**Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
h.	**Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
i.	**No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).
j.	**Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	**Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	**Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantia:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	**Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	**Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

	2, PERIODO DE COBRO
a.	**Fecha de Inicio:** Fecha que inicia el cobro del mes
b.	**Fecha de Fin:** Fecha donde termina el cobre del mes
c.	**Desembolso N°:** Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar
d.	**Valor Bruto;** Es el valor total del mes a cobrar

3. APROBACIONES	
a.	**Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	**Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	**Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

FACTURA DE VENTA.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
AVENIDA CARRERA 28 37 38
2442900
Subgerencia.financiera@grupoarca.com.co
BOGOTA D.C - COLOMBIA

Factura electrónica de venta

-100171

NIT. 800173768-1

RESOLUCION No. 18764016492741 NUMERACION ELECTRONICA AUTORIZADA POR LA DIAN. 17/08/2021 HASTA 17/08/2022 AUTORIZA DESDE -100103 HASTA -100901

Cliente:	NIT o C.C:
EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL -ENTerritorio	899999316 - 1

Dirección:	Ciudad:
CLL 26 # 13 - 19	BOGOTA D.C

Correo electrónico:	Teléfono:
facturacionelectronica@enterritorio.gov.co;kjavela@enterritorio.gov.co;yolanda.rodriguez@grupoarca.com.co	5940407

Fecha de emisión	Fecha de vencimiento
2022-07-21	2022-08-20

Método de Pago	Contado
Medio de Pago	Transferencia Débito
Terminos de Pago	30 días
Moneda	COP
Tasa de Cambio	0.00
Incoterm	

N°	Código	Descripción	Cant.	Unidad Medida	Precio Unitario	Tipo Impuesto	Tasa Impuesto	Base Impuesto	Impuesto	Total
1	INT	Pago correspondiente al Acta de Interventoría N° 2, pago fijo mensual (del periodo comprendido del 27 de mayo al 27 de junio de 2022). Según contrato No. 2220587 de 2022, cuyo Objeto es: la "Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Córdoba, departamento de Bolívar".	1	cada	13,612,054.66	IVA	19.00 %	13,612,054.66	2,586,290.38	13,612,054.66

Total Items: 1 Total Cantidad: 1 Actividad Económica 7110: Responsables de IVA:

Monto en letra: DIECISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO 04/100 COP

Observaciones: FAVOR HACER TRANSFERENCIA AL BANCO DE OCCIDENTE EN LA CUENTA CORRIENTE No: 256-02666-7 A NOMBRE DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA OCCIRENTA NIT 800.147.640-8

SUBTOTAL	13,612,054.66
I.V.A	2,586,290.38
I.N.C	0.00
IMP. AL CONSUMO	0.00
RETEFUENTE	0.00
RETEIVA	0.00
RETEICA	0.00
DESCUENTO	0.00
CARGO	0.00
VALOR TOTAL	16,198,345.04
VALOR TOTAL A PAGAR	16,198,345.04

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

CUFE:
57205ef0f137001184b6ad6d9157d23d19eb71baae4eb6f389cbe79befc62f3fe475ed5297cbfa95f126a5644c8eecca

SELLO:
MIIHPTCCBSWgAwIBAgIKKlFQqPzMIHMiTjANBgkqhkiG9w0BAQsFADCBhjEeMBwGCSqGSIb3DQEJARYPaW5mb0Bnc2UuY29tLmNvMSUwIwYDVQQDExxBdXRvcmlkYWQgU3Vib3JkaW5hZGEgMDEgR1NFMQwwCgYDVQQLEwNQS0kxDDAKBgNVBAoTA0dTRTEUMBIGA1UEBxMLQm9nb3RhIEQuQy4xCzAJBgNVBAYTAkNPMB4XDTIxMTEyNTIzMzcwMFoXDTIyMTEyNTIzMzcwMFowggFiMR0wGwYDVQQJDBRDQVJSRVJBIDcgIyA2IEMgLS

Fecha y hora de generación : 2022-07-21 00:00:00
Fecha y hora de validacion ante la DIAN 2022-07-21 14:05: 11-05:00

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

F-GG-32 ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 2

TIPO DE CONTRATO: Interventoria **CONTRATO No.** 2220587 DE 2022

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, de control financiero, presupuestal, social y ambiental para el chequeo, validación de prototipos y diagnóstico, concertación, intervención y gestión social para la ejecución del programa de conexiones intradomiciliarias de acueducto y alcantarillado, en el municipio de Córdoba, departamento de Bolivar

CONTRATISTA : ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA

SUPERVISOR: Karol Yulieth Javela Pérez

PERÍODO A PAGAR: **DEL 27/05/2022 AL 27/06/2022**

En Bogotá D.C, a los treinta (30) días del mes de Junio del año 2022 se reunieron Marcy Alejandra Correa Castaño Directora de Interventoría y Karol Yulieth Javela Pérez Supervisor del Contrato, para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	PAGOS MENSUALES IGUALES (40% DEL VALOR DEL CONTRATO)	MESES	5	$ 13.612.054,66	$ 68.060.273,28	1,00	1,00	2,00	13.612.054,66	$ 13.612.054,66	$ 27.224.109,32	3,00	$ 40.836.163,96
2	PAGOS POR AVANCE DEL CONTRATO DE OBRA (50% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 85.075.341,60	$ 85.075.341,60	-	-	-	-	$ -	$ -	1,00	$ 85.075.341,60
3	PAGO POR LIQUIDACION (10% DEL VALOR DEL CONTRATO)	GLB	1	$ 17.015.068,32	$ 17.015.068,32	-	-	-	-	$ -	$ -	1,00	$ 17.015.068,32
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 170.150.683,19**				**13.612.054,66**	**$ 13.612.054,66**	**$ 27.224.109,32**		**$ 142.926.573,88**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 32.328.629,81**				**2.586.290,39**	**2.586.290,38**	**$ 5.172.580,77**		**$ 27.156.049,04**
	ADMINISTRACIÓN				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	IMPREVISTOS				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	UTILIDAD				N/A				-	N/A	N/A		N/A
	IVA 19	**19,00%**			$ 32.328.629,81				2.586.290,39	$ 2.586.290,38	$ 5.172.580,77		$ 27.156.049,04
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS					**$ 202.479.313,00**				**16.198.345,05**	**$ 16.198.345,04**	**$ 32.396.690,09**		**$ 170.082.622,92**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: 202.479.313,00
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: 202.479.313,00

V/R ANTICIPO: N/A
% ANTICIPO : N/A
% RETEGARANTIA : N/A

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	Acta No. 01 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 26 de abril de 2022 al 26 de mayo de 2022		$ 16.198.345,05	8,00%	N/A	N/A	N/A	$ 16.198.345,05	$ 186.280.967,95	8,00%
2	Acta No. 02 de pago del 40% del Mes 1 de Interventoría comprendido al periodo del 27 de mayo de 2022 al 26 de junio de 2022		$ 16.198.345,04	8,00%	N/A	N/A	N/A	$ 16.198.345,04	$ 170.082.622,91	16,00%
TOTAL			**$ 32.396.690,09**	**16,00%**	**-**	**-**	**-**	**$ 32.396.690,09**	**$ 170.082.622,91**	**16,00%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de julio de 2022

Elaboró
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: FEDERICO CARDONA PABON
REP. LEGAL DE INTERVENTORIA - ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA

Aprobó

Firma: Karol Javela
Nombre: KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
SUPERVISOR

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: NO APLICA

Nota 1:

a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades ejecutadas y cobradas en la presente acta.

Nota 2: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

RESOLUCIÓN DE FACTURA.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764016492741

(415)7707212489984(8020) 001876401649274 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1				

11. Razón social
ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

12. Dirección seccional
Impuestos de Bogotá

Cód. 3 2

24. Dirección
AVENIDA CARRERA 28 37 38

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Bogotá D.C.	Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2021-08-17 / 04:56:31 PM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

1001. Apellidos y nombres CARDONA PABON FEDERICO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 79482309 1004. DV 5
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2021-08-17 16:56:31

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764016492741

(415)7707212489984(8020) **001876401649274 1**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1				

11. Razón social

ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. AVENIDA CARRERA 28 37 38	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4		100,103	100,901	12	HABILITACIÓN	2
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

CERTIFICACIÓN BANCARIA VIGENTE.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

2022 - 82981

Bogotá, 15 de junio de 2022

FIDUCIARIA DE OCCIDENTE
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA SIN PACTO DE PERMANENCIA
OCCIRENTA
NIT 800.147.640 – 8

CERTIFICA QUE:

ARCA – ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. identificado con **Nit. 800.173.768-1,** maneja inversiones en nuestro fondo de inversión colectiva sin pacto de permanencia Occirenta Nit. 800.147.640-8, como se relaciona a continuación:

Número de Inversión	1001201003580
Estado	Activo

Para realizar aportes a la Inversión debe realizar lo siguiente:

- De Ctas Bco Occidente a Fiduinversiones: El cliente radica la carta en la oficina banco y ésta la realiza por el canal.
- De Otros bancos a Fiduinversiones:

1. El cliente remite al buzón de aportes@fiduoccidente.com.co el soporte con el timbre del banco de donde salen los recursos hacia la Fiduciaria.

2. Si tiene Director Comercial / Oficiales asignados, el cliente le hace llegar el soporte y luego se remite al buzón de aportes.

3. El cliente radica el soporte con el timbre del banco origen, en cualquiera de las oficinas Bco Occidente y ellos lo envían al buzón de Aportes

Nota: Tener en cuenta que se debe enviar una única vez para evitar abonos dobles realizados por la oficina y por la Fiduciaria.

- Horario para adiciones en oficina: 8:30am – 3:00pm
- Usted tendrá la posibilidad de transferir o adicionar recursos desde las siguientes cuentas :

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec internacional Código SC 2821-1

Fiduoccidente
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A.

NUMERO CUENTA	BANCO	TIPO CUENTA	FONDO
256-02666-7	OCCIDENTE	CORRIENTE	OCCIRENTA
000-58686-7	BOGOTA	AHORROS	OCCIRENTA
031-0768249-9	BANCOLOMBIA	AHORROS	OCCIRENTA
150-72038-1	POPULAR	AHORROS	OCCIRENTA
90110518510	GNB SUDAMERIS	AHORROS	OCCIRENTA
506-1949-013	CITIBANK COLOMBIA	AHORROS	OCCIRENTA
00083163-1	AV VILLAS	AHORROS	OCCIRENTA
012-211696-4	COLPATRIA	AHORROS	OCCIRENTA
00650-031753-9	DAVIVIENDA	AHORROS	OCCIRENTA
005-51167-9	HELM BANK	AHORROS	OCCIRENTA
039-06789-7	CORPBANCA	AHORROS	OCCIRENTA
309-00194-9	BBVA COLOMBIA	AHORROS	OCCIRENTA
24020700386	CAJA SOCIAL	AHORROS	OCCIRENTA
010503231513	BANCOOMEVA	AHORROS	OCCIRENTA

Esta certificación se expide a solicitud del cliente en la ciudad de Bogotá a los 15 días del mes de junio de 2022, con destino a la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTERRITORIO, NIT 899.999.316-1.**

Cordialmente,

Katherine Jimenez

KATHERINE JIMENEZ

Unidad de atención al consumidor financiero

Los Clientes de Fiduciaria de Occidente S.A. cuentan con un Defensor del Consumidor Financiero, quien da trámite gratuitamente a las quejas por posibles incumplimientos de las normas que rigen el desarrollo o ejecución de los servicios o productos que ella presta, o respecto de su calidad. También es vocero del Cliente ante los estamentos directivos de la Fiduciaria, lo cual implica la posibilidad de dirigirle recomendaciones, propuestas y peticiones sobre aquellos aspectos que puedan favorecer las buenas relaciones entre la Fiduciaria y sus Clientes. "Sólo es necesario indicar el motivo de la queja o recomendación, describir los hechos y los derechos que se consideren vulnerados e incluir la identificación y demás datos para contactar al Cliente y hacerle llegar la respuesta." El Defensor del Consumidor Financiero Principal es la doctora Lina María Zorro Cerón y su suplente es la doctora Bertha García Meza, podrá dirigirse a ellos a la dirección electrónica: defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co, o a Lzorro@bancodeoccidente.com.co, ó defensordelconsumidorfdo@fiduoccidente.com.co o a la Cra. 7 No. 71-52 Torre A Piso 1 Bogotá - Teléfono 7462060 Ext. 15318 y 15311 Fax 3121024 ó a cualquier oficina de Fiduoccidente, ó a cualquiera de las oficinas del Banco de Occidente, de lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3:00 p.m

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ISO 9001 icontec internacional Código SC 2821-1

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

RUT-CON EXPEDICIÓN MENOR A UN MES.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14818004460

(415)7707212489984(8020) 000001481800446 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ARCA - ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
AVENIDA CARRERA 28 37 38

42. Correo electrónico miguel.cardenas@grupoarca.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	6 0 1 2 4 4 2 9 0 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 2 0 8 1 4	4 2 9 0	1 9 9 2 0 8 1 4		7 1 2 0	7 4 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1	4	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 03 - 14 / 10 : 39: 43

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CARDONA PABON FEDERICO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818004460

(415)7707212489984(8020) **000001481800446 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	3	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 5	0 5
72. Número	2 3 5 7	0 7 5 3
73. Fecha	1 9 9 2 0 8 1 4	2 0 2 2 0 0 2 2 0
74. Número de notaría	3 0	7 3
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	1 9 9 2 0 9 0 4	2 0 2 2 0 0 2 2 7
77. No. Matrícula mercantil	0 0 5 1 4 2 1 9	0 0 5 1 4 2 1 9
78. Departamento	1 1	1 1
79. Ciudad/Municipio	4	4

Vigencia

80. Desde	2 0 1 2 0 4 2 6
81. Hasta	2 0 2 9 0 9 2 4

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	9 9	2 0 1 6 0 1 0 1		-
2	2 1	2 0 0 9 0 9 2 4		-
3	3 6	2 0 2 1 0 5 2 0		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818004460

(415)7707212489984(8020) **000001481800446 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	7 9 4 8 2 3 0 9		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CARDONA	PABON	FEDERICO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 9 1 1 2 0

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	7 9 7 0 2 7 4 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
MALAVER	ROJAS	CARLOS	MANUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818004460

(415)7707212489984(8020) **000001481800446 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 4 8 2 3 0 9		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
CARDONA	PABON	FEDERICO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 8 2 6	2 0 1 6 0 3 1 4

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	8 8 2 2 8 8 0 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
BORRERO	PABON	MATEO	

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 8 2 6	2 0 1 6 0 3 1 4

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudada 1 3	7 9 7 0 2 7 4 6		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MALAVER	ROJAS	CARLOS	MANUEL

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 0 9 0 9 2 6	

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	6 3 5 1 1 8 1 7		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
HERNANDEZ	SANZON	MARIA	ALEJANDRA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 6 0 3 1 4	

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
Cédula de Ciudadan 1 3	4 1 5 3 3 4 6 2		COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
MARTINEZ	GACHARNA	RAQUEL	AURORA

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
		2 0 1 4 0 2 0 2	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818004460

(415)7707212489984(8020) **000001481800446 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
8 0 0 1 7 3 7 6 8	1	Impuestos de Bogotá	3 2	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 1 2 5 3 9		7 4 4 5 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
MAYORGA	ALMEIDA	CARLOS	ALBERTO

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 1 1 5

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	7 9 5 0 5 7 2 1		8 0 4 0 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
CASCARDO	RINCON	HUGO	FRANCISCO

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento
2 0 1 6 0 1 1 5

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Estado de la Empresa o Persona

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14818004460

(415)7707212489984(8020) **000001481800446 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos de Bogotá 3 2	

Estado y beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 5 0 1 0 1		-
2		AAAA MM DD		-
3		AAAA MM DD		-
4		AAAA MM DD		-
5		AAAA MM DD		-
6		AAAA MM DD		-
7		AAAA MM DD		-
8		AAAA MM DD		-
9		AAAA MM DD		-
10		AAAA MM DD		-
11		AAAA MM DD		-
12		AAAA MM DD		-
13		AAAA MM DD		-
14		AAAA MM DD		-
15		AAAA MM DD		-
16		AAAA MM DD		-
17		AAAA MM DD		-
18		AAAA MM DD		-
19		AAAA MM DD		-
20		AAAA MM DD		-
21		AAAA MM DD		-
22		AAAA MM DD		-

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

PAGO DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL - PERSONAL MÍNIMO APROBADO.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78380772
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78380772
APELLLIDOS:	ARRIETA MONTERROZA	NOMBRES:	RONALD JAVIER
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7840088751	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	10/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	INTRA 01 - INTRADOMICILIARIAS

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD						ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 3.000.000	02																	231001-COLFONDOS	29	$ 2.900.000	$ 464.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 464.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	29	$ 2.900.000	$ 116.000	$ 0	$ 116.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.900.000		$ 201.900	29	$ 2.900.000	CCF16-COMFACOR	$ 116.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 897.900

Planilla Pagada

Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 43160977
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43160977		
APELLLIDOS:	CORREA CASTAÑO	NOMBRES:	MARCY ALEJANDRA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7838571168	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	65 - OFICINA MEDELLIN

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN									SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 4.673.760																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 4.673.760	$ 747.900	$ 23.400	$ 23.400	$ 0	$ 0	Normal	$ 794.700	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 4.673.760	$ 187.000	$ 0	$ 187.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 4.673.760		$ 325.300	30	$ 4.673.760	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 187.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.494.000

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 78039054
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	78039054		
APELLLIDOS:	CASTAÑO QUINTANA	NOMBRES:	JOSE STALIN		
CIUDAD/MUNICIPIO:	MEDELLIN	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA		
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:			
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO		
TIPO DE SALARIO:	FIJO				
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

PLANILLA No:	7838574612	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	10/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	27 - ARCA CARCELES

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.000.000																		230201-PROTECCION	30	$ 3.000.000	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 480.000	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 3.000.000	$ 120.000	$ 0	$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.000.000		$ 208.800	30	$ 3.000.000	CCF03-COMFENALCO ANTIOQUIA	$ 120.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 928.800

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 79533765
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	79533765
APELLLIDOS:	MARIN URIBE	NOMBRES:	GREGORIO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7838574612	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	10/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	27 - ARCA CARCELES

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 3.500.000																		231001-COLFONDO	30	$ 3.500.000	$ 560.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 560.000	EPS008-COMPENSA	30	$ 3.500.000	$ 140.000	$ 0	$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 3.500.000		$ 243.600	30	$ 3.500.000	CCF24-COMPENSAR	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 1.083.600

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1085294161
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740		
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS		
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL		
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES		
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI		

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1085294161
APELLLIDOS:	GRIJALBA BOLAÑOS	NOMBRES:	EMMA FERNANDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7839714191	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRACION

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.798.500																		230301-PORVENIR	30	$ 1.798.500	$ 287.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 287.800	EPS008-COMPENSA	30	$ 1.798.500	$ 72.000	$ 0	$ 72.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.798.500		$ 9.400	30	$ 1.798.500	CCF24-COMPENSAR	$ 72.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 441.200



Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 80192920
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901108740
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AC CRA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	80192920
APELLLIDOS:	FORERO ANAYA	NOMBRES:	CARLOS ANDRES
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7839714191	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRACION

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP					CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																									
$ 2.559.391														13-13				230301-PORVENIR	1	$ 85.314	$ 13.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 13.700	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 85.314	$ 3.500	$ 0	$ 3.500	14-11 - ARL SURA	1	$ 85.314		$ 0	1	$ 85.314	CCF24-COMPENSAR	$ 3.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 2.559.391																		230301-PORVENIR	29	$ 2.474.078	$ 395.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 395.900	EPS005-SANITAS S.A.	29	$ 2.474.078	$ 99.000	$ 0	$ 99.000	14-11 - ARL SURA	29	$ 2.474.078		$ 13.000	29	$ 2.474.078	CCF24-COMPENSAR	$ 99.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 627.600

Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1016065352
DESDE JUNIO 2022 HASTA JUNIO 2022

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	800173768
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA SA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	AVENIDA 28 # 37-38	TELÉFONO:	2442900
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1016065352
APELLLIDOS:	SANCHEZ PEREZ	NOMBRES:	BRYAN ALFONSO
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO DE SALARIO:	FIJO		
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

PLANILLA No:	7838573241	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	mayo - 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	junio - 2022	FECHA DE PAGO:	08/06/2022	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	ST 01 - SANTA TERESITA

	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																	PENSIÓN								SALUD					ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																								
$ 1.500.000												25-26						230301-PORVENIR	2	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS008-COMPENSA	2	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-11 - ARL SURA	2	$ 100.000		$ 0	2	$ 100.000	CCF24-COMPENSAR	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.500.000												27-27						230301-PORVENIR	1	$ 33.334	$ 5.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 5.400	EPS008-COMPENSA	1	$ 33.334	$ 1.400	$ 0	$ 1.400	14-11 - ARL SURA	1	$ 33.334		$ 0	1	$ 33.334	CCF24-COMPENSAR	$ 1.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
$ 1.500.000																		230301-PORVENIR	27	$ 1.350.000	$ 216.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 216.000	EPS008-COMPENSA	27	$ 1.350.000	$ 54.000	$ 0	$ 54.000	14-11 - ARL SURA	27	$ 1.350.000		$ 94.000	27	$ 1.350.000	CCF24-COMPENSAR	$ 54.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO:	$ 450.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

Entregado por: _____

Recibido por: _____

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

PARAFISCALES (REVISOR FISCAL)

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá, 08 de julio de 2022

Yo, **CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA**, identificado con cedula de ciudadanía No 79512539 de BOGOTA y tarjeta profesional No 74455-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ARCA-ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A.** identificada con Nit 800.173.768-1, ,manifiesto que dicha empresa ha cumplido y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del Sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Cordialmente,



CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA
C.C. 79.512.539 de BOGOTA
Revisor Fiscal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0A97329650AA5C1C

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO MAYORGA ALMEIDA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79512539 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 74455-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79512539

MAYORGA ALMEIDA
APELLIDOS

CARLOS ALBERTO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-MAY-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

29-JUL-1988 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500101-42094053-M-0079512539-20020122 04434 02022A 01 114495920

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



74455-T

CARLOS ALBERTO
MAYORGA ALMEIDA
C.C. 79512539
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 22/09/2000
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA

Presidente

83087

CARVAJAL S.A.

05/2000-24469

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

079512539

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

PANTALLAZO PLATAFORMA SECOP II, CARGUE DE INFORME MENSUAL.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total de la factura	Estado	
Pago 001	100161	29 días de tiempo transcurrido *(22/06/2022 11:28:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	-	16.198.345,05 COP	Enviado a la Entidad Estatal	Detalle

Crear

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	2022.04.26 Acta de inicio Contrato de interventoría 2220587- ARCA.pdf	2022.04.26 Acta de inicio Contrato de interventoría 2220587- ARCA.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 1.pdf	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 2.pdf	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 3.pdf	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 4.pdf	Informe No. 1 Mes de Mayo 2022 Parte 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 1.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 1.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 2.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 2.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 3.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 3.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 4.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 4.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle
☐	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 5.pdf	Informe 2 Mes de Junio 2022 parte 5.pdf	Proveedor	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

APROBACIÓN INFORME MENSUAL POR PARTE DE LA SUPERVISIÓN.

Bogotá
Av. 28 # 37-38
PBX: (571) 244-2900

Medellín
Cra. 55 # 40A-20, Of. 1107
PBX: (574) 381-6326

Barranquilla
Cra. 23B # 81-12, Piso 2, Of. 28
PBX: (575) 378-5238

Miami
FLY 53876 Corosito INC.
1601 NW. 82 Avenue
Doradal, Florida, 33191

Consejo Iberoamericano de Diseño, Ciudad y Construcción Accesible
cidcca
MIEMBRO ACTIVO

20222200131641

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado No.: 20222200131641

Pública ☐ **Pública Reservada** ☐ **Pública Clasificada** ☐

Bogotá D.C, 19-07-2022

Ingeniera
Marcy Alejandra Correa
Directora de Interventoría
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA S.A
Interventoría del Programa de Conexiones Intradomiciliarias – Córdoba, Bolívar
Carrera 28 # 37 -38
luisa.morales@grupoarca.com.co marcy.correa@grupoarca.com.co
Bogotá D.C

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Referencia: Contrato de Interventoría No. 2220587 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

.

Asunto: Aprobación Informe mensual de Interventoría No. 2, correspondiente al mes de Junio (01 al 30 de junio de 2022)

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, acusamos recibo de la siguiente información:

- Comunicación ARCA-INT/ENT276-GER-064-22 con asunto; "Entrega Informe Mensual No. 2" con radicado EN-Territorio No. 20224300254782 del 08 de julio de 2022.
- Comunicación ARCA-INT/ENT276-GER-068-22 con asunto; "Subsanación Entrega Informe Mensual No. 2" con radicado ENTerritorio No. 20224300269362 del 19 de julio de 2022.

Mediante los cuales, la interventoría remitió a la Entidad el informe mensual No.1 correspondiente al mes de Junio (01 al 30 de junio de 2022) y atención a las observaciones informadas por la supervisión en correo electrónico del 12 de julio de 2022. Así las cosas, indicamos que una vez dicho informe mensual ajustado fue revisado por parte de la supervisión

designada por ENTerritorio, se evidencia que este atendió en su totalidad las observaciones presentadas y; en consecuencia, es aprobado.

Cordialmente,

Ing. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente de Unidad
Grupo de Desarrollo de Proyectos

Ing. CARLOS ANDRES BRAVO
Gerente Contrato Interadministrativo

KAROL YULIETH JAVELA PEREZ
Supervisora

LINA PATRICIA OTALVARO LOPEZ
Supervisora social

Anexo: F-GG-07 "APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA"

Preparó: Karol Yulieth Javela Pérez
Revisó: Juan David Londoño Giraldo-Coordinador Contrato Interadministrativo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co
@ENTerritorio @enterritorioco @ENTerritorioCo @ENTerritorioCo

ALCANCE DE INTERVENCIÓN DEFINITIVO

Alcance de Intervención definitivo Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 31/07/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001		Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00		
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Adecuacion	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Adecuacion	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Adecuacion	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Adecuacion	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Adecuacion	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Adecuacion	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Adecuacion	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Adecuacion	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Adecuacion	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Adecuacion	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Adecuacion	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Adecuacion	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Adecuacion	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Adecuacion	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	TERMINADA
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	TERMINADA
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	TERMINADA
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	TERMINADA
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	TERMINADA
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	TERMINADA

SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	**TERMINADA**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	65%	Caseta T3	$8.332.036,11	$5.415.823,47	14/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	65%	Caseta T3	$7.656.034,05	$4.976.422,13	21/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	65%	Caseta T3	$8.247.304,21	$5.360.747,74	21/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	65%	Adecuacion	$7.074.492,71	$4.598.420,26	21/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	65%	Adecuacion	$7.465.862,82	$4.852.810,83	21/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	65%	Adecuacion	$3.585.305,08	$2.330.448,30	21/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	65%	Caseta T3	$8.172.428,90	$5.312.078,79	21/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	65%	Adecuacion	$6.098.594,42	$3.964.086,37	21/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	45%	Adecuacion	$6.744.749,39	$3.035.137,23	22/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	45%	Adecuacion	$6.901.938,50	$3.105.872,33	23/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	45%	Caseta T4	$9.444.985,92	$4.250.243,66	24/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	45%	Adecuacion	$6.509.744,54	$2.929.385,04	25/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	35%	Adecuacion	$7.557.018,99	$2.644.956,65	26/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	35%	Adecuacion	$5.519.347,12	$1.931.771,49	27/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	35%	Adecuacion	$8.137.626,09	$2.848.169,13	28/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	35%	Adecuacion	$6.566.494,56	$2.298.273,10	29/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	35%	Caseta T2	$7.970.674,94	$2.789.736,23	30/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	15%	Adecuacion	$8.247.586,36	$1.237.137,95	30/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	15%	Adecuacion	$7.990.185,62	$1.198.527,84	30/06/2022	**EN EJECUCION**
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	15%	Adecuacion	$6.954.066,54	$1.043.109,98	30/06/2022	**EN EJECUCION**

ACTAS DE CONCERTACIÓN PCI009

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ELISA REYES VERGARA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22854464.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 10 4A-51**identificado con el código No. **B-C-SM-MZ31-VE-031**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **12** mes **MAYO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: ELISA REYES VERGARA.
C.C.22854464.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **FRANCISCO MIGUEL CABARCAS DE LA HOZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **85485870** de **PLATO - MAGDALENA** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 11 4A - 70**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ87-VE-124**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO MIGUEL CABARCAS DE LA HOZ
C.C. 85485870

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **SILVIA ROSA ANAYA LEGUIA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22853870.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ45-VE-033**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: SILVIA ROSA ANAYA LEGUIA.
C.C.22853870.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ELIANA ESTHER VERGARA RODRIGUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22855356.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 10 CRA 6-35** , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ56-VE-058**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: ELIANA ESTHER VERGARA RODRIGUEZ.
C.C.22855356.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ISIDRO MANUEL HENAO ESCOBAR,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73316151.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 9 6-66**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ56-VE-137**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

Isidro Henao E.
NOMBRE BENEFICIARIO: ISIDRO MANUEL HENAO ESCOBAR.
C.C.73316151.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **DEIBER DE JESUS MARTINEZ PUERTA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73316659.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 10 6-12** , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ55-VE-036**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

Deiber Martinez
NOMBRE BENEFICIARIO: DEIBER DE JESUS MARTINEZ PUERTA.
C.C.73316659.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **JHON JAIRO SANES VALETH,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73316748.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ33-VE-194**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **Julio** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: JHON JAIRO SANES VALETH.
C.C.73316748.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **IGNACIA MARIA CRUZ ROMERO** identificado con cédula de ciudadanía No. **22853408** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CR 8 CL 8 - 40**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ-VE87-180**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: IGNACIA MARIA CRUZ ROMERO
C.C. 22853408

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ANA AYDEE MEDINA DE URIBE,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22853289.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 10 7 - 2**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ-VE145-160**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

Ana ayde Medina
NOMBRE BENEFICIARIO: ANA AYDEE MEDINA DE URIBE.
C.C.22853289.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **LUIS ROBERTO MERCADO TORRES,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73315487.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 11 7A - 3** identificado con el código No. **B-C-SM-MZ145-VE-044**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **27** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ROBERTO MERCADO TORRES.
C.C.73315487.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **JORGE ISAAC GONZALEZ CRUZATE,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73316344.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 2 CRA 4-299**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ77-VE-092**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: JORGE ISAAC GONZALEZ CRUZATE.
C.C.73316344.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ROSARIO ISABEL CASERES ALVAREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22853794.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ55-VE-060**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **El beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**
7. **La vivienda esta habitada por una persona con discapacidad o movilidad reducida, por lo tanto se hace necesario una unidad sanitaria tipo 4.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: ROSARIO ISABEL CASERES ALVREZ.
C.C.22853794.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **YARINA ISABEL DE ANGEL PADILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. **22855582** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 5 - 50**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ47-VE-112**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

x yarina de angel Padilla
NOMBRE BENEFICIARIO: YARINA ISABEL DE ANGEL PADILLA
C.C. 22855582

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ELIZABETH SERRANO OLANO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **1049453389.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 10 CRA 6-53** , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ56-VE-059**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: ELIZABETH SERRANO OLANO.
C.C.1049453389.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ELISA ESTHER OCHOA RIVERA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22853843.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ84-VE-175**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **Julio** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: ELISA ESTHER OCHOA RIVERA.
C.C.22853843.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **FELIX MANUEL RIVERA BALLESTA**, identificado con cédula de ciudadanía No. **3831482,** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario ( ) o arrendatario (**X**), del inmueble ubicado en la dirección **CL 8 CR 6 - 27,** identificado con el código No. **B-C-SM-MZ58-VE-107**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: FELIX MANUEL RIVERA BALLESTA
C.C. 3831482.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ONASIS DE LA CRUZ PEREZ MARTINEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73316850.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CRA 6 CL 11-27,** identificado con el código No. **B-C-SM-MZ89-VE-082**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**
7. **La vivienda esta habitada por una persona con discapacidad o movilidad reducida, p por lo tanto se hace necesario una unidad sanitaria tipo 4.**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: ONASIS DE LA CRUZ PEREZ MARTINEZ.
C.C.73316850.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ALFREDO JOSE ESCOBAR HERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **73315246** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 CR 5A - 74**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ47-VE-110**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: ALFREDO JOSE ESCOBAR HERNANDEZ
C.C. 73315246

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **NILSON RAFAEL DE LA ROSA VASQUEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73190803.** de **CARTAGENA- BOLÍVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CRA 8 CL 7-59** , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ76-VE-076**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

Nilson De la Rosa
NOMBRE BENEFICIARIO: NILSON RAFAEL DE LA ROSA VASQUEZ.
C.C.73190803.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **LUIS ALFONSO HENAO ESCOBAR,** identificado con cédula de ciudadanía No. **3831589.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 6 CR 7 - 22** , identificado con el código No. **B-C-SM-MZ69-VE-086**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

Luis Henao E.
NOMBRE BENEFICIARIO: LUIS ALFONSO HENAO ESCOBAR.
C.C.3831589.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **FRANCISCO JOSE MEDINA CAUSADO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **909454.** de **EL CARMEN DE BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 8 CR 7 - 65**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ84-VE-164**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: FRANCISCO JOSE MEDINA CAUSADO.
C.C.909454.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **LILIA GUISADO DE GALVAN,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22853469.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 CRA 8-29**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ77-VE-089**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

Lilia Guisado de Galvan
NOMBRE BENEFICIARIO: LILIA GUISADO DE GALVAN.
C.C.22853469.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MEDARDO MANUEL TORRES CANTILLO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73316015.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CRA 8 CL 7-512**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ76-VE-093**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: MEDARDO MANUEL TORRES CANTILLO.
C.C.73316015.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **SEGUNDO RAFAEL CARDENAS DIAZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73315437.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 6 CRA 8-16**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ77-VE-091**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: SEGUNDO RAFAEL CARDENAS DIAZ.
C.C.73315437.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ARELVIS ESTHER TORRES CANTILLO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **39090314.** de **PLATO - MAGDALENA,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 6 CRA 8-44**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ76-VE-096**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: ARELVIS ESTHER TORRES CANTILLO.
C.C.39090314.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MOISES JOSE VERGARA VEGA,** identificado con cédula de ciudadanía No. **3831916.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CRA 7 CL 7 - 75** identificado con el código No. **B-C-SM-MZ68-VE-097**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **27** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

x Moisés Vergara V
NOMBRE BENEFICIARIO: MOISES JOSE VERGARA VEGA.
C.C.3831916.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MELISSA PAOLA DURANGO HERNANDEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **0** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 11 4A - 29**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ30-VE-126**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: MELISSA PAOLA DURANGO HERNANDEZ
C.C. 0

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **URIEL JOSE BENITEZ VALETH** identificado con cédula de ciudadanía No. **73315659** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 5 CR 2 - 93**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ59-VE-099**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

x Uriel Jose Benitez V
NOMBRE BENEFICIARIO: URIEL JOSE BENITEZ VALETH
C.C. 73315659

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **DORGY MARGOTH VILLAMIZAR PADILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. **22854629** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CR 5A CL 10 - 32**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ30-VE-120**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: DORGY MARGOTH VILLAMIZAR PADILLA
C.C. 22854629

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **JOAQUIN JENITH ANAYA CABALLERO** identificado con cédula de ciudadanía No. **73315081** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 CR 6 - 35**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ59-VE-102**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **01** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: JOAQUIN JENITH ANAYA CABALLERO
C.C. 73315081

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **PETRONA ISABEL MEDINA DE CRUZATE** identificado con cédula de ciudadanía No. **22854084** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 8 CR 5A - 1**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ47-VE-103**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: PETRONA ISABEL MEDINA DE CRUZATE
C.C. 22854084

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MANUEL DEL CRISTO BOHORQUEZ ALVAREZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **3831621.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 9 # 7 - 53**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ67-VE-133**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **28** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: MANUEL DEL CRISTO BOHORQUEZ ALVAREZ.
C.C.3831621.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **TEOTISTA HORTENSIA ESCOBAR MARTINEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. **22853685** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 8 CR 5A - 23**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ47-VE-104**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

x Teotista Escobar M.
NOMBRE BENEFICIARIO: TEOTISTA HORTENSIA ESCOBAR MARTINEZ
C.C. 22853685

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ELVIDA NAVARRO NAVARRO** identificado con cédula de ciudadanía No. **33204357** de **MAGANGUE** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CR 6A 11 - 20**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ89-VE-151**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

x Elvida Navarro
NOMBRE BENEFICIARIO: ELVIDA NAVARRO NAVARRO
C.C. 33204357

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MARGARITA LUCIA NARVAEZ SEVILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. **22856586** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 CR 5A - 50**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ47-VE-111**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

X
NOMBRE BENEFICIARIO: MARGARITA LUCIA NARVAEZ SEVILLA
C.C. 22856586

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MAIRA SOL ROSALES QUIROZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22855489.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 10 KR 7**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ145-VE-157**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE. **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: MAIRA SOL ROSALES QUIROZ.
C.C.22855489.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **JESIE DEL SOCORRO ESTRADA PALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía No. **22856754** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 KR 5A - 22 APTO 101**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ47-VE-113**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

x Jesie Estrada Palencia
NOMBRE BENEFICIARIO: JESIE DEL SOCORRO ESTRADA PALENCIA
C.C. 22856754

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MARTINA MARIA ESTRADA PALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía No. **22854513** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 CR 5 - 20**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ47-VE-114**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

Martina Estrada
NOMBRE BENEFICIARIO: MARTINA MARIA ESTRADA PALENCIA
C.C. 22854513

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MARIS LUZ JULIO VERGARA** identificado con cédula de ciudadanía No. **45523464** de **CARTAGENA-BOLÍVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CR 8 CL 6 - 23**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ-VE-179**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: MARIS LUZ JULIO VERGARA
C.C. 45523464

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ELSA REGINA ORTEGA DE GUISADO** identificado con cédula de ciudadanía No. **22854219** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 KR 5A - 10**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ47-VE-115**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: ELSA REGINA ORTEGA DE GUISADO
C.C. 22854219

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **JUAN ALVIS VERGARA** identificado con cédula de ciudadanía No. **3831520** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CR 4A CL 8 - 39**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ-VE32-144**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: JUAN ALVIS VERGARA
C.C. 3831520

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **DIONISIA MARIA BOHORQUEZ DURAN,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22853588.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 8 4 - 49**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ34-VE-119**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: DIONISIA MARIA BOHORQUEZ DURAN.
C.C.22853588.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **JAIDER ANTONIO SENCIO BARRIOS,** identificado con cédula de ciudadanía No. **73317318.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 8 # 3 - 4**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ21-VE-118**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **03** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: JAIDER ANTONIO SENCIO BARRIOS.
C.C.73317318.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **OSCAR ALFREDO TORRES CANTILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. **73315785** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 7 8 - 30**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ76-VE-153**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

x
NOMBRE BENEFICIARIO: OSCAR ALFREDO TORRES CANTILLO
C.C. 73315785

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **AMALFI ESTHER NIETO REALES** identificado con cédula de ciudadanía No. **22855136** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 11 4A - 69**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ30-VE-121**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

Amalfi Nieto R
NOMBRE BENEFICIARIO: AMALFI ESTHER NIETO REALES
C.C. 22855136

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **ARGEMIRO ENRIQUE ORELLANO CARDENAS,** identificado con cédula de ciudadanía No. **3831867.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (X) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 12 7A - 41,** identificado con el código No. **B-C-SM-MZ-VE91-171**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: ARGEMIRO ENRIQUE ORELLANO CARDENAS.
C.C.3831867.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **RODRIGO RAFAEL TORRES CASERES** identificado con cédula de ciudadanía No. **73316822** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 11 4A - 59**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ30-VE-122**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

x Rodrigo Torres C.
NOMBRE BENEFICIARIO: RODRIGO RAFAEL TORRES CASERES
C.C. 73316822

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **MARIA BERNARDA MARTINEZ CASTILLO,** identificado con cédula de ciudadanía No. **22854421.** de **CÓRDOBA - BOLIVAR,** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTÍN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 11 4A - 45**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ30-VE-123**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. **el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias**
2. **El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes**
3. **El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Minimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas**
4. **El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial**
5. **El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,**
6. **El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).**

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **25** mes **JULIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: **OSWALDO GARZON RIOS.**

NOMBRE BENEFICIARIO: MARIA BERNARDA MARTINEZ CASTILLO.
C.C.22854421.

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: **RONAL BLANCO**

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: **RONALD ARRIETA.**

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **JOSE FRANCISCO VERGARA TORRES** identificado con cédula de ciudadanía No. **73317470** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 11 KR 4A - 19**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ3O-VE-125**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

JOSEVERGRARO-
NOMBRE BENEFICIARIO: JOSE FRANCISCO VERGARA TORRES
C.C. 73317470

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.

La vivienda y el agua son de todos | Minvivienda

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

PCI-009

ACTA DE CONCERTACION PARA LA INTERVENCIÓN PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

El suscrito **FELIPE MANUEL VERGARA VILLA** identificado con cédula de ciudadanía No. **3831622** de **CÓRDOBA - BOLIVAR** con domicilio en la ciudad de **CÓRDOBA - BOLIVAR** en el barrio **SAN MARTIN**, en su calidad de propietario (**X**) o arrendatario ( ), del inmueble ubicado en la dirección **CL 11 4A - 32**, identificado con el código No. **B-C-SM-MZ87-VE-127**, recibe el beneficio en las condiciones dadas, comprometiéndose a realizar las obras relacionadas a continuación.

COMPROMISO DEL BENEFICIARIO

1. el beneficiario se compromete a mantener los espacios de intervención, sin objetos que obstaculicen las actividades constructivas por parte del Consorcio antes y durante la ejecución del programa de conexiones Intradomiciliarias
2. El beneficiario se Compromete a NO realizar Construcciones, mantenimientos, y / o mejoramientos de la vivienda Durante el tiempo de Intervención por parte del Consorcio Construredes
3. El beneficiario y cada uno de los miembros del núcleo familiar, se compromete a aplicar los protocolos Mínimos de Bioseguridad en cada una de las etapas del proyecto Conexiones Intradomicialirias, es decir durante el diagnostico e intervención Constructivas, así mismo estaré en la Obligación de aplicar autocuidado necesario para no interferir en las actividades Constructivas
4. El beneficiario se Compromete a recibir los materiales provenientes del Consorcio y mantenerlos en su custodia hasta el final de la intervención, de igual forma el material recibido no podrá ser utilizado para otros fines constructivos que no se encuentren contemplados en el diagnostico Inicial
5. El beneficiario se compromete a realizar la entrega del material restante de los procesos constructivos al consorcio Construredes,
6. El beneficiario se compromete a Recibir, cuidar y mantener cada una de las intervenciones realizadas por el Contratista, de igual forma firma el formato de recibo a satisfacción (PCI- 014).

La presente acta es firmada por aquellos que intervinieron en la visita de recibo el día **06** mes **JUNIO** del año **2022**.

Vo.Bo. PROFESIONAL DE DIAGNOSTICO
NOMBRE: OSWALDO GARZON RIOS.

NOMBRE BENEFICIARIO: FELIPE MANUEL VERGARA VILLA
C.C. 3831622

Vo.Bo. RESIDENTE DE OBRA
NOMBRE: RONAL BLANCO.

Vo.Bo. RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NOMBRE: RONALD ARRIETA.

Se anexa registro fotográfico.