MUNICIPIO DE NEIVA

DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO:	CONSTRUCCIÓN VALLAS DE PROTECCIÓN PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA
CONTRATISTA:	LIBARDO CONDE LASSO
INTERVENTOR:	Ing. JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA
SUPERVISOR	LILIANA MARÍA OCAMPO MARTÍNEZ
FECHA DE INICIO	10 De Septiembre de 2018
PLAZO INICIAL	Dos (02) meses, contados a partir del acta de inicio sin superar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil dieciocho (2018).
PLAZO FINAL	Dos (02) meses
ACTA DE SUSPENSIÓN1	13 De Septiembre de 2018
FECHA TERMINACION	27 de Noviembre de 2018

CONTRATO No.	1061 de 2018
VR CONTRATO INICIAL:	$ 353.386.558,75
VR. ANTICIPO (0%)	$ 0
VR.MODIFICACION	$ 353.386.558,75
VR. VIGENTE:	$ 353.386.558,75
VR. EJECUTADO	$ 353.386.375,63
ACTA DE REINICO	2 de octubre de 2018
VR. PRESENTE ACTA	$ 38.622.460,63

ACTA DE RECIBO DE OBRA

ACTA No. 3 — **Parcial** — **Final** X

Hoja 1 **de** 2

	Mes	Día	Año
Fecha Acta	11	27	2018

		CANTIDADES CONTRATADAS				CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS							
		CONDICIONES VIGENTES				ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA (final)		ACUMULADAS	
ITEM	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANT**	**Vr.UNIT**	**V. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANTIDAD**	**VR. TOTAL**	**CANT**	**VALOR**
1	**PRELIMINARES**												
1.02	Demolición de placa de piso concreto hasta - e=0.12 m., incluye retiro en sitio autorizado	M2	14	13.857,00	193.998,00	12,00	166.284,00	2,00	27.714,00			14,00	193.998,00
1.02	Demolición de muro en mampostería. Incluye retiro y bote de escombros a escombrera autorizada.	M2	10	11.252,00	112.520,00	10,00	112.520,00	0,00	0,00			10,00	112.520,00
1.03	Desmonte cerramiento en malla eslabonada existente incl. malla, tubería, muro y cimentación a todo factor con bote de material en sitio autorizado	M	193	8.006,00	1.545.158,00	193,00	1.545.158,00					193,00	1.545.158,00
1.04	Desmonte y traslado a Parque La Rebeca de canchas existentes, incl. demolición concreto, resane y transporte estructuras	UN	2	51.578,00	103.156,00	2,00	103.156,00					2,00	103.156,00
2	**VALLAS DE PROTECCIÓN**												
2.01	Excavación manual sin clasificar – incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	63	31.047,00	1.955.961,00	58,00	1.800.726,00	5,00	155.235,00	7,65	237.509,55	70,65	2.193.470,55
2.02	Suministro y construcción de concreto ciclópeo cimentación: 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 PSI	M3	15	253.345,00	3.800.175,00	11,00	2.786.795,00	4,00	1.013.380,00	3,07	777.769,15	18,07	4.577.944,15
2.03	Suministro y Construcción de zapatas en concreto de 3.000 PSI de 0,60X0,60X0,60 m	M3	31	484.299,00	15.013.269,00	18,00	8.717.382,00	13,00	6.295.887,00	4,40	2.130.915,60	35,40	17.144.184,60
2.04	Suministro y Construcción de viga de amarre en concreto de 3.000 PSI de 0,20X0,20m, incluye Formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	369	43.975,00	16.226.775,00	248,00	10.905.800,00	121,00	5.320.975,00	10,00	439.750,00	379,00	16.666.525,00
2.05	Suministro e instalación Acero de refuerzo 60.000 PSI para estructuras de 1/2" y 3/8"	KG	4.310,00	3.432,00	14.791.920,00	2.900,00	9.952.800,00	1.410,00	4.839.120,00	827,00	2.838.264,00	5.137,00	17.630.184,00
2.06	Suministro y Construcción de columneta en concreto de 3.000 PSI de 0,20X0,20m, incluye Formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M	34	45.903,00	1.560.702,00			34,00	1.560.702,00	2,00	91.806,00	36,00	1.652.508,00

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDADES CONTRATADAS CONDICIONES VIGENTES				CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS ACTA PARCIAL No. 1		ACTA PARCIAL No. 2		PRESENTE ACTA (final)		ACUMULADAS	
		UNIDAD	CANT	Vr.UNIT	V. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANT	VALOR
2.07	Suministro y construcción Alfajia en concreto 2500 PSI ancho 0.30 m terminado liso, espesor 0.10 m, a dos aguas, con gotero. Según diseño.	M	177	39.845,00	7.052.565,00			167,60	6.678.022,00	7,00	278.915,00	174,60	6.956.937,00
2.08	Suministro y construcción muro en ladrillo prensado macizo a la vista de 24.5x12x5.5 cm. Incluye mortero 1:4 y dilataciones de 1.0 cm.	M2	95	76.222,00	7.241.090,00			95,00	7.241.090,00			95,00	7.241.090,00
2.09	Suministro y Construcción losa e = 0.08 m en concreto 2.500 psi.	M2	8	34.707,00	277.656,00	8,00	277.656,00	8,00	277.656,00			16,00	555.312,00
2.10	Suministro y construcción valla de protección en varilla 1/2": tubo 3"x2 mm estructural, tubo 1 1/2"x 2.0 mm AN, ángulo 1 1/4"x3/16", platina 1 1/4"x1/8", varilla lisa 1/2", soldadura 6010 fusión materiales. Incl. anticorrosivo, esmalte. S/diseño.	M2	2.014,00	99.864,00	201.126.096,00	1.046,00	104.457.744,00	685,00	68.406.840,00	218,30	21.800.311,20	1.949,30	194.664.895,20
2.11	Suministro e instalación apoyo para valla de protección: tubo estructural 3" cal 3mm, incl. anticorrosivo, esmalte y soldadura.	M	180	37.149,00	6.686.820,00			170,00	6.315.330,00	22,00	817.278,00	192,00	7.132.608,00
2.12	Suministro e instalación de porterías para cancha de fútbol en tubo estructural de ø 4" cal 2.0 mm medidas reglamentarias (4,00X2,30 m) incl. tubos frontales en ø 1 1/2" cal 14. Incluye zapatas 0.40x0.40x0.50 m	UN	2	636.777,00	1.273.554,00					2,00	1.273.554,00	2,00	1.273.554,00
2.13	Suministro e instalación de porterías para cancha de fútbol en tubo estructural de ø 4" cal 2.0 mm medidas reglamentarias (7,32X2,44 m) incl. tubos frontales en ø 1 1/2" cal 14. Incluye zapatas 0.40x0.40x0.50 m	UN	2	720.260,00	1.440.520,00			2,00	1.440.520,00			2,00	1.440.520,00
2.14	Suministro y aplicación Pintura vinilo resistente a intemperie, incluye limpieza y resanes con estuco. Tres manos.	M2	190	7.848,00	1.491.120,00			100,00	784.800,00	3,00	23.544,00	103,00	808.344,00
2.15	Suministro y aplicación Pintura vinilo Gris basalto resistente a intemperie a tres manos.	M2	104	7.848,00	816.192,00			80,00	627.840,00	24,00	188.352,00	104,00	816.192,00
	COSTOS DIRECTOS				$ 282.709.247,00		$ 140.826.021,00		$ 110.985.111,00		$ 30.897.968,50		$ 282.709.100,50
	COSTOS INDIRECTOS A.I.U 25%				$ 70.677.311,75		$ 35.206.505,25		$ 27.746.277,75		$ 7.724.492,13		$ 70.677.275,13
	VALOR TOTAL CONTRATADO				$ 353.386.558,75		$ 176.032.526,25		$ 138.731.388,75	10,93%	$ 38.622.460,63	99,9999%	$ 353.386.375,63
	MENOS A MORTIZACION DE ANTICIPO VR. TOTAL:									0,0%	$ -		
	VALOR A GIRAR:									10,93%	$ 38.622.460,63		

VALOR A GIRAR: **TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON 63/100 MCTE.**

LIBARDO CONDE LASSO
Contratista

Ing. JAIRO RODRÍGUEZ BOCANEGRA
Apoyo Técnico, Administrativo Y Financiero a la Supervisión SDR

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldiamonteria.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Montería