BITACORA CONTRATO 1061 de 2018

Octubre 2/2018 se da Inicio Formal a las obras objeto del contrato.

Octubre 3 de 2018, se realiza visita al barrio Vicente Araujo se socializa con la comunidad, Junta Comunal y el señor JOSE TOVAR Veedor contrato.

Octubre 4 de 2018, se realiza Replanteo barrio Vicente Araujo, Se da comienzo a la excavacion Porteria sur, excavacion de 20 cm a 25 cms. de ancho por 40 cms de Altura y ZAPATAS cada 3mts de 0,60*0,60*0,80 incluida los 20 cms de la viga.

10 octubre de 2018 Iniciamos construccion de Zapatas, Instalaciones de Pedestalos o columnetas. y colocacion de Tuberia de ϕ3" para soporte de Vallas.

11 Octubre. de 2018. Se realiza consulta al apoyo de la supervision ya que la Vecduria Solicita que se le deje Instalado un Porton para cuando se necesite entrar vehiculo de la electrificadora para realizar Mantenimiento al alumbrado. de / campo Deportivo., se da Inicio. a la construccion de la Viga.

Recibido

12 de Octubre de 2018. se tiene que retirar. algun hierro de las Vigas. Porque nuevamente la lluvia causo desprendimiento de / talud y llena el espacio de la viga. y se retira todo este material.

Mardon

18 octubre de 2018. Se instalan Pedestales y Tubería Ø 3". y continuacion de excavacion Polideportivo Villa urbe.

19 Octubre. de 2018.

Se construye la viga cimiento en su Totalidad.

20 Octubre. de 2018

Se continua con la excavacion en el Polideportivo barrio Villa urbe.
Surge algun contratiempo en relacion a que el Vecino no quiso dejar hacer la brecha costado Norte, alegando que la Valla debe quedar en Forma diagonal y no Paralela. al polideportivo
- Tambien se retira malla existente y se demuele cimiento existente.

22 Octubre. de 2018 Se da Inicio a la construccion de ciclopeo Viga amarre y construccion de zapatas y su respectivo Pedestales para el anclamiento de la Tubo ria

Wellington Ramon.

Jean Pinel

27 de octubre /2018 Se instala malla Polideportivo barrio San Carlos.

A si como tambien continuamos con el retiro de malla y excavacion en el barrio Bonilla.

29 Octubre /2018 Se da Inicio a la instalacion de la malla Polideportivo Villa Orbe y campo barrio Vicente Araujo

Ing William

30 Octubre /2018.

Se instalan Valla. Otro Modelo de Valla en el barrio Vicente Araujo y continuamos con el barrio Villa Orbe - Y Demoliendo y construccion de brecha. Sitio de Portones.

Habiendo concluido contratista.

Ing William Ramon Residente

Maudeen

5 Noviembre de 2018

Se funden dados de Tras porteria lado del Consejo y continuamos con Trabajos en la Otra Portaria, se continua con la fundicion de la viga, Porterias barrio villa urba.

6 Nov/2018

Se Terminan las vigas y zapatas barrio villaurba Se realiza EXCAVACION portaria norte Canjo barrio Bonilla

7 Noviembre de 2018

las obras de construccion de zapatas, con cato ciclopeo y viga cimiento quedan lista Para continuar con instalacion de valla, en el barrio Bonilla se realizan los dados y anclaje de Tuberia de las dos Porterias.

8 Noviembre de 2018

Queda lista Valla Polideportivo Jan carlos. Pintada y Terminada toda la Soldadura Polideportivo Vicente araujo queda Terminada instalacion Vallas costado sur

14 Noviembre de 2018

Se Procede a realizar retoques y Pintura que Completamente terminada las obras de este frente de Trabajo

barrio Bonilla se funden Vigas en los costado de las canchas.

- Continuamos con la demolicion de los cimientos del lateral de oriente

15 Noviembre de 2018

- fundimos Hierro en ladrillo a la vista dos caras Carramiento costado Norte Frente al Consejo. Barrio Bonilla.
- Demolemos brecha costado occidente barrio Bonilla.

16 de Noviembre de 2018

continuamos con construccion de muro a la vista costado Norte barrio Bonilla.

Instalamos Tuberia. Ø3" costado occidente.

Del Campo

Noviembre 21 de 2018

Se termina la instalacion de hierros costado cancha frente al consejo y la del frente. tambien alfagias de las dos canchas como tambien se instala la totalidad de las valla frente al consejo.

Pendiente

22 Noviembre de 2018

continuamos con la instalacion de valla costado oriental de la cancha como tambien terminamos hierro a la vista y alfagia en este costado se da ultimos retoques de pintura vicente arango

Pendiente

23 Noviembre de 2018.

se termina la instalacion de la valla costado occidental, se instalan 8 modulos en ladrillo a la vista h=50cm. A si mismo instalamos esta longitud de 8 modulos en valla dos niveles

L.

24 Noviembre de 2018.

se hace la terminacion de la instalacion de ladrillo a la vista como tambien la alfagia de 15 modulos.

L.

25 Noviembre de 2018

se insta todo la Alfagia y las vallas quedando pendiente solamente 4 modulos

Marden