GNG Ingeniería S.A.S.	INFORME SEMANAL	CODIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		2	7/05/2018	24/11/2021

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	134 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.				
SEMANA No.	2	DEL	30/05/2022	AL	5/06/2022
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	14	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	Interventor	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
Contrato No.	133 DE 2022	Contrato No.	134 DE 2022
Fecha de suscripción del contrato	5/05/2022	Fecha de suscripción del contrato	5/05/2022
Valor inicial	$ 43.322.137.680,00	Valor inicial	$ 1.570.157.939,00
Plazo inicial	17 MESES	Plazo inicial	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	Plazo Actualizado	N/A
Fecha de iniciación	23/05/2022	Fecha de iniciación	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22/10/2023	Fecha de Terminación	22/10/2023
No póliza contrato de obra	CBC-100035966-0	No póliza contrato de interventoría	15-45-101142718
Fecha aprobación	19/05/2022	Fecha aprobación	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas


II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR
CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8.664.427.536,00	CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 314.031.787,80
PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 4.332.213.768,00	CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 314.031.787,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 10.830.534.420,00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 157.015.893,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8.664.427.536,00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2022 - 23/10/2023	$ 2.166.106.884,00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad

VALOR PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO



Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En la semana No 2 de ejecución del contrato las actividades realizadas se enfocan en la entrega de la documentación del contrato correspondiente a las actividades previas al inicio de obra. El contratista de Obra radica en las oficinas de la interventoria por lo cual procedemos a realizar la revisión de la información generando observaciones para que sean subsanadas de acuerdo a los tiempos reglamentarios. En comité de seguimiento se planteó la situación para el inicio de actividades dado que al tener comunidad educativa realizando labores y no se encuentra contemplado realizar los traslados se debe realizar la construcción del colegio con la comunidad educativa en ejercicio de sus labores. El contratista de obra plantea un esquema para que sea evaluado por todos los actores involucrados en el desarrollo del contrato teniendo en cuenta la protección de la comunidad educativa así como el traslado que deberá realizarse al trasladar a la comunidad educativa una vez se entregue los primeros bloques de aulas. Se adelantará reunión con la Secretaria de Educación para plantear la situación y tener las directrices para el inicio de actividades de obra.

Aspecto Financiero

Se encuentre pendiente la carta de fiducia para que el contratista adelante la gestión de conformación de la misma; en oficio remisorio GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_012 se realizan las observaciones pertinentes para que sean subsanadas de acuerdo a los tiempos contractuales.

Aspecto Técnico

Los trabajos programados para la semana siguiente se encuentra concentrado en adelantar con la comisión de topografía la localización de los mojones, de igual manera inicia labores de cerramiento del lote y encerramiento de los individuos arboreos. Se espera la definición para proyectar el cerramiento que dividirá la obra de la institución educativa .

Aspecto SST-Ambiental

SST:
En periodo evaluado se realizó la revisión del SGSST y protocolo de bioseguridad de las cuales se emitieron observaciones el día 03 de junio de 2022, con el presente consecutivo GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_012, de igual forma se realizo revisión a la documentación del personal enviada para la comisión topográfica la cual se emitió concepto favorable para ingreso al proyecto.

Ambiental:
El día 01/06/2022 el contratista radicó el oficio CCERU-009 la información del Plan de Gestión Ambiental y Plan de Gestión de RCD.
El día 02/06/2022 se asistió al comité semanal en el cual se socializaron algunas observaciones de los planes.
El día 03/06/2022 se remitieron observacionnes a los documentos base ambiental mediante el oficio GNGSERV_BTA_GRU_16_2021_012 con compromiso de subsane en dos días hábiles.

Aspecto Social

El 31 de mayo y el 2 de junio de 2022, la interventoría remitió al contratista el modelo propuesto para la elaboración del plan de manejo de impactos.
El 1 de junio de 2022, el contratista realizó recorrido por la zona de intervención e identificó los PSI, los contactos de los administradores de los conjuntos, realizó un borrador del inventario de los predios, vías y espacio público para las actas de vecindad.
El 1 de junio de 2022, el contratista radicó el comunicado CCERU_009 con la hoja de vida de la profesional social MAYERLY REYES VELÁSCO, documentación que está en revisión por parte de la interventoría.
El 2 de junio de 2022, se realizó el comité de seguimiento social No.2 entre las pares sociales contratista e interventoría.
El 2 de junio de 2022, la interventoría social participó en el comité integral.
El 2 de junio de 2022, la interventoría remitió la plantilla para la reunión de inicio del proyecto.
El 2 de junio de 2022, la interventoría envió una propuesta para la evaluación de los impactos social al contratista.
El 3 de junio de 2022, el contratista remitió el plan de gestión social para revisión de la interventoría. Dando cumplimiento al compromiso del comité de seguimiento social.
El 3 de junio de 2022, mediante el comunicado GNGSERV_BTA_GRU_16_2021_012 la interventoría remitió las observaciones a la HV de la profesional social del contratista.

Aspecto PMT

Este documento se encuentra a la espera de la definición del planteamiento realizado por el contratista ya que se encuentra vinculado con los accesos y señalización a implementar para la adecuada circulación de vehículos y de la comunidad educativa.


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
29/05/2022	7 a 4	2
30/05/2022	7 a 4	4
31/05/2022	7 a 4	3
1/06/2022	7 a 4	2
2/06/2022	7 a 4	3
3/06/2022	7 a 4	3



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Para la semana comprendida entre 06 y el 11 de junio de 2022 la comisión de topografía hará presencia para corroborar la información de mojones y plantear el trazo para realizar la división del lote con la institución educativa; de igual manera iniciara con actividades de cerramiento y protección a los arboles realizando despeje de maleza y basuras y cerrando dentro del contenedor de raices. De igual manera se plantea identificar los sumideros y realizar la respectiva protección.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para la semana No 2 el contrato se desarrolla en la entrega de la información preliminar previo a ejecución de actividades de obra; se revisan los documentos entregados por el contratista de obra de tal manera que durante la siguiente semana queden subsanados en su totalidad. Quedamos atentos a la definición del cerramiento que divide el lote del colegio en reunión a realizarse el día 07 de Junio de 2022 en las instalaciones de la Secretaria de Educación.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
El contratista de obra remite la documentación requerida de acuerdo al contrato y anexo técnico el día 31 de mayo de 2022. La interventoria envia observaciones de la documentación el día 03 de junio de 2022 dentro de estas observaciones se encuentra la revisión del flujo de inversiones, por tal motivo esta interventoria no cuenta con la información para diligenciar los campos de avance del proyecto como el avance programado y el avance ejecutado.	
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ivan Posada/ Mileth Escalante	Mileth Escalante/Karen Barbosa	Julieth Porras/ Guillermo Narvaez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS/COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: COORDINADOR SSTA/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.