GNG Ingeniería S.A.S.	INFORME SEMANAL	CODIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		2	7/05/2018	24/11/2021

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	134 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.				
SEMANA No.	8	DEL	11/07/2022	AL	17/07/2022
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	55	NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	CONSORCIO COLEGIO ERU 2022	Interventor	GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S
Contrato No.	133 DE 2022	Contrato No.	134 DE 2022
Fecha de suscripción del contrato	5/05/2022	Fecha de suscripción del contrato	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43.322.137.680,00	Valor Inicial	$ 1.570.157.939,00
Plazo Inicial	17 MESES	Plazo Inicial	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	Plazo Actualizado	N/A
Fecha de Iniciación	23/05/2022	Fecha de Iniciación	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22/10/2023	Fecha de Terminación	22/10/2023
No póliza contrato de obra	CBC-100035966-0	No póliza contrato de interventoría	15-45-101142718
Fecha aprobación	19/05/2022	Fecha aprobación	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas


II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR	AMPARO	VIGENCIA (Desde- hasta)	VALOR
CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8.664.427.536,00	CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 314.031.787,80
PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 4.332.213.768,00	CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 314.031.787,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 10.830.534.420,00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 157.015.893,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8.664.427.536,00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2022 - 23/10/2023	$ 2.166.106.884,00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
1.3.1	Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	16/07/2022	EN PROCESO	$ 53.474.197,00	$ 6.955.864,97	0,02%	ACTIVIDAD EN PROCESO VALOR EJECUTADO EN LA SEMANA. VALOR ACUMULADO DE $59.962.677,97

VALOR PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
$ 35.226.978.110,00	$ 836.984.995,55	$ 5.513.190.538,43	$ 53.006.813,00	$ 6.955.864,97	$ 59.962.677,97
100,00%	2,38%	15,65%	0,15%	0,02%	0,17%



Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1.3.1 - Descapote mecánico E=0.15 m. (Incluye cargue y retiro a botadero)	30/05/2022	16/06/2022	0	28	16	Actividad parcialmente ejecutada
1.3.2 - Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a	30/05/2022	Sin Iniciar	0	35	48	Actividad no iniciada
1.3.3 - Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	6/06/2022	Sin Iniciar	0	42	41	Actividad no iniciada

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En la semana comprendida entre el 11 al 17 de julio el contratista de obra no realizó la entrega del plan de contingencia que evidencie una ruta para subsanar el atraso presentado. Registramos un porcentaje programado acumulado de 15,65%, un porcentaje ejecutado acumulado de 0,17% para un atraso de 15,48%. Es importante recalcar que se adelanto la entrega de un informe de presunto incumplimiento el cual fue radicado a la entidad contratante con copia al contratista de obra.
El día 13 de julio de 2022 se realizó reunión con los representantes legales del contratista e interventoria en las oficinas de la ERU donde se pactaron los siguientes compromisos:
Entrega de reprogramacion y plan de contingencia por parte del contratista para el día 18 de julio de 2022.
Respuesta por parte de la entidad a la solicitud de prórrogra y cambio en forma de pago solicitado por el contratista para el día 22 julio de 2022.
Ingreso del material del relleno a utilizar en obra por parte del contratista.
Finalización de descapote para el 19 de julio de 2022.
Inicio de excavaciones para el 22 de julio de 2022.
De igual manera, durante la reunión se informa que el presunto incumplimiento se encuentra en trámite por parte de la entidad .

Aspecto Financiero

Se encuentra en proceso el desembolso del anticipo a cargo de la entidad contratante.

Aspecto Técnico

Se realiza actividad de descapote mecánico teniendo un rendimiento con corte al 17 de julio de 2022 de 1.020m3, se continua actividades complementarias de cerramiento, adecuación de campamentos para contratistas y traslado de tubería para provisionales de obra. De igual manera, el contratista informa que para la aprobación de la provisional de acueducto se debe construir una unidad sanitaria, por tal motivo, se inicia esta ejecución. Se evidencia fundida de cárcamo de limpieza.

Aspecto SST-Ambiental

Ambiental:
El día 11/07/2022 se recibió vía correo electrónico subsane de los documentos base PMA y PGRCD sobre las observaciones de la ERU enviadas desde el día 01/07/2022. Se encuentra en revisión por parte de la interventoría, para responder al contratista o remitir a la ERU.
El día 12/07/2022 se radicó alcance del informe mensual ambiental No. 1 para revisión por parte de interventoría.
En la semana en obra:
Continuaron las actividades del cerramiento perimetral.
Se realizó revisión del PIN ambiental de 4 volquetas
Hubo actividad de limpieza de la vía por ingreso y salida de volquetas.
Se tiene pendiente instalación de punto ecológico, zona de almacenamiento temporal de acopio de residuos, cárcamo para limpieza de llantas y protección de individuos arbóreos internos zona nor occidente.
SSTA:
En el periodo evaluado se evidenció la realización de actividades de obra, se requirió al contratista adelantar actividades propias del SGSST, como lo sería la señalización y el respectivo punto de encuentro, tampoco se encuentra kit de primeros auxilios donde se evidencie (Camilla, Botiquín y extintor de primeros auxilios), de igual forma se debe garantizar puntos de hidratación.
Personal administrativo: 6 trabajadores
Personal Operativo:
Lunes 11 de julio de 2022 16 trabajadores 3 comisión topográfica
Martes 12 de julio de 2022 14 trabajadores
Miércoles 13 de julio de 2022 16 trabajadores 3 comisión topográfica
Jueves 14 de julio de 2022 16 trabajadores 3 comisión topográfica
Viernes 15 de julio de 2022 16 trabajadores 3 comisión topográfica
Sábado 16 de julio de 2022 14 trabajadores
Personal interventoría: 5
El personal programado para la semana No. 8 era de 264 trabajadores

Aspecto Social

El 11 de julio de 2022, el contratista radicó mediante el comunicado CCERU_060 las actas de vecindad de inicio para revisión y aprobación de la interventoría.
El 11 de julio de 2022, la interventoría mediante el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_053, respondió el comunicado CCERU_060 del contratista con las observaciones y aprobación a las actas de vecindad de inicio
El 11 de julio de 2022, el contratista remitió la presentación para el 1er CPC para revisión y aprobación de la interventoría, se elaboró y envió el volante No.10 para socializar el PMT a la comunidad de la zona directa de intervención, para revisión y aprobación de la interventoría.
El 12 de julio de 2022, la interventoría revisó la presentación y solicitó la atención de los ajustes requeridos a la presentación para el 1er CPC. Se remitió el volante No.10 para socializar el PMT a la comunidad de la zona directa de intervención a la supervisión para aceptación. La supervisión indicó que no consideraba prudente entregar esta información, debido a que ya se había socializado en la reunión de inicio del proyecto. La interventoría resalta el cumplimiento del contratista en la elaboración de esta pieza comunicativa, por lo cual en el informe mensual se debe incluir esta pieza como anulada.
El 12 de julio de 2022, el contratista radicó el informe mensual No.1 con el comunicado CCERU_063
El 13 de julio de 2022, la interventoría radicó el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_059 mediante el cual se aprobó el PGS del contratista con el aval de la supervisión ERU-SED. Oficio con el que se aprobaron el Diagnóstico, la Metodología, inventario y cronograma para la elaboración de las actas de vecindad, el Plan de Manejo de Impactos. el Directorio de líderes, instituciones y actores sociales y el Cronograma de actividades el PGS.
El 13 de julio de 2022, la interventoría envió la presentación subsanada para el 1er comité de participación ciudadana a la supervisión para revisión y aceptación. Ese día la supervisión avaló la presentación.
El 14 de julio de 2022, la interventoría en el comité de seguimiento social No.9 solicitó se adelante la gestión de información y articulación con el SENA en la oficina pública de empleo para la divulgación de las vacantes del proyecto, como lo indica el anexo técnico en la página 14.
El 14 de julio de 2022, la interventoría socializó la información de la contratación, de acuerdo a la validación del dato de la contratación reportado el 5 de julio de 2022 por el contratista, para la semana del 5 al 9 de julio de 2022 con un cumplimiento del 40% de contratación de MONC y/o en condición de vulnerabilidad.
El 15 de julio de 2022, la interventoría mediante el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_064 solicitó al contratista la coordinación para las actividades con la comunidad de acuerdo al requerimiento de la supervisión SED.
El 15 de julio de 2022, la interventoría reenvió el acta de reunión de inicio a la supervisión para revisión y aprobación de la supervisión, debido a que no se cuenta con la aprobación de la misma, la cual se remitió el 30 de junio de 2022.

Aspecto PMT

Plan de Manejo de Trafico PMT se encuentra aprobado por la Secretaría de Movilidad.


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
11/07/2022	7 a 4	2
12/07/2022	7 a 4	0
13/07/2022	7 a 4	1
14/07/2022	7 a 4	0
15/07/2022	7 a 4	0
16/07/2022	7 a 4	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Las actividades a realizar en la semana siguiente de acuerdo a información del Director de Obra se desarrollaran en la compactación del terreno con Vibrocompactador Benitin de 9 Toneladas con el objetivo encontrar posibles fallos y realizar la mejora respectiva. De igual manera realizaran la excavación sobre el bloque A para determinar las caracteristicas del terreno y de acuerdo con esta exploración que será avalada por el especialista de Geotecnica del consultor tomar las desiciones pertinentes para la totalidad del terreno.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra se encuentra con un porcentaje programado acumulado de 15,65%, un porcentaje de ejecución acumulado de 0,17% para un atraso de 15,48%. El contratista no entregó el Plan de Contingencia compromiso pactado en comité de seguimiento. El informe de presunto incumplimiento se encuentra en tramite en la entidad contratante y se espera respuesta de la misma. Se encuentra en proceso el desembolso del anticipo a cargo de la entidad contratante.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Continuan las actividades de descapote mecanico; no hay una respuesta sobre como se van a recuperar del atraso registrado y conciliado con el contratista de obra. El informe de presunto incumplimiento sigue en firme y se espera respuesta sobre las acciones a tomar para el cumplimiento del objeto contractual.	
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Ivan Posada/ Mileth Escalante	Mileth Escalante/Karen Barbosa	Julieth Porras/ Guillermo Narvaez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS/COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: COORDINADOR SSTA/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.