GNG Ingeniería S.A.S.	INFORME SEMANAL	CÓDIGO	FR-PRO-018	
		N° VER	F. APROB.	F. REV.
		3	7/05/2018	28/07/2022

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	134 de 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO GABRIEL BETANCOURT MEJÍA - SEDE LA MAGDALENA POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE KENNEDY, DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ, DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ.**				
SEMANA No.	10	**DEL**	**25/07/2022**	**AL**	**31/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	69	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA NARVÁEZ		

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
Contratista	**CONSORCIO COLEGIO ERU 2022**	**Interventor**	**GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S**
Contrato No.	**133 DE 2022**	**Contrato No.**	**134 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	5/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	5/05/2022
Valor Inicial	$ 43.322.137.680,00	**Valor Inicial**	$ 1.570.157.939,00
Plazo Inicial	17 MESES	**Plazo Inicial**	17 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	23/05/2022	**Fecha de Iniciación**	23/05/2022
Fecha de Terminación*	22/10/2023	**Fecha de Terminación**	22/10/2023
No póliza contrato de obra	CBC-100035966-0	**No póliza contrato de interventoría**	15-45-101142718
Fecha aprobación	19/05/2022	**Fecha aprobación**	12/05/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas


II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8.664.427.536,00	CUMPLIMIENTO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 314.031.787,80
PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 4.332.213.768,00	CALIDAD DEL SERVICIO	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 314.031.787,80
ESTABILIDAD DE LA OBRA	23/10/2023 - 23/10/2028	$ 10.830.534.420,00	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	23/05/2022 - 23/10/2026	$ 157.015.893,90
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	23/05/2022 - 23/04/2024	$ 8.664.427.536,00			
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2022 - 23/10/2023	$ 2.166.106.884,00			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance	Descripción de la Actividad
1.1.1	Localización y Replanteo de Obras generales.	30/05/2022	EN PROCESO	$ 53.011.452,27	$ 2.120.458,09	4,00%	ACTIVIDAD PLANTEADA POR ETAPAS
1.3.2	Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	30/05/2022	EN PROCESO	$ 348.187.755,00	$ 17.410.789,00	5,00%	CONCRETO PARA BASE DE CAJAS DE INSPECCIÓN

PROGRAMADO			EJECUTADO		
AVANCE	**SEMANAL**	**ACUMULADO**	**AVANCE**	**SEMANAL**	**ACUMULADO**
$ 35.226.978.110,00	$ 670.584.844,14	$ 7.041.614.996,07	$ 73.976.426,59	$ 19.531.247,09	93.507.673,68
100,00%	**1,90%**	**19,99%**	**0,21%**	**0,06%**	**0,27%**



Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
1.3.2 - Excavaciones Mecanicas en Material Comun 0-2 M (Inlcuye cargue y retiro a botadero certificado)	30/05/2022	21/07/2022	0	35	52	Actividad parcialmente ejecutada
1.3.3 - Relleno, conformación y compactación en Relleno subbase granular clase A Tipo INVIAS a máquina	6/06/2022	Sin Iniciar	0	42	48	Actividad no iniciada
1.3.4 - Relleno, conformación y compactación en Relleno base granular clase A Tipo INVIAS	6/06/2022	Sin Iniciar	0	42	48	Actividad no iniciada

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

En la semana comprendida entre el 25 al 31 de julio se realizan las siguientes actividades dentro del componente:
El 25 de julio de 2022 el contratista presenta APUS ajustados de acuerdo a las observaciones realizadas por la interventoría. Mediante comunicado No. GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_078 esta interventoría remite documentación a la entidad contratante ERU.
El 25 de julio de 2022 el contratista radica reprogramación la cual fue devuelta con observaciones por parte de la interventoría, solicitando la justificación de la misma.
El 26 de julio de 2022 el contratista remite el informe mensual No. 1 ajustando las observaciones realizadas por la interventoría. Mediante comunicado No. GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_080 esta interventoría remite documentación a la entidad contratante ERU.
Registramos un porcentaje programado acumulado de 19.99%, un porcentaje ejecutado acumulado de 0,27% para un atraso de 19,72%. Es importante recalcar que se adelantó la entrega de un informe de presunto incumplimiento el cual fue radicado a la entidad contratante con copia al contratista de obra.

Aspecto Financiero

El anticipo se encuentra en la cuenta de la fiducia, a la fecha el contratista no ha solicitado giros y/o desembolsos.

Aspecto Técnico

Continua actividades complementarias de adecuación de campamentos para contratistas y traslado de tubería para provisionales de obra. En cuanto al trámite de las provisionales de obra se encuentra a la espera respuesta de solicitud por parte de la entidad ENEL-CODENSA, para la TPO durante comite de obra sostenido el día 28 de julio de 2022 el contratista informa que ya se encuentra en proceso, esta interventoría se encuentra a la espera de documentación radicada a la entidad. Continuan actividades de excavación en los bloque A,B,C,D y E. Inicia conformación y adecuación de terreno en el área de banderas. El contratista de obra realiza 3 apiques con retroexcavadora para verificación de la estructura del terreno.
El 25 de julio de 2022 se realiza reunión del componente de suelos para revisión de dudas e inquietudes por parte del contratista e interventoria de obra. Teniendo en cuenta que la reunión sostenida se hizo mediante plataforma virtual, por medio del comunicado No. CCERU_094 del Consorcio Colegio ERU 2022 y GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_084 de esta interventoría, nos permitimos solicitar comunicado oficial con los temas tratados para su seguimiento y control.

Aspecto SST-Ambiental

AMBIENTAL:
El día 26/07/2022 se realizó radicación por parte del contratista del informe mensual ambiental No. 1.
El día 27/07/2022 se remite a la entidad informe mensual ambiental No. 1 del contratista debidamente revisado y aprobado.
El día 28/07/2022 se recibió el oficio CCERU_AMB_2022_001 con documentación de la valla, luego de revisión y aprobación por parte de esta interventoría se remite mediante oficio No. GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_085 a la entidad contratante ERU para su respectivo trámite.
Se establecieron los siguientes compromisos:
Verificación de cárcamo de lavado de llantas para 28/07/2022 - No se ha realizado modificaciones al cárcamo actual.
Instalación de kit antiderrames. 04/08/2022 - Pendiente por revisar en la siguiente semana.
Instalación de acopio temporal de residuos 04/08/2022 - Pendiente por revisar en la siguiente semana.
Se tiene previsto para la siguiente semana revisión de informe mensual ambiental No. 2.

SST:
En el periodo evaluado se continúa con el seguimiento de las actividades del SGSST de obra, se pudo evidenciar la instalación de señalización de emergencias, kit de emergencias, no se presentó accidente ni incidente de trabajo el contratista se encuentra al día con los pagos de seguridad social.
Personal administrativo: 7 trabajadores
Personal Operativo:
Lunes 25 de julio de 2022 11 trabajadores 3 comisión topográfica
Martes 26 de julio de 2022 10 trabajadores 3 comisión topográfica
Miércoles 27 de julio de 2022 10 trabajadores 3 comisión topográfica

Jueves 28 de julio de 2022 10 trabajadores 3 comisión topográfica
Viernes 29 de julio de 2022 10 trabajadores 3 comisión topográfica
Sábado 30 de julio de 2022 10 trabajadores
Personal interventoría: 5
El personal programado para la semana No. 10 era de 211 trabajadores.

Aspecto Social

El 25 de julio de 2022, el contratista radicó el comunicado CCERU_089 con la subsanación a las actas de vecindad de inicio.
El 27 de julio de 2022, la interventoría reenvió el acta del 1er CPC aprobada, para revisión y aceptación de la supervisión. Información enviada el 19 de julio de 2022.
El 27 de julio de 2022, la interventoría nuevamente solicita al contratista se reporte semanalmente el dato actualizado de la contratación de personal.
El 27 de julio de 2022, la interventoría mediante el comunicado GNGSERV_BTA_ERU_16_2021_079 respondió el comunicado CCERU_089 del contratista con la aprobación a las actas de vecindad de inicio subsanadas.
El 28 de julio de 2022, se realizó el comité de seguimiento social No.10 entre las pares sociales del contratista e interventoría.
El 29 de julio de 2022, el contratista envió por correo electrónico a los participantes a la reunión de inicio del proyecto el acta, la presentación y la asistencia. Con lo cual se da cierre a este requerimiento contractual.

Aspecto PMT

Plan de Manejo de Trafico PMT se encuentra aprobado por la Secretaría de Movilidad.


Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
25315 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			
25316 COI No. 27	202261201708422* 202261201746652*	8/07/2022	6/07/2023			

* Opcional dependiendo de los requerimientos del contrato

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
25/07/2022	7 a 4	0
26/07/2022	7 a 4	1
27/07/2022	7 a 4	1
28/07/2022	7 a 4	1
29/07/2022	7 a 4	1
30/07/2022	7 a 4	0



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuación de excavaciones en el sector de patio de banderas y bloques A,B,C,D y E. Continuaran con las actividades de construcción del campamento y actividades complemetarias. Se espera llegada de materiales especificamente acero de acuerdo a manifestación del Director de Obra. Durante comité efectuado el día 28 de julio de 2022 se solicita caracterización de materiales pétreos para la próxima semana.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato de obra se encuentra con un porcentaje programado acumulado de 19.99%, un porcentaje de ejecución acumulado de 0,27% para un atraso de 19,72%. De acuerdo a observaciones realizadas a la reprogramación de obra entregada por el contratista, esta interventoría se encuentra a la espera de la subsanación de la documentación. El informe de presunto incumplimiento se encuentra en trámite en la entidad contratante y se espera respuesta de la misma.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
Se encuentra pendiente argumentación de reprogramación, por tal motivo se realiza el presente informe con programación inicial aprobada, es importante informar que continua el atraso por lo cual como interventoría ratificamos el proceso de incumplimiento adelantado. Solicitamos a la entidad de manera respetuosa informar sobre el proceso con el objetivo de evidenciar las causas reales sobre los atrasos tanto a nivel administrativo como de ejecución de obra.	
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Iván Posada	Fanny Almanzar/ Mileth Escalante	Liliana Sánchez/ Guillermo Narváez
CARGO: COORDINADOR DE PROYECTOS	CARGO: COORDINADOR GESTIÓN INTEGRAL/PROFESIONAL GESTIÓN INTEGRAL	CARGO: SUBGERENTE/ GERENTE
Vobo.	Vobo.	Vobo.