TECNICOS ESPECIALISTAS & INGENIEROS INDUSTRIALES ASOCIADOS S.A.S
NIT: 800.074.273-3
DESDE 1.989

TECNISA/3335-22-COM-003C

Barrancabermeja, 22 de agosto de 2022.

INGENIERA:
LUISA FERNANDA OROZCO MOLINA
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRABERMEJA
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA.
BARRANCARMENAJA

ASUNTO: SOLICITUD DE ADICIÓN EN PLAZO N°1 AL CONTRATO DE OBRA **3335-22** "MANTENIMIENTO PUERTO DE EMBARCACIONES MENORES LA RAMPA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA"

Cordial Saludo.

La presente comunicación tiene como motivo colocarla en contexto frente a las situaciones prestadas que han impedido la ejecución del proyecto señalado en el asunto en el tiempo establecido de acuerdo al acta de inicio del presente contrato.

1. El contrato inicio el día 26 de julio de 2022

2. Durante el inicio del contrato se prestaron varios conflictos para el desarrollo de las actividades debido al presunto deterioro acelerado de los elementos que se debían intervenir.

3. Igualmente existieron conflictos con los acercamientos que la empresa y supervisión tuvieron con la comunidad, los cuales manifestaron su desacuerdo frente al desarrollo de las obras considerando que no eran las apropiadas para el contexto establecido en el marco del proyecto distrito malecón

4. En virtud de los anterior, solo hasta el día 9 de agosto se formalizo el acta de ajuste de mayores y menores cantidades que orientaba las cantidades precisas de las actividades a ejecutar.

5. De esa fecha en adelante se iniciaron labores contractuales en las cuales se han intervenido los pasamanos, brandas y columnas metálicas del sector la rampa.

Scanned with CamScanner

6. Sin embargo, el desarrollo de las obras ha sido un poco lento, ya que la empresa debe garantizar la operación comercial de los pescadores que venden sus productos en el sector la rampa, sin el ánimo de interrumpir el sustento económico que se generar para el beneficio de esta comunidad.

7. Por otro lado, también las lluvias han impedido la realización de obras de soldadura en el área de pasamanos y barandas, pues los trabajos se realizan con equipo soldadura con conexión eléctrica que ponen en riesgo a los operadores adscritos a TECNISA S.AS.

Registro fotográfico.




Imagen 1. Pasamanos




Imagen 2 . Columnas

Scanned with CamScanner




Imagen 3 . Pasamanos

- En las siguientes imágenes muestra un avance en las estructuras como son columnas metálicas con un 60 % de avance, secciones de barandas ya reparadas y con sus cambios de tubería en un 67 %, también se lleva un avance en el suministro y cambio de caja de contadores del 45 %.

Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias suscitadas, se solicita por parte de TECNISA S.A.S un plazo adicional de 20 días calendario para culminar la totalidad de los trabajos acordados a través del contrato celebrado y a través del acta de modificación que ajusta el alcance definitivo De esa manera se establece que el contrato finalizaría el día viernes 9 de septiembre de 2022.

Atentamente.

ING. JUAN ADOLFO MENDOZA DURAN
Rep. Legal de TECNISA S.A.S.
NIT: 800.074.273-3

Scanned with CamScanner