ACTA No:	007
FECHA:	2022/07/01
CONTRATO No:	2220588 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. ____ <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	RESIDENTE DE OBRA		
Responsable por Interventoría	RESIDENTE DE INTERVENTORIA		
Fecha programada cumplimiento	NA	% de avance	NA
Indique el avance en ejecución de las acciones o compromisos previos.			
Si la acción o compromiso se encuentra incumplida, indique las causas y los recursos a asignar.			

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

TEMAS PRESENTE ACTA

COMITÉ DE APROBACION DE DIAGNOSTICOS No 6

1. PRESENTACION DE DIAGOSTICOS POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA SU RESPECTIVA APROBACION.
2. APROBACION DE DIAGNOSTICOS.
3. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES (Intervención de los asistentes).

Aspectos Técnicos

Actividad No.3

El 01 de julio de 2022 se realizó la aprobación de 26 diagnósticos estas tomadas del Listado Base (397): Barrio Doce de Octubre y de las solicitudes de inclusión realizadas por esta comunidad.

A continuación, se resume las 26 visitas que salieron efectivas con el tipo de intervención el cual se va a hacer

ITEMS	CODIGO	NOMBRE BENEFICIARIO	TIPO DE INTERVENCION
344	S-SP-DO-M44-VE-117	YOLICA PATERNINA BETIN	TIPO 3
345	S-SP-DO-M49-VE-162	ANANIAS GOEZ FLOREZ	TIPO 3
346	S-SP-DO-M37-VE-179	EDUARDO MARTINEZ BASILIO	TIPO 3
347	S-SP-DO-M52-VE-312	YESSICA PINEDA MARTINEZ	TIPO 3
348	S-SP-DO-M52-VE-313	JOSE PACHECO CORDERO	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLA
349	S-SP-DO-M52-VE-355	OSCAR CLEMENTE CAMARGO	ADECUACION
350	S-SP-DO-M3-IN-VE-501	ALEXANDER ARROYO PEREZ	TIPO 2
351	S-SP-DO-M19-IN-VE-502	YOSAIRA MORELO HERRERA	ADECUACION Y LAVAPLATOS
352	S-SP-DO-M19-IN-VE-503	CRUZ HERRERA BANQUET	ADECUACION CON LAVADERO
353	S-SP-DO-M19-IN-VE-504	DIANA MORELO HERRERA	ADECUACION CON LAVADERO
354	S-SP-DO-M25-IN-VE-508	LUZMARINA FLOREZ SANTOS	TIPO 2
355	S-SP-DO-M26-IN-VE-509	INDIS PINEDA MARTINEZ	TIPO 3
356	S-SP-DO-M31-IN-VE-511	MAIRA PATERNINA OYOLA	TIPO 3
357	S-SP-DO-M30-IN-VE-513	MARIA PEÑATA PELUFO	TIPO 3
358	S-SP-DO-M30-IN-VE-515	MARIA CARABALLO POLO	TIPO 3 CON LAVADERO
359	S-SP-DO-M29-IN-VE-516	EDUARDO CONDE FLOREZ	TIPO 3
360	S-SP-DO-M3-IN-VE-517	BLEIDIS MARQUEZ PATERNINA	ADECUACION CON LAVADERO Y LAVAPLA
361	S-SP-DO-M3-IN-VE-518	EDELMIRA BELTRAN MARTINEZ	TIPO 3
362	S-SP-DO-M47-IN-VE-520	LISETH FLORES CAMPO	TIPO 3
363	S-SP-DO-M48-IN-VE-521	ANGELICA MERCADO SALAZAR	TIPO 3
364	S-SP-DO-M43-IN-VE-522	LUZ MUÑOZ DE LA ROSA	TIPO 2
365	S-SP-DO-M46-IN-VE-524	SADY PAREDES OSORIO	TIPO 3
366	S-SP-DO-M38-IN-VE-525	MARGATITA ROJAS JEREZ	TIPO 3
367	S-SP-DO-M41-IN-VE-526	SARA RODRIGUEZ ZUÑIGA	ADECUACION Y LAVAPLATOS
368	S-SP-DO-M41-IN-VE-527	CECILIA BLANCO BLANCO	TIPO 3 CON LAVADERO
369	S-SP-DO-M38-IN-VE-528	LEDIS BUSTAMANTE POLO	TIPO 3

Se sometieron a aprobación 26 diagnósticos de los cuales fueron

- 16 viviendas tipo 3
- 3 vivienda tipo 2
- 7 adecuaciones

RESUMEN DE LA PARTE FINANCIERO:

ITEMS	CODIGO	VALOR ACTIVIDAD 1	VALOR ACTIVIDAD 2	ACTIVIDAD 3		VALOR TOTAL
				VALOR INTRA	VALOR DOMICILIARI	
344	S-SP-DO-M44-VE-117	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.263.668,98	$ -	$ 7.456.362,17
345	S-SP-DO-M49-VE-162	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 6.800.781,12	$ 285.127,06	$ 7.278.601,37
346	S-SP-DO-M37-VE-179	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.634.641,12	$ 285.127,06	$ 8.112.461,37
347	S-SP-DO-M52-VE-312	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 6.898.567,20	$ -	$ 7.091.260,39
348	S-SP-DO-M52-VE-313	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 5.542.342,66	$ 285.127,06	$ 6.020.162,91
349	S-SP-DO-M52-VE-355	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.350.344,00	$ -	$ 7.543.037,19
350	S-SP-DO-M3-IN-VE-501	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.884.217,40	$ 285.127,06	$ 8.362.037,65
351	S-SP-DO-M19-IN-VE-502	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 3.440.121,21	$ 285.127,06	$ 3.917.941,45
352	S-SP-DO-M19-IN-VE-503	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 4.636.046,59	$ 285.127,06	$ 5.113.866,84
353	S-SP-DO-M19-IN-VE-504	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 3.604.358,39	$ 285.127,06	$ 4.082.178,64
354	S-SP-DO-M25-IN-VE-508	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.838.037,25	$ 1.456.262,80	$ 9.486.993,24
355	S-SP-DO-M26-IN-VE-509	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.290.071,46	$ 407.201,72	$ 7.889.966,37
356	S-SP-DO-M31-IN-VE-511	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 6.996.778,08	$ -	$ 7.189.471,28
357	S-SP-DO-M30-IN-VE-513	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 6.996.418,17	$ -	$ 7.189.111,36
358	S-SP-DO-M30-IN-VE-515	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.358.700,36	$ -	$ 7.551.393,56
359	S-SP-DO-M29-IN-VE-516	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.403.186,05	$ -	$ 7.595.879,24
360	S-SP-DO-M3-IN-VE-517	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 6.361.161,17	$ 285.127,06	$ 6.838.981,42
361	S-SP-DO-M3-IN-VE-518	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 6.918.150,37	$ 285.127,06	$ 7.395.970,62
362	S-SP-DO-M47-IN-VE-520	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.767.127,59	$ -	$ 7.959.820,78
363	S-SP-DO-M48-IN-VE-521	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.309.524,87	$ -	$ 7.502.218,06
364	S-SP-DO-M43-IN-VE-522	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 8.025.229,85	$ 285.127,06	$ 8.503.050,10
365	S-SP-DO-M46-IN-VE-524	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.329.172,92	$ 528.998,52	$ 8.050.864,63
366	S-SP-DO-M38-IN-VE-525	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.367.249,83	$ -	$ 7.559.943,02
367	S-SP-DO-M41-IN-VE-526	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.022.453,36	$ -	$ 7.215.146,55
368	S-SP-DO-M41-IN-VE-527	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.603.962,68	$ -	$ 7.796.655,87
369	S-SP-DO-M38-IN-VE-528	$ 13.424,14	$ 179.269,05	$ 7.559.277,31	$ -	$ 7.751.970,50
VALOR COMPROMETIDO ACTAS ANTEIORES		$ 4.604.481,25	$ 61.489.283,42	$ 2.240.435.734,18		$ 2.306.529.498,84
VALOR COMPROMETIDO ACTA 7		$ 349.027,73	$ 4.660.995,24	$ 183.445.323,58		$ 188.455.346,56
VALOR TOTAL COMPROMETIDO		$ 4.953.508,98	$ 66.150.278,66	$ 2.423.881.057,76		$ 2.494.984.845,40
VALORES CONTRATO		$ 5.329.385,00	$ 71.169.812,00	$ 2.670.056.227,00		$ 2.746.555.424,00
POR COMPROMETER		$ 375.876,02	$ 5.019.533,34	$ 246.175.169,24		$ 251.570.578,60

Resumen Actividad No.2

En el siguiente cuadro resumimos los diagnósticos aprobados en la actividad 2 hasta la fecha del viernes 01 de julio de 2022

Priorización		MATRIZ BASE						
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Pendientes por visitar
SAMPUES	12 DE OCTUBRE	397	397	349	40	349	2	6
TOTAL		397	397	349	40	349	2	6

INCLUSIONES							
Solicitudes de Indusión	Viviendas avaladas por ESP	Viviendas avaladas por Alcaldía	Viviendas No Avaladas por el ESP Y Alcaldía	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias
199	49	49	1	20	7	20	0
199	**49**	**49**	**1**	**20**	**7**	**20**	**0**

TOTALES								
Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
418	369	47	369	2	71	31	40	59
418	**369**	**47**	**369**	**2**	**71**	**31**	**40**	**59**

La interventoría Consorcio VELNEC-BRAIN, verifica que cada uno de los diagnósticos anteriores relacionados, cuentan con la totalidad de requisitos y documentación exigida para dar aprobación de los mismo teniendo en cuenta que se debe contar con:

- Formato PCI-003: se valida que se encuentre diligenciado de acuerdo a los lineamientos del programa y firmado por el receptor de la encuesta.
- Formato PCI-004. En este formato se aporta el soporte según sea el caso como es escritura pública, certificado de tenencia del inmueble firmado por la secretaria de Planeación Municipal y contrato del arrendamiento, según corresponde a la encuesta realizada.
- Formato PCI-005. Se validad que se encuentre diligenciado y firmado correctamente de acuerdo a las exigencias del programa.
- Formatos PCI-007. PCI- Una vez realizado el presupuesto descrito en el PCI-007, se puede verificar que los valores sean coherentes con las cantidades de las actividades levantadas en campo y los formatos
- PCI-008, sean coherentes entre sí de acuerdo al presupuesto y las cantidades detalladas en el PCI-008. De igual manera se verifica que ninguno de los presupuestos relacionado en el PCI-008 de los respectivos diagnósticos superan el valor del subsidio asignado para la Intradomiciliarias de cada vivienda.
- Formato F-GG-25. Se realiza entrega del registro fotográfico del antes de la vivienda como también se diligencia dicho formato según lo requerido.
- F-GG-04. Acta de vecindad
- PCI-009. Acta de Concertación para intervención. Se verifica que se encuentre firmado por el beneficiario del programa y por parte del contratista de obra e interventoría.
- PLANO ARQUITECTONICO O ESQUEMA. Se verifica el esquema de la vivienda entregada por que el contratista de obra.
- Copia de la cedula del beneficiario. Se valida que el documento sea el correcto y se encuentre legible

- Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico). En este punto los diagnósticos son sometidos a aprobación por parte de la interventoría con el compromiso de anexar los documentos de tenencia o posesión el próximo comité de aprobación de diagnóstico.
- Copia de los recibos de servicios públicos. Se verifica dirección, datos de beneficiario y que se encuentre legible.

Como se manifestó, cada uno de los diagnósticos cuenta con los soportes requeridos tales como: cédula ciudadanía, recibos de servicios públicos y demás documentos necesarios para dar por aprobado dicho diagnóstico, faltando el documento de tenencia o posesión del inmueble.

Durante la revisión y evaluación del diagnóstico, se establece que la documentación anexa se encuentra correctamente diligenciada en cumplimiento a los estándares del Programa y a los topes presupuestales establecidos para dicha intervención.

La interventoría menciona e indica al contratista de obra que en caso de que se requiera realizar alguna corrección a los diagnósticos ya aprobados ya se por observaciones de ENTerritorio o Ministerio de Vivienda u observaciones generales se deberán realizar sin ninguna objeción, a lo que el contratista acepta dicha observación o solicitud. Así mismo de requerirse alguna modificación se deberá realizar sobre los formatos de Intervención.

Programa de Proyecto

<Relación de todas actividades que presentan atraso indicando los días de atraso y acción correctiva>
Se revisará el cumplimiento de la ruta crítica. En el informe semanal, se anexa archivo del programa de proyecto con porcentaje de avance en todas las actividades.

NO APLICA

Aspectos Administrativos

<Verificación de pagos de salud, pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, gestión de servicios públicos, Otros>

NO APLICA

Aspectos Presupuestales:

En el periodo del 24 al 29 de junio de 2022 se realizaron 26 diagnósticos efectivos de los cuales se contemplan las siguientes intervenciones:

Intervención tipo 2 _____ 3 viviendas
Intervención tipo 3 _____ 16 viviendas
Intervención Adecuación con lavadero y lavaplatos _____ 7 viviendas




Con un valor total de **$ 188.455.346,56**

Riesgos
<Riesgos detectados y acciones implementadas para su eliminación, mitigación o transferencia. Si se trata de un contrato de obra, relacione los profesionales expertos que asistieron al Comité indicando su especialidad y las recomendaciones dadas por cada uno de ellos.> **NO APLICA**
Aspectos sociales y/o ambientales

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. ____** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	RESIDENTE DE OBRA
Responsable por Interventoría	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
Fecha programada cumplimiento	
Describa la No Conformidad o compromiso.	
Describa las acciones a implementar.	

Se anexa y forma parte integral de esta acta el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto actualizado a la fecha.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ	Firma 
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	Jamon@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3203518734	
NOMBRE	CARLOS LOPEZ PEÑALOZA	Firma 
En Representación de	CONSORCIO VELNEC BRAIN	
Correo electrónico	carlosllopezp@gmail.com	
Teléfono	3112537729	
NOMBRE	NESTOR GALLEGOS	Firma 
En Representación de	CONSORCIIO VENNEC BRAIN	
Correo electrónico	consorciovelnecbrainsampues@gmail.com	
Teléfono	3052037422	
NOMBRE	ANIBAL JOSE RUIZ AVOLEZ	Firma 
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3044809666	

NOMBRE	EIFER RUIZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3506849599	
NOMBRE	MIGUEL ANGEL MARTINEZ	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3134318308	
NOMBRE	JUAN CAMILO GUEVARA	Firma
En Representación de	CONSORCIO CONEXIONES CARIBE	
Correo electrónico	consorcioconexionescaribe@gmail.com	
Teléfono	3004402449	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
Nombre: MIGUEL ANGEL MARTINEZ
CONTRATISTA[1]

Firma_____
Nombre: CARLOS LOPEZ PEÑALOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Firma_____
Nombre: JUAN DAVID AMON RODRIGUEZ
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

[1] En caso de obra: director de obra, en caso de consultoría: director de consultoría, en otros : representante legal o apoderado.
Para el seguimiento de los contratos de interventoría, no aplica firma en este campo.

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.