	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 1 DE RECIBO PARCIAL DE OBRA - SAMPUES

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 2220571

OBJETO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE SAMPUÉS, DEPARTAMENTO DE SUCRE.

CONTRATISTA : CONSORCIOCONEXIONES CARIBE

INTERVENTOR: CONSORCIO VELNEC-BRAIN

PERÍODO A PAGAR: **DEL 21 DE ABRIL DE 2022 AL 18 DE JULIO DE 2022**

En Sampués, a los dieciocho (18) días del mes de julio del año 2022 se reunieron Oscar Renan Velasquez Vigoya representante legal del Contratista y Carlos Libardo López Peñaloza Director de la Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

Nota 1: El valor unitario de la Actividad No.2 corresponde a: $ 150.646,258704993

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
	ACTIVIDAD 1												
1,1	CHEQUEO Y VALIDACION DE DISENO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRA SEGUN LA NORMA SISMORESISTENTE NSR-10	UN	1,00	$ 4.478.474,79	$ 4.478.474,79	-	1,00	1,00	$ -	$ 4.478.474,79	$ 4.478.474,79	-	-
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No.1				$ 850.910,21	-		-	$ -	850.910,21	$ 850.910,21	-	$ -
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.1 + IVA (19%)				**$ 5.329.385,00**				**$ -**	**$ 5.329.385,00**	**$ 5.329.385,00**	-	$ -
	ACTIVIDAD 2												
1.2	DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	397	$ 150.646,26	$ 59.806.564,71	-	58,00	58,00	$ -	$ 8.737.483,00	$ 8.737.483,00	339	$ 51.069.081,71
	IVA 19% SOBRE ACTIVIDAD No. 2				$ 11.363.247,29	-		-	$ -	$ 1.660.121,77	$ 1.660.121,77	-	$ 9.703.125,52
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD No.2 + IVA (19%)				**$ 71.169.812,00**				**$ -**	**$ 10.397.604,77**	**$ 10.397.604,77**	-	$ 60.772.207,23
	ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE OBRA												
	REDES HIDROSANITARIAS				-			-	$ -	$ -	$ -	-	-
2.1	Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 14.941,00	$ 14.941,00		971,20	971,20	$ -	$ 14.510.699,20	$ 14.510.699,20	-	-
2.2	Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 59.665,00	$ 59.665,00		331,30	331,30	$ -	$ 19.767.014,50	$ 19.767.014,50	-	-
2.3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1,00	$ 30.861,00	$ 30.861,00		195,40	195,400	$ -	$ 6.030.239,40	$ 6.030.239,40	-	-
	PUNTOS HIDROSANITARIOS						-					-	
2.4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UN	1,00	$ 128.573,00	$ 128.573,00		52,00	52,00	$ -	$ 6.685.796,00	$ 6.685.796,00	-	-
2.5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UN	1,00	$ 156.793,00	$ 156.793,00		53,00	53,00	$ -	$ 8.310.029,00	$ 8.310.029,00	-	-
2.6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 114.909,00	$ 114.909,00		51,00	51,00	$ -	$ 5.860.359,00	$ 5.860.359,00	-	-
2.7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 121.482,00	$ 121.482,00		20,00	20,00	$ -	$ 2.429.640,00	$ 2.429.640,00	-	-
2.8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 193.215,00	$ 193.215,00		18,00	18,00	$ -	$ 3.477.870,00	$ 3.477.870,00	-	-
	APARATOS						-						
2.9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1,00	$ 200.513,00	$ 200.513,00		52,00	52,00	$ -	$ 10.426.676,00	$ 10.426.676,00	-	-
2.10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	UN	1,00	$ 154.062,00	$ 154.062,00		51,00	51,00	$ -	$ 7.857.162,00	$ 7.857.162,00	-	-
2.11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	UN	1,00	$ 248.579,00	$ 248.579,00		20,00	20,00	$ -	$ 4.971.580,00	$ 4.971.580,00	-	-
2.12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UN	1,00	$ 238.079,00	$ 238.079,00		18,00	18,00	$ -	$ 4.285.422,00	$ 4.285.422,00	-	-
	CAJAS DE INSPECCIÓN						-						
2.13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 235.878,00	$ 235.878,00		31,70	31,70	$ -	$ 7.477.332,60	$ 7.477.332,60	-	-
	UNIDADES SANITARIAS						-						
3.1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.457.528,00	$ 3.457.528,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-	-
3.2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.077.651,00	$ 3.077.651,00		5,00	5,00	$ -	$ 15.388.255,00	$ 15.388.255,00	-	-
3.3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 3.900.921,00	$ 3.900.921,00		32,00	32,00	$ -	$ 124.829.472,00	$ 124.829.472,00	-	-
3.4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1,00	$ 4.008.021,00	$ 4.008.021,00			-	$ -	$ -	$ -	-	-
	CIMENTACIÓN						-		$ -	$ -		-	
3.5	Relleno compactado con material de sitio	M3	1,00	$ 16.731,00	$ 16.731,00		5,20	5,20	$ -	$ 87.001,20	$ 87.001,20	-	-
3.6	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1,00	$ 51.444,00	$ 51.444,00		6,75	6,75	$ -	$ 347.247,00	$ 347.247,00	-	-
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS						-		$ -			-	
3.7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1,00	$ 732.307,00	$ 732.307,00		14,30	14,300	$ -	$ 10.471.990,10	$ 10.471.990,10	-	-
3.8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG	1,00	$ 6.919,00	$ 6.919,00		1.656,46	1.656,46	$ -	$ 11.461.046,74	$ 11.461.046,74	-	-
3.9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	1,00	$ 71.150,00	$ 71.150,00		49,67	49,67	$ -	$ 3.534.020,50	$ 3.534.020,50	-	-
3.10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	1,00	$ 73.858,00	$ 73.858,00		41,60	41,60	$ -	$ 3.072.492,80	$ 3.072.492,80	-	-
3.11	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1,00	$ 244.949,00	$ 244.949,00		2,42	2,42	$ -	$ 592.776,58	$ 592.776,58	-	-
	MAMPOSTERIA						-		$ -	$ -		-	
3.12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	1,00	$ 36.748,00	$ 36.748,00		39,75	39,75	$ -	$ 1.460.733,00	$ 1.460.733,00	-	-
3.13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UN	1,00	$ 8.350,00	$ 8.350,00		20,00	20,00	$ -	$ 167.000,00	$ 167.000,00	-	-

	MORTEROS						-		$ -			-		
3.14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1,00	$ 16.879,00	$ 16.879,00		252,76	252,76	$ -	$ 4.266.336,04	$ 4.266.336,04	-		-
3.15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1,00	$ 17.735,00	$ 17.735,00		62,99	62,99	$ -	$ 1.117.127,65	$ 1.117.127,65	-		-
3.16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1,00	$ 21.107,00	$ 21.107,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
	ELEMENTOS						-		$ -			-		
3.17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	UN	1,00	$ 398.647,00	$ 398.647,00		13,00	13,00	$ -	$ 5.182.411,00	$ 5.182.411,00	-		-
3.18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	UN	1,00	$ 61.534,00	$ 61.534,00		16,00	16,00	$ -	$ 984.544,00	$ 984.544,00	-		-
3.19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1,00	$ 255.842,00	$ 255.842,00		26,00	26,00	$ -	$ 6.651.892,00	$ 6.651.892,00	-		-
3.20	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	UN	1,00	$ 25.499,00	$ 25.499,00		20,00	20,00	$ -	$ 509.980,00	$ 509.980,00	-		-
3.21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	1,00	$ 67.915,00	$ 67.915,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
3.22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M	1,00	$ 26.905,00	$ 26.905,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
3.23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UN	1,00	$ 41.901,00	$ 41.901,00		17,00	17,00	$ -	$ 712.317,00	$ 712.317,00	-		-
	ACABADOS						-		$ -			-		
3.24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	1,00	$ 42.706,00	$ 42.706,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
3.25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2	1,00	$ 27.032,00	$ 27.032,00		5,20	5,20	$ -	$ 140.566,40	$ 140.566,40	-		-
3.26	Recuperación de piso esmaltado	M2	1,00	$ 21.017,00	$ 21.017,00		1,20	1,20	$ -	$ 25.220,40	$ 25.220,40	-		-
3.27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1,00	$ 42.091,00	$ 42.091,00		68,90	68,90	$ -	$ 2.900.069,90	$ 2.900.069,90	-		-
3.28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1,00	$ 50.869,00	$ 50.869,00		44,95	44,95	$ -	$ 2.286.561,55	$ 2.286.561,55	-		-
3.29	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	M2	1,00	$ 6.879,00	$ 6.879,00		341,76	341,76	$ -	$ 2.350.967,04	$ 2.350.967,04	-		-
	CONEXIONES						-		$ -			-		
4.1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1,00	$ 161.665,00	$ 161.665,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
4.2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	UN	1,00	$ 178.753,00	$ 178.753,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
4.3	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 38.055,00	$ 38.055,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
4.4	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1,00	$ 37.382,00	$ 37.382,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
4.5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 105.015,00	$ 105.015,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
4.6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1,00	$ 18.585,00	$ 18.585,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
4.7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP). Incluye caja en concreto, tapa y registro.	UN	1,00	$ 217.538,00	$ 217.538,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
	INTERVENCIONES VARIAS						-		$ -			-		
4.8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)	M2	1,00	$ 95.473,00	$ 95.473,00		-	-	$ -	$ -	$ -	-		-
	CAJAS DE INSPECCIÓN						-		$ -			-		
4.9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	M	1,00	$ 318.122,00	$ 318.122,00		1,90	1,90	$ -	$ 604.431,80	$ 604.431,80	-		-
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 2.037.122.321,66**				**-**	**$ 301.234.279,40**	**$ 301.234.279,40**		**$**	**1.735.888.042,26**
VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					**$ 632.933.905,34**				**-**	**$ 93.593.490,61**	**$ 93.593.490,61**		**$**	**539.340.414,73**
	ADMINISTRACIÓN	**25,02%**			$ 509.688.004,88				-	$ 75.368.816,71	$ 75.368.816,71		$	434.319.188,17
	IMPREVISTOS	**0,1%**			$ 2.037.122,32				-	$ 301.234,28	$ 301.234,28		$	1.735.888,04
	UTILIDAD	**5%**			$ 101.856.116,08				-	$ 15.061.713,97	$ 15.061.713,97		$	86.794.402,11
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19%**			$ 19.352.662,06				-	$ 2.861.725,65	$ 2.861.725,65		$	16.490.936,41
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**$ 2.670.056.227,00**				**-**	**$ 394.827.770,01**	**$ 394.827.770,01**		**$**	**2.275.228.456,99**
VALOR TOTAL ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3					**$ 2.746.555.424,00**				**-**	**$ 410.554.759,78**	**$ 410.554.759,78**		**$**	**2.336.000.664,22**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO: $ **2.746.555.424,00**
V/R ADICIONES:
V/R ACTUAL CONTRATO: $ 2.746.555.424,00

V/R ANTICIPO: $ **534.011.245,40**
% ANTICIPO : **20%**
% RETEGARANTIA :

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL DE OBRA No. 1 - SAMPUÉS		$ 369.499.283,80	13,45319%	-	$ 78.965.554,00	$ 455.045.691,40	$ 290.533.729,80	$ 2.377.056.140,20	13,45319%
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
					-					
	TOTAL		**$ 369.499.283,80**	**13,45319%**	**-**	**$ 78.965.554,00**	**$ 455.045.691,40**	**$ 290.533.729,80**	**$ 2.377.056.140,20**	

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 DE JULIO DE 2022

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: OSCAR RENAN VELASQUEZ VIGOYA
REP. LEGAL CONTRATISTA
CONSORCIO CONEXIONES CARIBE

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:
Nombre: CARLOS LIBARDO LOPEZ PEÑALOZA
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
CONSORCIO VELNEC-BRAIN

Avaló
DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:
Nombre: No Aplica