PARASOLES TROPICALES
ARQUITECTURA EXTERIOR

Yumbo, Agosto 11 2022

Señores
INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO,
Sr RECTOR GERMAN COLONIA ALCALDE
VALLE - INTEP

REFERENCIA: "SOLICITUD DE AMPLIACION DE FECHA DE ENTREGA CONTRATO DE PRESTACION DE COMPRAVENTA No. 005-SELECION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. Sa -011-2022 "

Por medio de la presente solicitamos la ampliación en la fecha de entrega del contrato de adquisición de **pergolado retráctil**, la entrega estaba establecida para el día 27 de Agosto 2022 como quedo registrado en acta de inicio firmada entre las partes. Las razones que nos obligan a solicitar la ampliación es que después de la pandemia a nivel internacional las empresas que importamos materia prima, hemos presentado problemas con el abastecimiento y entrega oportuna de los materiales e insumos que son necesarios para la fabricación de la pérgola, ocasionando retrasos en nuestro proceso de producción.

Se estima una prorroga no superior al 30 de septiembre de 2022, tiempo en el cual se hará entrega **del "pergolado retráctil** al instituto INTEP.

Quedamos atentos al estudio y aprobación de esta petición.

(Firma de representante legal)
Nombre: MICHEL DELCOURT HERNANDEZ
Cédula No.: 1.130.683.704 de Cali
Matrícula No.: 735000-16_____
NIT: 900.208.659-2_
Correo Electrónico: representantelegal@disenostropicales.com
Dirección: _Cra 32 A 10 55 Arroyohondo
Teléfono: 602-6651313 ext 147
Celular: 3154882190
Ciudad: Yumbo Valle