INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01 y Final
CONTRATO No. PS022-2022
FECHA: del 17 de enero al 22 febrero de 2022

CONTRATANTE	Asociación de Municipios de Occidente Antioqueño AMOCCIDENTE
CONTRATISTA	CRISTIAN ALEXANDER RENDON LOPERA
Nit o C.C.:	15.440.184
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO PARA REALIZAR DIAGNOSTICO DE VIVIENDAS NUEVAS EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTOS EN ZONA URBANA, RURAL DEL MUNICIPIO DE ANGOSTURA
VALOR DEL CONTRATO	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 43.696.800) IVA INCLUIDO.
VALOR DELEGADO	N/A
VALOR TOTAL	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 43.696.800) IVA INCLUIDO
ADICIONES	N/A
VALOR, MAS ADICIONES	CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 43.696.800) IVA INCLUIDO
DURACIÓN INICIAL	UN (1) MES Y TRECE (13) DIAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
AMPLIACIONES	N/A
DURACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES:	N/A
FECHA DE INICIO:	Enero17 de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN:	Marzo 02 de 2022

Con el objeto de informar el avance realizado en la ejecución del contrato PS022 de 2022, se presenta el Informe parcial de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia, mediante los siguientes componentes:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En el marco del plan de desarrollo del municipio de angostura para el periodo 2020-2023, y teniendo como premisa el mejoramiento social de sus habitantes; dicho municipio decidió adelantar los estudios y diseños para la posterior gestión de recursos y el desarrollo de diferentes proyectos de inversión, como es la construcción de 4 viviendas rurales en sitio propio.

Para llevar a cabo este proyecto en el municipio es necesario inicialmente realizar el diagnostico de viviendas nuevas en sitio propio y mejoramientos en zona urbana, rural del municipio de Angostura.

Por lo que se requirió realizar un extenso trabajo en territorio del municipio de angostura con el fin de identificar los beneficiarios del proyecto y verificar temas como localización de las viviendas, tenencia de los predios, condiciones del suelo, prestación de servicios públicos y así finalmente obtener un presupuesto real del proyecto.

ACTIVIDADES CONTRACTUALES:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL
1	Localización de vivienda, incluye coordenadas en formato grados, minutos, segundos y altitud; incluye medición con GPS de distancia desde el casco urbano a la vivienda, en metros y en tiempo de vía, camino de herradura y transporte mular cuando sea necesario	Vivienda	40
2	Clasificación de documentación de forma de tenencia del predio, ubicación de la vivienda según la zona de riesgo del municipio para determinar retiros o afectaciones de inundación, deslizamiento, ronda hídrica, zona de riesgo, zona de protección, z Una de reserva, obras públicas, localización, zona apta para la construcción de la vivienda, zona de franja o retiro, todo lo anterior según cartografía EOT del municipio	Vivienda	40
3	Conforme a la NSR 10 Titulo E para viviendas de un solo nivel verificar condiciones del suelo constatando lo siguiente: Inestabilidad lateral, pendientes superiores al 30%, compresibilidad excesiva del suelo, expansibilidad de intermedia a alta, colapsibilidad, proceso de remoción en masa, erosivos, y presentar informe simple de clasificación del tipo de suelo	Vivienda	40
4	Descripción de prestación de servicio público de energía, acueducto y localización del sistema séptico con coordenadas y ubicación del mismo en el plano mano alzada, evitando altas pendientes, suelo erosivo, y recomendación de zona de descarga directa o campo de infiltración, incluye prueba de percolación del suelo	Vivienda	40
5	Diligenciamiento de fichas, incluye levantamiento a mano alzada del lote, ubicando acceso al predio, ubicar árboles de gran tamaño, ubicar con coordenadas poste de luz y establecer distancia de la vienda, ubicar redes de alta tensión, marcar quebaras cercanas (croquis), área disponible para la construcción, de 13.55 m de largo por 8,50 m de fondo clasificación de registro fotográfico	Vivienda	40

6	Elaboración de presupuesto y cantidades de obra con APUS, discriminación de AU, valor de la interventoría con factor prestacional y programación de obra	Vivienda	40

ACTVIDADES EJECUTADAS EN EL ACTA DE AVANCE #1 Y FINAL:

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL
1	Localización de vivienda, incluye coordenadas en formato grados, minutos, segundos y altitud; incluye medición con GPS de distancia desde el casco urbano a la vivienda, en metros y en tiempo de vía, camino de herradura y transporte mular cuando sea necesario	Vivienda	40
2	Clasificación de documentación de forma de tenencia del predio, ubicación de la vivienda según la zona de riesgo del municipio para determinar retiros o afectaciones de inundación, deslizamiento, ronda hídrica, zona de riesgo, zona de protección, zona de reserva, obras públicas, localización, zona apta para la construcción de la vivienda, zona de franja o retiro, todo lo anterior según cartografía EOT del municipio	Vivienda	40
3	Conforme a la NSR 10 Titulo E para viviendas de un solo nivel verificar condiciones del suelo constatando lo siguiente: Inestabilidad lateral, pendientes superiores al 30%, compresibilidad excesiva del suelo, expansibilidad de intermedia a alta, colapsibilidad, proceso de remoción en masa, erosivos, y presentar informe simple de clasificación del tipo de suelo	Vivienda	40
4	Descripción de prestación de servicio público de energía, acueducto y localización del sistema séptico con coordenadas y ubicación del mismo en el plano mano alzada, evitando altas pendientes, suelo erosivo, y recomendación de zona de descarga directa o campo de infiltración, incluye prueba de percolación del suelo	Vivienda	40
5	Diligenciamiento de fichas, incluye levantamiento a mano alzada del lote, ubicando acceso al predio, ubicar árboles de gran tamaño, ubicar con coordenadas poste de luz y establecer distancia de la vienda, ubicar redes de alta tensión, marcar quebaras cercanas (croquis), área disponible para la construcción, de 13.55 m de largo por 8,50 m de fondo clasificación de registro fotográfico	Vivienda	40
6	Elaboración de presupuesto y cantidades de obra con APUS, discriminación de AU, valor de la interventoría con factor prestacional y programación de obra	Vivienda	40

ACTIVIDAD #1:

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de vivienda nueva rural en los municipios de Angostura, Belmira, Campamento, Guadalupe, Antioquia

LISTADO DE BENEFICIARIOS ACTUALIZADO

MUNICIPIO DE | **ANGOSTURA**

FAVOR NO BORRAR NINGÚN REGISTRO

ID	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	NUMERO DE CONTACTO	ZONA	LOCALIZACIÓN	TIPO DE INTERVENCIÓN	GRUPO SISBEN	DISTANCIA AL CASCO URBANO (Km)	TIEMPO DE RECORRIDO (min)	TIPO DE VÍA	ESTADO DE LA VÍA	TRANSPORTE MULAR (SI/NO)	TRANSP MULAR (Km)
1	Yeny Yovana Flórez Arango	1.044.501.121	3135645840	Rural	Llanos de Cuiva	Vivienda nueva rural	B4	42 Km	90 Min	Pavimentada	Bueno	No	
2	Luz Adriana Chavarría Muñoz	32.227.758	3207550670	Rural	Llanos de Cuiva	Vivienda nueva rural	B1	43 Km	90 Min	Pavimentada	Bueno	Si	1 Km
3	Yonny Alexander Vélez Loaiza	1.023.723.039	3234599061	Rural	La Muñoz	Vivienda nueva rural	B1	27 Km	90 Min	Destapada	Bueno	No	
4	Beatriz Eliana Munera Calle	43.821.745	3208181355	Rural	La Montaña	Vivienda nueva rural	B2	23 Km	80 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
5	Regina Del S. Velásquez Correa	32.561.422	3226262646	Rural	Manzanillo	Vivienda nueva rural	A1	22 Km	70 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
6	Liliana Isabel Diaz Barrientos	1.023.723.513	3105139416	Rural	Pajarito Abajo	Vivienda nueva rural	A3	17 Km	45 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
7	Katerine Andrea Peláez Hernández	1.000.658.049	3218718832	Rural	San Alejandro	Vivienda nueva rural	A1	14 Km	35 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
8	Erley Alonso Parra Villa	1.023.722.062	3233720341	Rural	Palmas	Vivienda nueva rural	B4	9 Km	15 Min	Destapada	Bueno	Si	2 Km
9	Dairo Alexander Vásquez Lujan	1.020.425.040	3128086659	Rural	Montañita	Vivienda nueva rural	B4	12 Km	25 Min	Destapada	Bueno	No	
10	Francy Milena Giraldo Calle	1.023.723.717	3142923517	Rural	Montañita	Vivienda nueva rural	A1	11 Km	15 Min	Destapada	Bueno	No	
11	Ruth Mery Pineda Piedrahita	21.487.243	3127238349	Rural	El Olivo	Vivienda nueva rural	C5	10 Km	20 Min	Destapada	Bueno	No	
12	Sindy Tatiana Echavarría Barrientos	1.000.765.404	3133297190	Rural	Trinidad	Vivienda nueva rural	B5	9 Km	15 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
13	Dora Alicia Pareja Arango	43.822.980	3104434637	Rural	Trinidad	Vivienda nueva rural	A4	11 Km	20 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
14	Yerly Alejandra Londoño	1.023.724.192	3145533447	Rural	Trinidad	Vivienda nueva rural	B5	12 Km	20 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
15	Gloria Janeth Pareja Arango	1.000.657.464	3116028545	Rural	Trinidad	Vivienda nueva rural	B8	11 Km	20 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
16	Gabriela Arango Vélez	43.822.166	3207858525	Rural	Trinidad	Vivienda nueva rural	B1	11 Km	20 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
17	Sandra Milena Arango Vélez	32.182.629	3148802611	Rural	Trinidad	Vivienda nueva rural	A1	11 Km	20 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
18	Wilmar De Jesús Montoya Patiño	98.469.293	3507747347	Rural	Santa Rita	Vivienda nueva rural	A4	9 Km	20 Min	Destapada	Bueno	Si	4 Km
19	María Jhoana Sosa Villegas	1.023.723.084	3108401867	Rural	Maldonado	Vivienda nueva rural	A2	10 Km	20 Min	Destapada	Bueno	No	
20	Martha Liliana Sosa Villegas	43.822.913	3146954321	Rural	Maldonado	Vivienda nueva rural	A2	10 Km	20 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
21	Jorge Andrés Sosa	98.469.753	3148544394	Rural	Maldonado	Vivienda nueva rural	B4	10 Km	20 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
22	Liliana María Cuartas Agudelo	21.487.735	3203766406	Rural	Canoas Maldonado	Vivienda nueva rural	A5	8 Km	15 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
23	Isalia Del S. Rojo Echavarría	21,486,282	3217150411	Rural	Bajo Rhin	Vivienda nueva rural	B1	9 Km	14 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
24	Eliana Patricia Rodriguez Gonzales	1.023.722.788	3205719504	Rural	Alto Rhin	Vivienda nueva rural	A4	2 Km	5 Min	Pavimentada	Bueno	Si	1 Km
25	María Carolina Echavarría Rojo	21.486.215	3218364480	Rural	Alto Rhin	Vivienda nueva rural	B1	1 Km	5 Min	Pavimentada	Bueno	Si	1 Km
26	Leidy Yohana Gómez Pareja	1.023.724.186	3234818558	Rural	Batea Seca	Vivienda nueva rural	C1	3 Km	9 Min	Destapada	Bueno	No	
27	Luz Piedad Morales Grisales	21.487.464	3225184560	Rural	Batea Seca	Vivienda nueva rural	B1	3 Km	5 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
28	Yarley Dayana Ochoa Echavarría	1.000.656.869	3217150411	Rural	Batea Seca	Vivienda nueva rural	A1	6 Km	10 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
29	María Alejandra Ochoa Castrillón	1.023.722.004	3176902690	Rural	Batea Seca	Vivienda nueva rural	A1	5 Km	10 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
30	Juan Daniel Betancur Betancur	1.023.723.539	3205265073	Rural	La Quinta	Vivienda nueva rural	B3	7 Km	8 Min	Pavimentada	Muy Bueno	No	
31	Blanca Lucia Betancur Sepúlveda	43.822.624	3128586553	Rural	La Quinta	Vivienda nueva rural	A2	7 Km	8 Min	Destapada	Bueno	No	
32	Estella Giraldo De Mesa	21.993.748	3127270394	Rural	La Quinta	Vivienda nueva rural	A2	4 Km	10 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
33	Jesús Anibal Martinez Hernández	3.384.951	3113886932	Rural	Matablanco	Vivienda nueva rural	A3	0 Km	0 Min	Pavimentada	Bueno	Si	2 Km
34	Rodrigo De J. Ochoa Vidal	3.385.408	3127266001	Rural	Matablanco	Vivienda nueva rural	A3	5 Km	8 Min	Pavimentada	Bueno	Si	1 Km
35	Elena Patricia Giraldo Loaiza	43.822.705	3105394240	Rural	Matablanco	Vivienda nueva rural	A5	1 Km	1 Min	Pavimentada	Bueno	Si	1 Km
36	Mary Luz Morales Grisales	43.822.733	3218672644	Rural	Matablanco	Vivienda nueva rural	A3	4 Km	15 Min	Pavimentada	Bueno	Si	1 Km
37	Mabel Cristina Zea Vidal	1.023.723.015	3217529758	Rural	Matablanco	Vivienda nueva rural	A2	3 Km	7 Min	Pavimentada	Bueno	Si	1 Km
38	Ilda Hernández Ayala	1.023.722.945	3135196001	Rural	Pajarito Arriba	Vivienda nueva rural	A4	3 Km	10 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
39	Josi Ignacio Mesa Calle	3.385.765	3226593622	Rural	Pajarito Arriba	Vivienda nueva rural	B4	4 Km	10 Min	Destapada	Bueno	Si	1 Km
40	Julián Esteban Rúa Mesa	1.000.565.246	3137359927	Rural	Pajarito Arriba	Vivienda nueva rural	A5	1 Km	15 Min	Pavimentada	Bueno	Si	1 Km

ACTIVIDAD #2:

CLASIFICACION DE DOCUMENTACION SEGÚN TENENCIA Y UBICACIÓN DEL PREDIO

ID	NOMBRE	TENENCIA	UBICACIÓN DEL PREDIO SEGÚN EOT Y CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO										
			Retiros	Inundacion	Deslizamiento	Ronda hidrica	Z. de riesgo	Z. de porteccion	Z. de reserva	Obra publica	Z. Apta para localiz.vivienda	Z. de Franja o retiro	Observaciones
1	Yeny Yovana Flórez Arango	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	La propietaria adquiere compromiso de construir un muro de contencion, del cual se realizo levantamiento en el dibujo en campo, esto para cumplir con el area minima para construccion de la vivienda, tomada de 8.0m x 10.0 m
2	Luz Adriana Chavarría Muñoz	Escritura	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
3	Yonny Alexander Vélez Loaiza	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
4	Beatriz Eliana Munera Calle	Escritura	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
5	Regina Del S. Velásquez Correa	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
6	Liliana Isabel Díaz Barrientos	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
7	Katerine Andrea Peláez Hernández	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
8	Erley Alonso Parra Villa	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
9	Dairo Alexander Vásquez Lujan	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
10	Francy Milena Giraldo Calle	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
11	Ruth Mery Pineda Piedrahita	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
12	Sindy Tatiana Echavarría Barrientos	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
13	Dora Alicia Pareja Arango	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
14	Yerly Alejandra Londoño	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
15	Gloria Janeth Pareja Arango	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
16	Gabriela Arango Vélez	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
17	Sandra Milena Arango Vélez	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
18	Wilmar De Jesús Montoya Patiño	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
19	María Jhoana Sosa Villegas	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
20	Martha Liliana Sosa Villegas	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
21	Jorge Andrés Sosa Villegas	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
22	Liliana María Cuartas Agudelo	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
23	Isalia Del S. Rojo Echavarría	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
24	Eliana Patricia Rodríguez Gonzales	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
25	María Carolina Echavarría Rojo	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
26	Leidy Yohana Gómez Pareja	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
27	Luz Piedad Morales Grisales	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
28	Yarley Dayana Ochoa Echavarría	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
29	María Alejandra Ochoa Castrillón	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
30	Juan Daniel Betancur Betancur	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
31	Blanca Lucia Betancur Sepúlveda	Sana posesion	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
32	Estella Giraldo De Mesa	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
33	Jesús Aníbal Martínez Hernández	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
34	Rodrigo De J. Ochoa Vidal	Escritura	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
35	Elena Patricia Giraldo Loaiza	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
36	Mary Luz Morales Grisales	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	No	Se localiza el lote según el punto dado por la propietaria, pero este se encuentra a 93.0 m de un movimiento en masa, el cual se levanto en dibujo y se toma registro fotografico, por lo que no se considera zona apta la construccion de la vivienda
37	Mabel Cristina Zea Vidal	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
38	Ilda Hernández Ayala	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	NO	No	Se localiza el lote según el punto dado por la propietaria, pero èste se encuentra muy próximo a un talud inferior con una pendiente del 70% y esta muy cerca de lindero vecino a 2.0 m
39	Jose Ignacio Mesa Calle	Compraventa	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	
40	Julián Esteban Rúa Mesa	Escritura	No	No	No	No	No	No	No	No	Si	No	

ACTIVIDAD #3:

CONDICIONES DEL SUELO SEGÚN LA NSR 10 TITULO E

ID	NOMBRE	Condicones de suelo							Observaciones
		Inestabilidad lateral	Pendiente superior al 30%	Compresibilidad excesiva del suelo	Expansibilidad de intermedia a alta	Colapsabilidad	Proceso de remocion en masa	erosivos	
1	Yeny Yovana Flórez Arango	No	No	No	No	No	No	No	
2	Luz Adriana Chavarria Muñoz	No	No	No	No	No	No	No	
3	Yonny Alexander Vélez Loaiza	No	No	No	No	No	No	No	
4	Beatriz Eliana Munera Calle	No	No	No	No	No	No	No	
5	Regina Del S. Velásquez Correa	No	No	No	No	No	No	No	
6	Liliana Isabel Diaz Barrientos	No	No	No	No	No	No	No	
7	Katerine Andrea Peláez Hernández	No	No	No	No	No	No	No	
8	Erley Alonso Parra Villa	No	No	No	No	No	No	No	
9	Dairo Alexander Vásquez Lujan	No	No	No	No	No	No	No	
10	Francy Milena Giraldo Calle	No	No	No	No	No	No	No	
11	Ruth Mery Pineda Piedrahita	No	No	No	No	No	No	No	
12	Sindy Tatiana Echavarria Barrientos	No	No	No	No	No	No	No	
13	Dora Alicia Pareja Arango	No	No	No	No	No	No	No	
14	Yerly Alejandra Londoño	No	No	No	No	No	No	No	
15	Gloria Janeth Pareja Arango	No	No	No	No	No	No	No	
16	Gabriela Arango Vélez	No	No	No	No	No	No	No	
17	Sandra Milena Arango Vélez	No	No	No	No	No	No	No	
18	Wilmar De Jesús Montoya Patiño	No	No	No	No	No	No	No	
19	Maria Jhoana Sosa Villegas	No	No	No	No	No	No	No	
20	Martha Liliana Sosa Villegas	No	No	No	No	No	No	No	
21	Jorge Andrés Sosa Villegas	No	No	No	No	No	No	No	
22	Liliana María Cuartas Agudelo	No	No	No	No	No	No	No	
23	Isalia Del S. Rojo Echavarría	No	No	No	No	No	No	No	
24	Eliana Patricia Rodriguez Gonzales	No	No	No	No	No	No	No	
25	Maria Carolina Echavarría Rojo	No	No	No	No	No	No	No	
26	Leidy Yohana Gómez Pareja	No	No	No	No	No	No	No	
27	Luz Piedad Morales Grisales	No	No	No	No	No	No	No	
28	Yarley Dayana Ochoa Echavarría	No	No	No	No	No	No	No	
29	Maria Alejandra Ochoa Castrillón	No	No	No	No	No	No	No	
30	Juan Daniel Betancur Betancur	No	No	No	No	No	No	No	
31	Blanca Lucia Betancur Sepúlveda	No	No	No	No	No	No	No	
32	Estella Giraldo De Mesa	No	No	No	No	No	No	No	
33	Jesús Aníbal Martinez Hernández	No	No	No	No	No	No	No	
34	Rodrigo De J. Ochoa Vidal	No	No	No	No	No	No	No	
35	Elena Patricia Giraldo Loaiza	No	No	No	No	No	No	No	
36	Mary Luz Morales Grisales	No	No	No	No	No	Si	No	Muy cerca a la ubicación del lote, a 93.0 m se encuentra un movimiento en masa de un sector de montaña que podria con el tiempo afectar a la vivienda
37	Mabel Cristina Zea Vidal	No	No	No	No	No	No	No	
38	Ilda Hernández Ayala	No	No	No	No	No	No	Si	Muy proximo al lote se encuentra talud inferior con una inclinacion del 70% y en un altura de 8.0 m, que a futuro puede verse afectada la vivienda de seguir la erosion en talud visto
39	Jose Ignacio Mesa Calle	No	No	No	No	No	No	No	
40	Julián Esteban Rúa Mesa	No	No	No	No	No	No	No	

ACTIVIDAD #4:

TABULADO DE DATOS POR VIVIENDA -ANGOSTURA- PARA PRUEBA DE PERCOLACION										
No.	Nombre	casa	datos de altura		en la primera hora			Duración de percolación (min)*	Velocidad o coeficiente de infiltración (m/s)	Tasa de infiltración (min/cm)
					min/cm		descenso en cm			
1	Yonny Alexander Velez	casa 1	9, 6.5, 6.5	con encamisado de tubo L:70 cm D:4"	1,88		32,00	60	8,89E-05	1,88
2	Beatriz Eliana Munera Calle	casa 2	32, 31.5, 31		1,62		37,00	60	1,03E-04	1,62
3	Regina del S. Velasquez Correa	casa 3	64, 63, 62		0,10		70,00	7	1,67E-03	0,10
4	Yerly Alejandra Londoño	casa4	12, 13, 11		1,18		51,00	60	1,42E-04	1,18
5	Sindy Tatiana Echavarria Barrientos	casa5	55 cm, 52, 51		0,92		65,00	60	1,81E-04	0,92
6	Gloria Janeth Pareja Arango	casa6	30, 28.5, 26		1,22		49,00	60	1,36E-04	1,22
7	Sandra Milena Arango Velez	casa7	7, 6, 5		1,71		35,00	60	1,95E-02	1,71
8	Katerine Andrea Pelaez	casa8	70 cm en 11 min		0,19		70,00	13	8,97E-04	0,19
9	Dora Alicia Pareja Arago	casa9	27, 26, 26		1,05		57,00	60	1,58E-04	1,05
10	Gabriela Arango Velez	casa10	70, 70, 70		0,17		70,00	12	9,72E-04	0,17
11	Erley Alonso Parra Villa	casa11	10, 9, 8,		1,43		42,00	60	1,17E-04	1,43
12	Luz Piedad Morales Grisales	casa12	4.5, 3.5, 3.5		2,73		22,00	60	6,11E-05	2,73
13	Isalia del S. Rojo Echavarria	casa13	51, 51, 50		0,97		62,00	60	1,72E-04	0,97
14	Leidy Yohana Gomez Pareja	casa14	29, 26, 24		1,07		56,00	60	1,56E-04	1,07
15	Ma. Alejandra Ochoa Castrillon	casa15	14.5, 14, 12		1,28		47,00	60	1,94E-04	1,28
16	Rodrigo de J. Ochoa Vidal	casa16	23.5, 30, 29		1,40		43,00	60	1,19E-04	1,40
17	Mabel Cristina Zea Vidal	casa17	31, 29, 29		0,91		66,00	60	1,83E-04	0,91
18	Mary Luz Morales Grisales	casa18	7,5 cm en 40 min	Con perforacion en tierra y 1 lt de agua tomando tiempo	5,33		7,50	40	3,13E-05	5,33
19	Ilda Hernadez Ayala	casa19	6,0 cm en 51 min		20,40		2,50	51	8,17E-06	20,40
20	Jose Ignacio Mesa Calle	casa20	8,5 cm en15min y 8,5 cm en40 min		4,41		8,50	15	9,44E-05	4,71
21	Yarley Dayana Ochoa Echavarria	casa21	2 cm en 55 min		68,75		2,00	55	6,06E-06	27,50
22	Elena Patricia Giraldo Loaiza	casa22	6,0 cm en9 y 27 minutos		3,75		6,00	9	1,11E-04	4,50
23	Jesus Anibal Martinez Hernandez	casa23	3,0 cm en 40 min		33,33		3,00	40	1,25E-05	13,33
24	Francy Milena Giraldo Calle	casa24	4 cm en 40 min		25,00		4,00	40	1,67E-05	10,00
25	Ruth Mery Pineda Piedrahita	casa25	4 cm en 43 min		26,88		4,00	43	1,55E-05	10,75
26	Liana Isabel Diaz Barrientos	casa26	4 cm en 30 min		18,75		4,00	30	2,22E-05	7,50
27	Dairo Alexander Vasquez Lujan	casa27	3,5 cm en 60 min		42,86		3,50	60	9,72E-06	17,14
28	Maria Johana Sosa Villegas	casa28	3 cm en 35 min		29,17		3,00	35	1,43E-05	11,67
29	Jorge Andres Sosa Villegas	casa29	2 cm en 22 min		27,50		2,00	22	1,52E-05	11,00
30	Martha Liliana Sosa Villegas	casa30	6 cm en 25 min		10,42		6,00	25	4,00E-05	4,17
31	Liliana Ma. Cuartas Agudelo	casa31	3 cm en 34 min		28,33		3,00	34	1,47E-05	11,33
32	Blanca Lucia Betancur Sepulveda	casa32	5 cm en 30 min		15,00		5,00	30	2,78E-05	6,00
33	Juan Daniel Betancur Betancur	casa33	5 cm en 30 min		15,00		5,00	30	2,78E-05	6,00
34	Estella Giraldo de Mesa	casa34	1 cm en 15 min		37,50		1,00	15	1,11E-05	15,00
35	Maria Carolina Echavarria Rojo	casa35	5 cm en 5 min		2,50		5,00	5	1,67E-04	1,00
36	Julian Esteban Rua Mesa	casa36	8 cm en 8 min y 7 cm en 30 min		2,50		8,00	8	1,67E-04	4,29
37	Wilmar de J. Montoya Patiño	casa37	7,5 cm en 7,5 min y 3 cm en 14 min		2,50		7,50	7,5	1,67E-04	4,67
38	Eliana Patricia Rodriguez Gonzalez	casa38	5 cm en 20 min		10,00		5,00	20	4,17E-05	4,00
39	Luz Adriana Chavarria Muñoz	casa39	4 cm en 33 min		20,63		4,00	33	2,02E-05	8,25
40	Yeny Yovana Florez Arango	casa40	4 cm en 45 min		28,13		4,00	45	1,48E-05	11,25

Hogares para la vida

DIAGNÓSTICO PARA VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO Y MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA
(URBANA Y RURAL)

ID:

Departamento	Municipio	Vereda o barrio
Antioquia	Angostura	Palmas

Nombre Proyecto: DIAGNOSTICO PARA VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO

X	Vivienda Nueva Rural
	Vivienda Nueva Urbana
	Mejoramiento Rural
	Mejoramiento Urbano

INFORMACIÓN DE CARACTERIZACIÓN SOCIAL

DATOS BENEFICIARIO DEL PROYECTO

#	Nombre Beneficiario:	CC N°	Fecha Nacimiento	Edad	Sexo	Parentesco	Ocupación	Escolaridad	Discapacidad	Campesino	Afrodes	Indígena	Joven	LGTBQ+	Victima
1	Erley Alonso Parra Villa	1023722062	1/10/1985	36	M	Padre	Agricultor	Bachiller	Ninguna						x

DATOS COMPOSICIÓN FAMILIAR

2	Sindy D. Orozco Arroyabe	1023763500	29/08/1992	29	F	Esposa	Ama de casa	Bachiller	Ninguna						x
3	Emiliano Parra Orozco	R.C. 1022063593	29/03/2017	4	M	Hijo	N/A	N/A	Ninguna						x

NOMBRE DE QUIEN DA LA INFORMACION Y FIRMA | **NUM CONTACTO**

INFORMACIÓN DE TRANSPORTE Y UBICACIÓN

DISTANCIA Y TIEMPOS DE RECORRIDO		
Distancia desde casco urbano (Vehicular)	8,6	Km
Distancia desde casco urbano (Vehicular)	15	Min
Distancia desde casco urbano (Mular)	1,2	Km
Distancia desde casco urbano (Mular)	30	Min

TIPO DE ACCESO	SI	NO
Via Destapada	x	
Via Pavimentada		x
Acceso Fluvial		x
Camino de herradura (mular)	x	

Descripción del recorrido desde casco urbanos hasta el predio:

Se sale del casco urbano, se desvia hacia la vereda Trinidad en el sector La peña se va por camino en direccion de la escuela a 1.2 km en la Vereda La Palma.

GEORREFERENCIA

Latitud: 6.90796

Longitud: -75.29660

INFROMACIÓN DE CONCIONES NORMATIVAS

Disponibilidad Agua	
Distancia al punto de toma (metros)	150
Acueducto urbano	No
Acueducto veredal	Si
Aljibe	No
Quebrada	No
Nacimiento	No

Servicio de energia	
Distancia a poste de luz (metros)	400
Cuenta con servicios de energia	No
Tablero de interruptores	No
Contador	No

Alcantarillado / Saneamiento básico	
Distancia a punto de conexión (metros)	No
Pozo séptico	No
Vertimiento Directo	No
Alcantarillado urbano	No
Alcantarillado rural	No

TENENCIA	
Escritura	No
Certificado Tradicion Libertad	No
Sana Posesión	No
Acto administrativo	No
Otro ¿Cuál?	Compraventa

CONDICIONES DE NORMA (POT-EOT o PBT)	
Zona rural de acuerdo a POT-EOT-PBT	Si
Zona urbana de acuerdo a POT-EOT-PBT	No
Zona alto riesgo no mitigable	No
Zona protección de recursos naturales	No
Zona de reserva de obra pública	No
Zona apta para localización de vivienda	Si
Zona de ronda de rio	No
Zona de franja y/o derecho de via	No

PERMISOS	
¿Requiere algún tipo de permiso?	N/A
Si marco SI, describa cual:	

En cumplimiento de los requisitos establecidos en la **NSR-10, Titulo E**, para viviendas de un sólo nivel, se realizó visita técnica al lote, con el fin de verificar las condiciones del suelo constatando lo siguiente:

1. Los suelos presentan inestabilidad lateral	No
2. Los suelos presentan una pendiente superior al 30%	No
3. Los suelos presentan una compresibilidad excesiva	No
4. Los suelos presentan una expansibilidad de intermedia a alta	No
4. Los suelos presentan una expansibilidad de intermedia a alta	No
5. Los suelos presentan colapsibilidad	No
6. La zona presenta procesos de remoción en masa o erosivos, está en áreas de actividad minera, existen cuerpos de agua u otros que puedan afectar la estabilidad y funcionalidad de las viviendas	No

AFECTACION	
¿Presenta alguna afectación?	No
Si marco SI, describa cual:	

Marque SI o No según de la condición de lote, describa las distancias en metros, llenar todas las casillas

Nombre de diligenciador Tomas A. Taborda Niño **Cédula:** 15434728 **Firma:**

EL CONTRATISTA ENTREGA LAS 40 FICHAS PERTENENCIENTES A TODOS LOS BENEFICIARIOS.

ACTIVIDAD #6:

PRESUPUESTO DIAGNOSTICO PARA VIVIENDA NUEVA EN SITIO PROPIO - Municipio de Angostura (Ant)

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VR UNIT	VR TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	m3	2,6	$ 33.000	$ 85.800
1,2	REPLANTEO	m2	37,52	$ 6.050	$ 226.996
1,3	EXCAVACIÓN A MANO	m3	1,86	$ 31.350	$ 58.311
2	ESTRUCTURA				
2,1	VIGA DE AMARRE EN CONCRETO NIVEL CIMIENTO (25cm x 20cm)	ml	43,35	$ 82.500	$ 3.576.375
2,2	VIGA AÉREA DE CONCRETO (20cm x 10cm)	ml	38,05	$ 87.561	$ 3.331.696
2,3	VIGA DE CORONACIÓN O CUCHILLA (10cm x 10cm)	ml	24,05	$ 71.500	$ 1.719.575
2,4	COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (20cm x 10cm)	ml	42,25	$ 71.500	$ 3.020.875
2,5	ACERO DE REFUERZO DE 6000 PSI 3/8`` Y 1/4``	kg	675,02	$ 8.500	$ 5.737.642
3	MAMPOSTERÍA Y REVOQUE				
3,1	MAMPOSTERÍA EN LADRILLO DE ARCILLA e=15cm	m2	99,55	$ 82.500	$ 8.212.875
3,2	PAÑETE O REVOQUE IMPERBEABILIZADO e=3cm	m2	4,86	$ 30.800	$ 149.688
4	PISOS Y CUBIERTA				
4,1	PLACA DE PISO EN CONCRETO e=10cm INCLUYE NIVELACIÓN Y ENTRESUELO	m2	37,52	$ 132.000	$ 4.952.640
4,2	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA CON PERFILES METÁLICOS O MADERA	m2	48,3	$ 36.402	$ 1.758.217
4,3	CUBIERTA EN TEJA DE FIBROCEMENTO. No.4 Y No.6 INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS	m2	48,3	$ 49.500	$ 2.390.850
4,4	CANOA EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26	m	15	$ 41.800	$ 627.000
5	REDES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS				
5,1	PUNTO HIDRÁULICO DE 1/2`` INCLUYE ACCESORIOS	pto	5	$ 46.750	$ 233.750
5,2	RED HIDRÁULICA PISO DE 1/2	ml	13	$ 13.750	$ 178.750
5,3	PUNTO SANITARI0 DE 2``	pto	6	$ 46.750	$ 280.500
5,4	PUNTO SANITARIO DE 4``	pto	1	$ 75.790	$ 75.790
5,5	RED SANITARIA DE PISO DE 4``	ml	3,7	$ 32.560	$ 120.472
6	REDES ELÉCTRICAS				
6,1	INSTALACIONES INTERNAS ELÉCTRICAS DE LA VIVIENDA	gl	1	$ 10.145.602	$ 10.145.602
7	DOTACIONES Y SUMINISTROS				
7,1	LAVADERO PREFABRICADO	un	1,00	$ 385.000	$ 385.000
7,2	DUCHA	un	1,00	$ 132.000	$ 132.000
7,3	MESÓN PARA COCINA 1.80cm x 60cm, INCLUYE GRIFERÍA DE ABASTO Y DESAGÜE	un	1,00	$ 715.000	$ 715.000
7,4	SANITARIO BLANCO ECONÓMICO LÍNEA ACUACER INCLUYE ACCESORIOS	un	1,00	$ 275.000	$ 275.000
7,5	LAVAMANOS CERÁMICA BLANCO DE COLGAR LÍNEA ACUACER	un	1,00	$ 104.940	$ 104.940
7,6	PUERTA CAL 22 Y MARCO METÁLICO 0.90 x 2.00 INCLUYE CHAPA	un	1,00	$ 418.000	$ 418.000
7,7	PUERTA EN MADERA TRIPLEX, INCLUYE MARCO Y CHAPA 0.60 x 2.00	un	1,00	$ 203.500	$ 203.500
7,8	VENTANA EN PVC 1.0 x 1.0 INCLUYE VIDRIOS	un	4,00	$ 209.000	$ 836.000
7,9	CELOSÍA 0.5 x 0.5 INCLUYE VIDRIO	un	1,00	$ 79.750	$ 79.750
					$ 50.032.593
				A 26,7%	$ 13.358.702
				U 5,0%	$ 2.501.630
					$ 65.892.925

En la ejecución del contrato no se presentaron situaciones contingentes que debieran ser atendidas por la contratista.

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Debe contener el detalle de:

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral contratista delegado.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total, pagado en el periodo
Enero	53871700	$ 687.500	$935.000	$ 382.800	$33.000	$ 2.038.300

Seguridad Social Integral contratista ejecutor

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	CCF	Total, pagado en el periodo
Enero	53871730	$ 859.500	$3.511.300	$1.440.300	$840.800	$6.659.400

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales: No Aplica.

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

- Informe de verificación del cumplimiento de las responsabilidades del contratista frente a la subcontratación autorizada por AMOCCIDENTE. (Cuando aplique), esto en cuanto a:
- Evaluación al contratista, se debe incluir la calificación según manual de procesos y procedimientos que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.

ÍTEM	VALOR
Conducta del personal	5
Cumplimiento cronograma de ejecución	5
Cumplimiento sistema de calidad	NA
Cumplimiento normatividad	5
Calidad material y suministros	4

Cumplimiento pago salarios	4
Oportunidad entrega de información	4

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener el detalle de:

- Relación de la Imputación del gasto

Contrato marco	CDP Contrato marco	CDP	Registro Presupuestal
CI 005 - 2021	000724 DE 2021	00022 DE 2022	00022 DE 2022

- Incluir la información de reservas o cambios presupuestales cuando aplique.

  N/A
- Relación de los pagos realizados:

No. Factura	Fecha de Contabilización	Fecha Aprobación	Valor Facturado	Saldo	Porcentaje de Ejecución
FE-101	22/02/2022	02/03/2022	$ 43.696.800	$ 0	100%

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Valor del Contrato	$43.696.800
Adiciones	$0
Total valor del contrato más adiciones	$ 43.696.800
Pagos Realizados (Acumulado)	1
Pago autorizado período del 17 de enero al 22 de febrero de 2022 por recursos entregados en administración	$ 0
Pago autorizado período del 17 de enero al 22 de febrero de 2022 por honorarios	$ 43.696.800
Porcentaje de ejecución financiera	100%

Si el contrato cuenta con anticipos:

Valor amortizaciones realizadas en el periodo (Anticipos)	NA
Porcentaje de la amortización realizada en el periodo	NA

- Relación de los informes de ejecución de recursos: No Aplica

Valor recursos reintegrados en el periodo	N/A

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables:

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$ 43.696.800
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	$0
Adiciones	$0
Valor inicial más Adiciones Recursos a administrar Honorarios	$43.696.800 $0 $43.696.800
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$0
Pagos realizados por honorarios	$ 43.696.800
Pago autorizado del período del 17 de enero al 22 febrero de 2022 por recursos entregados en administración	N.A.
Pago autorizado del período del 17 de enero al 22 de febrero de 2022 por honorarios	$ 43.696.800
Porcentaje de ejecución financiera	100%

22 INFORME JURÍDICO:

Debe contener el detalle de:

- El debido proceso sancionatorio, derecho de contradicción: No Aplica
- Relación del soporte de multas, sanciones, cláusula penal, declaración de la caducidad o incumplimiento, la verificación del pago y la publicación de dichos actos administrativos ante las entidades competentes: No Aplica
- Estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones: No Aplica

Nombre Aseguradora	N° Póliza	Tipo de Amparo	Cobertura de la Póliza		Fecha de Aprobación de la Garantía	Valor Amparado
			Desde	Hasta		
Seguros del Estado	65-44-101207932	Cumplimiento	03/01/2022	15/08/2022		$4.369.680
		Prestaciones sociales	03/01/2022	15/02/2025		$2.184.840
		Calidad del servicio	15/02/2022	15/02/2024		$13.109.040
Seguros Mundial	M-100030204	Amparo Básico – Predios, Labores y Operaciones	03/01/2022	15/08/2022		$ 200.000.000
		Contratistas y subcontratistas	03/01/2022	15/08/2022		$ 60.000.000
		Vehículos propios y no propios	03/01/2022	15/08/2022		$ 60.000.000

- (otros aspectos relevantes)

Una vez evidenciado el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico señalado en el contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago total, por valor de $43.696.800 del periodo reportado del 17 de enero al 22 de febrero de 2022.

Atentamente,

Luis E Escudero L

LUIS ENRIQUE ESCUDERO LONDOÑO
Supervisor

Alejandra M. Silva P.

ALEJANDRA MARIA SILVA PORRAS
Ingeniera Civil – Planeación

Gestor Contractual.