Código: MAGC –F04

Formato de Informe de Gestión del Supervisor

I. Datos generales del contrato

1. Denominación del contrato	**Informe No.:**	**13**	**Acta de Transferencia No. 6**			
Contrato No.:	CD-12-2020-2435					
Nombre del supervisor:	Secretario Distrital de Obras Públicas de Barranquilla – Ingeniero Rafael Lafont De Sales					
2. De la etapa contractual						
Tipo de contrato:	Prestación de servicios	Obra	Consultoría	Suministro	Otro: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
Nombre del contratista:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.					
No. de identificación del contratista:	NIT: 800.091.140 - 4					
Objeto del contrato:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.					
Plazo Inicial:	Hasta 31 de diciembre de 2021					
Plazo Actualizado:	Hasta el 30 de junio de 2022					
Número de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P):	202101615					
Número de Registro Presupuestal (R.P.):	202104095					

Fecha de inicio del contrato (dd-mm-yyyy)	11-05-2021	**Fecha de suspensión (dd-mm-yyyy)**	**Fecha de reinicio (dd-mm-yyyy)**
Fecha de terminación del contrato (dd-mm-yyyy)	30-04-2023	NA	NA
Prorroga No. 1	15-12-2021	NA	NA
Prorroga No. 2	22-06-2022	NA	NA

3. Garantías constituidas por el contratista (las solicitadas en el contrato)

Amparos	**Aseguradora**	**No. de póliza**	**Vigencia**	
			Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Calidad del servicio:	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-10108315	11/05/2021	31/10/2022
Cumplimiento:	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-101088315	11/05/2021	31/10/2022
Anticipo:	NA			
Pago anticipado:	NA			
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados:	NA			
Salarios y prestaciones:	SEGUROS DEL ESTADO	85-44-10108315	11/05/2021	30/06/2025
Responsabilidad civil extracontractual:	SEGUROS DEL ESTADO	85-40-101047120	11/05/2021	30/06/2022
Otros:	NA			

Nota: la vigencia deberá actualizarse acorde a las modificaciones de la póliza.

4. Ejecución del contrato

En fecha 10 de Marzo de 2022, EDUBAR SA a través de la plataforma SECOP II aprobó el OTROSI No. 1.

Código: MAGC –F04

Formato de Informe de Gestión del Supervisor

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido en caso de que aplique) - OTROSI No. 1:		$ 124.465.686.891,00
Adición No. 1		
Adición No. 2		
Adición No. 3		
Valor total del contrato:		$ 124.465.686.891,00
Porcentaje del anticipo:	%	
Porcentaje del pago anticipado:	%	
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 20.941.393.570,24
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 103.524.293.320,76
Valor para pagar en el presente informe:		**$ 3.994.336.684,32**
Nota crédito (-):		
No. factura o cuenta de cobro:		C.C. No. 1512

FECHA	DESCRIPCIÓN	FACTURA / CUENTA COBRO	VALOR ACTA	VALOR ACUMULADO ACTAS	PORCENTAJE ACUMULADO	SALDO POR EJECUTAR
	TOTAL CONTRATO					**$ 124.465.686.891,00**
21/06/2021	ACTA PARCIAL No. 1 CONTRAPRESTACIÓN	EDU-79	$ 484.000.000,00	$ 484.000.000,00	0,39%	$ 123.981.686.891,00
2/09/2021	ACTA PARCIAL No. 2 CONTRAPRESTACIÓN	EDU-142	$ 726.000.000,00	$ 1.210.000.000,00	0,97%	$ 123.255.686.891,00
3/03/2022	ACTA DE TRANSFERENCIA No. 1	C.C. No. 1426	$ 1.706.832.202,00	$ 2.916.832.202,00	2,34%	$ 121.548.854.689,00
16/03/2022	ACTA PARCIAL No. 3 CONTRAPRESTACIÓN	EDU-198	$ 720.000.000,00	$ 3.636.832.202,00	2,92%	$ 120.828.854.689,00
24/03/2022	ACTA DE TRANSFERENCIA No. 2	C.C. No. 1448	$ 1.431.299.483,00	$ 5.068.131.685,00	4,07%	$ 119.397.555.206,00
18/04/2022	ACTA PARCIAL No. 4 CONTRAPRESTACIÓN	EDU-210	$ 62.000.000,00	$ 5.130.131.685,00	4,12%	$ 119.335.555.206,00
18/04/2022	ACTA DE TRANSFERENCIA No. 3	C.C. No. 1449	$ 1.467.447.564,00	$ 6.597.579.249,00	5,30%	$ 117.868.107.642,00
18/05/2022	ACTA DE TRANSFERENCIA No. 4	C.C. No. 1468	$ 5.834.831.626,72	$ 12.432.410.875,72	9,99%	$ 112.033.276.015,28
18/05/2022	ACTA PARCIAL No. 5 CONTRAPRESTACIÓN	EDU-217	$ 62.000.000,00	$ 12.494.410.875,72	10,04%	$ 111.971.276.015,28
17/06/2022	ACTA PARCIAL No. 6 CONTRAPRESTACIÓN	EDU-228	$ 62.000.000,00	$ 12.556.410.875,72	10,09%	$ 111.909.276.015,28
17/06/2022	ACTA DE TRANSFERENCIA No. 5	C.C. No. 1496	$ 4.328.646.010,20	$ 16.885.056.885,92	13,57%	$ 107.580.630.005,08
21/07/2022	ACTA PARCIAL No. 7 CONTRAPRESTACIÓN	EDU-235	$ 62.000.000,00	$ 16.947.056.885,92	13,62%	$ 107.518.630.005,08
21/07/2022	ACTA DE TRANSFERENCIA No. 6	C.C. No. 1512	$ 3.994.336.684,32	$ 20.941.393.570,24	16,83%	$ 103.524.293.320,76

II. Ejecución contractual: el informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, contrato No. CD-12-2020-2435, así mismo, los documentos hacen parte del expediente contractual correspondiente.

Formato de Informe de Gestión del Supervisor

III. Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato.
Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

Rafael Lafont De Sales, quien actúa en nombre y representación del **DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA**, en calidad de supervisor, deja constancia de que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el estudio previo y la propuesta presentada, como también la verificación el pago de las estampillas distritales y departamentales, y de la acreditación del pago de seguridad social, para el período correspondiente.

Se firma en Barranquilla el 26 de agosto de 2022.

Ing. RAFAEL LAFONT DE SALES
Supervisor
Secretaría Distrital de Obras Públicas.

Anexos:
- Acta de Transferencia No. 6
- Parafiscales
- Acta de Recibo a Satisfacción de Documentos
- Acta Parcial No. 6 Contrato EDU-561
- Acta Parcial No. 6 Contrato EDU-565
- Acta Parcial No. 1 Contrato EDU-783
- Acta Parcial No. 2 Contrato EDU-784

FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA Código: MAGC –F13

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE TRANSFERENCIA No. 6
CONTRATO CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORIA [ ] CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

CONTRATO No.:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DE BARRANQUILLA – INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($130.110.000.000)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE MAYO DE 2021
PRÓRROGA No.1	SEIS (06) MESES
PRÓRROGA No.2	DIEZ (10) MESES
PLAZO ACUMULADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN OTROSÍ No.1	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, industrial y Portuario, el veintiún (21) de julio de 2022, se reunieron el señor **RAFAEL LAFONT DE SALES,** SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DE BARRANQUILLA, en calidad de SUPERVISOR, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA, contratante, y **ANGELLY CRIALES ANIBAL**, en su condición de representante legal de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. -EDUBAR S.A.-, en la calidad de Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de Recibo Parcial de Transferencia No. 6.

De acuerdo con lo estipulado en la Clausula Cuarta: Formas de Pago del presente contrato Interadministrativo CD-12-2020-2435, se define que los costos del proyecto serán transferidos a EDUBAR previo al cumplimiento de los requisitos establecidos en esta cláusula. Por consiguiente, esta transferencia que será destinada para el pago del acta No. 6 de obra e interventoría se detalla a continuación:

- **Contrato de Gerencia**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Gerencia (Incluye IVA)	**$ 2.420.000.000**	
Acta parcial de Gerencia No. 1		$ 484.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 2		$ 726.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 3		$ 720.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 4		$62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 5		$62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 6		$62.000.000
Acta parcial de Gerencia No. 7		$62.000.000
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 2.178.000.000
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	$ 242.000.000	
Porcentaje de Ejecución (Contrato de gerencia)	90%	
Porcentaje de Ejecución Acumulado convenio	16.83%	

Nota: Dentro de esta acta no se contempla el cobro asociado a la gerencia del contrato.

CONTRATOS DERIVADOS

Ecoparque UF1 Distrito Familiar

- **Contrato de Obra EDU-561-2021**

CONCEPTO	VALOR	VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Obra	**$ 82.464.264.620**	
Acta No. 1		$ 1,628,531,995.79
Acta No. 2		$ 1,365,320,628.62
Acta No. 3		$1.399.878.857.78
Acta No. 4		$ 5,566,544,118.72
Acta No. 5		$3.838.560.382,20
Acta No. 6		$3.461.952.945,32
Valor total Ejecutado (Incluye AIU e IVA)		$17.260.788.928.43
Valor por Ejecutar (Incluye AIU e IVA)	**$65.203.475.691.57**	

- **Contrato de Interventoría EDU-566-2021**

CONCEPTO	VALOR	VALOR ACTA PARCIAL
Valor Total Contrato de Interventoría	**$ 3.974.629.750**	

Acta No. 1		$78,300,206.00
Acta No. 2		$ 65,978,854.00
Acta No. 3		$ 67,568,706.00
Acta No. 4		$ 268,287,508.00
Acta No. 5		$ 184.820.283,00
Acta No. 6		166.934.449,50
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$ 831.890.006,50
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	**$3.142.739.743,50**	

Tren Turístico Paseo Peatonal

- **Contrato de Obra No. EDU-783-2021**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de Obra	**$ 34.080.465.796**	
Acta No. 1		$352.750.251,50
Valor total Ejecutado (Incluye AIU e IVA)		$352.750.251,50
Valor por Ejecutar (Incluye AIU e IVA)	**$33.727.715.544,50**	

- **Contrato de Interventoría No. EDU-784-2021**

CONCEPTO	VALOR	VALOR
Valor Total Contrato de interventoría	**$ 1.526.326.725**	
Acta No. 1 (Revisión de estudios y diseños)		$305.265.345
Acta No. 2		$12.699.038
Valor total Ejecutado (Incluye IVA)		$317.964.383
Valor por Ejecutar (Incluye IVA)	**$ 1.208.362.342**	

VALOR PARA TRANSFERIR EN LA PRESENTE ACTA: Tres mil novecientos noventa y cuatro millones trescientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y cuatro pesos con treinta y dos centavos M/L ($ 3.994.336.684,32).

Que el estado de cuenta (avance financiero) del convenio a la fecha es:

CONCEPTO	VALOR
Valor Total del Convenio	**$ 124,465,686,891.00**
Valor Contrato Gerencia	$ 2.420.000.000
Valor Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar	$ 82.464.264.620
Valor Contrato Interventoría Ecoparque UF1 Distrito Familiar	$ 3.974.629.750
Valor Contrato Obra Tren Turístico Paseo Peatonal	$ 34.080.465.796
Valor Contrato Interventoría Tren Turístico Paseo Peatonal	$ 1.526.326.725

FORMATO DE ACTA DE RECIBO TRANSFERENCIA

Código: MAGC –F13

Avance Financiero – Total Convenio	**$ 16.885.056.885,92**
Avance Financiero Contrato Gerencia	$ 2,178,000,000.00
Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar	$17.260.788.928,43
Avance Financiero Contrato Interventoría Ecoparque UF1 Distrito Familiar	$ 831.890.006,50
Avance Financiero Obra Tren Turístico Paseo Peatonal	$352.750.251,50
Valor Contrato Interventoría Tren Turístico Paseo Peatonal	$317.964.383
Saldo del Convenio (Incluido IVA)	**$ 103.524.293.320,76**
Porcentaje de Avance – Total Convenio ($Avance Financiero acumulado/$Total Convenio)	**16.83%**
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Gerencia	90%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Ecoparque UF1 Distrito Familiar	20.93%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Ecoparque UF1 Distrito Familiar	20.93%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Obra Tren Turístico Paseo Peatonal	1.04%
Porcentaje de Avance Financiero Contrato Interventoría Tren Turístico Paseo Peatonal	20.83%

NOTA:
1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista y Supervisor.

Como soporte de la siguiente acta se anexa la siguiente información:

- Pago al Sistema Integral de Seguridad Social y aportes parafiscales.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los veintiún (21) días del mes de julio de 2022.

RAFAEL LAFONT DE SALES
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS

ANGELLY CRIALES ANÍBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. "EDUBAR S.A." NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL a cargo de **Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A.,** con **Nit. 800.091.140-4**, correspondientes a los últimos 6 meses, han sido registrados, declarados y pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones legales.

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de julio de 2022, a solicitud del interesado.

Blanco & Blanco

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUÑEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

EL SUSCRITO CONTADOR PUBLICO, EN SU CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A. "EDUBAR S.A." NIT 800.091.140-4

CERTIFICA

Que los APORTES PARAFISCALES Y APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL a cargo de **Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y La Región Caribe S.A.,** con **Nit. 800.091.140-4**, correspondientes al mes de junio de 2022, han sido registrados, declarados y pagados oportunamente por la sociedad de acuerdo con las disposiciones legales.

La presente certificación se expide a los catorce (14) días del mes de julio de 2022, a solicitud del interesado.

Atentamente,

ALFREDO BLANCO NUÑEZ
Revisor Fiscal, T.P. 82159-T
Socio de Blanco & Blanco Ltda.

COMPROBANTE DE PAGO

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	CORREO	CIUDAD - DEPARTAMENTO	CELULAR
NI 800091140	4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA	B	0	CIBANEZ@EDUBAR.COM.CO	8-1	3016978479

NUMERO PLANILLA	23724359		
REFERENCIA DE PAGO (PIN)	23724359		
PAGO HASTA	DÍAS DE MORA	VALOR MORA	TOTAL A PAGAR
2022-07-12	0	$0	$ 89.159.000

ENTIDAD	AFILIADOS	TOTALES
Administradora Colombiana de Pensiones COLPENSIONES	14	$ 21.123.500
COLFONDOS	5	$ 5.663.900
PORVENIR	12	$ 13.522.500
PROTECCION (ING+PROTECCION)	3	$ 6.408.400
Sin AFP	3	$ 0
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SANITAS S.A.	6	$ 4.315.100
EPS SURA	21	$ 13.661.600
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	2	$ 1.501.900
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	8	$ 3.102.100
ARL SURA - SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.	37	$ 2.089.800
Caja de Compensacion Familiar COMFAMILIAR ATLANTICO	34	$ 11.153.800
Sin CCF	3	$ 0
SENA	10	$ 2.646.800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	10	$ 3.969.600
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	0	$ 0
MINISTERIO DE EDUCACION	0	$ 0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE APORTANTE	SUCURSAL	DIRECCIÓN	CIUDAD - DEPARTAMENTO	TELÉFONO
NI 800091140	4	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE	B	0	VIA 40 73 290 PISO 9	8-1	3708558

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	NÚMERO ID	PLANILLA	TIPO	REFERENCIA DE PAGO (PIN)	FECHA PAGO	BANCO	DÍAS MORA	VALOR
2022-06	2022-07	800091140	23724359	E	23724359	2022-07-07	BANCO DAVIVIENDA	0	$ 89.159.000

RESUMEN DE PAGO									
ENTIDADES	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES	SALDO A FAVOR	SUMA INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4				34	$46.718.300	$0	$0	$0	$46.718.300
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	14	$21.123.500	$0	$0	$0	$21.123.500
PORVENIR	230301	800224808	8	12	$13.522.500	$0	$0	$0	$13.522.500
PROTECCION	230201	800229739	0	3	$6.408.400	$0	$0	$0	$6.408.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	5	$5.663.900	$0	$0	$0	$5.663.900
EPS(Administradoras: 4				37	$22.580.700	$0	$0	$0	$22.580.700
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	8	$3.102.100	$0	$0	$0	$3.102.100
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	$1.501.900	$0	$0	$0	$1.501.900
EPS SURA	EPS010	800088702	2	21	$13.661.600	$0	$0	$0	$13.661.600
SANITAS	EPS005	800251440	6	6	$4.315.100	$0	$0	$0	$4.315.100
ARL(Administradoras: 1				37	$2.089.800	$0	$0	$0	$2.089.800
ARL SURA	14-11	890903790	5	37	$2.089.800	$0	$0	$0	$2.089.800
CCF(Administradoras: 1				34	$11.153.800	$0	$0	$0	$11.153.800
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890101994	9	34	$11.153.800	$0	$0	$0	$11.153.800
SENA(Administradoras: 1				10	$2.646.800	$0	$0	$0	$2.646.800
SENA	PASENA	899999034	1	10	$2.646.800	$0	$0	$0	$2.646.800
ICBF(Administradoras: 1				10	$3.969.600	$0	$0	$0	$3.969.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	10	$3.969.600	$0	$0	$0	$3.969.600
TOTAL					$89.159.000	$0	$0	$0	$89.159.000

ASOPAGOS S.A.
PAGADO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1C4C0B1989C029AD

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALFREDO BLANCO NUÑEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 5564196 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 82159-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1 7 8 F E 0 5 8 A 4 F B 3 E D B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que **BLANCO Y BLANCO LIMITADA** con NIT: 890103092 y Tarjeta de Registro No 13, representada legalmente por el/la señor(a) ALFREDO BLANCO NUÑEZ, SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores como PERSONA JURÍDICA según consta en la Resolución No 2 de 21/01/1993 y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005


Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 5.554.196
BLANCO NUÑEZ
APELLIDOS
ALFREDO
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-JUL-1946
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 A+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO

19-SEP-1967 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS MARIO SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

A-0303700-00153165-M-0005564196-20050319 0010436094A 2 3510002068

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

82159-T



ALFREDO
BLANCO NUÑEZ
C.C. 5564196
RESOLUCION INSCRIPCION 213 FECHA 21/12/01
UNIVERSIDAD C. U. DE LA COSTA

PRESIDENTE
JAIME A. HERNANDEZ V.

90110

IDED

FIRMA DEL TITULAR

000171

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

CONTRATO No.: CD-12-2020-2435

CONTRATO DE OBRA ☐ CONTRATO DE INTERVENTORÍA ☐ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO [X]

CONTRATO No.:	CD-12-2020-2435
CONTRATANTE:	DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. EDUBAR S.A. NIT. 800.091.140-4
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS DE BARRANQUILLA – INGENIERO RAFAEL LAFONT DE SALES
OBJETO:	GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	CIENTO TREINTA MIL CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS M/L ($130.110.000.000)
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	11 DE MAYO DE 2021
PLAZO ACTUALIZADO:	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2022
VALOR ACTUALIZADO SEGÚN OTROSÍ No.1	CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($ 124,465,686,891.00)

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, siendo las 09:00 horas, se reunieron, RAFAEL LAFONT DE SALES, quien actúa en nombre y representación del DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA en calidad de Supervisor, y ANGELLY CRIALES ANÍBAL, en su condición de representante legal de EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A., con el fin de dejar constancia del recibo a satisfacción de las actividades y/o labores contenidas en el Acta de transferencia No. 06 relacionadas con el cumplimiento del contrato suscrito No. CD-12-2020-2435.

DDR

FORMATO DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE DOCUMENTOS

CÓDIGO: MM-GI-DO-F-016

A continuación, se relacionan los documentos de soporte entregados por el contratista, para el trámite de facturación.

1. Acta de obra No.6 del contrato EDU-561-2021 con sus respectivos informes.
2. Acta de interventoría No. 6 del contrato EDU-566-2021 con sus respectivos informes.
3. Acta de obra No.1 del contrato EDU-783-2021 con sus respectivos informes.
4. Acta de interventoría No. 2 del contrato EDU-784-2021 con sus respectivos informes.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los veintiún (21) días del mes de julio de 2022.

RAFAEL LAFONT DE SALES
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS

ANGELLY CRIALES ANÍBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
01	**OBRAS PRELIMINARES**										
5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	$4.872.830	16,00	$77.965.280,00	6,00	$ 29.236.980,00	1,00	$ 4.872.830,00	7,00	$ 34.109.810,00
CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	$8.848.570	32,00	$283.154.240,00	10,00	$ 88.485.700,00	2,00	$ 17.697.140,00	12,00	$ 106.182.840,00
1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON	ML	$21.990	1724,00	$37.910.760,00				$ -		$ -
CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	$8.280	9380,00	$77.666.400,00	975,84	$ 8.079.980,04		$ -	975,84	$ 8.079.980,04
3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.(	UND	$3.212.960	1,00	$3.212.960,00	1,00	$ 3.212.960,00		$ -	1,00	$ 3.212.960,00
02	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**										
5913	EXCAVACION A MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	$23.460	3694,63	$86.676.111,59		$ -		$ -		$ -
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$86.420	5590,25	$483.109.405,00		$ -		$ -		$ -
3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	$112.560	938,41	$105.627.429,60		$ -		$ -		$ -
3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	$137.010	902,68	$123.676.186,80		$ -		$ -		$ -
CM-03	MURO EN TIERRA ARMADA REFORZADO, INCLUYE GEOMALLAS Y COLCHONETAS	ML	$1.133.920	617,32	$699.991.494,40		$ -		$ -		$ -
03	**PILOTAJE EN MADERA**										
CM-04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 20, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	$817.300	7911,97	$6.466.454.211,45	4907,54	$ 4.010.932.442,00	542,10	$ 443.058.330,00	5449,64	$ 4.453.990.772,00
CM-05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PILOTE DIÁMETRO 25, INCLUYE COMPLEMENTO SUPERIOR	ML	$961.780	10397,91	$10.000.501.879,80	5047,09	$ 4.854.190.220,20	560,20	$ 538.789.156,00	5607,29	$ 5.392.979.376,20
CM-06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D15	ML	$313.110	6338,17	$1.984.544.408,70	924,00	$ 289.313.640,00	957,00	$ 299.646.270,00	1881,00	$ 588.959.910,00
CM-07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ARRIOSTRAMIENTOS D17	ML	$357.285	6132,09	$2.190.903.775,65	784,40	$ 280.254.354,00	943,40	$ 337.062.669,00	1727,80	$ 617.317.023,00
04	**PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA**										
CM-08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X30, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	$478.270	6151,94	$2.942.288.343,80	1376,90	$ 658.529.963,00	713,57	$ 341.279.123,90	2090,47	$ 999.809.086,90
CM-09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA CCA 08X36, INCLUYE COMPLEMENTO CENTRAL	ML	$560.600	4123,44	$2.311.600.464,00	588,00	$ 329.632.800,00	689,24	$ 386.387.944,00	1277,24	$ 716.020.744,00
CM-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN CURVA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	$971.650	1737,43	$1.688.173.859,50		$ -		$ -		$ -
CM-11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENTREPISO - SECCIÓN RECTA, INCLUYE VIGUETAS, FRISOS Y LISTÓN DE DECK	M2	$840.360	8678,17	$7.292.786.941,20		$ -	333,83	$ 280.537.378,80	333,830	$ 280.537.378,80
05	**BARANDAS EN MADERA**										
CM-12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN CURVA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	$845.480	754,38	$637.813.202,40		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL ESTRUCTURAL, PASAMANOS Y MARCO CON BARROTES	ML	$818.100	3589,85	$2.936.856.285,00		$ -		$ -		$ -
06	EDIFICACIONES EN MADERA										
CM-14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MURO EXTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	$1.582.470	606,39	$959.593.983,30		$ -		$ -		$ -
CM-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO EXTERIOR	ML	$244.270	29,19	$7.130.241,30		$ -		$ -		$ -
CM-16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 4X18 -PENDIENTE VARIABLE, INCLUYE VIGUETA EN I, FRISOS Y ANCLAJE A VIGAS	M2	$674.540	376,61	$254.038.509,40		$ -		$ -		$ -
CM-17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO ESTRUCTURAL MURO INTERIOR, INCLUYE AMARRE INFERIOR, PARAL VERTICAL, UNIONES Y AMARRE SUPERIOR	M2	$241.180	545,49	$131.561.278,20		$ -		$ -		$ -
CM-18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DINTEL MURO INTERIOR	ML	$175.730	22,30	$3.918.779,00		$ -		$ -		$ -
CM-19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD EN ACRILURETANO, INCLUYE SELLANTE DE JUNTAS EN POLIURETANO	M2	$86.570	545,18	$47.196.232,60		$ -		$ -		$ -
CM-20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN SUPERBOARD 20 MM	M2	$112.810	545,18	$61.501.755,80		$ -		$ -		$ -
CM-21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLUMNA EN CRUZ PÓRTICO 45X45, INCLUYE ANCLAJE AL PILOTE	ML	$2.011.190	305,28	$613.976.083,20		$ -		$ -		$ -
CM-22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA LAMINADA PÓRTICO - 13X50, INCLUYE ANCLAJE A COLUMNA	ML	$1.208.560	542,87	$656.090.967,20		$ -		$ -		$ -
CM-23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGUETA 6X36, INCLUYE ANCLAJE A VIGA	ML	$759.880	2736,45	$2.079.373.626,00		$ -		$ -		$ -
CM-24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRAMIENTO EN POSTES DE 12 CMS DE DIÁMETRO, AMARRE INFERIOR Y SUPERIOR, FLANCHES, HERRAJES Y FIJACIONES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE PINTURA LASUR.	M2	$359.970	1697,50	$611.049.075,00		$ -		$ -		$ -
07	ESTRUCTURAS EN CONCRETO										
7,1	CIMENTACIONES										
377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	$34.750	28,35	$985.162,50		$ -		$ -		$ -
198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	$86.420	10,70	$924.694,00		$ -		$ -		$ -
1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS	M3	$481.690	28,95	$13.944.925,50		$ -		$ -		$ -
7651	ZAPATA Y PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI PREMEZCLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$475.260	41,05	$19.509.423,00		$ -		$ -		$ -
7652	VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$617.220	70,70	$43.637.454,00		$ -		$ -		$ -
CM-25	CONCRETO DE 3500 PSI PLACA DE CONTRAPISO	M3	$467.470	9,10	$4.253.977,00		$ -		$ -		$ -
2677	CIMIENTO EN CONCRETO CICLÓPEO E= 0.50 METROS, EN UN 50% DE CONCRETO DE 3000 PSI Y 50% EN PIEDRA CICLÓPEA	M3	$229.160	61,55	$14.104.798,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
2219	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$675.770	51,48	$34.788.639,60		$ -		$ -		$ -
7,2	ESTRUCTURA										
3092	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 829.330,00	28,00	$23.221.240,00		$ -		$ -		$ -
3093	VIGAS DE AMARRE EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	$ 790.210,00	3,05	$2.410.140,50		$ -		$ -		$ -
2214	PLACA PARA LOSAS SUPERIORES DE 3500 PSI, E = 0.15 METROS	M2	$127.830	38,00	$4.857.540,00		$ -		$ -		$ -
362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	$30.050	80,35	$2.414.517,50		$ -		$ -		$ -
7,3	TANQUE										
6020	TANQUE EN CONCRETO PARA SISTEMA DE RIEGO F"C = 28 MPA (4000 PSI)-VER DISEÑO	M3	$1.016.570	216,50	$220.087.405,00		$ -		$ -		$ -
4405	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE SIKA FILL O SIMILAR.	M2	$31.480	568,76	$17.904.564,80		$ -		$ -		$ -
7,4	ACERO DE REFUERZO										
78,0	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	$6.700	49703,74	$333.015.058,00		$ -		$ -		$ -
08	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS										
8,1	LISTONES EN MADERA										
8,2	MESONES										
CM-26	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN BAÑOS 3,6M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	$8.960.100	4,00	$35.840.400,00		$ -		$ -		$ -
CM-27	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN LOCALES DE ATENCIÓN DE SUPERFICIE EN CONCRETO DE 3,3M X 0,65 M X 0,012 M.	UND	$8.259.560	1,00	$8.259.560,00		$ -		$ -		$ -
CM-28	CUBIERTA NUEVA REFERENCIA CORIAN NEUTRAL AGGREGATE PARA 12MM MESÓN DE LAVAMANOS SOPORTADO EN SUPERFICIE CONCRETO DE 0,56 M X 0,60 M X 0,012 M.	UND	$2.587.220	3,00	$7.761.660,00		$ -		$ -		$ -
8,3	MUROS MAMPOSTERÍA										
133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	$42.440	240,00	$10.185.600,00		$ -		$ -		$ -
8,4	MUROS INTERNOS EQUIPAMIENTOS										
2180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DRYWALL EN LÁMINA SUPERBOARD DE 6 MM POR AMBAS CARAS	M2	$66.100	237,60	$15.705.360,00		$ -		$ -		$ -
8,5	ACABADOS SOBRE MUROS										
344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	$18.390	480,00	$8.827.200,00		$ -		$ -		$ -
435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	$21.170	58,76	$1.243.949,20		$ -		$ -		$ -
432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	$9.770	480,00	$4.689.600,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
152	PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX	M2	$12.400	480,00	$5.952.000,00		$ -		$ -		$ -
CM-29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN ECOWOOD H40-60 EPC TEKA SEPARADO CADA 10 CM	M2	$260.080	240,00	$62.419.200,00		$ -		$ -		$ -
09	**PISOS Y ENCHAPES**										
CM-30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN SUPERBOARD. INCLUYE ESTRUCTURA DE MADERA PARA EL PISO	M2	$590.490	293,76	$173.462.342,40		$ -		$ -		$ -
CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	$86.820	75,00	$6.511.500,00		$ -		$ -		$ -
2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 17.5 MPA IMPERMEABILIZADO E = 0.05 MTS	M2	$25.110	87,00	$2.184.570,00		$ -		$ -		$ -
CM-32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	$362.830	76,74	$27.843.574,20		$ -		$ -		$ -
CM-33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED EN MOSAICO VERDE MATE DE HOJAS O MALLAS DE 31,5 X 3,15 CM. MATERIAL MOSAICO EN VIDRIO. FORMATO DE CADA MOSAICO: 3,8 X 3,8 CM. ESPESOR 2MM. INCLUYE JUNTA DE DIVISIÓN PLÁSTICA COLOR NEGRO DE 3 MM DE ESPESOR.	M2	$375.020	116,61	$43.731.082,20		$ -		$ -		$ -
CM-34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO PORCELANATO TIPO MADERA 20X120 CM ALABAMA FAGGIO O SIMILAR	M2	$206.050	205,86	$42.417.453,00		$ -		$ -		$ -
CM-35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ENCHAPE MOSAICO KLIPEN O SIMILAR	M2	$308.860	12,36	$3.817.509,60		$ -		$ -		$ -
10	**CIELOS RASOS**										
CM-36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO RH O SIMILAR PARA ZONAS HÚMEDAS	M2	$33.700	76,74	$2.586.138,00		$ -		$ -		$ -
CM-37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PLACA DE YESO SOPORTADA EN PERFIL TIPO ST O SIMILAR PARA ZONAS SECAS	M2	$28.910	205,86	$5.951.412,60		$ -		$ -		$ -
11	**PAVIMENTOS Y ANDENES**										
5759	EDU. TRITURADO (VER DISEÑO)	M3	$97.590	235,30	$22.962.927,00		$ -		$ -		$ -
8035	PAVIMENTO ASFALTICO MDC - 25	M3	$772.540	295,26	$228.100.160,40		$ -		$ -		$ -
CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	$749.740	129,15	$96.828.921,00		$ -		$ -		$ -
4742	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANDEN EN LOSETAS PREPULIDA LISA, TACTIL Y GUIA DE 0.40X0.40X0.06 METROS, INCLUYE CENEFA EN CONCRETO DE 3000 PSI (VER DISEÑO).	M2	$130.020	1610,18	$209.355.603,60		$ -		$ -		$ -
CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	$98.600	123,86	$12.212.596,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	$98.600	123,86	$12.212.596,00		$ -		$ -		$ -
3872	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	$85.900	24,00	$2.061.600,00		$ -		$ -		$ -
1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	$2.880	1857,90	$5.350.752,00		$ -		$ -		$ -
125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	$51.840	1857,90	$96.313.536,00		$ -		$ -		$ -
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS										
3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	$179.650	7,00	$1.257.550,00		$ -		$ -		$ -
3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	$141.450	13,00	$1.838.850,00		$ -		$ -		$ -
3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1.2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL	UND	$166.550	19,00	$3.164.450,00		$ -		$ -		$ -
3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	$831.580	6,00	$4.989.480,00		$ -		$ -		$ -
CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	$430.480	2,00	$860.960,00		$ -		$ -		$ -
CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FUA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	$141.480	2,00	$282.960,00		$ -		$ -		$ -
CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	$1.603.060	4,00	$6.412.240,00		$ -		$ -		$ -
1940	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL SANTA FÉ O SIMILAR PARA FLUXÓMETRO, INCLUYE GRIFERÍA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	$352.680	6,00	$2.116.080,00		$ -		$ -		$ -
CM-44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL DE CORONA, CON GRIFERÍA TIPO PUSH ANTIVANDÁLICA. COLOR BLANCO	UND	$1.041.250	11,00	$11.453.750,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	$1.047.250	2,00	$2.094.500,00		$ -		$ -		$ -
351	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA	UND	$239.030	19,00	$4.541.570,00		$ -		$ -		$ -
CM-46	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DUCHA 8 PULGADAS TIPO VAAL SSB O SIMILAR	UND	$420.100	9,00	$3.780.900,00		$ -		$ -		$ -
1106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO BISELADO DE 4 MM	M2	$98.040	5,76	$564.710,40		$ -		$ -		$ -
CM-47	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES SANITARIAS EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. CERROJO CON AVISO DE OCUPACIÓN, BISAGRA CIERRE AUTOMÁTICO, BORDE TRASLAPADO, HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	$634.260	29,72	$18.850.207,20		$ -		$ -		$ -
CM-48	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINALES EN PANEL LAMINADO COMPACTO DE 12.7MM, EN MELAMINA PERILLO CON ACABADO UP. HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE DE DISEÑO EXCLUSIVO.	M2	$612.910	2,16	$1.323.885,60		$ -		$ -		$ -
CM-49	CANECA AUTOSERVICIO, EN ACERO INOXIDABLE CEPILLADO CON CANECA INTERNA PLÁSTICA. DIMENSIONES: 56 CM X 110 CM X 56 CM. RUEDAS Y TOPES, TAPA PUSH Y COMPUERTA PARA CANECA INTERNA PLÁSTICA	UND	$2.753.660	4,00	$11.014.640,00		$ -		$ -		$ -
1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.35 METROS	UND	$192.420	2,00	$384.840,00		$ -		$ -		$ -
CM-50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANECA REDONDA DE PEDAL CON TAPA CAÍDA SUAVE, CAPACIDAD 9 LITROS, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO ANTIHUELLAS.	UND	$89.250	13,00	$1.160.250,00		$ -		$ -		$ -
13	URBANISMO Y EXTERIORES										
CM-51	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTENEDOR PUNTO ECOLÓGICO DE TRES DIVISIONES. FRENTE EN ACERO INOXIDABLE SATINADO CALIBRE 18 RESPALDO EN LÁMINA COLD ROLL CALIBRE 18 CON PINTURA ELECTROSTÁTICA BORDES EN CORTE LÁSER AROS SUJETADORES INTERNOS SEÑALIZACIÓN CON ILUSTRACIÓN O SÍMBOLOS RUEDAS MACIZAS EN CAUCHO. DIMENSIONES: 80X70X30 CM.	UND	$1.536.260	15,00	$23.043.900,00		$ -		$ -		$ -
CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	$238.430	11,00	$2.622.730,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI										
14,00	REDES HIDROSANITARIAS	GLB	$1.700.000.000	1,00	$1.700.000.000,00		$ -		$ -		$ -
15	INSTALACIONES ELECTRICAS	GLB	3300000000								
15,1	SALIDAS ELECTRICAS Y CIRCUITOS RAMALES DE USO FINAL										
15,1,1	Suministro e instalacion de salida para iluminacion interior ubicada en cielo raso en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$282.988	159,00	$44.995.092,00		$ -		$ -		$ -
15,1,2	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en fachada de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$282.988	38,00	$10.753.544,00		$ -		$ -		$ -
15,1,3	Suministro e instalacion de salida para iluminacion exterior ubicada en pisos de edificaciones en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$282.988	78,00	$22.073.064,00		$ -		$ -		$ -
15,1,4	Suministro e instalacion de salida para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye caja pvc 15x15 cm, conectores tipo gel , curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$492.196	794,00	$390.803.624,00		$ -		$ -		$ -
15,1,5	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 6 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$72.690	2260,00	$164.279.400,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,6	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion en pasarelas en tuberia SCH 40 Kraloy 1 1/2", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 2 Aluminio Serie 8000 AWG (F-F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$137.058	1655,00	$226.830.990,00		$ -		$ -		$ -
15,1,7	Suministro e instalacion de salida para iluminacion tipo poste, incluye cable encauchetado de 3x10 AWG, empalme de derivacion GHFC1 de 3M	UND	$1.111.743	11,00	$12.229.173,00		$ -		$ -		$ -
15,1,8	Suministro e instalacion de circuito ramal para iluminacion de postes en tuberia PVC A 3/4", incluye curvas, cable N. 10 AWG (F-F-F-T) y excavacion tape y compactacion.	ML	$54.106	230,00	$12.444.380,00		$ -		$ -		$ -
15,1,9	Suministro e instalacion de salida para interrruptor sencillo, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor sencillo. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$169.870	29,00	$4.926.230,00		$ -		$ -		$ -
15,1,10	Suministro e instalacion de salida para interrruptor doble, incluye tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", caja 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-T), conectores de resorte e interruptor doble. (Tuberia empotrada). Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$194.917	1,00	$194.917,00		$ -		$ -		$ -
15,1,11	Suministro e instalacion de salida para sensor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a sensor por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$258.231	14,00	$3.615.234,00		$ -		$ -		$ -
15,1,12	Suministro e instalacion de caja de paso de 20x20cm, incluye contactor de 20A-AC1, tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$675.253	6,00	$4.051.518,00		$ -		$ -		$ -
15,1,13	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	$530.543	2,00	$1.061.086,00		$ -		$ -		$ -
15,1,14	Suministro e instalacion de salida para UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	$530.543	2,00	$1.061.086,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,15	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 6 KVA en tuberia PVC SCH 40 1", incluye cajas 4x4" con suplemento, conectores, curvas, cable N. 8 AWG (F-F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$111.231	47,00	$5.227.857,00		$ -		$ -		$ -
15,1,16	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T). IN UPS	UND	$350.909	2,00	$701.818,00		$ -		$ -		$ -
15,1,17	Suministro e instalacion de salida para UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", incluye cajas 4x4" con suplemento, cable N. 10 AWG (F-F-N) + N.10(T). OUT UPS	UND	$350.909	2,00	$701.818,00		$ -		$ -		$ -
15,1,18	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de UPS 3 KVA en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N) + N.10(T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$54.559	20,00	$1.091.180,00		$ -		$ -		$ -
15,1,19	Suministro e instalacion de salida para extractor en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$374.266	7,00	$2.619.862,00		$ -		$ -		$ -
15,1,20	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de extractores en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$55.097	73,00	$4.022.081,00		$ -		$ -		$ -
15,1,21	Suministro e instalacion de salida para evaporador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$379.618	6,00	$2.277.708,00		$ -		$ -		$ -
15,1,22	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$399.576	2,00	$799.152,00		$ -		$ -		$ -

DRS

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,23	Suministro e instalacion de salida para condensador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-F-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, coraza LT de 3/4" y conectores LT. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$431.223	3,00	$1.293.669,00		$ -		$ -		$ -
15,1,24	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$63.698	50,00	$3.184.900,00		$ -		$ -		$ -
15,1,25	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de equipos de aire en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 10 AWG (F-N-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$64.672	75,00	$4.850.400,00		$ -		$ -		$ -
15,1,26	Suministro e instalacion de salida para ventilador en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas ocotogonales, conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, derivacion a luminaria por medio de cable encauchetado 3x14 AWG. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$205.664	5,00	$1.028.320,00		$ -		$ -		$ -
15,1,27	Suministro e instalacion de circuito ramal para alimentacion de EBAR en tuberia PVC SCH 40 3/4", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (3F-T), soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	ML	$56.071	85,00	$4.766.035,00		$ -		$ -		$ -
15,1,28	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$215.948	59,00	$12.740.932,00		$ -		$ -		$ -
15,1,29	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V GFCI. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$322.907	12,00	$3.874.884,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,1,30	Suministro e instalacion de salida para tomacorriente en tuberia SCH 40 Kraloy 3/4", incluye cajas 4x2", conectores, curvas, cable N. 12 AWG (F-N-T), conectores de resorte, soporteria por medio de chanel, grapa perpendicular, pernos de anclaje, Tomacorriente 15A-120V tierra aislada. Nota: Todos los accesorios deben ser SCH 40.	UND	$246.170	28,00	$6.892.760,00		$ -		$ -		$ -
15,2	PANELES DE DISTRIBUCION E INTERRUPTORES										
15,2,1	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$678.689	6,00	$4.072.134,00		$ -		$ -		$ -
15,2,2	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 42 circuitos, 5 hilos : 3F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$1.339.110	3,00	$4.017.330,00		$ -		$ -		$ -
15,2,3	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 3 hilos : F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$292.204	2,00	$584.408,00		$ -		$ -		$ -
15,2,4	Suministro e instalacion de panel parcial de distribucion con espacio para 12 circuitos, 4 hilos : 2F+N+T. Corriente de corto :10KA. Encerramiento IP20. Tension Nominal 240VAC. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$536.546	2,00	$1.073.092,00		$ -		$ -		$ -
15,2,5	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$34.197	60,00	$2.051.820,00		$ -		$ -		$ -
15,2,6	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos monopolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$34.197	5,00	$170.985,00		$ -		$ -		$ -
15,2,7	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$66.656	12,00	$799.872,00		$ -		$ -		$ -
15,2,8	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$66.656	5,00	$333.280,00		$ -		$ -		$ -
15,2,9	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos bipolares (enchufables) capacidad nominal 40A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$66.656	2,00	$133.312,00		$ -		$ -		$ -
15,2,10	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 20A, 10KA. Debe contar con certificacion RETIE	UND	$141.815	5,00	$709.075,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,2,11	Suministro e instalacion de cortacircuitos termomagneticos automaticos tripolares (enchufables) capacidad nominal 30A, 10KA. **Debe contar con certificacion RETIE**	UND	$141.815	15,00	$2.127.225,00		$ -		$ -		$ -
15,2,12	Suministro e instalacion de UPS bifasica 3KVA - 220VAC.	UND	$7.364.041	2,00	$14.728.082,00		$ -		$ -		$ -
15,2,13	Suministro e instalacion de UPS trifasica 10KVA - 220VAC.	UND	$42.117.991	2,00	$84.235.982,00		$ -		$ -		$ -
15,3	**LUMINARIAS Y POSTES**										-
15,3,1	Suministro e instalacion de luminaria LED de sobreponer circular. Grado de proteccion IP20. Potencia Nominal 42W. Eficiencia luminica 2914lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en chapa de acero. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. Coral Lens 400x120mm. o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	$ 926.575,00	113,00	$104.702.975,00		$ -		$ -		$ -
15,3,2	Suministro e instalacion de luminaria LED de emergencia de sobreponer. Grado Proteccion IP20. Potencia Nominal 4W. Eficiencia Luminica 223lm. Tensión Nominal 120VAC. Fabricada en termoplastica inyectado. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. ALENA600L o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 281.439,00	20,00	$5.628.780,00		$ -		$ -		$ -
15,3,3	Suministro e instalacion de luminaria LED hermetica de sobreponer. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 117W. Eficicencia luminica: 7125lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en policarbonato. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref. o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 689.318,00	26,00	$17.922.268,00		$ -		$ -		$ -
15,3,4	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref SculpLine o similar en especficaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 8.631.747,00	38,00	$328.006.386,00		$ -		$ -		$ -
15,3,5	Suministro e instalacion de luminaria LED tipo proyector de sobreponer de 1 metro de longitud. IP 66. Potencia Nominal 28W. Eficiencia luminica 2900lm. Tensión Nominal 120VAC. Carcasa fabricada en aluminio. Marca Schreder Ref InduLine o similar en especficaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 1.720.345,00	794,00	$1.365.953.930,00		$ -		$ -		$ -
15,3,6	Suministro e instalacion de luminaria LED de alumbrado publico. Grado Proteccion IP65. Potencia Nominal 106W. Eficiencia Luminica 14005lm. Tensión Nominal 220VAC. Marca Schreder Ref Avento 1 144LEDS o similar en especificaciones. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 3.022.718,00	22,00	$66.499.796,00		$ -		$ -		$ -
15,3,7	Suministro e instalacion de poste de poliester reforzado en fibra de vidrio. Referencia 8metros - 510KgF. Norma ASTM D4923 Clase 2 con acabado superficial listo uniforme. incluye brazo sencillo de 1mts para montaje de luminaria. **Debe contar con certificacion RETILAP**	UND	$ 3.177.507,00	11,00	$34.952.577,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,3,8	Suministro e instalacion de luminaria LED de incrustar en piso. Grado de proteccion IP65. Potencia Nominal 7W. Eficiencia luminica 600lm. Tensión Nominal 220VAC. Chasis en acero inoxidable. Marca Iluminaciones Tecnicas Ref Baliza98/139 o similar en especificaciones. Debe contar con certificacion RETILAP	UND	$ 3.542.806,00	78,00	$276.338.868,00		$ -		$ -		$ -
15,4	**ALIMENTADORES ELECTRICOS BAJA TENSION**										
15,4,1	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.250F+N.250N+N.2/0T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde:** **- Tablero de Distribucion CGD-1 hasta transformador seco 150KVA** **- Tablero de Distribucion CGD-1 hasta motogenerador 150 KVA**	ML	$ 810.324,00	25,00	$20.258.100,00		$ -		$ -		$ -
15,4,2	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-2 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .**	ML	$ 93.781,00	10,00	$937.810,00		$ -		$ -		$ -
15,4,3	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-2 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-2**	ML	$ 418.076,00	5,00	$2.090.380,00		$ -		$ -		$ -
15,4,4	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-SUB**	ML	$ 83.354,00	10,00	$833.540,00		$ -		$ -		$ -
15,4,5	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: ConduCtores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-EST-III**	ML	$ 103.782,00	70,00	$7.264.740,00		$ -		$ -		$ -
15,4,6	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.4/0F+N.4/0N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Condcutores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-2 hasta PP-PP-PARQ**	ML	$ 128.455,00	170,00	$21.837.350,00		$ -		$ -		$ -
15,4,7	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion PP-PARQ hasta TC-BOMBAS AGUA POTABLE**	ML	$ 92.978,00	80,00	$7.438.240,00		$ -		$ -		$ -
15,4,8	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Condcutores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde CGD-1 hasta Tablero de Distribucion CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/460VAC) .**	ML	$ 552.762,00	670,00	$370.350.540,00		$ -		$ -		$ -

DPA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4,9	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (IN/480VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3**	ML	$ 95.164,00	5,00	$475.820,00		$ -		$ -		$ -
15,4,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 - Transformador 30 KVA (OUT/208VAC) hasta Tablero de Distribucion CGD-3**	ML	$ 417.849,00	5,00	$2.089.245,00		$ -		$ -		$ -
15,4,11	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-1**	ML	$ 84.141,00	10,00	$841.410,00		$ -		$ -		$ -
15,4,12	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-LOCAL-2**	ML	$ 83.801,00	15,00	$1.257.015,00		$ -		$ -		$ -
15,4,13	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.8F+N.8N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-3 hasta PP-GR-P**	ML	$ 84.141,00	10,00	$841.410,00		$ -		$ -		$ -
15,4,14	Suministro e instalacion de alimentador en 2x(3N.500F+2N.500n+N.6T). Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio para fases y neutro, cobre para tierra, aislamiento THHWN. **Alimentador para recorrido desde CGD-3 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA (IN/460VAC) .**	ML	$ 552.762,00	450,00	$248.742.900,00		$ -		$ -		$ -
15,4,15	Transformador 45 KVA (OUT), CGD-4. Suministro e instalacion de alimentador en 3N.1/0F+N.1/0N+N.8T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde CGD-4 hasta Tablero de Distribucion CGD-4 - Transformador 45 KVA OUT/208VAC) .**	ML	$ 417.849,00	5,00	$2.089.245,00		$ -		$ -		$ -
15,4,16	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-3**	ML	$ 116.505,00	20,00	$2.330.100,00		$ -		$ -		$ -
15,4,17	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-LOCAL-4**	ML	$ 117.459,00	25,00	$2.936.475,00		$ -		$ -		$ -

DRA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,4,18	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.6F+N.6N+N.10T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de cobre con aislamiento THHN THWN-2. **Alimentador para recorrido desde Tablero de Distribucion CGD-4 hasta PP-EQ-D**	ML	$ 117.247,00	10,00	$1.172.470,00		$ -		$ -		$ -
15,4,19	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	$ 42.995,00	160,00	$6.879.200,00		$ -		$ -		$ -
15,4,20	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	$ 124.140,00	150,00	$18.621.000,00		$ -		$ -		$ -
15,4,21	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 3", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	$ 86.276,00	195,00	$16.823.820,00		$ -		$ -		$ -
15,4,22	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	$ 38.964,00	90,00	$3.506.760,00		$ -		$ -		$ -
15,4,23	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 3", incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente, grapa perpendicular galvanizada en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	ML	$ 232.830,00	2360,00	$549.478.800,00		$ -		$ -		$ -
15,4,24	Suministro e instalacion de caja de paso de fabricacion especial en acero inoxidable de 100x60x40cm, incluye soporteria por medio de perfil estructural galvanizado en caliente y varillas roscadas galvanizadas en caliente.	UND	$ 6.370.585,00	41,00	$261.193.985,00		$ -		$ -		$ -
15,4,25	Suministro e instalacion de tuberia PVC A de 1-1/2", incluye excavacion tape y compactacion.	ML	$ 50.693,00	400,00	$20.277.200,00		$ -		$ -		$ -
15,4,26	**Construccion de caja de inspeccion SB325:** Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	$ 3.530.347,00	18,00	$63.546.246,00		$ -		$ -		$ -
15,4,27	Suministro e instalacion de alimentador en 3N.500F+N.500N+N.4T. Incluye terminales de compresion. NOTA: Conductores de aluminio con aislamiento THHN THWN-2 **Alimentador para recorrido desde transformador hasta TabBombaContraIncendio** **Alimentador para recorrido desde motogenerador hasta TabBombaContraIncendio**	ML	$ 261.814,00	400,00	$104.725.600,00		$ -		$ -		$ -
15,5	**PUNTO DE CONEXIÓN MEDIA TENSION**										
15,5,1	Suministro e instalacion de apoyo de hormigon 12m x1050kg. Incluye transporte y cimentacion.	UND	$ 3.888.033,00	1,00	$3.888.033,00		$ -		$ -		$ -
15,5,2	Suministro e instalacion de crucetas, herrajes y aisladores para vestida de apoyo en disposicion de alineacion.	UND	$ 3.675.263,00	1,00	$3.675.263,00		$ -		$ -		$ -
15,5,3	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra para punto de conexión (electrodo de 5/8" x 2.4m, Cable de cobre N. 2 AWG, Soldadura exotermica)	UND	$ 1.532.928,00	1,00	$1.532.928,00		$ -		$ -		$ -
15,5,4	Suministro e instalacion de sistema de equipo de medida Nivel II Homologado por Air-e, capacidades de equipos según diagrama unifilar; incluye crucetas, herrajes, cable de cobre N. 2 AWG para interconexiones, puentes en caliente, elementos de derivacion y conexion.	UND	$ 43.602.847,00	1,00	$43.602.847,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,5,5	Suministro e instalacion de protecciones de media tension (Cortacircuitos 15KV con fusibles 10Amp, DPS 15 KV, Cruceta metalica, herrajes)	UND	$ 6.039.808,00	1,00	$6.039.808,00		$ -		$ -		$ -
15,5,6	Suministro e instalacion de canalizacion IMC de 3" (Bajante en poste de hormigon)	ML	$ 372.353,00	6,00	$2.234.118,00		$ -		$ -		$ -
15,5,7	Suministro e instalacion de canalizacion PVC de 2 x 3" (Tuberia de Reserva). Incluye excavacion y compactacion del terreno	ML	$ 222.858,00	80,00	$17.828.640,00		$ -		$ -		$ -
15,5,8	Servicio de topo de con equipo de perforacion horizontal para tuberia PVC de 2x3" - Cruce de via. Incluye permisos requeridos. El cruce debe ser realizado con un equipo de perforacion horizontal y deteccion de sondas, para evitar complicaciones en la torura y relleno de la via.	ML	$ 584.600,00	52,00	$30.399.200,00		$ -		$ -		$ -
15,5,9	**Construccion de caja de inspeccion SB300:** Medidas 1.13 m X 1.13 m X 1.43 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenaje en tuberia PVC 4"	UND	$ 6.471.668,00	4,00	$25.886.672,00		$ -		$ -		$ -
15,5,10	Suministro e instalacion de alimentador en 3N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133% **(Recorrido desde punto de conexión hasta Subestacion Principal)**	ML	$ 379.207,00	92,00	$34.887.044,00		$ -		$ -		$ -
15,5,11	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso exterior (Instalacion en punto de conexión)	UND	$ 742.245,00	3,00	$2.226.735,00		$ -		$ -		$ -
15,5,12	Suministro e instalacion de terminales premoldeados para uso interior (Instalacion en celda de seccionador y transformador)	UND	$ 667.910,00	6,00	$4.007.460,00		$ -		$ -		$ -
15,5,13	Suministro e instalacion de puentes en cable N. 2 AWG, aislamiento XLPE al 133%	UND	$ 210.477,00	6,00	$1.262.862,00		$ -		$ -		$ -
15,6	**EQUIPOS SUBESTACION ELECTRICA : CELDAS MEDIA TENSIÓN, TABLEROS DE DISTRIBUCION, ENTRE OTROS**										
15,6,1	Suministro e instalacion de celda de remonte autosoportada 15 KV. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, acabado en pintura electrostatica. Grado Proteccion IP 20, Incluye barra de tierra. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 5.536.051,00	1,00	$5.536.051,00		$ -		$ -		$ -
15,6,2	Suministro e instalacion de celda para seccionador de operación bajo carga 630Amp en SF6, Incluye base portafusibles, fusibles HH de 10 amperios, juego de barras tripolar para conexión superior 630Amp, indicador de presencia de tensión, varillaje para disparo tripolar por fusion. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 45.040.230,00	1,00	$45.040.230,00		$ -		$ -		$ -
15,6,3	Suministro e instalacion de celda metalica para transformador de 150 KVA. Fabricada en lamina galvanizada calibre 16, Grado Proteccion IP20. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 12.686.661,00	1,00	$12.686.661,00		$ -		$ -		$ -
15,6,4	Suministro e instalacion de transformador seco de 150 KVA encapsulado en resina epoxica clase F, 13200/460V. Incluye DPS 15 KV, sistema de ventilacion forzada, ruedas orientables. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 80.684.147,00	1,00	$80.684.147,00		$ -		$ -		$ -

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,6,5	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 1 en lamina galvanizada calibre 2+ y pintura electrostatica (CGD-1), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 31.603.409,00	1,00	$31.603.409,00		$ -		$ -		$ -
15,6,6	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 2 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-2), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 7.988.534,00	1,00	$7.988.534,00		$ -		$ -		$ -
15,6,7	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 3 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-3), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderias Playa)**	UND	$ 12.949.660,00	1,00	$12.949.660,00		$ -		$ -		$ -
15,6,8	Suministro e instalacion de cuadro general de distribucion N. 4 en lamina galvanizada y pintura electrostatica (CGD-4), equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)**	UND	$ 12.544.197,00	1,00	$12.544.197,00		$ -		$ -		$ -
15,6,9	Suministro e instalacion de cuadro general fabricado en lamina galvanizada calibre 16 y pintrua electrostatica para albergar el banco de condensasores 30 KVAR (6 pasos moviles de 5 KVAR cada uno) según diagrama unifilar **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	$ 18.573.236,00	1,00	$18.573.236,00		$ -		$ -		$ -
15,6,10	Suministro e instalacion de transformador seco de 30 KVA, 460/208-120V clase H . Incluye celda metalica de transformador IP22. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Graderias Playa y Subestacion Principal)**	UND	$ 17.464.412,00	1,00	$17.464.412,00		$ -		$ -		$ -
15,6,11	Suministro e instalacion de transformador de 45 KVA, 460/208-120V clae H. Incluye celda metalica de transformador IP22. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Equipamiento Deportivo)**	UND	$ 21.837.617,00	2,00	$43.675.234,00		$ -		$ -		$ -
15,6,12	Suministro e instalacion de motogenerador de potencia Stand By de 150 KVA hasta 1500 metros sobre el nivel del mar. Tensión Nominal 460 VAC. Incluye servicio de arranque y capacitacion. Inlsuye breaker totalizador, silenciador tipo critico, baterais de servicio pesado, soporte antivibratorios, tanque de combustible para 7 horas de autonomina. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Subestacion Principal)**	UND	################	1,00	$221.449.346,00		$ -		$ -		$ -
15,6,13	Suministro e instalacion de tablero de transferencia bomba contra incendio lamina galvanizada calibre 16 y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)**	UND	$ 22.464.729,00	1,00	$22.464.729,00		$ -		$ -		$ -
15,6,14	Suministro e instalacion de ctablero de agua potable en lamina galvanizada y pintura electrostatica, equipamento según diagrama unifilar. **Debe contar con certificacion RETIE (Ubicado en Cuarto de Bombas)**	UND	$ 9.032.863,00	1,00	$9.032.863,00		$ -		$ -		$ -
15,7	**SISTEMA DE PUESTA A TIERRA**										
15,7,1	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra disposicion cuadrada de 5x5m. Incluye cuatro electrodos de 5/8" x 2.4m, cable 2/0 AWG, soldadura exotermica, registro de inspeccion. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	UND	$ 7.631.633,00	3,00	$22.894.899,00		$ -		$ -		$ -

DPD

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
15,7,2	Suministro e instalacion de barraje equipotencial. Barra de cobre perforada en cobre con recubrimiento electro plateado. Capacidad de Corriente: 564A. Incluye sistema de soporte : aisladores, tornillos, tuercas y arandelas. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	UND	$ 889.710,00	3,00	$2.669.130,00		$ -		$ -		$ -
15,7,3	Suministro e instalacion de linea equipotencial en cable de cobre 1/0 AWG **(Recorrido desde Loop Aves hasta Equip. Deportivo)**	ML	$ 95.718,00	200,00	$19.143.600,00		$ -		$ -		$ -
15,7,4	Suministro e instalacion de tuberia PVC SCH 40 Kraloy de 1", incluye soporteria por medio de perfil estructural y grape perpendicular. **(Ubicados en la Subestacion Principal, Graderia Playa y Sendero Loop Aves)**	ML	$ 38.964,00	200,00	$7.792.800,00		$ -		$ -		$ -
15,7,5	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 2/0 AWG para puesta a tiera de equipos	UND	$ 188.235,00	6,00	$1.129.410,00		$ -		$ -		$ -
15,7,6	Suministro e instalacion de puentes de conexión en cable 1/0 AWG para puesta a tiera de equipos	UND	$ 169.891,00	2,00	$339.782,00		$ -		$ -		$ -
15,8	SISTEMA ELECTRICO PUNTOS AISLADOS REGULADOS										
15,8,1	**Suministro e instalacion de punto de energia aislado para puntos regulados. Incluye:** - Poste en fibra de vidrio de 12Mx750KGF. - Sistema fotovoltaico que incluye: Paneles Solares, Inversor, Bateria Solar en gel, cable fotovoltaico. - Tomacorriente tierra aislada 120VAC - 15A con caja PVC SCH 40 - Soporteria y herrajes	UND	$ 16.909.244,00	6,00	$101.455.464,00		$ -		$ -		$ -
15,8,2	**Construccion de caja de inspeccion SB325:** Medidas 0.72 m X 0.86 m X 0.9 m (profundidad) en concreto impermeable de 3500PSI con espesor de pared 15cm. Tapa en marco metalico 2 1/2 x 2 1/2 x 3/16". Con drenale en tuberia PVC 4"	UND	$ 3.530.841,00	6,00	$21.185.046,00		$ -		$ -		$ -
15,9	TRAMITES Y SERVICIOS										
15,9,1	Servicio de inspeccion RETIE: Distribucion para redes de media tensión, Subestacion Ellectrica, Uso Final	GL	$ 23.120.625,00	1,00	$23.120.625,00		$ -		$ -		$ -
15,9,2	Servicio de inspeccion RETILAP para iluminacion interior / exterior	GL	$ 36.506.250,00	1,00	$36.506.250,00		$ -		$ -		$ -
15,9,3	Servicio de pagos para tramites ante el operador de Red. Incluye pago para aprobacion de diseño electrico, revision de materiales, descargo de energizacion	GL	$ 6.690.135,00	1,00	$6.690.135,00		$ -		$ -		$ -
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS										
16,00	REDES DE AIRES ACONDICIONADOS	GLB	$3.300.000.000	1	$3.300.000.000,00		$ -		$ -		$ -
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS										
17,00	REDES DE VOZ Y DATOS	GLB	$3.300.000.000	1	$3.300.000.000,00		$ -		$ -		$ -
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION										
18,00	SEÑALIZACION	GLB	$ 9.471.000	1	$9.471.000,00		$ -		$ -		$ -

DPA

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

ACTA PARCIAL DE OBRA N. 6

CONTRATO N°	EDU-561-2021
CONTRATANTE	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y EL CARIBE SA (EDUBAR SA)
CONTRATISTA	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
FECHA DE INICIO	1 DE SEPTIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2021
PRORROGA N° 1	6 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 1	30 DE JUNIO DE 2022
PRORROGA N° 2	10 MESES
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA SEGÚN PRORROGA N° 2	30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE LA PRESENTE ACTA	5 DE JULIO DE 2022
PERIODO DEL PRESENTE ACTA	1 DE JUNIO A 30 DE JUNIO
% DE AVANCE DEL PRESENTE ACTA	4,20%
% DE AVANCE ACUMULADO	20,93%

				ACTA MODIFICATIVA N° 1		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	ACTIVIDAD	UN	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR
19	PROVISIONES										
19,01	PMA	GLB	$ 662.125.000	1	$662.125.000,00	0,095	$ 62.620.178,53	0,021	$ 13.709.885,47	0,115	$ 76.330.064,00
19,02	PMT	GLB	$ 65.700.606	1	$65.700.606,00		$ -		$ -		$ -
19,03	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP (TRAMITES ANTE OPERADOR DE RED)	GLB	$ 22.419.600	1	$22.419.600,00		$ -		$ -		$ -
19,04	TOTEMS DE INFORMACION	UND	$ 8.687.000	10	$86.870.000,00		$ -		$ -		$ -
19,05	PROVISION PUERTAS Y VENTANAS	GLB	$ 400.000.000	1	$400.000.000,00		$ -		$ -		$ -
19,06	SISTEMA DE RIEGO	GLB	$ 67.146.784	1	$67.146.784,00		$ -		$ -		$ -
	TOTAL COSTO DIRECTO				$63.434.049.707,69		$ 10.614.489.217,77		$ 2.663.040.727,17		$ 13.277.529.944,94
	ADMINISTRACIÓN		20,00%		$ 12.686.809.941,54		$ 2.122.897.843,56		$ 532.608.145,43		$ 2.655.505.988,99
	IMPREVISTOS		5,00%		$ 3.171.702.485,38		$ 530.724.460,89		$ 133.152.036,36		$ 663.876.497,25
	UTILIDAD		5,00%		$ 3.171.702.485,38		$ 530.724.460,89		$ 133.152.036,36		$ 663.876.497,25
	COSTO TOTAL PROYECTO (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)				$ 82.464.264.620,00		$ 13.798.835.983,11		$ 3.461.952.945,32		$ 17.260.788.928,43

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlantico a los cinco (5) dias del mes de julio de 2022

ADALBERTO VIVERO CORONEL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO JCO MALLORQUIN
CONTRATISTA

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR DEL CONTRATO
EDUBAR S.A.

RAFAEL LAFONT DE SALAS
SECRETARIO DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS
SUPERVISOR

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
INTERVENTOR

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

ACTA DE RECIBO PARCIAL No.6
CONTRATO EDU-566 DE 2021

CONTRATO DE OBRA [ ] CONTRATO DE INTERVENTORÍA [X] CONTRATO DE SUMINISTRO [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] OTRO [ ]

CONTRATO No:	EDU-566-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR TOTAL:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR INICIAL:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR ADICION:	*NA*
VALOR ACUMULADO:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
PLAZO INICIAL:	*HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021*
FECHA DE INICIACION:	*1 DE SEPTIEMBRE DE 2021*
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	*NA*
FECHA DE REINICIO No.1:	*NA*
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	*30 ABRIL DE 2023*

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL

Código: GC-FA-17
Versión: 2 Fecha: 23-06-2021

ACTA RECIBO INFORME INTERVENTORIA	Contrato de Obra No EDU-561-2021 UF1	Valor Acta Parcial de Obra	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	Contrato Interventoria EDU-566-2021	Valor Acta Parcial Interventoria	ACUMULADO INTERVENTORIA	Saldo
VALOR INICIAL	$ 82.464.264.620			$ 3.974.629.750			
ACTA No 1		$ 1.628.531.995,79	1,97%		$ 78.300.206,00	$ 78.300.206	$ 3.896.329.544
ACTA No 2		$ 1.365.320.628,62	1,66%		$ 65.978.854,00	$ 144.279.060	$ 3.830.350.690
ACTA No 3		$ 1.399.878.857,78	1,70%		$ 67.568.706,00	$ 211.847.766	$ 3.762.781.984
ACTA No 4		$ 5.566.544.118,72	6,75%		$ 268.287.508,00	$ 480.135.274	$ 3.494.494.476
ACTA No 5		$ 3.838.560.382,80	4,65%		$ 184.820.283,00	$ 664.955.557	$ 3.309.674.193
ACTA No 6		$ 3.461.952.945,32	4,20%		$ 166.934.449,50	$ 831.890.007	$ 3.142.739.743,50
Valor Total Acumulado	$ 82.464.264.620	$ 17.260.788.929,03	20,93%	$ 3.974.629.750	$ 831.890.006,50		$ -

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de Interventoría No 10 y Factura No. 6 de Recibo Parcial No 6 del Contrato de No. EDU-566-2021,

Se firma en Barranquilla a los (15) quince días del mes de julio de 2022.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
Interventoría

DIEGO RADA ALTAHONA
Supervisor- EDUBAR S.A

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,64%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,64%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1			OBRAS PRELIMINARES														
1,1	5513	5513	EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	6,0000	$ 4.664.893,00	$ 27.989.358,00		$ -		$ -	3,00	$ 13.994.679,00	3,00	$ 13.994.679,00	3,00	$ 13.994.679,00
1,2	CM-01	CM-01	COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENIEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.	MES	6,0000	$ 8.434.213,00	$ 50.605.278,00		$ -		$ -	5,00	$ 42.171.065,00	5,00	$ 42.171.065,00	1,00	$ 8.434.213,00
1,3	1232	1232	DESMONTE DE CERCAS EN ALAMBRE	ML	1.387,5000	$ 4.389,00	$ 6.089.737,50		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1.387,50	$ 6.089.737,50
1,4	1069	1069	CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2,00 METROS, BASE PARA FIJACIÓN DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION.	ML	2.950,0000	$ 21.958,00	$ 64.776.100,00		$ -		$ -	255,00	$ 5.599.290,00	255,00	$ 5.599.290,00	2.695,00	$ 59.176.810,00
1,5	CM-02	CM-02	DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	8.913,0000	$ 8.271,00	$ 73.719.423,00		$ -		$ -	7.060,32	$ 58.395.906,72	7.060,32	$ 58.395.906,72	1.852,68	$ 15.323.516,28
1,6	167	167	DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0,30 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1.704,0000	$ 64.550,00	$ 109.993.200,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1.704,00	$ 109.993.200,00
1,7	416	416	DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.704,0000	$ 21.343,00	$ 36.368.472,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1.704,00	$ 36.368.472,00
1,8	556	556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.190,0000	$ 21.115,00	$ 25.126.850,00		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	1.190,00	$ 25.126.850,00
1,9	1029	1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	542,6000	$ 11.447,00	$ 6.211.142,20		$ -		$ -	-	$ -	-	$ -	542,60	$ 6.211.142,20
1,10	3819	3819	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4,00X2.50M.	UND	1,0000	$ 3.207.502,00	$ 3.207.502,00		$ -		$ -	1,00	$ 3.207.502,00	1,00	$ 3.207.502,00	-	$ -
			SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				$ 404.087.062,70		$ -		$ -		$ 123.368.442,72		$ 123.368.442,72		$ 280.718.619,98
2			MOVIMIENTOS DE TIERRA														
2,1	377	377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	4.007,2500	$ 34.691,00	$ 139.015.509,75		$ -		$ -	1.046,49	$ 36.303.784,59	1.046,49	$ 36.303.784,59	2.960,76	$ 102.711.725,16
2,2	198	198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10.972,8900	$ 86.275,00	$ 946.686.084,75		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	10.972,89	$ 946.686.084,75
2,3	3013	3013	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	839,7600	$ 112.369,00	$ 94.362.991,44		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	839,76	$ 94.362.991,44
2,4	3015	3015	RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2.150,2600	$ 136.786,00	$ 294.125.464,36		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.150,26	$ 294.125.464,36
2,5	2,05	2,05	RELLENO EN MATERIAL DE SUBBALASTO COMPACTADO	M3	2.592,5900	$ 170.264,00	$ 441.424.743,76		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.592,59	$ 441.424.743,76
2,6	2,06	2,06	RELLENO EN MATERIAL DE BALASTO COMPACTADO	M3	2.558,8900	$ 175.455,00	$ 448.970.044,95		$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.558,89	$ 448.970.044,95
			SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ 2.364.584.839,01		$ -		$ -		$ 36.303.784,59		$ 36.303.784,59		$ 2.328.281.054,42
3			CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS														
3,1	377	377	EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	7.524,4825	$ 34.691,00	$ 261.031.822,41		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7.524,48	$ 261.031.822,41
3,2	198	198	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4.653,0200	$ 86.275,00	$ 401.439.300,50		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4.653,02	$ 401.439.300,50
3,3	1201	1201	SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0,10 METROS	M3	191,2656	$ 480.876,00	$ 91.975.036,67		$ -		$ -		$ -	-	$ -	191,27	$ 91.975.036,67
3,4	2021	2021	CONCRETO PARA ZAPATA DE 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 6 "	M3	91,5000	$ 513.753,00	$ 47.008.399,50		$ -		$ -		$ -	-	$ -	91,50	$ 47.008.399,50
3,5	3,05	3,05	CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO DE 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 6 "	M3	71,9700	$ 596.841,00	$ 42.954.646,77		$ -		$ -		$ -	-	$ -	71,97	$ 42.954.646,77
3,6	7652	7652	VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPa, 3/4" ASENTAMIENTO 6 "	M3	44,8300	$ 616.174,00	$ 27.623.080,42		$ -		$ -		$ -	-	$ -	44,83	$ 27.623.080,42
3,7	2219,00	2219,00	MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.420,2000	$ 673.002,00	$ 1.628.799.440,40		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2.420,20	$ 1.628.799.440,40
3,8	3,06	3,06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	207.399,1900	$ 7.177,00	$ 1.488.503.986,63		$ -		$ -	15.560,00	$ 111.674.120,00	15.560,00	$ 111.674.120,00	191.839,19	$ 1.376.829.866,63
3,9	8229	8229	COLUMNAS DE GRAVA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO, D=0,5 M, INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	238,0000	$ 158.262,00	$ 37.666.356,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	238,00	$ 37.666.356,00
			SUBTOTAL CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS				$ 4.027.002.069,30		$ -		$ -		$ 111.674.120,00		$ 111.674.120,00		$ 3.915.327.949,30
4			ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS														
4,1	4,01	4,01	CONCRETO PARA ARCOS DE 28 MPA, 3/8" AUTOCOMPACTANTE "	M3	316,6800	$ 974.930,00	$ 308.740.832,40		$ -		$ -		$ -	-	$ -	316,68	$ 308.740.832,40
4,2	4,02	4,02	CONCRETO PARA LOSA Y VIGAS DE CUBIERTA DE 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 6 "	M3	248,7700	$ 940.383,00	$ 233.939.078,91		$ -		$ -		$ -	-	$ -	248,77	$ 233.939.078,91
4,3	4,03	4,03	CONCRETO PARA MUROS DE 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 8"	M3	57,0900	$ 838.355,00	$ 47.861.686,95		$ -		$ -		$ -	-	$ -	57,09	$ 47.861.686,95
4,4	8917	8917	PLACA DE CONTRAPISO DE 28 MPa, 3/4" ASENTAMIENTO 6 ", E=0,12 METROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM CADA 15 CENTÍMETROS	M2	152,8900	$ 98.695,00	$ 15.089.478,55		$ -		$ -		$ -	-	$ -	152,89	$ 15.089.478,55
4,5	8619	8619	CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO.	M3	324,5066	$ 927.318,00	$ 300.920.771,77		$ -		$ -		$ -	-	$ -	324,51	$ 300.920.771,77
4,6	8619	8619	CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO.	M3	3,8400	$ 927.318,00	$ 3.560.901,12		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,84	$ 3.560.901,12
4,7	4,07	4,07	CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C < 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4"	M3	14,4650	$ 782.360,00	$ 11.316.837,40		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,47	$ 11.316.837,40
4,8	4,08	4,08	CONCRETO PARA LECHO DE SECADO, CAJA SALIDA, PALCA APOYO TANQUE Y HOMOGENEIZADOR DE ESTRUCTURA DE PTAR	M3	14,2400	$ 669.413,00	$ 9.532.441,12		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,24	$ 9.532.441,12
4,9	7357	7357	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,20 X 0,20 MTS	ML	262,8000	$ 47.759,00	$ 12.551.065,20		$ -		$ -		$ -	-	$ -	262,80	$ 12.551.065,20
4,1	4,1	4,1	CONTENEDORES DE RAÍZ RECTANGULAR DE 1,20 X 0.8x1.0 METROS, EN LEVANTE BLOQUE DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, INCLUYE DOVELAS DE REFUERZO, EXCAVACIÓN DEL CONTENEDOR, Y REMATE EN BORDILLO REDONDEADO	UND	81,0000	$ 488.316,00	$ 39.553.596,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	81,00	$ 39.553.596,00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	6/09/2021
Paginas:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.874-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
4,11	1692	1692	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO PARA SUMIDERO, RESISTENTE AL PASO PEATONAL, DE 0,40 X 0,40 X 0,06 METROS, TIPO TITAN O SIMILAR	ML	2.480,0000	$ 47.200,00	$ 117.056.000,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2.480,00	$ 117.056.000,00
4,12	4,12	4,12	VIGUETA EN CONCRETO GRC PARA CIELO RASOS	ML	474,3200	$ 581.284,00	$ 275.714.626,88		$ -		$ -		$ -	-	$ -	474,32	$ 275.714.626,88
4,13	1323	1323	ESCALERA DE GATO, EN ACERO ASTM A-36, INCLUYE ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE EPÓXIDO	ML	5,0000	$ 54.341,00	$ 271.705,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 271.705,00
4,14	3,06	3,06	ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	87.412,6270	$ 7.177,00	$ 627.360.424,33		$ -		$ -		$ -	-	$ -	87.412,63	$ 627.360.424,33
4,15	4,15	4,15	CONCRETO PARA RAMPA 28 MPA	M3	11,7900	$ 893.464,00	$ 10.533.940,56		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,79	$ 10.533.940,56
4,16	5901	5901	CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA	M3	6,4500	$ 1.345.862,00	$ 8.680.809,90		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,45	$ 8.680.809,90
4,17	4,17	4,17	PUENTE METÁLICO RETRÁCTIL	UND	1,0000	$ 108.927.184,00	$ 108.927.184,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 108.927.184,00
4,18	7242	7242	IMPERMEABILIZACION DE TANQUE EN MEMBRANA SIKA PLAN 12 NTR ESPESOR 1,2 MM O SIMILAR	M2	129,9592	$ 100.923,00	$ 13.115.872,34		$ -		$ -		$ -	-	$ -	129,95	$ 13.115.872,34
			SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS				$ 2.144.727.252,43		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.144.727.252,43
5			MAMPOSTERÍA Y ACABADOS														
5,1			LEVANTES DE MUROS														
5.1.1	5.1.1	5.1.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE CONCRETO DE 11X19X39 USO CON MORTERO DE PEGA 1:4	M2	357,7979	$ 60.250,00	$ 21.557.323,48		$ -		$ -		$ -	-	$ -	357,80	$ 21.557.323,48
5.1.2	133	133	LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	84,0548	$ 42.371,00	$ 3.561.485,93		$ -		$ -		$ -	-	$ -	84,05	$ 3.561.485,93
5.1.3	6610	6610	PIH. DINTELES EN CONCRETO DE 0,10 X 0,20 METRO	ML	48,9500	$ 38.728,00	$ 1.895.735,60		$ -		$ -		$ -	-	$ -	48,95	$ 1.895.735,60
5,2			ACABADOS		-												
5.2.1	344	344	PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	760,4496	$ 18.362,00	$ 13.963.375,56		$ -		$ -		$ -	-	$ -	760,45	$ 13.963.375,56
5.2.2	435	435	PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	141,7414	$ 21.135,00	$ 2.995.704,49		$ -		$ -		$ -	-	$ -	141,74	$ 2.995.704,49
5.2.3	432	432	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO	M2	818,3863	$ 9.762,00	$ 7.989.087,06		$ -		$ -		$ -	-	$ -	818,39	$ 7.989.087,06
5.2.4	5889	5889	EDU. PINTURA INTERIOR PLÁSTICA MATE	M2	520,4023	$ 21.761,00	$ 11.324.473,36		$ -		$ -		$ -	-	$ -	520,40	$ 11.324.473,36
5.2.5	6622	6622	PIH. PINTURA EPÓXICA PARA MUROS	M2	400,5338	$ 25.738,00	$ 10.308.938,30		$ -		$ -		$ -	-	$ -	400,53	$ 10.308.938,30
5.2.6	5.2.7	5.2.7	ACABADO PARA CONCRETO EN PROTECTOR SILICATO	M2	2.632,5980	$ 41.085,00	$ 108.160.288,83		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2.632,60	$ 108.160.288,83
5,3			MESONES		-												
5.3.1	3100	3100	MESÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI, E = 0.05 METROS, ANCHO < 0.60 METROS VARILLAS DE 3/8" A CADA 0.15 METROS EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO A LA VISTA	ML	11,9200	$ 49.260,00	$ 587.179,20		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,92	$ 587.179,20
5.3.2	5.3.2	5.3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL EN MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA TAQUILLAS Y RECAUDOS	ML	12,5664	$ 264.523,00	$ 3.324.094,05		$ -		$ -		$ -	-	$ -	12,57	$ 3.324.094,05
5.3.3	5.3.3	5.3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL EN MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA LOCALES COMERCIALES	ML	19,6600	$ 180.273,00	$ 3.544.167,18		$ -		$ -		$ -	-	$ -	19,66	$ 3.544.167,18
			SUBTOTAL MAMPOSTERÍA Y ACABADOS		-		$ 189.211.853,04		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 189.211.853,04
6			PISOS		-												
6,1	2691	2691	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:3 = E = 0,05 METROS	M2	929,9400	$ 25.071,00	$ 23.314.525,74		$ -		$ -		$ -	-	$ -	929,94	$ 23.314.525,74
6,2	470	470	PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO E = 0,05 MTS	M2	71,5000	$ 27.422,00	$ 1.960.673,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	71,50	$ 1.960.673,00
6,3	6,03	6,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN ACABADO PALLADIAN	M2	1.001,4400	$ 142.110,00	$ 142.314.638,40		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.001,44	$ 142.314.638,40
6,4	6,04	6,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PISO EPÓXIDO PARA PISOS, CON MORTERO EPÓXIDO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO	M2	15,8200	$ 282.984,00	$ 4.476.806,88		$ -		$ -		$ -	-	$ -	15,82	$ 4.476.806,88
6,5	CM-31	CM-31	PISO ALLANADO EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO, E= 8 CM, JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	88,0700	$ 86.678,00	$ 7.633.731,46		$ -		$ -		$ -	-	$ -	88,07	$ 7.633.731,46
6,6	6,05	6,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE EPÓXIDO PARA GUARDA ESCOBAS, CON MORTERO EPÓXIDO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO, E=02M	M2	30,2400	$ 74.837,00	$ 2.263.070,88		$ -		$ -		$ -	-	$ -	30,24	$ 2.263.070,88
6,7	6,07	6,07	MEDIACAÑA ENCHAPA EN MOSAICO CERÁMICO PALLADIAN	ML	204,3000	$ 15.981,00	$ 3.264.918,30		$ -		$ -		$ -	-	$ -	204,30	$ 3.264.918,30
			SUBTOTAL PISOS				$ 185.228.364,66		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 185.228.364,66
7			ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS														
7,1	357	357	ENCHAPE EN CERÁMICA PARA MURO DE 0.20 X 0.20 METROS	M2	13,9610	$ 59.194,00	$ 826.407,43		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13,96	$ 826.407,43
7,2	7,02	7,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN MOSAICO PALLADIAN O EQUIVALENTE	M2	80,6610	$ 164.670,00	$ 13.282.446,87		$ -		$ -		$ -	-	$ -	80,66	$ 13.282.446,87
7,3	7,03	7,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO EN SISTEMA DE MALLA ABATIBLE O CORREDIZO EN ALUMINIO NEGRA MODULACIÓN SEGÚN PLANOS	M2	450,2275	$ 496.355,00	$ 223.472.670,76		$ -		$ -		$ -	-	$ -	450,23	$ 223.472.670,76
			SUBTOTAL ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS		-		$ 237.581.525,06		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 237.581.525,06
8			CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO		-												
8,1	8,01	8,01	MORTERO CEMENTOSO BICOMPONENTE DE ELEVADA ELASTICIDAD PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE SUPERFICIES DE CONCRETO	M2	879,5000	$ 98.595,00	$ 86.714.302,50		$ -		$ -		$ -	-	$ -	879,50	$ 86.714.302,50
8,2	362	362	IMPERMEABILIZACIÓN CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	879,5000	$ 30.004,00	$ 26.388.518,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	879,50	$ 26.388.518,00
8,3	3991	3991	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO	M2	219,9300	$ 172.139,00	$ 37.858.530,27		$ -		$ -		$ -	-	$ -	219,93	$ 37.858.530,27

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

CAMgo:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	6/06/2021
Pagina	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICIÓN No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
8,4	3991	3991	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO	M2	172,3600	$ 172.139,00	$ 29.669.878,04		$ -		$ -		$ -	-	$ -	172,36	$ 29.669.878,04
8,5	3991	3991	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA DE POLICARBONATO	M2	48,4400	$ 171.141,00	$ 8.290.070,04		$ -		$ -		$ -	-	$ -	48,44	$ 8.290.070,04
8,6	8,06	8,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA CIELO RASO POLICARBONATO, INCLUYE PANEL MICROCELL COLOR OPAL 12 MM ANCHO 900 MM, INCLUYE PERFILERÍA PERIMETRAL EN ALUMINIO, TERMO SELLO, CONECTOR DE PC, TAPAS Y SILICONA.	M2	263,2400	$ 441.401,00	$ 116.194.399,24		$ -		$ -		$ -	-	$ -	263,24	$ 116.194.399,24
8,7	8,07	8,07	CIELO RASO INTERIOR EN MALLA DE ALUMINIO	M2	184,9300	$ 547.954,00	$ 101.333.133,22		$ -		$ -		$ -	-	$ -	184,93	$ 101.333.133,22
8,8	8,08	8,08	PANEL DE INSPECCIÓN CIELO RASO MARCO EN ALUMINIO BLANCO PVDF - 60 X 60 CM. RH.	UND	2,0000	$ 50.966,00	$ 101.932,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 101.932,00
8,9	604	604	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DRYWALL	M2	148,1900	$ 47.977,00	$ 7.109.711,63		$ -		$ -		$ -	-	$ -	148,19	$ 7.109.711,63
8,10	148	148	PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	86,1200	$ 15.055,00	$ 1.296.536,60		$ -		$ -		$ -	-	$ -	86,12	$ 1.296.536,60
			SUBTOTAL CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO		-		$ 414.957.011,54		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ 414.957.011,54
9			CARPINTERÍA METÁLICA		-												
9,1	9,01	9,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPE PUERTA MAGNÉTICO	UND	16,0000	$ 21.179,00	$ 338.864,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 338.864,00
9,2	9,02	9,02	CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO AJUSTABLE	UND	14,0000	$ 97.050,00	$ 1.358.700,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.358.700,00
9,3	9,03	9,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 225CM X 120CM	UND	10,0000	$ 5.187.610,00	$ 51.876.100,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 51.876.100,00
9,4	9,04	9,04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 265CM X 90CM	UND	6,0000	$ 4.671.668,00	$ 28.030.008,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 28.030.008,00
9,5	4217	4217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD CON ESPESOR EN 70 MM. DE 0,95 X 2,05 METROS, EN ACERO LÁMINA CALIBRE 0.7 MM COLL ROLLED, INCLUYE MARCO, JO MÁGICO, CERRADURA DE SEGURIDAD CON DOBLE GRADO DE CIERRE. 13 PASADORES Y PESTILLO INTERIOR, 3 BISAGRAS EN CÁMARA QUE IMPIDEN EL DESMONTE DE LA PUERTA.	UND	4,0000	$ 638.669,00	$ 2.554.676,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.554.676,00
9,6	9,06	9,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 220CM X 100CM	UND	10,0000	$ 4.568.539,00	$ 45.685.390,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 45.685.390,00
9,7	5816	5816	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ABATIBLE LISA CON REJILLA SENCILLA	UND	1,0000	$ 764.909,00	$ 764.909,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 764.909,00
9,8	775	775	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA / VENTANAS O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTACANDADOS, MECANISMO, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN CON SERVICIO DE ALBAÑILERÍA	M2	17,3475	$ 164.720,00	$ 2.857.480,20		$ -		$ -		$ -	-	$ -	17,35	$ 2.857.480,20
9,9	9,09	9,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PANEL PIVOTANTE APARIENCIA CONCRETO GRC	UND	2,0000	$ 5.188.157,00	$ 10.376.314,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 10.376.314,00
9,10	9,10	9,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTANERÍA DE FACHADA PERFILERÍA EN ALUMINIO NEGRO, CRISTALERÍA EN VIDRIO LAMINADO CRUDO ST167 4MM + PVB 0,76 CRUDO INCOLORO 4MM	M2	179,9000	$ 1.479.358,00	$ 266.136.504,20		$ -		$ -		$ -	-	$ -	179,90	$ 266.136.504,20
9,11	9,11	9,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE VIDRIO PIVOTANTE SENCILLA	M2	3,6960	$ 973.339,00	$ 3.597.460,94		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,70	$ 3.597.460,94
9,12	2763	2763	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304	ML	20,8400	$ 294.021,00	$ 6.127.397,64		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20,84	$ 6.127.397,64
			SUBTOTAL CARPINTERÍA METÁLICA		-		$ 419.703.803,98		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ 419.703.803,98
10			APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS		-												
10.1	2177	2177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTTA COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR. INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDALICA	UND	3,0000	$ 918.161,00	$ 2.754.483,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.754.483,00
10.2	2173	2173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA BALTICA DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA DE FLUXÓMETRO REF. 02657, LÍNEA CORONA O SIMILAR	UND	14,0000	$ 1.059.192,00	$ 14.828.688,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 14.828.688,00
10.3	CM-45	CM-45	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4,8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	4,0000	$ 1.045.475,00	$ 4.181.900,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 4.181.900,00
10.4	3395	3395	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS DE COLGAR A LA PARED, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS TIPO TOTO. INCLUYE GRIFERIA	UND	2,0000	$ 482.366,00	$ 964.732,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 964.732,00
10.5	10,05	10,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS CUELLO BAJO GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONALES PUSH	UND	17,0000	$ 238.294,00	$ 4.050.998,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 4.050.998,00
10.6	10,06	10,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LÍNEA INSTITUCIONAL ELECTRONICA, SISTEMA DE DESCARGA CON SENSOR PARA LAVAMANOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND	2,0000	$ 567.120,00	$ 1.134.240,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.134.240,00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	IP-F-M-32
VERSION:	01
FECHA:	6/09/2021
Pagina s:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465,796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465,796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICIÓN No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.7	10,07	10,07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE POCETA LAVA TRAPEROS	UND	1,0000	$ 43.348,00	$ 43.348,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 43.348,00
10.8	1948	1948	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANITO PREFABRICADO DE 0,35 X 0,35 METROS	UND	1,0000	$ 192.099,00	$ 192.099,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 192.099,00
10.9	1022	1022	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO GRIVAL O SIMILAR	UND	4,0000	$ 98.208,00	$ 392.832,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 392.832,00
10.10	10,1	10,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE	UND	4,0000	$ 179.351,00	$ 717.404,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 717.404,00
10.11	10,11	10,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA SANITARIOS Y ORINALES EN LAMINAS DE HPL FENÓLICO	M2	60,1600	$ 655.531,00	$ 39.436.744,96		$ -		$ -		$ -	-	$ -	60,16	$ 39.436.744,96
10.12	10,12	10,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON CRISTAL DE SEGURIDAD. - PMR 4 MM	M2	1,8000	$ 112.575,00	$ 202.635,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,80	$ 202.635,00
10.13	10,13	10,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CORRIDO BAÑOS 4 MM	M2	11,3000	$ 112.575,00	$ 1.272.097,50		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,30	$ 1.272.097,50
10.14	3054	3054	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO SRA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	8,0000	$ 830.175,00	$ 6.641.400,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 6.641.400,00
10.15	10,15	10,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHERO SANITARIO	UND	18,0000	$ 50.687,00	$ 912.366,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 912.366,00
10.16	3039	3039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200/400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	18,0000	$ 141.214,00	$ 2.541.852,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 2.541.852,00
10.17	3037	3037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	8,0000	$ 179.349,00	$ 1.434.792,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.434.792,00
10.18	CM-41	CM-41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	4,0000	$ 429.756,00	$ 1.719.024,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.719.024,00
10.19	CM-42	CM-42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD FIJA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED.	UND	4,0000	$ 141.247,00	$ 564.988,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 564.988,00
10.20	CM-43	CM-43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	4,0000	$ 1.600.342,00	$ 6.401.368,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 6.401.368,00
10.21	7519	7519	EDU. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA ANTIVANDALICA GALVANIZADA EN CALIENTE MU-5	UND	18,0000	$ 231.606,00	$ 4.168.908,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 4.168.908,00
10.22	3035	3035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1,2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN, PUSH FRONTAL.	UND	19,0000	$ 166.271,00	$ 3.159.149,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 3.159.149,00
			SUBTOTAL APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				$ 97.716.048,46		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 97.716.048,46
11			PAVIMENTOS														
11.1			PARQUEADERO, CICLORRUTA Y SENDEROS														
11.1.1	CM-38	CM-38	CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	391,2930	$ 748.471,00	$ 292.871.463,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	391,29	$ 292.871.463,00
11.1.2	11.1.2	11.1.2	Aplicación de estabilizacion de suelo con sales cuaternarias de amonio, Incluye: Suministro del material de estabilizacion, Cemento, Maquinaria en un Espesor 30 cm. Incluye los movimientos de tierra para alcanzar niveles arquitectonicos	M2	4.655,0000	$ 51.655,00	$ 240.454.025,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4.655,00	$ 240.454.025,00
11.1.3	11.1.3	11.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 30 X 30, INCLUYE ARENA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO	M2	11.016,0000	$ 103.978,00	$ 1.145.421.648,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11.016,00	$ 1.145.421.648,00
11.1.4	CM-39	CM-39	LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 58. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	972,0000	$ 98.439,00	$ 95.682.708,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	972,00	$ 95.682.708,00
11.1.5	CM-40	CM-40	LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X6CMS.	M2	972,0000	$ 98.439,00	$ 95.682.708,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	972,00	$ 95.682.708,00
11.1.6	1845	1845	ANDÉN EN GRAMOQUÍN, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0,15 X 0,30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS D = 3/8" Y ESTRIBOS D =1/4" A CADA 0,32 METROS	M2	183,2000	$ 89.597,00	$ 16.414.170,40		$ -		$ -		$ -	-	$ -	183,20	$ 16.414.170,40
11.1.7	1752	1752	DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	7.440,0000	$ 2.875,00	$ 21.390.000,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7.440,00	$ 21.390.000,00
11.1.8	3872	3872	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	238,0000	$ 85.757,00	$ 20.410.166,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	238,00	$ 20.410.166,00
11.1.9	8697	8697	SEÑALES DE TRANSITO 0,46 M	UND	8,0000	$ 195.986,00	$ 1.567.888,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.567.888,00
11.1.10	3331	3331	SUMINISTRO Y APLICACION DE DEMARCACION VIAL, CEBRAS Y LINEAS CONTINUAS DE 0,40 METROS, INCLUYE MICROSFERA DE VIDRIO REFLECTIVA	M2	104,0000	$ 21.887,00	$ 2.276.248,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	104,00	$ 2.276.248,00
11.2			LÍNEA DEL TREN		-												
11.2.1	11.2.1	11.2.1	Aplicación de estabilizacion de suelo con sales cuaternarias de amonio para via tren, Incluye: extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado, suministro del material de estabilizacion, maquinaria en un Espesor 22 cm.	M2	8.334,5660	$ 45.577,00	$ 379.864.514,58		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8.334,57	$ 379.864.514,58
11.2.2	11.2.2	11.2.2	SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA	UND	822,0000	$ 801.295,00	$ 658.664.490,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	822,00	$ 658.664.490,00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	IP-FM-32
VERSIÓN:	01
FECHA:	6/09/2021
Página:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.874-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICIÓN No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
11.2.3	11.2.3	11.2.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL PERFIL 59R2 - 118 LB/YD (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE)	ML	2.670,0000	$ 1.412.801,00	$ 3.772.178.670,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2.670,00	$ 3.772.178.670,00
11.2.4	11.2.4	11.2.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUJECIONES	UND	31.184,0000	$ 55.772,00	$ 1.739.194.048,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	31.184,00	$ 1.739.194.048,00
11.2.5	11.2.5	11.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS DE CONCRETO (INCLUYE PLACAS DE ASIENTO)	UND	3.898,0000	$ 400.221,00	$ 1.560.061.458,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3.898,00	$ 1.560.061.458,00
11.2.6	11.2.6	11.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS	UND	31.184,0000	$ 13.311,00	$ 415.090.224,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	31.184,00	$ 415.090.224,00
11.2.7	11.2.7	11.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIAVÍAS (INCLUYE RANAS, AGUJAS Y PATINES)	UND	3,0000	$ 30.786.011,00	$ 92.358.033,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 92.358.033,00
			SUBTOTAL PAVIMENTOS		-		$ 10.549.582.461,98		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 10.549.582.461,98
12			URBANISMO Y EXTERIORES		-												
12.1	CM-52	CM-52	ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO, SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	62,0000	$ 238.031,00	$ 14.757.922,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	62,00	$ 14.757.922,00
12.2	12.02	12.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO REFORZADO CON SUPERFICIE EN MADERA	UND	148,0000	$ 1.010.608,00	$ 149.569.984,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	148,00	$ 149.569.984,00
12.3	12.03	12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COBERTURA VEGETAL	M2	7.427,1000	$ 27.359,00	$ 203.198.028,90		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7.427,10	$ 203.198.028,90
12.4	12.04	12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS EN CONCRETO ARQUITECTONICAS	UND	30,0000	$ 10.607.797,00	$ 318.233.910,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 318.233.910,00
12.5	7942	7942	PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 METROS	M2	85,5000	$ 91.335,00	$ 7.809.142,50		$ -		$ -		$ -	-	$ -	85,50	$ 7.809.142,50
12.6	12.06	12.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO EN CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN SITIO, DE 20X35	ML	9.920,0000	$ 74.634,00	$ 740.369.280,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9.920,00	$ 740.369.280,00
12.7	1927	1927	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 0,35 X 0,20 X 0,80 TIPO TITAN REF. A80 O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	ML	918,4000	$ 84.232,00	$ 77.358.668,80		$ -		$ -		$ -	-	$ -	918,40	$ 77.358.668,80
			SUBTOTAL SUBTOTAL PAVIMENTOS		-		$ 1.511.296.936,20		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 1.511.296.936,20
13			INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		-												
13.A			OBRAS PRELIMINARES		-												
13.A.1			Señalización y seguridad de la obra		-												
13.A.1.1	1274	1274	SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA DEMARCADORA	UN	100,0000	$ 12.685,00	$ 1.268.500,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 1.268.500,00
13.A.1.2	1277	1277	SEÑALIZACIÓN - CINTA DEMARCADORA SIN SOPORTES	ML	8.241,0000	$ 1.714,00	$ 14.125.074,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8.241,00	$ 14.125.074,00
13.A.1.3	1282	1282	SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA DESPLEGABLE	UN	10,0000	$ 198.979,00	$ 1.989.790,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.989.790,00
13.B			RED DE ACUEDUCTO		-												
13.B.1			Suministro e instalación tubería y accesorios A.P.		-												
13.B.1.1	272	272	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"	ML	97,0000	$ 19.098,00	$ 1.852.506,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	97,00	$ 1.852.506,00
13.B.1.2	670	1029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"	ML	42,0000	$ 20.344,00	$ 854.448,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 854.448,00
13.B.1.3	1968	1968	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	99,0000	$ 21.108,00	$ 2.089.692,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	99,00	$ 2.089.692,00
13.B.1.4	2171	2171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC 1 1/4"	ML	73,0000	$ 27.439,00	$ 2.003.047,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	73,00	$ 2.003.047,00
13.B.1.5	4149	4149	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE D= 1 1/2"	ML	99,0000	$ 28.191,00	$ 2.790.909,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	99,00	$ 2.790.909,00
13.B.1.6	13,09	13,09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2"	ML	101,0000	$ 15.787,00	$ 1.594.487,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	101,00	$ 1.594.487,00
13.B.1.7	13,10	13,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1/2"	UN	117,0000	$ 1.005,00	$ 117.585,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	117,00	$ 117.585,00
13.B.1.8	13,11	13,11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 3/4"	UN	25,0000	$ 1.166,00	$ 29.150,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 29.150,00
13.B.1.9	13,12	13,12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"	UN	66,0000	$ 1.983,00	$ 130.878,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 130.878,00
13.B.1.10	13,13	13,13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/4"	UN	47,0000	$ 4.307,00	$ 202.429,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	47,00	$ 202.429,00
13.B.1.11	13,14	13,14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/2"	UN	7,0000	$ 6.311,00	$ 44.177,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 44.177,00
13.B.1.12	13,15	13,15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"	UN	15,0000	$ 10.146,00	$ 152.190,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 152.190,00
13.B.1.13	13,16	13,16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1/2"	UN	31,0000	$ 924,00	$ 28.644,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 28.644,00
13.B.1.14	13,17	13,17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 3/4"	UN	11,0000	$ 1.411,00	$ 15.521,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 15.521,00
13.B.1.15	13,18	13,18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1"	UN	41,0000	$ 2.547,00	$ 104.427,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	41,00	$ 104.427,00
13.B.1.16	13,19	13,19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/4"	UN	39,0000	$ 6.241,00	$ 243.399,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	39,00	$ 243.399,00
13.B.1.17	13,20	13,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/2"	UN	13,0000	$ 9.409,00	$ 122.317,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 122.317,00
13.B.1.18	13,21	13,21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 2"	UN	7,0000	$ 13.140,00	$ 91.980,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 91.980,00
13.B.1.19	13,22	13,22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X 1 1/2"	UN	10,0000	$ 5.244,00	$ 52.440,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 52.440,00
13.B.1.20	13,23	13,23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X 1"	UN	3,0000	$ 7.003,00	$ 21.009,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 21.009,00
13.B.1.21	13,24	13,24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2" X 1 1/4"	UN	9,0000	$ 4.371,00	$ 39.339,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 39.339,00
13.B.1.22	13,25	13,25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2" X 1"	UN	6,0000	$ 4.108,00	$ 24.648,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 24.648,00
13.B.1.23	13,26	13,26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2 X 1/2"	UN	3,0000	$ 4.108,00	$ 12.324,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 12.324,00
13.B.1.24	13,27	13,27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 1"	UN	33,0000	$ 2.771,00	$ 91.443,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 91.443,00
13.B.1.25	13,28	13,28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 3/4"	UN	6,0000	$ 2.771,00	$ 16.626,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 16.626,00
13.B.1.26	13,29	13,29	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 1/2"	UN	10,0000	$ 2.771,00	$ 27.710,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 27.710,00
13.B.1.27	13,30	13,30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1" X 3/4"	UN	8,0000	$ 1.590,00	$ 12.720,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 12.720,00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	6/09/2021
Paginas	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465,796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465,796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICIÓN No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.B.1.28	13,31	13,31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLUE SOLDADO PVC A.P. 1" X 1/2"	UN	39,0000	$ 1.590,00	$ 62.010,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	39,00	$ 62.010,00
13.B.1.29	13,32	13,32	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLUE SOLDADO PVC A.P. 3/4" X 1/2"	UN	23,0000	$ 801,00	$ 18.423,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 18.423,00
13.B.1.30	13,33	13,33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC 1/2"	UN	66,0000	$ 533,00	$ 36.244,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 36.244,00
13.B.1.31	13,34	13,34	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 1 1/2"	UN	7,0000	$ 2.344,00	$ 16.408,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 16.408,00
13.B.1.32	13,35	13,35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN PVC 2"	UN	6,0000	$ 3.425,00	$ 20.550,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 20.550,00
13.B.2			Accesorios red de agua potable		-												
13.B.2.1	13,36	13,36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1/2"	UN	9,0000	$ 10.019,00	$ 90.171,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 90.171,00
13.B.2.2	13,37	13,37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1"	UN	5,0000	$ 17.689,00	$ 88.445,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 88.445,00
13.B.2.3	13,38	13,38	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1 1/4"	UN	9,0000	$ 21.913,00	$ 197.217,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 197.217,00
13.B.2.4	13,39	13,39	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1/2"	UN	8,0000	$ 3.911,00	$ 31.288,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 31.288,00
13.B.2.5	13,40	13,40	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1"	UN	5,0000	$ 9.335,00	$ 46.675,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 46.675,00
13.B.2.6	13,41	13,41	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1 1/4"	UN	17,0000	$ 15.591,00	$ 265.047,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 265.047,00
13.B.2.7	13,42	13,42	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADORA HK COMPLETO - BOLA COBRE 2".	UN	2,0000	$ 377.176,00	$ 754.352,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 754.352,00
13.B.2.8	13,43	13,43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 1/2"	UN	6,0000	$ 527.879,00	$ 3.167.274,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.167.274,00
13.B.3			Obras civiles														
13.B.3.1	1525	1525	INSTALACIÓN Y MONTAJE DE APARATO SANITARIO	UN	26,0000	$ 34.027,00	$ 884.702,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 884.702,00
13.B.3.2	13,45	13,45	Instalación de Lavamanos con grifería	UN	15,0000	$ 15.745,00	$ 236.175,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 236.175,00
13.B.3.3	13,46	13,46	Instalación de orinal	UN	5,0000	$ 15.745,00	$ 78.725,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 78.725,00
13.B.3.4	13,47	13,47	Instalación de lavaplatos	UN	6,0000	$ 15.745,00	$ 94.470,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 94.470,00
13.B.3.5	13,48	13,48	Instalación de lavadero	UN	2,0000	$ 15.745,00	$ 31.490,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 31.490,00
13.B.3.6	13,49	13,49	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN ZONA DURA 0.40M X 0.40M; Hc=1.0	UN	1,0000	$ 576.887,00	$ 576.887,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 576.887,00
13.B.3.7	1285	1285	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	33,0000	$ 28.889,00	$ 953.337,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 953.337,00
13.B.3.8	1290	1290	CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	9,0000	$ 52.130,00	$ 469.170,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 469.170,00
13.B.3.9	1291	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	25,0000	$ 18.980,00	$ 474.500,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 474.500,00
13.B.4			Suministro e instalación de equipos de bombeo para suministro de A.P + Tuberías y Accesorios														
13.B.4.1	13,53	13,53	Suministro e instalación equipo de bombeo hidroneumatico para la estación Las Flores compuesto de 2 motobombas centrifugas, con punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de presión 20 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 300 lts, accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. Para suplir demanda total del proyecto	UN	1,0000	$ 12.971.169,00	$ 12.971.169,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 12.971.169,00
13.B.4.2	13,54	13,54	Suministro e instalación equipo de bombeo hidroneumatico para la estación Puerto Mocho compuesto de 2 motobombas centrifugas, con punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de presión 15 m.c.a, 1,5 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 200 lts, accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. Para suplir demanda total del proyecto.	UN	1,0000	$ 11.978.011,00	$ 11.978.011,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 11.978.011,00
13.B.5			Obras complementarias														
13.B.5.1	13,56	13,56	Prueba del sistema	UN	1,0000	$ 442.153,00	$ 442.153,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 442.153,00
13.C			RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN														
13.C.1			Suministro e instalación de tuberías sanitaria y accesorios de PVC de superficie interior y exterior lisa														
13.C.1.1	274	274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"	ML	411,0000	$ 47.744,00	$ 19.622.784,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	411,00	$ 19.622.784,00
13.C.1.2	3418	3418	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC D=3"	ML	14,0000	$ 29.543,00	$ 413.602,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 413.602,00
13.C.1.3	318	318	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"	ML	118,0000	$ 33.817,00	$ 3.990.406,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	118,00	$ 3.990.406,00
13.C.1.4	13,60	13,60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 63 MM	ML	348,0000	$ 22.346,00	$ 7.776.408,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	348,00	$ 7.776.408,00
13.C.1.5	13,61	13,61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 4" CXC	UN	28,0000	$ 12.976,00	$ 363.328,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 363.328,00
13.C.1.6	13,62	13,62	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 2" CXC	UN	142,0000	$ 3.095,00	$ 439.490,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	142,00	$ 439.490,00
13.C.1.7	13,63	13,63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45° X 4" CXC	UN	14,0000	$ 12.976,00	$ 181.664,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 181.664,00
13.C.1.8	13,64	13,64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 3" CXC	UN	2,0000	$ 7.419,00	$ 14.838,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 14.838,00
13.C.1.9	13,65	13,65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 2" CXC	UN	20,0000	$ 3.637,00	$ 72.740,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 72.740,00
13.C.1.10	13,66	13,66	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 90°	UN	11,0000	$ 35.460,00	$ 390.060,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 390.060,00
13.C.1.11	13,67	13,67	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 2"	UN	27,0000	$ 6.654,00	$ 179.658,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 179.658,00
13.C.1.12	13,68	13,68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 3"	UN	5,0000	$ 13.302,00	$ 66.510,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 66.510,00
13.C.1.13	13,69	13,69	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 4"	UN	29,0000	$ 22.686,00	$ 657.894,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 657.894,00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

CÓDIGO:	FR-32
VERSIÓN:	01
FECHA:	6/09/2021
PÁGINA:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.874-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465,786
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465,786
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.C.1.14	13,70	13,70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 3" X 2"	UN	16,0000	$ 15.561,00	$ 248.976,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 248.976,00
13.C.1.15	13,71	13,71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4" X 3"	UN	6,0000	$ 24.187,00	$ 145.122,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 145.122,00
13.C.1.16	13,72	13,72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4" X 2"	UN	19,0000	$ 24.187,00	$ 459.553,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 459.553,00
13.C.1.17	13,73	13,73	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"	UN	28,0000	$ 6.159,00	$ 172.452,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 172.452,00
13.C.1.18	13,74	13,74	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 4" X 2"	UN	4,0000	$ 28.068,00	$ 112.272,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 112.272,00
13.C.1.19	13,75	13,75	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 3" X 2"	UN	10,0000	$ 6.151,00	$ 61.510,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 61.510,00
13.C.1.20	3429	3429	DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=2",	UN	6,0000	$ 12.479,00	$ 74.874,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 74.874,00
13.C.1.21	3427	3427	DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=4",	UN	3,0000	$ 34.821,00	$ 104.463,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 104.463,00
13.C.1.22	13,78	13,78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN CON TAPON SANIT. PVC 2"	UN	27,0000	$ 9.552,00	$ 257.904,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 257.904,00
13.C.1.23	13,79	13,79	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SIN CODO SANIT. PVC 2"	UN	38,0000	$ 6.003,00	$ 228.114,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 228.114,00
13.C.2			Obras civiles														
13.C.2.1	1285	1285	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	240,0000	$ 28.889,00	$ 6.933.360,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	240,00	$ 6.933.360,00
13.C.2.2	1290	1290	CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	61,0000	$ 52.130,00	$ 3.179.930,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	61,00	$ 3.179.930,00
13.C.2.3	1291	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	179,0000	$ 18.980,00	$ 3.397.420,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	179,00	$ 3.397.420,00
13.C.2.4	13,49	13,49	CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN ZONA DURA 0,40M X 0,40M; H<=1,0	UN	5,0000	$ 576.887,00	$ 2.884.435,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2.884.435,00
13.C.2.5	3432	3432	REGISTRO EN CONCRETO, 60X60 CM	UN	19,0000	$ 474.016,00	$ 9.006.304,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 9.006.304,00
13.C.2.6	3539	3539	POZO DE INSPECCION DE DIÁMETRO DE CILINDRO DE 1,20 METROS, 1 METRO<H<= 1,45 METROS, DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN	UN	6,0000	$ 1.677.739,00	$ 10.066.434,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 10.066.434,00
13.C.2.7	13,86	13,86	EMPALME DE TUBERÍAS DESDE 160 MM (6") HASTA 300 MM (12") A POZO EXISTENTE EN MAMPOSTERÍA	UN	1,0000	$ 3.228.187,00	$ 3.228.187,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.228.187,00
13.C.3			Obras complementarias														
13.C.3.1	3413	3413	PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	15,0000	$ 42.765,00	$ 641.475,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 641.475,00
13.C.3.2	288	288	PUNTO SANITARIO EN PVC, DE DIÁMETRO 2"	UN	26,0000	$ 68.096,00	$ 1.770.496,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 1.770.496,00
13.C.3.3	3413	3413	PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	6,0000	$ 42.765,00	$ 256.590,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 256.590,00
13.C.3.4	3413	3413	PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	5,0000	$ 42.765,00	$ 213.825,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 213.825,00
13.C.3.5	3413	3413	PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	32,0000	$ 42.765,00	$ 1.368.480,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 1.368.480,00
13.C.3.6	13,13	13,13	Prueba del sistema	UN	1,0000	$ 119.880,00	$ 119.880,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 119.880,00
13.C.4			Suministro e instalación de equipos de bombeo para EBAR incluye Tuberías y Accesorios														
13.C.4.1	13,94	13,94	Suministro e instalación equipo de bombeo sumergible para la estación elevadora de aguas negras ubicada en la estación de Las Flores. Compuesto de 2 motobombas centrífugas, con punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de presión 14 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye accesorios, válvulas, tablero eléctrico y sistema de izaje. Para suplir demanda total del proyecto. (No incluye las obras civiles de construcción de la EBAR y demás accesorios)	un	1,0000	$ 17.018.250,00	$ 17.018.250,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 17.018.250,00
13.C.5			Suministro e instalación de equipos para PTARD incluye Tuberías y Accesorios														
13.C.5.1	13,95	13,95	PLANTA DE TRATAMIENTO PTARD	UN	1,0000	$ 77.814.565,00	$ 77.814.565,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 77.814.565,00
13.D			RED DE AGUAS LLUVIAS														
13.D.1			Suministro e instalación de tuberías y accesorios sanitaria de PVC de superficie interior y exterior lisa														
13.D.1.2	274	274	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"	ML	271,0000	$ 47.744,00	$ 12.936.624,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	271,00	$ 12.936.624,00
13.D.1.3	644	644	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE DE D = 4" - 110 MM	ML	73,0000	$ 36.606,00	$ 2.672.238,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	73,00	$ 2.672.238,00
13.D.1.4	645	645	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 6" - 160 MM	ML	223,0000	$ 45.282,00	$ 10.097.886,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	223,00	$ 10.097.886,00
13.D.1.5	646	646	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 200 MM	ML	57,0000	$ 63.598,00	$ 3.625.086,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	57,00	$ 3.625.086,00
13.D.1.6	1214	1214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 10" - 250 MM	ML	110,0000	$ 102.609,00	$ 11.286.990,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	110,00	$ 11.286.990,00
13.D.1.7	1043	1043	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 12" - 315 MM	ML	210,0000	$ 158.089,00	$ 33.198.690,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	210,00	$ 33.198.690,00
13.D.1.8	13,610	13,610	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 4" CXC	UN	39,0000	$ 12.976,00	$ 506.064,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	39,00	$ 506.064,00
13.D.1.9	13,103	13,103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 160MM (6") CXC	UN	7,0000	$ 64.139,00	$ 448.973,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 448.973,00
13.D.1.10	13,630	13,630	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45° X 4" CXC	UN	25,0000	$ 12.976,00	$ 324.400,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 324.400,00
13.D.1.11	13,105	13,105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 160MM (6") CXC	UN	5,0000	$ 35.672,00	$ 178.360,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 178.360,00
13.D.1.12	13,730	13,730	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"	UN	28,0000	$ 6.159,00	$ 172.452,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 172.452,00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	6/09/2021
Paginas	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,84%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,84%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.D.1.13	13,107	13,107	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÒN ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6")	UN	13,0000	$ 13.623,00	$ 177.099,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 177.099,00
13.D.1.14	13,108	13,108	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÒN ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8")	UN	7,0000	$ 51.604,00	$ 361.228,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 361.228,00
13.D.1.15	13,109	13,109	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÒN ALCANTARILLADO PVC 250 MM (10")	UN	14,0000	$ 145.943,00	$ 2.043.202,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 2.043.202,00
13.D.1.16	13,110	13,110	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE UNIÒN ALCANTARILLADO PVC 315 MM (12")	UN	27,0000	$ 169.068,00	$ 4.564.836,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 4.564.836,00
13.D.1.17	13,111	13,111	VALVULA ANTIRRETORNO PICO DE PATO 6"	UN	6,0000	$ 3.052.590,00	$ 18.315.540,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 18.315.540,00
13.D.1.18	3579	3579	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE REJILLA CÚPULA EN ALUMINIO DE 6"X4".	UN	4,0000	$ 37.605,00	$ 150.420,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 150.420,00
13.D.1.19	13,113	13,113	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE EQUIPO PARA EYECCIÒN DE LAS AGUAS LLUVIAS	ML	225,0000	$ 110.789,00	$ 24.927.525,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	225,00	$ 24.927.525,00
13.D.1.20	13,114	13,114	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE REJILLA PARA CÁRCAMO H.D 70 X 30 CM	ML	183,0000	$ 571.669,00	$ 104.615.427,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	183,00	$ 104.615.427,00
13.D.2			Obras civiles									-		-		-	
13.D.2.1	1285	1285	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	398,0000	$ 28.889,00	$ 11.497.822,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	398,00	$ 11.497.822,00
13.D.2.2	1290	1290	CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	100,0000	$ 52.130,00	$ 5.213.000,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 5.213.000,00
13.D.2.3	1291	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	299,0000	$ 18.980,00	$ 5.675.020,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	299,00	$ 5.675.020,00
13.D.2.4	3432	3432	REGISTRO EN CONCRETO, 60X60 CM.	UN	34,0000	$ 474.016,00	$ 16.116.544,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 16.116.544,00
13.D.2.5	13,119	13,119	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 0,80M X 0,80M; Hc=1,0	UN	4,0000	$ 632.383,00	$ 2.529.532,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.529.532,00
13.D.2.6	13,120	13,120	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1,00M X 1,00M; Hc=1,0	UN	6,0000	$ 643.279,00	$ 3.859.674,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.859.674,00
13.D.2.7	13,121	13,121	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1,20M X 0,60M; Hc=1,0	UN	2,0000	$ 650.518,00	$ 1.301.036,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.301.036,00
13.D.2.8	13,130	13,130	Prueba del sistema	UN	1,0000	$ 119.880,00	$ 119.880,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 119.880,00
13.E			RED SISTEMA CONTRAINCENDIOS											-		-	
13.E.1			Suministro e instalación de tuberías y accesorios sistema contraincendio											-		-	
13.E.1.1	13,124	13,124	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC C900 - UL/FM 4"	ML	143,0000	$ 98.544,00	$ 14.091.792,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	143,00	$ 14.091.792,00
13.E.1.2	13,125	13,125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 4"	ML	9,0000	$ 98.074,00	$ 882.666,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 882.666,00
13.E.1.3	13,126	13,126	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 2 1/2"	ML	2,0000	$ 62.108,00	$ 124.216,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 124.216,00
13.E.1.4	13,127	13,127	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 ° PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAM) - UL/FM 4"	UN	13,0000	$ 382.588,00	$ 4.973.644,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 4.973.644,00
13.E.1.5	13,128	13,128	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° H.D, RANURADO MECÁNICO 2 1/2"	UN	5,0000	$ 23.563,00	$ 117.815,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 117.815,00
13.E.1.6	13,129	13,129	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCAVA H.D. RANURADA/ROSCADA MECÁNICA 4" X 2 1/2"	UN	5,0000	$ 12.403,00	$ 62.015,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 62.015,00
13.E.1.7	13,1301	13,1301	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAMXCAM) - UL/FM 4"	UN	2,0000	$ 1.541.364,00	$ 3.082.728,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.082.728,00
13.E.1.8	13,131	13,131	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. RANURADA MECÁNICA 4"	UN	5,0000	$ 118.471,00	$ 592.355,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 592.355,00
13.E.1.9	13,132	13,132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 1 1/2"	UN	9,0000	$ 11.009,00	$ 99.081,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 99.081,00
13.E.1.10	13,133	13,133	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 4"	UN	28,0000	$ 15.676,00	$ 438.928,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 438.928,00
13.E.1.11	13,134	13,134	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOS BRIDA SERIE 4200 - PVC X ACERO IPS 4"	UN	6,0000	$ 531.343,00	$ 3.188.058,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.188.058,00
13.E.1.12	13,135	13,135	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR ASTM A536 PARA PVC C900/ C907 SERIE 1100 - PVC X PVC 4"	UN	14,0000	$ 312.695,00	$ 4.377.730,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 4.377.730,00
13.E.1.13	13,136	13,136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD RANURADA MECÁNICA 4"	UN	26,0000	$ 39.194,00	$ 1.019.044,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 1.019.044,00
13.E.1.14	13,137	13,137	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA ANGULAR BR HXM UL/FM 2 1/2"	UN	5,0000	$ 300.951,00	$ 1.504.755,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 1.504.755,00
13.E.1.15	7875	7875	SUMINISTRO E INSTALACION DE CHEQUE DE 4"	UN	2,0000	$ 1.025.617,00	$ 2.051.234,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.051.234,00
13.E.1.16	7922	7922	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE SIAMESA DE 4"	UN	2,0000	$ 1.025.617,00	$ 2.051.234,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.051.234,00
13.E.1.17	1325	1325	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO	UN	5,0000	$ 769.316,00	$ 3.846.580,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 3.846.580,00
13.E.1.18	13,141	13,141	PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN TUBERÍA AC DE 2 1/2" A 1 1/2"	ML	2,0000	$ 2.395,00	$ 4.790,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.790,00
13.E.1.19	13,142	13,142	PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN TUBERÍA AC DE 6" A 4"	ML	9,0000	$ 4.770,00	$ 42.930,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 42.930,00
13.E.2			Obras civiles														
13.E.2.1	1285	1285	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	61,0000	$ 28.889,00	$ 1.762.229,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	61,00	$ 1.762.229,00
13.E.2.2	1290	1290	CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	16,0000	$ 52.130,00	$ 834.080,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 834.080,00
13.E.2.3	1291	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	46,0000	$ 18.980,00	$ 873.080,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	46,00	$ 873.080,00
13.E.3			Obras complementarias														

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

CODIGO:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	6/09/2021
PAGINA:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.874-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465,796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465,796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.F.3.1	13,15	13,15	Prueba del sistema	UN	1,0000	$ 196.447,00	$ 196.447,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 196.447,00
13.F			LINEA DE CONDUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO														
13.F.1			Suministro e instalación tubería y accesorios conducción de red														
13.F.1.1	13,148	13,148	TUBERÍAS PEAD 110 MM	ML	3.997,0000	$ 46.489,00	$ 185.816.533,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3.997,00	$ 185.816.533,00
13.F.1.2	13,600	13,600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 63 MM	ML	55,0000	$ 22.346,00	$ 1.229.030,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	55,00	$ 1.229.030,00
13.F.1.3	1968	1968	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	4,0000	$ 21.108,00	$ 84.432,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 84.432,00
13.F.1.4	318	318	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"	ML	32,0000	$ 33.817,00	$ 1.082.144,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 1.082.144,00
13.F.1.5	13,152	13,152	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 90°	UN	11,0000	$ 98.732,00	$ 1.086.052,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 1.086.052,00
13.F.1.6	13,153	13,153	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 45°	UN	27,0000	$ 98.732,00	$ 2.665.764,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 2.665.764,00
13.F.1.7	13,154	13,154	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 22,5°	UN	2,0000	$ 97.923,00	$ 195.846,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 195.846,00
13.F.1.8	13,155	13,155	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE100, PN10 110 MM	UN	8,0000	$ 106.923,00	$ 855.384,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 855.384,00
13.F.1.9	13,156	13,156	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS PN 10 110 MM	UN	74,0000	$ 126.570,00	$ 9.366.180,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	74,00	$ 9.366.180,00
13.F.1.10	13,157	13,157	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PE100, PN10 110X63 MM	UN	3,0000	$ 60.841,00	$ 182.523,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 182.523,00
13.F.1.11	13,158	13,158	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PE100, PN16 63 MM	UN	2,0000	$ 28.085,00	$ 56.170,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 56.170,00
13.F.1.12	13,120	13,120	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"	UN	7,0000	$ 1.983,00	$ 13.881,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 13.881,00
13.F.1.13	13,150	13,150	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"	UN	2,0000	$ 10.146,00	$ 20.292,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 20.292,00
13.F.1.14	13,161	13,161	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 1"	UN	4,0000	$ 2.540,00	$ 10.160,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 10.160,00
13.F.1.15	13,162	13,162	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 2"	UN	9,0000	$ 10.680,00	$ 96.120,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 96.120,00
13.F.1.16	13,163	13,163	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 1"	UN	4,0000	$ 1.858,00	$ 7.432,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 7.432,00
13.F.1.17	13,164	13,164	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CON SALIDA ROSCA PN10 Ø 63MM X 2"	UN	3,0000	$ 29.658,00	$ 88.974,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 88.974,00
13.F.2			Accesorios de conducción de red														
13.F.2.1	13,165	13,165	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM	UN	3,0000	$ 126.426,00	$ 379.278,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 379.278,00
13.F.2.2	13,166	13,166	SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM	UN	30,0000	$ 72.446,00	$ 2.173.380,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 2.173.380,00
13.F.2.3	13,167	13,167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM	UN	3,0000	$ 118.936,00	$ 356.808,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 356.808,00
13.F.2.4	13,168	13,168	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM	UN	30,0000	$ 42.918,00	$ 1.287.540,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 1.287.540,00
13.F.2.5	2026	2026	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA D = 4" (100 MM)	UN	8,0000	$ 542.423,00	$ 4.339.384,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 4.339.384,00
13.F.2.6	13,170	13,170	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN Y EXTREMO BRIDAS ANSI 4"	UN	1,0000	$ 1.148.896,00	$ 1.148.896,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.148.896,00
13.F.2.7	13,171	13,171	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EXTREMO BRIDAS ANSI 4"	UN	1,0000	$ 4.432.868,00	$ 4.432.868,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.432.868,00
13.F.2.8	13,172	13,172	SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE BRIDAS ANSI 4"	UN	3,0000	$ 812.468,00	$ 2.437.404,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.437.404,00
13.F.2.9	13,173	13,173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 2"	UN	3,0000	$ 32.671,00	$ 98.013,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 98.013,00
13.F.2.10	13,174	13,174	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 1"	UN	3,0000	$ 40.364,00	$ 121.092,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 121.092,00
13.F.2.11	13,175	13,175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO BXB HD L= 35 CM Ø 4"	UN	10,0000	$ 321.874,00	$ 3.218.740,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 3.218.740,00
13.F.2.12	13,176	13,176	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA BXB DN 50MM	UN	1,0000	$ 763.755,00	$ 763.755,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 763.755,00
13.F.2.13	13,177	13,177	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 2"	UN	1,0000	$ 771.905,00	$ 771.905,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 771.905,00
13.F.2.14	13,178	13,178	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 1"	UN	3,0000	$ 701.853,00	$ 2.105.559,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.105.559,00
13.F.2.15	13,179	13,179	SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE MEGA DE 2 SALIDAS BARRIL HÚMEDO (DOS SALIDAS DE 2 1/2") BRIDA ANSI 4"	UN	3,0000	$ 3.283.261,00	$ 9.849.783,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 9.849.783,00
13.F.2.16	13,180	13,180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BRONCE Ø2"	UN	3,0000	$ 534.608,00	$ 1.603.824,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.603.824,00
13.F.2.17	13,181	13,181	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 2"	UN	3,0000	$ 138.382,00	$ 415.146,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 415.146,00
13.F.2.18	13,182	13,182	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 2"	UN	3,0000	$ 2.209.422,00	$ 6.628.266,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 6.628.266,00
13.F.2.19	13,183	13,183	CAJA MEDIDOR CON TAPA REGISTRO PARA EXTERIOR	UN	3,0000	$ 43.074,00	$ 129.222,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 129.222,00
13.F.3			*Obras civiles*														
13.F.3.1	13,184	13,184	EMPALME A RED DE ACUEDUCTO PROYECTADA SEGÚN FACTIBILIDAD EN 110 MM PEAD, INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, TORNILLERÍA, EMPAQUES Y PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA(TOPO).	UN	1,0000	$ 5.381.135,00	$ 5.381.135,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.381.135,00
13.F.3.2	13,185	13,185	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO OPERADOR PARA VÁLVULAS DE 110 MM	UN	4,0000	$ 20.421,00	$ 81.684,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 81.684,00
13.F.3.3	13,186	13,186	CRUCE CON PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIJIDA (PHD) , D=110MM INCLUYE CAMISA=8" TUBERÍA AC SCH 40	M	25,0000	$ 1.790.523,00	$ 44.763.075,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 44.763.075,00
13.F.3.4	553	553	CORTE Y PERFILADO DE PAVIMENTO CON DISCO DE DIAMANTE	ML	1.188,0000	$ 9.633,00	$ 11.444.004,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.188,00	$ 11.444.004,00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	SP-F-M-33
VERSIÓN:	01
FECHA:	07/09/2021
PÁGINA:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465,796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465,796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.F.3.5	1029	1029	DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	22,0000	$ 11.447,00	$ 251.834,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 251.834,00
13.F.3.6	7791	7791	DEMOLICION DE CUNETA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	14,0000	$ 11.437,00	$ 160.118,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 160.118,00
13.F.3.7	13,190	13,190	DEMOLICION DE BORDILLO CON MONA (CUALQUIER ESPESOR Y TIPOLOGIA)	M2	11,0000	$ 4.232,00	$ 46.552,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 46.552,00
13.F.3.8	1285	1285	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	1.362,0000	$ 28.889,00	$ 39.346.818,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.362,00	$ 39.346.818,00
13.F.3.9	1290	1290	CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	341,0000	$ 52.130,00	$ 17.776.330,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	341,00	$ 17.776.330,00
13.F.3.10	1291	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	1.022,0000	$ 18.980,00	$ 19.397.560,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1.022,00	$ 19.397.560,00
13.F.3.11	613	613	PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO 3000 PSI E = 0,15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.35 METROS A CADA 0,30 METROS Y D = 1/2" - LONGITUD 0.85 METROS A CADA 1,20 METROS, JUNTA Y ANTISOL	M2	580,0000	$ 100.991,00	$ 58.574.780,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	580,00	$ 58.574.780,00
13.F.3.12	13,195	13,195	Reconstrucción de pavimento asfáltico e = 0,15 m	m2	62,0000	$ 79.474,00	$ 4.927.388,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	62,00	$ 4.927.388,00
13.F.3.13	1611	1611	ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E= 0,10 METROS	M2	22,0000	$ 59.770,00	$ 1.314.940,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 1.314.940,00
13.F.3.14	13,197	13,197	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, F'C = 21,0 MPA (2500 PSI) (PREPARADO EN OBRA)	M2	14,0000	$ 48.236,00	$ 675.304,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 675.304,00
13.F.3.15	125	125	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,15 X 0,30 MTS	ML	11,0000	$ 51.761,00	$ 569.371,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 569.371,00
13.F.3.16	13,199	13,199	CAMISA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO (SEGUNDA) PARA CRUCE DE VÍA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 110MM	ML	190,0000	$ 115.942,00	$ 22.028.980,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	190,00	$ 22.028.980,00
13.F.3.17	13,200	13,200	CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN.	UN	1,0000	$ 10.776.924,00	$ 10.776.924,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.776.924,00
13.F.3.18	13,201	13,201	CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA TUBERÍAS ENTRE 250 MM (10") Y 400 MM (16").	UN	3,0000	$ 3.660.574,00	$ 10.981.722,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 10.981.722,00
13.F.3.19	13,203	13,203	Prueba del sistema	UN	1,0000	$ 196.447,00	$ 196.447,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 196.447,00
13.F.3.20	13,204	13,204	REUBICACION DE REDES EXISTENTE DE AGUA POTABLE EN TRAMO VIAL	UN	24,0000	$ 666.465,00	$ 15.995.160,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 15.995.160,00
13.F.3.21	13,205	13,205	REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE ALCANTARILLADO EN TRAMO VIAL	UN	24,0000	$ 763.087,00	$ 18.314.088,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 18.314.088,00
13.F.3.22	13,206	13,206	REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA EN TRAMO VIAL	UN	12,0000	$ 8.374.615,00	$ 100.495.380,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 100.495.380,00
13.G			LINEA DE RIEGO TRAMO VIAL														
13.G.1			Suministro e instalación tuberia y accesorios riego														
13.G.1.1	13,600	13,600	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 63 MM	ML	2.762,0000	$ 22.346,00	$ 61.719.652,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	2.762,00	$ 61.719.652,00
13.G.1.2	670	670	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"	ML	4,0000	$ 20.344,00	$ 81.376,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 81.376,00
13.G.1.3	13,210	13,210	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 45°	UN	15,0000	$ 31.743,00	$ 476.145,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 476.145,00
13.G.1.4	13,173	13,173	SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 2"	UN	48,0000	$ 24.245,00	$ 1.163.760,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 1.163.760,00
13.G.1.5	13,110	13,110	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 3/4"	UN	95,0000	$ 1.166,00	$ 110.770,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	95,00	$ 110.770,00
13.G.1.6	13,213	13,213	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS PN 10 63 MM	UN	20,0000	$ 38.052,00	$ 761.040,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 761.040,00
13.G.1.7	13,214	13,214	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 3/4"	UN	48,0000	$ 1.394,00	$ 66.912,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 66.912,00
13.G.1.8	13,215	13,215	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 3/4"	UN	48,0000	$ 1.143,00	$ 54.864,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 54.864,00
13.G.2			Accesorios de sistema de riego														
13.G.2.1	13,216	13,216	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA CÁMARA SENCILLA (ADMISIÓN Y EXPULSIÓN) 3/4"	UN	3,0000	$ 273.857,00	$ 821.571,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 821.571,00
13.G.2.2	13,217	13,217	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAYONETA RIEGO 3/4"	UN	45,0000	$ 19.443,00	$ 874.935,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 874.935,00
13.G.2.3	13,218	13,218	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE RIEGO 3/4"	UN	45,0000	$ 31.397,00	$ 1.412.865,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 1.412.865,00
13.G.3			Obras civiles														
13.G.3.1	1285	1285	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	610,0000	$ 28.889,00	$ 17.622.290,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	610,00	$ 17.622.290,00
13.G.3.2	1290	1290	CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	153,0000	$ 52.130,00	$ 7.975.890,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	153,00	$ 7.975.890,00
13.G.3.3	1291	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	457,0000	$ 18.980,00	$ 8.673.860,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	457,00	$ 8.673.860,00
13.G.4			Obras complementarias														
13.G.4.1	13,224	13,224	Prueba del sistema	UN	1,0000	$ 196.447,00	$ 196.447,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 196.447,00
13.A			DRENAJE PLUVIAL DE TRAMO VIAL														
13.A			OBRAS PRELIMINARES														
13.A.1			Señalización y seguridad de la obra														
13.A.1.1	1274	1274	SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA DEMARCADORA	UN	20,0000	$ 12.665,00	$ 253.700,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 253.700,00
13.A.1.2	1277	1277	SEÑALIZACIÓN - CINTA DEMARCADORA SIN SOPORTES	ML	220,0000	$ 1.714,00	$ 377.080,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	220,00	$ 377.080,00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	IP-FM-37
VERSIÓN:	01
FECHA:	6/09/2021
PÁGINA:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.874-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.A.1.3	1282	1282	SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA DESPLEGABLE	UN	4,0000	$ 198.979,00	$ 795.916,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 795.916,00
13.D			RED DE AGUAS LLUVIAS								-						
13.D.1			Suministro e instalación de tuberías y accesorios sanitaria de PVC de superficie interior y exterior lisa								-						
13.D.1.1	645	645	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 6" - 160 MM	ML	115,0000	$ 45.282,00	$ 5.207.430,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	115,00	$ 5.207.430,00
13.D.1.2	646	646	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 200 MM	ML	55,0000	$ 63.598,00	$ 3.497.890,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	55,00	$ 3.497.890,00
13.D.1.3	13,107	13,107	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6")	UN	10,0000	$ 13.623,00	$ 136.230,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 136.230,00
13.D.1.4	13,108	13,108	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8")	UN	10,0000	$ 51.604,00	$ 516.040,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 516.040,00
13.D.2			Obras civiles								-						
13.D.2.1	1285	1285	EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	83,0000	$ 28.889,00	$ 2.397.787,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	83,00	$ 2.397.787,00
13.D.2.2	1290	1290	CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	21,0000	$ 52.130,00	$ 1.094.730,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 1.094.730,00
13.D.2.3	1291	1291	RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	62,0000	$ 18.980,00	$ 1.176.760,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	62,00	$ 1.176.760,00
13.D.2.4	13,12	13,12	REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 0,60M X 0,60M; Hc=1,0	UN	13,0000	$ 643.279,00	$ 8.362.627,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 8.362.627,00
13.D.3			Obras complementarias								-						
13.D.3.1	13,13	13,13	Prueba del sistema	UN	1,0000	$ 119.880,00	$ 119.880,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 119.880,00
			SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		-		$ 1.315.769.355,00		$ -		$ -		$ -	-	$ -		$ 1.315.769.355,00
14			INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS		-												
14.1			EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		-												
14.1.1	14,1,1	14,1,1	Suministro e Instalación de sistema VRF para una capacidad de 114,600 btu/hr, con alimentación para 6 equipos internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.	UN	1,0000	$ 19.224.987,00	$ 19.224.987,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 19.224.987,00
14.1.2	14,1,2	14,1,2	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	1,0000	$ 1.396.805,00	$ 1.396.805,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 1.396.805,00
14.1.3	14,1,3	14,1,3	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 15,100 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	1,0000	$ 1.647.790,00	$ 1.647.790,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 1.647.790,00
14.1.4	14,1,4	14,1,4	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil Casette de 360º con una capacidad de enfriamiento de 36,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	2,0000	$ 2.928.130,00	$ 5.856.260,00		$ -				$ -	-	$ -	2,00	$ 5.856.260,00
14.1.5	14,1,5	14,1,5	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 24,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	1,0000	$ 2.180.762,00	$ 2.180.762,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 2.180.762,00
14.1.6	14,1,6	14,1,6	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 12,000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	1,0000	$ 1.670.192,00	$ 1.670.192,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 1.670.192,00
14.1.7	14,1,7	14,1,7	Suministro e Instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12,000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter	UN	2,0000	$ 1.821.258,00	$ 3.642.516,00		$ -				$ -	-	$ -	2,00	$ 3.642.516,00
14.1.8	14,1,8	14,1,8	Suministro e Instalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encendido y apagado del equipo.	UN	1,0000	$ 3.126.224,00	$ 3.126.224,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 3.126.224,00
14.2			TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAS		-												
14.2.1	14,2,1	14,2,1	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	39,0000	$ 63.644,00	$ 2.482.116,00		$ -				$ -	-	$ -	39,00	$ 2.482.116,00
14.2.2	14,2,2	14,2,2	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	6,0000	$ 35.119,00	$ 210.714,00		$ -				$ -	-	$ -	6,00	$ 210.714,00
14.2.3	14,2,3	14,2,3	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	23,0000	$ 30.305,00	$ 697.015,00		$ -				$ -	-	$ -	23,00	$ 697.015,00
14.2.4	14,2,4	14,2,4	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	66,0000	$ 25.455,00	$ 1.680.030,00		$ -				$ -	-	$ -	66,00	$ 1.680.030,00
14.2.5	14,2,5	14,2,5	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	28,0000	$ 19.252,00	$ 539.056,00		$ -				$ -	-	$ -	28,00	$ 539.056,00
14.2.6	14,2,6	14,2,6	Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	27,0000	$ 9.857,00	$ 266.139,00		$ -				$ -	-	$ -	27,00	$ 266.139,00
14.2.7	14,2,7	14,2,7	Accesorios de Soporteria . Incluye soporte en angulo y varillas a Techo .	GL	1,0000	$ 863.533,00	$ 863.533,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 863.533,00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1
CONTRATO N° EDU-783-2021

Código:	IP-FM-32
VERSION:	01
FECHA:	6/09/2021
PAGINA:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE JUNIO DE 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO:	1,04%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 01		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14,2,8	14,2,8	14,2,8	Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión	UN	5,0000	$ 338.480,00	$ 1.692.400,00		$ -				$ -	-	$ -	5,00	$ 1.692.400,00
14,3			ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		-												
14,3,1	14,3,1	14,3,1	Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canelizado de comunicación de control de los equipos	ML	72,0000	$ 20.843,00	$ 1.500.696,00		$ -				$ -	-	$ -	72,00	$ 1.500.696,00
14,3,2	14,3,2	14,3,2	Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal	ML	90,0000	$ 11.756,00	$ 1.058.040,00		$ -				$ -	-	$ -	90,00	$ 1.058.040,00
14,4			SISTEMA DE EXTRACCION		-												
14,4,1	14,4,1	14,4,1	Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada	M2	159,5160	$ 88.794,00	$ 14.164.063,70		$ -				$ -	-	$ -	159,52	$ 14.164.063,70
14,4,2	14,4,2	14,4,2	Suministro e instalacion Rejillas de extraccion 10X6 aleta fija	UN	30,0000	$ 162.277,00	$ 4.868.310,00		$ -				$ -	-	$ -	30,00	$ 4.868.310,00
14,4,3	14,4,3	14,4,3	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 620CFM	UN	2,0000	$ 2.860.864,00	$ 5.721.728,00		$ -				$ -	-	$ -	2,00	$ 5.721.728,00
14,4,4	14,4,4	14,4,4	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 540CFM	UN	2,0000	$ 1.149.525,00	$ 2.299.050,00		$ -				$ -	-	$ -	2,00	$ 2.299.050,00
14,4,5	14,4,5	14,4,5	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 480CFM	UN	2,0000	$ 1.338.326,00	$ 2.676.652,00		$ -				$ -	-	$ -	2,00	$ 2.676.652,00
14,4,6	14,4,6	14,4,6	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 360CFM	UN	1,0000	$ 1.338.326,00	$ 1.338.326,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 1.338.326,00
14,4,7	14,4,7	14,4,7	Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 260CFM	UN	1,0000	$ 1.122.665,00	$ 1.122.665,00		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 1.122.665,00
14,5			SISTEMA DE VENTILACION														
14,5,1	14,5,1	14,5,1	Suministro e instalacion Ventilador Axial de Techo de 7946CFM de 3 Aspas, 5 Velocidades	UN	4,0000	$ 541.986,00	$ 2.167.944,00		$ -				$ -	-	$ -	4,00	$ 2.167.944,00
14,5,2	14,5,2	14,5,2	Suministro e instalacion Ventilador Axial de Techo de 28000CFM de 8 Aspas, 6 Velocidades	UN	3,0000	$ 3.436.464,00	$ 10.309.392,00		$ -				$ -	-	$ -	3,00	$ 10.309.392,00
14,5,3	14,5,3	14,5,3	Suministro e instalacion Tuberia de Ventilacion de 4 "	ML	12,0000	$ 72.281,00	$ 867.372,00		$ -				$ -	-	$ -	12,00	$ 867.372,00
			SUBTOTAL INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS				$ 95.270.777,70		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 95.270.777,70
15			PROVISIONES														
15,1	15,1	15,1	PMT	GL	1,0000	$ 144.837.691	$ 144.837.691		$ -			-	$ -	-	$ -	1,00	$ 144.837.691,00
15,2	15,2	15,2	PMA	GL	1,0000	$ 163.449.300	$ 163.449.300		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 163.449.300,00
15,3	15,3	15,3	Publicidad institucional	GL	1,0000	$ 40.000.000	$ 40.000.000		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 40.000.000,00
15,4	15,4	15,4	CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	GL	1,0000	$ 60.670.800	$ 60.670.800		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 60.670.800,00
15,5	15,5	15,5	Provision instalaciones Voz y datos	GL	1,0000	$ 1.850.065.768	$ 1.850.065.768		$ -				$ -	-	$ -	1,00	$ 1.850.065.767,94
			SUBTOTAL PROVISIONES				$ 2.259.023.558,94		$ -		$ -		$ -		$ -		$ 2.259.023.558,94

COSTO DIRECTO	$ 26.215.742.920,00	$ -	$ -	$ 271.346.347,31	$ 271.346.347,31	$ 25.944.396.572,69
COSTO INDIRECTO (AIU 30%)	$ 7.864.722.876,00	$ -	$ -	$ 81.403.904,19	$ 81.403.904,19	$ 7.783.318.971,81
VALOR TOTAL	$ 34.080.465.796,00	$ -	$ -	$ 352.750.251,50	$ 352.750.251,50	$ 33.727.715.544,50

1. El interventor certifica que verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior se suscribe la presente acta en Barranquilla, Atlántico a los 01 dias del mes de Junio de 2022

BENJAMIN FIGUEROA MOLINA
CONSORCIO TREN MALLORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

BLANCA LILLYAM TABARES MESA
CONSORCIO MALLORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
EDUBAR S.A
SUPERVISOR
DPD

RAFAEL LAFONT
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL
DPD

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A.

MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1

FECHA:	01/06/2022	EDICION:1	Hoja 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO:
TREN MALLORQUIN	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	NTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

OBRAS PRELIMINARES	ITEM: 5513	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	UND	CANT.	TOTALES ml	m2	und
INSTALACIONES DE CAMPAMENTO MES DE MARZO				MES	1,00			1,00
INSTALACIONES DE CAMPAMENTO MES DE ABRIL				MES	1,00			1,00
INSTALACIONES DE CAMPAMENTO MES DE MAYO				MES	1,00			1,00
OBSERVACIONES			TOTALES					3,00
							TOTAL	3,00

Vo. Bo CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Escaneado con CamScanner

MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1

FECHA:	01/06/2022	EDICION:1	Hoja 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO:
TREN MALLORQUIN	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	NTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

OBRAS PRELIMINARES	ITEM: CM-01	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:
		COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL.

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	UND	CANT.	TOTALES ml	m2	und
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2022				MES	1.00			1.00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2022				MES	1.00			1.00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2022				MES	1.00			1.00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2022				MES	1.00			1.00
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 01 MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022				MES	1.00			1.00
OBSERVACIONES				TOTALES				5.00
							TOTAL	5.00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Escaneado con CamScanner

EDUBAR

MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1

FECHA:	01/06/2022	EDICION:1	Hoja 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO
TREN MALLORQUIN	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	OBJETO DEL CONTRATO: NTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
OBRAS PRELIMINARES	ITEM: CM-02	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	UND	CANT.	TOTALES ml	m2	und
DESMONTE EN ZONAS DE PARQUEADERO				M2			7060.32	

OBSERVACIONES	TOTALES	7,060.32
RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:	TOTAL	7,060.32

Vo. Bo. CONSTRUCTOR | Vo.Bo. INTERVENTORIA | APRUEBA:

Escaneado con CamScanner

MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1

FECHA:	1/06/2022	EDICION:1	Hoja 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO:
TREN MALLORQUIN	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

OBRAS PRELIMINARES	ITEM: 3819	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.00M.

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	UND	CANT.	TOTALES ml	m2	und
INSTALACION DE VALLA ACCESO A ZONA DE PARQUEADEROS				UND	1,00			1,00
OBSERVACIONES				TOTALES				1,00
						TOTAL		1,00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Escaneado con CamScanner

MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1

FECHA:	01/06/2022	EDICION:1	Hoja 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO:
TREN MALLORQUIN	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

MOVIMIENTOS DE TIERRA	ITEM: 377	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA

REGISTRO FOTOGRAFICO





LOCALIZACION O ESQUEMA	DIMENSIONES LONG (m)	ANCHO (m)	ALTURA (m)	UND	CANT.	TOTALES area	volumen incremental	volumen acumulado
CORTE PARA CONFORMACION DE ZONAS DE PARQUEADERO								
P.K.: 0+000.000								
						6.98	0	-
P.K.: 0+005.000								
						25.51	81.22	81.22
P.K.: 0+010.000								
						24.28	124.48	205.70
P.K.: 0+015.000								
						23.98	120.66	326.37
P.K.: 0+020.000								
						21.19	112.93	439.30
P.K.: 0+025.000								
						18.1	98.23	537.53
P.K.: 0+030.000								
						16.35	86.14	623.67
P.K.: 0+035.000								
						13.31	74.18	697.84
P.K.: 0+040.000								
						10.68	59.99	757.84
P.K.: 0+045.000								
						8.64	48.32	806.16
P.K.: 0+050.000								
						5.99	36.6	842.75
P.K.: 0+055.000								
						6.3	30.74	873.50
P.K.: 0+060.000								
						6.35	31.64	905.13
P.K.: 0+065.000								
						6.37	31.81	936.95
P.K.: 0+068.034								
						6.69	19.81	956.75
EXCAVACION PARA RETIRO DE FALLO 1	6	5.3	0.3					9.54
EXCAVACION PARA RETIRO DE FALLO 2	9.3	5	0.5					23.25
EXCAVACION PARA RETIRO DE FALLO 3	8.5	7	0.7					41.65
	8.5	4.5	0.4					15.30
								-
OBSERVACIONES			TOTALES					1,046.49
							TOTAL	1,046.49

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Escaneado con CamScanner

MEMORIAS DE CÁLCULO, CANTIDADES DE OBRA ACTA No. 1


FECHA:	01/06/2022	EDICION:1	Hoja 1 de 1

PROYECTO:	CONTRATISTA	OBJETO DEL CONTRATO:
TREN MALLORQUIN	CONSORCIO TREN MALLORQUIN	NTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS	ITEM: 3,06	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: ACERO DE REFUERZO FIGURADO

REGISTRO FOTOGRAFICO

ACERO DE REFUERZO MUROS DE CONCRETO

ELEMENTO	FIGURA	DIAMETRO	PESO UNITARIO (KG)	LONGITUD DEL MODULO	LONGITUD DE VARILLA (M)	ESPACIAMIENTO	CANTIDAD TOTAL DE VARILLAS POR	PESO (KG)
 SECCIÓN 2 Hmin=0.50 m Hmáx (Por Socavacion)=0.70 m		1/2"	0,995	6	1,05	0,2	62	65
		1/2"	0,995	6	1,2	0,2	62	74
		1/2"	0,995	6	6	0,2	17	101
	TOTAL ACERO DE REFUERZO DE 1/2 (KG)							240
	TOTAL ACERO DE REFUERZO DE 5/8 (KG)							
	TOTAL ACERO DE REFUERZO TOTAL POR MODULO DE 6,10 M (KG)							240

ELEMENTO	FIGURA	DIAMETRO	PESO UNITARIO (KG)	LONGITUD DEL MODULO	LONGITUD DE VARILLA (M)	ESPACIAMIENTO	CANTIDAD TOTAL DE VARILLAS POR	PESO (KG)
 SECCIÓN 3 Hmin=0.80 m Hmáx (Por Socavacion)=1.50 m		1/2"	0,995	6	1,65	0,2	62	102
		1/2"	0,995	6	2	0,2	62	123
		1/2"	0,995	6	6	0,2	30	179
	TOTAL ACERO DE REFUERZO DE 1/2 (KG)							404
	TOTAL ACERO DE REFUERZO DE 5/8 (KG)							
	TOTAL ACERO DE REFUERZO TOTAL POR MODULO DE 6,10 M (KG)							404

ABSCISA	ESPECIFICACION			UND	CANT	TOTALES		
	TIPO DE SECCION DE MURO	LONG (M)	CANT DE MOD			PESO POR MODULO (KG)	m2	PESO TOTAL
K0+365,2 AL K0+426,2	M3	61	10	KG		404		4040
K0+426,2 AL K0+572,6	M2	146.4	24	KG		240		5760
K0+749,5 AL K0+895,9	M2	146.4	24	KG		240		5760
OBSERVACIONES			TOTALES					15,560.00
							TOTAL	15,560.00

Vo. Bo. CONSTRUCTOR	Vo.Bo. INTERVENTORIA	APRUEBA:	RESPONSABLE DE LOS CALCULOS:

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2
CONTRATO EDU-784 DE 2021

CONTRATO DE OBRA [ ] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [X] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	EDU-784-2021
CONTRATANTE:	LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO MALLORQUIN- NIT: 901.517.974-7
SUPERVISOR:	ING. ÁLVARO FERNÁNDEZ DIAZGRANADOS
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO TREN TRUÍSITICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRALL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR CONTRATO:	MIL QUINIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE. ($ 1.526.326.725) IVA INCLUIDO
VALOR INICIAL:	$ 1.526.326.725
VALOR PAGO ANTICIPADO:	N/A
VALOR ADICIÓN:	N/A
VALOR ACUMULADO:	$ 1.526.326.725
FECHA DE INICIO:	NOVIEMBRE 29 DE 2021
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE FINALIZACIÓN INICIAL:	DICIEMBRE 31 DE 2021
PLAZO PRORROGA No. 1:	6 MESES
PERIODO DEL PRESENTE ACTA:	1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022
% DE AVANCE DEL PERIODO EN PRESENTE ACTA:	1,04%
% DE AVANCE ACUMULADO EN PRESENTE ACTA:	1,04%

Escaneado con CamScanner

Se deja constancia de los siguientes hechos:

1. Que a la fecha el Contratista Interventor ha realizado las labores correspondientes para el cumplimiento de sus funciones durante el período comprendido entre el 1 de mayo y el 31 de mayo del 2022.

2. Que previo a la firma de la presente acta, el Contratista Interventor ha entregado a La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe EDUBAR S.A., a través del Supervisor designado, el informe perteneciente al período mencionado en el numeral anterior.

3. Que de acuerdo con la cláusula sexta del contrato EDU-784-2021 – FORMA DE PAGO se indica que, EDUBAR pagará al Contratista de acuerdo con el servicio prestado, en proporción al avance de obra durante el periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato.

4. Que de acuerdo con el Otrosí Modificatorio No. 1 del Contrato de Interventoría No. EDU-784-2021 se modificó la cláusula sexta – Forma de Pago, en la cual EDUBAR pagará a la Interventoría un primer pago del 20% del valor del contrato, equivalente a la suma de $305.265.345 IVA incluido, previa entrega del informe de revisión de estudios y diseños del proyecto. El saldo restante, es decir, la suma de $1.221.061.380 IVA incluido se pagará de acuerdo con el servicio prestado en proporción al avance de obra durante el periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato.

5. Que el porcentaje de avance del Contrato de Obra en el período es de 1,04%.

6. Que el porcentaje afectado por el factor proporcional por avance de obra corresponde al 80% del valor total del contrato de Interventoría ($ 1.526.326.725). Para la presente Acta tenemos: 1,04% X 0.80 X $ 1.526.326.725= $ 12.699.038.

7. Que el valor a pagar del Acta Parcial N.º 02 del Contrato de Interventoría N.º EDU-784-2021 es el que a continuación se detalla:

Valor pago 20% según otrosí modificatorios #1	$ 305.265.345
Valor contrato de interventoría a pagar según avance de obra según otrosí modificatorio #1.	$ 1.221.061.380
Porcentaje de avance del contrato según obra (%)	1,04%
Valor Total a Pagar en esta Acta:	**$12.699.038**

Escaneado con CamScanner

El valor a pagar es de **DOCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($12.699.038) IVA INCLUIDO.**

8. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

TRENTAJAMAR	OBRA	FALTANTE POR FACTURAR OBRA	% DE EJECUCIÓN	INTERVENTORÍA	FALTANTE POR FACTURAR INTERVENTORIA	TOTAL ACTA OBRA E INTERVENTORIA
ACTA 1	$ -	$ 34.080.465.796,00	0,00%	$ 305.265.345,00	$ 1.221.061.380,00	$ 305.265.345,00
ACTA 2	$ 352.750.251,50	$ 33.727.715.544,50	1,04%	$ 12.699.038,00	$ 1.208.362.342,00	$ 365.449.289,50
VALOR TOTAL ACUMULADO	$ 352.750.251,50	-	1,04%	$ 317.964.383,00	-	-

9. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte de la Interventoría.

10. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva de la Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y supervisión realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Factura No. 2 de Recibo Parcial No 2 del Contrato de No. EDU-784-2021.

Se firma en Barranquilla a los (03) tres días del mes de junio de 2022.

BLANCA LILLYAM TABARES MESA
Representante Legal
Interventoria

ALVARO FERNANDEZ DIAZGRANADOS
Supervisor- EDUBAR S.A

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A

Escaneado con CamScanner