REPORTE RASANTE

Vertical Alignment: RASANTE VIA
Description:
Station Range: Start: 0+000.00, End: 0+402.00
Station Increment: 10.00

Station	Elevation	Grade Percent (%)	Location
0+000.00	2,572.451m		PVI
0+010.00	2,574.300m	18.49%	
0+020.00	2,576.149m	18.49%	
0+030.00	2,577.998m	18.49%	
0+032.94	2,578.542m	18.49%	PVC
0+040.00	2,579.883m	19.00%	
0+050.00	2,581.906m	20.23%	
0+052.94	2,582.528m	21.16%	Sag
0+060.00	2,584.073m	21.88%	
0+070.00	2,586.383m	23.11%	
0+072.94	2,587.090m	24.04%	PVT
0+080.00	2,588.802m	24.25%	
0+090.00	2,591.227m	24.25%	
0+100.00	2,593.652m	24.25%	
0+110.00	2,596.076m	24.25%	
0+120.00	2,598.501m	24.25%	
0+124.30	2,599.544m	24.25%	PVC
0+130.00	2,600.900m	23.79%	
0+139.30	2,603.002m	22.60%	Crest
0+140.00	2,603.154m	21.80%	
0+150.00	2,605.250m	20.95%	
0+154.30	2,606.101m	19.81%	PVT
0+160.00	2,607.211m	19.47%	
0+170.00	2,609.158m	19.47%	
0+180.00	2,611.105m	19.47%	
0+184.83	2,612.046m	19.47%	PVI
0+190.00	2,612.914m	16.80%	
0+200.00	2,614.594m	16.80%	
0+210.00	2,616.274m	16.80%	
0+220.00	2,617.954m	16.80%	
0+230.00	2,619.634m	16.80%	

0+235.83	2,620.614m	16.80%	PVC
0+240.00	2,621.297m	16.39%	
0+250.00	2,622.796m	14.99%	
0+250.83	2,622.911m	13.92%	Crest
0+260.00	2,624.097m	12.93%	
0+265.83	2,624.765m	11.45%	PVT
0+270.00	2,625.218m	10.88%	
0+280.00	2,626.306m	10.88%	
0+290.00	2,627.394m	10.88%	
0+300.00	2,628.481m	10.88%	
0+310.00	2,629.569m	10.88%	
0+320.00	2,630.657m	10.88%	
0+330.00	2,631.745m	10.88%	
0+340.00	2,632.832m	10.88%	
0+350.00	2,633.920m	10.88%	
0+360.00	2,635.008m	10.88%	
0+360.34	2,635.044m	10.88%	PVC
0+370.00	2,636.152m	11.46%	
0+370.34	2,636.192m	12.06%	Sag
0+380.00	2,637.416m	12.66%	
0+380.34	2,637.461m	13.26%	PVT
0+390.00	2,638.744m	13.28%	
0+400.00	2,640.073m	13.28%	
0+402.00	2,640.338m	13.28%	PVI