BOGOTÁ | SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alcaldía Local Puente Aranda / Infraestructura.

FECHA: 19 Agosto 2022 **Virtual:** ___ **Presencial:** ___ **(En caso de ser presencial):** ___

OBJETO DE LA REUNIÓN: Comité Seguimiento cto 328-2021 / COP 327-2021.

HORA DE INICIO: ___ **HORA DE FINALIZACIÓN:** ___

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO					TIPO DE VINCULACIÓN				ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
	ASESOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TÉCNICO/ TECNÓLOGO	AUXILIAR	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMB.	CONTRATISTA				
FREDY A MARTÍN						X				Supervisión Alcaldía	freddy.martin@gobiernobogota.gov	—	
Daniela Ortiz P.										Interventoría	intericcapa@gmail.com	—	
Yeni Moreno										Interventoría	intericcapa@gmail.com		
Yerson Alex Cortes A.									X	Contratista Inco. SAS	SST2022@gmail.com	—	
Manuel Edgardo Ochoa									X	Contratista INCO S.A.S	inco.sas.20@gmail.com	—	
Paula Ramirez Jurado										Contratista Inco	paularamirez20@outlook.es		
Angie Rodriguez G.										Infraestructura ACPA	infraestructura.pacanda@gobiernobogota.gov.co	—	

NOTA: **En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por las plataformas de reuniones o plataformas que generen formularios.**

CONSENTIMIENTO: El (la) (los) firmante (s) conforme a la Ley 1581 de 2012 y demás normas reglamentarias aplicables, declara (n) que conoce (n) la Política de Tratamiento y Protección de Datos Personales de la Secretaría Distrital de Gobierno y que la información proporcionada es veraz, completa, exacta, actualizada y verificable. Reconoce (n) que cualquier consulta o reclamo relacionado con el tratamiento de sus datos personales podrá ser elevada verbalmente o por escrito ante la Secretaría Distrital de Gobierno – Oficina de Atención al Ciudadano, como responsable del tratamiento, con página web www.gobiernobogota.gov.co en la línea de atención 3387000. Manifiesta (n) que con los datos proporcionados tiene el derecho de conocer, actualizar y rectificar los datos personales, y solicitar prueba de este consentimiento, solicitar información sobre el uso que se ha dado a los datos personales, presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio por el uso indebido de los datos personales, revocar esta autorización o solicitar la supresión de los datos proporcionados y no suministrados y proceder de forma gratuita a los mismos. De igual manera entiende que los datos aportados serán usados y compartidos para fines estadísticos, de caracterización o publicación de conformidad con el mandato legal para el acceso a la información pública de la Secretaría Distrital de Gobierno.

BOGOTÁ | SECRETARIA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se inicia el comité junto con interventoria y el contratista en cada uno de los salones que se esta ejecutando se realizo la visita encontrando en cada uno de ellos lo siguiente:

* Salón Comunal Cundinamarca: Se encuentra un 22% de avance de ejecución.
Las actividades realizadas en este frente de trabajo son enchape de cocina muros, enchape piso de baños primer piso, bajante del primer piso y parte electrica.
Se estipulan las siguientes fechas:
- Fecha Terminación: 03 septiembre.
- Divisiones de baños acero inox: 29 Agosto
- Material termina en obra: 23 Agosto.
- Personal en obra: 7 personas desde el 23 Agosto.

* Salón Comunal San Francisco: Se encuentra un 82% de avance de ejecución.
Las actividades pendientes para teminar actividades son: Instalar 6 tejas, divisiones para baños en acero inox, cambio de tablero eléctrico.
Se estipulan las siguientes fechas:
- Fecha terminación: 03 septiembre
- Divisiones de baños acero inox: 29 Agosto
- Personal en obra: 20 Agosto

* Salón Comunal Primavera y Bargonzola: Se encuenta un 75% de avance de ejecución.
Las actividades pendientes para terminar actividades son: Instalar divisiones de baño acero inox, ventana, lavamanos, lavaplatas, espejos.
Se estipulan las siguientes fechas:
- Feha terminación: 03 Septiembre.
- Divisiones de baño acero inox y ventana. 29 Agosto

BOGOTÁ | SECRETARIA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

* Salón Comunal Brasilia: Se encuentra en un 20% de avance de ejecución.
Las actividades pendientes para terminar actividades son: cuarentena metalica, pintura, goteras, división baños
Se estipulan las siguientes fechas:
- Fecha terminación: 03 septiembre
- Divisiones de baños acero inox 29 Agosto.
- Personal en obra: 23 Agosto.

* Salón Comunal Milenta: Se encuentra en un 20% de avance de ejecución.
Las actividades realizadas en este frente de trabajo son: muros, pañete, vigas, columneta, instalación de tablero eléctrico, puntos sanitarios e hidraulicos.
Se estipulan las siguientes fechas:
- Fecha terminación: 03 Septiembre
- Divisiones de baños acero inox 29 Agosto.
- Material en obra: 24 Agosto
- Personal en obra: A partir del 23 Agosto

* Salón Comunal Camelia Norte: