Bogotá D.C., 29 de Agosto de 2022
JABC/0234/2022

Señores:
ALCALDIA MUNICIPAL
SAN JOSE DE CUCUTA
Atn.: Ing. Guzmán Eduardo Pérez Gómez
Sub-secretario De Infraestructura
Cúcuta.

Referencia: **Contrato No. 2117 de 2022** cuyo objeto es: "Interventoría Técnica, Administrativa, Legal, Financiera, Social, Ambiental Y SST Para El Diagnóstico Y/O Estudios Y Diseños, Construcción Y/O Rehabilitación Y/O Mejoramiento Y/O Mantenimiento Y Al Suministro De Concreto Premezclado Para La Construcción Y/O Rehabilitación Y/O Mejoramiento Y/O Mantenimiento De Los Corredores De Movilidad Local Y Acceso A Barrios De La Zona Urbana Del Municipio De San José De Cúcuta - Fase I"
Asunto: Solicitud Estado Contrato de obra No. 1993 de 2022

Respetado Ingeniero Pérez:

De acuerdo a la solicitud realizada vía WhatsApp el día de hoy, con la presente nos permitimos informar el estado del Contrato de Obra No. 1993 de 2022 cuyo objeto es el: "DIAGNOSTICO Y/O ESTUDIOS Y DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE LOS CORREDORES DE MOVILIDAD DE LOCAL Y ACCESO A BARRIOS DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA - FASE I" a la **FECHA DE CORTE 25 DE AGOSTO DE 2022**:

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

❖ ESTADO CONTRACTUAL

1. La Etapa de Estudios y diseños o Ajuste a Diseños:

   Contratista radico ante la Interventoría la documentación perteneciente a ésta Etapa, información que fue emitida a la Supervisión; para los tramos de:

   a) CALLE 17 ENTRE AVENIDAS 52 Y 53 ANTONIA SANTOS

   b) CALLE 24 A ENTRE AVENIDAS 53Y54 ANTONIA SANTOS

   c) AVDA 32 ENTRE CALLES 7N Y 8 TUCUNARÉ

   d) AVDA 6 ENTRE CALLES 1A Y 3 BARRIO COMUNEROS

   e) CALLE 3 ENTRE AV 4 Y 5 BARRIO MOTILONES

2. La Etapa de Ejecución de Obra: se encuentra en desarrollo, la cual cuenta con intervención de actividades en los siguientes frentes:

   a) CALLE 17 ENTRE AVENIDAS 52 Y 53 ANTONIA SANTOS: Con actividades de: Localización y Replanteo, Demolición pavimento existente, excavación mecánica sin clasificar, retiro escombros, Actividad de Base Granular, instalación de Concreto MR- 41; al igual que actividades del Componente Ambiental y Componente SST.

   b) CALLE 24 A ENTRE AVENIDAS 53Y54 ANTONIA SANTOS Con actividades de: Localización y Replanteo, Demolición pavimento existente, excavación mecánica sin clasificar, retiro escombros, Actividad de Base Granular, instalación de Concreto MR- 41; al igual que actividades del Componente Ambiental y Componente SST.

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

Para los siguientes frentes a la fecha del presente informe el Contratista no cuenta con intervención en obra:

- AVDA 32 ENTRE CALLES 7N Y 8 TUCUNARÉ
- AVDA 6 ENTRE CALLES 1A Y 3 BARRIO COMUNEROS
- CALLE 3 ENTRE AV 4 Y 5 BARRIO MOTILONES

Por otra parte cabe resaltar que para el frente de la Avenida 32 entre Calles 7N y 8 Tucunaré, se presentó información de la Etapa de Diagnostico pero dicho no frente no se ejecutará debido a que por confusión en la dirección el frente a intervenir se encuentra localizado en la cuadra anterior. Se emitió respuesta por parte de la Entidad al oficio oficio JABC/0151/2022 para este frente. Comunicación que remitió la Entidad el día 16 de Agosto de 2022 bajo radicado No. 2022119100540911.

3. El Contrato de Obra No. 1993 de 2022 a la fecha del presente informe no registra incumplimiento.

❖ ESTADO FINANCIERO:

4. El Contrato de Obra No. 1993 de 2022 a la fecha de corte 25 de Agosto de 2022, presenta el siguiente informe financiero:

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA N° 1993 DE 2022	
Valor Inicial del Contrato	$568.776.642
Valor Adiciones	$0
Valor Total del Contrato	$568.776.642
Valor Pagado	$0

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es

BALANCE FINANCIERO CONTRATO DE OBRA N° 1993 DE 2022	
Valor Cobrado a la fecha del presente informe	$0
Valor Total Ejecutado al corte informe Semanal de Interventoría No. 14	$92.527.656
Valor Saldo por Ejecutar	$476.248.986

Nota: El Contrato de Obra No. 1993 de 2022 no tiene contemplado Anticipo.

Sin otro particular, y de haber atendido oportunamente su solicitud, nos es grato suscribirnos de usted,

Cordialmente,



NIDIA ESPERANZA ROJAS OBANDO.
Representante Legal
Construcciones Axioma Ltda

C.C: Consecutivo.

CALLE 39 BIS A No.29 - 59 Oficina 302
TELEFAX: 9 33 64 20
BOGOTA D.C. – CELULAR 314 296 80 58
Email: consaxioma@yahoo.es